

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE (TERCERA ETAPA).

NO. DE OBRA
02492018000083

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO UXPANAPA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-FONREGIÓN-2018-11-LP

LOCALIDAD POBLADO 10

COSTO DEL CONTRATO \$ 16,797,116.54

REGIÓN OLMECA

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

DEVENGADO EN EL 2018 \$ 3,056,362.20

AUTORIZADO EN 2019 \$ 6,025,572.85

DEVENGADO EN 2019 \$ 6,025,572.85

FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

RED DE ATARJEAS (RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, CONSTRUCCIÓN DE BASE DE GRAVA Y PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A MANO, REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90%, RELLENO DE ZANJAS, BOMBEO DE ACHIQUE), 13,363.38 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 200 Y 250 MILÍMETROS DE DIAMETRO, 134 POZOS DE VISITA, 385 DESCARGAS DOMICILIARIAS.



OBRA TERMINADA