

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO H, EDIFICIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO DE DOS NIVELES, TECHADO DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS CLAVE 30EI T0009M.

NO. DE OBRA

02082018000222

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

COATZACOALCOS

LOCALIDAD

COATZACOALCOS

REGIÓN

SOTAVENTO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

1EEV-FONREGIÓN-001-19

COSTO DEL CONTRATO

\$ 19,964,000.83

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

40.00%

AVANCE FINANCIERO

30.47%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 19,964,000.83

DEVENGADO EN 2019

\$ 6,082,452.02

FECHA DE CORTE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

EDIFICIO "O" (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO Y TABLEROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA, RED REGULADA LAB. DIGITAL 1, RED DE DATOS LAB. DIGITAL1, 2, 3 Y 4, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO, HIDRÁULICA Y SANITARIA), EDIFICIO "P" (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO Y TABLEROS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA, RED REGULADA LAB. DIGITAL 1, RED DE DATOS LAB. DIGITAL1, 2, 3 Y 4, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO, HIDRÁULICA Y SANITARIA), OBRA EXTERIOR (PLAZAS Y ANDADORES, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, MURO DE ACOMETIDA, MEDIA TENSIÓN, CUBIERTA, BARDA PERIMETRAL.

