

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TAMPICO ALTO - LA RIBERA - LA ENSENADA, DEL KM. 1+500 AL KM. 2+570.

NO. DE OBRA
04842018000157

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO TAMPICO ALTO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-189/2018-DGCCYCE

LOCALIDAD VARIAS

REGIÓN HUASTECA ALTA

COSTO DEL CONTRATO \$ 5,854,840.68

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 100.00%

AVANCE FINANCIERO 100.00%

AUTORIZADO EN 2019 \$ 5,854,840.68

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DEVENGADO EN 2019 \$ 5,854,840.68

FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

METAS
TERRACERIAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO), DRENAJE Y SUBDRENAJE (CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, LAVADEROS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA), PAVIMENTOS (RECORTES DE CAPAS EXISTENTES EN UN ESPESOR DE 33 CENTÍMETROS, CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, 1,367 METROS CUBICOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN ESPESOR DE 18 CENTÍMETROS), SEÑALAMIENTO.

