

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TATATILA - LAS VIGAS DEL KM. 2+300 AL KM. 5+300.

NO. DE OBRA
04842018000169
04842019000066

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	VARIOS
-----------	--------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SIOP-OP-PF-191/2018-DGCCYCE

LOCALIDAD	VARIAS
-----------	--------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 13,754,845.00
--------------------	------------------

REGIÓN	CAPITAL
--------	---------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	100.00%
--------------------	---------

AVANCE FINANCIERO	100.00%
-------------------	---------

AUTORIZADO EN 2019	\$ 13,754,845.00
--------------------	------------------

UNIDAD EJECUTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
------------------	--

DEVENGADO EN 2019	\$ 13,754,845.00
-------------------	------------------

FECHA DE CORTE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
----------------	--------------------------

METAS

TERRACERÍAS (DESMONTE PARA CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN), ESTRUCTURAS (MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 3RA. CLASE, INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL FILTRO Y DRENES DE PVC DE 4 PULGADAS), DRENAJE Y SUBDRENAJE (ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO, RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO, LAVADEROS DE CONCRETO HIDRAÚLICO), PAVIMENTOS (RECORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE EN UN ESPESOR DE 5 CENTÍMETROS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, 3,240 METROS CUBICOS DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN UN ESPESOR DE 18 CENTÍMETROS), SEÑALAMIENTO.

