

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD "GASTÓN MELO"

NO. DE OBRA
02022019000212

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO	XALAPA
-----------	--------

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
SESVER-DIS-REFIPE-2019-022-ICTP

LOCALIDAD	XALAPA
-----------	--------

COSTO DEL CONTRATO	\$ 7,326,500.18
--------------------	-----------------

REGIÓN	CAPITAL
--------	---------

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	80.00%
--------------------	--------

AVANCE FINANCIERO	24.62%
-------------------	--------

AUTORIZADO EN 2019	\$ 7,326,500.18
--------------------	-----------------

UNIDAD EJECUTORA	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
------------------	--------------------------------

DEVENGADO EN 2019	\$ 1,803,584.87
-------------------	-----------------

FECHA DE CORTE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
----------------	--------------------------

METAS
<p>RETIROS, DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADO, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, HERRERÍA, CANCELERÍA, VIDRIERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, NUEVA IMAGEN, PROTECCIÓN CIVIL, VARIOS, AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA FINAL. TERMINACIÓN DE OBRA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (PRELIMINARES, TRANSICIÓN AEREO - SUBTERRANEA, TRANSFORMADOR, DISPOSITIVOS, OBRA COMPLEMENTARIA) Y AMPLIACIÓN.</p>

