

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD REGIONAL UPN 304 ORIZABA, CON CLAVE 30DUP0005Z.

NO. DE OBRA
02082022000261

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO RÍO BLANCO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
IEEV-FAMS-2022-130

LOCALIDAD RÍO BLANCO

REGIÓN LAS MONTAÑAS

COSTO DEL CONTRATO \$ 9,456,721.38

AUTORIZADO 2023 \$ 9,456,721.38

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 35.00%

AVANCE FINANCIERO 33.28%

TRAMITADO EN 2023 \$ 3,147,340.99

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

POR TRAMITAR \$ 6,309,380.39

FECHA DE CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023

METAS

CIMENTACIÓN, DESPALME Y EXCAVACIÓN DE TERRENO CON MAQUINARIA, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, MURETE DE ENRASE, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, ADHERIDOS (CANALÓN PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE 10 MIL LITROS DE CAPACIDAD, MURO DE ACOMETIDA, MURO DE ACCESO DE PIEDRA APARENTE DE 30 CM DE ESPESOR, RAMPA DE CONCRETO, BARANDAL METÁLICO A BASE DE DOS TUBOS EN SENTIDO HORIZONTAL, LOGOTIPO INTERNACIONAL DE DISCAPACITADOS EN COLOR AZUL, HECHURA DE LAVADERO DE CONCRETO, REHABILITACIÓN, CONEXIÓN A RED SANITARIA EXISTENTE.

