

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO LUIS PIRATA FUENTES, CON CLAVE: S/C

NO. DE OBRA
02082022000346
02082022090346



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO BOCA DEL RÍO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
IEEV-LIBREDI SPOSIÓN-2022-164

LOCALIDAD BOCA DEL RÍO

REGIÓN SOTAVENTO

COSTO DEL CONTRATO \$ 404,443,092.00

AUTORIZADO 2023 \$ 404,443,092.00

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 33.37%

TRAMITADO EN 2023 \$ 134,971,059.27

POR TRAMITAR \$ 269,472,032.73

FECHA DE CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023

METAS

PRELIMINARES GENERALES, REFORZAMIENTO CIMENTACIÓN ESTADIO, ZAPATAS PARA MUROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y MEJORAMIENTOS, OBRA CIVIL, DADOS PARA COLUMNAS DE CIMENTACIÓN, MUROS INCLINADOS DE CIMENTACIÓN, CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN, LOSAS DE CIMENTACIÓN, MICROPILOTES, RELLENOS, PISOS, CINTURINES DE PLACA ACERO, REFORZAMIENTO EN TRABES PRINCIPALES Y COLUMNAS, DEMOLICIÓN DE GRADAS DE CONCRETO EXISTENTES, GRADAS PREFABRICADAS, ANCLAJE DE PREFABRICADOS A TRABES EXISTENTES, ESCALINATAS DE ACCESO, PLACAS DE CONEXIÓN EMBEBIDAS, ANCLAJES QUÍMICOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, RAMPAS Y PASILLOS DE ACCESO, REHABILITACIÓN DE CANCHA, SISTEMA DE DRENADO, PASTO NATURAL Y ARTIFICIAL, DRENAJE PLUVIAL, POZOS DE VISITA, REPOSICIÓN DE PISO, PLANTA ALTA (GRADERÍO), PLANTA VESTIBULAR Y SUBTERRANEA, INSTALACIÓN SANITARIA.

AVANCE FINANCIERO 33.37%

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

