



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2017	APROBADO 2018 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS					
04812018000004	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA URANO ENTRE EJERCITO MEXICANO Y JUAN PABLO II, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+422, EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO.	SIOP	0.00	151,290,427.24	10.00%	0.60%
01242017000159	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 14.4 KM, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "EL OJITE", SOBRE EL RÍO TUXPAN EN LA VIALIDAD OJITE - SAN MIGUEL - HIDALGO AMAJAC, EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMO TEMAPACHE Y TUXPAN.	SIOP	0.00	143,848,344.83	35.50%	27.18%
01252017000040	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM)(PRIMERA ETAPA 1.5 KM), EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.	SIOP	37,084,766.59	42,915,233.41	77.00%	53.58%
04812018000002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PÁNUCO - TEMPOAL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO.	SIOP	0.00	35,202,866.79	33.00%	0.00%
04842018000002	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM. 7+500 AL KM. 13+920, EN EL MUNICIPIO DE TEZONAPA.	SIOP	0.00	34,298,273.85	32.00%	15.16%
04812018000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM. 1+560 AL 2+860, EN EL MUNICIPIO DE OLUTA.	SIOP	0.00	27,396,370.35	35.00%	7.85%
04842018000019	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM. 0+000 AL 8+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA.	SIOP	0.00	26,322,465.67	18.50%	4.83%
04842018000010	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL 5+000 AL 7+460 Y DEL 9+490 AL 10+340 Y DEL 11+460 AL 12+860, EN EL MUNICIPIO DE PAPANTLA.	SIOP	0.00	26,250,884.45	67.13%	46.31%
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COLONIA GUADALUPE- CHICUALOQUE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000, EN EL MUNICIPIO DE COYUTLA.	SIOP	0.00	26,098,817.68	26.00%	0.00%
04842018000034	CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000, EN EL MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN.	SIOP	0.00	25,987,390.31	45.00%	34.39%
		SUB-TOTAL	37,084,766.59	539,611,074.58		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA



CORTE AL 31 DE MAYO DE 2018

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2017	APROBADO 2018 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02082017000244	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA Y ANDADORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS.	IEEV	0.00	11,796,610.00	65.00%	26.81%
02082017000246	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA Y ANDADORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA.	IEEV	0.00	11,796,610.00	55.00%	26.73%
02082017000245	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE.	IEEV	0.00	11,680,170.07	74.00%	25.54%
02082017000243	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA.	IEEV	0.00	11,796,610.00	38.00%	18.40%
02082017000276	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA "DR. MANUEL SUÁREZ TRUJILLO", EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	IEEV	0.00	11,796,610.00	15.00%	0.00%
02082017000242	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA.	IEEV	0.00	11,609,873.35	42.00%	25.91%
		SUB-TOTAL:	0.00	70,476,483.42		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.



CORTE AL 31 DE MAYO DE 2018

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2017	APROBADO 2018 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02492018000051	REHABILITACIÓN DE TRES POZOS PROFUNDOS, EN EL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE.	CAEV	0.00	20,305,443.81	0.00%	0.00%
02492017000018	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD PISAFLORES, MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO.	CAEV	0.00	9,973,425.06	29.00%	0.00%
02492017000025	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO.	CAEV	0.00	8,946,799.18	30.00%	22.15%
02492017000024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL SAUZAL, EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO.	CAEV	0.00	8,911,380.00	60.00%	39.76%
02492017000019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD ATEXCALCO, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA.	CAEV	847,093.74	8,789,242.95	100.00%	97.11%
		SUB-TOTAL:	847,093.74	56,926,291.00		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA



CORTE AL 31 DE MAYO DE 2018

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2017	APROBADO 2018 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ					
02022018000019	REMDELACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DE HOSPITALIZACIÓN (ALA NORTE) Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.	SESVER	0.00	99,974,958.57	13.50%	0.00%
02022018000020	AMPLIACIÓN DE CIRUGÍA, CEYE, URGENCIAS Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN.	SESVER	0.00	25,000,071.18	0.00%	0.00%
02022018000017	AMPLIACIÓN Y REMDELACIÓN DE LAS ÁREAS DE URGENCIA, NEONATOLOGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL, EN EL MUNICIPIO DE POZA RICA.	SESVER	0.00	22,524,381.94	24.50%	0.00%
		SUB-TOTAL:	0.00	147,499,411.69		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.