

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRONEGOCIOS E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS y AVANCES 3er Trimestre 2022

MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2022

Septiembre 30, 2022

PROYECTOS POR LOCALIDAD POR *INCIDENCIA DIRECTA* CON FONDO FISE

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avances			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	Primer trimestre, metas programadas
Segundo Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	No aplica, debido a que el inicio de la ejecución de estas obras está programado para el cuarto trimestre.
Tercer Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	No aplica, debido a que el inicio de la ejecución de estas obras está programado para el cuarto trimestre. Cabe mencionar que las obras que integran a la ampliación de recursos por 49,645,679.75 mdtp aun estan por definir, así como aquellas pertenecientes al segundo convenio-CFE por 12,669,615.65
Cuarto Trimestre.	96.43	27	28	0.00		28	
	#DIV/0!			#DIV/0!			

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

Ing. Ivan Abad Contreras Contreras
Analista de proyectos

REVISÓ

Arq. Alejandro de Jesús Guillaumin Contreras
Subcoordinador de Infraestructura y Supervisión de Obra

AUTORIZÓ

Ing. Jorge Alberto Nuñez Larios
Coordinador de Infraestructura Agropecuaria



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRONEGOCIOS E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS y AVANCES 3er Trimestre 2022

MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2022

Septiembre 30, 2022

PROYECTOS POR LOCALIDAD POR INCIDENCIA COMPLEMENTARIA CON FONDO FISE

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avances			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	Primer trimestre, metas programadas
Segundo Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	No aplica, debido a que no se programaron proyectos de incidencia complementaria.
Tercer Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	No aplica, debido a que no se programaron proyectos de incidencia complementaria.
Cuarto Trimestre.	0.00	0	28	0.00		28	
	#DIV/0!			#DIV/0!			

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

Ing. Ivan Abdel Contreras Contreras
Analista de proyectos

REVISÓ

Arq. Alejandro de Jesús Guilaumio Contreras
Subcoordinador de Infraestructura y Supervisión de Obra

AUTORIZÓ

Ing. Jorge Alberto Nuñez Larios
Coordinador de Infraestructura Agropecuaria

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRONEGOCIOS E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS y AVANCES 3er Trimestre 2022

MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2022

Septiembre 30, 2022

PROYECTOS POR LOCALIDAD OTROS PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS) CON FONDO FISE

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avances			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	Primer trimestre, metas programadas
Segundo Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	No aplica, debido a que la Supervisión de obra está programada para su aplicación en el cuarto trimestre.
Tercer Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	No aplica, debido a que la Supervisión de obra está programada para su aplicación en el cuarto trimestre.
Cuarto Trimestre.	3.57	1	28	0.00		28	
	#!DIV/0! #!DIV/0!			#!DIV/0! #!DIV/0!			

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

Ing. Ivan Abel Contreras Contreras
Analista de proyectos

REVISÓ

Arq. Alejandro de Jesús Guillaumin Contreras
Subcoordinador de Infraestructura y Supervisión de Obra

AUTORIZÓ

Ing. Jorge Alberto Nuñez Larios
Coordinador de Infraestructura Agropecuaria

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRONEGOCIOS E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
REPORTE SRFT TOTAL. METAS PROGRAMADAS y AVANCES 3er Trimestre 2022

MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2022

Septiembre 30, 2022

PROYECTOS POR LOCALIDAD PROGRAMACIÓN TOTAL PROYECTOS FISE 2022 (directos-complementarios-indirectos)

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada			Avances			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (%) ^{1/}	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada (%) ^{2/}	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	Primer trimestre, metas programadas
Segundo Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	No aplica, debido a que la ejecución de obras está programada para el cuarto trimestre.
Tercer Trimestre.	0.00	0	28	0.00	0	28	No aplica, debido a que el inicio de la ejecución de estas obras está programado para el cuarto trimestre. Cabe mencionar que las obras que integran a la ampliación de recursos por 49,645,679.75 mdtp aun estan por definir, así como aquellas pertenecientes al segundo convenio-CFE por 12,669,615.65
Cuarto Trimestre.	100.00	28	28	0.00		28	
	#:)IV/()			#:)IV/()			
	#:)IV/()			#:)IV/()			

NOTA: 1/; 2/; Los datos de Metas Programadas y Metas Alcanzadas son acumulativas de trimestre a trimestre

ELABORÓ

Ing. Ivan Abel Contreras Contreras
Analista de proyectos


REVISÓ

Arq. Alejandro de Jesús Guillaumin Contreras
Subcoordinador de Infraestructura y Supervisión de Obra

AUTORIZÓ

Ing. Jorge Alberto Nuñez Larios
Coordinador de Infraestructura Agropecuaria

Reporte de Obras y Acciones Programadas con Recursos FISE 2022												
Inicio	Dependencia Ejecutora	Número de obra	Obra	Municipio	Localidad	Monto de Inversión	Monto de inversión modificado	Monto de inversión contratado	Monto de inversión devengado	Fecha programada de terminación (trimestre 1, 2, 3 o 4)	Fecha real de terminación (trimestre 1, 2, 3 o 4)	Incidencia del Proyecto (Directa, Complementaria, Otros Proyectos)
1	SEDARPA	00132022000002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO DE TEAYO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	2,014,575.66	2,014,575.66			4		DIRECTA
2	SEDARPA	00132022000004	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (VARIOS TRAMOS) EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CALCOTE DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC	CHICONTEPEC	MESA DE CALCOTE	2,567,230.60	2,567,230.60			4		DIRECTA
3	SEDARPA	00132022000010	CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO PARA CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA II EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA DEL MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	AGUA BENDITA	497,989.82	497,989.82			4		DIRECTA
4	SEDARPA	00132022000011	CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO PARA CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA III EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA DEL MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	AGUA BENDITA	431,449.42	431,449.42			4		DIRECTA
5	SEDARPA	00132022000012	CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO PARA CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA I EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA DEL MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	AGUA BENDITA	458,953.19	458,953.19			4		DIRECTA
6	SEDARPA	00132022000013	CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO PARA CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS BLANCAS (PALO GORDO) DEL MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	LAS BLANCAS (PALO GORDO)	692,198.68	692,198.68			4		DIRECTA
7	SEDARPA	00132022000014	CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO PARA CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY VERDE (ATECONGO) DEL MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	MAGUEY VERDE (ATECONGO)	639,099.51	639,099.51			4		DIRECTA
8	SEDARPA	00132022000015	CONSTRUCCIÓN DE DOS BORDOS PARA CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	EL ESPINAL	1,102,129.39	1,102,129.39			4		DIRECTA
9	SEDARPA	00132022000018	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BAJO DE PASO PLATANAR DEL MUNICIPIO DE COTAXTLA	COTAXTLA	BAJO DE PASO PLATANAR	2,086,428.64	2,086,428.64			4		DIRECTA
10	SEDARPA	00132022000019	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JOACHIN DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	JOACHIN	1,630,172.20	1,630,172.20			4		DIRECTA
11	SEDARPA	00132022000021	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	LOMA ALTA	908,438.12	908,438.12			4		DIRECTA
12	SEDARPA	00132022000024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ALMANZA (RANCHO NUEVO) DEL MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE	ÁLAMO TEMAPACHE	MANUEL ALMANZA (RANCHO NUEVO)	2,986,982.20	2,986,982.20			4		DIRECTA
13	SEDARPA	00132022000025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE MESÓN MOLINO DEL MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE	ÁLAMO TEMAPACHE	MESÓN MOLINO	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
14	SEDARPA	00132022000026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE ÁLAMO TEMAPACHE	ÁLAMO TEMAPACHE	HERMENEGILDO GALEANA	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
15	SEDARPA	00132022000027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE ALCESECA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE ATZALAN	ATZALAN	ALCESECA EL GRANDE	2,014,575.66	2,014,575.66			4		DIRECTA
16	SEDARPA	00132022000028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DE HERRERA (KILOMETRO 19) DEL MUNICIPIO DE CAZONES DE HERRERA	CAZONES DE HERRERA	LA REFORMA DE HERRERA (KILOMETRO 19)	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
17	SEDARPA	00132022000029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE MERIDIANO DEL MUNICIPIO DE ESPINAL	ESPINAL	ORIENTE MERIDIANO	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
18	SEDARPA	00132022000030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN DEL MUNICIPIO DE JALACINGO	JALACINGO	CALPULALPAN	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
19	SEDARPA	00132022000031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE DEL MUNICIPIO DE TIHUATLAN	TIHUATLAN	TECOMATE	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
20	SEDARPA	00132022000032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE TIHUATLAN DEL MUNICIPIO DE TIHUATLAN	TIHUATLAN	TIHUATLAN	2,014,575.66	2,014,575.66			4		DIRECTA
21	SEDARPA	00132022000033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE TIHUATLAN	TIHUATLAN	RANCHO NUEVO	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
22	SEDARPA	00132022000034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	EL XUCHITL	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
23	SEDARPA	00132022000035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
24	SEDARPA	00132022000036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN PROGRESO TATAHUICAPA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHAPAN	SANTIAGO SOCHAPAN	LA UNIÓN PROGRESO TATAHUICAPA	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
25	SEDARPA	00132022000037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE PAJAPAN DEL MUNICIPIO DE PAJAPAN	PAJAPAN	PAJAPAN	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA
26	SEDARPA	00132022000038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	ABASOLO DEL VALLE	2,986,692.20	2,986,692.20			4		DIRECTA






GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
MEMORIA DE CÁLCULO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE INDICADORES DEL SRFT 2022. TERCER TRIMESTRE

Septiembre 30, 2022

Reporte de Obras y Acciones Programadas con Recursos FISE 2022

Inicio	Dependencia ejecutora	Número de obra	Obra	Municipio	Localidad	Monto de inversión	Monto de inversión modificada	Monto de inversión contratado	Monto de inversión devengado	Fecha programada de terminación (trimestre 1, 2, 3 o 4)	Fecha real de terminación (trimestre 1, 2, 3 o 4)	Incidencia del Proyecto (Directa, Complementaria, Otros Proyectos)
27	SEDARPA	00132022600044	SEGUNDO CONVENIO DE COORDINACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA LA AMPLIACION DEL VOLTAJE DE ZONAS RURALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN LAS REGIONES DE ZENTLA, PASO DEL MACHO Y CAMARON DE TEJEDA.	VARIOS	VARIAS	12,669,615.65	12,669,615.65	12,669,615.65		4		DIRECTA
28	SEDARPA	VARIOS (ESPECIFICAR)	VARIAS (REGISTRAR)	VARIOS (ESPECIFICAR)	VARIAS (ESPECIFICAR Y TAMBIEN LA INVERSIÓN)		49,645,679.75			4		DIRECTA
SUBTOTAL DE INVERSIÓN						68,554,701.00	118,200,380.75					
GASTOS INDIRECTOS						1,445,299.00	2,729,238.00					
TOTAL FISE 2021						70,000,000.00	120,929,618.75					

ELABORÓ

Ing. Ivan Abdel Contreras Contreras

REVISÓ

Arq. Alejandro de Jesús Guillaumin Contreras

AUTORIZÓ

Ing. Jorge Alberto Nuñez Larios