



## SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  
CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023



OBRA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONTRATADO	TRAMITADO AL 2023	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
<b>No. de Obra</b>	<b>PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE</b>					
02482022000008	CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA LAGUNA DE LIXIVIADOS Y CASETA PARA RELLENO SANITARIO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, VERACRUZ.	HIDROTERRESTRES 2021	38,571,213.05	18,879,288.52	45.00%	48.95%
02482022000007	CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA, LAGUNA DE LIXIVIADOS Y CASETA PARA RELLENO SANITARIO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ.	HIDROTERRESTRES 2021	38,116,292.21	19,361,413.25	65.00%	50.80%
02482022000009	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO DE COSAMALOAPAN, VERACRUZ.	HIDROTERRESTRES 2022	34,732,759.28	25,715,304.80	95.00%	74.04%
02482022000015	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	HIDROMARITIMAS 2022	30,283,507.04	0.00	0.00%	0.00%
02482022000018	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VERACRUZ.	HIDROMARITIMAS 2021	30,165,935.48	5,407,648.86	35.00%	17.93%
02482022000020	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VERACRUZ.	HIDROTERRESTRES 2022	30,133,394.15	10,071,059.59	35.00%	33.42%
02482022000016	CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ .	HIDROMARITIMAS 2021	30,107,508.60	11,144,692.56	50.00%	37.02%
02482022000022	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ.	HIDROTERRESTRES 2022	30,013,785.16	0.00	35.00%	0.00%
		<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>262,124,394.97</b>	<b>90,579,407.58</b>		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.