



CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2017	APROBADO 2018 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS					
01242017000065	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: BANDERILLA - MISANTLA DEL KM. 3+150 AL 23+000, DEL KM. 45+700 AL KM. 55+700 Y DEL KM. 58+700 AL KM. 72+100, EN VARIOS MUNICIPIOS.	SIOP	104,786,235.90	79,997,771.24	100.00%	100.00%
01252017000040	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM)(PRIMERA ETAPA 1.5 KM), EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.	SIOP	37,084,766.59	42,915,233.41	70.00%	53.58%
04812018000002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PÁNUCO - TEMPOAL Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO.	SIOP	0.00	35,202,866.79	5.00%	0.00%
01242017000098	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEOCELO - ALAMEDA - MONTE GRANDE, TRAMO: MONTE GRANDE - TLALCHY - ATEXCAXIL - COYOPOLAN - ALAMEDA, EN VARIOS MUNICIPIOS.	SIOP	17,167,874.91	34,534,279.36	100.00%	100.00%
04842018000002	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAGUNA CHICA - LIMONESTITLA, DEL KM. 7+500 AL KM. 13+920, EN EL MUNICIPIO DE TEZONAPA.	SIOP	0.00	34,298,273.85	27.20%	0.00%
01252017000028	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN.	SIOP	86,821,504.15	30,165,187.83	100.00%	100.00%
04812018000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, SUBTRAMO DEL KM. 1+560 AL 2+860, EN EL MUNICIPIO DE OLUTA.	SIOP	0.00	27,396,370.35	26.00%	0.00%
01242017000100	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - COLONIA INDEPENDENCIA DEL KM. 0+500 AL KM. 6+700, EN EL MUNICIPIO DE TRES VALLES.	SIOP	0.00	26,677,303.03	100.00%	100.00%
04842018000019	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MAZUMIAPAN - LAUCHAPAN DEL KM. 0+000 AL 8+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA.	SIOP	0.00	26,322,465.67	11.00%	0.00%
04842018000010	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA GUÁSIMA - RANCHO PLAYA, DEL 5+000 AL 7+460 Y DEL 9+490 AL 10+340 Y DEL 11+460 AL 12+860, EN EL MUNICIPIO DE PAPANTLA.	SIOP	0.00	26,250,884.45	39.00%	26.93%
04842018000023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COLONIA GUADALUPE- CHICUALOQUE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000, EN EL MUNICIPIO DE COYUTLA.	SIOP	0.00	26,098,817.68	9.00%	0.00%
04842018000034	CONSERVACIÓN DEL CAMINO TLALIXCOYAN - PIEDRAS NEGRAS DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000, EN EL MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN.	SIOP	0.00	25,987,390.31	27.00%	0.00%
112S1300160047 01242017000111	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA-SAN LORENZO DEL KM. 2+500 AL KM 9+000, EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA.	SIOP	20,315,492.74	4,767,037.59	100.00%	100.00%



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2017	APROBADO 2018 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS					
01242017000116	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500, EN VARIOS MUNICIPIOS.	SIOP	135,997,696.84	0.00	100.00%	100.00%
112S1300160149	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM. 1+120 DEL CAMINO EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN- CONSTITUCIÓN EN LAS CHOAPAS (ETAPA DE TERMINACIÓN), EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS.	SIOP	13,979,980.25	0.00	100.00%	100.00%
112S1300160135	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CHAVARRILLO - MONTE OSCURO - PALMAR ESTACIÓN, DEL KM. 6+500 AL KM. 9+200, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.	SIOP	10,306,681.96	0.00	100.00%	100.00%
		SUB-TOTAL	426,460,233.34	420,613,881.56		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA



CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2017	APROBADO 2018 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02082017000244	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA Y ANDADORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS.	IEEV	0.00	11,796,610.00	60.00%	0.00%
02082017000246	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA Y ANDADORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA.	IEEV	0.00	11,796,610.00	41.00%	26.73%
02082017000245	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE.	IEEV	0.00	11,680,170.07	68.00%	0.00%
02082017000243	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL EN LA EXTENSIÓN EN TEZONAPA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA.	IEEV	0.00	11,796,610.00	35.00%	18.40%
02082017000276	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR VERACRUZANA "DR. MANUEL SUÁREZ TRUJILLO", EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	IEEV	0.00	11,796,610.00	13.00%	0.00%
02082017000242	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO TIPO "H", PLAZA, ANDADORES Y CERCADO PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA.	IEEV	0.00	11,609,873.35	34.00%	0.00%
		SUB-TOTAL:	0.00	70,476,483.42		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.



CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2017	APROBADO 2018 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02492017000017	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ CARDEL, MUNICIPIO DE LA ANTIGUA.	CAEV	16,630,838.72	13,321,633.94	100.00%	100.00%
02492017000018	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD PISAFLORES, MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO.	CAEV	0.00	9,973,425.06	16.00%	0.00%
02492017000025	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO.	CAEV	0.00	8,946,799.18	31.00%	22.15%
02492017000024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL SAUZAL, EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO.	CAEV	0.00	8,911,380.00	40.00%	24.20%
02492017000019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD ATEXCALCO, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA.	CAEV	847,093.74	8,789,242.95	100.00%	97.11%
02492017000010	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD LLANO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO.	CAEV	3,123,535.46	2,976,046.70	100.00%	100.00%
02492017000014	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MACUILCA, MUNICIPIO DE ZONGOLICA.	CAEV	3,321,495.67	2,844,671.58	100.00%	100.00%
02492017000007	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE ZONGOLICA.	CAEV	4,204,051.75	2,495,580.59	100.00%	100.00%
		SUB-TOTAL:	28,127,015.34	58,258,780.00		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA



CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2017	APROBADO 2018 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ					
02022017000052	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ Y TERMINACIÓN DEL HOSPITAL DEL NIÑO VERACRUZANO, EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.	SESVER	212,299,079.55	66,626,536.59	100.00%	100.00%
02022017000060	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CON HOSPITALIZACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PLATÓN SÁNCHEZ.	SESVER	861,491.52	8,132,241.56	100.00%	100.00%
02022017000043	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN EL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ.	SESVER	37,168,610.97	4,574,166.21	100.00%	100.00%
02022017000041	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL "LUIS F. NACHÓN", EN EL MUNICIPIO DE XALAPA (INCLUYE EQUIPAMIENTO).	SESVER	53,345,134.06	1,117,782.24	100.00%	100.00%
02022017000044	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA.	SESVER	39,969,617.78	0.00	100.00%	100.00%
02022017000040	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, UNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO Y UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD (CAE) "DR. RAFAEL LUCIO", EN EL MUNICIPIO DE XALAPA (INCLUYE EQUIPAMIENTO).	SESVER	73,370,333.65	0.00	100.00%	100.00%
		SUB-TOTAL:	417,014,267.53	80,450,726.60		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.