

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEMPA, TAMARITZINTLA, MONTE GRANDE Y TLALPANI

NO. DE OBRA

02492019000001

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

PLATÓN SÁNCHEZ

LOCALIDAD

VARIAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FISE-2019-E03-LPE

REGIÓN

HUASTECA ALTA

COSTO DEL CONTRATO

\$ 6,621,948.43

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

72.22%

AVANCE FINANCIERO

72.22%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 6,621,948.43

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN EL 2019

\$ 4,782,472.87

FECHA DE CORTE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

METAS

EQUIPAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE CAPTACIÓN Y CASETA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL CÁRCAMO Y DERIVACIÓN A MONTE GRANDE, TANQUE SUPERFICIAL DE 20 METROS CÚBICOS Y CÁRCAMO DE REBOMBEO (ATEMPA Y TAMARITZINTLA), TANQUE SUPERFICIAL DE 20 METROS CÚBICOS (MONTE GRANDE), EQUIPAMIENTO MECÁNICO, ELECTRIFICACIÓN Y CASETA DE REBOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO AL TANQUE TLALPAN, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 30 METROS CÚBICOS (TLALPAN), RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS (MONTE GRANDE), RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS (ATEMPA Y TAMARITZINTLA).

