

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA

02492018000084

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

NARANJAL

LOCALIDAD

VARIAS

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FONREGIÓN-2018-12-LP

COSTO DEL CONTRATO

\$ 11,910,611.65

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

80.00%

AVANCE FINANCIERO

7.00%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 793,314.05

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2019

\$ 793,314.05

FECHA DE CORTE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

METAS

CÁRCAMO DE BOMBEO OBRA CIVIL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO, 9,576.93 METROS LINEALES DE TUBERÍA, CASETA DE CONTROLES, ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN TANQUE DE TRANSICIÓN, CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN, 2,563 BENEFICIARIOS, 2,177.11 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 600 TOMAS DOMICILIARIAS.

