



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2018	APROBADO 2019 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02492018000086	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD HERMANOS CEDILLO, EN EL MUNICIPIO DE UXPANAPA.	CAEV	0.00	25,883,625.05	100.00%	100.00%
02492018000098	CONSTRUCCIÓN DEL SIST. MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA) PARA LAS LOCS. DE LA UNIDAD,EL SABROSO UNO (CRUCERO EL PALMITO),SAN ANTONIO,EL NOPAL,LA CHACA,EL COYOL,EL MEZQUITE MANO DE LEÓN,SANTA RITA,SAN JERÓNIMO,EL AGUACATE Y LA ESPERANZA DEL MPIO. DE TANTOYUCA, VER.	CAEV	0.00	24,683,024.07	76.00%	71.30%
02492019000002	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE HUITZILA MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA.	CAEV	0.00	9,665,056.47	50.00%	46.65%
02492019000004	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE CUBANICUICO MUNICIPIO DE LOS REYES.	CAEV	0.00	6,900,369.54	51.00%	45.13%
02492019000001	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEMPA, TAMARINZINTLA, MONTE GRANDE Y TLALPANI, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLATÓN SÁNCHEZ.	CAEV	0.00	6,621,948.43	72.22%	72.22%
02492018000083	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD POBLADO 10, EN EL MUNICIPIO DE UXPANAPA.	CAEV	3,056,362.20	6,025,572.85	100.00%	100.00%
02492018000007	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE COROZAL, EN EL MUNICIPIO DE TEMPOAL.	CAEV	5,157,717.09	3,685,857.67	100.00%	100.00%
02492018000084	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE NARANJAL (TERMINACIÓN ANTICIPADA).	CAEV	0.00	793,314.05	80.00%	7.00%
		SUB-TOTAL:	8,214,079.29	84,258,768.13		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.