



# SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	MONTO DEVENGADO POR LA U.P. EN EL 2018	APROBADO 2019 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ					
02022019000212	REHABILITACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD "GASTÓN MELO", EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XALAPA.	SESVER	0.00	7,326,500.18	80.00%	24.62%
02022018000020	AMPLIACIÓN DE CIRUGÍA, CEYE, URGENCIAS Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN (EN PROCESO DE RESCISIÓN).	SESVER	8,176,379.78	5,047,107.41	32.70%	32.70%
02022018000017	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE URGENCIA, NEONATOLOGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL, EN EL MUNICIPIO DE POZA RICA.	SESVER	22,517,596.75	6,785.19	100.00%	100.00%
		SUB-TOTAL:	30,693,976.53	12,380,392.78		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL AL CORTE.