

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U3C Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA (INCLUYE LA REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA, CON CLAVE 30EIT0002T).

NO. DE OBRA
02082020000522
02082022000244



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

MUNICIPIO MISANTLA

LOCALIDAD MISANTLA

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
IEEV-FAMS-2021-296 / IEEV-FAMS-2022-071

REGIÓN NAUTLA

COSTO DEL CONTRATO \$ 17,956,643.41

AUTORIZADO 2023 \$ 6,601,753.22

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P. 86.00%

TRAMITADO HASTA 2022 \$ 11,354,890.19

TRAMITADO EN 2023 \$ 1,177,763.66

POR TRAMITAR \$ 5,423,989.56

FECHA DE CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023

METAS
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, ADHERIDOS, OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN, MURO DE ACOMETIDA, MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN PLUVIAL; REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR: CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (PISO DE CONCRETO, HECHURA DE REGISTRO ELÉCTRICO), INSTALACIONES (DE INTERRUPTOR DE 3 POLOS, TUBO CONDUIT PVC PESADO, CABLE DE COBRE THW, VARILLA PARA TIERRA), REHABILITACIÓN (RANURADO Y DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO).

AVANCE FINANCIERO 69.79%

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

