



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

OBRA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONTRATADO	TRAMITADO AL 2023	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02082022000346 02082022090346	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO LUIS PIRATA FUENTES, CON CLAVE S/C, EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO.	LIQUIDACION SWAP 2022 PARTICIPACIONES FED. 2022	404,443,092.00	134,971,059.27	33.37%	33.37%
02082022000258 02082023000272 02082023090272 02082023091272	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO DEL HALCÓN" (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	CREDITO RECURSO EST. 2021 LIQUIDACION SWAP 2022 DERIVADOS FINAN.SWAP 2022 DERIVADOS FINAN.SWAP 2023	729,121,288.45	265,659,764.78	36.46%	36.44%
02082020000522 02082022000244	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U3C Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA, EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA (INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR).	FAM REMANENTE 2020 FAM REMANENTE 2021	17,956,643.41	12,532,653.85	86.00%	69.79%
02082022000261	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U2C DE 11 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD REGIONAL UPN 304 ORIZABA, CON CLAVE 30DUP0005Z, EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO.	FAM REMANENTE 2022	9,456,721.38	3,147,340.99	35.00%	33.28%
02082022000006	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR, EN LA NORMAL VERACRUZANA, EN EL MUNICIPIO DE XALAPA,	FAM REMANENTE 2021	7,994,521.98	4,102,863.15	89.00%	51.32%
		SUB-TOTAL:	1,168,972,267.22	420,413,682.04		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.