



### SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023



OBRA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONTRATADO	TRAMITADO AL 2023	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
<b>No. de Obra</b>	<b>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS</b>					
04812022000181	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DIVISIÓN DEL NORTE (TERCERA ETAPA), INCLUYE CRUZAMIENTO SUBTERRANEO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL "DIVISIÓN DEL NORTE", CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE DOS TUBERÍAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA COLECTOR PLUVIAL DE 72" Ø Y CAMISAS DE ACERO DE 78" Ø Y UNA TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA DRENAJE SANITARIO DE 36" Ø, Y CAMISAS DE ACERO DE 42" Ø, A UBICARSE EN, EL KM. V-0336+013.35 DE LA LÍNEA "V", TRAMO TOTALCO - XALAPA, CORREDOR MÉXICO - VERACRUZ (VÍA XALAPA), EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	HIDROTERRESTRES 2021				
04812022000023		HIDROTERRESTRES 2022	187,759,521.86	94,338,082.95	50.24%	50.24%
04812023000038		HIDROTERRESTRES 2023				
04812021000148 04812023090039 04812023000039	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE "ORGULLO VERACRUZANO" PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	CREDITO RECURSO EST. 2021 FAFEF 2023	117,335,635.93	102,009,473.03	86.94%	86.94%
04842023000020	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PLAYA VICENTE - ISLA, DEL KM 10+260 AL KM 24+930, EN VARIOS MUNICIPIOS.	HIDROTERRESTRES 2023	94,615,675.02	36,940,428.24	39.04%	39.04%
04812021000147	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	CREDITO RECURSO EST. 2021	94,561,722.36	92,804,267.42	98.14%	98.14%
04842023000033	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL "MAGUEY" EN EL KM 0+260, DE 120 METROS DE LONGITUD, QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE VILLA AZUETA Y EL MAGUEY; INCLUYE 330 METROS DE ACCESO, EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ AZUETA.	FAFEF 2023	84,490,395.11	36,946,026.05	43.73%	43.73%
04842023000031	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (PSV) SOBRE LA CARRETERA FED. 140 XALAPA-VERACRUZ (TRAMO LAS TRANCAS), EN EL KM 3+800, EN VARIOS MUNICIPIOS.	FAFEF 2023	74,971,714.51	47,599,339.49	63.49%	63.49%
04842022000080	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CRISTÓBAL HIDALGO - CUAUTITLÁN DEL PARRAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+710, EN EL MUNICIPIO DE YECUATLA.	HIDROTERRESTRES 2022	40,000,000.00	37,962,502.53	94.91%	94.91%
04842022000078	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA ORTIGA-GUADALUPE VICTORIA - SAN FERNANDO COAPECHAPA, DEL KM 4+420 AL KM 9+420, EN EL MUNICIPIO DE COATZINTLA.	HIDROTERRESTRES 2022	42,403,873.44	33,355,421.49	78.66%	78.66%
04842022000003	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ILAMATLÁN – ZONTECOMATLÁN, DEL KM 2+000 AL KM 5+800, EN EL MUNICIPIO DE ILAMATLÁN.	HIDROTERRESTRES 2022	36,500,000.00	34,198,468.96	93.69%	93.69%
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>772,638,538.23</b>	<b>516,154,010.16</b>		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.