

OBRA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONTRATADO	TRAMITADO AL 2023	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ					
02492021000003 02492021000091 02492022000035	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA) Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE POZA RICA.	ADELANTO FISE 2021 HIDROTERRESTRES 2022 CREDITO RECURSO EST. 2021	363,032,429.54	353,300,087.05	97.00%	97.00%
02492021000038 02492022000099 02492021000039 02492021000089 02492022091099 02492022000107 02492021000111 02492021091111 02492021092111 02492021093111 02492021094111	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DEL MÓDULO I DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN,	HIDROMARÍTIMAS 2020 HIDROMARÍTIMAS R 2019_2020_2021 HIDROTERRESTRES 2020	314,485,007.61	285,603,406.07	95.00%	90.82%
02492021000004 02492021000037 02492021000088	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE "LAS TRES VILLAS" (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CAMERINO Z. MENDOZA.	ADELANTO FISE 2021 CRÉDITO RECURSOS ESTATALES 2021	164,271,782.47	164,271,782.47	100.00%	100.00%
02492021000087	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA REFORZAMIENTO DE TANQUES (PLANTA POTABILIZADORA A TANQUES FERROCARRILERO, HOMEX Y ENCANTO), EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	CREDITO RECURSO EST. 2021	64,699,937.69	64,699,937.69	100.00%	100.00%
02492021000010 02492021000155	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL DELGADO.	ADELANTO FISE 2021 HIDROTERRESTRES 2021	58,153,554.44	58,114,425.49	100.00%	99.93%
02492021000090	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ATZALAN.	CREDITO RECURSO EST. 2021	49,256,760.01	48,692,047.05	98.85%	98.85%
02492022000038 02492023000044	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA.	HIDROTERRESTRES 2022 HIDROTERRESTRES 2023	47,388,234.81	32,809,836.55	69.24%	69.24%
SUB-TOTAL:			1,061,287,706.57	1,007,491,522.37		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.