

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
<b>APORTACIONES FEDERALES (666 REGISTROS)</b>														
<b>FAEB</b>														
			\$14,665,263,752	\$4,491,873,617	\$4,491,873,617	\$4,163,839,340	93%	\$0	\$0		36	9	25%	
SERVICIOS PERSONALES			\$14,359,933,803	\$4,415,541,133	\$4,415,541,133	\$4,001,197,654	91%	\$0	\$0	DEPENDENCIA	12	3	25%	ESTE CONCEPTO DE GASTO CORRESPONDE AL GASTO DE INVERSION POR EQUIPAMIENTO A LOS PLANTELES EDUCATIVOS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			\$18,339,013	\$4,584,753	\$4,584,753	\$4,392,455	96%	\$0	\$0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
			\$286,990,936	\$71,747,731	\$71,747,731	\$158,249,231	221%	\$0	\$0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
<b>FASSA</b>														
			\$2,352,836,740	\$570,750,104	\$572,515,070	\$566,719,064	99%	\$0	\$0		108	27	25%	
SERVICIOS PERSONALES			\$489,038,198	\$118,098,898	\$118,593,089	\$116,970,207	99%	\$0	\$0	PLAZA	12	3	25%	
			\$1,180,565,102	\$269,940,326	\$271,069,904	\$267,360,460	99%	\$0	\$0	PLAZA	12	3	25%	
			\$52,396,953	\$12,653,466	\$12,706,415	\$12,532,535	99%	\$0	\$0	CONSULTA ATENCIÓN	12	3	25%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			\$87,328,247	\$21,089,093	\$21,177,341	\$20,887,541	99%	\$0	\$0	MÉDICA	12	3	25%	
			\$128,629,536	\$73,798,244	\$73,798,244	\$73,798,244	100%	\$0	\$0	COMUNIDAD	12	3	25%	
			\$289,387,492	\$63,363,388	\$63,363,388	\$63,363,388	100%	\$0	\$0	CONSULTA	12	3	25%	
			\$32,882,001	\$7,398,453	\$7,398,453	\$7,398,453	100%	\$0	\$0	CONSULTA	12	3	25%	
			\$89,869,719	\$3,801,927	\$3,801,927	\$3,801,927	100%	\$0	\$0	CONSULTA ATENCIÓN	12	3	25%	
			\$2,739,492	\$606,309	\$606,309	\$606,309	100%	\$0	\$0	MÉDICA	12	3	25%	
<b>FAIS</b>														
<b>FISE</b>														
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL														ESTE PROGRAMA SE IMPLEMENTARA EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL ESTADO CON PROBLEMAS DE SEQUIA O CONTAMINACION DE MANTOS FREATICOS. ESTE PROGRAMA SE IMPLEMENTARA EN LOS MUNICIPIOS INDIGENAS
PRGRAMA EMERGENTE DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS	39-COATZACOALCOS	VARIAS	\$2,000,000	\$1,739,366	\$1,739,366	\$1,739,366	100%	\$0	\$0	PROGRAMA	1	0	0%	
PROGRAMA DE ESPIRALES INDIGENAS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y MARGINADAS	201-ZONGOLICA	VARIAS	\$10,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100%	\$0	\$0	PROYECTO	203	0	0%	LO MUNICIPIOS BENEFICIADOS SERAN LOS DE LA SIERRA DE ZONGOLICA. EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIAR EL PROGRAMA
PROGRAMA FORESTAL Y DE FOMENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	201-ZONGOLICA	VARIAS	\$11,000,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	100%	\$0	\$0	PROGRAMA	1	0	0%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL														
CONSERVACION DEL BOULEVARD PAPANTLA-TAJIN TRAMO 0+000-5+500 (TRAMOS AISLADOS)	124-PAPANTLA	EL TAJIN	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	5	0	0%	LA META ES: 5.50 KMS., NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO MATA REDONDA-JOACHIN-LA BOCA TRAMO 0+000-22+000 (TRAMOS AISLADOS)	174-TIERRA BLANCA	MATA REDONDA, JOACHIN Y LA BOCA	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	22	0	0%	NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A JOSE AZUETA TRAMO 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUETA	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	8	0	0%	NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A CUATRO CAMINOS-COLONIA MANUEL GONZALEZ TRAMO 0+000-25+000 (TRAMOS AISLADOS)	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	25	0	0%	NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO COLONIA MANUEL GONZALEZ-EJIDO LA PIÑA TRAMO 0+000-13+400 (TRAMOS AISLADOS)	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ	\$180,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	13	0	0%	LA META ES: 13.40 KMS., NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A JUAN A. MOZA TRAMO 0+000-4+000 (TRAMOS AISLADOS)	189-TÚXPAM	JUAN A. MOZA	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSERVACION DEL CAMINO PUERTO RICO-TOTUTLA TRAMO 0+000-31+900 (TRAMOS AISLADOS)	188-TOTUTLA	TOTUTLA	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	31	0	0%	LA META ES: 31.90 KMS., NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO TEOCELO-LLANO GRANDE TRAMO 0+000-12+500 (TRAMOS AISLADOS)	164-TEOCELO	LLANO GRANDE	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	12	0	0%	LA META ES: 12.50 KMS., NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO EL CHOTE-ESPINAL-COYUTLA TRAMO 0+000-54+800 (TRAMOS AISLADOS)	66-ESPINAL	ESPINAL	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	54	0	0%	LA META ES: 54.80 KMS., NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO COATEPEC-VAQUERIA TRAMO 0+000-44+800 (TRAMOS AISLADOS)	46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL	VAQUERIA	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	44	0	0%	LA META ES: 44.80 KMS., NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO LAS TRANCAS-COATEPEC TRAMO 0+000-19+100 (TRAMOS AISLADOS)	38-COATEPEC	COATEPEC	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	19	0	0%	LA META ES: 19.10 KMS., NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO TIERRA BLANCA-TLACOLULAN TRAMO 0+000-9+000 (TRAMOS AISLADOS)	58-CHICONTEPEC	TIERRA BLANCA	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	9	0	0%	NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO CATEMACO-SONTECOMAPAN TRAMO 0+000-17+500 (TRAMOS AISLADOS)	32-CATEMACO	SONTECOMAPAN	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	17	0	0%	LA META ES: 17.50 KMS., NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL POLVORON-POTRERO TRAMO 0+000-11+600 (TRAMOS AISLADOS)	21-ATOYAC	POLVORON Y POTRERO	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	11	0	0%	LA META ES: 11.60 KMS., NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO BANDERILLA-LUZ BELLA TRAMO 0+000-57+900 (TRAMOS AISLADOS)	2-ACATLÁN	ACATLÁN	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	57	0	0%	LA META ES: 57.9 KMS., NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO LINDERO-MAGOZAL TRAMO 0+000-16+000 (TRAMOS AISLADOS)	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	LINDERO	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	16	0	0%	NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
CONSERVACION DEL CAMINO PUEBLO NUEVO-OTATITLAN-CHACALTIANGUIS-CARLOS A. CARRILLO TRAMO 0+000-22+000 (TRAMOS AISLADOS)	119-OTATITLÁN	OTATITLAN	\$700,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	22	0	0%	NO HAY META ACUMULADA AL TRIMESTRE POR QUE SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.
DESAZOLVE DE CANAL EN LA LAGUNA DEL OSTION 8 (3A. ETAPA)	39-COATZACOALCOS	BARRILLAS	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100%	\$0	\$0	METRO CÚBICO	4,168	0	0%	ESTA ACCION PERMITIRA SE MEJORE EL FLUJO DEL AGUA Y CON ELLO SE INCREMENTARAN LAS ESPECIES ACUICOLAS LOCALES, CUYA EXPLOTACION ES PARTE DEL SUSTENTO ECONOMICO LOCAL. EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA PARA INICIAR LOS TRABAJOS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)			\$110,000	\$33,000	\$33,000	\$27,000	82%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	GASTO QUE CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS AL INGENIERO QUE FUNGE COMO PERITO RESPONSABLE EN EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.
			\$203,899	\$65,167	\$65,167	\$65,167	100%	\$0	\$0	PERSONA	12	3	25%	
			\$750,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100%	\$0	\$0	PROYECTO	1	0	0%	EL AVENCE DE ESTA ES DE 18%
			\$3,085,229	\$659,850	\$659,850	\$659,850	100%	\$0	\$0	ACCIÓN	1	1	100%	LOS MONTOS PRESUPUESADOS SON LOS REALES, LAS METAS Y EL AVANCE EJERCIDO SOLO REPRESENTA UN 21.38% DEL TOTAL PRESUPUESTADO. LA INSTITUCION EJECUTORA ESTA CONFORMADA POR PROFESIONISTAS QUE TRABAJAN PARA EL AYUNTAMIENTO
			\$1,958,750	\$1,558,700	\$1,558,700	\$1,558,700	100%	\$0	\$0	PROYECTO	1	1	100%	E NOMBRE DE LA ACCION ES ELABORACION DE POYECTOS, LAS METAS Y LOS MONTOS EJERCIDOS SOLO REPRESENTAN UN 79.57% DE LOS PRESUPUESTASO. LAS INSTITUCION EJECUTORA SN EMPRESAS PARTICULARES QUE REALIZAN LOS PROYECTOS
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS			\$182,398	\$6,250	\$6,250	\$6,250	100%	\$0	\$0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	EL AVANCE ES 3%
2007090115 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION FERROCARRILERA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$135,834	\$0	\$33,958	\$0	0%	\$0	\$0	METRO LINEAL	16	0	0%	
2007090114 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLEJON DIEZ DE MAYO ENTRE LAS CALLES FCO Y MADERO Y LEONA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$183,805	\$0	\$45,951	\$0	0%	\$0	\$0	METRO LINEAL	125	0	0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO.9	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	\$650,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100%	\$0	\$0	POZOS	1	0	0%	EL AVANCE DE LA OBRA A LA FECHA VA A UN 30%
REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO	168-TEQUILA	CABECERA MUNICIPAL	\$900,000	\$12,866	\$12,866	\$12,866	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	1	100	10000%	OBRA POR ADMINISTRACION
ESTUDIOS Y PROYECTOS (ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHUMATLAN, VER)	64-CHUMATLÁN	CHUMATLAN	\$250,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100%	\$0	\$0	PROYECTO	3	1	33%	ESTE ES UN ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE ESTE NUMERO OBRA SERAN 3 ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SE HARAN EN ESTE AÑO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	55-CHALMA	CHAPOPOTE	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,783	100%	\$0	\$0	SISTEMA	1	1	100%	SE ESTA REPORTANDO LA OBRA DE REHABILITACION EN UN 99 % YA QUE NO SE CONTEMPLA DENTRO DEL PAGO TOTAL AL CONTRATISTA EL 5% AL MILLAR DE DICHA OBRA QUE ES DE 217.39 PESOS QUE SE REPORTARAN HASTA EL ULTIMO TRIMESTRE QUE ES CUANDO SE PAGA EL 5 AL MILLAR
CONSTRUCCIÓN DE CANAL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ESQUINA CON 20 DE NOVIEMBRE	122-PAJAPAN	PAJAPAN	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	0%	\$0	\$0	PIEZA	1	0	0%	ESTE COLECTOR SE ENCUENTRA AL MOMENTO EN POMO DE ESPERA YA QUE NO SE HA ADJUDICADO A EMPRESA ALGUNA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
AMPLIACIÓN DE DIAMETRO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	122-PAJAPAN	JICACAL	\$1,500,000,000	\$1,500,000,000	\$1,500,000,000	\$0	0%	\$0	\$0	METRO LINEAL	5,000	0	0%	ESTA OBRA SE MINISTRARA POR EL CAPITAL CAPTURADO SIN EMBARHO SE CONTEMPLARA LA APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA REALIZAR UNAS FAENAS DE EXCAVACIÓN O MANO DE OBRA A FIN DE REALIZAR DICHAS METAS
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MATAMOROS	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	\$21,000	\$7,084	\$7,084	\$7,084	100%	\$0	\$0	SISTEMA	1	0	0%	META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES DE .10 DANDO UN AVANCE DEL 10%
2007090117 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE AMERICA ENTRE LA CALLE ZAPATA Y CARRETERA TRANSISTMICA EN LA COLONIA R. MURILLO VIDAL	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$139,665	\$0	\$34,916	\$0	0%	\$0	\$0	METRO LINEAL	216	0	0%	
2007090118 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE LEANDRO VALLE ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA TRANSISTMICA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$198,987	\$0	\$49,747	\$0	0%	\$0	\$0	METRO LINEAL	323	0	0%	
2007090102 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. R. MURILLO VIDAL DEL MPIO	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$1,096,956	\$0	\$274,239	\$0	0%	\$0	\$0	METRO LINEAL	1,283	0	0%	NO SE HAN EJERCIDO AUN RECURSOS
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	77-ISLA	NUEVO VILORIA	\$240,000	\$0	\$240,000	\$0	0%	\$0	\$0	METRO LINEAL	1,068	0	0%	
ELABORACION DEL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	100%	\$0	\$0	PROYECTO	1	1	100%	
CONST. DE LOSA DE ALCANTARILLA (PUENTE VEHICULAR)	53-CUITLÁHUAC	CUAJILOTE	\$366,565	\$366,565	\$366,565	\$179,008	49%	\$0	\$0	METRO LINEAL	6	3	50%	INICIO DE LA OBRA ES EL 05 DE MARZO DE 2007
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EBANO Y PRIVADAS DE LA COLONIA AMP. INSURGENTES SOCIALISTAS	175-TIHUATLÁN	CABECERA MUNICIPAL	\$610,000	\$496,237	\$496,237	\$496,237	100%	\$0	\$0	SISTEMA	100	85	85%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA	148-SOLEDAD DE DOBLADO	EL JICARO	\$20,000	\$1,600	\$1,600	\$1,600	100%	\$0	\$0	PESOS	20,000	1,600	8%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO REGISTRA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINALMENTE APARECE EN UNIDAD DE MEDIDA 1 EQUIPO
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE TAMARINDO DE CONRADO,PASO MARIA,LA UNION , LA ESPERANZA	148-SOLEDAD DE DOBLADO	TAMARINDO DE CONRADO	\$440,000	\$65,574	\$65,574	\$65,574	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	5,500	770	14%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EBANO Y PRIVADAS DE LA COLONIA AMPLIACION INSURGENTES SOCIALISTAS	175-TIHUATLÁN	CABECERA MUNICIPAL	\$610,000	\$610,000	\$537,380	\$496,237	81%	\$0	\$0	SISTEMA	0	0	0%	OBRA CORREGIDA EN EL APARTADO INSTITUCION EJECUTORA
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES NAVA E ITURBIDE	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	\$669,089	\$669,089	\$147,124	\$147,124	22%	\$0	\$0	SISTEMA	1	1	100%	SE RECIBIO UNA MINISTRACION DE \$ 1,503,549.90 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO, EJERCIENDOSE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 1,000,945.09, EN ESTA OBRA EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO SISTEMA YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO COLECTOR.
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE HIDALGO Y CALLEJON JUAN ESCUTIA	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	\$685,751	\$685,751	\$85,322	\$85,322	12%	\$0	\$0	SISTEMA	1	1	100%	SE RECIBIO UNA MINISTRACION DE \$ 1,503,549.90 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO, EJERCIENDOSE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 1,000,945.09, ESTA OBRA EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA SE LE PUSO SISTEMA POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO COLECTOR

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LOPEZ RAYON Y NICOLAS BRAVO	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	\$125,035	\$125,035	\$37,510	\$37,510	30%	\$0	\$0	SISTEMA	1	1	100%	SE RECIBIO UNA MINISTRACION DE \$ 1,503,549.90 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO, EJERCIENDOSE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 1,000,945.09
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POZO DE AGUA POTABLE URBANIZACIÓN MUNICIPAL	148-SOLEDAD DE DOBLADO	OAXAQUILLA	\$35,000	\$15,209	\$15,209	\$15,209	100%	\$0	\$0	PESOS	35,000	15,209	43%	EN LA PROPUESTA DE INVERSION SE REGISTRO COMO UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO, Y EN ESTE CASO ES 1; PERO POR NO CONTAR EL PROGRAMA CON REGISTRO DE DECIMALES PARA REGISTRAR EL AVANCE FISICO FUE NECESARIO REGISTRAR LA UNIDAD DE MEDIDA EN PESOS
2007090126 PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$630,301	\$0	\$157,575	\$0	0%	\$0	\$0	PAGO ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0%	PREVENCIÓN PRESUPUESTAL
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	175-TIHUATLÁN	TIHUATLAN	\$1,256,315	\$419,980	\$419,980	\$419,980	100%	\$0	\$0		100	30	30%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	\$260,000	\$55,336	\$55,336	\$55,336	100%	\$0	\$0	PESOS	260,000	55,336	21%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO DA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO
SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE DEUDA PUBLICA)	158-TECOLUTLA	RECOLUTLA	\$7,692,634	\$769,263	\$310,588	\$269,047	35%	\$0	\$0	PAGO	2	1	50%	LA META ES UNO PERO COMO NO ACEPTA DECIMALES EN EL AVANCE LE PUSIMOS 2 LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUAREZ	23-ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	\$650,000	\$192,890	\$192,890	\$192,890	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,320	392	30%	CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE PEDERNALES	23-ATZALAN	PEDERNALES	\$700,000	\$209,826	\$209,826	\$209,826	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,500	450	30%	CONTRATISTA ES MARIO CARMONA GOMEZ LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES DE LA LOCALIDAD PAHUAHUECA	23-ATZALAN	PAHUAHUECA	\$800,000	\$239,338	\$239,338	\$239,338	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,600	479	30%	CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN	23-ATZALAN	ZAPOTITLAN	\$800,000	\$239,964	\$239,964	\$239,964	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,500	450	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO	23-ATZALAN	SANTIAGO	\$750,000	\$224,921	\$224,921	\$224,921	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,340	402	30%	CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE POMPEYA	23-ATZALAN	POMPEYA	\$1,000,000	\$164,232	\$164,232	\$164,232	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	2,000	328	16%	CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ARNULFO BARREDA	23-ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	\$600,000	\$178,886	\$178,886	\$178,886	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,100	328	30%	CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HEROES DE VERACRUZ	23-ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	\$450,000	\$133,470	\$133,470	\$133,470	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	950	282	30%	CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO	23-ATZALAN	CAMPAMENTO	\$1,000,000	\$299,928	\$299,928	\$299,928	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	2,100	630	30%	CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	23-ATZALAN	ATZALAN	\$500,000	\$149,311	\$149,300	\$149,300	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	920	275	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES : MARIO CARMONA GOMEZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO	23-ATZALAN	ATZALAN	\$600,000	\$179,565	\$179,565	\$179,565	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,262	378	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ
REHABILITACION DE CALLES	23-ATZALAN	PEDERNALES	\$500,000	\$149,914	\$149,914	\$149,914	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	6,000	1,799	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES MARIO CARMONA GOMEZ
ELABORACION DE PROYECTOS	12-AMATITLÁN	AMATITLAN	\$103,200	\$24,675	\$24,675	\$24,675	100%	\$0	\$0	PROYECTO	19	4	21%	ESTE PROGRAMA QUE ES EL DE ELABORACION DE PROYECTOS ESTA CONTEMPLADAA EN LA APERTURA PROGRAMATICA COMO PROGRAMA EP-01, QUE APROBO EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PERO EN ESTE PROGRAMA NO ESTA CONTEMPLADO, ES POR ESO QUE LO ASIGNE EN LOS RUBROS COMO ESTA REGISTRADO
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ (ENTRE CANCHA STA. CRUZ Y ROTONDA AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS)	168-TEQUILA	CABECERA MUNICIPAL	\$1,300,000	\$17,250	\$17,250	\$17,250	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	4,282	15	0%	OBRA POR ADMINISTRACION
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ANDADOR SAN JUAN DIEGO ANDADOR VICENTE GUERRERO Y ANDADOR 5 MANZANA 22	44-CÓRDOBA	COL FREDEPO	\$333,669	\$333,669	\$333,669	\$100,101	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	326	98	30%	EL MONTO TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL, POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS 19 Y 20, SOBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA	44-CÓRDOBA	20 DE NOVIEMBRE	\$208,286	\$208,286	\$208,286	\$62,486	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	427	171	40%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONTRATADO. EL MONTO ANUAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS 7, 12 Y 16 SOBRE CALLES HERMANOS FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO	44-CÓRDOBA	20 DE NOVIEMBRE	\$142,391	\$142,391	\$142,391	\$42,717	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	288	190	66%	EL PROGRAMA ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS 14 Y 15.	44-CÓRDOBA	20 DE NOVIEMBRE	\$352,418	\$352,418	\$352,418	\$102,586	29%	\$0	\$0	METRO LINEAL	746	530	71%	EL MONTO TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA DEL TRIMESTRE SE CUENTA CON LA CANTIDAD TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ENTRE MANZANA 3 Y 5.	44-CÓRDOBA	COL VALLE DEL SOL	\$262,703	\$262,703	\$262,703	\$78,811	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	320	304	95%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DE RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO CONTRATADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 7 Y 9, Y 5 Y 7 JUNTO AL ARROYO.	44-CÓRDOBA	COL VALLE DEL SOL	\$205,191	\$205,191	\$205,191	\$61,557	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	341	324	95%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONTRATADO. MANIFESTANDO QUE EL MONTO ANUAL PUEDE TENER MODIFICACIONES AUMENTANDO O DISMINUYENDO DEPENDIENDO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 30 Y CALLE 30A, ENTRE AVENIDA 37 Y ARROYO	44-CÓRDOBA	SANTA FE	\$266,374	\$266,374	\$266,374	\$79,912	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	432	346	80%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOTALIDAD DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL TOTAL DE CONTRATO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS 1 Y 3	44-CÓRDOBA	LOS MANGOS	\$163,439	\$163,439	\$163,439	\$49,031	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	180	162	90%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE MANZANAS 1 Y 2	44-CÓRDOBA	LOS MANGOS	\$220,630	\$220,630	\$220,630	\$131,585	60%	\$0	\$0	METRO LINEAL	250	225	90%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOTALIDAD DEL RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 12.	44-CÓRDOBA	LA JOYITA	\$399,459	\$399,459	\$399,459	\$198,497	50%	\$0	\$0	METRO LINEAL	540	540	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO PARA PAGAR LA TOTALIDAD DEL CONTRATO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 13.	44-CÓRDOBA	EL PORVENIR	\$187,060	\$187,060	\$187,060	\$21,409	11%	\$0	\$0	METRO LINEAL	314	314	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE RECURSOS DEL MONTO CONTRATADO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 10.	44-CÓRDOBA	EL PORVENIR	\$184,430	\$184,430	\$184,430	\$55,329	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	310	248	80%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO DE MONTO CONTRATADO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 16,	44-CÓRDOBA	EL PORVENIR	\$172,056	\$172,056	\$172,056	\$51,617	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	310	310	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOALIDAD DEL RECURSO PARA PAGAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 7	44-CÓRDOBA	EL PORVENIR	\$142,982	\$142,982	\$142,982	\$126,657	89%	\$0	\$0	METRO LINEAL	264	264	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE SE TIENE LA TOTALIDAD DEL RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO DEL CONTRATO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 4.	44-CÓRDOBA	EL PORVENIR	\$125,558	\$125,558	\$125,558	\$37,667	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	215	204	95%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE SE TIENE EL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 18,	44-CÓRDOBA	EL PORVENIR	\$184,541	\$184,541	\$184,541	\$55,362	30%	\$0	\$0	METRO LINEAL	289	289	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO DEL MONTO DEL CONTRATO EL MONTO TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL TOTAL DEL CONTRATO DE LA OBRA.
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLEJON DEL ZOPILOTE, ENTRE CALLES 29 Y 29 BIS.	44-CÓRDOBA	COL LOMBARDO TOLEDANO	\$458,458	\$458,458	\$458,458	\$138,379	30%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	690	207	30%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO POR QUE A LA FECHA DEL REPORTE SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ANULA PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA 21, ENTRE CALLES 22 Y 26A,	44-CÓRDOBA	COL SAN DIMAS	\$388,826	\$388,826	\$388,826	\$103,427	27%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	729	255	35%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONTRATADO, EL TOTAL ANUAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20, ENTRE AVENIDA 21 Y 21A,	44-CÓRDOBA	COL SAN DIMAS	\$571,134	\$571,134	\$571,134	\$182,260	32%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	904	289	32%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE AL MOMENTO DE LA CAPTURA DE ESTE PROYECTO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO, EL MONTO ANUAL PRODRA TENER AMPLIACIONES O REDUCCIONES A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL DEPENDIENDO DE LO QUE SE ENCUENTRE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 35 ESQUINA AVENIDA 45,	44-CÓRDOBA	COL JARDINES DEL SUR	\$905	\$905	\$905	\$265	29%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1	404	40400%	EL MONTO ANUAL CON EL PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO DEL TOTAL DEL CONTRATO.
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN MANZANA 18, 19 Y 11 FRENTE MANZANA 20,	44-CÓRDOBA	COL FRATERNIDAD	\$981	\$981	\$981	\$308	31%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1	538	53800%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL TOTAL DEL CONTRATO. PODRA AUMENTAR O DISMINUIR DEPENDIENDO DE LAS ECONOMIAS QUE SE TENGAN EN TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA DE LA AVENIDA 19, 19 BIS, 17 BIS ENTRE CALLES 37 Y 39	44-CÓRDOBA	COL SAN IGNACIO	\$949,678	\$949,678	\$949,678	\$304,974	32%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	2,282	730	32%	ESTA OBRA IGUAL ES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FAFM
CONSTRUCCION DE PISO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES	55-CHALMA	MESA DEL ANONO	\$29,939	\$29,939	\$29,939	\$29,939	100%	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
REHABILITACION DEL PARQUE SEGUNDA ETAPA	55-CHALMA	SAN PEDRO COYUTLA	\$98,089	\$98,089	\$98,089	\$98,089	100%	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA AL 100% EJECUTADA SOLAMENTE NOS HACE FALTA PAGAR EL 5 AL MILLAR Y ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALESCIMIENTO MUNICIPAL EL FAFM PERO COMO NO HAY OTRO APLICABLE AL PROGRAMA DE DICHA OBRA LO ANEXO AL FISM
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO AHUEHUETL	55-CHALMA	CABECERA MUNICIPAL	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100%	\$0	\$0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE RUMBO AL CEMENTERIO EN LA COL. GRACIANO SANCHEZ	55-CHALMA	CABECERA MUNICIPAL	\$275,482	\$275,482	\$275,482	\$209,796	76%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	4,200	3,201	76%	ESTA OBRA LLEVA EL PAGO DE 1 ANTICIPO Y 30% Y 1 ESTIMACION ..... NECESITO QUE ME INFORMEN COMO DARLE FORMATO A LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTADOS YA QUE MI OBRA TIENE CETAVOS Y NO ME MARCA LOS CENTAVOS EL SISTEMA
PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A LA ES. MANUEL C. TELLO EN EL BARRIO DE TLACHINOLAPA	55-CHALMA	CHAPOPOTE	\$180,345	\$180,345	\$180,345	\$180,345	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	432	432	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA	55-CHALMA	ZAPOTITLA	\$114,309	\$114,309	\$114,309	\$113,812	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	349	349	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC	122-PAJAPAN	PAJAPAN	\$36,625,000	\$36,625,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	900	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE PASEO DE LA REFORMA Y MIGUEL HIDALGO	122-PAJAPAN	PAJAPAN	\$36,625,000	\$36,625,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	854	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO DE LA REFORMA, ENTRE NICOLAS BRAVO Y ZARAGOZA	122-PAJAPAN	PAJAPAN	\$36,625,000	\$36,625,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,391	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y NICOLAS BRAVO	122-PAJAPAN	PAJAPAN	\$46,200,000	\$46,200,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,093	0	0%	
REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES Y DRENAJES	122-PAJAPAN	JOSE MARIA MORELOS	\$24,700,000	\$24,700,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	7,100	0	0%	
REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES Y DRENAJES	122-PAJAPAN	SAN JUAN VOLADOR	\$45,000,000	\$45,000,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	18,000	0	0%	
REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES	122-PAJAPAN	BATAJAPAN	\$24,500,000	\$24,500,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	7,100	0	0%	
AMPLIACIÓN DE CALLES	122-PAJAPAN	PLAYA LINDA	\$8,700,009	\$8,700,009	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	850	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHINAMPA DEL FRACC. NUEVO NARANJOS	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS VERACRUZ	\$1,100,000	\$462,912	\$462,912	\$462,912	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	2,245	1,010	45%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIAS DE TLACOTALPAN	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	\$200,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	240	96	40%	LA OBRA Y/O PROYECTO: CORRESPONDE A LOS GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE LAS OBRAS A EJERCER CON EL RECURSO FISM 2007.
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	MUNICIPIO	\$26,366	\$2,639	\$26,366	\$2,639	100%	\$0	\$0	ASISTENCIA TÉCNICA	26,366	2,639	10%	
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALCATRÁZ, DE BUGAMBILIA A GIRASOL, COL. SANTA ROSA	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLÁN	\$495,101	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	780	0	0%	
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GARDENIAS, COL. SANTA ROSA	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLAN	\$513,954	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	978	0	0%	
PAVIMENTACIÓN EN EL CALLEJÓN FCO. I. MADERO	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLÁN	\$96,184	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	199	0	0%	
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MINATITLÁN, DE XALAPA A B. JUÁREZ, COL. VERACRUZ	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLAN	\$822,995	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	981	0	0%	
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROL. EMILIANO ZAPATA, COL. LAS PALOMAS	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLAN	\$260,380	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	515	0	0%	
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE YUCATÁN, DE CHIAPAS AL RANCHO, COL. LIBERTAD	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLÁN	\$441,290	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	774	0	0%	
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	EJIDO GUAYABAL	\$411,508	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	846	0	0%	
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ITURBIDE, COL. LAS PALMAS	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLÁN	\$1,229,244	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	2,488	0	0%	
PAVIMENTACIÓN EN EL CALLEJÓN B. JUÁREZ-M. HIDALGO, COL. CENTRO	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLAN	\$296,731	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	587	0	0%	
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMPECHE, DE PUEBLA AL RANCHO, COL. LIBERTAD	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLAN	\$308,450	\$0	\$308,450	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	582	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TABASCO, DE PUEBLA AL RANCHO, COL. LIBERTAD	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLAN	\$458,323	\$0	\$458,323	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	850	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A IXHUATLANCILLO	81-IXHUATLANCILLO	IXHUATLANCILLO	\$845,236	\$2,201,949	\$845,236	\$253,571	12%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,600	480	30%	
CONSTRUCCION DE CALLE SAN ISIDRO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	81-IXHUATLANCILLO	RANCHO SAN ISIDRO	\$857,563	\$2,201,949	\$857,563	\$460,133	21%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,300	697	54%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA LAS PALMAS 2007090121 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES H. GALEANA Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. LAS	81-IXHUATLANCILLO	UNION Y PROGRESO	\$558,164	\$2,201,949	\$558,164	\$558,164	25%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	LAS METAS DE ESTE PROYECTO FUERON AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE
2007090120 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PENSADOR MEXICANO ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y CHIHUAHUA DE LA COLONIA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$500,000	\$0	\$125,000	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	2,612	0	0%	
2007090119 PROGRAMA DE BACHEO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ACSESOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$979,718	\$0	\$244,929	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	2,016	0	0%	
2007090113 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CALLAJON AMATE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y EL PANTEON NUEVO	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$250,000	\$0	\$62,500	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	300	0	0%	
2007090112 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y JAVIER MINA ENTRE LA CALLE QUINTANA ROO Y ENTRADA DE LA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$961,162	\$0	\$240,290	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	5,100	0	0%	
2007090111 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE LAS CALLES 15 DE SEPTIEMBRE Y BLANCA ESTELA PAVON DE LA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$940,646	\$0	\$235,162	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	5,300	0	0%	
2007090110 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE ENTRE LAS CALLES HARRIMAN SOTOMAYOR Y NACIONAL DE LA COL. SAN	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$708,939	\$0	\$177,235	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,638	0	0%	
2007090109 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE G. ZAMORA ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA COL. AGRARIA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$513,595	\$0	\$128,397	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	965	0	0%	
2007090108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES NACIONAL Y LAJILLA DE LA COL. CENTRO	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$463,298	\$0	\$115,824	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,091	0	0%	
2007090107 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$739,673	\$0	\$61,640	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,732	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	77-ISLA	EL MOSQUITO	\$724,795	\$0	\$181,199	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,680	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	77-ISLA	BENITO JUAREZ	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$75,000	50%	\$0	\$0	METRO LINEAL	300	6	2%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	77-ISLA	CHILTEPEC	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$75,000	50%	\$0	\$0	METRO LINEAL	300	6	2%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	77-ISLA	PALO BLANCO	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$195,000	50%	\$0	\$0	METRO LINEAL	780	16	2%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	77-ISLA	LA FLORIDA	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$87,500	50%	\$0	\$0	METRO LINEAL	350	7	2%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	77-ISLA	RODOLFO FIERRO	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$100,000	50%	\$0	\$0	METRO LINEAL	400	8	2%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y JUAN ALDAMA	119-OTATITLÁN	OTATITLAN VER	\$1,907,360	\$572,208	\$896,161	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,729	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA ESTATAL	119-OTATITLÁN	OTATITLAN VER	\$1,907,360	\$572,208	\$157,326	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	294	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y HERMENEGILDO GALEANA	119-OTATITLÁN	OTATITLAN VER	\$1,907,360	\$572,208	\$504,472	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,134	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y PEDRO MORENO	119-OTATITLÁN	OTATITLAN VER	\$1,907,360	\$572,208	\$349,400	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	672	0	0%	
ASISTENCIA TECNICA	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	\$257,520	\$17,825	\$17,825	\$17,825	100%	\$0	\$0	PAGO	10	1	10%	ES UNA ACCION QUE SE REALIZA CON CARGO AL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL,
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE MINAS, DE ERMITA A LA LOMA	87-XALAPA	COL VERACRUZ	\$257,520	\$17,825	\$17,825	\$17,825	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	10	1	10%	EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO ES DE \$66,251,918.00 EL MONTO PROGRAMADO PARA ESTA OBRA ES DE \$134,538.00 LAS CIFRAS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO FUERON CALCULADAS MEDIANTE UN PRORRATEO DEL TOTAL DE LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS AL MES DE MARZO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PINO, DE BUGAMBILIAS A CASUARINAS	87-XALAPA	COL LOS PINOS	\$546,932	\$164,080	\$164,080	\$79,830	49%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	798	678	85%	EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO ES DE \$66,251,918.00 EL MONTO PROGRAMADO PARA ESTA OBRA ES DE \$546,932.00 LAS CIFRAS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO FUERON CALCULADAS MEDIANTE UN PRORRATEO DEL TOTAL DE LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS AL MES DE MARZO.
GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	\$1,116,755	\$100,952	\$100,952	\$100,952	100%	\$0	\$0	PERSONA	20	20	100%	LAS METAS TRIMESTRALES SERÁN DE IGUAL FORMA 20 TODA VEZ QUE SON 20 LAS PERSONAS BENEFICIADAS EN EL PAGO DE SALARIOS, POR OTRA PARTE, SI LO QUEREMOS VER POR MONTOS COMO LO MUESTRA ARRIBA EN LOS DATOS MENCIONADOS TENEMOS UN TECHO PRESUPUESTAL ANUAL PARA ESTE RUBRO DE 1,116,755.00 PESOS Y AL PRIMER TRIMESTRE SE HAN EJERCIDO 100,952.00 PESOS, QUE SERÍAN NUESTRA META EN PESOS PARA ESTE TRIMESTRE.
DESARROLLO INSTITUCIONAL	71-HUATUSCO	HUATUSCO	\$440,829	\$440,829	\$146,943	\$146,943	33%	\$0	\$0	ACCIÓN	1	0	0%	NO SE ENCUENTRA EN EL DESTINO DEL GASTO EL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL NOTA: LO REGISTRADO EN EL RUBRO "MINISTRADO" CORRESPONDE AL IMPORTE REPORTADO EN EL TOTAL ANUAL DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE: GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA 2 DE NOVIEMBRE	71-HUATUSCO	HUATUSCO	\$1,136,534	\$1,136,534	\$91,920	\$91,920	8%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,395	0	0%	SOLO SE REALIZARON TRABAJOS PREELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE BANQUETAS, EXCAVACION A MANO PARA GUARNICIONES, TOMAS DOMICILIARIAS, RENIVELACION DE BOTA HIDRAULICA, EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN CALLE) NOTA: LO REGISTRADO EN EL RUBRO "MINISTRADO" CORRESPONDE AL IMPORTE REPORTADO EN EL TOTAL ANUAL DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE 2 DE ABRIL	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBALDO	\$50,000	\$6,160	\$6,160	\$6,160	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	150	18	12%	
REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES A BASE DE ESCORIA Y MATERIAL DE BANCO	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	\$200,000	\$22,517	\$22,517	\$22,517	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	3,000	330	11%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	\$290,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100%	\$0	\$0	PESOS	290,000	15,000	5%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 200 LUMINARIAS.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CONSTITUCIÓN	150-TAMALÍN	TAMALIN	\$7,149,264	\$647,521	\$647,521	\$194,256	30%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,006	450	45%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE BELLAVISTA	150-TAMALÍN	TAMALIN	\$7,149,264	\$660,929	\$660,929	\$180,000	27%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	780	280	36%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION	108-MINATITLÁN	MINATITLAN	\$56,613,757	\$450,000	\$450,000	\$445,368	99%	\$0	\$0	PAGO METRO	12	3	25%	EN DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO LA OPCION URBANIZACION MUNICIPAL, PERO LA SUPERVISION SE REALIZA POR OBRAS DE TODOS LOS PROGRAMAS QUE APARACEN EN ESA OPCION. PARA LA OPCION DE AMBITO SE SELECCIONO URBANO, PERO LAS OBRAS SE REALIZAN EN EL AREA URBANA Y RURAL. PARA EL CASO DEL GRUPO SECTORIAL, SECTOR Y SUBSECTOR ES LO MISMO, LA SUPERVISION SE REALIZA PARA LAS OBRAS QUE ABARCAN LOS PROGRAMAS QUE APARECEN EN LA OPCION.
URBANIACION MUNICIPAL EQUIPAMIENTO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL CALLEJON CUNA DE LOBOS	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	\$5,261,906	\$1,578,573	\$100,000	\$72,440	5%	\$0	\$0	CUADRADO	77	68	88%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y RELLENOS EN LA COL. PRIMERO DE MAYO	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	\$5,261,906	\$1,578,573	\$96,744	\$96,323	6%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	628	628	100%	LA CANTIDAD QUE HACE FALTA POR COBRAR ES LA CANTIDAD QUE SE DEPOSITA POR EL 5 AL MILLAR PARA AUDITORIA AL ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO TERMINADA ES DEL REMANENTE DEL FISM EN DISTANCIA SON 13 KM Y AL PRIMER REPORTE SON 0.516 KM NOSOTROS LO MANEJAMOS COMO POSTE POR ESO VARIA EN EL PORCENTAJE
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE JUAREZ Y MATAMOROS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	CABECERA MUNICIPAL	\$129,819	\$129,819	\$129,819	\$129,819	100%	\$0	\$0	CUADRADO	263	263	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA VANGUARDIA VERACRUZANA	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	CABECERA MUNICIPAL	\$819,781	\$819,781	\$819,781	\$643,434	78%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	13	516	3969%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLEJON PEDRO MORENO	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	CABECERA MUNICIPAL	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$179,540	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	280	280	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLEJON ALLENDE	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	\$255,691	\$255,691	\$76,918	\$76,918	30%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	417	126	30%	EL SISTEAM NO ADMITE DECIMALES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD COL. SAN JOSE	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	\$450,871	\$450,871	\$53,836	\$53,836	12%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	976	97	10%	EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES
REHABILITACION EN DIFERENTES CALLES EN PASO DE OVEJAS	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS VER	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$144,851	45%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	18,000	6,685	37%	EL SISTEMA NO ADMITE DECIMALES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FCO. JAVIER MINA	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	CABECERA MUNICIPAL	\$943,156	\$943,156	\$943,156	\$943,106	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	
REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. SAN MARTIN	123-PÁNUCO	PANUCO VER	\$350,000	\$174,798	\$174,798	\$174,798	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	8,790	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. LA PALMA	123-PÁNUCO	PANUCO VER	\$400,000	\$193,100	\$193,100	\$193,100	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	7,739	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. CORREGIDORA	123-PÁNUCO	PANUCO VER	\$550,000	\$265,512	\$265,512	\$265,512	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	13,812	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. REVOLUCION	123-PÁNUCO	PANUCO VER	\$1,355,000	\$574,626	\$574,626	\$574,626	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	45,391	0	0%	ESTE MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE LA CALLE ALLENDE CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y ZARAGOZA	175-TIHUATLÁN	CABECERA MUNICIPAL	\$305,000	\$194,331	\$194,331	\$194,331	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	920	600	65%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	175-TIHUATLÁN	CABECERA MUNICIPAL	\$1,091,000	\$338,680	\$338,680	\$338,680	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	875	280	32%	
CONST. DE PAV. DE ASFALTO AV. PRINCIPAL	53-CUITLÁHUAC	MAGUEY	\$858,181	\$858,181	\$858,181	\$786,736	92%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	2,295	2,104	92%	INICIO DE OBRA EL 01 DE MARZO DE 2007

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
SERVICIOS PROFESIONALES	123-PÁNUCO	PANUCO VER	\$1,359,720	\$196,094	\$196,094	\$196,094	100%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL 25 %. NO EXISTE EN DDESTINO DEL GASTO UNA ACCCION QUE CORRESPONDA A SERVICIOS PROFESIONALES, ASI COMO EN AL CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA,
REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. PAZZI NORTE	123-PÁNUCO	PANUCO VER	\$250,000	\$124,856	\$124,856	\$124,856	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	6,258	0	0%	ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CALLES DE TLAXCALITA	123-PÁNUCO	TLAXCALITA	\$150,000	\$74,913	\$74,913	\$74,913	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	2,500	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA,
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COL. LOS AZTECAS, CONGREGACION MENDEZ	123-PÁNUCO	COL LOS AZTECAS CONGREGACION MENDEZ	\$227,000	\$113,369	\$113,369	\$113,369	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	5,640	0	0%	ENTREGADO EN EL MES DE MARZO
REHABILITACION DE CALLES DEL SECTOR 3 EN TAMOS	123-PÁNUCO	TAMOS	\$700,000	\$337,925	\$337,925	\$337,925	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	12,027	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA,
REHABILITACION DE CALLE JOSE AZUETA, ENTRE CUAUTLA E INSURGENTES	123-PÁNUCO	PANUCO VER	\$150,000	\$74,913	\$74,913	\$74,913	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	3,200	0	0%	ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA, CONGREGACION MENDEZ	123-PÁNUCO	COL GUADALUPE VICTORIA CONGR MENDEZ	\$292,000	\$145,832	\$145,832	\$145,832	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	7,020	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA,
REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. GONZALEZ	123-PÁNUCO	PANUCO VER	\$390,000	\$188,272	\$188,272	\$188,272	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	9,764	0	0%	ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
CONSTRUCCION PUENTE ANDADOR	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL VERACRUZ	\$85,000	\$40,625	\$40,625	\$40,625	100%	\$0	\$0	OBRA	85,000	40,625	48%	CONSTRUCCION PUENTE EN ANDADOR PEATONAL COLONIA EL PIREO EN SAN RAFAEL, VER.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PROLONGACION FRANCISCO SARABIA, LA CUEVITA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	\$1,200,000	\$786,211	\$786,211	\$786,211	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	4,000	2,621	66%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE ESPERANZA ENTRE OCAMPO Y 5 DE MAYO	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	\$491,116	\$491,116	\$267,478	\$267,478	54%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,152	691	60%	SE RECIBIO UNA MINISTRACION DE \$ 1,503,549.90 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO, EJERCIENDOSE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 1,000,945.09
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AGUASCALIENTES Y TABASCO Y YUCATÁN ENTRE ZACATECAS Y TABASCO	145-SOCONUSCO	COL LEALTAD	\$538,070	\$538,070	\$281,462	\$281,462	52%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,280	768	60%	SE RECIBIO UNA MINISTRACION DE \$ 1,503,549.90 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO, EJERCIENDOSE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 1,000,945.09
REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA	189-TÚXPAM	TIERRA BLANCA	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$56,991	29%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1,200	360	30%	
REHABILITACIÓN DEL ACCESO A LA ESC. SEC. FED. N°1 EMILIANO ZAPATA	189-TÚXPAM	TUXPAM	\$865,000	\$865,000	\$865,000	\$308,016	36%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	5,700	3,420	60%	
TERMINACION DE PAVIMENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	143-SANTIAGO TUXTLA	EL PALMAR	\$200,000	\$200,000	\$140,000	\$136,419	68%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	200,000	136,419	68%	
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	143-SANTIAGO TUXTLA	EL PRETIL	\$300,000	\$300,000	\$64,000	\$63,825	21%	\$0	\$0	METRO LINEAL	300,000	63,825	21%	
2007090124 DESARROLLO INSTITUCIONAL	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$252,120	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	PROGRAMA	1	0	0%	DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRAMADA A INICIARSE 03 DE ABRIL DE 2007

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
SERVICIOS PROFESIONALES	12-AMATITLÁN	AMATITLAN	\$92,160	\$22,260	\$22,260	\$22,260	100%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	INFORMO QUE ESTE CONCEPTO NO ESTA DEFINIDO EN ESTE PROGRAMA, YA QUE EN LA APERTURA PROGRAMATICA APROBADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA U9-01 COMO GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION, POR TAL MOTIVO NO ESTA DEFINIDO EN EL PROGRAMA O RUBRO QUE LE CORRESPONDE SUPERVISION EJECUTADA POR: CARLOS LOPEZ FIGUEROA
SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	168-TEQUILA	TEQUILA	\$130,000	\$18,081	\$18,081	\$18,081	100%	\$0	\$0	PAGO	12	2	17%	RFC:LOFC730816575
PAVIMENTACIÓN EN EL CALLEJÓN ALDAMA, COL. CENTRO	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLAN	\$97,076	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	130	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	\$386,280	\$69,321	\$69,321	\$69,321	100%	\$0	\$0	PAGO	10	1	10%	ES UNA ACCION CON CARGO AL 3% DE INDIRECTOS
SERVICIOS PROFESIONALES	150-TAMALÍN	TAMALIN	\$7,149,264	\$142,985	\$142,985	\$27,153	19%	\$0	\$0	PAGO	13	3	23%	POR REVISIÓN A ESTA OBRA NO SE ENCONTRO EL RUBRO Y POR LO TANTO SOLICITAMOS QUE APERTURE LA DE GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN, POR LO QUE ESTAMOS UBICANDOS EN OTRO RUBRO.
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	77-ISLA	CD ISLA VER	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$15,843	3%	\$0	\$0	PERSONA	3	1	33%	DEL GASTO SE SELECCIONÓ URBANIZACION MUNICIPAL, EN VIRTUD QUE NO SE ENCUENTRA DADA DE ALTA LA CORRESPONDIENTE A GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN. ASÍ MISMO EN LA CLASIFICACIÓN DEL GASTO FUERON SELECCIONADOS DESARROLLO SOCIAL/ASISTENCIA SOCIAL/OTROS ASISTENCIA SOCIAL, YA QUE LOS CAMPOS NO ESTAN ADECUADOS A LA APERTURA PROGRAMATICA DEL FONDO. 2.- EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO ES DE \$66,251,918.00 3.- EL MONTO PROGRAMADO PARA ESTA OBRA ES DE \$1,655,072.00 4.- LAS CIFRAS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO FUERON CALCULADAS MEDIANTE UN PRORRATEO DEL TOTAL DE LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS AL MES DE MARZO. 5.- ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL PROGRAMA GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO A
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	87-XALAPA	XALAPA	\$1,655,072	\$496,522	\$496,522	\$313,361	63%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	



**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES; AVILA CAMACHO, PINO SUAREZ, 20 DE NOVIEMBRE Y NICOLAS BRAVO	122-PAJAPAN	SAN JUAN VOLADOR	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	KILÓMETRO CIRCUITO	8	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES; ARNULFO SALAZAR E IGNACIO ZARAGOZA	122-PAJAPAN	MINZAPAN	\$24,400,000	\$24,400,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	KILÓMETRO CIRCUITO	3	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES; FUNDO LEGAL, 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE	122-PAJAPAN	PAJAPAN	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	KILÓMETRO CIRCUITO	6	0	0%	
2007090116 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA PRUDENCIA RODRIGUEZ EN LA LOC. DE GALERAS	89-JÁLTIPAN	GALERAS LOMAS DE	\$304,091	\$0	\$76,023	\$0	0%	\$0	\$0	METRO LINEAL	62	0	0%	
2007090103 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. MALINCHE EN LOC. LOMAS DE T	89-JÁLTIPAN	TACAMICHAPAN	\$293,077	\$0	\$0	\$73,219	0%	\$0	\$0	METRO LINEAL	29	0	0%	NO SE HAN EJERCIDO LAS OBRAS
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE TOLOME	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	\$107,890	\$107,890	\$41,356	\$41,356	38%	\$0	\$0	METRO LINEAL	200	77	39%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL MANGO	126-PASO DE OVEJAS	EL MANGO	\$367,111	\$367,111	\$299,104	\$299,104	81%	\$0	\$0	METRO LINEAL	380	310	82%	
REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO	175-TIHUATLÁN	TIHUATLAN	\$350,000	\$76,841	\$76,841	\$76,841	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	120	40	33%	
AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE SANTA FE, COL. IGNACION ZARAGOZA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	\$675,583	\$540,567	\$540,567	\$540,567	100%	\$0	\$0	OBRA	19	16	84%	EN LAS METAS SE CONSIDERÓ UNIDAD DE MEDIDA "OBRA" TODA VEZ QUE NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA "POSTE" QUE ES LA QUE LE CORRESPONDE A LAS ELECTRIFICACIONES, DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL MANUAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES	170-TEXCATEPEC	EL LINDERO	\$290,000	\$145,000	\$290,000	\$145,000	100%	\$0	\$0	EQUIPO	30	15	50%	LA OBRA CONSTA DE UN TECHO PROGRAMADO DE 290,000.00 PARA ADQUIR FOTOCELDAS SOLARES Y A TODOS LOS ACCESORIOS PARA SER INSTALADAS EN LOS HOGARES CAMPESINOS PARA ALUMBRADO DOMESTICO AL PRIMER TRIMESTRE SE DIO EL ANTICIPO DEL 50%(145,000). EN ESTA OBRA EL MONTO PRESUPUESTADO ES DE 530,000.00 EN LA QUE LOS BENEFICIARIOS ESTAN APORTANDO LA CANTIDAD DE 97,423.00 Y EL FISM 432,577.00, DANDO EL TOTAL DE 530,000.00 EN LAS METAS SON 4.86 KM Y SELLEVA UN AVANCE DE 45% 2.3 KM
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA	150-TAMALÍN	SANTA FE	\$7,149,264	\$432,577	\$432,577	\$159,000	37%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	2,496	2,400	96%	SON 3.82 KM DEL CUAL SE LLEVA UN AVANCE DE .85 KM LE DEJAMOS ASI EN LAS METAS POR NO PODER REPRESENTAR LOS .85 SON 2.53 KM AL PRIMER REPORTE LLEVAMOS UN AVANCE DE 37.35% SE LLEVA 1.2 KM DE AVANCE
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TANCEME	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	TANCEME	\$1,208,298	\$1,208,298	\$1,208,298	\$550,000	46%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	4	2	50%	EN LA DISTANCIA ES 0.6 KM
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CEBADILLA LA MEZA	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	CUES Y CEBDILLA	\$1,071,030	\$1,071,030	\$1,071,030	\$321,310	30%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	3	1	33%	UNIDAD DE MEDIDA POSTE
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SUCE EL RINCONCITO	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	JAGUEYES Y ESTERILLOS	\$803,175	\$803,175	\$803,175	\$300,000	37%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	50%	UNIDAD DE MEDIDA PORTE
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL OTATE	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	COMUNIDAD DEL OTATE	\$193,130	\$193,130	\$193,130	\$193,130	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	6	6	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE LAS LOMAS COL. EL MIRADOR	128-PEROTE	TOTALCO	\$250,000	\$250,000	\$1,435	\$1,435	1%	\$0	\$0	PIEZA	5	0	0%	
AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE FRESNO Y ENRIQUE C. REBSAMEN	128-PEROTE	PEROTE	\$175,000	\$175,000	\$1,435	\$1,435	1%	\$0	\$0	PIEZA	5	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FERROCARRIL ESTUDIOS Y PROYESTOS	128-PEROTE	SAN ANTONIO LIMON	\$110,000	\$110,000	\$1,435	\$1,435	1%	\$0	\$0	PIEZA	3	0	0%	
	128-PEROTE	PEROTE	\$500,000	\$500,000	\$45,829	\$45,829	9%	\$0	\$0	PROYECTO	160	0	0%	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
AMPLIACION ELECTRIFICACION EJIDO ARROYO MARIN	61-LAS CHOAPAS	EJIDO ARROYO MARIN	\$1,379,000	\$706,921	\$706,921	\$706,921	100%	\$0	\$0	OBRA	63	32	51%	CON REFERENCIA A LAS METAS SE CONSIDERÓ COMO UNIDAD DE MEDIDA "OBRA", POR MOTIVO QUE EN EN ESTE SISTEMA NO CONSIDERA AL "POSTE" COMO UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS ELECTRIFICACIONES, SEGUN LO INDICA EL MANUAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ.
GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRAS	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	\$224,894	\$46,000	\$46,000	\$46,000	100%	\$0	\$0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA RQUERIDA ES GASTO, POR LO QUE SE UTILIZA EL DE SUPERVISION
ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PUBLICA BASICA)	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN VERACRUZ	\$205,000	\$97,412	\$97,412	\$97,412	100%	\$0	\$0	PROYECTO	11	5	45%	EN DESTINO DEL GASTO, NO ENCONTRE ALGO COHERENTE PARA LA ACCION ESTUDIOS Y PROYECTOS EN UNIDAD DE MEDIDA NO ENCONTRE LA PALABRA POSTE COMO META, POR LO QUE SE UTILIZO PIEZA EN UNIDAD DE MEDIDA NO LOCALIZE POSTE, POR LO QUE UTILIZE PIEZA
AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA	177-TLACOLULAN	TENCONAPA	\$534,556	\$213,822	\$213,822	\$213,822	100%	\$0	\$0	PIEZA	15	6	40%	EN UNIDAD DE MEDIDA NO ENCONTRE LA PALABRA POSTE COMO META, POR LO QUE SE UTILIZO PIEZA EN UNIDAD DE MEDIDA NO LOCALIZE POSTE, POR LO QUE UTILICE PIEZA
AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	177-TLACOLULAN	CUMBRES DE CEBOLLANA	\$427,644	\$171,058	\$171,058	\$171,058	100%	\$0	\$0	PIEZA	12	5	42%	EN UNIDAD DE MEDIDA NO ENCONTRE LA PALABRA POSTE COMO META, POR LO QUE SE UTILIZO PIEZA EN UNIDAD DE MEDIDA NO LOCALIZE POSTE, POR LO QUE UTILICE PIEZA
REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES 2007090101 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBICADA EN LA LOC. DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	44-CÓRDOBA	RINCON DEL BOSQUE	\$133	\$133	\$133	\$39	29%	\$0	\$0	ESPACIO UNIDAD	1	0	0%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA CANTIDAD TOTAL PARA CUBRIR EL CONTRATO. LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA FISCALIZADORA ES ANEXO, PERO EN EL CATALOGO ESTE SISTEMA NO APARECE POR ESO SE TOMO LA DE ESPACIO NO SE HA EJERCIDO AUN PRESUPUESTO DEL FISM
	89-JÁLTIPAN	CASAS VIEJAS	\$12,606,029	\$3,781,809	\$3,781,809	\$0	0%	\$0	\$0	MÉDICA	367,482	0	0%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA CANTIDAD TOTAL PARA CUBRIR EL CONTRATO. LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA FISCALIZADORA ES ANEXO, PERO EN EL CATALOGO ESTE SISTEMA NO APARECE POR ESO SE TOMO LA DE ESPACIO NO SE HA EJERCIDO AUN PRESUPUESTO DEL FISM
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	23-ATZALAN	ITZICTIC	\$450,000	\$119,986	\$119,986	\$119,986	100%	\$0	\$0	INMUEBLE	1	0	0%	ESTA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES : MARO CIA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	44-CÓRDOBA	SAN RAFAEL CALERIA	\$339,475	\$339,475	\$339,475	\$101,842	30%	\$0	\$0	ESPACIO	2	0	0%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO QUE A LA FECHA DE LA CAPTURA SE CONTABA CON EL TOTAL DE RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO DE CONTRATO. LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL ORGANO FISCALIZADOR LE CORRESPONDE AULA, PERO AL NO LOCALIZARSE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA, SE TOMO LA DE ESPACIO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCION DE AULA AUDIO VISUAL EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	44-CÓRDOBA	MATLAQUIAHUILT	\$169,737	\$169,737	\$169,737	\$50,921	30%	\$0	\$0	ESPACIO	1	0	0%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL TOTAL DE RECURSOS PARA CUBRIR EL MONTO CONTRATADO. LA META SEGUEN LA DEPENDENCIA FISCALIZADORA LE CORRESPONDE UN AULA, PERO AL NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA SE TOMO LA DE ESPACIO.
CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE BAÑOS, CISTERNA, REBOCO DE BARDAS, CAMBIO DE CABLES DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC. PRIM. FRANCISCO M. DE LA LLAVE	44-CÓRDOBA	AGUILLON GUZMAN	\$377,870	\$377,870	\$377,870	\$103,480	27%	\$0	\$0	ESPACIO	1	0	0%	EL MONTO ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO SON IGUALES, POR QUE AL MOMENTO DE LA CAPTURA SE CUENTA CON EL TOTAL DEL MONTO DE CONTRATO, POR LO QUE RESPECTA A LA META, EN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL ORFIS LE CORRESPONDE UN AULA, PERO AL NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO SE TOMO LA DE ESPACIO.
CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO EN ESC. PRIM. PLAN DE IGUALA	44-CÓRDOBA	ACAYOTLA	\$178,325	\$178,325	\$178,325	\$16,847	9%	\$0	\$0	ESPACIO	1	0	0%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES, POR QUE AL MOMENTO DEL REGISTRO EN EL SISTEMA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL CONTRATO. LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL ORFIS, LE CORRESPONDE UN AULA, PERO AL NO ENCONTRARSE EN EL SISTEMA SE UTILIZO LA DE ESPACIO.
IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$168	\$168	\$168	\$168	100%	\$0	\$0	ESPACIO	1	1	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO DE RECURSOS. LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA FISCALIZADORA LE CORRESPONDE UN ANEXO, PERO AL NO LOCALIZARSE EN EL SISTEMA SE TOMO LA DE ESPACIO.
CONSTRUCCION DE AULA E IMPERMEABILIZACION DE JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	44-CÓRDOBA	AGUSTIN MILLAN	\$220,533	\$220,533	\$220,533	\$66,160	30%	\$0	\$0	ESPACIO	1	0	0%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE A LA FECHA DEL REPORTE SE TIENE LA TOTALIDAD DEL RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. LA META EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE PROPORCIONA EL ORFIS, CORRESPONDE UN ANEXO SIN EMBARGO EN EL CATALOGO DEL SISTEMA NO EXISTE ESTA META, POR TAL SITUACION SE UTILIZA LA DE ESPACIO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	55-CHALMA	CABECERA MUNICIPAL	\$296,860	\$296,860	\$296,860	\$296,860	100%	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	23-ATZALAN	AHUATEPEC	\$220,000	\$65,996	\$65,996	\$65,996	100%	\$0	\$0	INMUEBLE	1	0	0%	LA OBRA FUE POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: JOSE DE JESUS VEGA RODRIGUEZ.
IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO	44-CÓRDOBA	COL SAN JOSE	\$391	\$391	\$391	\$103	26%	\$0	\$0	ESPACIO	1	0	0%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO, CON RELACION A LA META, SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA A ESTE TIPO DE OBRA LE CORRESPONDE LA META ANEXO U AULA, PERO NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA DE ESTE SISTEMA SE TOMA LA DE ESPACIO.
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	170-TEXCATEPEC	AGUA LINDA	\$70,000	\$42,000	\$70,000	\$42,000	100%	\$0	\$0	OBRA	1	0	0%	SE TIENE FISICAMENTE UN AVANCE DEL 65% DE LA OBRA PARA EL PRIMER TRIMESTRE, TENEMOS UN AVANCE FINANCIERO DEL 60% Y SE DIO UN ANTICIPO DE OBRA DE 42,000.00 EN EL TRIMESTRE, EL MONTO PROGRAMADO DEL COSTO DE LA OBRA ES DE 70,000.00. EN LOS REPORTES MUNICIPALES AL ESTADO LO MANEJAMOS COMO ANEXO.
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA PREESCOLAR	170-TEXCATEPEC	EL SOTANO	\$250,000	\$70,995	\$250,000	\$70,995	100%	\$0	\$0	OBRA	1	0	0%	FISICAMENTE SE TIENE UN AVANCE DEL 20% DE LA AULA, SEPROGRAMO EN 250,000 EL COSTO TOTAL DE LA AULA Y SE DADO UNICAMENTE EL ANTICIPO AL TRIMESTRE.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y MURO DE CONTENSION EN PREESCOLAR	170-TEXCATEPEC	AGUA LINDA	\$250,000	\$68,286	\$250,000	\$68,286	100%	\$0	\$0	OBRA	1	0	0%	DE LA OBRA ANTES MENCIONADA SE ESTA MANEJANDO COMO ANEXO EN ORFIS Y TENGO UN 20% DE AVANCE FISICO. DE ESTA OBRA NADAMAS SE HA DADO EL ANTICIPO EN EL TRIMESTRE.
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL RAFAEL RAMIREZ	81-IXHUATLANCILLO	RANCHO SAN ISIDRO	\$176,820	\$2,201,949	\$176,820	\$53,046	2%	\$0	\$0	OBRA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO EXISTENTE Y SE OPTO POR EL CONCEPTO DE "OBRA". EL PORCENTAJE ACUMULADO AL TRIMESTRE REPRESENTA UN 30% DE AVANCE DEL TOTAL DE LA OBRA.
2007090123 REHABILITACION DE BAÑOS PARA LA ESCUELA REBECA ARIAS DE LOPEZ DE	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$198,000	\$0	\$49,500	\$0	0%	\$0	\$0	ETAPA	1	0	0%	
2007090122 REHABILITACION DE 2 AULAS PARA LA ESC. ENRIQUE C. REBSAMENDE LA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$308,080	\$0	\$77,020	\$0	0%	\$0	\$0	PLANTEL	2	0	0%	
2007090106 CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LA TELESECUNDARIA LOC. DE IXPUCHAPAN	89-JÁLTIPAN	IXPUCHAPAN	\$343,247	\$0	\$85,812	\$0	0%	\$0	\$0	PLANTEL	1	0	0%	
RELLENO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JOSE	12-AMATITLÁN	SAN JOSE	\$167,270	\$167,270	\$167,270	\$106,000	63%	\$0	\$0	METRO CÚBICO METRO	1,083	780	72%	
CONSTRUCCION DEL TECHADO DE JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA GALVAN TEJEDA	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	\$35,000	\$35,000	\$12,094	\$12,094	35%	\$0	\$0	CUADRADO	93	32	34%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR1162J	175-TIHUATLÁN	ANTONIO M QUIRAZCO	\$275,000	\$71,196	\$71,196	\$71,196	100%	\$0	\$0	OBRA	100	28	28%	
CONSTRUCCION DEL AULA PARA NIÑOS DE EDUCACION ESPECIAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 30EPR2384Z	175-TIHUATLÁN	CABECERA MUNICIPAL	\$278,000	\$90,059	\$90,059	\$90,059	100%	\$0	\$0	OBRA	100	35	35%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC PRIMARIA MARIA ECHAZARRETI CLAVE 30DPR3954G	175-TIHUATLÁN	CABECERA MUNICIPAL	\$510,000	\$435,032	\$435,032	\$435,032	100%	\$0	\$0	CUADRADO	250	220	88%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONST. DE ANEXO EN ESC. PRIM. GENERAL JUAN DE LA LUZ	53-CUITLÁHUAC	AMPL MANANTIAL	\$216,805	\$216,805	\$216,805	\$60,192	28%	\$0	\$0	INMUEBLE	1	1	100%	INICIO DE OBRA ES EL 05 DE MARZO DE 2007
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30GPR1959N	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	\$260,150	\$260,150	\$80,270	\$80,270	31%	\$0	\$0	ESCUELA	1	1	100%	SE RECIBIO UNA MINISTRACION DE \$ 1,503,549.90 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO, EJERCIENDOSE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 1,000,945.09, EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA SE LE ASIGNO LA DE ESCUELA PERO EN REALIDAD ES UN ANEXO DENTRI DE UNA ESCUELA, YA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ANEXO NO EXISTE EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DJN2391T	145-SOCONUSCO	CHOGOTA	\$252,000	\$252,000	\$75,633	\$75,633	30%	\$0	\$0	ESCUELA	1	1	100%	SE RECIBIO UNA MINISTRACION DE \$ 1,503,549.90 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO, EJERCIENDOSE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 1,000,945.09, EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO COMO ESCUELA PERO EN REALIDAD ES LA CONSTRUCCION DE UN AULA, NO EXISTE EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA AULA.
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLOES	23-ATZALAN	ALMANZA	\$430,000	\$128,971	\$128,971	\$128,971	100%	\$0	\$0	INMUEBLE	1	0	0%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: MARO CIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES	44-CÓRDOBA	COL COLORINES	\$169,737	\$169,737	\$169,737	\$50,921	30%	\$0	\$0	ESPACIO	1	0	0%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL CONTRATO DE LA OBRA, CONSIDERANDO QUE EL MONTO ANUAL PUEDE DISMINUI O AUMENTAR DEPENDIENDO LOS CONCEPTO ADICIONALES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA PARA TODOS LOS AYUNTAMIENTOS ES AULA, PERO AL NO ENCONTRARLA EN EL CATALOGO SE UTILIZO LA DE ESPACIO.
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	55-CHALMA	SAN PEDRO COYUTLA	\$174,940	\$174,940	\$174,940	\$174,940	100%	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA	55-CHALMA	CHAMIZAL	\$169,012	\$169,012	\$169,012	\$169,012	100%	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	122-PAJAPAN	MINZAPAN	\$22,000,000	\$22,000,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	PIEZA	1	0	0%	
2007090105 CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE	89-JÁLTIPAN	AHUATEPEC	\$452,601	\$0	\$113,150	\$0	0%	\$0	\$0	PLANTEL	1	0	0%	
2007090104 CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA EL TELEBACHILLERATO LOC. DE RANCHOAPAN	89-JÁLTIPAN	RANCHOAPAN	\$541,775	\$0	\$135,444	\$0	0%	\$0	\$0	PLANTEL METRO CUADRADO	1	0	0%	NO SE HA EFECTUADO OBRA AUN
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS VER	\$365,168	\$365,168	\$96,119	\$96,119	26%	\$0	\$0	CUADRADO	136	36	26%	
CONSTRUCCION DE AULA PARA CBTA NO. 163 CLAVE 30DTA0012S	175-TIHUATLÁN	CABECERA MUNICIPAL	\$280,000	\$70,630	\$70,630	\$70,630	100%	\$0	\$0	OBRA	100	26	26%	
CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	122-PAJAPAN	PAJAPAN	\$22,000,000	\$22,000,000	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	PIEZA	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA PRIMARIA	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	EJIDO PARAISO	\$188,978	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	ESCUELA	1	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO, PERO EN EL CAMPO DE SELECCIÓN NO SE ENCONTRÓ POR ESO SE LE PUSO ESCUELA NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA, NO ENCONTRÉ AULA POR ESO SE LE PUSO ESCUELA
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESC. TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DTV1281M	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	EJIDO FELIPE BERRIOZABAL	\$178,229	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	ESCUELA METRO	1	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA, NO ENCONTRÉ AULA POR ESO SE LE PUSO ESCUELA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	175-TIHUATLÁN	TOTOLAPA	\$72,000	\$71,150	\$71,150	\$71,150	100%	\$0	\$0	CUADRADO	27	27	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PIE DE CASA, CABECERA MUNICIPAL	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLÁN	\$502,407	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	OBRA	60	0	0%	OBRA REALIZADA CON APORTACION COMUNITARIA CON MANO DE OBRA Y MATERIALES ENTREGADOS POR AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC. DOS VEREDAS	1-ACAJETE	DOS VEREDAS	\$30,379	\$22,478	\$22,478	\$22,478	100%	\$0	\$0	OBRA	18	9	50%	OBRA REALIZADA CON MANO DE OBRA DE LOS BENEFICIARIOS (APORTACION COMUNITARIA) Y MATERIALES ENTREGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC. BARRANQUILLAS	1-ACAJETE	BARRANQUILLAS	\$44,099	\$33,480	\$33,480	\$33,480	100%	\$0	\$0	OBRA	27	14	52%	OBRA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS DE MANO DE OBRA, LOS MATERIALES NECESARIOS SE ENTREGAN A CADA COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC.QUEMADO	1-ACAJETE	EL QUEMADO	\$13,000	\$9,909	\$9,909	\$9,909	100%	\$0	\$0	OBRA	8	4	50%	OBRA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS DE MANO DE OBRA, LOS MATERIALES NECESARIOS SE ENTREGAN A CADA COMUNIDAD
REHABILITACIÓN Y SUMINISTRO TABLONES EN PUENTE COLGANTE BARRIO PIO PITALÚA CAMINOS RURALES	143-SANTIAGO TUXTLA	TAPALAPAN	\$24,640	\$24,640	\$4,000	\$3,848	16%	\$0	\$0	PUENTE	24,640	3,848	16%	
REHABILITACIÓN DE CALLES CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO EL FAISAN-LAVIBORA EJE1 Y EJE2	150-TAMALÍN	EJIDO CEDRAL	\$7,149,264	\$395,475	\$395,475	\$90,000	23%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL METRO	1	0	0%	EN ESTA OBRA LA PROGRAMACIÓN DE META ES DE 0.99 KM, Y EN LA CUAL EL SISTEMA NO DA DECIMALES POR LO TANTO LO REDONDEAMOS A 1.0, COMO APARECE EN EL FORMATO. Y EN CUANTO A METAS DE AVANCE LLEVA UN 35% ACOMULADO
	126-PASO DE OVEJAS	EL FAISAN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	\$1,149,500	\$1,149,500	\$500,813	\$500,813	44%	\$0	\$0	CUADRADO KILÓMETRO	5,184	2,260	44%	
ENGRAVADO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	175-TIHUATLÁN	TEJADA	\$415,000	\$413,873	\$413,873	\$413,873	100%	\$0	\$0	LINEAL KILÓMETRO	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CERRO DE NANCHITAL A TRONCONADA AL EJIDO LA LIBERTAD	61-LAS CHOAPAS	EJIDO LA LIBERTAD	\$1,052,077	\$429,078	\$429,078	\$429,078	100%	\$0	\$0	LINEAL KILÓMETRO	25	10	40%	
REHABILITACION DE CAMINO EJIDO RIO PLAYAS AL EJIDO EL REMOLINO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO EL REMOLINO	\$830,952	\$577,628	\$577,628	\$577,628	100%	\$0	\$0	LINEAL KILÓMETRO	9	6	67%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PINO SOLO-COPALILLO	23-ATZALAN	PINO SOLO	\$300,000	\$89,988	\$89,988	\$89,988	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	2,000	600	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ
REHABILITACION DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA-SAN PEDRO	23-ATZALAN	VISTA HERMOSA	\$700,000	\$209,981	\$209,981	\$209,981	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	5,000	1,500	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PLAN DE ARROYOS-EL PROGRESO	23-ATZALAN	EL PROGRESO	\$980,000	\$293,439	\$239,439	\$239,439	82%	\$0	\$0	METRO LINEAL	5,000	1,222	24%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHALAHUITE-PLAN DE LIMON	23-ATZALAN	CHALAHUITE	\$400,000	\$119,476	\$119,476	\$119,476	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	4,000	195	5%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: JORGE ELIAS CONTRERAS MARTINEZ
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINO SOLO-TAZOLAPA	23-ATZALAN	PINO SOLO	\$1,000,000	\$496,698	\$496,698	\$496,698	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	5,000	2,483	50%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: RAFAEL HERNANDEZ Y GONZALEZ

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
REHABILITACION DE CAMINO RURAL OJO DE AGUA-LA REFORMA	23-ATZALAN	OJO DE AGUA	\$700,000	\$348,473	\$348,473	\$348,473	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	2,080	1,035	50%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: JORGE ELIAS CONTRERAS MARTINEZ
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUAUZAPOTITAN-RINCON SABROSO	23-ATZALAN	CUAUZAPOTITAN	\$500,000	\$149,162	\$149,162	\$149,162	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	3,000	895	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: JORGE ELIAS CONTRERAS MARTINEZ
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CRUZ GORDA-ORTEZUELO	23-ATZALAN	CURZ GORDA	\$600,000	\$179,930	\$179,930	\$179,930	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	3,000	900	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: RAFAEL HERNANDEZ Y GONZALEZ
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CERRO DE BARRERAS-LA PUNTA	23-ATZALAN	CERRO DE BARRERAS	\$600,000	\$179,688	\$179,688	\$179,688	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	3,500	1,048	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: RAFAEL HERNANDEZ Y GONZALEZ
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CAÑA DE CASTILLA	23-ATZALAN	CAÑAS DE CASTILLA	\$400,000	\$119,859	\$119,859	\$119,859	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	1,500	450	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: MARIO CARMONA GOMEZ
REHABILITACION DE CAMINO RURAL XOAMPOLCO-XONTAXPAN	23-ATZALAN	XONTAXPAN	\$630,000	\$188,766	\$188,766	\$188,766	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	3,500	1,049	30%	LA OBRA ES POR CONTRATO Y EL NOMBRE DEL CONTRATISTA ES: RAFAEL HERNANDEZ Y GONZALEZ
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EL FORTIN-SOTANO	170-TEXCATEPEC	EL SOTANO	\$1,000,000	\$297,000	\$1,000,000	\$297,000	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	800	120	15%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PINO SOLO-COPALILLO	23-ATZALAN	PINO SOLO	\$300,000	\$89,988	\$89,988	\$89,988	100%	\$0	\$0	PERSONA	533	160	30%	
REHABILITACION DEL C.R. MIRADOR DE SANTA ROSA-BUENAVISTA-JACARANDA-SANTA RITA-PASO LAGARTOS	148-SOLEDAD DE DOBLADO	LA JACARANDA	\$115,000	\$114,826	\$114,826	\$114,826	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	15,000	14,850	99%	
REHABILITACION DEL C.R. LOMA DEL MUERTO-ORGANAL-ESPINAL DE SANTA BARBARA-PASO DON ROQUE	148-SOLEDAD DE DOBLADO	ESPINAL DE SANTA BARBARA	\$280,000	\$55,763	\$55,763	\$55,763	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	12,000	2,400	20%	
REHABILITACION DEL CAMINO DE MALIBRAN DE ABAJO	148-SOLEDAD DE DOBLADO	MALIBRAN DE ABAJO	\$60,000	\$1,121	\$1,121	\$1,121	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	2,000	200	10%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLA DEL C.R. GACHUPINA-MALIBRAN	148-SOLEDAD DE DOBLADO	MALIBRAN	\$150,000	\$52,900	\$52,900	\$52,900	100%	\$0	\$0	PESOS	150,000	52,900	35%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA.
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO	150-TAMALÍN	EJIDO CALMECATE	\$7,149,264	\$122,033	\$122,033	\$97,966	80%	\$0	\$0	METRO LINEAL	660	500	76%	ESTA OBRA SUS METAS SON EN KILOMETROS QUE ES DE 0.66, PERO LO CAPTURAMOS COMO METROS LINEALES QUE ES 660
REHABILITACIÓN DE CALLES	150-TAMALÍN	CONGREGACIÓN PALMARILLO	\$7,149,264	\$496,442	\$496,442	\$494,283	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA YA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN LA CUAL FALTA POR EJERCER UN 4% EN LA QUE COMPRENDE AL DEPOSITO DEL 5 AL MILLAR QUE CORRESPONDE AL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
CONSTRUCCION DE VADO EN CARRETAS-BUENA VISTA	126-PASO DE OVEJAS	BUENA VISTA	\$1,108,773	\$1,108,773	\$608,307	\$608,307	55%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	172	94	55%	
REHABILITACION DE LA BRECHA HUASTECA TRAMO AGUAS CLARAS CUCHARAS	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	LA LAJA	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	50%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	9	4	44%	SE LLEVA AL PRIMER REPORTE 4.5 KM DE LOS NUEVE
REHABILITACION DE CAMINO OZULUAMA ALTO DEL TIGRE	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	ALTO DEL TIGRE	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$64,216	26%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	18	4	22%	SON 4.5 KM DE LOS 18 KM SON 12 KM AL PRIMER REPORTE SON 11.5 DE LOS 12 KM NO NOS DEJA PONER LOS .5 PAR NOSOTROS ES EL 95.78%
REHABILITACION DE CAMINO LOS PINOS COMUNIDAD EL MERCADO	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	COMUNIDAD EL MERCADO	\$1,182,315	\$1,182,315	\$1,182,315	\$1,132,935	96%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	12	11	92%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO MICHACAN - LAS FLORES	123-PÁNUCO	NUEVO MICHACAN	\$1,320,000	\$573,792	\$573,792	\$573,792	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CAMINO RURAL ESTACION MENDEZ - COL. LOS AZTECAS - COL. CHAPACAO	123-PÁNUCO	ESTACION MENDEZ	\$1,100,000	\$531,025	\$531,025	\$531,025	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CAMINO RURAL MICHACANA - EJIDO MIRADORES	123-PÁNUCO	EJIDO MIRADORES	\$1,350,000	\$574,022	\$574,022	\$574,022	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	6	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MATZO DEL 2007
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CHALAN AZTLAN - ALTO DEL JOBO - ALTO DE VEGA	123-PÁNUCO	ALTO DE VEGA	\$1,215,000	\$572,412	\$572,412	\$572,412	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	7	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CAMINO RURAL COL. MIGUEL HIDALGO - ENTRONQUE CARR. MICHACANA - ESTACION MENDEZ; SUBTRAMO MICHACANA - TLAXCALITA	123-PÁNUCO	COL MIGUEL HIDALGO	\$560,000	\$279,678	\$279,678	\$279,678	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CAMINO RURAL VEGA DE OTATES - PUNTA ARENA	123-PÁNUCO	PUNTA ARENA	\$550,000	\$265,512	\$265,512	\$265,512	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO INDEPENDENCIA - COL. MONTERREY	123-PÁNUCO	EJIDO INDEPENDENCIA	\$1,380,000	\$574,223	\$574,223	\$574,223	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	7	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CAMINO RURAL REVENTADERO - TAMPALACHE	123-PÁNUCO	TAMPALACHE	\$1,380,000	\$574,223	\$574,223	\$574,223	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHIJOLES - ENTRONQUE EL CEPILLO	123-PÁNUCO	CHIJOLES	\$1,350,000	\$572,501	\$572,501	\$572,501	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	6	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE LA OBRA, ENTREGADO EN EL MES DE MARZO DEL 2007
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS LAS MARIAS AL EJIDO RIO PLAYAS	61-LAS CHOAPAS	EJIDO RIO PLAYAS	\$240,320	\$185,859	\$185,859	\$185,859	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	10	8	80%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DEL VADO DE PIEDRA AL EJIDO CONSTITUYENTES 1	61-LAS CHOAPAS	EJIDO CONSTITUYENTES 1	\$446,932	\$310,567	\$310,567	\$310,567	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	60	42	70%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EL ENTRONQUE AL EJIDO FRANCISCO I MADERO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO FRANCISCO I MADERO	\$323,925	\$212,161	\$212,161	\$212,161	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	97	64	66%	
APERTURA DE CAMINO AL EJIDO TRES PEANAS	61-LAS CHOAPAS	EJIDO TRES PEANAS	\$400,000	\$148,308	\$148,308	\$148,308	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	3	1	33%	
REHABILITACION DE CAMINO EJIDO EL NARANJO A EJ SAN MIGUEL DE ALLENDE AL EJ LOS AZTECAS	61-LAS CHOAPAS	EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$1,000,000	\$196,668	\$196,668	\$196,668	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	15	3	20%	
REHABILITACION DE CAMINO AL EJIDO CEIBA BLANCA	61-LAS CHOAPAS	EJIDO CEIBA BLANCA	\$558,581	\$502,904	\$502,904	\$502,904	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	12	11	92%	
REHABILITACION DE CAMINO EJIDO GRACIANO SANCHEZ AL EJIDO SACRIFICIO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO SACRIFICIO	\$701,411	\$353,447	\$353,447	\$353,447	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	7	4	57%	
REH. DE PAV ASFALTICO CON PAVIMENTO HIDRAULICO	177-TLACOLULAN	SAN JOSE DE ARRIBA CUMBRES DE	\$2,172,645	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO (ENGRAVADO)	177-TLACOLULAN	CEBOLLANA	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
2ª ETAPA. RECTIFICACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A MAGDALENA	168-TEQUILA	CABECERA MUNICIPAL	\$350,000	\$136,850	\$136,850	\$136,850	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	270	90	33%	OBRA POR ADMINISTRACION CAMINO RURAL
2ª ETAPA. REHABILITACIÓN, APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO COXITITLA-TOTOMOCHAPA	168-TEQUILA	COXITITLA	\$2,000,000	\$426,650	\$426,650	\$426,650	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	860	100	12%	OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION CAMINO RURAL
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	55-CHALMA	MESA DEL ANONO	\$316,229	\$316,229	\$316,229	\$316,229	100%	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE BODEGA ARTESANAL														
ESTUDIOS Y PROYECTOS	199-ZARAGOZA	ZARAGOZA VER	\$4,760,871	\$400,000	\$400,000	\$250,000	63%	\$0	\$0	ESTUDIO	1	0	0%	EN VIRTUD DE QUE EN EL CATALOGO DE GASTOS NO EXISTE LA ACCION QUE EL AYUNTAMIENTO ESTA REALIZANDO SE TOMO LA MAS PROBABLE QUE FUE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL. YA QUE LA ACCION ES ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL AREA RURAL. LA ACCION LA REALIZA UN CONTRATISTA POR ESO ES QUE SE ESPECIFICA SU NOMBRE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE PRODUCCIÓN RURAL (TALLER DE CARPINTERÍA) PARA LA LOCALIDAD DE TEPECUITLAPA	168-TEQUILA	TEPECUITLAPA	\$1,300,000	\$912,256	\$912,256	\$912,256	100%	\$0	\$0	TALLER	1	0	0%	CONSTRUCTORA EJECUTORA : REFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PÁNUCO	TAMPICOL	\$275,400	\$137,700	\$137,700	\$137,700	100%	\$0	\$0	PIEZA	24	6	25%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PÁNUCO	EJIDO EL FAVORITO	\$298,350	\$149,175	\$149,175	\$149,175	100%	\$0	\$0	PIEZA	26	6	23%	OBRA EN PROCESO
DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$2,098,795	\$458,899	\$458,899	\$458,899	100%	\$0	\$0	PROYECTO	1	1	100%	LAS METAS Y EL AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE SOLO REPRESENTA EL 21.86% DEL TOTAL PRESUPUESTADO EN EL AÑO POR LO CUAL NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA. LA INSTITUCION EJECUTORA SON VARIOS PROFESIONISTAS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE LA ACCION AL PRIMER TRIMESTRE EL AVENGE ES DE 25%
			\$300,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100%	\$0	\$0	ACCIÓN	1	0	0%	
<b>FORTAMUN</b>			<b>\$329,319,626</b>	<b>\$588,790,449</b>	<b>\$308,584,922</b>	<b>\$79,156,573</b>	<b>13%</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>31,778,733</b>	<b>6,991,305</b>	<b>22%</b>	
<b>INVERSIÓN</b>														
<b>OBRA PÚBLICA</b>														
<b>CONSTRUCCIÓN</b>														
CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	13-NARANJOS	AMATLÁN CONGREGACION ZARAGOZA	\$496,666	\$232,747	\$232,747	\$232,747	100%	\$0	\$0	ESCUELA	1	0	0%	ATENCION EN ACUMULADA AL TRIMESTRE NO ME PERMITO POR .05 QUE CORRESPONDE AL 50% DE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA JAIME SABINES	64-CHUMATLÁN	LAZARO CARDENAS	\$160,000	\$73,866	\$73,866	\$73,866	100%	\$0	\$0	ESCUELA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES DE LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS, CHUMATLAN, VER. EL AVANCE DE LA OBRA ES DE UN 45 % (PORCIENTO)
CONSTRUCCION DE ANEXO PARA NIÑOS DE EDUCACION ESPECIAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0006K	1-ACAJETE	LA JOYA	\$130,000	\$38,116	\$38,116	\$38,116	100%	\$0	\$0	OBRA METRO	1	0	0%	OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA, EL AVANCE FINANCIERO NO SE PUEDE PONER DERIVADO DE QUE EL SISTEMA NO PERMITE EL USO DE DECIMALES, EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMA OBRA COMO TAL SIENDO LO CORRECTO ANEXO, DERIVADO IGUAL QUE LA OBSERVACION ANTERIOR
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	129-PLATÓN SÁNCHEZ	APACHITEMPA	\$101,703	\$20,339	\$101,703	\$20,339	100%	\$0	\$0	CUADRADO	101,703	20,339	20%	
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y ESCULTURA DE LOS 5 CERROS EN AV. PRESIDENTES, CRUCE DE LA AV. PRESIDENTES CON CARRETERA NUEVA A COATEPEC	87-XALAPA	COL EMILIANO ZAPATA	\$1,350,000	\$337,500	\$337,500	\$248,873	74%	\$0	\$0	OBRA	1	0	0%	1.- DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMÁTICA Y A LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA OBRA, SE TIENE ASIGNADA COMO UNIDAD DE MEDIDA "OBRA". 2.- LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO REAL DEL 1% AL MES DE MARZO DE 2007. 3.- DEBIDO A QUE NO PUEDE REALIZARSE UN PRORRATEO EN LA META ACUMULADA DE ESTA OBRA, SE OPTA POR REPORTAR 0 EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE Y UTILIZAR ESTE ESPACIO PARA INFORMAR EL AVANCE REAL.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN AV. RÉBSAMEN ESQ. CIRCUITO PRESIDENTES	87-XALAPA	COLS OBREROS TEXTILES Y CAMINOS	\$39,040,210	\$19,520,105	\$19,520,105	\$18,568,327	95%	\$0	\$0	METRO LINEAL	602	342	57%	1.- EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO ES DE \$131,012,619.00 2.- EL MONTO PROGRAMADO PARA ESTA OBRA ES DE \$39,040,210.00 3.- LAS CIFRAS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO SE CALCULARON EN BASE AL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ENERO-JUNIO). ES DECIR AL MES DE MARZO SE ESTIMO PAGAR \$19,520,105.00 4.- EL AVANCE FINANCIERO RESPECTO DEL PROGRAMADO ANUAL ES DE 47.6%
CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. 4 CALLE 16 Y 24 2007090011 PANTEON MUNICIPAL	53-CUITLÁHUAC 89-JÁLTIPAN	CUITLAHUAC VER JALTIPAN	\$695,854 \$2,300,000	\$695,854 \$575,000	\$695,854 \$575,000	\$208,756 \$28,750	30% 5%	\$0 \$0	\$0 \$0	METRO CUADRADO OBRA	500 1	150 0	30% 0%	FECHA DE INICIO DE LA OBRA 19 DE MARZO DE 2007, EL MONTO MINISTRADO Y PROGRAMADO SON IGUALES AL TOTAL DE LA OBRA PORQUE YA NOS HICIERON LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN EL TOTAL DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE ANDADORES, GUARNICIONES Y MURO DEL PARQUE "BENIRO JUAREZ"	148-SOLEDAD DE DOBLADO	UNIDAD HABITACIONAL JARD DE LA SOLEDAD	\$70,000	\$56,624	\$56,624	\$56,624	100%	\$0	\$0	PESOS	70,000	56,624	81%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA.
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	LA CUMBRE	\$50,000	\$19,693	\$50,000	\$19,693	100%	\$0	\$0	OBRA	50,000	19,693	39%	ESTA OBRA Y/PROYECTO: CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD:LA CUMBRE. ESTA OBRA Y/O PROYECTO-CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE PARQUES Y JARDINES EN CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE PARQUES Y JARDINES CONSTRUCCION DE SALON SOCIAL	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN 177-TLACOLULAN	CABECERA MUNICIPAL EL BORDO	\$80,000 \$293,000	\$15,232 \$15,000	\$80,000 \$15,000	\$15,232 \$15,000	100% 100%	\$0 \$0	\$0 \$0	OBRA OBRA	80,000 1	15,232 0	19% 0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA.
CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS MODULOS DEL PARQUE MANUEL DOBLADO	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	\$71,000	\$5,520	\$5,520	\$5,520	100%	\$0	\$0	PESOS METRO	71,000	5,520	8%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E IGNACIO DE LA LLAVE.	119-OTATITLÁN	OTATITLAN VER	\$1,763,807	\$440,952	\$978,557	\$0	0%	\$0	\$0	CUADRADO METRO	1,134	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES MANUEL DOBLADO Y MELCHOR OCAMPO	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$202,530	\$40,434	\$202,530	\$40,434	100%	\$0	\$0	CUADRADO METRO	202,530	40,434	20%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLES GRAL. PATRICIO R. GALVAN Y PATONI	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$392,544	\$78,365	\$392,544	\$78,365	100%	\$0	\$0	CUADRADO METRO	395,544	78,365	20%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOAQUIN FLORES ENTRE GRAL. PATRICIO R. GALVAN Y GLEZ. ORTEGA	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$371,632	\$74,191	\$371,632	\$74,191	100%	\$0	\$0	CUADRADO METRO	371,632	74,191	20%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PACHECO ENTRE GRALEZ AZUARA E I. LOPEZ RAYON	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$391,480	\$78,022	\$391,480	\$78,022	100%	\$0	\$0	CUADRADO METRO	391,480	78,022	20%	
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CINCO DE MAYO	143-SANTIAGO TUXTLA	CINCO DE MAYO	\$320,000	\$155,500	\$155,500	\$155,484	100%	\$0	\$0	ESPACIO	320,000	155,484	49%	
ADQUISICION DE FRACCIONES DE TERRENO ACCESOS CONSTRUCCION DE PUENTE TRES ESTEROS CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN UNIDAD HAB. FONAPO	211-SAN RAFAEL 189-TUXPAM	SAN RAFAEL VERACRUZ TUXPAM	\$809,552 \$137,130	\$342,427 \$137,130	\$342,427 \$137,130	\$342,427 \$137,122	100% 100%	\$0 \$0	\$0 \$0	METRO CUADRADO OBRA	809,552 1	342,427 1	42% 100%	ADQUISICION DE FRACCIONES DE TERRENOS PARA ACCESOS CONSTRUCCION DE PUENTE TRES ESTEROS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS, COL. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$330,831	\$330,831	\$330,831	\$189,827	57%	\$0	\$0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SEGUN APERTURA PROGRAMATICA DEL ORFIS LE CORREPONDE DENTRO DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO URBANO, SUBPROGRAMA CONSTRUCCION Y SUBSUBPROGRAMA CANCHAS DEPORTIVAS Y DE USOS MULTIPLES, LA META ES OBRA, EN EL SISTEMA UNICAMENTE LA PUEDE CLASIFICAR COMO ESTA DADA DE ALTA QUE FUE LO QUE MAS SE LE PARECE LO MANEJAMOS COMO
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA COMUNIDAD DE MORALITO	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	CONGREGACION DEL BEJUCO	\$207,641	\$207,641	\$207,641	\$207,641	100%	\$0	\$0	PROCESO	1	1	100%	UNIDAD PRESA
2007090019 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DEL PASO COMUNAL EL ROBALO DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE TACAMICHAPAN	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$105,650	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	OBRA	1	0	0%	OBRA PROGRAMADA A INICIARSE EL 09 DE ABRIL
2007090012 PROYECTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$1,225,000	\$306,250	\$306,250	\$867,947	283%	\$0	\$0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	77-ISLA	CD ISLA VER	\$212,385	\$212,385	\$212,385	\$212,385	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO (TIPO INDI)	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PASO DEL HIGO	\$80,500	\$16,098	\$80,500	\$16,098	100%	\$0	\$0	POZOS	80,500	16,098	20%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	129-PLATÓN SÁNCHEZ	TAZAJERAS	\$220,000	\$43,928	\$220,000	\$43,928	100%	\$0	\$0	OBRA	220,000	43,928	20%	
AMPLIACIÓN														
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAYON ENTRE CALLE I. RAMIREZ Y CALLEJON JOAQUIN FLORES	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$470,768	\$94,132	\$470,768	\$94,132	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	470,768	94,132	20%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE I. DE LA LLAVE Y PACHECO	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$97,184	\$19,322	\$97,184	\$19,322	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	97,184	19,322	20%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO EN LA COLONIA RIVERA MENDEZ	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHE VER	\$92,569	\$18,420	\$92,569	\$18,420	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	92,569	18,420	20%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ EN LA COLONIA CUES II	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$123,790	\$77,730	\$123,790	\$77,730	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	123,790	77,730	63%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON Y CALLE DR. COSS ENTRE AUZA Y PATONI	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$93,420	\$18,604	\$93,420	\$18,604	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	93,420	18,604	20%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON EJIDAL EN LA COLONIA CUES II MANTENIMIENTO	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$186,594	\$115,261	\$186,594	\$115,261	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	186,594	115,261	62%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA AV. CUAUHTÉMOC REHABILITACIÓN	189-TÚXPAM	TUXPAM	\$136,100	\$136,100	\$136,100	\$136,000	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	285	285	100%	
IMPERMEABILIZACION DE ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO CASAS RODRIGUEZ, COL. CENTRO	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$90,932	\$90,932	\$90,932	\$27,279	30%	\$0	\$0	PLANTEL	1	0	0%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL TOTAL DEL CONTRATO. LA META DEBE SER ANEXO SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL ORGANO FISCALIZADOR DEL ESTADO, PERO NO ESTA INCLUIDA EN EL CATALOGO DE ESTE SISTEMA Y SE TOMO LA DE PLANTEL.
REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	\$10,000	\$4,020	\$4,020	\$4,020	100%	\$0	\$0	PESOS	10,000	4,020	40%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AULA.
REHABILITACION DE AULAS ESC. PRIM. BENITO FENTANES	53-CUITLÁHUAC	CUITLAHUAC VER	\$122,000	\$122,000	\$122,000	\$122,000	100%	\$0	\$0	INMUEBLE	6	6	100%	OBRA TERMINADA EL 16 DE MARZO DE 2007

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PAREDES EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, COL. CENTRO	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$163,722	\$163,722	\$163,722	\$150,330	92%	\$0	\$0	PLANTEL	1	0	0%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE EL TOTAL DE LA INVERSION EN ESTE MOMENTO. LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL ORGANO FISCALIZADOR DEL ESTADO CORRESPONDE MISMA QUE NO APARECE EN LOS CATALOGOS DE ESTE SISTEMA POR ESO SE UTILIZA LA DE PLANTEL.
2007090023 REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE CASAS VIEJAS	89-JÁLTIPAN	CASAS VIEJAS	\$11,517	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	OBRA	1	0	0%	OBRA A INICIARSE EL 01 DE MAYO
2007090022 REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA CIENEGA	89-JÁLTIPAN	LA CIENEGA	\$11,517	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	CENTRO	1	0	0%	OBRA A INICIARSE EL 9 DE ABRIL
2007090021 REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO	89-JÁLTIPAN	SAN LORENZO	\$11,517	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	CENTRO	1	0	0%	OBRA A INICIARSE EL 09 DE ABRIL
2007090020 REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL CAMPO DEPORTIVO STAS	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$124,292	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	OBRA	1	0	0%	OBRA A INICIARSE EL 9 DE ABRIL
2007090018 REHABILITACION DE CAMINO COMUNAL EMILIANO ZAPATA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$89,800	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	OBRA PROGRAMADA PARA EMPEZARSE EL 09 DE ABRIL SON 1.5 KILOMETROS PERO EL SISTEMA NO PERMITE PONERLOS
REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS AMATLAN	\$361,833	\$25,875	\$25,875	\$25,875	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	40,000	4,000	10%	40,000 M2
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 20, ENTRE AVENIDAS 1 Y 5, COL. SAN JOSE	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$400,957	\$400,957	\$400,957	\$127,255	32%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	525	158	30%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO DEBIDO QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, PERO DICHO MONTO PUEDE MODIFICARSE DEBIDO A ECONOMIAS.
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA 9 BIS, ENTRE CALLES 16 Y 18, COL. SAN JOSE	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$596,276	\$596,276	\$596,276	\$187,728	31%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	808	259	32%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL TOTAL DEL CONTRATO. Y EL MONTO ANUAL SE MODIFICARA A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA 6, ENTRE CALLES 19 Y 21, COL. CENTRO	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$637,506	\$637,506	\$637,506	\$213,287	33%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	846	288	34%	EL MONTO ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO DE CONTRATO EN BANCOS
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 25, ENTRE AVENIDAS 1 Y 3, COL. CENTRO	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$544,139	\$544,139	\$544,139	\$179,936	33%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	737	244	33%	EL MONTO ANUAL ES IGUAL AL PROGRAMADO. Y AL MINISTRADO POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO, PERO A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL PUEDE AUMENTAR O DISMINUIR DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD POR ECONOMIAS.
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 14, ENTRE AVENIDAS 1 Y 3, COL. CENTRO	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$175,536	\$175,536	\$175,536	\$117,628	67%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	228	228	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 12, ENTRE AVENIDAS 1 Y 3, COL. CENTRO	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$373,571	\$373,571	\$373,571	\$103,498	28%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	460	127	28%	NUEVAMENTE LOS MONTOS TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 1 ENTRE CALLES 16 A LA 22, COL. CENTRO	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$2,381,228	\$2,381,228	\$2,381,228	\$578,163	24%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	3	777	25900%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO DE LA OBRA, EL MONTO ANUAL PODRA MODIFICARSE A LO LARGO DEL AÑO, DEPENDIENDO DE LOS CONCEPTO EXTRAORDINARIOS O ECONOMIAS QUE SE PRESENTEN.
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDAS 2 A LA 6, COL. CENTRO	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$1,275,013	\$1,275,013	\$1,275,013	\$391,669	31%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	1	510	51000%	EL MONTO ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES IGUAL DEBIDO QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO DE LA OBRA EL MONTO ANUAL SE MODIFICARA DEPENDIENDO DE CONCEPTO EXTRAORDINARIOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR A LO LARGO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA O SE PUEDE TENER ECONOMIAS POR CONCEPTOS QUE NO SE LLEGUEN A REALIZAR POR QUE NO SE NECESARIOS EN LA OBRA, PERO EN ALGUN TRIMESTRE A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL SE MODIFICARA.
REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	\$400,000	\$6,910	\$6,910	\$6,910	100%	\$0	\$0	PESOS	400,000	6,910	2%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA.
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ZURITA	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	\$500,000	\$15,700	\$15,700	\$15,700	100%	\$0	\$0	PESOS	500,000	15,700	3%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
REHABILITACION DE ANDADORES Y AREA DE ESPARCIMIENTO EN LA ESTACION DE FERROCARRIL	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	\$94,000	\$30,715	\$30,715	\$30,715	100%	\$0	\$0	PESOS	94,000	30,715	33%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA.
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN AV. LÁZARO CÁRDENAS, DE INDEPENDENCIA A ENCANTO FRENTE A PLAZA CRYSTAL	87-XALAPA	COL EL MIRADOR	\$250,000	\$62,500	\$62,500	\$32,852	53%	\$0	\$0	METRO LINEAL	42	33	79%	
REHABILITACION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	CABECERA MUNICIPAL	\$870,018	\$870,018	\$870,018	\$391,000	45%	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	SIGUE EL PROCESO DE REHABILITACION
REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (D.I.F..MUNICIPAL)	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$100,000	\$18,937	\$100,000	\$18,937	100%	\$0	\$0	OBRA	100,000	18,937	19%	
REHABILITACION CAMINO DE RURAL	129-PLATÓN SÁNCHEZ	LOS POZOS	\$259,059	\$51,810	\$259,059	\$51,810	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	259,059	51,810	20%	
REHABILITACION DE CALLE (EMPEDRADO) EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE	129-PLATÓN SÁNCHEZ	TECOMATE	\$324,029	\$64,803	\$324,029	\$64,803	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	324,029	64,803	20%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
REHABILITACION DE CALLE (EMPEDRADO) EN LA LOCALIDAD DE AHITIC	129-PLATÓN SÁNCHEZ	AHITIC	\$134,185	\$26,836	\$134,185	\$26,836	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	134,185	26,836	20%	
REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (CONCRETO ASFALTICO) ENTRE CALLE NEGRETE Y BERRIOZABAL	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$211,381	\$42,276	\$211,381	\$42,276	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	211,381	42,276	20%	
REHABILITACION DE CALLE PACHECO II (EMPEDRADO) EN LA COLONIA LA COLMENA	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$194,493	\$38,890	\$194,493	\$38,890	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	194,493	38,890	20%	
REHABILITACION DE CALLE DE CALLE PORFIRIO DIAZ (EMPEDRADO) COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS II	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$360,029	\$71,989	\$360,029	\$71,989	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	360,029	71,989	20%	
REHABILITACION DE CALLE GLEZ. ORTEGA (EMPEDRADO) ENTRE GRALEZ AZUARA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$495,065	\$99,013	\$495,065	\$99,013	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	495,065	99,013	20%	
REHABILITACIÓN DE CALLE DEPORTISTA ENTRE AV. LÓPEZ MATEOS Y CALLE S/NOMBRE	189-TÚXPAM	TUXPAM	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$79,924	89%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	685	685	100%	
REHABILITACIÓN Y BACHEO DE CALLES EN ÁREA URBANA DEL NORTE DE LA CIUDAD	189-TÚXPAM	TUXPAM	\$179,400	\$179,400	\$179,400	\$179,400	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	850	850	100%	
REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	\$250,000	\$133,100	\$133,100	\$133,005	100%	\$0	\$0	ESPACIO	250,000	133,005	53%	
REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE DE LA ANTIGUA	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	\$225,000	\$48,357	\$48,357	\$48,357	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	124	25	20%	OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA
REHABILITACION DEL VASO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CMAPS POR DAÑOS)	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS AMATLAN	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100%	\$0	\$0	SISTEMA	1	0	0%	ATENCIÓN NO ME PERMITE COLOCAR EN ACUMULADA AL TRIMESTRE .05 QUE CORRESPONDE AL 50% DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA
REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	53-CUITLÁHUAC	CUITLAHUAC VER	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$60,000	60%	\$0	\$0	SISTEMA	1	1	100%	FECHA DE INICIO 20 DE ENERO DE 2007, EL MONTO MINISTRADO Y PROGRAMADO SON IGUALES AL TOTAL DE LA OBRA PORQUE YA NOS HICIERON LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN EL TOTAL DE LA OBRA.
EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (ADQUISICION DE MOTOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 5 H.P./440 V.)	145-SOCONUSCO	PALMARILLO	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100%	\$0	\$0	EQUIPO	1	1	100%	EN ESTE PROGRAMA SE RECIBIO AL FINALIZAR EL TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 987,504.00, ERGOGANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 749,072.90 SE CAPTURE EN EL APARTADO DE INSTITUCION EJECUTORA DE LA OBRA EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OBRA, COMO SE INDICÓ EN EL CURSO DE CAPACITACION.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RIVERA MENDEZ (ENTRONQUE SUBCOLECTOR ESTE)	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	\$137,998	\$27,521	\$137,998	\$27,521	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	137,998	27,521	20%	
<b>EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES</b>														
-	48-COSOLEACAQUE	-	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,260	85%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION ES DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQ. Y MANTTO.)
2007090015 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$17,790	\$0	\$4,447	\$0	0%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO PRESUPUESTO AUN POR QUE EL DINERO LLEGA POR PARTES Y NO ALCANZA PARA TODAS LAS PARTIDAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS AMATLAN VERACRUZ	\$40,000	\$2,990	\$2,990	\$2,990	100%	\$0	\$0	LOTE	12	2	17%	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
													1.- EN EL CAMPO RUBRO DEL GASTO SE SELECCIONÓ EQUIPAMIENTO, EN VIRTUD QUE NO SE ENCUENTRA DADA DE ALTA LA CORRESPONDIENTE. ASÍ MISMO EN LA CLASIFICACIÓN DEL GASTO FUERON SELECCIONADOS GOBIERNO/GOBERNACIÓN/OTROS, YA QUE LOS CAMPOS NO ESTAN ADECUADOS A LA APERTURA PROGRAMATICA DEL FONDO. 2.- EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO ES DE \$131,012,619.00 3.- EL MONTO PROGRAMADO PARA ESTA ACCIÓN ES DE \$150,000.00 4.- LAS CIFRAS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO FUERON CALCULADAS MEDIANTE UN PRORRATEO DEL TOTAL DE LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS AL MES DE MARZO. 5.- ESTE REGISTRO CORRESPONDE A LA ACCIÓN COSTO DE PUBLICACIONES PARA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIÓN DE BIENES, REGISTRANDO A LA FECHA UN	
-	87-XALAPA	-	\$150,000	\$37,500	\$37,500	\$1,652	4%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	AVANCE DEL 1%.
-	123-PÁNUCO	-	\$150,000	\$33,925	\$33,925	\$33,925	100%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	EL AVANCE FISICO SE UBICA EN UN 23%
-	123-PÁNUCO	-	\$1,400,000	\$170,316	\$170,316	\$170,316	100%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	EL AVANCE FISICO SE UBICA EN UN 12 %
-	48-COSOLEACAQUE	-	\$160,000	\$40,000	\$40,000	\$19,500	49%	\$0	\$0	LOTE METRO CUADRADO	8	1	13%	ESTA ACCION ES DE EQUIPAMIENTO DE AULAS Y ADQUISICION DE MOBILIARIO EN VARIAS LOCALIDADES
-	77-ISLA	-	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100%	\$0	\$0	CUADRADO	300,000	300,000	100%	
-	158-TECOLUTLA	-	\$100,000	\$18,693	\$18,693	\$18,693	100%	\$0	\$0	LOTE	2	1	50%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO.
-	126-PASO DE OVEJAS	-	\$144,785	\$144,785	\$144,785	\$144,785	100%	\$0	\$0	VEHICULO	4	4	100%	
-	189-TÚXPAM	-	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$115,023	88%	\$0	\$0	LOTE	12	11	92%	GASTO POR ADQ. DE EQUIPO DE CÓMPUTO; EL CUAL NO SE HA LLEGADO A SU TOTALIDAD PRESUPUESTADA DEBIDO A QUE AÚN NO SE HAN ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DE LOS BIENES.
<b>LUMINARIAS Y BALASTRAS</b>	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	\$250,000	\$25,950	\$25,950	\$25,950	100%	\$0	\$0	PIEZA	150	10	7%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA APERTURA PROGRAMATICA ES LUMINARIA, PERO AQUI NO APARECE Y LA DEJE COMO PIEZA. EN RELACION AL MONTO DE LUMINARIAS TAN BAJO, NO SOLO SE CONTEMPLA EN EL GASTO LA LUMINARIA SINO QUE EN ALGUNAS VAN BALASTRAS.FOCOS, DE DETERMIANDO WATTS Y POR ESO EN EL CONCENTRADO SE REPORTAN TANTAS LUMINARIAS.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
2007090016 LUMINARIA Y BALASTRAS	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$200,000	\$0	\$50,000	\$0	0%	\$0	\$0	PIEZA	100	0	0%	AUN NO SE EJERCE EL PRESUPUESTO PUES LA PARTE DEPOSITADA FUE OCUPADA EN OTROS GASTOS
-	123-PÁNUCO	-	\$1,265,000	\$119,844	\$119,844	\$119,844	100%	\$0	\$0	PIEZA	750	65	9%	
-	148-SOLEDAD DE DOBLADO	-	\$40,000	\$16,915	\$16,915	\$16,915	100%	\$0	\$0	PESOS	40,000	16,915	42%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE
-	128-PEROTE	-	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	100%	\$0	\$0	VEHICULO	828,000	828,000	100%	ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADOR PARA BASURA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	\$35,000	\$14,980	\$14,980	\$14,980	100%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	COMO SE CONSIDERA EN UNIDAD UN LOTE Y TODAVIA NO SE EJERCE EL RECURSO TOTAL LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE SE REPORTA EN CERO
EQUIPO DE COMPUTO PERIFERICO	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$53,289	89%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA AL 100 %
-	126-PASO DE OVEJAS	-	\$50,000	\$50,000	\$2,800	\$2,800	6%	\$0	\$0	ARTÍCULO	100	5	5%	EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON RECURSOS FAFM SE PUEDE PAGAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR LO TANTO NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA SOLO UNA VARIABLE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	199-ZARAGOZA	-	\$3,142,316	\$100,000	\$100,000	\$6,877	7%	\$0	\$0	INFORME	1	0	0%	EN VIRTUD DE QUE EN EL CATALOGO DE GASTOS DEL SISTEMA NO EXISTE AL ACCION QUE SE ESTA REALIZANDO SE TOMO LA DE URBANIZACION MUNICIPAL YA QUE LA ACCION REALIZADAS ES REFERENTA A LAS PUBLICACIONES DEL RAMO 33, DICHA ACCION SE LE PAGO AL C. LEONEL TADEO AGUIRRE
MAQUINARIA	178-TLACOTALPAN	-	\$24,810	\$24,810	\$24,810	\$24,810	100%	\$0	\$0	ASISTENCIA TÉCNICA	6	6	100%	ADQUISICION DE SOTFWARE PARA EQUIPO DE COMPUTO.
-	150-TAMALÍN	-	\$3,573,596	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA ES DE MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y EN LA QUE NO ENCONTRAMOS EL RUBRO Y POR LO QUE TUVIMOS QUE CAPTURARLA DE ESTA MANERA Y CUANDO USTEDES ACTUALIZEN LA APERTURA PROGRAMATICA LO RECLASIFICAREMOS.
OTROS	119-OTATITLÁN	-	\$1,763,807	\$440,952	\$350,000	\$0	0%	\$0	\$0	VEHICULO	350,000	0	0%	ADQUISICION DE UN CAMION DE VOLTEO DE 7 MTS.3
-	89-JÁLTIPAN	-	\$920,000	\$0	\$230,000	\$0	0%	\$0	\$0	PAGO	4	0	0%	AUDITORIA AUN NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
2007090009 PROVISIONES	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	PROVISIONES AUN NO SE HA EJERCIDO EL PRESUPUESTO PUES EL PRESUPUESTO LLEGA POR PARTES POR LO QUE NO ES POSIBLE EJERCER TODAS LAS PARTIDAS DE UNA SOLA VEZ
-	89-JÁLTIPAN	-	\$20,000	\$23,000	\$5,000	\$23,000	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	HERRAMIENTAS
SERVICIO DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL ( 6 HAS.) SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL TELEBACHILLERATO "CERRO AZUL" DE LA	13-NARANJOS AMATLÁN 34-CERRO AZUL	NARANJOS AMATLAN VERACRUZ CERRO AZUL VER	\$250,500 \$40,000	\$250,000 \$40,000	\$250,000 \$40,000	\$250,000 \$34,500	100% 86%	\$0 \$0	\$0 \$0	PROYECTO LOTE	1 1	1 1	100% 100%	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DEL ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL ( 6 HAS.) SE REALIZARA UN PROYECTO ANUAL ESTA OBRA ESTA AL 100 % 1.- EN EL CAMPO DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONÓ OTROS, EN VIRTUD QUE NO SE ENCUENTRA DADA DE ALTA LA CORRESPONDIENTE A RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS. ASÍ MISMO EN LA CLASIFICACIÓN DEL GASTO FUERON SELECCIONADOS GOBIERNO/GOBERNACIÓN/OTROS, YA QUE LOS CAMPOS NO ESTAN ADECUADOS A LA APERTURA PROGRAMATICA DEL FONDO. 2.- EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO ES DE \$131,012,619 3.- EL MONTO PROGRAMADO PARA ESTA ACCIÓN ES DE \$21,932,787.00 4.- LAS CIFRAS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO FUERON CALCULADAS MEDIANTE UN PRORRATEO DEL TOTAL DE LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS AL MES DE MARZO. 5.- ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS, REGISTRANDO A LA FECHA UN AVANCE DEL 25%.
-	87-XALAPA	-	\$21,932,787	\$5,483,197	\$5,483,197	\$2,780,181	51%	\$0	\$0	PROYECTO	1	0	0%	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA AUN NO SE HA EJERCIDO EL PRESUPUESTO PUES EL PRESUPUESTO LLEGA POR PARTE Y NO SE PUEDE EFECTUAR TODAS LAS PARTIDAS AL MISMO TIEMPO
2007090008 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	PAGO	12	0	0%	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION LA META FUE MANIFESTADA COMO UN LOTE, SE COMPRO UNA PARTE SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ME PERMITE PONER FRACCIONES
-	89-JÁLTIPAN	-	\$10,000	\$2,500	\$2,500	\$2,070	83%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	
-	7-CAMARÓN DE TEJEDA	-	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	
-	123-PÁNUCO	-	\$6,500,000	\$1,003,478	\$1,003,478	\$1,003,478	100%	\$0	\$0	BENEFICIARIO	120	0	0%	LA META APROBADA ES 120 ELEMENTOS DE POLICIA QUE DEVENGAN SALARIOS EN EL EJERCICIO 2007



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
2007090005 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$200,000	\$5,860	\$20,000	\$5,860	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA EL SISTEMA NO PERMITE COLOCAR FRACCIONES FECHA DE INICIO DE PRESUPUESTO 06 DE MARZO ESTAN PROGRAMADO EL PAGO APARTIR DEL 1RO DE ABRIL
2007090017 BECAS Y DESPENSAS	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0%	\$0	\$0	BECA	300	0	0%	
SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	\$2,300,000	\$470,481	\$470,481	\$470,481	100%	\$0	\$0	PERSONA	30	0	0%	SE BENEFICIAN EN ESTE TRIMESTRE PERO NO PUEDO REFLEJAR UN AVANCE POR SER LA META PERSONAS Y ESTA ACCION SE TERMINA HASTA DICIEMBRE EL AVANCE REAL ULTIMO TRIMESTRE FECHA DE INICIO 05 DE MARZO DEL 2007. LOS MONTOS MINISTRADOS Y PROGRAMADOS SON POR EL TOTAL DE LA OBRA YA QUE TENEMOS EL EFECTIVO EN BANCOS
CONST. DE PARQUE Y JARDIN EN LA PITAHAYA TERCERA ETAPA	53-CUITLÁHUAC	PITAHAYA	\$621,978	\$621,978	\$621,978	\$186,574	30%	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	
-	148-SOLEDAD DE DOBLADO	-	\$400,000	\$188,135	\$188,135	\$188,135	100%	\$0	\$0	PESOS	400,000	188,135	47%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 8 LOTE..
-	158-TECOLUTLA	-	\$300,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	100,000	80,000	80%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES ADQUISICIÓN DE UN TERRENO. CORRESPONDIENTES AL DESTINO DEL GASTO Y CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO. NO CORRESPONDEN A LA APERTURA PROGRAMATICA DEL FONDO. MOTIVO POR EL CUAL SE SELECCIONARON LAS OPCIONES DEL CATALOGO. 2.- EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO ES DE \$131,012,619.00 3.- EL MONTO PROGRAMADO PARA ESTA OBRA ES DE \$1,904,215.00 4.- LAS CIFRAS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO FUERON CALCULADAS MEDIANTE UN PRORRATEO DEL TOTAL DE LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS AL MES DE MARZO. 5.- ESTE REGISTRO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA DEL FONDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 GASTO, EL CUAL COMPRENDE UN PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE. REGISTRANDO A LA FECHA UN EL AVANCE FISICO SE UBICA EN UN 17 %
-	87-XALAPA	-	\$1,904,215	\$476,054	\$476,054	\$285,942	60%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	
-	123-PÁNUCO	-	\$1,500,000	\$259,722	\$259,722	\$259,722	100%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	
-	61-LAS CHOAPAS	-	\$300,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100%	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
2007090003 MEDICAMENTOS	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$220,000	\$24,024	\$55,000	\$24,024	100%	\$0	\$0	PERSONA	70	70	100%	MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PERSONAL QUE ASISTIO A ATENCION MEDICA Y LE FUERON SUMINISTRADO MEDICAMENTOS
2007090014 DEUDA PUBLICA	89-JÁLTIPAN	JALTIPAN	\$241,256	\$0	\$40,209	\$0	0%	\$0	\$0	PAGO	6	0	0%	DEUDA PUBLICA AUN NO SE HA EFECTUADO NINGUN PAGO
-	123-PÁNUCO	-	\$11,000,000	\$1,852,094	\$1,852,094	\$1,852,094	100%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	17 % DE AVANCE FINANCIERO
PAGO DE DEUDA PUBLICA	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	\$1,300,000	\$201,485	\$201,485	\$201,485	100%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	SE PAGA DEUDA PUBLICA POR PAGO DE DEUDA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS
-	133-PUEBLO VIEJO	-	\$16,678,156	\$5,728,619	\$4,169,538	\$520,066	9%	\$0	\$0	PAGO	1	1	100%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>														
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>														
PAGO DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2007	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$97,622	20%	\$0	\$0	PAGO	10	2	20%	EL NOMBRE DE LA ACCION ES: PAGO DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2007, LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN DESTINAR RECURSOS DEL FAFM PARA EL PAGO DE AUDITORIA CON DESPACHOS ACREDITADOS POR EL ORFIS, QUE ESTA ES LA RAZON DE ESTA ACCION PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES.
-	177-TLACOLULAN	-	\$902,000	\$265,601	\$265,601	\$265,601	100%	\$0	\$0	PERSONA	20	5	25%	
-	44-CÓRDOBA	-	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$173,512	23%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	ESTA ACCION SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE NOS PROPORCIONA EL ORFIS. LA ESTA REALIZANDO UN DESPACHO DE SERVICIOS. EL MONTO ANUAL ES EL MISMO CON EL PROGRAMADO Y EL MINISTRADO POR QUE A LA FECHA SE TIENE EN BANCOS EL IMPORTE TOTAL DE ESTA ACCION Y QUE A LO LARGO DEL AÑO PUEDE INCREMENTARSE O DISMINUIR EL MONTO ANUAL A QUI DESCRITO, EL MONTO REAL QUEDARA PLASMADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE QUE SE REPORTE, POR LO QUE RESPECTA A LAS METAS DENTRO DE NUESTRA APERTURA PROGRAMATICA LA META QUE LE CORRESPONDE ES LOTE. PERO EN EL ULTIMO TRIMESTRE ES DONDE SE ALCANZARA LA META POR ESO EN ESTE TRIMESTRE NO TIENE AVANCE, POR QUE NO SE PODRIA CUANTIFICAR.
-	64-CHUMATLÁN	-	\$285,600	\$51,000	\$51,000	\$51,000	100%	\$0	\$0	PERSONA	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA LOC CUALES ESTAN PROGRAMADOS EN ESTA ACCION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
-	197-YECUATLA	-	\$325,000	\$81,250	\$81,250	\$67,413	83%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y PROGRAMADO CONTRA LO EJERCIDO SE DEBE A QUE LA NOMINA DE LA POLICIA VARIA POR LOS MOVIMIENTOS QUE SE DAN DE ALTAS Y BAJAS, POR LO QUE LA CANTIDAD MENSUAL NO PUEDE SER EXACTAMENTE LA MISMA Y CREO QUE EN OTROS GASTOS PASA LO MISMO POR LO QUE VA LA MISMA PREGUNTA. ¿LAS CANTIDADES EN PRESUPUESTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO DEBEN SER LAS MISMAS AUNQUE NO COINCIDA CON EL GASTO REAL CONTABILIZADO, YA QUE DE SER ASI DESDE AHORA PODEMOS REPORTAR EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE? OJALA ME PUEDE AYUDAR EN ESTA DUDA.
SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$526,810	21%	\$0	\$0	TRABAJADOR	43	43	100%	SE CONSIDERA LA META DE LOS 43 ELEMENTOS PORQUE SON PAGOS QUINCENALES
-	178-TLACOTALPAN	-	\$1,140,858	\$207,907	\$207,907	\$207,907	100%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	SE TIENE PRESUPUESTADO EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA , PARA 18 POLICIAS MUNICIPALES.
-	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	-	\$472,230	\$80,750	\$472,230	\$80,750	100%	\$0	\$0	EMPLEO TEMPORAL	472,230	80,750	17%	DE ESTA OBRA Y/O PROYECTO CORRESPONDE A LOS SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2007.
-	81-IXHUATLANCILLO	-	\$1,300,000	\$1,240,245	\$1,300,000	\$337,091	27%	\$0	\$0	PAGO	360	90	25%	LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA PARA ESTA ACCION FUE PAGO Y NO ELEMENTO, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO ESTABLECIDO.
-	107-LAS MINAS	-	\$462,000	\$115,500	\$115,500	\$115,500	100%	\$0	\$0	PATRULLAJE	462,000	115,500	25%	
-	138-RÍO BLANCO	-	\$500,000	\$3,172,602	\$125,000	\$54,664	2%	\$0	\$0	PERSONA	139	139	100%	
-	48-COSOLEACAQUE	-	\$605,000	\$325,967	\$325,967	\$325,967	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION ES POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS
-	199-ZARAGOZA	-	\$1,344,239	\$1,344,239	\$1,344,239	\$310,816	23%	\$0	\$0	ACCIÓN	1	0	0%	
-	211-SAN RAFAEL	-	\$1,700,000	\$328,817	\$328,817	\$328,817	100%	\$0	\$0	PERSONA	1,700,000	328,817	19%	SUELDOS COMPACTADOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
-	61-LAS CHOAPAS	-	\$350,000	\$64,126	\$64,216	\$64,126	100%	\$0	\$0	PERSONA	100	100	100%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL SERVICIO MEDICO DE LOS 100 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y FAMILIARES, SE LE ASIGNARON \$ 87,500 TRIMESTRALMENTE, Y NO HAY NINGUN REZAGO TODA VEZ QUE SE PAGAN LOS SERVICIOS CONFORME SE VAN REALIZANDO.
-	148-SOLEDAD DE DOBLADO	-	\$80,000	\$7,850	\$7,850	\$7,850	100%	\$0	\$0	PESOS	80,000	7,850	10%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 30 ELEMENTOS
-	150-TAMALÍN	-	\$3,573,596	\$783,720	\$783,720	\$195,930	25%	\$0	\$0	PAGO	16	4	25%	ESTA OBRA ES DE CONTRATO DE POLICIAS Y ELEMENTOS A PAGAR SON 16. PO LA CUAL ESTA PROGRAMADA EN 12 MESES Y LO ACOMULADO ES ENERO-MARZO, UNA DUDA NO SE SI ESTE TIPO DE GASTO ES UN INVERSIÓN O GASTO CORRIENTE.
-	27-BENITO JUÁREZ	-	\$900,000	\$244,172	\$244,172	\$244,172	100%	\$0	\$0	PERSONA	21	21	100%	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
-	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	-	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$189,709	19%	\$0	\$0	PERSONA	17	17	100%	
-	126-PASO DE OVEJAS	-	\$600,000	\$600,000	\$129,007	\$129,007	22%	\$0	\$0	JORNAL	3,510	754	21%	EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON RECURSOS DEL FAFM SE PUEDEN PAGAR JORNALES DE PROTECCION CIVIL
-	53-CUITLÁHUAC	-	\$2,258,800	\$2,258,800	\$2,258,800	\$552,500	24%	\$0	\$0	PERSONA	30	30	100%	INICIO DE OBRA 21 DE ENERO DE 2007
-	128-PEROTE	-	\$5,995,962	\$5,995,961	\$1,857,216	\$1,857,216	31%	\$0	\$0	PERSONA	80	25	31%	PAGO DE HONORARIOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
-	211-SAN RAFAEL	-	\$150,000	\$14,070	\$14,070	\$14,070	100%	\$0	\$0	PERSONA	150,000	14,070	9%	PREVISION SOCIAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
-	189-TUXPAM	-	\$1,800,000	\$490,000	\$490,000	\$487,575	100%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	GASTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
-	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	\$199,994	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	AVANCE DE UN 6%
-	44-CÓRDOBA	-	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$446,113	74%	\$0	\$0	PAGO	12	9	75%	ESTA ACCION ES PROGRAMADA SEGUN EL MANUAL DE FISCALIZACION PARA EL EJERCICIO 2007, DONDE EL AYUNTAMIENTO TIENE HASTA UN 3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS CON EL CUAL PUEDE CONTRATAR A PROFESIONISTAS PARA DARLE EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS.
-	61-LAS CHOAPAS	-	\$6,000,000	\$1,323,426	\$1,323,426	\$1,323,426	100%	\$0	\$0	PERSONA	100	100	100%	CORRESPONDE AL SUELDO DE 100 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, LOS CUALES SE PRESUPUESTARON \$ 1'500,000 TRIMESTRALES PARA ESE EFECTO, ADEMAS NO EXISTE RETRAZO ALGUNO, TODA VEZ QUE LOS PAGOS DE SUELDOS SE REALIZAN OPURTUNAMENTE.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
-	44-CÓRDOBA	-	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$73,500	11%	\$0	\$0	BECA	245	27	11%	BECAS Y DESPENSAS. EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO POR QUE SE CUENTA CON EL TOTAL DE RECURSOS QUE SE APLICARA,EL MONTO ANUAL AUMENTARA Y/O DISMINUIRA DEPENDIENDO DE LA AUTORIZACION DEL CABILDO MUNICIPAL Y LA DISPONIBILIDA DE RECURSOS CON QUE SE CUENTE A LA FECHA, CON QUE RESPECTO A LA META ESTA ES LA QUE LE CORRESPONDE SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL MANUAL DE FISCALIZACION DEL ORFIS PARA EL EJERCICIO 2007. COMENTARIO: SERIA MAS HOMOGENA LA INFORMACION QUE RECIBIERAN, SE SI TOMARA COMO BASE LA APERTURA PROGRAMATICA DEL MANUAL DE FISCALIZACION DEL ORFIS DE VERACRUZ, CON EL CUAL LOS 212 MUNICIPIOS ESTA YA FAMILIARIZADOS, ESTO NOS PERMITIRIA AGILIZAR MAS LA CAPTURA Y TENER LA CERTEZA QUE ESTAMOS BIEN,
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
-	197-YECUATLA	-	\$150,000	\$37,500	\$37,500	\$1,380	4%	\$0	\$0	PROGRAMA	4	1	25%	COMO META PARA EL AÑO TENEMOS 4 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO O SEA UNO POR CADA TRIMESTRE.
PAGO DE DEUDA PUBLICA	42-COLIPA	COLIPA	\$261,418	\$74,697	\$74,697	\$74,695	100%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	EL PAGO DEPENDEN DEL DESCUENTO QUE PARA TAL EFECTO REALIZE BANOBRAS REVISION FISICA Y FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 (AUDITORIA)
REVISION FISICA Y FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 (AUDITORIA)	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS AMATLAN VERACRUZ	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100%	\$0	\$0	PAGO	2	1	50%	
SEGUROS Y TENENCIAS	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS AMATLAN VERACRUZ	\$100,000	\$16,663	\$16,663	\$16,663	100%	\$0	\$0	PAGO	3	1	33%	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS VEHICULOS TERRESTRES (SEGUROS 2 PAGOS SEMESTRALES) (TENENCIAS 1 PAGO ANUAL)
SEGUROS Y TENENCIAS	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$7,906	32%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	EN ESTA OBRA ESTAN PENDIENTES LOS SEGUROS
-	177-TLACOLULAN	-	\$10,000	\$2,256	\$2,256	\$2,256	100%	\$0	\$0	PAGO	4	1	25%	
-	86-JALACINGO	-	\$120,000	\$25,908	\$25,908	\$25,908	100%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	ESTA ACCION SE A LA REHABILITACION Y MATENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS, EL AVANCE DE ESTA ACCION ES DE .25
-	158-TECOLUTLA	-	\$310,588	\$269,047	\$269,047	\$269,047	100%	\$0	\$0	PAGO	2	1	50%	
-	86-JALACINGO	-	\$90,000	\$9,457	\$9,457	\$9,457	100%	\$0	\$0	PAGO	8	1	13%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
-	48-COSOLEACAQUE	-	\$8,609,000	\$2,663,442	\$2,663,442	\$2,663,442	100%	\$0	\$0	PAGO	8,609,000	1	0%	LA ACCION ES PAGO DE DEUDA PUBLICA, Y LA META ES UNO POR LO QUE SE PAGARA EN PARCIALIDADES.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
PAGO DE AUDITORIA 2006	197-YECUATLA	YECUATLA	\$245,000	\$197,000	\$197,000	\$197,000	100%	\$0	\$0	PAGO	2	1	50%	EL AVANCE DEL 321.60 % ES DEBIDO AL PAGO REALIZADO. POR LO QUE VA UNA PREGUNTA ¿ EN PRESUPUESTO EJERCIDO SE DEBE CONSIDERAR LO REALMENTE PAGADO AL TRIMESTRE O LA MISMA CANTIDAD MINISTRADA Y PROGRAMADA, AUNQUE NO CHEQUE CON LA CONTABILIDAD ? SE HARAN DOS PAGOS SOLAMENTE UNO AL INICIO Y LA LIQUIDACION FINAL.
REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	23-ATZALAN	ATZALAN	\$700,000	\$183,210	\$183,210	\$183,210	100%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	EN ESTE CASO NO SE ENCUENTRA EN LA RELACION DE UNIDADES DE MEDIDA ALGO QUE SE RELACIONE CON EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. POR LO QUE SE ANOTO LA PALABRA LOTE TOMANDO EN CUENTA LO QUE SE REPORTA AL ORFIS
-	175-TIHUATLÁN	-	\$7,830,000	\$2,344,500	\$2,344,500	\$2,344,500	100%	\$0	\$0	PAGO	13	4	31%	(PROTECCION CIVIL) ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
-	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	-	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$138,000	23%	\$0	\$0	EQUIPO	5	5	100%	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
-	175-TIHUATLÁN	-	\$400,000	\$198,886	\$198,886	\$198,886	100%	\$0	\$0	EQUIPO	10	4	40%	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
-	48-COSOLEACAQUE	-	\$1,770,000	\$442,500	\$442,500	\$54,649	12%	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	ESTA ACCION ES PARA LA LIMPIEZA DE CAUSES Y ARROYOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER
ADQUISICION DE UN VEHICULO NUEVO AUSTERO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	23-ATZALAN	ATZALAN VER	\$284,922	\$282,200	\$282,200	\$282,200	100%	\$0	\$0	VEHICULO	1	1	100%	
-	167-TEPETZINTLA	-	\$100,000	\$50,943	\$50,943	\$50,943	100%	\$0	\$0	LOTE	12	3	25%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS AMATLAN VERACRUZ	\$500,000	\$74,475	\$74,475	\$74,475	100%	\$0	\$0	LOTE	12	3	25%	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR (PREVENTIVO) DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO EN FORMA MENSUAL (12)
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS AMATLAN VERACRUZ	\$150,000	\$18,531	\$18,531	\$18,531	100%	\$0	\$0	PAGO	12	2	17%	20% DE LA FACTURACION TOTAL (12 PAGOS)
-	167-TEPETZINTLA	-	\$35,000	\$34,863	\$34,863	\$34,863	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$41,400	28%	\$0	\$0	HECTÁREA	3	3	100%	AL RELLENO SANITARIOS SE LE DA MANTENIMIENTO PERIODICAMENTE A LAS 3 HECTAREAS DE TERRENO LOS PAGOS DE DEUDA PUBLICA SE HACEN
PAGO DE DEUDA PUBLICA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$109,723	14%	\$0	\$0	PAGO	1	1	100%	TEMPORALMENTE LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SE HACEN PERIODICAMENTE
REPARACION Y MANTTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE UNIDADES DEL H. AYYTO.	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,288	0%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	SE CONSIDERA AL 100% LAS METAS PORQUE SON GASTOS QUE SE HACEN PERIODICAMENTE Y SE LE HA SUMINISTRADO A LOS 43 ELEMNTOS
MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUROS DE VEHICULOS	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	\$83,000	\$83,000	\$83,000	\$13	0%	\$0	\$0	TRABAJADOR	43	43	100%	
-	35-CITLALTÉPETL	CITLALTEPETL VER	\$30,156	\$30,156	\$30,156	\$30,156	100%	\$0	\$0	PAGO	1	1	100%	
REHABILITACION MAYOR A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35-CITLALTÉPETL	CITLALTEPETL VER	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$151,026	60%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	LOS MONTOS DE LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO AUN NO COINCIDEN PORQUE NO SE HA EROGADO TOTALMENTE
REHABILITACION MAYOR A MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35-CITLALTÉPETL	CITLALTEPETL VER	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$17,434	17%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
-	81-IXHUATLANCILLO	-	\$200,000	\$1,240,245	\$200,000	\$37,956	3%	\$0	\$0	VEHICULO	9	2	22%	EL NOMBRE DE ESTE PROYECTO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
-	74-HUILOAPAN	-	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100%	\$0	\$0	PERSONA	19	16	84%	
-	64-CHUMATLÁN	-	\$109,544	\$7,764	\$7,764	\$7,764	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	ESTE GASTO CORRESPONDE AL MANTTO. Y CONSERVACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
-	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	-	\$305,200	\$305,200	\$305,200	\$305,200	100%	\$0	\$0	EQUIPO	5	5	100%	ADQUISICION DE VEHICULOS
-	175-TIHUATLÁN	-	\$400,000	\$400,000	\$100,000	\$77,380	19%	\$0	\$0	LOTE	20	6	30%	MANTENIMIENTO VEHICULAR ESTA ACCION ES PARA LA COMPRA DE 120 LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
-	48-COSOLEACAQUE	-	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,997	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	PAGO DEUDA PUBLICA
-	211-SAN RAFAEL	-	\$3,000,000	\$299,890	\$299,890	\$299,890	100%	\$0	\$0	PAGO	3,000,000	299,890	10%	BANOBRAS
-	167-TEPETZINTLA	-	\$621,369	\$126,950	\$126,950	\$126,950	100%	\$0	\$0	PERSONA	132	33	25%	
-	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	\$621,369	\$126,950	\$126,950	\$126,950	100%	\$0	\$0	PERSONA	132	33	25%	
<b>PAGO DE SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>														
-	35-CITLALTÉPETL	CITLALTEPETL VER	\$641,513	\$641,513	\$641,513	\$140,820	22%	\$0	\$0	EMPLEO	12	0	0%	LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO AUN NO COINCIDEN PORQUE NO SE HA EROGADO
<b>SALARIOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA</b>														
-	178-TLACOTALPAN	-	\$45,000	\$1,380	\$1,380	\$1,380	100%	\$0	\$0	BENEFICIARIO	216	7	3%	TOTALMENTE APOYO DE PAGOS DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
-	44-CÓRDOBA	-	\$3,032,179	\$3,032,179	\$3,032,179	\$201,710	7%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES:PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. NUEVAMENTE LOS MONTOS ANUALES, PROGRAMADOS Y MINISTRADOS SON IGUALES, POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL TOTAL DEL RECURSO EN BANCOS, PERO EL MONTO ANUAL SE MODIFICARA A LO LARGO DE LOS TRMESTRE DEPENDIENDO DE LAS ECONOMIAS QUE SE TENGAN EN LOS OTROS PROYECTOS, PUDIENDO AUMENTAR O DISMINUIR LA CANTIDAD QUE SE ESTA DANDO COMO TOTAL ANUAL. LA META ESTIPULADA PARA ESTE TIPO DE ACCIONES EN LA APERTURA PROGRAMATICA LOCAL ES LOTE, Y COMO LA PROGRAMADA ES 1, Y TODAVIA NO TERMINA EL EJERCICIO NO LE PUEDO PONER AVANCE
-	199-ZARAGOZA	-	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$30,754	62%	\$0	\$0	SERVICIO	2	1	50%	EN VIRTUD DE QUE EN EL CATALOGO DE GASTOS NO SE ENCUENTRA LA ACCION REALIZADA SE TOMO LA DE ORDEN Y SEGURIDAD YA QUE EL GASTO REALIZADO ES POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD.
-	86-JALACINGO	-	\$1,310,000	\$280,284	\$280,284	\$280,284	100%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
-	152-TAMPICO ALTO	-	\$35,000	\$8,750	\$8,750	\$2,660	30%	\$0	\$0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTA ACCION COMPRENDE EL PAGO DE MEDICAMENTOS A EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
-	175-TIHUATLÁN	-	\$1,239,000	\$281,367	\$281,367	\$281,367	100%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	PAGO DE POLICIA INTERMUNICIPAL
-	48-COSOLEACAQUE	-	\$3,500,000	\$875,000	\$875,000	\$372,662	43%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION ES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
-	145-SOCONUSCO	-	\$1,100,000	\$1,100,000	\$221,665	\$221,665	20%	\$0	\$0	TRABAJADOR	28	28	100%	EN ESTE PROGRAMA SE RECIBIO AL FINALIZAR EL TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 987,504.00, EROGANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 749,072.90 EL PROGRAMA ES SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SUBPROGRAMA RECURSOS HUMANOS (SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL)
-	152-TAMPICO ALTO	-	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$104,000	26%	\$0	\$0	ACCIÓN	1	1	100%	LA ACCION COMPRENDE LOS GASTOS GENERADOS POR COMBUSTIBLE DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
-	211-SAN RAFAEL 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	-	\$400,000	\$59,670	\$59,670	\$59,670	100%	\$0	\$0	LOTE	400,000	59,670	15%	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
-	77-ISLA	-	\$50,000	\$31,851	\$50,000	\$31,851	100%	\$0	\$0	ESCUELA	1	1	100%	
-	119-OTATITLÁN	-	\$1,960,200	\$1,960,200	\$1,960,200	\$490,050	25%	\$0	\$0	BECA	13,200	3,300	25%	
-	175-TIHUATLÁN	-	\$1,763,807	\$440,952,000	\$182,229,100	\$0	0%	\$0	\$0	BEUARIO	272	0	0%	
-	175-TIHUATLÁN	-	\$250,000	\$249,605	\$249,605	\$249,605	100%	\$0	\$0	LOTE	44	44	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO
-	191-URSULO GALVÁN	-	\$20,000	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100%	\$0	\$0	PERSONA	22	3	14%	LA ACCION CORRESPONDE A MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONALDE LA COMANDANCIA MUNICIPAL LO CUAL ESTA PERMITIDO POR EL MANUAL DE FISCALIZACION APLICABLE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. LAS METAS SE ENCUENTRAN REFERIDAS A QUE SE CUENTA CON VEINTIDOS POLICIAS DE LOS CUALES UNICAMENTE SE LE HAN HECHO ANALISIS CLINICOS A TRES, EL IMPORTE DEVENGADO A LA FECHA CORRESPONDE A LOS TRES POLICIAS QUE SE LES HISO ANALISIS
-	211-SAN RAFAEL	-	\$800,000	\$273,890	\$273,890	\$273,890	100%	\$0	\$0	PROYECTO	800,000	273,890	34%	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASURERO MUNICIPAL.
REPARACION Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	\$350,000	\$117,544	\$117,544	\$117,544	100%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	\$350,000	\$191,415	\$191,415	\$191,415	100%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	
CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% FACTURADO POR LA C.F.E)	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	\$400,000	\$30,303	\$30,303	\$30,303	100%	\$0	\$0	PAGO	6	1	17%	
SEGUROS Y TENENCIAS	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	\$60,000	\$37,438	\$37,438	\$37,438	100%	\$0	\$0	PAGO	2	1	50%	
-	1-ACAJETE	-	\$430,000	\$94,987	\$94,987	\$94,987	100%	\$0	\$0	PESOS	430,000	94,987	22%	ESTE PROGRAMA PERTENECE AL PAGO DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
-	158-TECOLUTLA	-	\$20,000	\$4,530	\$4,530	\$4,530	100%	\$0	\$0	LOTE	2	1	50%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
-	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	-	\$122,623	\$122,623	\$122,623	\$122,623	100%	\$0	\$0	LOTE	10	10	100%	ESTA OBRA ES SOBRE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y NO APARECE ALGUNA OPCION PARA PONERLE QUE ES DEL REMANENTE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
-	27-BENITO JUÁREZ	-	\$150,000	\$61,275	\$61,275	\$61,275	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	
-	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	-	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$11,500	23%	\$0	\$0	LOTE	3	3	100%	PAGO DE PUBLICACIONES DEL RAMO 033 (FISM - FAFM) EN ESTE NUMERO DE PROYECTO SE PAGO COMBUSTIBLE TOMANDO EN CUENTA EL PRECIO DEL MISMO EN 5.93 PESOS PARA EL CONSUMO DE SEGURIDAD PUBLICA
-	126-PASO DE OVEJAS	-	\$139,985	\$139,985	\$45,810	\$45,810	33%	\$0	\$0	LITRO	23,600	7,725	33%	GASTO POR PAGO DE DEUDA PÚBLICA
-	189-TÚXPAM	-	\$6,300,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,265,941	67%	\$0	\$0	PAGO UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	10	2	20%	
-	143-SANTIAGO TUXTLA	-	\$2,303,697	\$1,272,000	\$1,300,000	\$1,271,785	100%	\$0	\$0	LOTE	2,303,697	1,271,785	55%	AVANCE DE UN 8%
-	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	\$358,340	\$27,894	\$27,894	\$27,894	100%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	AVANCE DE UN 13%
-	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	\$1,000,000	\$133,366	\$133,366	\$133,366	100%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES.
-	178-TLACOTALPAN	-	\$30,000	\$9,014	\$9,014	\$9,014	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	600	180	30%	
-	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	-	\$140,000	\$86,779	\$140,000	\$86,779	100%	\$0	\$0	METRO LINEAL	200	120	60%	
-	86-JALACINGO	-	\$240,000	\$4,480	\$4,480	\$4,480	100%	\$0	\$0	PAGO METRO CUADRADO	12	1	8%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DEL 20% DEL CONSUMO DE ENERGIA
-	175-TIHUATLÁN	-	\$877,000	\$714,422	\$714,422	\$714,422	100%	\$0	\$0	PROYECTO	360	300	83%	
-	211-SAN RAFAEL	-	\$500,000	\$103,500	\$103,500	\$103,500	100%	\$0	\$0	PROYECTO	500,000	103,500	21%	ESTUDIOS Y PROYECTOS
-	145-SOCONUSCO	-	\$450,000	\$450,000	\$370,000	\$370,000	82%	\$0	\$0	ESTUDIO	4	1	25%	EN ESTE PROGRAMA SE RECIBIO AL FINALIZAR EL TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 987,504.00, EROGANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 749,072.90, ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS.
-	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	\$2,297,047	\$815,224	\$815,224	\$815,224	100%	\$0	\$0	OBRA	1	0	0%	AVANCE DE UN 35%
-	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	\$100,000	\$39,435	\$39,435	\$39,435	100%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	AVANCE DE UN 39%
-	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	\$1,200,000	\$594,300	\$594,300	\$594,300	100%	\$0	\$0	VEHÍCULO	5	2	40%	AVANCE DE UN 50%
-	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	\$1,000,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	100%	\$0	\$0	PROYECTO KILÓMETRO	1	0	0%	AVANCE DE UN 32%
-	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	-	\$1,380,000	\$1,100,000	\$1,380,000	\$1,100,000	100%	\$0	\$0	LINEAL	20	20	100%	
-	81-IXHUATLANCILLO	-	\$410,000	\$1,240,245	\$410,000	\$210,000	17%	\$0	\$0	UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	2	1	50%	PARA LA CLASIFICACION DEL GASTO EN ESTE PROYECTO NO SE ENCONTRO TIPO DE GASTO, EL DESTINO, EL SECTOR Y SUBSECTOR.
-	148-SOLEDAD DE DOBLADO	-	\$100,000	\$920	\$920	\$920	100%	\$0	\$0	PESOS	100,000	920	1%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO COMO PESOS, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, AUNQUE EN LA PROPUESTA ORIGINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES 5 LOTE.
-	61-LAS CHOAPAS	-	\$500,000	\$34,500	\$34,500	\$34,500	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
-	175-TIHUATLÁN	-	\$7,830,000	\$2,723,235	\$2,423,235	\$2,344,500	86%	\$0	\$0	PAGO	0	0	0%	PAGO DE INTERESES Y DEUDA DE RED DE AGUA POTABLE Y PAGO DE PASIVO 2006
-	178-TLACOTALPAN	-	\$120,000	\$9,200	\$9,200	\$9,200	100%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	EN ESTE RUBRO SE PAGO MANO DE OBRA POR REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS PROVOCADOS POR MALAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMATOLOGICAS Y QUE IMPEDIAN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD A SUS LUGARES DE ORIGEN ( PROTECCIÓN CIVIL). NO SERIA EN BENEFICIARIO LA UNIDAD DE MEDIDA, PUESTO QUE ESTE RUBRO SE UTILIZA PARA EMERGENCIAS Y PARA SOLVENTAR NECESIDADES PROPIAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO SON PAGOS PROGRAMADOS PUESTO QUE LOS FENOMENOS NATURALES SON VARIABLES Y NO PUEDEN PREDECIRSE CUANDO OCURRAN
-	191-URSULO GALVÁN	-	\$30,000	\$6,680	\$6,680	\$6,680	100%	\$0	\$0	LOTE	4	1	25%	LA ACCION ES UTILIZADA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO TAL Y COMO LO PERMITE EL MANUAL DE FISCALIZACION EN EL ESTADO DE VERACRUZ. LA META SE ENCUENTRA DADA EN LOTE EN VIRTUD DE QUE EL EQUIPO DE COMPUTO ES MUY AMPLIO YA QUE UN EQUIPO INCLUYE CPU, BOCINAS, MOUSE, TECLADO, REGULADOR.
-	178-TLACOTALPAN	-	\$120,000	\$70,485	\$70,485	\$70,485	100%	\$0	\$0	BENEFICIARIO	400	235	59%	PROTECCION CIVIL REHABILITACION DE CAMINOS LA ACCION ES UTILIZADA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA TAL COMO LO PERMITE EL MANUAL DE FISCALIZACION APPLICABLE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.
-	191-URSULO GALVÁN	-	\$700,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100%	\$0	\$0	PAGO	12	2	17%	NOTA: LO REGISTRADO EN EL RUBRO "MINISTRADO" CORRESPONDE AL IMPORTE REPORTADO EN EL TOTAL ANUAL DE LA OBRA. LO ACUMULADO AL TRIMESTRE EN METAS ES .25 PERO EL PROGRAMA NO ADMITE DECIMALES EL GASTO CORRESPONDE A REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
-	71-HUATUSCO	-	\$290,000	\$290,000	\$23,609	\$23,609	8%	\$0	\$0	LOTE	1	0	0%	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
-	27-BENITO JUÁREZ	-	\$150,000	\$128,257	\$128,257	\$128,257	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
-		129-PLATÓN SÁNCHEZ	\$60,000	\$40,000	\$60,000	\$40,000	100%	\$0	\$0	LOTE	60,000	40,000	67%	SON VARIOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS REHABILITACIÓN DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
-		128-PEROTE	\$480,000	\$480,000	\$103,771	\$103,771	22%	\$0	\$0	VEHICULO	10	2	20%	ESTA ACCION ESTA REFERIDA AL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMANDANCIA MUNICIPALDE NOMINADA SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL
-		191-URSULO GALVÁN	\$8,533,312	\$1,482,754	\$1,482,754	\$330,750	22%	\$0	\$0	PERSONA	1	0	0%	PUBLICACIONES RAMO 033
-		128-PEROTE	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100%	\$0	\$0	LOTE	2	2	100%	LA ENTIDAD QUE PRESTA EL SERVICIO ES LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD . LAS METAS Y EL AVANCE EJERCIDO A LA FECHA REPRESENTA UN 13.2% DEL TOTAL
-	20% ALUMBRADO PUBLICO	155-TANTOYUCA	\$500,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100%	\$0	\$0	PAGO	1	1	100%	ESTA ACCION CORRESPONDA AL 20% DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ES BENEFICIADA 20,000
-		48-COSOLEACAQUE	\$1,800,000	\$450,000	\$450,000	\$386,569	86%	\$0	\$0	PAGO	1	1	100%	PERSONA SUBSIDIO 20% FACTURADO C.F.E.
-		128-PEROTE	\$550,000	\$550,000	\$146,914	\$146,914	27%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	AQUI SE HACE EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO EL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MISMO.
-		178-TLACOTALPAN	\$300,000	\$76,426	\$76,426	\$76,426	100%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	RECUPERACION DEL 20% DE LO FACTURADO
-		81-IXHUATLANCILLO	\$150,000	\$1,240,245	\$150,000	\$6,688	1%	\$0	\$0	LITRO	18,750	4,687	25%	EL MISMO CONCEPTO, SON GASTOS QUE SE REALIZAN PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO Y QUE SE UTILIZAN PARA TRANSPORTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE TRABAJAN PARA ESTE AYUNTAMIENTO Y QUE SE UTILIZAN PARA CUMPLIR CON LAS DISTINTAS COMISIONES A SU CARGO.
-		175-TIHUATLÁN	\$800,000	\$200,000	\$200,000	\$156,404	78%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	
-		61-LAS CHOAPAS	\$950,000	\$249,917	\$249,917	\$249,917	100%	\$0	\$0	PAGO	12	3	25%	
-		178-TLACOTALPAN	\$38,000	\$1,380	\$1,380	\$1,380	100%	\$0	\$0	PRESTADOR DE SERVICIOS	110	4	4%	
-		138-RÍO BLANCO	\$100,000	\$3,172,602	\$25,000	\$66,774	2%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
-	SEGUROS Y TENENCIAS	155-TANTOYUCA	\$300,000	\$53,703	\$53,703	\$53,703	100%	\$0	\$0	PAGO	1	1	100%	LA EMPRESA A LA QUE SE REALIZO EL PAGO POR TENENCIAS ES A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LAS METAS Y EL MONTO EJERCIDO A LA FECHA REPRESENTA UN 10.74% DEL TOTAL PRESUPUESTADO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
COMBUSTIBLE (SEGURIDAD PUBLICA)	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	\$1,800,000	\$437,243	\$437,243	\$437,243	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	EL AVANCE A LA FECHA REPRESENTA UN 24.29% DE LO PRESUPUESTADO ANUAL POR LO QUE LA META NO SE CUMPLIRA HASTA EJERCER EL 100% DE LO PRESUPUESTADO. LA EMPRESA EJECUTORA ES SERVICIO YU GAR S.A. DE C.V.
REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	\$500,000	\$432,610	\$432,610	\$432,610	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	LA ENTIDAD EJECUTORA ES UNA EMPRESA PARTICULAR A NOMBRE DEL SR. EFRAIN SARMIENTO ISLAS, Y EL PORCENTAJE EJERCIDO DEL TOTAL REPRESENTA UN 86%, POR LO CUAL TODAVIA NO SE CUMPLE CON LA META FINAL
-	178-TLACOTALPAN	-	\$35,000	\$2,741	\$2,741	\$2,741	100%	\$0	\$0	LOTE	110	9	8%	AQUI SE HACE EL PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE AYUNTAMIENTO DE TLACOTALPAN. QUE EN TOTAL SON 4 VEHICULOS PARA ESTE SERVICIO
-	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	-	\$100,000	\$31,360	\$100,000	\$31,360	100%	\$0	\$0	LOTE	100,000	31,360	31%	ESTA OBRA Y/O PROYECTO CORRESPONDE AL GASTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.
-	138-RÍO BLANCO	-	\$100,000	\$3,172,602	\$25,000	\$9,500	0%	\$0	\$0	PAGO	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE A LOS PAGOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
-	175-TIHUATLÁN	-	\$112,002	\$24,837	\$24,837	\$24,837	100%	\$0	\$0	LOTE	4	1	25%	PUBLICIDAD DEL RAMO 033
-	61-LAS CHOAPAS	-	\$3,350,000	\$866,086	\$866,086	\$866,086	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	
COSTO DE PUBLICACIONES	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	\$100,000	\$21,850	\$21,850	\$21,850	100%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	LA ENTIDAD EJECUTORA SON DIFERENTES EMPRESAS DEDICADAS A LA PUBLICACION LAS CUALES LE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO. LAS METAS Y EL AVANCE EJERCIDO A LA FECHA SOLO REPRESENTA EL 21.85% DEL TOTAL PROGRAMADO ANUAL
PERCEPCIONES Y PRESTACIONES DE LEY PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	\$5,900,000	\$884,170	\$884,170	\$884,170	100%	\$0	\$0	PERSONA	144	144	100%	EN CUANTO A LAS METAS PROGRAMADAS ANUALMENTE Y ACUMULADAS AL TRIMESTRE SE ESTA TOMANDO EN CUENTA UN PROMEDIO DE 144 TRABAJADORES QUE ESTARAN APERANDO DURANTE TODO EL AÑO, PRO LO QUE LA META SE CUMPLE DESDE EL PRIMER TRIMESTRE
-	89-JÁLTIPAN	-	\$190,000	\$47,500	\$47,500	\$32,514	68%	\$0	\$0	PERSONA	10	2	20%	
-	81-IXHUATLANCILLO	-	\$30,000	\$1,240,245	\$30,000	\$5,500	0%	\$0	\$0	EQUIPO	3	1	33%	EL NOMBRE DEL LA ACCION O PROYECTO ES ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
SERVICIOS DE INFORMATICA PAQUETERIA Y UTILERIA	23-ATZALAN	ATZALAN	\$650,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100%	\$0	\$0	SISTEMA	1	0	0%	EN ESTE CASO SE ESCOGIO EL TERMINO SISTEMA EL CUAL SE MANEJA COMO REPORTE AL ORFIS PORQUE NO SE ENCONTRO ALGO QUE RELACIONE AL ACCION
PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2006	23-ATZALAN	ATZALAN	\$2,714,331	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	EN ESTE CASO SE EMPLEO EL TERMINO PAGO PORQUE ASI LO MANEJA EL REPORTE DEL ORFIS Y NO SE ENCONMTRÓ OTRA APLICACION
PAGO DE DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	23-ATZALAN	ATZALAN	\$3,322,042	\$570,343	\$570,343	\$570,343	100%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	EN ESTE CASO SE EMPLEA EL TERMINO PAGO PORQUE ASI LO MANEJA EL REPORTE DEL ORFIS Y NO SE ENCONTRO ALGUN OTRO QUE LO RELACIONE
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	53-CUITLÁHUAC	CUITLAHUAC VER	\$115,806	\$115,806	\$115,806	\$41,916	36%	\$0	\$0	LOTE	1	1	100%	FECHA DE INICIO DE LA OBRA 20 DE MARZO DE 2007, EL MONTO MINISTRADO Y PROGRAMADO SON IGUALES AL TOTAL DE LA OBRA PORQUE YA NOS HICIERON LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN EL TOTAL DE LA OBRA Y LA UNIDAD DE MEDIDA NO PUEDE SER GASTO YA QUE EL PROGRAMA NO TE DA ESA OPCION
-	178-TLACOTALPAN	-	\$1,732,633	\$184,460	\$184,460	\$184,460	100%	\$0	\$0	PAGO	12	1	8%	CADA MES SE EMITIRIA EL 10% DEL TOTAL ANUAL QUE SERIA APROX. EN 9 PAGOS.
-	1-ACAJETE	-	\$835,000	\$255,677	\$255,677	\$255,677	100%	\$0	\$0	PESOS	835,000	255,677	31%	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEUDA PUBLICA, CONTRATADA CON BANOBRAS
-	152-TAMPICO ALTO	-	\$180,000	\$45,000	\$45,000	\$24,059	53%	\$0	\$0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTA ACCION ES CONFORME A EL PAGO DEL 20% DE ENERGIA ELECTRICA PAGADO POR EL FAFM
-	150-TAMALÍN	-	\$3,573,596	\$1,235,526	\$1,235,526	\$247,150	20%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	EN CUANTO A ESTA CAPTURA ES CORRESPONDIENTE A PAGO DE DEUDA PUBLICA Y POR LO TANTO CARGAMOS TODAS JUNTAS EN ESTE PRIMER REPORTE O VA A SER POR SEPARADO Y EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMO PAGO O ES OTRO TIPO DE RUBRO.
-	126-PASO DE OVEJAS	-	\$250,000	\$250,000	\$64,503	\$64,503	26%	\$0	\$0	LITRO	42,158	10,877	26%	EN ELESTADO DE VERACRUZ SE PUEDE PAGAR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PROPIEDAD DEL H AYUNTAMIENTO SE CALCULO TOMANDO COMO BASE EL PRECIO DE 5.93 PESOS EL LITRO DE COMBUSTIBLE

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
-	145-SOCONUSCO	-	\$720,000	\$720,000	\$55,000	\$55,000	8%	\$0	\$0	PAGO	2	1	50%	EN ESTE PROGRAMA SE RECIBIO AL FINALIZAR EL TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 987,504.00, EROGANDOSE LA CANTIDAD DE \$ 749,072.90 LA PRESENTE CORRESPONDE AL PROGRAMA DEUDA PUBLICA O SANEAMIENTO MUNICIPAL.
OBLIGACIONES FINANCIERAS														
REGISTRO DE DEUDA PUBLICA ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	12-AMATITLÁN	AMATITLAN	\$668,981	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100%	\$0	\$0	PAGO	1	0	0%	EN LO REFERENTE AL PAGO AL TRIMESTRE NO PONEMOS CANTIDAD YA QUE LA META PROGRAMADA ES UN PAGO Y AL NO ESTAR EJERCIDO AL 100% NO PONEMOS LA CANTIDAD EN ESE RUBRO
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS AMATLAN	\$800,000	\$155,455	\$155,455	\$155,455	100%	\$0	\$0	LOTE	180	45	25%	10 VEHICULOS QUE SE ABASTECEN DE COMBUSTIBLE CADA TERCER DIA (15 CARGAS MENSUALES) SE EFECTUARAN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN FORMA MENSUAL (12 (30 ELEMENTOS)EL PAGO DE LOS SUELDOS SE EFECTUA MEDIANTE 24 QUINCENAS EN EL AÑO.
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS AMATLAN	\$100,000	\$24,728	\$24,728	\$24,728	100%	\$0	\$0	LOTE	12	3	25%	
SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS AMATLAN VERACRUZ	\$1,200,000	\$220,142	\$220,142	\$220,142	100%	\$0	\$0	PERSONA	720	180	25%	CON LAS METAS QUE NOS PROPORCIONA EL ORFIS EN VERACRUZ SERIA MAS TRANSPARENTE SI PUDIERAN INCLUIR LA APERTURA PROGRAMATICA QUE ESTAMOS FAMILIARIZADOS, QUE ES LA QUE EL ORFIS DE VERACRUZ NOS PROPORCIONA. EL MONTO ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES IGUAL, POR QUE EN ESTE MONMENTO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE RECURSO QUE SE VA A MINISTRAR, PERO EL MONTO ANUAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL NUMERO DE PERSONAS O ELEMENTOS SE SUMEN O DISMINUYAN O QUE SE LES AUTORICE UN RECURSO MAS POR ALGUNAS HORAS EXTRAS. POR LO QUE RESPECTA AL MONTO PROPUESTO DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES ESTA ES LA CANTIDAD QUE SE PROGRAMO. POR TAL SITUACION EN EL LOS TRES CAMPOS APARECE LA MISMA CANTIDAD.
SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	44-CÓRDOBA	CORDOBA	\$6,484,454	\$6,484,454	\$6,484,454	\$1,074,401	17%	\$0	\$0	PERSONA	120	0	0%	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	12-AMATITLÁN	AMATITLAN	\$45,000	\$27,710	\$27,710	\$27,710	100%	\$0	\$0	VEHÍCULO	5	1	20%	





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
				Ministrado	Programado									Ejercido
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
OTROS IMPLEMENTOS			\$245,852,708	\$49,170,540	\$73,755,810	\$49,170,540	100%	\$0	\$0	FIDEICOMISO	10	2	20%	AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007, EN EL PRESUPUESTO ESTATAL, SE HAN REGISTRADO LAS APORTACIONES DE LA FEDERACION AL FIDEICOMISO FOSEG, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$49,170,540.00, RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE LA FIDUCIARIA(NAFIN), RECURSO QUE SERA DESTINADO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA UNA VEZ ACORDADOS POR EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO FOSEG.
<b>FAETA</b>			<b>\$231,348,501</b>	<b>\$66,140,607</b>	<b>\$66,140,607</b>	<b>\$66,140,607</b>	<b>100%</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>26,839</b>	<b>7,893</b>	<b>29%</b>	
<b>EDUCACIÓN TECNOLÓGICA</b>														
SERVICIOS PERSONALES			\$112,177,245	\$35,310,274	\$35,310,274	\$35,310,274	100%	\$0	\$0	ENTIDAD	12	3	25%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			\$6,595,163	\$1,648,791	\$1,648,791	\$1,648,791	100%	\$0	\$0	ENTIDAD	12	3	25%	
<b>EDUCACIÓN DE ADULTOS</b>														
SERVICIOS PERSONALES			\$49,175,539	\$13,331,408	\$13,331,408	\$13,331,408	100%	\$0	\$0	PLAZA	584	584	100%	CORRESPONDE A 376 PLAZAS DE BASE Y 206 PLAZAS DE HONORARIOS ASIMILADOS, TRANSFERIDAS POR EL INEA (INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS) DERIVADAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FEDERALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DESDE EL EJERCICIO 2000
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			\$63,400,554	\$15,850,134	\$15,850,134	\$15,850,134	100%	\$0	\$0	ADULTO	26,231	7,303	28%	LA META REGISTRADA CORRESPONDE A LA META DE UCN (USUARIOS QUE CONLUYEN NIVEL), EN EL PRIMER TRIMESTRE LOGRARON CONCLUIR NIVEL DE ALFABETIZACIÓN 1,746, PRIMARIA 2,627 Y SECUNDARIA 2,930 ADULTOS A LO LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO ESTATAL.
<b>FAFEF</b>			<b>\$572,501,037</b>	<b>\$235,510,405</b>	<b>\$235,510,405</b>	<b>\$235,510,405</b>	<b>100%</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>5,101</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>														
<b>INVERSIÓN OBRA PÚBLICA</b>														
<b>CONSTRUCCIÓN</b>														
CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	\$2,135,924	\$640,777	\$640,777	\$640,777	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	4,207	0	0%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE BAMBU EN EL PRQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	\$2,571,838	\$771,551	\$771,551	\$771,551	100%	\$0	\$0	METRO CUADRADO	735	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO EL RETACHE - OZULUAMA TRAMO: EL RETACHE-BERNABE SANCHEZ, CAD 0+000 AL 5+000	123-PÁNUCO	PANUCO	\$2,187,079	\$2,187,079	\$2,187,079	\$2,187,079	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	ES LA META ORIGINAL .50 KMS
MEJORAMIENTO														
PAVIMENTACION PARA EL CAMINO AL EJIDO SAN JOAQUIN, DEL KM 0+000 AL 1+000	174-TIERRA BLANCA	EJIDO SAN JOAQUIN	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
MANTENIMIENTO														
CONSERVACION DEL CAMINO AGUA DULCE-TONALA TRAMO 8+000-12+200(TRAMOS AISLADOS)	204-AGUA DULCE	TONALA	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	LA META TOTAL ES DE 4.20 KMS.
CONSERVACION DEL CAMINO URSULO GALVAN- PARAISO TRAMO 0+000-2+400 (TRAMOS AISLADOS)	191-URSULO GALVÁN	PARAISO	\$220,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	METAL TOTAL 2.40 KMS.
CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A LA VICTORIA-LA UNION TRAMO 0+000-15+000 (TRAMOS AISLADOS)	189-TÚXPAM	LA VICTORIA	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	15	0	0%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1			2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b>														
CONSERVACION DEL CAMINO TLAPACOYAN- PLAN DE ARROYOS TRAMO 0+000-23+000 (TRAMOS AISLADOS)	23-ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	23	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO BOCA DE LOMA-PEDREGAL TRAMO 0+000-25+000 (TRAMOS AISLADOS)	9-ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS	PEDREGAL	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	25	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO LUZ BELLA-MARTINEZ DE LA TORRE TRAMO 0+000-56+000 (TRAMOS AISLADOS)	102-MARTÍNEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	\$800,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	56	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO MARIA DE LA TORRE - CAMPO SAN ANDRES TRAMO 0+000-15+000 (TRAMOS AISLADOS)	102-MARTÍNEZ DE LA TORRE	MARIA DE LA TORRE	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	15	0	0%	
CONSERVACION DEL CAMINO PEDREGAL -PLAN DE LAS HAYAS TRMO 0+000-5+400	95-JUCHIQUE DE FERRER	PLAN DE LAS HAYAS	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100%	\$0	\$0	KILÓMETRO LINEAL	5	0	0%	LA META TOTAL ES 5.4 KMS.
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES														
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO			\$559,236,196	\$229,999,998	\$229,999,998	\$229,999,998	100%	\$0	\$0	SUBSIDIO	12	3	25%	
<b>CONVENIOS (1 REGISTROS)</b>														
<b>OTROS CONVENIOS</b>			<b>\$1,167,601,453</b>	<b>\$352,078,317</b>	<b>\$352,078,317</b>	<b>\$350,928,647</b>	<b>100%</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		<b>16,000,012</b>	<b>8,850,333</b>	<b>55%</b>	
<b>INVERSIÓN</b>														
<b>OBRA PÚBLICA</b>														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PALACIO MUNICIPAL	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	\$8,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,425,165	89%	\$0	\$0	OBRA	8,000,000	4,425,165	55%	
CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL PALACIO MUNICIPAL	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL VERACRUZ	\$8,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,425,165	89%	\$0	\$0	OBRA	8,000,000	4,425,165	55%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>														
SERVICIOS PERSONALES			\$1,151,601,453	\$342,078,317	\$342,078,317	\$342,078,317	100%	\$0	\$0	ENTIDAD	12	3	25%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO