

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE																	
APORTACIONES FEDERALES (3032 REGISTROS)																	
FAEB																	
23236	SERVICIOS PERSONALES			DEPENDENCIA ESTATAL	SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO	14,665,263.752	7,324,123.432	7,515,367.972	7,264,437.188	99%	0	0	36	18	50%	EL PRESUPUESTO TOTAL ANUAL Y MINISTRADO NO CONSIDREAN EL ISR 2006.	
						14,359,933.803	7,171,458.467	7,382,703.007	6,950,069.770		0	0	12	6	50%		
23264	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			DEPENDENCIA ESTATAL	SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO	286,990.936	143,495.458	143,495.458	291,353.937	203%	0	0	12	6	50%		
23300	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			DEPENDENCIA ESTATAL	SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO	18,339.013	9,169.507	9,169.507	23,013.481	251%	0	0	12	6	50%	ESTE CONCEPTO DE GASTO CORRESPONDE AL GASTO DE INVERSION POR EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS.	
											0	0					
FASSA																	
14607	SERVICIOS PERSONALES			ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	2,484,812.740	1,119,836.003	1,229,853.868	1,119,836.003	100%	0	0	108	54	50%	EN SU CONJUNTO EL PRESUPUESTO ANUAL DE FASSA, INCLuye UNICAMENTE EL INCREMENTO EN GASTO DE OPERACION Y EL PRESUPUESTO MINISTRADO CONSIDERA LOS TERCEROS DEL PRIMER TRIMESTRE. NOTA: CIFRAS CONFORME AL REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL ESTADO.	
						489,038.198	256,017.632	257,147.587	256,017.632	100%	0	0	12	6	50%		
14637	SERVICIOS PERSONALES			ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	1,180,565.102	479,586.636	588,151.702	479,586.636	100%	0	0	12	6	50%		
14708	SERVICIOS PERSONALES			ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	52,396.953	27,430.487	27,551.554	27,430.487	100%	0	0	12	6	50%		
14753	SERVICIOS PERSONALES			ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	87,328.247	45,717.443	45,919.220	45,717.443	100%	0	0	12	6	50%		
14583	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	159,863.674	102,517.765	102,517.765	102,517.765	100%	0	0	12	6	50%		
14684	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	359,657.271	168,065.161	168,065.161	168,065.161	100%	0	0	12	6	50%		
14736	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	40,866.489	14,796.906	14,796.906	14,796.906	100%	0	0	12	6	50%		
14889	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	111,692.104	24,491.355	24,491.355	24,491.355	100%	0	0	12	6	50%		
14775	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	3,404.702	1,212.618	1,212.618	1,212.618	100%	0	0	12	6	50%		
											0	0					
FAIS																	
FISE																	
OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																	
34095	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA LA REGION CAPITAL			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470.720	5,468.059	5,468.059	5,468.059	100%	0	0	2,792	2,792	100%		
34154	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION DE LA HUASTECA BAJA			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470.720	5,467.250	5,467.250	5,467.250	100%	0	0	2,495	2,246	90%		
34118	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION HUASTECA ALTA			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470.720	5,467.962	5,467.962	5,467.962	100%	0	0	2,510	2,385	95%		
34182	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION MONTAÑAS			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470.720	5,461.251	5,461.251	5,461.251	100%	0	0	2,510	2,334	93%		
34227	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION NAUTLA			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,200.000	1,189.816	1,189.816	1,189.816	100%	0	0	603	543	90%		
34247	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION OLMECA			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470.720	5,446.501	5,446.501	5,446.501	100%	0	0	2,731	2,731	100%		
34269	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION PAPAHOAPAN			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470.720	5,413.658	5,413.658	5,413.658	100%	0	0	2,784	2,561	92%		
34322	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION SOTAVENTO			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	935.000	932.416	932.416	932.416	100%	0	0	480	403	84%		
34342	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION TOTONACA			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470.720	5,464.920	5,464.920	5,464.920	100%	0	0	2,523	2,044	81%		
34204	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION TUXTLAS			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470.720	5,442.974	5,442.974	5,442.974	100%	0	0	2,793	2,374	85%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES DE 2374.05	
34432	PROGRAMA DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,247.000	3,910.000	3,910.000	3,910.000	100%	0	0	68	61	90%		
34800	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS MARGINADAS (SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZIC)			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	31,817.539	25,799.674	25,799.674	25,799.674	100%	0	0	245,000	122,500	50%		
34554	SUMINISTRO DE LOTES DE MANTENIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION DE LAS MONTAÑAS			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200.000	440.000	440.000	440.000	100%	0	0	134	107	80%		
34485	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION HUASTECA ALTA			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200.000	440.000	440.000	440.000	100%	0	0	139	111	80%		
34500	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION HUASTECA BAJA			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200.000	440.000	440.000	440.000	100%	0	0	139	111	80%		
34774	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION LOS TUXTLAS			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200.000	440.000	440.000	440.000	100%	0	0	120	96	80%		
34537	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION NAUTLA			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200.000	440.000	440.000	440.000	100%	0	0	118	94	80%		
34519	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION TOTONACA			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200.000	440.000	440.000	440.000	100%	0	0	118	94	80%		
34622	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION PAPAHOAPAN			ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200.000	440.000	440.000	440.000	100%	0	0	107	86	80%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
11942	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE CAMINO VIEJO A TEPANCAN	141-SAN ANDRÉS Tuxtla	TEPANCAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS Tuxtla, VER.	129,520	64,449	64,449	64,449	100%	0	0	0	1	1	50%	
13809	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CALLE CALVARIO HASTA MANUEL A. DE LA CABADA	141-SAN ANDRÉS Tuxtla	SAN ANDRES Tuxtla VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS Tuxtla, VER.	200,000	99,285	99,285	99,285	100%	0	0	0	1	1	50%	
13806	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA GOMEZ PEDRAZA	141-SAN ANDRÉS Tuxtla	SAN ANDRES Tuxtla VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS Tuxtla, VER.	55,000	27,341	27,341	27,341	100%	0	0	0	1	1	50%	
13811	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE PEREZ MARIN	141-SAN ANDRÉS Tuxtla	SAN ANDRES Tuxtla VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS Tuxtla, VER.	132,850	130,960	130,960	130,960	100%	0	0	0	1	1	100%	
11964	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CANELA	141-SAN ANDRÉS Tuxtla	COMOAFAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS Tuxtla, VER.	278,000	135,985	135,985	135,985	100%	0	0	0	1	1	50%	
13804	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA ZANJA Y ARROYO	141-SAN ANDRÉS Tuxtla	TEPANCAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS Tuxtla, VER.	170,000	84,072	84,072	84,072	100%	0	0	0	1	1	50%	
11755	REHABILITACION DEL TANQUE PARA AGUA POTABLE 60 M3	141-SAN ANDRÉS Tuxtla	LAUCHAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS Tuxtla, VER.	300,000	148,053	148,053	148,053	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: TANQUE
27225	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD	143-SANTIAGO Tuxtla	EL HATO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO Tuxtla, VER.	120,000	29,762	29,762	29,762	100%	0	0	0	12	3	25%	METAS: LETRINAS
27254	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD	143-SANTIAGO Tuxtla	LOS PINOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO Tuxtla, VER.	30,000	17,198	17,198	17,198	100%	0	0	0	3	2	57%	METAS: LETRINAS
27007	MANTENIMIENTO Y PINTURA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	143-SANTIAGO Tuxtla	CINCO DE MAYO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO Tuxtla, VER.	28,412	17,390	17,390	17,390	100%	0	0	0	352	215	61%	
27155	REHABILITACION DE DRENAJE EXISTENTE EN EL CALLEJON CUAUHTEMOC	143-SANTIAGO Tuxtla	SANTIAGO Tuxtla	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO Tuxtla, VER.	125,542	120,751	120,751	120,751	100%	0	0	0	62	60	96%	
10025	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LAS CALLES NAVA E ITURBIDE	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. (ANGEL CULEBRO RAMON)	669,089	227,319	227,319	227,319	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: COLECTOR
10012	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE HIDALGO Y CALLEJON JUAN ESCUTIA	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. (ANGEL CULEBRO RAMON)	685,751	190,624	190,624	190,624	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: COLECTOR
9953	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LOPEZ RAYON Y NICOLAS BRAVO	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. CONSTRUCCIONES DEL GOLFO (LUIS MIGUEL BARRAGAN REYES)	125,035	124,759	124,759	124,759	100%	0	0	0	1	1	100%	
9927	2007149002 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SILVERIO LOPEZ	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. VIO VICTOR MORA GONZALEZ	70,085	69,781	69,781	69,781	100%	0	0	0	1	1	100%	
20047	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	148-SOLEDAD DE DOBLADO	EL VOLCAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO	125,000	124,999	125,000	124,999	100%	0	0	0	1	1	100%	
20329	REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	148-SOLEDAD DE DOBLADO	PASO SANTIAGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
20109	REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	148-SOLEDAD DE DOBLADO	REMOJADAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
20197	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	148-SOLEDAD DE DOBLADO	PASO DE CABRA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO	35,905	35,905	35,000	35,905	100%	0	0	0	1,000	1,000	100%	
9046	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	151-TAMAHUA	EL MESON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	401,845	190,060	190,060	190,060	100%	0	0	0	401,845	190,060	47%	
9062	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA ENTUBADA	151-TAMAHUA	LAS MESILLAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	1,018,883	697,992	697,992	697,992	100%	0	0	0	1,018,884	697,992	69%	
9052	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA ENTUBADA	151-TAMAHUA	NARANJALTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	712,265	463,991	463,991	463,991	100%	0	0	0	712,266	463,991	65%	
14107	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE DEMOCRACIA	155-TANTUYUCA	TANTUYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TANTUYUCA	178,196	89,098	89,098	89,098	100%	0	0	0	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO CONTRATA LA EMPRESA QUE REALIZA LA OBRA A LA CUAL SE LE DA UN ANTECIPLO DEL 50% DEL PRESUPUESTO TOTAL, EL CUAL REPRESENTA TAMBIEN EL PORCENTAJE ACUMULADO A LA FECHA DE LAS METAS EJERCIDAS
31534	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	155-TANTUYUCA	TANTUYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL AYUNTAMIENTO DE TANTUYUCA	299,518	149,759	149,759	149,759	100%	0	0	0	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO CONTRATO UNA EMPRESA INDEPENDIENTE PARA REALIZAR LA OBRA AL CUAL SE LE DIO UN 50% DE TOTAL DEL MONTO CONTRATADO, EL CUAL REPRESENTA EL AVANCE FISICO
6449	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TEXAXALA	159-TEHUIPANGO	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	627,718	136,613	136,613	136,613	100%	0	0	0	1	0	22%	
16517	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION EN SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	167-TEPEZINTLA	TIERRA BLANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	1,148,000	887,292	887,292	887,292	100%	0	0	0	4,180	2,508	60%	AVANCE FISICO DEL 60% OBRA EN PROCESO
23754	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA KM. 6 SECTOR UNO	175-TIHUATLAN	LAZARO CARDENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	299,283	218,714	218,714	218,714	100%	0	0	0	1	1	73%	
23656	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLEFRAY SERVANDO TERESA DE BIER	175-TIHUATLAN	ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	223,247	199,841	199,841	199,841	100%	0	0	0	1	1	90%	
22743	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	175-TIHUATLAN	RANCHO NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	268,842	141,394	141,394	141,394	100%	0	0	0	650	344	53%	
23497	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO	175-TIHUATLAN	ZACATE COLORADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	255,116	208,674	208,674	208,674	100%	0	0	0	1	1	82%	
23271	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO, CEDROS Y CAMINO VIEJO DE LA COL. AMPLIACION LOMAS VERDES	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	765,492	765,221	765,221	765,221	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA
23008	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	175-TIHUATLAN	MIGUEL HIDALGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	1,056,652	703,488	703,488	703,488	100%	0	0	0	1	1	67%	
22914	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EBANO Y PRIVADAS DE LA COLONIA AMP. INSURGENTES SOCIALISTAS	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	609,854	605,093	605,093	605,093	100%	0	0	0	1	1	99%	
22864	TERMINACION DEL POZO ARTESIANO A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	127,477	7,886	7,886	7,886	100%	0	0	0	1	1	60%	
12766	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MATAMOROS	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VERACRUZ	21,000	7,084	7,084	7,084	100%	0	0	0	1	0	30%	
35058	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	183-TLAPACOYAN	DE HIDALGO PLAN DE HIDALGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	1,800,000	1,494,945	1,494,945	1,494,945	100%	0	0	0	1,000	800	80%	
35080	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (TRAGATORMENTAS)	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	120,000	69,498	69,498	69,498	100%	0	0	0	50	48	95%	
34729	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EX VIA DEL FF.CC.	186-TOMATLAN	BARRIO SAN MIGUEL TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	123,625	123,060	123,060	123,060	100%	0	0	0	1	1	100%	
40755	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS GRANDES 2DA ETAPA	187-TONAYAN	PIEDRAS GRANDES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.	50,000	12,173	12,173	12,173	100%	0	0	0	50	50	100%	
40725	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD MONTE REAL	187-TONAYAN	MONTE REAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONAYAN	51,486	51,486	51,486	51,486	100%	0	0	0	500	500	100%	
30545	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONCLUSION)	188-TOTUTLA	CRUZ VERDE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	800,000	251,288	251,288	251,288	100%	0	0	0	1	0	31%	LA META PROGRAMA REGISTRADA ANTE EL ORFIS SE MIDE EN SISTEMA O EN BENEFICIARIOS NO EL METROS LINEALES
30564	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS FRESNOS	188-TOTUTLA	TOTUTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	50,000	10,786	10,786	10,786	100%	0	0	0	1	0	21%	LA META PROGRAMADA ANTE EL ORFIS SE MIDE EN SISTEMA NO EN METROS LINEALES
30444	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	188-TOTUTLA	CALCAHUALCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	25,000	14,136	14,136	14,136	100%	0	0	0	1	1	56%	LA META PROGRAMADA EN EL ORFIS SE MIDE EN SISTEMA Y EN BENEFICIARIOS NO SE MIDE EN KILOMETROS LINEALES
30329	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	188-TOTUTLA	MATA DE INDO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	50,000	14,371	14,371	14,371	100%	0	0	0	1	0	28%	
30293	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	188-TOTUTLA	COSOLAPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	25,500	25,500	25,500	25,500	100%	0	0	0	649	649	100%	
30368	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	188-TOTUTLA	TOTUTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	161,023	38,974	38,974	38,974	100%	0	0	0	1	0	24%	LA INFORMACION REPORTADA ANTE EL ORFIS DEL ESTADO DE VERACRUZ SE MIDE EN SISTEMA (1) Y EN BENEFICIARIOS (PERSONAS) NO EN KILOMETROS LINEALES
18833	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARGARITAS (3A. ETAPA)	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	1,600,000	600,954	600,954	600,954	100%	0	0	0	345	0	0%	SE LE ACABA DE PAGAR EL ANTECIPLO, MOTIVO POR EL CUAL AUN NO SE REPORTA AVANCE FISICO.

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
18592	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COL. LAS GRANJAS (3A. ETAPA)	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	850,000	598,507	598,507	598,507	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,400	850	25%	
18622	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA CALZADA (3A. ETAPA)	189-TUXPAM	LA CALZADA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	300,000	292,140	292,140	292,140	100%	0	0	0 METRO LINEAL	995	995	100%	OBRA PENDIENTE DE FINIQUITAR POR PROCESO ADMINISTRATIVO
18650	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COM. DE SAN JOSE EL GRANDE	189-TUXPAM	SAN JOSE EN GRANDE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	300,000	294,775	294,775	294,775	100%	0	0	0 OBRA	1	1	85%	
18545	INTRODUCCION DE RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD CRUZ NARANJOS (3A. ETAPA)	189-TUXPAM	CRUZ NARANJOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	1,680,000	823,626	823,626	823,626	100%	0	0	0 METRO LINEAL	8,070	4,038	50%	
24765	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA 2007198103	192-VEGA DE ALATORRE	EL DIAMANTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DEFIENA VILLEGAS SANCHEZ	143,500	102,954	102,954	102,954	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	438	73%	
5383	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	198-ZACUALPAN	CERRO CHATO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES ARM	1,280,000	384,000	384,000	384,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	30%	EJERCICIO 2007
25052	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES ALCANTARILLA EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA FIDELIDAD	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	160,000	13,530	13,530	13,530	100%	0	0	0 PERSONA	160,000	13,530	8%	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES ALCANTARILLA CALLE SIN NOMBRE COLONIA FIDELIDAD.
24289	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO COLONIA FIDELIDAD	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	480,000	143,873	143,873	143,873	100%	0	0	0 METRO LINEAL	480,000	143,873	30%	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO COLONIA FIDELIDAD
24203	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DRENAJE SANITARIO TEPETATES	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	890,000	850,619	850,619	850,619	100%	0	0	0 METRO LINEAL	890,000	850,619	96%	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO TEPETES.
109	URBANIZACION MUNICIPAL REHABILITACION DE LAS CALLES LOS SAUCES Y ABASOLO CON REUBICACION Y RECONSTRUCCION DE MURO DE COLINDANCIA CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CINCO DE FEBRERO	1-ACAJEJE	LA JOYA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	690,877	463,857	463,857	463,857	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,000	671	67%	
2209		7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CAMARON DE TEJEDA	435,795	435,795	435,795	435,795	100%	0	0	0 METRO LINEAL	820	820	100%	
2184	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. TEJEDA	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CAMARON DE TEJEDA	451,740	451,740	201,435	201,435	45%	0	0	0 METRO LINEAL	850	425	50%	
8396	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ACCESO A LA PLAYA	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PALMA SOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	100,000	100,000	29,698	29,698	30%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	LA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA, NO SE HAN COBRADO LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.
7734	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE A LA TELESECUNDARIA	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PEDREGAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	303,471	303,471	303,471	303,471	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	430	430	100%	
7772	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE ACCESO A LA IGLESIA	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	MONTE VERDE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	496,567	496,567	496,567	496,567	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	531	531	100%	
7695	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE JUNTO A LA IGLESIA	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	TECUAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	381,773	381,773	381,773	381,773	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	636	636	100%	
7915	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ESCUELA E IGLESIA	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA PALMILLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	358,058	358,058	358,058	358,058	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	450	450	100%	
7752	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO DEL TIZAR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	642,095	642,095	642,095	642,095	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	875	875	100%	
7524	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LAS CASILLAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	278,903	278,903	278,903	278,903	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	455	455	100%	
7873	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	MESA DE GUADALUPE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	340,000	340,000	340,000	100,493	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	750	222	30%	
7877	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	VILLA CANDELARIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	370,502	370,502	370,502	370,502	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	600	600	100%	
7939	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE.	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	BLANCA ESPUMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	317,875	317,875	317,875	317,875	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	650	650	100%	
33697	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TULIPANES	10-ALTOTONGA	FRANCISCO JAVIER GOMEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	708,878	199,652	199,652	199,652	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,036	310	30%	
33691	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO AV. PRINCIPAL (POSTES Y LAMPARAS)	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	40,020	40,020	40,020	4,020	10%	0	0	0 OTROS	5	5	100%	METAS: LUMINARIAS
33687	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE CUAUHEMOC	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	17,075	17,075	17,075	17,075	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	300	300	100%	
33693	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO C. MARIANO ABASOLO	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	7,828,630	1,757,642	1,757,642	1,757,642	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,880	200	7%	
33692	REHABILITACION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PROL. MARIANO ABASOLO (CHAMIZAL)	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,379,696	1,331,565	1,331,565	1,331,565	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	800	700	88%	
473	ELABORACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS	12-AMATITLAN	AMATITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATITLAN, VERACRUZ	103,200	50,475	50,475	50,475	100%	0	0	0 PROYECTO	19	8	42%	ESTE PROGRAMA QUE ES EL DE ELABORACION DE PROYECTOS ESTA CONTEMPLADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA COMO PROGRAMA EP-01, QUE APROBO EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PERO EN ESTE PROGRAMA NO ESTA CONTEMPLADO, ES POR ESO QUE LO ASIGNE EN LOS RUBROS COMO ESTA REGISTRADO
485	REHABILITACION CON MATERIAL CEMENTANTE DE CALLE SIN NOMBRE	12-AMATITLAN	DOS BOCAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATITLAN, VERACRUZ	47,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	490	480	98%	
492	REHABILITACION CON MATERIAL CEMENTANTE EN LA ENTRADA DE CALLE SIN NOMBRE	12-AMATITLAN	DOS BOCAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATITLAN, VERACRUZ	41,500	41,400	41,400	41,400	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	430	410	95%	
475	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE FORMATOS DEL RAMO 033	12-AMATITLAN	AMATITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATITLAN, VERACRUZ	92,160	45,300	45,300	45,300	100%	0	0	0 PAGO	12	6	50%	INFORMO QUE ESTE CONCEPTO NO ESTA DEFINIDO EN ESTE PROGRAMA, YA QUE EN LA APERTURA PROGRAMATICA APROBADA POR EL CONGRESO DE AMATITLAN, VERACRUZ SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA U9-01 COMO GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION, POR TAL MOTIVO NO ESTA DEFINIDO EN EL PROGRAMA O RUBRO QUE LE CORRESPONDE
30757	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2 ABRIL, COLONIA 5 DE MAYO PARTE ALTA	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO NARANJOS AMATLAN	99,974	99,974	99,974	99,974	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$ 99,924.23, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$ 99,924.23.
30711	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 5 DE MAYO PARTE ALTA	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO NARANJOS AMATLAN	399,998	286,596	286,596	286,596	100%	0	0	0 METRO LINEAL	676	676	100%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$ 399,998.00, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$ 286,596.77.
30798	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MORELOS EN LA COLONIA PETROLERA ETAPA FINAL	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO NARANJOS AMATLAN	1,070,000	450,779	450,779	450,779	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,525	763	50%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$ 1 070,000.00, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$450,779.68.
30887	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ COLONIA MARIANO ESCOBEDO	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO NARANJOS AMATLAN	1,091,719	683,962	683,962	683,962	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,047	2,047	100%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$ 1 091,719.76, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$683,962.85. LA META FISICA ESTA TERMINADA. FINANCIERAMENTE NO SE HA TERMINADO DE PAGAR.
30849	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TAMAUJUPAS DE LA COLONIA PETROLERA ANTONIO J. BERMUDEZ	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO NARANJOS AMATLAN	1,098,710	329,613	329,613	329,613	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,913	1,165	40%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$ 1 098,710.83, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$329,613.25.
30916	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO COLONIA MARIANO ESCOBEDO	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO NARANJOS AMATLAN	1,099,919	302,998	302,998	302,998	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,820	1,820	100%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$ 1 099,919.21, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$302,998.08.
30945	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHINMAPA DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO NARANJOS	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO NARANJOS AMATLAN	1,296,790	713,140	713,140	713,140	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,503	1,751	70%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$ 1 296,790.86, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$713,140.72.
30968	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR COLONIA TAJIN	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO NARANJOS AMATLAN	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	7	7	100%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$320,000.00, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$320,000.00.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUAO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
30365	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV. 4 ENTRE CALLES 2 Y 1, CALLE 1 ENTRE AV. 3 Y 4, AV. 5 ENTRE CALLES 3 Y 4, CALLE 3 ENTRE AV. 6 Y 7, AV. 7 ENTRE CALLES 3 Y 4	14-AMATLAN DE LOS REYES	LA PATRONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	970,000	291,000	291,000	291,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	648	60%	S/O
30386	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA COMUNIDAD	14-AMATLAN DE LOS REYES	EL OTATE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	442,752	275,024	275,024	275,024	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	450	50%	S/O
30402	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	14-AMATLAN DE LOS REYES	LA TOMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	308,575	195,551	195,551	195,551	100%	0	0	METRO CUADRADO	638	447	70%	S/O
30347	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COMUNIDAD TRAPICHE VIEJO	14-AMATLAN DE LOS REYES	TRAPICHE VIEJO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	670,585	382,708	382,708	382,708	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,068	641	60%	S/O
30281	REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (FRENTE AL PALACIO)	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	317,189	317,189	317,189	317,189	100%	0	0	METRO CUADRADO	395	395	100%	TERMINADA EN SEGUNDO TRIMESTRE
30219	REHABILITACION INTEGRAL CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE COL. REFORMA	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	923,539	543,467	543,467	543,467	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,921	1,314	45%	S/O
30310	REHABILITACION INTEGRAL CON PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A SAN RAFAEL RIO SECO	14-AMATLAN DE LOS REYES	RIO SECO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	1,031,555	309,467	309,467	309,467	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,127	938	30%	S/O
30191	REHABILITACION INTEGRAL CON PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES COL. AMEYALCO	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	646,599	295,340	295,340	295,340	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,145	950	44%	S/O
30209	REHABILITACION INTEGRAL CON PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES COL. POTRERILLO (IA. ETAPA)	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	1,100,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,352	1,300	30%	S/O
30328	REHABILITACION INTEGRAL CON PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PARAJE-CALIFORNIA	14-AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	810,688	394,649	394,649	394,649	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,348	1,175	50%	S/O
30297	REHABILITACION INTEGRAL CON PAVIMENTO ASFALTICO Y DRENAJE SANITARIO EN AV. 4 ENTRE CALLE 2 Y 3	14-AMATLAN DE LOS REYES	LA PATRONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	581,925	392,150	392,150	392,150	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,173	540	46%	S/O
30599	REHABILITACION INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JON SIN NOMBRE	14-AMATLAN DE LOS REYES	PENUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	537,689	346,926	346,926	346,926	100%	0	0	METRO CUADRADO	796	597	75%	S/O
30583	REHABILITACION INTEGRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUERRERO	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	451,153	135,346	135,346	135,346	100%	0	0	METRO CUADRADO	919	276	30%	S/O
27718	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL MESON	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	200,000	75,884	75,884	75,884	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	228	38%	
27750	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE PARAISO	15-ANGEL R. CABADA	PARAISO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	150,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	105	50%	
27732	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y AL PARQUE MPAL	15-ANGEL R. CABADA	LAGUNA VERDE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	150,000	147,788	147,788	147,788	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	207	99%	
27702	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN ROQUEZ, CLARA ENTRE LAS CALLES ROBERTO P. PRIETO Y ALVARO OBREGON.	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	1,150,000	787,801	787,801	787,801	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,275	2,243	68%	
27683	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN ROQUEZ, CLARA ENTRE LEONARDO AYALA Y LIBERTAD	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	1,200,000	773,015	773,015	773,015	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,300	2,112	64%	
27784	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN RODRIGUEZ CLARA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y ROBERTO P. PRIETO	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	1,140,025	773,023	773,023	773,023	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,200	2,170	68%	
27669	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN RODRIGUEZ CLARA ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y LEONARDO AYALA	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	1,138,140	769,769	769,769	769,769	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,250	2,198	68%	
27766	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAMARIA	15-ANGEL R. CABADA	SAMARIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	100,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	200	50%	
27653	REHABILITACION DE DOS PUENTES.	15-ANGEL R. CABADA	LA MOJARRA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	80,000	75,990	75,990	75,990	100%	0	0	METRO LINEAL	23	22	95%	
1236	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CABECERA	19-AQUILA	AQUILA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AQUILA, VERACRUZ MUNICIPAL	200,000	160,168	160,000	160,168	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	480	80%	SE REPORTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA OBRA. NO SE PUDO METER DEL PRIMER TRIMESTRE POR DUDAS EN CAPTURA DEL SISTEMA. SE ESTIMA TERMINAR EN EL MES DE AGOSTO DEL 2007. ESTA OBRA ES DADA A LA EMPRESA SUPERVISION Y CONSTRUCCION "HUMBERTO HERNANDEZ TRUJILLO"
2010	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	19-ASTACINGA	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
1986	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE CHOAPA	19-ASTACINGA	CHOAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	
1975	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE COMOLICA	19-ASTACINGA	COMOLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	455	455	100%	
8950	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA LOMA CARRETERA ATZACAN A ORIZABA	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	321,789	246,652	246,652	246,652	100%	0	0	OTROS	32	27	84%	METAS: LUMINARIA
8555	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES CALLE NORTE 8 ENTRE NORTE 3 Y 5	22-ATZACAN	ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	89,161	79,608	79,608	79,608	100%	0	0	METRO CUADRADO	191	181	95%	
8501	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLE PONIENTE 1 ENTRE NORTE 7 Y 11	22-ATZACAN	ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	190,480	172,661	172,661	172,661	100%	0	0	METRO CUADRADO	350	315	90%	
8460	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL CARRETERA ATZACAN ORIZABA	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	1,222,134	489,309	489,309	489,309	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,013	805	40%	
8888	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTO, CUNETAS EN CALLE N. BRAVO DE CALLE E. ZAPATA A LA IGLESIA	22-ATZACAN	LA SIDRA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	1,380,000	1,379,269	1,379,269	1,379,269	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,200	5,200	100%	
8901	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTO, GUARNICIONES Y COLECTOR AGUA PLUVIAL EN PONIENTE 4 ENTRE NORTE 3, 1 Y 2	22-ATZACAN	ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	673,028	503,254	503,254	503,254	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,032	826	80%	
8917	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTO, GUARNICIONES Y REHABILITACION DE RED DE AGUA EN ORIENTE 9 ENTRE NORTE 2, 5 Y 8	22-ATZACAN	ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	666,739	491,191	491,191	491,191	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,436	1,949	80%	
8928	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PONIENTE 11 ENTRE SUR 4 Y 6	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	475,000	277,341	277,341	277,341	100%	0	0	METRO CUADRADO	538	348	65%	
6884	ESTUDIOS Y PROYECTOS	22-ATZACAN	MUNICIPIO DE ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	278,035	3,450	3,450	3,450	100%	0	0	PROYECTO	7	1	14%	LA CANTIDAD DE \$3,450.00 ES CORRECTA
1802	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE FIDEL BASURTO, COLONIA UNIDAD Y TRABAJO	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA VERACRUZ	350,000	194,864	194,864	194,864	100%	0	0	METRO CUADRADO	771	700	91%	
17052	CONST. DE PAV. ASFALTICO DE LA CALLE RAFAEL NIETO SUR ENTRE LAS CALLES MARIA DIVINA Y AVIACION, COL. EL CUATRO	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	1,149,438	924,810	924,810	924,810	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,755	784	45%	
17010	CONST. DE PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE CUATREMOC ENTRE LAS CALLES CARRETERA N° 180 Y SALVADOR DIAZ MIRON, COL. MIRADOR	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	538,240	298,695	298,695	298,695	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,449	804	55%	
16884	CONST. DE PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA Y RAFAEL NIETO, COL. CARDENAS	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	505,201	251,410	251,410	251,410	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,080	409	38%	
16942	CONST. DE PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE RAFAEL NIETO ENTRE LAS CALLES ALTO MONTE Y 16 DE SEP. COL. LA CURVA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	435,713	407,453	407,453	407,453	100%	0	0	METRO CUADRADO	905	921	102%	
16975	CONST. DE PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEP. ENTRE LAS CALLES RAFAEL NIETO Y EXPROPIACION, COL. LA CURVA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	657,574	657,574	657,574	657,574	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,755	1,758	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007		PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE			ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUAJO DE LA												
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
						Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido								
16910	CONSTR. DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES NARCIZO M. E. I. ALLENDE COL. 1º DE MAYO	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	847,464	627,188	627,188	627,188	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,682	1,203	72%	
10417	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	35-CITLALTÉPETL	CITLALTÉPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTÉPETL, VERACRUZ	350,000	350,000	350,000	166,994	48%	0	0	PIEZA	10	7	70%	CON RESPECTO A LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SI YO ANOTO LA MISMA CANTIDAD, NO ME DA EL PORCENTAJE REAL, SINO A UN 100%, POR ELLO ES QUE OTE POR NO ANOTAR LAS MISMAS CANTIDADES
19831	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALTAMIRANO	35-CITLALTÉPETL	CITLALTÉPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	ARG. AURELIO PEREZ PARDAVE	474,782	474,782	474,782	474,782	100%	0	0	METRO CUADRADO	770	770	100%	OBRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD
1226	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO A SAN JERONIMO	35-CITLALTÉPETL	CITLALTÉPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTÉPETL, VERACRUZ	141,418	141,418	141,418	141,418	100%	0	0	METRO LINEAL	470	470	100%	OBRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD
1185	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SIERRA	35-CITLALTÉPETL	CITLALTÉPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTÉPETL, VERACRUZ	489,539	489,539	489,539	489,539	100%	0	0	METRO CUADRADO	610	610	100%	OBRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD
1172	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2 DE ABRIL	35-CITLALTÉPETL	CITLALTÉPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTÉPETL, VERACRUZ	148,562	148,562	148,562	148,562	100%	0	0	METRO CUADRADO	275	275	100%	OBRA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD
1150	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA LA RAZA	35-CITLALTÉPETL	CITLALTÉPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTÉPETL, VERACRUZ	428,803	428,803	428,803	428,803	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	ESTA OBRA HA SIDO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD
1118	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL	35-CITLALTÉPETL	LA QUEBRADORA 033	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTÉPETL, VERACRUZ	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,920	1,920	100%	ESTA OBRA SE EJERCIÓ EN ESTE TRIMESTRE AL 100%
1108	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD	35-CITLALTÉPETL	LA MEZA DE TLANCHINOL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTÉPETL, VERACRUZ	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	LA OBRA YA HA SIDO EJECUTADA EN SU TOTALIDAD
4443	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MORELOS (PRIMERA ETAPA).	37-COAHUILTLAN	MACEDONIO ALONSO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	569,125	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	860	730	85%	
4438	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (PRIMERA ETAPA).	37-COAHUILTLAN	MACEDONIO ALONSO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	578,343	488,000	488,000	488,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	850	85%	
4434	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOC. DE PROGRESO DE ZARAGOZA.	37-COAHUILTLAN	PROGRESO DE ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	465,000	371,616	371,616	371,616	100%	0	0	METRO CUADRADO	804	643	80%	
4434	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA), EN UN TRAMO EN LA CALLE INOUEL HIDRALGO DE LA LOC. DE PROGRESO DE ZARAGOZA.	37-COAHUILTLAN	PROGRESO DE ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	237,393	237,393	237,393	237,393	100%	0	0	METRO CUADRADO	647	647	100%	
4429	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DRENAJE DE LA LOCALIDAD DE COAHUILTLAN.	37-COAHUILTLAN	COAHUILTLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	860,000	610,187	610,187	610,187	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,400	1,920	100%	
6519	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AL ACCESO A LA TELESECUNDARIA	39-COATZACOALCOS	EJIDO LA ESPERANZA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ	540,000	489,698	489,698	489,698	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	560	93%	
18702	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AL ACCESO A LA TELESECUNDARIA	39-COATZACOALCOS	EJIDO LA ESPERANZA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ	557,600	489,698	489,698	489,698	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	560	93%	MODIFICACION PRESUPUESTAL POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
3537	REHABILITACION DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL CON CONCRETO MIXTO COETZAPOTITLA	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	365,000	127,443	127,443	127,443	100%	0	0	METRO CUADRADO	440	200	45%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA ADEMÁS DE EL PAVIMENTO, MUROS DE TENSION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA UNA ALCANTARILLA PLUVIAL AREA DE ESTACIONAMIENTO, UN BARANDAL DE PROTECCION Y BORDILLOS DE CONCRETO ARMADO.
3562	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS COETZALA	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	30,000	30,000	3,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	85	0	0%	NO SE A EMPEZZADO ESTA OBRA.
3587	REHABILITACION DE PINTURA EN PUENTE VEHICULAR EN ACCESO PRINCIPAL	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	40,000	40,000	10,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	50	0	0%	NO SE A EMPEZZADO LA OBRA.
25538	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DE COLIPA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y DESVIACION A JUICHICO DE FERRER	42-COLIPA	COLIPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	1,400,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,800	0	0%	SOLO SE PAGO LIMPIEZA DE TERRENO
25460	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GALEANNA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 16 DE SEPT	42-COLIPA	COLIPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	191,958	191,958	191,958	191,958	100%	0	0	METRO CUADRADO	329	329	100%	
25419	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE	42-COLIPA	EL VENCEDOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	266,930	80,079	80,079	80,079	100%	0	0	METRO CUADRADO	412	412	100%	EL AVANCE FISICO ESTA AL 100%, PERO ESTA EN TRAMITE EL FINIQUITO
10822	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 18.	44-CORDOBA	EL PORVENIR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CORDOBA, VER.	168,444	168,444	168,444	168,444	100%	0	0	METRO LINEAL	321	321	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO DEL MONTO DEL CONTRATO
12067	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ANDADOR SAN JUAN DIEGO ANDADOR VICENTE GUERRERO Y ANDADOR SIERRA 22	44-CORDOBA	COL.FREDEPO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	333,669	333,669	333,669	316,448	95%	0	0	METRO LINEAL	534	534	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL, POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL CONTRATO
12004	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ENTRE MANZANA 3 Y 5.	44-CORDOBA	COL VALLE DEL SOL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	262,703	262,703	262,703	225,405	86%	0	0	METRO LINEAL	316	316	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DE RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO CONTRATADO
11111	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 30 Y CALLE 30A, ENTRE AVENIDA 37 Y ARROYO	44-CORDOBA	SANTA FE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	266,374	266,374	266,374	211,314	79%	0	0	METRO LINEAL	412	412	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOTALIDAD DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL TOTAL DEL CONTRATO
10996	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 10.	44-CORDOBA	EL PORVENIR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	174,888	174,888	174,888	174,888	100%	0	0	METRO LINEAL	307	307	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO DE MONTO CONTRATADO.
11024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 12.	44-CORDOBA	LA JOYITA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	354,983	354,983	354,983	354,983	100%	0	0	METRO LINEAL	497	497	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO PARA PAGAR LA TOTALIDAD DEL CONTRATO.
10969	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 13.	44-CORDOBA	EL PORVENIR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	181,225	181,225	181,225	181,225	100%	0	0	METRO LINEAL	292	292	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE RECURSOS DEL MONTO CONTRATADO.
10947	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 16.	44-CORDOBA	EL PORVENIR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	128,379	128,379	128,379	128,379	100%	0	0	METRO LINEAL	302	302	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOALIDAD DEL RECURSO PARA PAGAR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
10890	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 4.	44-CORDOBA	EL PORVENIR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	118,268	118,268	118,268	114,061	96%	0	0	METRO LINEAL	207	207	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE SE TIENE EL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO.
11994	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 7 Y 9, Y 5 Y 7 JUNTO AL ARROYO.	44-CORDOBA	COL VALLE DEL SOL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	197,413	197,413	197,413	197,413	100%	0	0	METRO LINEAL	188	188	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONTRATADO.
11072	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS 1 Y 3	44-CORDOBA	LOS MANGOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	144,876	144,876	144,876	144,876	100%	0	0	METRO LINEAL	277	277	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO.
13744	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9	44-CORDOBA	LA LUZ PALOTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	640,283	640,283	640,283	307,083	48%	0	0	METRO LINEAL	1,658	1,658	100%	
12014	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS 14 Y 15.	44-CORDOBA	20 DE NOVIEMBRE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	409,052	409,052	409,052	409,052	100%	0	0	METRO LINEAL	734	734	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA DEL TRIMESTRE SE CUENTA CON LA CANTIDAD TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO.
12018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS 19 Y 20, SOBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA	44-CORDOBA	20 DE NOVIEMBRE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	208,296	208,296	208,296	164,693	79%	0	0	METRO LINEAL	457	457	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONTRATADO. EL MONTO ANUAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL.
12027	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANAS 7, 12 Y 16 SOBRE CALLES HERMANOS FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO	44-CORDOBA	20 DE NOVIEMBRE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	141,377	141,377	141,377	141,377	100%	0	0	METRO LINEAL	309	309	100%	EL PROGRAMA ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO DEL CONTRATO
11057	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENTRE MANZANAS 1 Y 2	44-CORDOBA	LOS MANGOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	215,187	215,187	215,187	215,187	100%	0	0	METRO LINEAL	186	186	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOTALIDAD DEL RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO DEL CONTRATO
13698	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MANZANA 1	44-CORDOBA	COL.FREDEPO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	342,366	342,366	342,366	191,743	56%	0	0	METRO LINEAL	372	261	70%	
13732	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MANZANA 2 Y 3	44-CORDOBA	COL.FREDEPO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	226,099	226,099	226,099	175,053	77%	0	0	METRO LINEAL	396	396	100%	
13739	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MANZANA 2 Y 4	44-CORDOBA	COL.FREDEPO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	126,097	126,097	126,097	113,361	90%	0	0	METRO LINEAL	248	248	100%	
13709	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MANZANA 20, 21, 22 Y 23	44-CORDOBA	COL.FREDEPO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	710,547	710,547	710,547	458,909	65%	0	0	METRO LINEAL	1,355	949	70%	
13748	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MANZANA 5	44-CORDOBA	COL.FREDEPO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	51,240	51,240	51,240	46,498	91%	0	0	METRO LINEAL	86	86	100%	
10911	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MANZANA 7	44-CORDOBA	EL PORVENIR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	138,110	138,110	138,110	138,110	100%	0	0	METRO LINEAL	264	264	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE SE TIENE LA TOTALIDAD DEL RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO DEL CONTRATO.
10777	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA 21, ENTRE CALLES 22 Y 26A,	44-CORDOBA	COL SAN DIMAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	344,756	344,756	344,756	308,751	90%	0	0	METRO CUADRADO	785	785	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO POR QUE A LA FECHA DEL REPORTE SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ANUAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES
10862	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLEJON DEL ZOPILOTE, ENTRE CALLES 29 Y 29 BIS.	44-CORDOBA	COL LOMBARDO TOLEDANO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	455,202	455,202	455,202	455,202	100%	0	0	METRO CUADRADO	671	671	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL TOTAL DEL CONTRATO DE LA OBRA.
10645	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN MANZANA 18, 19 Y 11 FRENTE MANZANA 20.	44-CORDOBA	COL FRATERNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	1,028,739	1,028,739	1,028,739	836,203	81%	0	0	METRO CUADRADO	1,652	1,652	100%	EL MONTO ANUAL CON EL PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO DEL TOTAL DEL CONTRATO.
13620	REHAB DE PAV. ASFALTICO EN CALLE 33 Y 35 ENTRE AV. 39 Y AVES DEL PARAISO, AV. 39 A, 39B, Y 39C ENTRE CALLES 33 Y 35 U. H. EL ZOPILOTE INCLUDE LA PAV.	44-CORDOBA	COL.JARDINES DEL SUR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	1,355,223	1,355,223	1,355,223	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,259	6,259	100%	ESTA OBRA NO TIENE AVANCE FINANCIERO, PERO SI TIENE AVANCE FISICO POR ESTA RAZON SE REPORTA
13435	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 24 ENTRE AVENIDAS 12A Y 18	44-CORDOBA	COL LOS FILTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	591,216	591,216	591,216	578,236	98%	0	0	METRO CUADRADO	1,632</			

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales) FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							1	2	3								
13632	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 54 ENTRE AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE	44-CORDOBA	COL. PETROLERA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	477,260	477,260	477,260	317,715	67%	0	0	0 METRO CUADRADO	825	825	100%	11
13590	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA CALLE GROIUDEAS, PRIVADA DE CALLE VIOLETAS Y AVENIDA AVES DEL PARAISO ENTRE PRIVADA	44-CORDOBA	COL. JARDINES DEL SUR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,205,335	1,205,335	1,205,335	197,487	16%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,647	2,118	80%	
10605	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA DE LA AVENIDA 19, B15, 17 BIS ENTRE CALLES 37 Y 39	44-CORDOBA	COL. SAN IGNACIO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	1,016,580	1,016,580	1,016,580	675,643	66%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,282	2,169	95%	EL MONTO ANUAL PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL TOTAL DEL CONTRATO. PODRA AUMENTAR O DISMINUIR DEPENDIENDO DE LAS ECONOMIAS QUE SE TENGAN EN TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
13290	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA ESMERALDA Y CALLE 32 ENTRE AVENIDAS 35 Y 37	44-CORDOBA	COL. SANTA FE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,179,124	1,179,124	1,179,124	803,191	68%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,496	1,496	100%	
13378	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE MANZANAS 8, 9 Y 10 FRENTE A MANZANA 11	44-CORDOBA	COL. FRATERNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	432,021	432,021	432,021	323,428	75%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,218	1,218	100%	
13405	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO PROLONGACION DIAZ MIRON Y CORDOBA 2000	44-CORDOBA	COL. FRATERNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	818,304	818,304	818,304	485,598	59%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,146	2,146	100%	
13690	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA 15, ENTRE CALLE 49 Y VIA FCC	44-CORDOBA	COL. LAZARO CARDENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	344,010	344,010	344,010	103,203	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	557	223	40%	
10723	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20, ENTRE AVENIDA 21 Y 21A.	44-CORDOBA	COL. SAN DIMAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	607,534	607,534	607,534	495,519	82%	0	0	0 METRO CUADRADO	904	904	100%	EL MONTO ANUAL PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONTRATADO. EL TOTAL ANUAL PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
10676	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 35 ESQUINA AVENIDA 45.	44-CORDOBA	COL. JARDINES DEL SUR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	885,534	885,534	885,534	787,376	89%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,477	1,477	100%	EL MONTO ANUAL PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE AL MOMENTO DE LA CAPTURA DE ESTE PROYECTO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL RECURSO. EL MONTO ANUAL PODRA TENER AMPLIACIONES O REDUCCIONES A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL DEPENDIENDO DE LO QUE SE ENCUENTRE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
33193	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (2ª ETAPA) EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE JUAN DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,155,583	346,604	346,604	346,604	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,689	1,689	100%	
33335	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	CIBDAD ALEMAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	208,082	208,076	208,076	208,076	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	429	429	100%	
33457	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	SANTA CRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	285,934	78,964	78,964	78,964	100%	11,604	11,604	0 METRO CUADRADO	550	550	100%	
33263	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	300,949	90,149	90,149	90,149	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	618	618	100%	
33254	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	300,949	90,149	90,149	90,149	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	618	618	100%	
33298	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, SOBRE LACALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE LAS CONCHAS Y EL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,128,135	793,696	793,696	793,696	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,085	2,085	100%	
33311	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	PARAISO NOVILLERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,044,900	313,317	313,317	313,317	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,955	3,955	100%	
33326	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE ESTRADA LOYO, ENTRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y RAYON	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	320,435	318,876	318,876	318,876	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	718	718	100%	
33327	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE GENOVEVO DE LA O., ENTRE LA CALLE EMIЛИANO ZAPATA Y LA CALLE FERNANDO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	583,914	177,633	177,633	177,633	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	579	579	100%	
33328	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE VENUSTIANO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	895,814	874,815	874,815	874,815	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,398	1,398	100%	
33208	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE TRIUNFO DE LA REVOLUCION, EN L COLONIA BENITO JUAREZ	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	989,478	290,616	290,616	290,616	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,615	1,615	100%	
33132	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE PNO SUAREZ, ENTRE LA AVENIDA LA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	890,956	265,093	265,093	265,093	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,034	1,034	100%	
33159	REHABILITACION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE JOSE CARDEL ENTRE CONST. DE PAV. DE ASFALTO AV. PRINCIPAL	53-CUITLAHUAC	MAQUEY	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER.	858,181	858,181	858,181	858,181	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,295	2,295	100%	INICIO DE OBRA EL 01 DE MARZO DE 2007 Y TERMINO EL 30 DE MARZO DE 2007
37719	CONSTRUCCION DE PAV. DE ASFALTO, GUARN. Y BANQUETAS CALLE 3 AV. 6 Y 8	53-CUITLAHUAC	CUITLAHUAC VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER.	417,902	417,902	417,902	417,902	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	632	632	100%	INICIO DE OBRA 02 DE ABRIL DE 2007 Y TERMINACION 30 DE ABRIL DE 2007
37733	COMNT. DE PAV. DE ASFALTO, GUARNI Y BANQUETAS EN CALLE 7 AVS 5 Y 9	53-CUITLAHUAC	CUITLAHUAC VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER.	402,557	402,557	402,557	402,557	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,218	1,218	100%	INICIO DE OBRA 02 DE ABRIL DE 2007 Y TERMINO 18 DE ABRIL DE 2007
21984	CONSTRUCCION DE FORO EN GALERA	55-CHALMA	SANTA QUITERIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	28,618	28,618	28,618	28,618	100%	0	0	0 OBRAS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EN EL FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN EL FAFM
22091	ENGRAVADO DE 300 METROS EN EL BARRIO NEXPANCI	55-CHALMA	AMAXAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	30,948	30,948	30,948	30,948	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%	
22233	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CENTRO DE LA COMUNIDAD TRAMO PARADA DE MICROBUS ALA IGLESIA	55-CHALMA	LAS PILAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	307,166	307,166	307,166	307,166	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	465	465	100%	
22300	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL TRAMO DEL PUNTE A CASA DE NOE LARA RAMOS	55-CHALMA	AGUACATE GRANDE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	157,379	157,379	157,379	157,379	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	400	400	100%	
22264	PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A CHICONAMEL EN LA COL. IGNAICIO ZARAGOZA (SEGUNDA ETAPA)	55-CHALMA	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	155,375	155,375	155,375	155,375	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	367	367	100%	
22282	PAVIMENTACION DE CALLES TRAMO ENTRE CASA DEL SR. JERONIMO HERNANDEZ CRUZ Y EL SR. JUAN DE LA CRUZ	55-CHALMA	TAXITTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	260,918	260,918	260,918	260,918	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	814	814	100%	
22177	REHABILITACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL, (BACHEO DE CARPETA ASFALTICA)	55-CHALMA	LAS PILAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	32,280	32,280	32,280	32,280	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
22047	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLE SELLO DE RIEGO EN CALLE RUMBO AL CEMENTERIO EN LA COL. GRACIANO SANCHEZ	55-CHALMA	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	275,482	275,482	275,482	275,482	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,200	4,200	100%	
22137	REHABILITACION DE CALLE MARIANO PENSADO PRIMERA ETAPA EN BARRIO HUIZACHAL (EMPEDRADO)	55-CHALMA	CHAPOPOTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	185,318	185,318	185,318	185,318	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	480	480	100%	
22154	REHABILITACION DE CALLES BENITO JUAREZ, FRANCISCO L. MADERO, CUARTERCILLO, MORELOS, 5 DE FEBRERO, NICOLAS BRAVO E IGNAICIO	55-CHALMA	SAN PEDRO COYUTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	433,007	433,007	433,007	433,007	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	15,000	15,000	100%	
22070	REHABILITACION DE CALLES EN BARRIO NORTE (TRAMO CASA DEL SR. BARCMEJO NAJERA, SR. NOE ANDRADE Y SR. MANUEL HDEZ.)	55-CHALMA	CHAPOPOTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	144,244	144,244	144,244	144,244	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,300	6,300	100%	
22202	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. GRACIANO SANCHEZ CALLES REFORMA Y CALLE FRANCISCO L MADERO	55-CHALMA	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	20,663	20,663	20,663	20,663	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%	
26725	CONSTRUCCION DE ACCESO PUENTE VEHICULAR CALLE QUERETARO, COL. MEXICO	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	310,112	20,417	20,417	20,417	100%	0	0	0 METRO LINEAL	10	10	100%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES CORRECTO EL 100%. EL AVANCE FINANCIERO ES CORRECTO DEBIDO A QUE FALTA PRESENTAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA GENERAR LOS PAGOS RESTANTES
27124	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ABAOLO, COL. ANAHUAC	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	999,711	970,228	970,228	970,228	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,718	4,718	100%	
26792	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ, COL. TEPTO	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	572,260	286,725	286,725	286,725	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,240	1,240	100%	
27184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CRISTOBAL COLON, COL. TIBURONEROS	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	1,400,000	720,320	720,320	720,320	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,080	1,540	50%	
27056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE DALIAS, COL. FRANCISCO VILLA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	474,436	468,754	468,754	468,754	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,006	2,006	100%	
26869	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO TOLEDO, COL. BARRIO DE LAS FLORES	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	990,206	892,140	892,140	892,140	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,737	2,737	100%	
26764	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOS ALMENDROS, COL. LA SABANA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	534,608	79,442	79,442	79,442	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,170	351	30%	
27088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOS MANGOS, COL. AVIACION	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	796,329	178,721	178,721	178,721	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,494	1,650	30%	
26998	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NARANJOS, COL. LA SABANA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	658,358	201,448	201,448	201,448	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,210	1,925	60%	
27238	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NAZARETH, COL. NAZARETH	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	1,050,052	372,259	372,259	372,259	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,885	1,885	100%	
27028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PAILEBOT, COL. CAMPO NUEVO	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	719,492	301,053	301,053	301,053	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,561	1,561	100%	
27205	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, EL RIO PLAYAS	61-LAS CHOAPAS	CONGRGACION CERRO PELON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	1,500,000	891,745	891,745	891,745	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,200	3,200	100%	
26817	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, COL REFORMA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	1,000,000	785,235	785,235	785,235	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,900	1,740	60%	
26342	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PROLONGACION FRANCISCO SARABIA, LA CUEVITA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	1,200,000	956,102	956,102	956,102	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,000	3,958	99%	
26745	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE ARROYO PRIETO, COL. CAMPO NUEVO	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER.	200,000	43,297	43,297	43,297	100%	0	0	0 METRO LINEAL	10			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2007
SEGUNDO TRIMESTRE
30 - VERACRUZ DE IGANCIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
31561	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA LOS GARCIA 2DA ETAPA	85-EMILIANO ZAPATA	PACHO NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	562,086	562,086	562,086	562,086	100%	0	0	METRO CUADRADO	15	15	100%	
31279	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	85-EMILIANO ZAPATA	EL CHICO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	380,000	379,451	379,451	379,451	100%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	
31529	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ART. 27 CONSTITUCIONAL	85-EMILIANO ZAPATA	CERRO GORDO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	300,000	270,970	270,970	270,970	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
31175	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD	85-EMILIANO ZAPATA	COL. PERSEVERANCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	380,000	341,610	341,610	341,610	100%	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	
31296	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EN LA CALLE ENRIQUEZ	85-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	340,000	304,425	304,425	304,425	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
31340	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	85-EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	615,000	607,014	607,014	607,014	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
31314	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JACARANDAS	85-EMILIANO ZAPATA	EL LENCERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	250,000	37,976	37,976	37,976	100%	0	0	METRO CUADRADO	420	420	100%	
31377	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LAS JUNTAS	85-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	200,000	199,994	199,994	199,994	100%	0	0	METRO CUADRADO	340	340	100%	
31356	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD	85-EMILIANO ZAPATA	CHAVARRILLO ESTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	300,000	235,718	235,718	235,718	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	
31239	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 3RA ETAPA	85-EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	750,000	161,308	161,308	161,308	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,800	2,800	100%	
31122	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	85-EMILIANO ZAPATA	EL LENCERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	500,000	496,594	496,594	496,594	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,000	3,000	100%	
31504	REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD	85-EMILIANO ZAPATA	EL LENCERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	335,000	180,012	180,012	180,012	100%	0	0	METRO CUADRADO	140	140	100%	
31146	REHABILITACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	85-EMILIANO ZAPATA	CERRO GORDO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	150,000	147,821	147,821	147,821	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,500	3,500	100%	
31200	REHABILITACION DEL PUENTE DE LA CALLE MATAMOROS	85-EMILIANO ZAPATA	EL CHICO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	380,000	99,365	99,365	99,365	100%	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%	
30680	PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORES MAGON	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	603,817	181,145	181,145	181,145	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,170	1,053	90%	LA OBRA LLEVA BUEN AVANCE FISICO
30148	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AQUILES SERDAN	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	320,182	318,789	318,789	318,789	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
25497	REHABILITACION DE CALLES	78-IXCATEPEC	EL RINCON	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54,354	54,118	54,118	54,118	100%	0	0	METRO CUADRADO	240	239	100%	LA OBRA ESTA POR CONCLUIR
25420	REHABILITACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 5 DE MAYO	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,843	233,680	233,680	233,680	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	306	85%	LA OBRA LLEVA BUEN AVANCE
18296	REHABILITACION EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ	80-IXHUATLAN DEL CAFE	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,513,530	1,049,828	1,049,828	1,049,828	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,502	1,000	40%	
28966	CONSTRUCCION DE CALLE SAN ISIDRO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	81-IXHUATLANCILLO	RANCHO SAN ISIDRO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	857,563	857,563	857,563	857,563	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADA AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
28990	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE ABRIL EN CAMINO A SAN ISIDRO Y CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO	81-IXHUATLANCILLO	COL. JOSE MARIA MORELOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	872,039	872,039	872,039	872,039	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% EN ESTE TRIMESTRE
28977	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A IXHUATLANCILLO	81-IXHUATLANCILLO	IXHUATLANCILLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	845,236	845,236	845,236	845,236	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	PROYECTO EJECUTADO AL 100% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
1375	PAVIMENTACION EN LA CALLE GARDENIAS, COL. SANTA ROSA	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	513,954	452,367	452,367	452,367	100%	0	0	METRO CUADRADO	978	978	100%	
1272	PAVIMENTACION EN LA CALLE ITURBIDE, COL. LAS PALMAS	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,229,244	585,804	585,804	585,804	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,488	2,488	100%	
1355	PAVIMENTACION EN LA CALLE MINATITLAN DE XALAPA A B. JUAREZ, COL. VERACRUZ	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	822,995	629,298	629,298	629,298	100%	0	0	METRO CUADRADO	981	981	100%	
38577	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PICO DE ORIZABA ENTRE POPOCATEPETL Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	85-IXTACZOQUITLAN	ZOQUITLAN VIEJO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	226,979,570	226,979,570	226,979,570	226,979,570	100%	0	0	METRO CUADRADO	226,980	226,980	100%	
37361	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA DE CALLE QUETZALCOATL	85-IXTACZOQUITLAN	TUXPANGUILLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260,000,000	260,000,000	260,000,000	260,000,010	100%	0	0	METRO CUADRADO	260,000	260,000	100%	
37912	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN OTE. 2 ENTRE RUIZ GALINDO Y SUR 3.	85-IXTACZOQUITLAN	XTACZOQUITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,674,180	70,674,180	70,674,180	70,674,180	100%	0	0	METRO CUADRADO	70,674	70,674	100%	
32843	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 5 DE MAYO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CUAHUTEMOC	85-IXTACZOQUITLAN	SUMIDERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	320,000	320,000	100%	
35107	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE A.V. URSULO GALVAN Y 5 DE MAYO.	85-IXTACZOQUITLAN	BUENA VISTA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	412,329,860	412,329,860	412,329,860	412,329,860	100%	0	0	METRO CUADRADO	412,330	412,330	100%	
34034	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE A.V. BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I MADERO.	85-IXTACZOQUITLAN	SUMIDERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	420,000,000	420,000,000	420,000,000	419,999,990	100%	0	0	METRO CUADRADO	420,000	420,000	100%	
37840	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SUR 5 ENTRE ORIENTE 4 Y 6.	85-IXTACZOQUITLAN	XTACZOQUITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,000,000	535,000,000	535,000,000	534,999,990	100%	0	0	METRO CUADRADO	535,000	535,000	100%	
28877	CONSTRUCCION DE CALZADA DE CONCRETO MIXTO	86-JALACINGO	CHICONTA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	300,000	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	10	8%	
28879	CONSTRUCCION DE CONCRETO MIXTO	86-JALACINGO	NICOLAS BRAVO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	300,000	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	10	8%	
28881	CONSTRUCCION DE CONCRETO MIXTO	86-JALACINGO	OCCOTPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	300,000	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	18	13%	
28882	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION 2A ETAPA EN CALLE PRINCIPAL	86-JALACINGO	EL RINCON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	250,000	74,602	74,602	74,602	100%	0	0	METRO CUBICO	190	60	32%	
28863	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA	86-JALACINGO	IGNACIO ALLENDE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	600,000	599,482	599,482	599,482	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,387	1,100	81%	
28871	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	86-JALACINGO	MORELOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	700,000	534,337	534,337	534,337	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,239	800	65%	
28872	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA	86-JALACINGO	LOMA LARGA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	900,000	417,090	417,090	417,090	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,859	850	46%	
28866	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VISTA HERMOSA	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	800,000	466,618	466,618	466,618	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,550	600	39%	
28875	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROLONGACION DE URSULO GALVAN	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	400,000	118,569	118,569	118,569	100%	0	0	METRO CUADRADO	715	200	28%	
28868	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A ETAPA, CALLE CERRADA DE URSULO GALVAN	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	400,000	374,992	374,992	374,992	100%	0	0	METRO CUADRADO	715	600	84%	
28869	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A ETAPA DE LA CALLE 1º DE MAYO	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	1,000,000	582,830	582,830	582,830	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,430	650	45%	
21089	CONSTRUCCION DE ANDADOR LUNA DE MIEL, DE DIEGO RIVERA A ANDADOR HIJERAS	87-XALAPA	COLONIA UNIDAD Y PROGRESO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	621,254	483,425	483,425	483,425	100%	0	0	METRO CUADRADO	483	459	95%	
18758	CONSTRUCCION DE CIRCUITO VIAL EN AVENIDA DIAMANTE, DE JOSÉ MA. MORELOS A UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE	87-XALAPA	COL UNDD Y PROG PEDREGU AND HAB FOVISSSTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALAPA, VER.	10,099,369	2,304,061	2,304,061	2,304,061	100%	0	0	METRO CUADRADO	17,072	6,487	38%	
21064	CONSTRUCCION DE CIRCUITO VIAL EN CALLES HERON PROAL (DE 20 DE MAYO A JUAN RULFO), JUAN RULFO (DE HERON PROAL A POZA RICA), Y POZA RICA (DE HERON PROAL A AGUSTIN LABA)	87-XALAPA	COLONIA SOLIDARIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,530,000	187,296	187,296	187,296	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,953	1,418	48%	
18843	CONSTRUCCION DE CIRCUITO VIAL EN CALLES POPOCATEPETL (KM. 0+000 A 0+300) Y CASUARNIAS, DE CARRETERA AL CASTILLO A MONTE SINAI	87-XALAPA	COLONIA HIJERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALAPA, VER.	3,724,694	1,074,751	1,074,751	1,074,751	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,153	2,092	34%	
19106	CONSTRUCCION DE CIRCUITO VIAL PLAN DE AYALA, EN CALLES PROL. EBANO, ZARAGOZA, INSURGENTES, INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	87-XALAPA	COLONIA PLAN DE AYALA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALAPA, VER.	5,473,883	1,382,010	1,382,010	1,382,010	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,340	2,581	18%	
24311	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN ANDADORE MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y HISTORIA	87-XALAPA	COLONIA INDEPENDENCIA 2A SECCION	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	132,842	115,513	115,513	115,513	100%	0	0	METRO CUADRADO	208	213	103%	LA META ACUMULADA AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2007. CORRESPONDE A LA ALCANZADA REAL.
23260	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN ANDADORE MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y HISTORIA	87-XALAPA	COL. LOMAS DE SAN ROQUE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALAPA, VER.	350,000	52,451	52,451	52,451	100%	0	0	METRO CUADRADO	347	191	55%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
23923	1 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE BAJA CALIFORNIA, DE APIZACO A DIAMANTE	87-XALAPA	COL. VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,155,411	158,082	158,082	158,082	100%	0	0	METRO CUADRADO	325	319	98%	
24235	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE 20 DE MAYO A CORAL	87-XALAPA	COLONIA VÍCTIMAS DEL 6 DE SEPTIEMBRE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	211,117	42,223	42,223	42,223	100%	0	0	METRO CUADRADO	406	203	50%	
23804	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE LADERA, DE CALLE DEL 55 A CALLE LOMA	87-XALAPA	COL. VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	172,322	34,464	34,464	34,464	100%	0	0	METRO CUADRADO	195	127	65%	
24110	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE LOMA, DE CALLE NUEVA A FINAL DE LA CALLE	87-XALAPA	COLONIA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	172,587	34,517	34,517	34,517	100%	0	0	METRO CUADRADO	195	156	80%	
24209	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE MINAS, DE ERMITA A ANDADOR 4	87-XALAPA	COLONIA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	170,834	170,834	170,834	170,834	100%	0	0	METRO CUADRADO	123	187	152%	LA META ACUMULADA AL CORTE DEL 30 DE JUNIO DE 2007, CORRESPONDE A LA REAL ALCANZADA.
23630	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN PRIVADA CARACOL, DE CARACOL A FINAL DE LA PRIVADA	87-XALAPA	COL. MANANTIALES 2A SECCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	127,596	106,473	106,473	106,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	221	207	94%	
18133	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN CALLE DELFINO VICTORIA, DE VICENTE VIVEROS A ISAURO SÁNCHEZ	87-XALAPA	COLONIA FRANCISCO FERRER GUARDIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	662,079	112,167	112,167	112,167	100%	0	0	METRO CUADRADO	577	12	2%	
21045	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE MIGUEL DOMÍNGUEZ, ENTRE PASEO XALAPA E IGNACIO ELIZONDO	87-XALAPA	COLONIA REVOLUCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	900,000	827,051	827,051	827,051	100%	0	0	METRO CUADRADO	196	189	96%	
18083	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE MIRADORES, DE NEVADO DE TOLUCA A J.J. CORONADO	87-XALAPA	COL. AGUACATAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,300,000	211,462	211,462	211,462	100%	0	0	METRO CUADRADO	319	255	80%	
18795	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN ACCESO A LOMAS VERDES, DE BOULEVARD CULTURAS VERACRUZANAS A PAVIMENTO EXISTENTE	87-XALAPA	COL. UNIDAD HABITACIONAL LOMAS VERDES	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	850,000	357,654	357,654	357,654	100%	0	0	METRO CUADRADO	907	862	95%	
18411	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE AGUACATE, DE DURAZNO A AV. EL TREBOLO	87-XALAPA	COLONIA LOS PRADOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	673,722	520,276	520,276	520,276	100%	0	0	METRO CUADRADO	742	744	100%	
19660	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE CALVARIO, DE AV. PRINCIPAL A AV. PRINCIPAL	87-XALAPA	CONGREGACIÓN EL CASTILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,787,818	9,297	9,297	9,297	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,424	0	0%	LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO SÓLO FINANCIERO, EN VIRTUD QUE EL PAGO CORRESPONDE AL PERITO RESPONSABLE DE OBRA.
20997	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE EMILIO PORTES GIL, ENTRE ATENAS VERACRUZANA Y VIOLETA	87-XALAPA	COLONIA EL MORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,188,750	439,838	439,838	439,838	100%	0	0	METRO CUADRADO	185	17	9%	
21013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE FERNANDO V, DE ATENAS VERACRUZANA A CIUDAD DE LAS FLORES	87-XALAPA	COLONIA REVOLUCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,009,767	9,375	9,375	9,375	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,150	65	3%	
19880	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, DE JOSÉ CARDEL A TELESECUNDARIA	87-XALAPA	CONGREGACIÓN CHILTOYAC	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,078,000	5,606	5,606	5,606	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,540	0	0%	LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO SÓLO FINANCIERO, EN VIRTUD QUE EL PAGO CORRESPONDE AL PERITO RESPONSABLE DE OBRA.
18680	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE JARDIN DE NIÑOS, ENTRE FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS Y PROLONGACIÓN DIAMANTE	87-XALAPA	COLONIA UNIDAD Y PROGRESO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	654,549	128,515	128,515	128,515	100%	0	0	METRO CUADRADO	807	250	31%	
18553	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE NEMESIO GARCIA NARANJO, DE ATENAS VERACRUZANA A PASEO XALAPA	87-XALAPA	COLONIA RUBEN PABELLO ACOSTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,742,029	1,238,090	1,238,090	1,238,090	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,275	2,116	93%	
18185	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PINO, DE BUGAMBILIAS A CASUARIAS	87-XALAPA	COLONIA LOS PINOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	444,988	444,988	444,988	444,988	100%	0	0	METRO CUADRADO	798	792	99%	
19810	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PINOS, DE AV. EL OLMO A JAZMIN	87-XALAPA	CONGREGACIÓN JULIO CASTRO LAS TRANCAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	857,699	263,962	263,962	263,962	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,358	1,391	59%	
19926	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PINOS, DE PEDREGAL A CALLEJÓN CEDRO	87-XALAPA	CONGREGACIÓN COLONIA R DE ENERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,635,000	13,702	13,702	13,702	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	0	0%	LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO SÓLO FINANCIERO, EN VIRTUD QUE EL PAGO CORRESPONDE AL PERITO RESPONSABLE DE OBRA.
18334	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE RIO BRAVO A CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO	87-XALAPA	COLONIA CAROLINO ANAYA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,821,625	370,610	370,610	370,610	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,597	597	23%	
20454	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE TULIPANES, DE MIRADOR OROUIDEAS A FINAL DE LA CALLE	87-XALAPA	COLONIAS PORVENIR 1 Y CERRO COLOREADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,000,000	1,327,773	1,327,773	1,327,773	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,362	865	64%	
20939	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE 7, DE CIRUELOS A CALLE 4	87-XALAPA	COLONIA PORVENIR DOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	827,578	201,715	201,715	201,715	100%	0	0	METRO CUADRADO	548	247	45%	
20248	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLES ACCESO A LA RESERVA TERRITORIAL, QUIXPI, XOLOTL, TEMASCALTEPEC Y QUETZALCOATL.	87-XALAPA	COLONIA MOCTEZUMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	3,500,000	792,572	792,572	792,572	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,284	1,004	19%	
18280	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLES CENTROAMÉRICA, PRINCIPAL Y ALTA TENSION, DE PRINCIPAL A CENTROAMÉRICA	87-XALAPA	COLONIA PORVENIR CASA BLANCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	4,500,000	1,891,830	1,891,830	1,891,830	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,329	3,624	68%	
20474	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLES FERNANDO MONTES DE OCA (DE PROL. DIAMANTE A JUAN DE LA BARRERA) Y JUAN DE LA BARRERA (DE FERNANDO MONTES DE OCA A JARDIN DE NIÑOS)	87-XALAPA	COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	591,289	3,075	3,075	3,075	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,524	183	12%	
18215	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLES HONDURAS (DE ROBLE A CIPRÉS) Y CIPRÉS (DE HONDURAS A REPUBLICA DEL SALVADOR)	87-XALAPA	COLONIA FRANCISCO I MADERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	491,556	263,958	263,958	263,958	100%	0	0	METRO CUADRADO	577	525	91%	
18619	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALZADA DEL PASO, DE CHIAPAS A FINAL DE LA CALLE	87-XALAPA	COLONIA VILLARREAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,465,358	1,242,165	1,242,165	1,242,165	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,597	1,485	93%	
20159	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN PROL. RUJZ CORTINES, DE CALLE JULIO ZARATE A SERAFÍN OLARTE	87-XALAPA	COLONIA MARTIRES DE CHICAGO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,156,173	177,802	177,802	177,802	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,257	264	21%	
20978	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN 1a. Y 2a. CERRADA DE TULIPANES (DE CARLOS R. SMITH A 3a. PRIV. DE TULIPANES) Y 3a. PRIV. DE TULIPANES (DE 1a. A 2a. CERRADA DE TULIPANES)	87-XALAPA	COLONIA EL MORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,625,000	253,850	253,850	253,850	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,881	733	39%	
21109	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, ESCALINATAS Y Muros DE CONTENCIÓN EN CALLES PEROTE (DE MADERAS A CIUDAD ALEMÁN) Y CIUDAD ALEMÁN (DE PEROTE A ESPAÑO)	87-XALAPA	COLONIA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,740,000	173,452	173,452	173,452	100%	0	0	METRO CUADRADO	936	94	10%	
24147	CONSTRUCCIÓN DE TRES ESCALINATAS EN CALLES TLANESE, TLACAELEL E ICZOATL, DE XALLAPAN A QUETZAL	87-XALAPA	COLONIA MOCTEZUMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	356,534	69,107	69,107	69,107	100%	0	0	METRO CUADRADO	507	406	80%	
19755	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE LAS HIGUERAS, DE LAURELES A VICENTE GUERRERO	87-XALAPA	CONGREGACIÓN EL TRONCONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,198,333	11,431	11,431	11,431	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,931	0	0%	LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO SÓLO FINANCIERO, EN VIRTUD QUE EL PAGO CORRESPONDE AL PERITO RESPONSABLE DE OBRA.
29025	2007090108 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES NACIONAL Y LA LLAJA DE LA COL.	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	766,808	381,737	381,737	381,737	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,733	1,733	100%	OBRA FINICUATADA 27 DE JUNIO
29252	2007090113 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CALLEJON AMATE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y EL PANTEON	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	958,554	287,566	239,638	287,566	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,100	4,930	90%	
29391	2007090119 PROGRAMA DE BACHEO: GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ACCESOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	249,921	124,960	62,500	124,960	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	270	90%	
29433	2007090121 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES H. GALEANNA Y 20 DE NOVIEMBRE	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	545,000	271,315	136,250	271,315	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,613	2,560	98%	
29508	2007090125 GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION DE OBRAS	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	378,181	211,703	189,090	211,703	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL SISTEMA NO PERMITE FRACCION
29567	2007090128 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES QUINTANA ROO Y RIVA PALACIOS	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	723,500	608,468	723,500	608,468	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,680	1,596	95%	
1790	REHAB DE EMPERADO, CONS DE GUARNICIONES, BANQUETAS E INFRAESTRUCTURA URB CALLE EL PINO	92-XICO	XICO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	H. AYUNTAMIENTO DE XICO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	202	0	0%	ESTA OBRA EL TOTAL ES POR LA CANTIDAD DE 2,400,000.00 EL CUAL SE COMPONE POR 3 APORTACIONES RAMO 033, APORTACION ESTATAL Y FEDERAL.
1839	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LA COL. URSULO GALVAN	92-XICO	COL. URSULO GALVAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE XICO, VER.	278,000	276,253	276,253	276,253	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	
28436	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUITO CAMPO DE AVIACION ENTRE LA CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO	95-JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	1,147,742	1,147,742	1,147,742	1,147,742	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,812	1,812	100%	
28445	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION REFORMA ENTRE CALLE JAIME NUÑO Y CALLE PROLONGACION COMERCIO	95-JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	886,039	886,039	886,039	270,328	31%	0	0	METRO CUADRADO	1,385	1,385	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2007		PERIODO QUE SE REPORTA:		SEGOVO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA:		30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones					
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual		Acumulada al Trimestre	Avance %			
						3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11						
28451	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE PAVIMENTADA 2A ETAPA	95-JUICHUE DE FERRER	LOMA ALTA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	326,128	326,128	326,128	97,838	30%	0	0	METRO CUADRADO	396	198	35%					
35402	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	96-LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LANDERO Y COSS	68,803,530	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	300	0	0%					
18620	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y RELLENOS EN LA COL. PRIMERO DE MAYO	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	96,743	96,743	96,743	96,323	100%	0	0	METRO CUADRADO	628	628	100%					
18546	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. SAN RAFAEL	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	464,999	464,999	464,999	224,578	48%	0	0	METRO LINEAL	620	588	96%					
18583	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VIA MUERTA-CHAMIZAL	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	266,289	266,289	266,289	79,886	30%	0	0	METRO CUADRADO	515	515	100%					
18453	PAVIMENTACION ANDADOR PROVIDENCIA	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	199,959	199,959	199,959	139,102	70%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%					
18607	REHABILITACION DE ANDADORES EN LA COL. DULCE MARIA	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	549,922	549,922	549,922	547,531	100%	0	0	METRO CUADRADO	557	557	100%					
18379	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO Y DREN PLUVIAL EL MAROMERO	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	923,783	923,783	923,783	919,164	99%	0	0	METRO LINEAL	170	170	100%					
18501	URBANIZACION MUNICIPAL EN LA COL. LOPEZ DOMINGUEZ	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	440,000	440,000	440,000	337,824	77%	0	0	METRO CUADRADO	900	765	85%					
18362	URBANIZACION MUNICIPAL EQUIPAMIENTO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL CALLEJON CUNA DE LOBOS	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	88,943	88,943	88,943	88,557	100%	0	0	METRO CUADRADO	77	77	100%					
4949	CONSTRUC. DE BANQ. GUARN. Y PAV. HIDRAUL. DE LA CALLE JAVIER MINA	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	1,377,860	107,169	107,169	107,169	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,500	194	8%					
4985	CONSTRUC. DE BANQ. GUARN. Y PAV. HIDRAUL. DE LA CALLE PEDRO ANAYA	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	1,386,895	271,414	271,414	271,414	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,300	457	20%					
4938	CONSTRUC. DE BANQ. GUARN. Y PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE PINO SUAREZ	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	1,206,264	13,550	13,550	13,550	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	24	1%					
4915	REHAB. CON PAV. ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA JUAN JAQUIN ROMEZ	850,000	311,416	311,416	311,416	100%	0	0	METRO CUADRADO	20,000	7,326	37%					
12349	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	105-MEDELLIN	COL. GUTIERREZ ROSAS EL TEJAR	ENTIDAD MUNICIPAL	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIALES S.A. DE CV.	13,363,437	108,676	0	32,602	30%	0	0	OTROS	108,676	32,603	30%	METAS: LUMINARIAS				
15721	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	105-MEDELLIN	COL LAZARO CARDENAS MEDELLIN	ENTIDAD MUNICIPAL	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIALES S.A. DE CV.	65,205	65,205	0	65,205	100%	0	0	OTROS	65,205	65,205	100%	METAS: LUMINARIAS				
15774	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	105-MEDELLIN	EL COPITAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ELECTRIFICACIONE S LARA	41,572	41,572	0	41,572	100%	0	0	OTROS	41,573	41,573	100%	METAS: LUMINARIAS				
26620	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION	108-MINATITLAN	MINATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	1,700,000	954,736	954,736	954,736	100%	352,058	0	PAGO	12	12	100%	EN DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO LA OPCION URBANIZACION MUNICIPAL, PERO LA SUPERVISION SE LLEVA A CABO EN TODAS LAS OBRAS QUE REALICE EL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, VER. PARA LA OPCION DE AMBITO SE SELECCIONO URBANIAS OBRAS SE REALIZAN EN EL AREA URBANA Y RURAL. PARA EL CASO DEL GRUPO SECTORIAL, SECTOR Y SUBSECTOR NO HAY UNA OP CION ACORDE A ESTA ACCION. LOS INTERESES QUE SE REPORTAN, NO SON EXCLUSIVOS DE ESTA ACCION. POR CUANTO HACE A LAS METAS DEL TRIMESTRE, SE REPORTA LO MISMO QUE EL PROGRAMADO ANUAL, YA QUE SE EFECTUAN EL MISMO NUMERO DE PAGOS CADA TRIMESTRE TRIMESTRE.				
8099	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CASA DE LUIS CUAHUA A TENAMICOYA	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO TERCERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	176,926	176,926	176,926	176,926	100%	0	0	METRO CUADRADO	176,926	144,853	82%					
8116	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CASA DE TAURINO MAYAHUA - CASA DE BAURO ZOPIYACTLE	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO TERCERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	119,723	119,723	119,723	119,723	100%	0	0	METRO CUADRADO	119,723	119,723	100%					
8217	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CASA DE TORIBIO ZOPIYACTLE A LA PILA HUEYAPA	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO PRIMERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	171,615	171,615	171,615	171,615	100%	0	0	METRO CUADRADO	171,615	119,503	70%					
2039	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA CASA DE LOS TLEHUACTLES A ATEZCAC	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLANTLACPAK	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	207,099	207,099	207,099	207,099	100%	0	0	METRO CUADRADO	207,099	207,099	100%					
8391	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA ESC. PRIM. A LA CASA DE REYNALDO AMAYO	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO CUARTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	264,003	264,003	264,003	264,003	100%	0	0	METRO CUADRADO	264,003	236,365	90%					
8264	CONSTRUCCION DE ANDADOR PILA DE AGUA - TIENDA CONASUPO	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO SEGUNDO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	181,030	181,030	181,030	181,030	100%	0	0	METRO CUADRADO	181,030	60,000	33%					
3543	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SEGUNDO - XALA	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	XALA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	449,160	449,160	449,160	449,160	100%	0	0	METRO CUADRADO	449,160	449,160	100%					
39444	REHABILITACION DE LA CALLE ANDRES FLORES CRUZ	111-MOLOACAN	CONGREGACION DE CUCHIPA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN	377,040	375,400	375,400	375,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,448	2,448	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO				
39427	REHABILITACION DE LA CALLE CAMPESINO, VICENTE GUERRERO, NATIVIDAD BLANCO, LAZARO CARDENAS Y FERROCARRIL	111-MOLOACAN	TLCUCIULAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN	884,148	880,304	880,304	880,304	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,169	7,169	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO				
39409	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL	111-MOLOACAN	SANTA CECILIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN	200,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,000	1,500	50%	OBRA EN PROCESO				
25825	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SUR 27 ENTRE OTE 6 Y PRIVADA DE SUR 27	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	174,598	174,598	174,598	174,598	100%	0	0	METRO LINEAL	91	91	100%					
20730	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES PONIENTE 32 Y RIO ORIZABA COL. TLACHICHILCO, IGUACION ALLENDE/ PROL DE SUR 35 E INDIOP. R.G.	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	223,178	223,178	223,178	223,178	100%	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%					
26005	REHAB. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ORIENTE 9 ESQ. NORTE 34	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	75,127	75,127	75,127	75,127	100%	0	0	METRO CUADRADO	78	78	100%	DICHA OBRA ES DE INTERESES DEL EJERCICIO 2006				
20751	REHAB. DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE AV. 2 Y CASA COL. AGRICOLA LIBRADO RIVERA	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	177,228	177,228	177,228	177,228	100%	0	0	METRO CUADRADO	299	299	100%					
13276	REHABILITACION DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DE LOS CENSOS ENTRE 5 DE MAYO Y CALLE 1	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	83,078	83,078	83,078	83,078	100%	0	0	METRO CUADRADO	107	107	100%					
11642	REHABILITACION DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO ORIENTE 37 ENTRE NORTE 4 Y 6. COL. ABLARDO L. RODRIGUEZ	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	943,964	743,913	743,913	743,913	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,345	1,345	100%	DICHA OBRA SE TERMINO FISICAMENTE, NO SE HA LIQUIDADO TOTALMENTE				
10353	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO PROLONGACION DE CALLE CIDOSA ENTRE SUR 35 Y AUTOPISTA	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	1,346,985	404,095	404,095	404,095	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,168	1,000	32%					
10016	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CIDOSA ENTRE PRIVADA MANUEL MARTINEZ Y PROLONGACION DE SUR 35 COL. RINCON	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	1,876,608	1,876,608	1,876,608	1,876,608	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,704	1,704	100%					
13308	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ORIENTE 4 ESQUINA SUR 31	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	111,454	111,454	111,454	111,454	100%	0	0	METRO CUADRADO	50	50	100%					
10534	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTE 20 ENTRE ARROYO CALIENTE Y SUR 33	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA, VER.	1,379,278	413,783	413,783	413,783	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,619	0	0%	DICHA OBRA SE LE PAGO UN ANTICIPO POR ESTE MOTIVO NO TIENE AVANCE FISICO DE LA OBRA				
10450	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA FUENTE ENTRE PRIVADA LOS PERICOS Y UNIDAD TLUPANES, COL. EL ESPINAL	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	477,248	272,686	272,686	272,686	100%	0	0	METRO CUADRADO	544	544	100%	DICHA OBRA YA SE TERMINO FISICAMENTE AL 100 % PERO NO SE HA PAGADO TOTALMENTE				
9726	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO NORTE 2 Y AV. ORIENTE 11 ENTRE AV. OTE 13 Y CALLE NORTE 4 COL. CENTRO.	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	109,138,867	1,091,389	548,865	548,865	50%	0	0	METRO CUADRADO	1,135	1,135	100%	EN DICHA OBRA SE TERMINO AL 100 % PERO NO SE HA TERMINADO DE PAGARLE A LA CONSTRUCTORA				
13414	REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LA JOYA ENTRE CALZADA MEXICALCOTYTL Y QUERRETERA COL. EL ESPINAL	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	397,085	397,085	397,085	397,085	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: COLECTOR				
20772	REHABILITACION DEL PAV. ASFALTICO EN CALLE 1 ENTRE AV. 2 Y RIO COL. AGRICOLA LIBRADO RIVERA	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	186,291	98,673	98,673	98,673	100%	0	0	METRO CUADRADO	733	733	100%					
9870	REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 22 ENTRE AV. PONIENTE 7 Y PROLONGACION DE SUR 22	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	437,212	437,212	437,212	437,212	100%	0	0	METRO CUADRADO	529	529	100%	DICHA OBRA SE TERMINO EN EL PRIMER TRIMESTRE FISICAMENTE Y SE TERMINO DE PAGAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE				
13512	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ORIENTE 9 ENTRE NORTE 14 Y 16, SUR 12 Y PONIENTE 7, SUR 43 Y AV. ORIZABA, NORTE 3 Y	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	331,944	331,944	331,944	331,944	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					
13350	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN ORIENTE 41 CAMINO A CHICOLA Y CARRETERA A SANTA ANA	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	39,010	39,010	39,010	39,010	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					
13469	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN UNIDAD HABITACIONAL SAN JOSE AV. GARDENAS COL. EL ESPINAL	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	299,409	299,409	299,409	299,409	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%					
8182	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y JUAN ALDAMA	119-OTATITLAN	OTATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTATITLAN	896,161	0	896,161	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,729	0	0%					
24028	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LILA, COL ALBERTO	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	475,000	237,475	237,475	237,475	100%	0	0	METRO LINEAL	580	250	43%					
23945	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARIANO MATAMOROS, COL CARRANZA	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	450,000	224,997	224,997	224,997	100%	0	0	METRO LINEAL	526	200	38%					
24102	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OCAMPO	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	350,000	115,619	115,619	115,619	100%	0	0	METRO LINEAL	879	350	40%					
24150	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLES 12 DE DICIEMBRE Y 21 DE MARZO	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	440,000	219,972	219,972	219,972	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,023	500	49%					
24186	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLES PROLONG ALLENDE Y CAMINO A TAMPACAS	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	1,035,000	517,488	517,488	517,488	100%	0	0	METRO CUADRADO	902	500	55%					
24221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 11 DE JULIO ENTRE CARRILLO PUERTO Y MANGANESO	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	947,000															

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2007
SEGUNDO TRIMESTRE
30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
23601	REHABILITACION DE CALLE JOSE AZUETA, ENTRE CUAUTLA E INSURGENTES	123-PANUJO	PANUJO VER	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	74,913	74,913	74,913	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,200	1,200	38%	
23660	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA, CONGREGACION MENEZ	123-PANUJO	COL. GUADALUPE VICTORIA CONGR MENDEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	292,000	145,832	145,832	145,832	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,020	4,000	57%	
23643	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COL. LOS AZTECAS, CONGREGACION MENEZ	123-PANUJO	COL. LOS AZTECAS CONGREGACION MENEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227,000	113,369	113,369	113,369	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,640	2,000	35%	
23868	REHABILITACION DE CALLES DE LA COL AMPLIACION HERNANDEZ OCHOA	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	390,000	194,910	194,910	194,910	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,190	2,500	35%	
23449	REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. CORREGIDORA	123-PANUJO	PANUJO VER	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO, VER.	550,000	528,317	528,317	528,317	100%	0	0	METRO CUADRADO	13,812	5,000	36%	
23531	REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. GONZALEZ	123-PANUJO	PANUJO VER	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	390,000	188,272	188,272	188,272	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,764	4,000	41%	
23486	REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. LA PALMA	123-PANUJO	PANUJO VER	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO, VER.	400,000	382,714	382,714	382,714	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,739	4,000	52%	
23756	REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. PAZZI NORTE	123-PANUJO	PANUJO VER	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	250,000	248,212	248,212	248,212	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,258	2,500	40%	
23424	REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. REVOLUCION	123-PANUJO	PANUJO VER	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO, VER.	1,355,000	1,144,255	1,144,255	1,144,255	100%	0	0	METRO CUADRADO	45,391	0	0%	A ESTA OBRA SE LE PROGRAMARA AMPLIACION DE METAS Y, POR LO TANTO AMPLIACION DE MONTO POR DEFINIR
23512	REHABILITACION DE CALLES DE LA COL. SAN MARTIN	123-PANUJO	PANUJO VER	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO, VER.	350,000	346,302	346,302	346,302	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,790	4,000	46%	
23724	REHABILITACION DE CALLES DE TLAXCALITA	123-PANUJO	TLAXCALITA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,000	74,913	74,913	74,913	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,500	1,000	40%	
23619	REHABILITACION DE CALLES DEL SECTOR 3 EN TAMOS	123-PANUJO	TAMOS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700,000	337,925	337,925	337,925	100%	0	0	METRO CUADRADO	12,027	7,000	58%	
23822	REHABILITACION DE CALLES EN CALENTADORES	123-PANUJO	CALENTADORES	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	701,000	350,023	350,023	350,023	100%	0	0	METRO CUADRADO	13,671	5,000	37%	
24272	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGUACIO DE LA LLAVE, COL.	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	150,000	123,434	123,434	123,434	100%	0	0	METRO CUADRADO	110	100	91%	
29314	SERVICIOS PROFESIONALES	123-PANUJO	PANUJO VER	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,359,720	425,756	425,756	425,756	100%	0	0	PAGO	1	0	0%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL 50 %, NO EXISTE EN DDESTINO DEL GASTO UNA ACCION QUE CORRESPONDA A SERVICIOS PROFESIONALES, ASI COMO EN AL CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO
27997	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. PASO DEL M ENTRE CALLE REFORMA Y ABAOLO	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	447,260	447,260	447,260	447,260	100%	0	0	METRO CUADRADO	826	826	100%	TERMINADA
27970	CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO EN CALLE LINDEROS ENTRE AV PRINCIPAL Y NACIONAL	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	195	36%	
27711	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. GUERRERO	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	1,119,974	1,119,974	1,119,974	1,119,974	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,102	2,102	100%	TERMINADA
28009	CONSTRUCCION DE PAV ASFALTICO A DOBLE RIEGO AV. DE DE ABRIL ENTRE 12 OCTUBRE Y COL. D DE	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	769,992	534,367	534,367	534,367	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,084	4,084	100%	TERMINADA FISICAMENTE PENDIENTE FIGUITO FINANCIERO
27984	CONSTRUCCION DE PAV HIDRAULICO EN AV. MORELOS ENTRE CALLES DR. JUAN COSOS Y 1RO MAYO	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	649,213	397,849	397,849	397,849	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	525	50%	
27764	CONSTRUCCION DE PAV HIDRAULICO EN CALLE REFORMA ENTRE AV. GUERRERO Y AV. SIN NOMBRE	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	749,648	749,648	749,648	749,648	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,525	1,525	100%	TERMINADA
27735	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1DE MAYO ENTRE AV. PRINCIPAL Y NACIONAL	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	588,709	588,709	588,709	588,709	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,157	1,157	100%	TERMINADA
38650	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLEJON ALLENDE	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	COOPARTICIPACION FEDERAL- MUNICIPAL	COOPERATIVISTOS HERNANDEZ	213,076	213,076	213,076	213,076	100%	0	0	METRO CUADRADO	418	418	100%	
1240	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	129-PLATON SANCHEZ	ATEXCALT	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	490,156	97,147	97,147	97,147	100%	0	0	OTROS	490,156	97,147	20%	METAS: UN CENTRO DE SALUD
1155	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLES MANUEL DOBLADO Y MELCHOR OCAMPO	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	202,530	40,434	40,434	40,434	100%	0	0	OTROS	202,530	40,434	20%	METAS: 76 METROS CUADRADOS
1149	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGUACIO ALDAMA ENTRE CALLES GRAL. PATRICIO GALVAN Y PATONI	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	392,544	78,365	78,365	78,365	100%	0	0	OTROS	392,544	78,365	20%	METAS: 141 METROS CUADRADOS
1144	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOAQUIN FLORES ENTRE CALLES GRAL. PATRICIO GALVAN Y GONZALEZ ORTEGA	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	370,955	370,955	370,955	370,955	100%	0	0	OTROS	370,955	370,955	100%	METAS: 677.80 METROS CUADRADOS
1139	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PACHECO ENTRE CALLES GENERALES AZUARA Y LOPEZ RAYON	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	390,117	354,013	354,013	354,013	100%	0	0	OTROS	390,117	354,013	91%	METAS: 643 METROS CUADRADOS
1126	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PATONI ENTRE CUAUHTEMOC Y ABAOLO	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	164,129	164,129	164,129	164,129	100%	0	0	OTROS	164,129	164,129	100%	METAS: 283 METROS CUADRADOS
1135	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PACHECO ENTRE CUAUHTEMOC Y ABAOLO	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	97,418	97,418	97,418	97,418	100%	0	0	OTROS	97,418	97,418	100%	METAS: 178 METROS CUADRADOS
1104	REHABILITACION DE CALLE (EMPEDRADO)	129-PLATON SANCHEZ	ATEXCALT	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	134,182	134,182	134,182	134,182	100%	0	0	OTROS	134,182	134,182	100%	METAS: 204.40 METROS CUADRADOS
1064	REHABILITACION DE CALLE GONZALEZ ORTEGA (EMPEDRADO)ENTRE CALLES GENERALES AZUARA Y 1OR JUANAS DE LA CRUZ	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	495,063	495,063	495,063	495,063	100%	0	0	OTROS	495,063	495,063	100%	METAS: 890 METROS LINEALES
1089	REHABILITACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO (CONCRETO ASFALTICO)	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	270,559	270,559	270,559	270,559	100%	0	0	OTROS	270,559	270,559	100%	METAS: 1,112.85 METROS CUADRADOS
1100	REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (CONCRETO ASFALTICO) ENTRE CALLES NEGRETE Y BERROZABAL	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	211,380	211,380	211,380	211,380	100%	0	0	OTROS	211,380	211,380	100%	METAS: 832.50 METROS CUADRADOS
1073	REHABILITACION DE CALLE PACHECO II (EMPEDRADO) EN LA COLONIA LA COLUMENA	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	194,448	194,448	194,448	194,448	100%	0	0	OTROS	194,448	194,448	100%	METAS: 300 METROS CUADRADOS
1071	REHABILITACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ (EMPEDRADO) COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS II	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	359,943	359,943	359,943	359,943	100%	0	0	OTROS	359,943	359,943	100%	METAS: 600 METROS LINEALES
1095	REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE MANUEL DOBLADO Y MORELOS (CONCRETO ASFALTICO)	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	140,622	134,410	134,410	134,410	100%	0	0	OTROS	140,622	134,410	96%	METAS: 485 METROS CUADRADOS
1082	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PATONI	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	59,107	59,107	59,107	59,107	100%	0	0	OTROS	59,107	59,107	100%	METAS: 108 METROS CUADRADOS EL PROGRAMA NO MENEJA METROS. SOLO METRO CUADRADO.METRO CUBICO.METRO CUBICO POR SEGUNDO Y METRO LINEAL.
187	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSIION DE LA CALLE RIO POTOMAC COL. PETROMEX	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	280,273	201,979	201,979	201,979	100%	0	0	METRO CUBICO	57	45	79%	
183	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON COL. VEGAS.	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	519,064	445,138	445,138	445,138	100%	0	0	METRO CUADRADO	717	550	77%	
178	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CORDOBA ENTRE PANPANTLA Y LIBERTAD COL. GEBIA.	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	322,187	288,470	288,470	288,470	100%	119,871		METRO CUADRADO	457	350	77%	
185	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ESPANOLERIA COL. AGUSTIN LARA	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	1,051,138	820,748	820,748	820,748	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,301	1,000	77%	
181	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HILARIO SALAS COL. IGUACIO DE LA LLAVE.	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	1,201,950	668,917	668,917	668,917	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,709	850	50%	
184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MILANGO ENTRE FRESCO Y NARANJO COL. CHAPULTEPEC.	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	385,000	168,496	168,496	168,496	100%	0	0	METRO CUADRADO	570	300	53%	
180	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE RAFAEL SUAREZ RUIZ COL. INSURGENTES.	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	745,025	183,583	183,583	183,583	100%	0	0	METRO CUADRADO	925	200	22%	
186	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE TAMPCO COL. PETROMEX	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	359,303	322,462	322,462	322,462	100%	0	0	METRO CUADRADO	408	380	93%	
182	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE YUNIPERO COL. LOS PINOS.	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	976,360	934,143	934,143	934,143	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,699	1,580	93%	
171	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ZAPOTECA COL. ANAHUAC.	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO POZA RICA DE HIDALGO	973,399,540	414,700,330	414,700,330	414,700,330	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,206	700	58%	
176	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ZAPOTECA COL. ANAHUAC.	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	973,400	414,700	414,700	414,700	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,206	750	62%	SE DUPLICA ESTE REGISTRO POR QUE AL CAPTURAR LA INFORMACION DEL MISMO EN EL REGISTRO CON FOLIO 171 DE FECHA 2 DE JULIO SE FUERON INCORRECTOS LOS MONTO REPORTADOS POR LO CUAL ESTE ES EL REGISTRO CORRECTO PARA QUE SEA ELIMINADO EL FOLIO ANTERIOR CITADO POR FAVOR (171)GRACIAS
179	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 12 NORTE COL. FAUSTO SANTI.	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO	344,000	341,648	341,648	341,648	100%	0	0	METRO CUADRADO	432	420	97%	
35158	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	20,223,437	211,609	12,134,064	211,609	100%	0	0	OTROS	432	432	100%	METAS: MILMETROS

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUAJO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
15096	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NORTE 17 ENTRE PONIENTE 1 Y BOULEVARD COL CENTRO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	136,404	125,853	125,853	125,853	100%	0	0	METRO CUADRADO	228	228	100%	
15077	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTE 17 ENTRE NORTE 4 Y 6 COL CENTRO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	205,769	192,355	192,355	192,355	100%	0	0	METRO CUADRADO	384	365	95%	
15026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ERO DE MAYO ENTRE CONSTITUCION Y 5 DE MAYO COL MODELO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	337,591	56,901	56,901	56,901	100%	0	0	METRO CUADRADO	759	304	40%	
15047	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 7 DE ENERO ENTRE 5 DE FEBRERO Y 2 DE ABRIL COL MODELO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	337,815	77,078	77,078	77,078	100%	0	0	METRO CUADRADO	724	181	25%	
13032	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA	141-SAN ANDRES TUXTLA	MORELOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	128,800	64,372	64,372	64,372	100%	0	0	METRO CUADRADO	390	195	50%	
12997	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRCUNDANTES AL PARQUE CENTRAL	141-SAN ANDRES TUXTLA	OJULAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	70,000	32,893	32,893	32,893	100%	0	0	METRO CUADRADO	212	100	47%	
13017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL ALEMAN NORTE	141-SAN ANDRES TUXTLA	MORELOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	128,800	64,368	64,368	64,368	100%	0	0	METRO CUADRADO	390	195	50%	
13826	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS ROSALES COL. 6 DE ENERO	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA,VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	70,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	212	106	50%	
13055	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	141-SAN ANDRES TUXTLA	TULAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	120,000	54,647	54,647	54,647	100%	0	0	METRO CUADRADO	363	182	50%	
13075	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y DOS RAMPAS	141-SAN ANDRES TUXTLA	LAGUNETA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	240,000	119,979	119,979	119,979	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	300	50%	
13823	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE HERNAN CORTES COL. EL COCAL	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA,VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	70,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	116	58	50%	
13825	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AVENIDA SEIS COL. BELEN GRANDE	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA,VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	70,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	116	58	50%	
12862	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO	141-SAN ANDRES TUXTLA	COMOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	700,000	340,990	340,990	340,990	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,167	583	50%	
12834	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NIÑOS HEROES	141-SAN ANDRES TUXTLA	MATACAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	500,000	249,610	249,610	249,610	100%	0	0	METRO CUADRADO	833	417	50%	
12974	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	141-SAN ANDRES TUXTLA	CARAVACAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	250,000	201,673	201,673	201,673	100%	0	0	METRO CUADRADO	417	340	82%	
13821	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE GOMEZ PEDRAZA	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA,VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	285,600	124,970	124,970	124,970	100%	0	0	METRO CUADRADO	476	238	50%	
13819	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MARGARITAS COL. 6 DE ENERO	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA,VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	70,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	116	58	50%	
13817	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS GARDENIAS COL.6 DE ENERO	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA,VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	70,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	116	58	50%	
12905	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	141-SAN ANDRES TUXTLA	COMOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	205,000	92,481	92,481	92,481	100%	0	0	METRO CUADRADO	342	171	50%	
12855	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA-CEMENTO) EN CALLE PRINCIPAL	141-SAN ANDRES TUXTLA	PUEERTA NUJEVA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	443,589	218,822	218,822	218,822	100%	0	0	METRO CUADRADO	740	370	50%	
12929	PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE SAN JOSE DE ACCESO A LA CARRETERA	141-SAN ANDRES TUXTLA	TORO PRIETO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	250,000	248,848	248,848	248,848	100%	0	0	METRO CUADRADO	417	417	100%	
12807	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ACCESO A LA PLAYA	141-SAN ANDRES TUXTLA	MONTEPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	110,000	109,309	109,309	109,309	100%	0	0	METRO CUADRADO	880	880	100%	
12788	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MAGNOLIA	141-SAN ANDRES TUXTLA	MONTEPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	70,000	69,141	69,141	69,141	100%	0	0	METRO CUADRADO	560	560	100%	
13829	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR (BARANDALES) COL. 6 DE ENERO	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA,VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	70,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METRO LINEAL	6	3	50%	
13814	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN CALLE LANDERO Y COSS DEL BARRIO PUEBLO NUEVO(BARANDALES)	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA,VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	60,000	29,673	29,673	29,673	100%	0	0	METRO LINEAL	700	350	50%	
31669	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	269,807	116,135	116,135	116,135	100%	0	0	METRO CUADRADO	595	256	43%	
30973	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA EN CALLEJON SIN NOMBRE BARRIO EL MARQUEZ	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	36,383	38,683	38,683	38,683	100%	0	0	METRO CUADRADO	96	96	100%	
31682	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	143-SANTIAGO TUXTLA	LOS PINOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	50,000	20,449	20,449	20,449	100%	0	0	METRO CUADRADO	154	63	41%	
31634	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON CIAUHTEMOC	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	258,568	176,614	176,614	176,614	100%	0	0	METRO CUADRADO	384	384	100%	
31622	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLEJON ZAMORA	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	320,000	317,710	317,710	317,710	100%	0	0	METRO CUADRADO	554	554	100%	
31933	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	143-SANTIAGO TUXTLA	ARROYO SAN ISIDORO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	100,000	30,759	30,759	30,759	100%	0	0	METRO CUADRADO	221	66	30%	
31583	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	143-SANTIAGO TUXTLA	EL MOSTAL II	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	200,000	169,970	169,970	169,970	100%	0	0	METRO CUBICO	14	14	100%	
29158	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	143-SANTIAGO TUXTLA	EL MOSTAL II	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	200,000	169,970	169,970	169,970	100%	0	0	METRO CUBICO	14	12	85%	
31653	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	143-SANTIAGO TUXTLA	EL PRETEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	300,000	243,558	243,558	243,558	100%	0	0	METRO CUBICO	21	21	100%	
29954	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS	143-SANTIAGO TUXTLA	RINCON DE LUICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	100,000	17,305	17,305	17,305	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	35	18%	
30374	GUARNICION,BANQUETA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA REVOLUCION	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	30,556	30,556	30,556	30,556	100%	0	0	METRO LINEAL	69	69	100%	
31698	GUARNICIONES Y BANQUETAS	143-SANTIAGO TUXTLA	TLAPACOYAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	300,000	213,325	213,325	213,325	100%	0	0	METRO CUADRADO	189	134	71%	
32716	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES NARCISO MENDOZA Y JAVIER MINA	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	196,064	116,624	116,624	116,624	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	148	59%	
30300	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON SIN NOMBRE	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	61,106	61,106	61,106	61,106	100%	0	0	METRO CUADRADO	150	150	100%	
30343	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON SIN NOMBRE COLONIA AXOCHIO	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	43,341	43,341	43,341	43,341	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
30458	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COL. EL PALENECO	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	250,000	219,869	219,869	219,869	100%	0	0	METRO CUADRADO	280	210	75%	
30961	PAVIMENTACION CALLEJON FELIPE ANGELES DEL BARRIO EL MARQUEZ	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	50,000	21,686	21,686	21,686	100%	0	0	METRO CUADRADO	70	35	50%	
30901	PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN ACCESO A COL. LA HUERTA	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	280,000	265,898	265,898	265,898	100%	0	0	METRO CUADRADO	560	560	100%	
32556	PAVIMENTACION,GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MORELOS	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	296,000	170,018	170,018	170,018	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	200	50%	
30877	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO	143-SANTIAGO TUXTLA	XIQUIPILNAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	300,000	226,696	226,696	226,696	100%	0	0	METRO CUADRADO	760	700	92%	
28988	REHABILITACION DE PAVIMENTO,CUNETAS,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOS LIBRES	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	18,417	22,703	22,703	22,703	100%	0	0	METRO CUADRADO	6	6	100%	CON RESPECTO A LA DIFERENCIA DE QUE EL MONTO ANUAL ES MENOR A LO MINISTRADO PROGRAMADO Y EJERCIDO. SE HACE MENCION QUE EN LA MODIFICACION A LA PROPUESTA DE INVERSION QUE SE ENVIARA EN ESTE MES JULIO SE AUMENTARA LA PROPUESTA DE INVERSION PARA ESTE RUBRO.
29015	REHABILITACION Y SUMINISTRO DE TABLONES EN PUENTE COLGANTE	143-SANTIAGO TUXTLA	TAPALAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	24,640	24,640	24,640	24,640	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
30610	TERMINACION DE PAVIMENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	143-SANTIAGO TUXTLA	EL PALMAR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	200,000	221,286	221,286	221,286	100%	0	0	METRO CUADRADO	594	594	100%	CON RESPECTO A LA DIFERENCIA DE QUE EL MONTO ANUAL ES MENOR A LO MINISTRADO,PROGRAMADO Y EJERCIDO. SE HACE MENCION QUE EN LA MODIFICACION A LA PROPUESTA DE INVERSION QUE SE ENVIARA EN ESTE MES JULIO SE AUMENTARA LA PROPUESTA DE INVERSION PARA ESTE RUBRO.
30842	TERMINACION DE PAVIMENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	143-SANTIAGO TUXTLA	SALTO DE AGUA DE PIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	100,000	122,349	122,349	122,349	100%	0	0	METRO CUADRADO	376	376	100%	CON RESPECTO A LA DIFERENCIA DE QUE EL MONTO ANUAL ES MENOR A LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO. SE HACE MENCION QUE EN LA MODIFICACION A LA PROPUESTA DE INVERSION QUE SE ENVIARA EN ESTE MES JULIO SE AUMENTARA LA PROPUESTA DE INVERSION PARA ESTA OBRA.

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUAJO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
26651	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MORELOS	175-TIHUATLAN	PLAN DE AYALA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	660,743	660,717	660,717	660,717	100%	0	0	METRO CUADRADO	950	950	100%	
26639	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RIO GRUJALBA, RIO BRAVO Y RIO TAMÉS	175-TIHUATLAN	SAN MIGUEL MECATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	304,698	229,542	229,542	229,542	100%	0	0	METRO LINEAL	300	225	75%	
27336	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE UNION, ENTRE CHARULTEPEC Y MARGARITA MAZA DE	175-TIHUATLAN	DIRECCION DE CAMINOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	270,803	212,221	212,221	212,221	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	157	79%	
23834	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	1,121,461	1,121,461	1,121,461	1,121,461	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
27177	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	175-TIHUATLAN	TIHUATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	1,256,315	1,058,009	1,058,009	1,058,009	100%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	100	84	84%	
27529	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCION DE GRADAS DE LA ESC. SEC. GRAL. CUAUHTEMOC	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	424,199	269,037	269,037	269,037	100%	0	0	OTROS	1	1	63%	METAS: ANEXO
26671	REHABILITACION DE LA CALLE ALLENDE CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y ZARAGOZA	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	276,286	194,331	194,331	194,331	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,100	770	70%	
27303	REHABILITACION DE LA CALLE JUAREZ CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CUAUHTEMOC	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	185,392	145,040	145,040	145,040	100%	0	0	METRO CUADRADO	730	568	78%	
27209	REHABILITACION DE LA CALLE LEONA VICARIO CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y REFORMA	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	746,271	574,838	574,838	574,838	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,600	2,772	77%	
27243	REHABILITACION DE LA CALLE 5 DE MAYO CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLES 16 DE SEPT. Y CUAUHTEMOC	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	1,025,000	829,457	829,457	829,457	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,900	4,361	89%	
27277	REHABILITACION DEL BOULEVARD 5 DE MAYO CON PAVIMENTO ASFALTICO ASFALTICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA NACIONAL.	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	751,000	602,613	602,613	602,613	100%	0	0	METRO CUADRADO	730	584	80%	
14556	ALUMBRADO PUBLICO (OBRA)	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VER.	149,929	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	OTROS	200	164	82%	METAS: LUMINARIA
9096	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIAS DE TLACOTALPAN	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	200,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	240	192	80%	PAGO DE 2DA ESTIMACION DE LA OBRA DE \$ 80,000.00
9104	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	90,500	90,500	90,500	90,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	120	100%	PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION EN SEGUNDO TRIMESTRE POR UN TOTAL DE \$90,500.00
9286	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE JUAREZ Y GUERRERO	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	1,148,076	822,227	822,227	822,227	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	430	72%	
9471	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE ANAYA ENTRE POUSS LINA Y SANTIAGO MORENO	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	185,638	55,691	55,691	55,691	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	60	30%	
9261	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE POUSS LINAS Y REFORMA	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	203,247	128,649	128,649	128,649	100%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	1,400	887	63%	
9318	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	70	70	100%	
38225	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS TLACHICHILCO -JABONERA, E.C. MONTERREY	180-TLACHICHILCO	MONTERREY	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	25,000	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	OBRA	1	0	45%	EN LA INVERSION DE LA CONSTRUCCION DE UN GUARDAGANADO
35688	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. LUIS ESCOBAR TOLEDANO	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	180,000	18,829	18,829	18,829	100%	0	0	OTROS	15	14	95%	METAS: LUMINARIA
35783	CONSTRUCCION DE ANDADORES DEL BOULEVARD "HEROES DE TLAPACOYAN" TRAMO SEC. FED. A CARLUINO ANAYA, COL.-FGO. VILLA, SECCION II	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	1,009,000	544,713	544,713	544,713	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	640	80%	
35795	CONSTRUCCION DE BOULEVARD "HEROES DE TLAPACOYAN", PRIMERA ETAPA	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	999,999	999,999	999,999	999,999	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	800	100%	
35845	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (CONSTRUCCION DE APROCHE)	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	75,000	33,024	33,024	33,024	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	350	70%	
35811	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CONGREGACION DE PIEDRA PINTA, SEGUNDA ETAPA	183-TLAPACOYAN	PIEDRA PINTA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	75,000	21,677	21,677	21,677	100%	0	0	METRO CUADRADO	520	312	60%	
35739	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUNDA ETAPA	183-TLAPACOYAN	LA GARITA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	75,000	43,628	43,628	43,628	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	350	70%	
35828	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE OCTAVIO PAZ	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	60,000	32,262	32,262	32,262	100%	0	0	METRO CUBICO	50	30	60%	
35718	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, COL. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	350,000	234,571	234,571	234,571	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	720	60%	
35697	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, TUBYCO - AURRERA	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	319,161	307,528	307,528	307,528	100%	0	0	METRO CUADRADO	120	120	100%	FINANCIERAMENTE NO SE EROGA LA TOTALIDAD ANUAL EN VIRTUD DE EXISTIR REDUCCION DE METAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, DICHA MODIFICACION SE REMITIRA MAS ADELANTE AL ORGANO DE FISCALIZACION DEBIDAMENTE EN EL REPORTE FISM-03 CORRESPONDIENTE A MODIFICACIONES A LA PROPIUESTA DE INVERSION EN VIRTUD DE TENER COMO PLAZO PARA PRESENTAR DICHO FORMATO HASTA EL 16 DE OCTUBRE FISCAMENTE TERMINADA MAS NO FINANCIERAMENTE AL 30 DE JUNIO DEL 2007
35682	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MILITAR	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	1,062,488	886,663	886,663	886,663	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	
35676	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL LIBRAMIENTO, ENTRE FERRER Y MANGOS, PRIMERA ETAPA	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	1,125,051	1,125,051	1,125,051	1,125,051	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
35767	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA COL. SANTA CRUZ	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	200,000	101,410	101,410	101,410	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	300	60%	
35752	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL ACCESO A LA COL. LAS PALMAS	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	80,000	77,231	77,231	77,231	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	294	98%	
35903	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BOCANEGRA TUBYCO-MANGOS, COL. MILITAR	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	1,150,000	344,692	344,692	344,692	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,100	1,100	100%	FISCAMENTE TERMINADA MAS NO FINANCIERAMENTE
35650	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OTROS	150	135	90%	METAS: LUMINARIAS EN PROCESO EL AVANCE FISICO AL 30 DE JUNIO DEL 2007
35583	REHABILITACION DE CALLES	183-TLAPACOYAN	ROJO GOMEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	120,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	560	70%	
35626	REHABILITACION DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	183-TLAPACOYAN	SAN ISIDRO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	75,000	17,923	17,923	17,923	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	600	40%	
35092	REHABILITACION DE CALLES EN DIFERENTES COLONIAS	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	150,000	52,772	52,772	52,772	100%	0	0	METRO CUADRADO	800	400	50%	
35600	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN ZONA DE ALTO RIESGO	183-TLAPACOYAN	ROJO GOMEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	140,000	8,500	8,500	8,500	100%	0	0	METRO LINEAL	15	1	5%	
38795	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOMA GRANDE	185-TLILAPAN	TONALIXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER.	21,431	21,431	21,431	21,431	100%	0	0	METRO CUADRADO	59	58	100%	
38879	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO RANCHO WELIO	185-TLILAPAN	ELIDO DE TLILAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER.	246,930	235,623	235,623	235,623	100%	0	0	METRO CUADRADO	481	459	95%	
38841	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINO SUAREZ	185-TLILAPAN	TLILAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER.	206,688	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	384	335	87%	
38805	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA PRIVADA PINO SUAREZ	185-TLILAPAN	TLILAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER.	378,698	378,698	378,698	378,698	100%	0	0	METRO CUADRADO	689	689	100%	
38819	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA PRIVADA PINO SUAREZ	185-TLILAPAN	TLILAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER.	207,150	205,958	205,958	205,958	100%	0	0	METRO CUADRADO	370	368	99%	
38780	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	185-TLILAPAN	TLILAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER.	181,027	164,000	164,000	164,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	360	326	91%	
36160	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ANDADOR LAS COMPRAS	186-TOMATLAN	TECOLÓTLA TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	100,000	30,489	30,489	30,489	100%	0	0	METRO CUADRADO	648	342	53%	
34777	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. 7 ENTRE CALLES 2 Y 3	186-TOMATLAN	BARRIO LA PURISIMA TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	215,108	214,172	214,172	214,172	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,428	1,428	100%	
34793	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 5 ENTRE AVS. 1 Y 7	186-TOMATLAN	BARRIO SAN JOSE TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	201,067	200,193	200,193	200,193	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,184	1,184	100%	
40749	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE CAJON EN EL TRAMO TONAYAN- ZACATAL	187-TONAYAN	ZACATAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONAYAN	100,000	29,060	29,060	29,060	100%	0	0	METRO CUBICO	70	30	43%	
40777	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CONGREGACION DE MONTE REAL 3A ETAPA	187-TONAYAN	MONTE REAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.	500,000	170,967	170,967	170,967	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
40782	REHABILITACION DE CAMINO DE MONTE REAL HACIA DOS POQUITOS	187-TONAYAN	DOS POQUITOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.	100,000	65,492	65,492	65,492	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	73%	

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre), Avance %, and Información complementaria y explicación de variaciones.

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30- VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
34134	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	10-ALTOTONGA	TEZAHUAPAN ETAPA 1 Y 2	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	617,550	569,894	569,894	569,894	100%	0	0	OTROS	24	14	58%	METAS: POSTES
34088	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA CALLE LUIS ECHEVERRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	132,968	122,272	122,272	122,272	100%	0	0	OTROS	4	3	75%	METAS: POSTES
34165	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA CALLE MELCHOR OCAMPO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	257,663	237,710	237,710	237,710	100%	0	0	OTROS	7	5	71%	METAS: POSTES
34037	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA PRIV VERA DE CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	133,587	122,896	122,896	122,896	100%	0	0	OTROS	4	3	75%	METAS: POSTES
35119	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA PROL MARIANO ESCOBEDO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	357,006	312,016	312,016	312,016	100%	0	0	OTROS	10	8	80%	METAS: POSTES
34011	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION	10-ALTOTONGA	SUTIERREZ ZAMORA CALLE 3 DE MAYO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	235,499	197,705	197,705	197,705	100%	0	0	OTROS	6	4	67%	METAS: POSTES
35105	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION	10-ALTOTONGA	KILATE SUR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	366,928	143,065	143,065	143,065	100%	0	0	OTROS	8	5	63%	METAS: POSTES
35135	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION	10-ALTOTONGA	SAN MIGUEL TLALPOALAN SECC ALTOLLUCERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	262,069	242,001	242,001	242,001	100%	0	0	OTROS	7	5	71%	METAS: POSTES
34064	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION	10-ALTOTONGA	TEXACASCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	407,427	281,360	281,360	281,360	100%	0	0	OTROS	8	4	50%	METAS: POSTES
35145	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION	10-ALTOTONGA	TEZAHUAPAN SECC LOS PERALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	410,732	379,346	379,346	379,346	100%	0	0	OTROS	9	7	78%	METAS: POSTES
33898	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION (ALIMENTAR BOMBA)	10-ALTOTONGA	SAN PEDRO TEPOZOTECO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	417,450	258,375	258,375	258,375	100%	0	0	OTROS	8	4	50%	METAS: POSTES
31129	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AMATLAN SEGUNDA MANZANA BARRIO IHUASTECO	13-NARANJOS AMATLÁN	AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO NARANJOS AMATLAN	203,447	61,034	61,034	61,034	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	78%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$225,447.58, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$61,034.39. LA META FISICA REAL ES DE 0.319 KM Y EL AVANCE DEL 80% RESULTANDO 0.2592 KM. DE AVANCE
31087	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AMATLAN SEGUNDA MANZANA PARTE BAJA	13-NARANJOS AMATLÁN	AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO NARANJOS AMATLAN	162,920	48,876	48,876	48,876	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	81%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$162,920.58, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$48,876.17. LA META FISICA ES DE 0.362 KM CON UN 80% DE AVANCE IGUAL A 0.2896 KM.
26847	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA JAZMINEZ 1	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	1,019,000	1,019,000	1,019,000	576,252	57%	0	0	PIEZA	23	23	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
1848	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DIAMANTE, LA HACIENDITA.	26-BANDERILLA	LA HACIENDITA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	126,023	88,744	88,744	88,744	100%	0	0	OTROS	4	2	50%	METAS: POSTES
2054	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN LA HACIENDITA (SEGUNDA ETAPA)	26-BANDERILLA	LA HACIENDITA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VER	120,000	31,140	31,140	31,140	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	585	25	4%	
1937	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA 10 DE MAYO LA HACIENDITA (2 DA ETAPA)	26-BANDERILLA	LA HACIENDITA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VER	130,000	8,210	8,210	8,210	100%	0	0	OTROS	5	1	20%	METAS: POSTES
11344	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. MORELOS	29-CALCAHUALCO	CALCAHUALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	200,275	104,828	104,828	104,828	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	METAS: POSTE LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA, PERO FINANCIERAMENTE NO
11274	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES	29-CALCAHUALCO	NUEVO VAGUERIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	457,742	190,648	190,648	190,648	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	METAS: POSTE LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA, AUNQUE FINANCIERAMENTE NO.
10548	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE GUAHUATEMOC	35-CITLALTEPETL	LAS SABINAS	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	191,406	191,406	191,406	97,949	51%	0	0	PIEZA	5	5	70%	TAMBIEN EN REFERENCIA A LO PROGRAMADO, MINISTRADO Y EJERCIDO SI ANOTO LA MISMA CANTIDAD NO COINCIDE EN EL AVANCE % DE LA OBRA, POR ELLO ES QUE SE ANOTO CON DIFERENTES CANTIDADES
10500	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	150,572	150,572	150,572	74,753	50%	0	0	PIEZA	4	3	70%	SI ANOTO LO MISMO EN EL PROGRAMADO, MINISTRADO Y EJERCIDO AL TRIMESTRE EN EL PORCENTAJE NO ME COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO, POR ELLO ES QUE ANOTE CANTIDADES DISTINTAS
3904	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL 1A. ETAPA	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	458,333	273,956	60,000	273,956	100%	0	0	OTROS	21	15	71%	METAS: 21.00 LUMINARIAS ESTE PROYECTO CONTEMPLA 7 POSTES DE CONCRETO EN AMPLIACION DE LINEA DE BAJA TENSION, UN TRANSFORMADOR DE 10KVA, MURO DE MEDICION, REGISTROS Y CABLEADO SUBTERRANEO, ASI COMO 21 LUMINARIAS CON POSTE METALICO DE 6 MTS DE ALTO CUJ.
26173	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	42-COLIPA	TEODORO A DEHESA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	112,910	1,434	1,434	1,434	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	METAS: POSTE SOLO SE HIZO EL PAGO DE LA VALIDACION POR PARTE DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
9926	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA	43-COMAPA	SAN FRANCISCO NACATLE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	161,676	62,604	62,604	62,604	100%	0	0	OTROS	3	1	33%	METAS: POSTE CONSTRUCCION DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA USO DOMESTICO.
10023	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA	43-COMAPA	LOMA DE AGUA SANTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	978,680	788,336	788,336	788,336	100%	0	0	OTROS	26	21	81%	METAS: POSTE CONSTRUCCION DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA USO DOMESTICO.
10047	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA	43-COMAPA	PALO BLANCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	501,272	200,738	200,738	200,738	100%	0	0	OTROS	10	5	50%	METAS: POSTE CONSTRUCCION DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA USO DOMESTICO.
10075	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA	43-COMAPA	RANCHO NUEVO 2	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	348,057	138,005	138,005	138,005	100%	0	0	OTROS	10	5	50%	METAS: POSTE CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA USO DOMESTICO.
33346	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA ADALBERTO TEJEDA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	645,790	596,797	596,797	596,797	100%	0	0	OTROS	19	19	100%	METAS: POSTE
27360	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE RENATO TRONCO GOMEZ, COL. IGNACIO ZARAGOZA	81-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	444,424	436,535	436,535	436,535	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	METAS: POSTES
27390	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE LOS PINOS, COL. LA CUEVITA	81-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	116,617	94,167	94,167	94,167	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	METAS: POSTES
26351	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE SANTA FE, COL. IGNACIO ZARAGOZA	81-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	675,552	540,567	540,567	540,567	100%	0	0	OTROS	19	19	100%	METAS: POSTES
26417	AMPLIACION ELECTRIFICACION ELIJO ARROYO MARIN	81-LAS CHOAPAS	EIJO ARROYO MARIN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	1,379,534	1,254,774	1,254,774	1,254,774	100%	0	0	OTROS	63	63	100%	METAS: POSTES
30220	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA PRIMERA SECCION	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	269,393	268,222	268,222	268,222	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	METAS: POSTE LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30248	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	78-IXCATEPEC	RANCHITO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	46,196	45,994	45,994	45,994	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: TRANSFORMADOR LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
19173	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALTA Y BAJA EN DESVIACION A ZACAMITLA	80-IXHUATLAN DEL CAFE	CRUCERO DE ZAPATA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	88,000	29,100	29,100	29,100	100%	0	0	OTROS	2	1	30%	METAS: POSTE
19137	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	80-IXHUATLAN DEL CAFE	Ocotitlan	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	170,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	OTROS	5	2	40%	METAS: POSTE
18463	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION EN COLONIA LAS PRIMAVERAS	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	279,762	251,824	251,824	251,824	100%	0	0	OTROS	5	4	80%	METAS: POSTE
18343	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION EN ENTRADA DE LA COMUNIDAD	80-IXHUATLAN DEL CAFE	ZACAMITLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	136,693	108,526	108,526	108,526	100%	0	0	OTROS	3	2	67%	METAS: POSTE
18433	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION EN LOCALIDAD LOS LIROS 2	80-IXHUATLAN DEL CAFE	LOS LIROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	299,245	264,059	264,059	264,059	100%	0	0	OTROS	10	8	80%	METAS: POSTES
18391	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION SALIDA A OCOTITLAN	80-IXHUATLAN DEL CAFE	Ocotitlan	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	146,634	122,575	122,575	122,575	100%	0	0	OTROS	3	2	67%	METAS: POSTE
24196	2007090103 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. MALINCHÉ EN LOC. LOMAS DE T	89-JALTIPAN	LOMAS DE TACAMICHAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	291,871	263,529	291,871	263,529	100%	0	0	METRO LINEAL	29	29	100%	OBRA FINIQUETA 09 DE MAYO
29322	2007090116 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA PRUDENCIO RODRIGUEZ EN LA LOC. DE GALERAS	89-JALTIPAN	GALERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	550,890	543,079	550,890	543,079	100%	0	0	METRO LINEAL	62	62	100%	OBRA FINIQUETA 9 DE MAYO
18432	ELECTRIFICACION EN LA COL. CHAMIZAL-VIA MUERTA	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	669,611	669,611	669,611	199,969	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
12052	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	105-MEDELLIN	AV VERACRUZ LA Y GRIEGA PASO DEL TORO	ENTIDAD MUNICIPAL	ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS S.A. DE CV.	13,363,437	170,380	0	147,532	87%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	170,380	147,532	87%	
12108	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	105-MEDELLIN	CAMINO AL MORALILLO CANALON	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ELECTRO INDUSTRIAL	13,363,437	176,428	0	145,651	83%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	176,428	145,651	83%	
12174	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	105-MEDELLIN	COL ALVARADITO PASO DEL TORO	ENTIDAD FEDERAL	COMISION FEDERAL DE	13,363,437	300,000	0	294,442	98%	0	0	KILOMETRO CIRCUITO	300,000	294,442	98%	

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercicio, Avance %), Rendimientos Financieros (Generados, Ejercidos), Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30- VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/a	6	7	8	9	10	10/9	11						
12664	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA	177-TLACOLULAN	CUMBRES DE CEBOLLANA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VERACRUZ	427,644	355,374	355,374	355,374	100%	0	0	0	12	8	70%	METAS: POSTE
12622	ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PUBLICA BASICA)	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VER	205,000	138,824	138,824	138,824	100%	0	0	0	11	7	67%	EN DESTINO DEL GASTO ES ESTUDIOS Y PROYECTOS
12741	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRAS	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VERACRUZ	224,894	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	1	0	44%	METAS: GASTO
9420	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD EL VOLANTIN	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN,VER	203,109	182,798	182,798	182,798	100%	0	0	0	6	5	90%	METAS: POSTE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INVERSION LA RED ELECTRICA SU UNIDAD DE MEDIDA ES EL POSTE, EL CUAL NO SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN ESTE CATALOGO, POR LO QUE SE ELIGIO PIEZA COMO UNIDAD DE MEDIDA QUE FUE LO MAS SEMEJANTE A POSTE.
9505	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD LAGUNA DE PAJAROS	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN,VER	169,201	162,232	162,232	162,232	100%	0	0	0	5	4	80%	METAS: POSTE YA SE PUSO LA UNIDAD DE MEDIDA O META DE LA OBRA,GRACIAS
15755	AMPLIACION ELECTRIFICACION CENTENARIO	179-TLACOTEPEC DE	TLACOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	250,936	190,664	190,664	190,664	100%	0	0	0	250,936	190,664	76%	METAS: POSTE EN ESTA ELECTRIFICACION SON APROBADAS 8 POSTES
15788	AMPLIACION ELECTRIFICACION LA LAGUNA	179-TLACOTEPEC DE	TLACOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	172,388	141,341	141,341	141,341	100%	0	0	0	172,388	141,341	82%	METAS: POSTE EN ESTA ELECTRIFICACION SON APROBADAS CON 7 POSTES Y TENEMOS UN AVANCE DEL 82%
15858	AMPLIACION ELECTRIFICACION LOS HERNANDEZ	179-TLACOTEPEC DE	CHXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	188,986	121,290	188,986	121,290	100%	0	0	0	188,986	121,290	64%	METAS: POSTE ESTA ELECTRIFICACION FUE APROBADA CON 5 POSTES CON UN AVANCE DEL 64%
36309	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE EL JOBO	183-TLAPACOYAN	EL JOBO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	136,000	112,875	112,875	112,875	100%	0	0	0	5	5	100%	METAS: POSTE PENDIENTE ENTREGAR OBRA A C.F.E.
36290	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA UNION	183-TLAPACOYAN	EYTEPEQUEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	378,724	345,876	345,876	345,876	100%	0	0	0	13	13	100%	METAS: POSTE PENDIENTE ENTREGAR OBRA A C.F.E.
36301	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL JOBO	183-TLAPACOYAN	EL JOBO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	60,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	3	3	100%	METAS: POSTE PENDIENTE ENTREGAR OBRA A C.F.E.
9814	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA QUEBRADORA (RAMAL 3)	184-TLAQUILPA	QUEBRADORA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	89,262	65,265	65,265	65,265	100%	0	0	0	60	42	70%	MONTO TOTAL ANUAL \$89,262.18 Y LO EJERCIDO \$65,265.19 VARIACIONES POR LOS CENTAVOS QUE NO SE PUEDE CAPTURAR
9845	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN TEXALA-OCOTITLA	184-TLAQUILPA	TEXALA OCOTITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	128,957	35,641	35,641	35,641	100%	0	0	0	190	95	50%	MONTO TOTAL ANUAL DE LA OBRA \$128,957.63 Y LO EJERCIDO \$35,641.80 VARIACION POR LOS CENTAVOS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR
9737	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN TLAQUETZALTITLA	184-TLAQUILPA	TLAQUETZALTITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	349,411	267,822	267,822	267,822	100%	0	0	0	215	162	75%	MONTO TOTAL ANUAL DE LA OBRA \$349,411.65, Y EJERCIDO 267,822.21 VARIACION POR LOS CENTAVOS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR
9779	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN XIEMTEMA	184-TLAQUILPA	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	136,292	104,995	104,995	104,995	100%	0	0	0	180	145	81%	MONTO ANUAL DE LA OBRA \$136,292.42 Y LO EJERCIDO 104,995.88 VARIACION POR CENTAVOS QUE SE PUEDEN CAPTURAR.
9606	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN XOLLIHATEMPA	184-TLAQUILPA	PIXCIAHUITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	120,373	36,999	36,999	36,999	100%	0	0	0	300	150	50%	EN EL PRESUPUESTO TOTAL ANUAL RESL ES DE \$120,373.99 Y EN LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$36,999.15 ES LO REAL. VARIACION POR LOS CENTAVOS
9655	ELECTRIFICACION RURAL EN LOMA DE XANTITLA	184-TLAQUILPA	TLAQUETZALTITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	247,518	194,760	194,760	194,760	100%	0	0	0	210	158	75%	EL MONTO TOTAL ANUAL DE LA OBRA ES DE \$247,518.61 Y LO EJERCIDO ES \$194,760.30, VARIACION POR LOS CENTAVOS QUE SE PUEDEN CAPTURAR
36175	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AV. 1	186-TOMATLAN	BARRIO SAN ISIDRO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	148,141	75,567	75,567	75,567	100%	0	0	0	6	5	83%	METAS: POSTE
36191	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AV. 9	186-TOMATLAN	BARRIO SAN JUAN TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	255,868	76,760	76,760	76,760	100%	0	0	0	8	3	38%	METAS: POSTE
40737	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS 2DA ETAPA	187-TONAYAN	TONAYAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	50,000	41,450	41,450	41,450	100%	0	0	0	4	4	100%	METAS: POSTE
24973	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA POBLACION DE DOS LOMAS.	193-VERACRUZ	COLONIA DOS CAMINOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	292,384	292,384	292,384	292,384	100%	0	0	0	4	4	100%	METAS: POSTE
25001	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA EN LA COLONIA LOMAS DE TARIROYA.	193-VERACRUZ	COLONIA LOMAS DE TARIROYA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	199,645	199,645	199,645	199,645	100%	0	0	0	30	30	100%	
25005	AMPLIACION EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN MATA COCUITE.	193-VERACRUZ	CONGREGACION DE MATA COCUITE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	188,444	188,444	188,444	188,444	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: POSTE
28930	CONSTRUCCION DE CIRCUITO ALIMENTADOR SUBTERRANEO EN MEDIA TENSION PARA EL POZO DE AGUA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL FENIX.	193-VERACRUZ	UNIDAD HABITACIONAL EL FENIX	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	239,147	239,147	239,147	239,147	100%	0	0	0	100	100	100%	
24934	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA PARAISO	193-VERACRUZ	COLONIA PARAISO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	700,000	638,710	638,710	638,710	100%	0	0	0	30	27	90%	METAS: POSTE
28920	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA PARAISO	193-VERACRUZ	COLONIA PARAISO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	2,200,000	597,793	597,793	597,793	100%	0	0	0	1	1	100%	
28926	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA SAN JOSE SEGUNDA ETAPA.	193-VERACRUZ	COLONIA SAN JOSE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	1,150,000	306,820	306,820	306,820	100%	0	0	0	15	4	27%	METAS: POSTE
5561	CONSTRUCCION RED ELECTRICA	198-ZACUALPAN	PUEBLO NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	1,380,000	1,380,000	1,380,000	414,000	30%	0	0	0	1	0	30%	UNIDAD DE MEDIDA POSTE 38 PIEZAS SE LE DIO EL ANTIQOJO A LA CONSTRUCTORA ARM
5556	CONSTRUCCION RED ELECTRICA (2A ETAPA)	198-ZACUALPAN	MONTE BUENO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	424,034	424,034	424,034	424,034	100%	0	0	0	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA POSTES 38 PIEZAS
25097	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA ESPERANZA	211-SAN RAFAEL	PASO DE TELAYA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	71,500	63,825	63,825	63,825	100%	0	0	0	71,500	63,825	89%	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA ESPERANZA
23971	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	309,495	309,495	309,495	309,495	100%	0	0	0	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO
37319	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR BENJAMIN FRANKLIN CLAVE 30DJN3756Q	10-ALTOTONGA	ZARAGOZA SEGUNDA SECCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	174,733	174,733	174,733	174,733	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: AULAS
10237	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES. CLINICA S.S.A.	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	70,000	13,552	13,552	13,552	100%	0	0	0	1	0	35%	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE ZINC.
12110	REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES	44-CORDOBA	RINCON DEL BOSQUE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	133,267	133,267	133,267	109,845	82%	0	0	0	1	1	100%	METAS: ANEXO EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES POR QUE A LA FECHA SE TIENE LA CANTIDAD TOTAL PARA CUBRIR EL CONTRATO. LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA FISCALIZADORA ES ANEXO, PERO EN EL CATALOGO ESTE SISTEMA NO APARECE POR ESO SE TOMO LA DE ESPACIO
29866	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS AGUILER BERDAN	86-JALACINGO	AHUACATAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	170,000	50,642	50,642	50,642	100%	0	0	0	1	0	30%	
24095	30070901 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD UBICADA EN LA LOC. DE CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO	89-JALTIPAN	CASAS VIEJAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	364,900	183,644	183,644	183,644	100%	0	0	0	1	1	1%	EL SISTEMA NO PERMITE FRACCION SE TIENE UN AVANZA DE 80%
13280	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENENCIA EN LA CASA DE SALUD	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	TEXCALTITAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA,VER.	119,720	94,387	94,387	94,387	100%	0	0	0	70	56	79%	
13253	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	HUIDERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA,VER.	150,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	1	1	50%	
444	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	154-TANTIMA	ZAPOTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	214,116	64,235	64,235	64,235	100%	0	0	0	1	1	70%	LA META TOTAL ES UN CENTRO DE SALUD POR LO CUAL EL AVANCE QUE SE LLEVA A LA FECHA ES DE UN 70%
38216	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	180-TLACHICHILCO	NUÉVO CHINTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	45,000	31,860	31,860	31,860	100%	0	0	0	1	1	80%	
28830	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	180-TLACHICHILCO	EL MIRADOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	60,000	31,652	31,652	31,652	100%	0	0	0	1	1	60%	OBRA EN PROCESO
28116	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	180-TLACHICHILCO	TEXCA CHIQUITO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	25,000	24,466	24,466	24,466	100%	0	0	0	1	1	97%	SE EMPLEO EL RECURSO PARA COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA, EN LA REALIZACION DE LA LOSA. EL RECURSO QUE FALTA POR EJERCER SE APLICARA EN TERCER TRIMESTRE EN LA COMPRA DE PINTURA
25287	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD 2007198119	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD MUNICIPAL	FERNANDO MIGUEL RODRIGUEZ HUERTA	175,450	60,539	60,539	60,539	100%	0	0	0	1	1	50%	
25325	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SAN CRISTOBAL.	212-SANTIAGO SOCHAPAN	SAN CRISTOBAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHAPAN	544,000	541,843	541,843	541,843	100%	0	0	0	1	1	100%	NO EXISTE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA EL CORRECTO (CASA)
613	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1-ACAJETE	ACOCOTA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	259,997	259,997	259,997	259,997	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: ANEXO
2081	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "NIÑOS VERACRUZANOS" CLAVE 30EPR379R	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CAMARON DE TEJEDA	210,000	210,000	136,863	136,863	65%	0	0	0	1	1	100%	METAS: AULA
2141	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS CLAVE 30KJN3432T	7-CAMARÓN DE TEJEDA	EL GENTIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CAMARON DE TEJEDA	210,000	210,000	162,274	162,274	77%	0	0	0	1	1	100%	METAS: AULA
2106	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LOMA PEDREGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CAMARON DE TEJEDA	210,000	210,000	123,188	123,188	59%	0	0	0	1	1	100%	METAS: AULA
1596	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A CARRILLO"	8-ALPATLAHUAC	RANCHO NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO ALPATLAHUAC	160,000	101,740	101,740	101,740	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: AULA ESTA OBRA YA ESTA FISICAMENTE TERMINADA

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIOLA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
1592	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ZENaida ORTIZ GONZALEZ"	8-PATLALHUAC	MALACATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO ALPATLHUAC	160,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA ESTA OBRA YA ESTA FISICAMENTE TERMINADA
7792	REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "OJO ZARCO"	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	OJO ZARCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	119,999	119,999	119,999	119,999	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
37567	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TEBÁ	10-ALTOTONGA	MECACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	231,221	126,635	126,635	126,635	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS SE ACLARA QUE LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES DEL 55%, AVANCE FISICO EN QUE SE ENCUENTRA ESTA OBRA.
37624	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA PANCHO POZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	225,000	153,654	153,654	153,654	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS EN RELACION A LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE. SE ACLARA QUE EL AVANCE FISICO QUE PRESENTA ESTA OBRA ES DEL 70%.
37391	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. FCO. JAVIER GOMEZ CLAVE 30EPR0155S	10-ALTOTONGA	FRANCISCO JAVIER GOMEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	225,000	90,448	90,448	90,448	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS CON RESPECTO A LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE. SE HACE LA ACLARACION QUE EL AVANCE FISICO EN TERMINOS PORCENTUALES DE ESTA OBRA ES DEL 50%.
37717	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA	10-ALTOTONGA	MECACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	231,221	213,377	213,377	213,377	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS EN RELACION A LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE. SE ACLARA QUE EL AVANCE FISICO QUE LLEVA ESTA OBRA ES DEL 90%.
37451	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA	10-ALTOTONGA	TEMIMILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	215,339	193,593	193,593	193,593	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS CON RESPECTO A LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE. SE ACLARA QUE EL AVANCE FISICO QUE LLEVA ESTA OBRA EN TERMINOS PORCENTUALES ES DEL 90%.
37334	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL 30EJN3370S	10-ALTOTONGA	ZARAGOZA PRIMERA SECCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	174,733	174,733	174,733	174,733	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
37685	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR PROFDR. BRUNO A. VILLALOBOS 30DJN2776X	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA PANCHO POZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	174,733	86,619	86,619	86,619	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS EN RELACION A LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE SE HACE LA ACLARACION QUE EL AVANCE FISICO QUE PRESENTA ESTA OBRA ES DEL 30%.
37363	CONSTRUCCION DE AULA (INCL. BAÑOS) EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0245U	10-ALTOTONGA	XOAMPOLCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	340,500	278,652	278,652	278,652	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS CON RESPECTO A LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE. SE HACE LA ACLARACION QUE EL AVANCE EN TERMINOS PORCENTUALES DE ESTA OBRA ES DEL 80%.
35305	CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA	10-ALTOTONGA	ESTANZUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	225,238	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA EL AVANCE FISICO REAL DE LA OBRA ES DE 50%
37647	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN TEBÁ (INCL. REHAB. BAÑOS)	10-ALTOTONGA	SAN JOSE TEPOZOTECO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	204,470	49,770	49,770	49,770	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO EN RELACION A LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE SE ACLARA QUE EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 30%
37495	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	PASTOR VERGARA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	280,544	96,788	96,788	96,788	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO CON RESPECTO A LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE, SE CLARA QUE EL AVANCE FISICO QUE LLEVA ESTA OBRA ES DE 50%
37597	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	SAN PEDRO TEPOZOTECO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	503,871	262,000	262,000	262,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO CON RESPECTO A LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE SE ACLARA QUE EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DEL 50%.
35299	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	10-ALTOTONGA	SANTA CRUZ TEPOZOTECO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	674,597	674,597	674,597	674,597	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
37290	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEPORTIVA TELESECUNDARIA VERACRUZ	10-ALTOTONGA	JUAN MARCOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	632,567	445,449	445,449	445,449	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO CON RESPECTO A LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE. SE HACE LA ACLARACION QUE EL AVANCE FISICO REAL EN TERMINOS PORCENTUALES DE ESTA OBRA ES DEL 70%.
37421	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TEBÁ	10-ALTOTONGA	TEMIMILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	230,984	230,984	230,984	230,984	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
37532	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA Y DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR ALTOTONQUI CLAVE 30DJN2777W	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	45,061	45,061	45,061	45,061	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
35270	REHABILITACION CANCHA DEPORTIVA DE ESC. MIGUEL HGO. Y COSTILLA CLAVE 30DPR1560H	10-ALTOTONGA	SAN PEDRO TEPOZOTECO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
35292	REHABILITACION DE ANEXO MULTIPLE (HERRERIA) EN PRIMARIA	10-ALTOTONGA	FRANCISCO JAVIER GOMEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	7,475	7,475	7,475	7,475	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
35281	REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR PESTALOZI	10-ALTOTONGA	KILATE NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	19,713	19,712	19,712	19,712	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
35263	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	GUADALUPE VICTORIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	5,405	5,405	5,405	5,405	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS
35184	REHABILITACION DE AULAS EN PRIM. HERIBERTO JARA CORONA	10-ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA PRIMER CUARTEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	30,946	30,945	30,945	30,945	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS
35286	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	10-ALTOTONGA	LAS BARRANCAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
35253	REHABILITACION DE CANCHA (PORTERIAS) ESC. PRIM. I. ZARAGOZA	10-ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
35241	REHABILITACION ESC. BACHILLERES (ACCESO PRINCIPAL HERRERIA)	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	6,297	6,296	6,296	6,296	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
35225	REHABILITACION ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR1565C	10-ALTOTONGA	VEGA CHICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	10,000	1,794	1,794	1,794	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS EL AVANCE FISICO REAL CORRESPONDE AL 50%.
35233	REHABILITACION (HERRERIA) EN ESC. PRIM. PLAN DE AYALA 30EPR0774A	10-ALTOTONGA	ARROYO CHICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	9,356	9,355	9,355	9,355	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
35258	REHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. SECC. 56	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	16,110	16,109	16,109	16,109	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
35202	REHABILITACION DE AULAS PRIM. ANTONIO CASTELLANOS	10-ALTOTONGA	KILATE NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	5,010	5,009	5,009	5,009	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS
35212	REHABILITACION ESC. TELES. LUIS DONALDO COLOSIO 30DTV1526Z	10-ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	20,525	15,525	15,525	15,525	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	METAS: AULAS
30791	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN J.N. VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: 30EJN0171T	14-AMATLAN DE LOS REYES	PENUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	190,000	57,878	57,878	57,878	100%	43,318	0	ESPACIO	1	0	30%	EL AVANCE FISICO ES DEL 30% Y SU META PRINCIPAL ES ANEXO
30613	REHABILITACION DE AULAS ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: 30EPR0229T	14-AMATLAN DE LOS REYES	PENUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	150,000	123,387	123,387	123,387	100%	0	0	ESPACIO	1	1	80%	LAS METAS NO SE ESPECIFICAN CLARAMENTE EN APERTURA PROGRAMATICA DE ESTE PROGRAMA. SE TRATA DE UNA AULA CON UN AVANCE FISICO DEL 80%
30631	REHABILITACION DE AULAS Y BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA	14-AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	250,000	74,969	74,969	74,969	100%	0	0	ESPACIO	3	1	33%	METAS NO DETALLADAS. SE TRATA DE 3 AULAS CON AVANCE FISICO DEL 30%
27886	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EN EL TELEBACHILLERATO DE TECOLAPAN	15-ANGEL R. CABADA	TECOLAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	802,683	401,341	401,341	401,341	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	METAS: AULA
27853	REHABILITACION DE ANEXOS Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ."	15-ANGEL R. CABADA	LOS PLANES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	15,000	4,841	4,841	4,841	100%	0	0	OTROS	1	0	32%	METAS: ANEXO
27827	REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	48,536	36,001	36,001	36,001	100%	0	0	OTROS	1	1	74%	METAS: AULA
27817	REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA LAGUNES DE ACOSTA"	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	120,000	117,259	117,259	117,259	100%	0	0	OTROS	6	6	98%	METAS: AULA
27867	REHABILITACION DE PINTURA EN GENERAL Y ANEXO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "LA PATRIA ES PRIMERO"	15-ANGEL R. CABADA	LAGUNA DEL MARQUEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	50,000	4,841	4,841	4,841	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	METAS: ANEXO
27842	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	204,070	191,470	191,470	191,470	100%	0	0	OTROS	2	2	94%	METAS: AULA

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales) **FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11								
27877	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	15-ANGEL R. CABADA	SINAPA DE ARRIBA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	75,000	61,333	61,333	61,333	100%	0	0	OTROS	1	1	81%	METAS: AULA	
2940	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CARMEN SERDAN CLAVE 300P89123AL	19-ASTACINGA	XAYACATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	198,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA AULA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA FALTA PAGAR LA ESTIMACION 3 FINIQUITO	
2960	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 300P80389G	19-ASTACINGA	HUAPANGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	198,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA EL AULA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA FALTA PAGAR LA ESTIMACION 3 FINIQUITO.	
8983	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	22-ATZACAN	LA SIDRA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	178,000	78,563	78,563	78,563	100%	0	0	OTROS	1	1	55%	METAS: AULA	
1760	CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JARDIN ALFONSO ARROYO FLORES	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	20,000	17,410	17,410	17,410	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO LA CONSTRUCCION DEL ANEXO YA SE TERMINO PERO LOS PAGOS SIGUEN PENDIENTES.	
1235	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	26-BANDERILLA	XALTEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VER.	100,000	36,070	36,070	36,070	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO	
11514	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	29-CALCAHUALCO	BUENA VISTA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	172,236	51,373	51,373	51,373	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, ALIUNQUE FINANCIERAMENTE NO.	
11448	CONSTRUCCION DE CERCADE PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA	29-CALCAHUALCO	RINCON DE ATOTONILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	100,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, ALIUNQUE FINANCIERAMENTE NO.	
17164	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ETAPA DOS, ESC. PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS, COL. AGUILERA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	137,372	137,372	137,372	137,372	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
10628	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	35-CITLALTEPETL	EL CIRUEL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	330,000	330,000	330,000	298,668	91%	0	0	OTROS	1	1	80%	METAS: AULA	
26153	REHABILITACION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA "CULTURA Y PROGRESO"	42-COILIPA	CERRO DEL AGUACATE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COILIPA, VERACRUZ	60,685	60,685	60,685	60,685	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO SE MARCA COMO ANEXO POR SER CANCHA DE USOS MULTIPLES	
10195	CONSTRUCCION DE AULA, ESCUELA TELEBACHILLERATO, CLAVE: 30ETH0610X.	43-COMAPA	CERRITOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	110,000	13,163	13,163	13,163	100%	0	0	OTROS	1	0	20%	METAS: AULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE 6.0 X 8.0	
19331	CONSTRUCCION AULA DE COMPUTO Y TECHO CON LOSA PARA CAFETERIA EN TELEBACHILLERATO	44-CORDOBA	COM PALENQUE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	328,277	328,277	328,277	98,483	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO	
13107	CONSTRUCCION DE AULA AUDIO VISUAL EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	44-CORDOBA	MATLAQUIAHUILT	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	162,918	162,918	162,918	162,918	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON EL TOTAL DE RECURSOS PARA CUBRIR EL MONTO CONTRATADO, LA META SIGUEN LA DEPENDENCIA FISCALIZADORA LE CORRESPONDE UN AULA, PERO AL NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA SE TOMO LA DE ESPACIO.	
15502	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MARIO MORENO REYES	44-CORDOBA	COL NUEVO TOXPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	344,373	344,373	344,373	103,312	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO	
13766	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS	44-CORDOBA	COL CORDOBA 2000	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	342,174	342,174	342,174	317,411	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO	
15530	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	44-CORDOBA	SAN JOSE DE TAPIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	179,043	179,043	179,043	133,371	74%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO	
14049	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON	44-CORDOBA	COL. FLORES MAGON	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	344,986	344,986	344,986	228,922	66%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO	
1399	CONSTRUCCION DE AULA E IMPERMEABILIZACION DE JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	44-CORDOBA	AGUSTIN MILLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	220,533	220,533	220,533	176,353	80%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO A QUE A LA FECHA DEL REPORTE SE TIENE LA TOTALIDAD DEL RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LA META EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE PROPORCIONA EL ORFIS, CORRESPONDE UN ANEXO SIN EMBARGO EN EL CATALOGO DEL SISTEMA NO EXISTE ESTA META, POR TAL SITUACION SE UTILIZA LA DE ESPACIO.	
13135	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES	44-CORDOBA	COL. COLORINES	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	162,130	162,130	162,130	162,130	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES POR QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL CONTRATO DE LA OBRA, CONSIDERANDO QUE EL MONTO ANUAL PUEDE DISMINUIR O AUMENTAR, DEPENDIENDO LOS CONCEPTO ADICIONALES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA PARA TODOS LOS AYUNTAMIENTOS ES AULA, PERO AL NO ENCONTRARLA EN EL CATALOGO SE UTILIZO LA DE ESPACIO.	
15564	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR	44-CORDOBA	SAN RAFAEL GALERIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	169,737	169,737	169,737	138,931	82%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA	
18787	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	44-CORDOBA	COL INDECO TOXPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	310,200	310,200	310,200	206,605	67%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA	
13095	CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE BANOS, CISTERNA, REBOCO DE BARDAS, CAMBIO DE CABLES DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC. PRIM. FRANCISCO M. DE LA LLAVE	44-CORDOBA	AGUILON GUZMAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	344,935	344,935	344,935	320,402	93%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	EL MONTO ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO SON IGUALES, POR QUE AL MOMENTO DE LA CAPTURA SE CUENTA CON EL TOTAL DEL MONTO DE CONTRATO, POR LO QUE RESPETA A LA META, EN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL ORFIS LE CORRESPONDE UN AULA, PERO AL NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO SE TOMO LA DE ESPACIO, SE MODIFICA LA DESCRIPCION, SE QUITA REBOCO DE BARDAS Y CAMBIO DE CABLES DE ENERGIA	
19512	CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA EN TELESECUNDARIA 1º DE MAYO	44-CORDOBA	COL ANTORCHISTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	169,737	169,737	169,737	50,921	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO	
18927	CONSTRUCCION DE AULA PARA LIBERACION DE ESPACIO DE BIBLIOTECA Y REBOCO DE BARDAS, ESC. PRIM. JOSÉ OCHOA LOBATO	44-CORDOBA	COL TOXPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	517,389	517,389	517,389	155,217	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: AULA	
15589	CONSTRUCCION DE BANOS EN JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	44-CORDOBA	EL BAJO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	143,918	143,918	143,918	143,918	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO ES UNA OBRA QUE SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE	
13123	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	44-CORDOBA	SAN RAFAEL GALERIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	319,698	319,698	319,698	319,698	100%	0	0	ESPACIO	2	2	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL DEBIDO QUE A LA FECHA DE LA CAPTURA SE CONTABA CON EL TOTAL DE RECURSO PARA CUBRIR EL MONTO DE CONTRATO, LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL ORGANO FISCALIZADOR LE CORRESPONDE AULA, PERO AL NO LOCALIZARSE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA, SE TOMO LA DE ESPACIO.	
19026	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA COMPUTO Y BIBLIOTECA, ESC. PRIM. LEONARDO PRIEGO AMADOR	44-CORDOBA	COL. SAN MARTIN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	344,989	344,989	344,989	103,497	30%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA	
13022	CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO EN ESC. PRIM. PLAN DE IGUALA	44-CORDOBA	ACAYOTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	178,325	178,325	178,325	169,896	95%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES, POR QUE AL MOMENTO DEL REGISTRO EN EL SISTEMA SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL CONTRATO, LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL ORFIS, LE CORRESPONDE UN AULA, PERO AL NO ENCONTRARSE EN EL SISTEMA SE UTILIZO LA DE ESPACIO.	
19263	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN BACHILLERATO COBAEV N° 46	44-CORDOBA	COL ANTORCHISTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	411,090	411,090	411,090	119,479	29%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: AULA	
19451	CONSTRUCCION DOS AULAS TELEBACHILLERATO	44-CORDOBA	COM SAN RAFAEL CALERIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	319,698	319,698	319,698	319,698	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA	
19393	CONSTRUCCION 2 AULAS TELEBACHILLERATO	44-CORDOBA	COM SANTA ELENA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	310,200	310,200	310,200	138,421	45%	0	0	OTROS	2	0	0%	METAS: AULA	
12099	IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO	44-CORDOBA	COL SAN JOSE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	343,515	343,515	343,515	343,515	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO ES IGUAL POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO, CON RELACION A LA META, SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA A ESTE TIPO DE OBRA LE CORRESPONDE LA META ANEXO U AULA, PERO NO ESTA DENTRO DE LA APERTURA DE ESTE SISTEMA SE TOMA LA DE ESPACIO.	
12999	IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VER.	168,222	168,222	168,222	168,222	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO EL MONTO ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO SON IGUALES POR QUE A LA FECHA SE TIENE EL TOTAL DEL MONTO CONTRATADO DE RECURSOS, LA META SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA DE LA DEPENDENCIA FISCALIZADORA LE CORRESPONDE UN ANEXO, PERO AL NO LOCALIZARSE EN EL SISTEMA SE TOMO LA DE ESPACIO.	
19863	REHABILITACION DE AULA, INCLUYE TERMINACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER	44-CORDOBA	COM SANTA ELENA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	246,783	246,783	246,783	209,090	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO	
16202	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN ESC. PRIMARIA SEPTIEN DE CALATAYUD	44-CORDOBA	LOS FILTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	169,737	169,737	169,737	50,921	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO	
13759	REMODELACION BANOS JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	44-CORDOBA	COL ELIZABETH	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	61,977	61,977	61,977	52,398	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO	
13764	REMODELACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	44-CORDOBA	COL EL CARMEN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	68,637	68,637	68,637	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO ESTA OBRA NO TIENE MOVIMIENTOS FINANCIEROS, PERO FISICO ESTA AL 100% (TERMINADA)	
33391	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LA LAJA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	380,090	104,268	104,268	104,268	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO	
33404	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE ESTRADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA SAN FELIPE	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	374,816	285,961	285,961	285,961	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: ANEXO	
33411	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO, COL. SAN FELIPE	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	480,000	143,407	143,407	143,407	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA	
33398	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL, EN EL JARDIN DE NIÑOS ANACLETO ZAVALETA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	ESTACION TUXTILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	263,984	76,665	76,665	76,665	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO	
33383	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA, MANUEL AVILA CAMACHO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	616,554	399,069	399,069	399,069	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	METAS: AULAS	
33355	REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BANOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NUEVO CALATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	235,769	69,061	69,061	69,061	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS	
33362	REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BANOS EN LA ESCUELA PRIMARIA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NUEVO CALATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	235,769	69,061	69,061	69,061	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS	
33372	REHABILITACION DE TRES AULAS, EN EL TELEBACHILLERATO DE NOPALTEPEC	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	261,561	77,733	77,733	77,733	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	METAS: AULAS	
22328	CIRCULADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	55-CHALMA	SANTA QUITERIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	98,051	98,051	98,051	98,051	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
22351	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESC. PRIMARIA MANUEL C. TELLO DE TLACHINOLAPA	55-CHALMA	CHAPOPOTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	58,851	58,851	58,851	58,851	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
22376	REHABILITACION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA	55-CHALMA	CHAMIZAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	169,013	169,013	169,013	169,013	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
27660	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA LAS CADENAS	81-LAS CHOAPAS	EJ LAS CADENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS	100,000	19,072	19,072	19,072	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA PROPUESTA DE INVERSION SE REFIERE A UNA AULA.	
27798	CONSTRUCCION DE AULA INSTITUTO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS (IVEA), COL. J. MARIO ROSADO	81-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	100,000	99,825	99,825	99,825	1								

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales) **FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUAJO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/a	6	7	8	9	10	10/9	11							
27835	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	81-LAS CHOAPAS	EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	120,000	119,818	119,818	119,818	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA PROPUESTA DE INVERSION SE REFIERE A UN ANEXO (BARDA)
27608	CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS CERRO DE NANCHITAL	81-LAS CHOAPAS	CONGREGACION CERRO DE NANCHITAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	200,000	97,010	97,010	97,010	100%	0	0	0	OTROS	1	1	52%	METAS: ANEXO LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA PROPUESTA DE INVERSION SE REFIERE A UN ANEXO (SANITARIOS)
27559	REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA EJ. FRANCISCO SARABIA	81-LAS CHOAPAS	EJ FRANCISCO SARABIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	180,000	26,356	26,356	26,356	100%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA PROPUESTA DE INVERSION SE REFIERE A UNA AULA
27504	REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	81-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	150,000	34,863	34,863	34,863	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA AULA EN LA PROPUESTA DE INVERSION
27584	REHABILITACION ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 40, COL. FRANCISCO VILLA	81-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	312,826	312,826	312,826	312,826	100%	0	0	35	OBRA	35	35	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA PROPUESTA DE INVERSION SE REFIERE A UNA AULA
34515	CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA	83-CHONTLA	LA REFORMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	349,049	104,714	104,714	104,714	100%	0	0	1	OTROS	1	1	60%	METAS: ANEXO
36349	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	83-CHONTLA	TLATEMALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	258,680	77,604	77,604	77,604	100%	0	0	1	OTROS	1	1	60%	METAS: AULA
34490	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	83-CHONTLA	CALLEJONES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	260,315	259,140	259,140	259,140	100%	0	0	1	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
34467	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA	83-CHONTLA	CRUZ MANANTIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	260,315	259,140	259,140	259,140	100%	0	0	1	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
31490	CONSTRUCCION DE ANEXO EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	85-EMILIANO ZAPATA	LA TINAJA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	80,000	50,521	50,521	50,521	100%	0	0	1	INMUEBLE	1	1	100%	
31479	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN LA TELESECUNDARIA CARLOS A.	85-EMILIANO ZAPATA	LA TINAJA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	200,000	69,202	69,202	69,202	100%	0	0	1	INMUEBLE	1	1	100%	
31385	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO Y REHABILITACION DE ANEXOS EN LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CLAVE: 30DJN2288-G	85-EMILIANO ZAPATA	PACHO NUEVO PRESIDIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	580,000	534,373	534,373	534,373	100%	0	0	1	INMUEBLE	1	1	100%	
18506	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CLAVE: 30DJN2288-G	85-IXTACZOQUITLÁN	IXTACZOQUITLÁN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLÁN DEL CAFE, VERACRUZ	177,500	83,924	83,924	83,924	100%	0	0	1	OTROS	1	1	60%	METAS: AULA
18552	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SANITARIO PARA EL TELEBACHILLERATO CLAVE: 30E7H867-W	85-IXTACZOQUITLÁN	POTRERILLO BALSA PUERCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLÁN DEL CAFE, VERACRUZ	480,000	264,750	264,750	264,750	100%	0	0	2	OTROS	2	1	60%	METAS: AULA
37651	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DPR 3355L	85-IXTACZOQUITLÁN	SANTA ROSA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXTACZOQUITLÁN DEL CAFE, VERACRUZ	165,000,000	165,000,000	165,000,000	165,000,000	100%	0	0	165,000	METRO CUADRADO	165,000	165,000	100%	
30075	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ	86-JALACINGO	SAN ISIDRO CALPULPALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	200,000	59,654	59,654	59,654	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDAD QUE UTILIZO EN ESTE REPORTE ES ESCUELA, POR QUE EN EL CATALOGO DE MEDIDAS NO EXISTE AULA
30054	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Y CONSTRUCCION DE CERCADO PERMETRAL	86-JALACINGO	SANTA ANA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	250,000	74,703	74,703	74,703	100%	0	0	1	ESCUELA	1	0	40%	
29908	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE EN JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO	86-JALACINGO	VISTA HERMOSA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	200,000	59,686	59,686	59,686	100%	0	0	1	ESCUELA	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDAD QUE UTILIZO EN ESTE REPORTE ES ESCUELA, POR QUE EN EL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDAS NO EXISTE LA UNIDAD "AULA"
29963	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA	86-JALACINGO	LOMA DE HIDALGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	100,000	29,204	29,204	29,204	100%	0	0	1	ESCUELA	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDAD QUE UTILIZO EN ESTE REPORTE ES ESCUELA, POR QUE EN EL CATALOGO DE MEDIDAS NO EXISTE "ANEXO"
29994	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO CAPFCE Y CERCADO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	700,000	208,835	208,835	208,835	100%	0	0	2	ESCUELA	2	0	20%	LA UNIDAD DE MEDIDAD QUE UTILIZO EN ESTE REPORTE ES ESCUELA, POR QUE EN EL CATALOGO DE MEDIDAS NO EXISTE AULA. EN ESTA OBRA SE 2 AULAS Y EL CERCADO
28883	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA	86-JALACINGO	NICOLAS BRAVO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	100,000	29,706	29,706	29,706	100%	0	0	190	METRO CUBICO	70	37%		
30138	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BANOS EN ESCUELA SECUNDARIA AGUILES SERDAN	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	1,150,000	344,009	344,009	344,009	100%	0	0	1	OFICINA	1	0	30%	
30098	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DEL 47	86-JALACINGO	EL ARCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	350,000	126,845	126,845	126,845	100%	0	0	1	ESCUELA	1	0	35%	LA UNIDAD DE MEDIDAD QUE UTILIZO EN ESTE REPORTE ES ESCUELA, POR QUE EN EL CATALOGO DE MEDIDAS NO EXISTE LA UNIDAD "ANEXO".
30023	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	86-JALACINGO	GUADALUPE VICTORIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	350,000	104,196	104,196	104,196	100%	0	0	1	ESCUELA	1	0	30%	
29831	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	86-JALACINGO	MIXQUIAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	400,000	119,614	119,614	119,614	100%	0	0	1	ESCUELA	1	0	40%	
29805	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN	86-JALACINGO	EL ARCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	100,000	96,347	96,347	96,347	100%	0	0	1	ESCUELA	1	1	80%	
29783	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA 2A ETAPA	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	700,000	209,323	209,323	209,323	100%	0	0	1	ESCUELA	1	0	30%	
29707	2007090104 CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA EL TELEBACHILLERATO LOC. DE RANCHOAPAN	89-JALTIPAN	RANCHOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	538,969	468,394	468,394	468,394	100%	0	0	1	PLANTEL	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA 9 DE JUNIO
28885	2007090105 CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE AHUATEPEC	89-JALTIPAN	AHUATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	452,601	136,639	136,639	136,639	100%	0	0	1	PLANTEL	1	1	100%	SE LLEVA UN AVANCE DEL 30% SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ACEPTA FRACCIONES
29006	2007090106 CONSTRUCCION DE 1 AULA PARA LA TELESECUNDARIA LOC. DE IPUCHAPAN	89-JALTIPAN	IPUCHAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	342,984	318,598	342,984	318,598	100%	0	0	1	PLANTEL	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA 09 DE JUNIO
29454	2007090122 REHABILITACION DE 2 AULAS PARA LA ESC. ENRIQUE C. REBSAMENDE LA COLONIA BENERMITO DE LAS AMERICAS	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	307,827	220,855	307,827	220,855	100%	0	0	2	PLANTEL	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA 25 DE JUNIO
29472	2007090123 REHABILITACION DE BANOS PARA LA ESCUELA REBECA ARIAS DE LOPEZ DE LA COL. CENTRO	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	190,000	159,028	190,000	159,028	100%	0	0	1	ETAPA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA 25 DE JUNIO
28421	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" CLAVE 30DJN19161M	89-JUCHITAN DE FERRER	EL CHAPARRAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	114,521	114,521	114,521	34,356	30%	0	0	1	OTROS	1	0	35%	METAS: ANEXO
18565	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA SECUNDARIA JUVENITO MUÑOZ	87-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	72,512	72,512	72,512	72,197	100%	0	0	1	OBRA	1	1	100%	
5008	CONSTRUC. DE TECHO COMEDOR ESC. LAZARO CARDENAS DEL RIO	89-MALTRATA	NUEVO MAGUEYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	60,000	10,419	10,419	10,419	100%	0	0	1	ACCION	1	0	17%	
14786	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO FERNANDO LOPEZ ARIAS	108-MINATITLÁN	EJIDO FERNANDO LOPEZ ARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VERACRUZ	208,038	207,689	207,689	207,689	100%	0	0	1	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
8194	AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIDO	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO SEGUNDO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	314,659	314,659	314,659	314,659	100%	0	0	314,659	METRO CUADRADO	277,173	88%		
8369	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL ALBERGUE ESCOLAR BENITO JUAREZ	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO SEGUNDO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	526,386	526,386	526,386	526,386	100%	0	0	526,386	METRO CUADRADO	526,386	100%		
8241	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	689,089	689,089	689,089	689,089	100%	0	0	689,089	METRO CUADRADO	421,311	61%		
8201	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES CENTRO PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	HUELICAPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	250,000	160,997	160,997	160,997	100%	0	0	250,000	PLANTEL	160,997	64%		
8288	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES CENTRO PREESCOLAR LAZARO CARDENAS	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO CUARTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	89,520	89,520	89,520	89,520	100%	0	0	89,520	ESCUELA	89,520	100%		
16874	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	113-NARANJAL	NECXA NARANJAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJAL	157,000	129,798	157,000	129,798	100%	129,798	129,798	129,798	METRO CUBICO	129,798	129,798	100%	
26055	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESC DE BACHILLERES	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	400,000	198,375	198,375	198,375	100%	0	0	1	INMUEBLE	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO
25820	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR1080Z COL BUROCRATA	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	275,000	114,304	114,304	114,304	100%	0	0	1	INMUEBLE	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO
25962	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 30DTV0980W	123-PANUJO	AGUILES SERDAN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	275,000	114,544	114,544	114,544	100%	0	0	1	INMUEBLE	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO
25756	CONSTRUCCION DE AULA EN J DE N JHON LOCKE CLAVE 30DJN1744Y COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	230,000	114,997	114,997	114,997	100%	0	0	1	INMUEBLE	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
26002	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CBTS NO 55	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	415,000	207,346	207,346	207,346	100%	0	0	1	INMUEBLE	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO
25789	CONSTRUCCION DE GALERIA EN ESC J. DE N ULIRSON CLAVE 30DJN0743S COL DESIDERIO PAVON	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	150,000	69,589	69,589	69,589	100%	0	0	1	INMUEBLE	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO
25852	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRIM NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DPR3121X COL MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA	123-PANUJO	EL MORALLILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	400,000	199,996	199,996	199,996	100%	0	0	1	INMUEBLE	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO
25986	TERMINACION DE 3 AULAS EN CBTA 1111 CLAVE 30DTA0100C	123-PANUJO	GUAYALEJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	400,000	157,549	157,549	157,549	100%	0	0	3	INMUEBLE	3	2	67%	LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO
28017	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER	127,101	126,613	126,613	126,613	100%	0							

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNAO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
1311	REHABILITACION DE ESC. TELESECUNDARIA LUIS D. COLOSIO MURRIETA	129-PLATÓN SÁNCHEZ	AMOYOAHUALT	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	50,000	50,000	100%	METAS: DOS AULAS
1293	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS GUILLERMINA MERAZ AZUARA	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	100,000	92,500	92,500	92,500	100%	0	0	0	100,000	92,500	93%	METAS: UN AULA
37090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	20,223,437	741,025	12,134,064	741,025	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: ANEXO
13589	CONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIO AZCARRAGA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	HUIDERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	149,000	135,236	135,236	135,236	100%	0	0	0	1	1	97%	METAS: ANEXO
13352	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALEGRIA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	RANCHOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	250,000	116,454	116,454	116,454	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: AULA
13437	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	CERRO AMARILLO DE ARRIBA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	250,000	122,736	122,736	122,736	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: AULA
13456	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	LOS MERIDAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	250,000	118,180	118,180	118,180	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: AULA
13373	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA CLAVE 30DTV1434J	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	TEXALPAN DE ABAJO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	250,000	116,950	116,950	116,950	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: AULA
13421	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ HUITRON	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	BUENOS AIRES TEXALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	250,000	116,948	116,948	116,948	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: AULA
13407	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	TULAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	250,000	119,166	119,166	119,166	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: AULA
13572	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PARA ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	HUIDERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	70,000	34,803	34,803	34,803	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: ANEXO
13482	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	EL DIAMANTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	180,000	85,430	85,430	85,430	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: ANEXO
13526	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	OHUILAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	176,000	88,763	88,763	88,763	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: ANEXO
13537	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	NACIMIENTO DE XOGAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	150,000	74,270	74,270	74,270	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: ANEXO
13555	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	CUESTA DE LAJA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	150,000	74,270	74,270	74,270	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: ANEXO
13501	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 113	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	RANCHOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	180,000	88,763	88,763	88,763	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: ANEXO
13393	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	APIXITA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	250,000	118,286	118,286	118,286	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: AULA
13311	REHABILITACION DE LOSAS DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ALEGRIA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	RANCHOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	150,000	74,787	74,787	74,787	100%	0	0	0	2	1	50%	METAS: AULA
13337	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	LA REDONDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	70,000	34,641	34,641	34,641	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: ANEXO
13468	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	DOS AGUAJES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA.VER.	250,000	103,322	103,322	103,322	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: ANEXO
31955	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	143-SANTIAGO TUXTLA	EL VIGIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	265,721	132,861	132,861	132,861	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: AULA
33509	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS VARIAS	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA Y LOCALIDADES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	800,000	171,399	171,399	171,399	100%	0	0	0	14	2	14%	
30425	TERMINACION DE BANDA ESC.PRIMARIA LEONA VICARIO	143-SANTIAGO TUXTLA	TUPACUYAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	200,000	208,104	208,104	208,104	100%	0	0	0	170	170	100%	CON RESPECTO A LA DIFERENCIA DE QUE EL MONTO ANUAL ES MENOR A LO MINISTRADO PROGRAMADO Y EJERCIDO, SE HACE MENCION QUE EN LA MODIFICACION A LA PROPUESTA DE INVERSION QUE SE ENVIARA EN ESTE MES JULIO SE AJUSTARA LA PROPUESTA DE INVERSION PARA ESTE RUBRO.
31717	TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	143-SANTIAGO TUXTLA	ARROYO LARGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	79,628	79,628	79,628	79,628	100%	0	0	0	94	94	100%	
10303	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30GPR1959N	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO. VER. (JORGE ANTONIO RUIZ REYNOSO)	280,981	160,398	160,398	160,398	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: ANEXO
10235	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DJN2391T	145-SOCONUSCO	CHOGOTA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO. VER. CONSTRUCCIONES DEL GOLFO (LUIS MIGUEL BARRAGAN REYES)	252,110	251,014	251,014	251,014	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: AULA
10289	2007149011 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROES DE NAGOZARI CLAVE 30ETV0213R	145-SOCONUSCO	COL LEALTAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO. VER. Y/O VICTOR MORA GONZALEZ	236,989	82,953	82,953	82,953	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: AULA
24338	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	PASO LAGARTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: 1 AULA SE REGISTRO (OTROS) COMO UNIDAD DE MEDIDA POR NO ENCONTRAR (AULA)
24511	REHABILITACION DE UN AULA ESC.PRIM. JOSE MARIA MORELOS	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	SOLEIDAD DE DOBLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: 1 ANEXO SE REGISTRO (OTROS) COMO UNIDAD DE MEDIDAD POR NO ENCONTRAR (ANEXO)
29863	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PRIMARIA BILINGUE JOSE M. MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPB0178C	149-SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOTEAPAN	311,203	311,203	311,203	311,203	100%	0	0	0	2	2	100%	
9079	CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER	151-TAMAHUA	PALO BLANCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	58,235	24,902	24,902	24,902	100%	0	0	0	58,235	24,903	43%	METAS: ANEXO
9097	CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS PROF. JESUS PEREZ MONTIEL	151-TAMAHUA	CAFETAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	58,235	9,424	9,424	9,424	100%	0	0	0	58,235	9,424	16%	METAS: ANEXO
9102	REHABILITACION DE LOSAS DE CUATRO AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. OROPEZA	151-TAMAHUA	ESTERO DE MILPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	127,843	48,337	48,337	48,337	100%	0	0	0	127,844	48,338	38%	METAS: AULA
21844	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "URSULO GALVAN"	152-TAMPICO ALTO	KILOMETRO 75	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MULTISERVICIOS RESIDENCIALES DE TAMPICO	44,000	32,660	44,000	32,660	100%	0	0	0	200	200	100%	
21889	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO"	152-TAMPICO ALTO	ESTACION PALACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MULTISERVICIOS RESIDENCIALES DE TAMPICO	44,000	39,980	39,980	39,980	100%	0	0	0	147	147	100%	EN ESTA OBRA FUE IMPERMEABILIZACION Y ENTORTADO EN LOSA DE AULAS.
487	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESC. TELESEC "SN" CLAVE 30DTV1611	154-TANTIMA	EL ZAPOTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	392,829	391,068	391,068	391,068	100%	0	0	0	2	2	100%	METAS: AULA EL TOTAL ANUAL CONTRA LO EJERCIDO AUN FALTA PAGAR LA RETENCION
493	EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA DIVERSAS ESCUELAS	154-TANTIMA	TANTIMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	58,800	58,800	58,800	58,800	100%	0	0	0	10	10	100%	
451	REHAB. DE ESC. JARDIN DE NIÑOS "CARMEN NORMA MONROY" CLAVE 30DJN0734 (IMPERMEABILIZACION)	154-TANTIMA	GUTIERREZ ZAMORA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	20,178	20,178	20,178	20,178	100%	0	0	0	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA DE SER AULA
459	REHAB. DE ESC. JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOS" CLAVE 30DJN0744R (PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y BANQUETAS)	154-TANTIMA	ZAPOTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	32,775	32,775	32,775	32,775	100%	0	0	0	2	2	100%	METAS: AULAS
455	REHAB. DE ESC. JARDIN DE NIÑOS "MANUEL AVILA CAMACHO" CLAVE 30DJN3198-6 (CONSTR. DE BAÑOS FOZA Y POZO DE ABSORCION)	154-TANTIMA	LA REFORMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	72,125	30,106	30,106	30,106	100%	0	0	0	1	0	40%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERIA DE SER ANEXO Y COMO NO SE ENCUENTRA OTROS LE COLOQUE ESPACIO
464	REHAB. DE ESC. PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CLAVE 30DPR4675C (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSAS)	154-TANTIMA	EL CHOTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	160,124	43,927	43,927	43,927	100%	0	0	0	1	0	28%	METAS: AULA
479	REHAB. DE ESC. TELESEC. "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 30DTV07120 (DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA)	154-TANTIMA	SAN LORENZO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	166,868	166,120	166,120	166,120	100%	0	0	0	2	2	100%	METAS: AULA CON RESPECTO A LO EJERCIDO AUN NOS FALTA PAGAR LA RETENCION POR TAL MOTIVO LA OBRA NO PUEDE SER REPORTADA COMO TERMINADA
472	REHAB. DE ESC. TELESEC "JESUS REYES HEROLES" CLAVE 30ETV00746 (IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA)	154-TANTIMA	LA LAJITA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	89,564	88,945	88,945	88,945	100%	0	0	0	3	3	100%	METAS: AULAS

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2007
SEGUNDO TRIMESTRE
30 - VERACRUZ DE IGUAJO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros, Meta (Unidad de Medida, Programada, Acumulada), and Información complementaria y explicación de variaciones.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNAIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
27545	CONST. DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. TELESECUNDARIASALVADOR DIAZ MIRON	175-THUATLAN	TOTOLAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	29,826	29,956	29,956	29,956	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: ANEXO
27582	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE JILAPA II	175-THUATLAN	JILAPA II	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	273,290	86,956	86,956	86,956	100%	0	0	0	1	0	31%	METAS: AULA
26943	CONSTRUCCION DE AULA PARA CBTA NO. 163 CLAVE 30DTA0012S	175-THUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN, VER.	278,124	150,906	150,906	150,906	100%	0	0	0	1	1	54%	
27018	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM LEONA VICARIO	175-THUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	294,923	293,497	293,497	293,497	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: CANCHA
26791	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC PRIMARIA MARIA ECHAZARRETI CLAVE 30DPR3954G	175-THUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN, VER.	506,412	506,235	506,235	506,235	100%	0	0	0	250	250	100%	
26853	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE REVUELTAS	175-THUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	344,875	329,914	329,914	329,914	100%	0	0	0	80	73	91%	METAS: ANEXO
26966	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LA ESC. PRIM. NILOS HEROES	175-THUATLAN	INDEPENDENCIA NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	544,031	373,555	373,555	373,555	100%	0	0	0	1	1	67%	
26815	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESC. TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DTV1281M	175-THUATLAN	TOTOLAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN, VER.	71,150	71,150	71,150	71,150	100%	0	0	0	27	27	100%	
26927	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA AMADO NERVO	175-THUATLAN	TECOMATE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	232,344	230,638	230,638	230,638	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: ANEXO
26824	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR1162J	175-THUATLAN	ANTONIO M QUIRAZCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN, VER.	263,236	263,236	263,236	263,236	100%	0	0	0	1	1	100%	
26994	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIM REVOLUCION MEXICANA	175-THUATLAN	LAZARO CARDENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	274,227	273,582	273,582	273,582	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA TERMINADA
26805	CONSTRUCCION DEL AULA PARA NIÑOS DE EDUCACION ESPECIAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 30EPR2284Z	175-THUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN, VER.	277,327	268,806	268,806	268,806	100%	0	0	0	1	1	97%	
14760	REHABILITACION CON PINTURA DE LA ESC TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON 30DTV00568	177-TLACOLLULAN	TLACOLLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	28,666	28,666	28,666	28,666	100%	0	0	0	6	6	100%	METAS: AULA TERMINADA
9349	CONSTRUCCION DE DIRECCION ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	184,770	56,307	56,307	56,307	100%	0	0	0	1	0	30%	SOLO SE DIÓ EL ANTICIPO DEL 30% DE ESTA OBRA POR \$5,306.80
28108	CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	180-TLACHICHILCO	EL LLANO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	1	1	100%	LA INVERSION FUE EN COMPRA DE MATERIALES. SE ASESORO A LA COMUNIDAD PARA QUE LA CONSTRUYERAN DE ACUERDO A LAS NORMAS EMITIDAS POR LA SEC.
28098	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 30WPR0990	180-TLACHICHILCO	LA MINA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	100,000	61,500	61,500	61,500	100%	0	0	0	1	1	80%	FALTAN DETALLES COMO PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, VIDRIOS E INSTALACION ELECTRICA
28835	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	180-TLACHICHILCO	NUEVO CHINTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	95,000	83,234	83,234	83,234	100%	0	0	0	1	1	85%	OBRA EN PROCESO
28828	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	180-TLACHICHILCO	LANDERO Y COSS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	50,000	44,268	44,268	44,268	100%	0	0	0	1	1	85%	OBRA EN PROCESO. SE TERMINARA EN TERCER TRIMESTRE CON RECURSO AL 100 %
28826	REHABILITACION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA.	180-TLACHICHILCO	EL MIRADOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	24,000	23,551	23,551	23,551	100%	0	0	0	1	1	97%	OBRA EN PROCESO. LO QUE FALTA POR EJERCER SE APLICARA EN COMPRA DE PINTURA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
28102	REHABILITACION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA JOYA CON CLAVE 30WPR2571D	180-TLACHICHILCO	LA PAHLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	20,000	19,980	19,980	19,980	100%	0	0	0	1	1	98%	LA INVERSION FUE EN MATERIALES. SE LE ASESORO A LA COMUNIDAD PARA QUE A TRAVES DE CROQUIS LA REHABILITARA DESDE NIVEL DE MUROS, PONIENDO LA MISMA COMUNIDAD LA MANO DE OBRA. NO SE HA EJERCIDO EL TOTAL.
36529	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "30 DE OCTUBRE"	183-TLAPACOYAN	LA PALMILLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	322,221	204,486	204,486	204,486	100%	0	0	0	2	2	100%	METAS: AULA TERMINADA FISICAMENTE MAS NO ASI FINANCIERAMENTE
36623	CONSTRUCCION DE ANEXO Y REHABILITACION DE ACCESO EN ESC. PRIMARIA "RUZ CORTINEZ"	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	360,000	157,389	157,389	157,389	100%	0	0	0	2	1	70%	METAS: ANEXO
36581	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE LA ESC. PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	50,000	24,603	24,603	24,603	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: ANEXO
36705	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	260,561	17,610	17,610	17,610	100%	0	0	0	1	0	30%	METAS: ANEXO
36668	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA "EL RASTRILLO"	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	250,000	17,610	17,610	17,610	100%	0	0	0	1	0	30%	METAS: ANEXO
36538	CONSTRUCCION DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALDAMA"	183-TLAPACOYAN	ARROYO DE PIEDRA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	40,000	14,430	14,430	14,430	100%	0	0	0	1	0	40%	METAS: ANEXO
36406	REHABILITACION DE AULA Y REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESC. PRIMARIA "HEROES DE MEXICO", COL. CENTRO	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	110,000	90,213	90,213	90,213	100%	0	0	0	1	1	90%	METAS: AULA
36481	REHABILITACION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS	183-TLAPACOYAN	LA LAGUNILLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	60,000	11,708	11,708	11,708	100%	0	0	0	1	1	50%	METAS: AULA
36499	REHABILITACION DEL TECHADO Y ALUMBRADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ROSARIO CASTELLANOS"	183-TLAPACOYAN	LA PALMILLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	1	1	90%	METAS: ANEXO TERMINADA FINANCIERAMENTE MAS NO ASI FISICAMENTE
9534	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA EL TELEBACHILLERATO DE VERACRUZ CON CLAVE 30ETH0958J	184-TLAQUILPA	TLAQUILPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	219,702	65,910	65,910	65,910	100%	0	0	0	3	2	50%	METAS: ANEXO
9497	CONSTRUCCION DE AULA AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE VERACRUZ CON CLAVE 30ETH0958J	184-TLAQUILPA	TLAQUILPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	189,874	56,962	56,962	56,962	100%	0	0	0	40	40	100%	METAS: AULA EN EL PRESUPUESTO. ES DE \$189874.55 Y EN LO PROGRAMADO, EJERCIDO Y MINISTRADO ES \$56962.36 /VARIACIONES PORQUE CUANDO SE CAPTURA NO ACEPTA CENTAVOS
38899	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ANGELA PERALTA" SEGUNDA ETAPA	185-TLILAPAN	EL COLMENAR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER.	178,429	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0	1	1	64%	METAS: ANEXO
36271	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM. FCO. I MADERO	186-TOMATLAN	TECOLOTLA TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	30,000	15,499	15,499	15,499	100%	0	0	0	1	1	54%	METAS: ANEXO
40770	CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTAL	187-TONAYAN	TEJOCOTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONAYAN, VER.	224,000	112,395	112,395	112,395	100%	0	0	0	1	1	95%	METAS: ANEXO
40708	CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN TELEBACHILLERATO EN LA CABECERA MUNICIPAL TONAYAN	187-TONAYAN	TONAYAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONAYAN	227,000	169,125	169,125	169,125	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: ANEXO
30689	CERCADO PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA * FRANCISCO I. MADERO *	188-TOTUTLA	TOTUTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	230,000	186,187	186,187	186,187	100%	0	0	0	1	1	81%	METAS: ANEXO EN LA PROPUUESTA DE INVERSION ENTREGADA AL ORFIS SE MIDE LA META ALCANZADA EN ANEXO NO EN METROS LINEALES
30674	CONSTRUCCION DE AULA PARA LA TELESECUNDARIA	188-TOTUTLA	ZAPOTITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	135,000	8,804	8,804	8,804	100%	0	0	0	1	1	65%	METAS: AULA
30651	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA * VICENTE GUERRERO *	188-TOTUTLA	MATA DE INDO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	40,000	4,260	4,260	4,260	100%	0	0	0	176	19	11%	LA META SE CUANTIFICO EN ALUMNOS PORQUE EN LA PROPUUESTA DE INVERSION ENTREGADA AL ORFIS SE CUANTIFICO LA META EN ANEXO Y COMO ESA META NO ESTA PROGRAMA EN EL PROGRAMA MEJOR LO CUANTIFICAMOS EN LOS BENEFICIARIOS QUE SON LOS ALUMNOS.
30625	CONSTRUCCION DE SALON DE CANTOS Y JUEGOS, JARDIN DE NIÑOS * MANUEL GUTIERREZ NAJERA *	188-TOTUTLA	TOTUTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	260,000	224,519	224,519	224,519	100%	0	0	0	100	86	86%	LA META SE MIDIO EL ALUMNOS POR QUE EN LA PROPUUESTA DE INVERSION ANTE E ORFIS SE MANDO COMO ANEXO Y COMO ESA UNIDAD DE META NO ESTA CARGADA EN EL SISTEMA MEJOR LO CUANTIFICAMOS EN LOS BENEFICIARIOS QUE SON LOS ALUMNOS
19923	REHAB. DE AULA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ, COM. ALTAMIRA	189-TUXPAM	ALTAMIRA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM, VER.	180,000	136,720	136,720	136,720	100%	0	0	0	1	1	80%	METAS: AULA
19895	REHAB. DE BANOS EN LA ESC. PRIM. AMADO NERVO DE LA COM. CHACOACO	189-TUXPAM	CHACOACO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM, VER.	50,000	40,115	40,115	40,115	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA PENDIENTE DE FINICIJAR.
28943	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	193-VERACRUZ	COLONIA CENTRO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	488,136	154,625	154,625	154,625	100%	0	0	0	1	0	32%	METAS: ANEXO
28938	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CALLE FERROCARRIL ESQ. II GALVAN COL. LAS BAJADAS	193-VERACRUZ	COLONIA LAS BAJADAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	279,264	156,539	156,539	156,539	100%	0	0	0	1	1	56%	METAS: AULA
2258	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	197-YECUATLA	LOS CAPLINES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YECUATLA, VER.	239,710	143,826	143,826	141,453	98%	0	0	0	1	1	50%	METAS: AULA
2126	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN EL TELEBACHILLERATO	197-YECUATLA	YECUATLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YECUATLA, VER.	384,847	230,908	230,908	159,104	69%	0	0	0	1	1	50%	METAS: ANEXO
2162	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO	197-YECUATLA	LA ESPERANZA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YECUATLA, VER.	383,500	230,100	230,100	142,326	62%	0	0	0	1	0	35%	METAS: ANEXO
5589	REHABILITACION PREESCOLAR	198-ZACUALPAN	ATIXTACA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	30,000	3,080	3,080	3,080	100%	0	0	0	1	0	10%	
5584	REHABILITACION PREESCOLAR	198-ZACUALPAN	ZACUALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	50,000	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	0	1	0	10%	
10256	CONSTRUCCION DE AULA PARA JARDIN DE NIÑOS "CAIC DIF ALVIN", COL. DIAZ ORDAZ.	204-AGUA DULCE	AGUA DULCE VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AGUA DULCE, VER.	344,500	103,284	103,284	103,284	100%	0	0	0	1	0	30%	METAS: UN AULA CON SERVICIO SANITARIO
25007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	211-SAN RAFAEL	PUNTLILLA ALDAMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	66,621	66,621	66,621	66,621	100%	0	0	0	66,621	66,621	100%	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS
24940	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO ESCUELA TEBa GUADALUPE VICTORIA	211-SAN RAFAEL	GUADALUPE VICTORIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	244,000	57,282	57,282	57,282	100%	0	0	0	244,000	57,282	23%	CONSTRUCCION AULA DE COMPUTO ESCUELA TEBa GUADALUPE VICTORIA
24658	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES	211-SAN RAFAEL	TETEPATES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	154,672	154,672	154,672	154,672	100%	0	0	0	154,672	154,672	100%	CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES
24135	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARPIO	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	47,567	47,567	47,567	47,567	100%	0	0	0	47,567	47,567	100%	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARPIO
24913																	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
24978	CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO	211-SAN RAFAEL	ZANJAS DE ARENA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	253,000	65,101	65,101	65,101	100%	0	0	ALUMNO	253,000	65,101	26%	CONSTRUCCION SALA DE COMPUTO ESCUELA TEBE ZANJAS DE ARENA
24826	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	545,953	545,953	545,953	545,953	100%	0	0	ALUMNO	545,953	545,953	100%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ
24709	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES	211-SAN RAFAEL	SEMIENTERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	500,000	350,843	350,843	350,843	100%	0	0	ALUMNO	500,000	350,843	70%	CONTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES
24867	CONSTRUCCION DE UN ANEXO TEBE SAN RAFAEL	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	253,000	113,991	113,991	113,991	100%	0	0	ALUMNO	253,000	113,991	45%	CONSTRUCCION DE UN ANEXO TEBE SAN RAFAEL
24763	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS	211-SAN RAFAEL	GUADALUPE VICTORIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	200,000	176,759	176,759	176,759	100%	0	0	ALUMNO	200,000	176,759	88%	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS
24600	REHABILITACION AULA DE COMPUTO ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA	211-SAN RAFAEL	EL PITAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	15,000	8,805	8,805	8,805	100%	0	0	ALUMNO	15,000	8,805	59%	REHABILITACION AULA DE COMPUTO ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA
25128	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA TEBE DE SAN RAFAEL	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	99,000	37,554	37,554	37,554	100%	0	0	METRO CUADRADO	99,000	37,554	38%	REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA TEBE DE SAN RAFAEL
25118	REHABILITACION DE TECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA AVILA CAMACHO	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	352,000	67,495	67,495	67,495	100%	0	0	METRO CUADRADO	352,000	67,495	19%	REHABILITACION TECHO ESCUELA PRIMARIA AVILA CAMACHO
13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES ENCALINA II	1-ACAJETE	ENCALINA II	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,130	46,130	46,130	46,130	100%	0	0	OBRA	26	26	100%	
2	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC. BARRANQUILLAS	1-ACAJETE	BARRANQUILLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAJETE, VER.	54,855	54,855	54,855	54,855	100%	0	0	OBRA	27	27	100%	OBRA REALIZADA CON MANO DE OBRA DE LOS BENEFICIARIOS (APORTACION COMUNITARIA) Y MATERIALES ENTREGADOS POR EL AYUNTAMIENTO
59	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC. BARRANQUILLAS	1-ACAJETE	BARRANQUILLAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,705	42,705	42,705	42,705	100%	0	0	OBRA	27	27	100%	
12	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC. COLEXTA	1-ACAJETE	COLEXTA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAJETE, VER.	11,072	11,072	11,072	11,072	100%	0	0	OBRA	7	7	100%	
3	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC. DOS VEREDAS	1-ACAJETE	DOS VEREDAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAJETE, VER.	36,570	36,570	36,570	36,570	100%	0	0	OBRA	18	18	100%	OBRA REALIZADA CON APORTACION COMUNITARIA CON MANO DE OBRA Y MATERIALES ENTREGADOS POR AYUNTAMIENTO
61	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC. DOS VEREDAS	1-ACAJETE	DOS VEREDAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,470	28,470	28,470	28,470	100%	0	0	OBRA	18	18	100%	
98	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC. ZAPOTAL	1-ACAJETE	ZAPOTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,945	63,945	63,945	63,945	100%	0	0	OBRA	37	37	100%	
1	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC.QUEMADO	1-ACAJETE	EL QUEMADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAJETE, VER.	16,253	16,253	16,253	16,253	100%	0	0	OBRA	8	8	100%	OBRA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS DE MANO DE OBRA. LOS MATERIALES NECESARIOS SE ENTREGAN A CADA COMUNIDAD
41	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES LOC.QUEMADO	1-ACAJETE	EL QUEMADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,653	12,653	12,653	12,653	100%	0	0	OBRA	8	8	100%	
37758	REHABILITACION DE VIVIENDA (PISO FIRME)	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	OBRA	400	400	100%	
37779	REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHOS DE LAMINA)	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	779,848	779,848	779,848	779,848	100%	0	0	OBRA	400	150	38%	
30695	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	AGUA NACIDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	75,992	75,992	75,992	75,992	100%	0	0	OBRA	57	57	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	549,276	549,276	549,276	549,276	100%	0	0	OBRA	412	412	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30625	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	CERRO FLOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	22,664	22,664	22,664	22,664	100%	0	0	OBRA	17	17	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30448	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	EJIDO IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	77,325	77,325	77,325	77,325	100%	0	0	OBRA	58	58	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
32097	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	FLORUOMEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	39,996	39,996	39,996	39,996	100%	0	0	OBRA	30	30	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30471	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	LA CEIBA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	22,664	22,664	22,664	22,664	100%	0	0	OBRA	17	17	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30558	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	LA COLONIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	58,661	58,661	58,661	58,661	100%	0	0	OBRA	44	44	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
32117	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	LA GLASIMIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	55,994	55,994	55,994	55,994	100%	0	0	OBRA	42	42	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30503	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	LA PROMISION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	31,997	31,997	31,997	31,997	100%	0	0	OBRA	24	24	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30415	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	MANTE PLANADA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	19,998	19,998	19,998	19,998	100%	0	0	OBRA	15	15	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30674	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	PLACETAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	70,659	70,659	70,659	70,659	100%	0	0	OBRA	53	53	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30738	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	RINCON	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	129,320	129,320	129,320	129,320	100%	0	0	OBRA	97	97	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30646	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	TANCOBAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	81,325	81,325	81,325	81,325	100%	0	0	OBRA	61	61	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30528	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	TIZCUATITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	49,328	49,328	49,328	49,328	100%	0	0	OBRA	37	37	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30381	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	VOLADOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	114,655	114,655	114,655	114,655	100%	0	0	OBRA	86	86	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
30719	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES	78-IXCATEPEC	MEZQUITE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	99,989	99,989	99,989	99,989	100%	0	0	OBRA	75	75	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
19239	REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES SIGUIENTES PLAN DE AYALA, MATLAGUAHUIL, GUZMANTLA, OPATLA, OCCUTLAN, COL. MOCTEZUMA, IXCAPANTLA Y LA TROJE	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	500,000	498,800	498,800	498,800	100%	0	0	OBRA	250	187	75%	
1336	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONST. DE PISOS DE CEMENTO)	129-PLATON SANCHEZ	EL DUQUE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	241,920	241,920	241,920	241,920	100%	0	0	OTROS	241,920	241,920	100%	METAS: 180 PERSONAS BENEFICIARIAS
1709	REHABILITACION DE PISOS DE CEMENTO (ADQUISICION DE ARENA)	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	494,997	494,997	494,997	494,997	100%	0	0	OTROS	494,997	494,997	100%	METAS: 1,020 PERSONAS BENEFICIARIAS
1697	REHABILITACION DE PISOS DE CEMENTO (ADQUISICION DE CEMENTO)	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	863,328	863,328	863,328	863,328	100%	0	0	OTROS	863,328	863,328	100%	METAS: 1,020 PERSONAS BENEFICIARIAS
1705	REHABILITACION DE PISOS DE CEMENTO (ADQUISICION DE GRAVA)	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	494,997	494,997	494,997	494,997	100%	0	0	OTROS	494,997	494,997	100%	METAS: 1,020 PERSONAS BENEFICIARIAS
32459	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHOS,MUROS,PISOS E INSTALACION) Y DESARROLLO SOCIAL	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	3,200,000	836,327	836,327	836,327	100%	0	0	LOTE	11	7	64%	SE HACE MENCION QUE EL APOYO A MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SE COMPONE DE ADQUISICIONES DE LAMINAS Y CEMENTO PARA BENEFICIAR ALREDEDOR DE 200 PISOS FIRMES Y APOYO EN LAMINAS PARA 1000 FAMILIAS BENEFICIARIAS
29751	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	15,052,528	15,052,528	15,052,528	15,052,528	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AYUNTAMIENTO REALIZO LA COMPRA DEL MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A TRAVEZ DE UNA LICITACION, A LA FECHA EL MONTO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD Y LAS METAS FUERON CUMPLIDAS EN UN 100%, AUNQUE NO CUENTA CON EL NUMERO DE VIVIENDAS REHABILITADAS
7323	CONTRUCCION DE CASAS HABITACION (PIES DE CASA)	159-TEHUJIPANGO	TEHUJIPANGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJIPANGO VER	360,000	198,211	198,211	198,211	100%	0	0	OBRA	12	7	55%	
28739	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	170-TEXCATEPEC	LAS CANOAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATEPEC, VER.	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	35	80	229%	LA CANTIDAD DE VIVIENDAS ES MUCHO MAYOR A LO PROGRAMADO (EN LA PROPUUESTA DE INVERSION FUERON 35 Y SE ALCANZARON 80 OBRAS DE LAS CUALES SON 39 LOZAS Y 41 PIE DE CASA)YA QUE SE HIZO UNA LICITACION PUBLICA POR TODAS Y SE CONSIGUIERON MEJORES PRECIOS
28747	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	170-TEXCATEPEC	AMAXAC	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATEPEC	700,000	271,339	271,339	271,339	100%	0	0	OBRA	70	70	100%	SE TERMINO FISICAMENTE LA OBRA EN JUNIO, PERO FINANCIERAMENTE NO TERMINA HASTA EL MES DE JULIO POR ESO ES QUE NO APARECE EL IMPORTE ANUAL, EL DNERO QUE TENEMOS PARA FISM EN ESTE CASO DE VIVIENDAS... NOS LIEGA MENSUALMENTE ES POR ESO QUE NO PODEMOS PAGAR TODO DE LAS OBRAS. YA QUE ESTAMOS PAGANDO OTRAS COMO SON CAMINOS, AULLAS, ETC. EN LA PROPUUESTA DE INVERSION 2007 ENTREGADA AL ORFIS SE TIENE UN META PROGRAMADA DE 40 OBRAS, PERO YA HACIENDO LAS COMPRAS Y HABIENDO ALCANZO PARA 134 BENEFICIARIOS(OBRAS), ES CIERTO QUE EN LA PROPUUESTA DE INVERSION ENTREGADA AL ORFIS TENGO 20 OBRAS CONTEMPLADAS, PERO HACIENDO YA LA INVERSION ALCANZO PARA 30 CASAS
28758	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	170-TEXCATEPEC	EL PAPATLAR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATEPEC	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	30	30	100%	
28744	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	170-TEXCATEPEC	TIZCATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATEPEC	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	OBRA	40	134	335%	EL DATO QUE LE DOY ES CORRECTO, ES CIERTO QUE EN LA PROPUUESTA DE INVERSION ORIGINAL TENGO 40 OBRAS, PERO POR LOS AHORROS POR SER LICITACION PUBLICA YA QUE SE JUNTARON TODOS LOS MONTOS DE VIVIENDA Y SE LICITARON ALCANZO PARA 134 BENEFICIARIOS(OBRAS), TERMINADA
14801	REHABILITACION DE TECHOS CON LAMINA	177-TLACOLLULAN	CEBOLLANA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	OBRA	20	20	100%	TERMINADA
15015	REHABILITACION DE TECHOS CON LAMINA	177-TLACOLLULAN	CUMBRES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	OBRA	20	20	100%	TERMINADA
15058	REHABILITACION DE TECHOS CON LAMINA	177-TLACOLLULAN	OMEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	OBRA	20	20	100%	TERMINADA
15088	REHABILITACION DE TECHOS CON LAMINA	177-TLACOLLULAN	8 DE MAYO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	OBRA	20	20	100%	TERMINADA
15584	CONSTRUCCION PIE DE CASA	179-TLACOTEPEC DE	TLACOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	652,799	151,050	151,050	151,050	100%	0	0	OBRA	652,799	151,050	23%	METAS APROBADAS SON 75 VIVIENDAS UNIDAD OBRA
28138	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE MUROS	180-TLACHICHILCO	EL MIRADOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	84,500	84,497	84,497	84,497	100%							

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNAIO DE LA		Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	1	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
28145	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCION DE MUROS	180-TLACHICHILCO	LA MINA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	91,000	90,987	90,997	90,997	100%	0	0	OBRA	14	14	100%	LA INVERSION FUE EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MUROS
28157	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCION DE MUROS	180-TLACHICHILCO	SAN JOSE NARANJAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	390,000	376,988	376,988	376,988	100%	0	0	OBRA	60	58	97%	LA INVERSION FUE EN LA COMPRA DE MATERIALES.
28130	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCION DE MUROS	180-TLACHICHILCO	TIERRA COLORADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	292,500	292,491	292,491	292,491	100%	0	0	OBRA	45	45	100%	LA INVERSION FUE PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MUROS. EL BENEFICIARIO PONE LA MANO DE OBRA Y EL AYUTAMIENTO LO ASESORA A TRAVES DE CROQUIS PARA INICIAR DESDE NIVEL CIMIENTOS
36752	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	100,000	4,350	4,350	4,350	100%	0	0	BENEFICIARIO	100	90	90%	
36736	CONSTRUCCION DE TECHOS	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	400,000	20,441	20,441	20,441	100%	0	0	BENEFICIARIO	100	90	90%	
CAMINOS RURALES																	
2245	REHABILITACION DE CAMINO EL GENTIL - PARAISO	7-CAMARON DE TEJEDA	MATA DE CANA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CAMARON DE TEJEDA	331,555	331,555	142,413	142,413	43%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	71%	
7712	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE COLORADO	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	COLORADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	259,873	259,873	259,873	259,873	100%	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	
7501	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	TIERRA BLANCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	120,000	119,900	119,900	119,900	100%	0	0	METRO LINEAL	570	570	100%	
7953	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA REFORMA - SOYACUAULTLA	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	309,710	309,710	309,710	309,710	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
37926	REHABILITACION CAMINO MECACALCO-OJO DE AGUA	10-ALTOTONGA	OJO DE AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,100,000	654,096	654,096	654,096	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	4	82%	
33665	REHABILITACION DE CAMINO (ALCANTARILLAS)	10-ALTOTONGA	GUADALUPE VICTORIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	14,247	14,247	14,247	14,247	100%	0	0	METRO LINEAL	43	43	100%	
37841	REHABILITACION DE CAMINO ALTO LUCERO-SAN MIGUEL TLALPOALAN	10-ALTOTONGA	SAN MIGUEL TLALPOALAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,235,470	1,235,470	1,235,470	1,235,470	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
37936	REHABILITACION DE CAMINO (CORTES Y CUNETAS)	10-ALTOTONGA	TRUCHAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	719,701	431,878	431,878	431,878	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	
37822	REHABILITACION DE CAMINO LA CALERA SEC. 44. ZARAGOZA	10-ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,370,340	1,370,340	1,370,340	1,370,340	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
37867	REHABILITACION DE CAMINO URSULO GALVAN -FLORES MAGON	10-ALTOTONGA	URSULO GALVAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,374,723	955,705	955,705	955,705	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	83%	
37945	REHABILITACION (REVESTIMIENTO) DE CAMINO SAN JOAQUIN-LOS OLMOS-MECACALCO	10-ALTOTONGA	MECACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,200,000	339,000	339,000	339,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	33%	
37947	REHABILITACION (REVESTIMIENTO) DE CAMINO SAN JOAQUIN-LOS OLMOS-MECACALCO	10-ALTOTONGA	MECACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,200,000	339,000	339,000	339,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	33%	
37950	REHABILITACION (REVESTIMIENTO) DE CAMINO SAN JOAQUIN-LOS OLMOS-MECACALCO	10-ALTOTONGA	MECACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,200,000	339,000	339,000	339,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	33%	
37953	REHABILITACION (REVESTIMIENTO) DE CAMINO SAN JOAQUIN-LOS OLMOS-MECACALCO	10-ALTOTONGA	MECACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,200,000	339,000	339,000	339,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	33%	
37953	REHABILITACION (REVESTIMIENTO) DE CAMINO SAN JOAQUIN-LOS OLMOS-MECACALCO	10-ALTOTONGA	MECACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,200,000	339,000	339,000	339,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	33%	
505	REVESTIMIENTO CON MATERIAL CEMENTANTE DEL CAMINO DE SACAPESCO A NUEVO PARAISO	12-AMATITLAN	AMATITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATITLAN, VERACRUZ	996,500	582,285	582,285	582,285	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	2	50%	
30999	REHABILITACION DEL CAMINO DEL LIMITE DEL MUNICIPIO DE NARANJOS A SAN BENITO KILOMETRO 0+000 AL 2+100	13-NARANJOS AMATLAN	SAN BENITO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN	613,223	613,223	613,223	613,223	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$ 613,223.91, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$613,223.91.
31028	REHABILITACION DEL CAMINO EL AGUACATE-TOTOMOXTEPEC KILOMETRO 3+367 AL 5+500	13-NARANJOS AMATLAN	TOTOMOXTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN	542,059	542,059	542,059	542,059	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	EN EL APARTADO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO SE INCLUYE LOS CENTAVOS EN LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y/O EJERCIDAS POR LO QUE EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO ES DE \$542,059.57, Y EL MONTO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$542,059.57.
27899	REHABILITACION Y CORRECCION DE PENDIENTE DEL CAMINO ACCESO ARROYO GRANDE DE ARRIBA-CERRO GRANDE DE ARRIBA	15-ANGEL R. CABADA	ARROYO GRANDE DE ARRIBA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	600,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	300	250	83%	
2451	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN COMUNIDAD DE ATOPAN	18-AQUILA	ATOPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AQUILA, VERACRUZ	180,000	150,000	149,400	150,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	525	436	83%	SE REPORTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA OBRA. UNIDAD CORRECTA ES EN METROS CUADRADOS. EL IMPORTE CORRESTO MINISTRADO ES DE \$149,999.82 PERO POR CUESTION DE SISTEMA LO REDONDEO. ESTA PROGRAMADA PARA TERMINAR JULIO 2007. ESTA OBRA FUE ASIGNADA AL INGENIERO JOSE GOMEZ MENESES.
1835	BALASTREO DE CAMINO RURAL E LA COMUNIDAD DE ACATTILA	19-ASTACINGA	ACATTILA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	300,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	63%	
1847	BALASTREO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE MEXCALTITLA	19-ASTACINGA	MEXCALTITLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
1884	BALASTREO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE MOYOAPAN	19-ASTACINGA	MOYOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	180,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FALTA PAGAR LA ESTIMACION TRES FINIQUITO
1901	BALASTREO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TEPANTZACOALCO	19-ASTACINGA	TEPANTZACOALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	300,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FALTA REALIZAR EL PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO.
1943	BALASTREO DE CAMINO RURAL PARAJE EJECATEPEC	19-ASTACINGA	BUENA VISTA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
1867	BALASTREO DE CAMINO RURAL TEPANTLA-PARAJE CUATECOSCO	19-ASTACINGA	TEPANTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	285,000	235,500	235,500	235,500	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA, FALTA PAGAR LA ESTIMACION DOS FINIQUITO
1961	BALASTREO DE CAMINO RURAL YOYOLTLA	19-ASTACINGA	TEPANTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
8996	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRADA A RINCON GRANDE	22-ATZACAN	RINCON GRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	525,000	327,916	327,916	327,916	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	65%	
11636	REHABILITACION DE CAMINO CALCAHUALCO-EXCOLA	29-CALCAHUALCO	EXCOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, VER.	900,000	809,687	809,687	809,687	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA, AUNQUE FINANCIERAMENTE AUN NO.
11686	REHABILITACION DE CAMINO CALCAHUALCO-XAMACTIPAC	29-CALCAHUALCO	XAMACTIPAC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, VER.	3,000,000	1,800,887	1,800,887	1,800,887	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	80%	
11562	REHABILITACION DE CAMINO TECPANQUIAHUAC-ATOTONILCO	29-CALCAHUALCO	ATOTONILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, VER.	1,500,000	1,428,355	1,428,355	1,428,355	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, AUNQUE FINANCIERAMENTE TODAVIA NO.
4452	ENGRAVADO DEL CAMINO PROGRESO DE ZARAGOZA-COAHUILTLAN TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+000.	37-COAHUILTLAN	COAHUILTLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	280,000	150,655	150,655	150,655	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	50%	
4455	ENGRAVADO Y DESAZOLVE DE CUNETAS EN EL CAMINO: MACEDONIO ALONSO-ENTRONSQUE PROGRESO DE ZARAGOZA-COYUTLA.	37-COAHUILTLAN	MACEDONIO ALONSO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	178,702	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	80%	
6575	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL.	39-COATZACOALCOS	EJIDO S DE MAYO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ	149,905	149,905	149,905	149,905	100%	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	MODIFICACION PRESUPUESTAL POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
3990	CONSTRUCCION DE CAMINO A SAN ANTONIO ETAPA 2007	41-COETZALA	SAN ANTONIO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	350,000	220,272	50,000	220,272	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	1	360%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN UNA FASE CRITICA DEBIDO A UN MACIZO ROCCOSO QUE A DIFICULTADO SU EJECUCION CONTEMPLA UN ANCHO DE 5 MTS
26132	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CERRO DEL AGUACATE-LA PALMA	42-COLIPA	LA PALMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	70,000	4,672	4,672	4,672	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	SOLO SE PAGO UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA
25970	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (LA PAHUA-LA MESA)-EL COYOLILLO	42-COLIPA	EL COYOLILLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	70,244	70,244	70,244	70,244	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
26056	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C.(EL ATORON-LA PAHUA)-EL LIMONARIO	42-COLIPA	EL LIMONARIO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	60,000	5,840	5,840	5,840	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	SE TERMINO LA OBRA Y LOS PAGOS DE MAQUINARIA SE HACEN DESPUES DE LA REVISION
26092	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ATORON-CERRO DEL AGUACATE	42-COLIPA	CERRO DEL AGUACATE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	60,000	4,672	4,672	4,672	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	SE EMPEZO EL 29 DE JUNIO
25995	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ATORON-LA PAHUA	42-COLIPA	LA PAHUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	80,134	80,134	80,134	80,134	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUAO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
25937	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PAHUA-LA MESA	42-COLIPA	LA MESA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	70,140	70,140	70,140	70,140	100%	0	0	0	2	2	100%	
10281	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL LIMON - VISTA HERMOSA.	45-COMAPA	VISTA HERMOSA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	6,240,000	1,404,773	1,404,773	1,404,773	100%	0	0	0	5	3	54%	REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO CON MATERIALES PETREOS COMPACTADOS. APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA Y SELLO.
33441	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Y OBRAS DE DRENAJE, SOBRE EL CAMINO A MARCO ANTONIO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	325,000	317,783	317,783	317,783	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: KILOMETRO
33432	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL Y OBRAS DE DRENAJE, SOBRE EL CAMINO AL SALADERO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	EL SALADERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	676,921	203,076	203,076	203,076	100%	0	0	0	0	1	100%	METAS: KILOMETRO
33419	REHABILITACION DE PUENTE ALCANTARILLAS EN LA ISLETA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	SANTA CRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	480,000	305,973	305,973	305,973	100%	0	0	0	2	2	100%	
22431	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL ARROYO ENTRE LAS COMUNIDADES DE TEPEZINTLA Y SANATA QUITERA	55-CHALMA	TEPEZINTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	65,374	65,374	65,374	65,374	100%	0	0	0	18	18	100%	
22416	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO RUMBO A LAS ESCUELA PRIMARIA	55-CHALMA	AMAXAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	118,639	118,639	118,639	118,639	100%	0	0	0	7	7	100%	
22395	REHABILITACION DE CAMINO HACIA LAS PARCELAS DE EJIDO TRAMO HACIA LA PARCELA DE JOEL	55-CHALMA	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	66,930	66,930	66,930	66,930	100%	0	0	0	1	1	100%	
26389	APERTURA DE CAMINO AL EJIDO TRES PEÑAS	61-LAS CHOAPAS	EJIDO TRES PEÑAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	3	3	100%	
28004	APERTURA DE CAMINO AL N.C.P. ARROYO NUEVO	61-LAS CHOAPAS	N C P ARROYO NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	700,000	466,552	466,552	466,552	100%	0	0	0	3	3	100%	
27994	APERTURA DE CAMINO EL PRIVILEGIO-LOS HERNANDEZ	61-LAS CHOAPAS	EJIDO EL PRIVILEGIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	500,000	30,605	30,605	30,605	100%	0	0	0	3	1	33%	
26035	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS AL EJ. LAS CANOAS	61-LAS CHOAPAS	EJIDO LAS CANOAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	404,914	297,706	297,706	297,706	100%	0	0	0	96	96	100%	
26397	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DEL VADO DE PIEDRA AL EJIDO CONSTITUYENTES 1	61-LAS CHOAPAS	EJIDO CONSTITUYENTES 1	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	441,931	310,567	310,567	310,567	100%	0	0	0	60	60	100%	
26394	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EL ENTRONQUE AL EJIDO FRANCISCO I MADERO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO FRANCISCO I MADERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	323,925	212,161	212,161	212,161	100%	0	0	0	97	97	100%	
26402	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS LAS MARIAS AL EJIDO RIO PLAYAS	61-LAS CHOAPAS	EJIDO RIO PLAYAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	235,320	235,320	235,320	235,320	100%	0	0	0	10	10	100%	
28020	CONSTRUCCION DE PUENTE DEL AZUFRE AL EJ. XOCHITLAN	61-LAS CHOAPAS	EJIDO XOCHITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	100,000	15,097	15,097	15,097	100%	0	0	0	10	2	15%	
28030	CONSTRUCCION DE PUENTE EJ. CEIBA BLANCA A EJ. RIVERA DEL CARMEN	61-LAS CHOAPAS	EJIDO CEIBA BLANCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	1,424,836	1,228,101	1,228,101	1,228,101	100%	0	0	0	12	12	100%	
28016	CONSTRUCCION DE PUENTE EJ. SANTA TERESA	61-LAS CHOAPAS	EJIDO EL PRIVILEGIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	1,379,443	1,033,804	1,033,804	1,033,804	100%	0	0	0	12	6	50%	
28023	CONSTRUCCION DE PUENTE EJIDO NACIMIENTO ARROYO GRANDE	61-LAS CHOAPAS	EJIDO NACIMIENTO ARROYO GRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	998,314	320,720	320,720	320,720	100%	0	0	0	16	16	100%	
27965	REHABILITACION DE CAMINO AL EJ. RAFAEL MURILLO VIDAL	61-LAS CHOAPAS	EJIDO RAFAEL MURILLO VIDAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	850,753	42,205	42,205	42,205	100%	0	0	0	5	2	40%	
28377	REHABILITACION DE CAMINO AL EJIDO CEIBA BLANCA	61-LAS CHOAPAS	EJIDO CEIBA BLANCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	558,240	502,904	502,904	502,904	100%	0	0	0	12	12	100%	
27864	REHABILITACION DE CAMINO AL EJIDO JOSE MARIA MORELOS	61-LAS CHOAPAS	EJ. JOSE MARIA MORELOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	498,596	258,244	258,244	258,244	100%	0	0	0	3	3	100%	
26370	REHABILITACION DE CAMINO CERRO DE NANCHTAL A TRONCONADA AL EJIDO LA LIBERTAD	61-LAS CHOAPAS	EJIDO LA LIBERTAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	1,048,681	1,033,963	1,033,963	1,033,963	100%	0	0	0	25	25	100%	
27909	REHABILITACION DE CAMINO EJ. EL SACRIFICIO AL EJ. TECOZAUHLA	61-LAS CHOAPAS	EJ. TECOZAUHLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	121,703	60,852	60,852	60,852	100%	0	0	0	2	2	100%	
27925	REHABILITACION DE CAMINO EJ. LOS AZTECAS AL EJ. LOPEZ HUITRON	61-LAS CHOAPAS	EJ. LOPEZ HUITRON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	415,529	415,529	415,529	415,529	100%	0	0	0	4	4	100%	
27979	REHABILITACION DE CAMINO EJ. PUEBLO VIEJO AL EJ. BENITO JUAREZ	61-LAS CHOAPAS	EJIDO BENITO JUAREZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	300,000	222,503	222,503	222,503	100%	0	0	0	5	5	100%	
26382	REHABILITACION DE CAMINO EJIDO EL NARANJO A EJ SAN MIGUEL DE ALLENDE AL EJ. LOS AZTECAS	61-LAS CHOAPAS	EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	1,000,000	956,423	956,423	956,423	100%	0	0	0	15	15	100%	
26358	REHABILITACION DE CAMINO EJIDO GRACIANO SANJHEZ AL EJIDO SACRIFICIO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO SACRIFICIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	700,708	595,128	595,128	595,128	100%	0	0	0	7	7	100%	
26364	REHABILITACION DE CAMINO EJIDO RIO PLAYAS AL EJIDO EL REMOLINO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO EL REMOLINO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	830,952	830,952	830,952	830,952	100%	0	0	0	9	9	100%	
27882	REHABILITACION DE CAMINO EL CHINAL AL EJIDO TIERRA MORADA	61-LAS CHOAPAS	EJ. TIERRA MORADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	564,477	324,574	324,574	324,574	100%	0	0	0	4	4	100%	
27950	REHABILITACION DE CAMINO LA LIBERTAD AL EJIDO EL DESENGAÑO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO EL DESENGAÑO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	627,147	427,495	427,495	427,495	100%	0	0	0	13	9	68%	
27936	REHABILITACION DE CAMINO RAFAEL MURILLO VIDAL A LA CONGREGACION CERRO PELON	61-LAS CHOAPAS	EJIDO RAFAEL MURILLO VIDAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	229,629	159,998	159,998	159,998	100%	0	0	0	3	3	100%	
28040	REHABILITACION DE PUENTE ARROYO DON ARTEMIO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO EL DESENGAÑO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	150,000	115,080	115,080	115,080	100%	0	0	0	10	7	70%	
28043	REHABILITACION DE PUENTE ARROYO EL CUATRO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO EL DESENGAÑO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	150,000	31,419	31,419	31,419	100%	0	0	0	10	10	95%	
28047	REHABILITACION DEL PUENTE ARROYO HUAYAPAN	61-LAS CHOAPAS	EJIDO EL DESENGAÑO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	150,000	27,113	27,113	27,113	100%	0	0	0	10	1	10%	
32657	REHABILITACION DE CALLES SIN	63-CHONTLA	EL CAJETE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190,971	190,120	190,120	190,120	100%	0	0	0	3,946	3,946	100%	
32698	REHABILITACION DE CALLES SIN	63-CHONTLA	EL ORGANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	295,071	147,535	147,535	147,535	100%	0	0	0	4,425	2,214	50%	
32674	REHABILITACION DE CALLES SIN	63-CHONTLA	MAGOZAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	353,225	351,689	351,689	351,689	100%	0	0	0	7,500	7,500	100%	
32686	REHABILITACION DE CALLES SIN	63-CHONTLA	PALOS DE ROSA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	139,821	139,192	139,192	139,192	100%	0	0	0	3,750	3,750	100%	
32636	REHABILITACION DE CALLES SIN	63-CHONTLA	SAN JUAN OTONTEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	145,143	144,491	144,491	144,491	100%	0	0	0	5,000	5,000	100%	
32612	REHABILITACION DE CALLES SIN	63-CHONTLA	SAN NICOLASILLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,873	156,170	156,170	156,170	100%	0	0	0	5,455	5,455	100%	
34545	REHABILITACION DE CAMINO CANOAS - EL QUEBRACHE	63-CHONTLA	CANOAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	639,470	636,646	636,646	636,646	100%	0	0	0	3	3	100%	
34605	REHABILITACION DE CAMINO EJIDO CANOAS	63-CHONTLA	EJIDO CANOAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	230,410	229,387	229,387	229,387	100%	0	0	0	2	2	100%	
34564	REHABILITACION DE CAMINO MAGUEY - CRUZ MANANTIAL	63-CHONTLA	EL MAGUEY	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	316,177	314,781	314,781	314,781	100%	0	0	0	1	1	100%	
34624	REHABILITACION DE CAMINO MALAGANA - EL CRUCERO	63-CHONTLA	MALAGANA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	130,358	129,781	129,781	129,781	100%	0	0	0	1	1	100%	
32150	ASFALTO DE CAMINO TZIQUATITLA EL MEZQUITIL DEL KM 1+000 AL KM 1+850	78-IXCATPEEC	MEZQUITIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATPEEC	1,356,667	407,000	407,000	407,000	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA LLEVA BUEN AVANCE FISICO
32513	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO TANCOBAN-SIETE PALMAS	78-IXCATPEEC	TANCOBAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATPEEC	72,011	71,698	71,698	71,698	100%	0	0	0	8	8	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
32462	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	78-IXCATPEEC	HUACHOLLILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATPEEC	956,248	597,420	597,420	597,420	100%	0	0	0	10	8	75%	LA OBRA LLEVA BUEN AVANCE FISICO
32183	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAUREL-VOLADOR	78-IXCATPEEC	VOLADOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATPEEC	959,469	859,307	859,307	859,307	100%	0	0	0	5	5	96%	LA OBRA LLEVA BUEN AVANCE FISICO
32443	REHABILITACION DE CAMINO RURAL VOLADOR-TAMPATEL	78-IXCATPEEC	TAMPATEL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATPEEC	337,675	336,670	336,670	336,670	100%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
18662	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO: NARANJOS-PLAN DE AYALA DEL KM 1+500 AL KM 3+500	80-IXHUATLAN DEL CAFE	SAN JOSE DE LOS NARANJOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	1,548,732	1,384,764	1,384,764	1,384,764	100%	0	0	0	2	2	80%	
18618	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: NEVERIA-PASTORIA	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXCAPANTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	1,325,000	640,400	640,400	640,400	100%	0	0	0	6,000	3,898	65%	
41707	REHABILITACION DELCAMINO RURAL	83-IXHUATLAN DE MADERO	PLAN DEL ENCNAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	321,583	321,583	321,583	321,583	100%	0	0	0	4	4	100%	
30214	REHABILITACION (EMBALASTRADO) DE CAMINO RURAL	86-JALACINGO	EPAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	200,000	59,820	59,820	59,820	100%	0	0	0	1	0	27%	
30192	REHABILITACION (EMBALASTRADO) DE CAMINO RURAL	86-JALACINGO	GUADALUPE VICTORIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	280,000	82,937	82,937	82,937	100%	0	0	0	1	0	29%	
15541	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	96-LANDERO Y COSS	BUENA VISTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LANDERO Y COSS	93,372,470	93,372,470	93,372,470	93,372,470	100%	0	0	0	50	50	100%	
5071	CONSTRUC. DE LA 3RA. ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	1,349,188	1,336,383	1,336,383	1,336,383	100%	0	0	0	0	0	98%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
29790	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	155-TANTOYUCA	XTLAR LAJA SEGUNDA	ENTIDAD MUNICIPAL	EL H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	829,891	414,945	414,945	414,945	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO CONTRATO UNA EMPRESA INDEPENDIENTE PARA QUE REALIZARA LA OBRA LA CUAL SE LE ENTREGO EL 50% COMO ANTICIPO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, MISMO QUE REPRESENTA EL AVANCE FISICO A LA FECHA
31425	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	155-TANTOYUCA	LAS VIVORAS CORNIZUELO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL H. AYUNTAMIENTO	1,095,433	1,095,433	1,095,433	1,095,433	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	EL H. AYUNTAMIENTO CONTRATO UNA EMPRESA INDEPENDIENTE PARA LA REALIZACION DE LA OBRA AL CUAL SE LE PAGO EL 100% DEL MONTO PRESUPUESTADO. LAS METAS SE CUMPLIERON EN UN 100%
29839	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	155-TANTOYUCA	XILOZUCHITL	ENTIDAD MUNICIPAL	EL H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	141,471	70,735	70,735	70,735	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	EL H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA CONTRATO UNA EMPRESA INDEPENDIENTE PARA QUE REALIZARA LA OBRA A LA CUAL SE LE ENTREGO UN 50% DEL MONTO PRESUPUESTADO, EL CUAL REPRESENTA TAMBIEN LAS METAS CUMPLIDAS A LA FECHA
18880	REHABILITACION DE CAMINO RURAL BOCA DE LIMA-LA PLAYA DEL KM2+500 AL 3+000	158-TECOLUTLA	BOCA DE LIMA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DE TECOLUTLA	117,951	117,951	117,951	117,951	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
18771	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN ISIDRO EL HULAR A ENTRONQUE CAMINO HUEYTEPEC-HUPANGUILLO	158-TECOLUTLA	SAN ISIDRO EL BHULAR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DE TECOLUTLA	319,630	319,630	319,630	319,630	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
18840	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO-AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	158-TECOLUTLA	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DE TECOLUTLA	199,953	199,953	199,953	199,953	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
18794	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUEYTEPEC-TUMBO LA REYNA	158-TECOLUTLA	TUMBO A LA REYNA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DE TECOLUTLA	287,403	287,403	287,403	287,403	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
7517	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TEPETZALA A TERRERO	159-TEHUJUPANGO	TEPEICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	450,000	351,528	351,528	351,528	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	77%	
7597	APERTURA DE CAMINO RURAL DE XTECA A TLACANTILLA	159-TEHUJUPANGO	TZACUALA I	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	828,298	828,298	828,298	828,298	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	OBRA TERMINADA
7635	APERTURA DE CAMINO RURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA A ZACATEMPA	159-TEHUJUPANGO	TZOMPALLECA I	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	900,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	23%	
7573	APERTURA DE CAMINO RURAL DE LOMA BONITA A TECALCO	159-TEHUJUPANGO	LOMA BONITA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	OBRA TERMINADA
7552	APERTURA DE CAMINO RURAL DE TEPEPA A DOS CAMINOS	159-TEHUJUPANGO	DOS CAMINOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	520,120	483,000	483,000	483,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	93%	
7527	APERTURA DE CAMINO RURAL DE TONALAPA A OCOTILCA	159-TEHUJUPANGO	OCOTILCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	728,310	728,310	728,310	728,310	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA TERMINADA
7538	APERTURA DE CAMINO RURAL RAMAL A CHIPLA	159-TEHUJUPANGO	XOPIPLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	201,599	201,599	201,599	201,599	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA TERMINADA
7504	MODIFICACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE APISTEPEC A TICOMA	159-TEHUJUPANGO	TICOMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	800,000	753,318	753,318	753,318	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	94%	
7370	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA A ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL	159-TEHUJUPANGO	TZACUALA II	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	65,867	65,867	65,867	65,867	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
7345	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOMATIPAN A TEPEYACAPA	159-TEHUJUPANGO	TEPEICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	330,002	267,574	267,574	267,574	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	81%	
7431	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE CRUCERO A EHEYAKA	159-TEHUJUPANGO	TONALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	197,283	112,424	112,424	112,424	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	57%	
7391	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TEPECUITLAPA A CHICHICAMOLA	159-TEHUJUPANGO	TEPECUITLAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	445,375	328,514	328,514	328,514	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	72%	
7411	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRERO A TLACHICOLATEMPA	159-TEHUJUPANGO	TLACHICOLATEMPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	532,290	465,000	465,000	465,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	87%	
7477	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE XONICIA A ENTRONQUE CON CARRETERA A XOPIPLA	159-TEHUJUPANGO	XOPIPLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	197,652	197,652	197,652	197,652	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA TERMINADA
7439	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE XONACAYOJCA A CARRIL	159-TEHUJUPANGO	XONACAYOJCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	329,111	329,111	329,111	329,111	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	OBRA TERMINADA
7460	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE ZACATECOXTEMLA A OCOTEPEC	159-TEHUJUPANGO	XOPIPLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJUPANGO VER	164,382	128,419	128,419	128,419	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	75%	
21641	REHABILITACION CAMINO RURAL LOS HERNANDEZ	162-TENAMPAMP	COL EJIDAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	OBRA CON AVANCE DEL 90 POR CIENTO
21634	REHABILITACION CAMINO TECOMATLA-TENAMPAMP	162-TENAMPAMP	TENAMPAMP	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	999,999	738,015	738,015	738,015	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	OBRA PARCIALMENTE TERMINADA
14921	APERTURA DEL CAMINO EL MIRADOR- TONALMIL	163-TENOCHTITLAN	TONALMIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPTO. OBRAS PUBLICAS H. AYTO.	725,000	624,800	624,800	624,800	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	85%	
16741	PROYECTO APERTURA DE CAMINO TENOCHTITLAN - LA CAÑADA	163-TENOCHTITLAN	LA CAÑADA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS H. AYTO.	50,000	21,850	21,850	21,850	100%	0	0	PROYECTO	1	0	44%	
14811	REHAB. DEL CAMINO COLORADO E. C. MISANTLA- TENOCHTITLAN	163-TENOCHTITLAN	EL COLORADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPTO. OBRAS PUBLICAS H. AYTO.	69,680	69,680	69,680	69,680	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
16563	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 0+600 DEL CAMINO TEPETZINTLA-SAN JOSE	167-TEPEZINTLA	SAN JOSE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	994,587	302,388	302,388	302,388	100%	0	0	METRO LINEAL	10	1	10%	AVANCE FISICO DEL 10% OBRA EN PROCESO
28731	APERTURA DE CAMINO	170-TEXCATPEC	CASA REDONDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATPEC	1,000,000	301,400	301,400	301,400	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	50%	SE CONTRATO 1000,000.00 Y SE TIENE UN AVANCE DEL 50% FISICO Y FINANCIERO DEL 30.14(SE HA PAGADO 301,400).
28735	APERTURA DE CAMINO	170-TEXCATPEC	CERRO GORDO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATPEC	1,000,000	886,400	886,400	886,400	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	90%	SE PROGRAMA EN 1000,000.00 Y SE GASTO 301400 AL CIERRE DEL 2º TRIMESTRE UN AVANCE FISICO 90% Y FINANCIERO DEL 86.6
28728	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	170-TEXCATPEC	CHILA ENRIQUEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATPEC	1,000,000	303,560	303,560	303,560	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	70%	SE PROGRAMA CON FISM SE HIZO INVITACION A 3 CONTRATISTAS Y FUE POR CONTRATO SE TIEN UN AVANCE FINANCIERO DEL 30.4 (303,560) Y FISICO DEL 70% SE ARROJOS UN 1000,000.00
28720	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EL FORTIN-SOTANO	170-TEXCATPEC	EL SOTANO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	1,000,000	737,328	737,328	737,328	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	2	288%	SE PROGRAMA 0.8 KM Y SE HIZO 2.3 KM CON REVESTIMIENTO LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE, SE HIZO POR CONTRATO. EL FONDO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA OBRA ES FISM.
27599	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA LOMA	175-TIHUATLAN	LA LOMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	308,565	308,565	308,565	308,565	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
27141	ENGRAVA DEL CAMINO A LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD VENUSTIANO CARRANZA	175-TIHUATLAN	VENUSTIANO CARRANZA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	500,164	500,164	500,164	500,164	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	
27099	ENGRAVADO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	175-TIHUATLAN	SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN, VER.	413,873	413,873	413,873	413,873	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
27119	ENGRAVADO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD TEOCOATEMPA II	175-TIHUATLAN	TECOATEMPA II	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	809,565	586,477	586,477	586,477	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	3	75%	
27086	ENGRAVADO DEL CAMINO A LAS PARCELAS DE EL TERRERO	175-TIHUATLAN	EL TERRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	478,342	478,342	478,342	478,342	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
27065	ENGRAVADO DEL CAMINO DE ACCESO A LAS PARCELAS DE AGUA FRIA	175-TIHUATLAN	AGUA FRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	337,045	337,045	337,045	337,045	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
27037	REHABILITACION DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD CHICHICOAXTLA	175-TIHUATLAN	CHICHICOAXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	380,917	380,914	380,914	380,914	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
15140	REH. DE CAM RURAL BLANCA ESPUMA-TLACOLLULAN (TRAMO ARELLANO TLACOLLANZIDA. ETAPA	177-TLACOLLULAN	ARELLANO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	150,000	22,640	22,640	22,640	100%	0	0	METRO LINEAL	500	50	10%	
12641	REH. DE PAV ASFALTICO CON PAVIMENTO HIDRAULICO	177-TLACOLLULAN	SAN JOSE DE ARRIBA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VERACRUZ	2,172,645	1,010,970	1,010,970	1,010,970	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	
14655	REHABILITACION DE CAMINO (CON CALIZA)	177-TLACOLLULAN	HUICHLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	500,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	35%	
14632	REHABILITACION DE CAMINO CON RAMPAS	177-TLACOLLULAN	TEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	400,000	83,785	83,785	83,785	100%	0	0	METRO LINEAL	320	64	20%	
14611	REHABILITACION DE CAMINO CON RAMPAS	177-TLACOLLULAN	S DE MAYO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	300,000	88,640	88,640	88,640	100%	0	0	METRO LINEAL	460	95	21%	
15534	REHABILITACION DE CAMINO (ENGRAVADO)	177-TLACOLLULAN	CUMBRES DE CEBOLLANA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VERACRUZ	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	TERMINADA
9231	REHABILITACION DE CAMINO EL HATO	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	SE REHABITO EL CAMINO AL HATO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE POR UN MONTO DE \$100,000.00
9245	REHABILITACION DE CAMINO 6 DE ENERO	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	130,000	118,224	118,224	118,224	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	89%	
15554	REHABILITACION CAMINO RURAL PANTLA	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	358,491	358,491	358,491	358,491	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	358,491	358,491	100%	
28089	REHABILITACION AL CAMINO PRINCIPAL TLACHICHILCO - ZACUALPAN	180-TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	600,000	122,492	122,492	122,492	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	5	33%	
28833	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS	180-TLACHICHILCO	NUEVO CHINTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	60,000	51,803	51,803	51,803	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO
36976	CONSTRUCCION DE LOSAS DE RODAMIENTO DE LA LOC. DE RIO SORDO, SEGUNDA ETAPA	183-TLAPACOYAN	RIO SORDO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	120,000	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	70%	
36982	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO DE PIEDRA. EJIDO EL JOBO, SEGUNDA ETAPA	183-TLAPACOYAN	ARROYO DE PIEDRA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	1,321,734	1,321,734	1,321,734	1,321,734	100%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	1	1	100%	
36995	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SAN PEDRO - LA REFORMA, SEGUNDA ETAPA	183-TLAPACOYAN	LA REFORMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	400,000	313,213	313,213	313,213	100%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	0	0	100%	
36962	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS DE CAMINOS RURALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	360,000	360,000	360,									

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
36936	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. LAZARO CARDENAS	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	120,000	82,769	82,769	82,769	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	240	20%	
36891	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA GARITA - PIEDRA PINTA	183-TLAPACOYAN	LA GARITA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	40,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	65%	
9225	AMPLIACION, BALASTREO, ALCANTARILLADO Y CUNETEO DEL CAMINO RURAL TLALTEXTLA-APIPIZACITTLA (SEGUNDA ETAPA)	184-TLAQUILPA	PIXCUAHUTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	464,985	139,495	139,485	139,485	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	
7626	AMPLIACION, BALASTREO, CUNETEO Y ALCANTARILLADO CAMINO RURAL CUAHUTLAKTONTITLA-TICHKO	184-TLAQUILPA	PIXCUAHUTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	371,987	111,596	111,596	111,596	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	5	70%	
7700	APERTURA DE CAMINO RURAL EN TEZONTITTLA-ZACATOKTLA	184-TLAQUILPA	PIXCUAHUTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	248,585	74,575	74,575	74,575	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	50%	
9327	APERTURA DEL CAMINO RURAL EN TENEXCALCO	184-TLAQUILPA	TENEXCALCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	250,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	3	40%	
9259	APERTURA DEL CAMINO RURAL ASTACINGA-TEPEPA (SEGUNDA ETAPA)	184-TLAQUILPA	ASTACINGA TEPEPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	414,478	412,676	412,676	412,676	100%	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	EN EL RUBRO DE PRESUPUESTO NO ME ACEPTA CENTAVOS EN EL TOTAL ANUAL EL MONTO REAL ES DE \$414,478.46 Y LO PROGRAMADO, MINISTRADO Y EJERDO ES DE \$412,676.38 MAS EL CINCO AL MILLAR \$1,802.08 DA UN TOTAL DE 414,478.46 QUE ES EL TOTAL ANUAL.
9282	BALASTREO Y CUNETEO DEL CAMINO RURAL EN LOMA DE XANTLA (SEGUNDA ETAPA)	184-TLAQUILPA	TLAQUETZALITTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	270,000	81,000	81,000	81,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	50%	
9244	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TEPEPA-ACATITLA (MODIFICACION DE CURVA)	184-TLAQUILPA	TEPEPA ACATITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	299,980	298,675	298,675	298,675	100%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	EN MONTO: EN EL MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIERDO NO ME PERMITE CAPTURA CENTAVOS, POR LO TANTO LA CANTIDAD REAL ES \$298,675.74 MAS EL CINCO AL MILLAR ES DE 1304.26 DA UN TOTAL DE 299,980.00 QUE ES EL TOTAL ANUAL.
36340	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A TECOLOTLA KM 0+350 AL 0+556	186-TOMATLAN	TECOLOTLA TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	167,760	148,811	148,811	148,811	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	86%	
34334	REHABILITACION DE CAMINO " EL QUIBRACHA "	188-TOTUTLA	MATA DE INDI	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	260,000	244,962	244,962	244,962	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	98%	
34363	REHABILITACION DE CAMINO A COLONIA EL ZAPOTE	188-TOTUTLA	TOTUTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	20,000	16,255	16,255	16,255	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	1	810%	
37686	REHABILITACION DE CAMINO A ZONA ESCOLAR	188-TOTUTLA	TEPETLAPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	160,000	91,487	91,487	91,487	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	57%	
37785	REHABILITACION DE CAMINO AL EJIDO	188-TOTUTLA	EL RETIRO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	30,000	24,840	24,840	24,840	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	82%	
34391	REHABILITACION DE CAMINO HUTINAMI	188-TOTUTLA	EL RETIRO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	25,000	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	60%	
30716	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL	188-TOTUTLA	EL MIRADOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	170,000	101,328	101,328	101,328	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	1	582%	
34413	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL	188-TOTUTLA	EL RETIRO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	50,000	39,820	39,820	39,820	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	78%	
2494	APERTURA DE CAMINO MIRAMAR-CRUZ BLANCA	197-YECUATLA	MIRAMAR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YECUATLA, VER.	1,333,980	800,388	800,388	547,400	68%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	41%	
2472	REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS	197-YECUATLA	NARANJOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YECUATLA, VER.	343,642	206,185	206,185	203,384	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	59%	
2393	REHABILITACION DEL CAMINO LA GLORIA-LEONA VICARIO-YECUATLA	197-YECUATLA	LEONA VICARIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YECUATLA, VER.	365,741	219,445	219,445	144,855	66%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	40%	
5595	CONSTRUCCION DE CAMINO (PUEBLO NUEVO- EL LIMON)	198-ZACUALPAN	PUEBLO NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	385,000	251,685	251,685	251,685	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	65%	
16757	REHABILITACION DEL CAMINO LA COLMENA-COBAEV	199-ZARAGOZA	ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER.	430,259	232,299	232,299	232,299	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	54%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
18961	INSTALACIONES PISCICOLAS	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	ENTIDAD MUNICIPAL	GENIA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	144,664	144,664	144,664	43,400	30%	0	0	OBRA	144,664	43,399	30%	
26799	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUJO	CHUOL 17	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO
26787	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUJO	EJIDO CACALLAO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO
26772	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUJO	EJIDO TAMANTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	400,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	EQUIPO	5	2	40%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO
26758	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUJO	GUAYALEJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	320,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	EQUIPO	4	2	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO
26821	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUJO	OVEDO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	80,000	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO
26840	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUJO	TLAXCALITA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	80,000	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO
29216	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CACALLAO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	88,300	88,300	88,300	88,300	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA CON GRANJA.
26905	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CHAPACAO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	373,500	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
26870	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	COL LOS AZTECAS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
26970	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CONGREGACION TLAHLAC	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	62,250	62,250	62,250	62,250	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
27071	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CONGREGACION AZTLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	172,150	172,150	172,150	172,150	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
27161	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CONGREGACION CHICAYAN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	63,850	63,850	63,850	63,850	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
26949	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CONGREGACION CORCOVADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	115,900	115,900	115,900	115,900	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
26937	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CONGREGACION DESIDERIO PAVON	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
26921	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CONGREGACION MENDEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
27093	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CONGREGACION REVENTADERO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	104,800	104,800	104,800	104,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
27113	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CONGREGACION TAMICHO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	65,300	65,300	65,300	65,300	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
27016	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CONGREGACION TAMPUCHE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	232,175	232,175	232,175	232,175	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA.
27135	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	CONGREGACION TLAXCALITA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	102,100	102,100	102,100	102,100	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
29274	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	EJIDO TAMPUCHE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA.
26886	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUJO	EX HACIENDA CHINTON	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
29285	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	NUEVO MICHOCAN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	53,350	53,350	53,350	53,350	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
29260	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	TAMANTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	72,800	72,800	72,800	72,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
26693	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	COL CNC	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	149,175	149,175	149,175	149,175	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	
26710	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	COL LA ANGSTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	172,125	172,125	172,125	172,125	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO PRESA
26531	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	EJIDO ALTO DELCHUJOL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	114,750	114,750	114,750	114,750	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
26731	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	EJIDO CHUNCA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	114,750	114,750	114,750	114,750	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA EN CATALOGADA COMO PRESA
26507	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	EJIDO EL DUQUE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	91,800	91,800	91,800	91,800	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	
26512	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	EJIDO EL FAVORITO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	298,350	298,350	298,350	298,350	100%	0	0	PIEZA	26	26	100%	OBRA TERMINADA
26490	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	EJIDO EUGENIO CAMACHO ECHEVERRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	149,175	149,175	149,175	149,175	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CATALOGA COMO PRESA
26541	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	EJIDO LA PALMA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	103,275	103,275	103,275	103,275	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	OBRA TERMINADA
26497	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	EJIDO MAYORAZGO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	286,875	286,875	286,875	286,875	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO PRESA
26519	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	EJIDO NUEVO TAMPICOL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	275,400	275,400	275,400	275,400	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	OBRA TERMINADA
26525	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	ESCLUDO NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	137,700	137,700	137,700	137,700	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	OBRA TERMINADA
26976	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO	134-PUENTE NACIONAL	EL COYLAR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	616,160,880	596,160,880	616,160,880	596,160,880	100%	0	0	BENEFICIARIO	120	120	100%	
27288	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO	134-PUENTE NACIONAL	JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	616,877,420	160,563,230	195,563,230	160,563,230	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	50%	
27012	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO	134-PUENTE NACIONAL	PASO MARIANO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	673,914,200	633,914,200	63,391,420	633,914,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	130	130	100%	
26924	TECHADO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO	134-PUENTE NACIONAL	MATA DE JOBO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	572,419,470	572,419,470	57,241,947	572,419,470	100%	0	0	BENEFICIARIO	100	100	100%	CON RESPECTO A LA UNIDAD DE MEDIDA, SE REFIERE A BODEGA, SOLO QUE NO SE LOCALIZA ESTE TERMINO
13749	CONSTRUCCION DE BODEGA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	CALERIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	200,000	75,886	75,886	75,886	100%	0	0	OBRA	1	0	43%	
13755	CONSTRUCCION DE BODEGA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	MATALAPAN MONTERREY	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	200,000	99,996	99,996	99,996	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13736	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	CEBADILLA GRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	250,000	124,965	124,965	124,965	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13743	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SALINAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	300,000	149,716	149,716	149,716	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13725	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA BODEGA DE MAIZ	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	NACAXTLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	70,000	34,998	34,998	34,998	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13777	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	ABREVADERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	31,652	31,652	31,652	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13767	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	CALERIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	30,352	30,352	30,352	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13792	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	CHUNIAPAN DE ABAJO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	31,652	31,652	31,652	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13782	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	CUESTA AMARILLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	31,652	31,652	31,652	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13761	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	EL LAUREL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	31,675	31,675	31,675	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13785	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	EL LAUREL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	31,675	31,675	31,675	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13794	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	LAGUNETA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	33,988	33,988	33,988	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13765	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	NACAXTLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	31,675	31,675	31,675	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13774	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	NOMPITA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	30,352	30,352	30,352	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13770	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	RIO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	31,675	31,675	31,675	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13789	CONSTRUCCION DE ESTABLO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SIHUAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	68,000	30,352	30,352	30,352	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
13718	REHABILITACION DE REPELLO Y PINTURA EN LA BODEGA DE MAIZ	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	NACAXTLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	70,000	34,980	34,980	34,980	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
31884	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	143-SANTIAGO TUXTLA	MAXYAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	250,000	56,126	56,126	56,126	100%	0	0	METRO CUADRADO	274	82	30%	
31873	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	143-SANTIAGO TUXTLA	RINCON DE SOSA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	200,000	70,498	70,498	70,498	100%	0	0	METRO CUADRADO	304	91	30%	
31888	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	200,000	56,126	56,126	56,126	100%	0	0	METRO CUADRADO	274	82	30%	
33522	INFRAESTRUCTURA PESQUERA, ACUICOLA Y GANADERA	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	2,000,000	52,520	52,520	52,520	100%	0	0	ACCION	20	1	5%	
31099	TERMINACION DE BODEGA RURAL	143-SANTIAGO TUXTLA	AYOTZINTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	27,286	27,286	27,286	27,286	100%	0	0	METRO CUADRADO	248	248	100%	
31364	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO	155-TANTOYUCA	CERRO MATA DEL TIGRE	ENTIDAD MUNICIPAL	EL H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	862,513	431,256	431,256	431,256	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: BODEGA EL H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA CONTRISTO UNA EMPRESA INDEPENDIENTE PARA REALIZAR LA OBRA A LA CUAL SE LE ENTREGO UN 50% DE ANTICIPO. EL CUAL REPRESENTA LA METAS EJERCIDAS A LA FECHA
30200	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO	155-TANTOYUCA	LAS VIBIRAS CHIJOLAR	ENTIDAD MUNICIPAL	EL H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	864,329	432,164	432,164	432,164	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: BODEGA EL H. AYUNTAMIENTO CONTRATO UNA EMPRESA INDEPENDIENTE PARA REALIZAR LA OBRA A LA CUAL SE LE ENTREGO UN 50% DEL ANTICIPO DE LA OBRA EL CUAL REPRESENTA LAS METAS PROGRAMADAS
30039	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO	155-TANTOYUCA	REMANZO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	862,476	432,238	432,238	432,238	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: BODEGA EL H. AYUNTAMIENTO CONTRATO UNA EMPRESA INDEPENDIENTE PARA QUE REALIZARA LA OBRA A LA CUAL SE LE ENTREGO UN 50% DE ANTICIPO EL CUAL REPRESENTA EL AVANCE FISICO A LA FECHA
30167	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO	155-TANTOYUCA	SAN ANTONIO PECERO	ENTIDAD MUNICIPAL	EL H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	862,476	431,238	431,238	431,238	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: BODEGA EL AYUNTAMIENTO CONTRATO UNA EMPRESA INDEPENDIENTE PARA REALIZAR LA OBRA A LA CUAL SE LE ENTREGO EL 50% DE LA OBRA LA CUAL REPRESENTA LAS METAS EJERCIDAS A LA FECHA (50%)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:2007
SEGUNDO TRIMESTRE
30 - VERACRUZ DE IGUAO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
31244	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO	155-TANTOYUCA	fAZAJERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	EL H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	862,513	431,256	431,256	431,256	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: BODEGA EL AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA CONTRATO UNA EMPRESA INDEPENDIENTE PARA REALIZAR LA OBRA, A LA CUAL SE LE ENTREGO UN ANTIPOJO DE 50% QUE REPRESENTA LOS AVANCES FISICOS
31274	CONSTRUCCION DE BODEGA DE ACOPIO	155-TANTOYUCA	AGUACATE	ENTIDAD MUNICIPAL	EL H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	864,329	432,164	432,164	432,164	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: BODEGA EL H. AYUNTAMIENTO REALIZO LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA INDEPENDIENTE PARA LA OBRA A LA CUAL SE LE DIO UN ANTIPOJO DEL 50% QUE REPRESENTA LOS AVANCES FISICOS
7152	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	159-TEHUIPANGO	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	552,923	496,042	496,042	496,042	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	METAS: ANEXO
30760	-	14-AMATLAN DE LOS REYES	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	285,116	115,450	115,450	115,450	100%	0	0	PAGO	6	3	50%	FECHA DE INICIO 26 DE MARZO, POR INSTRUCCIONES EN PRIMER CURSO DE SOLO REPORTAR OBRAS, NO SE INCLUYO ESTA ACCION
1253	-	35-CITLALTEPETL	-	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	143,869	143,869	143,869	47,956	33%	0	0	ACCION	1	1	100%	SI ANOTO LO MISMO EN EL MINISTRADO, PROGRAMADO, EJERCICIO NO COINCIDE EN EL PORCENTAJE ME DA AL 100% Y HASTA ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA EJERCIDO UN 33.33%
32610	-	78-IXCATPEC	-	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATPEC	200,934	14,911	14,911	14,911	100%	0	0	OTROS	1	0	12%	METAS: GASTO ESTA ACCION HA SIDO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO, YA QUE A TRAVES DE ESTA SE RECIBE ASESORIA CONTABLE Y JURIDICA.
2255	-	87-XALAPA	-	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.	1,181,638	585,017	585,017	585,017	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	50%	NOMBRE DE LA ACCION: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROMOCION Y DIFUSION, CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO)
27210	-	134-PUEENTE NACIONAL	-	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,745,980	189,745,980	189,745,980	189,745,980	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
32343	-	143-SANTIAGO TUXTLA	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	721,542	143,746	143,746	143,746	100%	0	0	PAGO	45	21	47%	
771	-	154-TANTIMA	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	189,758	75,374	75,374	75,374	100%	0	0	ACCION	1	0	40%	LA ACCION SE REFIERE A PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DEL RAMO 033 Y EL PAGO POR SUPERVISION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 033
31994	-	155-TANTOYUCA	-	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	2,098,796	917,797	917,797	917,797	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	METAS: GASTO ESTA ACCION HA SIDO NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO, YA QUE A TRAVES DE ESTA SE RECIBE ASESORIA CONTABLE Y JURIDICA.
38222	-	180-TLACHICHILCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	316,000	46,170	46,170	46,170	100%	0	0	PAGO	24	3	13%	PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
FORTAMUN						5,234,646,626	2,652,606,737	2,790,557,465	2,616,160,972	99%	14,462	5,514,566	21,586,150	12,452,393	58%		
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
4	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA NIÑOS DE EDUCACION ESPECIAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0006K	1-ACAJETE	LA JOYA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACAJETE, VER	59,275	59,275	59,275	59,275	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
78	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA NIÑOS DE EDUCACION ESPECIAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0006K	1-ACAJETE	LA JOYA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,275	59,275	59,275	59,275	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
1627	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL CAMINO COCALZINGO-LA VENTANA	8-ALPATLAHUAC	LA VENTANA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC	100,000	66,103	66,103	66,103	100%	0	0	METRO LINEAL	5	5	100%	ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%
1628	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL CAMINO COCALZINGO-TENISHALCO	8-ALPATLAHUAC	TENISHALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC	100,000	70,289	70,289	70,289	100%	0	0	METRO LINEAL	5	5	100%	ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%
1625	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	8-ALPATLAHUAC	CHIRINOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC	200,000	40,810	40,810	40,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO ESTA OBRA YA ESTA FISICAMENTE TERMINADA
8233	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	MESA DE SOMBREROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	247,370	247,370	247,370	247,370	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8207	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ANGEL CARVAJAL"	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	370,000	370,000	110,583	110,583	30%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO FISICAMENTE LA OBRA ESTA TERMINADA, NO SE HAN COBRADO LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.
8150	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DEL JARDIN DE NIÑOS "PROFR. DARIO DOZAL MONTERO"	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	360,000	360,000	107,929	107,929	30%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO FISICAMENTE LA OBRA ESTA TERMINADA, NO HA COBRADO LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.
8185	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA "GRAL. LAZARO CARDENAS"	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	490,000	490,000	146,422	146,422	30%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO LA OBRA FISICAMENTE ESTA TERMINADA, NO SE HAN COBRADO LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES.
38251	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA "MONUMENTO AL MAESTRO"	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	228,408	228,408	228,408	228,408	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4748	CASSETAS DE ESPERA PARA PARADA DE AUTOBUS CON DEL EL NANCHE, CAMPO VERDE Y SANTA ROSA DE LIMA	11-ALVARADO	NANCHE CAMPO VERDE Y SANTA ROSA DE LIMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	154,797	54,179	154,797	54,179	100%	0	54,179	OBRA	5	3	60%	OBRA AUTORIZADA POR CABILDO
4730	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CAMPO DEPORTIVO	11-ALVARADO	MANDINGA Y MATOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	230,000	172,838	230,000	172,838	100%	0	172,838	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA POR CABILDO
4676	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	11-ALVARADO	COSTA DE LA PALMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	344,505	120,577	344,505	120,577	100%	0	120,577	METRO LINEAL	550	490	89%	OBRA AUTORIZADA POR CABILDO
8302	CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	13-NARANJOS AMATLAN	CONGREGACION ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ	496,666	232,747	232,747	232,747	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	
8454	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN	320,000	224,251	224,251	224,251	100%	0	0	OBRA	500	400	80%	CONSTRUCCION DE 500 PISOS FIRMES
8375	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE AMATLAN	13-NARANJOS AMATLAN	AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN	150,000	74,988	74,988	74,988	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: ANEXO (SALON DE USOS MULTIPLES)
8350	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ACAMAPICHTLI, EN LA LOCALIDAD DE CERVANTES	13-NARANJOS AMATLAN	CERVANTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN	50,000	49,999	49,999	49,999	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO (SANITARIOS)
26980	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA"	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	70,843	40,452	40,452	40,452	100%	0	0	OTROS	1	1	57%	METAS: ANEXO
26916	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	15-ANGEL R. CABADA	LA PROVIDENCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	259,287	255,767	255,767	255,767	100%	0	0	METRO CUADRADO	714	704	99%	
27255	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	15-ANGEL R. CABADA	LOS LIRIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	600,000	68,860	68,860	68,860	100%	0	0	OBRA	1	0	11%	
27279	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	15-ANGEL R. CABADA	SALTILLO CARACOLAR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	400,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
27295	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	500,000	171,347	171,347	171,347	100%	0	0	OBRA	1	0	34%	
27226	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	125,000	76,793	76,793	76,793	100%	0	0	OBRA	1	1	61%	
25978	CONSTRUCCION DE CASETA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE NICOLAS BLANCO	16-LA ANTIGUA	NICOLAS BLANCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	12,455	12,455	12,455	12,455	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
25999	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN NICOLAS BLANCO	16-LA ANTIGUA	NICOLAS BLANCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	500,000	500,000	500,000	200,000	40%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL CEN POR CIENTO EN LO FISICO FALTA FINIQUITO FINANCIERO
2117	CONSTRUCCION DE TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES	19-ASTACINGA	BUENA VISTA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	500,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
10342	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE REFORMA Y 5 DE MAYO	22-ATZACAN	LA SIDRA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	215,865	215,865	215,865	215,865	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	
10288	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON GUARNICIONES EN ORIENTE 13	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	112,779	112,779	112,779	112,779	100%	0	0	METRO CUADRADO	305	305	100%	
10938	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CAMINO AL PANTEON HASTA NORTE 10	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	1,195,899	474,983	474,983	474,983	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,843	1,937	40%	
4934	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL PARQUE RECREATIVO REVOLUCION	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	160,000	68,283	68,283	68,283	100%	0	0	METRO CUADRADO	50	15	30%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2007		PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE																
ENTIDAD FEDERATIVA:		30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA TORRE																		
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %			
							Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11									
4976	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL FORO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONELOS	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	183,306	54,992	54,992	54,992	100%	0	0	METRO CUADRADO	116	35	30%				
5010	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA ESCUELA BENITO JUAREZ- SALVALVADORE DIAZ MIRON	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	399,730	284,625	284,625	284,625	100%	0	0	METRO CUADRADO	510	460	90%				
8409	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIM. E.J. MEXICANO, DE LA COL. LA CURVA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	415,316	415,316	415,316	415,316	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
10300	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESC. PRIM. AGUILES SERDAN 1A. ETAPA	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	450,000	359,337	359,337	359,337	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA, ESTA OBRA ESTA COMO ANEXO, PERO DEBIDO CON NO SE ENCONTRO EL RUBRO SE SELECCIONO COMO OBRA.			
3180	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ABASOLO	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	155,848	155,848	155,848	155,848	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	210	100%	LA OBRA HA SIDO EJERCIDA EN SU TOTALIDAD			
29525	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO MUNICIPAL	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VER.	14,500,000	1,826,224	1,826,224	1,826,224	100%	0	0	OBRA	1	0	12%				
4121	ESTUDIOS Y PROYECTOS	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	180,000	52,500	10,000	52,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	80%				
19253	PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	43-COMAPA	SAN FRANCISCO NACAXTLE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	1,500,000	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	POZOS	1	0	10%	PERFORACION DE POZO A 200 METROS DE PROFUNDIDAD, RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM).			
39025	AMPLIACION DE PLANTA ALTA Y OFICINA TECNICA EN LA SUPERVISION ESCOLAR ZONA 20	44-CORDOBA	COL. CENTRO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	217,302	217,302	217,302	65,190	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO			
29271	CONSTRUCCION DE BARRA, CISTERNA Y REMODELACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	44-CORDOBA	COL. PARASO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	228,811	228,811	228,811	158,983	69%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO			
29540	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y SANITARIOS, ESC. SECUNDARIA GENERAL 3	44-CORDOBA	COL. SAN PEDRO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	552,720	552,720	552,720	165,816	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO			
29261	CONSTRUCCION DE BODEGA Y BIBLIOTECA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE DUNANT, CLAVE:30EPR1052-C	44-CORDOBA	COL. SAN NICOLAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	265,552	265,552	265,552	79,666	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO			
30262	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	44-CORDOBA	COL. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	288,673	288,673	288,673	288,673	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
30289	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	44-CORDOBA	FRACC. LOS ROBLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	344,024	344,024	344,024	103,207	30%	0	0	OBRA	1	0	0%				
29351	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR, ESC. PRIM. ENRIQUE HERRERA MORENO	44-CORDOBA	COM. QUINTA MANZANA EL BARREAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	172,536	172,536	172,536	128,745	75%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO			
29983	CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO EN TELEBACHILLERATO	44-CORDOBA	COM. EL BAJO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	169,737	169,737	169,737	50,921	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO			
29337	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	44-CORDOBA	COM. SAN MATIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	344,982	344,982	344,982	220,872	64%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO			
33325	INTRODUCCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ARREGLO DEL SITE DE OFICINAS MUNICIPALES (ESPECIAL)	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	493,541	493,541	493,541	493,541	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%				
30094	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL CBTS N° 47	44-CORDOBA	COL. PARASO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	344,143	344,143	344,143	263,521	77%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO			
29284	REMODELACION DE SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZOATL	44-CORDOBA	UNIDAD LAS ARBOLEDAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	150,543	150,543	150,543	79,966	53%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO			
36411	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	63-CHONTLA	MATA DE OTATE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	900,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	OBRA	1	1	60%				
36383	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	63-CHONTLA	LA GARITA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	832,890	499,867	499,867	499,867	100%	0	0	OBRA	1	1	70%				
36371	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	63-CHONTLA	RANCHO QUEMADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	832,890	249,867	249,867	249,867	100%	0	0	OBRA	1	0	40%				
31688	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	600,000	297,231	297,231	297,231	100%	0	0	OBRA	1	1	100%				
31702	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	65-EMILIANO ZAPATA	PALMAR DE PEREZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	290,000	199,119	199,119	199,119	100%	0	0	METRO CUADRADO	4	4	100%				
31712	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 16 SEPTIEMBRE NORTE	65-EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	360,000	347,256	347,256	347,256	100%	0	0	METRO CUADRADO	570	570	100%				
31716	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROL. CARLOS VILLA	65-EMILIANO ZAPATA	LA ESTANZUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	290,000	199,941	199,941	199,941	100%	0	0	METRO CUADRADO	355	355	100%				
34412	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	78-IXCATIPEC	TANCOBAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	882,842	264,853	264,853	264,853	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	LA OBRA LLEVA BUEN AVANCE FISICO			
29269	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. "ALVARO OBREGON" CLAVE:30EPR1052-C	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	160,000	89,250	89,250	89,250	100%	0	0	OTROS	1	1	55%	METAS: AULA			
17051	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL AGUINON	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	200,000	59,497	59,497	59,497	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%				
17137	CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPFCE Y CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	450,000	134,341	134,341	134,341	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%				
28762	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL	86-JALACINGO	AHUACATAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	200,000	59,471	59,471	59,471	100%	0	0	METRO CUBICO	145	50	34%				
28754	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALFREDO CONDE MORA	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	480,000	411,639	411,639	411,639	100%	0	0	METRO CUADRADO	716	650	91%				
28688	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA VISTA HERMOSA	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	1,300,000	1,202,961	1,202,961	1,202,961	100%	0	0	MUNICIPIO CUADRADO	1,964	1,500	76%				
16996	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	86-JALACINGO	VICENTE GUERRERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	250,000	65,948	65,948	65,948	100%	0	0	METRO CUADRADO	428	200	47%				
6586	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MEXICO", DE CALLE AMAZONAS SIN	87-XALAPA	COLONIA HUIZACHAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	184,162	30,480	30,480	30,480	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO			
17071	CONSTRUCCION DE LA MODIFICACION GEOMETRICA EN EL ENTROQUE DE CALLE LICIO BLANCO, AV. ORIZABA Y AV. XALAPA	87-XALAPA	COL. OBRERO CAMPESINA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,500,000	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	422	0	0%	LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO SOLO FINANCIERO, EN VIRTUD QUE EL PAGO CORRESPONDE AL PERITO RESPONSABLE DE OBRA.			
15832	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. PRINCIPAL O PROL. RINCÓN DEL BOSQUE DE CIRCUITO LAS AGUILAS A RINCÓN DEL BOSQUE Y ANDADOR UNO (DE PROL. RINCÓN DEL BOSQUE A PROL. RINCÓN DEL BOSQUE)	87-XALAPA	COL. AGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,255,038	10,166	10,166	10,166	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,497	50	2%				
17094	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OCTAVIO PAZ, DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A PRIMAVERA	87-XALAPA	COL. ALVARO OBREGON	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,400,000	215,377	215,377	215,377	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,158	173	15%				
17188	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PARICUTIN, ENTRE IXTACIHUATL Y VOLCÁN DE COLIMA	87-XALAPA	COL. UNIDAD JARDIN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	720,000	182,021	182,021	182,021	100%	0	0	METRO CUADRADO	105	48	47%				
16965	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIMAVERA, DE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO A EMPARAM	87-XALAPA	COL. TATAHUICAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,375,000	3,900	3,900	3,900	100%	0	0	METRO CUADRADO	707	0	0%	LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO SOLO FINANCIERO, EN VIRTUD QUE EL PAGO CORRESPONDE AL PERITO RESPONSABLE DE OBRA.			
17144	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES CENSOS NACIONALES FRANCISCO MORALES, DE AV. ORIZABA A FRANCISCO VAZQUEZ	87-XALAPA	COL. OBRERO CAMPESINA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,305,000	282,841	282,841	282,841	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,095	440	21%				
15895	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES FLOR DE AZAHARES (DE FLOR DE ORQUIDEAS A FLOR DE GARDENIAS) Y BUGAMBIAS (DE FLOR DE AZAHARES A AV. VISTA HERMOSA)	87-XALAPA	COL. ACUEDUCTO ANIMAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,050,000	430,476	430,476	430,476	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,526	1,404	92%				
7265	CONSTRUCCION DE PLAZA Y ESCULTURA DE LOS 5 CERROS EN AV. PRESIDENTES, CRUCE DE LA AV. PRESIDENTES CON CARRETERA NUEVA A COATEPEC	87-XALAPA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,350,000	905,978	905,978	905,978	100%	0	0	OBRA	1	1	97%				
17003	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. RÉBSAMEN ESQ. CIRCUITO PRESIDENTES	87-XALAPA	COLS. OBREROS TEXTILES Y CAMINOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	39,040,210	29,805,608	29,805,608	29,805,608	100%	0	0	METRO LINEAL	602	542	90%				
22250	2007090011 PANTEON VEHICULAR	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	2,300,000	1,451,806	92,000	1,451,806	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SISTEMA NO PERMITE PONER FRACCIONES			
22293	2007090012 PROYECTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	1,225,000	1,134,616	556,818	1,134,616	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%				
19497	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA TELESECUNDARIA VIDAL DIAZ MUÑOZ	87-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	170,576	170,576	170,576	87,154	51%	0	0	OBRA	1	1	90%				
19657	CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO VIAL DE ACCESO A LERDO DE TEJADA	87-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	23,754	48%	0	0	OBRA	1	1	50%				
19744	PAVIMENTACION EN LA CALLE REFORMA AGRARIA	87-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,124,218	1,124,218	1,124,218	400,275	36%	0	0	METRO CUADRADO	3,300	3,260	99%				
33314	CONSTRUCCION DE COLUMNAS, ESTRUCTURA Y TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESC. PRIM. CHAUATEPEC, COL. CHAUATEPEC	102-MARTINEZ DE LA TORRE	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	C. SILVIA GRAPPIN BARRADAS	557,838	166,684	166,684	166,684	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO 1			
33352	CONSTRUCCION DE COLUMNAS ESTRUCTURA Y TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	102-MARTINEZ DE LA TORRE	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ARQ. SAUL SANCHEZ MUÑOZ	897,569	268,605	268,605	268,605	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO			
33466	CONSTRUCCION DE COLUMNAS, ESTRUCTURAS Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTALACIONES DE LA EXPO	102-MARTINEZ DE LA TORRE	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ARQ. SAUL SANCHEZ MUÑOZ	625,000	186,970	186,970	186,970	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	NOTA: LES COMENTO QUE TUVE MUCHAS DUDAS EN EL RANGO GRUPO SECTORIALES, DE CASI TODAS LAS OBRAS			

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUAJO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/a	6	7	8	9	10	10/a	11						
33327	CONSTRUCCION DE COLUMNAS ESTRUCTURAS Y TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESC. PRIM. JOSE MA. FIERRO, COL. MELCHOR OCAMPO TORRE	102-MARTINEZ DE LA TORRE	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ARO. SAUL SANCHEZ MUÑOZ	418,885	125,381	125,381	125,381	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO 1
33340	CONSTRUCCION DE COLUMNAS ESTRUCTURAS Y TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESC. TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN COL.	102-MARTINEZ DE LA TORRE	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ARO. SAUL SANCHEZ MUÑOZ	594,858	178,369	178,369	178,369	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: ANEXO
19596	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	105-MEDPELLIN	COL. ZAPATA	ENTIDAD MUNICIPAL	JOSE MANUEL MELCHOR CADENA	309,526	309,526	309,526	130,649	42%	0	0	METRO CUADRADO	309,526	130,649	42%	
19302	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	105-MEDPELLIN	VILLAS DE GUADALUPE EL TEJAR	ENTIDAD MUNICIPAL	CIVICON S.A. DE CV.	291,724	291,724	291,724	206,278	70%	0	0	METRO CUADRADO	291,724	205,278	70%	
19675	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA ESPERANZA	105-MEDPELLIN	LA ESPERANZA	ENTIDAD MUNICIPAL	JOSE MANUEL MELCHOR CADENA	255,000	255,000	255,000	144,796	57%	0	0	METRO CUADRADO	255,000	144,796	57%	OK
19222	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES JOSÉ AZUETA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y EMILIANO ZAPATA	105-MEDPELLIN	COL. SAN GABRIEL EL TEJAR	ENTIDAD MUNICIPAL	CIVICON S.A. DE CV.	172,505	172,505	172,505	172,505	100%	0	0	METRO CUADRADO	172,505	172,505	100%	
19749	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOS COYOTES	105-MEDPELLIN	LOMAS DEL PORVENIR	ENTIDAD MUNICIPAL	FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE	324,389	324,389	324,389	181,084	56%	0	0	METRO CUADRADO	324,389	181,084	56%	OK
8581	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	COXIMALCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	179,820	179,820	179,820	179,820	100%	0	0	PIEZA	179,820	53,946	30%	
29935	CONSTRUCCION DE GALERIA PUBLICA 2DA ETAPA	123-PANUJO	CACALILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	750,000	653,805	653,805	653,805	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
29903	CONSTRUCCION DE GALERIA PUBLICA 2DA ETAPA	123-PANUJO	REVENTADERO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUJO	750,000	615,000	615,000	615,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
27497	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	125-PASO DEL MACHO	MATA NARANJO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	1,298,905	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	0	23%	
1203	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	129-PLATON SANCHEZ	APACHITAMPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	101,254	101,254	101,254	101,254	100%	0	0	OTROS	101,254	101,254	100%	METAS: 120 METROS CUADRADOS
1425	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC	129-PLATON SANCHEZ	CHATTILLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	80,000	77,781	77,781	77,781	100%	0	0	OTROS	80,000	77,781	97%	METAS: 100 METROS CUADRADOS
1213	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO (TIPO INDI)	129-PLATON SANCHEZ	PASO DEL HIGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	80,500	67,295	67,295	67,295	100%	0	0	OTROS	80,500	67,295	84%	METAS: UN POZO
1197	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	129-PLATON SANCHEZ	TAZAJERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	220,000	43,928	43,928	43,928	100%	0	0	OTROS	220,000	43,928	20%	METAS: UN SALON (GALERIA PUBLICA)
17308	CONSTRUCCION CERCA Y PORTICO PARA PANTEON	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	MAZUNAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA.VER.	120,000	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	OBRA	1	0	24%	
18288	CONSTRUCCION DE BANCO DE ARMAS EN INSPECCION DE POLICIA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ	SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA.VER.	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
17346	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ	SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA.VER.	130,000	76,686	76,686	76,686	100%	0	0	OBRA	1	1	59%	
26606	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	143-SANTIAGO TUXTLA	SAN MARCOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	294,897	147,449	147,449	147,449	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	
26545	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	1,679,131	562,656	562,656	562,656	100%	0	0	PAGO	5	2	34%	
26624	CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	143-SANTIAGO TUXTLA	EL MORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	246,843	122,922	122,922	122,922	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	
26572	TERMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	143-SANTIAGO TUXTLA	ARROYO SAN ISIDRO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	57,802	58,811	58,811	58,811	100%	0	0	PAGO	5	5	100%	CON RESPECTO A LA DIFERENCIA DE QUE EL MONTO ANUAL ES MENOR A LO MINISTRADO,PROGRAMADO Y EJERCIDO, SE HACE MENCION QUE EN LA MODIFICACION A LA PROPIUESTA DE INVERSION QUE SE ENVIARA EN ESTE MES JULIO SE AUMENTARA LA PROPIUESTA DE INVERSION PARA ESTE RUBRO.
26517	TERMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	143-SANTIAGO TUXTLA	CINCO DE MAYO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	320,000	295,056	295,056	295,056	100%	0	0	PAGO	6	6	92%	
26594	TERMINACION DEL PARQUE MUNICIPAL	143-SANTIAGO TUXTLA	PASO DEL AMATE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	120,883	104,834	104,834	104,834	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
8965	2007149102 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 1906	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO. VER. YO SURY JUDITH MANZANILLO GRANADOS	503,650	120,876	120,876	120,876	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: COLECTOR
29983	CONSTRUCCION DE ANDADORES GUARNICIONES Y MURO DEL PARQUE BENTO JUAREZ	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO	76,150	76,150	76,150	76,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
30061	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN SALON DE USOS MULTIPLES	27,804	27,804	25,000	27,804	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
8923	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL PARQUE INFANTIL COL. DANTE DELGADO	151-TAMAHUA	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	93,252	70,441	70,441	70,441	100%	0	0	OBRA	93,253	70,441	76%	
6604	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	153-TANCOCO	KILOMETRO 43	ENTIDAD MUNICIPAL	ALEJANDRO DOROTEO LEON RODRIGUEZ	1,853,234	555,000	555,000	555,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10144	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE OJTLIPA	159-TEHUIPANGO	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER.	235,000	217,015	217,015	217,015	100%	0	0	OTROS	50	46	92%	METAS: LUMINARIA
16447	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PROLONGACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	167-TEPEZINTLA	TEPEZINTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	648,381	194,514	194,514	194,514	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	180	15%	AVANCE FISICO 15%
28556	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	170-TEXCATEPEC	AYOTUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	50,000	44,023	44,023	44,023	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	SE CONSTRUYO UN AULA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CENTRO COMUNITARIO DIGITAL DONDE LA SEDESO, PUSO LOS EQUIPOS DE COMPUTO) YA PRESIDENCIA ADECUO EL LUGAR. FISIMENTE SE TIENE UN AVANCE DEL 90% AL 2º TRIMESTRE Y FINANCIERO DEL 89%. \$50,000.00 COSTO DEL PROYECTO Y SE HAN GASTADO \$44,023.30
28605	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA ESCUELA PRIMARIA	170-TEXCATEPEC	BENITO JUAREZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATEPEC	115,901	115,901	115,901	115,901	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO SE TIENE 100% DE ANACES FISICOS Y FINANCIEROS DE ESTA SE PROGRAMO 115,901.15 Y SE GASTO TODO COMO SE PROGRAMO Y FUE POR CONTRATO
28584	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE AUDITORIO MUNICIPAL	170-TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATEPEC	2,200,000	692,282	692,282	692,282	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA HACERLA Y SE CONTRATO POR DE 2,200,000 Y AL TERMINO DEL 2º TRIMESTRE SE HA EJERCIDO 692,282.00 QUE CORRESPONDE A UN AVANCE FINANCIERO DEL 31.4%.
20314	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA	175-TIHUATLAN	EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	1,122,479	433,749	433,749	433,749	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
20343	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD PAPANLARILLO	175-TIHUATLAN	PAPANLARILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	876,240	330,991	330,991	330,991	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
18209	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE BASE BALL ALFONSO SAUCEDO LIMA, COL. AZTECA	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	206,113	206,078	206,078	206,078	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
20399	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA A BASE DE CONCRETO ARMADO DE LA CABECERA MUNICIPAL	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	876,892	717,542	717,542	717,542	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
22419	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA DIVINA MUJER	175-TIHUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	606,809	606,809	606,809	606,809	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
15698	CONSTRUCCION DE SALON SOCIAL	177-TLACOLULAN	EL BORDO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VERACRUZ	293,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	
10541	CONSTRUCCION ESTABLO	179-TLACOTEPEC DE MELIA	CHIXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OTROS	50,000	50,000	100%	METAS: ESTABLO CONSTRUCCION DE UN ESTABLO
28790	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	180-TLACHICHILCO	GOMEZ FARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	50,000	25,020	25,020	25,020	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	LA INVERSION SE DIO EN PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES
28795	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	180-TLACHICHILCO	MONTERREY	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	300,000	89,773	89,773	89,773	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
28783	REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	180-TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	50,000	9,364	9,364	9,364	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	SE INICIO CON LA COMPRA DE MATERIALES Y LA MANO DE OBRA COMENZO LA EJECUCION EN JULIO POR ESO YA NO SE REPORTO ESTA.
38485	CONSTRUCCION DE ANEXO A EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
37175	CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION DE ANEXO EN ESC. DE BACHILLERES DE TLAPACOYAN	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	339,811	266,581	266,581	266,581	100%	0	0	LOTE	2	1	60%	ESTA OBRA SE REFIERE A CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INMUEBLES DE LA ESCUELA DE BACHILLERES, LLEVANDO UN AVANCE FISICO REAL DEL 60%
37101	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	183-TLAPACOYAN	SAN ISIDRO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	385,348	217,570	217,570	217,570	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	EL AVANCE FISICO ES REALMENTE DEL 90% POR IR AVANZADA LA OBRA EN LO FISICO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN ZONA RURAL, PARA ASISTENCIA MEDICA
38499	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE	183-TLAPACOYAN	TLACUALOYAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	20,000	16,140	16,140	16,140	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
38491	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE, COL. AMEROCAS	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	20,000	16,191	16,191	16,191	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
37974	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	98,000	96,524	96,524	96,524	100%	0	0	0	50	45	90%	METAS: LUMINARIAS
38154	REHABILITACION DE BALCONES DEL PALACIO MUNICIPAL (TOLDOS)	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
4720	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO	11-ALVARADO	EL HATO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	200,000	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA POR CABILDO
4738	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COL. MAGISTERIAL	11-ALVARADO	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	600,000	497,962	600,000	497,962	100%	0	497,962	OBRA	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA POR CABILDO
8482	REHABILITACION DE ALBERGUE ADULTOS MAYORES INAPAM	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN	25,000	9,933	9,933	9,933	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
8462	REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ	361,833	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	METRO CUADRADO	40,000	4,000	10%	40,000 M2
8431	REHABILITACION DEL CAMINO DE DIEGO GONZALEZ AL ENTRONQUE CON SAN BENTO DEL KM. 0-000 AL 2+160	13-NARANJOS AMATLAN	DIEGO GONZALEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN	586,722	586,722	586,722	586,722	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	META ANUAL PROGRAMADA 2.160 KM. LINEALES
8411	REHABILITACION DEL CAMINO GALEANA AL AGUACATE, DEL KM. 0+000 AL 3+367 EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE	13-NARANJOS AMATLAN	EL AGUACATE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN	833,941	154,638	154,638	154,638	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	39%	PROGRAMA ANUAL 3.367 KM. LINEALES
8468	REHABILITACION DEL VASO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CMAPS POR DAÑOS)	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
31386	REHABILITACION DE CUBIERTA DE LAMINA EN SALON DE USOS MULTIPLES	14-AMATLAN DE LOS REYES	TRAPICHE VIEJO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	190,437	57,131	57,131	57,131	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	AVANCE DEL 30%
31399	REHABILITACION DE TRAMOS AISLADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MIGUEL HIDALGO	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	50,000	33,060	33,060	33,060	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	AVANCE DEL 30%
27158	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL MERCADO MUNICIPAL	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	50,000	11,873	11,873	11,873	100%	0	0	OBRA	1	0	23%	
26950	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO R. VALENCIA.	15-ANGEL R. CABADA	LOS LIRIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	200,000	123,494	123,494	123,494	100%	0	0	OTROS	5	3	62%	METAS: AULA
27178	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL EN LA CALLE PRIMITIVO R. VALENCIA Y ESQUINA PRIMERO DE MAYO	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	195,000	99,276	99,276	99,276	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
27109	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	15-ANGEL R. CABADA	PARAISO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	200,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	50%	
26871	REHABILITACION DE PINTURA EN LOS PUENTES VEHICULAR DE LAS CALLES LIBERTAD Y BARRIO LECHERIA	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R. CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	550,000	177,070	177,070	177,070	100%	0	0	METRO LINEAL	100	32	32%	
26892	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	15-ANGEL R. CABADA	LA PERLA DE MICHAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	400,000	163,744	163,744	163,744	100%	0	0	METRO LINEAL	35	14	40%	
27197	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	15-ANGEL R. CABADA	LOS LIRIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	300,000	86,929	86,929	86,929	100%	0	0	OBRA	1	0	29%	
26609	REHABILITACION A BASE DE BACHEO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, FERRER GUARDIA, AZUETA, VENUSTIANO CARRANZA Y REVOLUCION	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VER.	40,000	40,000	40,000	35,006	88%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
35464	REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE DE LA ANTIGUA	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA ANTIGUA	225,000	48,357	48,357	48,357	100%	0	0	METRO LINEAL	124	124	100%	OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA, TERMINADA AL 100 POR CIENTO FISICO FALTA TRASPASAR RECURSOS PARA FINIQUITARLA FINANCIERAMENTE
26051	REMODELACION DE LA CANCHA DEPORTIVA Y DE USOS MULTIPLES	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VER.	1,300,000	1,300,000	1,300,000	389,715	30%	0	0	OBRA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO
2090	REHABILITACION DE AGENCIA MUNICIPAL	19-ASTACINGA	CUAHUATECOPANGA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	410,000	123,000	123,000	123,000	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
2198	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-ASTACINGA	LOMAJAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	75,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPO LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FALTA REALIZAR EL PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO
9117	ADQUISICION DE LAMINAS DE ZINC PARA LAS COMUNIDADES DE CABECERA MUNICIPAL, CAPIZAYO Y RINCON	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL CAPIZAYO Y RINCON	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	75,000	56,777	56,777	56,777	100%	0	0	OBRA	1	1	76%	
9155	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE MATLALAPA	22-ATZACAN	MATLALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	162,585	162,585	162,585	162,585	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9956	REHABILITACION CON PINTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON	22-ATZACAN	LA SIDRA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	12,560	12,560	12,560	12,560	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	METAS: AULA
15098	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN "EL CABALLITO" EN DOS RIOS	22-ATZACAN	DOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONST. DE ATZACAN, VER.	41,400	41,400	41,400	41,400	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
15021	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO DE FOOT BOL	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	71,070	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	OBRA	1	1	67%	
10872	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ORIENTE 3 ENTRE NORTE 8 Y 10	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	34,389	34,389	34,389	34,389	100%	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	
9995	REHABILITACION DE PARQUES Y KIOSCOS CENTRALES EN CABECERA MUNICIPAL Y DOS RIOS	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL Y DOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	27,900	27,900	27,900	27,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10050	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS MATAS	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	76,919	76,919	76,919	76,919	100%	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	
9153	REHABILITACION E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JOSE	22-ATZACAN	SAN JOSE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	11,914	11,914	11,914	11,914	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	METAS: LUMINARIA
9746	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	6,825	6,825	6,825	6,825	100%	0	0	METRO CUADRADO	35	35	100%	
9149	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIDRA	22-ATZACAN	LA SIDRA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	13,175	13,175	13,175	13,175	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	METAS: LUMINARIA
9147	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN RINCON GRANDE	22-ATZACAN	RINCON GRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	13,175	13,175	13,175	13,175	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	METAS: LUMINARIA
10766	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL GABRIELA MISTRAL	22-ATZACAN	ROSA BLANCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	16,097	16,097	16,097	16,097	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
9909	REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	17,175	17,175	17,175	17,175	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
9867	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE DOS RIOS	22-ATZACAN	DOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	11,442	11,442	11,442	11,442	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
9131	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO (ARBOLEDAS)	22-ATZACAN	ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
14137	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES OTE.9 ENTRE NORTE 10 Y 8	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ATZACAN, VER.	32,009	32,009	32,009	32,009	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
9145	REHABILITACION E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DOS RIOS	22-ATZACAN	DOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	98,110	98,110	98,110	98,110	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	METAS: LUMINARIA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:		2007																
PERIODO QUE SE REPORTA:		SEGUNDO TRIMESTRE																
ENTIDAD FEDERATIVA:		30 - VERACRUZ DE IGUAJO DE LA																
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Meta			Información complementaria y explicación de variaciones			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
9151	REHABILITACION E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	22-ATZACAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	83,217	83,217	83,217	83,217	100%	0	0	0 OTROS	120	120	100%	METAS: LUMINARIA	
15416	REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO "LA CALERA"	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	300,000	96,523	96,523	96,523	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,400	3,200	59%		
11901	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO DE CALCAHUALCO	29-CALCAHUALCO	CALCAHUALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, VER.	395,969	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	80%		
29590	REHABILITACION DE SEÑALMIENTOS VIALES	39-COATZACOALCOS	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VER.	1,794,240	1,151,748	1,151,748	1,151,748	100%	0	0	0 OBRA	1	1	64%		
19333	REHABILITACION DE CALLE "URSULO GALVAN"	43-COMAPA	COMAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	1,028,600	938,762	938,762	938,762	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	13,125	12,500	95%	REHABILITACION DE CALLE CON APLICACION DE BASE Y SUB-BASE DE MATERIAL PETREO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA Y SELLO.	
19171	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	43-COMAPA	CORRAL DE PEDRA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	250,000	149,594	149,594	149,594	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	65%	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO; ADQUISICION DE TRANSFORMADOR; REHABILITACION DE SISTEMA DE TIERRAS / BASE PARA SISTEMA DE MEDICION; REHABILITACION DE EQUIPO DE ARRANQUE; REPARACION DE BOMBA.	
30342	CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS EN CALLE 29 ENTRE AV. 1 Y 2, COL. FLORES MAGON	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	297,730	297,730	297,730	290,398	98%	0	0	0 METRO LINEAL	35	35	100%		
29207	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PAREDES, JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROBEL, COL. CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	163,722	163,722	163,722	150,330	92%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO	
29220	IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA ALDALBERTO CASAS RODRIGUEZ	44-CORDOBA	COL. CENTRO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	85,274	85,274	85,274	85,274	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO	
29036	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. 11, ENTRE CALLES 51 Y 53, COL. PENAMAM	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	302,478	302,478	302,478	90,743	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	616	245	30%		
29955	PAVIMENTACION ASFALTICA PROLONGACION AVENIDA 14 ENTRE CALLE 25 Y BOULEVARD USBI, RESERVA TERRITORIAL AGUSTIN MILLAN	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,581,554	1,581,554	1,581,554	1,039,582	66%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,461	4,016	90%		
29003	PAVIMENTACION HIDRAULICA AVENIDA 2, ENTRE CALLES 4 Y 8, COL. CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,379,720	1,379,720	1,379,720	522,118	38%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,693	644	38%		
29112	PAVIMENTACION HIDRAULICA AVENIDA 4, ENTRE CALLES 1 Y 3, COL. CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	548,073	548,073	548,073	209,374	38%	0	0	0 METRO CUADRADO	591	224	38%		
29976	PAVIMENTACION HIDRAULICA AVENIDA 8, ENTRE CALLES 21 Y 23, COL. CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	666,592	666,592	666,592	234,927	35%	0	0	0 METRO CUADRADO	766	536	70%		
29992	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 17, ENTRE AVENIDAS 3 Y 5, COL. CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	578,370	578,370	578,370	273,791	47%	0	0	0 METRO CUADRADO	717	359	50%		
29024	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 18 ENTRE CMPSA Y AVENIDA 15, COL. SAN DIMAS	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	2,047,449	2,047,449	2,047,449	539,914	26%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,227	668	30%		
29984	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 23, ENTRE AVENIDAS 3 Y 5, COL. CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	565,769	565,769	565,769	213,217	38%	0	0	0 METRO CUADRADO	683	341	50%		
25609	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AVENIDA 1, ENTRE CALLES 16 A LA 22, COL. CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,927,211	1,927,211	1,927,211	1,456,756	76%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,912	2,912	100%		
25771	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA 4, ENTRE CALLES 15 A 21, COLONIA CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,610,306	1,610,306	1,610,306	988,920	61%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,522	2,522	100%		
29932	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA 6, ENTRE CALLES 19 Y 21, COLONIA CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	695,849	695,849	695,849	695,849	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,035	1,035	100%		
29942	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA 9 BIS, ENTRE CALLES 16 Y 18, COLONIA SAN JOSE	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	616,786	616,786	616,786	616,786	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	800	800	100%		
25813	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 12, ENTRE AVENIDAS 1 Y 3, COLONIA CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	432,516	432,516	432,516	432,516	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	451	451	100%		
25843	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 14, ENTRE AVENIDAS 1 Y 3, COLONIA CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	137,434	137,434	137,434	137,434	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	215	215	100%		
29948	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 20, ENTRE AVENIDAS 1 Y 5, COLONIA SAN JOSE	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	424,182	424,182	424,182	127,255	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	525	157	30%		
29972	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 21, ENTRE AVENIDAS 1 Y 3, COLONIA CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	569,879	569,879	569,879	170,964	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	704	211	30%		
25691	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 25, ENTRE AVENIDAS 1 Y 3, COLONIA CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	507,474	507,474	507,474	507,474	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	730	730	100%		
29161	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 31, ENTRE AVS. 15 Y 17, COL. MARQUES HOYOS	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	585,314	585,314	585,314	204,856	35%	0	0	0 METRO CUADRADO	899	180	20%		
29179	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 34, ENTRE AVS. 15 Y 15B, COL. NUEVO CORDOBA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	721,099	721,099	721,099	232,274	32%	0	0	0 METRO CUADRADO	164	33	20%		
25561	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 7, ENTRE AVENIDAS 2 A LA 6, COL. CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,305,565	1,305,565	1,305,565	1,254,927	96%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,694	1,694	100%		
25727	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES 16, ENTRE AVENIDAS 3 Y 5, COLONIA CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	548,013	548,013	548,013	164,404	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	631	189	30%		
29960	PAVIMENTACION HIDRAULICA ENTRE MANZANAS 13 Y 14 FRENTE A MANZANAS 1 Y 7A SECCION C. COL. ANTORCHISTA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,149,932	1,149,932	1,149,932	866,066	75%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,967	1,868	95%		
33357	PROGRAMA DE IMAGEN URBANA (PINTURA EN GUARNICIONES, PASOS PEATONALES, RAYAS DIVISORAS BLANCA, RAYA AMARILLA CONTINUA, BOYAS)	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	799,291	799,291	799,291	202,860	25%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
33362	PROGRAMA DE IMAGEN URBANA (PINTURA EN GUARNICIONES, PASOS PEATONALES, RAYAS DIVISORAS BLANCA, RAYA AMARILLA CONTINUA, BOYAS)	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	799,291	799,291	799,291	202,860	25%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
33810	PROGRAMA DE IMAGEN URBANA (PINTURA EN GUARNICIONES, PASOS PEATONALES, RAYAS DIVISORAS BLANCA, RAYA AMARILLA CONTINUA, BOYAS)	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	799,291	799,291	799,291	202,860	25%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
30224	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LAS COLONIAS MEXICO, SAN PEDRO Y LOS FILTROS INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑERIA, PINTURA.	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	344,701	344,701	344,701	274,425	80%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
29970	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA 6 ENTRE CALLES 11 Y 19, COL. CENTRO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,528,298	1,528,298	1,528,298	568,099	37%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,078	623	30%		
29250	REMODELACION Y REHABILITACION DE SANITARIOS, ESC. PRIM. LEONARDO PRIEGO AMADOR	44-CORDOBA	COL. SAN MARTIN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	135,510	135,510	135,510	75,693	56%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO	
29089	ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA PARA RODAMIENTO EN LA AV. NIÑOS HEROES, COL. ANTORCHISTA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	570,680	570,680	570,680	184,878	32%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,523	457	30%		
26284	REHABILITACION DE COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	150,000	94,507	94,507	94,507	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DEL ESPACIO DESTINADO A LA COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN EL PATIO DEL PALACIO	
36399	REHABILITACION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	63-CHONTLA	CANONAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	270,315	181,094	181,094	181,094	100%	0	0	0 OBRA	1	1	80%		
31683	REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL XALAPA - VERACRUZ Y AV. PRINCIPAL	65-EMILIANO ZAPATA	LAS TRANCAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	580,000	535,350	535,350	535,350	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	415	415	100%		
31688	REHABILITACION DE TELEBACHILLERATO	65-EMILIANO ZAPATA	EL CHICO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	300,000	100,660	100,660	100,660	100%	0	0	0 INMUEBLE	1	1	100%		
29296	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0 OTROS	180	180	100%	METAS: LUMINARIA	
29281	REHABILITACION DE CALLES EN COL. NUEVO IXHUATLAN	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	431,546	354,100	354,100	354,100	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,400	1,149	82%		
28695	SUSTITUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.	1,000,000	987,239	987,239	987,239	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,303	1,800	78%		
6698	PROGRAMA DE REHABILITACION DE AREAS JARDINADAS DE LA CIUDAD, INCLUYE ADQUISICION E INSTALACION DE PASTO, TIERRA VEGETAL, PLANTAS DE ORNATO, HERRAMIENTAS Y PAGO DE MANTO DE OBRA	87-XALAPA	VARIAS LOCALIDADES RELACION ANEXA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,500,000	538,185	538,185	538,185	100%	0	0	0 OBRA	1	0	48%		
18263	PROGRAMA XALAPA MEJOR ILUMINADA, MAS SEGURA	87-XALAPA	VARIAS COLONIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,500,000	2,499,990	2,499,990	2,499,990	100%	0	0	0 OTROS	2,000	905	45%	METAS: LUMINARIA	
15655	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. XALAPENOS ILLUSTRES, DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NO. 81 DE LA AV. XALAPENOS ILLUSTRES A JOSÉ MARÍA MATA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,644,583	1,106,576	1,106,576	1,106,576	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,127	1,060	94%		
15710	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ, DE LAZARO CARDENAS A MAESTROS VERACRUZANOS	87-XALAPA	UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT POMONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,325,000	321,039	321,039	321,039	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,793	1,164	66%		
15762	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN AV. LAZARO CARDENAS, DE INDEPENDENCIA A FERROCARRIL INTEROCÉANICO, FRENTE A PLAZA CRYSTAL	87-XALAPA	COL. EL MIRADOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	187,007	187,007	187,007	187,007	100%	0	0	0 METRO LINEAL	42	39	92%		
6126	REHABILITACION ECOLOGICA DEL RIO SEDEÑO	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	350,000	114,674	114,674	114,674	100%	0	0	0 OBRA	1	0	40%		
6757	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL	87-XALAPA	COLONIA MONTEVIDEO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	600,000	3,120	3,120	3,120	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO SÓLO FINANCIERO, EN VIRTUD QUE EL PAGO CORRESPONDE AL PERITO RESPONSABLE DE OBRA.	
22643	2007090209 REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL CAMPO DEPORTIVO STAS	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.													

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:2007
SEGUNDO TRIMESTRE
30 - VERACRUZ DE IGUAO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
22788	2007/99022 REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA CIENEGA	89-JALTIPAN	LA CIENEGA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	11,517	10,741	11,517	10,741	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	OBRA FINICUATADA 14 DE JUNIO
22780	2007/99023 REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE CASAS VIEJAS	89-JALTIPAN	CASAS VIEJAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	11,517	10,741	11,517	10,741	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINICUATADA 14 DE JUNIO
1458	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	82-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE XICO	335,046	334,874	334,874	334,874	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	METAS: LUMINARIA
8921	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA ESC. PRIM. GABRIEL RAMOS	82-XICO	LA LAGUNA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE XICO	8,000	6,988	6,988	6,988	100%	0	0	0	OTROS	1	1	87%	METAS: ANEXO
12579	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL	82-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE XICO	257,000	250,281	250,281	250,281	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
19360	LIMPIEZA DE CAUCES PLUVIALES	87-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LERDO DE TEJADA	300,000	300,000	300,000	84,910	28%	0	0	0	METRO LINEAL	1,560	865	55%	
19530	REHABILITACION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN LA ZONA	87-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LERDO DE TEJADA	248,033	248,033	248,033	26,318	11%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	256	26%	
19698	REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES	87-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LERDO DE TEJADA	35,000	35,000	35,000	15,236	44%	0	0	0	OBRA	3	2	50%	
3207	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	106-MIAHUATLAN	MIAHUATLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TORINO CONSTRUCTORA YADIRA PETRILLI ZILLI	1,109,838	565,000	623,603	445,906	80%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	DICHA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 1,328,397.32 DE LOS CUALES SOLO \$1,109,838.00 SE INVERTIRAN DEL FONDO FEDERAL/FORTAMUN, LA DIFERENCIA DE \$ 218,559.32 SE INVERTIRAN CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
8603	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	356,640	356,640	356,640	356,640	100%	0	0	0	PIEZA	356,640	331,106	93%	
21247	REHABILITACION DE PARQUE (PARA PATINETA) EN NORTE 22 ENTRE ORIENTE 9 Y 13 COL.EMILIANO ZAPATA	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	838,874	280,534	280,534	280,534	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	DICHA OBRA NO SE HA TERMINADO TIENE UN AVANCE DEL 50%
26102	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ARCHIVOS MUNICIPAL SUR 9, ESQUINA ORIENTE 4	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	107,223	107,223	107,223	107,223	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE RECURSO ES DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES FONDO FAFM
25592	REHABILITACION DEL PARQUE ALBERTO LOPEZ SUR 9 ENTRE ORIENTE 2 Y 4, COL. CENTRO, SEGUNDA ETAPA	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	1,368,500	1,025,961	1,025,961	1,025,961	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	DICHA OBRA SE TERMINO FISCAMENTE PERO NO SE HA LIQUIDADO TOTALMENTE
27517	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER	16,706	2,600	2,600	2,600	100%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	
27436	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER	39,697	27,967	27,967	27,967	100%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
1183	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (D.F. MUNICIPAL)	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	100,000	94,685	94,685	94,685	100%	0	0	0	OTROS	100,000	94,685	95%	METAS: 3 OFICINAS
17360	REHABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE JARDIN BOTANICO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	HUIDERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	386,100	384,667	384,667	384,667	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	
17354	REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y MUSEO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	539,863	539,863	539,863	539,863	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
26395	APOYOS AL DEPORTE MUNICIPAL.CANCHAS Y CAMPO DEPORTIVO	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA,VER	1,000,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0	APOYO	3	0	0%	
26526	REHABILITACION DE PARQUES	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	300,000	76,216	76,216	76,216	100%	0	0	0	OBRA	2	1	26%	
26492	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PALACIO MUNICIPAL	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	250,000	150,907	150,907	150,907	100%	0	0	0	OFICINA	1	1	60%	
33305	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE RECREATIVO	143-SANTIAGO TUXTLA	TAPALAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	100,000	35,778	35,778	35,778	100%	0	0	0	PAGO	2	1	50%	
8939	EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (ADQUISICION DE MOTOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 5 H.P.440 V.)	145-SOCONUSCO	PALMARILLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. (ING. GALDO VELAZQUEZ GUZMAN)	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
9018	2007149109 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO (CONSTRUCCION DE Techo EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTIBOL)	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. Y/O SURRIANT GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	250,000	161,389	161,389	161,389	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
8912	REMODELACION DEL PARQUE BENITO JUAREZ	151-TAMAHUA	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	1,148,410	965,155	965,155	965,155	100%	0	0	0	OBRA	1,148,411	965,155	84%	
10105	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PLAZA CIVICA Y SANITARIOS PUBLICOS	159-TEHUHPANGO	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUHPANGO VER	51,143	42,011	42,011	42,011	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	82%	
10502	REHABILITACION DE INMUEBLES DIF MUNICIPAL	159-TEHUHPANGO	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUHPANGO VER	75,483	75,483	75,483	75,483	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
15244	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS H. AYTD.	689,000	256,624	256,624	256,624	100%	0	0	0	OBRA	1	0	37%	
28631	ACONDICIONAMIENTO DE TIENDA COMUNITARIA	170-TEXCATEPEC	EL PAPATLAR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATEPEC	20,000	19,979	19,979	19,979	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE TERMINO LA OBRA AL 100% TANTO FISICA Y FINANCIERAMENTE Y SE GASTO 19,978.62. FUE POR ADMINISTRACION.
28601	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	170-TEXCATEPEC	CERRO GORDO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATEPEC	80,000	34,402	34,402	34,402	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	SALON DE CERRO GORDO TECHO FINANCIERO 80,000.00 Y SE HAN GASTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 34,401.76. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA 1 OBRA Y SE TIENE AVANCE FISICO DEL 50% Y FINANCIERO DEL 43%.
28617	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	170-TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATEPEC	340,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0	OTROS	200	200	100%	METAS: COLOCAR 200 LUMINARIAS SE PLANEO COLOCAR 200 LUMINARIAS PUBLICAS EN LA PROPUESTA DE INVERSION Y LA FECHA YA SE ALCANZO Y EL DINERO DA PARA MAS QUE SON 400 LAMPARAS, LO REPORTARE EN TERCER REPORTE, SE PROGRAMARON \$340,000.00 SE GASTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 260,000.00 CON UN AVANCE FISICO DEL 90% Y FINANCIERO DEL 76.5%.
22269	REHABILITACION DE ACCESO A LA COLONIA LAZARO CARDENAS	175-THUATLAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	323,000	267,836	267,836	267,836	100%	0	0	0	OBRA	1	1	83%	
22341	REHABILITACION DEL PARQUE DE ACCESO AL CAJONEN II	175-THUATLAN	PLAN DE AYALA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE THUATLAN	283,000	241,784	241,784	241,784	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	
37152	REHABILITACION DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COL. EL RASTRILLO	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	35,739	35,739	35,739	35,739	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%	REHABILITACION DE INMUEBLE DEL JARDIN DE NIÑO (AULA), ACCIÓN EROGADA AL 100%
38475	REHABILITACION DE UNIDAD DEL DIF MUNICIPAL (CENTRO DE REHABILITACION FISICA)	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
37138	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VARIAS ESCUELAS	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	53,708	53,708	53,708	53,708	100%	0	0	0	LOTE	7	7	100%	APLICACION DE PINTURA A INMUEBLES ESCOLARES (AULAS), ACCION QUE SE HA EROGADO AL 100%
9976	REHABILITACION DEL PALACIO MPAL. (PINTURA)	184-TLAQUILPA	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	102,483	33,276	33,276	33,276	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,950	1,475	50%	
38728	REHABILITACION DE EXPLANADA MUNICIPAL	185-TLILAPAN	TLILAPAN CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER.	296,364	238,000	238,000	238,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
39372	PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO LA ERMITA-TOMATLAN, VER. KM 0+100 AL 1+481	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	35,363	35,363	35,363	35,363	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
34043	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUE TECAMILLA	186-TOMATLAN	TECAMILLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	21,551	21,551	21,551	21,551	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	METAS: LUMINARIAS
24187	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL. CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	65,000	64,345	64,345	64,345	100%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	
32224	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	188-TOTUTLA	TOTUTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.	127,384	5,440	5,440	5,440	100%	0	0	0	OTROS	250	11	4%	METAS: LUMINARIA
18448	REHABILITACION DE CALLE DEPORTISTA ENTRE AV. LÓPEZ MATEOS Y CALLE SINOMBRE	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM, VER.	90,000	87,689	87,689	87,689	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	686	685	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA NO LLEGÓ AL TOTAL PROGRAMADO ANUAL.
18421	REHABILITACION Y BACHO DE CALLES EN AREA URBANA DEL NORTE DE LA CIUDAD	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM, VER.	179,400	179,400	179,400	179,400	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	
25102	CAMBIO DE POSTES DE CONCRETO EN MAL ESTADO EN COLONIAS VARIAS	193-VERACRUZ	COLONIAS VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	297,525	297,525	297,525	297,525	100%	0	0	0	OTROS	64	64	100%	METAS: LUMINARIA
25078	REHABILITACION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO EN EL FRACC. FLORES DEL VALLE	193-VERACRUZ	FRACC FLORES DEL VALLE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	267,907	267,907	267,907	267,907	100%	0	0	0	OTROS	39	39	100%	METAS: LUMINARIA
25009	REHABILITACION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. FLORESTA SEGUNDA ETAPA SECCION C PARA EL PROGRAMA DE MEJORA DE	193-VERACRUZ	FRACC FLORESTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	1,327,535	1,327,535	1,327,535	1,327,535	100%	0	0	0	OTROS	102	102	100%	METAS: LUMINARIA
25039	REHABILITACION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. FLORESTA SEGUNDA ETAPA SECCION D PARA EL PROGRAMA DE MEJORA DE	193-VERACRUZ	FRACC FLORESTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	976,706	976,706	976,706	976,706	100%	0	0	0	OTROS	74	74	100%	METAS: LUMINARIA
25061	REHABILITACION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. FLORESTA SEGUNDA ETAPA SECCION E PARA EL PROGRAMA DE MEJORA DE	193-VERACRUZ	FRACC FLORESTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	1,116,622	1,116,622	1,116,622	1,116,622	100%	0	0	0	OTROS	95	95	100%	METAS: LUMINARIA
25092	REHABILITACION DE POSTE TUBULAR METALICO DE 8", COL. VARIAS	193-VERACRUZ	COL VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	547,856	311,679	311,679	311,679	100%	0	0	0	OTROS	164	94	57%	METAS: LUMINARIA
24983	REHABILITACION DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PASEO ALICIA MORENO Y PASEO LAGO DEL INF. BUENA VISTA	193-VERACRUZ	INF BUENA VISTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	384,462	384,462	384,462	384,462	100%	0	0	0	OTROS	56	56	100%	METAS: LUMINARIA
24949	REHABILITACION DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PASEO PLAYA LINDA DEL INF. BUENA VISTA	193-VERACRUZ	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	367,687	367,687	367,687	367,687	100%	0	0	0	OTROS	73	73	100%	METAS: LUMIN

EJERCICIO FISCAL:		2007															
PERIODO QUE SE REPORTA:		SEGUNDO TRIMESTRE															
ENTIDAD FEDERATIVA:		30 - VERACRUZ DE IGUAJO DE LA															
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada	Acumulada		Avance %
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
25117	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO POR CORRECCION DE CABLEADO Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS EN MAL ESTADO EN COLONIAS VARIAS	193-VERACRUZ	COL VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	227,679	227,679	227,679	227,679	100%	0	0	OTROS	180	180	100%	METAS: LUMINARIA
25136	REHABILITACION DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ALUMBRADO PUBLICO EN PASEO DE LOS EBANOS Y PASEO DE LOS JUNCOS EN EL FRACC. FLORESTA.	193-VERACRUZ	FRACC FLORESTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	879,585	879,585	879,585	879,585	100%	0	0	OTROS	71	71	100%	METAS: LUMINARIA
25126	REHABILITACION DE MURTES DE MEDICION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PRIMERA ETAPA SECCION A Y B EN EL FRACC. FLORESTA.	193-VERACRUZ	FRACC FLORESTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	535,477	535,477	535,477	535,477	100%	0	0	OTROS	32	32	100%	METAS: LUMINARIA
24906	REHABILITACION DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARTI ENTRE ESPAÑA Y BOULEVARD AVILA CAMACHO	193-VERACRUZ	FRACC REFORMA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	331,554	331,554	331,554	331,554	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	METAS: LUMINARIA
23623	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR DE TUERO MOLINA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y DIAZ MIRON. COLONIA SALVADOR MIRON	193-VERACRUZ	COLONIA SALVADOR DIAZ MIRON	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	2,500,542	1,618,111	1,618,111	1,618,111	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,290	2,788	65%	
2057	REHABILITACION DEL CAMINO LAS CAÑAS-ARROYO DEL BURRO 2007206056	197-YECUATLA	LAS CAÑAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YECUATLA, VER.	265,000	265,000	265,000	265,000	100%			0	2	2	100%	OBRA INICIADA Y TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
39431	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	60,000	59,880	59,880	59,880	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
38257	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	342,100	285,339	285,339	285,339	100%	0	0	OTROS	100	80	80%	METAS: UNIDAD
39397	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	25,000	11,917	11,917	11,917	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	DEBIDO A QUE LA META ES UN LOTE Y NO SE REFLEJA EL AVANCE FISICO REAL. SE HACE LA ACLARACION QUE ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN UN 50%.
5359	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN	52,000	26,205	26,205	26,205	100%	0	0	LOTE	4	2	50%	ADQUISICION DE 4 EQUIPOS INFORMATICOS
5334	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ	34,330	20,040	20,040	20,040	100%	0	0	LOTE	12	5	42%	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO
31335	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQUISICION Y MANTENIMIENTO)	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	100,000	83,206	83,206	83,206	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	AVANCE DEL 80%, INICIO 16 DE FEBRERO, NO REPORTADO EN PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION DE ENFOCARNOS A OBRAS
31309	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO DE OFICINA	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	50,000	8,197	8,197	8,197	100%	0	0	LOTE	1	0	20%	AVANCE DEL 20%
26722	ALUMBRADO DE PLAZUELA MUNICIPAL	15-ANGEL R. CABADA	PANATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA	50,000	9,405	9,405	9,405	100%	0	0	OTROS	6	1	17%	METAS: 6 LUMINARIAS
26744	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	60,000	41,215	41,215	41,215	100%	0	0	LOTE	1	1	68%	
35731	LUMINARIAS Y BALASTRAS	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA ANTIGUA	250,000	25,950	25,950	25,950	100%	0	0	PIEZA	150	10	7%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA APERTURA PROGRAMATICA ES LUMINARIA, PERO AQUI NO APARECE Y LA DEJE COMO PIEZA. EN RELACION AL MONTO DE LUMINARIAS TAN BAJO, NO SOLO SE CONTEMPLA EN EL GASTO LA LUMINARIA SINO QUE EN ALGUNAS VAN BALASTRAS.FOCOS. DE DE DETERMINADO WATTS Y POR ESO EN EL CONCENTRADO SE REPORTAN TANTAS LUMINARIAS.
35719	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	35,000	14,980	14,980	14,980	100%	0	0	LOTE	1	0	45%	COMO SE CONSIDERA EN UNIDAD UN LOTE Y TODAVIA NO SE EJERCE EL RECURSO TOTAL LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE SE REPORTA EN CERO
2137	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA)	19-ASTACINGA	ASTACINGA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ASTACINGA, VER.	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
14257	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	22-ATZACAN	MUNICIPIO DE ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	15,000	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	LOTE	1	1	52%	
11989	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA BASICO	29-CALCAHUALCO	CALCAHUALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
13191	EQUIPO DE COMPUTO PERIFERICO	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	60,000	53,289	53,289	53,289	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
29352	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS	105,230	105,230	105,230	105,230	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
29459	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO AL PALACIO MUNICIPAL	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VER	3,000,000	336,572	336,572	336,572	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	
30567	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	3,373,237	3,373,237	3,373,237	3,060,289	91%	0	0	OTROS	263	0	0%	METAS: LUMINARIA
30638	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	950,832	950,832	950,832	950,832	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	METAS: UNIDAD
31088	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	350,000	209,628	209,628	209,628	100%	0	0	LOTE	10	8	80%	
26295	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	160,000	86,089	86,089	86,089	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO, PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
36503	SEGURO DE AMBULANCIA	63-CHONTLA	CHONTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	19,000	15,339	15,339	15,339	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
34201	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQUISICION Y MANTENIMIENTO)	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	60,000	51,470	51,470	51,470	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	LA ACCION SE HA IDO EJERCENDO OPORTUNAMENTE
34238	LUMINARIAS Y BALASTRAS	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	137,026	137,026	137,026	137,026	100%	0	0	OTROS	350	350	100%	METAS: LUMINARIAS Y BALASTRAS LA ACCION SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
34277	PAGO DE PUBLICACIONES RELATIVAS AL RAMO 033	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	25,000	8,125	8,125	8,125	100%	0	0	LOTE	1	0	32%	LA ACCION SE HA IDO EJERCENDO DE MANERA OPORTUNA
22599	200709016 LUMINARIA Y BALASTRAS	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	200,000	91,673	100,000	91,673	100%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
14273	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA REALIZACION DE EVENTOS MASIVOS	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE XICO	80,000	39,894	39,894	39,894	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
14348	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE XICO	12,000	15,441	15,441	15,441	100%	0	0	LOTE	0	0	0%	MODIFICACION PRESUPUESTAL.
12320	ADQUISICION DE 1 CAMIONETA DOBLE CABINA CON CAP. DE CARGA DE 1000 A	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE XICO	350,000	306,800	306,800	306,800	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
14322	ADQUISICION DE 1 COPIADORA PARA LOS USOS DE DIVERSAS AREAS DEL	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE XICO	34,000	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
14242	ADQUISICION DE 5 CAMARAS DIGITALES PARA DIFERENTES AREAS DEL PALACIO	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE XICO	20,000	19,981	19,981	19,981	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
19185	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	97-LEON DE TEJADA	LEON DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
18994	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	97-LEON DE TEJADA	LEON DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	26,648	27%	0	0	LOTE	1	1	50%	
2138	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	15,000	12,013	12,013	12,013	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
2237	ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS AUSTEROS	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
33282	ADQUISICION DE BARRERORA MECANICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	MOQUINA	1	1	100%	
32411	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
32570	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	400,000	81,917	81,917	81,917	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	
20443	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	105-MEDSELLIN	MEDELLIN	ENTIDAD MUNICIPAL	ELECTRO CONTROL Y DISTRIBUCION S.A.	79,158	79,158	79,158	79,158	100%	0	0	OTROS	79,158	79,158	100%	METAS: LUMINARIAS
20393	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS PARA EL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS DEL DEPTO. DE O. PUBLICAS	108-MINATITLAN	MUNICIPIO DE MINATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	42,000	41,845	41,845	41,845	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	NO SE ENCONTRO GRUPO SECTORIAL, SECTOR Y SUBSECTOR ACORDE A ESTA ACCION. POR CUANTO HACE A LAS METAS SE SELECCIONO VEHICULO PERO SE HACE LA ACLARACION QUE ESTA ACCION ES PARA COMPRA DE MOTOCICLETAS.
20342	ADQUISICION DE MOTOPATRULLAS PARA EL DEPTO. DE SEG. PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	358,000	196,088	196,088	196,088	100%	0	0	VEHICULO	12	6	50%	NO SE ENCONTRO GRUPO SECTORIAL, SECTOR Y SUBSECTOR ACORDE A ESTA ACCION. POR CUANTO HACE A LAS METAS SE UTILIZO COMO OPCION: VEHICULO. PERO SE HACE LA ACLARACION QUE ESTA ACCION ES PARA COMPRA DE MOTOCICLETAS.
20241	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS PARA DIF.DEPTOS. DEL H. AYTTO. DE MINATITLAN, VER	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	1,100,000	414,565	414,565	414,565	100%	0	0	VEHICULO	5	1	20%	ESTA ACCION SE AUTORIZO PARA COMPRA DE VEHICULOS. POR CUANTO HACE AL GRUPO SECTORIAL, SECTOR Y SUBSECTOR NO SE ENCONTRO UNA OPCION ACORDE A LA ACCION.
8535	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA	290,080	290,080	290,080	290,080	100%	0	0	VEHICULO	290,080	290,080	100%	
8569	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	LOTE	40,000	16,065	40%	
26077	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	32,888	14,958	14,958	14,958	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTE RECURSO ES DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES FAFM.
29645	-	123-PANUCCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCCO, VER.	150,000	33,925	33,925	33,925	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	EL AVANCE FISICO SE UBICA EN UN 23%
29518	-	123-PANUCCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCCO, VER.	1,400,000	296,242	296,242	296,242	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	EL AVANCE FISICO SE UBICA EN UN 21%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2007
SEGUNDO TRIMESTRE
30 - VERACRUZ DE IGNAO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %			
							Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11								
29708	-	123-PANUJO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUJO, VER.	1,265,000	306,508	306,508	306,508	100%	0	0	PIEZA	750	200	27%			
29545	ADQUISICION DE VEHICULO EQUIPADO Y CONTENEDORES PARA LA RECOLECCION DE BASURA	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUJO	500,000	475,750	475,750	475,750	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA TERMINADA		
29387	ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUJO	355,850	355,850	55,850	355,850	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	OBRA TERMINADA		
29507	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEHICULOS NUEVOS (2007)	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUJO	50,000	2,090	2,090	2,090	100%	0	0	PAGO	1	0	0%	LA ACCION LLEVA UN 4 % DE AVANCE		
29489	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUJO	500,000	115,304	115,304	115,304	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	LA OBRA LLEVA UN 23% DE AVANCE		
29464	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUJO	800,000	100,536	100,536	100,536	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	LA ACCION PRESENTA UN AVANCE DEL 13%		
27301	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS (ADQ. Y MANTTO)	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	90,000	46,163	46,163	46,163	100%	0	0	LOTE	1	1	51%			
26945	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	50,000	8,395	8,395	8,395	100%	0	0	LOTE	22	4	16%			
27624	ADQUISICION DE LUMINARIAS	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	230,000,000	54,231,700	100,000,000	54,231,700	100%	0	0	OBRA	1	0	40%			
27687	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	50,000,000	10,322,940	25,000,000	10,322,940	100%	0	0	LOTE	1	0	40%			
18331	EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE SAN ANDRES TUXTLAVER	141-SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	123,629	99,740	99,740	99,740	100%	0	0	LOTE	1	1	80%			
26748	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	400,000	194,903	194,903	194,903	100%	0	0	OFICINA	15	7	49%	LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS, ESTA COMPUESTA POR ADQUISICION DE EQUIPOS, POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA COPADORA, ASI COMO SU POLIZA DE SERVICIO ENTRE OTROS.		
8895	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	151-TAMIAHUA	TAMIAHUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMIAHUA	230,000	233,853	233,853	233,853	100%	0	0	LOTE	230,000	233,853	102%	SE HARÁ UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA AMPLIAR EL TECHO FINANCIERO.		
6900	EQUIPO DE COMPUTO	153-TANCOCO	TANCOCO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,853,234	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
6869	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	153-TANCOCO	TANCOCO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,853,234	17,134	17,134	17,134	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
15306	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	100,000	18,693	18,693	18,693	100%	0	0	LOTE	1	0	18%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO.		
10537	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	159-TEHUJIPANGO	TEHUJIPANGO	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE TEHUJIPANGO VER	34,898	34,898	34,898	34,898	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION TERMINADA		
10564	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	159-TEHUJIPANGO	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUJIPANGO VER	24,829	24,829	24,829	24,829	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION TERMINADA		
28625	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PUBLICAS	170-TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEXCATEPEC	15,000	13,209	13,209	13,209	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE COMPRO UN EQUIPO DE COMPUTO (PC,IMPRESORA, NO BRAKE Y REGULADOR) PARA OBRAS PUBLICAS SE PROGRAMA 15000 Y SE GASTO 13209 Y A LA FECHA ESTA TERMINADA LA ACCION. FUE POR ADMINISTRACION.		
16008	ADO DE CAMION VOLTEO 7M3	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VER.	573,000	323,000	323,000	323,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	56%			
15826	ADO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQ Y MANTTO)	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VER.	35,000	13,383	13,383	13,383	100%	0	0	LOTE	1	0	38%			
37619	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	37,053	37,053	37,053	37,053	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
37606	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	78,692	78,692	78,692	78,692	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
37339	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	110,000	78,881	78,881	78,881	100%	0	0	LOTE	10	7	70%	MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN SILLAS TUBULARES DE PALETA Y SILLAS PARA BACHILLER (ALUMNOS), PIZARRONES ACRILICOS Y MESAS TUBULARES PARA PROFESORES		
38530	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	183-TLAPACOYAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	40,000	36,306	36,306	36,306	100%	0	0	LOTE	1	1	90%			
37740	ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS AUSTERAS NUEVAS	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	460,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%			
34012	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	22,635	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	LOTE	1	0	26%			
18381	-	189-TUXPAM	-	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	131,063	131,063	131,063	131,063	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	GASTO POR ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO.		
20587	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	1,000,089	1,000,089	1,000,089	1,000,089	100%	0	0	PIEZA	800	800	100%			
20558	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO NDE TUXPAN, VER.	188,367	188,367	188,367	188,367	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
20517	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	346,900	346,900	346,900	346,900	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%			
25228	ADQUISICIONES DE LUMINARIAS Y BALASTRAS 2007198009	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36,979	36,979	36,979	36,979	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS		
25250	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO 2007198010	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO DE OFICINA		
26195	ADQUISICIONES DIVERSAS	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	1,858,863	1,422,732	1,422,732	1,422,732	100%	0	0	LOTE	1	1	76%			
2019	LUMINARIAS Y BALASTRAS 2007206055	197-YECUATLA	YECUATLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YECUATLA, VER.	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
22987	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	179,469	64,195	64,195	64,195	100%	0	0	EQUIPO	179,469	64,195	36%	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO.		
4534	SISTEMAS DE INFORMACION EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	11-ALVARADO	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	150,000	61,360	150,000	61,360	100%	0	0	PIEZA	61,360	LOTE	1	0	28%	ACCION AUTORIZADA POR CABILDO
51735	MODERNIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICOS	85-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	240,000	85,100	85,100	85,100	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%			
14286	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	82-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	27,890	27,890	27,890	27,890	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
10056	ADQUISICION DE SISTEMA OPERATIVO PARA EL CONTROL DE BIENES	82-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	40,825	40,825	40,825	40,825	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
10463	ADQUISICION DE SISTEMA OPERATIVO PARA EL CONTROL DE OBRA PUBLICA	82-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%			
29679	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (REPARACION YMANTTO PREVENTIVO) DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE H AYUNTAMIENTO	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUJO	84,150	23,093	23,093	23,093	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	LA ACCION PRESENTA UN AVANCE DEL 27%		
27668	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	50,000,000	9,500,000	20,000,000	9,500,000	100%	0	0	LOTE	1	0	30%			
17376	ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE EGRESOS EN TESORERIA	141-SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA	180,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%			
24341	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA BIBLIOTECAS VIRTUALES MUNICIPALES	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	6,564	6,564	6,564	6,564	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
38114	MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	1,336,163	607,575	607,575	607,575	100%	0	0	EQUIPO	6	3	50%			
3874	ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,212,430	1,212,430	1,212,430	1,212,430	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: UNIDAD		
32634	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	800,000	269,928	269,928	269,928	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	EN DESTINO DEL GASTO.- PUSE MAQUINARIA.- POR Q ESTA ACCION INCLUDE TODOS LOS GASTOS DE CAMIONES, MAQUINARIA Y VEHICULOS. NO SE SI ESTE EN LO CORRECTO		
8029	ADQUISICION DE CAMION VOLTEO DE 7 M ³	119-OTATITLAN	OTATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTATITLAN	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%			
27649	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQ. DE CONSTRUCCION	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	415,091,550	415,091,550	415,091,550	415,091,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%			
27506	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	650,000,000	312,315,600	320,000,000	312,315,600	100%	0	0	LOTE	1	1	50%			

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNAO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10	Avance % 10/9	
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27486	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	250,000,000	39,361,980	50,000,000	39,361,980	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
15785	ADQUISICION DE IMPLEMENTO PARA TRACTOR	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VER.	197,000	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	OTROS	1	0	20%	METAS: UNIDAD
2303	-	7-CAMARON DE TEJEDA		ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CAMARON DE TEJEDA	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
8256	ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO (BOMBA, MANGUERA Y ACCESORIOS)	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CRUZ BLANCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	21,824	21,824	21,824	21,824	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
8284	ADQUISICIONES (LUMINARIAS, BALASTRAS Y HERRAJES) PARA VARIAS COMUNIDADES	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	109,843	109,843	109,843	109,843	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	METAS: LUMINARIA
8323	PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA Y TECNICA DEL EJERCICIO 2007	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	399,000	399,000	139,104	139,104	35%	0	0	PAGO	1	0	34%	ESTA ACCION ES EL PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2007 QUE SERA APLICADA A ESTE H. AYUNTAMIENTO.
38165	SEÑALAMIENTOS VIALES (SEMAFOROS,LAMINA EN ESQUINAS,PINTURA TRAFICO PESADO) PARA SEÑALAMIENTOS EN CALLES	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	980,768	979,183	979,183	979,183	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4778	ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS (PATRULLAS DE POLICIA)	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	360,000	336,504	360,000	336,504	100%	0	336,504	VEHICULO	2	2	100%	ACCION REALIZADA POR CABLDO
5322	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL (6 HAS.)	13-NARANJOS AMATLAN VERACRUZ	NARANJOS AMATLAN VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VERACRUZ	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DEL ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL (6 HAS.) SE REALIZARA UN PROYECTO ANJAL
31288	ADQUISICION DE TERRENO EN LA COL. JOSE MA. MORELOS PARA POZO PROFUNDO	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	130,000	113,724	113,724	113,724	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	350	70%	INICIO 21 DE FEBRERO, NO REPORTADO EN PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION DE ENFOQUE A OBRAS, APERTURA PROGRAMATICA NO PERMITE DETALLAR
31270	ADQUISICION DE TERRENO PARA TELESECUNDARIA EN LA PATRONA	14-AMATLAN DE LOS REYES	LA PATRONA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	118,025	118,025	118,025	118,025	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	INICIO 21 DE FEBRERO, NO REPORTADO EN PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION EN CURSO DE ENFOCARNOS A OBRAS
26854	PROVISIONES (DESPENSAS)	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	650,000	105,892	105,892	105,892	100%	0	0	OTROS	10,938	1,750	16%	METAS: DESPENSAS
26807	REGULARIZACION Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 2006-2007	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	446,522	133,957	133,957	133,957	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
26833	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	500,000	203,189	203,189	203,189	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	
35468	PAGO DE DEUDA PUBLICA	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA ANTIGUA	1,300,000	503,713	503,713	503,713	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
13202	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL TELEBACHILLERATO "CERRO AZUL" DE LA COL. LA CURVA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	40,000	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
29674	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VER.	567,525	567,525	567,525	567,525	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
29641	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA SU INSTALACION	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VER	6,575,866	4,756,116	4,756,116	4,756,116	100%	0	0	OTROS	2,000	1,445	72%	METAS: LUMINARIAS
21298	INSTALACION DE LUMINARIAS EN CANCHA DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS"	42-COLIPA	COLIPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	4,953	4,953	4,953	4,953	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO SOLO ES COLOCACION DE LUMINARIAS
21322	INSTALACION DE LUMINARIAS EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA "AGUILES SERDAN"	42-COLIPA	TEODORO A DEHESA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	3,574	3,574	3,574	3,574	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
21311	INSTALACION DE LUMINARIAS EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	42-COLIPA	COLIPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	4,417	4,417	4,417	4,417	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
21284	INSTALACION DE LUMINARIAS EN CANCHA DE TELEBACHILLERATO	42-COLIPA	COLIPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA	3,970	3,970	3,970	3,970	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO SOLO ES INSTALACION DE UNAS LUMINARIAS
21263	INSTALACION DE LUMINARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	42-COLIPA	LA PIEDRILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA VERACRUZ	3,525	3,525	3,525	3,525	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
33338	ADQUISICION DE BOTES DE BASURA FLOJOS PARA CALLES DE LA CIUDAD (PAPELERAS URBANAS ECOLOGICAS)	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	293,250	293,250	293,250	117,300	40%	0	0	ESTACION	250	0	0%	
33949	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	570,779	570,779	570,779	277,253	49%	0	0	LOTE	1	0	0%	
31102	PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS CON MOBILIARIO ESCOLAR	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,428,418	1,428,418	1,428,418	187,217	13%	0	0	OTROS	20	0	0%	METAS: ANEXO
31116	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,210,000	647,440	647,440	647,440	100%	0	0	OTROS	1,000	600	60%	METAS: LUMINARIAS
26306	LUMINARIAS Y BALASTRAS	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	300,000	299,690	299,690	299,690	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL LOTE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO
36491	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	63-CHONTLA	CHONTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
36461	SUELDOS Y AGUINALDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	63-CHONTLA	CHONTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHONTLA	453,600	189,000	189,000	189,000	100%	0	0	PERSONA	12	5	45%	
34309	COSTOS DE LICITACIONES	78-IXCATIPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATIPEC	19,320	19,320	19,320	19,320	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE HA CONCLUIDO LA ACCION DE MANERA OPORTUNA
33365	EQUIPO DE COMUNICACION	78-IXCATIPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATIPEC	126,348	126,348	126,348	126,348	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
29248	ADQUISICION DE BODEGA PARA EL DIF MUNICIPAL	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	280	280	100%	
22343	-	89-JALTIPAN		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	920,000	310,000	131,428	310,000	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	
22218	-	89-JALTIPAN		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	20,000	23,000	10,000	23,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	HERRAMIENTAS
22057	-	89-JALTIPAN		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	10,000	9,625	9,625	9,625	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION LA META FUE MANIFESTADA COMO UN LOTE, SE COMPRO UNA PARTE SIN EMBARGO EL SISTEMA NO ME PERMITE PONER FRACCIONES
22036	2007090003 MEDICAMENTOS	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	220,000	61,268	61,268	61,268	100%	0	0	PERSONA	70	70	100%	MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PERSONAL QUE ASISTO A ATENCION MEDICA Y LE FUERON SUMINISTRADO MEDICAMENTOS
22094	2007090005 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	200,000	38,198	38,198	38,198	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA EL SISTEMA NO PERMITE COLOCAR FRACCIONES FECHA DE INICIO DE PRESUPUESTO
22907	2007090006 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	200,000	175,731	100,000	175,731	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
22627	2007090017 BECAS Y DESPENSAS	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	250,000	118,637	118,637	118,637	100%	0	0	BECA	300	300	100%	SE EFECTUO EL PRIMER PAGO
12554	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEROS	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	35,000	29,095	29,095	29,095	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
12518	ADQUISICION DE LAMINAS DE ZINC PROTECCION CIVIL	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	25,000	3,260	3,260	3,260	100%	0	0		1	0	13%	
10004	AUDITORIA 2006 Y 2007	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	603,750	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	OTROS	1	0	28%	METAS: GASTO
12537	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	240,000	128,502	128,502	128,502	100%	0	0	OTROS	1	1	53%	METAS: GASTO
12436	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	130,000	59,488	59,488	59,488	100%	0	0	OTROS	1	0	45%	METAS: GASTO
12258	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	1,230,000	1,473,112	1,473,112	1,473,112	100%	0	0	PAGO	1	0	12%	
12603	PINTURA Y DOTACION DE PLACAS PARA SEÑALAMIENTOS VIALES DE LA	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	200,000	159,824	159,824	159,824	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
12489	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	930,000	706,997	706,997	706,997	100%	0	0	LOTE	1	1	76%	
12464	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	120,000	58,512	58,512	58,512	100%	0	0	LOTE	1	0	48%	
19614	SEMAFORIZACION EN LA AV. INDEPENDENCIA ESG. HIDALGO	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	124,491	124,491	124,491	37,347	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2529	ADD. DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL JARDIN "BERTHA VON GLUMMER"	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	47,000	42,797	42,797	42,797	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	95%	
2518	ADQUISICION DE TERRENO PARA PARQUE RECREATIVO	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	640,000	626,878	626,878	626,878	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	95%	
33448	AUDITORIA EXTERNA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	Municipio de Martinez de la torre	590,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PAGO	3	0	0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
33267	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	1,000,000	221,926	221,926	221,926	100%	0	0	0	1	0	0%	
32488	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	1,500,000	521,309	521,309	521,309	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
33412	MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	1,456,000	357,599	357,599	357,599	100%	0	0	OTROS	137	0	0%	METAS: ELEMENTOS
32473	PAGO DE DEUDA PUBLICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	4,647,362	2,187,004	2,187,004	2,187,004	100%	0	0	PAGO	43	24	56%	EN GRUPO SECTOR NO ENCONTRE ALGUN RUBRO PARA ESTA ACCION
33422	SEGURO DE VIDA SEGURIDAD PUBLICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	40,000	30,682	30,682	30,682	100%	0	0	OTROS	137	0	0%	METAS: ELEMENTO
33401	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL (S.P.)	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	8,297,562	3,152,609	3,152,609	3,152,609	100%	0	0	OTROS	137	0	0%	METAS: ELEMENTO
29408	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA (SEMINUEVO)	105-MEDELLIN	MEDELLIN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORA LOGISTICA DE VERACRUZ S.A. DE CV.	520,000	520,000	520,000	520,000	100%	0	0	OTROS	520,000	520,000	100%	METAS: UNIDAD
19849	ADQUISICION DE CAMIONETAS AUSTERAS NUEVAS	105-MEDELLIN	MEDELLIN	ENTIDAD MUNICIPAL	AUTOMOVILISTICA VERACRUZANA S.A. DE CV.	320,168	320,168	320,168	320,168	100%	0	0	OTROS	320,168	320,168	100%	METAS: UNIDAD
10454	ACCIONES PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	117-OMEALCA	OMEALCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA, VER.	171,566	64,284	64,284	64,284	100%	0	64,284	LOTE	1,000	374	37%	
21101	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	118-ORIZABA	ORIZABA	ENTIDAD ESTATAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	3,000,000	1,149,147	1,149,147	1,149,147	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	DICHA ACCION ES DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y SU PERODO DE PAGOS SON LOS DOCE MESES
21032	PAGO DE DEUDA PUBLICA (LAUDOS, AGUINALDOS Y PROVEEDORES)	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	1,562,469	1,041,760	1,041,760	1,041,760	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	NO SE HA LIQUIDADO EN TOTAL DE DEUDAS
29334	-	123-PANUCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO, VER.	6,500,000	2,168,930	2,168,930	2,168,930	100%	0	0	BENEFICIARIO	120	0	0%	LA META APROBADA ES 120 ELEMENTOS DE POLICIA QUE DEVENGAN SALARIOS EN EL EJERCICIO 2007
29356	-	123-PANUCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO, VER.	1,500,000	572,417	572,417	572,417	100%	0	0	PAGO	1	0	0%	EL AVANCE FISICO SE UBICA EN UN 38 %
29328	-	123-PANUCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO, VER.	12,000,000	6,879,090	6,879,090	6,879,090	100%	0	0	PAGO	1	0	0%	57 % DE AVANCE FINANCIERO
29868	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL PROYECTO DE AGUA EN MAYORAZGO	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO	235,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%	LA ADQUISICION ESTA EN TRAMITES LEGALES.
29350	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO	200,000	197,665	197,665	197,665	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
29820	AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA Y RAMO 033 EJERCICIO 2007 POR DESPACHO AUTORIZADO	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO	1,800,000	708,400	708,400	708,400	100%	0	0	PAGO	2	0	0%	LA ACCIO TIENE UN 39% DE AVANCE
29765	COSTOS DE PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION TERMINADA
27344	LUMINARIAS Y BALASTRAS	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	175,640	175,640	175,640	175,640	100%	0	0	OTROS	500	500	100%	METAS: LUMINARIA TERMINADA
33366	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	16,678,156	381,225	8,339,076	381,225	100%	0	0	OTROS	381	381	100%	METAS: LUMINARIAS
33357	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	16,678,156	381,225	8,339,076	381,225	100%	0	0	OTROS	381	381	100%	METAS: LUMINARIAS
27412	ACCESORIOS PERSONAL DE SEG. PUBLICA	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	150,000,000	124,780,750	124,780,750	124,780,750	100%	0	0	PERSONA	20	20	100%	
27603	BECAS	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	600,000,000	292,000,000	300,000,000	292,000,000	100%	0	0	BECA	470	236	50%	
27533	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	200,000,000	98,955,250	100,000,000	98,955,250	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
27386	MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	130,000,000	66,922,110	70,000,000	66,922,110	100%	0	0	PERSONA	20	20	100%	
27563	SERVICIOS Y TENENCIAS	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	100,000,000	88,929,180	100,000,000	88,929,180	100%	0	0	PAGO	1	1	70%	
27352	SUELDOS COMPACTADOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE EGRESOS	1,513,084,000	674,375,300	674,375,300	674,375,300	100%	0	0	PERSONA	20	20	100%	
9040	2007149112 LUMINARIAS Y BALASTROS	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. YO ISABEL CANUTO ALEMAN	250,000	83,208	83,208	83,208	100%	0	0	OTROS	78	26	33%	METAS: LUMINARIAS Y BALASTROS
28999	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	152-TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO	149,758	149,758	149,758	149,758	100%	0	0	PIEZA	150	256	171%	COMPRA DE LAMPARAS
6751	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	153-TANCOCO	TANCOCO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,853,234	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
6659	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	153-TANCOCO	TANCOCO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,853,234	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
6791	MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	153-TANCOCO	TANCOCO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,853,234	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
6842	SERVICIOS DE INFORMATICA Y PAQUETERIA	153-TANCOCO	TANCOCO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,853,234	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
15327	ADQUISICION DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	100,000	100,000	100%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES ADQUISICION DE UN TERRENO.
22132	ADQUISICION DE TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO EN SAN MIGUEL MECATEPEC	175-TIHUATLAN	SAN MIGUEL MECATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
22010	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SALUD EN LA COMUNIDAD EL HORCON	175-TIHUATLAN	EL HORCON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
15958	ADD. DE TERRENO PARA PANTEON	177-TLACOLLULAN	FRESNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	41,000	35,529	35,529	35,529	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	430	86%	
15887	REHABILITACION DE SALON SOCIAL	177-TLACOLLULAN	DURAZNAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN, VER.	70,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
11088	TERRENO PARA BASURERO	179-TLACOTEPEC DE	TLACOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	OTROS	48,000	48,000	100%	METAS: ADQUISICION Y UNO EL TERRENO SE ADQUIRO CON UN MONTO DE 48,000 DE INVERSION APROBADA
28174	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	180-TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	865,000	197,920	197,920	197,920	100%	0	0	EMPLEO	25	12	48%	EL PAGO DE PERSONAL EVENTUAL SE GENERA QUINCENALMENTE Y LO INTEGRAN 19 ELEMENTOS
34264	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	39,985	25,577	25,577	25,577	100%	0	0	OTROS	60	38	63%	METAS: LUMINARIAS
26099	BECAS	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	6,287,220	6,287,220	6,287,220	6,287,220	100%	0	0	BECA	4,232	4,232	100%	
25640	PAGO DE DEUDA PUBLICA	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	24,533,804	14,152,045	14,152,045	14,152,045	100%	0	0	PAGO	1	1	56%	
26071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA PARA CELDA NO. 5 DEL RELLENO SANITARIO	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ	3,186,466	2,821,305	2,821,305	2,821,305	100%	0	0	HECTAREA	10	9	88%	
12064	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	199-ZARAGOZA	ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER.	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	SE DIO MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LO CUAL SE REALIZARON PAGOS, ESTE RUBRO YA FUE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD.
GASTO CORRIENTE																	
SERVICIOS PERSONALES																	
5229	MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VER.	100,000	19,642	19,642	19,642	100%	0	0	PRESTACION	24	7	29%	24 QUINCENAS, CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGADAS AL ISSSTE
5207	PRUEBAS ANTI-DOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VER.	50,000	39,386	39,386	39,386	100%	0	0	MIEMBRO	37	30	81%	PRUEBAS ANTI-DOPING EFECTUADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN FORMA ANUAL (37 MIEMBROS)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programada Anual 9	Acumulada al Trimestre 10		Avance % 10/9
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercicio 5								
31180	MEDICAMENTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	350,000	217,492	217,492	217,492	100%	0	0	LOTE	1	1	65%	INICIO 16 DE FEBRERO, NO REPORTADO PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION EN CURSO DE ENFOCARNOS A OBRAS, AVANCE FISICO 65% Y METAS 67 ELEMENTOS
31167	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	3,500,000	1,586,927	1,586,927	1,586,927	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	INICIO 16 DE FEBRERO, NO REPORTADO PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION EN CURSO DE ENFOCARNOS A OBRAS, METAS 67 ELEMENTOS AVANCE FISICO 50%
27005	PAGO DE MEDICAMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	50,000	14,335	14,335	14,335	100%	0	0	LOTE	12	6	50%	
27046	PAGO DE PRUEBA DE ANTI-DOPING	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	9,870	9,870	9,870	9,870	100%	0	0	OTROS	38	38	100%	METAS: ELEMENTO
27026	SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	1,745,098	862,545	862,545	862,545	100%	0	0	OTROS	24	12	50%	METAS: PAGOS QUINCENALES: SE TIENE PROGRAMADO TENER 38 POLICIAS, LOS CUALES VARIAN EN EL MONTO DE PAGO POR LA ROTACION DE ESTE PERSONAL QUE NO ES TOTALMENTE FUO.
10387	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	22-ATZACAN	MUNICIPIO DE ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	10,580	10,580	10,580	10,580	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
10696	ADQUISICION Y REHABILITACION DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA	22-ATZACAN	MUNICIPIO DE ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	10,000	2,516	2,516	2,516	100%	0	0	LOTE	1	0	20%	
10138	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	22-ATZACAN	MUNICIPIO DE ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	15,000	2,213	2,213	2,213	100%	0	0	OTROS	45	22	49%	METAS: ELEMENTO
9085	SUELDOS COMPACTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	22-ATZACAN	MUNICIPIO DE ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	1,385,000	898,754	898,754	898,754	100%	0	0	OTROS	45	28	64%	METAS: ELEMENTO
8078	SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTO DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	2,500,000	1,084,946	1,084,946	1,084,946	100%	0	0	TRABAJADOR	43	43	100%	SE CONSIDERA LA META DE LOS 43 ELEMENTOS PORQUE SON PAGOS QUINCENALES
29219	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	COATZACOALCOS VER	45,784,429	19,542,819	19,542,819	19,542,819	100%	0	0	PERSONA	600	300	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MANEJA ES ELEMENTO Y SON 800 ELEMENTOS EN LA CORPORACION Y SON BENEFICIADOS DE FORMA MENSUAL LOS 600 ELEMENTOS, CON EL FIN DE REGISTRAR AL VANCE DEL TRIMESTRE SOLO SE INFORMA 300
4169	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	16,000	9,000	1,000	9,000	100%	0	0	ACCION	1	1	56%	
4148	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	286,586	111,675	19,000	111,675	100%	0	0	PERSONA	7	7	100%	
21238	PAGO DE AUDITORIA PUBLICA MUNICIPAL	42-COLIPA	COLIPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA	150,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PAGO	1	0	40%	
20813	2007043101 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	42-COLIPA	COLIPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA, VERACRUZ	433,327	200,979	200,979	200,979	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	METAS: ELEMENTO SON 10 ELEMENTOS DE POLICIA
19404	PAGO DE SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	43-COMAPA	MUNICIPIO DE COMAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	350,000	50,948	50,948	50,948	100%	0	0	OTROS	6	4	67%	METAS: ELEMENTO PAGO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES: RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM).
34471	PAGO DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2007	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	494,500	494,500	494,500	244,055	49%	0	0	PAGO	10	5	49%	
30465	SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS INTEGRADOS A LOS EXPEDIENTES DE OBRA (INCLUYE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE OBRA)	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	760,000	760,000	760,000	387,145	51%	0	0	LOTE	1	0	0%	
30989	SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	8,180,000	3,351,788	3,351,788	3,351,788	100%	0	0	OTROS	92	92	100%	
26073	-	61-LAS CHOAPAS	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	350,000	138,676	138,676	138,676	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL SERVICIO MEDICO DE LOS 100 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y FAMILIARES, SE LE ASIGNARON \$ 87,500 TRIMESTRALMENTE, Y NO HAY NINGUN REZAGO TODA VEZ QUE SE PAGAN LOS SERVICIOS CONFORME SE VAN REALIZANDO.
26011	-	61-LAS CHOAPAS	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	6,000,000	2,634,985	2,634,985	2,634,985	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	CORRESPONDE AL SUELDO DE 100 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, LOS CUALES SE PRESUPUESTARON \$ 1,500,000 TRIMESTRALES PARA ESE EFECTO, ADEMAS NO EXISTE RETRAZO ALGUNO, TODA VEZ QUE LOS PAGOS DE SUELDOS SE REALIZAN OPORTUNAMENTE.
26326	SERVICIOS PROFESIONALES(EJERCICIO FISCAL 2006 Y 2007)	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	1,450,000	362,500	362,500	362,500	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	ESTOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEN A LA AUDITORIA POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2006, 2007 A LA FECHA SE HA REALIZADO UN PAGO A CUENTA DEL EJERCICIO 2008
33416	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
33313	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	38,000	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	OTROS	17	5	29%	METAS: ELEMENTO CON ESTA ACCION SE OTORGA UNA PARTE DE PREVISION SOCIAL AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA
33345	PRUEBAS ANTI-DOPING AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	6,912	6,912	6,912	6,912	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	METAS: ELEMENTO LA ACCION SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
33278	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	675,270	300,120	300,120	300,120	100%	0	0	OTROS	17	7	41%	METAS: ELEMENTO CON ESTA ACCION SE DA SEGURIDAD DE MANERA OPORTUNA A TODO EL MUNICIPIO
21951	-2007090001 SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER	5,163,430	2,480,807	2,480,807	2,480,807	100%	0	0	PERSONA	74	70	100%	SE INCLUYE EN EL TOTAL LOS AGUINALDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD POR LO QUE EL PRESUPUESTO TRIMESTRAL DIFIERE CON LO GASTADO A FIN DE QUE LA FINAL SE PUEDAN CUBRIR LOS AGUINALDOS
10419	MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	47,000	3,905	3,905	3,905	100%	0	0	OTROS	20	2	8%	METAS: ELEMENTO
10368	PAGO DE PRUEBAS ANTIDOPING A PERSONAL EVENTUAL DE LA POLICIA	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	5,000	900	900	900	100%	0	0	OTROS	20	4	18%	METAS: ELEMENTO
10136	PAGO DE SUELDOS COMPACTOS PERSONAL EVENTUAL DE POLICIA MUNICIPAL	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	1,246,350	443,012	443,012	443,012	100%	0	0	OTROS	20	9	43%	METAS: ELEMENTO
19576	AUDITORIA EXTERNA	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	488,750	488,750	488,750	195,500	40%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	
19840	ESTUDIOS Y PROYECTOS	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LERDO DE TEJADA	100,000	100,000	100,000	47,075	47%	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
2107	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	50,000	21,079	21,079	21,079	100%	0	0	PERSONA	23	12	50%	
1956	MEDICAMENTOS Y SERVICIO MEDICO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	320,000	209,191	209,191	209,191	100%	0	0	PERSONA	23	12	50%	
1860	PRUEBAS ANTIDOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	13,000	4,255	4,255	4,255	100%	0	0	PERSONA	23	12	50%	
19711	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER	17,500,000	7,703,825	7,703,825	7,703,825	100%	0	0	PAGO	235	235	100%	LA META TRIMESTRAL ES LA MISMA QUE LA ANUAL, EN VIRTUD DE QUE TRIMESTRALMENTE SE LES PAGA A 235 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL
27015	CAPACITACION	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER	216,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	CURSO	12	5	42%	
26846	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER	1,622,500	489,238	489,238	489,238	100%	0	0	OTROS	22	7	30%	METAS: ELEMENTOS
14106	-	138-RIO BLANCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER	500,000	308,067	250,000	308,067	100%	0	0	PERSONA	139	139	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
14311	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	120,000	15,065	60,000	15,065	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE A LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL CUERPO POLICIACO
14301	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	5,939,559	2,586,145	2,969,778	2,586,145	100%	0	0	PERSONA	139	139	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
8982	2007149104 AUDITORIAS A LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007	145-SOCOJUSCO	SOCOJUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCOJUSCO, VER. (DESPACHO DE ASESORES PROFESIONALES, S.C.)	450,000	114,775	114,775	114,775	100%	0	0	AUDITORIA	2	1	50%	EL PROGRAMA ES GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION (AUDITORIA A LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007)SE EFECTUO UNA MODIFICACION POR ERROR SE CAPTUO EN TOTAL ANUAL LO MINISTRADO EN EL TRIMESTRE
324	AUDITORIA	154-TANTIMA	TANTIMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	652,891	232,500	232,500	232,500	100%	0	0	PAGO	1	0	35%	
246	MEDICAMENTOS Y CUOTAS	154-TANTIMA	TANTIMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	170,000	24,147	24,147	24,147	100%	0	0	LOTE	14	14	100%	EN LO QUE RESPECTA A LAS METAS LOS 14 SON POLICIAS Y SE LES HA BRINDADO EL SERVICIO AL TOTAL DURANTE LOS DOS TRIMETRES REPORTADOS
8639	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	155-TANTUYUCA	TANTUYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTUYUCA	500,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO ESPROVEEDORA DE SERVICIO PROFESIONALES DE VERACRUZ S.A. DE C.V. LAS METAS Y EL AVANCE A LA FECHA REPRESENTA UN 70% DEL TOTAL PRESUPUESTADO
10212	AUDITORIA EXTERNA PARA LOS EJERCICIO 2006 Y 2007	159-Tehuipango	Tehuipango	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, VER	550,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	PAGO	1	0	30%	EN GRUPO SECTORIAL, SECTOR Y SUBSECTOR HACEN FALTA PARAMETROS,..... EN ESTA ACCION POR EJEMPLO EL GRUPO SECTORIAL ES:GASTOS INDIRECTOS, EL SECTOR: SERVICIOS PROFESIONALES Y SUBSECTOR: AUDITORIA.
28320	SUELDOS COMPACTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	162-TENAMPÁ	TENAMPÁ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	535,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	PAGO	1	0	45%	PAGO DE SIETE POLICIAS QUINCENAL
15658	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VER	992,000	533,606	533,606	533,606	100%	0	0	PERSONA	20	11	55%	
8879	-	178-TLACOTALPAN	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN,VER	1,140,858	419,951	419,951	419,951	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	SE TIENE PRESUPUESTADO EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , PARA 18 POLICIAS MUNICIPALES, EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE EL GASTO ACUMULADO FUJE DE \$212,044
38549	ESTUDIOS Y PROYECTOS (PLANEACION MUNICIPAL)	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	120,000	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	30%	
37580	MEDICAMENTOS O CUOTAS DE S.S.	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	200,000	20,082	20,082	20,082	100%	0	0	OTROS	60	6	10%	METAS: ELEMENTO
37569	PRUEBAS ANTIDOPING	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	40,000	7,590	7,590	7,590	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	METAS: ELEMENTO
37551	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE S.S.	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	4,122,157	2,051,533	2,051,533	2,051,533	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	METAS: ELEMENTO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
10552	PERITO RESPONSABLE	184-TLAQUILPA	TLAQUILPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0	4	4	100%	
18354	-	189-TUXPAM	-	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM, VER.	1,800,000	801,000	801,000	800,896	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	GASTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1856	-	197-YECUATLA	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE YECUATLA, VER.	325,000	163,295	163,295	163,295	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	CONSIDERE PAGOS MENSUALES (12) POR LO QUE A LA FECHA VAN 6
11924	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	199-ZARAGOZA	ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER.	1,344,239	575,863	575,863	575,863	100%	0	0	PAGO	24	11	46%	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
20098	PREVISION SOCIAL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	150,000	12,386	12,386	12,386	100%	0	0	PERSONA	150,000	26,456	18%	PREVISION SOCIAL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
20048	SUELDOS COMPACTADOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, VERACRUZ	1,700,000	305,232	305,232	305,232	100%	0	0	PERSONA	1,700,000	634,048	37%	SUELDOS COMPACTADOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
	PENSIONES																
31083	BECAS Y DESPENSAS	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	498,820	498,820	498,820	198,205	40%	0	0	BECA	249	0	0%	
31752	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS OTROS GASTOS DE OPERACION	85-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	1,150,000	665,867	665,867	665,867	100%	0	0	BECA	500	500	100%	
86	-	1-ACAJEJE	-	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	835,000	447,213	447,213	447,213	100%	0	0	PAGO	12	7	58%	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEUDA PÚBLICA, CONTRATADA CON BANOBRAS
4547	ACCESORIOS (UNIFORMES)	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	130,000	130,527	130,000	130,527	100%	0	130,527	LOTE	1	1	100%	ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
4761	APORTACION CMASA	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	1,350,000	PAGO	1	1	100%	ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
4690	BECAS Y DESPENSAS	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	946,000	312,488	946,000	312,488	100%	0	312,488	BECA	400	150	38%	ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
4618	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (MATTO. Y ADQ.)	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	176,000	28,241	176,000	28,241	100%	0	28,241	LOTE	1	0	15%	ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
4653	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	27,600	OTROS	1	1	100%	METAS: GASTO ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
4571	LUMINARIAS Y BALASTROS	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	450,000	284,735	450,000	284,735	100%	0	284,735	OTROS	250	125	50%	METAS: LUMINARIAS ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
4494	OTROS (GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA)	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	90,000	28,802	90,000	28,802	100%	0	28,802	VEHICULO	5	2	30%	ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
4518	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	150,000	45,066	150,000	45,066	100%	0	45,066	LOTE	1	0	45%	ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
4509	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	900,000	304,293	900,000	304,293	100%	0	304,296	LOTE	1	0	35%	ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
4604	SEGUROS Y TENENCIAS	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	180,000	128,795	180,000	128,795	100%	0	128,795	PAGO	1	1	75%	ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
4586	SUELDOS COMPACTOS SEGURIDAD, INCLUYE 2% A LA NOMINA	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALVARADO, VER.	3,730,000	863,108	3,730,000	863,108	100%	0	863,108	OTROS	80	30	38%	METAS: ELEMENTOS ACCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO
5270	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	13-NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ	NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ	150,000	37,868	37,868	37,868	100%	0	0	PAGO	12	4	33%	20% DE LA FACTURACION TOTAL (12 PAGOS)
5294	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	13-NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ	NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ	400,000	135,398	135,398	135,398	100%	0	0	LOTE	12	5	42%	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR (PREVENTIVO) DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO EN FORMA MENSUAL (12)
8282	REVISION FISICA Y FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 (AUDITORIA)	13-NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ	NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ	600,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	REVISION FISICA Y FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 (AUDITORIA)
5305	SEGUROS Y TENENCIAS	13-NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ	NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ	100,000	37,525	37,525	37,525	100%	0	0	PAGO	3	2	67%	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS VEHICULOS TERRESTRES (SEGUROS 2 PAGOS SEMESTRALES) (TENENCIAS 1 PAGO ANUAL)
8523	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REHABILITACION DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL (6 HAS.)	13-NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ	NARANJOS AMATLÁN VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLÁN, VERACRUZ	89,170	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	SE REPORTA POR SEPARADO CON UN NUMERO DIFERENTE, EN VIRTUD DE QUE EL PRIMER CONTRATO POR ESTE SERVICIO ESTA CONCLUIDO.
31246	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD (EQUIPOS DE COMUNICACION)	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	30,000	4,347	4,347	4,347	100%	0	0	LOTE	1	0	35%	AVANCE 35%, INICIO 23 DE MARZO, NO REPORTADO EN PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION DE ENFOCARNOS A OBRAS
31221	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (UNIFORMES)	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	100,000	34,017	34,017	34,017	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	AVANCE 50%, CON META DE 67 ELEMENTOS
31152	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PROTECCION CIVIL)	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	100,000	32,726	32,726	32,726	100%	0	0	LOTE	1	0	35%	INICIO 5 DE MARZO, NO REPORTADO PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION EN CURSO DE ENFOCARNOS A OBRAS, AVANCE FISICO 35%
31141	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (PROTECCION CIVIL)	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	280,000	243,272	243,272	243,272	100%	0	0	PAGO	10	6	60%	INICIO 13 DE MARZO, NO REPORTADO PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION DE ENFOCARNOS A OBRAS
31095	CAPACITACION, ASISTENCIA Y ASESORIA A PROGRAMAS FEDERALES (RAMO 033)	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	360,000	149,500	149,500	149,500	100%	0	0	PAGO	6	2	33%	INICIO 15 DE ENERO, NO REPORTADO EN PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION DE ENFOCARNOS A OBRAS
31057	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA (HASTA UN 20% DE LO FACTURADO POR CFE)	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	800,000	341,772	341,772	341,772	100%	0	0	PAGO	10	3	30%	FALTA DETALLE EN APERTURA PROGRAMÁTICA
31366	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA BÁSICA	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	300,000	161,000	161,000	161,000	100%	0	0	PROYECTO	5	2	40%	INICIO 20 DE FEBRERO, NO REPORTADO PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION DE ENFOCARNOS A OBRAS
31206	PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	20,000	12,784	12,784	12,784	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	AVANCE AL 70%, META 67 ELEMENTOS, INICIO 5 DE MARZO, NO REPORTADO PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION EN CURSO DE ENFOCARNOS A OBRAS
31117	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	800,000	453,628	453,628	453,628	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	INICIO 16 DE FEBRERO, NO REPORTADO EN PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION EN CURSO DE ENFOCARNOS A OBRAS, AVANCE FISICO DEL 40%
31107	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	1,100,000	998,396	998,396	998,396	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	INICIO 16 DE FEBRERO, NO REPORTADO EN PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION EN CURSO DE ENFOCARNOS A OBRAS, AVANCE FISICO 70%
31125	SERVICIOS DE INFORMÁTICA PAQUETERIA Y ÚTILERIA	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	209,300	134,650	134,650	134,650	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	INICIO 28 DE FEBRERO, NO REPORTADO EN PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION DE ENFOCARNOS A OBRAS
31086	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA EN LICITACIONES PÚBLICAS	14-AMATLAN DE LOS REYES	AMATLAN DE LOS REYES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.	50,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PAGO	3	1	33%	PRIMER PAGO 30 DE MARZO, NO REPORTADO EN PRIMER TRIMESTRE POR INDICACION DE CURSO DE ENFOCARNOS A OBRAS, APERTURA PROGRAMÁTICA NO PERMITE DAR MAYOR DETALLE DE LA ACCION
26786	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS OBRAS	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ANGEL R. CABADA, VER.	250,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	PROYECTO	23	11	48%	
26667	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	60,000	60,000	60,000	38,101	65%	0	0	LOTE	1	1	100%	
21313	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COMPUTO DEL REGISTRO CIVIL	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	UNIDAD DE INFORMACION	1	1	100%	EL CAPO SECTORIAL LO ENVIE A TEMAS LABORALES DEBIDO A QUE ES PARA ACTUALIZAR EQUIPO UTILIZADO EN OFICINA
21334	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	70,265	70,265	70,265	40,365	57%	0	0	EQUIPO	4	2	50%	SE CORRIGIO LA OBSERVACION REALIZADA EN EL ACUMULADO TRIMESTRAL SON 2 EQUIPOS
26156	AUDITORIA CON DESPACHO	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	500,000	500,000	500,000	275,000	55%	0	0	OTROS	1	0	40%	METAS: GASTO EN ACUMULADO AL TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 40% POR SER UNA ACCION QUE NO SE PUEDE PONER LA MITAD SE DEJA EN T GASTO.

EJERCICIO FISCAL: 2007											PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE			ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA				Información complementaria y explicación de variaciones 11
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta					
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
	1					2	3	4	5	5/a	6	7	8	9	10	10/a		
35590	CONSUMO DE ENRGIA ELÉCTRICA (HASTA EL 20% FACTURADO POR LA C.F.E)	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA ANTIGUA	121,217	30,303	30,303	30,303	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	ACCION QUE SUFRIÓ MODIFICACION EN REDUCCION DE MONTO	
26683	ESTUDIOS Y PROYECTOS	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	26,450	26,450	26,450	26,450	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
21292	MEDICAMENTO O CUOTAS DE RECUPERACION DE SEG. SOCIAL	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	5,000	5,000	5,000	1,575	32%	0	0	PERSONA	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO. FUE CORREGIDA LA OBSERVACION DE ERROR EN EL GASTO PROGRAMADO	
26644	PRUEBAS ANTIDOPING	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	10,000	10,000	10,000	3,600	36%	0	0	PERSONA	30	10	37%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO	
35617	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	400,000	304,014	304,014	304,014	100%	0	0	LOTE	1	1	88%		
35604	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUDE ADQUISICION DE REFACCIONES, DOTACION DE LLANTAS Y	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	500,000	444,937	444,937	444,937	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	ACCION QUE SUFRIÓ MODIFICACION EN ALTA	
35711	SEGUROS Y TENENCIAS	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	60,000	47,278	47,278	47,278	100%	0	0	PAGO	2	1	50%		
35474	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16-LA ANTIGUA	CD CARDEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA	2,300,000	991,504	991,504	991,504	100%	0	0	PERSONA	30	15	50%	SE BENEFICIAN EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE LOS 30 ELEMENTO PERO NO PUEDO REFLEJAR UN AVANCE POR SER LA META PERSONAS Y ESTA ACCION SE TERMINA HASTA DICIEMBRE EL AVANCE REAL ULTIMO TRIMESTRE	
3968	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	18-AQUILA	AQUILA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AQUILA VERACRUZ	27,000	13,850	13,850	13,850	100%	0	0	OTROS	2	1	50%	METAS: UNIFORMES DE POLICIAS, SE COMPRAN DOS VECES AL AÑO. SE REPORTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA ACCION, SABER SI ES CORRECTO UNIDAD DE MEDIDA COMO 'OTROS' ESTA OBRA SE CREA PARA COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS TEMPORALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	
4013	PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (PIPAS DE AGUA POR ESTIAJE)	18-AQUILA	AQUILA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AQUILA VERACRUZ	35,061	19,205	17,531	19,205	100%	0	0	OTROS	55	30	55%	METAS: VIAJES DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SE REPORTA EL SEGUNDO TRIMESTRE, SABER QUE UNIDAD DE MEDIDA DE TOMA PARA ESTOS CASOS, ESTA OBRA SE CONTRATA PIPAS PARA TRANSPORTAR AGUA QUE SON PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 'GRACIAS'	
3926	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	18-AQUILA	AQUILA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AQUILA VERACRUZ	25,000	12,500	12,500	10,087	81%	0	0	LOTE	4	2	50%	SE REPORTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA OBRA, SABER SI ESTA CORRECTO DEL GRUPO SECTORIAL ES CORRECTO, ESTE PROYECTO FUE CONSIDERADO PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO, 'GRACIAS'	
9123	ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN DESASTRE NATURAL EN CABECERA,CAPIZAYO Y RINCON	22-ATZACAN	CAPIZAYO Y RINCON GRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	10,000	1,177	1,177	1,177	100%	0	0	LOTE	1	0	10%		
10536	ESTUDIOS Y PROYECTOS, AVALUO DE TERRENO LAZARO CARDENAS	22-ATZACAN	LAZARO CARDENAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	10,000	2,300	2,300	2,300	100%	0	0	ESTUDIO	4	1	25%		
14363	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA POR USO, APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 1998-2000	22-ATZACAN	MUNICIPIO DE ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	151,949	151,949	151,949	151,949	100%	0	0	PAGO	1	1	100%		
9092	REHABILITACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22-ATZACAN	MUNICIPIO DE ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	140,000	67,970	67,970	67,970	100%	0	0	LOTE	1	0	48%		
9100	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	22-ATZACAN	MUNICIPIO DE ATZACAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATZACAN, VER.	150,000	74,423	74,423	74,423	100%	0	0	LOTE	1	1	50%		
28967	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO	24-TLALTETELA	TLALTETELA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA	306,287	306,287	306,287	204,132	67%	0	0	LOTE	1	1	66%		
28986	SEGUROS Y TENENCIAS	24-TLALTETELA	TLALTETELA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA	5,535	5,535	5,535	5,535	100%	0	0	PAGO	1	1	100%		
1695	APOYO A LA VIVIENDA	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	480,000	66,670	66,670	66,670	100%	0	0	OBRA	88	14	16%		
4743	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.79 (SEGUNDA ETAPA)	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	195,000	139,730	139,730	139,730	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: ANEXO	
2783	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	20,000	7,255	7,255	7,255	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NOTA: LAS METAS PUSE LAS TOTALES PORQUE TODAVIA NO SE HAN COMPRADO TODAS PERO NO PUEDO PONER LA MITAD DEL LOTE, BUENO ESO PIENSO.	
4957	PAGO DE DEUDA PUBLICA	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	550,000	222,886	222,886	222,886	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
4705	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	700,000	298,545	298,545	298,545	100%	0	0	OTROS	15	8	50%	METAS: ELEMENTO	
4694	PAGO DEL 20% DE FACTURACION A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	38,000	14,994	14,994	14,994	100%	0	0	PAGO	12	6	50%		
4756	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	250,000	102,213	102,213	102,213	100%	0	0	OTROS	10	4	40%	METAS: POSTES	
4727	REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE LA COLONIA EL MIRADOR	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	200,000	149,024	149,024	149,024	100%	0	0	METRO LINEAL	1,250	750	60%	NOTA: LAS METAS SON MEDIDAS PROBACIONALES YA QUE NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE CUANTO SE VA A EJECUTAR YA QUE HASTA DONDE TENIAMOS PLANEADO NO VA A PODER SER YA QUE SALIERON MAS DETALLES, ESPERO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE CORREGIR ESOS DATOS.	
4764	REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO LA CALERA	26-BANDERILLA	BANDERILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA, VERACRUZ	300,000	96,523	96,523	96,523	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,400	2,000	37%		
11971	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA AL EJERCICIO 2007	29-CALCAHUALCO	CALCAHUALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	210,000	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	PAGO	1	0	25%		
11868	PROVISIONES PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	29-CALCAHUALCO	CALCAHUALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	200,000	56,500	56,500	56,500	100%	0	0	LOTE	1	1	50%		
11816	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL	29-CALCAHUALCO	CALCAHUALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	500,000	272,173	272,173	272,173	100%	0	0	LOTE	1	1	50%		
11761	SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	29-CALCAHUALCO	CALCAHUALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,300,000	442,528	442,528	442,528	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	METAS: ELEMENTO	
8320	ACCESORIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
8374	AUDITORIA EJERCICIO 2007	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	320,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%		
8281	BECAS Y DESPENSAS	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DE CERRO AZUL, VER.	720,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	BECA	300	300	100%	DURANTE UNA AÑO ESCOLLAR SE LES OTORGA LA BECA	
8105	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	83,000	37,631	37,631	37,631	100%	0	0	TRABAJADOR	43	43	100%	SE CONSIDERA AL 100% LAS METAS PORQUE SON GASTOS QUE SE HACEN PERIODICAMENTE Y SE LE HA SUMINISTRADO A LOS 43 ELEMENTOS NOTA: EL TRIMESTRE PASADO SOLO SE REPORTO \$13.00 POR ERROR AL CAPTURAR, LO QUE REALMENTE SE DEBIO REPORTAR ES: \$13,896.00, 17%	
8172	PAGO DE DEUDA PUBLICA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	800,000	456,918	456,918	456,918	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	LOS PAGOS DE ESTA ACCION SE HACEN TEMPORALMENTE	
8133	REPARACION Y MANTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE UNIDADES DEL H. AYTO.	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER	1,000,000	431,239	431,239	431,239	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SE HACEN PERIODICAMENTE	
8151	SEGUROS Y TENENCIAS	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. CONST. DE CERRO AZUL, VER	25,000	19,361	19,361	19,361	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
10251	ADQUISICION DE PINTURA PARA GUARNICIONES Y TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	30,000	30,000	30,000	18,949	63%	0	0	METRO LINEAL	1,500	900	60%		
3227	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	38,000	32,487	32,487	32,487	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR LO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
3316	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	30,000	16,744	16,744	16,744	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN EL RUBRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR LO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
3246	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	50,000	30,255	30,255	30,255	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR LO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
3206	MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS ANTIDOPING PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	25,000	5,628	5,628	5,628	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR LO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
3335	PUBLICACION DE OBRAS	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	10,000	10,000	10,000	3,450	35%	0	0	LOTE	2	2	100%	EN EL RUBRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR LO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
3262	REHABILITACION MAYOR A MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	100,000	100,000	100,000	64,406	64%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR LO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
3287	REHABILITACION MAYOR A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	250,000	250,000	250,000	199,788	80%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE CUANTIFICAR LO ACUMULADO AL TRIMESTRE	
3194	SALARIOS DE PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	35-CITLALTEPETL	CITLALTEPETL	ENTIDAD MUNICIPAL	CITLALTEPETL, VERACRUZ	641,513	641,513	641,513	273,084	43%	0	0	PAGO	12	12	100%	CON REFERENCIA A LO PROGRAMADO, EJERCIDO Y MINISTRADO NO PUEDE SER EL MISMO PORQUE AL MOMENTO DE INSERTAR LAS MISMAS CANTIDADES ME DA AUN 100%, CUANDO REALMENTE SE HA EJERCIDO EL PORCENTAJE ME MUESTRA ACTUALMENTE	
29268	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VER	449,076	449,076	449,076	449,076	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
29306	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VER	6,500,000	6,366,692	6,366,692	6,366,692	100%	0	0	PAGO	3	3	97%		

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUAJO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
29769	ESTIMULOS A LA EDUCACION (BECAS)	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VER	6,900,000	3,918,900	3,918,900	3,918,900	100%	0	0	0	2,000	1,138	57%	
4078	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	10,000	5,439	500	5,439	100%	0	0	0	1	1	100%	
4088	AUDITORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	69,000	34,500	10,000	34,500	100%	0	0	0	1	1	50%	
1137	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	59,330	64,251	1,000	64,251	100%	0	0	0	1	1	91%	
21191	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	42-COLIPA	COLIPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA, VERACRUZ	82,500	22,265	22,265	22,265	100%	0	0	0	1	0	26%	
21216	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO	42-COLIPA	COLIPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA, VERACRUZ	21,099	1,099	1,099	1,099	100%	0	0	0	60	0	0%	METAS: LUMINARIA SOLO SE COMPRO UN POCO DE MATERIAL
20885	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	42-COLIPA	COLIPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA, VERACRUZ	19,000	3,400	3,400	3,400	100%	0	0	0	1	0	20%	
20853	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	42-COLIPA	COLIPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA, VERACRUZ	45,206	30,260	30,260	30,260	100%	0	0	0	1	1	66%	
20759	PAGO DE DEUDA PUBICA	42-COLIPA	COLIPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COLIPA, VER.	261,418	120,933	120,933	120,933	100%	0	0	0	12	5	42%	EL PAGO DEPENDEN DEL DESCUENTO QUE PARA TAL EFECTO REALIZE BANOBRAS
19454	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	43-COMAPA	MUNICIPIO DE COMAPA VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	20,000	12,581	12,581	12,581	100%	0	0	0	6	5	83%	METAS: ELEMENTO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM).
19472	PRACTICA DE AUDITORIA A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (EJERCICIO 2006)	43-COMAPA	MUNICIPIO DE COMAPA VER.	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	189,750	135,700	135,700	135,700	100%	0	0	0	1	1	70%	PAGO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA (EJERCICIO 2006). RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM).
10823	PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033	43-COMAPA	MUNICIPIO DE COMAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VER.	37,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	2	0	19%	PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033. SE UBICO EN EL CONCEPTO DE GASTO CORRIENTE POR SER UN PAGO.
33871	GASTOS INDIRECTOS	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	770,008	770,008	770,008	770,008	100%	0	0	0	12	12	100%	METAS: GASTO
30607	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	2,400,000	2,400,000	2,400,000	953,692	40%	0	0	0	12	0	0%	
31053	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS (VEHICULOS NUEVOS)	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	40,984	40,984	40,984	40,984	100%	0	0	0	1	1	100%	
30510	PROGRAMA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	3,032,179	3,032,179	3,032,179	1,160,949	38%	0	0	0	1	0	0%	
33846	RENTA DE MAQUINARIA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION)	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	687,500	687,500	687,500	143,031	21%	0	0	0	1	0	0%	
30536	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1,705,138	1,705,138	1,705,138	124,855	7%	0	0	0	1	0	0%	
30693	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	2,832,306	2,832,306	2,832,306	186,778	7%	0	0	0	1	0	0%	
33916	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	6,484,454	6,484,454	6,484,454	2,532,589	39%	0	0	0	120	0	0%	METAS: ELEMENTO
31373	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	250,000	242,933	242,933	242,933	100%	0	0	0	1	1	100%	
31311	ARRENDAMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	759,000	379,500	379,500	379,500	100%	0	0	0	5	5	100%	METAS: UNIDAD
31349	BECAS Y DESPENSAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,188,000	594,000	594,000	594,000	100%	0	0	0	660	330	50%	
31003	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,111,633	585,884	585,884	585,884	100%	0	0	0	12	6	50%	
31018	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	550,000	157,563	157,563	157,563	100%	0	0	0	1	1	100%	
31038	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,096,221	316,248	316,248	316,248	100%	0	0	0	1	1	100%	
31393	REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES EN COMUNIDADES	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	189,500	70,000	70,000	70,000	100%	5,162	5,162	0	1	1	100%	
37255	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	53-CUITLAHUAC	CUITLAHUAC VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER.	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	1	1	100%	INICIO DE OBRA 03 DE ABRIL DE 2007 Y TERMINO EL 18 DE ABRIL DE 2007
37358	PERTO RESPONSABLE	53-CUITLAHUAC	CUITLAHUAC VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, VER.	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	0	1	1	100%	INICIO DE OBRA 2 DE MAYO DE 2007
26112	-	61-LAS CHOAPAS	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	500,000	117,300	117,300	117,300	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTOS GASTOS CORRESPONDEN A LAS PUBLICACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO-033
26084	-	61-LAS CHOAPAS	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	950,000	527,014	527,014	527,014	100%	0	0	0	12	6	50%	
26097	-	61-LAS CHOAPAS	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	3,350,000	2,080,988	2,080,988	2,080,988	100%	0	0	0	1	1	100%	
26312	COSTO DE LICITACIONES	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	300,000	155,693	155,693	155,693	100%	0	0	0	1	1	100%	
26229	OTROS(COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS	800,000	431,588	431,588	431,588	100%	0	0	0	14	14	100%	ESTOS GASTOS CORRESPONDEN AL COMBUSTIBLE DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
26248	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	2,586,432	1,546,975	1,546,975	1,546,975	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTOS GASTOS CORRESPONDEN AL MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
26257	SEGUROS Y TENENCIAS	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	250,000	109,274	109,274	109,274	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTOS GASTOS CORRESPONDEN AL SEGURO Y TENENCIAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
31738	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (20% DE LO FACTURADO POR REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO)	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	750,000	113,705	113,705	113,705	100%	0	0	0	1	1	100%	
31741	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	400,000	101,915	101,915	101,915	100%	0	0	0	1	1	100%	
33464	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLE)	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	460,450	348,848	348,848	348,848	100%	0	0	0	1	1	75%	LA ACCION SE LLEVA BUEN AVANCE
34106	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	350,000	148,016	148,016	148,016	100%	0	0	0	1	0	42%	LA ACCION SE HA IDO EJERCRIENDO DE MANERA OPORTUNA
34148	SEGUROS Y TENENCIAS DE VEHICULOS	78-IXCATEPEC	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	55,928	42,434	42,434	42,434	100%	0	0	0	1	1	79%	LA ACCION SE HA IDO EJERCRIENDO DE MANERA OPORTUNA
29214	PAGO DE BECAS	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	811,800	270,600	270,600	270,600	100%	0	0	0	451	149	33%	
29125	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	30,000	17,800	17,800	17,800	100%	0	0	0	4	2	58%	
29311	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A C.F.E.	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	240,000	60,687	60,687	60,687	100%	0	0	0	6	2	25%	
29609	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	81-IXHUATLANCILLO	IXHUATLANCILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER	37,352	37,352	37,352	37,352	100%	0	0	0	3	3	100%	EN ESTA ACCION SE CONSIDERARON 3 LOTES
28827	-	86-JALACINGO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER	350,000	253,182	253,182	253,182	100%	0	0	0	1	1	60%	ESTA ACCION SE REFIERE A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS, PROPIEDAD DEL AYTO.
28832	-	86-JALACINGO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER	1,310,000	586,534	586,534	586,534	100%	0	0	0	12	6	50%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD.
28821	-	86-JALACINGO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER	240,000	13,040	13,040	13,040	100%	0	0	0	12	5	42%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DEL 20% DEL CONSUMO DE ENERGIA
28771	PAGO DE AUDITORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA EL EJERCICIO 2007	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER	636,510	252,000	252,000	252,000	100%	0	0	0	1	0	0%	EL AVANCE ES DEL 35%
28840	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER	160,000	53,869	53,869	53,869	100%	0	0	0	1	0	40%	
28839	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER	90,000	35,064	35,064	35,064	100%	0	0	0	1	0	30%	
28837	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALACINGO, VER	80,000	32,100	32,100	32,100	100%	0	0	0	1	0	40%	
2973	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	6,000,000	1,635,703	1,635,703	1,635,703	100%	0	0	0	1	0	30%	
18168	COSTO DE PUBLICACIONES PARA LICITACION DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	150,000	9,698	9,698	9,698	100%	0	0	0	1	0	10%	SE ESTIMA QUE EL AVANCE FISICO DE LA ACCION ES DEL 6%, SIN EMBARGO SE CAPTURÓ 10%, EN VIRTUD QUE EL SISTEMA EN EL CAMPO DE LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE NO ACEPTA 0.06, PUES AUTOMATICAMENTE LO CONVIERTE A 60%.
15533	ELABORACION DE PROYECTOS GEOMETRICOS, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, DE MECANICA DE SUELOS Y DE CONTROL DE CALIDAD, PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,511,426	1,171,746	1,171,746	1,171,746	100%	0	0	0	50	45	89%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
6611	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,166,669	976,757	976,757	976,757	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: GASTO
6523	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE XALAPA, VER., 2005-2007	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	5,000,000	852,882	852,882	852,882	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	45%	
2957	PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	2,500,000	1,207,500	1,207,500	1,207,500	100%	0	0	PAGO	1	0	46%	
2964	PAGO DE AUDITORIA TECNICA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,200,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	PAGO	1	0	40%	
3832	PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VER.	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	593,908	593,908	593,908	593,908	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
3922	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS.	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	19,483,995	7,040,345	7,040,345	7,040,345	100%	0	0	PROYECTO	1	1	55%	
3812	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA.	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	1,900,000	226,735	226,735	226,735	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
3785	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, INCLUYE ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LLANTAS.	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VER.	6,500,000	2,361,794	2,361,794	2,361,794	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
22151	-	89-JALTIPAN	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER.	190,000	133,528	133,528	133,528	100%	0	0	PERSONA	10	7	70%	
14524	BECAS	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XICO, VER.	698,400	319,800	319,800	319,800	100%	0	0	BECA	544	291	53%	
8076	SUPERVISIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XICO, VER.	55,000	65,515	65,515	65,515	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: GASTO
28574	ACCESORIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	95-JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	27,390	68%	0	0	LOTE	1	1	68%	
28520	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	95-JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	122,900	49%	0	0	LOTE	1	0	49%	
28529	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	95-JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	338,579	56%	0	0	LOTE	1	1	56%	
28537	SEGUROS Y TENENCIAS	95-JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	12,284	12%	0	0	PAGO	1	0	12%	
28506	SUBSIDIO DE 20% PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	95-JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	330,000	330,000	330,000	102,511	31%	0	0	PAGO	1	0	31%	
19471	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	15,870	32%	0	0	LOTE	1	1	60%	
19322	LUMINARIAS Y BALASTRAS	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	80,533	54%	0	0	LOTE	25	15	60%	
19226	MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	350,000	350,000	350,000	235,190	67%	0	0	LOTE	1	1	50%	
19287	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	100,000	100,000	100,000	6,644	7%	0	0	LOTE	1	0	10%	
2185	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	190,000	86,013	86,013	86,013	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE CONCEPTO ES 1 PAGO. LO PROGRAMADO ANUAL ES 1 PAGO Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE ES EL APROXIMADO AL 50% PERO EL SISTEMA NO PERMITE REGISTRAR 0.50. RAZON POR LA CUAL SE REGISTRA 1 PAGO.
2508	ESTUDIOS Y PROYECTOS	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
2381	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	200,000	170,194	170,194	170,194	100%	0	0	VEHICULO	4	2	50%	
2332	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	8,658	8,658	8,658	8,658	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
2310	REHABILITACION Y MANTTO. MAYOR DE VEHICULOS DEL A YUNTAMIENTO.	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	300,000	230,868	230,868	230,868	100%	0	0	LOTE	1	1	76%	
2282	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.	225,000	107,932	107,932	107,932	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
20471	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS -PATRULLAS- DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	2,400,000	957,964	957,964	957,964	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NO SE ENCONTRO GRUPO SECTORIAL, SECTOR O SUBSECTOR ACORDE A ESTA ACCION, EN RELACION AL AVANCE DE METAS QUE EN ESTA CASO ES: LOTE, NO SE PUEDE FRACCIONAR, POR LO QUE EL ALCANCE PARA ESTE TRIMESTRE ES EL PROGRAMADO ANUAL.
22487	COSTO DE LICITACIONES DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 033	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	100,000	4,120	4,120	4,120	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NO SE ENCONTRO GRUPO SECTORIAL, SECTOR O SUBSECTOR ACORDE A ESTA ACCION, REFERENTE AL AVANCE EN METAS DEL TRIMESTRE, QUE PARA ESTA ACCION ES LOTE, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE FRACCIONAR, EL REPORTADO DEL TRIMESTRE ES EL MISMO QUE EL ANUAL.
20096	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	900,000	439,988	439,988	439,988	100%	0	0	OTROS	236	201	86%	METAS: CUOTA POR LO QUE SE REFIERE A LAS METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE EN ESTA ACCION SE EFECTUO EL PAGO DE CUOTAS DE 201 ELEMENTOS.
20043	EXAMENES ANTI-DOPING PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	50,000	11,534	11,534	11,534	100%	0	0	OTROS	235	25	25%	METAS: EXAMEN
18514	PAGO DE AUDITORIA TECNICA Y FINANCIERA EJERCICIO 2006 Y 2007	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	1,850,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	PAGO	1	0	25%	REFERENTE AL GRUPO SECTORIAL, SECTOR Y SUBSECTOR, NO SE ENCONTRO OPCIONES ACORDE A ESTA ACCION, POR LO QUE SE REFIERE A LA META QUE ES: 1.00 PAGO, Y COMO SE TRATA DE UNA ACCION, LOS AVANCES SE RELACIONAN CON LOS PAGOS EFECTUADOS.
19348	PAGO DE BECAS Y DESPENSAS DE BECARIOS DEL AREA URBANA Y RURAL	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	3,750,000	2,481,417	2,481,817	2,481,817	100%	0	0	BECA	2,070	2,070	100%	EN RELACION A LAS METAS DEL TRIMESTRE, SE CONSIDERA LA META ANUAL, TODA VEZ QUE EL PAGO SE EFECTUA TRIMESTRALMENTE AL MISMO NUMERO DE BECARIOS QUE ES DE: 2,070.
22365	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, VER.	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	1,500,000	634,750	634,750	634,750	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NO SE ENCONTRO GRUPO SECTORIAL, SECTOR O SUBSECTOR ACORDE A ESTA ACCION, REFERENTE A LAS METAS DEL TRIMESTRE, QUE EN ESTE CASO ES: LOTE, ESTA META NO SE PUEDE FRACCIONAR, POR LO QUE EL ALCANCE EN ESTE TRIMESTRE ES EL PROGRAMADO ANUAL.
22287	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS -PATRULLAS- ASIGNADOS AL DEPTO. DE SEG. PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	700,000	516,564	516,564	516,564	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NO SE ENCONTRO GRUPO SECTORIAL, SECTOR O SUBSECTOR ACORDE A ESTA ACCION, EN RELACION AL AVANCE DE METAS, EN ESTE CASO ES: LOTE, NO SE PUEDE FRACCIONAR, POR LO QUE EL ALCANCE EN ESTE TRIMESTRE ES EL PROGRAMA DO ANUAL.
22414	SEGUROS, TENENCIAS DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, VER.	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	1,000,000	20,247	20,247	20,247	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NO SE ENCONTRO GRUPO SECTORIAL, SECTOR O SUBSECTOR ACORDE A ESTA ACCION, REFERENTE AL AVANCE DE METAS DEL TRIMESTRE, QUE EN ESTE CASO ES: LOTE, NO SE PUEDE FRACCIONAR, POR LO QUE EL ALCANCE DE ESTE TRI-TRIMESTRE ES EL MISMO QUE EL ANUAL.
8616	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQUISICION Y MANTENIMIENTO)	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	20,000	18,400	92%	
8550	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	54,300	54,300	54,300	54,300	100%	0	0	LOTE	54,300	10,584	19%	
8518	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	467,780	467,780	467,780	467,780	100%	0	0	PERSONA	467,780	189,645	41%	
21849	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICIOS	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	3,300,000	1,412,263	1,412,263	1,412,263	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	DICHA ACCION NO SE HA TERMINADO
22006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PLANTAS DE CLORACION (PRODUCTOS QUIMICOS)	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	1,200,000	523,236	523,236	523,236	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EN ESTA ACCION NO ES OBRA, SE COMPRAN PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL AGUA POTABLE.
26991	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	100,000	23,418	23,418	23,418	100%	0	0	OTROS	22	5	23%	METAS: ELEMENTO
27176	ADQUISICION DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	130,000	8,300	8,300	8,300	100%	0	0	LOTE	2	0	6%	
27122	COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	500,000	330,098	330,098	330,098	100%	0	0	VEHICULO	1	1	66%	
27055	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR EL 30%)	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	500,000	387,695	387,695	387,695	100%	0	0	PAGO	1	1	77%	
27372	COSTO PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	99,553	62,833	62,833	62,833	100%	0	0	LOTE	1	1	63%	
28663	ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PUBLICA BASICA)	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	193,379	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	35%	
28911	MEDICAMENTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	300,000	153,152	153,152	153,152	100%	0	0	OTROS	22	11	50%	METAS: ELEMENTO
28818	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	TERMINADA
26793	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	TERMINADA
26880	PRUEBAS ANTIDOPING	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	10,000	700	700	700	100%	0	0	OTROS	22	2	7%	METAS: ELEMENTO
27142	REH Y MANT. MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	200,000	95,811	95,811	95,811	100%	0	0	LOTE	1	0	47%	
27105	REH Y MANT MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	150,000	89,026	89,026	89,026	100%	0	0	LOTE	1	1	59%	
27268	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO, VER.	650,000	388,957	388,957	388,957	100%	0	0	LOTE	1	1	59%	
39259	BECAS PARA NIÑOS	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, VER.	148,800	148,800	148,800	148,800	100%	0	0	BECA	505	505	100%	
1383	ACCIONES BECAS Y DESPENSAS	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	167,500	83,750	83,750	83,750	100%	0	0	OTROS	167,500	83,750	50%	METAS: 150 BECAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
1178	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQUISICION Y MANTENIMIENTO)	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	57,050	57,050	57,050	57,050	100%	0	0	OTROS	57,050	57,050	100%	METAS: 6 PAGOS
1409	CONSTRUCCION DE CERCADO DE SALON DE USOS MULTIPLES	129-PLATÓN SÁNCHEZ	CERRO VIEJO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	98,457	98,457	98,457	98,457	100%	0	0	OTROS	98,457	98,457	100%	METAS: UN SALON (GALERA PUBLICA)
1418	CONSTRUCCION DE CERCADO EN CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	100,000	19,983	19,983	19,983	100%	0	0	OTROS	100,000	19,983	20%	METAS: UNA CANCHA DEPORTIVA
1387	COSTO DE PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	30,000	15,000	15,000	15,000	100%	9,300	0	OTROS	30,000	15,000	50%	METAS: UN PAGO
1390	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	199,844	199,844	199,844	199,844	100%	0	0	OTROS	199,844	199,844	100%	METAS: 200 ILUMINARIAS
1397	REHABILITACION DE BIBLIOTECA	129-PLATÓN SÁNCHEZ	AMOXOYAHJATL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	99,800	99,800	99,800	99,800	100%	0	0	OTROS	99,800	99,800	100%	METAS: DOS AULAS
1402	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTO HIDRAULICO)	129-PLATÓN SÁNCHEZ	MONTEGRANDE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	113,615	113,615	113,615	113,615	100%	0	0	OTROS	113,615	113,615	100%	METAS: 393 METROS CUADRADOS
1380	REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUB. MPAL. (OAGO DE GASOLINA)	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	495,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	OTROS	495,000	315,000	64%	METAS: 7 PAGOS
1371	REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	80,000	68,314	80,000	68,314	100%	0	0	OTROS	80,000	68,314	85%	METAS: 13 PAGOS
1376	REPARACION Y MANTTO. MAYOR A VEHICULOS PROP. DEL. H. AYTTO. MUNICIPAL	129-PLATÓN SÁNCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	350,000	239,703	239,703	239,703	100%	0	0	OTROS	350,000	239,703	68%	METAS: 20 PAGOS
1367	SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	129-PLATÓN SÁNCHEZ	2007132004	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE PLATON SANCHEZ	1,623,067	646,591	646,591	646,591	100%	0	0	OTROS	1,623,067	646,591	40%	METAS: 9 PAGOS
14141	-	138-RIO BLANCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER	100,000	99,000	50,000	99,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
14122	-	138-RIO BLANCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER	100,000	98,090	50,000	98,090	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE A LOS PAGOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
14415	AUDITORIA 2007	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	256,163	163,398	128,081	163,398	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2007
14361	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-HASTA 20% DE LO FACTURADO POR LA CFE	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	580,000	207,927	290,000	207,927	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO EFECTUADO A CFE POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H AYUNTAMIENTO HASTA EL 20% DE LA FACTURADO
14387	LUMINARIAS Y BALASTRAS	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	600,000	309,155	300,000	309,155	100%	0	0	OTROS	550	275	50%	METAS: LUMINARIA ESTA ACCION SE REFIERE A LA COMPRA DE LUMINARIAS Y BALASTRAS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO
14244	PAGOS AL RELLENO SANITARIO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	800,000	369,109	400,000	369,109	100%	0	0	HECTAREA	2	1	50%	ESTA OBRA SE REFIERE A LOS PAGOS AL RELLENO SANITARIO DONDE SE DEPOSITAN LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO
14335	SEGUROS Y TENENCIAS	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	110,000	17,657	55,000	17,657	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO
14213	2007142021 DRAGADO DEL RIO LA CARBONERA	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER	340,000	327,787	327,787	327,787	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REFIERE AL DESASOLVE Y DRAGADO DEL RIO DE LA CARBONERA
15097	ADIESTRAMIENTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	138,000	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	CURSO	12	7	58%	
17207	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	1,036,362	926,165	926,165	926,165	100%	0	0	LOTE	4	4	90%	
13871	CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
15345	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	1,449,000	699,669	699,669	699,669	100%	0	0	LOTE	6	3	50%	
15199	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (20% FACTURADO)	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	1,000,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	PAGO	2	1	70%	
15954	COSTO DE PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	884,000	438,687	438,687	438,687	100%	0	0	LOTE	12	6	50%	
15646	DESPENSAS ESCOLARES	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	100,000	83,591	83,591	83,591	100%	0	0	OTROS	1,100	920	84%	METAS: DESPENSAS
17336	DEUDA PUBLICA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	13,142,892	1,083,208	1,083,208	1,083,208	100%	0	0	PAGO	1	1	82%	
17317	DIGITALIZACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2005,2006 Y 2007	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	34,500	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	PAGO	4	4	99%	
15532	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (INCLUYE REGISTRO CIVIL Y DIRECCION DE INGRESOS)	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	261,074	261,074	261,074	261,074	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
17287	ESTUDIOS E IMPLEMENTACION DE PLAN RECTOR DE AGUA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	80,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	75%	
15825	ESTUDIOS E IMPLEMENTACION DEL PLAN RECTOR DE AGUA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	80,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	75%	
15903	ESTUDIOS E IMPLEMENTACION DEL PLAN RECTOR DE AGUA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	80,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	75%	
15560	LICITACIONES E INSERCCIONES PERIODISTICAS	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	70,000	4,312	4,312	4,312	100%	0	0	LOTE	6	0	6%	
15240	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	900,000	628,245	628,245	628,245	100%	0	0	LOTE	12	8	70%	
17385	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO (ADQUISICION DE LLANTAS)	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	1,066,122	1,066,122	1,066,122	1,066,122	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	
15380	MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	1,500,000	914,209	914,209	914,209	100%	0	0	LOTE	12	7	61%	
15127	MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	1,566,752	874,108	874,108	874,108	100%	0	0	OTROS	1	1	55%	METAS: ELEMENTOS
15500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ARCHIVEROS, ANAQUELES Y RELOJ CHECADOR)	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	371,921	106,921	106,921	106,921	100%	0	0	LOTE	4	1	29%	
15168	MODERNIZACION DE SISTEMA DE CONTROL DE OBRA, CATASTRO E INVENTARIO	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	
17369	PRODUCCION DE PLANTA EN VIVERO 2007	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	HUIDERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	50,000	41,306	41,306	41,306	100%	0	0	OBRA	1	1	82%	
15444	PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (PROVISIONES,DESPENSAS Y DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION)	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	500,000	100,925	100,925	100,925	100%	0	0	LOTE	12	2	20%	
17278	PROYECTO DE OBRA MUNICIPAL	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	828,750	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	PROYECTO	5	5	96%	
17297	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS PALACIO MUNICIPAL	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	30,000	2,298	2,298	2,298	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
17262	REHABILITACION DE CARCEL (NUEVA VICTORIA)	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	NUEVA VICTORIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	130,000	64,562	64,562	64,562	100%	0	0	OBRA	1	0	49%	
17223	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	70,000	67,824	67,824	67,824	100%	0	0	OBRA	1	1	96%	
17248	REHABILITACION PARQUE CENTRAL SHUAPAN	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SHUAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER.	121,000	119,390	119,390	119,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2007
SEGUNDO TRIMESTRE
30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
15412	SEGUROS Y TENENCIAS	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	400,000	32,767	32,767	32,767	100%	0	0	PAGO	4	0	8%		
17324	SERVICIOS PROFESIONAL, ASESORIA FINANCIERA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	253,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	PAGO	15	8	55%		
15783	SERVICIOS PROFESIONALES (AUDITORIA, ARBITRIOS, FINANCIERA Y TECNICA DEL RAMO 033)	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	1,986,915	349,140	349,140	349,140	100%	0	0	PAGO	6	1	18%		
15068	SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.	11,150,000	5,408,778	5,408,778	5,408,778	100%	0	0	OTROS	1	0	48%	METAS: ELEMENTO POLICIACO	
26707	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	500,000	385,464	385,464	385,464	100%	0	0	LOTE	7	5	77%		
26811	PAGOS DE PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033 Y PAGO DE LICITACIONES	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	170,000	26,500	26,500	26,500	100%	0	0	PUBLICACION	3	0	16%		
26376	PREVISION PARA PROTECCION CIVIL	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	2,303,697	1,299,303	1,299,303	1,299,303	100%	0	0	EQUIPO	5	3	56%		
26279	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	800,000	409,624	409,624	409,624	100%	0	0	VEHICULO	31	16	51%		
26362	SEGUROS Y TENENCIAS	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA, VER.	350,000	224,241	224,241	224,241	100%	0	0	PAGO	3	3	100%		
8995	-	145-SOCONUSCO	-	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER.	1,050,559	531,390	531,390	531,390	100%	0	0	OTROS	28	28	100%	METAS: ELEMENTO EL PROGRAMA ES SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SUBPROGRAMA RECURSOS HUMANOS (SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL)	
8973	-	145-SOCONUSCO	-	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER.	450,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	ESTUDIO	4	3	75%		
8988	-	145-SOCONUSCO	-	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER.	720,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	LA PRESENTE CORRESPONDE AL PROGRAMA DEUDA PUBLICA O SANEAMIENTO MUNICIPAL.	
9032	2007149111 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. Y/O MIGUEL FABIAN DE JESUS	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REFIERE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQUISICION Y MANTENIMIENTO)	
8859	ADQUISICION UNIFORMES Y ACCESORIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	151-TAMAHUA	TAMAHUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	80,000	71,172	71,172	71,172	100%	0	0	LOTE		80,000	71,173	89%	
8882	BECAS A ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES	151-TAMAHUA	TAMAHUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	80,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	BECA		80,000	36,000	45%	
8872	BECAS Y DESPENSAS	151-TAMAHUA	TAMAHUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	750,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	BECA		750,000	450,000	60%	
8905	PUBLICACIONES DEL RAMO 033	151-TAMAHUA	TAMAHUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	25,000	21,875	21,875	21,875	100%	0	0	LOTE		25,000	21,875	88%	
8847	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS	151-TAMAHUA	TAMAHUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	300,000	37,702	37,702	37,702	100%	0	0	LOTE		300,000	37,703	13%	
8854	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	151-TAMAHUA	TAMAHUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	30,000	15,668	15,668	15,668	100%	0	0	LOTE		30,000	15,668	52%	
8838	SUELDOS COMPACTOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	151-TAMAHUA	TAMAHUA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAMAHUA	1,650,000	484,844	484,844	484,844	100%	0	0	TRABAJADOR		1,650,000	484,845	29%	
29226	PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS	152-TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO	24,103	24,103	24,103	24,103	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE TENENCIA	
30002	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ENTREGA RECEPCION 2007	152-TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO	345,000	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
293	BECAS Y DESPENSAS	154-TANTIMA	TANTIMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	450,000	246,720	246,720	246,720	100%	0	0	BECA	225	123	54%	NO REFERIMOS A ALUMNOS PERO DE ACUERDO AL AVANCE QUE SE LLEVA SE HAN PAGADO 7 MESES DE BECAS Y DESPENSAS DE LOS 12 MESES CORRESPONDIENTES	
262	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	154-TANTIMA	TANTIMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	110,000	59,198	59,198	59,198	100%	0	0	PAGO	24	13	54%		
258	SEGUROS Y TENENCIAS	154-TANTIMA	TANTIMA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	150,000	8,755	8,755	8,755	100%	0	0	PAGO	1	1	60%		
8601	COMBUSTIBLE (SEGURIDAD PUBLICA)	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	1,800,000	1,060,831	1,060,831	1,060,831	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL AVANCE A LA FECHA REPRESENTA UN 59% DE LO PRESUPUESTADO ANUAL POR LO QUE LA META NO SE CUMPLIRA HASTA EJERCER EL 100% DE LO PRESUPUESTADO LA EMPRESA EJECUTORA ES SERVICIO YU GAR S.A. DE C.V.	
8633	COSTO DE PUBLICACIONES	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	100,000	45,150	45,150	45,150	100%	0	0	PUBLICACION	1	1	100%	LA ENTIDAD EJECUTORA SON DIFERENTES EMPRESAS DEDICADAS A LA PUBLICACION LAS CUALES LE PRESTAN SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO. LAS METAS Y EL AVANCE EJERCIDO A LA FECHA SOLO REPRESENTA EL 45.15% DEL TOTAL PROGRAMADO ANUAL.	
8587	PERCEPCIONES Y PRESTACIONES DE LEY PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	5,900,000	2,315,782	2,315,782	2,315,782	100%	0	0	PERSONA	144	144	100%	EN CUANTO A LAS METAS PROGRAMADAS ANUALMENTE Y ACUMULADAS AL TRIMESTRE SE ESTA TOMANDO EN CUENTA UN PROMEDIO DE 144 TRABAJADORES QUE ESTARAN APERANDO DURANTE TODO EL AÑO, POR LO QUE LA META SE CUMPLE DESDE EL PRIMER TRIMESTRE.	
8652	REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	865,220	865,220	865,220	865,220	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ENTIDAD EJECUTORA ES UNA EMPRESA PARTICULAR A NOMBRE DEL SR. EFRAIN SARMIENTO ISLAS, Y EL PORCENTAJE EJERCIDO DEL TOTAL REPRESENTA UN 100%, LOS MONTO ANTES MENCIONADOS NO COINCIDEN CON LOS QUE ANTERIORMENTE FUERON REPORTADOS YA QUE HUBO MODIFICACIONES EN LA PROPOSTA.	
8651	SEGUROS Y TENENCIAS	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	300,000	52,599	52,599	52,599	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	LA EMPRESA A LA QUE SE REALIZO EL PAGO POR TENENCIAS ES A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LAS METAS Y EL MONTO EJERCIDO A LA FECHA REPRESENTA UN 17.53% DEL TOTAL PRESUPUESTADO, AL IGUAL QUE LAS METAS PROGRAMADAS.	
8625	20% ALUMBRADO PUBLICO	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	500,000	176,000	176,000	176,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	LA ENTIDAD QUE PRESTA EL SERVICIO ES LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - LAS METAS Y EL AVANCE EJERCIDO A LA FECHA REPRESENTA UN 35.20% DEL TOTAL.	
15285	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	20,000	17,655	17,655	17,655	100%	0	0	LOTE	1	1	88%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
17221	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA	450,000	389,672	389,672	389,672	100%	0	0	LOTE	1	1	87%		
17246	BECAS Y DESPENSAS	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA	360,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	BECA		240	120	50%	
17126	MEDICAMENTOS U CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA	100,000	30,926	30,926	30,926	100%	0	0	PAGO	1	0	31%		
15055	PAGO DE DEUDA PUBLICA	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	310,588	288,250	288,250	288,250	100%	0	0	PAGO	1	1	93%		
17268	REHABILITACION DE PARQUE	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA	1,146,800	485,182	485,182	485,182	100%	0	0	OBRA	1	1	70%		
17163	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA, VERACRUZ	1,000,000	696,281	696,281	696,281	100%	0	0	LOTE	1	1	65%		
17189	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA	400,000	388,626	388,626	388,626	100%	0	0	LOTE	1	1	97%		
17086	SEGUROS Y TENENCIAS	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE TECOLUTLA, VERACRUZ	250,000	154,923	154,923	154,923	100%	0	0	PAGO	1	1	67%		
15816	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE TECOLUTLA, VERACRUZ	1,022,046	517,866	517,866	517,866	100%	0	0	PAGO	1	1	51%		
10428	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	85,000	64,110	64,110	64,110	100%	0	0	PAGO	1	1	75%		
10337	PRUEBAS ANTIDOPING Y PSICOMETRICO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	10,000	5,743	5,743	5,743	100%	0	0	OTROS	20	11	57%	METAS: ELEMENTO	
10455	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	60,000	47,120	47,120	47,120	100%	0	0	LOTE	1	1	79%		
10363	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	40,000	37,231	37,231	37,231	100%	0	0	LOTE	1	1	93%		
10402	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H AYUNTAMIENTO	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	300,000	290,224	290,224	290,224	100%	0	0	LOTE	1	1	97%		
10247	SUELDOS COMPACTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	1,407,000	619,545	619,545	619,545	100%	0	0	OTROS	20	9	44%	METAS: ELEMENTO	
28323	ACCESORIOS SEGURIDAD PUBLICA	162-TENAMPA	TENAMPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	17,968	17,968	17,968	17,968	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION FINQUITADA	
28316	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	162-TENAMPA	TENAMPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	96,379	66,745	66,745	66,745	100%	0	0	OTROS	190	120	63%	METAS: 190 LUMINARIAS ACCION PARCIALMENTE FINQUITADA	
28314	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	162-TENAMPA	TENAMPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	89,763	89,763	89,763	89,763	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION FINQUITADA	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNAIO DE LA		Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									6
28321	PRUEBAS ANTIDOPING	162-TENAMPA	TENAMPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	5,000	2,450	2,450	2,450	100%	0	0	PERSONA	7	7	100%	SON 7 POLICIAS MUNICIPALES	11
28319	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS	162-TENAMPA	TENAMPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	117,036	95,633	95,633	95,633	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	ACCION 80 % FINIQUITADA	
15580	BECAS	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	BECA	408	245	60%	DENTRO DEL CAMPO DE TIPO DE GASTO NO SE LOCALIZO UNA PARTIDA QUE SE AREGUE A ESTA ACCION DE BECAS. POR LO QUE SE SELECCIONO GASTO CORRIENTE Y EL DESTINO DEL GASTO PENSIONES YA QUE SOLO FUE PARA PODER INGRESAR EL REGISTRO. ENVIAR SUGERENCIA PARA ESTA ACCION. DENTRO DE LAS METAS CADA MES SE TIENEN CONSIDERADO 34 ALUMNOS CON BECAS. POR LO TANTO LA META ANUALIZADA SE CONSIDERO	
15188	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYTO.	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	130,000	64,953	64,953	64,953	100%	0	0	LOTE	1	0	49%	PARA ESTA ACCION (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO) NO SE LOCALIZA EN NINGUN GRUPO SECTORIAL QUE NOS PRESENTA, YA QUE DENTRO DEL MANUAL PROPORCIONADO POR EL ORFEN NOS LO PRESENTE DENTRO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN EL SECTOR VEHICULOS TERRESTRES Y EN SUBSECTOR REHABILITACION Y MTTO DE VEHICULOS. ACEPTAMOS SUGERENCIAS.	
35222	-	167-TEPETZINTLA	-	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	80,000	75,146	75,146	75,146	100%	0	0	LOTE	12	10	83%	ACCION MODIFICADA FINANCIERAMENTE SE REDUJO EL MONTO	
35183	-	167-TEPETZINTLA	-	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	621,369	276,500	276,500	276,500	100%	0	0	PERSONA	132	66	50%		
16260	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	9,378	9,378	9,378	9,378	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE SE REDUJO EL MONTO APROBADO INICIALMENTE. ACCION EJERCIDA AL 100%	
16378	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y ACCESORIOS.	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION EJERCIDA AL 100% TERMINADA	
16321	BECAS Y DESPENSAS	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	360,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	LOTE	2	1	50%	ESTA ACCION CONSTA DE 200 BECAS EN EFECTIVO Y 2400 DESPENSAS PARA NIÑOS	
20469	-	175-TIHUATLAN	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	7,830,000	3,405,334	3,405,334	3,405,334	100%	0	0	PAGO	1	0	44%	PAGO DE INTERESES Y DELIDA DE RED DE AGUA POTABLE Y PAGO DE PASIVO 2006	
21739	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	175-TIHUATLAN	TIHUATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	250,000	249,605	249,605	249,605	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA VARIAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO	
21733	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	175-TIHUATLAN	TIHUATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	325,000	304,054	304,054	304,054	100%	0	0	EQUIPO	4	4	90%	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
22198	BECAS Y DESPENSAS	175-TIHUATLAN	TIHUATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	1,045,800	171,897	171,897	171,897	100%	0	0	ALUMNO	1,500	500	33%		
21749	COSTO DE PUBLICIDAD REFERENTE AL RAMO 033	175-TIHUATLAN	TIHUATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	112,002	72,440	72,440	72,440	100%	0	0	LOTE	4	3	75%	PUBLICIDAD DEL RAMO 033	
20426	PAGO DE AUDITORIA 2006 (COMPLEMENTO)	175-TIHUATLAN	TIHUATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	230,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	PAGO	1	1	50%		
21715	RECUPERACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20 % DE LO FACTURADO)	175-TIHUATLAN	TIHUATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	800,000	361,251	361,251	361,251	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	RECUPERACION DEL 20% DE LO FACTURADO	
21724	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	175-TIHUATLAN	TIHUATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	475,000	473,763	473,763	473,763	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	MANTENIMIENTO VEHICULAR	
21710	SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL POLICIA INTERMUNICIPAL	175-TIHUATLAN	TIHUATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	1,239,000	562,733	562,733	562,733	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	PAGO DE POLICIA INTERMUNICIPAL	
18499	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VER.	329,746	302,103	302,103	302,103	100%	0	0	LOTE	7	6	91%		
15670	SEGUROS Y TENENCIAS DE LOS VEH. PROP. DEL AYUNTAMIENTO	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VER.	10,000	2,256	2,256	2,256	100%	0	0	PAGO	4	1	25%		
9033	-	178-TLACOTALPAN	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	30,000	29,770	29,770	29,770	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	20	20	100%	REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES: EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE UTILIZO EMPLEO TEMPORAL PARA APLICACION Y COMPOSTURA DE BANCAS EN PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL. TODO CON EL FIN DE LAS FIESTAS 2007 Y ASCENDIERON A \$20,756.00 EN EL PERIODO. POR LO QUE CAMBIO LA UNIDAD DE MEDIDA DE UN TRILESTR A OTRO. 20 TRABAJADORES SE UTILIZARON EN PROMEDIO.	
9005	-	178-TLACOTALPAN	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	120,000	87,832	87,832	87,832	100%	0	0	PAGO	12	8	67%	EN ESTE RUBRO SE PAGO MANO DE OBRA POR REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS PROVOCADOS POR MALAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CLIMATOLOGICAS Y QUE IMPIDIAN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD A SUS LUGARES DE ORIGEN (PROTECCION CIVIL). NO SERA EN BENEFICARIO LA UNIDAD DE MEDIDA. PUESTO QUE ESTE RUBRO SE UTILIZA PARA EMERGENCIAS Y PARA SOLVENTAR NECESIDADES PROPIAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO SON PAGOS PROGRAMADOS PUESTO QUE LOS FENOMENOS NATURALES SON VARIABLES Y NO PUEDEN PREDICARSE CUANDO OCURRIAN EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE EL MONTO ASCIENDO EJERCIDO A \$97,802.00	
8867	-	178-TLACOTALPAN	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	1,732,633	580,279	580,279	580,279	100%	0	0	PAGO	12	4	33%	CADA MES SE EMITIRA EL 10% DEL TOTAL ANUAL QUE SERIA APROX. EN 6 PAGOS. ESPERO PRONTA RESPUESTA PARA HACER LAS MODIFICACIONES PERTINENTES. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE EROGARON EN RUBRO DE DEUDA PUBLICA \$394,619.00	
8907	-	178-TLACOTALPAN	-	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	300,000	200,667	200,667	200,667	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	AQUI SE HACE EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MISMO. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE EL PAGO FUE DE: \$124,241	
9070	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA 18 POLICIAS QUE FORMAN PARTE DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO POR \$37,000.00	
9082	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	20,190	19,991	19,991	19,991	100%	0	0	EQUIPO	26	24	96%	ESTE RUBRO SE UTILIZA PARA ADQUISICION Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO. NO SE PUDO ENCONTRAR EN QUE GRUPO SECTORIAL PERTENECE. ASI COMO AL SECTOR Y SUBSECTOR. SE EJERCIÓ CASI LA TOTALIDAD DEM LO ASIGNADO \$19,991.00	
9088	BECAS Y DESPENSAS	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	500,000	169,839	169,839	169,839	100%	0	0	BECA	1,461	487	33%	SE EJERCIÓ POR BECAS Y DESPENSAS A NIÑOS QUE ESTUDIAN LA PRIMARIA EN LA ZONA RURAL Y URBANA A 487 NIÑOS POR UN MONTO DE \$169,839.00	
9043	MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	45,000	40,736	40,736	40,736	100%	0	0	LOTE	1	1	91%	APOYO DE PAGOS DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL IMPORTE EN ESTE SEGUNDO BIMESTRE POR GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ASCIENDO A \$ 39,356.00	
8981	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	35,000	22,849	22,849	22,849	100%	0	0	LOTE	1	1	65%	AQUI SE HACE EL PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE AYUNTAMIENTO DE TLACOTALPAN QUE EN TOTAL SON 4 VEHICULOS PARA ESTE SERVICIO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE EL MONTO POR ESTE RUBRO ASCIENDE A \$20,108.00	
8993	REPAQRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAYOR DEL AYUNTAMIENTO	178-TLACOTALPAN	VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.	38,000	37,350	37,350	37,350	100%	0	0	LOTE	1	1	98%	EL MISMO CONCEPTO: SON GASTOS QUE SE REALIZAN PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO Y QUE SE UTILIZAN PARA TRANSPORTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE TRABAJAN PARA ESTE AYUNTAMIENTO Y QUE SE UTILIZAN PARA ESTE AYUNTAMIENTO CON LAS DISTINTAS COMISIONES A SU CARGO. EL MONTO ASIGNADO A ESTE RUBRO EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CASI FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD \$36,027.00	
15505	ENERGIA ELECTRICA 20% DE FACTURADO	179-TLACOTEPEC DE	TLACOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	90,000	53,329	53,329	53,329	100%	0	0	PAGO	90,000	53,329	59%	SE HAN REALIZADO 4 PAGOS	
10889	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PUENTE Y CAMINO	179-TLACOTEPEC DE	CHIXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PROYECTO	45,000	45,000	100%	ES UN PROYECTO	
10995	PROYECTO PAVIMENTACION CALLES DEL CENTRO	179-TLACOTEPEC DE	TLACOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	44,213	44,213	44,213	44,213	100%	0	0	PROYECTO	44,213	44,213	100%	MIETA PROYECTO Y UNO AL 100%	
10944	PROYECTO SALON USOS MULTIPLES	179-TLACOTEPEC DE	TLACOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL	49,857	49,857	49,857	49,857	100%	0	0	PROYECTO	49,857	49,857	100%	MIETA PROYECTO Y UNO UN AVANCE DEL 100% TERMINADO	
11154	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	179-TLACOTEPEC DE	MEJIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TLACOTEPEC DE MEJIA	100,800	100,800	100,800	100,800	100%	0	0	PAGO	10,800	10,800	100%	SE HAN REALIZADO 5 PAGOS	
28774	PAGO DE DEUDA PUBLICA	180-TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	1,329,000	354,003	354,003	354,003	100%	0	0	PAGO	11	3	27%		
28765	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	180-TLACHICHILCO	TLACHICHILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACHICHILCO	488,353	81,420	81,420	81,420	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	INVERSION PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS. REPARACIONES DE SUSPENSIONES, DIRECCION, Y DEMAS	
37761	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	381,225	242,650	242,650	242,650	100%	0	0	EQUIPO	1	1	63%		
37727	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	660,981	474,663	474,663	474,663	100%	0	0	LOTE	1	1	72%		
37655	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	525,000	173,622	173,622	173,622	100%	0	0	PAGO	1	0	33%		
37422	PAGO DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2006	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	350,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	90%		
37465	PAGO DE DEUDA PUBLICA (OBLIGACIONES FINANCIERAS)	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	7,440,811	2,358,054	2,358,054	2,358,054	100%	0	0	PAGO	1	0	32%		
37690	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	150,000	99,667	99,667	99,667	100%	0	0	LOTE	1	0	15%		
37684	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	90%		
37715	SEGUROS Y TENENCIAS	183-TLAPACOYAN	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER.	50,000	26,040	26,040	26,040	100%	0	0	PAGO	4	2	50%		
10657	AUDITORIA MUNICIPAL	184-TLAQUILPA	TLAQUILPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	280,000	84,913	84,913	84,913	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	VARIACION EN CENTAVOS EN LO MINISTRADO. LO REAL ES \$84,913.50	
33861	PAGO DE AUDITORIA EJERCICIO 2006 Y 2007	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	345,000	75,900	75,900	75,900	100%	0	0	PAGO	7	2	28%		
33922	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	186,477	67,310	67,310	67,310	100%	0	0	PAGO	20	10	50%		
23791	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	111,369	12,947	12,947	12,947	100%	0	0	LOTE	1	0	11%		
23916	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	185,615	14,600	14,600	14,600	100%	0	0	LOTE	1	0	10%		
38929	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	806,000	352,000	352,000	352,000	100%	0	0	PAGO	24	12	50%		
18410	-	189-TUXPAM	-	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM, VER.	6,300,000	3											

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007		PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE										ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUAO DE LA									
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %			
	1					2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
1608	SUELDOS A COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8-ALPATLAHUAC	ALPATLAHUAC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC	260,000	129,541	129,541	129,541	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	METAS: ELEMENTO ESTA ACCION SE REPORTAN SEIS ELEMENTOS ACUMULADOS POR QUE ESOS SON LOS QUE REALMENTE TRABAJAN				
8365	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	48,950	48,950	48,950	48,950	100%	0	0	LOTE	1	1	100%					
8044	GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	180,000	180,000	38,700	38,700	22%	0	0	PAGO	1	0	21%					
8018	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	1,760,000	1,760,000	787,463	787,463	45%	0	0	OTROS	27	27	100%	METAS: ELEMENTO				
38078	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	50,000	15,786	15,786	15,786	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	DEBIDO A QUE LA META ES UN LOTE SE ACLARA QUE EL AVANCE FISICO QUE SE LLEVA DE ESTA ACCION ES DEL 30%.				
38139	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	76,713	76,713	76,713	76,713	100%	0	0	LOTE	1	1	100%					
38065	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	508,000	351,817	351,817	351,817	100%	0	0	OTROS	75	40	53%	METAS: ELEMENTOS				
38085	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	272,301	192,532	192,532	192,532	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	DEBIDO A QUE LA META ES LOTE SE ACLARA QUE EL AVANCE FISICO ES DEL 60%				
38056	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	4,325,666	2,246,900	2,246,900	2,246,900	100%	0	0	OTROS	75	40	53%	METAS: ELEMENTOS				
379	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12-AMATITLAN	AMATITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATITLAN, VER.	95,000	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	ACCION	1	0	26%	EN EL PROGRAMA DE METAS NO PONEMOS ALGUN DATO, YA QUE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LO MANEJAMOS COMO UN LOTE, DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, ES POR ESO NO PODEMOS PONER UN AVANCE				
386	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12-AMATITLAN	AMATITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATITLAN, VERACRUZ	45,000	38,950	38,950	38,950	100%	0	0	VEHICULO	5	4	80%					
397	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	12-AMATITLAN	AMATITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATITLAN, VERACRUZ	30,000	5,460	5,460	5,460	100%	0	0	LOTE	1	0	18%	NO REPORTO ALGUN AVANCE YA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA DADA COMO LOTE, QUE ESTA DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA QUE SE EJECUTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y QUE FUE PUBLICADA POR EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DE VERACRUZ				
368	SUELDOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	12-AMATITLAN	AMATITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATITLAN, VERACRUZ	550,000	190,555	190,555	190,555	100%	0	0	PERSONA	10	3	30%	DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA NO ENCONTRAMOS COMO DESCRIPCION YA SEA POLICIA O ELEMENTO, POR ESO SE OPTO POR PONER PERSONA, LA PLANILLA DE PERSONAL DE POLICIA ES DE 10 ELEMENTOS AL AÑO, Y PONGO 3 ELEMENTO COMO ACULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE PARA REFLEJAR EL AVANCE DEL 30%, Y QUE COINCIDE CON EL QUE SE ENTREGA AL ORFIS				
5312	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VER.	800,000	375,693	375,693	375,693	100%	0	0	LOTE	180	90	50%	10 VEHICULOS QUE SE ABASTECEN DE COMBUSTIBLE CADA TERCER DIA (15 CARGAS MENSUALES)				
5284	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VER.	100,000	43,266	43,266	43,266	100%	0	0	LOTE	12	5	42%	SE EFECTURAN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN FORMA MENSUAL (12)				
5156	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS AMATLAN VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NARANJOS AMATLAN, VER.	1,200,000	418,465	418,465	418,465	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	(15 ELEMENTOS)EL PAGO DE LOS SUELDOS SE EFECTUA MEDIANTE 24 QUINCENAS EN EL AÑO.				
29176	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	24-TLALTELELA	TLALTELELA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTELELA	606,250	606,250	606,250	278,800	46%	0	0	OTROS	14	14	100%	METAS: ELEMENTO LAS METAS EN UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO ENTONCES LAS PROGRAMADAS ANUAL ES TAMBIEN LA ACUMULADA AL TRIMESTRE POR SER LOS 14 ELEMENTOS CONSTANTES				
4389	PAGOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	37-COAHUILTLAN	PROGRESO DE ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	596,996	243,146	243,146	243,146	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	METAS: ELEMENTOS SE CONSIDERA EL AVANCE DEL 100% COMO META, POR CONSIDERAR QUE LOS 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTAN EN SERVICIO DIARIAMENTE.				
26204	EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	100,000	55,890	55,890	55,890	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
26181	MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	350,000	124,546	124,546	124,546	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	ESTOS GASTOS CORRESPONDEN AL MEDICAMENTO MINISTRADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SUS FAMILIARES, DEL AYUNTAMIENTO				
26159	PRUEBAS ANTIDOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	23,000	13,275	13,275	13,275	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	ESTOS GASTOS CORRESPONDEN A PRUEBAS ANTIDOPING EFECTUADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
28862	PAGO DE GASOLINA PARA RECORRIDO DE PATRULLAS	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	400,000	79,764	79,764	79,764	100%	0	0	LOTE	1	0	20%					
28858	SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL CAFE, VERACRUZ	950,000	322,968	322,968	322,968	100%	0	0	OTROS	20	7	34%	METAS: ELEMENTO				
5891	ACCESORIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, (UNIFORMES)	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	250,000	108,913	108,913	108,913	100%	0	0	LOTE	2	1	50%					
5966	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	100,000	44,666	44,666	44,666	100%	0	0	LOTE	1	1	100%					
5976	COSTO DE PUBLICACION RAMO 033	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	30,000	14,891	14,891	14,891	100%	0	0	LOTE	1	1	100%					
5930	LUMINARIAS Y BALASTRAS	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	300,000	209,330	209,330	209,330	100%	0	0	PIEZA	300	200	67%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIA Y BALASTRAS COMO NO SE ENCONTRÓ EN EL CAMPO SE LE PUSO PIEZA.				
2475	MEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	50,000	3,198	3,198	3,198	100%	0	0	PERSONA	792	6	1%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTOS PERO EN EL CAMPO NO APARECE POR ESO SE LE PUSO PERSONA, HAY CONFUSION CON LA UNIDAD DE MEDIDA SON 33 ELEMENTOS PERO ME PIDEN LA UNIDAD DE MEDIDA ANUAL, SUMO LOS 66 MENSUALES POR LOS 12 MESES, O COMO LE PUEDO HACER?				
5901	PROTECCION CIVIL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	110,000	39,675	39,675	39,675	100%	0	0	EQUIPO	2	1	50%					
5908	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	200,000	23,305	23,305	23,305	100%	0	0	LOTE	6	2	33%					
5917	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	300,000	128,891	128,891	128,891	100%	0	0	LOTE	15	4	27%					
5939	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	890,000	391,310	391,310	391,310	100%	0	0	PROYECTO	3	1	33%					
2440	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,044,401	252,408	252,408	252,408	100%	0	0	PERSONA	792	396	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO PERO EN EL CAMPO NO SE ENCUENTRA POR ESO SE LE PUSO PERSONA				
2787	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	106-MAHUATLAN	MAHUATLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAHUATLAN	46,000	24,107	23,000	24,107	100%	0	0	LOTE	3	2	67%					
2309	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	106-MAHUATLAN	MAHUATLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MAHUATLAN, VER.	130,832	130,832	130,832	130,832	100%	0	0	PERSONA	4	4	100%	DICHA ACCION SE EJERCE AL 100% EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE, TODA VEZ QUE SOLAMENTE SE PRESUPUESTO PAGAR HASTA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2007, LOS DEMAS SUELDOS SE PAGARAN CON UN REMANENTE DEL EJERCICIO 2006 (DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007)				
21202	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	1,000,000	895,545	895,545	895,545	100%	0	0	LOTE	1	1	100%					
26121	PRUEBAS ANTI-DOPING	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	64,895	64,895	64,895	64,895	100%	0	0	OTROS	270	270	100%	METAS: ELEMENTOS ESTE RECURSO ES DE REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES FONDO FAFM				
21178	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	2,200,000	778,864	778,864	778,864	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	DICHA ACCION NO SE HA EJECUTADO AL 100%				
25562	SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	20,475,000	7,242,928	7,242,928	7,242,928	100%	0	0	OTROS	270	0	0%	METAS: ELEMENTOS ESTA ACCION SE TERMINA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO Y LOS ELEMENTOS VAN VARIANDO POR ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS ELEMENTOS.				
38908	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, VER.	144,785	144,785	144,785	144,785	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%					
38722	COMPRA DE LITERAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, VER.	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	EQUIPO	26	26	100%	26 CAMAS PARA POLICIAS ES EL EQUIPO				
26093	ACCESORIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	500,000	427,271	427,271	427,271	100%	0	0	LOTE	4	3	86%					
25983	MEDICAMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	700,000	437,020	437,020	437,020	100%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	62	41	66%					
25956	PRUEBAS ANTIDOPING	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	100,000	117,746	117,746	117,746	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	CON RESPECTO A LA DIFERENCIA DE QUE EL MONTO ANUAL ES MENOR A LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO, SE HACE MENCIÓN QUE EN LA MODIFICACION A LA PROPOSTA DE INVERSION QUE SE ENVIARA EN ESTE MES JULIO SE AUMENTARA LA PROPOSTA DE INVERSION PARA ESTE RUBRO.				
26235	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	400,000	242,745	242,745	242,745	100%	0	0	VEHICULO	30	18	61%					
25822	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA	3,000,000	2,172,278	2,172,278	2,172,278	100%	0	0	PAGO	24	17	72%					
14023	CAPACITACION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	276,000	276,000	276,000	276,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO CONTRATO A UNA PERSONA INDEPENDIENTE PARA REALIZAR LA CAPACITACION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EJERCINDO AL 100% EL PRESUPUESTO				
9513	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	3,550,000	1,787,154	1,787,154	1,787,154	100%	0	0	BECA	1,478	1,478	100%	EL MONTO EJERCIDO REPRESENTA UN 50.34% DEL TOTAL PRESUPUESTADO Y LA META EJERCIDA SE CUMPLE DESDE EL PRIMER PERIODO DE PAGO EN EL TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIARIOS				
9563	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	692,119	692,133	692,113	692,113	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION ESTA EJERCIDA EN SU TOTALIDAD				
9397	MEDICAMENTOS Y EXAMENES POLICIAS	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA	855,000	301,649	301,649	301,649	100%	0	0	TRABAJADOR	144	144	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON ELEMENTOS Y SE CUMPLE LA CANTIDAD YA QUE FUERON CONTRATADOS 144 DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO Y EL MONTO EJERCIDO REPRESENTA EL 35.28% DEL TOTAL PRESUPUESTADO				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
9313	PROTECCIÓN CIVIL	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	819,000	546,000	546,000	546,000	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	EL MONTO TOTAL EJERCIDO REPRESENTA EL 66.66% DEL TOTAL PRESUPUESTADO AL IGUAL QUE LAS METAS PROGRAMADAS, REPRESENTAN ESE MISMO PORCENTAJE
8683	REABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYTO.	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,527,390	1,527,390	1,527,390	1,527,390	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA REHABILITACION ES PRO PARTE DE UN NEGOCIO INDEPENDIENTE AL H. AYUNTAMIENTO Y EL MONTO EJERCIDO REPRESENTA 100% YA EJERCIDO
9336	RENTA DE MAQUINARIA	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,127,500	851,000	851,000	851,000	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	EL MONTO EJERCIDO A LA FECHA REPRESENTA UN 40% DEL PRESUPUESTO TOTAL POR LO CUAL LAS METAS NO SUCUMPLEN EN SU TOTALIDAD, Y REPRESENTAN EL MISMO PORCENTAJE
15018	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35,001	4,347	4,347	4,347	100%	0	0	LOTE	1	0	12%	
14984	SUELDO COMPACTOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	685,000	311,233	311,233	311,233	100%	0	0	PERSONA	336	168	50%	EN LA META SEGUN LOS REPORTES TRIMESTRALES AL CRYS SU UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA PARA LA ACCION ES ELEMENTO QUE NO SE LOCALIZA EN SU CATALOGO POR LO CUAL CONSIDERAMOS PERSONA COMO BENEFICIARIO Y NO 12 PAGOS PROGRAMADOS ANUALES.
10484	SUELDO COMPACTADOS A SEGURIDAD PUBLICA	184-TLAQUILPA	TLAQUILPA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILPA, VER.	380,000	158,820	158,820	158,820	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
17134	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL LOTE DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO ESTA CONFORMADO POR 1 COMPUTADORA 3IMPRESORAS Y UNMODEM INALAMERICO PARA ACCESO A INTERNET TODO LO ANTERIOR YA FUE ENTREGADO Y LIQUIDADO A EL PROVEEDOR
17176	ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADO	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL LOTE CONSISTE EN UNA COPIADORA LA CUAL YA FUE ADQUIRIDA Y LIQUIDADO AL PROVEEDOR
	FAM					165,535,991	124,387,457	124,387,457	123,796,723	100%	0	0		54,878,139	47,225,693	86%	
	ASISTENCIA SOCIAL																
15758	DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32,432,916	25,866,600	25,866,600	25,866,600	100%	0	0	OTROS	11,708,634	8,021,586	69%	METAS: DESAYUNOS LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES "RACION", LA CUAL NO APARECE EN EL CATALOGO.
16931	DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	11,928,883	7,776,316	7,776,316	7,776,316	100%	0	0	OTROS	4,659,720	2,564,710	55%	METAS: DESAYUNOS LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES "RACION", LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO.
16987	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	15,152,939	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
15812	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,857,589	3,857,589	3,857,589	3,857,589	100%	0	0	OTROS	6,461,622	6,461,622	100%	METAS: MAZAPAN PROTEINADO LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES "DOTACION", LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO.
16894	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	31,649,406	31,649,406	31,649,406	31,649,406	100%	0	0	OTROS	314,190	314,190	100%	METAS: DESPENSAS LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA ES "DESPENSAS", LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO.
23810	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,616,317	12,616,317	12,616,317	12,616,317	100%	0	0	OTROS	25,487,509	25,487,509	100%	METAS: PAQUETES DE GALLETA NUTRITIVA
23755	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	22,253,085	22,253,085	22,253,085	22,253,085	100%	0	0	OTROS	9,186	9,186	100%	METAS: DESPENSAS
23938	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	AUN NO SE LLEVA AVANCE FISICO.
15870	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,333,226	8,789,093	8,789,093	8,789,093	100%	0	0	PERSONA	4,452,428	3,172,800	71%	NINGUNA.
20360	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	105-MEDELLIN		DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO	519,750	519,750	519,750	261,000	50%	0	0	BECA	519,750	261,000	50%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																
	CONSTRUCCION																
17358	CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30DPR0228U	14-AMATLAN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	898,655	269,597	269,597	269,597	100%	0	0	INMUEBLE	5	0	5%	
17455	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE, SALA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO Y ESCALERAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO CARDEL AGUILAR, CLAVE 30E801689 (SEGUNDA ETAPA)	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,999,309	599,793	599,793	599,793	100%	0	0	LABORATORIO	1	0	20%	
18586	CONSTRUCCION DE TALLER DE SOLDADURA, FORJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 143, CLAVE 30DST0143Z	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,818,932	545,680	545,680	545,680	100%	0	0	TALLER	1	0	10%	EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DEL 7%, SIN EMBARGO, EN EL CAMPO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE NO PERMITE CAPTURAR CENTESIMOS PARA REFLEJAR EL 7%, ES DECIR, NO PERMITE CAPTURAR 0.07.
18669	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JACINTO CANEK, CLAVE 30ETV00190	61-LAS CHOAPAS	EJIDO RIO PLAYAS LOS ROBLES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	466,963	140,089	140,089	140,089	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	16%	
17136	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIOS FRANCISCO GABLONDO SOLER, CLAVE 30EJN1376T	65-EMILIANO ZAPATA	LAS BUGAMBILIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	953,095	285,929	285,929	285,929	100%	0	0	INMUEBLE	2	0	11%	
18717	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DTV1350B	76-LAMATLAN	SAN GREGORIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	289,212	88,764	88,764	88,764	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	53%	
19928	CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANIZADORA MEDELLIN S.A. DE CV	194,910	194,910	194,910	194,910	100%	0	0	OTROS	194,910	194,910	100%	METAS: AULA
20175	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA ALEJANDRO MOLINA	105-MEDELLIN	PLAZA DE TOROS	ENTIDAD MUNICIPAL	CALDERON ESPINOZA HAYDDE	148,079	148,079	148,079	148,079	100%	0	0	OTROS	148,079	148,079	100%	METAS: ANEXO
20140	CONSTRUCCION DE BARDA Y PORTON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS	105-MEDELLIN	MATA ORTIZ	ENTIDAD MUNICIPAL	CASTILLO NICOLAS OREGONDO	140,000	140,000	140,000	42,000	30%	0	0	OTROS	140,000	42,000	30%	METAS: ANEXO
17389	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL, CLAVE 30EPR2880Y	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	419,874	125,962	125,962	125,962	100%	0	0	INMUEBLE	2	0	5%	
17388	CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EPR1975	120-OTÉAPAN	OTÉAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	234,124	70,237	70,237	70,237	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DEL 1%, SIN EMBARGO, EN EL CAMPO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE NO PERMITE CAPTURAR CENTESIMOS PARA REFLEJAR EL 1%, ES DECIR, NO PERMITE CAPTURAR 0.01.
17437	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEÓN HERRERA, CLAVE 30EPR2882Z (PRIMERA ETAPA)	155-TANTOYUCA	TANTOYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,899,225	569,768	569,768	569,768	100%	0	0	INMUEBLE	7	0	0%	
18735	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1612W	177-TLACOLULAN	HUICHILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,996	122,999	122,999	122,999	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	48%	
	REHABILITACION																
17468	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" Y REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUYENTES DE GUERREARO, CLAVE 30E80061X (SEGUNDA ETAPA)	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,157,759	647,328	647,328	647,328	100%	0	0	OBRA	1	1	52%	
17371	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DPPB057Z	83-IXHUATLAN DE MADERO	COLATLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	748,967	224,690	224,690	224,690	100%	0	0	OBRA	1	1	52%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNAO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
17338	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL, CLAVE 30JN0820G	96-LANDERO Y COSS	LANDER Y COSS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	295,640	88,640	88,640	88,640	100%	0	0	0	1	1	89%	
19990	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201	105-MEDELLIN	MOZAMBIQUE	ENTIDAD MUNICIPAL	INGENIERIA Y PROYECCION ARQUITECTONICA DEL GOLFO S.A. DE CV.	76,719	76,719	76,719	23,016	30%	0	0	0	76,719	23,016	30%	METAS: AULA
20055	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	105-MEDELLIN	EL MANGAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INGENIERIA Y PROYECCION ARQUITECTONICA DEL GOLFO S.A. DE CV.	57,544	57,544	57,544	17,263	30%	0	0	0	57,544	17,264	30%	METAS: AULA
20235	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	105-MEDELLIN	EL TEJAR	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANOS Y ESPACIOS S.A. DE CV.	200,000	200,000	200,000	60,000	30%	0	0	0	200,000	60,000	30%	METAS: ANEXO
20204	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	105-MEDELLIN	EL TEJAR	ENTIDAD MUNICIPAL	PLANOS Y ESPACIOS S.A. DE CV.	143,672	143,672	143,672	143,672	100%	0	0	0	143,672	143,672	100%	METAS: ANEXO
20015	REHABILITACION DE LOSA Y PINTURA EN GENERAL EN PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	105-MEDELLIN	MORALILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE	143,410	143,410	143,410	143,410	100%	0	0	0	143,410	143,410	100%	METAS: AULA
20239	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	105-MEDELLIN	PLAYA DE VACAS	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANIZADORA MEDELLIN S.A. DE CV.	160,737	160,737	160,737	160,737	100%	0	0	0	160,737	160,737	100%	METAS: AULA
17426	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 30EP3141J	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	SOLEIDAD DE DOBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	918,106	275,432	275,432	275,432	100%	0	0	0	1	0	10%	EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DEL 5%, SIN EMBARGO, EN EL CAMPO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE NO PERMITE CAPTURAR CÉNTESIMOS PARA REFLEJAR EL 5%, ES DECIR, NO PERMITE CAPTURAR 0.05.
18627	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚMERO 85, CLAVE 30ST0089W	160-TEMAPACHE	TEMAPACHE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,865,238	559,571	559,571	559,571	100%	0	0	0	1	0	0%	EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DEL 3%, SIN EMBARGO, EN EL CAMPO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE NO PERMITE CAPTURAR CÉNTESIMOS PARA REFLEJAR EL 3%, ES DECIR, NO PERMITE CAPTURAR 0.03.
18782	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, CLAVE 30TV0504H	187-TONAYAN	TONAYAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480,010	478,240	478,240	478,240	100%	0	0	0	1	1	65%	
17412	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMÉRICAS, CLAVE 30EP0212J	212-SANTIAGO SOCHIAPAN	XOCHIAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	671,704	201,511	201,511	201,511	100%	0	0	0	1	0	10%	
FASP						245,852,708	73,755,810	73,755,810	73,755,810	100%	0	0	0	10	6	60%	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS IMPLEMENTOS																	
40356		0-COBERTURA ESTATAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	245,852,708	73,755,810	73,755,810	73,755,810	100%	0	0	0	10	6	60%	HASTA EL MOMENTO SE HAN RECIBIDO LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, LAS CUALES SE REGISTRAN PARA SER DEPOSITADAS EN LA CUENTA DE LA FIDUCIARIA DE MANERA INMEDIATA, POR LO QUE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ES AL MOMENTO DE DEPOSITAR EN LA CUENTA DE LA FIDUCIARIA, POR LO CUAL NO HAY VARIACIONES AL RESPECTO.
FAETA						231,348,501	120,790,059	127,017,221	122,532,007	101%	0	0	0	9,545	9,363	98%	
EDUCACION TECNOLOGICA																	
25234	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ	112,177,245	61,224,225	67,451,387	62,106,173	101%	0	0	0	56	28	50%	DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SE CONTEMPLA EL PROYECTO DE MODERNIZACION, GESTION Y CRECIMIENTO INSTITUCIONAL CON EL PROGRAMA EVALUACION DEL GASTO MISMA QUE SE CONSIDERA COMO UNA EVALUACION A LA GESTION, EN EL PRESUPUESTO ANUAL NO SE CONSIDERA EL ISR 2006 NI EL INCREMENTO SALARIAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, EL MINISTRADO NO CONSIDERA EL ISR DEL 2006. NOTAS: CIFRAS REGISTRADAS CONTABLE Y PRESUPUESTALMENTE EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV).
25206	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ	6,595,163	3,297,582	3,297,582	3,297,582	100%	0	0	0	8,893	8,748	98%	
EDUCACION DE ADULTOS																	
18519	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	49,175,539	24,567,984	24,567,984	25,427,984	104%	0	0	0	584	584	100%	
20940	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	63,400,554	31,700,268	31,700,268	31,700,268	100%	0	0	0	12	6	50%	
FAFEF						822,034,692	518,848,213	518,848,213	518,848,013	100%	605,255	605,255	0	37,416	11,890	32%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
31121	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 328.514 M2 EN UNA BODEGA PARA INSUMOS	4-ACTOPAN	SAN ISIDRO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	539,000	485,412	485,412	485,412	100%	0	0	0	1	1	90%	
18772	APERTURA DEL CAMINO COXOLITLA DE ARRIBA - IXTUAHUATLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800	8-ACULTZINGO	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	MAQUINARIA DE VERACRUZ	1,880,000	605,649	605,649	605,649	100%	0	0	0	2	0	8%	
36578	CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA LAS INSTALACIONES DE UN MODULO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN	170,843	115,351	115,351	115,351	100%	0	0	0	1	1	100%	
36603	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION PARA LAS INSTALACIONES EN MODULO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PALMA SOLA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN	367,801	110,340	110,340	110,340	100%	0	0	0	1	1	100%	
4010	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN EL CAMINO LA LIBERTAD-ADOLFO MORENO (10 KM)	10-ALTOTONGA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	632,163	632,163	632,163	632,163	100%	0	0	0	10	10	100%	
6563	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL RAMAL A CIENEGA DEL SUR TRAMO 0+000-17+000 (TRAMOS AISLADOS)	15-ANGEL R. CABADA	CIENEGA DEL SUR	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	17	4	26%	
37273	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	348,304	348,303	348,303	348,303	100%	0	0	0	1	1	92%	METAS: EQUIPAMIENTO OBEDECE AL EQUIPAMIENTO DE LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD
37286	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD EN PRIMERO DE MAYO	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	483,368	483,368	483,368	483,368	100%	0	0	0	1	1	95%	METAS: EQUIPAMIENTO OBEDECE AL EQUIPAMIENTO DE LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD
6702	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL ZAPOAPAN DE CABANAS-EL AGUILA TRAMO 0+000-3+000	32-CATEMACO	ZAPOAPAN DE CABANAS Y EL AGUILA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3,000,000	1,184,250	1,184,250	1,184,250	100%	0	0	0	3	0	4%	
36537	CONSTRUCCION DE PARQUE DE FLORICULTURA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	CONSTRUCCION DE PARQUE DE FLORICULTURA	398,011	119,403	119,403	119,403	100%	0	0	0	1	1	95%	
36451	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FUA DEL POZO 2 LOS BALSAMOS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LOS BALSAMOS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN	2,752,902	825,871	825,871	825,871	100%	0	0	0	1	0	10%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRES ES DE 0.05
39428	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO SEMI PORTATIL A BASE DE CANONES PARA LA S.P.R. DE R.L. SAN CHARBEL MAJLOUP PARA EL BENEFICIO DE 68 HAS.	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	558,837	500,164	500,164	500,164	100%	0	0	0	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
35018	INTERCONEXION DEL POZO DE ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE DE 5 SISTEMAS EN LOS EJIDOS DE SAN ISIDRO, COYL, BALSAMO Y 20 DE NOVIEMBRE Y EL MIRADOR (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,560,780	694,941	694,941	694,941	100%	0	0	0	OBRA	1	1	62%	
36361	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NOPALTEPEC 2A. ETAPA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,011,670	202,334	202,334	202,334	100%	0	0	0	LOFE	10	8	80%	
36351	SUMINISTRO DE LOTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NOPALTEPEC 1A. ETAPA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,499,150	299,830	299,830	299,830	100%	0	0	0	LOFE	21	17	80%	
37305	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD	47-COSCOMATEPEC	HUILOTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	502,919	502,919	502,919	502,919	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO OBEDECE AL EQUIPAMIENTO DE LA CONSTRUCCION YO REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD
35793	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CECATI NO. 72 SAN PEDRO MARTIR-COSOLEACAQUE (GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO KM. 2+300 AL KM. 2+500)	48-COSOLEACAQUE	SAN PEDRO MARTIR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	127,571	65,054	65,054	65,054	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
36375	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CECATI NO. 72 SAN PEDRO MARTIR-COSOLEACAQUE (GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO KM. 2+300 AL KM. 2+500 Y PAVIMENTACION TRAMO KM. 2+300 AL KM. 3+400)	48-COSOLEACAQUE	SAN PEDRO MARTIR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,890,204	1,467,061	1,467,061	1,467,061	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,668	383	5%	
35720	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	55-CHALMA	CHAPOPOTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,738,119	821,436	821,436	821,436	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	
35648	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	55-CHALMA	CHAPOPOTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	71,429	36,437	36,437	36,437	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
37015	CONSTRUCCION DEL PUENTE TEPETZILOTLA	62-CHOCAMAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	1,914,392	574,318	574,318	574,318	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	90%	
36681	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TEPETZILOTLA	62-CHOCAMAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	49,941	14,982	14,982	14,982	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
11282	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA FEDERAL ORIZABA-CORDOBA EN EL KM. 79+000	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	281,185	84,355	84,355	84,355	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	37	37	100%	
11374	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO LOBOS-HUAYACOCOTLA TRAMO 3+816 5+910	72-HUAYACOCOTLA	JARRILLAS / CARBONERO	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3,000,000	1,133,341	1,133,341	1,133,341	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	6%	
6814	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL RAMAL A EL GARRO TRAMO 0+000-10+000 (TRAMOS AISLADOS)	77-ISLA	EL GARRO	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	2	20%	
36462	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FUJA EL NUTROL	77-ISLA	ISLA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPANLOPAN	1,900,234	570,070	570,070	570,070	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
35578	PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC	79-IXHUACAN DE LOS REYES	IXHUACAN DE LOS REYES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,184,808	493,179	493,179	493,179	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,686	303	18%	
3946	CONSTRUCCION DE DOS HELIPIERTOS Y CAMINO DE ACCESO	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	2,301,881	2,286,120	2,286,120	2,286,120	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	METAS: OBRA
35534	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE BAMBU EN PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,571,838	1,549,186	1,549,186	1,549,186	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	735	353	48%	
35525	CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,135,924	1,476,260	1,476,260	1,476,260	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,207	2,398	57%	
35510	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PAR LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE BAMBU EN PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	67,091	62,792	62,792	62,792	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	93%	
35460	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	55,720	53,049	53,049	53,049	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	95%	
3984	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE DOS HELIPIERTOS Y CAMINO DE ACCESO	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	60,049	60,049	60,049	60,049	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
35734	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,598,380	1,314,760	1,314,760	1,314,760	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
35666	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	41,697	21,260	21,260	21,260	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
4718	CONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPARRAL A FORTIN	95-JUCHIQUE DE FERRER	CHAPARRAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	2,922,073	876,622	876,622	876,622	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
7139	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LANDERO Y COSS-CHICONQUIACO TRAMO KM. 0+000 AL KM. 3+000 (TRAMOS AISLADOS)	96-LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	450,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	70%	
37672	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRC. DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HIDRAU., ELECTRICA Y AIREACION) PTLAPIA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	AGRICOLA EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	16,304	4,891	4,891	4,891	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	29%	
38038	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTANQUES OCTAGONALES PARA ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA	105-MEDELLIN	PLAYA DE VACA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	31,661	9,498	9,498	9,498	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	29%	
3603	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO MIAUTLAN- CUMBRES DE JONATAL- DOS JACALES TRAMO CUMBRES DE JONATAL - DOS JACALES DEL KM. 5 +300 AL	106-MIAHUATLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	4,862,080	1,458,424	1,458,424	1,458,424	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
7193	CONSERVACION DEL CAMINO FILSOLA-DIAZ ORDAZ-CRUCERO TRAMO 0+000-35+000 (TRAMOS AISLADOS)	108-MINATITLAN	FILSOLA DIAZ ORDAZ Y CRUCERO	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	330,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	0	0%	
38052	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAU., ELECT. Y AIREACION) PTLAPIA	109-MISANTLA	ESPADILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURL, FORESTAL Y PESCA	8,347	2,504	2,504	2,504	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	29%	
24295	GOS. DE SUPERV. DE LA OBRA DE CONST. DEL 2 TANQUES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HIDRAULICA ELECT. Y AIREACION) PARA TILAPIA	109-MISANTLA	VISTA HERMOSA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,778	2,633	2,633	2,633	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	29%	
23128	APERTURA DEL CAMINO TENEJAPAN DE MATA - MIAHUATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300	117-OMEALCA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	MAQUINARIA DE VERACRUZ	6,600,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
40174	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN UNA SUPERFICIE DE 10 HAS. DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO EL ROSARIO	117-OMEALCA	EL ROSARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	543,478	163,043	163,043	163,043	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	18%	
29956	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTROS E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN MATA TENATITO ETAPA 2	117-OMEALCA	MATA TENATITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	83,916	25,175	25,175	25,175	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	30%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNAIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
36763	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MADEROS EN EL MUNICIPIO DE TLALXUCOYAN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	62,615	62,615	62,615	62,615	100%	0	0	0	0	0%		
37077	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL RETACHE-OZULUAMA TRAMO: EL RETACHE-BERNABE SANCHEZ, CAD 0+000 AL 5+000	123-PÁNUCO	EL RETACHE	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	2,187,079	2,187,079	2,187,079	2,187,079	100%	0	0	0	0	100%		
37128	CONSTRUCCION DEL RIEGO DE SELLO, OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTOS DEL CAMINO EL RETACHE-OZULUAMA, TRAMO EL RETACHE-BERNABE SANCHEZ CAD 0+000 AL 10+000	123-PÁNUCO	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	3,724,197	3,723,809	3,723,809	3,723,809	100%	0	0	0	10	10	96%	
30028	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION ZONA C CHICAYAN (TIERRA AMARILLA)	123-PÁNUCO	ZONA C CHICAYAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	27,366	8,210	8,210	8,210	100%	0	0	0	0	0	30%	
37094	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL RETACHE-OZULUAMA, TRAMO: EL RETACHE-BERNABE SANCHEZ	123-PÁNUCO	EL RETACHE	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	57,054	57,054	57,054	57,054	100%	0	0	0	0	100%		
35824	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE COLONIA REVOLUCION MEXICANA (21 DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO, 5 DE MAYO, 12 DE OCTUBRE Y FCO. VILLA)	123-PÁNUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	172,581	87,125	87,125	87,125	100%	0	0	0	0	0%		
36394	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE COLONIA REVOLUCION MEXICANA (21 DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO, 5 DE MAYO, 12 DE OCTUBRE Y FRANCISCO VILLA)	123-PÁNUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	6,615,610	1,984,683	1,984,683	1,984,683	100%	0	0	0	11,730	2,229	19%	
40295	CONSTRUCCION DE REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	BALSA DE CAMARON	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,183,756	686,991	686,991	686,991	100%	0	0	0	0	0	35%	METAS: REPRESA
40328	CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	LA LAGUNA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,688,452	506,536	506,536	506,536	100%	0	0	0	0	0	50%	METAS: REPRESA
40309	CONSTRUCCION DE UNA REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	FRANCISCO VILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	988,785	815,700	815,700	815,700	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REPRESA
40344	CONSTRUCCION DE UNA REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	MAZAPA CONGREGACION PASO GAVILAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	781,123	644,347	644,347	644,347	100%	0	0	0	0	0	60%	METAS: REPRESA
30983	GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	BALSA CAMARON	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	30,880	9,264	9,264	9,264	100%	0	0	0	0	0	30%	
31202	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	MAZAPA CONGREGACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	20,377	6,113	6,113	6,113	100%	0	0	0	0	0	30%	
31023	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	FRANCISCO VILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	25,794	7,738	7,738	7,738	100%	0	0	0	0	0	29%	
31094	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	LA LAGUNA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	44,046	13,214	13,214	13,214	100%	0	0	0	0	0	30%	
30164	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 3 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HIDRAU., ELECT. Y AIREACION) PTLAPIA EN TIERRA COLORADA	126-PASO DE OVEJAS	TIERRA COLORADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	9,065	2,719	2,719	2,719	100%	0	0	0	0	0	29%	
30069	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE A 2.5 M (INST. HIDRAU., ELECT. Y AEREA.) PTLAPIA EN LA GRANJA DE LA CONQUISTA	126-PASO DE OVEJAS	EL HATITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	7,542	2,263	2,263	2,263	100%	0	0	0	0	0	30%	
30231	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HIDRAU., ELECTRIC. Y AIREACION) PTLAPIA EN TOLOME II	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,347	2,504	2,504	2,504	100%	0	0	0	0	0	29%	
30116	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HID., ELECT. Y AIREACION) PTLAPIA EN EL HATITO	126-PASO DE OVEJAS	EL HATITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,347	2,504	2,504	2,504	100%	0	0	0	0	0	29%	
30201	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CONS INSTALACION HIDRAU., ELECT. Y AIREACION) PTLAPIA EN EL TOLOME I	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,347	2,504	2,504	2,504	100%	0	0	0	0	0	29%	
3920	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TUBULAR LAS YAGUAS (TERMINACION DE OBRA)	130-PLAYA VICENTE	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	2,995,951	2,110,365	2,110,365	2,110,365	100%	0	0	0	0	0	57%	
3818	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TUBULAR LAS YAGUAS (TERMINACION DE OBRA)	130-PLAYA VICENTE	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	78,156	64,019	64,019	64,019	100%	0	0	0	0	0	81%	
35748	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CANALIZACION Y DRENES, GUARNICIONES Y EMPASTADO EN EL ESTADIO 18 DE MARZO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,910,147	2,596,866	2,596,866	2,596,866	100%	0	0	0	0	0	100%	
35686	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CANALIZACION Y DRENES, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y EMPASTADO EN EL ESTADIO 18 DE MARZO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	75,917	63,746	63,746	63,746	100%	0	0	0	0	0	0%	
7243	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TILAPAN-COYOLTEPEC- RIO TUXTLA TRAMO 0+000-1+000 (TRAMOS AISLADOS)	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	TILAPAN COYOLTEPEC Y RIO TUXTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	0	0	37%	
9841	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRES ZAPOTES-TIBERNAL TRAMO 0+000-26+000 (TRAMOS AISLADOS)	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES Y TIBERNAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	132,383	132,383	132,383	100%	0	0	0	0	0	22%	
36426	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO 0+000 AL 0+020 Y DEL 0+150 AL 0+180, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0+000 AL 0+186 DE LA CALLE LOPEZ ARIAS	144-SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	137,335	136,931	136,931	136,931	100%	0	0	0	0	0	100%	
36407	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0+000 AL 0+230 DE LA CALLE PIPLA	144-SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	117,663	117,617	117,617	117,617	100%	0	0	0	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
35680	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO 0+000 AL 0+420 Y DEL 0+160 AL 0+196, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0+000 AL 0+186	144-SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	3,582	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	0%	
35637	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0+000 AL 0+230 DE LA CALLE PIPILA	144-SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	3,069	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	0%	
9896	REHABILITACION DEL CIRCUITO HUITZILA TRAMO 0+000-4+500(TRAMOS AISLADOS)	147-SOLEDAZ ATZOMPA	HUITZILA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	555,866	166,760	166,760	166,760	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	5	4	80%	
37330	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD	152-TAMPICO ALTO	LA MAJAHUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	502,919	502,919	502,919	502,919	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO OBEDECE AL EQUIPAMIENTO DE LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD
37348	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE CINCO CONSULTORIOS Y UN DENTAL (TERMINACION DE OBRA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	160-TEMPAPACHE	ALAMO TEMPAPACHE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	2,169,943	2,146,058	2,146,058	2,146,058	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	336	336	100%	
10180	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL KM. 6+600 DEL CAMINO CHAPOPOTE-MESON MOLINO	160-TEMPAPACHE	CHAPOPOTE Y MESON MOLINO	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4,781,868	2,450,425	2,450,425	2,450,425	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	60	18	30%	
35757	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	160-TEMPAPACHE	ALAMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	994,204	936,639	936,639	936,639	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
35708	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	160-TEMPAPACHE	ALAMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	25,936	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	0%	
3887	GASTOS DE SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEMPOL-TANQUIAN DE ESCOBEDO (S.L.P.) TRAMO TANQUECHE-EL TULE, DEL KM. 2+620	161-TEMPOAL	TEMPOAL Y TANQUECHE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	104,203	62,474	62,474	62,474	100%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	1	60%	
3715	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEMPOL-TANQUIAN DE ESCOBEDO (S.L.P.) TRAMO TANQUECHE- EL TULE, DEL KM 2+820B AL KM 4+420 (ZDA. ETAPA)	161-TEMPOAL	TEMPOAL TANQUECHE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	3,994,430	2,490,299	2,490,299	2,490,299	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	1	46%	
37386	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL INTEGRAL DE 14 CAMAS	169-JOSE AZUETA	JOSE AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	6,991,528	2,097,458	2,097,458	2,097,458	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
36504	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA DEL POZO 16 NUEVO MAZAMILA	174-TIERRA BLANCA	NUEVO MAZAMILA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOPAN	2,760,733	828,220	828,220	828,220	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	10%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES DE 0.05
36489	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA LA GALERA	174-TIERRA BLANCA	EL RECOVECO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOPAN	1,220,907	366,272	366,272	366,272	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	10%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES DE 0.05
31153	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 1110 M2 EN INSTALACIONES PARA LABERGAR GANADO BOBINO EL SALTO	181-TILALIXCOYAN	EL SALTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	992,500	814,186	814,186	814,186	100%	0	0	0 OBRA	1	0	22%	
37027	CONSTRUCCION DEL PUENTE MADEREROS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	181-TILALIXCOYAN	MADEREROS	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
6475	CONSTRUCCION DE ACCESO Y VIALIDADES PARA LA INSTANCIA MILITAR TERMINAL DE PASAJEROS Y DIVERSIDADES OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL	189-TUXPAM	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,700,000	510,000	510,000	510,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,743	2,743	100%	
37060	CONSTRUCCION DEL FUENTE PASO DEL BOBO-LA GLORIA SOBRE EL CAMINO (PASO DEL BOBO-LA GLORIA) KM. 0+187	191-URSULO GALVAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	10,817,958	3,755,387	3,755,387	3,755,387	100%	0	0	0 PUENTE	1	0	37%	
38223	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ETANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HIDRAU., ELECTRICA Y AIREACION) P/ LA PRODUCC. DE TILAPIA	191-URSULO GALVAN	BARRA DE CHACHALACAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	7,542	2,263	2,263	2,263	100%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	30%	
39018	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 ETANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HIDRAU., ELECTRICA Y AIREACION) P/ PRODUCC. DE TILAPIA EN BARRA DE CHACHALACAS II	191-URSULO GALVAN	BARRA DE CHACHALACAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	7,843	2,353	2,353	2,353	100%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	30%	
36967	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL BOBO-LA GLORIA	191-URSULO GALVAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	282,208	84,662	84,662	84,662	100%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	0%	
40587	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DEL ZAPOTITO 1	191-URSULO GALVAN	EL ZAPOTITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,237,362	1,150,704	1,150,704	1,150,704	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
35284	TERMINACION DE CENTRO DE ACOPIO PARA ENVASES DE PESTICIDAS	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	290,792	271,974	271,974	271,974	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	171	162	95%	
35420	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL CAMPO DEPORTIVO SANTA FE	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	226,000	226,000	226,000	226,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	151	151	100%	
35597	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LAS BAJADAS	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	689,358	689,358	689,358	689,358	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
39075	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA UN LABORATORIO DE ESPECIES MARINAS EN SISTEMAS DE CIRCULACION	193-VERACRUZ	VERACRUZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	17,355	5,206	5,206	5,206	100%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	30%	
35633	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 7 (ENTRE CALLES 2 Y 2 BIS), CALLE 9 (ENTRE CALLES 2 Y 2 BIS, CALLE 10 (ENTRE AV. 2 Y 4) Y AV. 2 BIS (ENTRE CALLE 7 Y 8)	196-YANGA	YANGA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,179,000	492,158	492,158	492,158	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,059	1,338	65%	
40603	CONSTRUCCION DE REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	200-ZENTLA	TIO TONCHE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	2,138,942	641,683	641,683	641,683	100%	0	0	0 OTROS	1	0	40%	METAS: REPRESA
39316	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	200-ZENTLA	TIO TONCHE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	55,798	16,739	16,739	16,739	100%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	29%	
3635	CONSTRUCCION DEL CAMINO AVILA CAMACHO - SONZAPOTES DEL KM 5 + 100 AL KM 6+000	211-SAN RAFAEL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	2,914,627	874,388	874,388	874,388	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
37322	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS) (TERMINACION DE OBRA)	212-SANTIAGO SOCHIAPAN	SANTIAGO SOCHIAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	396,029	396,029	396,029	396,029	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	LA META ES UN CENTRO DE SALUD
	RECONSTRUCCION																
35808	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	50-COXQUIHUI	COXQUIHUI	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	14,361	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0 SUPERVISIÓN	1	0	0%	
36317	REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	50-COXQUIHUI	COXQUIHUI	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	550,521	503,253	503,253	503,253	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
4596	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUATOTOLAPAN - JUAN DIAZ COVARRUBIAS DEL KM 0+000 AL 1+000	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	CUATOTOLAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	1,296,356	1,198,416	1,198,416	1,198,416	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
4684	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUATOTOLAPAN - JUAN DIAZ COVARRUBIAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	CUATOTOLAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	33,818	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	94%	
40382	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EJIDO LIBERTAD	128-PEROTE	EJIDO LIBERTAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	514,000	483,546	483,546	483,546	100%	0	0 OTROS	1	1	90%	METAS: ELECTRIFICACION	
37377	AMPLIACION REMODELACION Y AMPLIACION PARA LA CREACION DE UN HOSPITAL DE 8 CAMAS "SI MUJER"	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	3,198,989	1,235,072	1,235,072	1,235,072	100%	0	0 OBRA	1	0	12%		
37362	AMPLIACION DEL ALBERGUE ARTECA (SEGUNDA ETAPA 2007)	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	974,806	959,216	959,216	959,216	100%	0	0 OBRA	1	1	99%		
23029	MODERNIZACION RECTIFICACION DE LA CURVA Y ABATIMIENTO DE PENDIENTES DEL KM 10+000 AL 10+280 DEL CAMINO LANDERO Y COSS - VILLA NUEVA	36-LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS Y VILLA NUEVA	DEPENDENCIA ESTATAL	MAQUINARIA DE VERACRUZ	800,000	473,186	473,186	473,186	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	86%		
24371	GTO. DE SUPERV. DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INST. DE SIST. DE RIEGO POR GOTE Y MICROASPERSION	114-NAUTLA	MARTINICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	53,793	16,138	16,138	16,138	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	30%		
40494	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	MARQUEZ GALINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	402,140	120,642	120,642	120,642	100%	0	0 SISTEMA	1	1	90%		
40511	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	MARQUEZ GALINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	902,899	270,867	270,867	270,867	100%	0	0 SISTEMA	1	1	83%		
38211	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA CULTIVO DE VAINILLA	189-TUXPAM	LA CAMELIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	23,217	6,965	6,965	6,965	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	30%		
40536	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CANON VIAJERO	207-TRES VALLES	TRES VALLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,796,450	1,160,517	1,160,517	1,160,517	100%	0	0 SISTEMA	1	1	63%		
10809	MEJORAMIENTO CONSERVACION DEL CAMINO BOCA DE LOMA-PEDREGAL TRAMO 0+000-25+000 (TRAMOS AISLADOS)	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PEDREGAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	400,000	305,510	305,510	305,510	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	25	14	55%		
10914	CONSERVACION DEL CAMINO TLAPACOTAN-PLAN DE ARROYOS TRAMO 0+000-23+000 (TRAMOS AISLADOS)	23-ATZALAN	PLAN DE ARROYOS	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	400,000	198,777	198,777	198,777	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	23	23	100%		
19667	PAVIMENTACION DEL CAMINO MAQUIXTLA- TOTOZINAPA- NUEVA VAQUERIA DEL KM 1+592 AL KM 3+500	29-CALCAHUALCO	NUEVA VAQUERIA	DEPENDENCIA ESTATAL	MAQUINARIA DE VERACRUZ	3,520,000	1,718,608	1,718,608	1,718,608	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	1	41%		
11068	CONSERVACION DEL CAMINO EL CAPRICHICO-COMAPA-SOLEDADE DE DOBLADO TRAMO 0+000-45+000 (TRAMOS AISLADOS)	43-COMAPA	COMAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	65	0	0%		
39945	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	MATA DE AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	2,835,800	850,740	850,740	850,740	100%	0	0 SISTEMA	1	1	72%		
10978	CONSERVACION DEL CAMINO DE LAS CHOAPAS-LA HERRADURA-CERRO DE NANCHITAL TRAMO 12+000-52+000 (TRAMOS AISLADOS)	61-LAS CHOAPAS	CERRO DE NANCHITAL	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	280,000	139,318	139,318	139,318	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	40	29	72%		
22851	PAVIMENTACION DE LA CALLE EN LA COMUNIDAD PALO GACHO	85-EMILIANO ZAPATA	PALO GACHO	DEPENDENCIA ESTATAL	MAQUINARIA DE VERACRUZ	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	0%		
40024	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO DE AVANCE FRONTAL PARA 40 HAS EN LA S.P.R. DE R.L. COMERCIALIZADORES DEL VALLE DE PEROTE	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	676,540	641,923	641,923	641,923	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%		
35862	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA RESTAURACION DEL MAUSEO DE LOS VERACRUZANOS ILUSTRES, UBICADO EN EL PARQUE ECOLOGICO MACULTEPETL	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	23,842	21,100	21,100	21,100	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%		
36334	RESTAURACION DEL MAUSEO DE LOS VERACRUZANOS ILUSTRES, UBICADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DEL CERRO MACULTEPETL	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	913,947	656,613	656,613	656,613	100%	0	0 OBRA	1	1	99%		
14839	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A LOS TIGRES TRAMO 0+000-14+500 (TRAMOS AISLADOS)	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	LOS TIGRES	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	15	7	45%		
37612	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN NOPALAPAN	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	NOPALAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	49,376	14,812	14,812	14,812	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	29%		
40076	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	NOPALAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,645,840	1,393,382	1,393,382	1,393,382	100%	0	0 SISTEMA	1	1	78%		
15113	CONSERVACION DEL CAMINO PEDREGAL-PLAN DE LAS HAYAS TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS)	85-JUCHICO DE FERRER	PLAN DE LAS HAYAS	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	350,000	207,747	207,747	207,747	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	5	2	30%		
15214	CONSERVACION DEL CAMINO LUZ BELLA-MARTINEZ DE LA TORRE TRAMO 0+000-56+000 (TRAMOS AISLADOS)	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	800,000	451,863	451,863	451,863	100%	0	0 KILOMETRO LINEAL	56	47	83%		
40118	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTE Y MICROASPERSION	114-NAUTLA	MARTINICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,793,100	1,348,450	1,348,450	1,348,450	100%	0	0 SISTEMA	1	1	86%		
40211	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN MATA TENATITO ETAPA 2	117-OMEALCA	MATA TENATITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	2,797,200	839,160	839,160	839,160	100%	0	0 SISTEMA	1	1	89%		
40239	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PASO REAL ETAPA 2	117-OMEALCA	PASO REAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,544,480	463,344	463,344	463,344	100%	0	0 SISTEMA	1	1	90%		
40266	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ZONA C. CHICAYAN (ZONA AMARILLA)	123-PANUJO	ZONA C CHICAYAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	912,210	721,458	721,458	721,458	100%	0	0 SISTEMA	1	0	40%		
31378	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL EJIDO LIBERTAD	128-PEROTE	EJIDO LIBERTAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	13,408	4,022	4,022	4,022	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	29%		
31410	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO EN LO TRENES DE DESCARGA EN UNIDADES DE RIEGO DE ZONA CENTRO	134-PUENTE NACIONAL	LA TINAJA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	308,450	92,535	92,535	92,535	100%	0	0 INSTALACION	1	0	10%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNAO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
40402	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN EJIDO DOS CABEZAS	134-PUENTE NACIONAL	EJIDO DOS CABEZAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	276,800	83,040	83,040	83,040	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	91%	
15382	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A TEXTISTEPEC TRAMO 0+000-7+500 (TRAMOS AISLADOS)	172-TEXTISTEPEC	TEXTISTEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	0	0%	
38070	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO 1	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO 1	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	55,491	16,647	16,647	16,647	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	30%	
38180	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	MARQUEZ GALINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	27,086	8,126	8,126	8,126	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	30%	
38108	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	MARQUEZ GALINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	12,064	3,619	3,619	3,619	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
38092	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL AMATE POZO 1	174-TIERRA BLANCA	EL AMATE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	56,858	17,057	17,057	17,057	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	29%	
23279	PAVIMENTACION DEL CAMINO AL EJIDO SAN JOAQUIN, DEL KM 0+000 AL 1+800	174-TIERRA BLANCA	EJIDO SAN JOAQUIN	DEPENDENCIA ESTATAL	MAQUINARIA DE VERACRUZ	3,200,000	2,049,675	2,049,675	2,049,675	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	55%	
40462	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISREMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL AMATE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,895,270	568,581	568,581	568,581	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	93%	
40417	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,849,730	1,512,527	1,512,527	1,512,527	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	82%	
24164	PAVIMENTACION DEL CAMINO TLALIXCOYAN - LA TARCUAYA-IGNACIO DE LA LLAVE, TRAMO DEL KM 11+489 AL KM 13+980	181-TLALIXCOYAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	MAQUINARIA DE VERACRUZ	5,600,000	3,388,332	3,388,332	3,388,332	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	25%	
40550	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA CULTIVO DE VAINILLA	189-TUXPAM	LA CAMELIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	890,000	881,790	881,790	881,790	100%	0	0	0	OTROS	1	1	95%	METAS: ELECTRIFICACION
40567	ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO LOS CEDROS	189-TUXPAM	LOS CEDROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,199,000	1,186,739	1,186,739	1,186,739	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ELECTRIFICACION
38218	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO	189-TUXPAM	LOS CEDROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	31,278	9,383	9,383	9,383	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	29%	
10227	CONSERVACION DEL CAMINO AGUA DULCE-TONALA TRAMO 8+000-12+200 (TRAMOS AISLADOS)	204-AGUA DULCE	TONALA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	126,424	126,424	126,424	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	2	47%	
39958	SUMINISTRO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CANON VIAJERO	205-EL HIGO	EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,940,200	1,845,167	1,845,167	1,845,167	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	93%	
39974	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CANON VIAJERO	205-EL HIGO	PALMAR PRIETO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	2,525,650	2,349,307	2,349,307	2,349,307	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	93%	
38204	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CANON VIAJERO	207-TRES VALLES	TRES VALLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	53,893	16,168	16,168	16,168	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	30%	
4708	MANTENIMIENTO																	
15158	CONSERVACION CHICONQUIACO-MISANTLA (DEL KM 54+000 AL KM 65+000 TRAMOS AISLADOS)	57-CHICONQUIACO	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	3,880,223	1,164,067	1,164,067	1,164,067	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	0	0%	
15800	CONSERVACION DEL CAMINO MARIA DE LA TORRE-CAMPO SAN ANDRES TRAMO 0+000-15+000 (TRAMOS AISLADOS)	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MARIA DE LA TORRE	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	9	61%	
15268	CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO SUR DE MARTINEZ DE LA TORRE TRAMO 0+000-3+000 (TRAMOS AISLADOS)	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	DEPENDENCIA FEDERAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	150,000	55,511	55,511	55,511	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	10%	
15475	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A RIO XOCHIAPA TRAMO 0+000-41+000 (TRAMOS AISLADOS)	142-SAN JUAN EVANGELISTA	XOCHIAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	450,000	226,222	226,222	226,222	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	41	8	19%	
15520	CONSERVACION DEL CAMINO LOS TUBOS-TLACOTEPEC DE MEJIA TRAMO 0+000-7+000 (TRAMOS AISLADOS)	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	210,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	4	52%	
15569	CONSERVACION DEL CAMINO TOTUTLA-TLAPALA TRAMO 0+000-9+200 (TRAMOS AISLADOS)	188-TOTUTLA	TLAPALA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	0	0%	
15708	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A LA VICTORIA-LA UNION TRAMO 0+000-15+000 (TRAMOS AISLADOS)	189-TUXPAM	LA VICTORIA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,500,000	709,026	709,026	709,026	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	5	32%	
15748	CONSERVACION DEL CAMINO CARDEL-URSULO GALVAN-CHACHALACAS TRAMO 0+000-8+900 (TRAMOS AISLADOS)	191-URSULO GALVAN	CHACHALACAS	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	7	76%	
15522	CONSERVACION DEL CAMINO URSULO GALVAN-PARAISO TRAMO 0+000-2+400 (TRAMOS AISLADOS)	191-URSULO GALVAN	PARAISO	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	220,000	192,588	192,588	192,588	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	80%	
23841	CONSERVACION DEL CAMINO SAN RAFAEL -TRES ENGINOS TRAMO 0+000-7+000 (TRAMOS AISLADOS)	211-SAN RAFAEL	TRES ENGINOS	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	280,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	0	0%	
23841	REHABILITACION																	
23841	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN MOZOMBOA (RAYA EL QUAYABO)	4-ACTOPAN	MOZOMBOA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,157,571	561,129	561,129	561,129	100%	0	0	0	POZOS	1	1	80%	
23979	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PALMAS DE ABAJO (LAS ROCAS 3)	4-ACTOPAN	PALMAS DE ABAJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	498,257	149,477	149,477	149,257	100%	0	0	0	POZOS	1	1	87%	
24052	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL GENTIL	7-CAMARON DE TEJEDA	EL GENTIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,520,817	456,245	456,245	456,245	100%	0	0	0	POZOS	1	1	87%	
24112	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN ANTONIO DE PLAN DE OROS	7-CAMARON DE TEJEDA	PLAN DE OROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,555,489	466,647	466,647	466,647	100%	0	0	0	POZOS	1	1	87%	
4517	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN EL CAMINO LA LIBERTAD- TEPOZOTECO-JUAN MARCOS (12 KM) (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000)	10-ALTOTONGA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,215,735	1,215,735	1,215,735	1,215,735	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	
4657	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TERRACERIAS EN EL CAMINO LA LIBERTA-ADOLFO MORENO (10 KM)	10-ALTOTONGA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	16,491	4,947	4,947	4,947	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	29%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
29615	CONSTRUCCION DE 20 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN COSTA DE LA PALMA	11-ALVARADO	COSTA DE LA PALMA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	2,401,160	720,348	720,348	720,348	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: CONSTRUCCION
29654	CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN LA PIEDRA	11-ALVARADO	LA PIEDRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	534,085	160,225	160,225	160,225	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: CONSTRUCCION
34826	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 20 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN COSTA DE LA PALMA	11-ALVARADO	COSTA DE LA PALMA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	62,638	18,791	18,791	18,791	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	29%	
4557	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. FEDERAL COATZACOALCOS-VILLA HERMOSA A CANGREJERA 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	298,439	283,518	283,518	283,518	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
34892	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN MATA DE AGUA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	MATA DE AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	85,074	25,522	25,522	25,522	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	30%	
29709	CONSTRUCCION DE 6 ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN LA CAPILLA	49-COTAXTLA	LA CAPILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	466,213	229,864	229,864	229,864	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: CONSTRUCCION
24194	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN ISLA (LA MIEL DE LAS PIÑAS)	77-ISLA	ISLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	1,258,227	377,468	377,468	377,468	100%	0	0	POZOS	1	1	97%	
29787	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA	85-XTACZOQUITLÁN	LAGUNILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	OTROS	1	0	28%	METAS: CONSTRUCCION
29817	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN ZAPOAPA	85-XTACZOQUITLÁN	ZAPOAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	OTROS	1	0	22%	METAS: CONSTRUCCION
35059	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN ZAPOAPA	85-XTACZOQUITLÁN	ZAPOAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	8,347	2,504	2,504	2,504	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	29%	
35022	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA	85-XTACZOQUITLÁN	LAGUNILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	8,347	2,504	2,504	2,504	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	29%	
23751	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL MAMEY	88-JALCOMULCO	EL MAMEY	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	12,670	3,801	3,801	3,801	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	30%	
24233	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL MAMEY	88-JALCOMULCO	EL MAMEY	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	485,686	238,611	238,611	238,611	100%	0	0	POZOS	1	1	60%	
24298	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN JUAN RODRIGUEZ CLARA (EL NOPAL)	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	957,326	287,198	287,198	287,198	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
30052	CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN AGRICOLA EMILIANO ZAPATA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	AGRICOLA EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	625,000	187,500	187,500	187,500	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: CONSTRUCCION
15857	REHABILITACION DE 7 CALLES EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA EN UNA LONGITUD TOTAL DE 1.113 KM	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
30095	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTANQUES OCTAGONALES PARA ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA PLAYA DE VACA	105-MEDELLIN	PLAYA DE VACA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	1,213,700	364,110	364,110	364,110	100%	0	0	OTROS	1	0	20%	METAS: CONSTRUCCION
35272	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS "ANGEL J. HERMIDA" (AULAS, SANTARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCA PERIMETRAL)	105-MEDELLIN	MEDELLIN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	643,936	643,936	643,936	643,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4622	REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS RURALES	108-MINATITLÁN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,598,346	1,038,925	1,038,925	1,038,925	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	12	57%	
30118	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN ESPALDILLA	109-MISANTLA	ESPALDILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	OTROS	1	0	28%	METAS: CONSTRUCCION
30156	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN VISTA HERMOSA	109-MISANTLA	VISTA HERMOSA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	336,500	100,950	100,950	100,950	100%	0	0	OTROS	1	0	36%	METAS: CONSTRUCCION
29469	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO BALSALARGA (2DA. SECCION)	117-OMEALCA	EJIDO BALSALARGA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	924,820	277,446	277,446	277,446	100%	0	0	POZOS	1	0	0%	
24365	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO CRUZ TETELA (ESFUERZO Y PROGRESO CRUZ TETELA)	117-OMEALCA	EJIDO CRUZ TETELA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	924,820	277,446	277,446	277,446	100%	0	0	POZOS	1	1	97%	
22648	REHAB. Y MODERNIZ. DE COMPUERTAS DESLIZ. Y SUS MECANIS. DEL C.P.M.D. DEL KM.2+021 AL KM. 35+047 Y SUS LATERAL, ASI COMO, CONST. DE TERRAP. DE LA A.U. OZULUAMA, A.C. DISTR. DE RIEGO 092 RIO PANUOCO	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	PASO REAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	696,810	600,807	600,807	600,807	100%	0	0	OTROS	1	1	92%	METAS: REHABILITACION
23025	REHAB. Y MODERNIZ. MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LA REGADERA KM. 4+580 DEL CANAL LATERAL "B" DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700 DE LA A.U. EMILIANO ZAPATA, A.C. DIST. DE RIEGO 092 RIO PANUOCO	123-PANUOCO	EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	695,840	208,752	208,752	208,752	100%	0	0	OTROS	1	1	97%	METAS: REHABILITACION
23084	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LAS BOMBAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE LA A.U. LA TORTUGA, A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 092 PANUOCO UNIDAD CHICAYAN, PANUOCO	123-PANUOCO	LA TORTUGA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	487,300	146,190	146,190	146,190	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
23240	REHAB. Y MODERNIZ. MEDTE. REVESTIM CON CONCR. HIDRAULIC DEL CANAL PRINC. P BOMBEO "JABONCILLO" DEL KM. 1+540 AL 1+866 DE LA A.U. LOS SIETE EJIDOS, A.C. DIST. DE RIEGO 092 RIO PANUJO, UNIDAD CHICAYAN	123-PANUJO	SIETE EJIDOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	697,960	209,388	209,388	209,388	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
31335	GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y DESAZOLVE DE REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	RINCON LOS TOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	5,547	1,664	1,664	1,664	100%	0	0	0	1	0	29%	
29506	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PASO DEL MACHO (AGUA Y PROGRESO)	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,555,489	466,647	466,647	466,647	100%	0	0	0	1	1	87%	
40362	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	RINCON DE LOS TOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	212,652	63,796	63,796	63,796	100%	0	0	0	1	1	82%	METAS: REPRESA
34653	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN TOLOME II	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0	1	0	0%	METAS: CONSTRUCCION
30225	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN EL HATTO	126-PASO DE OVEJAS	EL HATTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0	1	0	33%	METAS: CONSTRUCCION
34565	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN EL TOLOME I	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0	1	0	22%	METAS: CONSTRUCCION
30408	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN TIERRA COLORADA	126-PASO DE OVEJAS	TIERRA COLORADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	347,500	104,250	104,250	104,250	100%	0	0	0	1	0	41%	METAS: CONSTRUCCION
30194	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN LA GRANJA LA CONQUISTA	126-PASO DE OVEJAS	EL HATTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	289,131	86,739	86,739	86,739	100%	0	0	0	1	0	36%	METAS: CONSTRUCCION
23302	REHAB. Y MODERNIZ. MEDTE. EL ENTUBAMTO. DEL CANAL PRINC. SUR KM. 1+162.43 Y SUS LATERALES DEL MOD. 02 PLATON SANCHEZ, A.C. DIST. DE RIEGO 060 PANUJO, PLATON SANCHEZ	129-PLATÓN SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	556,200	166,860	166,860	166,860	100%	0	0	0	1	1	85%	METAS: REHABILITACION
34669	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN ABASOLO DEL VALLE	130-PLAYA VICENTE	ABASOLO DEL VALLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0	1	0	0%	METAS: CONSTRUCCION
35039	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	148-SOLEDADE DE DOBLADO	SOLEDADE DE DOBLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	24,968	23,714	23,714	23,714	100%	0	0	0	1	0	0%	
35054	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	148-SOLEDADE DE DOBLADO	SOLEDADE DE DOBLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	957,104	287,131	287,131	287,131	100%	0	0	0	4,096	410	10%	
34763	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA LA PRODUCCION DE TILAPIA EN BARRA DE CHACHALACAS II	191-URSULO GALVAN	BARRA DE CHACHALACAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	300,651	90,195	90,195	90,195	100%	0	0	0	1	0	22%	METAS: CONSTRUCCION
34731	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA LA PRODUCCION DE TILAPIA EN BARRA DE CHACHALACAS I	191-URSULO GALVAN	BARRA DE CHACHALACAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	289,131	86,739	86,739	86,739	100%	0	0	0	1	0	40%	METAS: CONSTRUCCION
34787	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA UN LABORATORIO EN LA PRODUCCION DE ESPECIES MARINAS EN SISTEMA DE RECIRCULACION	193-VERACRUZ	VERACRUZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	665,300	199,500	199,500	199,500	100%	0	0	0	1	0	20%	METAS: CONSTRUCCION
35068	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN COLONIA CHIVERIA	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	319,997	319,997	319,997	319,997	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
35297	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CERESO "PERICLES NAMORADO URRUTIA"	194-VILLA ALDAMA	CERRO DE LEON	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	159,117	39,459	39,459	39,459	100%	0	0	0	1	0	0%	
35433	REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CERESO "PERICLES NAMORADO URRUTIA"	194-VILLA ALDAMA	CERRO DE LEON	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	10,258,399	5,942,235	5,942,235	5,942,235	100%	0	0	0	550	220	40%	
34960	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAON VIAJERO EN EMILIANO ZAPATA	205-EL HIGO	EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	58,206	17,462	17,462	17,462	100%	0	0	0	1	0	30%	
34989	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAON VIAJERO EN PALMAR PRIETO (EL OLIVO)	205-EL HIGO	PALMAR PRIETO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	75,769	22,731	22,731	22,731	100%	0	0	0	1	0	30%	
19758	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LA RED DE CANALES DE LAS SECCIONES DE RIEGO LAS PUENTES DEL MODULO 01 EL HIGO VERACRUZ A.C. DISTRITO DE RIEGO 060 PANUJO, EL HIGO	205-EL HIGO	LAS PUENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	696,550	208,965	208,965	208,965	100%	0	0	0	1	1	90%	METAS: REHABILITACION
39549	SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	591,304,429	401,762,069	401,762,069	401,762,069	100%	605,255	605,255	SUBSIDIO	12	6	50%	
CONVENIOS (9 REGISTROS)																	
OTROS CONVENIOS						1,344,983,158	746,644,843	746,644,843	746,644,843	100%	0	0		8,000,066	4,425,164	55%	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
30005	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ-ZARAGOZA-LIBERTAD TRAMO 4+700-6+400	109-MISANTLA	SANTA CRUZ ZARAGOZA Y LIBERTAD	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	2	1	30%	PROGRAMA FONDO CONVENIO: "CONVENIO PARA PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN)"
29401	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO BRECHA HUASTECA, EN EL NORTE DEL ESTADO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+000 Y RAMAL LA RIVERA (1.0	121-OZULIJAMA DE MASCAREÑAS	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	30,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	0	16	0	0%	PROGRAMA FONDO CONVENIO: "CONVENIO PARA PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN)"

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
23177	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PALACIO MUNICIPAL	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	8,000,000	4,425,165	4,425,165	4,425,165	100%	0	0	PROYECTO	8,000,000	4,425,165	55%	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PALACIO MUNICIPAL
	RECONSTRUCCION																
30055	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUEBLO NUEVO.OTATITLAN-CHACALTIANQUIS-CARLOS A. CARRILLO TRAMO 27+500-30+000	119-OTATITLAN	OTATITLAN	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4,000,000	1,352,489	1,352,489	1,352,489	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	14%	PROGRAMA FONDO CONVENIO: "CONVENIO PARA PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN)"
	REHABILITACION																
30029	REHABILITACION DEL CAMINO LOS LIMONES-TENENEXPAN TRAMO 0+000-14+500 (TRAMOS AISLADOS)	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	LOS LIMONES Y TENENEXPAN	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	17,000,000	9,810,560	9,810,560	9,810,560	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	9	72%	PROGRAMA FONDO CONVENIO: "CONVENIO PARA PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN)"
29961	REHABILITACION DEL CAMPO DE BÉISBOL (1A. ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	108-MINATITLAN	MINATITLAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	2,923,729	2,917,692	2,917,692	2,917,692	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	84%	PROGRAMA FONDO CONVENIO: "CONVENIO PARA PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN)"
	GASTO CORRIENTE																
40510	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	39,325,424	8,546,219	8,546,219	8,546,219	100%	0	0	PATRULLAJE	10	1	10%	
18417	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1,179,059,429	696,022,019	696,022,019	696,022,019	100%	0	0	ENTIDAD	12	6	50%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DEL ORGANISMO.
40531	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	60,674,576	13,370,699	13,370,699	13,370,699	100%	0	0	OTROS	10	1	10%	METAS: MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES Y ALIMENTACION