






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYAHUALULCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/ 2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 025 AYAHUALULCO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 33,343,013.00

Hoja: 7 de 5  
 Fecha de Aprobación: 20/04/2017

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)							Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarias	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarias	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																				Inicio	Término			
SE 02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE PRINCIPAL	300250026	EL CIPRÉS	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	800.00			
2017 30 025 0014																													PERSONA	120.00			
SE 02	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	300250030	SAN FRANCISCO	10.00	27/03/2017		29.35	29/03/2017		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,761.00	146,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	400.00		
2017 30 025 0016																													PERSONA	100.00			
SG 02	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD CALLE A LA TELESECUNDARIA	300250002	ALTAMIRADA	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00	
2017 30 025 0017																													PERSONA	30.00			
SG 02	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIDAD EN CALLE FRANCISCO RUIZ	300250003	LOS ALTOS	0.00			0.00			220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	75.00	
2017 30 025 0019																													PERSONA	75.00			
SG 02	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIDAD CALLE DEL TEBA	300250003	LOS ALTOS	0.00			0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	70.00	
2017 30 025 0020																													PERSONA	70.00			
SG 02	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIDAD EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	300250014	EL TRIUNFO	0.00			0.00			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	160.00	
2017 30 025 0021																													PERSONA	160.00			
SG 02	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIDAD EN CALLE PRINCIPAL	300250036	CRUZ VERDE	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55.00	
2017 30 025 0022																													PERSONA	55.00			
SG 02	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIDAD HACIA EL TEBA	300250005	CALZOTEPEC	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
2017 30 025 0023																													PERSONA	100.00			
SG 02	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICIDAD	300250016	RINCONADA (XONCHIGUITL)	15.00	22/03/2017		7.14	29/03/2017		280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
2017 30 025 0024																													PERSONA	60.00			
SD 04	MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	300250009	MAZAZONTIPAN	0.00			0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00	
2017 30 025 0025																													PERSONA	1.00			
SJ 02	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO. CLAVE: 30DIN2356N	300250008	XOLOLITLAN	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2017 30 025 0026																													ALUMNO	50.00			

ING. ABUNDIO HERRERA ROSAS  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



JOSE CLAUDIO TLAXCALTECO PEDRAZA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma

C.P. CARLOS MOISES BLANCO MOTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.  
 TESORERÍA MUNICIPAL

L.A.E. YAZMIN PEDRAZA FLORES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.  
 TESORERÍA MUNICIPAL

SELLO DIGITAL: d8CVm+MFAJ5ZF+Wwxg2oDopugn9YIKCSGT/ostgiaDzoFHlg9hd/OKLjBJLrlx+2U4Dhp5l6t+rVocN2lJXQsQlwn5ur7nklNMSdKzQX7/2hd4kkTu3Br3NRX2wNby9uhAFsM22kjNg8qYLMGwH620VFnleGNvZTBq00wg4w=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYAHUALULCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 025 AYAHUALULCO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 33,343,013.00

Hoja: 3 de 5  
 Fecha de Aprobación: 20/04/2017

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
					Inicio	Término		Inicio	Término																				Inicio	Término								
SJ 02 x	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL TEBA XOLOLOYAN. CLAVE: 30ETH0158V	300250008	XOLOLOYAN	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00							
2017 30 025 0027																														ALUMNO	60.00							
SJ 02 f	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. CLAVE: 30DJN2561X	300250007	XOCOTEPEC	0.00			0.00			320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00					
2017 30 025 0029																														ALUMNO	60.00							
SJ 02 x	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL TEBA XOCOTEPEC. CLAVE: 30ETH0624Z	300250007	XOCOTEPEC	0.00			0.00			320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2017 30 025 0030																														ALUMNO	60.00							
SJ 02 f	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ. CLAVE: 30EPR335X (BARRIO DE SANTIAGO)	300250001	AYAHUALULCO	0.00			0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2017 30 025 0031																														ALUMNO	90.00							
SJ 02 f	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. CLAVE: 30EPR0354R	300250005	CALZONTEPEC	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2017 30 025 0032																														ALUMNO	109.00							
SJ 02 r	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON. CLAVE: 30ETV0378Z	300250016	RINCONADA (XONCHICUITL)	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
2017 30 025 0033																														ALUMNO	50.00							
SJ 02 f	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TEBA AYAHUALULCO. CLAVE: 30ETH0291B	300250001	AYAHUALULCO	70.00	07/03/2017		80.42	30/03/2017		390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,761.00	348,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	25.00		
2017 30 025 0035																																						
SJ 05 p	MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET. CLAVE: 30DTV1372N	300250012	TLALOCONTENO	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2017 30 025 0036																															ALUMNO	80.00						
SJ 05 p	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA. CLAVE: 30ETV0476A	300250026	EL CIPRES	80.00	28/02/2017		68.10	30/03/2017		380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,784.00	334,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	30.00	
2017 30 025 0037																																						
SH 02 a	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	300250010	OCOTEPEC	70.00	03/02/2017		57.93	22/02/2017		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,737.00	1,158,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	54.00	
2017 30 025 0038																																						
SH 02 a	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	300250030	SAN FRANCISCO	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	0.00	
2017 30 025 0039																																						

ING. ABUNDIO MORALES ROSAS  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. Ayto. Constitucional  
 de Ayahualulco, Ver.  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2014 - 2017


OSCAR CLAUDIO TAXCALTECO PEDRAZA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

C.P. CARLOS MOJES BLANCO MOTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. Ayto. Constitucional  
 de Ayahualulco, Ver.  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2014 - 2017

L.A.E. YAZMIN PEDRAZA FLORES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Constitución  
 de Ayahualulco, Ver.  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYAHUALULCO  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 025 AYAHUALULCO  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 33,343,013.00

Hoja: 4 de 5  
 Fecha de Aprobación: 20/04/2017

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)							Metas		Observaciones							
					%	Fecha real		%	Fecha real		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																						
SH 02 d	2017 30 025 0040	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	30025003 0	SAN FRANCISCO	0.00			0.00			2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	40.00	
SH 02 d	2017 30 025 0041	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	30025000 1	AYAHUALULCO	0.00			0.00			420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	160.00	
SH 02 e	2017 30 025 0042	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	30025000 1	AYAHUALULCO	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28.00	
SH 02 f	2017 30 025 0043	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	30025000 1	AYAHUALULCO	0.00			0.00			435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28.00	
UB 01 a	2017 30 025 0044	REHABILITACION DE CAMINO RURAL MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO: CALLE IGNACIO ALDAMA-EL MAGUEY	30025002 0	LOMA DEL CAPULÍN	0.00			0.00			439,000.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	245.00	
UB 01 a	2017 30 025 0045	REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO TRAMO: EL POTRERO-SAN FRANCISCO	30025003 4	EL POTRERO	0.00			0.00			290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
UB 01 a	2017 30 025 0046	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RECARGUE DE MATERIAL)	30025000 8	XOLOLOYAN	100.00	28/02/2017	29/03/2017	98.76	22/02/2017		155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	220.00	
UB 01 a	2017 30 025 0047	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RECARGUE DE MATERIAL)	30025000 9	MAZAZONTIPAN	80.00	10/03/2017		99.42	10/03/2017		126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
IR 01 c	2017 30 025 0048	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: ALTAMIRADA-LA CURVA	30025000 2	ALTAMIRADA	0.00			0.00			490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTO R	120.00	
UR 01 b	2017 30 025 0049	SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA (PERSONAL OPERATIVO)	30025000 1	AYAHUALULCO	30.00	02/01/2017		10.88	15/02/2017		948,013.00	948,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,000.00	
SD 03 b	2017 30 025 0005	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALENTIN RUIZ (CONCLUSION FINANCIERA)	30025000 7	XOCOTPEC	0.00			0.00			543,118.00	543,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	380.00	

ING. ABUNDIO MORALES ROSAS  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. Ayto. Constitucional  
 de Ayahuatlulco, Ver

JOSE CLAUDIO TEJALTECO PEDRAZA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

C.P. CARLOS MOSES IBANCO MOTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. Ayto. Constitucional  
 de Ayahuatlulco, Ver.  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL

L.A.E. YAZMIN PEDRAZA FLORES, Ayto. Constitucional  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

de Ayahuatlulco, Ver.  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL

