



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
<b>No. de Obra</b>	<b>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS</b>				
01242017000116	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA XALAPA - COATEPEC EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500, EN VARIOS MUNICIPIOS.	SIOP	122,651,039.00	21.00%	0.00%
01242017000065	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: BANDERILLA - MISANTLA DEL KM. 3+150 AL 23+000, DEL KM. 45+700 AL KM. 55+700 Y DEL KM. 58+700 AL KM. 72+100, EN VARIOS MUNICIPIOS.	SIOP	113,748,074.62	34.00%	9.31%
01252017000028	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN.	SIOP	94,991,049.41	68.00%	22.51%
01252017000040	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE EL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE MANUEL DOBLADO (3.9 KM)(PRIMERA ETAPA 1.5 KM), EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.	SIOP	80,000,000.00	0.50%	0.00%
112S1300160149	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM. 1+120 DEL CAMINO EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN-CONSTITUCIÓN EN LAS CHOAPAS (ETAPA DE TERMINACIÓN), EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS.	SIOP	13,980,000.00	28.00%	10.82%
112S1300160047	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA-SAN LORENZO DEL KM. 2+500 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA.	SIOP	13,048,973.92	16.65%	22.45%
112S1300160135	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CHAVARRILLO - MONTE OSCURO - PALMAR ESTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.	SIOP	10,366,234.54	78.00%	43.32%
112S1300160113	REHABILITACIÓN DEL PASO INFERIOR VEHICULAR "CENTRAL DE ABASTOS", EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.	SIOP	7,212,040.00	100.00%	100.00%
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>455,997,411.49</b>		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017



**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
<b>No. de Obra</b>	<b>INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA</b>				
VARIOS	CONSTRUCCIÓN DE 994 CUARTOS PARA DORMITORIO, DEL PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA, EN LOS MUNICIPIOS DE ACAJETE, ACATLÁN, ATLAHUILCO, ATZALAN, CALCAHUALCO, CHICONQUIACO, CHICONTEPEC, ILAMATLÁN, IXHUACÁN DE LOS REYES, MIXTLA DE ALTAMIRANO, PLATÓN SÁNCHEZ, TANTOYUCA, TEHUIPANGO, TEXCATEPEC, TIHUATLÁN, TLACHICHILCO, TLAQUILPA, ZACUALPAN, ZONTECOMATLÁN.	INVIVIENDA	81,502,541.15	17.00%	0.00%
		<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>81,502,541.15</b>		

**NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).**

**CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**



**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
<b>No. de Obra</b>	<b>COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>				
02492017000007	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE ZONGOLICA.	CAEV	6,279,103.30	60.00%	41.00%
02492017000014	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MACUILCA, MUNICIPIO DE ZONGOLICA.	CAEV	6,166,167.00	28.00%	16.00%
02492017000010	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD LLANO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO.	CAEV	5,981,938.11	35.00%	9.00%
		<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>18,427,208.41</b>		

**NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).**

**CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**



**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
<b>No. de Obra</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ</b>				
02022017000052	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ Y TERMINACIÓN DEL HOSPITAL DEL NIÑO VERACRUZANO, EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.	SESVER	278,935,835.01	57.82%	56.61%
02022017000040	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, UNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO Y UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD (CAE) "DR. RAFAEL LUCIO", EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	SESVER	47,729,948.32	96.03%	90.68%
02022017000043	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN EL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ.	SESVER	41,748,821.00	15.00%	0.00%
02022017000044	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA.	SESVER	39,980,990.85	85.20%	74.01%
02022017000041	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL "LUIS F. NACHÓN", EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	SESVER	37,415,318.19	69.11%	47.04%
		<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>445,810,913.37</b>		

**NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).**

**CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**



**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
<b>No. de Obra</b>	<b>SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA</b>				
VARIOS	CONSTRUCCIÓN DE 155 BORDOS DE AGUA PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN 16 MUNICIPIOS DEL ESTADO.	SEDARPA	44,267,415.46	14.80%	0.00%
00132017000078	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TECPITLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+850, EN EL MUNICIPIO DE IXHUACÁN DE LOS REYES.	SEDARPA	3,016,211.00	1.00%	0.00%
		<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>47,283,626.46</b>		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017