



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023



OBRA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONTRATADO	TRAMITADO AL 2023	AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
No. de Obra	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE					
01822022000008	RESCATE DEL RIO NAOLINCO MEDIANTE TRATAMIENTO ECOLÓGICO, EN EL MUNICIPIO DE NAOLINCO.	HIDROTERRESTRES 2022	6,323,687.68	2,979,830.79	50.00%	47.12%
01822022000007	REHABILITACIÓN Y RESCATE DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA ESTATAL "ARROYO MORENO" EN LOS MUNICIPIOS DE BOCA DEL RIO Y MEDELLÍN, VER.	HIDROMARÍTIMAS 2022	5,851,403.60	843,665.49	100.00%	14.42%
		SUB-TOTAL:	12,175,091.28	3,823,496.28		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

EL AVANCE FÍSICO ES EL REPORTADO POR LA UNIDAD PRESUPUESTAL.