



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							3	4	5								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECURSO 2008																	
APORTACIONES FEDERALES (881 REGISTROS)																	
	FAEB					15,758,332,279	4,294,562,752	4,254,320,015	3,560,127,248	83%	0	0		36	9	25%	
	FAEB																
	SERVICIOS PERSONALES																
22433	SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ	15,443,232,861	4,215,787,898	4,175,545,161	3,489,403,347	83%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
22481	SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ	296,173,623	74,043,404	74,043,404	70,611,670	96%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
22508	SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ	18,925,795	4,731,450	4,731,450	112,231	2%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	CORRESPONDE AL GASTO DE INVERSION
	FASSA					2,623,297,605	672,760,645	677,844,682	671,146,130	100%	0	0		108	27	25%	
	SERVICIOS PERSONALES																
25881	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	521,577,883	147,039,318	147,039,318	147,039,318	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
25935	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	1,255,565,621	331,005,832	336,089,869	329,391,317	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
25988	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	55,883,345	15,754,217	15,754,217	15,754,217	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
26182	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	83,138,910	26,257,032	26,257,032	26,257,032	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
25914	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	137,914,982	30,225,424	30,225,424	30,225,424	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
25959	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	305,671,033	68,053,431	68,053,431	68,053,431	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
26076	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	216,585,422	46,119,521	46,119,521	46,119,521	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
26140	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	33,934,035	7,635,157	7,635,157	7,635,157	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
26220	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	3,028,364	670,713	670,713	670,713	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
	FAIS					158,804,353	51,549,604	51,350,058	38,749,867	75%	0	0		1,783,884	486,253	27%	
	FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
14917	PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL EN APOYO A MUNICIPIOS CON ALTO GRADO DE MARGINACION Y POBREZA EN EL ESTADO DE VERACRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	20,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	LA INVERSION LIBERADA CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO. EL RECURSO ES FISE 2008.
4951	CONSERVACION DEL CAMINO PUEBLO NUEVO - OTATITLAN - CHACALTIANGUIS - CARLOS A. CARRILLO TRAMO: 10.000 - 14.700 (TRAMOS AISLADOS)	119-OTATITLAN	OTATITLAN	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
4970	CONSERVACION DEL CAMINO AEROPUERTO EL TAJIN - PUENTE CAZONES III TRAMO: 0.000 - 11.600 (TRAMOS AISLADOS)	124-PAPANTLA	PAPANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	250,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
4961	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A AEROPUERTO EL TAJIN TRAMO: 0.000 - 8.000 (TRAMOS AISLADOS)	124-PAPANTLA	EL TAJIN	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
4095	CONSERVACION DEL CAMINO PLATON SANCHEZ - CHICONAMEL TRAMO: 0.000 - 12.000 (TRAMOS AISLADOS)	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	250,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
14130	OBRAS DE ALIVIO Y RECTIFICACION DEL CAUCE DEL ARROYO SAN ANDRES SOBRE EL CAMINO EL RETACHE	123-PANUCO	SAN ANDRES	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	999,987	299,996	299,996	299,996	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
4978	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A RIO XOCHIAPA TRAMO: 0.000 - 23.000 (TRAMOS AISLADOS)	142-SAN JUAN EVANGELISTA	LA LIMA Y JUANITA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	850,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	KILOMETRO	23	0	0%	
5002	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA TRAMO: 0.000 - 62.000 (TRAMOS AISLADOS)	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	700,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	KILOMETRO	62	0	0%	
5010	CONSERVACION DEL CAMINO TECAMALUCAN - ATZOMPA TRAMO: 0.000 - 13.200 (TRAMOS AISLADOS)	147-SOLEDAZ ATZOMPA	SOLEDAZ ATZOMPA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	150,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	KILOMETRO	13	0	0%	
4102	CONSERVACION DEL CAMINO PUENTE EL PRIETO - TRES MORILLOS - TANCEME TRAMO: 0.000 - 5.000 (TRAMOS AISLADOS)	152-TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
5020	CONSERVACION DEL CAMINO ALAMO - AGUA NACIDA - EL LIMONAR TRAMO: 0.000 - 8.000 (TRAMOS AISLADOS)	160-TEMPAPACHE	AGUA NACIDA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
5034	CONSERVACION DEL CAMINO ALAMO - LLANO DE ENMEDIO - BENITO JUAREZ (ALAMO - LA PEDRERA) TRAMO: 0.000 - 21.000 (TRAMOS AISLADOS)	160-TEMPAPACHE	ILAMATLAN	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETRO	21	0	0%	
5042	CONSERVACION DEL CAMINO ALAMO - PASO REAL - OJITE TRAMO: 0.000 - 10.000 (TRAMOS AISLADOS)	160-TEMPAPACHE	PASO REAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
5053	CONSERVACION DEL CAMINO CIRCUNVALACION - LAS YAGUAS - LOS NARANJOS TRAMO: 22.000 - 32.000 (TRAMOS AISLADOS)	174-TIERRA BLANCA	CIRCUNVALACION LAS YAGUAS LOS NARANJOS	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	220,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
7362	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO - EL CODO - LOS NARANJOS (QUINTA ETAPA) DEL KM 2.659 AL KM 7.500	174-TIERRA BLANCA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	OPD MAQUINARIA DE VERACRUZ	6,600,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	0	0%	LOS IMPORTES MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO CORRESPONDEN AL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS POR LO QUE EL AVANCE FISICO ES 0%
5062	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A TLACOTEPEC DE MEJIA TRAMO: 0.000 - 7.100 (TRAMOS AISLADOS)	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	ENTIDAD FEDERAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
5124	CONSERVACION DEL CAMINO LAGUNA - TLALIXCOYAN - CALLEJON TRAMO: 0.0000 - 31.600 (TRAMOS AISLADOS)	181-TLALIXCOYAN	CALLEJON	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	380,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	KILOMETRO	32	0	0%	
5159	CONSERVACION DEL CAMINO LA UNION - LA VICTORIA TRAMO: 0.000 - 9.000 (TRAMOS AISLADOS)	189-TUXPAM	LA VICTORIA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	0	0%	
14050	CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO DEL BOBO-LA GLORIA SOBRE EL CAMINO (PASO DEL BOBO-LA GLORIA) KM. 0+187 (TERMINACION DE OBRA)	191-URSULO GALVAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	3,848,244	2,760,597	2,760,597	2,760,597	100%	0	0	PUENTE	1	1	85%	EN LA DESCRIPCION DE LA OBRA, AL MENCIONAR EL CADENAMIENTO 0+187, NO ME PERMITE ESCRIBIR EL SIGNO DE MAS. LA DESCRIPCION CORRECTA ES: CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO DEL BOBO-LA GLORIA, SOBRE EL CAMINO (PASO DEL BOBO-LA GLORIA) KM. 0+187 (TERMINACION DE OBRA).
14943	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO DEL BOBO-LA GLORIA SOBRE EL CAMINO (PASO DEL BOBO-LA GLORIA) KM. 0+187	191-URSULO GALVAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	100,389	76,324	76,324	76,324	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	

35771	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR NO. 3 CARRETERA MATATENATITO DESVIACION RELAMPAGO	117-OMEALCA	MATATENATITO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VERACRUZ	390,000	390,000	117,000	117,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS	7	2	30%	
27280	ENGRAVADO DE CALLES	155-TANTOYUCA	GUAYABAL MATA DEL TIGRE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TANTOYUCA	300,126	88,838	88,538	88,538	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,960	598	15%	
18559	REHABILITACION CON MOTOCONFORMADORA DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	37,600	37,600	37,600	37,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,980	2,980	100%	ANEXAR DENTRO DE LAS UNIDADES DE MEDIDA KILOMETROS
18582	REHABILITACION DE LA CALLE ALDAMA, COL LOS CARRILES	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610	1,610	100%	
18579	REHABILITACION DE LA CALLE TESECHOACAN DE LA COL. PASO REAL	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	29,997	29,997	29,997	29,997	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380	2,380	100%	
16479	REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CONSTITUCION Y JESUS GARCIA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSANALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	487,346	199,952	199,952	199,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	710	342	48%	
16202	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. H. GALEANA ESQUINA LIBERTAD	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	511,494	298,607	298,607	298,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,658	1,450	55%	
39245	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA (REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR)	57-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO	600,000	447,976	447,976	447,976	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	743	74%	
36826	REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATO ENTRE CALLE PASO CARRETAS Y PUENTE RIO BLANCO	74-HUILLOAPAN	SAN CRISTOBAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUILLOAPAN DE CHAHUTEMOC VER	850,000	0	400,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	0	0%	NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
12448	REHABILITACION DE CALLES	78-IXCATEPEC	EL MEZQUITE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	201,198	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,680	0	0%	
2951	REHABILITACION DE CALLES	78-IXCATEPEC	CHICUALA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	216,953	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	899	0	0%	
6069	REHABILITACION DE CALLES	78-IXCATEPEC	CHILCACO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	400,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	0	0%	
2537	REHABILITACION DE CALLES	78-IXCATEPEC	EL RINCÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	418,604	416,784	416,784	416,784	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,500	8,500	100%	
2238	REHABILITACION DE CALLES	78-IXCATEPEC	HUACHOLLULA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	275,532	274,334	274,334	274,334	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,054	6,054	100%	
2645	REHABILITACION DE CALLES	78-IXCATEPEC	LA GUASIMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	155,302	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	600	0	0%	
12442	REHABILITACION DE CALLES	78-IXCATEPEC	POZA AZUL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	354,296	176,378	176,378	176,378	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,400	0	0%	
9125	REHABILITACION DE CALLES	78-IXCATEPEC	VOLADOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	280,063	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,020	0	0%	
9149	REHABILITACION DE LA CALLE ANTONIO VENTURA ENTRE BARTOLO Y A. RODRIGUEZ 4TA. SECCION	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	200,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	
9178	REHABILITACION DE LA CALLE M. ALEMAN ENTRE ESCUADRON 201 Y 12 DE OCTUBRE 1RA. SECCION	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	350,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	0	0%	
12455	REHABILITACION DE LA CALLE REFORMA ENTRE A. AVILES Y NIÑOS HEROES 2DA. SECCION	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	632,250	316,823	316,823	316,823	100%	0	0	METROS CUADRADOS	776	388	50%	
2997	REHABILITACION DE CALLES	78-IXCATEPEC	EL IDO IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	400,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	0	0%	
16936	REHABILITACION DE AV. INDEPENDENCIA 1RA. ETAPA	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,350,000	0	450,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	0	0%	
18767	REHABILITACION DE CALLES DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD 1RA. ETAPA	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	ALVARO OBREGON	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	350,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800	0	0%	
18750	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES EN CENTRO DE LA COMUNIDAD	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	LA TROJE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,438	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	0	0%	
18727	REHABILITACION EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 11, AVENIDA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 5	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	OCOTITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	288,235	0	144,117	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,600	0	0%	
16977	REHABILITACION EN CALLE 10 ENTRE AV. S/N Y AVENIDA 1, CALLE 9 ENTRE AVENIDA S/N Y CAMINO A IXHUATLÁN, CALLE 8 ENTRE AVENIDA 4 Y AVENIDA 1.	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	OCOTITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	461,176	0	230,588	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,960	0	0%	
17036	REHABILITACION EN CALLE 4 ENTRE AVENIDA S/N Y AVENIDA 2, CALLE 3 ENTRE AVENIDA 3 Y AVENIDA 1	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	OCOTITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	205,882	0	102,941	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000	0	0%	
17009	REHABILITACION EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA 4 Y AVENIDA 1, CALLE 6 ENTRE AVENIDA S/N Y AVENIDA 1, CALLE 5 ENTRE AVENIDA S/N Y AVENIDA 1.	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	OCOTITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	452,942	0	226,471	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,800	0	0%	
40285	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO EN CALLES VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO)	92-XICO	XICO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	273,742	273,742	273,742	273,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	327	327	100%	
	PASOS VEHICULARES																
	CONSTRUCCION																
12530	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR CON ALCANTARILLAS	78-IXCATEPEC	EL MEZQUITE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	90,217	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	30	0	0%	
12523	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR CON ALCANTARILLAS	78-IXCATEPEC	EL RINCÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	90,217	89,825	89,825	89,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
12518	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR CON ALCANTARILLAS	78-IXCATEPEC	HUACHOLLULA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	90,217	89,825	89,825	89,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
12525	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR CON ALCANTARILLAS	78-IXCATEPEC	PALMAS ALTAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	350,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	60	0	0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
	REHABILITACION																
37582	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	93-JILOTEPEC	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	1,061,000	317,700	317,700	317,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	290	29%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ALUMBRADO PUBLICO																
	AMPLIACION																
22682	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL	177-TLACOLLULAN	POTRERO DE GARCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN VER	436,625	171,530	171,530	171,530	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	3	30%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																
17402	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VERACRUZ	400,000	126,528	126,528	126,528	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	41	25	60%	
18588	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE SAN CRISTOBAL	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	72,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	9	5	56%	
18590	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL DE CARLOS A CARRILLO A COSAMALOAPAN	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	96,300	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	13	7	54%	
18586	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	208-CARLOS A. CARRILLO	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	120,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	17	6	35%	
18583	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COL. INDEPENDENCIA, BLVD. MIGUEL ALEMAN Y BENITO JUAREZ	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	225,600	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	35	8	23%	
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCION																
18915	ELECTRIFICACION EN ALTA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	BELLA VISTA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	2	0	0%	EN UNIDAD DE MEDIDA COMO EL SISTEMA NO PONE MAS OPCIONES SE UTILIZO LA UNICA, PERO EN SI SE LLEVARA EN KM LINEALES
18896	ELECTRIFICACION EN ALTA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	IXVIONTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	4	0	0%	EN UNIDAD DE MEDIDA COMO EL SISTEMA NO TIENE OTRAS OPCIONES SE ELIGIO LA UNICA, PERO LA QUE SE TOMARA EN SI ES KM LINEAL
	AMPLIACION																
35852	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	155-TANTOYUCA	TANCHUN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TANTOYUCA	1,205,085	358,825	358,825	358,825	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	42	4	10%	

27331	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	155-TANTOYUCA	LOMA DEL ZAPUPE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TANTOYUCA	1,264,771	375,231	375,231	375,231	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	41	4	10%	LOS AVANCES SON MINIMOS DEBIDO QUE EL INICIO DE OBRA FUEN A FINALES DE MARZO
36120	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD	177-TLACOLLULAN	ARELLANO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN VER	559,130	215,866	215,866	215,866	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	13	5	38%	13 POSTES DE LOS CUALES LLEVAN 5
12403	AMPLIACION DE RED ELECTRICA A CAFETALITO	78-IXCATEPEC	TANCOBAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	885,036	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	21	0	0%	
12399	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE INSUREGENTES	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	350,000	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	10	0	0%	
18968	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	804XHJATLAN DEL CAFÉ	COLONIA LAS BUGANBILIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	175,000	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICO=POSTE
18926	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	804XHJATLAN DEL CAFÉ	LOMAS DE GUADALUPE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	310,000	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	14	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICO =POSTE
18956	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	804XHJATLAN DEL CAFE	RANCHO NUEVO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	170,000	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICO = POSTE
18938	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION	804XHJATLAN DEL CAFÉ	ZACAMILTA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,000	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	7	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA =POSTE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
CENTROS DE SALUD																	
CONSTRUCCIÓN																	
30751	CONSTRUCCION DE CERCADO FRONTAL EN EL CENTRO DE SALUD. 2008189004	185-TLILAPAN	CABECERA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLILAPAN	40,000	920	920	920	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	5%	
12408	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	78-IXCATEPEC	MANTE PLANADA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	150,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
AMPLIACIÓN																	
39622	CONSTRUCCION DE CERCADO FRONTAL EN EL CENTRO DE SALUD	185-TLILAPAN	CABECERA MUNICIPAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLILAPAN VER	40	920	920	920	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	5%	
REHABILITACION																	
30566	REHABILITACION DE CASA DE SALUD 2008189001	185-TLILAPAN	TONALIXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TLILAPAN VER	60,000	20,210	20,210	20,210	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	34%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
CONSTRUCCIÓN																	
19147	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO	804XHJATLAN DEL CAFÉ	IXCATLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	380,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	112	0	0%	
19130	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA TELEBACHILLERATO	804XHJATLAN DEL CAFE	IXHJATLAN DEL CAFE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	56	0	0%	
REHABILITACIÓN																	
18573	REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESC. TECNICA NUM. 36	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	14,700	14,700	14,700	14,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
18572	REHABILITACION DE VENTANAS, PINTURA, Y LUMINARIAS DEL TELEBACHILLERATO DE CARLOS A CARRILLO	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	49,700	49,700	49,700	49,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	SE SUGIERE QUE SE ANEXE EN LA UNIDAD DE MEDIDA ANEXO COMO LO CONTEMPLA LA APERTURA PROGRAMATICA DEL MANUAL DEL ORFIS PARA QUE ESTA ENGLOBE VARIAS DESCRIPCIONES
PREESCOLAR																	
CONSTRUCCIÓN																	
13654	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y BARDA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	44-CÓRDOBA	COLONIA JARDINES DEL SUR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDOBA	289,444	86,833	86,833	86,833	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	15	15%	EL PROGRAMADO ANUAL ES DE UN ANEXO, COMO EL SISTEMA NO CONTEMPLA DECIMALES LO TOMO COMO 100, EL AVANCE FISICO REAL DE LA OBRA ES DEL 15% COMO LO REPORTAMOS EN EL AVANCE TRIMESTRAL
16402	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE MALAGON	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	238,405	99,198	99,198	99,198	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	145	45	31%	
16356	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	412,628	147,182	147,182	147,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	16	33%	NO EXISTE UNA MEDIDA QUE ENGLOBE ESTA OBRA YA QUE SON DOS DIFERENTES POR LO MISMO OPINO QUE SE PONGA LA UNIDAD DE MEDIDA COMO ANEXO
9858	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO ZAPATA"	78-IXCATEPEC	EL GAVILAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	150,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	
19114	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA CONAFE	804XHJATLAN DEL CAFÉ	AVIADERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	56	0	0%	
REHABILITACIÓN																	
18569	REHABILITACION DE LOS JARDINES DE NIÑOS PINOCHO Y ESPERANZA MARQUEZ RODRIGUEZ	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	SE SUGIERE QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRAS SE PONGA ANEXO, COMO ESTA EN LA APERTURA PROGRAMATICA, YA QUE EN REMODELACIONES CONTEMPLA MUCHOS RUBROS
36850	REHABILITACION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET (CLAVE 30DJN3280UV)	74-HUILOAPAN	DONATO GUERRA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER	65,000	0	65,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
PRIMARIA																	
CONSTRUCCIÓN																	
9884	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC PRIM "URSULO GALVAN"	78-IXCATEPEC	EL GAVILAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	200,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
9907	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC PRIM RUIZ DE ALARCON	78-IXCATEPEC	PLACETAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	284,890	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	
9942	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC TELESECUNDARIA HIGINIO MELGOZA	78-IXCATEPEC	SIETE PALMAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	285,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
19073	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE NEVERIA	804XHJATLAN DEL CAFE	NEVERIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	208	0	0%	
REHABILITACIÓN																	
18571	REHABILITACION DE BAÑOS, BARDA Y PINTURA DE LA ESC. PRIM. CARLOS A CARRILLO	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	

CONSTRUCCIÓN																			
9804	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN CAMINO RURAL LA TINAJA-LA COLONIA	78-IXCATEPEC	LA COLONIA LAZARO CARDENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	0	0%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																			
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																			
12415	CONSTRUCCIÓN DE PRESAS	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	HECTÁREA	10	0	0%	
19607	CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ	80-IXHUATLAN DEL CAFÉ	VARIAS COMUNIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	360,000	0	120,000	0	0%	0	0	0	0%	HECTÁREA	4	0	0%	EN UNIDAD DE MEDIDA EL PROYECTO SE MEDIRA EN NUMEROS DE VIVEROS, Y PUESTO QUE EL SISTEMA SOLO CONTEMPLA HECTAREA ESE SE UTILIZO
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																			
EQUIPAMIENTO																			
19714	TALLER DE CAPACITACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS	80-IXHUATLAN DEL CAFÉ	VARIAS COMUNIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	250,000	0	65,000	0	0%	0	0	0	0%	TALLER	10	0	0%	
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL																			
CONSTRUCCIÓN																			
39597	CONSTRUCCIÓN DE TALLER	185-TLILAPAN	TONALIXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLILAPAN VER	110,000	2,400	2,400	2,400	100%	0	0	0	0%	TALLER	1	0	2%	
30671	CONSTRUCCIÓN DE TALLER 2008189003	185-TLILAPAN	TONALIXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLILAPAN VER	110,000	2,400	2,400	2,400	100%	0	0	0	0%	TALLER	1	0	5%	
INFRAESTRUCTURA FORESTAL																			
19658	CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES	80-IXHUATLAN DEL CAFÉ	VARIAS COMUNIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	190,000	0	65,000	0	0%	0	0	0	0%	VIVEROS	2	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS																			
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																			
36858	ESTUDIOS Y PROYECTOS	74-HUILOAPAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER	75,000	0	75,000	0	0%	0	0	0	0%	PROYECTO	5	0	0%	NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
36769	PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	IXHUATLAN DEL SURESTE	423,878	0	0	0	0%	0	0	0	0%	PAGO	0	0	0%	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																			
9560	ESTUDIOS Y PROYECTOS	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	1,200,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	0%	PROYECTO	3	0	10%	
36092	ESTUDIOS Y PROYECTOS A LA OBRA PUBLICA	177-TLACOLLULAN	TLACOLLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN VER	180,000	16,110	16,110	16,110	100%	0	0	0	0%	PROYECTO	2	0	18%	
39287	ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PUBLICA BASICA)	36-COACOATZINTLA	COACOATZINTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COACOATZINTLA VER	110,000	38,670	38,670	38,670	100%	0	0	0	0%	PAGO	13	3	23%	
19828	ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PUBLICA BASICA)	80-IXHUATLAN DEL CAFÉ	IXHUATLAN DEL CAFÉ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	400,000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	PROYECTO	3	0	0%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																			
36867	INCREMENTOS	74-HUILOAPAN	CABECERA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER	106,391	0	64,483	0	0%	0	0	0	0%	PAGO	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO EL GASTO
19803	INCREMENTOS	80-IXHUATLAN DEL CAFÉ	VARIAS COMUNIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	742,510	0	0	0	0%	0	0	0	0%	OTROS	1	0	0%	ES UNA PARTIDA PARA PREVENIR FUTUROS INCREMENTOS EN LAS OBRAS O ACCIONES DE ESTE FONDO
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																			
37671	ESTUDIOS Y PROYECTOS OBRA PUBLICA BASICA	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	462,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0%	PROYECTO	1	0	43%	
36333	GASTOS INDIRECTOS	165-TANTOYUCA	TANTOYUCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE TANTOYUCA	3,786,807	856,500	856,500	856,500	100%	0	0	0	0%	PAGO	1	0	25%	LA ACCIÓN NO SE HA EJECUTADO AL 100%. SE EJERCERA DURANTE TODO EL AÑO
16557	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ	325,866	62,429	62,429	62,429	100%	0	0	0	0%	PAGO	1	0	19%	NO ES OBRA ES UNA ACCIÓN SON GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN Y PORCENTUALMENTE EN EL AVANCE FISICO ES LO QUE CORRESPONDE.
22364	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN	177-TLACOLLULAN	TLACOLLULAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLULAN VER	238,780	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	0%	PAGO	13	3	23%	
39281	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRA	36-COACOATZINTLA	COACOATZINTLA VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COACOATZINTLA VER	153,766	38,436	38,436	38,436	100%	0	0	0	0%	PAGO	13	3	23%	
36114	GASTOS INDIRECTOS.	58-CHICONTEPEC	CHICONTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	840,000	252,000	252,000	252,000	100%	0	0	0	0%	PAGO	1	0	30%	
36865	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	74-HUILOAPAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC VER	106,391	0	40,908	0	0%	0	0	0	0%	PAGO	1	0	0%	NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
12424	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	125,000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	PAGO	12	0	0%	
19529	PAGO DE PERITO RESPONSABLE	80-IXHUATLAN DEL CAFÉ	IXHUATLAN DEL CAFÉ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	60,000	0	6,000	0	0%	0	0	0	0%	SUPERVISIÓN	1	0	0%	
38760	GASTOS INDIRECTOS POR SUPERVISIÓN	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE	227,369	0	0	0	0%	0	0	0	0%	SUPERVISIÓN	227,370	0	0%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
GESTIÓN																			
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																			
36303	DESARROLLO INSTITUCIONAL	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE TANTOYUCA	2,524,538	517,436	517,436	517,436	100%	0	0	0	0%	PAGO	1	0	20%	LA ACCIÓN NO SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, PERIODO DE EJECUCIÓN DE 12 MESES.
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
5829	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO)	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VERACRUZ	1,593,824	264,431	264,431	264,431	100%	0	0	0	0%	PROGRAMA	1	0	25%	
TECNICAS																			
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																			
24315	DESARROLLO INSTITUCIONAL	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER	1,916,189	1,916,189	1,916,189	311,843	16%	0	0	0	0%	OTROS	1	0	16%	
16472	ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ	291,840	63,375	63,375	63,375	100%	0	0	0	0%	ACCIÓN	1	0	22%	EN AVANCE FISICO COMO SE REFIERE A LAS METAS APROBADAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCIÓN POR ELLO SE CAPTURA UNA ACCIÓN LA CUAL SE DESGLOSA DE ACUERDO AL AVANCE.
FORTAMUN						353,770,673	141,311,894	121,143,679	82,576,691	58%	21,379,235	20,839,620	25,005,051	5,711,388	23%				
INVERSIÓN																			
OBRA PUBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
17994	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y COCINA EN EL AYUNTAMIENTO	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H ayuntamiento de zentla veracruz	130,000	84,005	84,005	84,005	100%	0	0	0	0%	OBRA	1	1	80%	
18022	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEÓN MUNICIPAL	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VERACRUZ	684,554	205,366	205,366	205,366	100%	0	0	0	0%	OBRA	1	0	20%	
23951	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	308,011	291,776	291,776	291,776	100%	0	0	0	0%	OBRA	1	1	90%	
14447	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO	78-IXCATEPEC	LA PROMISIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL IXCATEPEC	150,000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	OBRA	1	0	0%	
14585	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN SALÓN DE SUS MÚLTIPLES	78-IXCATEPEC	TZICUATITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	199,638	0	45,190	0	0%	0	0	0	0%	OBRA	1	0	0%	
14360	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	150,000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	OBRA	1	0	0%	
20669	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y AGENCIA MUNICIPAL 1A. ETAPA	80-IXHUATLAN DEL CAFÉ	OCOTITLAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	300,000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	OBRA	1	0	0%	
20696	CONSTRUCCIÓN DE SENALAMIENTOS VIALES	80-IXHUATLAN DEL CAFÉ	IXHUATLAN DEL CAFÉ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	50,000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACIÓN																			

918	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAN	250,000	43,404	43,404	43,404	100%	0	0	LOTE	1	0	17%	
659	EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XOXOCOTLA	139,400	7,250	7,250	7,250	100%	0	0	EQUIPO	20	1	5%	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA LASER.
23736	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	207-TRES VALLES	TRES VALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRES VALLES	250,000	2,945	2,945	2,945	100%	0	0	LOTE	1	0	1%	
2353	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVO	40-COATZINTLA	COATZINTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	1,330,000	317,900	317,900	317,900	100%	0	0	UNIDAD	4	1	25%	
14186	REHABILITACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	100,912	39,017	39,017	39,017	100%	0	0	LOTE	1	0	38%	EN ESTE CASO LA ACCION CORRESPONDE AL RUBRO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PERO EN APARTADO DE CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO NO APARECE EN NINGUNO DE LO PUNTOS QUE HAY TIENE, POR LO QUE SE CARGO EN EL RUBRO DE DESARROLLO ECONOMICO RUBROS Y TRANSPORTES.
13476	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	150,000	23,244	23,244	23,244	100%	0	0	LOTE	1	0	15%	
20475	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	804XHJATLAN DEL CAFÉ	IXHUATLAN DEL CAFE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA	275,000	0	275,000	0	0%	0	0	VEHICULO	2	0	0%	ESTA ACCION ES PARA ADQUISICION DE VEHICULOS Y COMO EL SISTEMA NO TIENE DIRECTAMENTE EN CLASIFICACION Y DESTINO DEL GASTO, UTILIZAMOS DESARROLLO REGIONAL PUESTO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR UN BUEN GOBIERNO.
20829	LUMINARIAS Y BALASTRAS	804XHJATLAN DEL CAFÉ	VARIAS COMUNIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,000	0	40,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
20767	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	804XHJATLAN DEL CAFÉ	IXHUATLAN DEL CAFE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA	120,000	0	0	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
37500	ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	93-JILOTEPEC	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	180,000	95,704	95,704	95,704	100%	0	0	LOTE	1	1	53%	
15922	EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA BASICO	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	80,000	16,050	16,050	16,050	100%	0	0	LOTE	1	0	25%	
15897	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	50,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
42234	MODERNIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICOS	105-MEDELLIN	MEDELLIN DE BRAVO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE BRAVO	14,675,669	3,668,916	3,668,916	2,015,586	55%	0	0	PERSONA	5,000	500	10%	
660	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO)	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XOXOCOTLA	87,800	21,763	21,763	21,763	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, (20%)
10866	ADQUISICION DE UNA CAJA COMPACTADORA DE BASURA	66-ESPINAL	ESPINAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER	840,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	SE OTORGO EL 50% DE ANTICIPO PARA LA ADQ. DE UNA CAJA COMPACTADORA DE BASURA
34301	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS AUSTERAS	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAN RODRIGUEZ CLARA	282,400	282,400	282,400	282,400	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
	OTROS																
37640	DEUDA PUBLICA	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	1,104,000	189,349	189,349	189,349	100%	0	0	PAGO	1	0	17%	
37663	LUMINARIAS Y BALASTRAS	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	150,000	52,955	52,955	52,955	100%	0	0	OTROS	125	45	36%	
14813	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	200,000	10,304	10,304	10,304	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
15821	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	600,000	566,922	566,922	566,922	100%	0	0	OTROS	400	400	100%	
15667	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	150,000	34,207	34,207	34,207	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
15916	AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y TECNICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	800,000	97,750	97,750	97,750	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
14642	MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	200,000	22,186	22,186	22,186	100%	0	0	OTROS	88	88	100%	
15985	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	300,000	78,521	78,521	78,521	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
15004	PROTECCION VIVIL PROVISIONES Y DESPENSAS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	500,000	53,193	53,193	53,193	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
13992	PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	35,000	33,200	33,200	33,200	100%	0	0	OTROS	88	88	100%	
16086	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	600,000	38,571	38,571	38,571	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
14960	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	450,000	215,407	215,407	215,407	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
14884	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	200,000	22,186	22,186	22,186	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
13953	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	6,250,000	1,304,658	1,304,658	1,304,658	100%	0	0	OTROS	88	88	100%	
36373	AUDITORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA EL EJERCICIO 2006	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,800,000	322,500	322,500	322,500	100%	0	0	PAGO	1	1	50%	LA ACCION SE JERCERA DURANT EL TRANCURSO DEL ANO, NO SE HA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD

23966	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA POLICIA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	250,000	11,330	11,330	11,330	100%	0	0	LOTE	1	0	20%	
24043	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	780,138	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	LOTE	1	0	2%	
24018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	500,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	0	20%	
23892	SUELDOS PARA POLICIAS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	8,000,000	1,582,000	1,582,000	1,582,000	100%	0	0	PERSONA	100	20	20%	SE SUGIERE QUE PARA LA UNIDAD DE MEDIDA SE PONDA A ELEMETO COMO SE MANEJA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE ESTA EN EL MANUAL DEL ORFIS
13938	REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	61,747	3,479	3,479	3,479	100%	0	0	LOTE	1	0	10%	
12609	ACCESORIOS PERSONARL DE SEGURIDAD PUBLICA	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	250,325	150,195	150,195	150,195	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	
12614	ADQUISICION DE VEHICULO AUSTERO NUEVO	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	380,000	0	0	0	0%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	
12607	EQUIPOS DE COMUNICACION	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	130,000	128,034	128,034	128,034	100%	0	0	PIEZA	17	16	94%	
12603	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	20,000	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	17	0	0%	
12601	PRUEBAS ANTIDOPING PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	85,000	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	17	0	0%	
12618	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	60,000	3,473	3,473	3,473	100%	0	0	LOTE	1	0	6%	
12624	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H AYUNTAMIENTO	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	450,000	75,674	75,674	75,674	100%	0	0	LOTE	1	0	17%	
13167	SEGUROS Y TENENCIAS	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	45,000	0	0	0	0%	0	0	PAGO	1	0	0%	
12620	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	78-IXCATEPEC	IXCATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE IXCATEPEC	400,000	0	0	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
15061	PRUEBAS ANTIDOPING	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	10,000	3,515	3,515	3,515	100%	0	0	PRUEBA	22	8	36%	
15026	SUELDO COMPACTO AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,300,000	372,252	372,252	372,252	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	25	25	100%	SE PONE COMO EMPLEO TEMPORAL AL ELEMENTO DE POLICIA CONTRATADO
ACCIONES DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES																	
23888	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECUNDARIA ADALBERTO ARIAS REYES	99-MALTRATA	MALTRATA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA	94,441	94,441	94,441	94,441	100%	0	0	SISTEMA	47,168	47,168	100%	DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA																	
41145	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	162-TENAMPA	TENAMPA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENAMPA VER	134,000	89,327	89,327	89,327	100%	0	0	ARTICULO	6	4	67%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROPIAMENTE "UNIDAD" TAL COMO SE INDICA EN LA APERTURA PROGRAMATICA DEL MANUAL DE FISCALIZACION 2007 EMITIDO POR EL ORFIS
23984	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO MUNICIPAL DEL XUCHILT	99-MALTRATA	XUCHILT	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MALTRATA	512,478	512,478	512,478	512,478	100%	0	0	OBRA	74,501	74,501	100%	PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO PARA LA COMUNIDAD DEL XUCHILT
FAM						78,009,165	56,222,188	56,222,188	56,222,188	100%	0	0		35,189,128	27,754,453	79%	
ASISTENCIA SOCIAL																	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																	
19140	PROGRAMA LECHE PARA LA PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	10,885,182	7,050,834	7,050,834	7,050,834	100%	0	0	OTROS	3,936,660	2,554,408	65%	
19285	PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	40,550,334	22,577,705	22,577,705	22,577,705	100%	0	0	OTROS	13,663,311	7,600,798	56%	
19380	PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	15,715,868	15,715,868	15,715,868	15,715,868	100%	0	0	OTROS	9,186	9,186	100%	
19486	PROGRAMA GALLETA NUTRITIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	8,372,108	8,372,108	8,372,108	8,372,108	100%	0	0	OTROS	14,000,181	14,000,181	100%	
14749	PROGRAMA MAZAPAN PROTEINADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	2,505,673	2,505,673	2,505,673	2,505,673	100%	0	0	OTROS	3,589,790	3,589,790	100%	
FAETA						250,131,174	69,823,972	69,784,229	69,784,229	100%	0	0		48	12	25%	
EDUCACION TECNOLOGICA																	
SERVICIOS PERSONALES																	
22644	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ	124,918,941	36,694,297	36,694,297	36,694,297	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
22659	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ	6,806,208	1,701,552	1,701,552	1,701,552	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
EDUCACION DE ADULTOS																	
SERVICIOS PERSONALES																	
22690	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	52,976,653	13,762,194	13,722,451	13,722,451	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
22777	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	65,429,372	17,665,929	17,665,929	17,665,929	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	3	25%	
FAFEF						851,024,039	254,664,110	254,664,110	254,664,110	100%	0	0		586	414	71%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
17053	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	100-MANLJO FABIO ALTAMIRANO	EJIDO TENENEXPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	380,621	114,186	114,186	114,186	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
17092	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN ARROYO POTRERO	102-MARTINEZ DE LA TORRE	ARROYO POTRERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	153,135	45,940	45,940	45,940	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	

17143	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL FAISAN S.C. DE R.L.	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	713,370	214,011	214,011	214,011	100%	0	0	POZO	1	0	28%
17118	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN S.C. Y MONTE DE CASTILLO	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	683,142	670,920	670,920	670,920	100%	0	0	POZO	1	1	98%
17164	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA LAGUNA (RAYA EL PALMAR)	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,647	214,694	214,694	214,694	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17213	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA AGRUPACION DE AGRICULTORES EL COLORIN A.C.	115-NOGALES	EL ENCINAR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	948,666	284,600	284,600	284,600	100%	0	0	POZO	1	0	11%
17345	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN BAJO GRANDE POZO 1 S.C. DE R.L. DE C.V.	117-OMEALCA	EJIDO BAJO GRANDE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	951,994	936,592	936,592	936,592	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17415	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL PALMAR	117-OMEALCA	EJIDO OMEALCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,117,511	1,102,242	1,102,242	1,102,242	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17394	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN GRUPO DOS HACIA EL PROGRESO DE CARDENAS S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	EJIDO LAZARO DE CARDENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	953,007	937,851	937,851	937,851	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17461	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA BENDICION DE RIO MORENO S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	EJIDO RIO MORENO LA BENDICION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	952,997	937,742	937,742	937,742	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17365	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PRODUCTORES UNIDOS DE BAJO GRANDE S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	EJIDO BAJO GRANDE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	950,522	935,336	935,336	935,336	100%	0	0	POZO	1	1	98%
17327	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PRODUCTORES UNIDOS DE DOS CAMINOS POZO 2 S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	DOS CAMINOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,079,776	1,064,590	1,064,590	1,064,590	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17304	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES UNIDOS DE DOS CAMINOS POZO 3	117-OMEALCA	DOS CAMINOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	946,911	889,021	889,021	889,021	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17278	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES UNIDOS EN DOS CAMINOS POZO 1	117-OMEALCA	DOS CAMINOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	947,778	890,324	890,324	890,324	100%	0	0	POZO	1	1	97%
16618	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOMA MULATO 1	117-OMEALCA	LOMA MULATO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,521,740	456,522	456,522	456,522	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%
17469	CONSTRUCCION DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MULTIPLES	121-OZULUAMA DE MASCARENAS	OZULUAMA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	3,282,388	2,951,979	2,951,979	2,951,979	100%	0	0	OTROS	1	1	95%
16748	CONSTRUCCION DE BORDOS Y DESAZOLVES PARA EL ESTERO DE CHIJOLES PRIMERA ETAPA	123-PANUCO	EJIDO ALTO EL CHIJOL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,991,400	1,905,508	1,905,508	1,905,508	100%	0	0	OBRA	4	2	55%
16858	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO	123-PANUCO	EJIDO VEGA CERCADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,563,260	1,988,017	1,988,017	1,988,017	100%	0	0	SISTEMA	1	1	83%
16693	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO (LA ROSALEDA)	123-PANUCO	CANAAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	448,370	134,511	134,511	134,511	100%	0	0	SISTEMA	1	1	93%
16719	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN CHINTON II	123-PANUCO	CHINTON	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,047,820	614,346	614,346	614,346	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%
16783	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN EJIDO LA ESPERANZA	123-PANUCO	EJIDO LA ESPERANZA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	425,740	127,722	127,722	127,722	100%	0	0	SISTEMA	1	1	91%
17045	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN VEGA CERCADA (LA ESCONDIDA)	123-PANUCO	VINCHINCHUOL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	448,250	134,475	134,475	134,475	100%	0	0	SISTEMA	1	1	82%
16657	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN AQUILES SERDAN ETAPA 1	123-PANUCO	AQUILES SERDAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,597,800	779,340	779,340	779,340	100%	0	0	SISTEMA	1	1	83%
17619	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAPIUGOCEM	124-PAPANTLA	TOTOMOXTL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,289	214,587	214,587	214,587	100%	0	0	POZO	1	1	87%
14320	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RINCON DE LOS TOROS 2	125-PASO DEL MACHO	RINCON DE LOS TOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,538,900	1,523,839	1,523,839	1,523,839	100%	0	0	POZO	1	1	97%
14459	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LOMA DE EN MEDIO	125-PASO DEL MACHO	SAN JOSE BALSA CAMARON	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,375,588	1,304,080	1,304,080	1,304,080	100%	0	0	POZO	1	1	87%

14401	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RINCON DE LOS TOROS (RINCON DE LOS TOROS 3)	125-PASO DEL MACHO	RINCON DE LOS TOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,539,710	1,467,896	1,467,896	1,467,896	100%	0	0	POZO	1	1	87%
14242	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN PASO AZUCAR	125-PASO DEL MACHO	PASO AZUCAR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	277,256	83,177	83,177	83,177	100%	0	0	OTROS	0	0	0%
14455	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PASO AZUCAR	125-PASO DEL MACHO	PASO AZUCAR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	798,150	239,445	239,445	239,445	100%	0	0	OTROS	1	1	93%
17633	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ATILLERO	126-PASO DE OVEJAS	EL ATILLERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	206,889	61,767	61,767	61,767	100%	0	0	OTROS	1	0	0%
14259	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	126-PASO DE OVEJAS	BANDERA DE JUAREZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	988,120	296,436	296,436	296,436	100%	0	0	OTROS	1	1	90%
14708	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN COOPERATIVA LA PRESA	128-PEROTE	LA GLORIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,278,994	1,171,950	1,171,950	1,171,950	100%	0	0	POZO	1	1	87%
14834	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA GLORIA 2	128-PEROTE	LA GLORIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,275,392	382,618	382,618	382,618	100%	0	0	POZO	1	0	0%
14941	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL CARNERO	128-PEROTE	SAN ANTONIO LIMON	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,271,248	1,256,044	1,256,044	1,256,044	100%	0	0	POZO	1	1	97%
14988	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SANTA GERTRUDIS	128-PEROTE	SAN ANTONIO LIMON	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,274,834	382,450	382,450	382,450	100%	0	0	POZO	1	0	24%
14514	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN GRUPO LOS PINOS	128-PEROTE	FRANCISCO I MADERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,574,700	472,410	472,410	472,410	100%	0	0	POZO	1	0	24%
14569	SISTEMA DE ASPERSION SEMI PORTATIL EN CHALTEPEC	128-PEROTE	CHALTEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	258,300	218,678	218,678	218,678	100%	0	0	OTROS	1	1	85%
15007	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	128-PEROTE	XALTEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	763,240	228,972	228,972	228,972	100%	0	0	OTROS	1	1	83%
14944	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PEROTE	128-PEROTE	PEROTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	727,380	218,214	218,214	218,214	100%	0	0	OTROS	1	1	67%
15083	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR EN UNA SUPERFICIE DE 40.45 HAS. UNIDAD DE RIEGO CAMPO ALEGRE	134-PUENTE NACIONAL	CAMPO ALEGRE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	492,500	147,750	147,750	147,750	100%	0	0	OTROS	1	1	55%
15172	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE MONTE DE ORO	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	651,360	195,408	195,408	195,408	100%	0	0	OTROS	1	1	50%
15106	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SILVICULTORES	134-PUENTE NACIONAL	ARROYO SECO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,930	699,939	699,939	699,939	100%	0	0	POZO	1	1	97%
15161	SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESION EN LA UNIDAD DE RIEGO "LA SABANA"	134-PUENTE NACIONAL	LA SABANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	418,950	125,685	125,685	125,685	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
15076	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CACAHUATL	14-AMATLAN DE LOS REYES	CACAHUATL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,539,811	979,731	979,731	979,731	100%	0	0	POZO	1	0	42%
15134	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL MILAGRO	14-AMATLAN DE LOS REYES	POTRERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,540,135	462,040	462,040	462,040	100%	0	0	POZO	1	0	24%
15388	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LA ESPERANZA	14-AMATLAN DE LOS REYES	POTRERO VIEJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,539,811	1,467,607	1,467,607	1,467,607	100%	0	0	POZO	1	1	87%
15510	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAP/CADM	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	ABREVADERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	964,521	956,048	956,048	956,048	100%	0	0	POZO	1	1	97%
15671	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAP/CEMPI	143-SANTIAGO TUXTLA	PIXIAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,930	214,479	214,479	214,479	100%	0	0	POZO	1	1	97%
14819	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN VIVERO PARA LA PRODUCCION TECNIFICADO DE PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES	147-SOLEDAD ATZOMPA	SOLEDAD ATZOMPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,697,100	509,130	509,130	509,130	100%	0	0	VIVEROS	1	0	5%
15978	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SANTA ROSA	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SANTA ROSA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	953,102	285,931	285,931	285,931	100%	0	0	POZO	1	1	87%

15823	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO TEPETATES	148-SOLEDAD DE DOBLADO	EJIDO TEPETATES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,134,930	728,254	728,254	728,254	100%	0	0	POZO	1	0	42%
16535	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN VISTA HERMOSA SUR	148-SOLEDAD DE DOBLADO	VISTA HERMOSA SUR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,112,653	333,796	333,796	333,796	100%	0	0	POZO	1	0	28%
15636	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	148-SOLEDAD DE DOBLADO	MATA CONEJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,118,120	335,436	335,436	335,436	100%	0	0	OTROS	1	1	89%
15479	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EN EL HATILLO	16-LA ANTIGUA	EL HATILLO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	181,217	54,365	54,365	54,365	100%	0	0	OTROS	1	0	0%
15918	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN HATILLO	16-LA ANTIGUA	HATILLO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	399,150	119,745	119,745	119,745	100%	0	0	SISTEMA	1	1	92%
15976	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PUENTE LA REYNA	16-LA ANTIGUA	PUENTE LA REYNA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	815,860	760,978	760,978	760,978	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%
16578	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CAMELIA 3	160-TEMPAPACHE	LA CAMELIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	712,879	213,864	213,864	213,864	100%	0	0	POZO	1	1	87%
16559	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAPICCI	160-TEMPAPACHE	CINCO PALOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	716,006	214,802	214,802	214,802	100%	0	0	POZO	1	0	42%
16881	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN TESECHOCAN	169-JOSE AZUETA	TESECHOCAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,543	699,275	699,275	699,275	100%	0	0	POZO	1	1	97%
15840	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA CON CAÑONES PARA 98 HAS. DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO PROFUNDO NO. 18	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	917,878	275,363	275,363	275,363	100%	0	0	OTROS	1	0	47%
15906	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA PARA CAÑA DE AZUCAR EN UNA SUPERFICIE DE 115.38 HAS. DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO 6 COLONIA PRIMERO DE MAYO	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,202,403	360,721	360,721	360,721	100%	0	0	OTROS	1	0	45%
16908	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN MATA DE CANA	174-TIERRA BLANCA	MATA DE CANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,572	699,377	699,377	699,377	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17115	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO JOACHIN	174-TIERRA BLANCA	PREDIO JOACHIN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	687,753	674,643	674,643	674,643	100%	0	0	POZO	1	1	98%
17348	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO LA ATALAYA	174-TIERRA BLANCA	LA ATALAYA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,647	214,694	214,694	214,694	100%	0	0	POZO	1	1	87%
16804	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO LOS MANGOS	174-TIERRA BLANCA	LOS MANGOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,647	214,694	214,694	214,694	100%	0	0	POZO	1	1	97%
16765	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO PASO COYOTE (CHINENE)	174-TIERRA BLANCA	EJIDO PASO COYOTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	839,428	251,828	251,828	251,828	100%	0	0	POZO	1	1	87%
16790	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO PASO NUEVO	174-TIERRA BLANCA	EJIDO PASO NUEVO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	838,922	823,620	823,620	823,620	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17410	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN GRUPO VECA DEL GOLFO S.C. DE R.L.	174-TIERRA BLANCA	LA SERENILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	687,063	674,285	674,285	674,285	100%	0	0	POZO	1	1	97%
16697	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO BUENA VISTA	174-TIERRA BLANCA	BUENA VISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	840,354	825,097	825,097	825,097	100%	0	0	POZO	1	1	97%
16882	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EJIDO TIERRA BLANCA	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,504	214,651	214,651	214,651	100%	0	0	POZO	1	1	97%
16966	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL FRAILE 1	174-TIERRA BLANCA	EL FRAILE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	838,586	251,576	251,576	251,576	100%	0	0	POZO	1	1	87%
17000	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL FRAILE 2	174-TIERRA BLANCA	EL FRAILE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	839,952	514,442	514,442	514,442	100%	0	0	POZO	1	0	42%
17237	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO HUIXCOTLTA NEFTALY	174-TIERRA BLANCA	HUIXCOTLTA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,357	662,152	662,152	662,152	100%	0	0	POZO	1	1	87%
16728	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SANTA CRUZ	174-TIERRA BLANCA	EJIDO ELADIO RAMIREZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,398	699,377	699,377	699,377	100%	0	0	POZO	1	1	97%

16383	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL FRAILE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,224,385	1,057,158	1,057,158	1,057,158	100%	0	0	OTROS	1	1	90%
16414	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL SACRIFICIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,587,940	476,382	476,382	476,382	100%	0	0	OTROS	1	1	80%
16439	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL SALVAJE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	448,180	318,753	318,753	318,753	100%	0	0	OTROS	1	1	70%
16583	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	LOMA DE LA VILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,024,942	954,434	954,434	954,434	100%	0	0	OTROS	1	1	92%
16096	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL DORADO 4	174-TIERRA BLANCA	EL DORADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	418,786	388,664	388,664	388,664	100%	0	0	OTROS	1	1	92%
15734	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION COL. PRIMERO DE MAYO 2	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,008,400	302,520	302,520	302,520	100%	0	0	OTROS	1	1	90%
16035	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL DORADO	174-TIERRA BLANCA	EL DORADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	703,280	657,432	657,432	657,432	100%	0	0	OTROS	1	1	93%
16354	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL DORADO 3	174-TIERRA BLANCA	EL DORADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,118,780	884,500	884,500	884,500	100%	0	0	OTROS	1	1	75%
16687	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN VICENTE GUERRERO POZO 1	174-TIERRA BLANCA	VICENTE GUERRERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,032,200	955,130	955,130	955,130	100%	0	0	OTROS	1	0	0%
16528	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION JOACHIN II	174-TIERRA BLANCA	JOACHIN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	976,415	292,924	292,924	292,924	100%	0	0	OTROS	1	1	80%
16720	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION POZO 2	174-TIERRA BLANCA	VICENTE GUERRERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,064,325	319,297	319,297	319,297	100%	0	0	OTROS	1	1	93%
17442	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN FIDELIDAD	181-TLALIXCOYAN	LOS PINOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	697,779	209,334	209,334	209,334	100%	0	0	POZO	1	0	0%
17458	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO ARROYO CARACOL	181-TLALIXCOYAN	NUEVO ARROYO CARACOL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,217	214,565	214,565	214,565	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17315	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LA ESTRELLA	181-TLALIXCOYAN	LA ESTRELLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	645,787	594,782	594,782	594,782	100%	0	0	POZO	1	1	87%
17371	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LA ROSALIA	181-TLALIXCOYAN	LA ROSALIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,074	214,522	214,522	214,522	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17398	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LA ROSALIA 1	181-TLALIXCOYAN	LA ROSALIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,074	699,615	699,615	699,615	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17419	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LOS CARDENALES	181-TLALIXCOYAN	LOS CARDENALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	645,787	594,782	594,782	594,782	100%	0	0	POZO	1	1	87%
17288	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL DORMIDO	181-TLALIXCOYAN	EL DORMIDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	398,500	225,742	225,742	225,742	100%	0	0	SISTEMA	1	0	40%
16875	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA DE LA UNIDAD DE RIEGO TOTONACAPAN I Y II EN CEMPOALA	191-URSULO GALVAN	CEMPOALA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	650,440	195,132	195,132	195,132	100%	0	0	OTROS	1	0	35%
16949	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA PARA CANA DE AZUCAR EN U. DE RIEGO "CARRILES" EN JAREROS	191-URSULO GALVAN	JAREROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	409,773	265,495	265,495	265,495	100%	0	0	OTROS	1	1	60%
17024	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA UNA SUPERFICIE DE 60.14 HAS. DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN ANTONIO ABAD , URSULO GALVAN	191-URSULO GALVAN	SAN ANTONIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	622,812	186,844	186,844	186,844	100%	0	0	OTROS	1	1	60%
16914	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA PARA LA UNIDAD DE RIEGO LA FLORIDA POZO 3 EN J. GUADALUPE RODRIGUEZ	191-URSULO GALVAN	J GUADALUPE RODRIGUEZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	551,491	165,447	165,447	165,447	100%	0	0	OTROS	1	1	70%
16835	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC PARA LA UNIDAD DE RIEGO AGOSTADERO, CEMPOALA	191-URSULO GALVAN	CEMPOALA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	561,897	168,569	168,569	168,569	100%	0	0	OTROS	1	0	45%
16990	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA CEIBA	191-URSULO GALVAN	LA CEIBA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,476,695	443,008	443,008	443,008	100%	0	0	OTROS	1	1	50%

17627	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RANCHO LOS PINOS	193-VERACRUZ	LOS PANDOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	687,063	673,695	673,695	673,695	100%	0	0	POZO	1	1	98%
17050	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN SAN MIGUEL, EL GRANDE	196-YANGA	SAN MIGUEL EL GRANDE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,063,850	1,010,026	1,010,026	1,010,026	100%	0	0	OTROS	1	0	0%
16436	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	205-EL HIGO	VEGA DE LOS MARCOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,566,380	469,914	469,914	469,914	100%	0	0	SISTEMA	1	1	85%
16359	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CANON VIAJERO	205-EL HIGO	EL CAPRICH0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,367,820	410,346	410,346	410,346	100%	0	0	SISTEMA	1	1	93%
16338	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CANON VIAJERO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CON EQUIPAMIENTO	205-EL HIGO	EJIDO EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,248,246	674,474	674,474	674,474	100%	0	0	SISTEMA	1	1	84%
16381	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL HIGO (EL MINIMO)	205-EL HIGO	EL HIGO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	737,640	221,292	221,292	221,292	100%	0	0	SISTEMA	1	1	93%
16762	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIFUJA PARA CANA DE AZUCAR EN LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BIREDOJC	207-TRES VALLES	NARANJOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	240,043	72,013	72,013	72,013	100%	0	0	OTROS	1	1	68%
17589	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL TESTERASO DEL SURESTE	207-TRES VALLES	TRES VALLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	954,097	900,113	900,113	900,113	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17561	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZ RANCHO SAN PABLO	207-TRES VALLES	SAN ANDRES DE LAS YAGUAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	716,006	214,802	214,802	214,802	100%	0	0	POZO	1	1	87%
17540	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SAN JOSE	207-TRES VALLES	NUevo SAN JOSE INDEPENDENCIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	842,304	252,691	252,691	252,691	100%	0	0	POZO	1	1	97%
15620	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PRODUCTORES DE CITRICOS LA ANTORCHA	211-SAN RAFAEL	EL PITAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	484,934	145,480	145,480	145,480	100%	0	0	POZO	1	0	28%
15532	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR MICRO ASPERSION	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,446,130	433,839	433,839	433,839	100%	0	0	OTROS	1	1	70%
17519	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SABANA DE LARIOS	24-TLALTETELA	BUENA VISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,541,202	1,474,791	1,474,791	1,474,791	100%	0	0	POZO	1	1	87%
16074	PERFORACION DE POZO PRODUNFO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL BARRIAL	31-CARRILLO PUERTO	LOS CANUTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,273,375	1,211,029	1,211,029	1,211,029	100%	0	0	POZO	1	1	97%
16015	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LAGARTILLO	31-CARRILLO PUERTO	EL LAGARTILLO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,273,074	1,257,867	1,257,867	1,257,867	100%	0	0	POZO	1	1	97%
16148	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO MATA FERRER	31-CARRILLO PUERTO	MATA FERRER	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,026,836	1,011,576	1,011,576	1,011,576	100%	0	0	POZO	1	1	98%
16179	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO NUMERO TRES	31-CARRILLO PUERTO	SANTA BARBARA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,279,888	383,966	383,966	383,966	100%	0	0	POZO	1	1	97%
17086	CONSTRUCCION DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MULTIPLES	33-CAZONES	CAZONES DE HERRERA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,662,461	1,528,475	1,528,475	1,528,475	100%	0	0	OTROS	1	1	70%
3804	CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO VIEJO - CINCO PALOS TRAMO: 2.500 - 3.500	38-COATEPEC	CINCO PALOS	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,000,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%
14874	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SANTA MONICA	4-ACTOPAN	SANTA MONICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	849,300	838,535	838,535	838,535	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
14461	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN NICOLAS	4-ACTOPAN	ACTOPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	435,791	420,490	420,490	420,490	100%	0	0	POZO	1	1	97%
15557	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA PARA LA UNIDAD DE RIEGO TASAJERAS II , PASO DE LA MILPA	4-ACTOPAN	PASO DE LA MILPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	583,762	175,129	175,129	175,129	100%	0	0	SISTEMA	1	1	50%
15501	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTE0 EN PALMAS DE ABAJO	4-ACTOPAN	PALMAS DE ABAJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	957,400	287,220	287,220	287,220	100%	0	0	SISTEMA	1	1	93%
16221	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL CARMEN	44-CORDOBA	PALENQUE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,276,084	1,213,103	1,213,103	1,213,103	100%	0	0	POZO	1	1	87%

16206	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	SAN FRANCISCO OYOZONTLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	823,950	762,569	762,569	762,569	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	95%
16274	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL XUCHITL	49-COTAXTLA	EL XUCHITL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	837,081	821,414	821,414	821,414	100%	0	0	0	POZO	1	1	98%
16345	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO AGUIRRE	49-COTAXTLA	LA CEBADILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	837,081	251,124	251,124	251,124	100%	0	0	0	POZO	1	1	87%
16368	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LOMA DE LOS HOYOS	49-COTAXTLA	LOMA DE LOS HOYOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	214,028	64,208	64,208	64,208	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
17134	CONSTRUCCION DE GRANJA PORCINA SEGUNDA ETAPA	51-COYUTLA	ENTABLADERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,497,100	827,299	827,299	827,299	100%	0	0	0	OTROS	1	0	40%
16395	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA PUNTA GRUPO (AGUA DE LOS CERRITOS SAN JUAN DE LA PUNTA S.C. DE R.L)	53-CUITLAHUAC	EJIDO SAN JUAN DE LA PUNTA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,280,481	1,217,903	1,217,903	1,217,903	100%	0	0	0	POZO	1	1	97%
16205	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO AGUIRRE	62-CHOCAMAN	CALQUIJOCO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,278,961	1,216,718	1,216,718	1,216,718	100%	0	0	0	POZO	1	1	87%
17110	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO	63-CHONTLA	CHONTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	3,283,548	2,883,901	2,883,901	2,883,901	100%	0	0	0	OTROS	1	1	90%
16463	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN BUENA VISTA 2	65-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,398,804	419,641	419,641	419,641	100%	0	0	0	POZO	1	0	28%
16271	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	65-EMILIANO ZAPATA	PINOLTEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	476,920	378,830	378,830	378,830	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	89%
16235	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN BUENA VISTA	65-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	624,780	187,434	187,434	187,434	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	84%
16531	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	68-FORTIN	COLONIA MELESIO PORTILLO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,819,415	545,824	545,824	545,824	100%	0	0	0	POZO	1	0	28%
15661	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA MESTIZA	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LA MESTIZA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,540,629	1,525,605	1,525,605	1,525,605	100%	0	0	0	POZO	1	1	97%
15737	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA SIRENA S.P.R. DE R.I.	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LA SIRENA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,576,128	472,838	472,838	472,838	100%	0	0	0	POZO	1	0	0%
16081	SUMINISTRO INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PLAN DE OROS	7-CAMARÓN DE TEJEDA	PLAN DE OROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	598,850	179,655	179,655	179,655	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	93%
15898	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN PALO GRANDE	7-CAMARÓN DE TEJEDA	PALO GRANDE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	221,897	66,569	66,569	66,569	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
16147	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL POZO 5 CON EQUIPAMIENTO	7-CAMARÓN DE TEJEDA	RINCON DE BARRABAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,847,680	554,304	554,304	554,304	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%
16019	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PALO GRANDE	7-CAMARÓN DE TEJEDA	PALO GRANDE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	638,400	191,520	191,520	191,520	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%
16563	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO SAN NICOLAS	77-ISLA	EJIDO SAN NICOLAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	839,428	251,828	251,828	251,828	100%	0	0	0	POZO	1	1	97%
16809	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EJIDO VILORIA	77-ISLA	VILORIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	839,428	251,828	251,828	251,828	100%	0	0	0	POZO	1	1	97%
16743	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO LA AZUCENA	77-ISLA	MATA LIMONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	912,445	899,395	899,395	899,395	100%	0	0	0	POZO	1	1	97%
16653	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO GARRO	77-ISLA	GARRO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	839,428	251,828	251,828	251,828	100%	0	0	0	POZO	1	1	97%
16520	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	77-ISLA	SAN NICOLAS ZACAPEXCO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	918,120	275,436	275,436	275,436	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	93%
16456	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PREDIO LA MIEL DE LAS PIÑAS	77-ISLA	MATA LIMONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,854,000	556,200	556,200	556,200	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	95%

16477	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION LA AZUCENA	77-ISLA	MATA LIMONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,730,690	519,207	519,207	519,207	100%	0	0	SISTEMA	1	1	96%	
16500	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIGO POR ASPERSION EN PREDIO LA PERSEVERANCIA	77-ISLA	MATA LIMONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	906,920	271,776	271,776	271,776	100%	0	0	SISTEMA	1	1	96%	
17172	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	IXHUACAN DE LOS REYES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,620,688	786,206	786,206	786,206	100%	0	0	OTROS	100	0	0%	
16541	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,257,948	377,384	377,384	377,384	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
14976	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO MEZA DE VEINTICUATRO	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	MEZA DE VEINTICUATRO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	781,786	234,536	234,536	234,536	100%	0	0	POZO	1	0	24%	
14492	CONSTRUCCION DE UNA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN JUAN Y SAN ANTONIO	93-JILOTEPEC	SAN JUAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,973,360	592,008	592,008	592,008	100%	0	0	OTROS	1	1	70%	
17208	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,620,688	786,206	786,206	786,206	100%	0	0	OTROS	100	0	0%	
16972	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN AMPLIACION NAPOLAPAN	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	NAPOLAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	951,585	943,274	943,274	943,274	100%	0	0	POZO	1	1	97%	
16906	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL POZO EL ZAPOTE	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	EL ZAPOTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	953,102	285,931	285,931	285,931	100%	0	0	POZO	1	1	87%	
RECONSTRUCCION																	
15867	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO AGRICULTORES UNIDOS LA GACHUPINA	148-SOLEDAD DE DOBLADO	LA GACHUPINA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,388,560	416,568	416,568	416,568	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	
MODERNIZACION																	
17071	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PASO LIMON	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	PASO LIMON	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	484,500	145,350	145,350	145,350	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17031	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO. LINEA DE CONDUCCION PARA POZO PARA DOBLE PROPOSITO EN EL EJIDO EL SAUCE	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	EJIDO EL SAUCE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	483,700	417,443	417,443	417,443	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
16570	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 150 KVA Y CABLE SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE RIEGO EN RANCHO MOLINA	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	423,000	411,328	411,328	411,328	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17388	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO PREDIO LA PRIMAVERA	104-MECAYAPAN	LA PRIMAVERA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	83,900	25,170	25,170	25,170	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17241	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO DOMINGUEZ	104-MECAYAPAN	ARRCIFES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	85,150	25,545	25,545	25,545	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	
17286	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO EL TIGRE	104-MECAYAPAN	EL TIGRE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	65,100	19,530	19,530	19,530	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17325	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO EL TORO-OASIS-NARANJOS	104-MECAYAPAN	LA PERLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	583,360	175,008	175,008	175,008	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17355	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO LA PERLA DEL GOLFO	104-MECAYAPAN	LA PERLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	65,100	19,530	19,530	19,530	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17441	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO RANCHO ALEGRE DOS	104-MECAYAPAN	RANCHO ALEGRE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	66,250	19,575	19,575	19,575	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17417	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO RANCHO ALEGRE UNO	104-MECAYAPAN	RANCHO ALEGRE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	83,400	25,020	25,020	25,020	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
17191	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PREDIO LEON	105-MEDELLIN	PREDIO LEON	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	500,020	493,841	493,841	493,841	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
16592	INSTALACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL CON TRANSMISION AEREO SUBTERRANEA PARA USO ACUICOLA LA RAYANA	105-MEDELLIN	PLAYA DE VACA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	273,600	82,080	82,080	82,080	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
14175	ELECTRIFICACION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE Jitomate LA PIEDRA	11-ALVARADO	LA PIEDRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	160,000	154,023	154,023	154,023	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

17481	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA	117-OMEALCA	LA BALSA AGUA MARINA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,197,466	359,237	359,237	359,237	100%	0	0	OTROS	1	1	50%
17580	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL EXITODE LA UNION	117-OMEALCA	SAN PABLO OJO DE AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,733,000	1,198,726	1,198,726	1,198,726	100%	0	0	OTROS	1	0	0%
17445	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO RIO MORENO (EL OASIS)	117-OMEALCA	EJIDO RIO MORENO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	458,419	137,526	137,526	137,526	100%	0	0	OTROS	1	1	50%
17497	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA HIGUERA	117-OMEALCA	LA HIGUERA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	580,874	371,017	371,017	371,017	100%	0	0	OTROS	1	0	0%
17428	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LOMA DEL PEINICILLO	117-OMEALCA	EJIDO OMEALCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,141,000	342,300	342,300	342,300	100%	0	0	OTROS	1	0	40%
17515	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA MATA TENATITO (CASCO HACIENDA)	117-OMEALCA	MATA TENATITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,183,000	776,564	776,564	776,564	100%	0	0	OTROS	1	1	50%
17536	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PALMA SOLA (EL CANDIL)	117-OMEALCA	PALMA SOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	376,568	112,970	112,970	112,970	100%	0	0	OTROS	1	1	60%
17555	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA RIO MORENO ASOCIACION DE USUARIOS 1	117-OMEALCA	RIO MORENO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	425,072	127,522	127,522	127,522	100%	0	0	OTROS	1	1	50%
16987	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO SALVASUCHILT	123-PANUCO	SALVASUCHILT	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	550,440	165,132	165,132	165,132	100%	0	0	OTROS	1	1	50%
17603	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE RANCHO CHUNCA	123-PANUCO	RANCHO CHUNCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	414,100	368,450	368,450	368,450	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
17017	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EL CEPILLO	123-PANUCO	SIETE EJIDOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,130,000	639,000	639,000	639,000	100%	0	0	OTROS	1	1	50%
16956	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO ZAMBADA	123-PANUCO	RANCHO ZAMBADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	847,990	491,745	491,745	491,745	100%	0	0	OTROS	1	1	50%
14470	INSTALACION DE SUBESTACION DE 75 KVA A 34,000 VOLTS, REUBICACION DE RED ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL EJIDO ISMAEL VILLANUEVA	123-PANUCO	ISMAEL VILLANUEVA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	290,000	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
14396	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A INTEGRADORA CHAPACAO	123-PANUCO	CHIJOL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	422,500	87,000	87,000	87,000	100%	0	0	OTROS	1	1	57%
16828	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCCION Y ACCESORIOS CON TUBERIA DE ALTA PRESION Y EQUIPO DE BOMBEO NO. 2 PARA SISTEMA DE RIEGO EJIDO MURILLO VIDAL	123-PANUCO	EJIDO MURILLO VIDAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	480,700	312,455	312,455	312,455	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
16892	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN RANCHO LA ESCONDIDA	123-PANUCO	EJIDO VEGA CERRADA Y EJIDO CHINTON	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	713,000	385,415	385,415	385,415	100%	0	0	OTROS	1	1	60%
14520	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE RIEGO	123-PANUCO	LAS CHACAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	398,500	119,550	119,550	119,550	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
16924	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE TUBERIA DE ALTA PRESION PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL EJIDO SALITRE	123-PANUCO	EL SALITRE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	561,900	168,570	168,570	168,570	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
17659	ELECTRIFICACION DE GRANJA ACUICOLA BUENA VISTA	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	421,679	126,504	126,504	126,504	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
17667	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USOP AGRICOLA DEL RANCHO CHABELITA	126-PASO DE OVEJAS	SAN JOSE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	270,500	81,150	81,150	81,150	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
14857	INSTALACION DE SUBESTACION ELECTROMECHANICA EN BAJA TENSION Y CABLE EN 3F-4H PARA SUMINISTRO DE ENERGIA PARA MOTORES DE PIVOTE CENTRAL EN SISTEMA DE RIEGO LIBERTAD	128-PEROTE	EJIDO LIBERTAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	986,000	295,800	295,800	295,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
15447	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO EL ZORRILLO	134-PUENTE NACIONAL	PASO MARIANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	496,000	483,804	483,804	483,804	100%	0	0	OTROS	1	1	95%
15455	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA INVERNADERO Y GRANJA ACUICOLA EN SAN JOSE CHIPILA	134-PUENTE NACIONAL	SAN JOSE CHIPILA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	396,100	118,830	118,830	118,830	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
14232	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE RIEGO LA PIEDRA EN EL EJIDO JOSE CARDEL	16-LA ANTIGUA	EJIDO JOSE CARDEL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%

15553	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PUENTE LA REYNA	16-LA ANTIGUA	PUENTE LA REYNA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	499,898	149,969	149,969	149,969	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
16630	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA ENLACE DE CIRCUITOS DE CFE PASO NUEVO MAGUEYITO EN MEDIA TENSION CALIBRE 266 ACSR PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE OPERACION DE UNIDADES DE BOMBEO	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	970,000	580,309	580,309	580,309	100%	0	0	OTROS	1	1	50%
16830	ELECTRIFICACION DE NORIA PARA USO AGRICOLA LOS PINOS	174-TIERRA BLANCA	EJIDO SALVADOR GONZALO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	580,000	174,000	174,000	174,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
16916	ELECTRIFICACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL AMATE 2	174-TIERRA BLANCA	EL AMATE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	951,200	939,527	939,527	939,527	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
17030	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN EL MIRADOR 3	174-TIERRA BLANCA	EL MIRADOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	310,079	93,024	93,024	93,024	100%	0	0	OTROS	1	1	97%
17060	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN EL MIRTADOR 2	174-TIERRA BLANCA	EL MIRADOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	243,126	72,938	72,938	72,938	100%	0	0	OTROS	1	1	96%
17209	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN RANCHO EX HACIENDA SAN JOSE DEL CACAO	174-TIERRA BLANCA	EX HACIENDA SAN JOSE DEL CACAO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	408,616	122,585	122,585	122,585	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
16869	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA MATA COYOL	174-TIERRA BLANCA	MATA COYOL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	333,176	99,953	99,953	99,953	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
17099	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA EL PANTANO	174-TIERRA BLANCA	EL PANTANO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	180,799	54,240	54,240	54,240	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
17091	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA PASO BOBO LA LOMA	174-TIERRA BLANCA	PASO BOBO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	235,032	70,510	70,510	70,510	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
17227	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA VISTA HERMOSA	174-TIERRA BLANCA	VISTA HERMOSA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	398,975	119,693	119,693	119,693	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
16668	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIAS SECCION C EJIDO LA BARAHUNDA	174-TIERRA BLANCA	BARAHUNDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	864,390	259,317	259,317	259,317	100%	0	0	OTROS	1	1	99%
17377	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO LA GUADALUPE (PREDIOS DE LA GUADALUPE)	174-TIERRA BLANCA	LA GUADALUPE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,388,670	416,601	416,601	416,601	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
16750	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA SERENILLA (EL HALCON)	174-TIERRA BLANCA	LA SERENILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	500,634	150,190	150,190	150,190	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
16976	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN OTAPA	174-TIERRA BLANCA	OTAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	205,286	61,586	61,586	61,586	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
17029	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PASO BOBO 2 SAN ANTONIO	174-TIERRA BLANCA	PASO BOBO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	499,688	149,906	149,906	149,906	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
17179	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE PREDIO RIO AMAPA	174-TIERRA BLANCA	PREDIO RIO AMAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	819,898	245,969	245,969	245,969	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
15983	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EL AMATE 1	174-TIERRA BLANCA	EL AMATE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	810,000	798,589	798,589	798,589	100%	0	0	OTROS	1	1	96%
16498	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO HUIXCOLOTLA	174-TIERRA BLANCA	HUIXCOLOTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	500,630	150,189	150,189	150,189	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
16556	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO KM 89	174-TIERRA BLANCA	KM 89	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	992,450	297,735	297,735	297,735	100%	0	0	OTROS	1	1	70%
16777	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA SERENILLA DE ABAJO	174-TIERRA BLANCA	LA SERENILLA DE ABAJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,490,000	447,000	447,000	447,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
17483	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA OTAPAN UNO	181-TLALIXCOYAN	OTAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	364,052	109,216	109,216	109,216	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
14670	ELECTRIFICACION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA PRODUCCION DE HORTALIZA	189-TUXPAM	TUXPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
16406	INSTALACION DE SUBESTACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO LA IGUANA	205-EL HIGO	EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	785,312	755,236	755,236	755,236	100%	0	0	OTROS	1	0	0%

16298	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	205-EL HIGO	BELLA VISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	3,236,450	970,935	970,935	970,935	100%	0	0	SISTEMA	1	1	81%	
16796	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN CAMPO EXPERIMENTAL DEL GRUPO PIASA	207-TRES VALLES	TRES VALLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,007,860	302,358	302,358	302,358	100%	0	0	OTROS	1	1	76%	
15955	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LOS COCOS	208-CARLOS A. CARRILLO	LOS COCOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	726,080	217,824	217,824	217,824	100%	0	0	OTROS	1	1	96%	
17700	ELECTRIFICACION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN PASTORIAS	4-ACTOPAN	PASTORIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	231,000	69,300	69,300	69,300	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
15148	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO LA CAÑA	4-ACTOPAN	LA CAÑA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	555,000	166,500	166,500	166,500	100%	0	0	OTROS	1	0	40%	
14926	ELECTRIFICACION DE TRONCAL PRINCIPAL PREDIO EL CEDRO-SAN ISIDRO 2DA ETAPA	4-ACTOPAN	CEDOSAN ISIDRO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,557,900	467,370	467,370	467,370	100%	0	0	OTROS	1	0	40%	
44155	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE RIEGO DE AGUA FRIA	4-ACTOPAN	SAN ISIDRO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	485,000	139,500	139,500	139,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
15086	EQUIPAMIENTO Y SUBESTACION ELECTRICA PARA BENEFICIAR 89 HA. EN LA UNIDAD DE RIEGO DENOMINADA LA CAÑA	4-ACTOPAN	LA CAÑA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,510,589	453,117	453,117	453,117	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
15437	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN MOZOMBOA	4-ACTOPAN	MOZOMBOA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	172,125	51,637	51,637	51,637	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
17685	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA PARA USO EMERGENTE INSTALACIONES ACUICOLAS DE LA ASOCIACION DE ACUICULTORES DE VERACRUZ A C	4-ACTOPAN	ACTOPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	208,000	62,400	62,400	62,400	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
16251	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EJIDO LA ANTORCHA	49-COTAXTLA	EJIDO LA ANTORCHA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,955,800	1,923,837	1,923,837	1,923,837	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
16177	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE RIEGO	55-CHALMA	CHAPOPOTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	397,330	393,263	393,263	393,263	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
44169	ELECTRIFICACION DE INVERNADERO AGUAXINOLA	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	373,100	361,509	361,509	361,509	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	
16511	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN ENTABLADERO	66-ESPINAL	ENTABLADERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,056,000	1,043,101	1,043,101	1,043,101	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
16108	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO LA JUNTA POZO 9 RINCON DE BARRABAS	7-CAMARON DE TEJEDA	RINCON DE BARRABAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	424,993	127,498	127,498	127,498	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
16686	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO PRESEVERANCIA	77-ISLA	MATA LIMONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	926,589	914,226	914,226	914,226	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
16785	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN MIGUEL	77-ISLA	SAN MIGUEL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	868,130	846,461	846,461	846,461	100%	0	0	OTROS	1	1	95%	
16715	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PREDIO LA AZUCENA	77-ISLA	MATA LIMONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,596,580	1,511,048	1,511,048	1,511,048	100%	0	0	OTROS	1	1	95%	
16836	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA Y ACUICOLA	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,000	569,315	569,315	569,315	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	
14109	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO PARA USO AGRICOLA SAN LUIS DE LOS REYES	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	SAN LUIS DE LOS REYES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	571,389	171,417	171,417	171,417	100%	0	0	OTROS	1	1	55%	
16999	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NOPALAPAN	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	NOPALAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	534,220	511,621	511,621	511,621	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION																	
14586	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES DE DRENAJE EN LA REGION DE OTATITLAN	119-OTATITLAN	OTATITLAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,935,153	1,807,755	1,807,755	1,807,755	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
2244	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES DE DRENAJE EN LA REGION DE OTATITLAN (SISTEMA DE DESAGÜE AGRICOLA PARA RIEGO)	119-OTATITLAN	OTATITLAN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,935,153	1,807,755	1,807,755	1,807,755	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

14850	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LAT DE LA ASOCIACION DE USUARIOS OZULUAMA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNI CHICAYAN	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	OZULUAMA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	419,300	125,790	125,790	125,790	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
2661	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LAT. DE LA ASOCIACION DE USUARIOS "OZULUAMA", A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO, UNIDAD CHICAYAN	121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS	OZULUAMA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	419,300	125,790	125,790	125,790	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
3507	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS Y MECANISMOS DEL CANAL PRINCIPAL TORTUGA DE LA A. DE U. TORTUGA, A.C., DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO, UNIDAD CHICAYAN	123-PANUCO	LAZARO CARDENAS	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	368,625	110,587	110,587	110,587	100%	0	0	OTROS	1	1	80%
15098	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS Y MECANISMOS DEL CANAL PRINCIPAL TORTUGA DE LA A DE U TORTUGA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD CHICAYAN	123-PANUCO	LAZARO CARDENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	368,625	110,587	110,587	110,587	100%	0	0	OTROS	1	1	80%
15035	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS Y MECANISMOS DEL CANAL SUBLATERAL Y DEL CAMINO DEL CANAL LATERAL DE LA U EMILIANO ZAPATA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNI CHICAYAN	123-PANUCO	AQUILES SERDAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	370,125	267,977	267,977	267,977	100%	0	0	OTROS	1	1	70%
3416	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS Y MECANISMOS DEL CANAL SUBLATERAL Y DEL CAMINO DE SERVICIO DEL CANAL LATERAL D LA A DEU EMILIANO ZAPATA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092RIOPANUCO UNIDAD CHICAYAN	123-PANUCO	AQUILES SERDAN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	370,125	267,977	267,977	267,977	100%	0	0	OTROS	1	1	70%
3438	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LAT D LA ASOC DE USUARIOS EMILIANO ZAPATA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD CHICAYAN MPIO DE PANUCO VER	123-PANUCO	AQUILES SERDAN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	523,500	157,050	157,050	157,050	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
14977	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LAT DE LA ASOC DE USUAR EMILIANO ZAPATA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO UNIDAD CHICAYAN	123-PANUCO	AQUILES SERDAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	523,500	157,050	157,050	157,050	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
17653	REHABILITACION Y AFORO DE POZO EN EL LIMON	126-PASO DE OVEJAS	EL LIMON	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	144,390	43,317	43,317	43,317	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
3638	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS CANALES SUBLATERALES DEL MODULO H LA ANTIGUA, MPIO. DE PASO DE OVEJAS, VER.	126-PASO DE OVEJAS	CARRETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,278,946	683,684	683,684	683,684	100%	0	0	OTROS	1	1	90%
15560	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS CANALES SUBLATERALES DEL MODULO H LA ANTIGUA	126-PASO DE OVEJAS	CARRETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,278,946	683,684	683,684	683,684	100%	0	0	OTROS	1	1	90%
3626	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 0075 DEL MODULO H LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS	126-PASO DE OVEJAS	CARRETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,447,590	434,277	434,277	434,277	100%	0	0	OTROS	1	1	90%
15518	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 0-075 DEL MODULO1-1 LA ANTIGUA	126-PASO DE OVEJAS	CARRETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,447,590	434,277	434,277	434,277	100%	0	0	OTROS	1	1	90%
3675	REVESTIMIENTO DE CANALETA Y ENTUBAMIENTO DE REGADERAS Y CONSTRUCCION DE TOMAS DIRECTAS DEL CANAL DE CONDUCCION DEL MODULO DE RIEGO III-1 PUENTE NACIONAL	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,936,350	580,905	580,905	580,905	100%	0	0	OTROS	1	1	85%
15664	REVESTIMIENTO DE CANALETA Y ENTUBAMIENTO DE REGADERAS Y CONSTRUCCION DE TOMAS DIRECTAS DEL CANAL DE CONDUCCION DEL MODULO DE RIEGO III-1 PUENTE NACIONAL	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,936,350	580,905	580,905	580,905	100%	0	0	OTROS	1	1	85%
16514	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 3 VISTA HERMOSA NORTE	148-SOLEDADE DE DOBLADO	VISTA HERMOSA NORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	366,400	109,920	109,920	109,920	100%	0	0	OTROS	1	1	99%
16620	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE, REHABILITACION Y AFORO DE POZO	173-TEZONAPA	LAGUNA CHICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	239,360	214,532	214,532	214,532	100%	0	0	OTROS	1	100	10000%
17204	REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	174-TIERRA BLANCA	SAN JULIAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	208,490	62,547	62,547	62,547	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
16944	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE CONTROL	174-TIERRA BLANCA	NUEVO IDEAL DE ABAJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	497,120	149,136	149,136	149,136	100%	0	0	OTROS	1	1	98%
17256	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO TLACOTEPEC DE MEJIA	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	497,900	149,370	149,370	149,370	100%	0	0	OTROS	1	0	40%
3706	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA RED DE CANALES DE RIEGO DEL "MODULO PIEDRAS NEGRAS" DEL DISTRITO DE RIEGO 082 RIO BLANCO	181-TLALIXCOYAN	PIEDRAS NEGRAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,047,438	782,382	782,382	782,382	100%	0	0	OTROS	1	1	85%
14237	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA RED DE CANALES DE RIEGO DEL "MODULO PIEDRAS NEGRAS" DEL DISTRITO DE RIEGO 082 RIO BLANCO	181-TLALIXCOYAN	PIEDRAS NEGRAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,047,438	782,382	782,382	782,382	100%	0	0	OTROS	1	1	85%
17611	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION DE POZO PROFUNDO SAN ANTONIO ABAD	191-URSULO GALVAN	MONTE DE ORO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	247,580	74,274	74,274	74,274	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
1985	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO D LOS CANALES PRINCIPALES Y SUS LATERALES D LAS SECCIONES DE RIEG. EL CHOTE Y LAS PUENTES DL MODULO 01 EL HIGO AC DL DISTRITO DE RIEGO 060 PANUCO	205-EL HIGO	EL CHOTE	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	368,250	110,475	110,475	110,475	100%	0	0	OTROS	1	1	80%

14384	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LOS CANALES PRINCIPALES Y SUS LATERALES DE LAS SECCIONES DE RIEGO EL CHOTE Y LAS FUENTES DEL MOD 01 EL HIGO AC DEL DISTRTO DE RIEGO 060 PANUCO	205-EL HIGO	EL CHOTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	368,250	110,475	110,475	110,475	100%	0	0	OTROS	1	1	80%	
14397	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DE POZO PROFUNDO EN LAS PALMAS DE ABJO	4-ACTOPAN	ACTOPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	128,700	122,754	122,754	122,754	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
13889	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA DEL KM 0940 AL KM 1440 DEL MODULO DE RIEGO II-1 ACTOPAN	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,478,080	443,424	443,424	443,424	100%	0	0	CANAL	1	1	90%	
1610	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL PRINCIPAL SANTA ROSA KM0-940AL KM 1-440 DEL MODULO DE RIEGO II-1-ACTOPAN	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,478,080	443,424	443,424	443,424	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	
14287	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 2_915 DEL MODULO II-1 ACTOPAN	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,468,527	1,088,395	1,088,395	1,088,395	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	
1612	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 2-915 DEL MODULO II-1ACTOPAN	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,468,527	1,088,395	1,088,395	1,088,395	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	
14336	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 BOMBAS A GASOLINA EN ACTOPAN	4-ACTOPAN	ACTOPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	216,921	65,076	65,076	65,076	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
16250	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	65-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	568,320	547,033	547,033	547,033	100%	0	0	OTROS	1	1	95%	
14340	REHABILITACION DE UNA EMPACADORA DE CITRICOS EN EL GRAN TOTONACAPAN	66-ESPINAL	ENTABLADERO ORIENTE MEDIO DIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,196,300	358,890	358,890	358,890	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
15844	REHABILITACION DE POZO Y EQUIPO ELECTROMECHANICO PLAN DE OROS NO 1	7-CAMARÓN DE TEJEDA	MATA DE AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	483,144	144,943	144,943	144,943	100%	0	0	OTROS	1	1	80%	
2130	CONSTRUCCION EN UNA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN JUAN Y SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE VERACRUZ	93-JILOTEPEC	SAN JUAN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,973,360	592,008	592,008	592,008	100%	0	0	OTROS	1	1	70%	
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES																	
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO																	
37508	SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	ESTADO DE VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	600,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	100%	0	0	SUBSIDIO	12	3	25%	
CONVENIOS (1 REGISTROS)																	
OTROS CONVENIOS																	
GASTO CORRIENTE																	
SERVICIOS PERSONALES																	
22909	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1,332,465,829	333,933,000	333,933,000	328,933,000	99%	0	0	ENTIDAD	12	3	25%	
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECURSO 2007																	
SUBSIDIOS (417 REGISTROS)																	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																	
PROGRAMAS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
38966	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 340 MTS DE PROFUNDIDAD, BARRIOS 1°, 2° Y 3°)	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,447,347	1,447,347	1,150,670	1,150,670	80%	0	0	POZO	1	0	48%	PROGRAMA PRODEPI 2007
38879	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)(PERFORACION DE POZO A 150 MTS DE PROFUNDIDAD)	104-MECAYAPAN	HUJAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	699,737	699,737	670,255	670,255	96%	0	0	POZO	1	1	100%	PROGRAMA PRODEPI 2007
38954	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE REGULARIZACION Y DISTRIBUCION (ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD Y TORRE DE 10 MTS)	104-MECAYAPAN	IXHUAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	932,956	932,956	629,891	629,891	68%	0	0	TANQUE	1	1	91%	PROGRAMA PRODEPI 2007
43686	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	124-PAPANTLA	EL TAJIN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,671,383	1,671,383	1,297,108	1,297,108	78%	0	0	METROS	1,433	1,433	100%	PROGRAMA PRODEPI 2007
39049	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	129-PLATÓN SÁNCHEZ	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	3,459,607	3,459,607	1,875,315	1,875,315	54%	0	0	METROS	11,603	4,293	37%	PROGRAMA PRODEPI 2007
39031	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,745,203	2,745,203	2,210,625	2,210,625	81%	0	0	METROS	4,052	3,566	88%	PRODEPI 2007 ALCANTARILLADO
39056	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (4A ETAPA)	155-TANTOYUCA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,069,433	2,069,433	2,016,060	2,016,060	97%	0	0	METROS	10,908	10,908	100%	PROGRAMA PRODEPI 2007
34433	APERTURA DE LA CARRETERA TEXCATEPEC-AYOTUXTLA-IXTACAHUAYO DEL KM. 0.000 AL KM. 58.000 TRAMO A EJECUTAR EJERCICIO 2007 DEL KM. 19.500 AL KM. 22.500	170-TEXCATEPEC	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,803,976	2,803,976	2,212,841	2,212,841	79%	0	0	KILÓMETRO	2	1	30%	PRODEPI 2007
39039	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	170-TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ 2007	2,878,190	2,878,190	1,144,558	1,144,558	40%	0	0	METROS	4,590	4,223	92%	PRODEPI 2007 ALCANTARILLADO
38763	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-ASTACINGA	ACUAYUCÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,643,898	1,643,898	1,092,164	1,092,164	66%	0	0	METROS	6,627	4,109	62%	PROGRAMA PRODEPI 2007
39077	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	202-ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES	EL CUAYO LA ESPERANZA Y TZILZAPOLLO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,918,382	1,918,382	575,514	575,514	30%	0	0	METROS	7,667	6,824	89%	PROGRAMA PRODEPI 2007

33219	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL (3A ETAPA)	189-TUXPAM	TUXPAM	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	196,078	196,078	130,518	130,518	67%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PROGRAMA APAZU 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
31292	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COLONIA "LOPEZ MATEOS" ZONA SUR	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	188,570	188,570	70,486	70,486	37%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PROGRAMA APAZU 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
33289	GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y RED DE DRENAJE (INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN LA COL. LOMAS DEL ANGEL	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	29,704	29,704	9,714	9,714	33%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PROGRAMA APAZU 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
31148	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,944,315	1,944,315	1,166,589	1,166,589	60%	0	0	METROS	4,952	0	0%	PROGRAMA APAZU 2007
31236	GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	38,886	38,886	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PROGRAMA APAZU 2007
33115	GASTOS INDIRECTOS PARA LA INTERCONEXION DE COLECTOR SANITARIO CIRCUNVALACION AL COLECTOR VIA MUERTA	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	91,445	91,445	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PROGRAMA APAZU 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
31121	INTERCONEXION DE COLECTOR SANITARIO CIRCUNVALACION AL COLECTOR VIA MUERTA	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	4,572,227	4,572,227	2,743,336	2,743,336	60%	0	0	METROS	569	0	0%	PROGRAMA APAZU 2007
33157	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA)	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	358,060	358,060	92,533	92,533	26%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PROGRAMA APAZ 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
33260	REHABILITACION GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO (PLAYERO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	546,919	546,919	118,307	118,307	22%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PROGRAMA APAZU 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO OBRA UBICADA EN LA CONURBACION VERACRUZ - BOCA DEL RIO
31034	REHABILITACION DE CAPTACION TEPETLAN, ESTACION DE BOMBEO NO. 2 Y REBOMBEO DEL KM. 5 ESTACION DE REBOMBEO 3	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,384,724	1,384,724	1,384,724	1,384,724	100%	0	0	ESTACIONES	2	0	10%	PROGRAMA APAZU 2007
33073	REHABILITACION DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO (PLAYERO)	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	26,292,321	26,292,321	21,117,838	21,117,838	80%	0	0	METROS	2,448	759	31%	PROGRAMA APAZU 2007 LA OBRA SE UBICA LA CONURBACION DE VERACRUZ - BOCA DEL RIO
30221	REHABILITACION DE LA BATERIA DE POZOS EN CANTICA (2A. ETAPA)	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	4,607,890	4,607,890	2,764,734	2,764,734	60%	0	0	POZOS	3	1	46%	PROGRAMA APAZU 2007
RAMO 23																	
CONSTRUCCION																	
40268	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	8,000,000	8,000,000	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA
42772	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	92,000,000	92,000,000	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	fuente: SUR SURESTE 2007. SE SENALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR LA DEPENDENCIA
RAMO 11 SEP																	
36843	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO PESO A PESO 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS LOCALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,088,900	32,088,900	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LAS DEPENDENCIA O ENTIDAD FONDO PESO A PESO 07
36848	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO PROMES 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS LOCALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,962,522	47,962,522	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD FONDO (PROMES 2007)
CULTURA DEL AGUA																	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
24969	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,000,000	1,000,000	896,666	896,666	90%	0	0	ACCION	39	39	100%	AGUA LIMPIA 2007 LA COBERTURA ES EN ZONAS URBANAS DE VARIOS MUNICIPIOS
UNEMES																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
28706	APORTACION DEL 1 AL MILLAR AL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO (ORFIS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	13,872	13,872	13,872	13,872	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
36739	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	24,199,935	24,199,935	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA ACCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.
29004	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,359,998	1,359,998	584,692	584,692	43%	0	0	OTROS	1	0	18%	
28400	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE SALUD MENTAL	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,899,938	1,899,938	1,028,208	1,028,208	54%	0	0	OTROS	1	1	70%	
28787	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,359,991	1,359,991	407,997	407,997	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	
26297	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE SALUD MENTAL	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,895,468	1,895,468	568,640	568,640	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	

28338	EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA EN SALUD MENTAL	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	560,000	560,000	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26214	EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA EN SALUD MENTAL	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	560,000	560,000	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROSSAPYS 2007																				
OBRA PUBLICA																				
CONSTRUCCION																				
38107	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,051,050	1,051,050	300,300	300,300	29%	0	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0	20%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 Atención Social y Participación Comunitaria. Tiene como objetivo promover la participación social en la planeación, desarrollo y operación de la infraestructura.
38103	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "ATZIZINTLA"	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	5,568,398	5,568,398	3,074,555	3,074,555	55%	0	0	0	METROS	12,660	3,165	25%	PROGRAMA PROSSAPYS SE APLICA COMO MUNICIPIO ALCANCE ESTATAL. AL NO CONTAR EL SISTEMA CON EL TERMINO DE "VARIOS MUNICIPIOS", ESTA OBRA ABARCA LOS MUNICIPIOS DE MARIANO ESCOBEDO Y LA PERLA		
37884	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	6,274,543	6,274,543	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LAS DEPENDENCIA O ENTIDAD	
38001	SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,237,977	2,237,977	959,133	959,133	43%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0	18%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
37855	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	1-ACAJETE	ACAJETE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	537,535	537,535	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
38037	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	108-MINATITLAN	EL DIAMANTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	317,783	317,783	136,193	136,193	43%	0	0	0	POZO	1	1	78%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
38043	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	108-MINATITLAN	GUSTAVO DIAZ ORDÁZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	473,573	473,573	202,960	202,960	43%	0	0	0	POZO	1	0	48%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
37889	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11-ALVARADO	MANDINGA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	208,035	208,035	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
37942	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	117-OMEALCA	MATA TENATITO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	6,271,065	6,271,065	2,687,598	2,687,598	43%	0	0	0	METROS	8,158	1,632	20%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
37839	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	124-PAPANTLA	EL TAJIN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,050,195	2,050,195	923,287	923,287	45%	0	0	0	PLANTA	1	0	37%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA DE TRATAMIENTO		
37936	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	3,991,360	3,991,360	0	0	0%	0	0	0	METROS	5,496	769	14%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
38046	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	134-PUENTE NACIONAL	HATO DE LA HIGUERA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	762,400	762,400	762,400	762,400	100%	0	0	0	POZO	1	1	89%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
38049	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	134-PUENTE NACIONAL	MATA DE JOBO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	679,546	679,546	291,234	291,234	43%	0	0	0	POZO	1	0	30%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
37897	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	144-SAYULA DE ALEMÁN	ALMAGRES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	828,476	828,476	568,254	568,254	69%	0	0	0	METROS	2,077	1,225	59%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
38061	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL "LA PUERTA"	153-TANCOCO	EL BAIJO Y ZACAMITLÉ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,447,189	2,447,189	2,447,189	2,447,189	100%	0	0	0	METROS	13,003	5,981	46%	PROGRAMA PROSSAPYS		
38071	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	160-TEMPAPACHE	MONTE CHIQUITO Y LA DEFENSA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	4,140,936	4,140,936	1,774,687	1,774,687	43%	0	0	0	METROS	12,476	3,743	30%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
38088	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	162-TENAMPA	EL SUCHIL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	472,081	472,081	202,320	202,320	43%	0	0	0	POZO	1	0	30%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
37849	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	162-TENAMPA	EL SUCHIL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	472,171	472,171	177,085	177,085	38%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.		
37893	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,525,425	1,525,425	653,754	653,754	43%	0	0	0	METROS	3,567	1,284	36%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
38096	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	511,374	511,374	219,160	219,160	43%	0	0	0	POZO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
37845	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	182-TLALNELHUAYOCAN	TLALNELHUAYOCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	441,052	441,052	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.		
37995	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-UXPANAPA	NUEVO ACAPULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	172,259	172,259	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 EN ESTE CONCEPTO NO APLICA AVANCE FISICO Y FINANCIERO		
37967	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	23-ATZALAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,190,277	1,190,277	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.		
37960	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	25-AYAHUALILCO	XOLOLOYAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	3,850,859	3,850,859	3,850,859	3,850,859	100%	0	0	0	METROS	6,366	6,302	99%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
38006	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION)	33-CAZONES	NUEVO TEJAMANIL Y GRAL FELIPE ANGELES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,688,037	2,688,037	1,152,016	1,152,016	43%	0	0	0	METROS	8,717	1,743	20%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
37953	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	37-COAHUILTLAN	COAHUILTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	3,210,269	3,210,269	1,375,829	1,375,829	43%	0	0	0	METROS	2,604	2,604	100%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		
38015	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	52-CUICHAPA	LOMA DEL CARMEN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	566,845	566,845	242,976	242,976	43%	0	0	0	POZO	1	1	88%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007		

38011	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA AGUIJA	52-CUICHAPA	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	572,731	572,731	245,456	245,456	43%	0	0	POZO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007	
37971	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-CHICONAMEL	TANCAZAHUELA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	308,000	308,000	73,751	73,751	24%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
37956	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	58-CHICONTEPEC	ALAHUALTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	2,403,143	2,403,143	0	0	0%	0	0	METROS	2,893	2,025	70%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007	
37975	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-LAS CHOAPAS	MURILLO VIDAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	126,688	126,688	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
37981	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-LAS CHOAPAS	NUEVO IXTACOMITAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	122,078	122,078	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
37985	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-LAS CHOAPAS	SATELITE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	166,524	166,524	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
37950	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	65-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	4,676,804	4,676,804	4,670,123	4,670,123	100%	0	0	METROS	2,380	857	36%	PROSSAPYS 2007	
37852	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	65-EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	596,201	596,201	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
38018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	77-ISLA	EL NAPE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,090,070	1,090,070	467,173	467,173	43%	0	0	METROS	3,552	639	18%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007	
38022	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	77-ISLA	PALO BLANCO SOLERILLAS Y LAS MACAYAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,083,336	1,083,336	464,287	464,287	43%	0	0	METROS	6,189	1,114	18%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007	
37945	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	LOS LAURELES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,111,087	1,111,087	476,180	476,180	43%	0	0	METROS	1,407	492	35%	PROSSAPYS 2007	
37964	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-ALPATLÁHUAC	COCALZINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	223,502	223,502	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
37991	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	83-IXHUATLÁN DE MADERO	EL TIZAL PUYECACO Y HUEYOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	251,095	251,095	90,051	90,051	36%	0	0	PROYECTO	1	0	26%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCES FISICOS SE CORRIGE EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE PUYECACO POR PUYECACO, COMO ESTA REGISTRADO EN INEGI	
38033	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	PASO GANADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	973,751	973,751	417,322	417,322	43%	0	0	METROS	3,925	628	16%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007	
38029	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	LOMA DE LOS CHANGÓS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	923,180	923,180	923,180	923,180	100%	0	0	METROS	1,653	926	56%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007	
UNEMES DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID																		
28950	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID)	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	2,073,990	2,073,990	882,472	882,472	43%	0	0	OTROS	1	0	17%		
28879	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID)	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	2,059,996	2,059,996	633,363	633,363	31%	0	0	OTROS	1	0	23%		
28459	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD DE SOBRE PESO, RIESGO	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	2,073,995	2,073,995	622,199	622,199	30%	0	0	OTROS	1	0	0%		
FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES FONHAPO																		
20800	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONHAPO 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA	50,003,890	50,003,890	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	0	0	0%	EL PROYECTO ABARCA LOCALIDADES TANTO URBANAS COMO RURALES EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION POR LO QUE NO SE REGISTRAN AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS	
36401	PROVISION FINANCIERA DE FONHAPO R 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA	400,167	400,167	0	0	0%	0	0	VIVIENDA	0	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS DISPONIBILIDADES DE FONHAPO R 2007	
RECONSTRUCCION																		
20889	PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA CONCLUSION DE ACCIONES DERIVADAS DE DESASTRES NATURALES EN EL MARCO DEL PRO DE AHORRO SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA TU CASA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA	27,991,636	27,991,636	8,397,491	8,397,491	30%	0	0	OTROS	1,733	0	0%	EL PROYECTO ABARCA LOCALIDADES TANTO URBANAS COMO RURALES EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO, POR LO QUE NO SE REGISTRAN AVANCES FISICOS.	
FOISSA 2007																		
CONSTRUCCION																		
36330	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	5,004,525	5,004,525	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA ACCION DE VARIOS MUNICIPIOS, RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.	
25833	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	31,499,100	31,499,100	9,449,730	9,449,730	30%	0	0	OBRA	1	0	0%		
25933	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS	160-TEMAPACHE	ESTERO DEL IDOLO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30,898,805	30,898,805	12,172,703	12,172,703	39%	0	0	OBRA	1	0	13%		
INAH																		

37032	PY 75 SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO FORTIN-VILLA UNION DEL KILOMETRO. 0.000 AL KILOMETRO. 1.000	68-FORTIN	VILLA UNION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	34,725	34,725	34,281	34,281	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
43383	PY 151 SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GALERA PARA SECADO DE MADERA EN EL EJIDO CORRAL VIEJO	72-HUAYACOCOTLA	EJIDO CORRAL VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	16,250	16,250	16,250	16,250	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
32138	PY 10 SUPERVISION DE LA TERMINACION DEL PUENTE "VINAZCO" SOBRE EL RIO VINAZCO	83-IXHUIATLAN DE MADERO	OXITEMPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	328,073	328,073	327,579	327,579	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
32072	PY 149 SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM 0.000 AL KM 0.309	85-XTACZOQUITLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	991	991	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
37043	PY 77 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPARRAL AL FORTIN, TRAMO DEL KM 0.000 AL 3.000	95-JUCHIQUE DE FERRER	CHAPARRAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	50,818	50,818	50,788	50,788	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
43607	RESERVAS TERRITORIALES PY 171 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO PARA ADQUISICION DE UN PREDIO DENOMINADO SANTA ANA MALOAPAN PARA RESERVA TERRITORIAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	102-MARTINEZ DE LA TORRE	FINCA SANTA ANA MALOAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0	0	0	0	0%	878,208	878,208	HECTAREA	20	20	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIADO CON RENDIMIENTOS DEL FONDO, NO APLICA AVANCE FISICO
43591	PY 168 ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO DENOMINADO "LOMA DEL CONEJO" PARA REUBICAR A LOS AFECTADOS POR EL HUNDIMIENTO DE UN CERRO EN LA LOCALIDAD MATA COCUCITE (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	11-ALVARADO	MATACOCUCITE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0	0	0	0	0%	43,556	43,556	METRO CUADRADO	1,089	1,089	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIADO CON RENDIMIENTOS DEL FONDO, NO APLICA AVANCE FISICO.
43594	PY 168 ADQUISICION DE UN PREDIO EN LA COLONIA LIBERTAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD EN LA CONGREGACION GAVILAN DE ALLENDE (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	39-COATZACOALCOS	CONGREGACION GAVILAN DE ALLENDE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0	0	0	0	0%	525,169	525,169	METRO CUADRADO	701	701	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIADO CON RENDIMIENTOS DEL FONDO, NO APLICA AVANCE FISICO.
43317	PY 21 ADQUISICION DE PREDIO PARA REUBICAR LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	7,375,000	7,375,000	7,375,000	7,375,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,531	4,531	100%	
43311	DERECHOS DE VIA PY 5 PAGO DE DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FEDERAL XALAPA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	29,545,026	29,545,026	29,545,026	29,545,026	100%	0	0	METRO CUADRADO	469,056	469,056	100%	0x454E20454C2043414D504F20834D554E49434950494F9420534520554494C4954D320434F424525455524120453544154414C20504F522051554520454C2053495354454D41204E4F205449454E45204C41204F304349304E20444520564152494F53204D554E49434950494F532E
43602	PY 170 PAGO DE DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE INDEPENDENCIA (ADQUISICION DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SUR 4 NO. 25, MANZANA 30, DEL CUARTEL TERCERO Y VARIAS SUPERFICIES)	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	0	0	0	0	0%	691,600	691,600	METRO CUADRADO	496	496	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIADO CON RENDIMIENTOS DEL FONDO, NO APLICA AVANCE FISICO.
FONDOS REGIONALES																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
41307	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0%	3,645,736	0	PROGRAMA	1	0	0%	FONDO: FONREGION R 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.
36463	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(1A ETAPA) (PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 340 MTS DE PROFUNDIDAD, BARRIOS 1°, 2° Y 3°)	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	489,839	489,839	287,668	287,668	59%	0	0	POZO	1	0	48%	FONDO: FONREGION 2007
36429	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)(PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150 MTS DE PROFUNDIDAD)	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	177,379	177,379	167,563	167,563	94%	0	0	POZO	1	1	100%	FONDO: FONREGION 2007
36448	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE REGULARIZACION Y DISTRIBUCION (ELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD Y TORRE DE 10 MTS)	104-MECAYAPAN	DHUJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	236,105	236,105	157,473	157,473	67%	0	0	TANQUE	1	1	91%	FONDO: FONREGION 2007
36477	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	108-MINATITLAN	EL DIAMANTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	136,193	136,193	0	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	FONDO: FONREGION 2007
36729	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	117-OMEALCA	MATA TENATITO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,687,599	2,687,599	0	0	0%	0	0	METROS	8,158	82	1%	FONDO: FONREGION 2007
22108	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TENEJAPA DE MATA-LOS ANGELES DEL KM. 0.000 AL KM. 5.000	117-OMEALCA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	62,142	62,142	62,142	62,142	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FONREGION 2007
22912	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN- MINZAPAN TRAMO 0.000 - 4.000 SUBTRAMO KM 0.897 AL KM 1.497	122-PAJAPAN	LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN Y MINZAPAN	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,959,964	1,959,964	1,959,963	1,959,963	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
36740	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	124-PAPANTLA	EL TAJIN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	417,846	417,846	324,276	324,276	78%	0	0	METROS	1,433	1,433	100%	FONDO: FONREGION 2007
22562	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN PAPANTLA (2A. ETAPA)	124-PAPANTLA	PAPANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	6,062,945	6,062,945	1,818,884	1,818,884	30%	0	0	METRO CUADRADO	9,494	475	5%	EL RECURSO ES FONREGION 2007.
23191	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	127-LA PERLA	TUZANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	399,968	399,968	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07
24663	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE CINCO CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	128-PEROTE	PEROTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	2,198,029	2,198,029	2,164,754	2,164,754	98%	0	0	OTROS	1	1	98%	FONREGION 07
36488	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	129-PLATON SANCHEZ	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	864,902	864,902	468,829	468,829	54%	0	0	METROS	11,603	4,293	37%	FONDO: FONREGION 2007
33152	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS-VILLA ALTA DEL KM. 0.000 AL KM. 2.500	142-SAN JUAN EVANGELISTA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	78,551	78,551	78,536	78,536	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
36751	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	686,301	686,301	552,656	552,656	81%	0	0	METROS	4,052	3,343	83%	FONDO: FONREGION 2007
23486	UNIDAD DE RIEGO RINCON BRUJO PRIMERA ETAPA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 130 MTSY AFORO	15-ANGEL R. CABADA	RINCON BRUJO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAOPAPAN	905,356	905,356	784,995	784,995	87%	0	0	POZO	1	1	100%	
22941	CONSTRUCCION DEL CAMINO TANTOYUCA - MINCUINI TRAMO 11.740 - 12.220	155-TANTOYUCA	MINCUINI	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,120,650	2,120,650	636,195	636,195	30%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
36497	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (4A ETAPA)	155-TANTOYUCA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	517,358	517,358	504,015	504,015	97%	0	0	METROS	10,908	10,799	99%	FONDO: FONREGION 2007
23021	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL KM. 6.600 DEL CAMINO CHAPOPOTE MESON MOLINO	160-TEMPACHE	MESON MOLINO	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,900,000	1,900,000	570,000	570,000	30%	0	0	METROS	73	0	0%	
24723	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO MAS UN DENTAL	161-TEMPOAL	LA CENTRAL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	2,009,394	2,009,394	771,473	771,473	38%	0	0	OTROS	1	0	13%	FONREGION 07
25724	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 14 CAMAS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	169-JOSE AZUETA	JOSE AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	9,391,321	9,391,321	4,695,660	4,695,660	50%	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07

22190	APERTURA DE LA CARRETERA TEXCATEPEC-AYOTUXTLA-XTACAHUAYO DEL KM. 0.000 AL KM. 58.000 TRAMO A EJECUTAR EJERCICIO 2007 DEL KM. 19.500 AL KM. 22.500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	170-TEXCATEPEC	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,403,215	1,403,215	553,209	553,209	39%	0	0	0	0	0	0	0	30%	FONREGION 2007
22211	CONSTRUCCION DEL PUENTE AYOTUXTLA SOBRE EL RIO CHQUITO EN EL KM. 28.000 DE 90 ML. (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	170-TEXCATEPEC	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,498,036	2,498,036	749,411	749,411	30%	0	0	0	0	0	0	0	65%	FONREGION 2007
36764	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	170-TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	721,798	721,798	286,139	286,139	40%	0	0	0	0	0	0	0	92%	FONDO; FONREGION 2007
24805	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE TRES CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	173-TEZONAPA	PALMAR GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	399,976	399,976	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	FONREGION 07
36278	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-ASTACINGA	ACUAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	410,975	410,975	273,040	273,040	66%	0	0	0	0	0	0	0	62%	FONDO; FONREGION 2007
19549	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL LAUREL-EL RAUDAL DEL KM. 1.000 AL KM. 2.000	192-VEGA DE ALATORRE	EL LAUREL EL RAUDAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,930,575	2,930,575	2,926,666	2,926,666	100%	0	0	0	0	0	0	0	99%	FONREGION 2007
19576	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL LAUREL-EL RAUDAL DEL KM. 1.000 AL KM. 2.000	192-VEGA DE ALATORRE	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	50,966	50,966	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
36614	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	202-ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES	EL QUAJO Y TIZLAPOLLO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	479,595	479,595	143,879	143,879	30%	0	0	0	0	0	0	0	89%	FONDO; FONREGION 2007
23507	UNIDAD DE RIEGO "EL MANZANILLO" PRIMERA ETAPA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 115 METROS, AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	208-CARLOS A. CARRILLO	DE LOS PIONCHIS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	1,411,262	1,411,262	1,104,891	1,104,891	78%	0	0	0	0	0	0	0	90%	
23566	UNIDAD DE RIEGO "RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA" (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO Y CONSTRUCCION DE LA ZONA DE RIEGO)	208-CARLOS A. CARRILLO	RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,776,685	2,776,685	1,253,982	1,253,982	45%	0	0	0	0	0	0	0	50%	
23524	UNIDAD DE RIEGO "RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA" PRIMERA ETAPA, PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 115 MTS. Y AFORO	208-CARLOS A. CARRILLO	RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	723,293	723,293	665,303	665,303	92%	0	0	0	0	0	0	0	92%	
36511	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO A 125 MTS DE PROFUNDIDAD)	210-UXPANAPA	NUEVO ACAPULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	118,080	118,080	108,642	108,642	92%	0	0	0	0	0	0	0	100%	FONDO; FONREGION 2007
23029	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	23-ATZALAN	CUEVA SANTA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	399,980	399,980	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	FONREGION 07
36370	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-BENITO JUAREZ	PRIMO VERDAD	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	195,835	195,835	99,469	99,469	51%	0	0	0	0	0	0	0	62%	FONDO; FONREGION 2007
22656	CONSTRUCCION DEL PASEO ECOTURISTICO DEL RIO BLANCO (2A. ETAPA)	30-CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z MENDOZA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	9,699,996	9,699,996	2,909,999	2,909,999	30%	0	0	0	0	0	0	0	1%	EL RECURSO ES FONREGION 2007.
23070	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	31-CARRILLO PUERTO	PICA PICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	399,992	399,992	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	FONREGION 07
36661	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1A ETAPA)	37-COAHUITLAN	MACIONO ALONSO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,180,302	1,180,302	1,118,427	1,118,427	95%	0	0	0	0	0	0	0	100%	FONDO; FONREGION 2007
38144	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	399,992	399,992	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	FONREGION 2007
19510	CONSTRUCCION DEL PUENTE "SAN MIGUELITO"	44-CORDOBA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,070,975	2,070,975	621,293	621,293	30%	0	0	0	0	0	0	0	21%	FONREGION 2007
19485	SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUELITO	44-CORDOBA	VARIAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	36,017	36,017	10,805	10,805	30%	0	0	0	0	0	0	0	0%	FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
23607	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO Y SANIDAD ANIMAL PARA LA ENGORDA INTENSIVA DE GANADO BOVINO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	EL COCUITE	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	396,929	396,929	268,744	268,744	68%	0	0	0	0	0	0	0	100%	
23546	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL COCUITE"	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	EL COCUITE	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	807,692	807,692	756,611	756,611	94%	0	0	0	0	0	0	0	92%	
23534	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO "EL TECNOLÓGICO" DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN DE CARPIO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	768,148	768,148	708,568	708,568	92%	0	0	0	0	0	0	0	100%	
23586	UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO POR ASPERSION FUA DEL POZO 2 "LOS BALSAMOS" (ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO)	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LOS BALSAMOS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	1,014,295	1,014,295	304,289	304,289	30%	0	0	0	0	0	0	0	25%	
25661	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 15 CAMAS (PRIMERA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	8,736,352	8,736,352	2,620,906	2,620,906	30%	0	0	0	0	0	0	0	0%	FONREGION 07
36388	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-CHICONTEPEC	HUIZAPOLI	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	222,000	222,000	66,600	66,600	30%	0	0	0	0	0	0	0	90%	FONDO; FONREGION 2007
36411	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	58-CHICONTEPEC	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	6,155,203	6,155,203	2,949,641	2,949,641	48%	0	0	0	0	0	0	0	67%	FONDO; FONREGION 2007
36639	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1A ETAPA)	63-CHONTLA	SAN FRANCISCO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	686,684	686,684	482,451	482,451	70%	0	0	0	0	0	0	0	100%	FONDO; FONREGION 2007
36650	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1A ETAPA)	64-CHUMATLAN	CHUMATLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,315,096	1,315,096	756,146	756,146	57%	0	0	0	0	0	0	0	70%	FONDO; FONREGION 2007
36673	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (3A ETAPA)	67-FLOMENO MATA	FLOMENO MATA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	487,702	487,702	349,069	349,069	72%	0	0	0	0	0	0	0	100%	FONDO; FONREGION 2007
20758	CONSTRUCCION DEL PUENTE XOXOCAPIA SOBRE EL RIO GARCES EN EL KM. 30.000 DEL CAMINO ILAMATLAN-XOXOPA-ZONTECOMATLAN (TERMINACION) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	76-ILAMATLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	996,510	996,510	481,479	481,479	48%	0	0	0	0	0	0	0	35%	FONREGION 2007

25287	GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	127-LA PERLA	TUZANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	6,955	6,955	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07	
25405	GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	128-PEROTE	PEROTE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	38,226	38,226	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07	
25570	GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	161-TEMPOAL	LA CENTRAL	ENTIDAD ESTATAL	2296570199	34,783	34,783	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07	
25198	GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 15 CAMAS	169-JOSE AZUETA	JOSE AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	163,327	163,327	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07	
25606	GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	173-TEZONAPA	PALMAR GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	6,956	6,956	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07	
24835	GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	23-ATZALAN	CUEVA SANTA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	6,945	6,945	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07	
22606	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DEL PASEO ECOTURISTICO DEL RIO BLANCO (2A. ETAPA)	30-CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z MENDOZA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	168,696	168,696	0	0	0%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2007.	
24877	GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	31-CARRILLO PUERTO	PICA PICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	6,956	6,956	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07	
24930	GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	6,956	6,956	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07	
24959	GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UNHOSPITAL DE 15 CAMAS	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	151,937	151,937	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07	
23135	GASTOS INDIRECTOS PARA LA TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE - COYUTLA TRAMO DEL KM. 7.000 - 54.800 (TRAMOS)	51-COYUTLA	COYUTLA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	86,535	86,535	0	0	0%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%		
23156	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL BOULEVARD FORTIN - CORDOBA DEL KM. 0.000 AL KM. 1.305	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	7,038	7,038	0	0	0%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%		
25160	GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	85-IXTACZOQUILÁN	ZAPOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DE ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	9,501	9,501	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONREGION 07	
APORTACIONES FEDERALES (1346 REGISTROS)																				
FAIS						284,475,113	283,875,344	259,887,535	259,887,535	92%	3,628,755	2,552,096	308,293	255,530	83%					
FISE																				
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																				
20210	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA LA REGION CAPITAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470,557	5,470,557	5,470,557	5,470,557	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	2,792	2,792	100%	EN EL RENGLÓN DE MUNICIPIO SE ELIGIO COBERTURA ESTATAL POR NO EXISTIR VARIOS MUNICIPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.	
19982	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION DE LA HUASTECA BAJA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,469,750	5,469,750	5,469,750	5,469,750	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	2,495	2,495	100%	EN EL RENGLÓN DE MUNICIPIO SE ELIGIO COBERTURA ESTATAL POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO VARIOS MUNICIPIOS. LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.	
19500	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION HUASTECA ALTA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470,457	5,470,457	5,470,457	5,470,457	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	2,510	2,510	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.	
20306	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION MONTANAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,465,559	5,465,559	5,465,559	5,465,559	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	2,510	2,510	100%	EN EL RENGLÓN DE MUNICIPIO SE ELEGIO COBERTURA ESTATAL POR NO EXISTIR VARIOS MUNICIPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007	
19699	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION NAUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,198,130	1,198,130	1,198,130	1,198,130	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	603	603	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLÓN VARIOS MUNICIPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.	
19581	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION OLMECA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,462,474	5,462,474	5,462,474	5,462,474	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	2,731	2,731	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLÓN VARIOS MUNICIPIOS. LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.	
19640	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION PAPALOAPAN	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,458,919	5,458,919	5,458,919	5,458,919	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	2,784	2,784	100%	EN EL RENGLÓN DE MUNICIPIO SE ESCOGIO COBERTURA ESTATAL POR NO EXISTIR VARIOS MUNICIPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.	
20336	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION SOTAVENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	932,416	932,416	932,416	932,416	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	480	480	100%	EN EL RENGLÓN DE MUNICIPIO SE ELIGIO COBERTURA ESTATAL POR NO EXISTIR VARIOS MUNICIPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.	
19733	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION TOTONACA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,464,920	5,464,920	5,464,920	5,464,920	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	2,523	2,523	100%	EN EL RENGLÓN DE MUNICIPIO SE ELIGIO COBERTURA ESTATAL POR NO EXISTIR VARIOS MUNICIPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.	
20267	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION TUXTLAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,462,361	5,462,361	5,462,361	5,462,361	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	2,793	2,793	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLÓN VARIOS MUNICIPIOS. LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.	
19548	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS 4A. ETAPA REGION PAPALOAPAN, MONTANAS, CAPITAL, HUASTECA ALTA, OLMECA Y NAUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	25,952,832	25,952,832	25,952,832	25,952,832	100%	0	0	0	0	METRO CUBICO	12,447	12,447	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO FISE 2007	
16553	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS 8A. ETAPA REGION GEOGRAFICA DE NAUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	1,989,729	1,987,705	943	943	METRO CUBICO			100%	EL RECURSO ES FISE R 2007.	
20109	PROGRAMA DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,240,336	4,240,336	4,240,336	4,240,336	100%	0	0	0	0	LOTE	68	68	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLÓN VARIOS MUNICIPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.	

16603	PROGRAMA DE ESPIRALES INDIGENAS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y MARGINADAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	10,000,000	10,000,000	9,571,576	9,571,576	96%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON VARIOS MUNICIPIOS. EL RECURSO ES FISE 2007.
19785	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SALUDABLE Y SEGURO EN LA VIVIENDA PARA REGIONES HUASTECA ALTA Y HUASTECA BAJA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	978,609	978,609	978,609	978,609	100%	0	0	LOTE	18	18	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON VARIOS MUNICIPIOS. LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.
39144	PROGRAMA EMERGENTE DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	4,847,215	4,847,215	4,847,088	4,847,088	100%	0	0	METRO CUBICO	48,874	0	0%	
15487	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	607,947	607,947	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE 2007.
22825	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	415,069	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE R 2007.
22798	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	727,706	727,706	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE 2007.
22884	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	54	54	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE 2007.
20532	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL FORESTAL Y PESCA	13,463	13,463	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
39267	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	352,085	352,085	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LAS DEPENDENCIA O ENTIDAD
16910	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION HUASTECA BAJA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,199,999	2,199,999	2,199,999	2,199,999	100%	0	0	LOTE	139	139	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON VARIOS MUNICIPIOS. EL RECURSO ES FISE 2007.
16834	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION NAUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,199,994	2,199,994	2,199,994	2,199,994	100%	0	0	LOTE	118	118	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON VARIOS MUNICIPIOS. EL RECURSO ES FISE 2007.
16963	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION SOTAVENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,199,954	2,199,954	2,199,954	2,199,954	100%	0	0	LOTE	149	149	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON VARIOS MUNICIPIOS. LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.
20065	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS MARTIANAS EN ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,965,459	4,965,459	4,965,459	4,965,459	100%	0	0	LOTE	2,892	2,892	100%	EN EL RENGLON DE MUNICIPIO SE ELIGIO COBERTURA ESTATAL POR NO EXISTIR VARIOS MUNICIPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.
20381	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS EN ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,714,943	4,714,943	4,714,943	4,714,943	100%	0	0	LOTE	369	369	100%	EN EL RENGLON DE MUNICIPIO SE ELIGIO COBERTURA ESTATAL POR NO EXISTIR VARIOS MUNICIPIOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007
19481	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SALUDABLE Y SEGURO EN LA VIVIENDA PARA REGION CAPITAL, 2A. ETAPA	1-ACAJETE	MESA DE LA HIERBA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	221,386	221,386	221,386	221,386	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.
18683	CONSERVACION DEL CAMINO LINDERO- MAGOZAL TRAMO 0.000 - 16.000 (TRAMOS AISLADOS)	121-OZULLAMA DE MASCAREÑAS	LINDERO	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	300,000	299,999	299,999	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
18024	SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO DE LA MEDICINA INDIGENA TRADICIONAL DE VERACRUZ	81-IXHUATLANCILLO	IXHUATLANCILLO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL Y PESQUERO	20,665	20,665	20,665	20,665	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	ESTE INSTITUTO CONSIDERA QUE EL DESTINO DEL GASTO DE ESTA OBRA/ACCION ES DE BENEFICIO REGIONAL, TODA VEZ QUE BENEFICIA A LA POBLACION INDIGENA DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, TALES COMO: IXHUATLANCILLO, ORIZABA, NOGALES, RIO BLANCO, ZONGOLICA, FORTIN, ENTRE OTROS.
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
33062	ACCION PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO XALAPA DEL KM. 48.500 (IGUALDAD KM. 140.768 AL KM. 126.680 Y DEL KM. 54.500 AL KM. 64.163	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,000,000	1,000,000	999,986	999,986	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
21685	ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA PROGRESIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA	14,029,396	14,029,396	14,029,202	14,029,202	100%	0	0	MODULO	198	198	100%	NO. DE BENEFICIARIOS: 990 RECURSO DE EJERCICIO 2007 EXISTE UN REMANENTE PRESUPUESTADO DE \$194.00 EL CUAL SERA CANCELADO.
19370	DESAZOLVE CON RETIRO DE MATERIAL DEL FONDO DEL RIO SAN AGUSTIN EN EL TRAMO ENTRE EL RIO TECOLAPAN Y RIO PAPALOAPAN, 2A. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,492,400	5,492,400	5,477,591	5,477,591	100%	0	0	METRO CUBICO	120,000	120,000	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON VARIOS MUNICIPIOS. EL RECURSO ES FISE 2007.
19412	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA EL DESAZOLVE CON RETIRO DE MATERIAL DEL FONDO DEL RIO SAN AGUSTIN EN EL TRAMO ENTRE EL RIO TECOLAPAN Y EL RIO PAPALOAPAN, 2A. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	143,280	143,280	143,279	143,279	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON VARIOS MUNICIPIOS. NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FISE 2007.
29063	INSTALACION DE TELEFONIA RURAL CELULAR	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	4,578,168	4,578,168	4,497,156	4,497,156	98%	0	0	EQUIPO	500	380	76%	
29092	INSTALACION DEL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD FIEL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,421,832	3,421,832	2,912,457	2,912,457	85%	0	0	EQUIPO	25	23	93%	
39140	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD FEDERAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,000,000	1,000,000	901,716	901,716	90%	0	0	ACCION	39	39	100%	
17008	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC) OCTAVA ASIGNACION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	11,999,999	11,999,999	11,999,999	11,999,999	100%	0	0	PIEZA	83,915	83,915	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON VARIOS MUNICIPIOS. LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FISE 2007.
33802	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,096,473	4,096,473	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
34472	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	564,391	564,391	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
39213	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,975,732	1,975,732	1,975,731	1,975,731	100%	0	0	METROS	403	403	100%	CORRESPONDE A OBRA REALIZADA EN LA CONURBACION DE LOS MUNICIPIOS DE CAMERINO Z. MENDOZA, NOGALES Y RIO BLANCO
16880	SUMINISTRO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CUARTA ASIGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,663,265	4,663,265	0	0	0%	0	0	LOTE	2,520	2,520	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON VARIOS MUNICIPIOS. EL AVANCE FISICO DE LA ACCION ES DEL 100%. LA CUAL SE CONCLUYO EL 31-DIC-07. EL RECURSO ES FISE 2007.
17028	SUMINISTRO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TERCERA ASIGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	329,783	0	LOTE	178	178	100%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON VARIOS MUNICIPIOS. LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE, LA CUAL SE CONCLUYO EL 30-DIC-07. EL RECURSO ES FISE R 2007.

14080	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16, ENTRE AVENIDAS 44 Y 46	44-CÓRDOBA	COLONIA DANTE DELGADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDOBA	109,346	102,006	102,006	102,006	100%	0	0	METROS	200	200	100%	LA META CORRESPONDE A METROS LINEALES
REHABILITACION																	
13771	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DALIAS ENTRE CRISANTEMO Y ARROYO	44-CÓRDOBA	COLONIA POPULAR LA POSTA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDOBA	344,951	170,401	170,401	170,401	100%	0	0	METROS CUADRADOS	646	646	100%	ESTA OBRA SE INICIO Y SE TERMINO FISICAMENTE EN ESTE TRIMESTRE
13904	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL ALEMAN, ANTORCHISTA "C"	44-CÓRDOBA	COLONIA LOS MANGOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDOBA	344,326	238,637	238,637	238,637	100%	0	0	METROS CUADRADOS	861	861	100%	ESTA OBRA SE INICIO Y SE TERMINO FISICAMENTE EN ESTE TRIMESTRE
13997	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRIVADA DE AVENIDA 44 Y CALLE 10-A	44-CÓRDOBA	COLONIA LOS CARRILES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDOBA	423,909	422,503	422,503	422,503	100%	0	0	METROS	1,001	1,001	100%	ESTA OBRA SE INICIO Y TERMINO FISICAMENTE EN ESTE TRIMESTRE
14029	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES 42-A ENTRE AVENIDAS 39 Y 41	44-CÓRDOBA	COL BUGAMBIJAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDOBA	237,113	145,367	145,367	145,367	100%	0	0	METROS CUADRADOS	473	473	100%	ESTA OBRA SE INICIO Y TERMINO FISICAMENTE EN ESTE TRIMESTRE
13865	PAVIMENTACION ASFALTICA PRIVADA DE LA CALLE 8, ENTRE AVENIDAS 32 Y CERRADA	44-CÓRDOBA	COLONIA NUEVO TOXPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDOBA	272,958	206,150	206,150	206,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	479	456	96%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
RED DE ELECTRICIDAD																	
AMPLIACION																	
14108	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION LOS BARREALES	44-CÓRDOBA	COMUNIDAD AMPLIACION BAJO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDOBA	192,859	40,429	40,429	40,429	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	6	6	100%	ESTA OBRA SE INICIO Y TERMINO FISICAMENTE EN ESTE TRIMESTRE
FORTAMUN						536,606	536,606	536,606	536,606	100%	0	0		5	5	100%	
INVERSION																	
OBRA PÚBLICA																	
MANTENIMIENTO																	
23193	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	207-TRES VALLES	TRES VALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRES VALLES	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION																	
16780	REHABILITACION PALACIO MUNICIPAL	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CASTILLO DE TEAYO VERACRUZ	219,948	219,948	219,948	219,948	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE, YA SE PRESENTO CIERRE ANUAL DE ESTA OBRAS AL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
23231	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REMANENTE 2007	207-TRES VALLES	TRES VALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRES VALLES	12,813	12,813	12,813	12,813	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
23119	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SALON JUVENTUS REMANENTE 2007	207-TRES VALLES	TRES VALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRES VALLES	16,624	16,624	16,624	16,624	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																	
SERVICIOS PERSONALES																	
23019	SUELDOS COMPACTOS DE SEGURIDAD PUBLICA REMANENTE 2007	207-TRES VALLES	TRES VALLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRES VALLES	262,221	262,221	262,221	262,221	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
FAM						341,590,074	341,590,074	215,273,154	215,273,154	63%	2,477,612	0		99,526	46,350	47%	
ASISTENCIA SOCIAL																	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																	
23268	PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES	0-COBERTURA ESTATAL	VIASIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	700,000	700,000	171,832	171,832	25%	0	0	PROGRAMA	1	0	24%	
23353	PROGRAMA AL RESCATE DE LA FAMILIA	0-COBERTURA ESTATAL	VIASIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	511,252	511,252	511,252	511,252	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
23226	PROGRAMA DE ASIGNACION DE APOYOS ECONOMICOS A CASAS ASISTENCIALES Y ALBERGUES	0-COBERTURA ESTATAL	VIASIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	800,000	800,000	469,000	469,000	59%	0	0	PROGRAMA	1	1	58%	
31651	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	VIASIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	106,660	106,660	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR.
23316	PROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	VIASIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,000,017	1,000,017	930,615	930,615	93%	0	0	PROGRAMA	1	1	93%	
23384	PROGRAMA PROYECTOS COMUNIDAD DIF...ERENTE	0-COBERTURA ESTATAL	VIASIAS	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	6,903,340	6,903,340	6,572,825	6,572,825	96%	0	0	PROGRAMA	1	1	96%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																	
CONSTRUCCION																	
36665	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBSTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1291C	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
30877	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1290D	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	LOMAS DE LOS CARMONA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115,322	115,322	115,083	115,083	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
30959	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DPB0491U	103-MECATLAN	NARANJAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	303,653	303,653	260,224	260,224	86%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
31690	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CLAVE 30DPB0491U	103-MECATLAN	NARANJAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,921	7,921	4,952	4,952	63%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30988	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	HUJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	270,955	270,955	169,699	169,699	63%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
35564	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D	104-MECAYAPAN	HUJAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	222,938	222,938	166,672	166,672	75%	0	0	INMUEBLE	1	1	92%	
31700	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D	104-MECAYAPAN	HUJAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,133	3,133	2,384	2,384	76%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

31735		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D	104-MECAYAPAN	HUAZUILTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,816	5,816	3,826	3,826	66%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31645		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DJN1568J	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	263,135	263,135	256,890	256,890	98%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
31806		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DJN1568J	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,864	6,864	6,461	6,461	94%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31020		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR0984G	108-MINATITLAN	EJIDO LA REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	734,313	734,313	597,580	597,580	81%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
31819		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR0984G	108-MINATITLAN	EJIDO LA REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,156	19,156	9,024	9,024	47%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31061		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL, CLAVE 30EPR289Y	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	419,874	419,874	417,745	417,745	99%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
31091		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 30DPB1174N	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	TEPECUITLAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	519,029	519,029	476,111	476,111	92%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
31879		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 30DPB1174N	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	TEPECUITLAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,540	13,540	7,076	7,076	52%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31152		CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EPR1975F	120-OTEAPAN	OTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	234,124	234,124	222,935	222,935	95%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
32025		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1975F	120-OTEAPAN	OTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,108	6,108	4,492	4,492	74%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
35643		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30DTV060K	124-PAPANTLA	EL PALMAR KM 40	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	355,967	355,967	349,863	349,863	98%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
32089		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30DTV060K	124-PAPANTLA	EL PALMAR KM 40	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,286	9,286	6,157	6,157	66%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
35859		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1609I	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	254,242	254,242	76,273	76,273	30%	0	0	INMUEBLE	1	1	86%	
32204		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1609I	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,632	6,632	1,990	1,990	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
35872		CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA, CLAVE 30DTV1118V	128-PEROTE	EL CONEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	267,916	267,916	80,375	80,375	30%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
32565		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE 30DTV1118V	128-PEROTE	EL CONEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,989	6,989	2,097	2,097	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36701		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1344R	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,000	30,000	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA*. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
36707		PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBSTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARTI CLAVE 30DTV0197R	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICXTLE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	43,700	43,700	94%	0	0	PROYECTO	1	1	94%	
31871		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DCC0678T	137-LOS REYES	LOS REYES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,338	242,338	216,213	216,213	89%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
32839		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DCC0678T	137-LOS REYES	LOS REYES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,322	6,322	3,870	3,870	61%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31907		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EJN0943P	138-RÍO BLANCO	CONGREGACIÓN VICENTE GUERRERO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202,998	202,998	190,907	190,907	94%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
32850		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EJN0943P	138-RÍO BLANCO	CONGREGACIÓN VICENTE GUERRERO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,296	5,296	3,608	3,608	68%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31701		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30EPR1872I	139-SALTABARRANCA	EL RINCÓN CALETÓN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	242,600	242,600	164,788	164,788	68%	0	0	INMUEBLE	2	2	92%	
32615		CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30DPR0228U	14-AMATLÁN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	898,655	898,655	790,784	790,784	88%	0	0	INMUEBLE	5	5	100%	
28212		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR0228U	14-AMATLÁN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,443	23,443	12,374	12,374	53%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31730		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0469S	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	ENCINO GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	463,178	463,178	186,416	186,416	40%	0	0	INMUEBLE	1	1	60%	
33183		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0469S	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	ENCINO GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,083	12,083	3,625	3,625	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36337		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE SERVI. SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTANEDA CLAVE 30ETV0200N	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	BALZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	479,945	479,945	143,984	143,984	30%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	
31957		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DCC0037Z	149-SOTEAPAN	BENITO JUÁREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,297	258,297	126,709	126,709	49%	0	0	INMUEBLE	1	0	31%	
32054		CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEÓN HERRERA, CLAVE 30EPR2086Z (PRIMERA ETAPA)	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,899,225	1,899,225	1,851,217	1,851,217	97%	0	0	INMUEBLE	7	3	44%	

32024	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 CLAVE 30DPR1510Z	155-TANTOYUCA	EL MAPAN DEL TIGRE EL MAPAN LAJA 2	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	319,831	319,831	212,281	212,281	66%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
34910	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 30DPB0378A	159-TEHUJIPANGO	SANTA CRUZ ATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,343	7,343	2,203	2,203	30%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
32174	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIPLE, SALA DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, ESCALERAS, TALLER DE CARPINTERIA CORTE Y CONFECCION EN LA ESC. SEC. GRAL. ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30EES0168P	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,304,967	4,304,967	4,029,248	4,029,248	94%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
28250	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30EES0168P	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	100,539	100,539	60,979	60,979	61%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
32113	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR3345D	168-TEQUILA	TEQUILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	228,488	228,488	223,499	223,499	98%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
35407	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR3345D	168-TEQUILA	TEQUILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,961	5,961	4,338	4,338	73%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
34274	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 149 CLAVE 30DST0149U	173-TEZONAPA	RANCHO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	455,087	455,087	453,560	453,560	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
35422	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 149 CLAVE 30DST0149U	173-TEZONAPA	RANCHO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,872	11,872	7,146	7,146	60%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
36746	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV0124Z	176-TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	289,932	289,932	274,938	274,938	95%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
36748	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30ETV0165Y	177-TLACOLLULAN	EL FRESNO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	215,901	215,901	0	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
36753	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1612W	177-TLACOLLULAN	HUICHILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,996	409,996	409,788	409,788	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
35474	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1612W	177-TLACOLLULAN	HUICHILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,696	10,696	9,685	9,685	91%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
35449	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 30ETV0165Y	177-TLACOLLULAN	EL FRESNO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,632	5,632	0	0	0%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
32180	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30EPR3537T	184-TLAQUILPA	TENEXCALCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	315,201	315,201	237,141	237,141	75%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
35600	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30EPR3537T	184-TLAQUILPA	TENEXCALCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,223	8,223	2,467	2,467	30%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
35696	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 30EPR2547T	191-URSULO GALVÁN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,029	6,029	0	0	0%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
36721	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2547T	191-URSULO GALVÁN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	12,650	12,650	27%	0	0	PROYECTO	1	0	27%	
32245	TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2547T	191-URSULO GALVÁN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	231,111	231,111	220,081	220,081	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	
36156	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ (2001-2004), CLAVE 30DPR5501T	193-VERACRUZ	RESERVA TARMOMA III	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,000	4,000	3,421	3,421	86%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
36311	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR1348D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,398	18,398	5,519	5,519	30%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
36796	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 30DPR0046M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
36791	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 30DTV1030R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32144	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPB0091Y	201-ZONGOLICA	COMALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	578,433	578,433	399,771	399,771	69%	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	
36752	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPB0091Y	201-ZONGOLICA	COMALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,090	15,090	10,429	10,429	69%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
32156	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPB0046L	203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO	EL COLON	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	246,382	246,382	180,832	180,832	73%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
36785	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPB0046L	203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO	EL COLON	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,427	6,427	1,928	1,928	30%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
32199	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPB0112U (PRIMERA ETAPA: SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "E": (207-TRES VALLES	POBLADO 3	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	780,813	780,813	234,244	234,244	30%	0	0	INMUEBLE	4	0	5%	
35627	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPB0112U	207-TRES VALLES	POBLADO 3	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,369	20,369	6,111	6,111	30%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
36719	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, LABORATORIO-TALLER, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DAVID ALFARO SIGUEIROS, CLAVE 30DTV1532K	207-TRES VALLES	TRES VALLES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,500	22,500	17,669	17,669	79%	0	0	PROYECTO	1	1	79%	
31857	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 30EPR1344R	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	569,216	569,216	568,537	568,537	100%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	

33778	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 30EPR1344R	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,849	14,849	4,455	4,455	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34638	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0191X	23-ATZALAN	ALMANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	291,876	291,876	290,226	290,226	99%	0	0	0	1	1	100%			
36617	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1598T	23-ATZALAN	SOMPASOL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,924	55,924	55,848	55,848	100%	0	0	0	1	1	99%			
28644	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DTV0191X	23-ATZALAN	ALMANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,614	7,614	4,818	4,818	63%	0	0	0	1	0	0%			PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
27056	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DTV0191X	23-ATZALAN	ALMANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,999	11,999	8,894	8,894	74%	0	0	0	1	1	79%			
17343	CONSTRUCCION EN P.A. Y P.B. OCHO AULAS, PÓRTICO, ESCALERAS, AUDIOVISUAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ILLUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO, CLAVE 30EES01280	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,940,769	5,940,769	4,719,589	4,719,589	79%	0	0	0	8	8	97%			
28966	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ILLUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO CLAVE 30EES01280	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	154,977	154,977	123,120	123,120	79%	0	0	0	1	0	0%			PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
36633	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBSTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30DPR3663S	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%			'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'
36623	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBSTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BOCA DEL RIO CLAVE 30DES0030E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%			'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'
36662	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO II (CATORCE AULAS DIDACTICAS, DOS MODULOS DE SERV. SANITARIOS, ESCALERA, VESTIBULO Y VEINTIDOS ANEXOS) EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CLAVE 30EIT0010B	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE ONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,590,049	13,590,049	4,077,015	4,077,015	30%	0	0	0	14	1	8%			
27409	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN SCLAVE	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	354,523	354,523	106,357	106,357	30%	0	0	0	1	0	0%			
33548	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO MORENO CLAVE 30DPR1661F (PRIMERA ETAPA)	32-CATEMACO	CATEMACO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,513,857	4,513,857	4,492,618	4,492,618	100%	0	0	0	12	12	100%			
29222	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO MORENO CLAVE 30DPR1661F	32-CATEMACO	CATEMACO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	117,753	117,753	105,103	105,103	89%	0	0	0	1	0	0%			PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
33561	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DOS DIRECCIONES, CONSERJERIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 111 GENERAL LAZARO Cárdenas CLAVE 30DPR3205E	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,371,311	1,371,311	640,241	640,241	47%	0	0	0	3	2	68%			
35149	CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1568Z	35-CITLALTÉPETL	LA CEIBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	909,782	909,782	855,143	855,143	94%	0	0	0	1	1	100%			
28994	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1568Z	35-CITLALTÉPETL	LA CEIBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,733	23,733	7,120	7,120	30%	0	0	0	1	0	0%			PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
32284	CONSTRUCCION DE TALLER DE SOLDADURA, FORJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚMERO 143, CLAVE 30DST0143Z	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,818,932	1,818,932	1,801,087	1,801,087	99%	0	0	0	1	1	100%			
29504	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZAL, CLAVE 30DJN3221F	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	222,958	222,958	66,887	66,887	30%	0	0	0	1	1	82%			
34398	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS 'A, B, C' EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 30EPRO518K	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	578,547	578,547	434,548	434,548	75%	0	0	0	1	1	99%			
30852	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS QUETZAL, CLAVE 30DJN3221F	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,816	5,816	1,745	1,745	30%	0	0	0	1	0	0%			PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30904	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CLAVE 30DTV0421Z	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,019	7,019	7,012	7,012	100%	0	0	0	1	0	0%			PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
34563	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR5441V	47-COSCOMATEPEC	CUCHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	254,789	254,789	76,437	76,437	30%	0	0	0	1	1	50%			
31029	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR5441V	47-COSCOMATEPEC	CUCHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,647	6,647	1,994	1,994	30%	0	0	0	1	0	0%			PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28305	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "E") EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA MURILLO CLAVE 30EJN0210E	5-ACULA	ACULA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,799	189,799	176,403	176,403	93%	0	0	0	1	1	100%			
35216	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LETRINA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DTV1227B	51-COYUTLA	SAN MARCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	447,390	447,390	446,909	446,909	100%	0	0	0	1	1	100%			
31054	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DTV1227B	51-COYUTLA	SAN MARCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,671	11,671	5,508	5,508	47%	0	0	0	1	0	0%			PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
36654	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LETRINAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DTV1227B	51-COYUTLA	SAN MARCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,799	7,799	5,614	5,614	72%	0	0	0	1	1	72%			
35122	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JACINTO CANEK, CLAVE 30ETV00180	61-LAS CHOAPAS	EJIDO RIO PLAYAS LOS ROBLES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	466,963	466,963	402,221	402,221	86%	0	0	0	1	1	100%			
29791	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JACINTO CANEK CLAVE 30ETV00180	61-LAS CHOAPAS	EJIDO RIO PLAYAS LOS ROBLES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,182	12,182	7,396	7,396	61%	0	0	0	1	0	0%			PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29610	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CLAVE 30EJN1376T	65-EMILIANO ZAPATA	LAS BUGAMBILIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	953,095	953,095	892,224	892,224	94%	0	0	0	2	2	100%			

31240	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN1376T	65-EMILIANO ZAPATA	LAS BUGAMBILIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,863	24,863	22,387	22,387	90%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
34914	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 30DPR5511Z	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	447,720	447,720	324,759	324,759	73%	0	0	2	2	100%		
29769	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR CLAVE 30DJN3437E	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	207,332	207,332	62,200	62,200	30%	0	0	1	0	49%		
31312	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 30DPR5511Z	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,680	11,680	8,472	8,472	73%	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
33403	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILAN CLAVE 30EPR0078D	7-CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	247,469	247,469	74,241	74,241	30%	0	0	1	1	69%		
34984	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30DPB0502J	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	TIERRA NUEVA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	854,600	854,600	408,813	408,813	48%	0	0	3	3	100%		
35266	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOBRE CLAVE 30ETV0027W	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	LOMA DE SOGOTEGOGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	507,068	507,068	364,315	364,315	72%	0	0	2	2	100%		
35279	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO, CLAVE 30DTV1350B	76-ILAMATLÁN	SAN GREGORIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	289,212	289,212	288,212	288,212	100%	0	0	1	1	100%		
31394	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV1350B	76-ILAMATLÁN	SAN GREGORIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,545	7,545	7,519	7,519	100%	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
36658	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV1247P	82-IXHILATLAN DEL SURESTE	EL TUNEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,024	27,024	25,920	25,920	96%	0	0	1	1	100%		
32090	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30DJN3674G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	915,765	915,765	274,730	274,730	30%	0	0	3	1	44%		
36637	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV1225D	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,031,375	1,031,375	0	0	0%	0	0	2	2	97%		
32049	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30EPR2764H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	304,880	304,880	287,013	287,013	94%	0	0	1	1	100%		
36544	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30EPR2764H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,953	7,953	5,883	5,883	74%	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
36664	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30DJN3674G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,890	23,890	7,167	7,167	30%	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
35464	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0036D	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,597	240,597	156,159	156,159	65%	0	0	1	0	25%		
32265	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO ACELA SERVIN MURRIETA CLAVE 30EJN0949J	92-XICO	XICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,174	778,174	436,925	436,925	56%	0	0	1	1	72%		
36677	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ACELA SERVIN MURRIETA CLAVE 30EJN0949J	92-XICO	XICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,300	20,300	6,090	6,090	30%	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
31630	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN1127M	99-MALTRATA	CARLOS SALINAS DE GORTARI	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,624	258,624	235,237	235,237	91%	0	0	1	1	100%		
31649	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN1127M	99-MALTRATA	CARLOS SALINAS DE GORTARI	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,747	6,747	4,057	4,057	60%	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
	REHABILITACIÓN																
39256	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	64,495,667	64,495,667	0	0	0%	0	0	1	0	0%	SE CAPTURÓ COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE LA OPCIÓN DE CAPTURAR VARIOS MUNICIPIOS. Y LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR.	
39278	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0%	2,434,056	0	1	0	0%	SE CAPTURÓ COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE CAPTURAR VARIOS MUNICIPIOS. LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA.	
39691	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0%	43,556	0	1	0	0%	SE CAPTURÓ COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL SISTEMA LA OPCIÓN DE CAPTURAR VARIOS MUNICIPIOS. LOS RECURSOS DE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DEVENGAR POR LA ENTIDAD EJECUTORA.	
32269	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS CLAVE 30EPR0003N	1-ACAJETE	ACAJETE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	173,898	173,898	156,989	156,989	90%	0	0	1	1	100%		
32273	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0006K	1-ACAJETE	LA JOYA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	345,274	345,274	342,578	342,578	99%	0	0	1	1	100%		
32280	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0007J	1-ACAJETE	MAZATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	175,488	175,488	172,354	172,354	98%	0	0	1	1	100%		
27516	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 30EPR0149H	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,887	8,887	4,541	4,541	51%	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
32539	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR0149H	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	340,681	340,681	174,068	174,068	51%	0	0	1	1	100%		
32542	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE 30DPR2999W	10-ALTOTONGA	CONGREGACION CHAMPLICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	162,119	162,119	159,577	159,577	98%	0	0	1	1	100%		

32532	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0150X	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	733,895	733,895	730,493	730,493	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32169	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PORFIRIO ABRTO APARICIO CLAVE 30DES0001J	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	781,030	781,030	778,634	778,634	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34521	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30ETV0266W	10-ALTOTONGA	SAN MIGUEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,247	148,247	140,942	140,942	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31663	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DES0085H	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,697	9,697	9,651	9,651	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31638	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CASTAÑEDA CLAVE 30DJN05080	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	137,821	137,821	135,628	135,628	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30903	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1291C	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	191,060	191,060	189,468	189,468	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30921	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUÑOS LANDERO CLAVE 30EPR1306D	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	TENENEXPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	371,785	371,785	370,201	370,201	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30884	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR3339T	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	281,678	281,678	279,898	279,898	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30890	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DPR1713V	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	114,703	114,703	111,633	111,633	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32559	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DES0085H	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	371,724	371,724	369,938	369,938	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30917	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30EPR1236Y	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	PLATAFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	35,050	35,050	34,852	34,852	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30897	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30ER1280X	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	232,336	232,336	231,988	231,988	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
13763	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 98 CLAVE 30DST00098D	101-MARIANO ESCOBEDO	UH PUERTA GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43,125	43,125	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	43,125	0	0%	
31674	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR0270K	102-MARTINEZ DE LA TORRE	FLAMENCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,562	5,562	5,543	5,543	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31682	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0274G	102-MARTINEZ DE LA TORRE	LOMAS DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,468	3,468	3,455	3,455	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30945	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR0270K	102-MARTINEZ DE LA TORRE	FLAMENCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	213,196	213,196	212,498	212,498	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30952	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0274G	102-MARTINEZ DE LA TORRE	LOMA DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,957	132,957	132,443	132,443	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30929	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO BADILLO CLAVE 30DPR0281Q	102-MARTINEZ DE LA TORRE	EL REFUGIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	52,461	52,461	51,859	51,859	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31789	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DP0676Z	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,346	7,346	4,194	4,194	57%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31716	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTANA RODRIGUEZ CLAVE 30EPR1355X	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,210	6,210	4,171	4,171	67%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31752	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	DHJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,190	3,190	1,761	1,761	55%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31774	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	DHJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,068	7,068	4,080	4,080	58%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31003	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR0676Z	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,609	281,609	160,769	160,769	57%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30976	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AXAYACATL CLAVE 30DPB0149H	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	252,195	252,195	251,709	251,709	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30997	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA CLAVE 30DPB1036E	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	142,194	142,194	140,527	140,527	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30964	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 30DPB0506F	104-MECAYAPAN	ENCINO AMARILLO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,163	105,163	86,592	86,592	82%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31010	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0293V	104-MECAYAPAN	TONALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	130,582	130,582	130,538	130,538	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30984	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	DHJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	122,289	122,289	114,817	114,817	94%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
35546	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE CLAVE 30DVT0904D	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,111	120,111	108,243	108,243	90%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
35582	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0817I	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	227,813	227,813	224,337	224,337	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	

30970	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTANA RODRIGUEZ CLAVE 30EPR1355X	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	238,062	238,062	159,879	159,879	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
31650	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DELFINO VALENZUELA CLAVE 30DJN0488R	106-MAHJATLÁN	MAHJATLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	88,136	88,136	87,850	87,850	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
31832	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123 CLAVE 30DPR4306J	108-MINATITLÁN	MINATITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,344	8,344	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA*. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31035	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR1399U	108-MINATITLÁN	MINATITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	531,848	531,848	531,708	531,708	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
31027	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123 CLAVE 30DPR4306J	108-MINATITLÁN	MINATITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	319,846	319,846	307,010	307,010	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE PAGO
31848	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR0359N	109-MISANTLA	LA DEFENSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,453	3,453	3,427	3,427	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31856	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0352U	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,387	20,387	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA*. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31885	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 62 CLAVE 30DST0062P	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,964	11,964	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA*. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31080	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0352U	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	781,887	781,887	766,324	766,324	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA*. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31088	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1447N	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	141,881	141,881	130,114	130,114	92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE PAGO
32621	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 62 CLAVE 30DST0062P	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	458,609	458,609	407,465	407,465	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
31047	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR0359N	109-MISANTLA	LA DEFENSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,355	132,355	131,353	131,353	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32567	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL IGNACIO MEJIA CLAVE 30DES0026S	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	347,414	347,414	343,140	343,140	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
28107	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENIGNO DE NOGUEIRA, CLAVE 30EPR3153O	11-ALVARADO	EL FARO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,738	6,738	2,022	2,022	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28087	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA COMODORO MANUEL AZUETA CLAVE 30DPR2547U	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,610	6,610	1,150	1,150	17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28201	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30PR0199P	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,304	4,304	4,283	4,283	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
27525	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS, CLAVE 30DPR5405O	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,302	5,302	3,710	3,710	70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
14919	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSÉ RUIZ PARRA, CLAVE 30DPR3840E	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,168	9,168	2,751	2,751	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO PARA GASTOS DE SUPERVISION
27533	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL P. HERNANDEZ, CLAVE 30EPR0184N	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,603	3,603	1,081	1,081	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28059	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CLEMENTINA UHART FERNANDEZ, CLAVE 30DJN0211E	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,765	7,765	2,330	2,330	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28185	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ÁNGEL DELFIN ALMEIDA, CLAVE 30EJN0027G	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,137	2,137	2,120	2,120	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28387	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLEMENTINA UHART FERNANDEZ, CLAVE 30DJN0211E	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	297,660	297,660	89,298	89,298	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
28410	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DR. LUIS E. RUIZ, CLAVE 30EJN0146U	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,561	145,561	145,038	145,038	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32572	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTE GABRIEL CARBALLO CLAVE 30EPR0167X	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	203,642	203,642	198,501	198,501	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32589	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENIGNO DE NOGUEIRA, CLAVE 30EPR3153O	11-ALVARADO	EL FARO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,305	258,305	257,718	257,718	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32578	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA COMODORO MANUEL AZUETA, CLAVE 30DPR2547U	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253,387	253,387	252,920	252,920	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32558	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3376X	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,761	120,761	113,907	113,907	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32546	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 30DPR5405O	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	203,233	203,233	203,111	203,111	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32566	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSÉ RUIZ PARRA, CLAVE 30DPR3840E	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	351,455	351,455	105,437	105,437	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	
32550	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL P. HERNÁNDEZ, CLAVE 30EPR0184N	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	138,100	138,100	41,430	41,430	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	

32598	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR3148C	11-ALVARADO	PASO NACIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	194,343	194,343	193,809	193,809	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32601	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30EPR0198Q	11-ALVARADO	SALINAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	192,340	192,340	191,797	191,797	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32556	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS " A, B " Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES CLAVE 30DPR3288D	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,074,181	1,074,181	1,061,695	1,061,695	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28413	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR ÁNGEL DELFIN ALMEIDA, CLAVE 30EJN0027G	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	81,929	81,929	81,283	81,283	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32594	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR0199P	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	164,988	164,988	164,182	164,182	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31914	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR5108Q	11-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,948	2,948	2,272	2,272	77%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
31925	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR0527T	11-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,981	3,981	2,382	2,382	60%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
31904	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DR. ALFONSO G. ALARCON, CLAVE 30DES0067S	11-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,450	8,450	5,144	5,144	61%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
31106	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR0527T	11-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	152,609	152,609	107,825	107,825	71%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32629	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DR. ALFONSO G. ALARCON CLAVE 30DES0067S	11-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	323,901	323,901	276,907	276,907	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31099	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR5108Q	11-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	113,011	113,011	101,910	101,910	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31983	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1480V	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,390	11,390	10,827	10,827	95%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
31976	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0876Y	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,674	2,674	2,410	2,410	90%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
35614	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0876Y	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	102,519	102,519	102,109	102,109	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31111	REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1480V	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	436,601	436,601	433,212	433,212	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32008	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30EPR1502Q	115-NOGALES	PALO VERDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,101	1,101	912	912	83%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
31994	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DTV0487H	115-NOGALES	CECILIO TERÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,069	5,069	2,773	2,773	55%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
32001	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA LEYVA CLAVE 30DJN1265P	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	953	953	941	941	99%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
31131	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARÍA GALLAGA CLAVE 30PR1498U	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	305,685	305,685	305,371	305,371	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31125	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CLAVE 30DPR2055H	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	329,694	329,694	327,605	327,605	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35630	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DTV0487H	115-NOGALES	CECILIO TERÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	193,928	193,928	193,841	193,841	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31679	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA CLAVE 30DJN1265P	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	36,544	36,544	36,067	36,067	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31672	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS HELEN PARKUST CLAVE 30DJN2484I	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,868	145,868	144,978	144,978	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31119	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1498W	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	230,959	230,959	228,511	228,511	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31137	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30EPR1502Q	115-NOGALES	PALO VERDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	42,189	42,189	42,089	42,089	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31140	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR0190Z	115-NOGALES	REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,416	47,416	47,156	47,156	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31143	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR06061J	117-OMEALCA	BUENA VISTA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	343,816	343,816	343,498	343,498	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31146	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR2898T	117-OMEALCA	MATA TENATITO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,261	355,261	354,513	354,513	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32016	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS DIANA GURABEB DE ROJI CLAVE 30DJN2873Z	118-ORIZABA	ORIZABA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,717	3,717	2,105	2,105	57%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
36686	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN EL JARDÍN DE NIÑOS CHRISTIANE MAGNANI DE ALEMÁN CLAVE 30EJN0186V	118-ORIZABA	ORIZABA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,000	9,000	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA". POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

13891	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DPR0172J	118-ORIZABA	ORIZABA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,400	14,400	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
31689	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DIANA GURAIEB DE ROJI CLAVE 30DJN2873Z	118-ORIZABA	ORIZABA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	142,480	142,480	107,205	107,205	75%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32050	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DOLORES CORREA ZAPATA CLAVE 30EPR1620E	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,763	10,763	8,989	8,989	84%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32059	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1615T	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,041	14,041	11,589	11,589	83%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32030	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30DES0094P	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	29,011	29,011	26,460	26,460	91%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32079	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL "A" CLAVE 30ES0119G	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31,317	31,317	24,681	24,681	79%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32073	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 35 JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DST0035S	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	40,598	40,598	28,683	28,683	71%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32066	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSSEAU CLAVE 30DJN0102Y	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,347	6,347	5,760	5,760	91%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31697	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSSEAU CLAVE 30DJN0102Y	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,317	243,317	233,797	233,797	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31158	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DOLORES CORREA ZAPATA CLAVE 30EPR1620E	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	412,563	412,563	411,189	411,189	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31157	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1615T	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	538,236	538,236	533,727	533,727	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32639	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DES0094P	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,112,088	1,112,088	1,079,099	1,079,099	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32679	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL "A" CLAVE 30ES0119G	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,200,485	1,200,485	1,183,429	1,183,429	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32673	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 35 JESUS REYES HEROLES, CLAVE 30DST0035S	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,556,249	1,556,249	1,493,985	1,493,985	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32190	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30EPR1704M	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,354	11,354	11,337	11,337	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32196	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0049J	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,467	1,467	1,460	1,460	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32557	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABASA CLAVE 30DJN1193M	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	890	890	808	808	91%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32182	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0331Q	125-PASO DEL MACHO	BUENOS AIRES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	996	996	991	991	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32160	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN MANUEL BETANCOURT CLAVE 30DJN1190P	125-PASO DEL MACHO	BENITO JUAREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,259	1,259	1,249	1,249	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31721	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0331Q	125-PASO DEL MACHO	BUENOS AIRES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	38,181	38,181	37,981	37,981	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31712	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN MANUEL BETANCOURT CLAVE 30DJN1190P	125-PASO DEL MACHO	BENITO JUAREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	48,275	48,275	47,879	47,879	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31193	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESPERANZA DIAZ BALDERAS CLAVE 30DPR2074W	125-PASO DEL MACHO	BENITO JUAREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	328,625	328,625	308,250	308,250	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31213	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30EPR1704M	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	435,251	435,251	434,588	434,588	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31209	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANILO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30EPR1999R	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	302,178	302,178	301,867	301,867	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31221	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DPR0974Z	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	304,265	304,265	303,603	303,603	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31205	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 30DPR0049J	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	56,227	56,227	55,985	55,985	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31835	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABASA CLAVE 30DJN193M	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	34,116	34,116	33,665	33,665	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31740	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN2640J	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,954	22,954	22,233	22,233	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31196	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DOMINGUEZ VELEZ CLAVE 30EPR1701P	125-PASO DEL MACHO	CERRO AZUL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	86,002	86,002	85,434	85,434	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32134	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1729V	126-PASO DE OVEJAS	PALMARITOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,308	6,308	5,018	5,018	80%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.

36810	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1449L	132-LAS VIGAS DE RAMREZ	TOXTLACOAYA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,485	28,485	28,151	28,151	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32674	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJN0311C	133-PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,145	3,145	2,704	2,704	86%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31472	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AZUETA CLAVE 30DPR0694Q	133-PUEBLO VIEJO	LA RIVERA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	501,595	501,595	499,167	499,167	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31862	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJN0311C	133-PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,561	120,561	103,663	103,663	86%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32698	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARTI CLAVE 30DTV0197R	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,860	5,860	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32682	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DTV0969O	134-PUENTE NACIONAL	CABEZAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,496	6,496	5,568	5,568	86%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32724	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0969N	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,166	2,166	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31629	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR0699L	134-PUENTE NACIONAL	HATO DE LA HIGUERA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	82,128	82,128	81,259	81,259	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36193	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DTV0968O	134-PUENTE NACIONAL	CABEZAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	249,028	249,028	241,605	241,605	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
20438	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. VALENTIN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30EPR1829U	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,418	189,418	188,940	188,940	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31622	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30EPR1835D	134-PUENTE NACIONAL	EL PALMAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	195,186	195,186	194,224	194,224	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31637	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCIA CLAVE 30DPR5336K	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	42,689	42,689	41,981	41,981	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31474	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO CLAVE 30DPR3971X	134-PUENTE NACIONAL	CABEZAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	106,067	106,067	105,446	105,446	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31644	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR0701J	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	133,869	133,869	133,512	133,512	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31507	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30EPR1836D	134-PUENTE NACIONAL	EL PALMAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	110,739	110,739	110,431	110,431	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36257	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0969N	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	83,025	83,025	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36222	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARTI CLAVE 30DTV0197R	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	224,651	224,651	187,796	187,796	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	
32806	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR4571H	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,131	8,131	3,630	3,630	45%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32784	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1847J	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,347	6,347	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32777	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0227V	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,600	6,600	1,980	1,980	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31652	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR0707D	136-RAFAEL LUCIO	PILETAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	230,456	230,456	227,551	227,551	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31667	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DPR4571H	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	311,672	311,672	264,894	264,894	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36272	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0227V	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253,003	253,003	112,177	112,177	44%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31659	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1847J	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,288	243,288	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32818	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1851W	137-LOS REYES	ICZOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	634	634	621	621	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31680	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRÍOS CLAVE 30DPB1198X	137-LOS REYES	LOS REYES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	153,056	153,056	152,539	152,539	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31677	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1851W	137-LOS REYES	ICZOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,285	24,285	23,808	23,808	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32894	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30EPR1860D	138-RÍO BLANCO	RÍO BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,985	19,985	14,224	14,224	71%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
33101	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL FERNANDEZ LARA CLAVE 30DPR2055J	138-RÍO BLANCO	RÍO BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,875	17,875	16,952	16,952	95%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31692	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30EPR1860D	138-RÍO BLANCO	RÍO BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	766,088	766,088	597,623	597,623	78%	0	0	OTROS	1	1	100%	

31688	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL FERNANDEZ LARA CLAVE 30DPR025J	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	685,217	685,217	649,842	649,842	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33127	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30EPR1872I	139-SALTABARRANCA	EL RINCON CALETON	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,329	6,329	4,299	4,299	68%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36301	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV0626Y	139-SALTABARRANCA	SALTABARRANCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	493,143	493,143	491,199	491,199	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31708	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AVELINO BOLANOS CLAVE 30EPR1873H	139-SALTABARRANCA	ZAMORA CALETON	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	249,453	249,453	247,608	247,608	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33198	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CLAVE 30DPB1043V	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	TIERRA COLORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,392	2,392	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31794	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CLAVE 30DPB1043V	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	TIERRA COLORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	91,699	91,699	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
31736	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0469S	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	ENCINO GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	140,904	140,904	140,253	140,253	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31773	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 30DPR071Q	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	TEOPANCAHUALCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	134,866	134,866	134,432	134,432	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31921	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS UXMAL CLAVE 30DJN0860H	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	SAN ANDRES TENEJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,928	15,928	15,277	15,277	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33743	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1908G	141-SAN ANDRES TUXTLA	XOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,726	3,726	3,176	3,176	85%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
33229	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EPR3241I	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,003	9,003	5,212	5,212	58%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
33255	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRICIO REDONDO CLAVE 30DPR2793D	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,920	13,920	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
33275	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 13 CLAVE 30DST0013G	141-SAN ANDRES TUXTLA	SIHUAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,636	11,636	10,930	10,930	94%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
33210	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30ETV020N	141-SAN ANDRES TUXTLA	BALZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,520	12,520	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36711	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0729Q	141-SAN ANDRES TUXTLA	CHINIAPAN DE ARRIBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,399	14,399	10,522	10,522	73%	0	0	PROYECTO	1	1	73%	
31834	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR3622R	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,678	258,678	249,542	249,542	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31844	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRICIO REDONDO CLAVE 30DPR2793D	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	533,581	533,581	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33555	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 13 CLAVE 30DST0013G	141-SAN ANDRES TUXTLA	SIHUAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	446,057	446,057	418,975	418,975	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36362	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0102N	141-SAN ANDRES TUXTLA	COMOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,692	204,692	202,055	202,055	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31851	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1908G	141-SAN ANDRES TUXTLA	XOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	142,830	142,830	121,752	121,752	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31818	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL TURRANT CLAVE 30DPR0721X	141-SAN ANDRES TUXTLA	CALERIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	201,732	201,732	190,641	190,641	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31827	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EPR3241I	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	345,104	345,104	199,784	199,784	58%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34052	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR3244F	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,183	7,183	5,733	5,733	80%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31882	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ERASMO CASTELLANOS QUINTO CLAVE 30DPR1790Z	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	391,400	391,400	390,265	390,265	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33586	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 89 CLAVE 30DST0085Z	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	721,272	721,272	720,166	720,166	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31937	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOLORES DIAZ DE CASTELLANOS CLAVE 30DJN1355H	143-SANTIAGO TUXTLA	SEHUALACA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	73,367	73,367	72,508	72,508	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31908	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR1950W	143-SANTIAGO TUXTLA	TLAPACOYAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	356,648	356,648	354,679	354,679	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31901	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR CLAVE 30EPR1945K	143-SANTIAGO TUXTLA	SEHUALACA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	163,942	163,942	162,987	162,987	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36415	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO A. CASTELLANOS CLAVE 30DTV0357O	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184,882	184,882	180,774	180,774	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36730	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MEXICO CLAVE 30DTV0449E	143-SANTIAGO TUXTLA	SEHUALACA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	174,175	174,175	173,268	173,268	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	

31930	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0224H	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	264,312	264,312	260,220	260,220	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
31877	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA BERNAL DE CARVAJAL CLAVE 30EPR1930I	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	345,516	345,516	342,111	342,111	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
31917	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR3244F	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	275,335	275,335	219,768	219,768	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
34169	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR1966X	146-SOCHIAPA	GUADALUPE VICTORIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,614	4,614	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34271	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1964Z	146-SOCHIAPA	SOCHIAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,258	6,258	2,531	2,531	40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34253	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DTV0881J	146-SOCHIAPA	SOCHIAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,719	6,719	2,885	2,885	43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31933	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1964Z	146-SOCHIAPA	SOCHIAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	239,886	239,886	201,847	201,847	84%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
31922	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR1966X	146-SOCHIAPA	GUADALUPE VICTORIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	176,870	176,870	156,050	156,050	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
36732	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DTV0881J	146-SOCHIAPA	SOCHIAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	257,572	257,572	225,851	225,851	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
34315	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3141J	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	SOLEIDAD DE DOBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,343	4,343	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34287	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ CLAVE 30DJN0658V	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	LAS REMOJADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,028	1,028	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31944	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE PAZ GONZÁLEZ CLAVE 30DJN0733L	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	SOLEIDAD DE DOBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,487	236,487	236,022	236,022	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
31951	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR3141J	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	SOLEIDAD DE DOBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	166,464	166,464	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
31943	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 19 DE FEBRERO DE 1862 CLAVE 30DPR0828P	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	SOLEIDAD DE DOBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	443,655	443,655	443,124	443,124	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
31956	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CLAVE 30EPR3141J	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	SOLEIDAD DE DOBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	918,106	918,106	865,163	865,163	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
31938	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO CLAVE 30DPR2048Y	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	SOLEIDAD DE DOBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,530	95,530	94,988	94,988	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
34440	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL HILARIO C. SALAS CLAVE 30EPR2001C	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,962	7,962	5,607	5,607	71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34388	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPB0866R	149-SOTEAPAN	EL TULIN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,909	3,909	3,425	3,425	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34409	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA CLAVE 30DPB1129A	149-SOTEAPAN	MORELOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,052	4,052	3,704	3,704	91%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34337	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DCC0037Z	149-SOTEAPAN	BENITO JUAREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,738	6,738	3,305	3,305	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31964	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA, CLAVE 30DPB1129A	149-SOTEAPAN	MORELOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	155,344	155,344	141,975	141,975	91%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
31973	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL HILARIO C. SALAS CLAVE 30EPR2001C	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	304,832	304,832	214,934	214,934	71%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
31960	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPB0866R	149-SOTEAPAN	EL TULIN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	149,843	149,843	131,293	131,293	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
31969	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB0738W	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	199,757	199,757	199,435	199,435	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
31979	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR1668Z	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,046	159,046	147,681	147,681	93%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
32630	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30EPR0238A	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,310	409,310	407,752	407,752	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
32623	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA BERNAL DE CARVAJAL, CLAVE 30EPR0239Z	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	556,006	556,006	554,303	554,303	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
34535	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DTV0884O	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	370,213	370,213	368,311	368,311	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
34557	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 30EPR2005Z	151-TAMIAHUA	ESTERO DE MILPAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,455	14,455	12,478	12,478	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34580	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2006Y	151-TAMIAHUA	TAMIAHUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,000	14,000	11,271	11,271	81%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.

34470	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2007X	151-TAMIAHUA	ACATLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,774	4,774	4,258	4,258	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34517	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2008W	151-TAMIAHUA	EL ANONO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,231	6,231	5,107	5,107	82%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34540	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30DR0877Y	151-TAMIAHUA	EL OJITAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,406	3,406	2,742	2,742	81%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34604	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 14 CLAVE 30DST0014F	151-TAMIAHUA	TAMIAHUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,470	16,470	12,904	12,904	78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31999	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 30EPR2005Z	151-TAMIAHUA	ESTERO DE MLPAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	554,107	554,107	478,335	478,335	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
32005	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2006Y	151-TAMIAHUA	TAMIAHUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	536,669	536,669	432,069	432,069	81%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
32011	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO ROMAN LIMA, CLAVE 30EPR3350W	151-TAMIAHUA	TAMIAHUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	185,382	185,382	180,426	180,426	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
31985	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2007X	151-TAMIAHUA	ACALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	182,987	182,987	163,230	163,230	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
31992	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2008W	151-TAMIAHUA	EL ANONO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	238,858	238,858	195,771	195,771	82%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
31995	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CLAVE 30DR0877Y	151-TAMIAHUA	EL OJITAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	130,577	130,577	105,092	105,092	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
33660	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 14 CLAVE 30DST0014F	151-TAMIAHUA	TAMIAHUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	631,361	631,361	494,648	494,648	78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
34628	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDAN CLAVE 30EPR2025M	152-TAMPICO ALTO	LA RIBERA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,439	8,439	5,542	5,542	66%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32019	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDAN CLAVE 30EPR2025M	152-TAMPICO ALTO	FRANCISCO I MADERO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	323,494	323,494	212,446	212,446	66%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
34643	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917, CLAVE 30DPR1510Z	155-TANTOYUCA	EL MAPAN DEL TIGRE EL MAPAN LAJA 2DA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,343	8,343	2,503	2,503	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34695	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEON HERRERA CLAVE 30EPR2086Z	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	49,545	49,545	14,864	14,864	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34668	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CLAVE 30EPR2060S	155-TANTOYUCA	EL MEZQUITE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,047	11,047	9,322	9,322	84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34717	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, CLAVE 30DJN2706B	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,663	5,663	3,299	3,299	58%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31963	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, CLAVE 30DJN2706B	155-TANTOYUCA	TANTO YUCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	217,084	217,084	161,083	161,083	74%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
32028	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CLAVE 30EPR2060S	155-TANTOYUCA	EL MEZQUITE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	423,463	423,463	408,469	408,469	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
34820	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 30EPR2104Z	156-TATATILA	TATATILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,060	6,060	1,818	1,818	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32069	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR2108V	156-TATATILA	PIEDRA PARADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296,125	296,125	293,972	293,972	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
32074	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR2104Z	156-TATATILA	TATATILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	232,298	232,298	230,903	230,903	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
29197	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DES0122V	157-CASTILLO DE TEAYO	MEQUETLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,289	9,289	7,970	7,970	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
32248	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DES0122V	157-CASTILLO DE TEAYO	MEQUETLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	356,077	356,077	355,820	355,820	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
32077	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 30DPB0378A	159-TEHUIPANGO	SANTA CRUZ ATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,488	281,488	84,446	84,446	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98%
28328	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCION, CLAVE 3030DPR3163W	16-LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,418	6,418	6,318	6,318	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28439	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ELODIA ROSALES, CLAVE 30EPR0264Z	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,402	1,402	1,381	1,381	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28479	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CARDEL, CLAVE 30EPR0268V	16-LA ANTIGUA	SALMORAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,584	4,584	4,583	4,583	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28232	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0262A	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	80,731	80,731	66,824	66,824	83%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28306	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 79, CLAVE 30DST0084A	16-LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	36,931	36,931	26,948	26,948	73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

28416	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CLAVE 30DTV0251V	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,000	3,000	2,856	2,856	95%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28277	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA IZAZAGA CLAVE 30EJN0111E	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,789	3,789	3,171	3,171	84%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28384	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ARNULFO SANTIBANEZ CID, CLAVE 30DJN1035X	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,568	1,568	1,563	1,563	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28347	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ CARDEL MURRIETA, CLAVE 30DJN0874K	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,768	5,768	5,761	5,761	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
32694	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30EPR2952A	16-LA ANTIGUA	NICOLÁS BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	292,291	292,291	291,659	291,659	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28428	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMÉRICA, CLAVE 30DJN0340Z	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	77,671	77,671	77,480	77,480	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28497	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ARNULFO SANTIBANEZ CID, CLAVE 30DJN1035X	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,097	60,097	59,914	59,914	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28471	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ CARDEL MURRIETA, CLAVE 30DJN0874K	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	221,092	221,092	220,853	220,853	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32683	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCOS A. MUÑOZ, CLAVE 30EPR0266X	16-LA ANTIGUA	LOMA IGUANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	138,841	138,841	138,488	138,488	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32179	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 79, CLAVE 30DST0084A	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,415,685	1,415,685	1,415,347	1,415,347	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34603	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLÁS BRAVO, CLAVE 30DTV0401L	16-LA ANTIGUA	SAN FANCHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	100,092	100,092	99,614	99,614	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34574	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DTV0251V	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115,015	115,015	109,497	109,497	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32637	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ CLAVE 30EPR0262A	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,094,705	3,094,705	2,615,129	2,615,129	85%	0	0	OTROS	1	1	95%	
28455	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO IZAZAGA CLAVE 30EJN0111E	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,256	145,256	121,540	121,540	84%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28547	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA, CLAVE 30DJN0079N	16-LA ANTIGUA	SALMORAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,997	55,997	55,568	55,568	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32652	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCIÓN, CLAVE 30DPR3163W	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	246,026	246,026	245,711	245,711	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32718	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO CASAS, CLAVE 30EPR0267W	16-LA ANTIGUA	PUREZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,630	60,630	60,248	60,248	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32675	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELÍODIA ROSALES, CLAVE 30EPR0264Z	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	53,734	53,734	52,928	52,928	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32667	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR0842J	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	195,585	195,585	195,203	195,203	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32724	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CARDEL, CLAVE 30EPR0268V	16-LA ANTIGUA	SALMORAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	176,118	176,118	175,688	175,688	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32645	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DPR1113A	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	133,136	133,136	132,850	132,850	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34592	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR GONZÁLEZ LAGUNES, CLAVE 30DTV0415O	16-LA ANTIGUA	SALMORAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	106,432	106,432	106,193	106,193	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34982	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 85 CLAVE 30DST0089W	160-TEMAPACHE	TEMAPACHE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	48,658	48,658	47,537	47,537	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34185	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚMERO 85, CLAVE 30DST0089W	160-TEMAPACHE	TEMAPACHE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,865,238	1,865,238	1,822,237	1,822,237	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35018	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ, CLAVE 30EPR3151Q	161-TEMPOAL	TEMPOAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,420	15,420	10,714	10,714	69%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
35046	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSALINO ORTEGA, CLAVE 30EPR2210I	161-TEMPOAL	TEMPOAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,970	4,970	4,853	4,853	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32086	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ CLAVE 30EPR3151Q	161-TEMPOAL	TEMPOAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	591,107	591,107	588,025	588,025	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32082	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSALINO ORTEGA JUÁREZ CLAVE 30EPR2210I	161-TEMPOAL	TEMPOAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	190,506	190,506	189,886	189,886	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35346	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2223M	162-TENAMPA	EL COYOLITO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,279	9,279	5,357	5,357	58%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
35363	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR2222N	162-TENAMPA	TENAMPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,394	11,394	3,107	3,107	27%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.

35380	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA, CLAVE 30DTV0105K	162-TENAMPA	TENAMPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,090	9,090	5,247	5,247	58%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32092	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2223M	162-TENAMPA	EL COYUILLO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,713	355,713	317,325	317,325	89%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32097	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR2222N	162-TENAMPA	TENAMPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	436,760	436,760	387,903	387,903	89%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36735	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA, CLAVE 30DTV0105K	162-TENAMPA	TENAMPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348,445	348,445	308,372	308,372	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35393	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2894A	164-TEOCELO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	702	702	455	455	65%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32104	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2894A	164-TEOCELO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	26,906	26,906	17,448	17,448	65%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32108	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR1033P	164-TEOCELO	TEOCELO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,972	161,972	161,257	161,257	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34261	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL C. TELLO CLAVE 30DES0075A	164-TEOCELO	TEOCELO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	242,782	242,782	242,502	242,502	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31593	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2020S	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUJETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,350	6,350	5,394	5,394	85%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30775	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR5121K	169-JOSÉ AZUETA	VILLA ZUJETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	218,821	218,821	218,234	218,234	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
30759	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 30DPR1062K	169-JOSÉ AZUETA	EL MAGUEY	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	256,744	256,744	243,305	243,305	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	
30792	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR19830	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUJETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,290	409,290	408,905	408,905	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
30767	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2020S	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUJETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,419	243,419	206,786	206,786	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	
30785	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR1079K	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUJETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	174,951	174,951	174,372	174,372	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28549	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL, CLAVE 30DJN0002Z	17-APAZAPAN	APAZAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,153	1,153	1,133	1,133	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28506	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 30DTV0538Y	17-APAZAPAN	AGUA CALIENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,498	1,498	1,485	1,485	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28578	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL CLAVE 30DJN0002Z	17-APAZAPAN	APAZAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	44,192	44,192	43,441	43,441	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32735	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO A. SHERWELL, CLAVE 30EPR0269U	17-APAZAPAN	APAZAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,860	105,860	105,721	105,721	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34613	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0538Y	17-APAZAPAN	AGUA CALIENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	57,437	57,437	56,910	56,910	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32119	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ, CLAVE 30DPR0600K	170-TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	336,884	336,884	335,959	335,959	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32121	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA J. GABRIEL CIFUENTES CLAVE 30DPR0700K	173-TEZONAPA	LAGUNA CHICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	110,638	110,638	110,396	110,396	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36737	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0335Q	175-TIHUATLAN	EJIDO EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	196,245	196,245	196,022	196,022	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36743	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DTV1281W	175-TIHUATLAN	SECTOR 5 TOTOLAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	80,781	80,781	80,382	80,382	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32124	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA PAVON CLAVE 30EPR2424J	177-TLACOLLULAN	TLACOLLULAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	487,237	487,237	486,571	486,571	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35518	GASTOS INDERECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR2429E	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,025	7,025	5,823	5,823	83%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
35502	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR2428F	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,060	9,060	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE." PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31967	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA MURILLO, CLAVE 30DJN0061O	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,060	125,060	109,543	109,543	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32137	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2429E	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	269,280	269,280	228,893	228,893	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32131	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR2428F	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	347,305	347,305	347,157	347,157	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35541	GASTOS INDERECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. CLAVIERO CLAVE 30DPR1210C	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,694	6,694	6,369	6,369	95%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.

34284	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DS0065U	191-URSULO GALVAN	LA GLORIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	542,184	542,184	541,706	541,706	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36778	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO LOPEZ ARIAS, CLAVE 30DTV1145S	191-URSULO GALVAN	PLAYA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	78,226	78,226	75,439	75,439	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36772	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS REYES HERODES CLAVE 30DTV0076F	191-URSULO GALVAN	JAREROS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	176,118	176,118	162,830	162,830	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31982	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DORA HERRERA DE PELAYO, CLAVE 30DJN01600	191-URSULO GALVAN	PLAYA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	63,796	63,796	63,600	63,600	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32247	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVJERO, CLAVE 30DPR1572M	191-URSULO GALVAN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202,863	202,863	202,597	202,597	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36769	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO ZARCO, CLAVE 30ETV0107H	191-URSULO GALVAN	BARRA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,103	95,103	94,918	94,918	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36091	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPR3650N	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,377	2,377	2,350	2,350	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36078	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR258Z	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,330	3,330	3,304	3,304	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
35713	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30EPR256ZL	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,193	13,193	11,680	11,680	89%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
35778	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,231	18,231	17,569	17,569	96%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
35846	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,775	47,775	14,332	14,332	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36106	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS, CLAVE 30DJN0478K	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,058	2,058	1,941	1,941	94%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
35952	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DJN0351E	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	872	872	846	846	97%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36724	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, D, H, G" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	54,300	54,300	43,440	43,440	80%	0	0	0	PROYECTO	1	1	80%	
32259	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR3799E	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	111,724	111,724	107,119	107,119	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32256	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30EPR256ZL	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	505,721	505,721	447,719	447,719	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34299	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	698,873	698,873	673,479	673,479	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36779	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CLAVE 30DTV018BJ	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,180	281,180	276,470	276,470	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34323	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, D, G, H" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,831,366	1,831,366	1,058,519	1,058,519	58%	0	0	0	OTROS	1	1	85%	
32000	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS CLAVE 30DJN0478K	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	78,873	78,873	74,417	74,417	94%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
40424	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DJN0351E	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33,410	33,410	32,415	32,415	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32270	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR3650N	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	91,100	91,100	90,082	90,082	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32279	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR258Z	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	127,668	127,668	126,657	126,657	99%	0	0	0	OTROS	1	0	3%	
36210	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALVADOR DIAZ MIRÓN, CLAVE 30DS0069Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,928	19,928	16,564	16,564	83%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36418	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR1704N	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,668	19,668	18,218	18,218	93%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36230	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES, CLAVE 30DPR1594Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,585	13,585	7,912	7,912	58%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36242	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO F. VALENZUELA, CLAVE 30EPR2625G	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,245	14,245	4,273	4,273	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36274	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN MORALES, CLAVE 30EPR2621K	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,891	14,891	8,631	8,631	58%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36392	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 30EPR2603V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,343	8,343	6,624	6,624	79%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36360	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA HERRERA, CLAVE 30EPR2594D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,729	7,729	7,690	7,690	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.

36297	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA FERMINA RIVERA, CLAVE 30EPR2597A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,918	9,918	3,557	3,557	36%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
23667	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30DPR4511T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,432	8,432	4,068	4,068	48%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
36339	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DPR2675P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,979	14,979	7,973	7,973	53%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36252	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS HUGO ALVARADO, CLAVE 30DPR5414Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,026	4,026	2,948	2,948	73%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36194	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CLAVE 30DPR5252C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	38,020	38,020	28,654	28,654	75%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36186	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TABLAJEROS NO. 1, CLAVE 30DPR1345R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,274	16,274	14,977	14,977	92%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36430	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL, CLAVE 30EPR2580A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,788	7,788	5,932	5,932	76%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36325	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 148, CLAVE 30DST0148V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,178	14,178	9,141	9,141	64%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36383	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DTV0281I	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,006	3,006	2,999	2,999	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36170	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS TAMSÁ, CLAVE 30DJN0509N	193-VERACRUZ	VELENTÉ DIAZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,519	2,519	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.' PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36406	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS TILLOLI, CLAVE 30DJN0116A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,736	3,736	2,624	2,624	70%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34378	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.139 CLAVE 30EST0002Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	781,073	781,073	774,966	774,966	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32018	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DR. MAURO LOYO SÁNCHEZ, CLAVE 30DJN0073T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	146,436	146,436	128,063	128,063	87%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32023	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL, CLAVE 30DJN3677D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	54,365	54,365	50,994	50,994	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32029	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUELA ANGELICA PARADA HERNÁNDEZ, CLAVE 30DJM0392Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	267,135	267,135	266,799	266,799	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32013	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA CAROLINA ESCALANTE VERA CLAVE 30EJN0131S	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	269,148	269,148	268,490	268,490	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36479	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA LOMBARDO TOLEDANO, CLAVE 30DPR5397Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220,734	220,734	220,207	220,207	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36277	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPR2164O	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	514,390	514,390	512,461	512,461	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36505	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARBOSA HELDT, CLAVE 30DPR2892Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	497,797	497,797	489,402	489,402	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31874	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 0DPRS1402Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	260,525	260,525	246,622	246,622	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36313	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR1704N	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	753,946	753,946	698,361	698,361	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	
14814	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO RIVERA, CLAVE 30EPR2626F	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460,766	460,766	460,428	460,428	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35471	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE APATZINGAN, CLAVE 30DPR1365E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	733,298	733,298	733,067	733,067	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35485	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO F. VALENZUELA, CLAVE 30EPR3625G	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	493,401	493,401	490,315	490,315	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36332	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIODORO BATALLA, CLAVE 30DPR1705M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	422,675	422,675	422,308	422,308	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32297	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DISCONTINUA H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CLAVE 30DPRS501T	193-VERACRUZ	RESERVA DE TARIROYA III	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	153,343	153,343	131,154	131,154	86%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36324	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO MONTOYA LIMÓN, CLAVE 30DPRS052E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,298	242,298	216,872	216,872	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36439	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN MORALES, CLAVE 30EPR2621K	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	570,817	570,817	435,875	435,875	76%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32313	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 30EPR2603V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	319,807	319,807	253,909	253,909	79%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36558	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30DPR1351B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	399,351	399,351	398,235	398,235	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

36471	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSO, CLAVE 30DPR5352B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	410,206	410,206	409,871	409,871	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36308	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO, CLAVE 30DPR0260X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	134,700	134,700	130,176	130,176	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36286	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MALARD, CLAVE 30EPR2599C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	449,676	449,676	443,238	443,238	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36353	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30DPR4511T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	323,219	323,219	155,958	155,958	48%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36525	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 30DPR2675P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	574,189	574,189	574,053	574,053	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36490	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS HUGO ALVARADO TORRES, CLAVE 30DPR5414Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	154,322	154,322	152,202	152,202	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36566	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CLAVE 30DPR1347P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	622,203	622,203	601,129	601,129	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32309	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DPR4618L	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	306,331	306,331	306,083	306,083	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36379	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TABLAJEROS NO. 1, CLAVE 30DPR1345R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	623,824	623,824	574,102	574,102	92%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36516	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN FEMENINA IBERO AMERICANA, CLAVE 30DPR2683Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	398,625	398,625	390,985	390,985	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36369	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30DPR4079E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	454,348	454,348	448,807	448,807	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36298	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE E. BARRIOS CLAVE 30EPR2584X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	387,300	387,300	386,347	386,347	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36445	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL, CLAVE 30EPR2580A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	298,557	298,557	298,111	298,111	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31885	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EPR3309Z	193-VERACRUZ	VILLARIN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	88,257	88,257	76,836	76,836	87%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34354	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 7, CLAVE 30DES0133A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	267,680	267,680	267,203	267,203	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34405	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DES0069Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	763,908	763,908	744,599	744,599	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34391	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 136, CLAVE 30DST0136Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	999,717	999,717	893,843	893,843	89%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34423	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 148, CLAVE 30DST0148V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	543,479	543,479	526,326	526,326	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34370	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26, CLAVE 30DST0026K	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	624,194	624,194	509,931	509,931	82%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36786	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER, CLAVE 30DTV0130J	193-VERACRUZ	SANTA FE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	285,870	285,870	284,823	284,823	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36792	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DTV0256Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	417,183	417,183	416,971	416,971	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36799	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE 30DTY1140X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,196	204,196	198,561	198,561	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32306	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE PASAMANOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA HERRERA CLAVE 30EPR2594D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296,297	296,297	294,772	294,772	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32294	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR3178L	193-VERACRUZ	LAS BAJADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,377	243,377	243,020	243,020	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32302	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA FERMINA RIVERA CLAVE 30EPR2597A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	380,180	380,180	199,225	199,225	52%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32056	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO NARCISO MENDOZA, CLAVE 30DJN3929R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,418	27,418	27,179	27,179	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32048	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CADETE VIRGILIO URIBE, CLAVE 30DJN0230T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	65,534	65,534	65,295	65,295	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32007	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMSA, CLAVE 30DJN0509N	193-VERACRUZ	VALENTE DIAZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	96,563	96,563	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE RELIZARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32042	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS TILLOLI, CLAVE 30DJN0116A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	143,230	143,230	100,575	100,575	70%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32282	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR1546O	193-VERACRUZ	LAS BAJADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,650	57,650	57,412	57,412	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

34344	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 130, CLAVE 30DST0130W	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	503,326	503,326	503,040	503,040	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36784	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONCEPCIÓN LOZADA PRIETO, CLAVE 30DTV1047R	193-VERACRUZ	LAS BAJADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	86,729	86,729	86,491	86,491	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36806	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. GUILLERMO HECTOR RODRIGUEZ GUTIERREZ, CLAVE 30ETV0169U	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	116,691	116,691	116,376	116,376	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36809	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DTP0288I	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115,212	115,212	114,973	114,973	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36454	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES CLAVE 30DPR1594Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	520,745	520,745	505,950	505,950	97%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36788	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV1065G	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	182,662	182,662	181,112	181,112	99%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36346	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO VALENZUELA, CLAVE 30EPR2625G	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	546,046	546,046	499,929	499,929	92%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
36547	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN CLAVE 30DPR1348O	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	705,260	705,260	682,215	682,215	97%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
31864	TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CLAVE 30DPRS252C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,457,441	1,457,441	1,098,655	1,098,655	75%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
36461	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR1396Y	194-VILLA ALDAMA	SAN ANDRÉS BUENA VISTA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,296	3,296	0	0	0%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.' PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
31936	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR1395Z	194-VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	338,621	338,621	338,395	338,395	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31932	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR1396Y	194-VILLA ALDAMA	SAN ANDRÉS BUENA VISTA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	126,362	126,362	83,174	83,174	66%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34442	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DES0004G	194-VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	316,496	316,496	316,352	316,352	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
13744	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, CLAVE 30EPR241Y	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	53,997	53,997	53,996	53,996	100%	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
36722	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR2647S	196-YANGA	GENERAL FRANCISCO PAZ EL POBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,349	5,349	5,346	5,346	100%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
36715	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DPR2079R	196-YANGA	EL MIRADOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,562	1,562	1,550	1,550	99%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
32127	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR2647S	196-YANGA	GENERAL FRANCISCO PAZ EL POBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	205,056	205,056	204,935	204,935	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32122	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR2079R	196-YANGA	EL MIRADOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	59,868	59,868	59,424	59,424	99%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36734	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 30DPR1405P	197-YECUATLA	YECUATLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,753	13,753	11,132	11,132	81%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
36728	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DTV0170K	197-YECUATLA	CRISTOBAL COLON	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,634	4,634	3,289	3,289	71%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
36644	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DTV0170K	197-YECUATLA	CRISTOBAL COLÓN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	177,646	177,646	126,073	126,073	71%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32130	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 30DPR1405P	197-YECUATLA	YECUATLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	527,213	527,213	526,331	526,331	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
27073	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CERDAN, CLAVE 30EPR0012V	2-ACATLÁN	ACATLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,538	28,538	26,430	26,430	93%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
32285	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I," EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CERDAN, CLAVE 30EPR0012N	2-ACATLÁN	ACATLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,093,962	1,093,962	1,013,165	1,013,165	93%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36738	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, CLAVE 30EPR2676N	200-ZENTLA	EJIDO LA PINA MAROMILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,455	4,455	4,422	4,422	99%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
36745	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30ETV0172H	200-ZENTLA	SAN RAFAEL PINA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,461	5,461	2,942	2,942	54%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
32136	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ CANO, CLAVE 30EPR2676N	200-ZENTLA	EJIDO LA PINA MAROMILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	170,771	170,771	169,503	169,503	99%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36653	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 30DTV0071K	200-ZENTLA	ZENTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	228,607	228,607	228,400	228,400	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36648	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30ETV0172H	200-ZENTLA	SAN RAFAEL PINA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	209,323	209,323	209,220	209,220	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36766	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30DES0041K	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,681	11,681	11,007	11,007	94%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.

36757	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BEATRIZ CAMPOS PÉREZ, CLAVE 30DV0508D	201-ZONGOLICA	IXPALCUAHUTLA MOXALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,958	2,958	2,894	2,894	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32150	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30EPR0694G	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	421,324	421,324	420,297	420,297	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34471	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30DE50041K	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	447,785	447,785	446,596	446,596	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34459	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 54, CLAVE 30DST0054G	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,898	518,898	518,336	518,336	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36657	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BEATRIZ CAMPOS PÉREZ CLAVE 30DV0508D	201-ZONGOLICA	IXPALCUAHUTLA MOXALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	113,395	113,395	110,934	110,934	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
27477	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALFONSO LAVERAN, CLAVE 30DJN1286B	204-AGUA DULCE	AGUA DULCE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,275	5,275	2,929	2,929	56%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA EL AVANCE FISICO ACUMULADO.
27486	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MATIANA R. DE AVELEYRA, CLAVE 30DJN0162M	204-AGUA DULCE	AGUA DULCE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,238	4,238	3,879	3,879	92%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28342	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALFONSO LAVERAN, CLAVE 30DJN1286B	204-AGUA DULCE	AGUA DULCE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202,218	202,218	112,267	112,267	56%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28331	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MATIANA R. DE AVELEYDARA, CLAVE 30DJN0162M	204-AGUA DULCE	AGUA DULCE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	162,453	162,453	148,705	148,705	92%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32516	REHABILITACIÓN Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS CERDAN, CLAVE 30DPR2866F	204-AGUA DULCE	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,970	132,970	129,653	129,653	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32324	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR3299H	204-AGUA DULCE	AGUA DULCE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	150,282	150,282	144,421	144,421	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32512	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR0163B	204-AGUA DULCE	EJIDO EL FAISAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	235,651	235,651	229,370	229,370	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31368	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR1028O	205-EL HIGO	EL HIGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,467	11,467	10,444	10,444	91%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
32301	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30DSN0034I	205-EL HIGO	EL HIGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	492,584	492,584	352,724	352,724	72%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34951	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30DPR1028D	205-EL HIGO	EL HIGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	439,582	439,582	436,697	436,697	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31939	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 18 MARZO CLAVE 30DE50115L	206-NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,466	12,466	9,692	9,692	78%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
31946	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0229C	206-NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,375	4,375	3,535	3,535	81%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
31968	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS ZOILA GÚZMAN RUIZ CLAVE 30DJN1388Z	206-NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,262	3,262	2,360	2,360	72%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
31665	REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ZOILA GÚZMAN RUIZ CLAVE 30DJN1388Z	206-NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,050	125,050	112,333	112,333	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32635	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 18 DE MARZO CLAVE 30DE50115L	206-NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	477,863	477,863	429,999	429,999	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31657	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0229C	206-NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	167,690	167,690	152,757	152,757	91%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36713	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN: 1A ETAPA, SUSTITUCIÓN (REHABILITACIÓN) DEL EDIFICIO "E", CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPB0112U	207-TRES VALLES	POBLADO 3	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,000	27,000	24,552	24,552	91%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	
34697	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCIÓN MEXICANA, CLAVE 30DTV0566S	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	398,511	398,511	398,177	398,177	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33493	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR1621E	208-CARLOS A. CARRILLO	VENUSTIANO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	136,280	136,280	127,595	127,595	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32057	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR0373F	209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	BENIGNO MENDOZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	190,639	190,639	185,189	185,189	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32061	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DPB0522X	209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	MAGALLANES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	58,057	58,057	49,326	49,326	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28608	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30EPR0285L	21-ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,974	17,974	14,910	14,910	83%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
32786	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EPR0286K	21-ATOYAC	MANZANILLO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,122	125,122	124,804	124,804	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32765	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 30EPR0285L	21-ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	689,002	689,002	605,175	605,175	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32746	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JIMÉNEZ CLAVE 30DJN0865C	21-ATOYAC	ATOYAC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	53,529	53,529	53,243	53,243	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	

32184	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 44, CLAVE 30DST044Z	21-ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	500,456	500,456	486,977	486,977	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34626	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0897K	21-ATOYAC	ATOYAC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	171,644	171,644	171,217	171,217	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32754	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR3351P	21-ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMAN POTRERO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	113,126	113,126	112,983	112,983	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32779	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30EPR0278B	21-ATOYAC	LA ESPERANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	38,171	38,171	37,694	37,694	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32741	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0279A	21-ATOYAC	ATOYAC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	152,250	152,250	151,546	151,546	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34036	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS CLAVE 30DPR0212U	212-SANTIAGO SOCHIAPIAN	XOCHIAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,523	17,523	14,318	14,318	82%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34022	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR2101C	212-SANTIAGO SOCHIAPIAN	TATAHUICAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,145	6,145	5,273	5,273	86%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31861	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR2101C	212-SANTIAGO SOCHIAPIAN	TATAHUICAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	235,570	235,570	234,623	234,623	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36397	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DTV0717J	212-SANTIAGO SOCHIAPIAN	LA UNION PROGRESO TATAHUICAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,295	159,295	158,796	158,796	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
40438	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS, CLAVE 30EPR0212U	212-SANTIAGO SOCHIAPIAN	XOCHIAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	671,704	671,704	548,853	548,853	82%	0	0	OTROS	1	1	99%	
28665	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR3510N	23-ATZALAN	CUAUZAPOTITAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,175	4,175	1,596	1,596	38%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28715	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0201N	23-ATZALAN	ZAPOTITLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,935	4,935	3,600	3,600	73%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
32796	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30DPR3510N	23-ATZALAN	CUAUZAPOTITAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	160,026	160,026	142,937	142,937	89%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34649	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DTV0201N	23-ATZALAN	ZAPOTITLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,189	189,189	138,019	138,019	73%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35587	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30EPR0341N	24-TLALTETELA	OHUAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,726	7,726	5,307	5,307	69%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32177	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, CLAVE 30EPR0337A	24-TLALTETELA	TLALTETELA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	344,563	344,563	342,383	342,383	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32172	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CLAVE 30EPR0341N	24-TLALTETELA	OHUAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296,157	296,157	295,642	295,642	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36755	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 30DTV0352T	24-TLALTETELA	TLALTETELA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	288,041	288,041	287,483	287,483	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28613	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMANUEL KANT, CLAVE 30DJN2033F	25-AYAHUALILCO	AYAHUALILCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	39,768	39,768	39,458	39,458	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32807	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0349F	25-AYAHUALILCO	XOCOTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	128,425	128,425	128,186	128,186	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28638	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CLAVE 30EJN0959Q	26-BANDERILLA	BANDERILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,514	22,514	21,966	21,966	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28786	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0379Z	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,704	5,704	3,843	3,843	67%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28890	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR0065M	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,908	10,908	4,818	4,818	44%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29021	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 47 CLAVE 30DPR4262C	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,847	10,847	10,015	10,015	92%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28873	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EPR3711J	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,218	8,218	7,241	7,241	88%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28810	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0514P	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,962	14,962	13,984	13,984	93%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28925	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR, CLAVE 30DPR2911B	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,166	9,166	5,128	5,128	56%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28845	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BOCA DEL RIO, CLAVE 30DES0030E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,490	19,490	14,300	14,300	73%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28907	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL, NO. 1 JOSE AZUETA, CLAVE 30DES0017K	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,858	60,858	18,258	18,258	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28986	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS IRENE GARCIA DE GEOFFRAY, CLAVE 30EJN0138L	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,665	2,665	2,659	2,659	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

32232	REHABILITACION APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DIURNA CLAVE 30EPR0303E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	747,129	747,129	742,329	742,329	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32950	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DPR3558G	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,625	355,625	352,406	352,406	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32913	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO MOLINA CLAVE 30EPR0383M	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	780,624	780,624	703,300	703,300	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33302	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPR0055M	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	418,132	418,132	416,225	416,225	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32945	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 47, CLAVE 30DPR4262C	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	415,806	415,806	383,921	383,921	92%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32921	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30EPR3711J	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	315,030	315,030	277,586	277,586	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32817	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR CLAVE 30DPR2911B	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	351,345	351,345	342,909	342,909	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32193	REHABILITACION DEL EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 JOSÉ AZUETA CLAVE 30DES0017K (SEGUNDA ETAPA)	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	2,332,909	2,332,909	699,873	699,873	30%	0	0	OTROS	1	1	99%	
32240	REHABILITACION Y APLICACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO ESAU TOLEDO LÓPEZ, CLAVE 30EPR0146E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	589,309	589,309	587,554	587,554	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32960	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RÉBSAMEN, CLAVE 30DPR3633X	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	280,017	280,017	271,353	271,353	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28702	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PARAISO INFANTIL, CLAVE 30DJN0379H	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,395	132,395	129,539	129,539	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28656	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IRENE GARCÍA DE GEOFFRAY, CLAVE 30EJN0138L	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	102,152	102,152	101,913	101,913	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
22398	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CLAVE 30EPR0379Z	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	218,655	218,655	147,306	147,306	67%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32972	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPR4010Z	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	141,898	141,898	139,381	139,381	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32934	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HERÓLES CLAVE 30DPR1553Y	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	261,261	261,261	254,926	254,926	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32201	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PESQUERA NO. 114, CLAVE 30DST0114E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,214	159,214	158,976	158,976	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32842	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0514P	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	573,553	573,553	536,053	536,053	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
27357	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DR. SALVADOR ALLENDE, CLAVE30EPR0607D	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,035	16,035	9,493	9,493	59%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
27383	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL M. AGUIRRE CINTA, CLAVE 30EPR0018P	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,934	4,934	4,416	4,416	90%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
32289	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DR. SALVADOR ALLENDE, CLAVE 30EPR0607D	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	614,682	614,682	363,888	363,888	59%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32293	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL M. AGUIRRE CINTA, CLAVE 30EPR0018P	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,125	189,125	169,278	169,278	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29059	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVEV 30APR3543D	30-CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31,292	31,292	29,180	29,180	93%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
33462	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EPR3543D	30-CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,199,545	1,199,545	1,118,558	1,118,558	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29169	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAIPIPO, CLAVE 30EPR0404I	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,350	5,350	5,229	5,229	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29083	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0406G	31-CARRILLO PUERTO	EL PALMAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,680	2,680	2,525	2,525	94%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29103	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARRILLO PUERTO, CLAVE 30DTV0931A	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,438	3,438	3,234	3,234	94%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29144	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. RÉBSAMEN, CLAVE 30DJN0713Y	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,318	9,318	4,930	4,930	53%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
33517	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAIPIPO, CLAVE 30EPR0404I	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	205,068	205,068	200,433	200,433	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34894	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 30DTV0931A	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	131,775	131,775	123,972	123,972	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28719	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. RÉBSAMEN CLAVE 30DJN0713Y	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	357,185	357,185	354,169	354,169	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	

33507	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0406G	31-CARRILLO PUERTO	EL PALMAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	102,723	102,723	96,789	96,789	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29266	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 111 GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30DPR3205E	34-CERRO AZUL	COL LA CEIBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	35,773	35,773	14,824	14,824	41%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29248	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUYENTES DE QUERETARO CLAVE 30DEB0021X	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	56,289	56,289	53,124	53,124	94%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
32255	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" Y REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUYENTES DE QUERETARO, CLAVE 30DEB0021X (SEGUNDA ETAPA)	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,157,759	2,157,759	2,120,821	2,120,821	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
30128	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR3212O	38-COATEPEC	LA ORDUNA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,790	6,790	6,778	6,778	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30015	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR2965E	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,931	8,931	8,921	8,921	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29919	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 30EPR0480O	38-COATEPEC	BELLA ESPERANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,248	7,248	7,236	7,236	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30169	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA, CLAVE 30DJN1152M	38-COATEPEC	PACHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,361	2,361	2,332	2,332	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30041	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA JACOME REBOLLEDO, CLAVE 30DJN1598D	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,244	3,244	3,163	3,163	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29982	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CLAVE 30EJN0117Z	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,570	3,570	3,164	3,164	89%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29952	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVA SENDA, CLAVE 30DJN2302J	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,160	3,160	3,111	3,111	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29308	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIANO MICHELENA CLAVE 30DJN1152M	38-COATEPEC	PACHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	90,508	90,508	89,398	89,398	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29255	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA JACOME REBOLLEDO, CLAVE 30DJN1598D	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	124,353	124,353	121,241	121,241	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29211	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA SENDA CLAVE 30DJN2302J	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	121,141	121,141	119,238	119,238	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33989	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR3212O	38-COATEPEC	LA ORDUNA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	260,287	260,287	259,806	259,806	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34046	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR0470H	38-COATEPEC	PACHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	446,291	446,291	445,590	445,590	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33840	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2965E	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	342,361	342,361	341,986	341,986	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33774	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0480O	38-COATEPEC	BELLA ESPERANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	277,834	277,834	277,368	277,368	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33912	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR3333Z	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	502,328	502,328	499,857	499,857	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34033	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, CLAVE 30DPR3215L	38-COATEPEC	MAHUIXTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	259,551	259,551	258,524	258,524	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29273	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EJN0116Z	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	144,455	144,455	143,599	143,599	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29223	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELINA MURRIETA DE SERVIN CLAVE 30EJN0469B	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	81,845	81,845	77,264	77,264	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29286	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA GARCIA C DE N CLAVE 30DJN0092H	38-COATEPEC	MAHUIXTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	94,823	94,823	86,120	86,120	91%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29163	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CLAVE 30EJN0117Z	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	136,851	136,851	121,300	121,300	89%	0	0	OTROS	1	1	100%	
30422	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CLAVE 30DPR4773D	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,980	7,980	4,307	4,307	54%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30798	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR0792R	39-COATZACOALCOS	RANCHO ALEGRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,244	9,244	4,197	4,197	45%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30782	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR3191S	39-COATZACOALCOS	FRANCISCO VILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,978	1,978	692	692	35%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30755	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR5302U	39-COATZACOALCOS	DIVINA PROVIDENCIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,111	7,111	3,501	3,501	49%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30299	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO V. LÓPEZ, CLAVE 30EPR0493S	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,639	7,639	5,820	5,820	76%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30434	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 30DPR2001D	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,519	12,519	7,173	7,173	57%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

30255	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 30DPR2002C	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,384	6,384	5,318	5,318	83%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30746	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DPR5420I	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,172	13,172	7,280	7,280	55%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30276	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30DPR5318V	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,983	2,983	2,222	2,222	74%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30727	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL COATZACOALCOS CLAVE 30DES0002I	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,119	12,119	12,009	12,009	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30457	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 143, CLAVE 30DST0143Z	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,491	12,491	9,385	9,385	75%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30323	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 143 CLAVE 30DST0143Z	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,450	47,450	45,814	45,814	97%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
34280	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR3844A	39-COATZACOALCOS	GUILLERMO PRIETO SANTA ROSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,589	189,589	187,168	187,168	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34306	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR0792R	39-COATZACOALCOS	RANCHO ALEGRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	354,366	354,366	343,458	343,458	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34264	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 30DPR3191S	39-COATZACOALCOS	FRANCISCO VILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	75,808	75,808	26,534	26,534	35%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34292	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR3457I	39-COATZACOALCOS	LA CANGREJERA GAVILAN SUR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,197	57,197	56,880	56,880	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34254	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR5302U	39-COATZACOALCOS	DIVINA PROVIDENCIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,598	272,598	271,399	271,399	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34092	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO V. LOPEZ CLAVE 30EPR0493S	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	292,829	292,829	292,063	292,063	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34183	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DPR4863W	39-COATZACOALCOS	CINCO DE MAYO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	169,956	169,956	168,748	168,748	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34215	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 30DPR2001D	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,903	479,903	477,847	477,847	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34166	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR2002C	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	244,739	244,739	226,438	226,438	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34206	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CLAVE 30DPR4773D	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	305,913	305,913	304,873	304,873	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34196	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DPR5420I	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	504,926	504,926	503,537	503,537	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34232	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CLAVE 30DPR5249P	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	697,278	697,278	695,718	695,718	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34071	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR5318V	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	114,341	114,341	85,473	85,473	75%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32258	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 96, CLAVE 30DST0909F	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,673,009	1,673,009	1,664,366	1,664,366	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35159	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DVT0905U	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	143,376	143,376	142,994	142,994	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29332	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO, CLAVE 30EJN1335T	39-COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,846	32,846	28,973	28,973	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34245	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR4780N	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	163,863	163,863	163,158	163,158	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32291	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL COATZACOALCOS NO. 4 CLAVE 30DES0002I	39-COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	464,574	464,574	460,355	460,355	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32287	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 143 CLAVE 30DST0143Z	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	478,825	478,825	413,736	413,736	86%	0	0	OTROS	1	1	100%	
27426	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EPR0052W	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,556	4,556	4,551	4,551	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
27419	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR2956X	4-ACTOPAN	CERRO GORDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,600	8,600	7,033	7,033	82%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
27437	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO JUSTINO SARMIENTO, CLAVE 30DJN1649C	4-ACTOPAN	VILLA NUEVA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	292	292	288	288	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28204	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, CLAVE 30EJN0536J	4-ACTOPAN	EL GUARUMBO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,185	18,185	17,946	17,946	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28252	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE 30DJN0069G	4-ACTOPAN	SAN ISIDRO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	84,025	84,025	83,547	83,547	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	

32321	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EPR052W	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	174,665	174,665	174,443	174,443	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32298	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR2066X	4-ACTOPAN	CERRO GORDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	329,651	329,651	269,591	269,591	82%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32307	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30EPR0168W	4-ACTOPAN	CHICUASEN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	614,973	614,973	613,477	613,477	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32314	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR0042P	4-ACTOPAN	MOZOMBOA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	167,536	167,536	167,297	167,297	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
28267	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO JUSTINO SARMIENTO, CLAVE 30DJN1640C	4-ACTOPAN	VILLA NIEVA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,186	11,186	11,055	11,055	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
28238	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, CLAVE 30DJN2175D	4-ACTOPAN	LA ESPERANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	71,398	71,398	70,920	70,920	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32310	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0037D	4-ACTOPAN	EL GUARUMBO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	37,204	37,204	36,774	36,774	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32163	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DES0031D	4-ACTOPAN	ACTOPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	311,189	311,189	310,951	310,951	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30842	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR4907C	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,697	2,697	2,664	2,664	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30828	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON, CLAVE 30DPR3249B	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,830	5,830	5,826	5,826	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30811	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CLAVE 30DPR3313M	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,673	4,673	4,670	4,670	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
34371	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR4907C	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	103,388	103,388	102,102	102,102	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34381	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR1249W	40-COATZINTLA	CORRALILLOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	201,652	201,652	200,415	200,415	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34319	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 30DPR3249B	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	223,473	223,473	223,319	223,319	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34347	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CLAVE 30DPR5391X	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,771	148,771	148,185	148,185	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34361	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30DPR3313M	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	179,145	179,145	179,009	179,009	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30880	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR0518K	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,093	15,093	11,336	11,336	75%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30895	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DCC0181L	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	603	603	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.' PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34415	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0519J	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	279,152	279,152	269,865	269,865	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
35176	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESOR JOSE MANUEL PALAFOX POSADAS CLAVE 30ETV0285K	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	171,666	171,666	169,856	169,856	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
29519	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DCC0181L	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,122	23,122	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE PAGO
30914	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EPR0529Q	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,997	8,997	8,994	8,994	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30924	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0542K	43-COMAPA	SONORA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,081	3,081	2,689	2,689	87%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
34426	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EPR0529Q	43-COMAPA	BOCA EL MONTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	344,898	344,898	344,752	344,752	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34443	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR0542K	43-COMAPA	SONORA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,096	118,096	103,093	103,093	87%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
35194	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DVT0421Z	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	269,065	269,065	268,777	268,777	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30931	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 30DPR3794J	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,237	15,237	4,143	4,143	27%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
34496	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA FRANCISCA DE IRIVAS, CLAVE 30EPR0570G	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	779,733	779,733	521,806	521,806	67%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34458	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 30DPR3794J	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	584,085	584,085	494,396	494,396	85%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30943	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EPR0630E	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33,222	33,222	27,080	27,080	82%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

30417	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJO, CLAVE 30EPR0625T	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	373,987	373,987	372,030	372,030	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
30398	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EPR0360E	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,273,494	1,273,494	1,272,645	1,272,645	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31018	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR0653P	46-COSAUTLAN DE CARVAJAL	PIEDRA PARADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,447	5,447	5,423	5,423	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30981	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 30EPR0651R	46-COSAUTLAN DE CARVAJAL	COSAUTLAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,093	13,093	13,062	13,062	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31005	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 68, CLAVE 30DST0068J	46-COSAUTLAN DE CARVAJAL	COSAUTLAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,704	4,704	4,675	4,675	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30958	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA SERRANO, CLAVE 30EJN0120M	46-COSAUTLAN DE CARVAJAL	COSAUTLAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,848	2,848	2,819	2,819	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
34550	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR0653P	46-COSAUTLAN DE CARVAJAL	PIEDRA PARADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	208,797	208,797	207,877	207,877	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
30423	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 30EPR0651R	46-COSAUTLAN DE CARVAJAL	COSAUTLAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	501,912	501,912	500,695	500,695	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29546	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA SERRANO, CLAVE 30EJN0120M	46-COSAUTLAN DE CARVAJAL	COSAUTLAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	109,188	109,188	108,045	108,045	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32295	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 68, CLAVE 30DST0068J	46-COSAUTLAN DE CARVAJAL	COSAUTLAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	180,327	180,327	179,219	179,219	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34605	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR1500T	47-COSCOMATEPEC	LINDA VISTA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	21,202	21,202	21,078	21,078	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31044	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO, CLAVE 30DPR3252P	48-COSOLEACAQUE	SAN PEDRO MARTIR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,050	7,050	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
34629	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CAVE 30EPR0685H	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	259,823	259,823	258,165	258,165	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34648	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30EPR3252P	48-COSOLEACAQUE	SAN PEDRO MARTIR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	270,258	270,258	269,543	269,543	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34616	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR3538T	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	300,444	300,444	299,243	299,243	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34636	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ELEUTERIO T. HERNANDEZ NAVEDA, CLAVE 30EPR0931A	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	177,807	177,807	177,482	177,482	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34919	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30DTV0523W	54-HACALTIANGUIS	JOACHIN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	305,753	305,753	300,965	300,965	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29705	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0802G	58-CHICONTEPEC	LAS GUIRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,608	4,608	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29410	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA JOSE DOLORES HERNANDEZ CLAVE 30EPR0788D	58-CHICONTEPEC	IXCACUATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,527	5,527	2,739	2,739	50%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29484	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 103 CLAVE 30DST0193Z	58-CHICONTEPEC	IXCACUATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,361	11,361	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29290	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DCC0462U	58-CHICONTEPEC	AHUICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,068	4,068	3,613	3,613	89%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29312	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DCC0176Z	58-CHICONTEPEC	CHAMOLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	388	388	294	294	76%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29342	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DCC1384N	58-CHICONTEPEC	EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	774	774	555	555	72%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29770	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DJN2763T	58-CHICONTEPEC	LAS GUIRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	418	418	267	267	64%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28736	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DCC0462U	58-CHICONTEPEC	AHUICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	155,922	155,922	138,494	138,494	89%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28828	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DCC0014O	58-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	34,491	34,491	32,749	32,749	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28788	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, CLAVE 30DCC1384N	58-CHICONTEPEC	EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	29,682	29,682	21,262	21,262	72%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33625	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR3209J	58-CHICONTEPEC	CHAMOLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,327	118,327	109,229	109,229	92%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33728	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30DPR4053X	58-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	107,059	107,059	104,229	104,229	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33599	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30DPB0570G	58-CHICONTEPEC	AHUICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	225,297	225,297	223,132	223,132	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	

33717	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0802G	58-CHICONTEPEC	LAS GUIRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	176,641	176,641	72,303	72,303	41%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33670	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ, CLAVE 30EPR0788D	58-CHICONTEPEC	IXCACUATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	211,866	211,866	105,014	105,014	50%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35016	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENTO JUÁREZ, CLAVE 30DTV0951X	58-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	158,441	158,441	152,736	152,736	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34992	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE, CLAVE 30ETV0160	58-CHICONTEPEC	AHUICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	119,920	119,920	113,924	113,924	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28750	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DCC0176Z	58-CHICONTEPEC	CHAMOLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,882	14,882	11,284	11,284	76%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28808	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DJN2763T	58-CHICONTEPEC	LAS GUIRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,024	16,024	10,226	10,226	64%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29870	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 30DPR0243N	62-CHOCAMÁN	CHOCAMÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,362	3,362	3,356	3,356	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29843	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30EPR0856K	62-CHOCAMÁN	CHOCAMÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,493	2,493	2,478	2,478	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29821	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE CLAVE 30DJN0283Y	62-CHOCAMÁN	CHOCAMÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,972	1,972	1,959	1,959	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29146	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN ALATRISTE CLAVE 30DJN0283Y	62-CHOCAMÁN	CHOCAMÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	75,592	75,592	75,093	75,093	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33739	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 30DPR0243N	62-CHOCAMÁN	CHOCAMÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	128,891	128,891	128,652	128,652	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33753	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0856K	62-CHOCAMÁN	NERIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,571	95,571	95,006	95,006	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31207	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 30DPR5049R	65-EMILIANO ZAPATA	EL CHICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,293	4,293	4,261	4,261	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31246	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30DPR0885F	65-EMILIANO ZAPATA	MIRADORES DEL MAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,808	4,808	3,891	3,891	81%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31260	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR0987D	65-EMILIANO ZAPATA	PACHO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,586	4,586	4,556	4,556	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31278	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, CLAVE 30EPR0989D	65-EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,861	12,861	12,833	12,833	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31064	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, CLAVE 30DPR4055V	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,524	7,524	4,859	4,859	65%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31254	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0886E	65-EMILIANO ZAPATA	OJO DE AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,099	5,099	5,074	5,074	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31267	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30EPR0890R	65-EMILIANO ZAPATA	PALO GACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,531	5,531	4,908	4,908	89%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31223	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CLAVE 30DPR3176Z	65-EMILIANO ZAPATA	LA TINAJA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,086	4,086	2,315	2,315	57%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31285	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 30DPR1839C	65-EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,398	1,398	1,353	1,353	97%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31089	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DTV0348G	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,460	1,460	1,436	1,436	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31301	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CLARA JULIA HUERTA DE LEYVA CLAVE 30DJN0839E	65-EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA CARRIZAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,289	2,289	2,265	2,265	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31076	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LUISA TODD DE SÁNCHEZ, CLAVE 30DJN2195R	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,572	1,572	1,141	1,141	73%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29786	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLARA JULIA HUERTA DE LEYVA CLAVE 30DJN0839E	65-EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA CARRIZAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	87,729	87,729	86,823	86,823	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29576	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUISA TODD DE SÁNCHEZ, CLAVE 30DJN2195R	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,243	60,243	56,139	56,139	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34685	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 30DPR5049R	65-EMILIANO ZAPATA	EL CHICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	164,555	164,555	163,352	163,352	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34833	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ARISTA, CLAVE 30EPR0892P	65-EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	223,891	223,891	223,411	223,411	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34762	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30EPR0885F	65-EMILIANO ZAPATA	MIRADORES DEL MAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184,299	184,299	182,111	182,111	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
34705	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30EPR0882J	65-EMILIANO ZAPATA	LA ESTANZUELA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	227,187	227,187	226,221	226,221	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

34818	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR0887D	65-EMILIANO ZAPATA	PACHO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	175,812	175,812	174,647	174,647	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34896	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA CLAVE 30EPR0893O	65-EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	493,017	493,017	491,930	491,930	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34663	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, CLAVE 30DPR0495V	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	288,428	288,428	284,477	284,477	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34771	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0886E	65-EMILIANO ZAPATA	OJO DE AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	195,453	195,453	194,517	194,517	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34829	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30EPR0890R	65-EMILIANO ZAPATA	PALO GACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,036	212,036	188,149	188,149	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34713	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CLAVE 30DPR3176Z	65-EMILIANO ZAPATA	LA TINAJA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,618	156,618	153,754	153,754	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
29588	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NINFA VICTORIA VICUÑA CLAVE 30DJN0592U	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	51,886	51,886	50,675	50,675	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34676	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FELIX Z. LICONA CLAVE 30EPR0874Z	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,054	30,054	28,402	28,402	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34907	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR1838C	65-EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	53,609	53,609	51,854	51,854	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
35237	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DTV0348G	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,985	55,985	55,059	55,059	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31344	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR CLAVE 30DJN3437E	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,409	5,409	1,623	1,623	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29037	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILLAN CLAVE 30EPR0078D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,456	6,456	1,937	1,937	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
34675	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DTV0554P	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LA MESTIZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	52,205	52,205	42,910	42,910	82%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
33312	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILAN, CLAVE 30EPR0078D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	280,943	280,943	280,690	280,690	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
33442	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA CARACAS, CLAVE 30DPR2042D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	RINCÓN DE BARRADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	110,020	110,020	109,788	109,788	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
33416	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR0079C	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LA MESTIZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,304	125,304	125,007	125,007	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
33424	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR2044B	7-CAMARÓN DE TEJEDA	MATA DE AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	149,287	149,287	148,982	148,982	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34682	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CLAVE 30DTV0414P	7-CAMARÓN DE TEJEDA	MATA DE AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	149,346	149,346	146,491	146,491	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34660	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DTV0131I	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	74,558	74,558	73,026	73,026	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31380	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30DPR0502J	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	TIERRA NUEVA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,294	22,294	6,688	6,688	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31374	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0027W	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	LOMA DE SOGOTEGOYO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,228	13,228	5,160	5,160	39%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31387	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS HUILLOAPAN CLAVE 30DJN0287U	74-HUILLOAPAN	HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,140	11,140	8,399	8,399	75%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31558	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN EL JARDIN DE NIÑOS HUILLOAPAN CLAVE 30DJN0287U	74-HUILLOAPAN	HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	427,036	427,036	426,482	426,482	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34994	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30EPR1019V	77-ISLA	MAZOCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,426	118,426	100,304	100,304	85%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31407	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL CLAVE 30DJN1712F	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	322	322	311	311	97%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31585	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30EJN1125O	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	LOS LAURELES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,659	10,659	10,469	10,469	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31580	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL CLAVE 30DJN1712F	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,362	12,362	11,932	11,932	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
28540	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR5475L	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	RANCHO DON VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,678	20,678	20,440	20,440	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
28662	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ MARIA OLANO WIDOBRO CLAVE 30DPR0054V	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	XIXITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,272	22,272	21,890	21,890	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31430	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR1051D	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,468	8,468	8,454	8,454	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

31460	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1060L	80-XHUATLAN DEL CAFE	PRESIDIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,894	7,894	7,805	7,805	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31448	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1057Y	80-XHUATLAN DEL CAFE	OCOTITLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,174	6,174	6,142	6,142	99%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28961	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR1051D	80-XHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	324,617	324,617	324,085	324,085	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28996	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1060L	80-XHUATLAN DEL CAFE	PRESIDIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	302,588	302,588	299,181	299,181	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28975	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GURRERO CLAVE 30EPR1057Y	80-XHUATLAN DEL CAFE	OCOTITLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,680	236,680	235,456	235,456	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31469	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO CLAVE 30EPR008607	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	AMATITLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,669	1,669	1,276	1,276	76%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31476	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1064H	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,689	10,689	4,070	4,070	38%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29043	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1064H	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,751	409,751	336,902	336,902	82%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29024	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO CLAVE 30EPR0086M	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	AMATITLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	63,969	63,969	56,332	56,332	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31415	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 30DPB0577Z	83-IXHUATLAN DE MADERO	COLATLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,538	19,538	16,145	16,145	83%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
28885	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DPB0577Z	83-IXHUATLAN DE MADERO	COLATLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	748,967	748,967	733,822	733,822	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31509	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGON CLAVE 30EPR1128B	86-JALACINGO	VISTA HERMOSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,076	12,076	8,476	8,476	70%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31492	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR2162Q	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,237	14,237	7,868	7,868	55%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31499	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DN2444H	86-JALACINGO	SANTA ANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	287	287	280	280	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
29420	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGON CLAVE 30EPR1128B	86-JALACINGO	VISTA HERMOSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	462,904	462,904	428,318	428,318	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29053	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR2162Q	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	545,765	545,765	301,622	301,622	55%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29065	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1120J	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	610,606	610,606	608,905	608,905	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
32305	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AGUILERAS CLAVE 30DES0118I	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	704,917	704,917	701,110	701,110	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35296	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIETAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAJME NUÑO CLAVE 30DTV1013A	86-JALACINGO	MIGUEL HIDALGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	141,731	141,731	139,524	139,524	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31597	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DN2444H	86-JALACINGO	SANTA ANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,008	11,008	10,747	10,747	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36473	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVICIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS TRINIDAD LÓPEZ GONZÁLEZ, CLAVE 30DN0068H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,145	8,145	7,540	7,540	93%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36609	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR3446B	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,067	4,067	4,067	4,067	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36635	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30EPR1165F	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,277	15,277	14,681	14,681	96%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36524	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30EPR1162I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,967	5,967	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36643	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GONZÁLEZ LLORCA, CLAVE 30EPR2936J	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,103	1,103	912	912	83%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36652	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA, CLAVE 30EPR2935K	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,322	20,322	20,309	20,309	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36561	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR3343G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,157	9,157	6,849	6,849	75%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36487	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE NACAZARI, CLAVE 30DPR1588Z	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,323	5,323	5,196	5,196	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36569	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HUGO TOPF, CLAVE 30EPR2937I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,455	7,455	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36668	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DEL 28 DE AGOSTO DE 1924, CLAVE 30DPR3479U	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,382	20,382	20,365	20,365	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.

36478	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR, CLAVE 30DPR4869Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,806	2,806	2,800	2,800	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36506	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE 30DTV1005S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,652	4,652	4,408	4,408	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36552	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 30DTV0169W	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,508	3,508	3,403	3,403	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36494	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CHEDRAUI CARAM, CLAVE 30DJN2699I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,289	1,289	1,278	1,278	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36595	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JESUS GARCIA, CLAVE 30DJN0505R	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,047	3,047	2,625	2,625	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36613	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EJN0645Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,129	2,129	2,124	2,124	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36514	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DJN3913Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	728	728	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36534	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA CEBALLOS LONGORIA, CLAVE 30DJN242Y	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,940	9,940	7,902	7,902	79%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36619	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE, CLAVE 30DJN0337L	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,640	2,640	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
36539	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARTIRES 28 DE AGOSTO, CLAVE 30DJN0051H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,904	7,904	4,673	4,673	59%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
22746	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA FLORA ELENA LINERA, CLAVE 30DJN0245V	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,206	4,206	1,711	1,711	41%	0	0	0	0	0	0	0	0	EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
31965	IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON CLAVE 30DPR3343G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	351,023	351,023	327,259	327,259	93%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32071	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA RODRIGUEZ RIVERA, CLAVE 30DJN2525S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	142,929	142,929	140,581	140,581	98%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32102	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO GARCIA BARNA, CLAVE 30DJN1619Z	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,669	159,669	158,236	158,236	99%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32192	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI, CLAVE 30DJN0121M	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	213,627	213,627	202,676	202,676	95%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32075	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS GARCIA, CLAVE 30DJN0905R	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	116,796	116,796	110,584	110,584	95%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32237	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EJN0645Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	81,602	81,602	81,408	81,408	100%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32133	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ FERNANDEZ DE HERRERA, CLAVE 30DJN2817G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	94,508	94,508	94,151	94,151	100%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32138	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARTIRES 28 DE AGOSTO, CLAVE 30DJN0051H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	302,970	302,970	227,611	227,611	75%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32243	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TRINIDAD PEREZ GONZALEZ CLAVE 30DJN0068H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	312,243	312,243	304,735	304,735	98%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
36601	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 28, CLAVE 30DML0049S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	692,135	692,135	687,697	687,697	99%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32053	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR1165F	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	585,634	585,634	562,790	562,790	96%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
31989	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. AGUSTIN GARCIA FIGUEROA CLAVE 30EPR1169B	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	765,506	765,506	761,843	761,843	100%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
16507	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30EPR1162I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	228,739	228,739	0	0	0%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
40327	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GONZALEZ LLORCA CLAVE 30EPR2936J	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	42,273	42,273	34,978	34,978	83%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
16658	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA, CLAVE 30EPR2935K	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	779,002	779,002	778,512	778,512	100%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32085	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HUGO TOPF, CLAVE 30EPR2937I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	285,791	285,791	0	0	0%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
31945	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMENEZ CLAVE 30EPR1152B	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	746,864	746,864	745,896	745,896	100%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
31962	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DE BOZA, CLAVE 30EPR1141W	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	230,297	230,297	230,059	230,059	100%	0	0	0	1	1	1	1	100%	
32093	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL 28 DE AGOSTO DE 1924 CLAVE 30DPR3479U	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	781,307	781,307	780,663	780,663	100%	0	0	0	1	1	1	1	100%	

31977	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 7 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EPR3448Z	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	361,137	361,137	360,755	360,755	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
36816	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CLAVE 30DTV1065S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	178,337	178,337	168,967	168,967	95%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32183	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSARIO GUEVARA BALDERAS, CLAVE 30DJN0246S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,584	125,584	125,016	125,016	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32088	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CLAVE 30DPR3202V	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	138,042	138,042	128,729	128,729	93%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32116	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA CEBALLOS LONGORIA CLAVE 30DJN0242Y	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	381,027	381,027	302,912	302,912	79%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32225	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0094E	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,892	3,892	3,649	3,649	94%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32096	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CHEDRAUI CARAM, CLAVE 30DJN2899I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	49,417	49,417	49,001	49,001	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32145	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DJN3913Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,913	27,913	27,607	27,607	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32109	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE, CLAVE 30DJN0337L	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	101,185	101,185	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32198	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA FLORA ELENA LINERA, CLAVE 30DJN0245V	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,215	161,215	65,571	65,571	41%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32060	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR3550O	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	271,198	271,198	270,834	270,834	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32058	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACOZARI, CLAVE 30DPR1988Z	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,048	204,048	199,165	199,165	98%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
31984	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA, CLAVE 30EPR3695I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,871	236,871	236,710	236,710	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32046	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 30DPR2718X	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,169	145,169	144,788	144,788	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32068	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DJN2595J	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	39,444	39,444	39,205	39,205	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32099	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR, CLAVE 30DPR4869Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	107,556	107,556	107,318	107,318	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
36814	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, CLAVE 30DTV0275E	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	121,031	121,031	120,745	120,745	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
36820	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 30DTV0168W	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	134,470	134,470	130,450	130,450	97%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
36632	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 21 DE MARZO, CLAVE 30DTV1024G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	114,774	114,774	113,492	113,492	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
31954	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR3446B	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,654	156,654	155,902	155,902	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
31563	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1171Q	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	ENTIDAD FEDERAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,826	3,826	1,148	1,148	30%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31520	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN CLAVE 30EPR1170R	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,143	5,143	5,136	5,136	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31553	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0035D	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,276	6,276	1,883	1,883	30%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31530	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV0351U	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,500	8,500	6,347	6,347	75%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
35425	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV0351U	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	325,822	325,822	243,318	243,318	75%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
30732	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1171Q	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	146,678	146,678	44,003	44,003	30%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
31605	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINO SARMIENTO CLAVE 30DJN0365H	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,026	55,026	54,692	54,692	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
29476	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN CLAVE 30EPR1170R	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	197,137	197,137	196,898	196,898	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
31583	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA REBECA ARIAS DE LOPEZ CLAVE 30EPR1177K	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,339	32,339	31,350	31,350	97%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30743	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REBECA ARIAS DE LÓPEZ CLAVE 30EPR1177K	89-JALTIPAN	JALTIPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,239,674	1,239,674	1,238,282	1,238,282	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	

30872	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO CLAVE 30DPR0518L	96-JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	139,004	139,004	138,499	138,499	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31627	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CLAVE 30D.JN0820G	96-LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,708	7,708	7,556	7,556	98%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
31621	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL, CLAVE 30D.JN0820G	96-LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	295,468	295,468	294,948	294,948	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31640	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 45 CLAVE 30DST0045Z	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,888	15,888	14,299	14,299	90%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
32317	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUVENTINO MUÑOZ CLAVE 30EES0179V	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	192,285	192,285	190,364	190,364	99%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32312	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 45 CLAVE 30DST0045Z	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	609,033	609,033	548,129	548,129	90%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																			
CONSTRUCCION																			
23589	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	17,910,181	17,910,181	0	0	0%	0	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
23447	CONSTRUCCION PARA LA CONCLUSION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACION (USB), SEGUNDA ETAPA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	11,657,546	11,657,546	4,660,261	4,660,261	40%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	3,800	404	13%	
23473	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, SEGUNDA ETAPA	85-IXTACZOQUITLÁN	IXTACZOQUITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	421,969	421,969	210,985	210,985	50%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	50,000	45,000	90%	
23465	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACION (USB), SEGUNDA ETAPA (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	85-IXTACZOQUITLÁN	IXTACZOQUITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	210,304	210,304	63,091	63,091	30%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,500	150	10%	
FAFEF																			
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																			
INVERSION																			
OBRA PUBLICA																			
15170	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FAFEF 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESMA	1,303,067	1,303,067	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EL RECURSO SE FAFEF 2007
22854	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FAFEF 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESMA	152	152	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EL RECURSO DISPONIBLE ES FAFEF 2007
36296	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FAFEF 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,442,342	1,442,342	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	0	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO
40351	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FAFEF 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	13,986	13,986	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
20575	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FAFEF 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,631	1,631	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
41334	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO DE LA APORTACION DEL PROGRAMA CAPUFE	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIOS CAPUFE	566,196	566,196	0	0	0%	0	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	FONDO: FAFEF SE SENALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS.
41343	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO DE LA APORTACION DEL PROGRAMA CAPUFE	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIOS CAPUFE	0	0	0	0	0%	6,966,695	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	FONDO: FAFEF R 2007 SE SENALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS.
41364	PROVISION FINANCIERA FAFEF R 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	6,966,695	6,966,695	0	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
40207	PROVISION FINANCIERA FAFEF 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	566,196	566,196	566,196	566,196	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
40230	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 PARA EL MUNICIPIO DE ALVARADO	11-ALVARADO	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO	307,645	307,645	307,645	307,645	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
37448	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 PARA EL MUNICIPIO DE ALVARADO	11-ALVARADO	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ALVARADO	0	0	0	0	0%	307,645	307,645	0	0	OTROS	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO.
41357	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	114-NAUTLA	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	440,866	440,866	440,866	440,866	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
37383	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	114-NAUTLA	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NAUTLA	440,866	440,866	440,866	440,866	100%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO.
37514	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE NAUTLA	114-NAUTLA	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NAUTLA	0	0	0	0	0%	212,281	212,281	0	0	OTROS	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO.
40371	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 PARA EL MUNICIPIO DE NAUTLA	114-NAUTLA	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 PARA EL MUNICIPIO DE NAUTLA	212,281	212,281	212,281	212,281	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
13721	SISTEMA E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEYO Y MICROASPERSION EN LA MARTINICA	114-NAUTLA	MARTINICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,793,100	1,793,100	1,348,450	1,348,450	75%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	88%	
41362	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	123-PANUCO	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO	570,433	570,433	553,482	553,482	97%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
37406	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	123-PANUCO	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO PANUCO	570,433	570,433	553,482	553,482	97%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO.
37526	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE PANUCO	123-PANUCO	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PANUCO	0	0	0	0	0%	270,036	270,036	0	0	OTROS	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA AVANCE FISICO.
40392	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 PARA EL MUNICIPIO DE PANUCO	123-PANUCO	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUCO	270,036	270,036	270,036	270,036	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
18178	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE COLONIA REVOLUCION MEXICANA (21 DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO, 5 DE MAYO, 12 DE OCTUBRE Y FRANCISCO VILLA)	123-PANUCO	PANUCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	3,691,261	3,691,261	3,691,261	3,691,261	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	11,730	11,730	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
14027	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEYO EN LA UNIDAD EL GUAYABAL 2A ETAPA, PASO DE OVEJAS	126-PASO DE OVEJAS	GUAYABAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	7,977,000	797,700	518,507	518,507	65%	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	86%	

16350	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TUBULAR LAS YAGUAS (TERMINACION DE OBRA)	130-PLAYA VICENTE	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	78,155	78,155	78,036	78,036	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
17160	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CANALIZACION Y DREÑES, GUARNICIONES Y EMPASTADO EN EL ESTADO 18 DE MARZO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	2,910,147	2,910,147	2,909,576	2,909,576	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO FAFEF 2007
37535	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	133-PUEBLO VIEJO	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO	0	0	0	0	0%	299,402	299,402	OTROS	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO.NO APLICA AVANCE FISICO.
40408	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	133-PUEBLO VIEJO	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	299,402	299,402	299,402	299,402	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
18203	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO 0 AL 20 Y DEL 160 AL 186, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0 AL 186 DE LA CALLE LOPEZ ARIAS	144-SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	137,335	137,335	136,931	136,931	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
18220	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0 AL 230 DE LA CALLE PIPILA	144-SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	117,663	117,663	117,617	117,617	100%	0	0	METRO CUADRADO	265	265	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
18238	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA	147-SOLEDAD ATZOMP	HUITZILA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	1,794,527	1,794,527	1,785,780	1,785,780	100%	0	0	METRO CUADRADO	331	331	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
19489	REESTRUCTURACION DE LA PLATAFORMA DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	147-SOLEDAD ATZOMP	SOLEDAD ATZOMP	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,276,641	1,163,630	1,163,630	1,163,630	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
30115	SUPERVISION DE LA CONCLUSION DEL BOULEVARD "ANGEL R. CABADA"	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	50,838	50,838	50,823	50,823	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
19593	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO Y UN DENTAL	152-TAMPICO ALTO	LA MAJAHUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	113,500	56,178	56,178	56,178	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
19713	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL	156-TATATILA	PIHUALTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	390,593	375,233	375,233	375,233	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
17188	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL, (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	160-TEMPACHE	ALAMO	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	994,204	994,204	994,203	994,203	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO FAFEF 2007
16874	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEMPOAL-TANQUIAN DE ESCOBEDO (S.L.P.) TRAMO TANCHECHE-EL TULE DEL KM. 2820 AL KM. 4420(SEGUNDA ETAPA)	161-TEMPOAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	104,203	104,203	104,147	104,147	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
20038	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL INTEGRAL DE 14 CAMAS	169-JOSE AZUETA	JOSE AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	6,991,528	6,991,528	6,984,038	6,984,038	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
23400	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA DEL POZO 16 "NUEVO MAZAMILLA" (ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y ZONA DE RIEGO)	174-TIERRA BLANCA	NUEVO MAZAMILLA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	3,180,733	3,180,733	3,178,548	3,178,548	100%	0	0	SISTEMA	100	100	100%	
20265	CONSTRUCCION DEL AREA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,495,877	1,495,877	753,356	753,356	50%	0	0	OBRA	100	100	100%	
23224	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA DEL POZO 16 "NUEVO MAZAMILLA"	174-TIERRA BLANCA	NUEVO MAZAMILLA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	72,019	72,019	72,018	72,018	100%	0	0	SUPERVISION	0	0	0%	
23204	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA "LA GALERA"	174-TIERRA BLANCA	EL RECOVECO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	31,850	31,850	31,848	31,848	100%	0	0	SUPERVISION	0	0	0%	
17240	TERMINACION DE CENTRO DE ACOPIO PARA ENVASES VACIOS DE PESTICIDAS	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	290,792	290,792	290,182	290,182	100%	0	0	METRO CUADRADO	171	171	100%	RECURSO FAFEF 2007
30091	SUPERVISION DEL CAMINO TATAHUICAPAN-MEZCALAPA DEL KM. 0.000 AL KM. 25.000	209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	MEZCALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	91,281	91,281	90,828	90,828	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
37544	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	211-SAN RAFAEL	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	0	0	0	0	0%	212,281	212,281	OTROS	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO.NO APLICA AVANCE FISICO.
19282	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,999,920	1,995,665	1,999,920	1,995,665	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA ES UNA UNIDAD DE APOYO
37464	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE COSAMALOAPAN	0	0	0	0	0%	458,055	458,055	OTROS	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO.
40244	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 PARA EL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	458,055	458,055	458,055	458,055	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
23250	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO POR ASPERSION FIJA DEL POZO 2 "LOS BALSAMOS" (ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y ZONA DE RIEGO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LOS BALSAMOS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,902,902	2,902,902	2,885,499	2,885,499	99%	0	0	SISTEMA	100	100	100%	
19209	INTERCONEXION DE POZO DE ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE DE 5 SISTEMAS EN LOS EJIDOS DE SAN ISIDRO, COYOL, BALSAMO, 20 DE NOVIEMBRE Y EL MIRADOR (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	1,580,780	1,580,780	1,521,453	1,521,453	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
16669	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NOPALTEPEC 2A. ETAPA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	1,011,518	1,011,518	1,011,518	1,011,518	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	EL RECURSO ES FISE 2007
37477	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE	48-COSOLEACAQUE	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE	0	0	0	0	0%	380,352	380,352	OTROS	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO

40288	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 PARA EL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE	48-COSOLEACAQUE	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE	380,352	380,352	380,352	380,352	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
17096	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	55-CHALMA	CHAPOPOTE	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	2,738,119	2,738,119	2,738,117	2,738,117	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	RECURSO FAPEF 2007
19254	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	55-CHALMA	CHAPOPOTE	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	71,429	71,429	71,428	71,428	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	RECURSO FAPEF 2007
17776	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TEPETZILOTLA	62-CHOCAMAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	1,914,385	1,914,385	1,914,385	1,914,385	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	
37490	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	69-GUTIERREZ ZAMORA	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA	0	0	0	0	0%	467,000	467,000	0	0	0	0	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO.
40299	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	69-GUTIERREZ ZAMORA	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	467,000	467,000	467,000	467,000	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
17364	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO-TLAHUELOMPA TRAMO 5.974.67 - 6.360 (1A ETAPA)	76-ILAMATLAN	SAN MATEO Y TLAHUELOMPA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	94,940	94,940	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
23181	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA "EL NUTROL"	77-ISLA	ISLA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAŁOAPAN	43,105	43,105	43,104	43,104	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
37367	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 (COMPLEMENTO DE RECURSOS) EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL SURESTE	3,220	3,220	3,220	3,220	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA AVANCE FISICO
37503	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL SURESTE	0	0	0	0	0%	377,132	377,132	0	0	0	0	1	0	0%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO.
41354	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 (COMPLEMENTO DE RECURSOS) PARA EL MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE	3,220	3,220	3,220	3,220	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
40334	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 PARA EL MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE	377,132	377,132	377,132	377,132	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
15628	PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM. 0000 AL KM. 0309	85-XTACZOQUITLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	56,473	56,473	29,074	29,074	51%	0	0	0	0	0	0	19	19	100%	
15533	PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM. 0000 AL KM. 0309 (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	85-XTACZOQUITLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	16,510	16,510	16,509	16,509	100%	0	0	0	0	0	0	10	10	100%	
16303	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO ZAPOAPAN DEL KM. 0000 AL KM. 0309	85-XTACZOQUITLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	982	982	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
16319	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CHICO.ZAPOAPAN DEL KM. 0000 AL KM. 0309	85-XTACZOQUITLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	287	287	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
29595	CONSTRUCCION DEL CAMINO JALACINGO-COLIHUI DEL KM. 0.000 AL 2.500	86-JALACINGO	COLIHUI	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	172,406	172,406	172,406	172,406	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	
29422	CONSTRUCCION DE 2 HELIPUERTOS Y CAMINO DE ACCESO	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,301,881	2,301,881	2,301,880	2,301,880	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
17235	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MARCOS, UBICADO EN LA CARRETERA COATEPEC- XICO EN EL KM. 4.000	92-XICO	SAN MARCOS DE LEON	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,836,762	2,836,762	2,836,707	2,836,707	100%	0	0	0	0	0	0	25	25	100%	
17128	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	1,598,380	1,598,380	1,598,378	1,598,378	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	RECURSO FAPEF 2007
	RECONSTRUCCION																			
29621	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PAJAPAN-TATAHUICAPAN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	122-PAJAPAN	PAJAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,533,898	2,533,898	2,532,108	2,532,108	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	95%	
29833	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUATOTOLAPAN-JUAN DIAZ COVARRUBIAS DEL KM. 0.000 AL KM. 1.000	73-HUEYAPAN DE OCCAMPO	CUATOTOLAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	33,818	33,818	33,800	33,800	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	
	AMPLIACION																			
34504	PROVISION FINANCIERA DE FAPEF 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	566,196	566,196	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
19976	REMEDIACION Y AMPLIACION PARA LA CREACION DE UN HOSPITAL DE 8 CAMAS "SI MUJER"	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	3,198,980	3,176,355	3,176,355	3,176,355	100%	0	0	0	0	0	0	100	100	100%	
	MODERNIZACION																			
17285	AMPLIACION DEL PUENTE HUEHUEYAPAN, UBICADO EN EL KM. 1.256.31 DEL CAMINO SAN MARCOS - COLONIA URSULO GALVAN (LIBRAMIENTO SAN MARCOS) (TERMINACION DE OBRA)	92-XICO	SAN MARCOS DE LEON	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4,076,686	4,076,686	1,223,006	1,223,006	30%	0	0	0	0	0	0	25	0	0%	
	MEJORAMIENTO																			
17313	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FAPEF 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	5,113	5,113	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
18141	REMEDIACION DE PARQUE MUNICIPAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	50-COXQUIHUI	COXQUIHUI	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	550,521	550,521	503,253	503,253	91%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EL RECURSO ES FAPEF 2007
18154	RESTAURACION DEL MAUSOLEO DE LOS VERACRUZANOS ILUSTRES, UBICADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DEL CERRO MACUILTEPETL	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	913,947	913,947	910,914	910,914	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EL RECURSO ES FAPEF 2007
	MANTENIMIENTO																			
17207	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA- ISLA TRAMO 0.000 - 62.000 (TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	200,000	76,040	76,040	38%	0	0	0	0	0	0	62	19	30%	
17338	CONSERVACION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS TRAMO 0.000 - 5.500 (TRAMOS AISLADOS)	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	100,000	100,000	34,272	34,272	34%	0	0	0	0	0	0	6	2	30%	
17125	CONSERVACION DEL CAMINO ALTO LUCERO- PLAN DE LAS HAYAS TRAMO 0.000 - 15.300 (TRAMOS AISLADOS)	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PLAN DE LAS HAYAS	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	200,000	78,848	78,848	39%	0	0	0	0	0	0	15	5	30%	
17103	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS- COLONIA URSULO GALVAN TRAMO 0.000 - 0.915 (TRAMOS AISLADOS)	92-XICO	SAN MARCOS	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	357,000	357,000	107,861	107,861	30%	0	0	0	0	0	0	1	0	30%	
	REHABILITACION																			
17759	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO DE REPRESENTACION DEL ESTADO DE VERACRUZ EN MEXICO, D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	MEXICO DF	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	29,060	29,060	2,661	2,661	9%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EL RECURSO ES FAPEF 2007
17273	REHABILITACION DE EDIFICIO DE REPRESENTACION DEL ESTADO DE VERACRUZ EN MEXICO, D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	1,592,614	1,592,614	1,522,843	1,522,843	96%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	RECURSO FAPEF 2007
29724	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TERRACERIAS DEL CAMINO LA LIBERTAD-TEPOZOTECO-JUAN MARCOS (12 KM.) (TRAMO DEL KM. 0.000 AL KM. 12.000)	10-ALTOTONGA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	31,715	31,715	31,500	31,500	99%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	
29647	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TERRACERIAS EN EL CAMINO LA LIBERTAD-ADOLFO MORENO (10 KM.)	10-ALTOTONGA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	16,491	16,491	16,420	16,420	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	

19083	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEYO Y MICROASPERSION EN LA MARTINICA	114-NAUTLA	MARTINICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	53,793	53,793	16,138	16,138	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
17915	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE COLONIA REVOLUCION MEXICANA	123-PANUJO	PANUJO	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	14,361	14,361	13,800	13,800	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL NOMBRE DE LA ACCION INCLUYE: (21 DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO, 5 DE MAYO, 12 DE OCTUBRE Y FRANCISCO VILLA) EL RECURSO ES FAFEF 2007
17936	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. 1 DE MAYO (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA LAGUNILLA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	82,102	82,102	82,092	82,092	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
19120	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEYO EN LA UNIDAD GUAYABAL 2A ETAPA	126-PASO DE OVEJAS	GUAYABAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	23,931	23,931	7,179	7,179	30%	0	0	SUPERVISION	100	0	0%	
18070	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO 0 AL 20 Y DEL 160 AL 186, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0 AL 186	144-SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	3,582	3,582	3,500	3,500	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
17958	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0 AL 230 DE LA CALLE PIPILA	144-SAYULA DE ALEMÁN	SAYULA DE ALEMÁN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	3,069	3,069	3,000	3,000	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
17815	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CERESO "PERILES NAMORADO URRUTIA"	194-VILLA ALDAMA	CERRO DE LEÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	159,117	159,117	139,952	139,952	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
17846	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	50-COXQUIHUI	COXQUIHUI	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	14,361	14,361	13,800	13,800	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
18124	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE BAMBU EN PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	67,091	67,091	62,792	62,792	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
18111	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	55,720	55,720	53,049	53,049	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
19856	SUPERVISION EXTERNA PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION PARA LA CREACION DE UN HOSPITAL DE 8 CAMAS "SI MUJER"	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	83,405	79,087	79,087	79,087	100%	0	0	SUPERVISION	100	100	100%	
CONVENIOS (146 REGISTROS)																	
CONVENIOS DE REASIGNACION																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
40199	CONSTRUCCION 2A ETAPA CIMENTACION Y ESTRUCTURA HASTA MUROS DE ENRISE DE LA CAJA ACUSTICA EN LA SALA DE CONCIERTOS	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	26,283,532	26,283,532	9,691,700	9,691,700	37%	0	0	METROS CUADRADOS	2,475	248	10%	
40102	DESARROLLO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SALA DE CONCIERTOS CONVENIO2	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	275,000	275,000	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
40205	DICTAMEN TECNICO PARA DESPLANTE 2A ETAPA DE CIMENTACION Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA SALA DE CONCIERTOS	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	6,918	6,918	6,918	6,918	100%	0	0	DICTAMEN	1	1	100%	
40187	GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA SALA CONCIERTOS	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1,664,533	1,664,533	287,500	287,500	17%	0	0	SUPERVISION	1	0	30%	
40166	MURO ESCULTORICO PARA LA SALA DE CONCIERTOS	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	2,380,500	2,380,500	641,125	641,125	27%	0	0	OTROS	1	0	26%	
40246	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	3,209,300	3,209,300	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	PENDIENTE POR DEVENGAR LOS RECURSOS
40179	PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA Y SUSTENTABILIDAD SALA DE CONCIERTOS	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	240,925	240,925	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	20%	
40113	PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA SALA DE CONCIERTOS	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	592,825	592,825	533,543	533,543	90%	0	0	PROYECTO	1	1	96%	
40141	PROYECTO INSTALACIONES DE AUTOMATIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD PARA LA SALA DE CONCIERTOS	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	156,630	156,630	96,135	96,135	61%	0	0	PROYECTO	1	1	60%	
40158	PROYECTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE CONCIERTOS	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	186,300	186,300	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	57%	
40214	TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE CONC HIDRAULICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONCIERTOS	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	3,536	3,536	3,536	3,536	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS																	
36329	APORTACION DE UNO AL MILLAR AL ORFIS (INSPECCION Y VIGILANCIA)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	201,743,363	201,743,363	168,972,629	168,972,629	84%	6,444,132	4,069,518		133,019	126,720	95%	
22590	APORTACION DEL 1 AL MILLAR, RECURSOS COPROIN R-2007, PARA FISCALIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	0	0	0	0	0%	3,538	3,538	PROGRAMA	1	0	0%	COPROIN R-2007 APORTACION DEL 1 AL MILLAR PARA FISCALIZACION NO APLICA AVANCE FISICO
40147	APORTACION EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR PARA EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	0	0	0	0	0%	2,000	2,000	OTROS	1	0	0%	NO APLICA BENEFICIARIOS Y AVANCE FISICO
20742	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE PEMEX 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	8,120,639	8,120,639	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
23144	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE PEMEX 07	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	20,515	20,515	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
16581	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO SEDRAL-PALMIRA-MOZAMBIQUE	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	139,019	139,019	137,817	137,817	99%	0	0	OTROS	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36553	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR CLAVE N/A	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS LOCALIDADES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
36190	INSPECCION, VIGILANCIA DEL ORFIS PARA CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL COPROIN 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) NO APLICA AVANCE FISICO
22607	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	0	0	0	0	0%	331	0	PROGRAMA	1	0	0%	COPROIN R-2007 RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD
22771	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	157,884	157,884	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES PRODETUR 2007.
41120	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0%	490,776	0	PROGRAMA	1	0	0%	FONFEMIN R 2007. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.
40983	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0%	1,883,486	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. COPROIN R 2007.

15130	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,994	2,994	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE SENALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
22347	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ - ZARAGOZA - LIBERTAD TRAMO 4700 - 6400	109-MISANTLA	SANTA CRUZ ZARAGOZA Y LIBERTAD	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4,000,000	4,000,000	3,999,196	3,999,196	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	COPROIN 2007
22223	CONSTRUCCION DEL CAMINO SALINAS - RINCON DE LA PALMA- LOS CANTAROS TRAMO 12,600 - 13,648	11-ALVARADO	RINCON DE LA PALMA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,381,539	1,381,539	1,381,539	1,381,539	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	FONDO COPROIN 2007
36207	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE BOMBEO	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,476,878	1,476,878	1,476,878	1,476,878	100%	0	0	0	CARCAMO	1	1	100%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)
36165	GASTOS DE SUPERVISION DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE BOMBEO	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	25,685	25,685	25,685	25,685	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) NO APLICA AVANCE FISICO
20793	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION DE AV. EJIDO	117-OMEALCA	OMEALCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	45,194	45,194	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
21641	PAVIMENTACION DE AV. EL EJIDO	117-OMEALCA	OMEALCA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	2,598,633	2,598,633	1,903,738	1,903,738	73%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,673	3,673	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
29194	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO BRECHA HUASTECA, EN EL NORTE DEL ESTADO TRAMO DEL KM. 0.000 AL KM. 14.000 Y RAMAL LA RIBERA (1.00 KM.)	121-OZULLIAMA DE MASCARENAS	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	30,000,000	30,000,000	29,999,678	29,999,678	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	COPROIN 2007
20869	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA (TRAMO: KM. 0.0 AL KM. 0.35)	121-OZULLIAMA DE MASCARENAS	OZULLIAMA DE MASCARENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	11,496	11,496	11,495	11,495	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007
22277	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA (TRAMO: KM. 0.000 AL KM. 0.350)	121-OZULLIAMA DE MASCARENAS	OZULLIAMA DE MASCARENAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,488,504	2,488,504	2,402,529	2,402,529	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,199	2,199	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
22394	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN - MINZAPAN SUBTRAMO 0.000 - 0.897	122-PAJAPAN	LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN Y MINZAPAN	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3,437,691	3,437,691	3,416,430	3,416,430	99%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	COPROIN 2007
14441	CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ARTESANIAS E INSTALACIONES DEL PARQUE TEMATICO TAKILHSUKUT (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	124-PAPANTLA	EL TAJIN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,802,116	2,802,116	2,457,800	2,457,800	88%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,150	230	20%	EL SISTEMA NO DA ACCESO AL CAMPO DE BENEFICIARIOS PERO EL DATO ES EL SIGUIENTE: 2,000 EL TIPO DE RECURSO ES PRODETUR 2007.
22323	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES REPUBLICA DOMINICANA, ECUADOR Y VENEZUELA Y CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS CALLES REPUBLICA DOMINICANA, HAITI Y VENEZUELA	124-PAPANTLA	PAPANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	2,299,748	2,299,748	2,299,744	2,299,744	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,739	1,739	100%	EL NOMBRE DE LA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL SIGUIENTE TEXTO: DE LA COL. FERNANDO GUTÉRREZ BARRIOS. EL RECURSO ES COPROIN 2007
36235	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,710,583	1,710,583	1,710,583	1,710,583	100%	0	0	0	METROS	5,496	769	14%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)
36251	GASTOS DE SUPERVISION DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	29,749	29,749	29,749	29,749	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) NO APLICA AVANCE FISICO
15162	PAVIMENTACION CON CONCRETO HICRAULICO DEL CAMINO XOMETLA-SAN MIGUEL XINELA-PASO DEL LEON DEL KM. 0.790 AL KM. 2.540 (2A. ETAPA)	127-LA PERLA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	9,748,453	9,748,453	9,743,184	9,743,184	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	COPROIN 2007
15454	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XOMETLA-SAN MIGUEL XINELA-PASO DE LEON DEL KM. 0.790 AL KM. 2.540 (2A. ETAPA)	127-LA PERLA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	169,538	169,538	148,869	148,869	88%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	COPROIN 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
15662	APORTACION DE 1 AL MILLAR AL ORGANICO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO (ORFIS)	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	5,130	5,130	5,130	5,130	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	COPROIN 2007 NO APLICA AVANCE FISICO
36567	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAIAIS) PRIMERA ETAPA	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	4,996,604	4,996,604	4,868,549	4,868,549	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	COPROIN 2007
19129	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAIAIS)	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	86,897	86,897	86,710	86,710	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO COPROIN 2007
21695	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-LA ANTIGUA	CIUDAD CARDEL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	2,653,630	2,653,630	2,646,868	2,646,868	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,639	1,639	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
22280	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PANCHO - LA ANTIGUA TRAMO 0.800 - 3.056	16-LA ANTIGUA	SAN PANCHO	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,496,845	2,496,845	2,496,845	2,496,845	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	COPROIN 2007
20505	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-LA ANTIGUA	CIUDAD CARDEL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	46,032	46,032	32,451	32,451	70%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
17614	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA LAZARO CARDENAS	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	453,917	453,917	453,672	453,672	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	634	634	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
14226	CONSTRUCCION DE PISTA DE CANOTAJE EN RIO TUXPAM	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,500,000	2,500,000	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	547	55	10%	EL RECURSO ES CONADE 2007.
17366	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA LAZARO CARDENAS	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	7,894	7,894	7,890	7,890	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
17643	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA	193-VERACRUZ	MATACOCUTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	378,173	378,173	368,358	368,358	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	634	634	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36501	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EN EL TELEBACHILLERATO CUAUHTEMOC CLAVE 30ETH0515T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,620,709	1,620,709	1,613,036	1,613,036	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)
36321	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 130 CLAVE 30D5T0130W	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,062,748	2,062,748	980,907	980,907	48%	0	0	0	TALLER	1	1	80%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)
36496	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL TELEBACHILLERATO COLONIA RUIZ CORTINES CLAVE 30ETH0004U	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,858,165	1,858,165	557,450	557,450	30%	0	0	0	OTROS	3	3	95%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)

17448	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA	193-VERACRUZ	MATACOCUTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	6,577	6,577	6,566	6,566	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.	
16898	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO SANTA FE-EL PANTEÓN	193-VERACRUZ	VERACRUZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	59,610	59,610	56,598	56,598	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.	
16626	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO VARGAS-SANTA FE	193-VERACRUZ	VERACRUZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	78,632	78,632	45,208	45,208	57%	0	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007	
20933	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA RÍO MAGDALENA	193-VERACRUZ	VERACRUZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	63,650	63,650	63,650	63,650	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.	
36598	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL TELEBACHILLERATO COLONIA CUAUHTEMOC CLAVE 30ETH0515T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,186	28,186	28,053	28,053	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO	
36562	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL TELEBACHILLERATO COLONIA RUIZ CORTINEZ CLAVE 30ETH0084U	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,316	32,316	9,695	9,695	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO	
16084	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO SANTA FE-EL PANTEÓN	193-VERACRUZ	VERACRUZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	3,427,606	3,427,606	3,249,494	3,249,494	95%	0	0	0	0	0	0	24,500	24,500	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
15985	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO VARGAS-SANTA FE	193-VERACRUZ	VERACRUZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,521,368	4,521,368	4,521,368	4,521,368	100%	0	0	0	0	0	0	602	602	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
17574	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA 13 DE DICIEMBRE	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	350,250	350,250	350,081	350,081	100%	0	0	0	0	0	0	63,375	63,375	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
17332	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA 13 DE DICIEMBRE	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	6,091	6,091	6,083	6,083	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007
22308	CONSTRUCCION DEL CAMINO PETROLERO - TRINIDAD SANCHEZ- CABECERA MUNICIPAL CARRILLO PUERTO TRAMO 2.450 - 4.140	31-CARRILLO PUERTO	PETROLERO Y TRINIDAD SANCHEZ	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3,495,912	3,495,912	3,470,967	3,470,967	99%	0	0	0	0	0	0	2	1	41%	
20571	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS)	31-CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	25,309	25,309	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
22208	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS)	31-CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	1,455,291	1,455,291	1,455,282	1,455,282	100%	0	0	0	0	0	0	6,300	6,300	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
22758	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO EL INGENIERO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	46,990	46,990	30,733	30,733	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22658	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO EL POPO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	47,027	47,027	34,715	34,715	74%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22706	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO SAN ALFREDO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	47,129	47,129	37,483	37,483	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22766	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO SAN ISIDRO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	42,000	42,000	26,859	26,859	64%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22802	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA (GRUPO EL CAPULIN)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LA POCHOTA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	42,595	42,595	27,479	27,479	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22787	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA (GRUPO LAS PALMAS)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LA POCHOTA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	34,370	34,370	23,486	23,486	68%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22846	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS (GRUPO LOS PATRACA)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LAS LIMAS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	34,466	34,466	22,467	22,467	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22826	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS (GRUPO SAN ALEJANDRO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LAS LIMAS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	46,954	46,954	36,284	36,284	77%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22935	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO EL INGENIERO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,701,897	2,701,897	2,207,819	2,207,819	82%	0	0	0	0	0	0	100	90	90%	
22964	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO EL POPO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,704,045	2,704,045	2,213,104	2,213,104	82%	0	0	0	0	0	0	100	90	90%	
22984	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO SAN ALFREDO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,709,915	2,709,915	2,214,865	2,214,865	82%	0	0	0	0	0	0	100	90	90%	
22885	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO SAN ISIDRO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,414,978	2,414,978	1,678,183	1,678,183	69%	0	0	0	0	0	0	100	90	90%	
23003	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA (GRUPO EL CAPULIN)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LA POCHOTA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,449,191	2,449,191	1,616,027	1,616,027	66%	0	0	0	0	0	0	100	90	90%	
23045	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA (GRUPO LAS PALMAS)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LA POCHOTA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	1,976,277	1,976,277	1,472,943	1,472,943	75%	0	0	0	0	0	0	100	90	90%	
23073	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS (GRUPO LOS PATRACA)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LAS LIMAS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	1,981,785	1,981,785	1,484,293	1,484,293	75%	0	0	0	0	0	0	100	90	90%	
23121	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS (GRUPO SAN ALEJANDRO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LAS LIMAS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,699,866	2,699,866	2,128,775	2,128,775	79%	0	0	0	0	0	0	100	90	90%	
22325	CONSTRUCCION DEL CAMINO CUICHAPA - PUENTE XUCHILES TRAMO 0.000 - 1.200	52-CUICHAPA	XUCHILES	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,435,981	2,435,981	2,435,980	2,435,980	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	91%	
22556	CONSTRUCCION DE VIALIDADES INTERNAS EN EL RASTRO DE CUTLALHUAC	53-CUTLALHUAC	CUTLALHUAC	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3,289,422	3,289,422	3,289,026	3,289,026	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	COPROIN 2007
21272	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	62-CHOCAMÁN	CHOCAMÁN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	5,676,021	5,676,021	5,676,008	5,676,008	100%	0	0	0	0	0	0	6,981	6,981	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
20622	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	62-CHOCAMÁN	CHOCAMÁN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	96,150	96,150	94,194	94,194	98%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
22240	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUATUSCO PRIMERA ETAPA	71-HUATUSCO	HUATUSCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	2,064,101	2,064,101	2,049,814	2,049,814	99%	0	0	0	0	0	0	2,884	2,884	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
20684	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUATUSCO PRIMERA ETAPA	71-HUATUSCO	HUATUSCO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	35,649	35,649	11,157	11,157	31%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.

22686	CONSERVACION DEL CAMINO ISLA - PLAYA VICENTE TRAMO 0.000 - 47.000 (TRAMOS AISLADOS)	77-ISLA	ISLA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	100,000	100,000	89,805	89,805	90%	0	0	0	KILOMETRO	47	47	100%	FONFEMUN 2007
22702	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA - ISLA TRAMO 0.000 - 62.000 (TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	77-ISLA	ISLA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	150,000	150,000	149,998	149,998	100%	0	0	0	KILOMETRO	62	62	100%	FONFEMUN 2007
22718	CONSERVACION DEL CAMINO POCITOS- IXHUACAN DE LOS REYES TRAMO 0.000 - 11.700 (TRAMOS AISLADOS)	79-IXHUACAN DE LOS REYES	POCITOS	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	183,859	183,859	183,859	183,859	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	FONFEMUN 2007
22640	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA ANA- LOS ATLIXCOS - TOPILITO DE ZARAGOZA TRAMO 0.000- 18.700 (TRAMOS AISLADOS)	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	SANTA ANA LOS ATLIXCOS Y TOPILITO	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	FONFEMUN 2007
17416	REHABILITACION GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	8,955	8,955	8,946	8,946	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
22454	REHABILITACION DEL CAMINO LIMONES - TENENEXPAN TRAMO 0.000 - 14.500 (TRAMOS AISLADOS)	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	LOS LIMONES Y TENENEXPAN	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	17,000,000	17,000,000	16,999,974	16,999,974	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	COPROIN 2007
29347	REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL (1A. ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	108-MINATITLAN	MINATITLAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,923,729	2,923,729	2,917,892	2,917,892	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	84%	COPROIN 2007
29314	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL (1A. ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	108-MINATITLAN	MINATITLAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	50,847	50,847	49,500	49,500	97%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	COPROIN 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
20203	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE TEMATICO TAKILHSUKUT	124-PAPANTLA	EL TAJIN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	35,976	35,976	35,971	35,971	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
20347	REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE TEMATICO TAKILHSUKUT	124-PAPANTLA	EL TAJIN	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,068,622	2,068,622	2,068,621	2,068,621	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
36540	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL S/C	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	61,328	61,328	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
36260	RENVELACION DE AULAS Y TRABAJOS DE RELLENO DEL TERRENO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL S/C	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,526,335	3,526,335	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)
20281	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	26,087	26,087	26,067	26,067	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
20067	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESMA	1,499,992	1,499,992	1,499,992	1,499,992	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
36612	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 130 CLAVE 30DST0130W	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	35,874	35,874	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
36570	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CLAVE 30DUP0004A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,610	30,610	9,183	9,183	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
36280	REMEDIACION DE LOS EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CLAVE 30DUP0004A (SEGUNDA ETAPA)	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,760,054	1,760,054	528,016	528,016	30%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)
17471	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	195-XOXOCOTLA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	9,228	9,228	9,222	9,222	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
17668	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	195-XOXOCOTLA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	530,620	530,620	530,619	530,619	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
16950	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DEL ESTADIO LUIS DE LA FUENTE "EL PIRATA"	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	57,795	57,795	49,787	49,787	86%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
17507	REHABILITACION DEL ESTADIO LUIS DE LA FUENTE "EL PIRATA"	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	3,323,208	3,323,208	3,323,207	3,323,207	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007