



EJERCICIO FISCAL: 2008  
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE L.

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11								
<b>VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECURSO 2008</b>																			
<b>SUBSIDIOS (1 REGISTROS)</b>																			
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION							5,005,111	5,005,111	1,571,759	1,571,759	31%	0	0	33	29	88%		
	PROGRAMA DE APOYO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"																		
	INVERSION																		
	OBRA PUBLICA																		
	CONSTRUCCION																		
41762	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DEL PROGRAMA TU CASA 2006	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2495160079.0	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA	5,005,111	5,005,111	1,571,759	1,571,759	31%	0	0	33	29	88%		
<b>APORTACIONES FEDERALES (199 REGISTROS)</b>																			
<b>FAEB</b>																			
	SERVICIOS PERSONALES							15,958,724,722	8,100,669,040	8,301,018,583	7,745,504,307	98%	0	0	36	18	50%		
54868	SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	104SS1001	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ	15,643,625,304	7,943,119,334	8,143,469,277	7,503,636,342	94%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																		
54911	SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	104SS1001	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ	296,173,623	148,086,806	148,086,806	223,918,477	151%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
54961	SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	104SS1001	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ	18,925,795	9,462,900	9,462,900	17,949,488	190%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	GASTO DE INVERSION
<b>FASSA</b>																			
	SERVICIOS PERSONALES							2,767,397,187	1,261,809,853	1,334,632,340	1,297,135,568	103%	0	0	108	54	50%		
90474	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	103S11004	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	521,577,893	270,253,471	270,253,471	270,253,471	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
90586	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	103S11004	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	1,339,665,203	608,979,315	701,821,800	644,305,028	106%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
90654	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	103S11004	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	55,883,345	28,955,738	28,955,738	28,955,738	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
90746	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	103S11004	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	93,138,910	48,259,571	48,259,571	48,259,571	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																		
90841	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	103S11004	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	137,914,992	60,404,066	60,404,066	60,404,066	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
90625	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	103S11004	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	305,671,030	136,106,920	136,106,920	136,106,920	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
90679	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	103S11004	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	216,586,422	92,239,036	92,239,036	92,239,036	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
90706	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	103S11004	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	33,934,035	15,270,319	15,270,319	15,270,319	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
90777	SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	103S11004	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	3,026,364	1,341,420	1,341,420	1,341,420	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%	
<b>FASB</b>																			
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL							29,287,095,547	21,891,174,736	23,743,171,630	21,847,552,452	100%	1,643,297,284	1,511,738,144	38,533,668	20,033,463	52%		
<b>FISE</b>																			
37385	PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL EN APOYO A MUNICIPIOS CON ALTO GRADO DE MARGINACION Y POBREZA EN EL ESTADO DE VERACRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	106S11003800.01.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	20,000,000	7,939,197	7,939,197	7,939,197	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	40%	EL RECURSO ES FISE 2008.
37412	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION HUASTECA ALTA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	106S11003800.02.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	10,000,000	3,233,380	3,233,380	3,233,380	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	35%	EL RECURSO ES FISE 2008.
37423	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION HUASTECA ALTA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	106S11003800.03.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,999,986	900,900	900,900	900,900	100%	0	0	TONELADA	1,429	429	30%	EL RECURSO ES FISE 2008
39311	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION HUASTECA ALTA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	106S11003800.05.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,299,989	115,094	115,094	115,094	100%	0	0	TONELADA	655	197	30%	EL RECURSO ES FISE 2008.
39318	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION PAPALOAPAN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	106S11003800.02.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,349,999	605,237	605,237	605,237	100%	0	0	TONELADA	1,184	355	30%	EL RECURSO ES FISE 2008.
39321	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION TONACAPA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	106S11003800.07.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,299,989	230,188	230,188	230,188	100%	0	0	TONELADA	655	197	30%	EL RECURSO ES FISE 2008.
39339	PROGRAMA DE ESPIRALES INDIGENAS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y MARGINADAS (ETAPA 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	106S13001800.01.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	19,500,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	EL RECURSO ES FISE 2008.
30004	SUPERVISION DE LA REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA TANTOYUCA-ACEGICA-PLATON SANCHEZ	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112S17001820.01.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	260,869	225,261	225,261	225,261	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
28306	REHABILITACION DEL CAMINO MANLIO FAUSTO ALTAMIRANO-ZOTILLO TRAMO DEL KM. 0.000 AL KM. 4.000	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112S14001800.10.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	950,213	950,213	950,213	950,213	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
43738	CONSERVACION DEL CAMINO LUZ BELLA- MARTINEZ DE LA TORRE TRAMO 06.000-114.000 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803800.01.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	800,000	308,885	308,885	308,885	100%	0	0	KILOMETRO	58	3	5%	
28617	REHABILITACION DEL CAMINO AGUA DULCE- NUEVO TEAPA DEL KM. 0.000 AL KM. 15.000 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112S17001800.05.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,999,808	2,854,224	2,854,224	2,854,224	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	95%	
39794	SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO AGUA DULCE- NUEVO TEAPA DEL KM. 0.000 AL KM. 15.000 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112S17001820.07.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	78,256	23,477	23,477	23,477	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
43770	CONSERVACION DEL CAMINO NAUTLA- JICALTEPEC TRAMO 0.000 - 10.000 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803800.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	254,668	76,400	76,400	76,400	100%	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	
43815	CONSERVACION DEL CAMINO NAUTLA- MARACABO TRAMO 0.000 - 1.400 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803800.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	109,287	32,796	32,796	32,796	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
43863	CONSERVACION DEL CAMINO PUEBLO NUEVO- OTATITLAN- CHACALTIANGUNS- CARLOS A. CARRILLO TRAMO 10.000- 14.700 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803800.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	400,000	155,494	155,494	155,494	100%	0	0	KILOMETRO	5	3	60%	
35387	GASTOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DE ALIVIO Y RECTIFICACION DEL CAUCE DEL ARROYO SAN ANDRES SOBRE EL CAMINO EL RETACHE, EN EL MUNICIPIO DE PANUCCO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	112C80801820.06.08	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	26,087	9,989	9,989	9,989	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
30377	OBRAS DE ALIVIO Y RECTIFICACION DEL CAUCE DEL ARROYO SAN ANDRES SOBRE EL CAMINO EL RETACHE	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	112C80801800.06.08	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	999,987	655,109	655,109	655,109	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
44063	CONSERVACION DEL CAMINO AEROPUERTO EL TAJIN- PUENTE CAZONES II TRAMO 0.000- 11.900 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803801.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	250,000	95,660	95,660	95,660	100%	0	0	KILOMETRO	12	4	38%	
43945	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. EL CHOTE- ESPINAL- COYUILA) PUENTE COMALTECO TRAMO 0.000 - 2.800 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803802.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	254,121	76,236	76,236	76,236	100%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
44032	CONSERVACION DEL CAMINO PAPANTLA- POLITLA- LA GUASIMA TRAMO 0.000 - 8.000 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803801.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
43996	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A AEROPUERTO EL TAJIN TRAMO 0+000 - 8+000 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803802.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	119,586	119,586	119,586	100%	0	0	KILOMETRO	8	2	19%	
43904	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A AGUA DULCE TRAMO 0.000 - 2.000 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803801.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	220,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
42329	CONSERVACION DEL CAMINO PLATON SANCHEZ - CHICONAMEL TRAMO 0.000 - 12.000 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803800.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	250,000	114,874	114,874	114,874	100%	0	0	KILOMETRO	12	3	23%	
44102	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A PLATON SANCHEZ TRAMO 0.000 - 3.000 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803800.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	380,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
42776	CONSERVACION DEL CAMINO NARANJOS - YAMAHUA TRAMO 0.000 - 36.700 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803800.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	KILOMETRO	31	0	0%	
42368	CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA - ABREVEDERO TRAMO 0.000 - 10.300 (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	112C80803802.05.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	1	10%	

44136	CONSERVACION DEL CAMINO SIHUAPAN-SALTO DE EYPANTLA TRAMO 0.000 - 8.000 (TRAMOS AISLADOS)	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	ABREYADERO	URBANO	112C80803802	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	106,000	31,800	31,800	31,800	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44182	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A RIO XOCHAPA TRAMO 0.000 - 23.000 (TRAMOS AISLADOS)	142-SAN JUAN VANGUELIETA	LA LIMA Y JUANIITA	URBANO	112C80803803	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	850,000	374,650	374,650	374,650	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42428	CONSERVACION DEL CAMINO TRES ZAPOTES - TIBERNAL TRAMO 0.000 - 26.500 (TRAMOS AISLADOS)	143-SANTAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES Y TIBERNAL	RURAL	112C80803802	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	400,000	148,470	148,470	148,470	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45158	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA-ISLA TRAMO 0.000 - 42.000 (TRAMOS AISLADOS)	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	URBANO	112C80803802	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	700,000	314,913	314,913	314,913	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28642	REHABILITACION DEL CAMINO ALMARGRES-MEDIAS AGUAS DEL KM. 8.000 AL KM. 20.000 (TRAMOS AISLADOS)	144-SAYULA DE ALEMÁN	VIARIAS	URBANO	112S17001801	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,898,037	3,700,157	3,700,157	3,700,157	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29983	SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO ALMARGRES-MEDIAS AGUAS DEL KM. 8.000 AL KM. 20.000 (TRAMOS AISLADOS)	144-SAYULA DE ALEMÁN	VIARIAS	URBANO	112S17001821	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	101,688	30,506	30,506	30,506	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45181	CONSERVACION DEL CAMINO TECAMALCAN- ATZOMPÁ TRAMO 0.000 - 13.200 (TRAMOS AISLADOS)	147-SOLEDA ATZOMPÁ	SOLEDA ATZOMPÁ	URBANO	112C80803805	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	150,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28384	REHABILITACION DEL CAMINO ATZOMPÁ-MEZCALA-XOXOCOTLA-CANOAS TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0.000 AL KM. 25.960	147-SOLEDA ATZOMPÁ	VIARIAS	URBANO	112S14001800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	4,007,021	3,991,774	3,991,774	3,991,774	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24268	CONSERVACION DEL CAMINO PUENTE EL PREITO - TRES MORLOS-TANCME TRAMO 0.000 - 5.000 (TRAMOS AISLADOS)	152-TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	RURAL	112C80803800	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	102,937	102,937	102,937	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A TANCOCO TRAMO 0.000 - 9.500 (TRAMOS AISLADOS)	153-TANCOCO	TANCOCO	URBANO	112C80803800	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	120,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45469	CONSERVACION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN - CHICOTEPEC TRAMO 0.000 - 35.700 (TRAMOS AISLADOS)	155-TANTOYUCA	SAN SEBASTIAN	URBANO	112C80803800	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28689	REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA TANTOYUCA-ACEICCA-PLATON SANCHEZ DEL KM. 0.000 AL KM. 7.560 (CAJONES Y RENVELACIONES), KM. 13.124 AL KM. 17.230 (CARPETA ASFALTICA) KM. 17.230 AL KM. 18.000	155-TANTOYUCA	ACEICCA	URBANO	112S17001800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	10,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30934	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ESCALONA CONSTRUCCION DE ACCESOS Y APPROCHES	156-TATATLA	TATATLA	URBANO	112S17001800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,499,994	1,499,994	1,499,994	1,499,994	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45487	CONSERVACION DEL CAMINO ALAMO - AGUA NACIDA- EL LIMONAR TRAMO 0.000 - 8.000 (TRAMOS AISLADOS)	160-TEMPAPACHE	AGUA NACIDA	URBANO	112C80803801	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	CONSERVACION DEL CAMINO ALAMO - PASO REAL - OJTE TRAMO 0.000 - 10.000 (TRAMOS AISLADOS)	160-TEMPAPACHE	PASO REAL	URBANO	112C80803801	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45572	CONSERVACION DEL CAMINO ALAMO- LLANO DE ENEMIDO-BENTO JUAREZ (ALAMO - LA PEDRERA) TRAMO 0.000 - 21.000 (TRAMOS AISLADOS)	160-TEMPAPACHE	LA PEDRERA	URBANO	112C80803801	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	225,417	225,417	225,417	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28043	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SOBRE EL CAMINO E.C. (CHAPOTEPE-LLANO DE ENEMIDO) AGUACATE-HVACZO	160-TEMPAPACHE	VIARIAS	URBANO	112S11001800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	6,347,348	1,904,204	1,904,204	1,904,204	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45631	CONSERVACION DEL CAMINO CIRCUNVALACION - LAS YAGUAS - LOS NARANJOS TRAMO 0.000 - 12.000 (TRAMOS AISLADOS)	174-TIERRA BLANCA	CIRCUNVALACION LAS YAGUAS LOS NARANJOS	URBANO	112C80803803	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	220,000	80,637	80,637	80,637	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21597	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO - EL CODCO - LOS NARANJOS (QUINTA ETAPA) DEL KM 2+650 AL KM 7+500	174-TIERRA BLANCA	VIARIAS	RURAL	112C80802800	ENTIDAD ESTATAL	OPD MAQUINARIA DE VERACRUZ	6,600,000	3,136,452	3,136,452	3,136,452	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28080	CONSTRUCCION DEL PUENTE CHAPULTE-SAN LUIS (RIO TESECHOACAN) (2A ETAPA)	178-TLACOTALPAN	VIARIAS	URBANO	112S11001800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	5,991,544	1,797,463	1,797,463	1,797,463	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27858	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CHAPULTE-SAN LUIS (RIO TESECHOACAN) (2A ETAPA)	178-TLACOTALPAN	VIARIAS	URBANO	112S11001820	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	156,301	46,890	46,890	46,890	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45657	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A TLACOCTEPEC DE MEJIA TRAMO 0+000 - 7+100 (TRAMOS AISLADOS)	179-TLACOCTEPEC DE MEJIA	TLACOCTEPEC DE MEJIA	URBANO	112C80803802	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	172,280	172,280	172,280	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45687	CONSERVACION DEL CAMINO LAGUNA- TLALXOCYAN - CALLEON TRAMO 0+000 - 31+600 (TRAMOS AISLADOS)	181-TLALXOCYAN	CALLEON	URBANO	112C80803802	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	380,000	133,536	133,536	133,536	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48723	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL EL ENCANTO TRAMO 0+000 - 3+000 (TRAMOS AISLADOS)	183-TLAPACOZYAN	EL ENCANTO	RURAL	112C80803804	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	350,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45799	CONSERVACION DEL CAMINO LA UNION - LA VICTORIA TRAMO 0+000 - 9+000 (TRAMOS AISLADOS)	189-TUXPAM	LA VICTORIA	URBANO	112C80803800	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	249,823	249,823	249,823	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45781	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A COBOS TRAMO 0+000 - 8+000 (TRAMOS AISLADOS)	189-TUXPAM	COBOS	URBANO	112C80803800	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30165	CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO DEL BOBO-LA GLORIA SOBRE EL CAMINO (PASO DEL BOBO-LA GLORIA) KM. 0 187 (TERMINACION DE OBRA)	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	RURAL	112C80801800	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	3,848,244	3,847,969	3,847,969	3,847,969	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30261	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO DEL BOBO-LA GLORIA SOBRE EL CAMINO (PASO DEL BOBO-LA GLORIA) KM. 0+187	191-URSULO GALVAN	VIARIAS	RURAL	112C80801820	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	100,389	100,389	100,389	100,389	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45829	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A EL VADO TRAMO 0+000 - 4+000 (TRAMOS AISLADOS)	192-VEGA DE ALATORRE	EL VADO	URBANO	112C80803800	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	191,958	57,587	57,587	57,587	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45884	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A LECHUGUILLAS TRAMO 0+000 - 4+000 (TRAMOS AISLADOS)	192-VEGA DE ALATORRE	LECHUGUILLAS	URBANO	112C80803800	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	193,237	57,971	57,971	57,971	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25907	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A YECUATLA TRAMO 0+000 - 2+600 (TRAMOS AISLADOS)	197-YECUATLA	YECUATLA	URBANO	112C80803800	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42587	CONSERVACION DEL CAMINO BANDERILLA-LUZ BELLA TRAMO 0.000 - 57.500 (TRAMOS AISLADOS)	2-ACATLAN	ACATLAN	URBANO	112C80803800	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	800,724	385,724	385,724	385,724	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45752	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL AEROPUERTO TRAMO 13+750 - 18+500 (TRAMOS AISLADOS)	207-TRES VALLES	CD ALEMÁN	URBANO	112C80803803	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	127,481	127,481	127,481	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42824	CONSERVACION DEL CAMINO OASIS - POTRERO - TRAMO 0.000 - 10.800 (TRAMOS AISLADOS)	21-ATOVAC	OASIS	URBANO	112C80803803	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	126,863	126,863	126,863	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21531	REHABILITACION 46.25 KM Y REVESTIMIENTO (13.42 KM DE CUATRO CALLES Y NUEVE CAMINOS DE DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL VIER)	21-SAN RAFAEL	OASIS	RURAL	112C80802800	ENTIDAD ESTATAL	OPD MAQUINARIA DE VERACRUZ	1,800,000	670,310	670,310	670,310	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27822	CONSTRUCCION DEL CAMINO ATZALAN-ZAPOTTILAN DEL KM. 8.000 AL KM. 12.000 (INCLUYE TERRACERAS Y MURO DEL KM. 8.032 AL KM. 8.074)	23-ATZALAN	VIARIAS	URBANO	112S11001800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	9,869,454	6,742,580	6,742,580	6,742,580	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36690	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA (SEGUNDA ETAPA)	28 BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	109C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	3,325,359	997,608	997,608	997,608	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42852	CONSERVACION DEL CAMINO COSCOMATEPEC- CALCAHUALCO- ESCOLA TRAMO 0.000 - 13.300 (TRAMO AISLADOS)	29-CALCAHUALCO	ESCOLA	URBANO	112C80803803	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	400,000	134,000	134,000	134,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42880	CONSERVACION DEL CAMINO CATEMACO- SONTECOMAPAN TRAMO 0.000 - 17.500 (TRAMOS AISLADOS)	32-CATEMACO	SONTECOMAPAN	URBANO	112C80803802	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	450,000	272,527	272,527	272,527	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42913	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A COYAME TRAMO 0.000 - 8.000 (TRAMOS AISLADOS)	32-CATEMACO	COYAME	URBANO	112C80803802	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	172,257	172,257	172,257	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43018	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A JUAN FELIPE TRAMO 0.000 - 1.200 (TRAMOS AISLADOS)	34-CERRO AZUL	JUAN FELIPE	URBANO	112C80803000	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	150,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42638	CONSERVACION DEL CAMINO EL TAJO - TINALITAS - EL FARALLON TRAMO 0.000 - 13.300 (TRAMOS AISLADOS)	4-ACTOPAN	EL TAJO TINALITAS Y EL FARALLON	URBANO	112C80803802	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30138	CONSTRUCCION DEL PUENTE JAREROS EN EL CAMINO J. GUADALUPE RDZ-JAREROS-AROYO DE PIEDRA (TERMINACION DE OBRA)	4-ACTOPAN	VIARIAS	RURAL	112C80801800	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	4,500,000	4,464,672	4,464,672	4,464,672	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30456	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE JAREROS EN EL CAMINO J. GUADALUPE RDZ-JAREROS-AROYO DE PIEDRA (TERMINACION DE OBRA)	4-ACTOPAN	VIARIAS	RURAL	112C80801820	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	117,381	97,575	97,575	97,575	100%	0	0	0								



CLAVE	PROYECTO	UBICACION	ENTIDAD	MUNICIPIO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR RELEVADO	VALOR RECONSTRUIDO	PROG.	AVANCE	ESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROG.	AVANCE	ESTADO	REMARKS				
28409	RAHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUV. EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL OTREC EN RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	URBANO	2008093002	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	558,999	516,678	516,678	516,678	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	1	50%		
	CONSTRUCCION																				
8003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	128-PEROTE	SERRA DE AGUA	RURAL	2008131015	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYTO PEROTE	33,275	33,275	33,275	33,275	100%	0	0	0	METRO LINEAL	156	156	100%	OBRA TERMINADA	
51115	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN BOULEVARD CAMPO AEREO	130-PLAYA VICENTE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008133024	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	1,427,851	915,197	915,197	915,197	100%	915,197	915,197	0	COLECTOR	1,427,851	915,198	64%		
18779	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO MUJICA COL. AMPLIACION REVOLUCION	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134001	ENTIDAD MUNICIPAL	C GARMEN DOMINGUEZ MONTES	120,000	120,000	120,000	116,172	97%	0	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%		
18959	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JANITZIO COL. AGUSTIN LARA	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134004	ENTIDAD MUNICIPAL	C SERRERO MARIO APARICIO VILLAGOMEZ	220,000	220,000	220,000	122,862	56%	0	0	0	METRO LINEAL	175	175	100%		
18838	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACION AGUILAS BERDAN COL. REVOLUCION	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134003	ENTIDAD MUNICIPAL	C GARMEN DOMINGUEZ MONTES	100,000	100,000	100,000	34,794	35%	0	0	0	METRO LINEAL	54	54	100%		
17431	CONTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA COL.LA FLORIDA	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032004	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	293,892	293,892	293,892	238,466	81%	0	0	0	RED	1	1	70%	ESTA OBRA ESTA CONSIDERADA COMO UN SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PERO EN AVANCE FISICO NO EXITE LA UNIDAD DE MEDIDA (SISTEMA) EN EL PROGRAMA DE CAPTURA Y CON LO QUE MAS SE IDENTIFICA ES CON UNA RED DE DRENAJE SANITARIO, Y EL AVANCE FISICO QUE SE REPORTA ES EL PORCENTAJE DE AVANCE QUE LEVA EL SISTEMA POR SER ANCIPO NO AY AVANCE FISICO	
32094	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	158-TECOLUTLA	FUERTE DE ANAYA	RURAL	2008162003	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	625	0	0%		
41496	200816704 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	163-TENOCHTITLAN	EL COLORADO	RURAL	2008167014	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	146,964	120,348	120,348	120,348	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	83%	NINGUNA INFORMACION ADICIONAL	
31984	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LOS CALLEJONES 16 DE SEPT. PINO SUAREZ Y DIAZ MIRON	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	URBANO	2008030002	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	111,079	111,079	111,079	111,079	100%	0	0	0	METRO LINEAL	88	88	100%	SE MODIFICA EL NUMERO DE OBRA YA QUE NO ES EL MUNICIPIO 2008	
70903	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJA CALLE REYNOSA COL. SOLIDARIDAD	81-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062017	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	330,000	322,114,920	322,114,920	322,114,920	100%	0	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%		
	AMPLIACION																				
9187	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN L CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ANTON LIZARDO, MPIO. DE ALVARADO, VER	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	URBANO	2008011063	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALVARADO VER	67,277	67,277	67,277	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FSCAMENTE TERMINADA, TODAVIA NO REALIZA NINGUN TIPO DE PAGO	
97974	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, COL. LIBERTAD	128-PEROTE	COL LIBERTAD	RURAL	2008131008	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYTO PEROTE	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	560	100%	OBRA TERMINADA	
97980	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PORVENIR	158-TECOLUTLA	HUEYTEPEC	RURAL	2008162001	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	200,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	EL PAGO CORRESPONDE AL ANTIPO DE LA OBRA A REALIZARSE	
44556	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE SEBASTIAN LEIDO DE TEJADA Y CARRETERA A LA BOMBA.	175-THUJATLAN	MIQUEL HIDALGO	RURAL	2008178007	ENTIDAD MUNICIPAL	THUJATLAN VER	250,000	217,866	217,866	217,866	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%		
54914	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE FIDEL CRUZ)	26-BANDERILLA	BANDERILLA	URBANO	2008024010	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA VER	144,587	49,783	49,783	49,783	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	35	35%		
54992	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2ª PRIVADA DE LOMAS VERDES)	26-BANDERILLA	BANDERILLA	URBANO	288024011	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA VER	150,000	77,719	77,719	77,719	100%	0	0	0	METRO LINEAL	128	66	52%		
55030	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2ª PRIVADA CALLE FIDEL BARURTO)	26-BANDERILLA	BANDERILLA	URBANO	2008024012	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA VER	148,491	74,090	74,090	74,090	100%	0	0	0	METRO LINEAL	103	51	50%		
99978	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AV. 20 DE NOVIEMBRE COL. LA SABANA	81-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	URBANO	2008062014	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	1,400,000	596,037,920	596,037,920	596,037,920	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,235	62	0%		
99864	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARTINEZ DE CHICAGO COL. JIMANO ROSADO	81-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	URBANO	2008062012	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	500,000	468,616,630	468,616,630	468,616,630	100%	0	0	0	METRO LINEAL	460	460	100%		
	REHABILITACION																				
98353	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO TRAMO: HERDES DE VERACRUZ A CAMINO A XOAMPOLCO	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010887	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	711,810	213,543	213,543	213,543	100%	0	0	0	METRO LINEAL	653	215	33%		
97881	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANCA DE ATEYA	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131002	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYTO PEROTE	68,161	68,161	68,161	68,161	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	OBRA TERMINADA	
97894	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131004	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYTO PEROTE	80,078	80,078	80,078	80,078	100%	0	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	OBRA TERMINADA	
51306	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEDROS, COL. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS.	175-THUJATLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008178005	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO THUJATLAN VER	100,000	99,889	99,889	99,889	100%	0	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%		
55001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL NEGRET, SECTOR CINCO	175-THUJATLAN	TOTOLAPA	RURAL	2008178111	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO THUJATLAN VER	400,000	100,411	100,411	100,411	100%	0	0	0	METRO LINEAL	160	35	22%		
54172	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINOS Y LAURELES, COL. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS.	175-THUJATLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008178006	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO THUJATLAN VER	250,000	249,892	249,892	249,892	100%	0	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%		
39959	REH DE DRENAJE SANITARIO CALLE MATAMOROS ENRIQUE Z	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008160026	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	150,000	119,230	119,230	119,230	100%	0	0	0	OBRA	1	1	87%	UNIDAD DE MEDIDA 1 SISTEMA	
20653	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2 DE ABRIL Y SOTANO	186-TOMATLAN	TEGAMA	RURAL	2008190008	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	32,514	32,514	32,514	32,514	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CSLL 2 DE ABRIL Y SOTANO: CSMBIO DE TUBERIA DE 8" A 12" DE DIAMETRO, RENOVACION DE 2 POZOS DE VISTA EXISTENTE.	
98561	REHABILITACION DE ALCANTARILLA RECTANGULAR DE CONCRETO REFORZADO EN PROLONGACION DE JUAREZ Y CANAL PLUVIAL COL. BRUNET	208-NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	NANCHITAL VERACRUZ	URBANO	2008113021	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	656,000	119,478	327,500	119,478	100%	0	0	0	METRO LINEAL	38	7	18%		
20443	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	57-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2008057015	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	92,000	34,563	34,563	34,563	100%	0	0	0	METRO LINEAL	195	72	37%		
20365	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE CALLE BENTO JUAREZ	57-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2008057014	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	133,000	46,753	46,753	46,753	100%	0	0	0	METRO LINEAL	278	97	35%		
33725	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE RAMOS MILLAN	62-CHOCAMAN	CALLE RAMOS MILLAN CHOCAMAN VER	RURAL	2008063003	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	383,240	305,953	305,953	305,953	100%	0	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%		
33994	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN RINCON PINTOR.	62-CHOCAMAN	RINCÓN PINTOR	RURAL	2008063005	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	700,375	210,112	210,112	210,112	100%	0	0	0	METRO LINEAL	980	350	36%		
90859	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EPREN NAVA	92-XICO	XICO	URBANO	2008203045	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	13,501	13,501	13,501	13,501	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
90880	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA FRANJA	92-XICO	XICO	URBANO	2008203049	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	477,730	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA INICIADA SIN PAGOS	
54563	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. DE LA CALLE EPREN NAVA	92-XICO	XICO	URBANO	2008203002	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER.	77,289	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	OBRA INICIADA SIN PAGOS	
28748	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BENTO JUAREZ PASO SAN JUAN	93-JILOTEPEC	PASO SAN JUAN	RURAL	2008093012	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC.	348,513	212,463	212,463	212,463	100%	0	0	0	OBRA	1	1	61%	UNIDAD DE MEDIA SISTEMA	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																				
45697	REHABILITACION Y MANTNTO. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	50-COXQUIHUI	QUITE DE MATAMOROS	RURAL	2008051103	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXQUIHUI VER	190,000	160,699	160,699	160,699	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%		
41465	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	66-ESPNAL	ESPNAL	RURAL	2008067049	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPNAL	143,021	143,021	143,021	143,021	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ESPNAL	
	URBANIZACION MUNICIPAL																				
	CALLES																				
	CONSTRUCCION																				
91412	CONSTRUCCION (APERTURA) DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA DE LAS FLORES	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010124	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	188,000	188,000	188,000	188,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%		
91428	CONSTRUCCION DE ESCALNATAS EN CALLE ARAUCAFIAS	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010128	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	130,477	39,143	39,143	39,143	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	75	30	40%		
90366	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLACIDO APARICIO DEL BARRIO	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	RURAL	2008010113	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	750,000	220,209	220,209	220,209	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,109	300	27%		
91259	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS TRAMO ENTRE AZUCENAS Y JAZMINES EN LA COLONIA LAS FLORES	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010116	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	430,000	131,647	131,647	131,647	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	504	110	22%		
91304	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO VALLE	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010123	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	905,100	406,855	406,855	406,855	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,293	500	39%		
90546	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE L LOPEZ RAYON (JAMIE NUÑO Y BANDA FERRIN) COL. INSURGENTES NORTE SECTOR PRAMBROYAN	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109317	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,277,455	1,277,455	383,236	383,236	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,277,455	383,237	30%		
90634	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSE MARTI (PINO SUAREZ Y JUSTO SERRA) COL. GUAYABAL	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109324	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	569,892	569,892	170,967	170,967	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	569,893	170,968	30%		
90587	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MELCHOR OCAMPO (REFORMA Y MORELOS) COL. INSURGENTES NORTE	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109320	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	641,168	641,166	192,348	192,348	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	641,167	192,350	30%		
90398	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MONTERREY (20 DE NOVIEMBRE Y COAHUILA) COL. BOHEMIA	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109310	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	679,581	679,581	203,874	203,874	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	679,581	203,875	30%		
90473	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN (TOMATLAN - BOULEVARD INSTITUTOS TECNOLOGICOS) COL. CUAUHAPAN	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109312	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,098,883	1,098,883	329,664	329,664	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,098,883	329,665	30%		
90676	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE S DE FEBRERO (L GALIANA E ORTIZ RIBO) COL. SANTA CLARA	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109327	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	352,036	352,036	105,610	105,610	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	352,036	105,611	30%		
90315	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE COAHUILA																				

9997	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DESDE LA CASA DE SERAFÍN TEJEDA A CASA DE RAMÓN TEJEDA	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO PRIMERO MIXTLA DE ALTAMIRANO	RURAL	2008111008	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	75,000	300,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	300,000	300,000	100%	
9954	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA HUYAPA RUMBO A TALAMPA	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO SEGUNDO MIXTLA DE ALTAMIRANO	RURAL	2008111004	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	75,000	300,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	300,000	300,000	100%	
9983	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TEPETILLA	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO CUARTO MIXTLA DE ALTAMIRANO	RURAL	2008111010	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	350,000	305,475	152,738	305,475	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	350,000	305,475	87%	
8028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE DE LA CASA DE MERCEDES AMADOR A ESQUINA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS SOBRE CALLE PRINCIPAL	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA	RURAL	2008111044	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	275,558	132,173	137,779	132,173	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	275,558	132,173	48%	
14905	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA RAYA ENTRE C. MELCHOR OCAMPO Y LÍMITES CON CD. MENDOZA DE LA CONGRESACION EL ENCHOR 2008118102	114-NAUTLA	LA UNIÓN	RURAL	2008117012	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	284,860	284,860	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	658	0	0%	EN INVERSIÓN APROBADA LLEVA CENTAVOS 58
15112	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNIONES Y BANQUETAS EN C. ENTRE MCCATL Y MOCZEJUMA DE LA COL. ANAHUAC 2008118108	115-NOGALES	EL ENCINAR	RURAL	2008118102	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	382,542	382,542	382,542	382,542	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,425	1,425	100%	NINGUNA
14946	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ENTRE SUR Y SUR 2 DE LA COL. VISTA HERMOZA 2008118105	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118103	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	686,124	686,124	686,124	686,124	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,280	1,280	100%	NINGUNA
15168	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VALLARTA ENTRE C. GALIANA Y MATADORES DE LA COL. NUEVA ROSITA 2008118111	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118111	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	364,728	364,728	364,728	140,462	39%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	634	244	39%	
15036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNIONES Y BANQUETAS EN AV. CRISTOBAL COLÓN ENTRE C. MAXIMO SERDÁN Y LOPEZ MATEOS DE LA COL. AGUILAS SERDÁN 2008118109	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118105	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	458,653	458,653	458,653	458,653	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	709	709	100%	NINGUNA
14791	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNIONES Y BANQUETAS EN C. CORDOBA ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y LEONA VICARIO DE LA COL. AURORA 2008118101	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118101	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	792,232	792,232	792,232	792,232	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	NINGUNA OBSERVACION
14993	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNIONES Y BANQUETAS EN C. MAXIMO SERDÁN ENTRE C. CRISTOBAL COLÓN Y AV. PINO SUAREZ DE LA COL. AGUILAS SERDÁN 2008118104	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118104	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	911,689	911,689	911,689	911,689	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,370	1,370	100%	
54032	PAVIMENTACION HIDRAULICO, GUARNIONES Y BANQUETAS, PRIVADA MALPICA	117-OMEALCA	MUNICIPIO DE OMEALCA VERACRUZ	URBANO	2008120024	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VERACRUZ	708,242	708,242	250,000	250,000	35%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,405	495	35%	
39815	2008129018 CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA ENTRE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129018	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	672,750	102,119	102,119	102,119	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,485	224	15%	
39824	2008129021 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO EN CALLE HIDALGO, ENTRE SANCHEZ LOYO Y PRIV. COL. STA ISABEL Y CALLE FDO. VILLA ENTRE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNIONES Y PAVIMENTO EN COL. SOLIDARIDAD	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129021	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	380,000	8,185	8,185	8,185	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	32	4%	
85570	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNIONES EN LA COL. LOMAS VERDES	130-PLAYA VICENTE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008133030	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	1,357,898	407,369	407,369	407,369	100%	407,369	407,369	30%	0	METROS CUADRADOS	1,357,898	407,369	30%	
18916	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN CALLE ABRAHAM LINCOLN, COL. LIBERTAD	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134005	ENTIDAD MUNICIPAL	PENDIENTE DE ASIGNAR	1,370,000	1,370,000	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	0	0%	
26019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE LEONA VICARIO COL. SANTA EMILIA	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134018	ENTIDAD MUNICIPAL	SEN ARSÓNAR	580,000	580,000	580,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	767	0	0%	
19652	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE TULIA COL. LOS PINOS	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134015	ENTIDAD MUNICIPAL	C LULA MARCELA PAZZI MORENO	770,000	770,000	770,000	739,187	96%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,374	1,374	100%	
19511	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE AGUILAS SERDÁN COL. REVOLUCION	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134014	ENTIDAD MUNICIPAL	C LULA MARCELA PAZZI MORENO	720,000	720,000	720,000	202,497	28%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,109	390	35%	
19256	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA COL. TEPAYAC	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134009	ENTIDAD MUNICIPAL	C ARO ALEJANDRO BUSTATA SARRAMENTO	770,000	770,000	770,000	668,477	87%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,120	1,120	100%	
19306	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE MACLOVIO HERRERA COL. REVOLUCION	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134008	ENTIDAD MUNICIPAL	C SERGIO MARIO APARICIO DE VILLAGOMEZ	650,000	650,000	650,000	567,288	87%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,164	1,164	100%	
18976	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE PEDRO MORENO COL. MORLOS	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134007	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORA ASAS SA DE CV	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,465	1,465	100%	
19339	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE RAFAEL SUAREZ RUIZ COL. INSURGENTES (ENTRE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA Y ARROYO)	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134017	ENTIDAD MUNICIPAL	RIGAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	585,000	585,000	585,000	523,884	88%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	793	793	100%	
18965	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE RIO PAPALOPAN ENTRE RIO DE LA PLATA Y RIO PANUJO COL. MIGUEL HIDALGO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134006	ENTIDAD MUNICIPAL	C ROS MARIO ARTURO MENDEZ CONTRERAS	615,000	615,000	615,000	176,935	29%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	840	590	70%	
26564	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE TUPACATZI VERACRUZ	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134019	ENTIDAD MUNICIPAL	C ELIAS DANIEL TRINIDAD SANTIAGO	710,000	710,000	710,000	631,484	89%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	998	998	100%	
19681	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE ZUNAPEGUERO COL. CIRCULO MICHOACANO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134016	ENTIDAD MUNICIPAL	C YESSICA GOMEZ CUERVO	325,000	325,000	325,000	320,013	98%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	462	462	100%	
18404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE 21 DE MARZO COL. LA CEIBA	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134013	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORA SE S A SA DE CV	810,000	810,000	810,000	413,283	51%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,155	1,155	100%	
19275	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE FEBRERO COL. FRANCISCO MADRERO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134010	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORA GALEY SA DE CV	1,175,000	1,175,000	1,175,000	337,730	29%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,344	350	26%	
26643	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO COL. FRANCISCO MADRERO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134020	ENTIDAD MUNICIPAL	CCN CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS DEL NORTE SA DE CV	1,120,000	1,120,000	1,120,000	323,136	29%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,480	360	61%	
19378	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROL. BENITO JUAREZ COL. MORLOS (TRAMO BLVD. LAZARO CARDENAS - ARROYO)	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134012	ENTIDAD MUNICIPAL	GRUPO CABRIGU SA DE CV	2,185,000	2,185,000	2,185,000	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,075	1,540	50%	
19300	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ZACAPU COL. CIRCULO MICHOACANO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2008134011	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORA GALEY SA DE CV	670,000	670,000	670,000	616,148	92%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,197	1,197	100%	
21235	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE ADJECNA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y RIVERA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135018	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	244,358	192,229	192,229	192,229	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,100	12,100	100%	
99880	CONSTRUCCION DE AMADOR (INCL. DRENAJE) PRIV. DIVISION DEL NORTE	138-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	URBANO	2008138003	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO VER	389,500	312,587	312,587	312,587	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	486	400	82%	
99915	CONSTRUCCION DE AMADOR PRIV. EL AGUACATE	138-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	URBANO	2008138004	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO VER	294,000	263,373	263,373	263,373	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	330	300	91%	
46215	CONSTRUCCION DE GUARNIONES, BANQUETAS EN LA CALLE 2 DE ABRIL, ENTRE FELIPE CARRILLO PUERTO E HERRERA COL. COLONIA MODELO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	URBANO	2008140001	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	198,046,660	120,394,730	198,046,660	120,394,730	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	198,047	120,395	61%	
47285	CONSTRUCCION DE GUARNIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA MODELO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140015	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	491,832,670	147,549,800	491,832,670	147,549,800	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	491,833	147,550	30%	
46243	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FERRER DE VILLALBA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140006	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	165,938,160	45,743,630	165,938,160	45,743,630	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	165,938	45,744	30%	
46967	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA ENTRE PABLO DEAM Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SALVADOR GONZALO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140009	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	387,500,000	109,247,970	387,500,000	109,247,970	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	387,500	109,248	28%	
46909	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1 DE ABRIL ENTRE INDEPENDENCIA Y ARABOLLO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140007	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	1,200,000,000	615,229,390	1,200,000,000	615,229,390	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200,000	615,229	51%	
46974	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNIONES EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA FRANCISCO MADRERO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140006	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	307,358,630	307,358,630	92,113,960	92,113,960	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	307,359	92,114	30%	
46906	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE NORTE 8 ENTRE ORENTE 8 A LA 17 COLONIA CENTRO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140004	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	200,979,260	59,632,750	200,979,260	59,632,750	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	200,979	59,633	30%	
99352	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE TAMAULIPAS	145-SOCONUSCO	SOLONIA LEALTAD	URBANO	2008147003	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO VER	279,984	279,984	279,984	279,984	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	594	594	100%	ESTA OBRA SE REALIZO DEL 16.04.2008 AL 07.06.2008 SEGUN INFORME REALIZADO POR OBRAS PUBLICAS
99322	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 1908	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	URBANO	2008147007	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO VER	735,966	735,966	407,463	407,463	55%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	735,966	407,463	55%	ESTA OBRA TIENE UN TIEMPO DE TERMINACION SEGUN INFORME DE OBRA PUBLICA DEL 12 DE MAYO AL 09 DE AGOSTO
99291	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNIONES Y BANQUETAS	145-SOCONUSCO	CHALCOMULCO	RURAL	2008147002	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOCONUSCO VER	679,000	679,000	679,000	679,000	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,225	1,225	100%	ESTA OBRA SE REALIZO DEL 18 DE ABRIL AL 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN INFORME EMITIDO POR OBRAS PUBLICAS
99215	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNIONES																				



38015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PROLONGACION LONDES	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	URBANO	2008030023	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	486,030	399,952	399,952	399,952	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	354	320	90%	SE MODIFICA TAMBIEN EL NUMERO DEL MUNICIPIO
63358	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 5 DE MAYO Y ZAPATA	22-ATZACAN	DOS RIOS	RURAL	2008021023	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ATZACAN	800,000	391,101	391,101	391,101	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	850	0	0%	
63325	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONIENTE 13 ENTRE SUR 1 Y SUR 4	22-ATZACAN	ATZACAN	RURAL	2008021007	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ATZACAN	500,000	185,479	185,479	185,479	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	840	0	0%	
63289	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 5 DE MAYO Y ZAPATA	22-ATZACAN	ATZACAN	RURAL	2008021006	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ATZACAN	494,987	149,145	149,145	149,145	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%	
63219	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE NORTE 5 ENTRE PONIENTE 6 Y PONIENTE 8	22-ATZACAN	ATZACAN	RURAL	2008021005	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ATZACAN	360,865	360,865	360,865	360,865	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	568	568	100%	
74461	CONSTRUCCION DE ESCALINATA QUE CONDUCE A LA LOMA	24-TLALTEYELA	AMATITLA	RURAL	2008-186-008	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	206,959	206,959	206,959	206,959	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	405	405	100%	
74454	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	24-TLALTEYELA	EL TROPICO	RURAL	2008-186-006	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	109,285	109,285	109,285	109,284	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	
74452	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	24-TLALTEYELA	PASO LIMON	RURAL	2008-186-004	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	314,678	314,678	314,678	314,677	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	681	681	100%	
74449	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	24-TLALTEYELA	XOTLA	RURAL	2008-186-003	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	331,683	331,683	331,683	331,682	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	928	928	100%	
74457	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRINCIPAL A ENTRONQUE CON CALLE AL PANTEON	24-TLALTEYELA	TLHUJAYAN	RURAL	2008-186-007	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	550,000	486,043	486,043	486,043	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,740	2,500	91%	
74524	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL	24-TLALTEYELA	BUENA VISTA	RURAL	2008-186-009	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	599,915	599,915	599,915	599,914	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,960	1,960	100%	
74992	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA IGLESIA AL CHUACUJO	24-TLALTEYELA	OHUAPAN	RURAL	2008-186-012	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	170,000	157,409	157,409	157,409	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
75015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA ALCANTARILLA	24-TLALTEYELA	ZAYACATLA	RURAL	2008-186-015	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	210,000	209,994	209,994	209,994	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	464	464	100%	
75003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOMA DEL MIRADOR	24-TLALTEYELA	OHUAPAN	RURAL	2008-186-013	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	229,240	229,240	229,240	229,239	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	586	586	100%	
75008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL TRAMO LA ALCANTARILLA	24-TLALTEYELA	TEOPANAPAN	RURAL	2008-186-014	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	189,714	189,714	189,714	189,713	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	399	399	100%	
74949	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON	24-TLALTEYELA	PINILLOS	RURAL	2008-186-010	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEYELA VER.	500,000	149,616	149,616	149,616	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	700	47%	
84769	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS	26-BANDERILLA	BANDERILLA	URBANO	2008024004	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA VER.	247,630	69,677	69,677	69,677	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	513	144	28%	
84699	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PRIV. ALVARO OBREGON DE LA COLLA PUERTA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	2008035506	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VER.	1,024,903	1,024,903	1,024,903	1,024,903	100%	59,181	59,181	0	METROS CUADRADOS	1,835	1,835	100%	
84771	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA DIVINA ENTRE LAS CALLES RAFAEL NIETO Y PRIV. SOLEDAD DE LA COL FAJA DE ORO	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	2008035507	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VER.	595,500	595,500	595,500	595,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	
84880	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y FRAMBOJANES, COL CAMPO 1 DE MAYO	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	2008035510	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL VER.	678,615	678,615	678,615	678,615	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,163	1,163	100%	
13976	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADRERO Y LINEA DE ORO	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	2008035503	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CERRO AZUL VER.	239,528	239,528	239,528	239,528	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	408	408	100%	
84531	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EZEQUIEL ORDONEZ ENTRE LAS CALLES EXPROPIACION Y LAZARO CARDENAS DE LA COL REFINERIA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	2008035508	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL VER.	591,592	591,592	591,592	591,592	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	899	899	100%	
18504	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BLVD. SAN CRISTOBAL ENTRE MORELOS Y MIGUEL HIDALGO	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046019	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	458,870	458,870	458,870	458,870	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	911	911	100%	
18405	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EXCAROLINA	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	EXCAROLINA	RURAL	2008046008	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	291,126	231,000	231,000	231,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	790	650	82%	
18392	PAVIMENTACION DE LA C. CAMPO AL COCAL ENTRE RAYON Y BLVD. MIGUEL AGUIRRE LAVALLE	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046004	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	1,564,207	339,615	339,615	339,615	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,314	1,445	49%	SE MODIFICA EL COSTO DE LA OBRA YA QUE SE REALIZA OBRA DE MAS. SE INFORMA QUE EXISTIA UN ERROR EN LAS METAS DEL PRIMER TRIMESTRE YA QUE EN VEZ DE PONER 656 SE CAPTURE 2658
18423	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO PLAZA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y MANUEL CHIRINTI	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046017	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	229,938	229,938	229,938	229,938	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	321	321	100%	
18408	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA SALADERO	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046009	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	236,467	236,467	236,467	236,467	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	590	590	100%	
18510	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE TRINFIPO DE LA REVOLUCION Y BARRA DE LA OJO	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046020	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	560,644	150,555	150,555	150,555	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	646	210	33%	
18421	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA CARACAS ENTRE JOSE CARDEL Y SANITANA RODRIGUEZ	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046025	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	297,921	150,667	150,667	150,667	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	371	215	58%	
18420	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MURILLO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y MANUEL CHIRINTI	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046016	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	162,154	162,154	162,154	162,154	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	
18527	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MORELOS Y ADOLFO LOPEZ MATOS	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046026	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	1,350,144	409,298	409,298	409,298	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,030	645	32%	
18450	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CLAUDIO BAUTISTA Y MANUEL CARRIPO	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046001	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	1,952,578	1,160,094	1,160,094	1,160,094	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,659	2,180	82%	
18429	PAVIMENTACION DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE MIGUEL HIDALGO Y MANUEL CHIRINTI	45-COSAMALOAPAN DE CARRIPO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046018	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN VERACRUZ	251,976	251,976	251,976	251,976	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	364	364	100%	
48570	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y PAV. EN CALLE ACCESO A LEGION DE MARIA	50-COXQUIHUI	COLONIA LEGION DE MARIA	RURAL	2008051111	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXQUIHUI VER.	1,000,000	571,413	571,413	571,413	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	450	50%	
48527	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES CABANAS DE XALOSTOC	50-COXQUIHUI	SABANAS DE XALOSTOC	RURAL	2008051110	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXQUIHUI VER.	1,100,000	1,012,284	1,012,284	1,012,284	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
59620	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE ALVARO OBREGON	50-COXQUIHUI	COXQUIHUI	RURAL	2008051109	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXQUIHUI VER.	1,000,000	913,973	913,973	913,973	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
20061	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA 1ª ETAPA	57-CHICONQUIACO	LA SOMBRÁ	RURAL	2008057004	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	959,301	959,301	959,301	959,301	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,431	1,431	100%	OBRA INICIADA Y TERMINADA EN EL 2º TRIMESTRE
19761	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	57-CHICONQUIACO	BUENAVISTA	RURAL	2008057010	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	345,000	342,048	342,048	342,048	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	528	528	100%	OBRA INICIADA Y TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
19945	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	57-CHICONQUIACO	EL HUERFANO	RURAL	2008057002	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	636,831	636,831	636,831	636,831	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA INICIADA Y TERMINADA EN 2º TRIMESTRE
20024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLELLON EL CALVARIO	57-CHICONQUIACO	EL HUERFANO	RURAL	2008057003	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	578,368	578,368	578,368	578,368	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	874	874	100%	OBRA INICIADA Y TERMINADA EN 2º TRIMESTRE
28990	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. BENITO JUAREZ, JOSE MA MORELOS Y PAVON Y AV. MIGUEL HIDALGO	6-ACULTZINGO	ACATLA	RURAL	2008060113	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	997,500	997,500	997,500	553,525	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,072	1,762	85%	
27546	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DE LA UNION ENTRE CALLE DE LA AMARGURA Y CALLE DEL ALTO CUARTEL 4	6-ACULTZINGO	AGUIXINOLA	URBANO	2008060110	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	599,740	599,740	599,740	511,448	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,210	1,080	90%	
28203	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIDALGO Y JUAREZ Y CALLES EMILIANO ZAPATA Y GARRIZANZA	6-ACULTZINGO	AGUIXINOLA	RURAL	2008060114	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	680,000	680,000	680,000	625,416	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,375	1,306	95%	
27699	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. IGNACIO DE LA LLAVE CUARTEL 1)	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060111	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	582,750	582,750	582,750	276,472	47%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	630	90%	
27913	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. IGNACIO DE LA LLAVE CUARTEL 2)	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060112	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	582,750	582,750	582,750	297,735	49%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	595	85%	
28392	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. V. GUERRERO, AV. B. JUAREZ, AV. I. ZARAGOZA, AV. CAMINO NACIONAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	6-ACULTZINGO	TECAMULCAN	RURAL	2008060116	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	1,155,000	1,155,000	1,155,000	909,928	79%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,280	95%	
28295	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS	6-ACULTZINGO	PROSPERO PINEDA	RURAL	2008060115	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	630,000	630,000	630,000	563,540	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,238	95%	
35659	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 10 DE MAYO Y ALDAMA EN CUARTA MANZANA	60-CHINAMPA DE GOROSTIZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008061046	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHINAMPA DE GOROSTIZA	759,648	227,894	227,										











34428	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN	158-TECOLUTLA	HUEYTEPEC	RURAL	2008162013	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	1,327,520	1,190,754	1,190,754	1,190,754	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	760	684	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR METRO LINEAL DE CABLEADO
45002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL BARRIO DE TECLANCA	168-TEQUILA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	2008172036	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA VER	350,194	105,058	105,058	105,058	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	8	3	38%	
34628	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CUJULIAPAN	169-JOSÉ AZUETA	CUJULIAPAN	RURAL	2008094030	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,052,401	747,825	747,825	747,825	100%	747,825	747,825	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	22	22	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
34592	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE DOBLADERO	169-JOSÉ AZUETA	DOBLADERO	RURAL	2008094029	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	654,207	196,262	196,262	196,262	100%	196,262	196,262	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	13	13	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
34494	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RUBÉN R. JARAMILLO	169-JOSÉ AZUETA	RUBÉN R. JARAMILLO	RURAL	2008094027	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	405,722	405,722	405,722	405,722	100%	405,722	405,722	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	9	9	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
34544	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TENELAPAN	169-JOSÉ AZUETA	TENELAPAN	RURAL	2008094028	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	685,776	605,733	605,733	605,733	100%	605,733	605,733	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	14	14	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
49236	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL	177-TLACOLULAN	30 DE ABRIL	RURAL	2008180005	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	430,585	225,187	225,187	225,187	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	10	5	50%	
49247	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL	177-TLACOLULAN	MASCAYA	RURAL	2008180007	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	215,298	114,802	114,802	114,802	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	5	2	40%	
39691	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD	177-TLACOLULAN	ARELLANO	RURAL	2008180003	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	559,130	500,983	500,983	500,983	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	13	12	92%	13 POSTES DE LOS CUALES LLEVAN 11
74665	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ZONA SUR	181-TLALIXCOYAN	EL COCLITE	RURAL	2008184017	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN VER	302,500	90,750	90,750	90,750	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	6	2	33%	
70981	AMPLIACION RURAL DE RED ELECTRICA EN	181-TLALIXCOYAN	MATA GUITARRA	RURAL	2008184014	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN VER	408,100	122,430	122,430	122,430	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	15	5	33%	
82466	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE SN	211-SAN RAFAEL	CALLE GRANDE	RURAL	2008145011	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	86,972	26,092	26,092	26,092	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	3	2	67%	
82174	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON SN, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y MELCHOR OCAMPO	211-SAN RAFAEL	TEPETATES	RURAL	2008145008	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	151,823	141,201	141,201	141,201	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	5	5	100%	
82053	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BELSARIO DOMINGUEZ Y LERDO DE TEJADA COL. LA JUNGLA	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	URBANO	2008145007	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	156,400	144,235	144,235	144,235	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	6	6	100%	
82448	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA ESC. TELEBACHILLERATO	211-SAN RAFAEL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	2008145009	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	51,751	42,265	42,265	42,265	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	1	1	100%	
82434	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PROLONGACION BENTO JUAREZ Y 22 DE SEPTIEMBRE	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	RURAL	2008145010	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	138,072	124,474	124,474	124,474	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	6	6	100%	
70490	AMPLIACION URSULO GALVAN EJIDO URSULO GALVAN	61-LAS CHOAPAS	EJIDO URSULO GALVAN	RURAL	2008062043	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	2,028,633,680	608,345,390	608,345,390	608,345,390	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	73	15	20%	
70449	ELECTRIFICACION FRANCISCO VILLA EJIDO FRANCISCO VILLA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	RURAL	2008062040	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	2,786,000	832,408,660	832,408,660	832,408,660	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	118	24	20%	
70510	ELECTRIFICACION RANCHO VIEJO EJIDO RANCHO VIEJO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO RANCHO VIEJO	RURAL	2008062045	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	1,058,312,770	317,493,830	317,493,830	317,493,830	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	27	5	20%	
70464	ELECTRIFICACION SAN JUAN DE ULUA EJIDO SAN JUAN DE ULUA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	RURAL	2008062042	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	1,710,525,625	513,157,690	513,157,690	513,157,690	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	49	42	85%	
35250	AMPLIACION DE ALTA Y BAJA TENSION EN COLONIA ANALCO.	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	RURAL	2008063018	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	171,629	51,488	51,488	51,488	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	2	1	50%	
49805	AMPLIACION DE RED ELECTRICA A CAFETALITO	78-ICATEPEC	TANCÓBAN	RURAL	2008060139	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ICATEPEC	160,511	160,511	160,511	160,511	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	21	21	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																			
CENTROS DE SALUD																			
CONSTRUCCION																			
46097	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	59-COXQUIHUI	BUENA VISTA UNO	RURAL	2008051124	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXQUIHUI VER	350,000	50,218	50,218	50,218	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48	18	38%	
70550	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD VICENTE GUERRERO (CHOLINAS) EJIDO VICENTE GUERRERO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	2008062047	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	200,000	59,999,430	59,999,430	59,999,430	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	90%	
AMPLIACION																			
54865	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	188-TOTUTLA	EL SANTUARIO	RURAL	2008192055	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	40,000	9,517	9,517	9,517	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EN PROCESO
REHABILITACION																			
35091	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA Y CERCADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL.	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008117108	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	260,878	78,263	78,263	78,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	671	302	45%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																			
CONSTRUCCION																			
55785	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	130-PLAYA VICENTE	TIERRA NUEVA	RURAL	2008133032	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	391,934	117,580	117,580	117,580	100%	117,580	117,580	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	49	9	19%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																			
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																			
47010	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO, CLAVE 30ETH0818P	10-ALTOTONGA	GUTIERREZ ZAMORA	RURAL	2008010021	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	233,968	70,190	70,190	70,190	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	35%	
47476	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO, CLAVE 30ETH0354X	10-ALTOTONGA	TEMIMILCO	RURAL	2008010039	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	179,000	145,469	145,469	145,469	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	70%	
54367	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO CLAVE 30ETH060E	114-NAUTLA	EL CIERVO	RURAL	2008117001	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	696,253	696,253	0	208,875	30%	0	208,875	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	ESTA OBRA LLEVA CENTAVOS 10 EN LA INVERSION APROBADA Y INVERSION EJERCIDA 30
54447	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELEBACHILLERATO DE NAUTLA, CLAVE 30ETH0160J	114-NAUTLA	NAUTLA	URBANO	2008117003	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	236,770	236,770	0	71,031	30%	0	71,031	METROS CUADRADOS, CANCHA	0	0	0%	EN INVERSION APROBADA EN CENTAVOS 05 Y INVERSION EJERCIDA 01
88993	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DR0620Z	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131072	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYO PEROTE	359,968	359,968	359,968	359,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	2 ANEXOS OBRA TERMINADA
89334	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEPORTIVA SEC. JESUS REYES HEROLAS CLAVE 30E53107C	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131083	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYO PEROTE	1,164,682	1,164,682	1,164,682	1,164,113	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	24	24	100%	1 ANEXO OBRA TERMINADA
35991	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL TELEBACHILLERATO	130-PLAYA VICENTE	INGROMANTE	RURAL	2008133061	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	266,868	80,060	80,060	80,060	100%	80,060	80,060	METROS CUADRADOS, AULAS	48	29	60%	
56100	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN TELEBACHILLERATO	130-PLAYA VICENTE	NUEVO IXCATLAN	RURAL	2008133062	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	583,550	390,026	390,026	390,026	100%	390,026	390,026	METROS CUADRADOS, AULAS	96	77	80%	
80727	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	155-TANTOYUCA	TEPATLAN	RURAL	2008159047	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	530,614	152,460	152,460	152,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	45%	
47218	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL TELEBACHILLERATO	157-CASTILLO DE TEAYO	SANTA CRUZ	RURAL	2008032034	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	357,200	357,200	357,200	343,214	96%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1	1	85%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES UNA BANDA
46943	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR COBAEV NO.23 CLAVE 30EC00023W	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032022	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	606,075	606,075	606,075	191,399	32%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	0	25%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES BIBLIOTECA (UNA)







47402	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA, CLAVE 300TV1938Z	10-ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2008010034	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	214,984	64,499	64,499	64,499	100%	0	0	0	0	0	45%	
54813	BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA GULLERMO GONZALEZ CAMARERA CLAVE 300TV1428Z XUCHILES	117-OMEALCA	ERIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	2008120014	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	177,665	177,660	53,299	53,299	30%	0	0	0	0	0	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 12-09-08
99884	200812909 CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESC. TEC. SEC.	125-PASO DEL MACHO	EL BRINCO	RURAL	2008129029	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO	130,000	68,169	68,169	68,169	100%	0	0	0	0	0	52%	1. EN LA PROPUUESTA DE INVERSION ENTREGADA AL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE MARCO COMO UNIDAD DE MEDIDA "AULA", TAL Y COMO LO INDICA LA APERTURA PROGRAMATICA QUE ESTABLECE EL ANEXO II DEL MANUAL DE FISCALIZACION EMITIDO POR DICHO ORGANO. 2. NO SE REALIZO REPORTE POR EL PRIMER TRIMESTRE POR NO HABERSE EJERCIDO RECURSO ALGUNO.
96200	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	130-PLAYA VICENTE	NIQROMANTE	RURAL	2008133065	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	265,650	142,836	142,836	142,836	100%	0	0	0	0	0	60%	
96224	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN TELESECUNDARIA	130-PLAYA VICENTE	SAN RAMON II	RURAL	2008133066	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	706,224	402,134	402,134	402,134	100%	0	0	0	0	0	65%	
96168	CONSTRUCCION DE 3 AULAS	130-PLAYA VICENTE	CHILAPA DEL CARMEN	RURAL	2008133064	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	1,068,786	320,635	320,635	320,635	100%	0	0	0	0	0	45%	
30747	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS	155-TANTOYUCA	EL CHOTE CHOTE	RURAL	2008195048	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	530,614	259,212	259,212	259,212	100%	0	0	0	0	0	60%	
46844	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO ESC. TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 300TV0192C	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032021	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	302,832	302,832	302,832	302,832	100%	0	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA
37128	CONSTRUCCION DE CANCHA ESC. TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 300TV0249P	157-CASTILLO DE TEAYO	EL XUCHIL	RURAL	2008032024	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	249,414	249,414	249,414	227,489	91%	0	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES CANCHA (1)
91282	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIO BRAVO	164-TEOCELO	TEXN	RURAL	2008168102	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	220,000	66,362	66,362	66,362	100%	0	0	0	0	0	50%	DE AVANCE FISICO SE TIENE UN 50% Y DEL FINANCIERO UN 30%
30300	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 92 PROF. ALFONSO ARROYO FLORES' CVE. 30DS10555 DE LA CABECERA MUNICIPAL.	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171202	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0	0	0	80%	
33189	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA "AGUILLES SERDAN" CVE. 300TV0678Y DE LA LOCALIDAD EL HUMO.	167-TEPETZINTLA	EL HUMO	RURAL	2008171205	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	309,683	92,505	92,505	92,505	100%	0	0	0	0	0	80%	
33227	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA "GULLERMO GONZALEZ CAMARENA" CVE. 300TV1279H DE LA LOCALIDAD TECOMATE.	167-TEPETZINTLA	TECOMATE	RURAL	2008171218	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	324,533	97,360	97,360	97,360	100%	0	0	0	0	0	35%	
33705	BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. JOSE AZUETA	169-JOSÉ AZUETA	JOSE AZUETA	URBANO	2008084016	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	228,086	118,936	118,936	118,936	100%	0	0	0	0	0	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO
79514	CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE PUENTEZUELOS	167-TONYAN	PUENTEZUELOS MPIO DE TONYAN	RURAL	2008191007	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	270,500	140,844,800	140,844,800	140,844,800	100%	0	0	0	0	0	52%	ESTA OBRA CAMBIO SU MONTO APROBADO DE \$ 240,000 A UN MONTO EJERCIDO DE \$270,500 Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO CON MOBILIARIO
96327	CONSTRUCCION CERCADO PERIMETRAL ESC TELESECUNDARIA URSULO DE MATA OSCURA	188-TOTUTLA	MATA OSCURA	RURAL	2008192049	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	135,000	132,717	132,717	132,717	100%	0	0	0	0	0	98%	EN PROCESO
21425	CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	200-ZENTLA	PUEBLO DE MATLALUCA	RURAL	2008209020	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	187,000	56,100	56,100	56,100	100%	0	0	0	0	0	100%	
29225	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUSTO SERRA"	6-ACULTZINGO	XOXULTLA DE ABAJO	RURAL	2008006129	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER	294,459	294,459	294,459	176,316	60%	0	0	0	0	0	78%	
60373	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL PARA ESC. TELESEC "SAN DIEGO	71-HUATUSCO	SAN DIEGO TETITLAN	RURAL	2008073009	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO	166,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
92698	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESC. TELESEC. ERNESTO GARCIA CABRAL.	71-HUATUSCO	HUATUSCO	URBANO	2008073019	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO	436,750	130,725	130,725	130,725	100%	0	0	0	0	0	72%	
90184	DE UNA AULA ESC. TELESEC. "ENRIQUE C. REBSAMEN"	71-HUATUSCO	SABANAS	RURAL	2008073004	DEPENDENCIA ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	220,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
91160	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	92-XICO	TEMBLADERAS	RURAL	2008203025	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	239,192	102,789	102,789	102,789	100%	0	0	0	0	0	50%	LA META ES 1 AULA
91147	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA	92-XICO	MATLALAPA	RURAL	2008203024	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	233,208	69,962	69,962	69,962	100%	0	0	0	0	0	90%	LA META ES 1 AULA
25518	REHABILITACION CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 64	133-PUEBLO VIEJO	SUAHYTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008150503	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	779,350	233,805	233,805	233,805	100%	0	0	0	0	0	100%	
30711	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 66	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008195044	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	1,380,000	743,764	743,764	743,764	100%	0	0	0	0	0	50%	
21313	REHABILITACION DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA	200-ZENTLA	PUEBLO DE MATLALUCA	RURAL	2008209038	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	12,000	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	0	0	0	20%	
21165	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 NOVIEMBRE	200-ZENTLA	PUENTE HIGILA	RURAL	2008209028	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA	15,000	11,050	11,050	11,050	100%	0	0	0	0	0	100%	
21265	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLOMER	200-ZENTLA	EL POCHOTE	RURAL	2008209029	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	12,000	2,162	2,162	2,162	100%	0	0	0	0	0	50%	
31595	IMPERMEABILIZACION EN TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	44-CORDOBA	COMUNIDAD PALENQUE PALOTAL	RURAL	2008045020	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	37,320	37,320	37,320	37,320	100%	0	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO
91051	REHABILITACION CON PINTURA EN LA ESC. TELESECUNDARIA CARLOS DARWIN	92-XICO	TONALACO	RURAL	2008203047	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	30,000	9,209	9,209	9,209	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META SON 3 AULAS
	MELJORAMIENTO DE VIVIENDA																		
	VIVIENDA																		
35517	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA EN COMUNIDADES VARIAS	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	RURAL	2008171213	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	0	0	60%	TERMINADA FINANCIERAMENTE 100%
42220	REHABILITACION DE TECHOS	66-ESPINAL	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	2008067039	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER	2,000,000	1,767,957	1,767,957	1,767,957	100%	0	0	0	0	0	85%	REHABILITACION DE TECHOS (DE LAMINA ) LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR CASA. SON 472 EJERCIDAS
	CAMINOS RURALES																		
	CAMINOS RURALES																		
	CONSTRUCCION																		
49267	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL TRAMO (B) GUADALUPE- EL TUPO	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	RURAL	2008032027	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	987,986	987,986	987,986	822,761	83%	0	0	0	0	0	89%	ESTA OBRA AUN NO SE TERMINA
33876	APERTURA DE CAMINO TILCA A TEZCAC	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	RURAL	2008163027	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	1,000,000	299,710	299,710	299,710	100%	0	0	0	0	0	29%	
33257	APERTURA DEL CAMINO LOMA BONITA TECALCO KM 0+000 AL 0+000	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	RURAL	2008163006	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	1,000,000	646,511	646,511	646,511	100%	0	0	0	0	0	64%	
31554	PAVIMENTACION DEL CAMINO TEOCELO SANTA ROSA PRIMERA ETAPA	164-TEOCELO	SANTA ROSA	RURAL	2008168107	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,416,000	891,647	891,647	891,647	100%	0	0	0	0	0	100%	EL AVANCE FISICO YA SE TIENE EL 100% Y DEL FINANCIERO UN 63%
44884	APERTURA DE CAMINO RURAL EN EL BARRIO DE ZACATLAMANCA I	168-TEQUILA	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	2008172035	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA VER	700,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	0	0	80%	
96567	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO CRUZ VERDE	188-TOTUTLA	CRUZ VERDE	RURAL	2008192040	DEPENDENCIA MUNICIPAL	LUIS RAYMUNDO TENORIO VAQUERO	800,000	670,967	670,967	670,967	100%	0	0	0	0	0	83%	EN PROCESO
12619	ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO	195-XXOXOCOTLA	TILCALCO	RURAL	2008204005	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XXOXOCOTLA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	100%	ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO. ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO POR LO QUE SE PRESENTA AL 100%.
63630	APERTURA DEL CAMINO EN LA COMUNIDAD DE RINCON GRANDE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA A TERREÑOS DE CUL TIVO DEL KM 09+00 AL KM 527	22-ATZACAN	RINCON GRANDE	RURAL	2008021018	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ATZACAN	398,542	297,184	297,184	297,184	100%	0	0	0	0	0	100%	
70730	APERTURA DE CAMINO AUTOPRESTA-EJIDO FRAMBOYANES	61-LAS CHOAPAS	EJIDO FRAMBOYANES	RURAL	2008062069	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS DE LAS CHOAPAS VER	400,000,000	200,240,260	200,240,260	200,240,260	100%	0	0	0	0	0	20%	
70716	APERTURA DE CAMINO EJIDO CASTAÑO-EJIDO GALLIEA	61-LAS CHOAPAS	EJIDO GALLIEA	RURAL	2008062067	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	800,000,000	799,999,940	799,999,940	799,999,940	100%	0	0	0	0	0	100%	
70697	APERTURA DE CAMINO EJIDO MURILLO VIDAL- NUEVO PARAISO EJIDO NUEVO PARAISO	61-LAS CHOAPAS	EJIDONUEVO PARAISO	RURAL	2008062066	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LASCHOAPAS VER	600,000,000	301,688,900	301,688,900	301,688,900	100%	0	0	0	0	0	20%	
	PAVIMENTACION																		
96199	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PENDIENTE CAMINO RURAL TEPECUITLAPA-CENTRO	168-TEQUILA	TEPECUITLAPA	RURAL	2008172024	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA	400,000	120,000	120,000	120,000	100%	120	120	120,000	100,000	100,000	100%	EN AVANCE FISICO ESTA AL 100% Y EN AVANCE FINANCIERO SOLO SE LE HA EJERCIDO EL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. Y ES \$120,000.00... POR FAVOR REVISAR Y MEDICAR SI ESTOY BIEN
18013	APERTURA DE CAMINO VECINAL	82-IHUATLAN DEL SURESTE	IHUATLAN DEL SURESTE VER	RURAL	2008064004	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IHUATLAN DEL SURESTE VER	1,515,731	752,773	752,773	752,773	100%	0	0	0	0	0	50%	
	REHABILITACION																		
98648	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS TRUCHAS -LOS TORNEROS	10-ALTOTONGA	LAS TRUCHAS	RURAL	2008010098	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	543,642	489,278	489,278	489,278	100%	0	0	0	0	0	86%	
98827	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAZARO CARDENAS - GUTIERREZ ZAMORA	10-ALTOTONGA	GUTIERREZ ZAMORA	RURAL	2008010103	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	641,200	192,360	192,360	192,360	100%	0	0	0	0	0	38%	
98771	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOMA DEL ARCO - COMALES	10-ALTOTONGA	COMALES	RURAL	2008010102	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	1,228,000	368,401	368,401	368,401	100%	0	0	0	0	0	75%	
98603	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: EL CASCAJAL - SAN JOSE BUENA VISTA																		



58466	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS: KLATE NUEVO - KLATE ANTIGUO	10-ALTOTONGA	KLATE ANTIGUO	RURAL	2008010094	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA	512,547	153,764	153,764	153,764	100%	0	0	0	0	0	33%	
58733	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: ENTRONQUE DEL CAMINO RAMAL A VEGA CHICA	10-ALTOTONGA	VEGA CHICA	RURAL	2008010101	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA	100,918	30,275	30,275	30,275	100%	0	0	0	0	58%		
58689	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: LA CABANA - TATEMPA	10-ALTOTONGA	TATEMPA	RURAL	2008010099	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA	596,096	178,817	178,817	178,817	100%	0	0	0	0	20%		
58862	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: PASTOR VERGARA - ENTRONQUE RAMAL A LA BARRANCA	10-ALTOTONGA	PASTOR VERGARA	RURAL	2008010107	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA	160,056	48,016	48,016	48,016	100%	0	0	0	0	80%		
58907	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: TEZAHUAPAN	10-ALTOTONGA	TEZAHUAPAN	RURAL	2008010108	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA	924,574	480,682	480,682	480,682	100%	0	0	0	0	87%		
54612	REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LAS PARCELAS EJIDALES KM 0-000 AL 1-200	114-NAUTLA	JCALTEPEC	RURAL	2008117006	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	147,552	147,552	0	0	0%	0	0	0	0	0%	EN INVERSION APROBADA EN CENTAVOS ES DE 71	
39566	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ISLA DE CHAPACHAPA - TRONCONES, KM 0-000 AL 1-350	114-NAUTLA	ISLA DE CHAPACHAPA	RURAL	2008117006	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	196,125	196,125	0	0	0%	0	0	0	0	0%	EN INVERSION APROBADA EN CENTAVOS: 10 Y INVERSION EJERCIDA: 53	
39566	200812905 REHABILITACION CON DE CAMINO SANTA TERESA	125-PASO DEL MACHO	SANTA TERESA	RURAL	2008129001	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO	281,310	281,310	281,310	281,310	100%	0	0	0	0	20%		
39566	200812902 REHABILITACION DE CUNETAS, TRAMO PASO DEL MACHO-PASO FRIJOL, POQUITOS-REMEDIADOR, POQUITOS-MILATOS, PASO DEL MACHO-MATA CALABAZA, SAN ARROYO BENESA	125-PASO DEL MACHO	LA MARIPOSA	RURAL	2008129002	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO	250,000	85,638	85,638	85,638	100%	0	0	0	0	34%	EN LA PROPUESTA DE INVERSION DEL FISM PARA EL EJERCICIO 2008, EN ESTA OBRA SE MARCO COMO META 80,000.00 METROS LINEALES, PARA EFECTOS DEL PRESENTE REPORTE SE ESTA HACIENDO LA CONVERSION A KILOMETROS.	
58691	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE: ABASO DEL VALLE-ABASO DEL VALLE	130-PLAYA VICENTE	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	2008133016	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	29,656	29,656	29,656	29,656	100%	0	0	0	0	11%		
58725	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE: ABASO DEL VALLE-SAN ISIDORO	130-PLAYA VICENTE	SAN ISIDORO	RURAL	2008133018	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	37,744	37,744	37,744	37,744	100%	0	0	0	0	14%		
58741	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE DESVIACION ABASO DEL VALLE-GUADALUPE VICTORIA	130-PLAYA VICENTE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2008133019	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	56,616	56,616	56,616	56,616	100%	0	0	0	0	21%		
58604	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE DESVIACION GALEANA-ARROYO DEHESA	130-PLAYA VICENTE	ARROYO DEHESA	RURAL	2008133012	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	41,788	41,788	41,788	41,788	100%	0	0	0	0	16%		
58670	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE DESVIACION NIGROMANTE-HERMENEGLDO GALEANA	130-PLAYA VICENTE	HERMENEGLDO GALEANA	RURAL	2008133015	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	70,097	70,097	70,097	70,097	100%	0	0	0	0	26%		
58622	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE EDEN DE LAS FLORES-ABASO DEL VALLE	130-PLAYA VICENTE	EDEN DE LAS FLORES	RURAL	2008133013	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	39,082	39,082	39,082	39,082	100%	0	0	0	0	15%		
58645	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE EL SERRANO-ABASO DEL VALLE	130-PLAYA VICENTE	ABASO DEL VALLE	RURAL	2008133014	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	35,048	35,048	35,048	35,048	100%	0	0	0	0	13%		
58773	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE ENTRONQUE CAMINO ABASO DEL VALLE-HARANJO	130-PLAYA VICENTE	EL HARANJO	RURAL	2008133020	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	45,832	45,832	45,832	45,832	100%	0	0	0	0	17%		
58441	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL-ARROYO GUADALUPE LA PALMA	130-PLAYA VICENTE	ARROYO GUADALUPE LA PALMA	RURAL	2008133008	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	45,832	45,832	45,832	45,832	100%	0	0	0	0	17%		
58555	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL-SAN RAMON	130-PLAYA VICENTE	SAN RAMON	RURAL	2008133010	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	32,352	32,352	32,352	32,352	100%	0	0	0	0	12%		
58578	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL-LINON JUAN ENRIQUEZ	130-PLAYA VICENTE	UNION JUAN ENRIQUEZ	RURAL	2008133006	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	32,352	32,352	32,352	32,352	100%	0	0	0	0	12%		
58570	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 147-ARIBAMA, SANTA ANA	130-PLAYA VICENTE	ARIBAMA SANTA ANA	RURAL	2008133011	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	21,568	21,568	21,568	21,568	100%	0	0	0	0	8%		
58279	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 147-LA FLORENCIA	130-PLAYA VICENTE	LA FLORENCIA	RURAL	2008133001	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	69,558	69,558	69,558	69,558	100%	0	0	0	0	26%		
58314	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 147-SANTA ROSA	130-PLAYA VICENTE	SANTA ROSA	RURAL	2008133003	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	21,568	21,568	21,568	21,568	100%	0	0	0	0	8%		
58327	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 147-TOMATILLO	130-PLAYA VICENTE	TOMATILLO	RURAL	2008133004	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	8,088	8,088	8,088	8,088	100%	0	0	0	0	3%		
58813	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE ENTRONQUE CARRETERA LA LANA LA COAHUILA	130-PLAYA VICENTE	LA COAHUILA	RURAL	2008133022	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	64,705	64,705	64,705	64,705	100%	64,705	64,705	64,705	0	24%	100%	
58344	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE LA CANDELARIA-ARROYO SECO	130-PLAYA VICENTE	ARROYO SECO	RURAL	2008133005	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	64,705	64,705	64,705	64,705	100%	64,705	64,705	64,705	0	24%	100%	
58783	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE LA UNION-EL VERGEL	130-PLAYA VICENTE	EL VERGEL	RURAL	2008133021	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	37,744	37,744	37,744	37,744	100%	37,744	37,744	37,744	0	14%	100%	
58393	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE LEALTAD DE MUNDO-ARROYO BERMEJO	130-PLAYA VICENTE	ARROYO BERMEJO	RURAL	2008133007	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	32,352	32,352	32,352	32,352	100%	32,352	32,352	32,352	0	12%	100%	
58358	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE LEALTAD DE MUNDO-EL MIRADOR	130-PLAYA VICENTE	EL MIRADOR	RURAL	2008133009	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	22,916	22,916	22,916	22,916	100%	22,916	22,916	22,916	0	9%	100%	
58831	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE NUEVO PESCADOR-NUEVO XICATLÁN	130-PLAYA VICENTE	NUEVO XICATLÁN	RURAL	2008133023	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	62,009	62,009	62,009	62,009	100%	62,009	62,009	62,009	0	23%	100%	
58709	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE SANTA TERESA-SAN PEDRO	130-PLAYA VICENTE	SAN PEDRO	RURAL	2008133017	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	24,264	24,264	24,264	24,264	100%	24,264	24,264	24,264	0	9%	100%	
58298	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: 1ª ETAPA EN ESTIAJE ZAPOTAL-ALVARO OBREGON	130-PLAYA VICENTE	ALVARO OBREGON	RURAL	2008133002	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	12,132	12,132	12,132	12,132	100%	12,132	12,132	12,132	0	5%	100%	
58785	REHABILITACION INTEGRAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE PETLACALA (TRAMOS AISLADOS)	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	PETLACALA	RURAL	2008142012	ENTIDAD MUNICIPAL	ING. DOMINGO HERNANDEZ ANTONIO	243,183,080	219,183,080	219,183,080	219,183,080	100%	243,484,890	219,183,080	0	0	100%	SE PRESENTA EL SIGUIENTE AVANCE FISICO DEL 100% Y UN AVANCE DEL 90% FINANCIERO Y EL RESTO 10% PARA EL FINQUITO DE LA OBRA.	
58681	REHABILITACION INTEGRAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE TEOCANAHUALCO (TRAMOS AISLADOS)	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	TEOPCANAHUALCO	RURAL	2008142014	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADOR A UNICA DE SA DE CV	299,905,480	269,914,890	269,914,890	269,914,890	100%	299,905,480	269,914,890	0	0	100%	SE PRESENTA UN AVANCE FISCAL 100% FISICO Y EL 90% DE AVANCE FINANCIERO EL 10% RESTANTE SE DEJA PARA EL FINQUITO DE OBRA	
58611	REHABILITACION INTEGRAL CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE QUINIATLA	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	QUINIATLA	RURAL	2008142016	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CANA MARIA RAMOS ROSA	356,341,260	274,505,910	274,505,910	274,505,910	100%	356,341,260	274,505,910	0	0	73%		
41245	REHABILITACION DE CAMINO	154-TANTIMA	CERRO DE AYAHUIL	RURAL	2008158023	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	367,733	367,733	367,733	329,381	90%	0	0	0	0	4%	100%	
41219	REHABILITACION DE CAMINO	154-TANTIMA	EL VARRAL	RURAL	2008158022	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	437,940	437,940	437,940	131,382	30%	0	0	0	0	2%	56%	
41297	REHABILITACION DE CAMINO	154-TANTIMA	REFORMA VIEJA	RURAL	2008158024	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	394,333	394,333	394,333	353,148	90%	0	0	0	0	2%	100%	
41352	REHABILITACION DE CAMINO	154-TANTIMA	TERRERO	RURAL	2008158025	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	424,679	424,679	424,679	391,065	92%	0	0	0	0	3%	100%	
31644	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MAGUEY 20 - TECOMATE	155-TANTOYUCA	MAGUEY 20 TECOMATE	RURAL	2008159057	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	603,554	603,554	603,554	603,554	100%	0	0	0	0	2%	100%	
31616	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA - CERRO, ACEICHA - E. R. (SANTA MONICA - LA ESPERANZA)	155-TANTOYUCA	CERRO ACEICHA	RURAL	2008159055	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	1,199,923	1,199,923	1,199,923	1,199,923	100%	0	0	0	0	7%	100%	
31688	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENAVISTA - E. T. (CAMINO RURAL PALO VERDE - LAS CASITAS)	155-TANTOYUCA	BUENAVISTA CHILA PEREZ	RURAL	2008159060	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	1,376,862	1,376,862	1,376,862	1,376,862	100%	0	0	0	0	3%	100%	
31678	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CERRO - BUENAVISTA	155-TANTOYUCA	CERRO CHILA PEREZ	RURAL	2008159061	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	1,286,570	1,286,570	1,286,570	1,286,570	100%	0	0	0	0	4%	100%	
31718	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CHALMITO - LINDERO TAMETATE - JAGUEY	155-TANTOYUCA	CHALMITO JAGUEY	RURAL	2008159065	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	399,687	399,687	399,687	399,687	100%	0	0	0	0	2%	100%	
32262	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CHALMITO - RANCHO NUEVO	155-TANTOYUCA	RANCHO NUEVO	RURAL	2008159068	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	649,017	649,017	649,017	649,017	100%	0	0	0	0	4%	100%	
31593	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE, LIMON - EL MEZQUITO, MATA DEL TIGRE	155-TANTOYUCA	EL MEZQUITO MATA DEL TIGRE	RURAL	2008159051	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	826,607	714,223	714,223	714,223	100%	0	0	0	0	3%	100%	
31605	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL HUMO - GUAYABAL, MATA DEL TIGRE	155-TANTOYUCA	EL HUMO MATA DEL TIGRE	RURAL	2008159054	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	675,401	675,401	675,401	675,401	100%	0	0	0	0	2%	100%	
31692	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PALMAR - LA ESPERANZA - EL SABINO - LA TINAJA	155-TANTOYUCA	LA TINAJA	RURAL	2008159063	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	1,276,964	1,276,964	1,276,964	1,276,964	100%	0	0	0	0	5%	100%	
31699	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PALMAR - LA ESPERANZA - EL SABINO - LA TINAJA	155-TANTOYUCA	LA TINAJA	RURAL	2008159063	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	1,276,964	1,276,964	1,276,964	1,276,964	100%	0	0	0	0	5%	100%	
31590	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PELIGRO - EL AGUACATE, LIMON	155-TANTOYUCA	EL AGUACATE LIMON	RURAL	2008159050	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	885,738	885,738	885,738	885,738	100%	0	0	0	0	2%	100%	
31601	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO KM 0.00 + 750.00 - GUAYABAL, AGUICHE	155-TANTOYUCA	GUAYABAL AGUICHE	RURAL	2008159052	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	603,009	603,009	603,009	603,009	100%	0	0	0	0	1%	100%	
31535	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA GARITA - AQUICHAL	155-TANTOYUCA	LA GARITA	RURAL	2008159049	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	1,666,592	1,666,592	1,666,592	1,666,592	100%	0	0	0	0	5%	100%	
31754	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA MORLA - LINDERO TAMETATE	155-TANTOYUCA	LINDERO TAMETATE	RURAL</															

69758	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL HINENE-CHUAPA DE TEQUILA	168-TEQUILA	POXCAUTLA	RURAL	2008172039	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA VER	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4.962	1.450	30%	
66030	REHABILITACION DE CAMINO TEXALA-MIRADOR	171-TEXHALCAN	TEXALA	RURAL	2008174003	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEXHALCAN VER	160,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	31%	
96131	REHABILITACION DE CAMINO DESVIACION - XOCHITTLA (PRIMERA ETAPA)	171-TEXHALCAN	XOCHITTLA	RURAL	2008174018	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEXHALCAN VER	400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	30%	
39683	REH CAMINO ELTIANTEPEC-ARELLANO	177-TLACOLULAN	ARELLANO	RURAL	2008180023	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	400,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	3	89%	
39692	REH DE CAMINO AMPLIACION LOM BONITA BANILLOS	177-TLACOLULAN	BANILLOS	RURAL	2008180025	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	400,000	309,291	309,291	309,291	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	2	75%	
98970	REH DE CAMINO OMEAPAN-CEBOLLANA	177-TLACOLULAN	CEBOLLANA	RURAL	2008180031	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	561,003	561,003	561,003	561,003	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	TERMINADA
49703	REHABILITACION DE CAMINO MASCAYA-CENZAL	177-TLACOLULAN	MASCAYA	RURAL	2008180024	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	250,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	0	20%	
80100	REHABILITACION DE CAMINO ATLAPACHICO A CEBOLLANA	177-TLACOLULAN	CEBOLLANA	RURAL	2008180038	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	TERMINADA
29727	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA CAPILLA	18-AQUILA	DUMBRES DE AGUILA	RURAL	2008017006	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AGUILA VER	300,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	1	50%	SE REPORTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA OBRA, FAVOR DE INDICAR LOS CAMPOS DEL SECTOR Y DEL SUBSECTOR SI ESTAN BIEN CAPTURADOS GRAFICAS.
41904	REHABILITACION DE CAMINO TECAMA-CRUZ VERDE	186-TOMATLAN	TECAMA CRUZ VERDE	RURAL	2008190009	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	120,638	28,060	28,060	28,060	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	0	0	30%	REHABILITACION DE 200 MTS DE CAMINO RURAL TECAMA-CRUZ VERDE
54240	REHABILITACION CAMINO RURAL EL RETIRO VIATNAME EL RETIRO TOTUTLA VER.	188-TOTUTLA	EL RETIRO	RURAL	2008192032	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	203,000	66,222	66,222	66,222	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	1	33%	EN PROCESO
54279	REHABILITACION CAMINO RURAL EN RINCON CALCAHUALCO	188-TOTUTLA	CALCAHUALCO	RURAL	2008192033	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	150,000	91,274	91,274	91,274	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	3	61%	EN PROCESO
54365	REHABILITACION CAMINO RURAL TERPETLAPA	188-TOTUTLA	TERPETLAPA	RURAL	2008192037	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	150,000	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	0	12%	EN PROCESO
54315	REHABILITACION CAMINO RURAL ZAPOTILLA - CALCAHUALCO	188-TOTUTLA	CALCAHUALCO	RURAL	2008192034	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	160,000	132,664	132,664	132,664	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	3	83%	en proceso
54386	REHABILITACION CAMINO TOTUTLA TLAPALA (BAGCEO)	188-TOTUTLA	TOTUTLA	RURAL	2008192038	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	150,000	124,770	124,770	124,770	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	3	83%	EN PROCESO
54343	REHABILITACION CAMINOS RURALES LOC MATA DE INDIO TOTUTLA VER.	188-TOTUTLA	MATA DE INDIO	RURAL	2008192036	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	105,413	88,125	88,125	88,125	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	3	84%	EN PROCESO
54912	REHABILITACION DE CAMINO LOMA DE ESCOUILA	188-TOTUTLA	COCSOLAPA	RURAL	2008192064	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	25,000	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	EN PROCESO
55081	REHABILITACION DE CAMINO RURAL COLONIA EL FORTIN	188-TOTUTLA	ZAPOTILLA	RURAL	2008192062	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	59,026	59,026	59,026	59,026	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA
66175	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN MATA OSCURA	188-TOTUTLA	MATA OSCURA	RURAL	2008192035	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	127,500	117,500	117,500	117,500	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	1	92%	EN PROCESO
23510	REHABILITACION DEL CAMINO A PARCELAS, EJIDO DE ALTAMPA	189-TUXPAM	ALTAMPA	RURAL	2008194077	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	243,968	191,612	191,612	191,612	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	3	90%	
23429	REHABILITACION DEL CAMINO CHALAHUTE, DEL PUENTE AL CAMPO DEPORTIVO, COMUNIDAD CHALAHUTE.	189-TUXPAM	CHALAHUTE	RURAL	2008194074	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	157,672	122,381	122,381	122,381	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA, QUEDA PENDIENTE DE ESTIMAR PARA SU FINQUITO.
37942	REHABILITACION CON MOTOCONFORMADORA DE LA C. JESUS GARCIA EN LA COL. LOS ERNOS	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	RURAL	2008030015	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	49,609	49,609	49,609	49,609	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	SE CAMBIO SOLO EL NUMERO DEL MUNICIPIO EN EL NUMERO DE OBRA
37929	REHABILITACION CON MOTOCONFORMADORA DE LA C. RIO TUXPAM	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	RURAL	2008030013	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	12,033	12,033	12,033	12,033	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE MODIFICA EL NUMERO DE OBRA
37934	REHABILITACION CON MOTOCONFORMADORA DE LA C. TUXPAM EN LA COL SAN CRISTOBAL	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	RURAL	2008030014	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	25,996	25,996	25,996	25,996	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE MODIFICA EL NUMERO DE OBRA YA QUE NO ES 208
53491	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA ESCALERA AL GUAYABAL DEL KM 09+000 AL 91+293.	22-ATZACAN	ATZACAN	RURAL	2008021014	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ATZACAN	698,883	509,192	509,192	509,192	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
75467	REHABILITACION CAMINO TRAMO LOMA DEL DIAMANTE A FOXTLA (TRAMOS AISLADOS)	24-TLALTEJELA	LOMA DEL DIAMANTE	RURAL	2008-186-025	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TLALTEJELA VER	56,169	56,169	56,169	56,169	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
75063	REHABILITACION DE CAMINOS VECALES VARIOS EL CARDENAL, PIZAMUA Y PASO VARAS QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL (TRAMOS AISLADOS)	24-TLALTEJELA	TLALTEJELA	RURAL	2008-186-024	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLALTEJELA VER	300,000	101,191	101,191	101,191	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	9	3	33%	
19821	REHABILITACION DEL CAMINO DE LA COCA. EL CHOTE SECTOR 4 Y 5	40-COATZINTLA	EL CHOTE	RURAL	2008041042	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	304,435	91,263	91,263	91,263	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	NO HAY AVANCE FISICO ACUMULADO EN VIRTUD DE QUE SOLAMENTE SE HA ENTREGADO EL 30% DEL ANTICIPO
18517	REHABILITACION DEL CAMINO DE GLORIA DE COAPA	50-COSAMALOAPAN DE CARRIDO	GLORIA DE COAPA	RURAL	2008046021	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,953,192	1,841,389	1,841,389	1,841,389	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	93%	
46050	REHABILITACION CAMINO RURAL TRAMO LA FABRICA A ENTRONQUE CARRETERA A COXCOQUIHU	50-COXCOQUIHU	LA FABRICA	RURAL	2008051132	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXCOQUIHU VER	792,000	733,799	733,799	733,799	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	93%	
46015	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FIGUERA A ENTRONQUE DE ORIENTE	50-COXCOQUIHU	LA FIGUERA	RURAL	2008051131	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXCOQUIHU VER	816,000	815,943	815,943	815,943	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
29008	REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. EL PALOMAR.	6-ACULTZINGO	COL. EL PALOMAR	RURAL	2008060136	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER	170,000	170,000	170,000	49,202	29%	0	0	0	0	KILOMETROS	0	0	10%	
28795	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ATILA - AHUTZIQUE	6-ACULTZINGO	AHUTZIQUE	RURAL	2008060123	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER	493,500	493,500	493,500	428,836	87%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	
28894	REVESTIMIENTO DEL CAMINO TRAMO TRES ENCINOS - EL JAGUEY	6-ACULTZINGO	TLAPEXITLA	RURAL	2008060124	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER	450,000	450,000	450,000	411,769	92%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	96%	
70680	REHABILITACION DE CAMINO EJIDO LAS CANOAS	61-LAS CHOAPAS	EJIDO LAS CANOAS	RURAL	200862064	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	400,000,000	119,987,590	119,987,590	119,987,590	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	0	10%	
70663	REHABILITACION DE CAMINO EJIDO RIO PLAYAS EL REMOLINO EJIDO EL REMOLINO	61-LAS CHOAPAS	EJIDO EL REMOLINO	RURAL	200862062	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	850,000,000	849,921,850	849,921,850	849,921,850	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	28	28	100%	
70652	REHABILITACION DE CAMINO SUPER CARRETERA LAS MARIAS EJIDO LAS MARIAS	61-LAS CHOAPAS	EJIDO LAS MARIAS	RURAL	200862061	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	550,000,000	402,752,980	402,752,980	402,752,980	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
70672	REHABILITACION DE CAMINO YADO DE PIEDRA-CONSTITUYENTES I EJIDO CONSTITUYENTES I	61-LAS CHOAPAS	EJIDO CONSTITUYENTES I	RURAL	200862063	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	1,260,000,000	377,897,680	377,897,680	377,897,680	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	6	1	25%	
46281	REHABILITACION DE CAMINO DEL ENTRONQUE CASA BLANCA A SANTA ISABEL	66-ESPINAL	SANTA ISABEL MANGOS	RURAL	2008067042	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER	370,365	317,706	317,706	317,706	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	4	3	80%	REHABILITACION DEL CAMINO.- ES TERRACERIA CON ENGRAVADO
14768	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MAQUINARIA-SANTEHUAXQUE-RAMAL IZQUIERDO	7-CAMARON DE TEJEDA	SANTEHUAXQUE	RURAL	2008028230	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA	278,032	278,032	278,032	278,032	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
14587	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MATA DE AGUA-PLAN DE OROS	7-CAMARON DE TEJEDA	PLAN DE OROS	RURAL	2008028229	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA	150,000	150,000	150,000	129,802	87%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	50%	
62689	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CARPETA ASFALTICA A NARANJOS	71-HUATUSCO	NARANJOS	RURAL	2008073033	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	163,708	49,112	49,112	49,112	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	0	0	33%	
77696	REHABILITACION DE CAMINO	75-IGNACIO DE LA LLAVE	CERRO DE LA PALMA	RURAL	2008077128	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IGNACIO DE LA LLAVE	389,288	389,288	389,288	389,288	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
77110	REHABILITACION DE CAMINO	75-IGNACIO DE LA LLAVE	EL AGUACATE	RURAL	2008077137	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IGNACIO DE LA LLAVE	228,015	228,015	228,015	228,015	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
77114	REHABILITACION DE CAMINO	75-IGNACIO DE LA LLAVE	EL VAINALLA	RURAL	2008077138	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IGNACIO DE LA LLAVE	156,709	156,709	156,709	156,709	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
77055	REHABILITACION DE CAMINO	75-IGNACIO DE LA LLAVE	LAS MILAS	RURAL	2008077121	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IGNACIO DE LA LLAVE	196,352	196,352	196,352	196,352	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
77075	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	75-IGNACIO DE LA LLAVE	CANDADILLO	RURAL	2008077124	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IGNACIO DE LA LLAVE	133,296	133,296	133,296	133,296	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
77078	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	75-IGNACIO DE LA LLAVE	EL AGUACATE	RURAL	2008077125	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IGNACIO DE LA LLAVE	220,731	220,731	220,731	220,731	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
77105	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	75-IGNACIO DE LA LLAVE	EL SALTO	RURAL	2008077131	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IGNACIO DE LA LLAVE	358,309	358,309	358,309	358,309	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
77044	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	75-IGNACIO DE LA LLAVE	LA CAMPANA	RURAL	2008077119	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IGNACIO DE LA LLAVE	168,432	168,432	168,432	168,432	100%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
77069	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	75-IGNACIO DE LA LLAVE																			



47495	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140022	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	167,169,040	48,000,000	167,169,040	48,000,000	100%	0	0	PERSONA	167,169	48,000	29%	
70735	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	145-SOCOYUSCO	SOCOYUSCO	URBANO	200147012	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOCOYUSCO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	INSPECCION	1	0	0%	
32490	GASTOS INDIRECTOS	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159071	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	3,786,807	1,670,250	1,670,250	1,670,250	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
35192	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162053	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	511,147	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	PAGO	14	2	14%	SON PAGOS QUINCENALES APARTIR DEL MES DE JUNIO
32948	INDIRECTOS PARA SUPERVISION	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	RURAL	2008163002	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	822,929	18,900	18,900	18,900	100%	0	0	OTROS	1	0	23%	
87444	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	162-TENAMPA	TENAMPA	RURAL	2008-166-014	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENAMPA VER	149,568	94,875	0	94,875	100%	0	0	PAGO	1	1	63%	
34984	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171215	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	283,090	84,827	84,827	84,827	100%	0	0	OTROS	1	0	12%	
44732	SUPERVISION DE OBRAS	168-TEQUILA	TEQUILA	RURAL	2008172020	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA VER	2,600,040	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	10	8	50%	EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO NO ANOTE DECIMALES POR O EL SISTEMA NO ME ADMITE LA CANTIDAD ES \$62,000.80
39679	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	RURAL	2008180001	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	238,780	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	OTROS	13	6	46%	
74669	ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRAS PUBLICAS BASICA)	181-TLALCOYAN	TLALCOYAN	RURAL	2008180408	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLALCOYAN VER	248,670	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	PROYECTO	10	8	50%	
21489	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA	200-ZENTLA	ZENTLA	URBANO	2008209023	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA	9,000	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	OTROS	1	0	23%	
38686	SERVICIOS PROFESIONALES	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	URBANO	200803053	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A CARRILLO	180,968	36,192	36,192	36,192	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	
51335	PERITO RESPONSABLE	22-ATZACAN	ATZACAN	URBANO	2008021002	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ATZACAN	198,762	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	PAGO	1	0	0%	
20527	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION (PAGO DE PERITO RESPONSABLE)	57-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2008057016	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER	264,000	191,474	191,474	191,474	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	
72281	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS VER	URBANO	2008062088	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	1,000,000,000	191,350,096	191,350,096	191,350,096	100%	0	0	OTROS	1	0	19%	
32366	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	66-ESPINAL	ESPINAL	RURAL	2008067046	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER	545,000	156,084	156,084	156,084	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES GASTO.- PARA SUPERVISION DE OBRAS
8871	SERVICIOS PROFESIONALES	72-HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	URBANO	2008074056	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA	286,650	132,300	132,300	132,300	100%	0	0	PAGO	1	0	46%	SERVICIOS PROFESIONALES
8872	SERVICIOS PROFESIONALES	72-HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	URBANO	2008074057	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA	130,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PAGO	1	0	47%	SERVICIOS PROFESIONALES
8873	SERVICIOS PROFESIONALES	72-HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	URBANO	2008074058	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA	78,487	30,187	30,187	30,187	100%	0	0	PAGO	1	0	38%	SERVICIOS PROFESIONALES
8876	SERVICIOS PROFESIONALES	72-HUAYACOCOTLA	HUAYACOCOTLA	URBANO	2008074059	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA	52,107	24,049	24,049	24,049	100%	0	0	PAGO	1	0	47%	SERVICIOS PROFESIONALES
49955	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	78-ICATEPEC	ICATEPEC	URBANO	2008080142	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ICATEPEC	276,408	69,102	69,102	69,102	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
47615	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2008202029	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VER	2,342,921	937,475	937,475	937,475	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
61179	SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 033	92-XICO	XICO	URBANO	2008203042	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	330,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	3	0	0%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
OPERATIVA																			
PLANEAACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)																			
32353	DESARROLLO INSTITUCIONAL	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159070	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	2,524,538	1,634,980	1,634,980	1,634,980	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	
ORGANIZACIONAL																			
CAPACITACION Y ACTUALIZACION																			
46573	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROMOCION, CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO)	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2008202028	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VER	1,593,824	586,286	586,286	586,286	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	49%	
TECNICAS																			
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																			
41427	DESARROLLO INSTITUCIONAL	154-TANTIMA	TANTIMA	URBANO	2008168027	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	228,250	228,250	228,250	77,486	34%	0	0	ACCION	1	1	100%	
49765	ASISTENCIA TECNICA	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032031	ENTIDAD MUNICIPAL	CASTILLO DE TEAYO	291,839	291,839	291,839	149,955	51%	0	0	ACCION	1	1	51%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES UNA ACCION
31968	DESARROLLO INSTITUCIONAL	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171216	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	197,035	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	ACCION	1	0	29%	
FORTAMUN																			
INVERSION								10,858,780,658	5,261,119,514	10,086,679,235	5,205,661,718	99%	1,704,496,018	1,031,209,483	82,251,152	35,004,153	43%		
OBRA PUBLICA																			
CONSTRUCCION																			
23689	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO GOMEZ	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121229	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA	120,888	59,505	59,505	59,505	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
23664	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30PR1502, MADERO NORTE NO. 458 COL. CENTRO	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121228	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA	134,418	67,713	67,713	67,713	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
23623	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 30 DPR489IV, NORTE 13 Y PONIENTE 8 S/N.	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121221	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA	243,706	73,112	73,112	73,112	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
8155	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIMARIA MALUTINA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30PR4840K, NORTE 13 Y PONIENTE 8	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121233	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA	92,884	27,865	27,865	27,865	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
47648	2008129102 CONST. SALON DE USOS MULTIPLES EN PASO GRANDE	125-PASO DEL MACHO	PASO GRANDE	RURAL	2008129102	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	450,000	6,095	6,095	6,095	100%	0	0	OBRA	1	0	1%	1.- POR ESTA OBRA NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE POR NO HABERSE EJERCIDO RECURSOS.
48068	2008129113 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (ALCANTARILLA)	125-PASO DEL MACHO	MATA DE VANAS	RURAL	2008129113	DEPENDENCIA FEDERAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	40,000	19,858	19,858	19,858	100%	0	0	METRO LINEAL	6	3	50%	1.NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE POR NO HABERSE EJERCIDO RECURSOS.
48310	2008129114 CONSTRUCCION DE GUARNIONES, BANQUETAS Y AREAS VERDES EN CALLE DE LA CAPITA HACIA EL RIO COL. ALZAMBANO	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129114	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	130,000	46,819	46,819	46,819	100%	0	0	METRO LINEAL	200	72	36%	1.NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE EN RAZON DE NO HABERSE EJERCIDO RECURSOS.
48881	2008129120 CONSTRUCCION DE OLLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	RURAL	2008129120	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	1,025,548	1,025,548	1,025,548	1,025,548	100%	0	0	OBRA	20	17	85%	1.- DICHA ACCION, ESTA AUTORIZADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE DIO A CONOCER EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, MEDIANTE EL ANEXO II DEL MANUAL DE FISCALIZACION. 2.- SE SENALO EN EL GRUPO SECTORIAL QUE LINEAS ARBIA SE DESCRIBE, POR SER ASIMILABLE, 3.- NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE, TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DURANTE EL MISMO.
70168	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	136-RAFAEL LUCIO	TEAPAN	RURAL	2008138022	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO VER.	127,593	97,529	97,529	97,529	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FISICAMENTE LA OBRA ESTA TERMINADA, FALTA LIQUIDAR A PROVEEDORES
61627	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	136-RAFAEL LUCIO	TEAPAN	RURAL	2008138022	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO VER.	127,593	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
81721	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEPORTIVA Y DE USOS MULTIPLES	136-RAFAEL LUCIO	PILETAS	RURAL	2008138002	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO VER.	600,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
70193	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEPORTIVA Y DE USOS MULTIPLES	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	URBANO	2008138020	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO VER.	600,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 76%
44500	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	155-TANTOYUCA	CERRO JOCUTLA	RURAL	2008195937	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	800,000	432,426	432,426	432,426	100%	0	0	OBRA	1	1	55%	
90615	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE BENITO JUAREZ, CENTRO	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032105	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	529,922	529,922	529,922	158,976	30%	0	0	METRO CUBICO	292	248	85%	OBRA AUN NO CONCLUIDA
90908	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	157-CASTILLO DE TEAYO	FRANCISCO LUJAN ADAME 2 PASOS	RURAL	2008032108	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	380,935	380,935	380,935	252,609	66%	0	0	OBRA	1	1	100%	FALTA EJERCER GASTO
90711	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEL JARDIN DE NIÑOS ANA MA. URRUTIA CLAVE 300JN0805T	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032106	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	275,285	275,285	275,285	275,285	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
22180	CONSTRUCCION DE CERCADO Y DE BAÑOS EN EL ALBERGUE ESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30JBA073R	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	RURAL	2008163115	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	800,000	539,016	539,016	539,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
22210	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	RURAL	2008163118	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
35636	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA.	167-TEPETZINTLA	TIERRA BLANCA	RURAL	2008171018	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	1,068,919	302,676	302,676	302,676	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	
61944	CONSTRUCCION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS CARINDO ROSAS HERRERA	188-TOTUTLA	TLAPALA	RURAL	2008192124	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	90,000	43,148	43,148	43,148	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EN PROCESO
61517	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS DE MATA OSCURA	188-TOTUTLA	MATA OSCURA	RURAL	2008192161	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	130,000	10,138	10,138	10,138	100%	0	0	AULA	1	1	100%	EN PROCESO
61833	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AV. VENUSTIANO CARRANZA	188-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008192108	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	135,000	22,150	22,150	22,150	100%	0	0	METROS CUBICOS	150	25	16%	EN PROCESO
13039	CONSTRUCCION DE BARRDA EN EL PALACIO MUNICIPAL	195-XOXOXCOTLA	CADECERA MUNICIPAL	RURAL	2008204104	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CADECERA MUNICIPAL	200,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	EN EL REGISTRO TRIMESTRAL SOLO APARECE LA META DE 1.- POR LO QUE SE PONE UN AVANCE DE 25% QUE EQUIVALE A 1 PAGO.
71163	CERCADO PERIMETRAL EN TELBAQUILLERATO EN GENERAL PRIM	198-ZACUALPAN	GENERAL PRIM	RURAL	2008207020	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	80,000	52,110	52,110	52,110	100%	52,110	52,110	OBRA	80,000	52,110	65%	
71140	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. EN CARRIZAL CHCO	198-ZACUALPAN	CARRIZAL CHIFLON	RURAL	2008207004	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	50,000	43,078	43,078	43,078	100%	43,078	43,078	OBRA	50,000	43,078	86%	
71186	CONSTRUCCION DE MURO EN ESC. PRIM. EN PUEBLITO VIEJO	198-ZACUALPAN	PUEBLITO VIEJO	RURAL	2008207029	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	150,000	118,523	118,523	118,523	100%	118,523	118,523	OBRA	150,000	118,523	79%	
71119	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL CHCO	198-ZACUALPAN	CARRIZAL CHCO	RURAL	2008207006	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	55,000	47,728	47,728	47,728	100%	47,728	47,728	METRO LINEAL	55,000	47,728	87%	
21792	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	200-ZENTLA	EJIDO LA PINA	RURAL	2008209114	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA	208,121	62,436	62,436	62,436	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
22154	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y COCINA EN EL AYUNTAMIENTO	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ ZENTLA VER	URBANO	2008209121	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	170,000	160,255	160,255	160,255	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	

9688	CONSTRUCCION DE PISO EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CLAVE 30EJN1094	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	20080450215	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CORDOBA VER	116,101	63,924	63,924	63,924	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
9689	CONSTRUCCION DE RANCHA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN CENTRO DE SALUD	44-CORDOBA	UNIDAD JARDIN	URBANO	20080450212	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CORDOBA VER	105,911	105,911	105,911	105,911	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
96765	TECHUMBRE DE COCHA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA CUITLHUAC	44-CORDOBA	COLONIA SAN DIMAS	URBANO	20080450217	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CORDOBA VER	142,859	142,859	142,859	142,859	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
48323	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA UNION DE CAMPESINOS DEL EJIDO COXQUIHUI	59-COQUIHUI	COXQUIHUI	RURAL	2008051062	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXQUIHUI VER	760,000	301,310	301,310	301,310	100%	0	0	SALON	1	1	100%	SE ENCUENTRA EN UN 70 % DE AVANCE FISICO
19220	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN EL TELEBACHILLERATO	57-CHICONGUAC	CHICONGUAC	URBANO	2008067115	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONGUAC VER	307,000	208,228	208,228	208,228	100%	0	0	OBRA	1	1	68%	
27118	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	6-ACULTZINGO	COXQUILTLA DE ABAJO	RURAL	2008060630	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER	310,000	310,000	310,000	92,000	30%	0	0	OBRA	1	0	15%	
93113	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	70-HIDALGOTTILLAN	HIDALGOTTILLAN	URBANO	2008071060	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALGOTTILLAN VER	1,190,771	507,231	507,231	507,231	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFLEJA EL GASTO POR LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO MISMA QUE SERA BENEFICIADA LOS HABITANTES DE ESE EJIDO.
54100	CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTOS VALES	80-XHUATLAN DEL CAFE	XHUATLAN DEL CAFE	RURAL	2008083013	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
23845	PASEO EN LA LOCALIDAD DE CYCOLAR 1 ETAPA	82-XHUATLAN DEL SURESTE	XHUATLAN DEL SURESTE VERACRUZ	RURAL	2008084120	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XHUATLAN DEL SURESTE VERACRUZ	1,400,000	1,393,878	1,393,878	1,393,878	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
48416	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. HERIBERTO JARA CORONA, ENTRE CIRCUITO TAN Y AV. DE LA REPUBLICA	87-XALAPA	SOL CONSTITUYENTES	URBANO	2008202161	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	4,489,206	1,226,491	1,226,491	1,226,491	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,983	1,096	22%	
48777	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ANTONIO M. GOURASCO, DE POSTRORIO DIA A CALLE E	87-XALAPA	SOL EL MIRAADOR	URBANO	2008202157	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	561,802	145,042	145,042	145,042	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,247	629	50%	
48806	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES CALLOS SALINAS DE SORTARI, DE NICOLAS BRAVO A LUIS DONALDO COLOSO	87-XALAPA	COL NACIONAL	URBANO	2008202161	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	346,570	161,465	161,465	161,465	100%	0	0	METRO CUADRADO	371	334	90%	
48793	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ING. OCTAVIO RAMOS G, DE ELIAS LIZARDI A TIERRA DE FUEGO	87-XALAPA	COL LOMAS DE CASA BLANCA	URBANO	2008202160	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	107,714	32,287	32,287	32,287	100%	0	0	METRO CUADRADO	246	59	24%	
48847	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE VICENTE SIBREU, DE JUAN ESCUTA A CIUAUTLA MORELOS	87-XALAPA	COL REVOLUCION	URBANO	2008202170	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	406,338	106,484	106,484	106,484	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	47	9%	
48830	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN PRIVADA TROBIEZ, DE AV. TROBIEZ A FINAL DE LA CALLE	87-XALAPA	2008202166	URBANO	2008202166	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	231,417	69,309	69,309	69,309	100%	0	0	METRO CUADRADO	321	70	22%	
48599	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR IDOTES, DE TULPANES A CASABARIAS	87-XALAPA	COL LOS PINOS	URBANO	2008202153	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	128,104	66,554	66,554	66,554	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
48570	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLACOTALPAN, DE AV. RUIZ CORTINES A FINAL DE LA CALLE	87-XALAPA	COL SALUD	URBANO	2008202152	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	436,167	125,989	125,989	125,989	100%	0	0	SISTEMA	1	0	19%	
49536	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO PARA PASEO VEHICULAR EN VIA DEL F.C.C. EN CALLES ENRIQUE RODRIGUEZ, ANGEL CARVALLO Y AV. ANTONIO CHEDIAU CARAM	87-XALAPA	COL S E ZAPATA Y S LERDO DE TEJADA	RURAL	2008202190	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	3,140,278	914,644	914,644	914,644	100%	0	0	METRO CUADRADO	60	53	88%	
49515	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIRUELOS, ENTRE EBANO Y 20 DE MAYO	87-XALAPA	COL RAMBOSYANES	URBANO	2008202185	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	3,746,986	1,020,071	1,020,071	1,020,071	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,780	605	16%	
48866	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUYENTES 08124, DE HERIBERTO JARA CORONA A CONSTITUYENTES DE 1987	87-XALAPA	COL CONSTITUYENTES	URBANO	2008202177	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	959,914	239,739	239,739	239,739	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,076	201	19%	
48877	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DOS, DE AV. ANTONIO CHEDIAU CARAM A HERIBERTO JARA CORONA	87-XALAPA	COL LAZARO CARDENAS	URBANO	2008202178	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	2,523,489	680,829	680,829	680,829	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,033	61	2%	
48891	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOAQUIN ARRONZ, DE AV. GENERAL LAZARO CARDENAS A NORBERTO MARTINEZ (PAVIMENTO EXISTENTE)	87-XALAPA	COL 7 DE NOVIEMBRE	URBANO	2008202179	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	3,117,678	872,762	872,762	872,762	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,860	57	2%	
48900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS HIDALGO MONROY, DE FRAY ANDRES DE CILMOS A DIVISION DEL NORTE	87-XALAPA	COL RAFAEL LUCIO	URBANO	2008202188	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	3,848,486	1,016,267	1,016,267	1,016,267	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,130	1,156	28%	
48904	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y CANDIDO ANGLAR, ENTRE LAZARO CARDENAS Y JUSTO SARMENTO	87-XALAPA	COL S 7 DE NOVIEMBRE Y EL MALDADO	URBANO	2008202180	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	3,624,488	959,670	959,670	959,670	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,138	1,241	30%	
48822	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PRIVADA CUAHUTEMOC	93-JILOTEPEC	LA CONCEPCION	RURAL	2008093118	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	284,706	279,290	279,290	279,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS	264	211	80%	
48761	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PRIVADA NICOLAS BRAVO	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	URBANO	2008093117	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	198,371	59,811	59,811	59,811	100%	0	0	METROS CUADRADOS	185	37	20%	
92127	AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	157-CASTILLO DE TEAYO	EL NARANJAL	RURAL	2008032109	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO VER	294,383	294,383	294,383	92,934	32%	0	0	OBRA	1	1	68%	OBRA NO CONCLUIDA
87372	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA NIÑOS HEROES	182-TLALNELHUAYOCAN	SAN ANTONIO	RURAL	2008128122	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ	29,143	29,143	29,143	29,143	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	50%	
87367	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO A LA VEGA	182-TLALNELHUAYOCAN	RANCHO VIEJO	RURAL	2008185121	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	48%	
87380	AMPLIACION RED ELECTRICA ESPINA BLANCA	182-TLALNELHUAYOCAN	ESPINA BLANCA	RURAL	2008185123	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ	4,203	4,203	4,203	4,203	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	50%	
87310	TERMINACION DE OFICINAS PLANTA ALTA DEL PALACIO MUNICIPAL	182-TLALNELHUAYOCAN	TLALNELHUAYOCAN	RURAL	2008185101	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ	804,362	748,528	748,528	748,528	100%	0	0	OBRA	1	1	98%	
93065	ELECTRIFICACION EN CALLE AGUA DORADA	93-JILOTEPEC	AGUA DORADA	RURAL	2008093121	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	300,000	297,740	297,740	297,740	100%	0	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	6	5	83%	
23226	MODERNIZACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SUR 21 Y CRUCE CON VIA DEL FERROCARRIL	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121206	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA VER	402,500	322,000	322,000	322,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	0%	
71737	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES Y LUMINARIAS EN ACCESO NORTE DE LA CIUDAD	123-PANUCO	PANUCO	URBANO	2008126503	ENTIDAD ESTATAL	IVAR JINOE ALVARADO SOLIS	589,950	587,325	587,325	587,325	100%	0	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	38	38	100%	
48931	2008129137 EQUIPAMIENTO DE TALLER EN ESC. SEC. TEC. NO. 67	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129137	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	50,000	22,310	22,310	22,310	100%	0	0	0 TALLER	1	1	45%	1. DICHA ACCION, ESTA AUTORIZADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE DIO A CONOCER EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, MEDIANTE EL ANEXO II DEL MANUAL DE FISCALIZACION. 2. SE SEÑALO EN EL GRUPO SECTORIAL QUE LINEAS ARRIBA SE DESCRIBE, POR SER ASIMILABLE. 3. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DURANTE EL MISMO.
58447	SERVICIOS PROFESIONALES (GASTOS DIRECTOS PARA SUPERVISION)	71-HUATUSCO	HUATUSCO	URBANO	2008073120	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATO	678,500	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	0 PAGO	12	5	42%	
92003	MEJORAMIENTO URBANO DE CENTRO DE CIUDAD	188-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008182147	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	300,000	316,952	316,952	316,952	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN PROCESO
21771	APOYO A LA VIVIENDA	200-ZENTLA	ZENTLA	URBANO	2008209100	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	642,338	9,799	9,799	9,799	100%	0	0	OBRA	1	0	1%	
90189	PROG DE REH Y MANTTO DE AREAS VERDES EN LA CIUDAD, U H FRACCOS Y PRALES	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2008202332	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	2,566,000	1,136,832	1,136,832	1,136,832	100%	0	0	OBRA	1	0	38%	
90094	ACCESOS INCLUYE: ADO DE TIERRA VEGETAL, PASTO ALBOBERRA, PLANTAS ORNATO.	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2008202331	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	2,366,000	875,174	875,174	875,174	100%	0	0	OBRA	1	0	29%	
48523	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. INCLUYE: ADQUISICION DE TIERRA VEGETAL, PASTO ALBOBERRA, PLANTAS	87-XALAPA	VARIAS LOCALIDADES	URBANO	2008202251	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	1,020,000	240,578	240,578	240,578	100%	0	0	0 HECTAREA	46	11	25%	
48489	PROGRAMA DE RESTAURACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, INCLUYE ADQUISICION DE PLANTA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS Y REHABILITACION ECOLOGICA DEL RIO SEDENO	87-XALAPA	COL S 1 DE MARZO PERIODISTAS LUCAS MARTI	URBANO	2008202250	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	598,260	191,193	191,193	191,193	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
55965	MANTENIMIENTO DE CAUCES DE DIVERSOS ARROYOS	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109137	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,502,967	1,502,967	444,229	444,229	30%	0	0	OBRA	1,502,967	444,229	30%	ESTA ACCION ESTA INTEGRADA POR LA CANTIDAD DE \$ 1,250,000.00 CON RECURSOS DEL RAMO 035 EJERCICIO 2008 Y UN IMPORTE DE \$ 952,967.38 CON RECURSOS PROPIOS SUMANDO EL TOTAL ANUAL POR \$ 1,502,967.38, EN LOS CONCEPTOS DEL DESTINO DEL GASTO Y CLASIFICACION SE CONSIDERARON LOS CONCEPTOS MAS ACORDE AL REGISTRO.
90164	LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE RIO LA CARBONERA	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140212	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	950,000.000	543,037.000	950,000.000	543,037.000	100%	0	0	OBRA	950,000	543,037	57%	
42987	2008167025 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	RURAL	2008167025	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	50,000	25,000	25,000	3,104,537	12418%	0	0	0 LOTE	1	0	0%	
19391	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2008041226	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	90,170	6,400	6,400	6,400	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
93422	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESARROLVE DE BARRANCAS	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060625	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER	150,000	150,000	149,877	149,877	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
48550	PROGRAMA XALAPA TE SIGUE LIMMIANDO, INCLUYE ADQUISICION DE MATERIALES	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2008202156	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	1,412,314	1,018,897	1,018,897	1,018,897	100%	0	0	0 OTROS	3,300	2,310	70%	
20195	LIMPIEZA DE CAUCES PLUVIALES REHABILITACION	87-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	RURAL	2008098620	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	230,000	230,000	192,993	192,993	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	
90176	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	10-ALTOTONGA	MALACATEPEC	RURAL	2008010085	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	175,000	104,070	104,070	104,070	100%	0	0	0 UNIDAD MEDICA	1	1	70%	
57605	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010219	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	100,000	89,367	89,367	89,367	100%	0	0	OBRA	1	1	89%	
55636	ESCUELA PRIMARIA MARCO A MUÑOZ CLAVE 30EPR15175 PASO DE AMPA	117-OMEALCA	PASO AMAPA	RURAL	2008120110	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	20,000	20,000	7,500	7,500	38%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 26-05-08
55543	ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO ELIDO DOS CAMINOS	117-OMEALCA	ELIDO DOS CAMINOS	RURAL	2008120108	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	20,000	20,000	19,885	19,885	99%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 14-04-08
23617	REHABILITACION DE AULAS (L05E), EN LA ESC. PRIMARIA AHUALIZAPAN, CLAVE: 300PR3740F	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121225	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA VER	101,739	42,525	42,525	42,525	100%	0	0	0 AULA	8	0	0%	
38369	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL RASTRO, COL. RINCON GRANDE	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121238	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA VER	174,687	168,006	168,006	168,006	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	NOTA: LA OBRA SE TERMINO, PERO NO SE HA LIQUIDADO TOTALMENTE
25400	REHABILITACION IMPERMEABILIZACION EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA CLAVE: 30EPR15143 EBRETE 27 NO. 580	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	200121231	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA VER	159,507	159,507	159,507	159,507</								

41552	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (IMPERMEABILIZACION)	154-TANTIMA	TANTIMA	URBANO	2008158161	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	223,667	223,667	223,667	222,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	783	783	100%	
43066	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	155-TANTUYUCA	TANTUYUCA	URBANO	2008159512	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTUYUCA	500,000	415,687	415,687	415,687	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	NO SE HA CONCLUIDO
90291	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ALDAMA, BARRIO SAN ANTONIO	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032101	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	78,479	78,479	78,479	78,479	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	OBRA CONCLUIDA
90348	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CENTRO DE SALUD	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032102	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	30,031	30,031	30,031	30,031	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	OBRA CONCLUIDA
90547	REHABILITACION (ENGRABADO) DE CALLES COL. EL MIRADOR	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032104	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	296,844	296,844	296,844	288,844	97%	0	0	METRO CUADRO	5,500	5,500	100%	FALTA EJERCER GASTO
90455	REHABILITACION (ENGRABADO) DE CALLES COL. LAS ANIMAS.	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032103	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	300,384	300,384	300,384	292,384	97%	0	0	METRO CUADRO	5,500	5,500	100%	FALTA EJERCER GASTO
28687	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL D.F. QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CARLOS PRITO Y LA CALLE EMILIO CABRERA	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162110	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	150,000	138,932	138,932	138,932	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA SOLO ESTA PENDIENTE EL PAGO
38780	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162113	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	400,000	95,009	95,009	95,009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA, SE ENCUENTRA PENDIENTE PAGO
43126	2008167023	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	RURAL	2008167023	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	150,000	75,000	75,000	25,000	33%	0	0	METRO CUADRO	900	180	20%	
85631	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	171-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	2008174202	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	215,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	LOTE	1	0	18%	
85765	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	171-TEHUACAN	TEHUACAN	RURAL	2008174210	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	137,097	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	69%	
83891	QUARNICIONES (APLICACION DE PINTURA)	177-TLACOLULAN	TEHONAPA	RURAL	2008180117	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	70,000	51,505	51,505	51,505	100%	0	0	METRO LINEAL	350	270	77%	
85278	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180114	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	110,000	55,265	55,265	55,265	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
85174	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180118	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	120,641	92,240	92,240	92,240	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
40109	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	186-TOMATLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008190104	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN VER	213,854	178,840	178,840	178,840	100%	0	0	LOTE	250	200	80%	ADQUISICION DE 250 LUMINARIAS PARA CAMBIO DE LAS EXISTENTES EN MAL ESTADO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL
42719	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 4 ENTRE CALLE 2 Y 4	186-TOMATLAN	TOMATLAN	URBANO	2008190109	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	60,000	19,823	19,823	19,823	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA. EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA ES DEL 5 DE MAYO AL 14 DE JUNIO PRESENTAZ UN AVANCE FISICO DEL 33% YA QUE LOS PAGOS TOTALES SE REALIZARAN EN CON LA MESADILUA DEL MES DE JULIO
43150	REHABILITACION DE ESTANCA PARA AA	186-TOMATLAN	TOMATLAN	URBANO	2008190108	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	50,000	33,426	33,426	33,426	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	REHABILITACION DE ESTANCA CONSISTENTEEN CONSTRUCCION DE DIVISIONES CON LA BASEDE MURO DE BLOCK INSTACION ELECTRICA, HIDRALICA Y SANITARIA ASI COMO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, ROTULOS, PUERTAS Y VANTANAS
43105	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL	186-TOMATLAN	TECOMA	RURAL	2008190102	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL TEGOMA	483,971	295,191	295,191	295,191	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL
75104	REHABILITACION DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y KIOSCO MUNICIPAL	187-TONAYAN	TOMAYAN	URBANO	2008191109	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	159,317,570	159,317,570	159,317,570	159,317,570	100%	159,317,570	159,317,570	OBRA	159,318	159,318	100%	ESTA OBRA CAMBIO SU MONTO APROBADO DE \$160,000 PESOS A UN MONTO EJERCIDO DE \$169,317,570 PESOS ASI TAMBIEN CAMBIO LA MODALIDAD DE EJECUCION DEL ADMINISTRACION DIRECTA A CONTRATO
99198	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO ZONA CALCAHUALCO	188-TOTUTLA	CALCAHUALCO	RURAL	2008192103	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	40,000	8,514	8,514	8,514	100%	0	0	PIEZA	88	20	20%	
81673	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MATA DE INDIO	188-TOTUTLA	MATA DE INDIO	RURAL	2008192101	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	35,000	11,133	11,133	11,133	100%	0	0	PIEZA	97	28	32%	EN PROCESO
81460	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA MATA OSCURA	188-TOTUTLA	MATA OSCURA	RURAL	2008192102	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	35,000	9,334	9,334	9,334	100%	0	0	PIEZA	83	22	27%	EN PROCESO
81433	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA PALMAS (TEPETLAPA)	188-TOTUTLA	PALMAS	RURAL	2008192105	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	30,000	8,514	8,514	8,514	100%	0	0	PIEZA	73	21	28%	EN PROCESO
89263	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA TLAPALA	188-TOTUTLA	TLAPALA	RURAL	2008192104	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	35,000	8,514	8,514	8,514	100%	0	0	PIEZA	88	21	24%	EN PROCESO
88899	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA TOTUTLA CRUZ VERDE Y CAPICHINO	188-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008192106	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	75,000	17,133	17,133	17,133	100%	0	0	PIEZA	253	58	23%	EN PROCESO
81691	REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS DE LA LOC. EL RETIRO	188-TOTUTLA	EL RETIRO	RURAL	2008192120	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	60,000	13,057	13,057	13,057	100%	0	0	AULA	1	1	100%	EN PROCESO
99055	REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIM SALVADOR DIAZ MIRON DE OTEAPA	188-TOTUTLA	OTEAPA	RURAL	2008192117	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	32,000	1,725	1,725	1,725	100%	0	0	AULA	1	1	100%	EN PROCESO
99089	REHABILITACION DE AULAS ESC. PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ	188-TOTUTLA	OSOLAPA	RURAL	2008192169	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	10,000	2,063	2,063	2,063	100%	0	0	AULA	2	2	100%	EN PROCESO
99144	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. TELESECUNDARIA DE MATA OSCURA	188-TOTUTLA	MATA OSCURA	RURAL	2008192121	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	22,000	5,614	5,614	5,614	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EN PROCESO
81717	REHABILITACION DE EDIFICIO DEL D.F.	188-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008192146	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	80,000	13,880	13,880	13,880	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN PROCESO
81802	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	188-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008192144	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	100,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN PROCESO
81971	REHABILITACION DE PARQUE Y JARDINES	188-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008192143	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	90,000	66,184	66,184	66,184	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN PROCESO
81888	REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES	188-TOTUTLA	MATA DE INDIO	URBANO	2008192165	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	28,278	26,278	26,278	26,278	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN PROCESO
77323	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196115	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	1,521,000	1,521,000	1,050,000	1,050,000	69%	0	0	OBRA	1	1	100%	
13930	REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CUATPEC	195-XOXOCTLA	CUATPEC	RURAL	2008204102	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XOXOCTLA	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE LE CAMBIO EL CONCEPTO; ANTERIORMENTE ERA ARRENDAMIENTO, EL OPRIS ACEPTO EL CAMBIO DE CONCEPTO Y UNIDAD DE MEDIDA. ESTA FINALIZADA.
71278	REHABILITACION DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO EN CABECERA MUNICIPAL	198-ZACUALPAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008207034	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	220,000	136,774	136,774	136,774	100%	136,774	136,774	METRO LINEAL	220,000	136,778	62%	
71218	REHABILITACION EQUIPO BOMBEO EN SIST. AGUA EJIDO TLACHICHILCO	198-ZACUALPAN	EJIDO TLACHICHILCO	RURAL	2008207010	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	100,000	97,605	97,605	97,605	100%	97,605	97,605	OBRA	100,000	97,605	98%	
71197	REHABILITACION ESC. TELESECUNDARIA EN GENERAL PRIM	198-ZACUALPAN	GENERAL PRIM	RURAL	2008207021	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	15,000	13,192	13,192	13,192	100%	13,192	13,192	ESCUELA	15,000	13,192	88%	
71094	REVESTIMIENTO CAMINO RURAL ZACUALPAN KM. 010	198-ZACUALPAN	CANALEJAS DE OTATES	RURAL	2008207059	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	450,000	296,000	296,000	296,000	100%	296,000	296,000	KILOMETRO	450,000	296,000	66%	
21711	REHABILITACION DE LA AVENIDA HIDALGO	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ	URBANO	2008209125	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	211,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	METRO CUADRO	846	155	18%	
21985	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ ZENTLA VER	URBANO	2008209117	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	16,000	11,872	11,872	11,872	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
22003	REHABILITACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ ZENTLA VER	URBANO	2008209118	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	26,217	23,313	23,313	23,313	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
22066	REHABILITACION DEL MUSEO MUNICIPAL	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ ZENTLA VER	URBANO	2008209119	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	27,000	26,510	26,510	26,510	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
21917	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ ZENTLA VER	URBANO	2008209116	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	61,080	61,080	61,080	61,080	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
22137	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ ZENTLA VER	URBANO	2008209126	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	14,000	11,377	11,377	11,377	100%	0	0	OBRA	1	1	62%	
21746	REHABILITACION DEL PUEBTE PEATONAL TIPO AMACA	200-ZENTLA	EL CONSUELO	URBANO	2008209127	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	30,000	8,464	8,464	8,464	100%	0	0	METRO LINEAL	42	12	29%	
94132	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	26-BANDERILLA	BANDERILLA	URBANO	2008024102	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA VER	282,345	209,180	209,180	209,180	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	270	200	74%	
94056	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD Y CENTRO URBANO (PINTURA EN QUARNICIONES Y CHAPEO EN CAMELLON CENTRAL)	26-BANDERILLA	BANDERILLA	URBANO	2008024101	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA VER	220,000	82,410	82,410	82,410	100%	0	0	METRO LINEAL	16,000	5,995	37%	
55949	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARCIZO MENDOZA DE LA COL. CAMPO 1 DE MAYO	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	2008035019	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL	89,179	89,179	89,179	89,179	100%	0	0	METROS LINEALES	96	96	100%	
40506	APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE LAS EX-OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	44-CORDOBA	COLONIA CENTRO	URBANO	20080450223	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	239,938	239,488	239,488	239,488	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
36618	PAVIMENTACION ASFALTICA EN PRIVADA AVENIDA 1 Y CALLE 3	44-CORDOBA	SAN NICOLAS	URBANO	20080450202	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	544,785	172,973	172,973	172,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	631	189	30%	
36640	PAVIMENTACION DE ADOQUIN, AVENIDA LAS PARTIDAS ENTRE AVENIDA 11 Y CALLE 21	44-CORDOBA	COLONIA LAS ESTACIONES	URBANO	20080450204	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,546,512	678,262	678,262	678,262	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14,985	254	1%	
36581	PAVIMENTACION HIDRAULICA Y MURO DEL ANDADOR 4, ZONA 5	44-CORDOBA	UNIDAD ARBOLEADAS	URBANO	20080450201	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	71,658	63,126	63,126	63,126	100%	0	0	METROS CUADRADOS	117	117	100%	
36666	REHABILITACION DE GLOBETA ESBACO, PARQUE MANUEL SUAREZ	44-CORDOBA	COLONIA DOS CAMINOS	URBANO	20080450226	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	734,428	221,942	221,942	221,942	100%	0	0	OBRA	1	30	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, LE PONGO 100 PARA QUE ME ARROJE EL AVANCE FISICO DEL 30%
36655	REHABILITACION DE LA LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE ENTRE EL TANQUE NO. 2 AL NO. 3	44-CORDOBA	SAN NICOLAS CENTRO COMERCIAL SANS	URBANO	20080450205	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,688,416	1,285,722	1,285,722	1,285,722	100%	0	0	METROS LINEALES	231	35	15%	
40552	REHABILITACION DE TECHUMER DE TEATRO PEDRO DIAZ	44-CORDOBA	COLONIA CENTRO	URBANO	20080450211	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	189,462	123,816	123,816	123,816	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
40530	REMODELACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	20080450249	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	785,000	207,389	207,389	207,389	100%	0	0	OBRA	100	30	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA, COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES LO TOMO COMO 100 PARA QUE ME ARROJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE QUE ES DE 30%
36663	REMODELACION Y HABILITADO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PLAZUELA DEL MONUMENT																		

15666	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	7-CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	RURAL	200802011	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA	230,000	230,000	230,000	176,150	77%	0	0	0	0	OBRA	230,000	176,150	77%	EL AVANCE FISICO SE REGISTRO EN PESOS PARA EFECTO DE PORCENTAJE.
38215	REHABILITACION DE SANITARIOS Y APLICACION DE PINTURAS EN PALACIO MUNICIPAL	78-XCATEPEC	XCATEPEC	URBANO	2008080021	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	66,512	66,512	66,512	100%	0	0	0	0	OBRA	1	0	44%	
61340	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	92-XICO	XICO	URBANO	2008203121	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	200,000	192,782	192,782	192,782	100%	0	0	0	0	OBRA	150	70	47%	LA META SON 150 LUMINARIAS
61682	REHABILITACION DE CANCHA ANEXA AL SALON SOCIAL BENTO JUAREZ	92-XICO	XICO	URBANO	2008203133	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	9,241	9,241	9,241	9,241	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
61666	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL OF MUNICIPAL	92-XICO	XICO	URBANO	2008203126	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	76,580	76,580	76,580	76,580	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
61675	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION TURISTICA	92-XICO	XICO	URBANO	2008203127	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	31,253	31,253	31,253	31,253	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
61659	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL	92-XICO	SAN MARCOS	RURAL	2008203125	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	250,090	250,090	250,090	250,090	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
61346	REHABILITACION DE TECHOS CON LAMINA DE ZINC	92-XICO	XICO	URBANO	2008203134	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	0	OBRA	200	75	38%	
61694	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL Y ANEXOS	92-XICO	XICO	URBANO	2008203135	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	100,000	86,608	86,608	86,608	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
20120	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	97-LERDO DE TEJEDA	SANTA TERESA	RURAL	2008098213	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65,000	65,000	42,988	42,988	66%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
20146	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	97-LERDO DE TEJEDA	LERDO DE TEJEDA	URBANO	2008098217	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28,438	28,438	21,578	21,578	65%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
20149	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	97-LERDO DE TEJEDA	LERDO DE TEJEDA	URBANO	2008098216	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90,000	90,000	64,465	64,465	72%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
19292	REHABILITACION DEL CAMINO A LA PLAYA	97-LERDO DE TEJEDA	LERDO DE TEJEDA	RURAL	2008098202	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	13,320	13,320	4,520	4,520	34%	0	0	0	0	KILOMETRO	5	1	10%	
20184	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL GF	97-LERDO DE TEJEDA	LERDO DE TEJEDA	URBANO	2008098218	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103,000	103,000	65,383	65,383	65%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
20168	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	97-LERDO DE TEJEDA	LERDO DE TEJEDA	URBANO	2008098212	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	150,000	83,210	83,210	55%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
20293	REHABILITACION DEL PARQUE HIDALGO	97-LERDO DE TEJEDA	LERDO DE TEJEDA	URBANO	2008098211	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45,014	45,014	39,814	39,814	88%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
20129	REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	97-LERDO DE TEJEDA	LERDO DE TEJEDA	URBANO	2008098214	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180,000	180,000	175,660	175,660	98%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																					
BIENES MUEBLES																					
61686	EQUIPO DE COMPUTO PERIFERICO (ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO)	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103139	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	600,000	57,000	57,000	10%	0	0	0	0	LOTE	600,000	57,000	10%	
69665	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS (9 CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS)	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121203	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA	2,074,520	1,794,520	1,794,520	1,794,520	100%	0	0	0	0	UNIDAD	59	0	0%	
20224	ADQUISICION DE VEHICULOS EQUIPADOS (2 COMPACTADOS)	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121201	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA	1,854,000	1,854,000	1,854,000	1,854,000	100%	0	0	0	0	UNIDAD	2	2	100%	
48886	2008129119 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129119	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DEL PASO DEL MACHO VER	250,000	36,191	36,191	36,191	100%	0	0	0	0	LOTE	1	0	14%	1. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE TODA VEZ QUE NO SE EJERCERON RECURSOS DURANTE EL MISMO. 2. SE CLASIFICO EN ESTE GRUPO SECTORIAL POR SER MAS ASIMILABLE, EN CASO DE CORRESPONDER A OTRO, FAVOR DE INDICARNOS.
48889	2008129130 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129120	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	200,000	70,116	70,116	70,116	100%	0	0	0	0	LOTE	1	0	35%	1. DICHA ACCION, ESTA AUTORIZADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE DIO A CONOCER EL ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, MEDIANTE EL ANEXO II DEL MANUAL DE FISCALIZACION. 2. SE SEÑALO EN EL GRUPO SECTORIAL QUE LINEAS ARRIBA SE DESCRIBE, POR SER ASIMILABLE. 3. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE TODA VEZ QUE NO SE EJERCERON RECURSOS DURANTE EL MISMO.
70279	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	URBANO	2008200108	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	50,000	36,740	36,740	36,740	100%	0	0	0	0	LOTE	1	0	15%	
70139	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	URBANO	2008138024	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO VER	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ME QUEDA LA DUDA SI ES CORRECTO EL SECTOR Y SUB SECTOR. LOS RUEGOS ME INDICAN CUAL ES EL REGISTRO CORRECTO
65756	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	URBANO	200143919	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
63131	ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION.	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032122	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	413,000	413,000	413,000	413,000	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	GASTO EJERCIDO
63323	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO(ADQ. Y MTO)	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032124	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	90,000	90,000	90,000	84,829	94%	0	0	0	0	LOTE	1	1	94%	AUN NO SE TERMINA DE EJERCER GASTO.
63224	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032123	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	160,519	160,519	160,519	160,519	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PRESUPUESTO EJERCIDO
29005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162114	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	300,000	206,952	206,952	206,952	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	67%	
28230	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162108	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	588,869	102,867	102,867	102,867	100%	0	0	0	0	LOTE	1	0	18%	
21636	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	RURAL	2008163108	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	1,300,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	0	0	UNIDAD	3	1	33%	
42870	2008167016	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	RURAL	2008167016	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	178,800	89,400	89,400	178,800	200%	0	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	NINGUNA INFORMACION ADICIONAL.
42508	2008167021 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	RURAL	2008167021	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN VERACRUZ	25,000	12,500	12,500	36,004	288%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SE HIZO UNA AMPLIACION EN EL MONTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL.
43170	2008167026	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	RURAL	2008167026	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	30,000	15,000	15,000	22,000	147%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
66448	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	168-TEQUILA	TEQUILA	RURAL	2008172058	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA VER	60,367	60,367	60,367	60,367	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
64463	ADQ. EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQ. Y MANTO)	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180108	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	22,000	10,233	10,233	10,233	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	50%	
63737	PAQUETERIA Y UTILERIA (SISTEMAS INFORMATICOS ASPEL NOI Y COB)	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180103	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	6,535	6,535	6,535	6,535	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	UN SOLO PAGO DEL SISTEMA ACCION TERMINADA
49019	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2008181116	ENTIDAD MUNICIPAL	TLACOTALPAN	110,067	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	0	LOTE	1	0	15%	
49988	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	179-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2008181108	ENTIDAD MUNICIPAL	TLACOTALPAN	500,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	0	0	UNIDAD	2	1	50%	NO HAY UN APARTADO PARA ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS
67328	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS	182-TLALNELHUAYOCAN	SAN ANDRES	URBANO	2008185109	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ	225,000	222,700	222,700	222,700	100%	0	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
67318	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PALACIO MUNICIPAL	182-TLALNELHUAYOCAN	TLALNELHUAYOCAN	URBANO	2008185102	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ	721,282	130,251	130,251	130,251	100%	0	0	0	0	LOTE	1	0	10%	
75087	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	187-TONAYAN	TONAYAN	URBANO	2008191106	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	66,734,500	66,734,500	66,734,500	66,734,500	100%	66,734,500	66,734,500	100%	66,734,500	LOTE	66,735	66,735	100%	
75092	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO DE MONTEREAL.	187-TONAYAN	MONTEREAL	RURAL	2008191106	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	295,000	25,000	25,000	25,000	100%	25,000	25,000	100%	295,000	METROS CUADRADOS	295,000	25,000	8%	
88994	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO	188-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008192154	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	100,000	85,840	85,840	85,840	100%	0	0	0	0	EQUIPO	4	4	100%	EN PROCESO
61996	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	188-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008192155	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	150,000	145,090	145,090	145,090	100%	0	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EN PROCESO
12666	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2008194209	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	250,000	69,768	69,768	69,768	100%	0	0	0	0	LOTE	1	0	28%	
91113	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2008194210	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	2,500,000	606,192	606,192	606,192	100%	0	0	0	0	OTROS	1,600	400	25%	
19030	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2008194206	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	1,000,000	578,000	578,000	578,000	100%	0	0	0	0	UNIDAD	4	4	100%	
13148	EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	RURAL	2008204111	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XOXOCOTLA	138,400	7,250	7,250	7,250	100%	0	0	0	0	LOTE	6	0	0%	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA. SE VAN A ADQUIRIR MAS EQUIPO.
13054	EQUIPOS DE COMUNICACION	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	RURAL	2008204107	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XOXOCOTLA	103,100	100,683	100,683	100,683	100%	0	0	0	0	EQUIPO	12	12	100%	
13157	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	RURAL	2008204																

15741	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	7-CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	RURAL	2008028014	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA	80,000	80,000	80,000	71,677	90%	0	0	LOTE	80,000	71,677	90%	EL AVANCE FISICO SE REGISTRO EN PESOS PARA EFECTOS DE PORCENTAJE		
58817	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AY.TTO.	71-HIATUSCO	HIATUSCO	URBANO	2008073108	ENTIDAD MUNICIPAL	TRESCORERA MUNICIPAL	120,000	6,991	6,991	6,991	100%	0	0	LOTE	10	1	0%			
58146	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	78-ICATEPEC	ICATEPEC	URBANO	2008080013	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ICATEPEC	142,144	23,244	23,244	23,244	100%	0	0	LOTE	1	0	16%			
53779	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTREROS NUEVOS	80-IXHUATLAN DEL CAFE	IXHUATLAN DEL CAFE	RURAL	2008083006	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TRESCORERA MUNICIPAL	279,730	279,730	279,730	279,730	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%			
61227	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO DE OFICINA	92-XICO	XICO	URBANO	2008203115	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	60,000	56,489	56,489	56,489	100%	0	0	ACCION	1	1	94%			
61253	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTREROS NUEVOS	92-XICO	XICO	URBANO	2008203107	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	338,296	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	UNIDAD	2	1	50%			
61235	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	92-XICO	XICO	URBANO	2008203116	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	150,000	117,794	117,794	117,794	100%	0	0	ACCION	1	1	79%			
49445	ADD. DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	93-JILOTEPEC	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	URBANO	2008093108	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	180,000	133,660	133,660	133,660	100%	0	0	LOTE	1	1	74%			
92256	EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA BASICO	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008082023	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTO	155,000	155,000	155,000	66,963	43%	0	0	LOTE	1	1	100%			
20244	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008082022	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTO	122,000	122,000	101,462	101,462	83%	0	0	LOTE	1	1	100%			
48835	SISTEMAS DE INFORMACION	2008129127	ADQUISICION DE PAQUETES INFORMATIVOS (CO)	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129127	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	15,000	4,587	4,587	4,587	100%	0	0	SISTEMA	1	0	31%	1. DICHA ACCION. ESTA AUTORIZADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE DIO A CONOCER EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ. MEDIANTE EL ANEXO II DEL MANUAL DE FISCALIZACION. 2. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DURANTE EL MISMO
92046	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140216	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	250,000,000	81,247,000	250,000,000	81,247,000	100%	0	0	LOTE	250,000	81,247	32%			
28905	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	SOSAMALOAPAN	URBANO	2008046102	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%			
43392	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO PARA LOS DIFERENTES SEPTOS.	50-COXQUIHUH	COXQUIHUH	RURAL	2008051057	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COXQUIHUH VER	200,696	200,696	200,696	200,696	100%	0	0	LOTE	4	4	100%			
33523	MODERNIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICOS	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2008063207	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TRESCORERA MUNICIPAL	265,900	88,800	88,800	88,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	50%			
15479	ADQUISICION DE PAQUETERIA OPLS	7-CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	RURAL	2008028023	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA	10,667	10,667	10,667	10,667	100%	0	0	SISTEMA	10,667	10,667	100%	EL REGISTRO DE AVANCE FISICO SE HIZO EN PESOS PARA EFECTO DE PORCENTAJE		
48630	PROGRAMA PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2008202195	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	1,600,000	132,820	132,820	132,820	100%	0	0	OTROS	5,000	250	5%			
61882	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103132	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	800,000	800,000	140,617	140,617	18%	0	0	LOTE	800,000	140,617	18%	EL H AYUNTAMIENTO CUENTA CON PARQUE VEHICULAR PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		
22888	ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (CAMIONES DE VOLTEO, 1 RETROEXCAVADORA Y 3 CHASIS)	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121202	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA	3,298,600	3,298,600	3,298,600	3,298,600	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
51163	ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS AUSTREROS	164-TEOCELO	TEOCELO	URBANO	2008168011	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TRESCORERA MUNICIPAL	415,524	19,782	19,782	19,782	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	EL AVANCE FISICO SE TIENE UN 100% Y DEL FINANCIERO UN 4.8%		
65481	COMPRA DE RELEVIEDORA	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180121	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	44,000	42,540	42,540	42,540	100%	0	0	LOTE	1	1	85%			
72587	ADQUISICION DE BARREDOORA MECANICA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062216	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	456,000	456,000	456,000	456,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%			
72580	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062218	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	1,971,500	1,971,500	1,971,500	1,971,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
43788	ADQUISICION CAJA COMPACTADORA DE BASURA	66-ESPINAL	ESPINAL	RURAL	2008067214	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL	840,000	840,000	840,000	840,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE UN CAMION DE BASURA CON CAJA COMPACTADORA		
43895	ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	66-ESPINAL	ESPINAL	RURAL	2008067215	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER	887,916	887,916	887,916	887,916	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA		
48786	ADQUISICION DE PETROLIZADORA HIDROSTATICA, RETROEXCAVADORA, 2 MARTILLOS HIDRAULICOS, 2 CORTADORAS PARA CONCRETO Y UN CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 DE CAPACIDAD	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2008202252	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VER	3,321,000	1,998,570	1,998,570	1,998,570	100%	0	0	LOTE	1	1	75%			
20219	ADQUISICION DE UN TRACTOR PARA EL RELLENO SANITARIO	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008088221	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%			
48032	OTROS	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103141	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	800,000	800,000	282,900	282,900	35%	0	0	PAGO	800,000	282,900	35%			
61903	AUDITORIA EXTERNA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103133	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,350,000	1,350,000	429,499	429,499	32%	0	0	LOTE	1,350,000	429,499	32%			
61841	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103131	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,700,000	1,700,000	387,525	387,525	23%	0	0	PAGO	1,700,000	387,525	23%			
61741	LUMINARIAS Y BALASTRAS	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103140	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	800,000	800,000	799,971	799,971	100%	0	0	OTROS	800,000	799,971	100%	LA META A ALCANZAR ES DE REHABILITAR 1200 LUMINARIAS Y BALASTRAS		
67969	MEDICAMENTOS O CIJOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103128	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,170,000	1,170,000	463,357	463,357	40%	0	0	OTROS	1,170,000	463,357	40%			
61810	PAGO DE DEUDA PUBLICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103125	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	6,536,769	6,536,769	2,947,479	2,947,479	45%	0	0	PAGO	6,536,769	2,947,479	45%			
62158	PRUEBAS ANTIDOPING	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103127	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	40,182	40,182	22,483	22,483	56%	0	0	OTROS	40,182	22,483	56%			
60562	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103121	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MARTINEZ DE LA TORRE	1,088,689	1,088,689	443,785	443,785	41%	0	0	LOTE	1,088,689	443,785	41%	EN ESTE MUNICIPIO DE MARTINEZ SE CUENTA CON UN PARQUE VEHICULAR PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H AYUNTAMIENTO		
61936	SEGUROS Y TENENCIAS	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103134	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	600,000	600,000	19,880	19,880	3%	0	0	PAGO	600,000	19,880	3%			
62034	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	URBANO	2008103126	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	10,209,128	10,209,128	4,213,002	4,213,002	41%	0	0	OTROS	10,209,128	4,213,002	41%			
11154	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL TERA. ERAPA	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	#2008120103	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	834,567	834,567	250,370	250,370	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	INICIO DE OBRA EL 16 DE MAYO DE 2008		
10920	CERCADE PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL	117-OMEALCA	ELIDIO DOS CAMINOS	RURAL	#2008120102	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	122,712	122,712	90,966	90,966	74%	0	0	OBRA	1	1	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA ES EL 30 DE ABRIL DE 2008		
23107	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (SERVICIOS)	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	2008121205	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ORIZABA	4,200,000	1,655,810	1,655,810	1,655,810	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%			
48988	2008129130 ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129130	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%			
70382	DEUDA PUBLICA	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	URBANO	2008200120	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	1,104,000	461,829	461,829	461,829	100%	0	0	PAGO	1	0	25%			
70499	LUMINARIAS Y BALASTRAS	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	URBANO	2008200122	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	150,000	91,075	91,075	91,075	100%	0	0	OTROS	125	80	64%			
26266	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135109	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	450,000	258,376	258,376	258,376	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
26924	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135120	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	200,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	UNIDAD	8	8	100%			
26213	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135108	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	200,000	24,587	24,587	24,587	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
26974	ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135121	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	1,421,000	1,421,000	1,421,000	1,421,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
27201	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135124	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	600,000	571,966	571,966	571,966	100%	0	0	OTROS	400	400	100%			
27014	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135122	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	150,000	113,319	113,319	113,319	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
26434	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTREROS NUEVOS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135111	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	881,231	526,179	526,179	526,179	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%			
27154	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135123	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	250,000	182,333	182,333	182,333	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			
27914	AUDITORIA EXTERNA (FINANCIERA Y TECNICA)	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135127	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	800,000	201,250	201,250	201,250	100%	0	0	PAGO	1	1	100%			
27674	COSTO DE PUBLICACIONES REFERENTE																				



28162	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN (DESPENSAS)	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135131	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	600,000	264,000	264,000	264,000	100%	0	0	OTROS	550	550	100%	
26180	MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135107	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	366,000	161,886	161,886	161,886	100%	0	0	OTROS	88	88	100%	
28037	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135129	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	300,000	214,663	214,663	214,663	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
26766	PROTECCION CIVIL (PROVISIONES Y DESPENSAS)	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135115	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	500,000	172,715	172,715	172,715	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
26147	PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135106	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	35,000	33,200	33,200	33,200	100%	0	0	OTROS	88	88	100%	
28106	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAGUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135130	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	250,000	236,994	236,994	236,994	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
26620	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135113	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	450,000	306,006	306,006	306,006	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
26506	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135112	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	200,000	99,768	99,768	99,768	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
26726	SEGUROS Y TENENCIAS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135114	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	50,000	4,860	4,860	4,860	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
70070	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	URBANO	2008138023	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO VER	38,828	25,190	25,190	25,190	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	A ESTE TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 50%
48767	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140207	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER.	200,000,000	9,936,000	200,000,000	9,936,000	100%	0	0	LOTE	200,000	9,936	5%	
93366	ESTUDIOS Y PROYECTOS	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140218	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	750,000,000	178,549,180	750,000,000	178,549,180	100%	0	0	ESTUDIO	750,000	178,549	24%	
50409	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140219	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER.	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100%	0	0	ESTUDIO	200,000	200,000	100%	
46230	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159530	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	846,000	845,064	845,064	845,064	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCIÓN CONCLUIDA AL 100%
46201	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159528	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	1,000,000	697,497	697,497	697,497	100%	0	0	OTROS	1,250	750	60%	
43902	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUSTREROS DEL H. AYUNTAMIENTO	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159507	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	1,982,242	1,981,242	1,981,242	1,981,242	100%	0	0	UNIDAD	7	7	100%	100% CONCLUIDO
40541	AUDITORIA TECNICA Y FINANCIERA PARA EL EJERCICIO 2008	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159534	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	1,800,000	322,500	322,500	322,500	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	
44553	BEGAS Y DESPEÑAS PARA LA NO DESECCION ESCOLAR	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159519	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	4,400,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100%	0	0	BECA	2,000	720	36%	
40863	CAPACTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159504	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	250,000	25,462	25,462	25,462	100%	0	0	CURSO	3	0	10%	ACCIÓN FISICAMENTE APLICADO, FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTE UN REMENTE QUE SE MODIFICA EN EL TERCER TRIMESTRE
23616	EQUIPOS DE COMUNICACION	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159511	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	350,000	326,403	326,403	326,403	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
23610	ESTUDIOS Y PROYECTOS	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159518	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	500,000	173,939	173,939	173,939	100%	0	0	PROYECTO	3	1	35%	
40796	MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159502	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	750,000	303,043	303,043	303,043	100%	0	0	OTROS	140	94	40%	
40826	PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159503	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	200,000	33,465	33,465	33,465	100%	0	0	OTROS	140	28	20%	
44843	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159513	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	850,000	821,009	821,009	821,009	100%	0	0	LOTE	1	1	96%	ACCIÓN NO CONCLUIDA
43361	REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159510	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	450,000	150,718	150,718	150,718	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	
40759	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159501	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	7,200,000	3,240,266	3,240,266	3,240,266	100%	0	0	OTROS	140	63	45%	
40975	UNIFORMES Y ACCESORIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159505	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	350,000	279,549	279,549	279,549	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	
40983	UNIFORMES Y ACCESORIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159505	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	350,000	279,549	279,549	279,549	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	
43732	20% DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2008159514	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTOYUCA	650,000	175,269	175,269	175,269	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	
52892	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTREROS NUEVOS	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032117	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	197,740	197,740	197,740	197,740	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD SE REFIERE A UN VEHICULO
29236	LUMINARIAS Y BALASTRAS	158-TECOLLUTLA	TECOLLUTLA	URBANO	2008162116	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLLUTLA	800,000	406,458	406,458	406,458	100%	0	0	LOTE	1	1	51%	
21243	ADQUISICION DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	RURAL	2008163114	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	125,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,000	10,000	100%	
21506	ADQUISICION DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	RURAL	2008163123	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	173,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,234	374	12%	
37996	ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171006	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEZINTLA	361,000	361,000	361,000	361,000	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	ACCION MODIFICADA EN META Y FINANCIERAMENTE, TERMINADA AL 100%
68586	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	171-TEHUACAN	TEHUACAN VER	URBANO	2008174207	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN VER	35,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	1	87%	
63759	ADQ. DE VEHICULO AUSTRERO NUEVO	177-TLACOLLILAN	TLACOLLILAN	URBANO	2008180104	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLILAN VER	150,400	150,400	150,400	150,400	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	COMPRA DE 1 UNIDAD ACCION TERMINADA
44721	ADQUISICION DE TERRENO ATAPACHICO	177-TLACOLLILAN	ATAPACHICO	RURAL	2008180115	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLLILAN VER	400,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,500	1,500	23%	
67389	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	182-TLALNEHUAYOCAN	TLALNEHUAYOCAN	RURAL	2008185124	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN VERACRUZ	440,000	430,175	430,175	430,175	100%	0	0	PAGO	1	1	96%	
75099	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NUEVOS AUSTREROS	187-TONAYAN	TONAYAN	URBANO	2008191107	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	225,291	225,291	225,291	225,291	100%	225,291	225,291	UNIDAD	225,291	225,291	100%	ESTA ACCION CAMBIO SU MONTO APROBADO DE \$ 340,000 PESOS A UN MONTO EJERCIDO DE 225,291 PESOS. TAMBIEN SE CAMBIARON LAS METAS PROGRAMADAS DE 2 UNIDADES A UNA UNIDAD.
75191	CAPACITACION DE PERSONAL	187-TONAYAN	TONAYAN	URBANO	2008191108	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	30,000	30,000	CURSO	30,000	30,000	100%	
75080	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	187-TONAYAN	TONAYAN	URBANO	2008191101	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	662,370	278,365,370	278,365,370	278,365,370	100%	278,365,370	278,365,370	OTROS	662,370	278,365	50%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TONAYAN. NO SE ENCUENTRA DENTRO DE ESTE CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACCION.
77275	AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y TECNICA EJERCICIO 2008	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196101	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	450,000	450,000	195,000	195,000	43%	0	0	PAGO	1	0	43%	
77337	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196122	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	120,000	120,000	55,000	55,000	46%	0	0	OTROS	1	0	46%	
77308	SERVICIOS DE INFORMÁTICA, PAQUETERIA Y UTILERIA	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196112	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	35,000	35,000	7,193	7,193	21%	0	0	SISTEMA	1	0	21%	
13108	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	RURAL	2008204108	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XOXOCOTLA	30,000	15,710	15,710	15,710	100%	0	0	LOTE	11	6	52%	ESTA ACCION SE REFIERE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA.
13015	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTREROS NUEVOS	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	RURAL	2008204102	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XOXOCOTLA	256,900	256,900	256,900	256,900	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	EL PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTE VEHICULO SE HA REALIZADO TOTALMENTE.
13166	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	RURAL	2008204113	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XOXOCOTLA	110,325	92,860	92,860	92,860	100%	0	0	PAGO	12	10	84%	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.) EN ESTA ACCIÓN SE HIZO UNA AMPLIACIÓN.
13122	COSTO PUBLICACIONES REFERENTES RAMO 033	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	RURAL	2008204	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XOXOCOTLA	7,475	7,475	7,475	7,475	100%	0	0	PUBLICACION	1	1	100%	PAGO POR PUBLICACIONES REFERENTES A LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 033. EN ESTA ACCIÓN SE LLEVÓ A CABO MODIFICACION PRESUPUESTAL EN LO QUE SE REFIERE A REDUCCION POR UN MONTO DE \$22,525.00.
13000	SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	RURAL	2008204101	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XOXOCOTLA	451,391	204,949	204,949	204,949	100%	0	0	PAGO	11	5	45%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO MENSUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
21899	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	200-ZENTLA	ZENTLA	URBANO	2008209124	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
21675	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS	200-ZENTLA	ZENTLA	URBANO	2008209110	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	15,638	15,638	15,638	15,638	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
21822	PAGO DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	200-ZENTLA	ZENTLA	URBANO	2008209101	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZENTLA VER	1,152,457	491,233	491,233	491,233	100%	0	0	OTROS				

48792	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO CASIBO	45-COSAMALOAPAN DE CABO	COSAMALOAPAN	URBANO	200804109	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	30,558	26,162	26,162	26,162	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	
72594	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062221	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	330,000	233,499	233,499	233,499	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
53239	PAGO DE PUBLICACIONES DEL RAMO 033	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2008063222	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	25,000	18,860	18,860	18,860	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	
53734	REHABILITACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2008063209	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOCAMAN	175,912	131,886	131,886	131,886	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
53610	REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	RURAL	2008063208	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	61,747	24,366	24,366	24,366	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	
58341	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	71-HUATUSCO	HUATUSCO	URBANO	2008073104	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	LOTE	44	44	100%	
77192	PROYECTO EJECUTIVO DEL POLIDEPORATIVO MUNICIPAL	75-IGNACIO DE LA LLAVE	IGNACIO DE LA LLAVE	URBANO	2008077014	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IGNACIO DE LA LLAVE	402,500	402,500	402,500	402,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
38678	REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL CARCAMO DE BOMBEO	78-ICATEPEC	ICATEPEC	URBANO	2008080024	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ICATEPEC	31,281	31,281	31,281	31,281	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
50277	COLOCACION DE SEÑALÉTTICA DE TRANZITO, EN PASO A DESNIVEL FRENTE A ORPIS TRIBSOL, CARRETERA XALAPA VERACRUZ	87-XALAPA	CONG JILLO CASTRO LAS TRONCAS	URBANO	2008202339	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE XALAPA VER	513,903	136,434	136,434	136,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
61238	COSTO DE PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033	92-XICO	XICO	URBANO	2008203117	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	100,000	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	ACCION	1	0	40%	
51247	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA	92-XICO	XICO	URBANO	2008203118	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	400,000	280,244	280,244	280,244	100%	0	0	ANTEPROYECTO	3	2	67%	
61327	PAGO DE BECAS	92-XICO	XICO	URBANO	2008203119	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	652,800	325,800	325,800	325,800	100%	0	0	BECA	546	273	50%	
50500	ADQ. DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	93-JILOTEPEC	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	URBANO	2008093115	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	200,000	199,479	199,479	199,479	100%	0	0	OTROS	400	396	99%	
50269	LUMINARIAS Y BALASTRAS	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	RURAL	2008098224	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	61,306	61,306	41%	0	0	LOTE	1	1	100%	
	<b>GASTO CORRIENTE</b>																		
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																		
48783	SUELDOS COMPACTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010201	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	8,720,000	4,216,681	4,216,681	4,216,681	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
46197	PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO 2006 Y 2007	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109102	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,495,000	1,495,000	448,500	448,500	30%	0	0	PAGO	1,495,000	448,500	30%	
46368	PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA EJERCICIO 2008 (DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS)	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109136	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,725,000	1,725,000	690,000	690,000	40%	0	0	PAGO	1,725,000	690,000	40%	
46254	PAGO DE AUDITORIA TECNICA EJERCICIO 2006 Y 2007	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109103	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	2,024,000	2,024,000	1,561,125	1,561,125	77%	0	0	PAGO	2,024,000	1,561,125	77%	
46326	PAGO DE DICTAMEN PNL SEGURO SOCIAL EJERCICIO 2007	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109104	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	396,750	396,760	119,025	119,025	30%	0	0	PAGO	396,750	119,025	30%	
46854	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109105	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	18,600,000	18,600,000	6,635,531	6,635,531	36%	0	0	PERSONA	18,600,000	6,635,531	36%	Esta accion sufre una reduccion de montos en el programado anual de \$20,500,000.00 que se reporto en el 1er trimestre a 18,600,000.00 importe modificado para el 2do trimestre. Asi mismo para el registro de la unidad de medida en el anterior reporte trimestral DICE - PESOS DEBE DEDIR - PERSONAS, lo anterior para que se consideren estas aclaraciones en este 2do reporte trimestral.
58911	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA DE ALTAMIRANO VER	RURAL	2008111102	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE MIXTLA DE ALTAMIRANO VER	439,060	126,060	109,765	126,060	100%	0	0	PAGO	100	29	29%	
10715	PAGO DE SUELDOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2008120119	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VERACRUZ	3,147,369	3,147,369	1,797,161	1,797,161	57%	0	0	PERSONA	57	27	100%	
58945	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA	130-PLAYA VICENTE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008133301	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	560,625	196,218	196,218	196,218	100%	196,218	196,218	PAGO	1	0	35%	
59007	SUELDOS COMPACTOS PERSONAL EVENTUAL	130-PLAYA VICENTE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008133303	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	7,218,408	3,081,338	3,081,338	3,081,338	100%	3,081,338	3,081,338	PERSONA	77	61	79%	
70221	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	URBANO	2008200101	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	984,000	339,318	339,318	339,318	100%	0	0	PAGO	13	6	46%	12 ELEMENTOS DE POLICIAS, SE REALIZARAN 13 PAGOS MENSUALES, POR LO QUE SE LLEVAN REALIZADOS 3
67921	REHABILITACION Y MATTO. MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	SAN ANDRES TENEJAPAN	URBANO	2008142104	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENEJAPAN	69,402,870	60,909,720	60,909,720	60,909,720	100%	69,402,870	60,909,720	VEHICULO	5	3	60%	
55082	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008 - 2010	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VER	URBANO	2008143527	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
55083	PROYECTO SIST DE EVALUACION Y REGLAMENTO INTERNO	141-SAN ANDRES TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA VER	URBANO	2008143528	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER	172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
41700	ACCESORIOS PPERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	154-TANTIMA	TANTIMA	RURAL	2008158107	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
41673	MEDICAMENTOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	154-TANTIMA	TANTIMA	URBANO	2008158105	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	100,000	100,000	100,000	33,987	34%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
41641	SUELDOS COMPACTOS PPERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA	154-TANTIMA	TANTIMA	URBANO	2008158104	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANTIMA	550,000	550,000	550,000	228,227	41%	0	0	PERSONA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO
52475	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	2008032112	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO	830,106	830,106	830,106	308,547	37%	0	0	OTROS	11	4	37%	UNIDAD DE MEDIDA ELEMENTO (SE REFIERE A LOS ELEMENTOS DE POLICIA)
28912	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	RURAL	2008163102	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	1,412,964	617,844	617,844	617,844	100%	0	0	PAGO	25	12	48%	
42404	2008167018 SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	RURAL	2008167018	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	823,500	411,750	411,750	366,267	89%	0	0	OTROS	14	7	50%	LA PLANTILLA DE POLICIAS ES DE 14 ELEMENTOS EN LOS DOCE MESES Y TENEMOS UN AVANCE DE 14 ELEMENTOS EN SEIS MESES POR ESO LOS CONSIDERAMOS AL 50%
25962	163-TENOCHTITLAN	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	RURAL	2008167019	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN VERACRUZ	25,000	12,500	12,500	18,480	148%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL LOTE CONSISTE EN 28 UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
55818	SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	171-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	2008174201	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN VER	727,159	317,351	317,351	317,351	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
53726	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180101	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	996,000	429,254	429,254	429,254	100%	0	0	PAGO	13	6	46%	SE REALIZARAN AL ANO 13 PAGOS MENSUALES O 26 QUINCENALES DE LOS CUALES VAN 3 PAGOS MENSUALES REALIZADOS Y SON 18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
28973	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18-AQUILA	AQUILA	URBANO	2008017201	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AQUILA VERACRUZ	400,611	200,500	200,500	200,500	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	NOTA: ESTE MONTO SE MODIFICO A COMPARACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008 REPORTADO, POR QUE SE REALIZARON CAMBIOS ANTES DE PRESENTAR LA PROPUESTA DE INVERSION, QUEDANDO COMO CANTIDAD ANUAL \$400,611.00.
59918	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO	188-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008192135	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	381,800	191,875	191,875	191,875	100%	0	0	PERSONA	8	8	100%	EN PROCESO
19188	AUDITORIA Y SUPERVISION	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2008194214	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	2,500,000	763,094	763,094	763,094	100%	0	0	PAGO	2	1	50%	
12648	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2008194202	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	2,000,000	519,597	519,597	519,597	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
12672	RELLENO SANITARIO (PAGO DE RENTA POR CONVENIO)	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2008194216	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	5,300,000	2,546,228	2,546,228	2,546,228	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
12638	SUELDOS COMPACTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2008194201	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	19,000,000	9,836,963	9,836,963	9,836,963	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
54331	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	26-BANDERILLA	BANDERILLA	URBANO	2008024109	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA VER	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
54407	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26-BANDERILLA	BANDERILLA	URBANO	2008024110	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE BANDERILLA VER	391,000	184,428	184,428	184,428	100%	0	0	AUDITORIA	16	3	19%	CONTRATACION DE AUDITORIA A FINANCIERA Y TECNICA A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2008
55896	AUDITORIA EJERCICIO 2008	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	2008035012	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL	287,500	86,250	86,250	86,250	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTOS ACCION SE PAGA EN PARCIALIDADES POR CONCEPTO DE AUDITORIA
52266	SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	2008035002	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CERRO AZUL	2,508,161	1,053,964	1,053,964	1,053,964	100%	39,054	0	PAGO	24	12	50%	
75586	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	46-COSOLEACAQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008049201	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER	12,936,761	3,992,872	3,992,872	3,992,872	100%	0	0	PAGO	24	9	38%	
18978	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	67-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2008057108	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER	70,000	40,983	40,983	40,983	100%	0	0	LOTE	4	2	50%	CONSIDERE LA ADQUISICION DE CUATRO LOTES DURANTE EL AÑO
19024	PRUEBAS ANTI-DOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	67-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2008057120	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER	6,162	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
18919	SUELDOS COMPACTOS PARA EL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	67-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2008057102	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER	663,000	299,621	299,621	299,621	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	CONSIDERE PAGOS MENSUALES A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL
72662	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION- SERVICIOS PROFESIONALES	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062227	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	845,250	281,750	281,750	281,750	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDEN A LA AUDITORIA POR EL EJERCICIO 2008. Y EL PAGO SE DIVIDIO EN 3 PARTES, EL PRIMERO AL INICIO, EL SEGUNDO CUANDO SE TENGA UN AVANCE DEL 50% Y EL ULTIMO A LA ENTREGA DEL TRABAJO, PERO ES POR UN SOLO EJERCICIO, POR ELLO SE CONSIDERA COMO UN PAGO.
72241	SUELDOS COMPACTADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062201	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	6,187,547	2,641,342	2,641,342	2,641,342	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
42857	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	66-ESPINAL	ESPINAL	RURAL	2008067203	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER	1,858,727	744,411	744,411	744,411	100%	0	0	PERSONA	50	50	100%	
15159	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	7-CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	RURAL	2008028001	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA	430,000	430,000	430,000	216,525	50%	0	0	EMPLEO	430,000	216,525	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO Y SE REGISTRO EL AVANCE FISICO EN PESOS PARA EFECTO DE PORCENTAJE
49258	PRUEBAS DE ANTI-DOPING	70-HIDALGOTTILAN	HIDALGOTTILAN VER	RURAL	2008071055	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALGOTTILAN	28,800	2,933	2,933	2,933	100%	0	0	PERSONA	16	10	63%	ESTA ACCION ES PARA EL PAGO DE LAS PRUEBAS DE ANTI-DOPING A 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVO EN NUESTRO MUNICIPIO
49558	SUED COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	70-HIDALGOTTILAN	HIDALGOTTILAN VER	RURAL	2008071054	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALG												

61355	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	92-XICO	XICO	URBANO	2008203161	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICO VER	1,800,700	820,790	820,790	820,790	100%	0	0	PERSONA	27	27	100%	
9490	ADD DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	93-JILOTEPEC	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	URBANO	2008093128	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	15,000	7,837	7,837	7,837	100%	0	0	LOTE	1	1	53%	10 ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA
9541	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	93-JILOTEPEC	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	URBANO	2008093116	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	950,600	363,699	363,699	363,699	100%	0	0	PAGO	13	5	38%	SE REALIZARAN 13 PAGOS EN EL AÑO Y SON 15 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
	PENSIONES																		
55392	BEGAS Y DESPENSAS	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	2008035001	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CERRO AZUL	720,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	BECA	300	300	100%	ESTA ACCION SE TOMA EL TOTAL ANUAL EN VISTA QUE LAS BECAS SE PAGAN GADA 4 MESES A 300 ALUMNOS.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																		
48865	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010205	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	35,000	22,598	22,598	22,598	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	
57656	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010231	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	161,771	138,090	138,090	138,090	100%	0	0	LOTE	1	1	75%	
57579	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010213	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	50,000	1,282	1,282	1,282	100%	0	0	LOTE	1	0	5%	
57395	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010212	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	285,000	88,834	88,834	88,834	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	
57673	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010232	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	50,000	25,259	25,259	25,259	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
57552	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAGUINARIA DE CONSTRUCCION	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010211	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	483,858	111,000	111,000	111,000	100%	0	0	PAGO	1	0	35%	
48812	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR C.F.E.)	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010200	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	150,000	1,753	1,753	1,753	100%	0	0	PAGO	1	0	3%	
48337	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010203	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	1,380,000	136,348	136,348	136,348	100%	0	0	LOTE	1	0	10%	
57694	PAGO DE DEUDA PUBLICA (CREDITO BANOBRAS)	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010233	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	3,500,000	1,247,474	1,247,474	1,247,474	100%	0	0	PAGO	1	0	40%	
57731	PAGO DE DEUDA PUBLICA (CREDITO BANOBRAS)	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010234	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	938,691	397,378	397,378	397,378	100%	0	0	PAGO	1	0	35%	
57746	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010237	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	PLAN	1	1	100%	
48862	PRUEBAS ANTIDOPING	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010202	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	20,000	14,760	14,760	14,760	100%	0	0	ESTUDIO	75	60	80%	
57633	REFORESTACION SIEMBRA DE PLANTAS	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010230	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	30,000	9,800	9,800	9,800	100%	0	0	HECTAREA	20	5	25%	
57326	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010208	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	250,000	237,410	237,410	237,410	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	
57361	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2008010209	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA VERACRUZ	400,000	368,671	368,671	368,671	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	
48557	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, SOFTWARE, ACCESORIOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN,VER.	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109123	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNICAS DE INFORMACION	568,241	568,241	26,533	26,533	5%	0	0	LOTE	568,241	26,533	5%	
47745	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A VEH. - PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109109	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	588,000	588,000	577,543	577,543	98%	0	0	LOTE	588,000	577,543	98%	
47569	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109107	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	350,000	350,000	313,036	313,036	89%	0	0	PERSONA	350,000	313,037	89%	CONSIDERAR LA MODIFICACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE REGISTRO. 1ER REPORTE TRIMESTRAL DICE - PAGO 2DO REPORTE TRIMESTRAL DEBE DECIR - PERSONA
48518	ESTUDIOS TECNICOS PACT. DE CUOTAS Y TARIFAS (TASAS) APLICABLES AL IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2009	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109117	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL	14,483	14,483	14,483	14,483	100%	0	0	SISTEMA	14,483	14,483	100%	
48469	ESTUDIOS TECNICOS PACT. DE TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION EJERCICIO FISCAL 2009	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109116	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL	67,538	67,538	67,538	67,538	100%	0	0	SISTEMA	67,538	67,538	100%	
47446	EXAMEN ANTI-DOPING PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109106	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION DE RAMO 033	19,665	19,665	19,665	19,665	100%	0	0	PERSONA	19,665	19,665	100%	CONSIDERAR LA MODIFICACION EN UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE REGISTRO. 1ER REPORTE TRIMESTRAL DICE- EXAMEN 2DO REPORTE TRIMESTRAL DEBE DECIR - PERSONA
47216	EXAMENES ANTI-DOPING PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109106	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION DE RAMO 033	19,665	19,665	19,665	19,665	100%	0	0	PERSONA	19,665	19,665	100%	CONSIDERAR LA MODIFICACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA. 1ER. REPORTE TRIMESTRAL DICE-EXAMEN 2DO. REPORTE TRIMESTRAL DEBE DECIR - PERSONAS
55241	PAGO DE BECAS A BECARIOS DEL AREA URBANA EN ESCUELAS CON SERVICIOS DE CAPACIDADES DIFERENTES	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109204	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE EDUCACION	54,000	54,000	18,000	18,000	33%	0	0	BECA	54,000	18,000	33%	ESTA ACCION SE FINANCIARA CON EL RECURSO DEL RAMO 033 FAFM REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES.
48745	PAGO DE BECAS A BECARIOS DEL AREA URBANA Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN,VER.	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109127	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE EDUCACION	2,484,000	2,484,000	828,000	828,000	33%	0	0	BECA	2,484,000	828,000	33%	
47788	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYTO. DE MINATITLAN,VER. (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109110	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	2,900,000	2,900,000	772,616	772,616	27%	0	0	PAGO	2,900,000	772,616	27%	
55302	PAGO DE DESPENSAS A BECARIOS DEL AREA URBANA EN ESCUELAS CON SERVICIOS DE CAPACIDADES DIFERENTES	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109205	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE EDUCACION	27,000	27,000	9,000	9,000	33%	0	0	ALUMNO	27,000	9,000	33%	ESTA ACCION SE FINANCIARA CON RECURSOS DEL RAMO 033 FAFM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES
48765	PAGO DE DESPENSAS A BECARIOS DEL AREA URBANA Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN,VER.	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109128	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE EDUCACION	1,242,000	1,242,000	414,000	414,000	33%	0	0	ALUMNO	1,242,000	414,000	33%	
46074	PAGO DE DEUDA PUBLICA EJERCICIO 2007	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109101	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	600,000	600,000	504,312	504,312	84%	0	0	PAGO	600,000	504,312	84%	
48766	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109126	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ESTUDIO	500,000	500,000	100%	
48430	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAGUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109115	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,600,000	1,600,000	1,124,474	1,124,474	70%	0	0	LOTE	1,600,000	1,124,474	70%	
48130	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN,VER.	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109113	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,000,000	1,000,000	211,460	211,460	21%	0	0	LOTE	1,000,000	211,460	21%	
55620	RENTA DE MAGUINARIA QUE SERA UTILIZADA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	108-MINATITLAN	MINATITLAN	RURAL	2008109139	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,600,000	1,600,000	729,516	729,516	46%	0	0	EQUIPO	1,600,000	729,517	46%	SE CONSIDERO EN EL RUBRO DEL DESTINO DEL GASTO Y TIPO EL CONCEPTO MAS ACORDE A LA ACCION REGISTRADA. MISMO CASO PARA GRUPO SECTORIAL. SECTOR Y SUBSECTOR. PARA LA SELECCION DE PLURALIDAD, SE REGISTRA COMO MINATITLAN Y EL AMBITO RURAL EN RAZON DE QUE LOS EQUIPOS RECORREN LAS LOCALIDADES DE TODA EL AREA RURAL QUE CONFORMA ESTE MUNICIPIO.
47939	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOPATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109112	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	700,000	700,000	185,971	185,971	27%	0	0	LOTE	700,000	185,972	27%	
48365	SEGUROS Y TENENCIAS DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN,VER.	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2008109114	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	900,000	900,000	813,932	813,932	90%	0	0	PAGO	900,000	813,933	90%	
59295	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTREROS NUEVOS	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA DE ALTAMIRANO RURAL	RURAL	2008111104	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	167,090	167,090	167,090	167,090	100%	0	0	UNIDAD	167,090	167,090	100%	
59205	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ALBERGUE ESCOLAR BENITO JUAREZ	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO PRIMERO MIXTLA DE ALTAMIRANO	RURAL	2008111108	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	200,000	60,000	50,000	60,000	30%	0	0	OBRA	200,000	60,000	30%	
59300	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN CAMPO DEPORTIVO	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO CUARTO MIXTLA DE ALTAMIRANO	RURAL	2008111111	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	422,791	237,793	105,698	237,793	100%	0	0	OBRA	422,791	234,793	56%	
59250	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	BARRIO PRIMERO MIXTLA DE ALTAMIRANO	RURAL	2008111110	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	420,000	280,038	105,000	280,038	100%	0	0	OBRA	420,000	280,038	67%	
59340	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADD. Y MFTO)	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	RURAL	2008111117	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40,000	34,300	10,000	34,300	100%	0	0	LOTE	40,000	34,300	86%	
59166	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	RURAL	2008111107	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30,000	2,201	7,500	2,201	100%	0	0	LOTE	30,000	2,201	7%	
59053	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA DE ALTAMIRANO	RURAL	2008111105	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	322,910	77,514	80,728	77,514	100%	0	0	LOTE	322,910	77,514	24%	
15706	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO MODULO A EN EL CENTRO TURISTICO LA LAGUNA DE LA COLONIA CENTRO 2008118201	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118201	COOPARTICIPACION FEDERAL	OBRAS PUBLICAS	1,372,688	1,372,688	1,372,688	1,372,688	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
15612	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20 % DE LO FACTURADO POR LA CFE.) 2008118256	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118256	COOPARTICIPACION FEDERAL	TESORERIA MUNICIPAL	600,000	600,000	600,000	227,172	38%	0	0	PAGO	1	0	37%	
15285	DEUDA A PROVEEDORES 2008118251	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118251	COOPARTICIPACION FEDERAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,055,576	1,055,576	1,055,576	1,010,837	96%	0	0	PAGO	1	1	96%	
15337	DEUDA BANOBRAS 2008118252	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118252	COOPARTICIPACION FEDERAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,487,485	1,487,485	1,487,485	743,746	50%	0	0	PAGO	1	1	50%	
15454	LAUDOS LABORALES 2008118253	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118253	COOPARTICIPACION FEDERAL	TESORERIA MUNICIPAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	215,000	18%	0	0	PAGO	7	1	18%	
15771	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008118253	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118253	COOPARTICIPACION FEDERAL	TESORERIA MUNICIPAL	288,110	288,110	288,110	98,370	33%	0	0	ESTUDIO	1	0	33%	
15533	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2008118254	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2008118254	COOPARTICIPACION FEDERAL	TESORERIA MUNICIPAL	3,900,000	3,900,000	3,900,000	1,667,750	43%	0	0	EMPLEO	77	0	0%	
56162	ADQUISICION DE BARREDORA	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2008120128	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	300,000	300,000	86,400	86,400	29%	0	0	LOTE	1	1	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 28-03-08
56162	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2008120131	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	150,000	150,000	130,500	130,500	87%	0	0	LOTE	2	2	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 28-03-08
56160	ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2008120130	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	35,000	35,000	27,017	27,017	77%	0	0	LOTE	4	4	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 28-03-08
56220	ADQUISICION DE LUMINARIA Y BALASTRAS																		

55972		GASTOS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2008120127	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	400,000	400,000	35,112	35,112	9%		0	UNIDAD	10	10	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 16-05-08
55953		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2008120126	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	150,000	150,000	63,108	63,108	42%		0	LOTE	10	10	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 28-03-08
55976		MEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2008120121	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	100,000	100,000	25,893	25,893	26%		0	PERSONA	47	47	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 16-05-08
56129		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2008120129	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	179,524	179,524	179,524	179,524	100%		0	LOTE	1	1	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 28-03-08
55727		PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2008120119	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OMEALCA VER	50,000	50,000	9,587	9,587	19%		0	EXAMEN	47	47	100%	FECHA DE INICIO DE OBRA 02-04-08
48574		2008129115 SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129115	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	2,000,000	624,595	624,595	624,595	100%		0	OTROS	22	7	32%	1. NO OBSTANTE QUE SE MARCO EN EL APARTADO DE AVANCE FISICO, RECUADRO "ACUMULADO AL TRIMESTRE" 7. SE CUENTA CON UNA PLANILLA DE 22 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. 2. NOSE REALIZO REPORTE POR EL PRIMER TRIMESTRE POR NO HABERSE EJERCIDO RECURSOS
48597		2008129116 PRUEBAS ANTIDOPING PARA POLICIAS	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129116	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	30,000	1,800	1,800	1,800	100%		0	OTROS	25	2	8%	1. LAS PRUEBAS SE REALIZAN A 20 ELEMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 2. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE POR NO HABERSE EJERCIDO RECURSOS DURANTE EL MISMO
48631		2008129117 SERVICIOS MEDICOS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129117	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	200,000	56,546	56,546	56,546	100%		0	OTROS	25	7	28%	1. SE PAGA ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DEPENDIENTES ECONOMICOS. 2. NO SE REALIZO REPORTE POR EL PRIMER TRIMESTRE EN RAZON DE NO HABERSE EJERCIDO RECURSOS DURANTE EL MISMO
48646		2008129118 ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129118	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	130,000	21,230	21,230	21,230	100%		0	LOTE	1	0	16%	1. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE. TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DURANTE EL MISMO.
48710		2008129121 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129121	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DEL PASO DEL MACHO VER	300,000	150,103	150,103	150,103	100%		0	LOTE	1	1	50%	1. ESTA ACCION, ESTA AUTORIZADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE DIO A CONOCER EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ EN EL ANEXO I DEL MANUAL DE FISCALIZACION. 2. NOSE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE. TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DURANTE EL MISMO
48739		2008129122 PAGO DE SEGUROS Y TENEANCIAS	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129122	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	60,000	2,959	2,959	2,959	100%		0	PAGO	1	0	5%	1. SE INICIO EN DICHO GRUPO SECTORIAL, POR NO ENCONTRARSE OTRO. 3. ESTA ACCION, ESTA AUTORIZADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE DIO A CONOCER EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ. MEDIANTE EL ANEXO II DEL MANUAL DE FISCALIZACION. 2. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE. TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DURANTE EL MISMO
48766		2008129123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129123	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	150,000	78,851	78,851	78,851	100%		0	LOTE	1	1	53%	1. DICHA ACCION, ESTA AUTORIZADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE DIO A CONOCER EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ. MEDIANTE EL ANEXO II DEL MANUAL DE FISCALIZACION. 2. SE SEÑALO EN EL GRUPO SECTORIAL QUE LINEAS ARRIBA SE DESCRIBE, POR NO ENCONTRARSE OTRO. 3. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE. TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DURANTE EL MISMO
48794		2008129124 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO (MAQUINARIA FESADA)	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	RURAL	2008129124	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	600,000	243,467	243,467	243,467	100%		0	LOTE	1	0	41%	1. DICHA ACCION, ESTA AUTORIZADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE DIO A CONOCER EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ. MEDIANTE EL ANEXO II DEL MANUAL DE FISCALIZACION. 2. SE SEÑALO EN EL GRUPO SECTORIAL QUE LINEAS ARRIBA SE DESCRIBE, POR NO ENCONTRARSE OTRO. 3. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE. TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DURANTE EL MISMO
48810		2008129125 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129125	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	250,000	249,594	249,594	249,594	100%		0	LOTE	1	1	99%	1. DICHA ACCION, ESTA AUTORIZADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE DIO A CONOCER EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ. MEDIANTE EL ANEXO II DEL MANUAL DE FISCALIZACION. 2. SE SEÑALO EN EL GRUPO SECTORIAL QUE LINEAS ARRIBA SE DESCRIBE, POR NO ENCONTRARSE OTRO. 3. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE. TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DURANTE EL MISMO
48822		2008129126 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2008129126	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PASO DEL MACHO VER	60,000	30,331	30,331	30,331	100%		0	PAGO	1	1	51%	1. DICHA ACCION, ESTA AUTORIZADA EN LA APERTURA PROGRAMATICA QUE DIO A CONOCER EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ. MEDIANTE EL ANEXO II DEL MANUAL DE FISCALIZACION. 2. SE SEÑALO EN EL GRUPO SECTORIAL QUE LINEAS ARRIBA SE DESCRIBE, POR NO ENCONTRARSE OTRO. 3. NO SE REALIZO REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE. TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON RECURSOS DURANTE EL MISMO
48884		ADQUISICION DE ASESOS INFANTILES PARA EL CENTRO RECREATIVO CAJA DE AGUA	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131243	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	104,188	104,188	104,188	104,188	100%		0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
47338		ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131209	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	64,500	64,500	64,500	64,500	100%		0	UNIDAD	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA
47789		BACHEO DE CALLES	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131248	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	767,174	767,174	767,174	767,174	100%		0	METROS CUADRADOS	121,606	121,606	100%	OBRA TERMINADA
28910		CONSTRUCCION DE RAMPA EN DF MUNICIPAL	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131234	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	9,120	9,120	9,120	9,120	100%		0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
32671		CONTENEDORES PARA BASURA	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131235	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	625,240	625,240	625,240	625,240	100%		0	UNIDAD	120	120	100%	ACCION CONCLUIDA
28910		EQUIPOS DE COMUNICACION	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	2008131204	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	239,911	239,911	239,911	239,911	100%		0	LOTE	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA
32405		PAPELERIAS PARA BASURA	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131236	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	532,890	532,890	532,890	532,890	100%		0	UNIDAD	370	370	100%	ACCION CONCLUIDA
47766		PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131246	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	138,000	138,000	138,000	138,000	100%		0	ESTUDIO	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA
47845		REHABILITACION DE CAMINO A CAJA DE AGUA	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131253	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	347,052	347,052	347,052	347,052	100%		0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRA TERMINADA
32699		REHABILITACION DE CANCHAL DE USOS MULTIPLES REVOLUCION	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131214	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	460,000	460,000	460,000	460,000	100%		0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
28965		REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (PIÑURTA)	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	2008131217	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	72,500	72,500	72,500	72,500	100%		0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
28963		REHABILITACION DE PARQUE CAJA DE AGUA	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	2008131221	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	1,380,123	1,380,123	1,380,123	1,380,123	97%		0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
28979		REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL BENTU JUAREZ	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131227	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	190,000	190,000	190,000	190,000	100%		0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
28406		REHABILITACION DE PARQUE RIVARREZAN	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131211	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	45,000	45,000	45,000	45,000	100%		0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
27584		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYTO.	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2008131208	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYTO PEROTE	260,000	260,000	260,000	260,000	100%		0	LOTE	10	10	100%	ACCION CONCLUIDA
59038		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	130-PLAYA VICENTE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008133309	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	304,723	268,777	268,777	268,777	100%	268,777	268,777	LOTE	1	1	88%	
59025		MEDICAMENTOS O CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL	130-PLAYA VICENTE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008133304	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	90,000	71,674	71,674	71,674	100%		77	61	79%			
59373		PAGO DE DEUDA PUBLICA	130-PLAYA VICENTE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008133302	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PLAYA VICENTE	3,300,000	1,346,104	1,346,104	1,346,104	100%	1,346,104	1,346,104	PAGO	1	0	40%	
70337		ADD. DE LLANTAS PARA VEH PROPIO DEL AYUNTAMIENTO	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	URBANO	2008200113	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	200,000	49,642	49,642	49,642	100%		0	LOTE	7	2	29%	
70660		ADD. EQUIPO TECNICO Y TOPOGRAFICO	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ	URBANO	2008200123	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	30,000	22,726	22,726	22,726	100%		0	LOTE	1	1	75%	
70451		AUDITORIA (REVISION) DE EJERCICIOS 2005-2009-2007	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	URBANO	2008200121	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	276,000	207,000	207,000	207,000	100%		0	PAGO	1	1	85%	ANTICIPO A PAGO AUDITORIA REV. 2005-2007
70345		ELABORACION DE AUDITORIA FISCA FINANCIERA 2006	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	URBANO	2008200115	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	480,000	160,625	160,625	160,625	100%		0	PAGO	1	0	40%	ANTICIPO A PAGO ELABORACION DE AUDITORIA
70640		PRUEBAS ANTIDOPING SEGURIDAD PUBLICA	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	URBANO	2008200113	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	12,000	1,260	1,260	1,260	100%		0	PERSONA	12	2	17%	
70263		REH Y MANT. MAYOR DE VEH PROPIEDAD DE AYUNTAMIENTO	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	URBANO	2008200107	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	480,000	161,640	161,640	161,640	100%		0	LOTE	7	1	8%	
70606		SEVV DE INFORMATICA PAQUETERIA Y UTILERIA	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	URBANO	2008200103	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ VER	15,000	10,078	10,078	10,078	100%		0	SISTEMA	2	2	75%	
26091		SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUERTO VIEJO	CUAHUATEMOC VERACRUZ	URBANO	2008135104	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO COMARCIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO VIEJO VERACRUZ	6,250,000	2,681,724	2,681,724	2,681,724	100%		0	OTROS	88	88	100%	
49519		PAGO DE AUDITORIA	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140202	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	300,000,000	120,750,000	300,000,000	120,750,000	100%		0	PAGO	300,000	120,750	40%	
49616		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140208	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	500,000,000	377,133,000	500,000,000	377,133,000	100%		0	PAGO	500,000	377,133	75%	
50081		PAGOS AL RELLENO SANTUARIO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140201	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	692,775,000	414,564,600	692,775,000	414,564,600	100%		0	HECTAREA	692,775	414,565	60%	
49963		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140211	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	100,000,000	21,908,650	100,000,000	21,908,650	100%		0	LOTE	100,000	21,909	22%	
49961		SERVICIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140205	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	350,000,000	19,827,000	350,000,000	19,827,000	100%		0	PERSONA	350,000	19,827	6%	
49622		SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO VER	URBANO	2008140204	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER	4,500,000,000	1,949,809,600	4,500,000,000	1,949,809,600	100%		0	PERSONA	4,500,000	1,949,810	43%	
70845		ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD (UNIFORMES)	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	SAN ANDRES TENEJAPAN	URBANO	2008142113	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TENEJAPAN	20,090,500	20,090,500	20,090,500	20,090,500	100%	20,090,500	20,090,500	PERSONA	13	13		

28405	EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQUISICION Y MANTENIMIENTO)	159-Tehuipango	Tehuipango	RURAL	2008163107	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	100,000	94,336	94,336	94,336	100%	0	0	LOTE	1	1	94%	EL MONTO MINISTRADO PROGRAMADO Y EJERCIDO ES MENOR QUE EL TOTAL ANUAL POR QUE FALTA POR GASTAR \$ 5,664.00 POR ESO SE REFLEJA UN AVANCE DEL 94%.
21742	PAGO DE SEGUROS Y TENCENCIAS DE VEHICULOS	159-Tehuipango	Tehuipango	RURAL	2008163122	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	116,993	116,993	116,993	116,993	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	TERMINADA
28776	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	159-Tehuipango	Tehuipango	RURAL	2008163111	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	100,000	88,467	88,467	88,467	100%	0	0	UNIDAD	1	1	88%	
28564	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	159-Tehuipango	Tehuipango	RURAL	2008163109	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	80,000	4,480	4,480	4,480	100%	0	0	LOTE	1	0	6%	LA DISMINUCION DE \$93,000.00 CORRESPONDE A UNA RECLASIFICACION DE UNA PARTIDA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO QUE POR ERROR SE HABIA REGISTRADO EN ESTA ACCION.
28684	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	159-Tehuipango	Tehuipango	RURAL	2008163110	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUIPANGO VER	500,000	246,483	246,483	246,483	100%	0	0	LOTE	1	0	49%	
28622	2008167020 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	RURAL	2008167020	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENOCHTITLAN VERACRUZ	123,357	61,679	61,679	40,556	66%	0	0	LITRO	17,380	5,712	33%	
42799	2008167022 20% DE ALUMBRADO PUBLICO	163-TENOCHTITLAN	TENOCHTITLAN	RURAL	2008167022	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	50,000	25,000	25,000	19,657	79%	0	0	ACCION	0	0	0%	
35465	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS MOTOPATROLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171011	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	71,300	71,300	71,300	71,300	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	ACCION TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE ATENDE SUGERENCIA GRACIAS
37593	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171002	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	29,182	29,182	29,182	29,182	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE MODIFICA FINANCIERAMENTE LA CANTIDAD EJERCIDA A \$29182 QUEDANDO AL 100% TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
37604	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171009	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	86,050	86,050	86,050	86,050	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION EJERCIDA 100%
35382	BECAS Y DESPENSAS	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171003	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	360,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	BECA	200	100	50%	CORREGIDO SEGUN SUGERENCIA
35579	CONSTRUCCION DE GALERA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CUAMANCÓ.	167-TEPETZINTLA	CUAMANCÓ	RURAL	2008171017	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	557,750	167,325	167,325	167,325	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
37594	LUMINARIAS Y BALASTRAS	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171005	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	50,000	16,572	16,572	16,572	100%	0	0	OTROS	100	45	45%	
37602	PAGO DE SEGUROS Y TENCENCIAS DE VEHICULOS NUEVOS	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171013	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	29,612	29,612	29,612	29,612	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ACCION MODIFICADA FINANCIERAMENTE Y ACTUALIZADO EL AVANCE, TERMINADA 100%
35419	PAGO DE SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171001	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	922,600	382,425	382,425	382,425	100%	0	0	OTROS	18	9	50%	
35533	PROVISIONES (DEPENSAS, MANTAS, ETC.)	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171022	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	34,300	34,300	34,300	34,300	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
37595	PUBLICACION REFERENTE AL RAMO 33	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171004	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	10,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	SN MOVIMIENTO
37600	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171008	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	405,000	405,000	405,000	405,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION MODIFICADA FINANCIERAMENTE Y ACTUALIZADO EL AVANCE, TERMINADA 100%
37598	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	167-TEPETZINTLA	TEPETZINTLA	URBANO	2008171007	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	60,000	40,339	40,339	40,339	100%	0	0	LOTE	1	1	67%	MODIFICADO FINANCIERAMENTE Y ACTUALIZADO EL AVANCE.
66366	ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	168-TEQUILA	TEQUILA	RURAL	2008172053	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA VER	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
45167	ADQUISICION DE TERRENOS	168-TEQUILA	TEQUILA	RURAL	2008172054	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA VER	900,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	APYO	8	1	13%	
66281	SUELDOS COMPACTOS A SEGURIDAD PUBLICA	168-TEQUILA	TEQUILA	RURAL	2008172050	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA VER	1,225,179	533,700	533,700	533,700	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
66485	SUPERVISOR DE OBRAS	168-TEQUILA	TEQUILA	RURAL	2008172059	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEQUILA VER	22,927	4,585	4,585	4,585	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	
93908	ACCESORIOS PERSONAL SEG PUBLICA	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180123	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	25,000	18,285	18,285	18,285	100%	0	0	LOTE	1	1	85%	
93957	ADD. DE LLANTAS PARA VEH AYUNTAMIENTO	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180113	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	70,000	57,020	57,020	57,020	100%	0	0	OTROS	9	6	67%	
65517	PAGO DE DEUDA PUBLICA	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180122	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
65814	PRUEBAS ANTIDOPING	177-TLACOLULAN	2008180110	URBANO	2008180110	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	5,000	2,200	2,200	2,200	100%	0	0	OTROS	18	12	67%	FALTAN DOS ELEMENTOS POR REALIZARSE LOS ANALISIS
63778	REP. Y MANT. MAYOR DE VEHICULOS	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180107	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	480,800	280,897	280,897	280,897	100%	0	0	LOTE	1	1	60%	
64012	SEGUROS Y TENCENCIAS DE LOS VEH PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	URBANO	2008180105	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN VER	21,600	1,940	1,940	1,940	100%	0	0	PAGO	4	1	25%	
48665	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2008181103	ENTIDAD MUNICIPAL	TLACOTALPAN	80,000	9,900	9,900	9,900	100%	0	0	PAGO	4	0	12%	LAS CASILLAS NO ACEPTAN CENTAVOS POR LO TANTO ESTOS ESTAN TRUNCADOS
48618	SUELDO DE POLICIA	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2008181002	ENTIDAD MUNICIPAL	TLACOTALPAN	1,087,921	435,046	435,046	435,046	100%	0	0	PAGO	52	26	50%	EL FONDO DEBE DECIR FARM DE CONFORMIDAD CON LA PROPUUESTA DE INVERSION, ASI MISMO LA UNIDAD DE MEDIDA ES DOLAR, PERO NO APARECEN EN LA LISTA DE LA PAGINA POR ELLO SE TOMA COMO FORTAMAY Y PAGO, SE REPORTA LO EJERCIDO HASTA JUNIO
28517	REHABILITACION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	18-AQUILA	ATOPAN	RURAL	2008017204	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AGUA VERACRUZ	15,368	15,368	15,368	15,368	100%	0	0	TANQUE	13	13	100%	NOTA: SE REPORTA EL 2° TRIMESTRE DE ESTA OBRA, FAVOR DE INDICAR SI ESTAN BIEN LOS CAMPOS DE SECTOR Y SUB SECTOR DEL MISMO GRACIAS.
28193	REHABILITACION Y MANTTO. MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	18-AQUILA	AQUILA	URBANO	2008017202	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AGUA VERACRUZ	68,262	68,262	68,262	68,262	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	NOTA: TAMBIEN SE MODIFICO EL IMPORTE DEL 1 TRIMESTRE DE OBRAS DE LA CANTIDAD ANUAL ASIGNADA PARA ESTE EJERCICIO, EL IMPORTE ANUAL ES DE \$68,262.00.
28390	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD)	18-AQUILA	AQUILA	URBANO	2008017203	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AGUA VERACRUZ	5,210	5,210	5,210	5,210	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: SE REPORTA ESTA OBRA DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
67357	ESTIMULOS EDUCACION BECAS	182-TLALNEHUAYOCAN	TLALNEHUAYOCAN	RURAL	2008185119	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN VERACRUZ	300,000	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	BECA	600	90	15%	
68246	PAGO DE SEGUROS Y TENCENCIAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	182-TLALNEHUAYOCAN	TLALNEHUAYOCAN	URBANO	2008185126	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN VERACRUZ	20,000	10,516	10,516	10,516	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
68208	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	182-TLALNEHUAYOCAN	TLALNEHUAYOCAN	URBANO	2008185125	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN VERACRUZ	50,000	17,635	17,635	17,635	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	
67335	SUPERVISION DE OBRAS	182-TLALNEHUAYOCAN	TLALNEHUAYOCAN	RURAL	2008185114	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN VERACRUZ	78,450	47,300	47,300	47,300	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
42963	SUELDOS COMPACTOS PARA PERSONAL EVENTUAL	186-TOMATLAN	TOMATLAN	URBANO	2008190105	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOMATLAN	780,000	129,340	129,340	129,340	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	PAGO PARA SEGURIDAD PUBLICA
61924	PAGO DE SEGUROS Y TENCENCIAS	186-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008192142	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VER	36,500	29,238	29,238	29,238	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EN PROCESO
38977	REHABILITACION DE MAQUINARIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	186-TOTUTLA	TOTUTLA	RURAL	2008192141	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	40,000	30,308	30,308	30,308	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EN PROCESO
68324	REHABILITACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	186-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2008192140	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTUTLA VERACRUZ	200,000	179,801	179,801	179,801	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	EN PROCESO
12656	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE)	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2008194203	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	3,200,000	610,897	610,897	610,897	100%	0	0	LOTE	1	0	19%	
12661	PRUEBAS ANTIDOPING	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2008194204	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	250,000	44,190	44,190	44,190	100%	0	0	OTROS	4	1	25%	
77285	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196104	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	39,325	39,325	31,555	31,555	80%	0	0	LOTE	1	1	80%	
77331	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196120	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	180,000	180,000	131,500	131,500	73%	0	0	LOTE	1	1	73%	
77288	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196105	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	184,220	184,220	184,220	184,220	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
77334	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196121	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	230,000	230,000	209,580	209,580	91%	0	0	OTROS	150	137	91%	
77328	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196119	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	300,000	300,000	38,064	38,064	13%	0	0	LOTE	1	0	13%	
77316	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196114	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	235,520	235,520	7,500	7,500	3%	0	0	EQUIPO	4	0	3%	
77284	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196106	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	1,020,000	1,020,000	515,030	515,030	50%	0	0	LOTE	1	1	50%	
77302	PAGOS DE SEGUROS Y TENCENCIAS	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196111	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	50,000	50,000	4,316	4,316	9%	0	0	PAGO	1	0	9%	
77284	PRUEBAS ANTIDOPING	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2008196103	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE URSULO GALVAN	3,450	3,450	3,450	3,450	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	
77299	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	20081961														

15707	ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DEPÓSITOS FÍJOS	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2008041215	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	900.000	278.000	278.000	278.000	100%	0	0	0	ESTACIÓN	1	0	0%	
15191	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2008041204	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	100.000.000	598.632	598.632	598.632	100%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
15274	SEGUROS Y TENCENCIAS	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2008041205	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	162.385	162.385	162.385	162.385	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
38075	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	20080450229	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	2.593.675	1.966.739	1.966.739	1.966.739	100%	0	0	0	OTROS	500	380	76%	
36106	ADQUISICION DE SISTEMA PARA EL CONTROL DE OBRA PUBLICA RAMO 33	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	20080450245	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	51.750	51.750	51.750	51.750	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
34798	ADQUISICION DE TERRENO DENOMINADO "LA CUEVA"	44-CORDOBA	CORDOBA	RURAL	20080450235	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	3.500.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.360	408	30%	
35992	ADQUISICION DE TERRENO UBICADO EN AVENIDA 5, CALLE 3	44-CORDOBA	COLONIA CENTRO	URBANO	20080450248	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	7.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1.737	992	57%	
36492	REAGOS Y DESPENSAS	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	20080450218	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	2.525.540	541.725	541.725	541.725	100%	0	0	0	BECA	1.681	353	21%	
36318	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20% DE APORTACION	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	20080450244	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	3.600.000	1.261.551	1.261.551	1.261.551	100%	0	0	0	LOTE	12	4	33%	
36410	ELABORACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	20080450250	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	805.000	805.000	805.000	805.000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
36379	PROGRAMA DE CONSUMO DE COMESTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	20080450241	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	3.637.375	827.492	827.492	827.492	100%	0	0	0	LOTE	100	23	23%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE, COMO NO ACEPTA EL SISTEMA DECIMALES LO PONGO COMO 100 PARA QUE ME DE EL PORCENTAJE DE 20%
36817	PRUEBAS ANTI-DOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	20080450246	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	55.800	28.300	28.300	28.300	100%	0	0	0	OTROS	284	145	51%	
36796	SUBSIDIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (ACADEMIA DE POLICIA)	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	20080450219	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	9.465.901	1.041.452	1.041.452	1.041.452	100%	0	0	0	OTROS	339	37	11%	
48550	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046108	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	800.000	774.000	774.000	774.000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	NO ESTA BIEN DEFINIDO EL SECTOR PARA ESTE RUBRO
48668	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (20%)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046114	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1.400.000	362.700	362.700	362.700	100%	0	0	0	PAGO	12	3	25%	
48702	REGISTRO DE DEUDA PUBLICA	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046115	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	633.884	371.696	371.696	371.696	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
48724	SDQUISICION DE PINTURA	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	COSAMALOAPAN	URBANO	2008046118	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	300.000	267.970	267.970	267.970	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
75608	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	48-COSOLEACAQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008049202	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER.	320.072	8.740	8.740	8.740	100%	0	0	0	PAGO	12	1	8%	
75683	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	URBANO	2008049209	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER.	384.601	19.880	19.880	19.880	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE, Y SERA LA MISMA DE APLICACION PARA TODOS LOS TRIMESTRES.
75718	PAGO DEL 20% DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	48-COSOLEACAQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008049205	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER.	2.269.496	602.428	602.428	602.428	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LA META DE ESTA ACCION SERA LA MISMA PARA TODOS LOS TRIMESTRES, YA QUE NO SE PUEDE FRACCIONAR
75738	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48-COSOLEACAQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2008049207	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE VER.	255.000	178.103	178.103	178.103	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA META DE ESTE TRIMESTRE, SERA EL MISMO PARA TODOS LOS DEMAS TODA VEZ QUE NO SE PUEDE FRACCIONAR
46217	PAGO DE LA DEUDA PUBLICA	50-COQUIHUI	COQUIHUI	RURAL	2008051058	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COQUIHUI VER	924.000	267.157	267.157	267.157	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
46284	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	50-COQUIHUI	COQUIHUI	RURAL	2008051055	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COQUIHUI VER	233.525	174.139	174.139	174.139	100%	0	0	0	LOTE	8	6	75%	
18951	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	57-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2007057106	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	50.000	11.066	11.066	11.066	100%	0	0	0	LOTE	4	2	50%	CONSIDERE LA ADQUISICION DE UN LOTE POR TRIMESTRE
18967	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	57-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2008057107	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	380.000	181.200	181.200	181.200	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	CONSIDERE 12 PAGOS MENSUALES
19255	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	57-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2008057121	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	120.000	120.000	120.000	120.000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
19193	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION (PERITO)	57-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2008057109	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	87.000	37.300	37.300	37.300	100%	0	0	0	PAGO	3	1	33%	
19155	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	57-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2008057118	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	342.500	271.219	271.219	271.219	100%	0	0	0	PAGO	3	2	67%	
18938	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	57-CHICONQUIACO	CHICONQUIACO	URBANO	2007057103	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHICONQUIACO VER.	250.000	155.132	155.132	155.132	100%	0	0	0	PAGO	4	2	50%	CONSIDERAMOS CUATRO PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DURANTE EL AÑO
26118	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060617	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	35.000	35.000	35.000	17.480	50%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
25813	GASTOS INDIRECTOS. SERVICIOS PROFESIONALES	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060613	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	48.300	48.300	48.300	48.300	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
26189	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060623	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	320.000	320.000	320.000	201.546	63%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
26263	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (60%)	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060618	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	245.000	245.000	245.000	104.079	42%	0	0	0	PAGO	1	0	0%	
26911	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060616	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	235.000	235.000	235.000	36.428	16%	0	0	0	PERSONA	28	4	15%	
26609	PAGO DE SUBSIDIOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060614	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	1.590.000	1.590.000	1.590.000	704.098	44%	0	0	0	PERSONA	28	12	43%	
26837	PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060615	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	12.000	12.000	12.000	7.875	66%	0	0	0	PERSONA	28	18	64%	
27020	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060620	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	80.000	80.000	80.000	26.101	33%	0	0	0	LOTE	1	0	33%	
26358	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	URBANO	2008060621	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACULTZINGO VER.	480.000	480.000	480.000	101.965	21%	0	0	0	LOTE	1	0	21%	
72304	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E)	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062207	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	1.150.000	505.426	505.426	505.426	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
72605	COSTO DE PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 33	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062222	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	193.211	55.890	55.890	55.890	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
72632	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA: BECAS	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062225	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	600.000	220.200	220.200	220.200	100%	0	0	0	BECA	500	367	73%	
72261	MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062203	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	250.000	186.317	186.317	186.317	100%	0	0	0	PERSONA	100	100	100%	
72457	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062212	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	730.000	354.995	354.995	354.995	100%	0	0	0	VEHICULO	14	14	100%	
72395	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINARIA PROPIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062210	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	2.400.000	744.451	744.451	744.451	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
72345	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062209	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	1.458.466	903.303	903.303	903.303	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
72400	SEGUROS Y TENCENCIAS	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062211	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	200.000	14.652	14.652	14.652	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
72272	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062204	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	450.000	256.481	256.481	256.481	100%	0	0	0	PERSONA	100	100	100%	
33340	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA EL 20% DE LO FACTURADO.	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2008063206	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOCAMAN VER.	409.452	99.642	99.642	99.642	100%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
42984	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	66-ESPINAL	ESPINAL	RURAL	2008067205	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER.	70.000	31.586	31.586	31.586	100%	0	0	0	LOTE	12	12	100%	
43358	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	66-ESPINAL	ESPINAL	RURAL	2008067209	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER.	166.750	166.750	166.750	166.750	100%	0	0	0	EQUIPO	6	6	100%	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVER DE UN POZO QUE SURTI DE AGUA A UNA COMUNIDAD
43922	ESTIMULOS LA EDUCACION- BECAS	66-ESPINAL	ESPINAL	RURAL	2008067223	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER.	792.000	441.000	441.000	441.000	100%	0	0	0	BECA	447	447	100%	SE PAGARON SEIS MESES DE BECAS.
43196	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA	66-ESPINAL	ESPINAL	RURAL	2008067225	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER.	900.000	146.312	146.312	146.312	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EL GASTO SE REALIZA CONFORME LO REQUIERE LA MAQUINARIA
43110	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	66-ESPINAL	ESPINAL	RURAL	2008067207	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESPINAL VER.	700.000	439.930	439.930	439.930	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
15251	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7-CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	RURAL	2008028003	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA	15.000	15.000	15.000	9.200	61%	0	0	0	PERSONA	15.000	9.200	61%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO, SE REGISTRO EN PESOS EL AVANCE FISICO PARA EFECTOS DE PORCENTAJE
15197	PRUEBAS ANTIDOPING	7-CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	RURAL	2008028002	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA	5.000	5.000	5.000	4.427	89%	0	0	0	PERSONA	5.000	4.428	89%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO, SE REGISTRO EN AVANCE FISICO EN PESOS PARA EFECTO DE PORCENTAJE
15432	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	7-CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	RURAL	2008028006	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA	59.000	59.000	59.000	50.532	86%	0	0	0	LOTE	59.000	50.532	86%	SE REGISTRO EN PESOS EL AVANCE FISICO PARA EFECTOS DE PORCENTAJE.
30328	ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTREROS NUEVOS	70-HIDALGOTTILAN	HIDALGOTTILAN VER	RURAL	2008071062	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALGOTTILAN VER.	600.000	285.500	285.500	285.500	100%	0	0	0	VEHICULO	3	2	67%	EN ESTA ACCION ES PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTREROS ACTUALMENTE SE HAN ADQUIRIDO 2 VEHICULOS MISMA QUE SON UTILIZADO PARA LOS DIVERSAS FUNCIONES DE NUESTROS MUNICIPIOS
49284	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	70-HIDALGOTTILAN	HIDALGOTTILAN VER	RURAL	2008071056	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HIDALGOTTILAN VER.	75.000	39.175	39.175	39.175	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION ES PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE CONFORMA ESTE MUNICIPIO DE HIDALGOTTILAN.



44864	MODERNIZACION DE SISTEMAS ADM E NF. (PADRON FACTURA )	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	URBANO	2008093162	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	6,569	6,569	6,569	6,569	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ACCION TERMINADA
44908	REHABILITACION Y MANT. MAYOR DE VEH PROP. DEL AYUNTAMIENTO	93-JILOTEPEC	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	URBANO	2008093167	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	150,000	140,956	140,956	140,956	100%	0	0	LOTE	1	1	94%	
44883	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PAGOQUETERO Y UTILERIA	93-JILOTEPEC	MUNICIPIO DE JILOTEPEC	URBANO	2008093163	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JILOTEPEC VER	6,535	6,535	6,535	6,535	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ACCION TERMINADA
19779	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008092208	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	30,000	30,000	2,800	2,800	9%	0	0	LOTE	1	1	100%	
19845	ADQUISICION DE VEHICULOS SUBTERRANEOS NUEVOS	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008092207	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	481,290	481,290	481,290	481,290	100%	0	0	UNIDAD	3	3	100%	
20344	BECAS Y DESPESAS	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	RURAL	200808226	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,080,000	1,080,000	417,648	417,648	39%	0	0	BECA	600	600	100%	
19742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR C.F.E.)	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008092206	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	140,000	140,000	18,188	18,188	13%	0	0	PAGO	1	0	20%	
19951	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008092209	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	700,000	700,000	350,813	350,813	50%	0	0	PAGO	1	1	50%	
19936	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008092208	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	22,969	22,969	46%	0	0	LOTE	1	0	45%	
20057	SEGUROS Y TENCIONAS	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008092210	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	55,000	55,000	38,392	38,392	70%	0	0	PAGO	1	1	100%	
28415	GESTIONES FINANCIERAS SEGUROS Y TENCIONAS	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162109	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	300,000	7,099	7,099	7,099	100%	0	0	PAGO	1	0	2%	
49001	PAGO DE SEGUROS Y TENCIONAS	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2008181111	ENTIDAD MUNICIPAL	TLACOTALPAN	40,000	17,468	17,468	17,468	100%	0	0	PAGO	1	0	43%	
49342	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2008181107	ENTIDAD MUNICIPAL	TLACOTALPAN	600,000	100,003	100,003	100,003	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
38705	208-CARLOS A. CARRILLO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (20%)	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	URBANO	2008030109	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A. CARRILLO	170,000	60,379	60,379	60,379	100%	0	0	PAGO	1	0	40%	
38721	REGISTRO DE DEUDA PUBLICA	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	URBANO	2008030110	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A. CARRILLO	300,000	139,824	139,824	139,824	100%	0	0	PAGO	1	0	40%	
54333	AUDITORIA TECNICA FINANCIERA	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2008063031	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	330,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	PAGO	1	1	50%	
53877	ACCESORIOS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	114-NAUTLA	NAUTLA	URBANO	2008117065	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	41,970	41,970	41,970	41,970	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
53687	ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP	114-NAUTLA	NAUTLA	URBANO	2008117057	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	183,400	183,400	183,400	183,400	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
53834	EQUIPO DE COMUNICACION	114-NAUTLA	NAUTLA	URBANO	2008117064	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	37,617	37,617	0	37,617	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA ACCION TAMBIEN LLEVA CENTAVOS .65
53801	PRUEBAS ANTIDOPING	114-NAUTLA	NAUTLA	URBANO	2008117063	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	6,000	6,000	0	5,880	98%	0	0	PERSONA	32	32	100%	
53779	SUELDO COMPACTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	114-NAUTLA	NAUTLA	URBANO	2008117062	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	1,150,000	1,150,000	0	814,762	71%	0	0	PERSONA	32	32	100%	
70108	SUELDO COMPACTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	URBANO	2008010026	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LUCIO VER	789,029	294,250	294,250	294,250	100%	0	0	OTROS	6	4	67%	
27313	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162103	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	65,000	20,710	20,710	20,710	100%	0	0	LOTE	1	0	31%	SE VAN A IR ENTREGANDO LOS ACCESORIOS A LOS 16 ELEMENTOS (POLICIAS)
28046	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURA POR LA C.F.E.)	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162105	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	500,000	209,637	209,637	209,637	100%	0	0	PAGO	1	0	41%	LOS PAGOS SE CONTINUARAN REALIZANDO
27024	MEDICAMENTO O CUDJAS DE SEGURIDAD SOCIAL	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162102	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	150,000	49,574	49,574	49,574	100%	0	0	PAGO	1	0	33%	EL PAGO DE MEDICAMENTOS SE VA DANDO CONFORME SE VA REQUIRIENDO
27626	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162104	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	450,000	137,915	137,915	137,915	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	EL COMBUSTIBLE SE LE IRA SUMINISTRANDO A LAS PATRULLAS
28123	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162107	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	300,000	92,179	92,179	92,179	100%	0	0	LOTE	1	0	30%	LA REPARACION Y MANTENIMIENTO SE CONTINUARA REALIZANDO CONFORME LO VAYA REQUIRIENDO
26372	SUELDO COMPACTO AL PERSONAL EVENTUAL	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162101	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	1,000,972	1,000,972	1,000,972	1,000,972	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	SON 24 PAGOS QUINCENALES A PERSONAL EVENTUAL (POLICIAS)
41563	PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	164-TECOELO	TECOELO	URBANO	2008168010	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	250,000	6,300	6,300	6,300	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	DEL AVANCE FISICO SE TIENE UN 5% Y DEL FINANCIERO SE TIENE UN 2.5%
41472	PAGO DE SUELDO A POLICIAS	164-TECOELO	TECOELO	URBANO	2008168009	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	632,091	55,443	55,443	55,443	100%	0	0	EMPLEO	11	0	1%	DEL AVANCE FISICO SE TIENE UN 10% Y DEL FINANCIERO SE TIENE UN 8.8%
48926	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2008181106	ENTIDAD MUNICIPAL	TLACOTALPAN	50,382	25,702	25,702	25,702	100%	0	0	LOTE	1	0	51%	
75084	ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	187-TONAYAN	TONAYAN	URBANO	2008191104	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	45,554	40,789.26	40,789.26	40,789.26	100%	0	0	OTROS	45	44	99%	
75108	PAGO DE MANO DE OBRA EVENTUAL	187-TONAYAN	TONAYAN	URBANO	2008191112	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	72,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	JORNAL	72	0	50%	
75082	PRUEBAS ANTIDOPING	187-TONAYAN	TONAYAN	URBANO	2008191102	ENTIDAD MUNICIPAL	EL MUNICIPIO	10,000	4,500	4,500	4,500	100%	4,500	4,500	OTROS	10,000	4,500	45%	
38329	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	URBANO	2008030102	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A. CARRILLO	200,000	169,276	169,276	169,276	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	SE MODIFICO EL NUMERO DEL MUNICIPIO EN EL NUMERO DE OBRA
38344	MEDICAMENTOS PARA POLICIA	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	URBANO	2008030115	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A. CARRILLO	35,000	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	PERSONA	90	2	2%	SE MODIFICA EL NUMERO DEL MUNICIPIO EN EL NUMERO DE OBRA
38695	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	URBANO	2008030103	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A. CARRILLO	50,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
38322	SUELDO PARA POLICIAS	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	URBANO	2008030101	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CARLOS A. CARRILLO	6,548,078	1,602,036	1,602,036	1,602,036	100%	0	0	PAGO	24	8	33%	SE MODIFICO EL NUMERO DEL MUNICIPIO EN EL NUMERO DE OBRA YA QUE NJO ES 208. ES 030
75176	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	24-TLALTETELA	TLALTETELA	RURAL	2008-186-110	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA VER	70,000	54,661	54,661	54,661	100%	0	0	LOTE	14	11	79%	
75156	PRUEBAS ANTIDOPING	24-TLALTETELA	TLALTETELA	RURAL	2008-186-109	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA VER	10,000	2,100	2,100	2,100	100%	0	0	OTROS	14	3	21%	
48871	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	45-COSAMALOAPAN DE CARRO	COAMALOAPAN	URBANO	2008046106	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	435,268	435,268	435,268	435,268	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
48677	ADQUISICION DE DESPESAS PARA POLICIA	45-COSAMALOAPAN DE CARRO	COAMALOAPAN	URBANO	2008046120	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	250,000	82,817	82,817	82,817	100%	0	0	LOTE	1	0	25%	
48879	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA	45-COSAMALOAPAN DE CARRO	COAMALOAPAN	URBANO	2008046105	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	260,000	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	LOTE	1	0	45%	
48768	ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	45-COSAMALOAPAN DE CARRO	COAMALOAPAN	URBANO	2008046116	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	24,000,000	629,480	629,480	629,480	100%	0	0	VEHICULO	11	4	36%	
48737	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45-COSAMALOAPAN DE CARRO	COAMALOAPAN	URBANO	2008046119	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	780,138	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	
48714	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45-COSAMALOAPAN DE CARRO	COAMALOAPAN	URBANO	2008046117	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	903,491	890,000	890,000	890,000	100%	0	0	LOTE	1	0	80%	SE MODIFICA EL MONTO PARA ESTA RUBRO
48624	SUELDO PARA POLICIAS	45-COSAMALOAPAN DE CARRO	COAMALOAPAN	URBANO	2008046101	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	8,000,000	2,401,728	2,401,728	2,401,728	100%	0	0	PERSONA	100	30	30%	SE SUGIERE QUE PARA LA UNIDAD DE MEDIDA SE PONDA A ELEMENTO COMO SE MANEJA EN LA APERTURA PROGRAMMATICA QUE ESTA EN EL MANUAL DEL ORSIS
72296	EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	81-LAS CHOPAS	JAS CHOPAS	URBANO	2008062206	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOPAS VER	211,000	82,041	82,041	82,041	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
54159	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2008063205	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	72,614	34,374	34,374	34,374	100%	0	0	LOTE	1	1	50%	
54049	SUELDO COMPACTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2008063201	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOCAMAN	112,206	367,295	367,295	367,295	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
19320	PRUEBAS ANTIDOPING	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008092204	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	10,000	10,000	3,515	3,515	35%	0	0	PRUEBA	22	8	36%	
19304	SUELDO COMPACTO AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	2008092203	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,562,792	1,562,792	719,030	719,030	45%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	25	25	100%	SE PONE COMO EMPLEO TEMPORAL AL ELEMENTO DE POLICIA CONTRATADO
29051	ACCIONES DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO (ADQUISICION Y MANTENIMIENTO)	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162115	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	300,000	156,238	156,238	156,238	100%	0	0	LOTE	1	1	52%	
63347	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	114-NAUTLA	NAUTLA	URBANO	2008117052	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	129,490	129,490	0	129,490	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE COMPRO EL EQUIPO COMPLETO Y SE PAGO AL 100%
63648	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	114-NAUTLA	NAUTLA	URBANO	2008117075	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	31,374	31,374	31,374	31,374	100%							



72614	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	2008062224	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%
53826	ADQUISICION DE UN VEHICULO NUEVO AUSTERO	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2008063211	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOCAMAN	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%
53909	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2008063212	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHOCAMAN	21,229	21,229	21,229	21,229	100%	0	0	PAGO	1	1	100%
<b>FAM ASISTENCIA SOCIAL</b>								<b>411,453,542</b>	<b>229,552,057</b>	<b>229,552,057</b>	<b>229,552,057</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80,684,169</b>	<b>42,377,873</b>	<b>53%</b>
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																		
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																		
26855	PROGRAMA LECHE PARA LA PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	103C8080180014.08	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	24,881,298	16,406,661	16,406,661	16,406,661	100%	0	0	OTROS	8,837,400	5,826,498	66%
27564	PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	103C8080180010.08	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	43,100,291	21,203,196	21,203,196	21,203,196	100%	0	0	OTROS	612,822	301,508	49%
27722	PROGRAMA ATENCION A POBLACION EN DESAMPARO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	103C8080180008.08	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	5,045,272	1,513,582	1,513,582	1,513,582	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%
27851	PROGRAMA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A POBLACION DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	103C8080180009.08	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	20,212,913	9,090,828	9,090,828	9,090,828	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	21%
28253	PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES PRIOS Y ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	103C8080180012.08	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	92,731,060	60,574,059	60,574,059	60,574,059	100%	0	0	OTROS	30,650,290	20,020,769	65%
27006	PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	103C8080180015.08	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	33,251,942	15,715,868	15,715,868	15,715,868	100%	0	0	OTROS	18,372	8,684	47%
27100	PROGRAMA GALLETA NUTRITIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	103C8080180015.08	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	21,252,276	8,372,108	8,372,108	8,372,108	100%	0	0	OTROS	32,667,089	12,870,833	39%
28781	PROGRAMA MAZAPAN PROTEGIDO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	103C8080180016.08	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	5,908,794	2,505,673	2,505,673	2,505,673	100%	0	0	OTROS	7,887,538	3,340,346	42%
27421	PROGRAMA POR LOS NIÑOS: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MENORES Y ADOLESCENTES TRABAJADORES URBANO MARGINALES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	103C8080180001.08	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	11,882,329	3,564,699	3,564,699	3,564,699	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																		
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																		
28341	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS CLAVE 300JN24165	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	URBANO	104C8080380008.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	273,116	81,930	81,930	81,930	100%	0	0	AULA	2	1	54%
42242	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL TALLER DE CARPINTERIA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DURINA DE ALVARADO CLAVE 30DE9113N	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	104C8080380016.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,543,266	621,807	621,807	621,807	100%	0	0	TALLER	1	0	49%
38292	PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIO MEDICO Y ORIENTACION VOCACIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DE0909T	116-OLLITA	VILLA OLLITA	RURAL	104C8080380002.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,187,026	356,108	356,108	356,108	100%	0	0	OBRA	1	0	1%
43343	A ETAPA: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 300TV0699G	123-PANUICO	PANUICO	URBANO	104C8080380003.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,642,092	792,628	792,628	792,628	100%	0	0	AULA	3	0	15%
46579	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y CIRCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIO AZCARRAGA MILMO CLAVE 300TV1494Y	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	EL HUIDERO	URBANO	104C8080380003.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	611,410	293,128	293,128	293,128	100%	0	0	OBRA	2	1	58%
38663	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR0997B	153-TANCOCO	LLANO DEL MEDIO	RURAL	104C8080380001.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	221,471	66,441	66,441	66,441	100%	0	0	AULA	1	1	100%
38726	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEON HERRERA CLAVE 30EPR206Z (PRIMERA ETAPA)	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	104C8080380007.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,196,980	124,804	124,804	124,804	100%	0	0	AULA	7	7	95%
38702	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "B Y D", CINCO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA CLAVE 300PR148ZU	155-TANTOYUCA	SAN JUAN CHUOLAR	RURAL	104C8080380003.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	333,158	203,747	203,747	203,747	100%	0	0	AULA	5	5	100%
38676	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30EPR2096G	155-TANTOYUCA	EL LIMÓN	RURAL	104C8080380003.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	403,193	120,958	120,958	120,958	100%	0	0	AULA	1	0	7%
38823	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR243Z	165-TEPATLAXCO	TEPATLAXCO	URBANO	104C8080380005.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	877,081	263,124	263,124	263,124	100%	0	0	AULA	4	1	30%
39802	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30CPR2020S	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUETA	RURAL	104C8080380003.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	91,111	27,334	27,334	27,334	100%	0	0	OTROS	3	0	0%
47243	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. LUIS E. RUÍZ CLAVE 30EPR2330V	172-TEXISTEPEC	SAN LORENZO TENOCHTITLÁN	RURAL	104C8080380005.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,359	5,208	5,208	5,208	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%
38848	SUSTITUCION DEL EDIFICIO "D", CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. LUIS E. RUÍZ CLAVE 30EPR2330V	172-TEXISTEPEC	SAN LORENZO TENOCHTITLÁN	RURAL	104C8080380005.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	665,440	199,632	199,632	199,632	100%	0	0	AULA	3	0	5%
38856	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3489Z	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	104C8080380005.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	953,858	286,157	286,157	286,157	100%	0	0	AULA	5	0	4%
47335	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3489Z	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	104C8080380005.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,883	7,485	7,485	7,485	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%
38867	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30CPR1193C	175-THIJA TLÁN	LAS PALMAS	RURAL	104C8080380005.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	655,181	344,675	344,675	344,675	100%	0	0	AULA	2	1	60%
38917	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR2142E	175-THIJA TLÁN	TECOXTEMPA	RURAL	104C8080380005.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	475,806	207,340	207,340	207,340	100%	0	0	OTROS	2	1	55%
36744	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 46 CLAVE 30DML0062M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C8080380020.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,750	8,625	8,625	8,625	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%
30427	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS TEOCALI CLAVE 30DJK43P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C8080380005.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	439,564	131,869	131,869	131,869	100%	0	0	OBRA	1	0	2%
46312	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30DPR1385S	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C8080380005.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	487,323	146,196	146,196	146,196	100%	0	0	OBRA	1	0	0%
42205	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION) EN LA ESCUELA PRIMARIA MILITON GUZMAN ROMERO CLAVE 30EPR2689R	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	URBANO	104C8080380003.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,510,862	453,259	453,259	453,259	100%	0	0	AULA	4	1	36%

39727	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AMARO NERVO CLAVE 306PR09400	24-TLALTECAL	COETZALA	RURAL	104C80803825	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43,700	13,110	13,110	13,110	100%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%
33233	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 306PR0349F	25-AYAHUALULCO	XOCOTEPEC	RURAL	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	513,686	231,732	231,732	231,732	100%	0	0	0	0	AULA	2	2	95%
33289	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 306PR3334Y	25-AYAHUALULCO	XOQUILTA	RURAL	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	570,049	284,326	284,326	284,326	100%	0	0	0	0	AULA	3	2	70%
36696	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA PENSADO CLAVE 306JN1374V	25-AYAHUALULCO	XOQUILTA	RURAL	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	278,079	188,278	188,278	188,278	100%	0	0	0	0	AULA	1	1	72%
30657	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 306PR0349F	25-AYAHUALULCO	XOCOTEPEC	RURAL	104C80803830	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,401	4,020	4,020	4,020	100%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%
31930	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 306PR3334Y	25-AYAHUALULCO	XOQUILTA	RURAL	104C80803830	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,871	4,461	4,461	4,461	100%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%
31888	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA PENSADO CLAVE 306JN1374V	25-AYAHUALULCO	XOQUILTA	RURAL	104C80803830	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,254	2,176	2,176	2,176	100%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%
42410	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUZ MARIA LLORENTE POSADAS CLAVE 300ES019K	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	104C80803805	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	866,519	259,956	259,956	259,956	100%	0	0	0	0	OBRA	1	0	8%
36792	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (PREPARACION PARA CRECIMIENTO FUTURO EN 2DO NIVEL) Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEAB. DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, E" EN LA ESC. PRIM. FERNANDO MONTES	32-CATEMACO	POZOLAPA	RURAL	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	659,157	288,016	288,016	288,016	100%	0	0	0	0	AULA	1	0	46%
39047	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 306PR3333Z	38-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,054,826	781,984	781,984	781,984	100%	0	0	0	0	AULA	2	1	41%
36609	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 306PR3333Z	38-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	53,604	16,081	16,081	16,081	100%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%
39726	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 300PR1535S	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803805	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	224,252	67,276	67,276	67,276	100%	0	0	0	0	AULA	1	0	49%
39735	POR SUBSTITUCION CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 306PR304Z	46-COSAUJÁN DE CARRAJAL	JUAN ANTONILA	RURAL	104C80803805	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	288,519	150,865	150,865	150,865	100%	0	0	0	0	AULA	1	1	100%
39746	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 306PR0719L	52-CUICHAPA	CUICHAPA	URBANO	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	878,784	263,635	263,635	263,635	100%	0	0	0	0	AULA	4	2	55%
38208	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 306PR0719L	52-CUICHAPA	CUICHAPA	URBANO	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,925	6,877	6,877	6,877	100%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%
36316	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 300PR166Z	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,387	3,116	3,116	3,116	100%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%
38457	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 300PR166Z	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	398,155	119,447	119,447	119,447	100%	0	0	0	0	AULA	4	0	1%
36682	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 300PR080R	64-CHUMATLAN	CHUMATLAN	URBANO	104C80803825	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	86,250	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%
38953	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RENACIMIENTO CLAVE 30DTV16B3Q	69-GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	URBANO	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	630,000	189,000	189,000	189,000	100%	0	0	0	0	AULA	2	2	100%
38241	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RENACIMIENTO CLAVE 30DTV16B3Q	69-GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	URBANO	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,435	4,930	4,930	4,930	100%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%
39777	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTA CLAVE 30DPB0931A	81-IXHUATLANCILLO	IXHUATLANCILLO	URBANO	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,584	81,776	81,776	81,776	100%	0	0	0	0	AULA	4	3	86%
38559	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTA CLAVE 30DPB0931A	81-IXHUATLANCILLO	IXHUATLANCILLO	URBANO	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,111	2,133	2,133	2,133	100%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%
46972	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE M. LUIS MORA CLAVE 30ETV0301L	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803804	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	652,782	415,734	415,734	415,734	100%	0	0	0	0	OTROS	3	3	90%
	REHABILITACION																			
39812	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DPR3623Q	100-MAMALIO FABIO ALTAMIRANO	PASO REAL	RURAL	104C80803805	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,928	14,377	14,377	14,377	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%
38224	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ABEL GUTIERREZ CLAVE 30DJN0302W	101-MARIANO ESCOBEDO	MARIANO ESCOBEDO	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,931	44,679	44,679	44,679	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%
39831	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30EPR2991C	101-MARIANO ESCOBEDO	SAN BALTAZAR	RURAL	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	268,248	80,474	80,474	80,474	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	90%
39817	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1312Z	101-MARIANO ESCOBEDO	MARIANO ESCOBEDO	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	271,682	81,505	81,505	81,505	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%
39841	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTHALHUAC CLAVE 30EPR1309S	101-MARIANO ESCOBEDO	TEXMOLA	RURAL	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,446	72,734	72,734	72,734	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	79%
39821	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR2830W	101-MARIANO ESCOBEDO	MARIANO ESCOBEDO	URBANO	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	260,568	78,170	78,170	78,170	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%
39829	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL RODOLFO LOZADA VALLEJO CLAVE 30EPR1310V	101-MARIANO ESCOBEDO	COCOXITLA	RURAL	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	158,506	47,562	47,562	47,562	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	82%
39843	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1319S	101-MARIANO ESCOBEDO	XOQUILTA	RURAL	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	98,909	29,673	29,673	29,673	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	82%
39837	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR1317D	101-MARIANO ESCOBEDO	TEXMALA	RURAL	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	233,376	70,013	70,013	70,013	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	80%
39819	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS N. SHERWELL CLAVE 30EPR3694J	101-MARIANO ESCOBEDO	MARIANO ESCOBEDO	URBANO	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	349,512	104,854	104,854	104,854	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%
39823	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES CLAVE 30DPR420K	101-MARIANO ESCOBEDO	MARIANO ESCOBEDO	RURAL	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	546,391	163,917	163,917	163,917	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%
39826	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO LOZADA VALLEJO CLAVE 30DPR420R	101-MARIANO ESCOBEDO	MARTE GRANDE	RURAL	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	106,727	31,718	31,718	31,718	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	56%
43197	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CITLALTETZTEL CLAVE 30DTV1179	101-MARIANO ESCOBEDO	CHICOLA	URBANO	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	205,251	61,576	61,576	61,576	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	79%
43228	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30EPR1027O	101-MARIANO ESCOBEDO	FRUJILLLO	RURAL	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	87,294	26,188	26,188	26,188	100%	0	0	0	0	OTROS	1	1	80%



38332	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 4 CLAVE 30DST0077R	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803801 93.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,471,146	1,070,811	1,070,811	1,070,811	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38376	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 84 CLAVE 30DST0088X	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803801 90.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,113,632	978,839	978,839	978,839	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	
38408	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 98 CLAVE 30DST0098D	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803801 96.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	775,041	732,287	732,287	732,287	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39101	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO I. VILLAREAL CLAVE 30DPR1588N	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803831 88	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,389	4,017	4,017	4,017	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39108	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR1528Y	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803831 85	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,193	2,758	2,758	2,758	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39094	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS LOYO CLAVE 30EPR1526Z	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803831 84	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,326	1,898	1,898	1,898	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39160	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DSE9149B	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803832 21	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,534	9,760	9,760	9,760	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39153	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL QUIETZALCOALT CLAVE 30DES9072D	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803831 81	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	39,504	23,426	23,426	23,426	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39068	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 4 CLAVE 30DST0077R	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803831 93	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	38,378	27,934	27,934	27,934	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39128	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 84 CLAVE 30DST0088X	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803831 90	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	29,051	13,628	13,628	13,628	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39141	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 98 CLAVE 30DST0098D	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803831 96	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,218	19,103	19,103	19,103	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39075	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ELYRA OCHOA DE HERNANDEZ CLAVE 30DIN0213C	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803831 89	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,583	1,675	1,675	1,675	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
42720	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0172J	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803802 82.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	886,353	265,906	265,906	265,906	100%	0	0	0	OTROS	1	0	15%	
38426	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS "L, C" E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, D" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DSE9149B	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	104C80803802 21.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,247,140	538,489	538,489	538,489	100%	0	0	0	OTROS	1	0	44%	
31982	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0203L	12-AMATITLAN	DOS BOCAS	RURAL	104C80803800 25.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	149,331	144,613	144,613	144,613	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
31964	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30EPR0202M	12-AMATITLAN	AMATITLAN	URBANO	104C80803800 24.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	89,443	87,207	87,207	87,207	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39267	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0203L	12-AMATITLAN	DOS BOCAS	RURAL	104C80803830 25	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,896	3,773	3,773	3,773	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39260	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30EPR0202M	12-AMATITLAN	AMATITLAN	URBANO	104C80803830 24	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,330	2,275	2,275	2,275	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
43023	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 30DPR0350W	121-OZULUAMA DE MASCARENAS	OZULUAMA	URBANO	104C80803801 97.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	226,447	222,068	222,068	222,068	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
42958	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1579F	121-OZULUAMA DE MASCARENAS	OZULUAMA	URBANO	104C80803801 98.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	488,922	440,790	440,790	440,790	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39173	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 30DPR0350W	121-OZULUAMA DE MASCARENAS	OZULUAMA	URBANO	104C80803831 97	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,907	1,772	1,772	1,772	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39167	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1579F	121-OZULUAMA DE MASCARENAS	OZULUAMA	URBANO	104C80803831 98	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,754	3,826	3,826	3,826	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39185	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA V. DE LA PARRA CLAVE 30EJN0066I	123-PANUCO	PANUCO	URBANO	104C80803832 73	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,648	5,894	5,894	5,894	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
28619	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA V. DE LA PARRA CLAVE 30EJN0066I	123-PANUCO	PANUCO	URBANO	104C80803802 73.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	753,165	225,950	225,950	225,950	100%	0	0	0	OTROS	1	0	35%	
43385	APLICACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACION ZARAGOZA CLAVE 30DTV0513P	124-PAPANTLA	CARISTAY	RURAL	104C80803802 83.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	271,322	270,875	270,875	270,875	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
28550	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IZCALLI CLAVE 30DIN0122L	124-PAPANTLA	PAPANTLA DE CLARTE	RURAL	104C80803802 17.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	198,129	59,439	59,439	59,439	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43157	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON ESPINOSA VILLANUEVA CLAVE 30DPR0523X	124-PAPANTLA	PAPANTLA DE CLARTE	URBANO	104C80803802 96.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	336,354	100,906	100,906	100,906	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38564	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PARA TRABAJADORES CLAVE 30DSD0303J	124-PAPANTLA	PAPANTLA DE CLARTE	URBANO	104C80803802 12.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	137,641	41,292	41,292	41,292	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
28912	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMALIA B. CONTRERAS CLAVE 30EJN0891A	124-PAPANTLA	PAPANTLA DE CLARTE	RURAL	104C80803802 10.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	369,199	110,759	110,759	110,759	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43384	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTA WILLIAN CLAVE 30DPR2269R	124-PAPANTLA	PAPANTLA	URBANO	104C80803802 89.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	320,347	96,104	96,104	96,104	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43177	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO TREJO CLAVE 30EPR1641R	124-PAPANTLA	PAPANTLA	URBANO	104C80803802 98.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	356,921	107,076	107,076	107,076	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43423	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA GUTIERREZ CLAVE 30EPR1619C	124-PAPANTLA	PAPANTLA	URBANO	104C80803802 97.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	780,987	234,296	234,296	234,296	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38435	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 30DES9131C	124-PAPANTLA	PAPANTLA	URBANO	104C80803802 95.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	901,529	270,459	270,459	270,459	100%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	
39191	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACION ZARAGOZA CLAVE 30DTV0513P	124-PAPANTLA	CARISTAY	RURAL	104C80803832 83	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,078	7,078	7,078	7,078	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
433873	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMASA VALDES VIUDA DE ALEMAN CLAVE 30EPR1734G	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	URBANO	104C80803805 60.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	209,597	62,879	62,879	62,879	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43719	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR17190	126-PASO DE OVEJAS	CARRETAS	RURAL	104C80803802 13.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	76,308	76,125	76,125	76,125	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39197	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR17190	126-PASO DE OVEJAS	CARRETAS	RURAL	104C80803832 13	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,991	1,991	1,991	1,991	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39100	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EFREN ESCUDERO RUIZ CLAVE 30DIN0647R	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	104C80803802 40.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	121,035	36,311	36,311	36,311	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	



42084	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 300PR01228	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,622	2,587	2,587	2,587	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
43194	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA OSCAR TORRES PANCARDO CLAVE 300PR0048K	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,588	776	776	776	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
42337	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MAXIMINO PEREZ JIMENEZ CLAVE 300PR0509M	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,727	1,718	1,718	1,718	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
42273	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 CLAVE 300E6104F	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	42,169	12,651	12,651	12,651	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
42445	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 6 CLAVE 300E6115P	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,305	3,391	3,391	3,391	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
42232	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ARTICULO NO. 3 CLAVE 300TV0704F	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,638	1,391	1,391	1,391	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
43024	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS AMERICAS CLAVE 300TV01990	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,497	2,249	2,249	2,249	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
42838	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EFREN ESCUDERO RUIZ CLAVE 300JN0447R	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,157	947	947	947	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
41977	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA ESPERANZA MORALES MERIDA CLAVE 300JN0091I	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,749	1,425	1,425	1,425	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39243	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS COUBIRI CLAVE 300JN2840H	134-PUENTE NACIONAL	EL CRUCERO	RURAL	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,531	1,959	1,959	1,959	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
45985	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLHAIJAC CLAVE 300PR3295A	134-PUENTE NACIONAL	RINCON PANAL	RURAL	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	82,059	24,618	24,618	24,618	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
45878	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA CLAVE 30EPR1827V	134-PUENTE NACIONAL	EL CRUCERO	RURAL	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	166,344	49,903	49,903	49,903	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
45901	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO CLAVE 300PR0190U	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	URBANO	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	154,066	46,220	46,220	46,220	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
43652	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUTLHAIJAC CLAVE 300PR3295A	134-PUENTE NACIONAL	RINCON PANAL	RURAL	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,141	642	642	642	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
43340	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA CLAVE 30EPR1827W	134-PUENTE NACIONAL	EL CRUCERO	RURAL	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,339	1,302	1,302	1,302	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
43612	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 300PR0190U	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,019	1,206	1,206	1,206	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
43359	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS COUBIRI CLAVE 300JN2840H	134-PUENTE NACIONAL	EL CRUCERO	RURAL	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	170	51	51	51	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
29978	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FELIPE ANGELES CLAVE 300JN0790C	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	URBANO	104C80803805	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	179,322	53,797	53,797	53,797	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
46089	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1865Z	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	URBANO	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	62,861	18,858	18,858	18,858	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
46118	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES CLAVE 30EPR1858P	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	URBANO	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	559,552	167,866	167,866	167,866	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
46046	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1858R	138-RIO BLANCO	CONGREGACION VICENTE GUERRERO	RURAL	104C80803805	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	468,893	140,668	140,668	140,668	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
43692	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1865Z	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,640	492	492	492	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
43729	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERODES CLAVE 30EPR1858P	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,597	4,379	4,379	4,379	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
30012	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURIA ZAPATA CLAVE 30EJN0155B	139-SALTABARRANCA	SALTABARRANCA	URBANO	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	106,243	76,654	76,654	76,654	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
43769	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURIA ZAPATA CLAVE 30EJN0155B	139-SALTABARRANCA	SALTABARRANCA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,745	824	824	824	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
46144	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1885M	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	URBANO	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,430	118,923	118,923	118,923	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
38687	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 113 CLAVE 300ST0113F	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	URBANO	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	293,316	293,638	293,638	293,638	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
46199	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LANDERO Y COSS CLAVE 30EPR1894N	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	URBANO	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	459,286	457,004	457,004	457,004	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
43812	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1885M	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,142	942	942	942	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
43926	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LANDERO Y COSS CLAVE 30EPR1894N	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,981	11,808	11,808	11,808	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
43879	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 113 CLAVE 300ST0113F	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRÉS TUXTLA	URBANO	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,808	2,342	2,342	2,342	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
30054	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA GOMEZ CASTELLANO CLAVE 30EJN0914C	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	124,781	124,559	124,559	124,559	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
46489	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1851V	143-SANTIAGO TUXTLA	VISTA HERMOSA	RURAL	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,951	141,026	141,026	141,026	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
46354	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO CARVAJAL CARRANZA CLAVE 30EPR1947I	143-SANTIAGO TUXTLA	TAPALAPAN	RURAL	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	266,053	265,648	265,648	265,648	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
46326	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 300PR3642E	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	URBANO	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	216,376	215,879	215,879	215,879	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
46692	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 300TV0298N	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	RURAL	104C80803802	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	187,685	187,350	187,350	187,350	100%	0	0	0	0	0	1	100%	
44688	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1851V	143-SANTIAGO TUXTLA	VISTA HERMOSA	RURAL	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,807	3,679	3,679	3,679	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
44588	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO CARVAJAL CARRANZA CLAVE 30EPR1947I	143-SANTIAGO TUXTLA	TAPALAPAN	RURAL	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,941	6,941	6,941	6,941	100%	0	0	0	0	0	1	100%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.



32111	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPF02M	15-ANGEL R. CABADA	SAN JUAN DE LOS REYES	RURAL	104C80803800 28.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	345,838	345,081	345,081	345,081	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
38834	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30TV0149H	15-ANGEL R. CABADA	TECOLAPAN	RURAL	104C80803800 31.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202,799	202,324	202,324	202,324	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39270	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CLAVE 30PPR295Z	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	URBANO	104C80803830 27	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	990	297	297	297	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39274	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30JUN0176P	15-ANGEL R. CABADA	TECOLAPAN	RURAL	104C80803830 29	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,613	4,564	4,564	4,564	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
34709	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30PPR0938V	157-CASTILLO DE TEAYO	LA DEFENSA	RURAL	104C80803804 44.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,086,206	325,862	325,862	325,862	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50%	
33288	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30PPR0938V	157-CASTILLO DE TEAYO	LA DEFENSA	RURAL	104C80803834 44	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,336	8,501	8,501	8,501	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38699	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGROPECUARIA NO. 126 CLAVE 30DS70126J	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	URBANO	104C80803803 21.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,060,489	1,026,707	1,026,707	1,026,707	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
48513	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 126 CLAVE 30DS70126J	159-TEHUIPANGO	TEHUIPANGO	URBANO	104C80803833 21.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,666	19,060	19,060	19,060	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
32353	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA MEXICO CLAVE 30PPR29038	16-LA ANTIGUA	CARDEL	RURAL	104C80803801 38.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,916	22,600	22,600	22,600	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32352	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPJR265Y	16-LA ANTIGUA	JOSE INGENIEROS	RURAL	104C80803801 43.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	79,829	67,514	67,514	67,514	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32283	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30PPR3162X	16-LA ANTIGUA	CARDEL	RURAL	104C80803801 40.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	397,712	395,370	395,370	395,370	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
42342	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30ES0168P	16-LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	URBANO	104C80803801 41.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	652,401	651,958	651,958	651,958	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39843	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30TV01239Z	16-LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	URBANO	104C80803801 42.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43,549	43,341	43,341	43,341	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32589	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELODIA ROSALES CLAVE 30EPR0254Z	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	URBANO	104C80803801 44.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	61,754	60,295	60,295	60,295	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39279	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30PPR3162X	16-LA ANTIGUA	CARDEL	RURAL	104C80803831 40	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,373	10,314	10,314	10,314	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
30354	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30PPR29038	16-LA ANTIGUA	CARDEL	RURAL	104C80803831 38	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	598	598	598	598	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
30425	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30ES0168P	16-LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	RURAL	104C80803831 41	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,019	17,019	17,019	17,019	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
30381	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MA. PINO SUAREZ CLAVE 30TV01239Z	16-LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	RURAL	104C80803831 42	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,136	1,136	1,136	1,136	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38768	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ CLAVE 30DS8002T	161-TEMPOAL	TEMPOAL	URBANO	104C80803803 23.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	937,660	281,298	281,298	281,298	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	90%	
48527	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ CLAVE 30DS8002T	161-TEMPOAL	TEMPOAL	URBANO	104C80803833 23.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,461	7,338	7,338	7,338	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
38755	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30PPR1034O	164-TEOCELO	LLANO GRANDE	RURAL	104C80803803 26.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	222,802	222,492	222,492	222,492	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
38775	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPJR1033P	164-TEOCELO	TEOCELO	URBANO	104C80803803 29.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	187,025	181,834	181,834	181,834	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
38788	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPJR2238O	164-TEOCELO	TEOCELO	URBANO	104C80803803 30.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	529,099	526,892	526,892	526,892	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
38764	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30PPR1033H	164-TEOCELO	MONTE BLANCO	RURAL	104C80803803 27.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	222,800	222,498	222,498	222,498	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
48542	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30PPR1034O	164-TEOCELO	LLANO GRANDE	RURAL	104C80803833 26.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,812	5,812	5,812	5,812	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
48555	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30PPR1033P	164-TEOCELO	TEOCELO	URBANO	104C80803833 29.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,879	4,743	4,743	4,743	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
47008	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPJR2238O	164-TEOCELO	TEOCELO	URBANO	104C80803833 30	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,803	13,746	13,746	13,746	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
38818	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPJR2243Z	165-TEPATLAXCO	LEONA VICARIO	RURAL	104C80803804 84.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	100,787	30,237	30,237	30,237	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	84%	
38807	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPJR2246X	165-TEPATLAXCO	LA PALMA	RURAL	104C80803804 85.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	312,081	93,624	93,624	93,624	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	84%	
38788	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DOMINGUEZ VELEZ CLAVE 30EPJR2255U	165-TEPATLAXCO	EL TRIUNFO	RURAL	104C80803804 86.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	71,684	21,505	21,505	21,505	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	84%	
47142	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPJR2243Z	165-TEPATLAXCO	TEPATLAXCO	URBANO	104C80803833 55	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,880	6,864	6,864	6,864	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
47094	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPJR2246X	165-TEPATLAXCO	LA PALMA	RURAL	104C80803834 85	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,141	2,442	2,442	2,442	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
47058	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DOMINGUEZ VELEZ CLAVE 30EPJR2255U	165-TEPATLAXCO	EL TRIUNFO	RURAL	104C80803834 86	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,870	581	581	581	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
39786	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30PPR0938V	169-JOSÉ AZUETA	LINDA VISTA	RURAL	104C80803801 32.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,917	204,682	204,682	204,682	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39799	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 30PPR2009W	169-JOSÉ AZUETA	TENEJAPAN TENEJAPAN DE MATA	RURAL	104C80803801 34.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	130,289	130,098	130,098	130,098	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39793	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30PPR0939O	169-JOSÉ AZUETA	LA FLORIDA SUR	RURAL	104C80803801 31.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	51,101	50,851	50,851	50,851	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39788	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30PPR0939O	169-JOSÉ AZUETA	JUAN GARCIA	RURAL	104C80803801 30.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	164,499	164,129	164,129	164,129	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39172	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE AZUETA CLAVE 30DS0008X	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUETA	RURAL	104C80803801 35.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	591,914	591,654	591,654	591,654	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	



43165	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 3007V9151W	169-JOSÉ AZUETA	LINDA VISTA	RURAL	104C80803801 33.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	121,847	121,670	121,670	121,670	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
38700	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 300PR3346Y	169-JOSÉ AZUETA	LINDA VISTA	RURAL	104C80803831 32	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,346	5,346	5,346	5,346	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38732	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 300PR2099W	169-JOSÉ AZUETA	TENEJAPAN	RURAL	104C80803831 34.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,399	3,399	3,399	3,399	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38663	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 300PR3930S	169-JOSÉ AZUETA	LA FLORIDA SUR	RURAL	104C80803831 31	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,333	1,333	1,333	1,333	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38659	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 300PR3948W	169-JOSÉ AZUETA	JUAN GARCÍA	RURAL	104C80803831 30	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,291	4,291	4,291	4,291	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38739	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE AZUETA CLAVE 300E50038X	169-JOSÉ AZUETA	VILA AZUETA	RURAL	104C80803831 35	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,441	15,441	15,441	15,441	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38722	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 3007V9151W	169-JOSÉ AZUETA	LINDA VISTA	RURAL	104C80803831 33	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,179	18	18	18	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
32997	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR2967C	17-APAZAPAN	CERRO COLORADO	RURAL	104C80803800 33.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	97,693	89,663	89,663	89,663	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
32797	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2968B	17-APAZAPAN	AGUA CALIENTE	RURAL	104C80803800 32.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	149,147	146,024	146,024	146,024	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
33096	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACAZARI CLAVE 30EPR2967C	17-APAZAPAN	CHAHUAPAN	RURAL	104C80803800 34.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	127,167	119,375	119,375	119,375	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
30502	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE CLAVE 30EPR2967C	17-APAZAPAN	CERRO COLORADO	RURAL	104C80803830 33	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,549	2,339	2,339	2,339	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
30465	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2968B	17-APAZAPAN	AGUA CALIENTE	RURAL	104C80803830 32	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,891	3,809	3,809	3,809	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
30566	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACAZARI CLAVE 30EPR2970Q	17-APAZAPAN	CHAHUAPAN	RURAL	104C80803830 34	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,317	3,114	3,114	3,114	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38836	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2317A	171-TEXHUACÁN	TEXHUACÁN	URBANO	104C80803803 33.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	160,629	48,189	48,189	48,189	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
30303	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EJN0499W	171-TEXHUACÁN	TEXHUACÁN	URBANO	104C80803803 32.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,962	5,989	5,989	5,989	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39968	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2317N	171-TEXHUACÁN	TEXHUACÁN	URBANO	104C80803833 33.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,190	1,257	1,257	1,257	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
47193	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EJN0499W	171-TEXHUACÁN	TEXHUACÁN	URBANO	104C80803833 32	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	521	156	156	156	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
38929	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA RAMIREZ CLAVE 30EPR2414C	175-TIHUATLÁN	TOTOLAPA	RURAL	104C80803803 37.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	278,380	277,915	277,915	277,915	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
47400	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA RAMIREZ CLAVE 30EPR2414C	175-TIHUATLÁN	TOTOLAPA	RURAL	104C80803833 37	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,262	7,262	7,262	7,262	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
38950	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 300PR2379N	176-TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	URBANO	104C80803803 39.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	113,637	113,398	113,398	113,398	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
30340	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARPIO CLAVE 30EJN0922C	176-TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	URBANO	104C80803803 81.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	111,816	33,544	33,544	33,544	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	
38939	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2418Z	176-TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	URBANO	104C80803803 41.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	320,746	320,519	320,519	320,519	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
46862	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 3007V9124Z	176-TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	URBANO	104C80803803 40.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	143,819	143,653	143,653	143,653	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
47488	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 300PR2379N	176-TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	URBANO	104C80803833 39	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,964	2,964	2,964	2,964	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
47763	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2418Z	176-TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	URBANO	104C80803833 41	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,367	8,367	8,367	8,367	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
47751	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 3007V9124Z	176-TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	URBANO	104C80803833 40	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,752	3,752	3,752	3,752	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
47596	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARPIO CLAVE 30EJN0922C	176-TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	URBANO	104C80803833 81	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,917	875	875	875	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
42843	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2517E	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	104C80803803 46.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,136,157	811,019	811,019	811,019	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	85%	
38719	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS CLAVE 300E8096N	189-TUXPAM	SANTIAÑO DE LA PEÑA	RURAL	104C80803803 46.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,458,769	1,021,698	1,021,698	1,021,698	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	80%	
30384	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 3 CLAVE 30000003B (SEGUNDA ETAPA)	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	104C80803804 17.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,665,981	499,794	499,794	499,794	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12%	
43182	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINA CLAVE 30EPR2546U	190-TUXTLA	TUXTLA	URBANO	104C80803803 49.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	200,612	200,410	200,410	200,410	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
48003	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINA CLAVE 30EPR2546U	190-TUXTLA	TUXTLA	URBANO	104C80803833 49	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,233	5,233	5,233	5,233	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46908	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 3007V9196S	191-URSULO GALVÁN	REAL DE ORO	URBANO	104C80803805 81.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	113,899	34,170	34,170	34,170	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
43368	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 300PR1346Q	191-URSULO GALVÁN	URSULO GALVÁN	URBANO	104C80803803 82.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	474,146	473,298	473,298	473,298	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
38134	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 300PR1346Q	191-URSULO GALVÁN	URSULO GALVÁN	URBANO	104C80803833 82	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,369	12,369	12,369	12,369	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46946	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ CLAVE 3007V0662Z	193-VERACRUZ	CONGREGACION VARGAS	URBANO	104C80803803 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	110,667	33,200	33,200	33,200	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
46237	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 300PR1347P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	257,080	256,156	256,156	256,156	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
30511	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BALDO COMO LI CLAVE 300JN0329C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 75.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	201,961	196,204	196,204	196,204	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	

30572	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL CLAVE 30EJN0128E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804 96.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	638,253	637,036	637,036	637,036	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30483	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROICA VERACRUZ CLAVE 30JN0355A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 76.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	259,950	253,435	253,435	253,435	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30599	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30JN0198Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 91.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	468,131	140,439	140,439	140,439	100%	0	0	0	OTROS	1	1	90%	
30461	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30EJN0790B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804 13.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	192,954	188,561	188,561	188,561	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
46186	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR2576O	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 95.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	526,848	519,378	519,378	519,378	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
46038	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MONTES CRUZ CLAVE 30EPR2574Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804 16.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	408,031	404,267	404,267	404,267	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
45947	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ATENOGENES PEREZ Y SOTO CLAVE 30EPR2577N	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 92.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	310,843	93,252	93,252	93,252	100%	0	0	0	OTROS	1	1	75%	
44428	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DP03242O	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804 15.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	470,569	468,602	468,602	468,602	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43520	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIVINA MORALES DE GUTIERREZ BARRIOS CLAVE 30EPR2526Z	193-VERACRUZ	LOS VOLCANES	URBANO	104C80803803 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	192,745	57,824	57,824	57,824	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
46169	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROICA VERACRUZ CLAVE 30DP03648Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	282,318	255,382	255,382	255,382	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
46157	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DP01366J	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	820,053	246,016	246,016	246,016	100%	0	0	0	OTROS	1	1	65%	
45980	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLÉS CLAVE 30DP01432M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	670,419	600,369	600,369	600,369	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43714	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MANCISIDOR CLAVE 30DP01593Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	552,705	165,812	165,812	165,812	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	
46283	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MALPICA SILVA CLAVE 30DP01354Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	589,963	176,989	176,989	176,989	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
46007	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30DP02541Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804 11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	613,116	337,650	337,650	337,650	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
46070	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GERARDO RIVERO CLAVE 30DP01367C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	511,706	335,015	335,015	335,015	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43849	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR3748X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	279,567	259,192	259,192	259,192	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
46211	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 30DP02525C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804 14.08	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	280,201	274,976	274,976	274,976	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43651	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN RUIZ OBREGON CLAVE 30DP00318N	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 78.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	373,494	265,808	265,808	265,808	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38750	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JANE TORRES BODET CLAVE 30D500068R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 98.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	774,981	767,051	767,051	767,051	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38728	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 6 HEROICA DE VERACRUZ CLAVE 30D503060D	193-VERACRUZ	RESERVA TARIMOYA	RURAL	104C80803803 85.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	780,193	234,058	234,058	234,058	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38742	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.5 MIGUEL ALDEMAN VALDEZ CLAVE 30D505063J	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 92.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	945,555	944,895	944,895	944,895	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38768	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 69 CLAVE 30D510069I	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804 95.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,112,378	1,111,213	1,111,213	1,111,213	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38736	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 76 CLAVE 30D510063B	193-VERACRUZ	VALENTE DIAZ	RURAL	104C80803803 89.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,372,103	411,631	411,631	411,631	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38759	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1 CLAVE 30D510001B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803803 86.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,485,910	1,485,366	1,485,366	1,485,366	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
44490	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR2576O	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833 95	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,744	4,123	4,123	4,123	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46063	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DP03020B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803834 28	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,141	13,853	13,853	13,853	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
45574	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MONTES CRUZ CLAVE 30EPR2574Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803834 16	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,644	10,546	10,546	10,546	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46590	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ATENOGENES PEREZ Y SOTO CLAVE 30EPR2577N	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833 92	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,109	2,433	2,433	2,433	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46213	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DP03242O	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803834 15	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,276	12,224	12,224	12,224	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
48379	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DIVINA MORALES DE GUTIERREZ B. CLAVE 30EPR2526Z	193-VERACRUZ	LOS VOLCANES	URBANO	104C80803833 84	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,028	1,508	1,508	1,508	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
48575	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DP01366J	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833 93	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	21,383	6,418	6,418	6,418	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46240	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLÉS CLAVE 30DP01432M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833 91	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,489	10,822	10,822	10,822	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
48627	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MANCISIDOR CLAVE 30DP01593Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833 93	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,418	4,326	4,326	4,326	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
45979	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MALPICA SILVA CLAVE 30DP01354Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803834 96	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,390	4,617	4,617	4,617	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
45847	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GERARDO RIVERO CLAVE 30DP01367C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833 97	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,349	8,740	8,740	8,740	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46140	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR3748X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803834 86	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,298	4,545	4,545	4,545	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
48483	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIZA MIRON CLAVE 30DP01347P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803834 97	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,706	6,682	6,682	6,682	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

4444	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 30DPR3252C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,310	7,173	7,173	7,173	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
46179	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN RUIZ OBREGON CLAVE 30DPR0318N	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,743	6,934	6,934	6,934	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
45454	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CLAVE 30D50508R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,217	6,065	6,065	6,065	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
45520	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 MIGUEL ALEMAN VALDEZ CLAVE 30D50050J	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,667	24,030	24,030	24,030	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
45675	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 6 HEROICA VERACRUZ CLAVE 30D50108D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,353	6,106	6,106	6,106	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
48538	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 49 CLAVE 30D5T006F	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	29,019	8,706	8,706	8,706	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
48433	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 79 CLAVE 30D5T009B	193-VERACRUZ	VALENTE DIAZ	RURAL	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	35,794	10,738	10,738	10,738	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
44240	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1 CLAVE 30D5T0081B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	38,763	38,763	38,763	38,763	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
48246	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ CLAVE 30D7V0065Z	193-VERACRUZ	CONGREGACION DE VARGAS	RURAL	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,887	866	866	866	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
48609	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS BADO COMO LI CLAVE 30D3N0329C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,288	1,581	1,581	1,581	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
48461	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0128E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,650	16,618	16,618	16,618	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
48553	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS HEROICA VERACRUZ CLAVE 30D3N0355A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,781	2,034	2,034	2,034	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
46108	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30D3N0199Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,212	3,664	3,664	3,664	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
45894	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30EJN0795B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,034	4,919	4,919	4,919	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
48503	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROICA VERACRUZ CLAVE 30DPR3648Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,365	4,134	4,134	4,134	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
44142	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0320B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803804	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	542,077	531,031	531,031	531,031	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39628	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" (SERVICIOS SANITARIOS) Y "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30D3N2549B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803805	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	351,627	105,488	105,488	105,488	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	60%	
42416	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE ZAMUDIO ESPINOSA CLAVE 30DPR4888F	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803805	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	431,759	129,528	129,528	129,528	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	2%	
43780	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVUERO CLAVE 30EPR2819W	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803805	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	917,576	275,273	275,273	275,273	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	2%	
44608	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MALPICA SILVA CLAVE 30DPR1354Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	104C80803805	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	604,593	181,378	181,378	181,378	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	2%	
39812	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR4049K	204-AGUA DULCE	EL ENCANTO	RURAL	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	191,009	180,616	180,616	180,616	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39224	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR4949K	204-AGUA DULCE	EL ENCANTO	RURAL	104C80803830	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,983	4,712	4,712	4,712	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39957	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON ESPINOSA VILLA NUEVA CLAVE 30DPR1887R	207-TRES VALLES	TRES VALLES	URBANO	104C80803803	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210,209	63,063	63,063	63,063	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	56%	
47821	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON ESPINOSA VILLANUEVA CLAVE 30DPR1857R	207-TRES VALLES	TRES VALLES	URBANO	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,484	1,645	1,645	1,645	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
38743	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR8681L	209-TATAHUJAPAN DE JUÁREZ	TATAHUJAPAN	URBANO	104C80803803	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	216,136	215,747	215,747	215,747	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
48494	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR9981L	209-TATAHUJAPAN DE JUÁREZ	TATAHUJAPAN	URBANO	104C80803833	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,638	5,638	5,638	5,638	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
44278	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR6760G	212-SANTIAGO SOCHAPAN	SANTA TERESA	RURAL	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	90,026	88,044	88,044	88,044	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
46302	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO C. SALAS CLAVE 30DPR2795B	212-SANTIAGO SOCHAPAN	XOCHAPA	RURAL	104C80803802	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	283,461	271,576	271,576	271,576	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
46662	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO CLAVE 30D7V0434C	212-SANTIAGO SOCHAPAN	BOCA DEL MONTE	RURAL	104C80803802	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	65,785	63,712	63,712	63,712	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
44377	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR9679G	212-SANTIAGO SOCHAPAN	SANTA TERESA	RURAL	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,349	2,297	2,297	2,297	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
44441	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO C. SALAS CLAVE 30DPR2795B	212-SANTIAGO SOCHAPAN	XOCHAPAN	RURAL	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,396	7,085	7,085	7,085	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
44092	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN G. FARIAS CLAVE 30EPR1767Y	212-SANTIAGO SOCHAPAN	BOCA DEL MONTE	RURAL	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,166	7,914	7,914	7,914	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
44915	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO CLAVE 30D7V0434C	212-SANTIAGO SOCHAPAN	BOCA DEL MONTE	RURAL	104C80803832	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,716	1,682	1,682	1,682	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
33186	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR0347H	25-AYAHUALILCO	LOS ALTOS	RURAL	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	392,771	392,444	392,444	392,444	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
33133	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30EPR0351U	25-AYAHUALILCO	AYAHUALILCO	URBANO	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	361,082	355,370	355,370	355,370	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
39624	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ T. CLAVE 30EPR0347H	25-AYAHUALILCO	LOS ALTOS	RURAL	104C80803830	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,246	10,246	10,246	10,246	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39597	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30EPR0351U	25-AYAHUALILCO	AYAHUALILCO	URBANO	104C80803830	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,419	9,271	9,271	9,271	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39850	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO ABASOLO CLAVE 30D7V0163A	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,351	47,805	47,805	47,805	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	



34810	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DP0954K	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	104C80803800 83.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	97,997	97,700	97,700	97,700	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
35015	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 30DP0291X	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	104C80803800 84.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	48,422	47,642	47,642	47,642	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34939	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR049D	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	104C80803800 86.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	779,804	718,326	718,326	718,326	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
42504	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 92 CLAVE 30DST095J	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	104C80803800 80.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	737,974	723,397	723,397	723,397	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38866	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 0TV6837D	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	104C80803800 87.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	259,276	241,915	241,915	241,915	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
33354	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO CLAVE CLAVE 30EPR3467O	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	104C80803800 85	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,259	676	676	676	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
34893	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CLAVE 30DPK3389B	32-CATEMACO	COYAME	RURAL	104C80803800 89	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,519	456	456	456	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
35504	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 30DP0220J	32-CATEMACO	MAXACAPAN	RURAL	104C80803800 72	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,726	818	818	818	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
33782	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO MORENO CLAVE 30DPR1661F	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	104C80803800 82	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,162	1,249	1,249	1,249	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
34966	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FERNANDO LOPEZ ARIAS CLAVE 30EPR0415O	32-CATEMACO	SUSTAYO DIAZ ORDAZ	RURAL	104C80803800 70	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,117	335	335	335	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
35042	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR3415J	32-CATEMACO	LA VICTORIA	RURAL	104C80803800 71	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,311	1,293	1,293	1,293	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
33566	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DP0564K	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	104C80803800 83	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,556	787	787	787	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
33641	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 30DP0291X	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	104C80803800 84	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,263	379	379	379	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
33736	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 92 CLAVE 30DST095J	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	104C80803800 80	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,251	18,871	18,871	18,871	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
38910	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DT0205J	38-COATEPEC	BELLA ESPERANZA	RURAL	104C80803800 77.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	96,134	85,029	85,029	85,029	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38659	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DT0205J	38-COATEPEC	BELLA ESPERANZA	URBANO	104C80803800 77	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,508	2,218	2,218	2,218	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
38966	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, Y H" EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR3214M	38-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	104C80803801 99.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	917,248	275,174	275,174	275,174	100%	0	0	0	OTROS	1	0	45%	
42611	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ CLAVE 30DSE040L	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	104C80803800 92.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	900,114	270,034	270,034	270,034	100%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	
42650	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 19 CLAVE 30DST0919A	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	104C80803800 81.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	952,969	285,891	285,891	285,891	100%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	
27756	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DJN134E	39-COATZACOALCOS	VILLA ALLENDE	RURAL	104C80803800 86.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,231	30,158	30,158	30,158	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
27106	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS COATZACOALCOS CLAVE 30DJN082A	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	104C80803800 84.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	122,217	36,665	36,665	36,665	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
27657	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONOR TUMBULL DE MUÑOZ CLAVE 30DJN023S	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	104C80803800 85.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	332,883	99,865	99,865	99,865	100%	0	0	0	OTROS	1	1	92%	
36967	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ CLAVE 30DES040L	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	104C80803800 82	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,481	7,044	7,044	7,044	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
36975	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 19 CLAVE 30DST0919A	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	104C80803800 81	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,860	7,458	7,458	7,458	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
37001	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DJN134E	39-COATZACOALCOS	VILLA ALLENDE	RURAL	104C80803800 86	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	789	789	789	789	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
36710	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS COATZACOALCOS CLAVE 30DJN082A	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	104C80803800 84	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,188	956	956	956	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
36939	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LEONOR TUMBULL DE MUÑOZ CLAVE 30DJN023S	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	104C80803800 85	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,664	2,605	2,605	2,605	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
30791	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR2124N	4-ACTOPAN	TRAPICHE DEL ROSARIO	RURAL	104C80803800 84.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	36,471	10,941	10,941	10,941	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30733	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FAJA DE ORO CLAVE DPR2129H	4-ACTOPAN	HORNITOS	RURAL	104C80803800 82.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	180,387	54,115	54,115	54,115	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
30766	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2959V	4-ACTOPAN	LA ESPERANZA	RURAL	104C80803800 83.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	250,722	75,217	75,217	75,217	100%	0	0	0	OTROS	1	1	78%	
39219	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR2124N	4-ACTOPAN	TRAPICHE DEL ROSARIO	RURAL	104C80803800 84	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	951	285	285	285	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
39216	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2959V	4-ACTOPAN	LA ESPERANZA	RURAL	104C80803800 83	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,541	1,962	1,962	1,962	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCIO.
39970	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUZ CORTINEZ CLAVE 30DPR2160S	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803800 95.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	126,884	38,065	38,065	38,065	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39719	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR2144A	40-COATZINTLA	PALMA SOLA	RURAL	104C80803800 87.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	188,536	56,561	56,561	56,561	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39964	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. LUIS LADRON DE GUEVARA CLAVE 30DTV311O	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803800 92.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,156	81,647	81,647	81,647	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39957	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNAO ALLENDE CLAVE 30DPR2182D	40-COATZINTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	104C80803804 89.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	77,171	23,150	23,150	23,150	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39103	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR2148X	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803800 90.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	100,684	30,205	30,205	30,205	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39999	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR2145Z	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803800 93.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	74,710	22,413	22,413	22,413	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	

39900	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR05140	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803800 96.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	104,158	31,247	31,247	31,247	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
42333	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 139 CLAVE 30DST0139N	40-COATZINTLA	PALMA SOLA	RURAL	104C80803802 43.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	298,963	77,689	77,689	77,689	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38930	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV036BU	40-COATZINTLA	PALMA SOLA	RURAL	104C80803800 97.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	134,889	40,467	40,467	40,467	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38336	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 30DTV0933Z	40-COATZINTLA	VIZCAINO	RURAL	104C80803800 98.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	140,482	42,145	42,145	42,145	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39109	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DPR4509K	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803800 88.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	179,171	178,751	178,751	178,751	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
42979	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DE0679X	40-COATZINTLA	TRONCONES Y POTRERILLOS	RURAL	104C80803800 97.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,694,166	586,189	586,189	586,189	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	80%	
38923	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIERO CLAVE 30DTV0193V	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803800 89.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	714,718	714,046	714,046	714,046	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
37789	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. LUIS LADRON DE GUEVARRA CLAVE 30DPR3131O	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803830 92	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,100	2,130	2,130	2,130	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37110	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR05140	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803830 96	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,717	815	815	815	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37078	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUZ CORTINES CLAVE 30DPR2169S	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803830 95	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,310	993	993	993	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37885	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR2144A	40-COATZINTLA	PALMA SOLA	RURAL	104C80803830 87	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,918	1,475	1,475	1,475	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37144	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DPR4509K	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803830 88	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,674	4,674	4,674	4,674	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37804	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR2148X	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803830 90	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,627	788	788	788	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37828	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR2145Z	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803830 89	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,949	585	585	585	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37937	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DE8007X	40-COATZINTLA	TRONCONES Y POTRERILLOS	RURAL	104C80803830 87	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	44,198	15,292	15,292	15,292	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37920	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 139 CLAVE 30DST0139N	40-COATZINTLA	PALMA SOLA	RURAL	104C80803832 93	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,796	2,027	2,027	2,027	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37845	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV036BU	40-COATZINTLA	PALMA SOLA	RURAL	104C80803830 91	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,519	1,056	1,056	1,056	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37628	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIERO CLAVE 30DTV0193V	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	104C80803830 89	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,645	16,610	16,610	16,610	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37960	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 30DTV0933Z	40-COATZINTLA	VIZCAINO	RURAL	104C80803830 98	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,664	1,099	1,099	1,099	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39921	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ MENA CLAVE 30DPR1379L	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803800 99.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	224,535	67,361	67,361	67,361	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43116	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE CUESTA PORTE PETIT CLAVE 30DES0056S	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803801 91.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,284,381	1,288,164	1,288,164	1,288,164	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43087	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 CLAVE 30DSE0128P	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803801 90.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,258,335	1,202,183	1,202,183	1,202,183	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
43001	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 70 CLAVE 30DST0072W	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803801 92.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,517,068	1,343,560	1,343,560	1,343,560	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38068	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ MENA CLAVE 30DPR1379L	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803830 99	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,857	1,757	1,757	1,757	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38047	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE CUESTA PORTE PETIT CLAVE 30DES0056S	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803831 91	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33,766	33,604	33,604	33,604	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38033	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 CLAVE 30DES0128P	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803831 90	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,826	19,584	19,584	19,584	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
37990	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 70 CLAVE 30DST0072W	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803831 92	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	39,576	35,049	35,049	35,049	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39922	REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0991T	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803804 98.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,573,374	772,012	772,012	772,012	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38062	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS 'A, B, C, D' EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OTHON ARRONZ BAEZ CLAVE 30DES0148C	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80803805 91.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,290,510	844,704	844,704	844,704	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	90%	
39934	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR1617S	45-COSAMALOAPAN DE GARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	104C80803801 85.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	433,441	130,032	130,032	130,032	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38090	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR1617S	45-COSAMALOAPAN DE GARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	104C80803831 95	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,307	3,392	3,392	3,392	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38128	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS A. BEAUREGARD CLAVE 30ES0111O	45-COSAMALOAPAN DE GARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	104C80803831 84	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,305	6,692	6,692	6,692	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38085	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS A. BEAUREGARD CLAVE 30ES0111O	45-COSAMALOAPAN DE GARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	104C80803801 94.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	855,043	502,698	502,698	502,698	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	99%	
39930	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL EDIFICIO 'A' EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EPR0630E	45-COSAMALOAPAN DE GARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	104C80803805 90.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,063,634	2,262,971	2,262,971	2,262,971	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	87%	
39740	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS DOMINGUEZ ROSAS CLAVE 30DPR0404J	47-COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	URBANO	104C80803804 78.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	634,974	634,761	634,761	634,761	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38171	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS DOMINGUEZ ROSAS CLAVE 30DPR0404J	47-COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	URBANO	104C80803834 78	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,565	16,565	16,565	16,565	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38804	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0193V	5-ACULA	ACULA	URBANO	104C80803800 95.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	82,398	75,922	75,922	75,922	100%	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39921	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0193V	5-ACULA	ACULA	URBANO	104C80803830 95	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,150	1,981	1,981	1,981	100%	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.

38948	TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30D70969R	50-COAXIHUI	JOSE MARIA MCRELOS	RURAL	104C80803804 04.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	322,593	294,181	294,181	294,181	100%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	
39743	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR2859W	61-COYUTLA	COYUTLA	URBANO	104C80803801 06.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	352,501	352,215	352,215	352,215	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38188	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR2859W	61-COYUTLA	COYUTLA	URBANO	104C80803831 06	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,196	9,196	9,196	9,196	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
27637	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOROTEO ARAGON CLAVE 30D.JN0274Q	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803801 54.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	162,750	48,826	48,826	48,826	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38428	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CLAVE 30DPR0451U	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803801 49.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	379,947	113,984	113,984	113,984	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36964	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO SOTO INNES CLAVE 30DPR3424R	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803801 47.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	555,503	514,321	514,321	514,321	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38513	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR0166Z	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803801 53.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	136,058	40,817	40,817	40,817	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38378	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CLAVE 30DPR0216Q	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803801 55.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,083	31,519	31,519	31,519	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38543	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIANO ABASOLO CLAVE 30DPR0198U	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803801 50.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	103,889	31,167	31,167	31,167	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38388	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0625V	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803801 51.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	276,467	82,940	82,940	82,940	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36916	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR2920D	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803801 48.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	289,374	86,812	86,812	86,812	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38403	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ CAMARGO CLAVE 30DPR4419M	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803801 52.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	98,127	29,438	29,438	29,438	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36839	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE DPR2924F	61-LAS CHOAPAS	EL MAZATE	RURAL	104C80803801 45.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	182,838	54,851	54,851	54,851	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38554	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SECCION NO. 26 CLAVE 30DPR1907I	61-LAS CHOAPAS	LAS FLORES	RURAL	104C80803801 56.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	407,538	122,262	122,262	122,262	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
42884	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30DES098L	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803801 46.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,761,638	528,491	528,491	528,491	100%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	
35576	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CLAVE 30DPR0451U	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803831 49	ENTIDAD ESTATAL	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CLAVE 30DPR0451U	9,912	2,973	2,973	2,973	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
36464	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO SOTO INNES CLAVE 30DPR3424R	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803831 47	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,491	4,347	4,347	4,347	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
35708	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR0166Z	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803831 53	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,549	1,065	1,065	1,065	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
36468	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ CAMARGO CLAVE 30DPR4419M	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803831 52	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,560	768	768	768	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
36563	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30DES098L	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803831 46	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	45,956	13,787	13,787	13,787	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
36388	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS DOROTEO ARANGO CLAVE 30D.JN0274Q	61-LAS CHOAPAS	LAS CHOAPAS	URBANO	104C80803831 54	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,246	1,274	1,274	1,274	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
39755	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO CLAVE 30DPR1986L	77-ISLA	ISLA	URBANO	104C80803801 14.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	331,085	330,620	330,620	330,620	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39773	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO CLAVE 30DPR4123B	77-ISLA	LOMA ALTA	RURAL	104C80803801 20.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	91,837	89,424	89,424	89,424	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39754	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR1981G	77-ISLA	ISLA	URBANO	104C80803801 12.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	284,379	284,006	284,006	284,006	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39762	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AGUIRRE USCANGA CLAVE 30EPR3568M	77-ISLA	ISLA	URBANO	104C80803801 15.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	163,552	163,120	163,120	163,120	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39771	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR1989Q	77-ISLA	LA LOMA	RURAL	104C80803801 19.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	332,635	331,896	331,896	331,896	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39765	APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CLAVE 30EPR1011C	77-ISLA	ISLA	URBANO	104C80803801 13.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	275,385	274,344	274,344	274,344	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39774	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30EPR1023H	77-ISLA	TOTOLOCHE	RURAL	104C80803801 21.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	91,913	27,574	27,574	27,574	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39749	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 30DPR4122C	77-ISLA	EL MARCIAL	RURAL	104C80803801 10.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	116,332	34,900	34,900	34,900	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
39758	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1842P	77-ISLA	ISLA	URBANO	104C80803801 16.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	315,627	94,688	94,688	94,688	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38189	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO LARA ARTEAGA CLAVE 30DES0929P	77-ISLA	ISLA	URBANO	104C80803801 17.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	688,087	206,426	206,426	206,426	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
38288	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO CLAVE 30DPR1986L	77-ISLA	ISLA	URBANO	104C80803831 14	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,637	2,591	2,591	2,591	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
38436	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO CLAVE 30DPR4123B	77-ISLA	LOMA ALTA	RURAL	104C80803831 20	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,398	2,333	2,333	2,333	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
38379	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR1981G	77-ISLA	ISLA	URBANO	104C80803831 12	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,419	7,419	7,419	7,419	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
38385	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AGUIRRE USCANGA CLAVE 30EPR3568M	77-ISLA	ISLA	URBANO	104C80803831 15	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,267	4,267	4,267	4,267	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
38417	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR1989Q	77-ISLA	LA LOMA	RURAL	104C80803831 19	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,677	8,677	8,677	8,677	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.
38453	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30EPR1023H	77-ISLA	TOTOLOCHE	RURAL	104C80803831 21	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,398	719	719	719	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISCO.

38262	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 30DPR4122C	77-LSLA	EL MARCIAL EL COYLOR	RURAL	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,036	910	910	910	100%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38358	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1842P	77-LSLA	LSLA	URBANO	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,234	2,470	2,470	2,470	100%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38337	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CLAVE 38EPR1011C	77-LSLA	LSLA	URBANO	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,184	2,155	2,155	2,155	100%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38312	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO LARA ARTEAGA CLAVE 30E8022P	77-LSLA	LSLA	URBANO	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,950	5,385	5,385	5,385	100%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38962	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30TV10199	79-IKHUACÁN DE LOS REYES	IKHUACÁN DE LOS REYES	URBANO	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	268,071	267,428	267,428	267,428	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
38521	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30TV10199	79-IKHUACÁN DE LOS REYES	IKHUACÁN DE LOS REYES	URBANO	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,999	6,999	6,999	6,999	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
39779	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DPR3517G	81-IKHUATLANCILLO	IKHUATLANCILLO	URBANO	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	345,791	103,738	103,738	103,738	100%	0	0	0	0	1	1	75%	
38966	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PEDRO DE GANTE CLAVE 30E1V038A	81-IKHUATLANCILLO	IKHUATLANCILLO	URBANO	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	247,452	74,236	74,236	74,236	100%	0	0	0	0	1	1	50%	
38541	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DPR3517G	81-IKHUATLANCILLO	IKHUATLANCILLO	URBANO	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,021	2,706	2,706	2,706	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
38572	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA PEDRO DE GANTE CLAVE 30E1V038A	81-IKHUATLANCILLO	IKHUATLANCILLO	URBANO	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,458	1,937	1,937	1,937	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
27973	TERMINACION DE REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" EN EL JARDIN DE NIÑOS MORELOS CLAVE 30DCC883V	83-IKHUATLÁN DE MADRO	COLTLÁN	RURAL	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	224,785	200,323	200,323	200,323	100%	0	0	0	0	1	1	99%	
30660	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA DE POZOS CLAVE 30EJN002Y	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	341,723	333,979	333,979	333,979	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
41370	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE DPR1845M	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,765	71,030	71,030	71,030	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
21417	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR3073D	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	283,791	85,137	85,137	85,137	100%	0	0	0	0	1	1	92%	
38784	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30E85018J	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,172,637	1,038,087	1,038,087	1,038,087	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
38784	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 MANUEL R. GUTIERREZ CLAVE 30E85018E	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,197,353	1,179,387	1,179,387	1,179,387	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
38774	APLICACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 30E85091S	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	271,637	270,684	270,684	270,684	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
26491	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AVELINO BOLAÑOS CLAVE 30EPR1143U	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,996	15,204	15,204	15,204	100%	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46589	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS CLAVE 30DPR1480W	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,431	4,929	4,929	4,929	100%	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
26836	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR3073D	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,403	2,221	2,221	2,221	100%	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46373	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30E85018J	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,591	14,421	14,421	14,421	100%	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46788	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 MANUEL R. GUTIERREZ CLAVE 30E85018E	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31,235	9,371	9,371	9,371	100%	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46294	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA CLAVE 38E1V030L	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,029	8,301	8,301	8,301	100%	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46703	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ZENAIDA ORTIZ GONZALEZ CLAVE 30EJN1587Y	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,803	4,741	4,741	4,741	100%	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
46878	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA DE POZOS CLAVE 30EJN002Y	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803834	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,915	2,674	2,674	2,674	100%	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30682	REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DZN252R	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803805	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	431,742	129,523	129,523	129,523	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
41886	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS CLAVE 30DPR1480W	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	629,852	188,956	188,956	188,956	100%	0	0	0	0	1	0	22%	
30706	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN EL JARDIN DE NIÑOS ZENAIDA ORTIZ GONZALEZ CLAVE 30EJN1587Y	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803804	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	605,776	533,938	533,938	533,938	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
41917	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DE BOZA CLAVE 30EPR1141W	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803805	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	350,742	280,590	280,590	280,590	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
46343	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AVELINO BOLAÑOS CLAVE 30EPR1143U	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	104C80803804	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	689,822	681,217	681,217	681,217	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
39783	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1171Q	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATELA	RURAL	104C80803801	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	155,541	153,562	153,562	153,562	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
38611	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1171Q	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATELA	RURAL	104C80803831	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,058	4,006	4,006	4,006	100%	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
31904	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR3112D	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	XOMOTLA	RURAL	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184,306	183,279	183,279	183,279	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
30869	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR3080I	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	URBANO	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	171,714	167,804	167,804	167,804	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
31868	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR8122A	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	RANCHO NUEVO	RURAL	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,991	134,790	134,790	134,790	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
31808	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0109G	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CERRILLO DE DIAZ	RURAL	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	279,952	260,539	260,539	260,539	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
30845	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MANUEL C. TELLO CLAVE 30EPR0101Q	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	URBANO	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	263,156	260,562	260,562	260,562	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
30900	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR0106J	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	BLANCA ESPUMA	RURAL	104C80803800	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	251,459	250,889	250,889	250,889	100%	0	0	0	0	1	1	100%	



39249	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0122A	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	RANCHO NUEVO	RURAL	104C80803830	12	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,226	3,516	3,516	3,516	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
39235	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR0106J	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	BLANCA ESPLUMA	RURAL	104C80803830	99	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,560	6,560	6,560	6,560	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
39242	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0180S	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CERRILLOS DE DIAZ	RURAL	104C80803830	10	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,303	6,797	6,797	6,797	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
39230	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MANUEL C. TELLO CLAVE 30EPR0181O	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	URBANO	104C80803830	98	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,866	6,797	6,797	6,797	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
41967	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0383F	92-XICO	XICO	URBANO	104C80803804	29.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	207,988	206,895	206,895	206,895	100%	0	0	0	1	100%		
46920	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3583F	92-XICO	XICO	URBANO	104C80803834	29	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,426	5,397	5,397	5,397	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
39786	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEDNA VICARIO CLAVE 30DPR0324Y	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	URBANO	104C80803801	29.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	207,608	207,276	207,276	207,276	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38125	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LILIA JUDITH LOMAN CLAVE 30EJN0271S	93-JILOTEPEC	PIEDRA DE AGUA	RURAL	104C80803804	71.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	91,676	91,291	91,291	91,291	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38633	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR0324Y	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	URBANO	104C80803831	29	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,416	5,416	5,416	5,416	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38649	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LILIA JUDITH LOMAN CLAVE 30EJN0271S	93-JILOTEPEC	PIEDRA DE AGUA	RURAL	104C80803834	71	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,392	2,392	2,392	2,392	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
39805	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR1634I	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN DE RODRIGUEZ CLARA	URBANO	104C80803801	37.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	229,562	227,954	227,954	227,954	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38164	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 24 CLAVE 30DST9024M	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	URBANO	104C80803801	36.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	592,741	588,599	588,599	588,599	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38747	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR1634I	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	URBANO	104C80803831	37	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,989	5,947	5,947	5,947	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38760	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 24 CLAVE 30DST9024M	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	URBANO	104C80803831	36	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,463	15,355	15,355	15,355	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
39811	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRAZA CLAVE 30EPR1289A	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	104C80803801	97.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	884,648	883,936	883,936	883,936	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
39806	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 30DPR4667Z	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	104C80803801	99.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,302	106,590	106,590	106,590	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
39808	APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE MELLADO CLAVE 30DPR2131X	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	104C80803801	99.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	72,346	57,458	57,458	57,458	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38781	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 30DPR4667Z	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	104C80803831	99	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,269	2,781	2,781	2,781	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38790	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE MELLANO CLAVE 30DPR2131X	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	104C80803831	99	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,887	566	566	566	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
38801	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRAZA CLAVE 30EPR1289A	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	URBANO	104C80803831	97	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,078	23,078	23,078	23,078	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
	FASP								288,520,531	173,112,318	173,112,318	173,112,318	100%	0	0	0	100	50	50%	
ELES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																				
9606	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL					COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	288,520,531	173,112,318	173,112,318	173,112,318	100%	0	0	0	100	50	50%	SE ASIENTAN LAS APORTACIONES FEDERALES AL FIDECOMISO FOSEG. EL REGISTRO CORRESPONDE A LAS PRIMERA 6 APORTACIONES DEL AÑO LAS CUALES SE DEPOSITAN A LA FIDUCIARIA INAFIN.
	FAETA								288,844,310	128,831,537	137,384,873	128,760,913	100%	0	0	0	48	24	50%	
EDUCACION TECNOLOGICA																				
SERVICIOS PERSONALES																				
33947	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	104S80805		ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ	133,632,077	65,395,126	73,948,462	65,324,102	100%	0	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%
OTROS GASTOS DE OPERACION																				
34023	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	104S80805		ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ	6,806,208	3,403,104	3,403,104	3,403,104	100%	0	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%
EDUCACION DE ADULTOS																				
SERVICIOS PERSONALES																				
34088	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	104S80804		ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	52,976,653	26,010,030	26,010,030	26,010,030	100%	0	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%
OTROS GASTOS DE OPERACION																				
34160	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	XALAPA	URBANO	104S80804		ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	65,429,372	34,023,272	34,023,272	34,023,272	100%	0	0	0	DEPENDENCIA	12	6	50%
	FAFEP								992,343,533	530,776,229	528,677,539	528,677,539	100%	0	0	0	168,272	160,548	95%	
INVERSION																				
OBRA PUBLICA																				
CONSTRUCCION																				
65807	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ELIDJO TENENEXPAN	RURAL	102S11004802	19.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	380,621	114,186	114,186	114,186	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
65824	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN ARROYO POTRERO	102-MARTINEZ DE LA TORRE	ARROYO POTRERO	RURAL	102S11004802	18.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	153,135	45,940	45,940	45,940	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%
65838	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL FASAN S.C. DE R.L.	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	RURAL	102S11004800	83.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	713,370	659,397	659,397	659,397	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
32155	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA LAGUNA (RAYAL PALMAR)	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	RURAL	102S11004800	11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,647	700,748	700,748	700,748	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
33130	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PASO DEL TORO	105-MEDELLIN	PASO DEL TORO	RURAL	102S11004800	81.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	484,324	475,969	475,969	475,969	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
65842	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN S.C. Y MONTE DE CASTILLO	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	RURAL	102S11004800	74.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	683,142	670,920	670,920	670,920	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%

55857	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA LAGUNA (RAYA EL PALMAR)	105-MEDALLIN	LA LAGUNA	RURAL	102S11004801 13.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	500,020	493,841	493,841	493,841	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
55864	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA AGRUPACION DE AGRICULTORES EL COLORIN A.C.	115-NOGALES	EL ENCINAR	RURAL	102S11004800 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	948,666	890,746	890,746	890,746	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56319	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN BAJO GRANDE POZO 1 S.C. DE R.L. DE C.V.	117-OMEALCA	EJIDO BAJO GRANDE	RURAL	102S11004800 83.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	951,994	936,592	936,592	936,592	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56369	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL PALMAR	117-OMEALCA	EJIDO OMEALCA	RURAL	102S11004800 64.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,117,511	1,102,242	1,102,242	1,102,242	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56354	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN GRUPO DOS HACIA EL PROGRESO DE CARDENAS S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	EJIDO LAZARO DE CARDENAS	RURAL	102S11004800 53.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	953,007	937,851	937,851	937,851	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56466	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA BENDICION DE RIO MORENO S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	EJIDO RIO MORENO LA BENDICION	RURAL	102S11004800 92.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	952,997	937,742	937,742	937,742	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56337	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PRODUCTORES UNIDOS DE BAJO GRANDE S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	EJIDO BAJO GRANDE	RURAL	102S11004800 85.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	950,522	936,336	936,336	936,336	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56233	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PRODUCTORES UNIDOS DE DOS CAMINOS POZO 2 S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	DOS CAMINOS	RURAL	102S11004800 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,079,776	1,064,590	1,064,590	1,064,590	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56300	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES UNIDOS DE DOS CAMINOS POZO 3	117-OMEALCA	DOS CAMINOS	RURAL	102S11004800 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	946,911	889,021	889,021	889,021	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56264	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES UNIDOS EN DOS CAMINOS POZO 1	117-OMEALCA	DOS CAMINOS	RURAL	102S11004800 85.08	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	947,778	890,324	890,324	890,324	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56953	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOMA MILATO 1	117-OMEALCA	LOMA MILATO	RURAL	102S11004802 40.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,521,740	1,443,703	1,443,703	1,443,703	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
50784	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO PREDIO ROBERTO VILABDA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y ZONA DE RIEGO (PRIMERA ETAPA)	12-AMATITLAN	DOS BOCAS	RURAL	102C0802800 22.08	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN	1,780,732	534,220	534,220	534,220	100%	0	0	SISTEMA	100	0	0%	
41833	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ABASOLO	12-AMATITLAN	AMATITLAN	RURAL	102C0802800 31.08	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN	789,210	236,763	236,763	236,763	100%	0	0	OTROS	795	32	4%	
42844	CONSTRUCCION DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MULTIPLES	121-OZULLAMA DE MASCARENAS	OZULLAMA	RURAL	102S11004803 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
56950	CONSTRUCCION DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MULTIPLES	121-OZULLAMA DE MASCARENAS	OZULLAMA	RURAL	102S11004803 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
41295	CONSTRUCCION DE BORDOS Y DESAZOLVES PARA EL ESTERO DE CHUOLLES PRIMERA ETAPA	123-PANUJO	EJIDO ALTO EL CHUOL	RURAL	102S11004802 99	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
56970	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO (LA ROSALEDA)	123-PANUJO	CAÑONAS	RURAL	102S11004802 43.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	448,370	416,989	416,989	416,989	100%	0	0	SISTEMA	1	1	93%	
56978	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN CHINTON II	123-PANUJO	CHINTON	RURAL	102S11004802 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,047,820	1,499,331	1,499,331	1,499,331	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
56987	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN EJIDO LA ESPERANZA	123-PANUJO	EJIDO LA ESPERANZA	RURAL	102S11004802 44.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	425,740	395,943	395,943	395,943	100%	0	0	SISTEMA	1	1	91%	
56318	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN VEGA CERCADA (LA ESCONDIRA)	123-PANUJO	VINCHINCHUOL	RURAL	102S11004802 46.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	448,250	416,880	416,880	416,880	100%	0	0	SISTEMA	1	1	82%	
56961	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN AQUILES SERDAN ETAPA 1	123-PANUJO	AQUILES SERDAN	RURAL	102S11004802 42.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,997,800	2,268,933	2,268,933	2,268,933	100%	0	0	SISTEMA	1	1	83%	
56649	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAPUGOCHEM	124-PAPANTLA	TOTOMOXTE	RURAL	102S11004800 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,289	663,353	663,353	663,353	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
39361	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD "TEODORO CANO"	124-PAPANTLA	PAPANTLA	URBANO	102S15001800 30.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	930,185	843,532	843,532	843,532	100%	0	0	OBRA	1	1	91%	EL RECURSO ES FADEF 2008.
56716	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RINCON DE LOS TOROS 2	125-PASO DEL MACHO	RINCON DE LOS TOROS	RURAL	102S11004800 06.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,538,900	1,523,839	1,523,839	1,523,839	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56726	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LOMA DE EN MEDIO	125-PASO DEL MACHO	SAN JOSE Balsa CAMARON	RURAL	102S11004800 34.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,375,588	1,304,080	1,304,080	1,304,080	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56705	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RINCON DE LOS TOROS (RINCON DE LOS TOROS 3)	125-PASO DEL MACHO	RINCON DE LOS TOROS	RURAL	102S11004800 09.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,539,710	1,467,896	1,467,896	1,467,896	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56690	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN PASO AZUCAR	125-PASO DEL MACHO	PASO AZUCAR	RURAL	102S11004802 14.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	277,256	83,177	83,177	83,177	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
56349	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PASO AZUCAR	125-PASO DEL MACHO	PASO AZUCAR	RURAL	102S11004802 38.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	798,150	747,298	747,298	747,298	100%	0	0	OTROS	1	1	93%	
56659	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ATILLERO	126-PASO DE OVEJAS	EL ATILLERO	RURAL	102S11004802 19.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	205,889	61,767	61,767	61,767	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
56329	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	126-PASO DE OVEJAS	BANDERA DE JUAREZ	RURAL	102S11004802 67.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	988,120	914,638	914,638	914,638	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	
38457	PAVIMENTACION DEL CAMINO PEROTE-LIBERTAD Y MADERO DEL KM. 0.000 AL KM. 1.000	126-PEROTE	VIAS	URBANO	112S17001800 52.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,921,906	2,921,906	876,572	876,572	30%	0	0	KILOMETRO	1	1	51%	

66769	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN COOPERATIVA LA PRESA	128-PEROTE	LA GLORIA	RURAL	102S11004800 87.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,278,994	1,171,950	1,171,950	1,171,950	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66756	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA GLORIA 2	128-PEROTE	LA GLORIA	RURAL	102S11004800 88.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,275,382	1,212,933	1,212,933	1,212,933	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66780	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL CARNERO	128-PEROTE	SAN ANTONIO LIMON	RURAL	102S11004800 35.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,271,248	1,256,044	1,256,044	1,256,044	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66792	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SANTA GERTRUDIS	128-PEROTE	SAN ANTONIO LIMON	RURAL	102S11004800 56.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,274,834	382,450	382,450	382,450	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66745	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN GRUPO LOS PINOS	128-PEROTE	FRANCISCO I MADERO	RURAL	102S11004800 69.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,574,700	472,410	472,410	472,410	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66363	SISTEMA DE ASPERSION SEMI PORTATIL EN CHALTEPEC	128-PEROTE	CHALTEPEC	RURAL	102S11004803 13.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	258,300	218,678	218,678	218,678	100%	0	0	OTROS	1	1	85%	
66414	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	128-PEROTE	XALTEPEC	RURAL	102S11004802 69.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	763,240	662,509	662,509	662,509	100%	0	0	OTROS	1	1	83%	
66389	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PEROTE	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004802 48.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	727,380	508,776	508,776	508,776	100%	0	0	OTROS	1	1	67%	
28497	SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PEROTE-LIBERTAD Y MADERO DEL KM. 0.000 AL KM. 1.000	128-PEROTE	VARIAS	URBANO	112S17001820 52.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	76,224	76,224	22,867	22,867	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
36637	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAIS) (SEGUNDA ETAPA)	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	URBANO	103C80803800 99	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE INICIO DE LA Llave	7,993,857	3,391,661	3,391,661	3,391,661	100%	0	0	OTROS	1	0	17%	
66809	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE MONTE DE ORO	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLE	RURAL	102S11004801 23.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	651,360	195,408	195,408	195,408	100%	0	0	OTROS	1	1	80%	
66801	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SILVICULTORES	134-PUENTE NACIONAL	ARROYO SECO	RURAL	102S11004800 36.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,930	699,939	699,939	699,939	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66460	SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESION EN LA UNIDAD DE RIEGO "LA SABANA"	134-PUENTE NACIONAL	LA SABANA	RURAL	102S11004803 41.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	418,950	125,685	125,685	125,685	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
65105	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CACAHUATL	14-AMATLAN DE LOS REYES	CACAHUATL	RURAL	102S11004800 88.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,539,811	979,731	979,731	979,731	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
65155	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL MLAGRO	14-AMATLAN DE LOS REYES	POTRERO	RURAL	102S11004800 20.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,540,135	1,467,823	1,467,823	1,467,823	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
65129	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LA ESPERANZA	14-AMATLAN DE LOS REYES	POTRERO VIEJO	RURAL	102S11004800 21.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,539,811	1,467,607	1,467,607	1,467,607	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
36522	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RANCHO SANTA HILDA	14-AMATLAN DE LOS REYES	VENTA PARADA	RURAL	102S11004800 94.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,274,644	1,259,419	1,259,419	1,259,419	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66819	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAPICADM	141-SAN ANDRES TUXTLA	ABREVADERO	RURAL	102S11004800 37.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	964,521	956,048	956,048	956,048	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
31247	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	143-SANTIAGO TUXTLA	VARIAS	RURAL	102C80802800 21.08	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAOLAPAN	1,491,753	447,526	447,526	447,526	100%	0	0	OTROS	100	30	30%	
66850	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAPICEMPI	143-SANTIAGO TUXTLA	PAPAOLAPAN	RURAL	102S11004800 38.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,930	699,952	699,952	699,952	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
42976	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN VIVERO PARA LA PRODUCCION TECNIFICADO DE PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES	147-SOLEDAD ATZOMPA	SOLEDAD ATZOMPA	RURAL	102S11004804 11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	VIVEROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
66814	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN VIVERO PARA LA PRODUCCION TECNIFICADO DE PLANTAS DE ESPECIES FORESTALES	147-SOLEDAD ATZOMPA	SOLEDAD ATZOMPA	RURAL	102S11004804 11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	VIVEROS	0	0	0%	
66889	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SANTA ROSA	148-SOLEDAD DE DOBLADO	SANTA ROSA	RURAL	102S11004800 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	893,102	898,090	898,090	898,090	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66863	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO TEPETATES	148-SOLEDAD DE DOBLADO	EJIDO TEPETATES	RURAL	102S11004800 17.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,134,930	728,254	728,254	728,254	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66915	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN VISTA HERMOSA SUR	148-SOLEDAD DE DOBLADO	VISTA HERMOSA SUR	RURAL	102S11004800 71.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,112,653	1,063,467	1,063,467	1,063,467	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66496	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	148-SOLEDAD DE DOBLADO	MATA CONEJO	RURAL	102S11004802 77.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,118,120	936,293	936,293	936,293	100%	0	0	OTROS	1	1	89%	
20934	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO RINCON BRUJO (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO ANSEL R. CABADA Y ZONA DE RIEGO)	15-ANGEL R. CABADA	RINCON BRUJO	RURAL	102C80802800 93.08	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAOLAPAN	1,805,482	541,644	541,644	541,644	100%	0	0	OTROS	100	30	30%	
65198	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EN EL HATILLO	16-LA ANTIGUA	EL HATILLO	RURAL	102S11004802 15.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	181,217	54,365	54,365	54,365	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
65964	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN HATILLO	16-LA ANTIGUA	HATILLO	RURAL	102S11004802 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	399,150	377,830	377,830	377,830	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
65972	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PUENTE LA REYNA	16-LA ANTIGUA	PUENTE LA REYNA	RURAL	102S11004802 31.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	815,860	760,978	760,978	760,978	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66936	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CAMELIA 3	160-TEMAPACHE	LA CAMELIA	RURAL	102S11004800 54.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	712,879	661,399	661,399	661,399	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

66923	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAPICCI	160-TEMPAPACHE	CINCO PALOS	RURAL	102S11004800 19.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	716,006	664,259	664,259	664,259	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
65760	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN TESECHOCAN	169-JOSÉ AZUETA	TESECHOCAN	RURAL	102S11004800 59.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,543	699,275	699,275	699,275	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
66516	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	173-TEZONAPA	VAZQUEZ VELA	RURAL	103C80803800 30	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNICIO DE LA Llave	450,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
66542	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA CON CANONES PARA 98 HAS. DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO PROFUNDO NO. 18	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	RURAL	102S11004803 24.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	917,878	569,352	569,352	569,352	100%	0	0	0	OTROS	1	0	47%
66532	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA PARA CAÑA DE AZUCAR EN UNA SUPERFICIE DE 115.38 HAS. DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO 4 COLONIA PRIMERO DE MAYO	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	RURAL	102S11004803 25.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,202,403	710,457	710,457	710,457	100%	0	0	0	OTROS	1	0	45%
67054	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN MATA DE CAÑA	174-TIERRA BLANCA	MATA DE CAÑA	RURAL	102S11004800 16.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,572	699,377	699,377	699,377	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
67083	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PAR USO AGRICOLA EN PREDIO JOACHIN	174-TIERRA BLANCA	PREDIO JOACHIN	RURAL	102S11004800 76.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	687,753	674,643	674,643	674,643	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
67017	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO LA ATALAYA	174-TIERRA BLANCA	LA ATALAYA	RURAL	102S11004800 14.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,647	663,746	663,746	663,746	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
67047	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO LOS MANGOS	174-TIERRA BLANCA	LOS MANGOS	RURAL	102S11004800 15.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,647	635,791	635,791	635,791	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
66999	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO PASO COYOTE (CHINEN)	174-TIERRA BLANCA	EJIDO PASO COYOTE	RURAL	102S11004800 42.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	839,428	784,657	784,657	784,657	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
67010	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO PASO NUEVO	174-TIERRA BLANCA	EJIDO PASO NUEVO	RURAL	102S11004800 12.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	838,922	823,620	823,620	823,620	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
67030	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN GRUPO VECA DEL GOLFO S.C. DE R.L.	174-TIERRA BLANCA	LA SERENILLA	RURAL	102S11004800 75.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	687,063	674,285	674,285	674,285	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
66711	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN HUICCOLOTLA 1	174-TIERRA BLANCA	HUICCOLOTLA	RURAL	102S11004800 13.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,647	663,746	663,746	663,746	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
66982	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO BUENA VISTA	174-TIERRA BLANCA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004800 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	840,354	825,097	825,097	825,097	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
67032	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EJIDO TIERRA BLANCA	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	RURAL	102S11004800 46.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,504	700,357	700,357	700,357	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
66979	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL FRAILE 1	174-TIERRA BLANCA	EL FRAILE	RURAL	102S11004800 40.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	838,586	783,960	783,960	783,960	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
66972	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL FRAILEZ	174-TIERRA BLANCA	EL FRAILE	RURAL	102S11004800 43.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	839,952	514,442	514,442	514,442	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
67014	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO HUICCOLOTLA HEFTALY	174-TIERRA BLANCA	HUICCOLOTLA	RURAL	102S11004800 44.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,357	662,152	662,152	662,152	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
66988	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SANTA CRUZ	174-TIERRA BLANCA	EJIDO ELADIO RAMIREZ	RURAL	102S11004800 41.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	714,388	699,377	699,377	699,377	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%
66620	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL FRAILE	RURAL	102S11004802 60.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,224,385	1,057,158	1,057,158	1,057,158	100%	0	0	0	OTROS	1	1	90%
66632	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL SACRIFICIO	RURAL	102S11004802 70.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,587,940	1,402,322	1,402,322	1,402,322	100%	0	0	0	OTROS	1	1	80%
66648	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL SALVAJE	RURAL	102S11004802 75.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	448,180	318,753	318,753	318,753	100%	0	0	0	OTROS	1	1	70%
66688	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	LOMA DE LA VILLA	RURAL	102S11004802 62.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,024,942	954,434	954,434	954,434	100%	0	0	0	OTROS	1	1	92%
66613	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL DORADO 4	174-TIERRA BLANCA	EL DORADO	RURAL	102S11004802 72.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	418,786	388,664	388,664	388,664	100%	0	0	0	OTROS	1	1	92%
66507	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION COL. PRIMERO DE MAYO 2	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	RURAL	102S11004802 49.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,008,400	939,110	939,110	939,110	100%	0	0	0	OTROS	1	1	90%
66601	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL DORADO	174-TIERRA BLANCA	EL DORADO	RURAL	102S11004802 71.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	703,280	657,432	657,432	657,432	100%	0	0	0	OTROS	1	1	93%
66585	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL DORADO 3	174-TIERRA BLANCA	EL DORADO	RURAL	102S11004802 78.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,118,780	884,500	884,500	884,500	100%	0	0	0	OTROS	1	1	75%
66737	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN VICENTE GUERRERO POZO 1	174-TIERRA BLANCA	VICENTE GUERRERO	RURAL	102S11004802 50.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,032,200	955,130	955,130	955,130	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
66665	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION JOACHIN II	174-TIERRA BLANCA	JOACHIN	RURAL	102S11004802 79.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	976,415	789,208	789,208	789,208	100%	0	0	0	OTROS	1	1	80%

66714	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION POZO 2	174-TIERRA BLANCA	VICENTE GUERRERO	RURAL	102S11004802 81.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,064,328	942,300	942,300	942,300	100%	0	0	OTROS	1	1	93%	
66472	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN FIDELIDAD	181-TLALIXCOYAN	LOS PINOS	RURAL	102S11004800 77.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	697,779	684,767	684,767	684,767	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66480	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO ARROYO CARACOL	181-TLALIXCOYAN	NUEVO ARROYO CARACOL	RURAL	102S11004800 50.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,217	669,903	669,903	669,903	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66430	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LA ROSALIA 1	181-TLALIXCOYAN	LA ROSALIA	RURAL	102S11004800 47.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,074	689,616	689,616	689,616	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66380	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL DORMIDO	181-TLALIXCOYAN	EL DORMIDO	RURAL	102S11004801 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	398,500	225,742	225,742	225,742	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
36171	CONSTRUCCION DEL CAMINO PALMILLA- SANTA CONSUELO TRAMO 0.000 - 1.000	183-TLAPACCOYAN	SANTA CONSUELO	RURAL	112C080803804 87	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,000,000	363,963	363,963	363,963	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	10%	
36125	CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A SALTILLO TRAMO 0.000 - 0.500	183-TLAPACCOYAN	SALTILLO	RURAL	112C080803804 86	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
36151	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN PEDRO- LA REFORMA TRAMO 0.000 - 0.500	183-TLAPACCOYAN	SAN PEDRO Y LA REFORMA	RURAL	112C080803804 86	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
66794	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUA DE LA UNIDAD DE RIEGO TONACAPAN I Y II EN CEMPOALA	191-URSULO GALVAN	CEMPOALA	RURAL	102S11004803 20.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	650,440	347,644	347,644	347,644	100%	0	0	OTROS	1	0	35%	
66623	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUA PARA CAÑA DE AZUCAR EN U DE RIEGO 'CARRILES' EN JAREROS	191-URSULO GALVAN	JAREROS	RURAL	102S11004803 17.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	405,773	265,495	265,495	265,495	100%	0	0	OTROS	1	1	60%	
66660	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUA UNA SUPERFICIE DE 66.14 HAS. DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN ANTONIO AJADO, URSULO GALVAN	191-URSULO GALVAN	SAN ANTONIO	RURAL	102S11004803 44.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	622,812	426,452	426,452	426,452	100%	0	0	OTROS	1	1	60%	
66612	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUA PARA LA UNIDAD DE RIEGO LA FLORIDA POZO 3 EN J GUADALUPE RODRIGUEZ	191-URSULO GALVAN	J GUADALUPE RODRIGUEZ	RURAL	102S11004803 14.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	551,491	408,342	408,342	408,342	100%	0	0	OTROS	1	1	70%	
66781	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC PARA LA UNIDAD DE RIEGO AGOSTADERO, CEMPOALA	191-URSULO GALVAN	CEMPOALA	RURAL	102S11004803 16.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	561,897	443,244	443,244	443,244	100%	0	0	OTROS	1	0	45%	
66840	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA CEIBA	191-URSULO GALVAN	LA CEIBA	RURAL	102S11004803 43.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,476,695	1,347,336	1,347,336	1,347,336	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
36192	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FEDERAL 180- ARROYO GRANDE- EL MANGO TRAMO 0.000 - 0.400	192-VEGA DE ALATORRE	ARROYO GRANDE Y EL MANGO	RURAL	112C080803804 83	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	8%	
36247	PAVIMENTACION DEL CAMINO CARRETERA FEDERAL 180- LA REFORMA TRAMO 0.000 - 2.000	192-VEGA DE ALATORRE	LA REFORMA	RURAL	112C080803804 83	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,000,000	924,492	924,492	924,492	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	80%	
36330	PAVIMENTACION DEL CAMINO CARRETERA FEDERAL 180- LLANO DE MUCHACHOS TRAMO 0.000 - 8.000	192-VEGA DE ALATORRE	LLANO DE MUCHACHOS	URBANO	112C080803804 80	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,000,000	382,893	382,893	382,893	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	40%	
36306	PAVIMENTACION DEL CAMINO CARRETERA FEDERAL 180- PASO VIEJO TRAMO 0.000 - 1.300	192-VEGA DE ALATORRE	PASO VIEJO	RURAL	112C080803804 82	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,000,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	76%	
36220	PAVIMENTACION DEL CAMINO EMILIO CARRANZA- LAS IGUANAS TRAMO 0.000 - 1.500	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA Y LAS IGUANAS	RURAL	112C080803804 84	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,000,000	734,216	734,216	734,216	100%	0	0	KILOMETRO	2	0	22%	
36267	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RANCHO LA COMARCIA	193-VERACRUZ	LOS PANDOS	RURAL	102S11004800 79.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	687,063	673,695	673,695	673,695	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66644	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RANCHO LOS PINOS	193-VERACRUZ	LOS PANDOS	RURAL	102S11004800 90.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	687,063	673,695	673,695	673,695	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66672	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN SAN MIGUEL EL GRANDE	196-YANGA	SAN MIGUEL EL GRANDE	RURAL	102S11004802 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,063,850	1,010,026	1,010,026	1,010,026	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66191	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	205-EL HIGO	VEGA DE LOS MARCOS	RURAL	102S11004802 98.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,566,380	1,313,880	1,313,880	1,313,880	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66093	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO	205-EL HIGO	EL CAPRICHIO	RURAL	102S11004802 56.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,367,820	1,272,079	1,272,079	1,272,079	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66087	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA CON EQUIPAMIENTO	205-EL HIGO	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	102S11004802 66.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,248,246	1,933,511	1,933,511	1,933,511	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66108	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL HIGO ( EL MINIMO )	205-EL HIGO	EL HIGO	RURAL	102S11004802 36.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	737,640	686,012	686,012	686,012	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66757	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI FUA PARA CAÑA DE AZUCAR EN LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BIREJOJC	207-TRES VALLES	NARANJOS	RURAL	102S11004803 29.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	240,043	178,695	178,695	178,695	100%	0	0	OTROS	1	1	68%	
66565	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL TESTERABO DEL SURESTE	207-TRES VALLES	TRES VALLES	RURAL	102S11004800 72.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	954,097	900,113	900,113	900,113	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66551	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO RANCHO SAN PABLO	207-TRES VALLES	SAN ANDRES DE LAS YAGUAS	RURAL	102S11004800 82.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	716,006	664,142	664,142	664,142	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66543	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SAN JOSE	207-TRES VALLES	NUEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA	RURAL	102S11004800 51.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	842,304	827,257	827,257	827,257	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
41406	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	208-CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A CARRILLO	RURAL	102C080802800 94.08	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO	2,678,554	803,566	803,566	803,566	100%	0	0	OTROS	100	12	12%	
37072	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN P.A. MATA TIGRE S.C. DE R.L.	208-CARLOS A. CARRILLO	MATA TIGRE	RURAL	102S11004800 58.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,030,575	1,021,897	1,021,897	1,021,897	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66835	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PRODUCTORES DE CITRICOS LA ANTORCHA	211-SAN RAFAEL	EL PITAL	RURAL	102S11004800 70.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	484,934	434,042	434,042	434,042	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66512	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SABANA DE LAIOS	24-TLALTETELA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004800 78.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,541,202	1,474,791	1,474,791	1,474,791	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
65370	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL BARRIAL	31-CARRILLO PUERTO	LOS CAÑITOS	RURAL	102S11004800 29.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,273,376	1,211,029	1,211,029	1,211,029	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

65354	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LAGARTILLO	31-CARRILLO PUERTO	EL LAGARTILLO	RURAL	102S11004800 27.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,273,074	1,257,867	1,257,867	1,257,867	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
65383	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO MATA FERRER	31-CARRILLO PUERTO	MATA FERRER	RURAL	102S11004800 28.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,026,836	1,011,576	1,011,576	1,011,576	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
65392	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO NUMERO TRES	31-CARRILLO PUERTO	SANTA BARBARA	RURAL	102S11004800 26.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,279,888	1,264,420	1,264,420	1,264,420	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
41368	CONSTRUCCION DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MULTIPLES	33-CAZONES	CAZONES DE HERRERA	RURAL	102S11004803 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
66834	CONSTRUCCION DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MULTIPLES	33-CAZONES	CAZONES DE HERRERA	RURAL	102S11004803 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
42354	CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO VIEJO - CINCO PALOS TRAMO: 2.900 - 3.900	36-COATEPEC	CINCO PALOS	RURAL	112C80803803 97	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
65052	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SANTA MONICA	4-ACTOPAN	SANTA MONICA	RURAL	102S11004801 42.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	849,300	849,300	849,300	849,300	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35828	CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A LA CAÑA TRAMO 0.000 - 1.120	4-ACTOPAN	LA CAÑA	RURAL	112C80803804 99	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,500,000	522,182	522,182	522,182	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	6%	
36058	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL LLANO GRANDE (TRAPICHE DEL ROSARIO)	4-ACTOPAN	COYOLLILLO	RURAL	102S11004800 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	347,942	332,746	332,746	332,746	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
65912	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN NICOLAS	4-ACTOPAN	ACTOPAN	RURAL	102S11004800 18.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	435,791	420,490	420,490	420,490	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
36453	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USOS AGRICOLA EN LOS FRAYLES (LAS HUERTAS)	4-ACTOPAN	LOS FRAYLES	RURAL	102S11004800 92.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	347,942	298,059	298,059	298,059	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
65937	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUA PARA LA UNIDAD DE RIEGO TASAJERAS II, PASO DE LA MILPA	4-ACTOPAN	PASO DE LA MILPA	RURAL	102S11004803 26.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	583,762	349,963	349,963	349,963	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
65924	SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEJO EN PALMAS DE ABAJO	4-ACTOPAN	PALMAS DE ABAJO	RURAL	102S11004802 88.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	957,400	913,718	913,718	913,718	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
65485	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL CARMEN	44-CORDOBA	PALENQUE	RURAL	102S11004800 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,276,084	1,213,103	1,213,103	1,213,103	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
41582	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN NOPALTEPEC (PRIMERA ETAPA)	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	RURAL	102C80802800 10.08	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO	1,185,061	355,518	355,518	355,518	100%	0	0	OTROS	100	0	0%	
36552	CONSTRUCCION DE LA JURISDICCION SANITARIA IX (SEGUNDA ETAPA)	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	103C80803800 16	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	2,999,999	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
31078	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN POBLADO DOS	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	POBLADO 2	RURAL	102S11004800 92.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	405,974	327,307	327,307	327,307	100%	0	0	OTROS	1	1	75%	
41915	PAVIMENTACION DE LA CALLE FERROCARRIL (PRIMERA ETAPA)	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	RURAL	102C80802800 96.08	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	2,499,390	749,817	749,817	749,817	100%	0	0	OTROS	3,889	0	0%	
66035	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	SAN FRANCISCO OYOZONTLE	RURAL	102S11004802 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	623,950	762,969	762,969	762,969	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
65520	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL XUCHITL	49-COTAXTLA	EL XUCHITL	RURAL	102S11004800 22.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	837,081	821,414	821,414	821,414	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
65540	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO AGUIRRE	49-COTAXTLA	LA CEBADILLA	RURAL	102S11004800 23.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	837,081	7,823,321	7,823,321	7,823,321	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
65547	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LOMA DE LOS HOYOS	49-COTAXTLA	LOMA DE LOS HOYOS	RURAL	102S11004802 16.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	214,028	64,208	64,208	64,208	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
42294	CONSTRUCCION DE GRANJA PORCINA SEGUNDA ETAPA	51-COYUTLA	ENTABLADERO	RURAL	102S11004803 48.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
66655	CONSTRUCCION DE GRANJA PORCINA SEGUNDA ETAPA	51-COYUTLA	ENTABLADERO	RURAL	102S11004803 48.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
65564	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA PUNTA GRUPO (AGUA DE LOS CERRITOS SAN JUAN DE LA PUNTA S.C. DE R.L)	53-CUITLÁHUAC	EJIDO SAN JUAN DE LA PUNTA	RURAL	102S11004800 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,280,481	1,217,903	1,217,903	1,217,903	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
65400	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO AGUIRRE	62-CHOCAMÁN	CALAGUJOCCO	RURAL	102S11004800 24.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,278,961	1,216,718	1,216,718	1,216,718	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
41412	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHEIRO	63-CHONTLA	CHONTLA	RURAL	102S11004803 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
66843	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHEIRO	63-CHONTLA	CHONTLA	RURAL	102S11004803 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
65578	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN BUENA VISTA 2	65-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004800 10.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,388,804	1,326,432	1,326,432	1,326,432	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
66065	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO	65-EMILIANO ZAPATA	PINOLTEPEC	RURAL	102S11004802 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	476,520	376,630	376,630	376,630	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66655	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO EN BUENA VISTA	65-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004802 36.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	624,780	187,434	187,434	187,434	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
65604	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	68-FORTÍN	COLONIA MELESIO PORTILLO	RURAL	102S11004800 92.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,819,416	545,824	545,824	545,824	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

34779	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	69-GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	URBANO	103C80803800	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OTROS	1	1	80%	
55265	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA MESTIZA	7-CAMARON DE TEJEDA	LA MESTIZA	RURAL	102S11004800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,540,629	1,525,605	1,525,605	1,525,605	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
55283	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA SIENA S.P.R. DE R.L.	7-CAMARON DE TEJEDA	LA SIENA	RURAL	102S11004800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,576,128	1,159,835	1,159,835	1,159,835	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
55993	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PLAN DE OROS	7-CAMARON DE TEJEDA	PLAN DE OROS	RURAL	102S11004802	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	598,850	559,339	559,339	559,339	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
55310	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN PALO GRANDE	7-CAMARON DE TEJEDA	PALO GRANDE	RURAL	102S11004802	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	221,897	66,569	66,569	66,569	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
56615	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL POZO 5 CON EQUIPAMIENTO	7-CAMARON DE TEJEDA	RINCON DE BARRABAS	RURAL	102S11004802	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,847,680	1,715,973	1,715,973	1,715,973	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
55986	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PALO GRANDE	7-CAMARON DE TEJEDA	PALO GRANDE	RURAL	102S11004802	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	638,400	553,238	553,238	553,238	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35885	CONSTRUCCION DE ELEVACION DE LA RASANTE DE ACCESO A LA PANGA TESHCOACAN (EL MARCIAL - COYOLAR)	77-LSLA	EL MARCIAL Y COYOLAR	RURAL	112C80803044	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	8%	
35855	CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO VIEJO - CINCO PALOS TRAMO 2.500 - 3.500	77-LSLA	EL MARCIAL Y EL COYOLAR	RURAL	112C80803803	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,000,000	777,982	777,982	777,982	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	8%	
55612	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN ELJO SAN NICOLAS	77-LSLA	ELJO SAN NICOLAS	RURAL	102S11004800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	838,428	824,215	824,215	824,215	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
55710	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO ELJO VILORIA	77-LSLA	VILORIA	RURAL	102S11004800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	838,428	824,259	824,259	824,259	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
55644	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO LA AZUCENA	77-LSLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	912,445	899,395	899,395	899,395	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
55623	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO GARRO	77-LSLA	GARRO	RURAL	102S11004800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	838,428	824,259	824,259	824,259	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
56921	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	77-LSLA	SAN NICOLAS ZACAPEXCO	RURAL	102S11004802	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	918,120	875,863	875,863	875,863	100%	0	0	SISTEMA	1	1	93%	
56912	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PREDIO LA MIL DE LAS PIÑAS	77-LSLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004802	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,854,000	1,800,142	1,800,142	1,800,142	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
56998	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION LA AZUCENA	77-LSLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004802	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,730,690	1,697,156	1,697,156	1,697,156	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
56200	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PREDIO LA PERSEVERANCIA	77-LSLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004802	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	905,920	877,428	877,428	877,428	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
42409	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHEIRO	79-IXHUACAN DE LOS REYES	IXHUACAN DE LOS REYES	RURAL	102S11004803	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
56967	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHEIRO	79-IXHUACAN DE LOS REYES	IXHUACAN DE LOS REYES	RURAL	102S11004803	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
41178	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN ADOLFO	84-IXMTLAHUACAN	IXMTLAHUACAN	RURAL	102C80802800	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPERUAPAM	1,684,892	505,467	505,467	505,467	100%	0	0	OTROS	100	30	30%	
42063	PAVIMENTACION DE LA CALLE ROSARIO MORA	84-IXMTLAHUACAN	IXMTLAHUACAN	RURAL	102C80802800	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPERUAPAM	1,068,461	320,538	320,538	320,538	100%	0	0	OTROS	1,674	184	11%	
40670	PERFORACION DE POZO PROFUNDO LA MAJAPA	84-IXMTLAHUACAN	LA MAJAPA	RURAL	102C80802800	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPERUAPAM	749,889	730,455	730,455	730,455	100%	0	0	POZO	100	94	94%	
56935	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	RURAL	102S11004802	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,257,948	377,384	377,384	377,384	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
55084	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO MEZA DE VEINTICUATRO	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	MEZA DE VEINTICUATRO	RURAL	102S11004800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	781,786	719,410	719,410	719,410	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
42444	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHEIRO	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	RURAL	102S11004803	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
56874	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHEIRO	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	RURAL	102S11004803	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
40731	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EL PORVENIR	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	EL PORVENIR	RURAL	102C80802800	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPERUAPAM	1,022,829	967,046	967,046	967,046	100%	0	0	POZO	100	94	94%	
55786	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN AMPLIACION NAPOLAPAN	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	NAPOLAPAN	RURAL	102S11004800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	951,586	943,274	943,274	943,274	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
55767	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL POZO EL ZAPOTE	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	EL ZAPOTE	RURAL	102S11004800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	953,102	899,916	899,916	899,916	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
36353	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NARANJOS-CHONTLA-IGCATEPEC TRAMO 32.000 - 45.000 (TRAMOS AISLADOS)	13-NARANJOS AMATLAN	NARANJOS	URBANO	112C80803800	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	700,000	349,564	349,564	349,564	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	55%	
56677	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO AGRICULTORES UNIDOS LA GACHUPINA	148-SOLEDADE DE DOBLADO	LA GACHUPINA	RURAL	102S11004801	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,388,560	1,268,386	1,268,386	1,268,386	100%	0	0	OTROS	1	1	90%	
36435	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE TLAPACOYAN TRAMO 0.000 - 1.300	163-TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	URBANO	112C80803804	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,350,000	979,841	979,841	979,841	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	90%	
36375	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO VIEJO - CINCO PALOS TRAMO 0.000 - 1.000	38-COATEPEC	CINCO PALOS	URBANO	112C80803804	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,600,000	556,660	556,660	556,660	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	7%	
55916	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PASO LIMON	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	PASO LIMON	RURAL	102S11004800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	484,500	449,570	449,570	449,570	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	





6666	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PALMA SOLA (EL CANDI)	117-OMEALCA	PALMA SOLA	RURAL	102S11004800 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	376,568	259,458	259,458	259,458	100%	0	0	OTROS	1	1	70%	
6622	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA RIO MORENO ASOCIACION DE USUARIOS 1	117-OMEALCA	RIO MORENO	RURAL	102S11004800 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	425,072	398,406	398,406	398,406	100%	0	0	OTROS	1	1	98%	
6641	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN LOMA MULATO 2	117-OMEALCA	LOMA MULATO	RURAL	102S11004802 41.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,268,150	1,175,002	1,175,002	1,175,002	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
6679	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN Balsa LARGA	117-OMEALCA	BALSA LARGA	RURAL	102S11004802 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,422,980	1,368,076	1,368,076	1,368,076	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66324	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO EN ZONA C DEL MODULO EL SITIO DE RIEGO CHICAYAN (TIERRA AMARILLA)	123-PANUCCO	TIERRA AMARILLA	RURAL	102S11004801 20.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	490,000	147,000	147,000	147,000	100%	0	0	OTROS	1	0	40%	
66287	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO SALVASUCHILT	123-PANUCCO	SALVASUCHILT	RURAL	102S11004801 74.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	550,440	313,223	313,223	313,223	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
43084	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE RANCHO CHUNCA	123-PANUCCO	RANCHO CHUNCA	RURAL	102S11004801 69.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
66307	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EL CEPILLO	123-PANUCCO	SIETE EJIDOS	RURAL	102S11004801 72.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,130,000	1,185,948	1,185,948	1,185,948	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
66268	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO ZAMBADA	123-PANUCCO	RANCHO ZAMBADA	RURAL	102S11004801 87.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	847,990	491,745	491,745	491,745	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
66767	INSTALACION DE SUBESTACION DE 75 KV A 34,000 VOLTS, REUBICACION DE RED ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL EJIDO ISMAEL VILLANUEVA	123-PANUCCO	ISMAEL VILLANUEVA	RURAL	102S11004801 21.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	290,000	288,373	288,373	288,373	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
41183	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A INTEGRADORA CHAPACAO	123-PANUCCO	CHUJOL	RURAL	102S11004801 70	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
66760	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A INTEGRADORA CHAPACAO	123-PANUCCO	CHUJOL	RURAL	102S11004801 70.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
67016	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN RANCHO LA ESCONDIDA	123-PANUCCO	EJIDO VEGA CERRADA Y EJIDO CHINTON	RURAL	102S11004801 68.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	713,000	385,415	385,415	385,415	100%	0	0	OTROS	1	1	60%	
66945	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN EL CHUJOLITO	123-PANUCCO	EL CHUJOLITO	RURAL	102S11004802 45.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	448,680	417,273	417,273	417,273	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66783	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE RIEGO	123-PANUCCO	LAS CHACAS	RURAL	102S11004801 14.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	398,500	392,600	392,600	392,600	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66251	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE TUBERIA DE ALTA PRESION PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL EJIDO SALTIRE	123-PANUCCO	EL SALTIRE	RURAL	102S11004801 73.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	561,900	552,528	552,528	552,528	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
40968	ELECTRIFICACION DE GRANJA ACUICOLA BUENA VISTA	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	RURAL	912S11004801 76.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSO
66687	ELECTRIFICACION DE GRANJA ACUICOLA BUENA VISTA	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	RURAL	912S11004801 76.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
66680	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USOP AGRICOLA DEL RANCHO CHABELITA	126-PASO DE OVEJAS	SAN JOSE	RURAL	102S11004801 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	270,500	252,877	252,877	252,877	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66965	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PASO DE OVEJAS (POZO TLALOC)	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	RURAL	102S11004802 47.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	448,760	435,730	435,730	435,730	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66378	INSTALACION DE SUBESTACION ELECTROMECANICA EN BAJA TENSION Y CABLE EN 3F-4W PARA SUMINISTRO DE ENERGIA PARA MOTORES DE PIVOTE CENTRAL EN SISTEMA DE RIEGO LIBERTAD	128-PEROTE	EJIDO LIBERTAD	RURAL	102S11004801 78.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	986,000	986,000	986,000	986,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66479	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO EL ZORRILLO	134-PUENTE NACIONAL	PASO MARIANO	RURAL	102S11004801 79.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	496,000	483,804	483,804	483,804	100%	0	0	OTROS	1	1	95%	
43107	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA INVERNADERO Y GRANJA ACUICOLA EN SAN JOSE CHIPLA	134-PUENTE NACIONAL	SAN JOSE CHIPLA	RURAL	102S11004802 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
66983	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN EL ZORRILLO	134-PUENTE NACIONAL	PASO MARIANO	RURAL	102S11004802 83.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	548,280	407,140	407,140	407,140	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66211	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RANCHO LA BALA	142-SAN JUAN EVANGELISTA	RANCHO LA BALA	RURAL	102S11004801 90.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,969,860	590,958	590,958	590,958	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
67000	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	148-SOLEDADE DE DOBLADO	PASO ACHOTE	RURAL	102S11004802 68.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,438,450	1,279,391	1,279,391	1,279,391	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66741	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE RIEGO LA PIEDRA EN EL EJIDO JOSE CARDEL	16-LA ANTIGUA	EJIDO JOSE CARDEL	RURAL	102S11004801 22.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	320,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66221	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PUENTE LA REYNA	16-LA ANTIGUA	PUENTE LA REYNA	RURAL	102S11004800 87.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	499,898	149,969	149,969	149,969	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66662	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL EJIDO AMELCO	17-APAZAPAN	EJIDO AMELCO	RURAL	102S11004801 38.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	224,500	214,569	214,569	214,569	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
66702	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA ENLACE DE CIRCUITOS DE CPE PASO NUEVO MAQUETEO EN MEDIA TENSION CALIBRE 266 ACSR PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE OPERACION DE UNIDADES DE BOMBEO	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	RURAL	102S11004801 47.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	970,000	580,309	580,309	580,309	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	

67019	ELECTRIFICACION DE NORIA PARA USO AGRICOLA LOS PINOS	174-TIERRA BLANCA	ELIDO SALVADOR GONZALO	RURAL	102S11004802 34.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	580,000	351,124	351,124	351,124	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
66962	ELECTRIFICACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL AMATE 2	174-TIERRA BLANCA	EL AMATE	RURAL	102S11004801 15.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	951,200	939,527	939,527	939,527	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
36754	ELECTRIFICACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL EJIDO LA SERENILLA	174-TIERRA BLANCA	LA SERENILLA	RURAL	102S11004801 04.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	411,688	123,506	123,506	123,506	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
66985	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN EL MIRADOR 3	174-TIERRA BLANCA	EL MIRADOR	RURAL	102S11004801 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	310,079	300,081	300,081	300,081	100%	0	0	0	OTROS	1	1	97%
66990	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN EL MIRADOR 2	174-TIERRA BLANCA	EL MIRADOR	RURAL	102S11004801 85.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	243,126	231,553	231,553	231,553	100%	0	0	0	OTROS	1	1	95%
36878	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN MATA COYOL 3	174-TIERRA BLANCA	MATA COYOL	RURAL	102S11004801 26.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	323,547	323,547	323,547	323,547	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
43160	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN MATA COYOL 4	174-TIERRA BLANCA	MATA COYOL	RURAL	102S11004801 27.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	295,227	295,227	295,227	295,227	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
67004	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN RANCHO EX HACIENDA SAN JOSE DEL CACAO	174-TIERRA BLANCA	EX HACIENDA SAN JOSE DEL CACAO	RURAL	102S11004801 29.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	408,616	384,042	384,042	384,042	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
67049	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA MATA COYOL	174-TIERRA BLANCA	MATA COYOL	RURAL	102S11004801 35.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	333,176	333,176	333,176	333,176	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
36615	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA EL JICARO	174-TIERRA BLANCA	EL JICARO	RURAL	102S11004801 02.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	250,428	234,498	234,498	234,498	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
66997	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA EL PANTANO	174-TIERRA BLANCA	EL PANTANO	RURAL	102S11004801 34.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	180,799	170,952	170,952	170,952	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
43455	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA EL QUECHULENO	174-TIERRA BLANCA	QUECHULENO	RURAL	102S11004801 10.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	223,726	223,726	223,726	223,726	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
36651	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA EL RAVELO	174-TIERRA BLANCA	EL RAVELO	RURAL	102S11004801 11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	304,872	91,462	91,462	91,462	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
43218	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA EN MATA DE CAÑA	174-TIERRA BLANCA	MATA DE CAÑA	RURAL	102S11004801 06.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	265,762	79,729	79,729	79,729	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
36831	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA LAS PRIETAS	174-TIERRA BLANCA	LAS PRIETAS	RURAL	102S11004801 05.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	194,348	182,070	182,070	182,070	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
43380	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA META REDONDA	174-TIERRA BLANCA	MATA REDONDA	RURAL	102S11004801 08.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	126,742	126,742	126,742	126,742	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
67074	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA PASO BOBO LA LOMA	174-TIERRA BLANCA	PASO BOBO	RURAL	102S11004801 33.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	235,032	70,510	70,510	70,510	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
36480	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA RANCHO BUENA VISTA 2	174-TIERRA BLANCA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004801 24.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	376,169	349,363	349,363	349,363	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
43553	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PREDIO LA PROVIDENCIA	174-TIERRA BLANCA	RODRIGUEZ TEJEDA	RURAL	102S11004801 30.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	332,986	332,986	332,986	332,986	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
67128	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA VISTA HERMOSA	174-TIERRA BLANCA	VISTA HERMOSA	RURAL	102S11004801 28.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	398,976	374,451	374,451	374,451	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
36371	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIAS SECCION A EJIDO LA BARAHUNDA	174-TIERRA BLANCA	BARAHUNDA	RURAL	102S11004801 88.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,878,400	1,541,095	1,541,095	1,541,095	100%	0	0	0	OTROS	1	1	75%
36419	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIAS SECCION B EJIDO LA BARAHUNDA	174-TIERRA BLANCA	LA BARAHUNDA	RURAL	102S11004801 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,209,346	981,943	981,943	981,943	100%	0	0	0	OTROS	1	1	75%
66955	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIAS SECCION C EJIDO LA BARAHUNDA	174-TIERRA BLANCA	BARAHUNDA	RURAL	102S11004801 90.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	864,390	856,031	856,031	856,031	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%
36575	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO A PRODUCTORES DEL PARAISO	174-TIERRA BLANCA	EJIDO TIERRA BLANCA	RURAL	102S11004802 22.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	434,000	228,279	228,279	228,279	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%
67026	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO LA GUADALUPE (PREDIOS DE LA GUADALUPE)	174-TIERRA BLANCA	LA GUADALUPE	RURAL	102S11004801 52.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,388,670	416,601	416,601	416,601	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
67035	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA SERENILLA (EL HALCON)	174-TIERRA BLANCA	LA SERENILLA	RURAL	102S11004801 03.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	500,634	500,634	500,634	500,634	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
36924	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN MATA COYOL 2	174-TIERRA BLANCA	MATA COYOL	RURAL	102S11004801 25.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	396,507	118,952	118,952	118,952	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
43351	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO AGRICOLA EN MATA PLANTA (LOMA DEL IZOTE)	174-TIERRA BLANCA	MATA PLANTA	RURAL	102S11004801 07.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	377,424	113,227	113,227	113,227	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%
36526	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL PREDIO EL PARAISO	174-TIERRA BLANCA	EJIDO SALVADOR GONZALO GARCIA	URBANO	102S11004801 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	560,545	168,164	168,164	168,164	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
67069	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN OTAPAN	174-TIERRA BLANCA	OTAPAN	RURAL	102S11004801 59.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	205,286	61,586	61,586	61,586	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%

67077	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PASO BOBO 2 SAN ANTONIO	174-TIERRA BLANCA	PASO BOBO	RURAL	012S11004801 32.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	499,688	149,906	149,906	149,906	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
67091	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE PREDIO RIO AMAPA	174-TIERRA BLANCA	PREDIO RIO AMAPA	RURAL	102S11004801 94.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	819,898	245,969	245,969	245,969	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
36754	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE NORIA PARA USO AGRICOLA LAS CHARCAS	174-TIERRA BLANCA	LAS CHARCAS	RURAL	102S11004801 95.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	806,300	806,300	806,300	806,300	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
65572	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EL AMATE 1	174-TIERRA BLANCA	EL AMATE	RURAL	102S11004801 43.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	810,000	798,589	798,589	798,589	100%	0	0	0	OTROS	1	1	95%	
66655	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO HUJCOLTLA	174-TIERRA BLANCA	HUJCOLTLA	RURAL	102S11004801 31.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	500,630	150,189	150,189	150,189	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
66676	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO KM 89	174-TIERRA BLANCA	KM 89	RURAL	102S11004801 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	992,450	761,971	761,971	761,971	100%	0	0	0	OTROS	1	1	70%	
36681	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO PARA NORIA DE RIEGO AGRICOLA EL SALVAJE	174-TIERRA BLANCA	EL SALVAJE	RURAL	102S11004801 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	262,000	78,600	78,600	78,600	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
67043	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA SERENILLA DE ABAJO	174-TIERRA BLANCA	LA SERENILLA DE ABAJO	RURAL	102S11004801 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,460,000	1,191,931	1,191,931	1,191,931	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
66489	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA OTAPAN UNO	181-TLALIXCOYAN	OTAPAN	RURAL	102S11004801 36.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	364,052	347,941	347,941	347,941	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
37025	SUMNISTRO E INSTALACIONE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION	181-TLALIXCOYAN	MADEREROS	RURAL	102S11004802 63.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	648,750	614,422	614,422	614,422	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
42934	ELECTRIFICACION DE INVNERADERO HIDROPONICO PARA PRODUCCION DE HORTALIZA	189-TUXPAM	TUXPAM	RURAL	102S11004801 44.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSO
66806	ELECTRIFICACION DE INVNERADERO HIDROPONICO PARA PRODUCCION DE HORTALIZA	189-TUXPAM	TUXPAM	RURAL	102S11004801 44.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
37050	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA PARA LA UNIDAD DE RIEGO LA FLORIDA POZO 4 EN J GUADALUPE RODRIGUEZ	191-URSULO GALVAN	J GUADALUPE RODRIGUEZ	RURAL	102S11004803 19.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	603,519	181,056	181,056	181,056	100%	0	0	0	OTROS	1	1	85%	
66116	INSTALACION DE SUBESTACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO LA IGUANA	205-EL HIGO	EMLIANO ZAPATA	RURAL	102S11004801 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	785,312	755,236	755,236	755,236	100%	0	0	0	OTROS	1	1	95%	
66078	SUMNISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	205-EL HIGO	BELLA VISTA	RURAL	102S11004802 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	3,236,450	2,789,546	2,789,546	2,789,546	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
66771	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN CAMPO EXPERIMENTAL DEL GRUPO PIASA	207-TRES VALLES	TRES VALLES	RURAL	102S11004801 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,007,860	810,971	810,971	810,971	100%	0	0	0	OTROS	1	1	75%	
65344	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LOS COCOS	208-CARLOS A. CARRILLO	LOS COCOS	RURAL	102S11004801 53.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	726,080	699,766	699,766	699,766	100%	0	0	0	OTROS	1	1	95%	
37031	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PREDIO TILAPA	208-CARLOS A. CARRILLO	TILAPA	RURAL	102S11004800 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	598,000	549,887	549,887	549,887	100%	0	0	0	OTROS	1	1	95%	
36980	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PALO ALTO	208-CARLOS A. CARRILLO	PALO ALTO	RURAL	102S11004800 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	477,526	287,873	287,873	287,873	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	
36218	INSTALACION DE SUBESTACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA E INSTALACION DE SISTEMA DE AIREACION DE GRANJA EN XOTLA	24-TLALTECLA	XOTLA	RURAL	102S11004801 41.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	498,700	149,610	149,610	149,610	100%	0	0	0	OBRA	1	1	65%	
66699	ELECTRIFICACION DE INVNERADERO HIDROPONICO PARA LA PRODUCCION DE JIATOMATE EN PASTORIAS	4-ACTOPAN	PASTORIAS	RURAL	102S11004801 12.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
65996	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO LA CAÑA	4-ACTOPAN	LA CAÑA	RURAL	102S11004802 23.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	555,000	287,713	287,713	287,713	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
65983	ELECTRIFICACION DE TRONCAL PRINCIPAL PREDIO EL CEDRO SAN ISIDRO 2DA ETAPA	4-ACTOPAN	CEDOSAN ISIDRO	RURAL	102S11004801 49	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,557,900	881,582	881,582	881,582	100%	0	0	0	OTROS	1	0	40%	
66789	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE RIEGO DE AGUA PRA	4-ACTOPAN	SAN ISIDRO	RURAL	102S11004801 16.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	465,000	465,000	465,000	465,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
65907	EQUIPAMIENTO Y SUBESTACION ELECTRICA PARA BENEFICIAR 89 HA. EN LA UNIDAD DE RIEGO DENOMINADA LA CAÑA	4-ACTOPAN	LA CAÑA	RURAL	102S11004801 49.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,510,589	1,181,291	1,181,291	1,181,291	100%	0	0	0	OTROS	1	1	75%	
65914	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN MOZOMBOIA	4-ACTOPAN	MOZOMBOIA	RURAL	102S11004802 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	172,125	158,301	158,301	158,301	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
66669	SUMNISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA PARA USO EMERGENTE INSTALACIONES ACUICOLAS DE LA ASOCIACION DE ACUICULTORES DE VERACRUZ A C	4-ACTOPAN	ACTOPAN	RURAL	102S11004801 98.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
36391	SUMNISTRO E INSTALACION DE 7 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO EN SAN ISIDRO 1	4-ACTOPAN	SAN ISIDRO	RURAL	102S11004802 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	548,860	513,449	513,449	513,449	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
65508	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL IDO LA ANTORCHA	49-COTAXTLA	EL IDO LA ANTORCHA	RURAL	102S11004801 56.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,955,800	1,923,837	1,923,837	1,923,837	100%	0	0	0	OTROS	1	1	98%	
36565	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOMA DE HOYOS	49-COTAXTLA	LOMA DE HOYOS	RURAL	102S11004802 34.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,655,150	1,537,742	1,537,742	1,537,742	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	

36025	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE RIEGO	55-CHALMA	CHAPOPOTE	RURAL	102S11004801 34.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	397,330	393,263	393,263	393,263	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
41083	ELECTRIFICACION DE INVARNEDRO AGUAXINOLA	6-ACULTZINGO	ACULTZINGO	RURAL	102S11004801 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSO
36593	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PREDIO REY DE OROS	65-EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	RURAL	102S11004801 37.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	338,445	318,836	318,836	318,836	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
55587	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN ENTABLADERO	66-ESPINAL	ENTABLADERO	RURAL	102S11004801 58.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,056,000	1,043,101	1,043,101	1,043,101	100%	0	0	OTROS	1	1	95%	
55333	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO LA JUNTA POZO 9 RINCON DE BARRABAS	7-CAMARON DE TEJEDA	RINCON DE BARRABAS	RURAL	102S11004800 88.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	424,993	127,498	127,498	127,498	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36485	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PALO GRANDE 2	7-CAMARON DE TEJEDA	PALO GRANDE	RURAL	102S11004802 76.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,448,810	1,117,255	1,117,255	1,117,255	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36535	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION POZO 4	7-CAMARON DE TEJEDA	PLAN DE OROS	RURAL	102S11004802 52.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,074,800	1,008,359	1,008,359	1,008,359	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36463	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA RIEGO POR ASPERSION	7-CAMARON DE TEJEDA	LOMA ALTA	RURAL	102S11004802 64.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	753,680	702,119	702,119	702,119	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36426	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	7-CAMARON DE TEJEDA	BALSA PUERCA	RURAL	102S11004802 73.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	913,570	841,912	841,912	841,912	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31126	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO LA MIL DE LAS PIÑAS	77-ISLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004800 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,210,000	1,203,503	1,203,503	1,203,503	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35626	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO PREEVERANCA	77-ISLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004801 59.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	926,589	914,226	914,226	914,226	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
55551	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN MIGUEL	77-ISLA	SAN MIGUEL	RURAL	102S11004801 60.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	856,130	846,461	846,461	846,461	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
31829	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN NICOLAS RANCHO LA ESPERANZA	77-ISLA	SAN NICOLAS	RURAL	102S11004801 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,586,400	1,574,713	1,574,713	1,574,713	100%	0	0	OTROS	1	1	99%	
55533	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PREDIO LA AZUCENA	77-ISLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004801 92.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,596,580	1,511,048	1,511,048	1,511,048	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36647	SISTEMA DE RIEGO CON PIVOTE CENTRAL FUJO ORILLA DEL MONTE	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	RURAL	102S11004803 12.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	258,825	159,197	159,197	159,197	100%	0	0	OTROS	1	1	55%	
36669	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON PIVOTE CENTRAL FUJO EN JALACINGO	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	RURAL	102S11004803 11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	246,462	73,638	73,638	73,638	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36625	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SON SIDE ROLL EN EL PREDIO LOS SAUCES	86-JALACINGO	LOS SAUCES	RURAL	102S11004803 10.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	158,466	87,261	87,261	87,261	100%	0	0	OTROS	1	1	94%	
55750	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA Y ACUICOLA	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	RURAL	102S11004801 49.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	715,000	559,315	559,315	559,315	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36627	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO PARA USO AGRICOLA SAN LUIS DE LOS REYES	9ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	SAN LUIS DE LOS REYES	RURAL	102S11004802 12.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	571,389	389,599	389,599	389,599	100%	0	0	OTROS	1	1	80%	
55774	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NOPALAPAN	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	NOPALAPAN	RURAL	102S11004801 64.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	534,220	511,621	511,621	511,621	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
39330	MEJORAMIENTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS MARGINADAS PARA MITIGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	102S11003800 49.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	28,430,211	25,882,129	25,882,129	25,882,129	100%	0	0	PIEZA	159,635	159,635	100%	EL RECURSO ES FAPEF 2008.
37124	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA TAMARINDO	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	RURAL	102S11004801 18.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	421,000	421,000	421,000	421,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36493	CONSERVACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO TRAMO 0.000 - 3.000 (TRAMOS AISLADOS)	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	URBANO	112C80803804 78	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	250,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
36386	CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO SUR DE MARTINEZ DE LA TORRE TRAMO 0.000 - 3.000 (TRAMOS AISLADOS)	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	URBANO	112C80803807 7.08	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	450,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	0	7%	
36413	CONSERVACION DE LA ZONA TEMATICA "EL TAJIN" TRAMO 0.000 - 5.000 (TRAMOS AISLADOS)	124-PAPANTLA	EL TAJIN	URBANO	112C80803805 19	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	3	55%	
36529	CONSERVACION DEL BOULEVARD PAPANTLA- EL TAJIN TRAMO 0.000 - 5.500 (TRAMOS AISLADOS)	124-PAPANTLA	EL TAJIN	URBANO	112C80803801 86	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	350,000	174,184	174,184	174,184	100%	0	0	KILOMETRO	6	3	61%	
36072	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ALBERCA - EL CEDRO- EL COYOLAR TRAMO 0.000 - 19.999 (TRAMOS AISLADOS)	134-PUENTE NACIONAL	EL CEDRO	RURAL	112C80803805 31	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	150,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	KILOMETRO	19	0	0%	
36098	CONSERVACION DEL CAMINO XALAPA A EL CABELLAL TRAMO 0.000 - 7.000 (TRAMOS AISLADOS)	211-SAN RAFAEL	EL CABELLAL	RURAL	112C80803805 18	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
36475	CONSERVACION DEL BOULEVARD POZA RICA- COATZINTLA TRAMO 0.000 - 6.000 (TRAMOS AISLADOS)	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	112C80803801 95	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	400,000	249,342	249,342	249,342	100%	0	0	KILOMETRO	6	4	61%	
36461	CONSERVACION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS TRAMO 0.000 - 5.840 (TRAMOS AISLADOS)	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	112C80803801 78	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	180,166	180,166	180,166	100%	0	0	KILOMETRO	6	1	9%	
36549	CONSERVACION DEL BOULEVARD XALAPA- BANDERILLA TRAMO 0.000 - 5.00 (TRAMOS AISLADOS)	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	112C80803801 37	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	457,775	162,884	162,884	162,884	100%	0	0	KILOMETRO	5	0	9%	
53738	REHABILITACION TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES DE DRENAJE EN LA REGION DE OTATITLAN	119-OTATITLAN	OTATITLAN	RURAL	102S11004803 45.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,835,153	1,807,755	1,807,755	1,807,755	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
44384	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES DE DRENAJE EN LA REGION DE OTATITLAN (SISTEMA DE DESAGUE AGRICOLA PARA RIEGO)	119-OTATITLAN	OTATITLAN	RURAL	102S11004803 45	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,835,153	1,807,755	1,807,755	1,807,755	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN CAPTURA
31135	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL DE LAS COMPUERTAS DESLIZANTES Y SUS MEC. Y LA REHABILIT. CAMINO DEL RAMAL DEL CANAL SUBLAT. DE LA U.A. OZULUAMA A.C. DEL DISTRITO 092	121-OZULUAMA DE MASCARENAS	EL MIRADOR	RURAL	102S11004802 93.08	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	369,750	294,210	294,210	294,210	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
53797	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LAT DE LA ASOCIACION DE USUARIOS OZULUAMA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNI CHICAYAN	121-OZULUAMA DE MASCARENAS	OZULUAMA	RURAL	102S11004803 35.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	419,300	387,207	387,207	387,207	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

31270	REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN REPRESAS RAMALES DEL CANAL PRINCIPAL BOMBEO CHAPACAO EN ESTRUCTURAS DE LOS CANALES SUBLATERALES Y EN CANAL RAMAL EN MODULO NO.11 TULLILO A.C.	123-PANUCO	CARRETAS	RURAL	102S11004803 22.08	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	370,500	301,201	301,201	301,201	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
31237	REHABILITACION DE COMPUERTAS MECANISMOS ELEVADORES EN EL CANAL SUBLATERAL KM 33-620 CANAL LATERAL TULLILO Y SUS CANALES RAMALES Y TERRAC DEL MODULO NO 10 GUAYALEJO S.A.C. DISTRITO DE RIEGO 092 PANUCO	123-PANUCO	GUAYALEJO	RURAL	102S11004803 21.08	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	370,875	305,090	305,090	305,090	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
34672	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS Y MECANISMOS DEL CANAL PRINCIPAL TORTUGA DE LA A DE U TORTUGA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD CHICAYAN	123-PANUCO	LAZARO CARDENAS	RURAL	102S11004802 06.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	368,625	303,108	303,108	303,108	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
34310	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS Y MECANISMOS DEL CANAL SUBLATERAL Y DEL CAMINO DEL CANAL LATERAL DE LA U EMLIANO ZAPATA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UN CHICAYAN	123-PANUCO	AGUILES SERDAN	RURAL	102S11004802 04.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	370,125	267,977	267,977	267,977	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
34342	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LAT DE LA ASOC DE USUAR EMLIANO ZAPATA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO UNIDAD CHICAYAN	123-PANUCO	AGUILES SERDAN	RURAL	102S11004803 34.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	523,500	157,050	157,050	157,050	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
31255	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LAT. DE LA ASOCIACION DE USUARIOS "LOS SIETE EJIDOS" A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO, UNIDAD CHICAYAN	123-PANUCO	POBLADO NUEVO PANUCO	RURAL	102S11004803 38.08	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	348,200	283,598	283,598	283,598	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
31182	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO POR BOMBEO "BARONILLO" DEL CAMINO DEL CANAL LAT. 24-KM DE LA A. DE U. LOS SIETE EJIDOS A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO	123-PANUCO	EL CEPILLO	RURAL	102S11004802 05.08	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	369,375	304,610	304,610	304,610	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
36671	REHABILITACION Y AFORO DE POZO EN EL LIMON	128-PASO DE OVEJAS	EL LIMON	RURAL	102S11004801 75.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	144,380	133,917	133,917	133,917	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
34783	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS CANALES SUBLATERALES DEL MODULO H LA ANTIGUA	128-PASO DE OVEJAS	CARRETAS	RURAL	102S11004803 30.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,278,948	2,187,740	2,187,740	2,187,740	100%	0	0	OTROS	1	1	97%
34743	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 0-075 DEL MODULO H LA ANTIGUA	128-PASO DE OVEJAS	CARRETAS	RURAL	102S11004802 00.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,447,590	1,397,225	1,397,225	1,397,225	100%	0	0	OTROS	1	1	97%
36034	REHABILITACION DE POZO OAZ FARFAN	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004803 03.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
35884	REHABILITACION DE POZO EL TRUENO	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004803 07.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
35801	REHABILITACION DE POZO RANCHO LA HUERTA	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004803 04.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
35836	REHABILITACION DE POZO RANCHO LOS SAUCES	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004803 06.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
35934	REHABILITACION DE POZO RANCHO SANTA OLGA	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004803 05.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
35738	REHABILITACION DE POZO RANCHO VALERIO	128-PEROTE	LA GLORIA	RURAL	102S11004803 01.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
35770	REHABILITACION DE POZO RANCHO VALLE VERDE	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004803 02.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
36141	REHABILITACION DE POZO U.R. NO. 1 XALTEPEC	128-PEROTE	XALTEPEC	RURAL	102S11004802 09.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
36090	REHABILITACION DE POZO U.R. NO.2 XALTEPEC	128-PEROTE	XALTEPEC	RURAL	102S11004803 00.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
34312	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LATERAL KM DEL MODULO2 PLATON SANCHEZ DEL DISTRITO DE RIEGO 060 PANUCO	129-PLATON SANCHEZ	EJIDO PLATON SANCHEZ	RURAL	102S11004803 38.08	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	348,725	311,484	311,484	311,484	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
34847	REVESTIMIENTO DE CANALETA Y ENTUBAMIENTO DE REGADERAS Y CONSTRUCCION DE TOMAS DIRECTAS DEL CANAL DE CONDUCCION DEL MODULO DE RIEGO 08-II PUENTE NACIONAL	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	RURAL	102S11004802 02.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,936,350	1,884,885	1,884,885	1,884,885	100%	0	0	OTROS	1	1	98%
36265	REHABILITACION ELECTROMECANICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL JICARO	148-SOLEDADE DE DOBLADO	EL JICARO	RURAL	102S11004801 02.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	640,800	192,240	192,240	192,240	100%	0	0	OTROS	1	1	70%
36004	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 3 VISTA HERMOSA NORTE	148-SOLEDADE DE DOBLADO	VISTA HERMOSA NORTE	RURAL	102S11004801 01.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	366,400	362,176	362,176	362,176	100%	0	0	OTROS	1	1	99%
36315	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO AGRICOLA	148-SOLEDADE DE DOBLADO	SOLEDADE DE DOBLADO	RURAL	102S11004803 08.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	74,175	22,252	22,252	22,252	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
32101	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LATERAL 001+195.50 DEL CANAL PRINCIPAL POMIENT DEL MODULO 02 PLATON SANCHEZ DEL DISTRITO DE RIEGO 060 PANUCO	155-TANTOYUCA	MECALAPA DEL EJIDO PLATON SANCHEZ	RURAL	102S11004802 08.08	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	369,000	110,700	110,700	110,700	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
36947	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE, REHABILITACION Y AFORO DE POZO	173-TEZONAPA	LAGUNA CHICA	RURAL	102S11004801 04.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	239,360	214,532	214,532	214,532	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
37125	REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	174-TIERRA BLANCA	SAN JULIAN	RURAL	102S11004801 07.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	208,490	198,598	198,598	198,598	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
34115	REVESTIMIENTO DEL CANAL LATERAL J-10-371 DEL CANAL PRINCIPAL JOACHIN DEL DISTRITO RIO BLANCO, VER	174-TIERRA BLANCA	JOACHIN	RURAL	102S11004803 02.08	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,448,475	434,542	434,542	434,542	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
37062	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO, SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE CONTROL	174-TIERRA BLANCA	NUEVO IDEAL DE ABAJO	RURAL	102S11004801 06.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	497,120	485,468	485,468	485,468	100%	0	0	OTROS	1	1	100%
41750	REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE TLACUJALPAN	176-TLACUJALPAN	TLACUJALPAN	RURAL	102C0002800 22.08	ENTIDAD ESTATAL	COMISIO DE DESARROLLO DEL PAPAQUAPAN	1,869,894	560,968	560,968	560,968	100%	0	0	OTROS	100	10	10%

66371	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO TLACOTEPEC DE MEJIA	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	RURAL	102S11004802 92.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	497,900	275,241	275,241	275,241	100%	0	0	0	0	0	0	40%	
64870	REHABILITACION DE LA RED DE CANALES DE RIEGO DEL "MODULO PIEDRAS NEGRAS" DEL DISTRITO DE RIEGO 082 RIO BLANCO	181-TLALIXCOYAN	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	102S11004803 42.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,047,438	1,002,156	1,002,156	1,002,156	100%	0	0	0	0	0	0	95%	
66575	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION DE POZO PROFUNDO SAN ANTONIO ABAD	191-URSULO GALVAN	MONTE DE ORO	RURAL	102S11004802 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	247,580	239,060	239,060	239,060	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
44310	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO D LOS CANALES PRINCIPALES Y SUS LATERALES D LAS SECCIONES DE RIEG. EL CHOTE Y LAS PUENTES DL MODULO 01 EL HIGO AC DL DISTRIO D RIEGO 060 PANUCCO	205-EL HIGO	EL CHOTE	RURAL	102S11004802 97	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	368,250	110,475	110,475	110,475	100%	0	0	0	0	0	0	80%	CANCELACION POR DUPLICIDAD
31085	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LOS CANALES PRINCIPALES Y SUS LATERALES, DE LA SECCION DE RIEGO " LAS BADEAS" DEL MODULO 01 EL HIGO A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 060 PANUCCO	205-EL HIGO	LA GARRAPATA	RURAL	102S11004803 37.08	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	453,350	308,399	308,399	308,399	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
63298	REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LOS CANALES PRINCIPALES Y SUS LATERALES DE LAS SECCIONES DE RIEGO EL CHOTE Y LAS FUENTES DEL MOD 01 EL HIGO AC DEL DISTRIO DE RIEGO 060 PANUCCO	205-EL HIGO	EL CHOTE	RURAL	102S11004802 37.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	368,250	297,066	297,066	297,066	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
37102	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO AGRICOLA PARA LOS USUARIOS EL TAMBARINDO-RINCON ZAPOTE S.C. DE R.L.	31-CARRILLO PUERTO	RINCON ZAPOTE	RURAL	102S11004803 33.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	94,224	28,267	28,267	28,267	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
64983	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DE POZO PROFUNDO EN LAS PALMAS DE ABJO	4-ACTOPAN	ACTOPAN	RURAL	102S11004801 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	128,700	122,754	122,754	122,754	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
63267	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA DEL KM 0940 AL KM 1440 DEL MODULO DE RIEGO 0-1 ACTOPAN	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	RURAL	102S11004802 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,478,080	1,371,830	1,371,830	1,371,830	100%	0	0	0	0	0	0	97%	
44168	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL PRINCIPAL SANTA ROSA KM0 940AL KM 1-440 DEL MODULO DE RIEGO 0-1-ACTOPAN	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	RURAL	102S11004802 91.08	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	CANCELACION POR DUPLICIDAD EN CAPTURA
44220	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 2-915 DEL MODULO 0- 1ACTOPAN	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	RURAL	102S11004803 31	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,468,527	1,088,395	1,088,395	1,088,395	100%	0	0	0	0	0	0	90%	DUPLICIDAD EN CAPTURA
63231	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 2-915 DEL MODULO 0- 1ACTOPAN	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	RURAL	102S11004803 31.08	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,468,527	1,410,243	1,410,243	1,410,243	100%	0	0	0	0	0	0	97%	
64927	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 BOMBAS A GASOLINA EN ACTOPAN	4-ACTOPAN	ACTOPAN	RURAL	102S11004802 21.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	216,921	65,076	65,076	65,076	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
41697	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL ROSA BORUNDA DE HERRERA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	RURAL	102C80802800 89.08	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN	989,144	296,743	296,743	296,743	100%	0	0	0	0	0	0	35%	
41506	REHABILITACION Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE COSAMALOAPAN (PRIMERA ETAPA)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	102C80802800 86.08	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN	983,780	295,134	295,134	295,134	100%	0	0	0	0	0	0	0%	
41090	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA DE RIEGO PO ASPERSONA EL TOROON	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	ESTACION COCULTE	RURAL	102C80802800 14.08	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN	416,197	124,859	124,859	124,859	100%	0	0	0	0	0	0	35%	
41445	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL SALON DE ACTOS JOAQUIN ARRONIZ (PRIMERA ETAPA)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	102C80802800 05.08	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALAPAN	1,030,845	309,254	309,254	309,254	100%	0	0	0	0	0	0	0%	
66042	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	86-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004802 81.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	568,320	547,033	547,033	547,033	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
61037	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE OBRA DE TOMA Y CANAL PRINCIPAL EN UNA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE RIEGO "INSURGENTE JOSE EVARISTO MOLINA" EN RANCHO VIEJO	86-EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	RURAL	102S11004831 9.08	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	986,910	296,073	296,073	296,073	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
41157	REHABILITACION DE UNA EMPACADORA DE CITRICOS EN EL GRAN TOTONACAPAN	86-ESPINAL	ENTABLADERO ORIENTE MEDIO DIA	RURAL	102S11004803 46	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
66750	REHABILITACION DE UNA EMPACADORA DE CITRICOS EN EL GRAN TOTONACAPAN	86-ESPINAL	ENTABLADERO ORIENTE MEDIO DIA	RURAL	102S11004803 46.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
36914	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBO DE POZO PROFUNDO NUMERO CUATRO EN RINCON DE BARRADAS	7-CAMARON DE TEJEDA	RINCON DE BARRADAS	RURAL	102S11004802 03.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	398,400	282,923	282,923	282,923	100%	0	0	0	0	0	0	60%	
36884	REHABILITACION DE POZO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PLAN DE OROS 2	7-CAMARON DE TEJEDA	MATA DE AGUA	RURAL	102S11004801 52.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,016,378	1,004,898	1,004,898	1,004,898	100%	0	0	0	0	0	0	98%	
65297	REHABILITACION DE POZO Y EQUIPO ELECTROMECANICO PLAN DE OROS NO 1	7-CAMARON DE TEJEDA	MATA DE AGUA	RURAL	102S11004801 17.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	483,144	397,010	397,010	397,010	100%	0	0	0	0	0	0	80%	
36946	REHABILITACION ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SAN AGUSTIN CHOLUTO	7-CAMARON DE TEJEDA	SAN AGUSTIN CHOLUTO	RURAL	102S11004800 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	465,863	399,019	399,019	399,019	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
32051	REHABILITACION DE POZO RANCHO SAN JUDAS	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	RURAL	102S11004803 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
31980	REHABILITACION DEL POZO RANCHO SAN VICENTE	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	RURAL	102S11004803 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	78,193	50,536	50,536	50,536	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
31905	REHABILITACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES JALACINGO	86-JALACINGO	JALACINGO	RURAL	102S11004801 83.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	295,000	283,508	283,508	283,508	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
64228	CONSTRUCCION EN UNA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN JUAN Y SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE VERACRUZ	93-JILOTEPEC	SAN JUAN	RURAL	102S11004803 25.08	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,973,360	1,868,937	1,868,937	1,868,937	100%	0	0	0	0	0	0	95%	
EQUIPAMIENTO																				
OTROS																				
39375	APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO PARA REALIZAR DURANTE EL AÑO 2008 OBRAS DE ELECTRIFICACION EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	10S115001801 21.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	40,664,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO INCLUYE: EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, NO APLICA AVANCE. EL RECURSO ES FAFEF 2008.
OTROS																				
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,																				
28664	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO LINEA DE CONDUCCION PARA POZO PARA DOBLE PROPOSITO EN EL EJIDO EL SAUCE	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	EJIDO EL SAUCE	RURAL	102S11004821 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,618	3,785	3,785	3,785	100%	0	0	0	0	0	0	0%	

28669	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL FASAN S.C. DE R.L.	105-MEDALLIN	LA LAGUNA	RURAL	102S11004820 83.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,609	5,583	5,583	5,583	100%	0	0	0	0	0	0	0
28718	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA LAGUNA RAYA EL PALMAR	105-MEDALLIN	LA LAGUNA	RURAL	102S11004820 11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,669	5,601	5,601	5,601	100%	0	0	0	0	0	0	0
30552	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN S.C. Y MONTE DE CASTILLO	105-MEDALLIN	LA LAGUNA	RURAL	102S11004820 74.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	17,821	5,346	5,346	5,346	100%	0	0	0	0	0	0	0
30586	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EMPASO DEL TORO	105-MEDALLIN	PASO DEL TORO	RURAL	102S11004820 81.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,634	3,790	3,790	3,790	100%	0	0	0	0	0	0	0
29170	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR GOTEO	105-MEDALLIN	LA CANDELARIA	RURAL	102S11004822 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	74,827	22,448	22,448	22,448	100%	0	0	0	0	0	0	0
30618	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA AGRUPACION DE AGRICULTORES EL COLOBRAL A.C.	115-NOGALES	EL ENCINAR	RURAL	102S11004820 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,747	7,424	7,424	7,424	100%	0	0	0	0	0	0	0
30998	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA HIGUERA	117-OMEALCA	LA HIGUERA	RURAL	102S11004821 19.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	15,153	4,546	4,546	4,546	100%	0	0	0	0	0	0	0
29368	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE REGO POR ASPERSION CON CAÑONES SEMI PORTATIL DE LA UNIDAD DE REGO PARA EL DESARROLLO RURAL EL GRAN FUTURO DEL RIO MORENO	117-OMEALCA	RIO MORENO	RURAL	102S11004823 28.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	30,656	9,198	9,198	9,198	100%	0	0	0	0	0	0	0
29288	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FIAJ CON CAÑONES DEL EJIDO MATATENATITTO	117-OMEALCA	MATATENATITTO	RURAL	102S11004823 27.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	19,593	5,878	5,878	5,878	100%	0	0	0	0	0	0	0
30961	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA	117-OMEALCA	LA BALSA AGUA MARVA	RURAL	102S11004822 04.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	31,237	9,371	9,371	9,371	100%	0	0	0	0	0	0	0
30642	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA BAJO GRANDE AGUA TURQUEZA	117-OMEALCA	BAJO GRANDE AGUA TURQUEZA	RURAL	102S11004822 26.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	46,707	14,012	14,012	14,012	100%	0	0	0	0	0	0	0
31111	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL EXITO DE LA LINON	117-OMEALCA	SAN PABLO OJO DE AGUA	RURAL	102S11004822 25.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	45,208	13,562	13,562	13,562	100%	0	0	0	0	0	0	0
30871	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO PASO CARRILLO SOLIDARIST	117-OMEALCA	EJIDO PASO CARRILLO	RURAL	102S11004820 85.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	10,148	3,044	3,044	3,044	100%	0	0	0	0	0	0	0
30895	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO RIO MORENO EL OASIS	117-OMEALCA	EJIDO RIO MORENO	RURAL	102S11004820 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	11,958	3,587	3,587	3,587	100%	0	0	0	0	0	0	0
31022	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA MATA TENATITTO CASCO HACIENDA	117-OMEALCA	MATA TENATITTO	RURAL	102S11004822 28.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	30,860	9,258	9,258	9,258	100%	0	0	0	0	0	0	0
31059	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PALMA SOLA EL CANDIL	117-OMEALCA	PALMA SOLA	RURAL	102S11004820 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,823	2,947	2,947	2,947	100%	0	0	0	0	0	0	0
31093	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA RIO MORENO ASOCIACION DE USUARIOS 1	117-OMEALCA	RIO MORENO	RURAL	102S11004820 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	11,088	3,328	3,328	3,328	100%	0	0	0	0	0	0	0
30718	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PRODUCTORES UNIDOS DE DOS CAMINOS POZO 2 S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	DOS CAMINOS	RURAL	102S11004820 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	28,168	8,450	8,450	8,450	100%	0	0	0	0	0	0	0
30667	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES UNIDOS DE DOS CAMINOS POZO 1	117-OMEALCA	DOS CAMINOS	RURAL	102S11004820 85.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,724	7,417	7,417	7,417	100%	0	0	0	0	0	0	0
30770	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN BAJO GRANDE POZO 1 S.C. DE R.L. DE C.V.	117-OMEALCA	EJIDO BAJO GRANDE	RURAL	102S11004820 83.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,834	7,450	7,450	7,450	100%	0	0	0	0	0	0	0
30843	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL PALMAR	117-OMEALCA	EJIDO OMEALCA	RURAL	102S11004820 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	29,152	8,746	8,746	8,746	100%	0	0	0	0	0	0	0
30798	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN GRUPO DOS HACIA EL PROGRESO DE CARDENAS S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	EJIDO LAZARO CARDENAS	RURAL	102S11004820 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,861	7,458	7,458	7,458	100%	0	0	0	0	0	0	0
30920	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA BENEDICION DE RIO MORENO S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	EJIDO RIO MORENO LA BENEDICION	RURAL	102S11004820 82.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,860	7,458	7,458	7,458	100%	0	0	0	0	0	0	0
30740	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PRODUCTORES UNIDOS DE BAJO GRANDE S.C. DE R.L.	117-OMEALCA	EJIDO BAJO GRANDE	RURAL	102S11004820 85.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,796	7,439	7,439	7,439	100%	0	0	0	0	0	0	0
30691	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES UNIDOS DE DOS CAMINOS POZO 3	117-OMEALCA	DOS CAMINOS	RURAL	102S11004820 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,702	7,411	7,411	7,411	100%	0	0	0	0	0	0	0
29230	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION EN LOMA MILATO 1	117-OMEALCA	LOMA MILATO	RURAL	102S11004822 40.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	45,652	13,696	13,696	13,696	100%	0	0	0	0	0	0	0
29199	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION EN Balsa Larga	117-OMEALCA	BALSA LARGA	RURAL	102S11004822 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	42,689	12,807	12,807	12,807	100%	0	0	0	0	0	0	0
29261	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION EN LOMA MILATO 2	117-OMEALCA	LOMA MILATO	RURAL	102S11004822 41.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	38,044	11,413	11,413	11,413	100%	0	0	0	0	0	0	0
30817	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	117-OMEALCA	EJIDO OMEALCA	RURAL	102S11004822 27.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	29,765	8,929	8,929	8,929	100%	0	0	0	0	0	0	0
31132	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESARROLLO DE CANALES DE DRENAJE EN LA REGION DE OTATITLAN	119-OTATITLAN	OTATITLAN	RURAL	102S11004823 45.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	50,482	15,145	15,145	15,145	100%	0	0	0	0	0	0	0

31150	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL DE LAS COMPUERTAS DESBASTANTES Y SUS MECANISMOS Y LA REHABILITACION DEL CAMINO DEL RAMAL DEL CANAL	121-OZULIAMA DE MASCARENAS	EL MIRADOR	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,640	2,893	2,893	2,893	100%	0	0	0	0	0	0
31181	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LAT. DE LA ASOCIACION DE USUARIOS OZULIAMA A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD CHICAYAN	121-OZULIAMA DE MASCARENAS	OZULIAMA	RURAL	102S11004823	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	10,938	3,281	3,281	3,281	100%	0	0	0	0	0	0
31874	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE COMPUERTAS MECANISMOS ELEVADORES EN EL CANAL SUBLATERAL KM 33+420 CANAL TULLILLO Y SUS CANALES RAMALES Y TERRACERAS DEL MODULO 10 GUAYALEJO I	123-PANUCO	GUAYALEJO	RURAL	102S11004823	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,675	2,902	2,902	2,902	100%	0	0	0	0	0	0
29715	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN RANCHO LA ESCONDIRA	123-PANUCO	EJIDO VEGA CERRADA Y EJIDO CHINTON	RURAL	102S11004821	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,600	5,580	5,580	5,580	100%	0	0	0	0	0	0
29991	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA ZONA C DEL MODULO EL SITIO DE RIEGO CHICAYAN (TIERRA AMARILLA)	123-PANUCO	TIERRA AMARILLA	RURAL	102S11004821	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,782	3,835	3,835	3,835	100%	0	0	0	0	0	0
29825	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO SALVASUCHILT	123-PANUCO	SALVASUCHILT	RURAL	102S11004821	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	14,359	4,308	4,308	4,308	100%	0	0	0	0	0	0
29858	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EL CEPILLO	123-PANUCO	SIETE EJIDOS	RURAL	102S11004821	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	56,565	16,669	16,669	16,669	100%	0	0	0	0	0	0
29800	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO ZAMBADA	123-PANUCO	RANCHO ZAMBADA	RURAL	102S11004821	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	22,121	6,636	6,636	6,636	100%	0	0	0	0	0	0
31899	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS Y MECANISMOS DEL CANAL PRINCIPAL TORTUGA DE LA A DE U LA TORTUGA A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 092 PANUCO	123-PANUCO	LAZARO CARDENAS	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,616	2,885	2,885	2,885	100%	0	0	0	0	0	0
31934	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LAT. DE LA A DE U LOS SIETE EJIDOS DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD CHICAYAN	123-PANUCO	POBLADO NUEVO PANUCO	RURAL	102S11004823	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,083	2,725	2,725	2,725	100%	0	0	0	0	0	0
31801	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS Y MECANISMOS DEL CANAL SUBLATERAL Y DEL CAMINO DE SERVICIO DEL CANAL LATERAL DE LA A. DE U. EMILIANO ZAPATA A.C.	123-PANUCO	AGUILER SERDAN	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,656	2,896	2,896	2,896	100%	0	0	0	0	0	0
31839	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LAS REGADERAS POR BOMBEO AMONICILLO DEL CAMINO DEL CANAL LAT. 2+200 DEL C.P.M.L. DE LA A. DE U. LOS SIETE E	123-PANUCO	EL CEPILLO	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,636	2,890	2,890	2,890	100%	0	0	0	0	0	0
31780	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LAT. DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EMILIANO ZAPATA A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD	123-PANUCO	AGUILER SERDAN	RURAL	102S11004823	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	13,656	4,097	4,097	4,097	100%	0	0	0	0	0	0
29689	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO	123-PANUCO	EJIDO VEGA CERCADA	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	76,897	23,069	23,069	23,069	100%	0	0	0	0	0	0
29531	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO (LA ROSALEDA)	123-PANUCO	CANOAS	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	13,451	4,035	4,035	4,035	100%	0	0	0	0	0	0
29736	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN CHUJOLITO	123-PANUCO	EL CHUJOLITO	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	13,460	4,038	4,038	4,038	100%	0	0	0	0	0	0
29599	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN CHINTON II	123-PANUCO	CHINTON	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	61,434	18,430	18,430	18,430	100%	0	0	0	0	0	0
29625	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN EJIDO LA ESPERANZA	123-PANUCO	EJIDO LA ESPERANZA	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,772	3,832	3,832	3,832	100%	0	0	0	0	0	0
30025	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN EJIDO VEGA CERCADA (LA ESCONDIRA)	123-PANUCO	VINCHINCHUL	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	13,447	4,034	4,034	4,034	100%	0	0	0	0	0	0
29448	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN AGUILER SERDAN ETAPA I	123-PANUCO	AGUILER SERDAN	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	77,934	23,380	23,380	23,380	100%	0	0	0	0	0	0
29658	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION Y ACCESORIOS CON TUBERIA DE ALTA PRESION Y EQUIPO DE BOMBEO NOZ PARA SISTEMA DE RIEGO EJIDO MURILLO VIDAL	123-PANUCO	EJIDO MURILLO VIDAL	RURAL	102S11004821	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,540	3,832	3,832	3,832	100%	0	0	0	0	0	0
29777	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS CON TUBERIA DE ALTA PRESION PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL EJIDO EL SALTRE	123-PANUCO	EL SALTRE	RURAL	102S11004821	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	14,658	4,397	4,397	4,397	100%	0	0	0	0	0	0
31989	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN LAS REPRESAS RADALES DEL CANAL PRINCIPAL BOMBEO CHAPACAO EN ESTRUCTURAS DE LOS CANALES SUBLATERALES Y EN	123-PANUCO	TULLILLO	RURAL	102S11004823	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,666	2,899	2,899	2,899	100%	0	0	0	0	0	0
32046	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAMUJOCOM	124-PAPANTLA	TOTOMOXTE	RURAL	102S11004820	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	16,659	5,598	5,598	5,598	100%	0	0	0	0	0	0
33300	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LOMA DE EN MEDIO	125-PASO DEL MACHO	SAN JOSE BALSAMARON	RURAL	102S11004820	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	35,884	10,765	10,765	10,765	100%	0	0	0	0	0	0
33149	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RINCON DE LOS TOROS RINCON DE LOS TOROS 3	125-PASO DEL MACHO	RINCON DE LOS TOROS	RURAL	102S11004820	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	40,166	12,050	12,050	12,050	100%	0	0	0	0	0	0
32954	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RINCON DE LOS TOROS 2	125-PASO DEL MACHO	RINCON DE LOS TOROS	RURAL	102S11004820	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	40,145	12,043	12,043	12,043	100%	0	0	0	0	0	0
30082	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PASO AZUCAR	125-PASO DEL MACHO	PASO AZUCAR	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	23,944	7,183	7,183	7,183	100%	0	0	0	0	0	0
32110	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS CANALES SUBLATERALES DEL MODULO H LA ANTIGUA	126-PASO DE OVEJAS	CARRETAS	RURAL	102S11004823	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	59,450	17,835	17,835	17,835	100%	0	0	0	0	0	0
30055	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	126-PASO DE OVEJAS	BANDERA DE JUAREZ	RURAL	102S11004822	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	29,643	8,893	8,893	8,893	100%	0	0	0	0	0	0



32250	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA DEL RANCHO CHABELITA	128-PASO DE OVEJAS	SAN JOSE	RURAL	102S11004821 90.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	7,056	2,117	2,117	2,117	100%	0	0	0	0	0	0	0
32177	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 06975 DEL MODULO H LA ANTIGUA	128-PASO DE OVEJAS	CARREAS	RURAL	102S11004822 90.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	37,763	11,329	11,329	11,329	100%	0	0	0	0	0	0	0
36161	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO U.R. N° 2 XALTEPEC	128-PEROTE	XALTEPEC	RURAL	102S11004823 90.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
39340	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO RANCHO SANTA OLGA	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004823 06.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
38774	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO RANCHO VALLE ALEGRE	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004823 02.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
35725	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN COOPERATIVA LA PRESA	128-PEROTE	LA PRESA	RURAL	102S11004820 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,365	10,009	10,009	10,009	100%	0	0	0	0	0	0	0
35983	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL CARNERO	128-PEROTE	SAN ANTONIO LIMON	RURAL	102S11004820 35.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,162	9,949	9,949	9,949	100%	0	0	0	0	0	0	0
36621	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SANTA GERTRUDIS	128-PEROTE	SAN ANTONIO LIMON	RURAL	102S11004820 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,256	9,977	9,977	9,977	100%	0	0	0	0	0	0	0
33739	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LOS PINOS	128-PEROTE	FRANCISCO I MADERO	RURAL	102S11004820 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	41,079	12,324	12,324	12,324	100%	0	0	0	0	0	0	0
36061	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO U.R. N° 1 XALTEPEC	128-PEROTE	XALTEPEC	RURAL	102S11004822 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
36838	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO DIAZ FARFAN	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004823 03.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
35748	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO EL TRUENO	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004823 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
35790	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO RANCHO LA HUERTA	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004823 94.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
35819	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO RANCHO LOS SAUCES	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004823 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
34534	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO RANCHO VALERIO	128-PEROTE	LA GLORIA	RURAL	102S11004823 01.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
30130	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE ASPERSION SEMI PORTATIL EN CHALTEPEC	128-PEROTE	CHALTEPEC	RURAL	102S11004823 13.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	7,749	2,326	2,326	2,326	100%	0	0	0	0	0	0	0
30181	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	128-PEROTE	XALTEPEC	RURAL	102S11004822 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	22,897	6,869	6,869	6,869	100%	0	0	0	0	0	0	0
30153	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PEROTE	128-PEROTE	PEROTE	RURAL	102S11004822 48.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,821	6,546	6,546	6,546	100%	0	0	0	0	0	0	0
33982	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA GLORIA 2	128-PEROTE	LA GLORIA	RURAL	102S1110048 2988.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,271	9,981	9,981	9,981	100%	0	0	0	0	0	0	0
36155	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LATERAL N° DEL MODULO 02 PLATAN SANCHEZ DISTRITO DE RIEGO 960 PANUJO	129-PLATAN SANCHEZ	EJIDO PLATAN SANCHEZ	RURAL	102S11004823 38.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,097	2,729	2,729	2,729	100%	0	0	0	0	0	0	0
30201	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR EN UNA SUPERFICIE DE 40.45 HAS. UNIDAD DE RIEGO CAMPO ALEGRE	134-PUENTE NACIONAL	CAMPO ALEGRE	RURAL	102S11004823 18.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	14,775	4,432	4,432	4,432	100%	0	0	0	0	0	0	0
30253	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO EL ZORRILLO	134-PUENTE NACIONAL	PASO MARIANO	RURAL	102S11004821 79.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,939	3,882	3,882	3,882	100%	0	0	0	0	0	0	0
36268	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE MONTE DE ORO	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLE	RURAL	102S11004821 23.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	16,992	5,098	5,098	5,098	100%	0	0	0	0	0	0	0
36221	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SILVICULTORES	134-PUENTE NACIONAL	ARROYO SECO	RURAL	102S11004820 36.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	16,650	5,595	5,595	5,595	100%	0	0	0	0	0	0	0
36312	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAÑALETA Y ENTUBAMIENTO DE REGADERAS Y CONSTRUCCION DE TOMAS DIRECTAS DEL CANAL DE CONDUCCION DEL MODULO DE RIEGO B-1 PUENTE NACIONAL	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	RURAL	102S11004822 59.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	50,513	15,154	15,154	15,154	100%	0	0	0	0	0	0	0
30221	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESION EN LA UNIDAD DE RIEGO "LA SABANA"	134-PUENTE NACIONAL	LA SABANA	RURAL	102S11004823 41.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	10,929	3,279	3,279	3,279	100%	0	0	0	0	0	0	0
30314	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN EL ZORRILLO	134-PUENTE NACIONAL	PASO MARIANO	RURAL	102S11004822 83.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	16,448	4,934	4,934	4,934	100%	0	0	0	0	0	0	0
31942	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RANCHO SANTA HILDA	14-AMATLAN DE LOS REYES	VENTA PARADA	RURAL	102S11004820 03.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,251	9,976	9,976	9,976	100%	0	0	0	0	0	0	0
31828	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CACHAHUAL	14-AMATLAN DE LOS REYES	CACHAHUAL	RURAL	102S11004820 08.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	40,168	12,050	12,050	12,050	100%	0	0	0	0	0	0	0
31903	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL MILAGRO	14-AMATLAN DE LOS REYES	POTRERO VIEJO	RURAL	102S11004820 20.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	40,177	12,053	12,053	12,053	100%	0	0	0	0	0	0	0

31863	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LA ESPERANZA	14-AMATLAN DE LOS REYES	POTRERO VIEJO	RURAL	102S11004820 21.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	40,168	12,050	12,050	12,050	100%	0	0	0	0	0	0	0
36344	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAPICADM	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	ABREVEDERO	RURAL	102S11004820 37.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	25,161	7,548	7,548	7,548	100%	0	0	0	0	0	0	0
36462	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAPICEMPI	143-SANTIAGO TUXTLA	PXXIPAN	RURAL	102S11004820 38.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,650	5,595	5,595	5,595	100%	0	0	0	0	0	0	0
36469	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO AGRICULTORES UNIDOS LA GACHUPINA	148-SOLEDADE DE DOBLADO	LA GACHUPINA	RURAL	102S11004821 83.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	36,223	10,867	10,867	10,867	100%	0	0	0	0	0	0	0
36496	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SANTA ROSA	148-SOLEDADE DE DOBLADO	SANTA ROSA	RURAL	102S11004820 37.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,863	7,459	7,459	7,459	100%	0	0	0	0	0	0	0
36439	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO TEPETATES	148-SOLEDADE DE DOBLADO	EJIDO TEPETATES	RURAL	102S11004820 17.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	29,606	8,882	8,882	8,882	100%	0	0	0	0	0	0	0
36551	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN VISTA HERMOSA SUR	148-SOLEDADE DE DOBLADO	VISTA HERMOSA SUR	RURAL	102S11004820 71.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	20,025	8,707	8,707	8,707	100%	0	0	0	0	0	0	0
36521	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE SOBLADO	148-SOLEDADE DE DOBLADO	SOLEDAD DE DOBLADO	RURAL	102S11004823 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,536	580	580	580	100%	0	0	0	0	0	0	0
36365	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	148-SOLEDADE DE DOBLADO	PASO ACHOTE	RURAL	102S11004822 88.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	43,153	12,946	12,946	12,946	100%	0	0	0	0	0	0	0
36591	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LATERAL KM 1+198.50 DEL CANAL PRINCIPAL PONIENTE DEL MODULO 02 PLATAN SANCHOZ DEL DISTRITO DE RIEGO	152-TANTOYUCA	MICAPALA	RURAL	102S11004822 98.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,628	2,888	2,888	2,888	100%	0	0	0	0	0	0	0
31995	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PUENTE LA REYNA	16-LA ANTIGUA	PUENTE LA REYNA	RURAL	102S11004820 87.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	13,040	3,912	3,912	3,912	100%	0	0	0	0	0	0	0
26605	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN HATILLO	16-LA ANTIGUA	HATILLO	RURAL	102S11004822 36.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	11,974	3,592	3,592	3,592	100%	0	0	0	0	0	0	0
26659	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PUENTE LA REYNA	16-LA ANTIGUA	PUENTE LA REYNA	RURAL	102S11004822 31.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,475	7,342	7,342	7,342	100%	0	0	0	0	0	0	0
36636	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CAMELIA 3	160-TEMAPACHE	LA CAMELIA	RURAL	102S11004820 94.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,596	5,579	5,579	5,579	100%	0	0	0	0	0	0	0
36616	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAPICCI	160-TEMAPACHE	CINCO POBLADOS	RURAL	102S11004820 19.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,679	5,603	5,603	5,603	100%	0	0	0	0	0	0	0
38227	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN TESECHOACAN	169-JOSÉ AZUETA	TESECHOACAN	RURAL	102S11004820 59.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,640	5,592	5,592	5,592	100%	0	0	0	0	0	0	0
36667	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE REHABILITACION Y AFORO DE POZO	173-TEZONAPA	LAGUNA CHICA	RURAL	102S11004821 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	6,244	1,873	1,873	1,873	100%	0	0	0	0	0	0	0
38824	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL DORADO 4	174-TIERRA BLANCA	EL DORADO	RURAL	102S11004822 72.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,563	3,769	3,769	3,769	100%	0	0	0	0	0	0	0
36689	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIAS SECCION C EJIDO LA BARAHUNDA	174-TIERRA BLANCA	BARAHUNDA	RURAL	102S11004821 90.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	22,549	6,765	6,765	6,765	100%	0	0	0	0	0	0	0
41170	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO LOS MANGOS	174-TIERRA BLANCA	LOS MANGOS	RURAL	102S11004820 16.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,669	5,601	5,601	5,601	100%	0	0	0	0	0	0	0
36455	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA PARA CAÑA DE AZUCAR EN UNA SUPERFICIE DE 115.38 HAS. DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO PROFUNDO NO. 18	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	RURAL	102S11004823 24.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	27,536	8,261	8,261	8,261	100%	0	0	0	0	0	0	0
36418	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA PARA CAÑA DE AZUCAR EN UNA SUPERFICIE DE 115.38 HAS. DE LA UNIDAD DE RIEGO POZO 6 COLONIA PRIMERO DE MAYO	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	RURAL	102S11004823 23.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	36,072	10,822	10,822	10,822	100%	0	0	0	0	0	0	0
41079	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DEL EJIDO LA SERENILLA	174-TIERRA BLANCA	LA SERENILLA	RURAL	102S11004821 94.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	10,739	3,222	3,222	3,222	100%	0	0	0	0	0	0	0
36698	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL AMATE 2	174-TIERRA BLANCA	EL AMATE	RURAL	102S11004821 16.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,813	7,444	7,444	7,444	100%	0	0	0	0	0	0	0
42189	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA VISTA HERMOSA	174-TIERRA BLANCA	VISTA HERMOSA	RURAL	102S11004821 59.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	10,408	3,122	3,122	3,122	100%	0	0	0	0	0	0	0
40694	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN EL MIRADOR 2	174-TIERRA BLANCA	EL MIRADOR	RURAL	102S11004821 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	6,342	1,903	1,903	1,903	100%	0	0	0	0	0	0	0
40721	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN EL MIRADOR 3	174-TIERRA BLANCA	EL MIRADOR	RURAL	102S11004821 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	8,089	2,427	2,427	2,427	100%	0	0	0	0	0	0	0
41249	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA EN MATA COYOL 3	174-TIERRA BLANCA	MATA COYOL	RURAL	102S11004821 26.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	8,440	2,532	2,532	2,532	100%	0	0	0	0	0	0	0
41992	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA EL QUECHULEÑO	174-TIERRA BLANCA	QUECHULEÑO	RURAL	102S11004821 10.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	5,836	1,751	1,751	1,751	100%	0	0	0	0	0	0	0
40746	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA EL RAVELO	174-TIERRA BLANCA	EL RAVELO	RURAL	102S11004821 11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	7,953	2,386	2,386	2,386	100%	0	0	0	0	0	0	0

40767	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA EL SALVAJE	174-TIERRA BLANCA	EL SALVAJE	RURAL	102S11004821 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	6,834	2,050	2,050	2,050	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
41757	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA EN MATA REDONDA	174-TIERRA BLANCA	MATA REDONDA	RURAL	102S11004821 98.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	3,306	992	992	992	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
41112	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA LAS PRIETAS	174-TIERRA BLANCA	LAS PRIETAS	RURAL	102S11004821 05.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	5,069	1,521	1,521	1,521	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
36721	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA RIEGO AGRICOLA RANCHO BUENA VISTA 2	174-TIERRA BLANCA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004821 24.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,813	2,944	2,944	2,944	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
40932	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA SERENILLA EL HALCON	174-TIERRA BLANCA	LA SERENILLA	RURAL	102S11004821 03.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	13,060	3,918	3,918	3,918	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
36854	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL PREDIO EL PARADO	174-TIERRA BLANCA	EJIDO SALVADOR GONZALEZ GARCIA	RURAL	102S11004821 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	14,622	4,387	4,387	4,387	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
41711	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN MATA PLANTA LOMA DEL COTE	174-TIERRA BLANCA	MATA PLANTA	RURAL	102S11004821 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,845	2,953	2,953	2,953	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
41898	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE PREDIO RIO AMAPA	174-TIERRA BLANCA	PREDIO RIO AMAPA	RURAL	102S11004821 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,388	6,416	6,416	6,416	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
40664	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	174-TIERRA BLANCA	EL FRAILE	RURAL	102S11004820 43.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,911	6,573	6,573	6,573	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
40889	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO LA ATALAYA	174-TIERRA BLANCA	LA ATALAYA	RURAL	102S11004820 14.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,669	5,601	5,601	5,601	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
36791	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO PASO COYOTE CHINENE	174-TIERRA BLANCA	EJIDO PASO COYOTE	RURAL	102S11004820 42.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,898	6,569	6,569	6,569	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
36825	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO PASO NUEVO	174-TIERRA BLANCA	EJIDO PASO NUEVO	RURAL	102S11004820 12.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,884	6,565	6,565	6,565	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
40976	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN GRUPO VECA DEL GOLFO S.C. DE R.L.	174-TIERRA BLANCA	LA SERENILLA	RURAL	102S11004820 79.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	17,923	5,377	5,377	5,377	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
40822	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN HUICCOLOTLA 1	174-TIERRA BLANCA	HUICCOLOTLA	RURAL	102S11004820 13.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,669	5,601	5,601	5,601	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
41670	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN MATA DE CANA	174-TIERRA BLANCA	MATA DE CANA	RURAL	102S11004820 16.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,641	5,592	5,592	5,592	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
36765	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO BUENA VISTA	174-TIERRA BLANCA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004820 39.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,922	6,577	6,577	6,577	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
36863	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EJIDO TIERRA BLANCA	174-TIERRA BLANCA	EJIDO TIERRA BLANCA	RURAL	102S11004820 45.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,666	5,599	5,599	5,599	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
40639	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL FRAILE 1	174-TIERRA BLANCA	EL FRAILE	RURAL	102S11004820 49.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,876	6,563	6,563	6,563	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
40795	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO HUICCOLOTLA NEPALLY	174-TIERRA BLANCA	HUICCOLOTLA	RURAL	102S11004820 44.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,635	5,590	5,590	5,590	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
41832	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO JOACHIN	174-TIERRA BLANCA	PREDIO JOACHIN	RURAL	102S11004820 76.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	17,941	5,382	5,382	5,382	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
42063	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO	174-TIERRA BLANCA	SAN JULIAN	RURAL	102S11004821 87.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	5,438	1,631	1,631	1,631	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
30963	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	LOMA DE LA VILLA	RURAL	102S11004822 62.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	30,748	9,224	9,224	9,224	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
30853	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL FRAILE	RURAL	102S11004822 60.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	36,731	11,019	11,019	11,019	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
30878	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL SACRIFICIO	RURAL	102S11004822 70.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	47,638	14,291	14,291	14,291	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
30908	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL SALVAJE	RURAL	102S11004822 79.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	13,446	4,033	4,033	4,033	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31023	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN VICENTE GUERRERO POZO 1	174-TIERRA BLANCA	VICENTE GUERRERO	RURAL	102S11004822 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	30,966	9,290	9,290	9,290	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
30391	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION COLONIA PRIMERO DE MAYO 2	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	RURAL	102S11004822 49.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	30,252	9,076	9,076	9,076	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
30480	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL DORADO 1	174-TIERRA BLANCA	EL DORADO	RURAL	102S11004822 71.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,098	6,329	6,329	6,329	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
30506	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL DORADO 3	174-TIERRA BLANCA	EL DORADO	RURAL	102S11004822 78.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,563	10,069	10,069	10,069	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
30927	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION JOACHIN I	174-TIERRA BLANCA	JOACHIN	RURAL	102S11004822 79.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	29,292	8,788	8,788	8,788	100%	0	0	0	0	0	0	0	0

30987	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION POZO 2	174-TIERRA BLANCA	VICENTE GUERRERO	RURAL	102S11004822 81.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	31,929	9,579	9,579	9,579	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
36759	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SANTA CRUZ	174-TIERRA BLANCA	EJIDO ELADIO RAMIREZ	RURAL	102S11004820 41.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,636	5,591	5,591	5,591	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
40860	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REVESTIMIENTO DEL CANAL LATERAL J-103-371 DEL CANAL PRINCIPAL JOACHIN DEL DISTRITO RIO BLANCO, VER.	174-TIERRA BLANCA	JOACHIN	RURAL	102S11004823 32.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	37,786	11,336	11,336	11,336	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
42339	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LA ROSALIA	181-TLALIXCOYAN	LA ROSALIA	RURAL	102S11004182 046.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,654	5,596	5,596	5,596	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
43173	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN FIDELIDAD	181-TLALIXCOYAN	LOS PINOS	RURAL	102S11004820 77.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,202	5,481	5,481	5,481	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
43232	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO ARROYO CARACOL	181-TLALIXCOYAN	NUÉVO ARROYO CARACOL	RURAL	102S11004820 59.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,657	5,597	5,597	5,597	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
42391	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LA ESTRELLA	181-TLALIXCOYAN	LA ESTRELLA	RURAL	102S11004820 49.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	16,846	5,054	5,054	5,054	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
43009	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LA ROSALIA 1	181-TLALIXCOYAN	LA ROSALIA	RURAL	102S11004820 47.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,654	5,596	5,596	5,596	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
43101	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LOS CARDENALES	181-TLALIXCOYAN	LOS CARDENALES	RURAL	102S11004820 48.308	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	16,846	5,054	5,054	5,054	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
43792	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA RED DE CANALES DE RIEGO DEL MODULO PIEDRSA NEGRAS DEL DISTRITO DE RIEGO 082 RIO BLANCO	181-TLALIXCOYAN	PIEDRSA NEGRAS	RURAL	102S11004823 42.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	27,324	8,197	8,197	8,197	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31046	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION	181-TLALIXCOYAN	MADEREROS	RURAL	102S11004822 63.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	19,492	5,848	5,848	5,848	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
42277	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL DORMIDO	181-TLALIXCOYAN	EL DORMIDO	RURAL	102S11004821 37.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	10,986	3,118	3,118	3,118	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31168	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUA PARA CASA DE AZUCAR EN U DE RIEGO "CARIBLES" EN JAREROS	191-URSULO GALVAN	JAREROS	RURAL	102S11004823 17.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,293	3,688	3,688	3,688	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31112	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUA DE LA UNIDAD DE RIEGO TOTONACAPAN 1 Y 8 EN CEMPOALA	191-URSULO GALVAN	CEMPOALA	RURAL	102S11004823 20.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	16,968	5,090	5,090	5,090	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31218	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUA EN UNA SUPERFICIE DE 60.14 HAS. DE LA UNIDAD DE RIEGO SAN ANTONIO ABAD	191-URSULO GALVAN	SAN ANTONIO	RURAL	102S11004823 44.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,684	5,605	5,605	5,605	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31134	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUA PARA LA UNIDAD DE RIEGO LA FLORIDA POZO 3 EN J. GUADALUPE RODRIGUEZ	191-URSULO GALVAN	J. GUADALUPE RODRIGUEZ	RURAL	102S11004823 14.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	16,544	4,963	4,963	4,963	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31151	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUA PARA LA UNIDAD DE RIEGO LA FLORIDA POZO 4 EN J. GUADALUPE RODRIGUEZ	191-URSULO GALVAN	J. GUADALUPE RODRIGUEZ	RURAL	102S11004823 15.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,106	5,431	5,431	5,431	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31088	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC PARA LA UNIDAD DE RIEGO AGOSTADERO, CEMPOALA	191-URSULO GALVAN	CEMPOALA	RURAL	102S11004823 16.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	14,658	4,397	4,397	4,397	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31186	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA CEIBA	191-URSULO GALVAN	LA CEIBA	RURAL	102S11004823 43.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	38,522	11,567	11,567	11,567	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
35921	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RANCHO LA COMARCA	193-VERACRUZ	LOS PANDOS	RURAL	102S11004820 79	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	17,923	5,377	5,377	5,377	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
35856	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RANCHO LOS PINOS	193-VERACRUZ	LOS PANDOS	RURAL	102S11004820 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	17,923	5,377	5,377	5,377	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31230	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN SAN MIGUEL EL GRANDE	196-YANGA	SAN MIGUEL EL GRANDE	RURAL	102S11004822 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	31,915	9,574	9,574	9,574	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
28235	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE SUBESTACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO LA IGUANA	205-EL HIGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	102S11004821 57.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	20,486	6,146	6,146	6,146	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
26625	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LOS CANALES PRINCIPALES Y SUS LATERALES DE LA SECCION DE RIEGO LAS BADEAS DEL MODULO 01 EL HIGO A.C. DEL	205-EL HIGO	LA GARROPATA	RURAL	102S11004823 37.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	11,826	3,546	3,546	3,546	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
26737	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LOS CANALES PRINCIPALES Y SUS LATERALES DE LAS SECCIONES DE RIEGO EL CHOTE Y LAS PUENTES DEL MODULO 01	205-EL HIGO	EL CHOTE	RURAL	102S11004822 37.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,606	2,882	2,882	2,882	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
27766	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	205-EL HIGO	BELLA VISTA	RURAL	102S11004822 37.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	97,093	29,128	29,128	29,128	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
28083	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO	205-EL HIGO	EL CAPRICHÓ	RURAL	102S11004822 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	41,034	12,310	12,310	12,310	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
27965	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, CON EQUIPAMIENTO	205-EL HIGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	102S11004822 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	67,447	20,234	20,234	20,234	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
28161	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL HIGO (EL MINIMO)	205-EL HIGO	EL HIGO	RURAL	102S11004822 36.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	22,129	6,638	6,638	6,638	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
28319	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	205-EL HIGO	VEGA DE LOS MARCOS	RURAL	102S11004822 58.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	46,991	14,097	14,097	14,097	100%	0	0	0	0	0	0	0	0

31071	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REGO POR ASPERSION SEMBRIA PARA CAÑA DE AZUCAR EN LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	207-TRES VALLES	NARANJOS	RURAL	102S11004823 29.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	6,261	1,878	1,878	1,878	100%	0	0	0	0	0	0	0
35815	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL TESTERASO DEL SURESTE	207-TRES VALLES	TRES VALLES	RURAL	102S11004820 72.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,889	7,467	7,467	7,467	100%	0	0	0	0	0	0	0
44042	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO RANCHO SAN JOSE	207-TRES VALLES	NUEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA	RURAL	102S11004820 1.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,973	6,592	6,592	6,592	100%	0	0	0	0	0	0	0
44096	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO RANCHO SAN PABLO	207-TRES VALLES	SAN ANDRES DE LAS YAGUAS	RURAL	102S11004820 52.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,678	5,603	5,603	5,603	100%	0	0	0	0	0	0	0
34587	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA REGO AGRICOLA PREDIO TILAPA	208-CARLOS A. CARRILLO	TILAPA	RURAL	102S11004820 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	15,600	4,680	4,680	4,680	100%	0	0	0	0	0	0	0
34498	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PALD ALTO	208-CARLOS A. CARRILLO	PALD ALTO	RURAL	102S11004820 90.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,457	3,737	3,737	3,737	100%	0	0	0	0	0	0	0
36371	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PRODUCTORES DE CITRICOS LA ANTORCHA	211-SAN RAFAEL	EL PITAL	RURAL	102S11004820 70.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,650	3,795	3,795	3,795	100%	0	0	0	0	0	0	0
30339	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR MICROASPERSION	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	RURAL	102S11004822 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	43,383	13,015	13,015	13,015	100%	0	0	0	0	0	0	0
43992	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SABANA DE LARIOS	24-TLALTEPELA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004820 78.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	40,205	12,061	12,061	12,061	100%	0	0	0	0	0	0	0
35157	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA TAMARINDO	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	RURAL	102S11004821 18.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	10,983	3,295	3,295	3,295	100%	0	0	0	0	0	0	0
34930	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN P.A. MATA TIGRE S.C. DE RL.	31-CARRILLO PUERTO	MATA TIGRE	RURAL	102S11004820 58.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	26,884	8,065	8,065	8,065	100%	0	0	0	0	0	0	0
34788	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL BARRIAL	31-CARRILLO PUERTO	LOS CANUTOS	RURAL	102S11004820 25.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,218	9,965	9,965	9,965	100%	0	0	0	0	0	0	0
34705	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LAGARTILLO	31-CARRILLO PUERTO	EL LAGARTILLO	RURAL	102S11004820 27.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,210	9,963	9,963	9,963	100%	0	0	0	0	0	0	0
34864	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO MATA FERRER	31-CARRILLO PUERTO	MATA FERRER	RURAL	102S11004820 28.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	26,787	8,036	8,036	8,036	100%	0	0	0	0	0	0	0
35113	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO NUMERO TRES	31-CARRILLO PUERTO	SANTA BARBARA	RURAL	102S11004820 26.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,388	10,016	10,016	10,016	100%	0	0	0	0	0	0	0
35036	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO AGRICOLA PARA LOS USUARIOS EL TAMARINDO RINCON ZAPOTE S.C. DE RL.	31-CARRILLO PUERTO	RINCON ZAPOTE	RURAL	102S11004823 33.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,458	737	737	737	100%	0	0	0	0	0	0	0
25936	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION TRONCAL PRINCIPAL PREDIO EL CEDRO-SAN ISIDRO 2DA ETAPA	4-ACTOPAN	CEDRO SAN ISIDRO	RURAL	102S11004821 49.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	40,640	12,192	12,192	12,192	100%	0	0	0	0	0	0	0
34459	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL LLANO GRANDE (TRAPICHE DEL ROSARIO)	4-ACTOPAN	COYOLILLO	RURAL	102S11004820 31.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,076	2,723	2,723	2,723	100%	0	0	0	1	100%	0	0
34586	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LOS FRAYLES (LAS HIERTAS)	4-ACTOPAN	LOS FRAYLES	RURAL	102S11004820 32.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,076	2,723	2,723	2,723	100%	0	0	0	1	100%	0	0
35086	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN NICOLAS	4-ACTOPAN	SAN NICOLAS	RURAL	102S11004820 18.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	11,368	3,410	3,410	3,410	100%	0	0	0	1	100%	0	0
35374	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA DEL KM 0+940 AL KM 1+440 DEL MODULO DE REGO H-1 ACTOPAN	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	RURAL	102S11004822 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	38,558	11,567	11,567	11,567	100%	0	0	0	1	100%	0	0
35204	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 2+915 DEL MODULO H-1 ACTOPAN	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	RURAL	102S11004823 31.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	38,309	11,493	11,493	11,493	100%	0	0	0	1	100%	0	0
26441	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FLUJA PARA LA UNIDAD DE REGO TASAJERAS II, PASO DE LA MILPA	4-ACTOPAN	PASO DE LA MILPA	RURAL	102S11004823 26.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	15,228	4,568	4,568	4,568	100%	0	0	0	0	0	0	0
26275	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR GOTEO EN MOZOMBICA	4-ACTOPAN	MOZOMBICA	RURAL	102S11004822 29.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	5,163	1,549	1,549	1,549	100%	0	0	0	0	0	0	0
25830	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA PARA USO PREVENTIVO INSTALACIONES AGRICOLAS DE LA ASOCIACION DE ACUICULTORES DE VERACRUZ AC	4-ACTOPAN	ACTOPAN	RURAL	102S11004821 98.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	40,640	12,192	12,192	12,192	100%	0	0	0	0	0	0	0
26495	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 SISTEMAS DE REGO POR GOTEO EN SAN ISIDRO 1	4-ACTOPAN	SAN ISIDRO	RURAL	102S11004822 86.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	16,465	4,939	4,939	4,939	100%	0	0	0	0	0	0	0
26381	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 SISTEMAS DE REGO POR GOTEO EN PALMAS DE ABAJO	4-ACTOPAN	PALMAS DE ABAJO	RURAL	102S11004822 88.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	28,722	8,617	8,617	8,617	100%	0	0	0	0	0	0	0
35395	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL CARMEN	44-CORDOBA	PALENQUE	RURAL	102S11004820 57.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,289	9,987	9,987	9,987	100%	0	0	0	0	0	0	0
35446	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN POBLADO DOS	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	POBLADO DOS	RURAL	102S11004820 92.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	10,590	3,177	3,177	3,177	100%	0	0	0	0	0	0	0
37343	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION	46-COSAMALOAPAN DE CARPIO	SAN FRANCISCO OYOXONTLE	RURAL	102S11004822 55.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,718	7,415	7,415	7,415	100%	0	0	0	0	0	0	0

35493	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EJIDO LA ANTORCHA	49-COTAXTLA	EJIDO LA ANTORCHA	RURAL	102S11004821 36.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	51,020	15,308	15,308	15,308	100%	0	0	0	0	0	0	0
35577	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL XUCHTL	49-COTAXTLA	EL XUCHTL	RURAL	102S11004820 22.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,836	6,551	6,551	6,551	100%	0	0	0	0	0	0	0
25934	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO PASO AGURRE	49-COTAXTLA	LA CEBADILLA	RURAL	102S11004820 23.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,836	6,551	6,551	6,551	100%	0	0	0	0	0	0	0
27474	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOMA DE HOYOS	49-COTAXTLA	LOMA DE HOYOS	RURAL	102S11004822 34.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	49,654	14,896	14,896	14,896	100%	0	0	0	0	0	0	0
26379	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO SAN JUAN DE LA PUNTA GRUPO (AGUA DE LOS CERITOS SAN JUAN DE LA PUNTA S.C. DE R.L.)	63-CUITLÁHUAC	EJIDO SAN JUAN DE LA PUNTA	RURAL	102S11004820 59.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,403	10,021	10,021	10,021	100%	0	0	0	0	0	0	0
35215	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO PASO AGURRE	62-CHOCAMÁN	SALAJUICO	RURAL	102S11004820 24.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	33,364	10,009	10,009	10,009	100%	0	0	0	0	0	0	0
26454	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN BUENA VISTA 2	65-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004820 10.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	36,490	10,947	10,947	10,947	100%	0	0	0	0	0	0	0
27539	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	65-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	102S11004822 81.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	17,049	5,115	5,115	5,115	100%	0	0	0	0	0	0	0
26554	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA OBRA DE TOMA Y CANAL PRINCIPAL EN UNA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE RIEGO INSURGENTES JOSE EVARISTO MOLINA EN RANCHO VIEJO	65-EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	RURAL	102S11004823 19.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	25,743	7,723	7,723	7,723	100%	0	0	0	0	0	0	0
27696	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	65-EMILIANO ZAPATA	PINOL TEPEC	RURAL	102S11004822 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	14,307	4,292	4,292	4,292	100%	0	0	0	0	0	0	0
27612	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN BUENVISTA	65-EMILIANO ZAPATA	BUENVISTA	RURAL	102S11004822 35.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,743	5,623	5,623	5,623	100%	0	0	0	0	0	0	0
26633	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA GRUPO PECUARIO SAN ANTONIO S.A. DE C.V.	68-FORTÍN	SOLONA MELESIO PORTILLO PREDIO EX RANCH	RURAL	102S11004820 52.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	47,463	14,239	14,239	14,239	100%	0	0	0	0	0	0	0
27219	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO LA JUNTA POZO 9 RINCON DE BARRABAS	7-CAMARÓN DE TEJEDA	RINCON DE BARRABAS	RURAL	102S11004820 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	11,086	3,326	3,326	3,326	100%	0	0	0	0	0	0	0
32045	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA MESTIZA	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LA MESTIZA	RURAL	102S11004820 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	40,190	12,057	12,057	12,057	100%	0	0	0	0	0	0	0
32091	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA SIRENA S.P.R. DE R.L.	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LA SIRENA	RURAL	102S11004820 55.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	4,116	12,335	12,335	12,335	100%	0	0	0	0	0	0	0
32983	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SAN AGUSTIN CHIQUITO	7-CAMARÓN DE TEJEDA	SAN AGUSTIN CHIQUITO	RURAL	102S11004820 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,152	3,646	3,646	3,646	100%	0	0	0	0	0	0	0
26725	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	7-CAMARÓN DE TEJEDA	BALSA FUERCA	RURAL	102S11004822 73.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	27,407	8,222	8,222	8,222	100%	0	0	0	0	0	0	0
26763	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LOMA ALTA	RURAL	102S11004822 54.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	22,610	6,783	6,783	6,783	100%	0	0	0	0	0	0	0
27125	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN POZO 5 CON EQUIPAMIENTO	7-CAMARÓN DE TEJEDA	RINCON DE BARRABAS	RURAL	102S11004822 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	55,430	16,629	16,629	16,629	100%	0	0	0	0	0	0	0
26908	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PALO GRANDE	7-CAMARÓN DE TEJEDA	PALO GRANDE	RURAL	102S11004822 32.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	19,152	5,746	5,746	5,746	100%	0	0	0	0	0	0	0
26863	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PALO GRANDE 2	7-CAMARÓN DE TEJEDA	PALO GRANDE	RURAL	102S11004822 76.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	43,464	13,039	13,039	13,039	100%	0	0	0	0	0	0	0
27061	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PLAN DE OROS	7-CAMARÓN DE TEJEDA	PLAN DE OROS	RURAL	102S11004822 33.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	17,965	5,389	5,389	5,389	100%	0	0	0	0	0	0	0
26978	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION POZO 4	7-CAMARÓN DE TEJEDA	PLAN DE OROS	RURAL	102S11004822 52.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	32,244	9,673	9,673	9,673	100%	0	0	0	0	0	0	0
32781	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO Y EQUIPO ELECTROMECHANICO PLAN DE OROS 1	7-CAMARÓN DE TEJEDA	MATA DE AGUA	RURAL	102S11004821 17.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	12,603	3,781	3,781	3,781	100%	0	0	0	0	0	0	0
27441	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO LA AZUCENA	77-ISLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004820 73.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	23,802	7,141	7,141	7,141	100%	0	0	0	0	0	0	0
27179	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO LA MIEL DE LAS PIÑAS	77-ISLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004820 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	31,565	9,469	9,469	9,469	100%	0	0	0	0	0	0	0
27028	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO PERSEVERANCIA	77-ISLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004821 59.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,171	7,251	7,251	7,251	100%	0	0	0	0	0	0	0
27516	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN MIGUEL	77-ISLA	SAN MIGUEL	RURAL	102S11004821 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	22,386	6,716	6,716	6,716	100%	0	0	0	0	0	0	0
27688	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN NICOLAS RANCHO LA ESPERANZA	77-ISLA	SAN NICOLAS	RURAL	102S11004821 81.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	41,384	12,415	12,415	12,415	100%	0	0	0	0	0	0	0
27107	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PREDIO LA AZUCENA	77-ISLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004820 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	41,649	12,495	12,495	12,495	100%	0	0	0	0	0	0	0

26950	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO GARRO	77-LSLA	GARRO	RURAL	102S11004820 29.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,898	6,569	6,569	6,569	100%	0	0	0	0	0	0	0
26994	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO SAN NICOLAS	77-LSLA	EJIDO SAN NICOLAS	RURAL	102S11004820 31.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,898	6,569	6,569	6,569	100%	0	0	0	0	0	0	0
27691	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EJIDO VILORIA	77-LSLA	VILORIA	RURAL	102S11004820 30.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	21,898	6,569	6,569	6,569	100%	0	0	0	0	0	0	0
28339	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	77-LSLA	SAN NICOLAS ZACAPEXCO	RURAL	102S11004822 59.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	27,543	8,263	8,263	8,263	100%	0	0	0	0	0	0	0
28788	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION LA AZUCENA	77-LSLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004822 82.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	51,920	15,576	15,576	15,576	100%	0	0	0	0	0	0	0
28471	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PREDIO LA MIEL DE LAS PIRAS	77-LSLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004822 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	55,620	16,686	16,686	16,686	100%	0	0	0	0	0	0	0
28645	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PREDIO LA PERSEVERANCIA	77-LSLA	MATA LIMONES	RURAL	102S11004822 37.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	27,177	8,153	8,153	8,153	100%	0	0	0	0	0	0	0
28055	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL POZO RANCHO SAN JUDAS	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	RURAL	102S11004823 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
27834	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES JALACINGO	86-JALACINGO	JALACINGO	RURAL	102S11004821 83.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	7,695	2,308	2,308	2,308	100%	0	0	0	0	0	0	0
27954	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO RANCHO SAN VICENTE	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	RURAL	102S11004823 08.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,040	612	612	612	100%	0	0	0	0	0	0	0
29096	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO CON PIVOTE CENTRAL FLO ORILLA DEL MONTE	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	RURAL	102S11004823 12.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	7,764	2,329	2,329	2,329	100%	0	0	0	0	0	0	0
28980	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	RURAL	102S11004822 87.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	37,738	11,321	11,321	11,321	100%	0	0	0	0	0	0	0
29021	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	RURAL	102S11004823 11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	7,363	2,209	2,209	2,209	100%	0	0	0	0	0	0	0
28943	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON SIDA ROLL EN EL PREDIO LOS SAUCES	86-JALACINGO	LOS SAUCES	RURAL	102S11004823 10.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	4,753	1,426	1,426	1,426	100%	0	0	0	0	0	0	0
28111	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA Y ACUICOLA	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	RURAL	102S11004821 45.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	18,652	5,596	5,596	5,596	100%	0	0	0	0	0	0	0
26552	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO PARA USO AGRICOLA SAN LUIS DE LOS REYES	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	SAN LUIS DE LOS REYES	RURAL	102S11004822 12.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	14,905	4,471	4,471	4,471	100%	0	0	0	0	0	0	0
35664	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO MEZA DE VEINTICUATRO	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	MEZA DE VEINTICUATRO	RURAL	102S11004820 81.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	20,394	6,118	6,118	6,118	100%	0	0	0	0	0	0	0
29147	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA DE LA UNIDAD DE REGO SAN JUAN Y SAN ANTONIO	93-JILOTEPEC	SAN JUAN	RURAL	102S11004823 25.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	51,478	15,443	15,443	15,443	100%	0	0	0	0	0	0	0
28470	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NOPALAPAN	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	NOPALAPAN	RURAL	102S11004821 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	13,936	4,181	4,181	4,181	100%	0	0	0	0	0	0	0
28413	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN AMPLIACION NOPALAPAN	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	NOPALAPAN	RURAL	102S11004820 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,823	7,447	7,447	7,447	100%	0	0	0	0	0	0	0
28290	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL ZAPOTE	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	EL ZAPOTE	RURAL	102S11004820 32.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	24,863	7,459	7,459	7,459	100%	0	0	0	0	0	0	0
<b>SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES</b>																			
<b>SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO</b>																			
89792	SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO	9-COBIERTURA ESTATAL	ESTADO DE VERACRUZ	URBANO	117C11 001	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	600,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0
<b>CONVENIOS (47 REGISTROS)</b>																			
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION</b>																			
<b>INVERSION</b>																			
<b>OBRA PUBLICA</b>																			
<b>CONSTRUCCION</b>																			
27112	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate en LA ZAFRA	117-OMEALCA	LA ZAFRA	RURAL	102S11004803 51.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	419,339	390,476	390,476	390,476	100%	0	0	0	0	0	0	0
36083	CONSTRUCCION DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MULTIPLES	121-OZULIAMA DE MASCARENAS	OZULIAMA	RURAL	102S11004803 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	3,282,388	2,951,979	2,951,979	2,951,979	100%	0	0	0	0	0	0	0
34845	CONSTRUCCION DE BORDOS Y DESAZOLVES PARA EL ESTERO DE CHOLDES PRIMERA ETAPA	123-PANUJO	EJIDO ALTO EL CHUJOL	RURAL	102S11004802 85.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,991,400	1,905,508	1,905,508	1,905,508	100%	0	0	0	0	0	0	0
27340	CONSTRUCCION DE INVERNADERO EN BATERIA TIPO TUNEL	124-PAPANTLA	PALMAR	RURAL	102S11004803 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	177,125	117,298	117,298	117,298	100%	0	0	0	0	0	0	0
34975	CONSTRUCCION DE GALERA PARA ALBEGAR GANADO OVINO	13-NARANJOS AMATLAN	CERVANTES	RURAL	102S11004803 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	233,424	70,027	70,027	70,027	100%	0	0	0	0	0	0	0
36137	CONSTRUCCION DE GRANJA PORCINA	134-PUNTE NACIONAL	SAN JOSE CHIPLA	RURAL	102S11004804 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	374,413	112,324	112,324	112,324	100%	0	0	0	0	0	0	0
23795	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN OJO DE AGUA CHICO	14-AMATLAN DE LOS REYES	OJO DE AGUA CHICO	RURAL	102S11004803 95.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	289,190	273,082	273,082	273,082	100%	0	0	0	0	0	0	0

29942	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN VIVERO PARA LA PRODUCCION TECNIFICADO DE PLANTAS DE ESPECIES ESPECIALES	147-SOLEIDAD ATZOMPA	SOLEIDAD ATZOMPA	RURAL	102S11004804 11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,697,100	1,175,076	1,175,076	1,175,076	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	
23625	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GOEMBRANA DE 12.5M CON INSTALACION HIDRAULICA ELECTRICA Y AIREACION PARA TILAPIA SAN SEBASTIAN	155-TANTOYUCA	SAN SEBASTIAN	RURAL	102S11004804 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	457,700	408,912	408,912	408,912	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
27467	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO HIDROPONICO PARA LA PRODUCCION DE ANTURIOS EN TEPATLAXCO	165-TEPATLAXCO	TEPATLAXCO	RURAL	102S11004803 65.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	417,160	372,679	372,679	372,679	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
23819	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN CHAHUAPAN	17-APAZAPAN	CHAHUAPAN	RURAL	102S11004803 54.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	419,339	387,597	387,597	387,597	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
43395	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	18-AQUILA	CABECERA	URBANO	2008017002	DEPENDENCIA FEDERAL	PLANIFICACION CONSTITUCIONAL DE AGUA VERACRUZ	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE ES UN PROYECTO PARA ABASTECER AGUA EN CABECERA, FINANCIADO POR SEDESOL VALIDADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, ESPERANDO QUE SEA APROBADO.
27540	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN PASO CARRETAS	181-TLALIXCOYAN	PASO CARRETAS	RURAL	102S11004803 73.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	348,952	326,921	326,921	326,921	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
27949	CONSTRUCCION DE UNA EMPACADORA DE LIMON PERSA, EN EL LIMON	183-TLAPACOYAN	EL LIMON	RURAL	102S11004803 72.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	499,322	459,484	459,484	459,484	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
28177	CONSTRUCCION DE UNA EMPACADORA DE PLATANO DOMINICO EN PIEDRA PINTA	183-TLAPACOYAN	PIEDRA PINTA	RURAL	102S11004803 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	990,005	990,005	990,005	990,005	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
29786	CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE ORNATO EN POCHOTE	196-YANGA	POCHOTE	RURAL	102S11004803 69.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,102	269,881	269,881	269,881	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
29860	CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE ORNATO EN YANGA II	196-YANGA	YANGA	RURAL	102S11004803 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,102	269,881	269,881	269,881	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
28846	CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE ORNATO EN FRANCISCO PAZ	196-YANGA	FRANCISCO PAZ	RURAL	102S11004803 88.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,102	269,881	269,881	269,881	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
28810	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN RANCHO TELERIA	196-YANGA	RANCHO TELERIA	RURAL	102S11004803 82.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	797,477	737,932	737,932	737,932	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
29832	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE ORNATO EN YANGA 1	196-YANGA	YANGA	RURAL	102S11004803 66.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	297,803	260,390	260,390	260,390	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
28279	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTULA PARA RESEMBRA DE CAÑA DE AZUCAR EN EL ZAPOTAL	207-TRES VALLES	EL ZAPOTAL	RURAL	102S11004804 24.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	488,325	475,852	475,852	475,852	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
28397	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTULA PARA RESEMBRA DE CAÑA DE AZUCAR EN NUEVO PUEBLO NUEVO	207-TRES VALLES	NUEVO PUEBLO NUEVO	RURAL	102S11004804 23.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	488,325	475,852	475,852	475,852	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
28475	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTULA PARA RESEMBRA DE CAÑA DE AZUCAR EN SAN PEDRO	207-TRES VALLES	SAN PEDRO	RURAL	102S11004804 25.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	488,325	475,852	475,852	475,852	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
23553	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GOEMBRANA DE 12.5 M CON INSTALACION HIDRAULICA ELECTRICA Y AIREACION PARA EL CULTIVO DE TILAPIA EN EL PITAL	211-SAN RAFAEL	PITAL	RURAL	102S11004804 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	457,700	408,912	408,912	408,912	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
23588	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GOEMBRANA DE 12.5M CONS INSTALACION HIDRAULICA ELECTRICA Y AIREACION PARA TILAPIA EN SAN RAFAEL	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	RURAL	102S11004804 92.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	457,700	408,912	408,912	408,912	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
27643	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN XOTLA	24-TLALYETELA	XOTLA	RURAL	102S11004803 93.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	419,339	390,476	390,476	390,476	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
35383	CONSTRUCCION DE PARQUE GANADERO FERIAS USOS MULTIPLES	33-CAZONES	CAZONES DE HERRERA	RURAL	102S11004803 95.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,662,461	1,528,475	1,528,475	1,528,475	100%	0	0	OTROS	1	1	98%	
35570	CONSTRUCCION DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MULTIPLES	33-CAZONES	CAZONES DE HERRERA	RURAL	102S11004803 95.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,662,461	1,528,475	1,528,475	1,528,475	100%	0	0	OTROS	1	1	98%	
22862	CONST DE UN MODULO DE 4 ESTANQUES DE GOEMBRANAS DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE 12.5 DIAM (122.7M) CON SIST ELECTR AIREACION E HIDRAULICO PARA LA ENGORDA DE PECES COMERCIALES EN PALMAS DE ABAJO	44-ACTOPAN	PALMAS DE ABAJO	RURAL	102S11004804 95.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	859,550	810,110	810,110	810,110	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
23946	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN BUENOS AIRES EL PORVENIR	44-CORDOBA	BUENOS AIRES EL PORVENIR	RURAL	102S11004803 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
24214	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN CORDOBA	44-CORDOBA	CORDOBA	RURAL	102S11004803 87.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
24134	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN CORDOBA 2	44-CORDOBA	CORDOBA	RURAL	102S11004803 82.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
26483	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate SAN RAFAEL CALERIA I	44-CORDOBA	SAN RAFAEL CALERIA I	RURAL	102S11004803 84.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
23904	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN BUENOS AIRES EL PORVENIR II	44-CORDOBA	BUENOS AIRES EL PORVENIR II	RURAL	102S11004803 88.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
23842	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN BERLIN	44-CORDOBA	BERLIN	RURAL	102S11004803 75.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
23927	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN BUENOS AIRES EL PORVENIR II	44-CORDOBA	BUENOS AIRES EL PORVENIR II	RURAL	102S11004803 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
23974	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate EN CONGRIGACION PALOTAL	44-CORDOBA	CONGRIGACION EL PALOTAL	RURAL	102S11004803 79.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	



24268	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate en EL BARRREAL	44-CÓRDOBA	EL BARRREAL	RURAL	102S11004803 74.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
24254	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate en EL BARRREAL DOS	44-CÓRDOBA	EL BARRREAL	RURAL	102S11004803 78.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
24290	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate en LA LUZ PALOTAL II	44-CÓRDOBA	LA LUZ EL PALOTAL II	RURAL	102S11004803 80.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
24328	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate en LOS FILTROS	44-CÓRDOBA	LOS FILTROS	RURAL	102S11004803 83.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
24343	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate en SAN JOSE DE TAPIA	44-CÓRDOBA	SAN JOSE DE TAPIA	RURAL	102S11004803 77.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
24384	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate en SAN RAFAEL CALERIA I	44-CÓRDOBA	SAN RAFAEL CALERIA I	RURAL	102S11004803 89.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
24229	CONSTRUCCION DE UN INVERNADEROS PARA LA PRODUCCION DE Jitomate en EL BAJIO	44-CÓRDOBA	EL BAJIO	RURAL	102S11004803 76.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	298,570	268,140	268,140	268,140	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
26742	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTULA PARA RESEMBRA DE CAÑA DE AZUCAR EN GABINO BARREDA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GABINO BARREDA	RURAL	102S11004804 22.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	488,326	482,838	482,838	482,838	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
22947	CONST DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5M CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECT, Y AIREACION PARA TILAPIA EN LA MOJARRA	5-ACULCA	LA MOJARRA	RURAL	102S11004804 04.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	457,700	408,912	408,912	408,912	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
35710	CONSTRUCCION DE GRANJA PORCINA SEGUNDA ETAPA	51-COYUTLA	ENTABLADERO	RURAL	102S11004803 48.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,497,100	827,229	827,229	827,229	100%	0	0	0	OTROS	1	1	90%
35648	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO	63-CHONTLA	CHONTLA	RURAL	102S11004803 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	3,283,548	2,883,901	2,883,901	2,883,901	100%	0	0	0	OTROS	1	1	95%
35741	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO	78-XHUACÁN DE LOS REYES	XHUACÁN DE LOS REYES	RURAL	102S11004803 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,620,688	1,885,823	1,885,823	1,885,823	100%	0	0	0	OTROS	1	1	60%
26895	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS	85-XTACZOQUILTLAN	XTACZOQUILTLAN	RURAL	102S11004803 92.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,070,631	948,302	948,302	948,302	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
26964	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN CUAUTAMINGO	86-JALACINGO	CUAUTAMINGO	RURAL	102S11004803 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	497,300	437,324	437,324	437,324	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
27050	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN VISTA HERMOSA	86-JALACINGO	VISTA HERMOSA	RURAL	102S11004803 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	497,300	437,324	437,324	437,324	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
28706	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE Jitomate en EL CASTILLO	87-XALAPA	EL CASTILLO	RURAL	102S11004803 50.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	419,339	390,476	390,476	390,476	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
28767	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN XALAPA	87-XALAPA	XALAPA	RURAL	102S11004803 60.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	198,560	163,394	163,394	163,394	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%
35778	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	RURAL	102S11004803 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,620,688	1,732,325	1,732,325	1,732,325	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%
MODERNIZACIÓN																			
35945	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO PREDIO LA PRIMAVERA	104-MECAYAPAN	LA PRIMAVERA	RURAL	102S11004802 98.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	83,900	76,202	76,202	76,202	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
35798	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO DOMINGUEZ	104-MECAYAPAN	ARRECIFES	RURAL	102S11004802 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	85,150	79,586	79,586	79,586	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
35826	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO EL TIGRE	104-MECAYAPAN	EL TIGRE	RURAL	102S11004802 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	65,100	55,779	55,779	55,779	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
35900	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO EL TORO OASIS NARANJOS	104-MECAYAPAN	LA PERLA	RURAL	102S11004802 99.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	583,360	420,922	420,922	420,922	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
35861	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO LA PERLA DEL GOLFO	104-MECAYAPAN	LA PERLA	RURAL	102S11004802 97.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	65,100	57,402	57,402	57,402	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
35990	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO RANCHO ALEGRE DOS	104-MECAYAPAN	RANCHO ALEGRE	RURAL	102S11004802 11.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	65,250	55,820	55,820	55,820	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
36031	ELECTRIFICACION PARA ABREVADERO Y CORRALES PREDIO RANCHO ALEGRE UNO	104-MECAYAPAN	RANCHO ALEGRE	RURAL	102S11004802 10.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	83,400	78,962	78,962	78,962	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
34716	INSTALACION DE SUBESTACION TIPO PREESTAL CON TRANSMISION AEREO SUBTERRANEA PARA USO ACUCOLA LA RAYANA	105-MEDELLIN	PLAYA DE VACA	RURAL	102S11004801 96.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	273,600	273,600	273,600	273,600	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
23773	ELECTRIFICACION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE Jitomate LA PIEDRA	11-ALVARADO	LA PIEDRA	RURAL	102S11004801 46.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	160,000	154,023	154,023	154,023	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
23513	ELECTRIFICACION DE GRANJA ACUCOLA BUENA VISTA	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	RURAL	102S11004801 76.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	421,679	371,971	371,971	371,971	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
23024	ELECTRIFICACION DE GRANJA ACUCOLA TIERRA COLORADA	126-PASO DE OVEJAS	TIERRA COLORADA	RURAL	102S11004801 77.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	534,930	439,498	439,498	439,498	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
22535	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA INVERNADERO Y GRANJA ACUCOLA EN SAN JOSE CHIPLA	134-PUENTE NACIONAL	SAN JOSE CHIPLA	RURAL	102S11004802 91.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	396,100	396,100	396,100	396,100	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%







PROYECTO	DESCRIPCION	MUNICIPIO	TIPO DE OBRAS	ENTIDAD	ESTADO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	
----------	-------------	-----------	---------------	---------	--------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

38730	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	2495270213.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,000,000	1,000,000	896,666	896,666	90%	0	0	0	ACCION	39	39	100%	AGUA LIMPIA 2007 LA COBERTURA ES EN ZONAS URBANAS DE VARIOS MUNICIPIOS
LINEAS																				
OBRA PUBLICA																				
CONSTRUCCION																				
38799	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	0	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	5,516,176	5,516,176	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA ACCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.
37863	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	URBANO	103C8080380037	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,331,051	1,331,051	399,315	399,315	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
37907	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	103C8080380038	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,336,801	1,336,801	401,040	401,040	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38763	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	103C8080380039	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,327,475	1,327,475	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38777	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	123-PANLUICO	PANLUICO	URBANO	103C8080380040	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,268,741	1,268,741	380,622	380,622	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38793	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	124-PAPANTLA	PAPANTLA	URBANO	103C8080380041	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,357,230	1,357,230	407,169	407,169	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38815	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	103C8080380042	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,358,757	1,358,757	407,627	407,627	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38831	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	141-SAN ANDRES Tuxtla	SAN ANDRES Tuxtla	URBANO	103C8080380043	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,345,412	1,345,412	403,624	403,624	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38844	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	103C8080380044	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,324,541	1,324,541	397,362	397,362	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38855	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	103C8080380045	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,341,173	1,341,173	402,352	402,352	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38913	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	103C8080380046	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,335,423	1,335,423	400,627	400,627	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38969	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2295570188	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,359,998	1,359,998	898,248	898,248	66%	0	0	0	OTROS	1	1	51%	
38903	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE SALUD MENTAL	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2295570186	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,899,938	1,899,938	1,511,754	1,511,754	80%	0	0	0	OTROS	1	1	79%	
37831	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	103C8080380034	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,327,371	1,327,371	398,211	398,211	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38955	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	2295570187	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,359,991	1,359,991	407,997	407,997	30%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
38929	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE SALUD MENTAL	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	2295570185	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,895,468	1,895,468	568,640	568,640	30%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
37849	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	103C8080380035	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,324,022	1,324,022	397,207	397,207	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
37864	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	103C8080380036	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,359,276	1,359,276	407,783	407,783	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
38942	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	103C8080380047	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	1,346,486	1,346,486	403,946	403,946	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																				
BIENES MUEBLES																				
38863	EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA EN SALUD MENTAL	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2295570201	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	560,000	560,000	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	

37805	EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA EN SALUD MENTAL	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	2295570202	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	560,000	560,000	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0						
PROSSAPYS 2007																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
33382	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	2495270290.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,051,050	1,051,050	1,051,050	1,051,050	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 Atención Social y Participación Comunitaria. Tiene como objetivo promover la participación social en la planeación, desarrollo y operación de la infraestructura.					
33403	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "ATZINDLA"	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	2495270273.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	5,568,388	5,568,388	5,013,820	5,013,820	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	12,860	6,963	55%	PROGRAMA PROSSAPYS. SE APLICA COMO MUNICIPIO ALCANCE ESTATAL, AL NO CONTAR EL SISTEMA CON EL TERMINO DE "VARIOS MUNICIPIOS", ESTA OBRA ABARCA LOS MUNICIPIOS DE MARIANO ESCOBEDO Y LA PERLA	
38803	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	6,384,042	6,384,042	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS, RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LAS DEPENDENCIA O ENTIDAD
32811	SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	2495270291.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,237,977	2,237,977	959,133	959,133	43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
34238	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	TACAJETE	ACAJETE	RURAL	2495277292.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	537,538	537,538	536,931	536,931	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
33110	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	108-MINATITLÁN	EL DIAMANTE	RURAL	2495270271.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	317,783	317,783	259,239	259,239	82%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	1	100%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
33127	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	108-MINATITLÁN	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	2495270270.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	473,573	473,573	340,012	340,012	72%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	1	100%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
34130	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11-ALVARADO	MANDINGA	RURAL	249527302.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	208,035	208,035	208,035	208,035	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
34013	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	117-OMELCALCA	MATA TENAYITO	RURAL	2495270274.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	6,271,065	6,271,065	6,271,065	6,271,065	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	8,158	6,282	77%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
34409	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	124-PAPANTLA	EL TAJIN	RURAL	2495270284.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,050,195	2,050,195	2,050,195	2,050,195	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PLANTA	1	1	86%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA DE TRATAMIENTO
34076	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	RURAL	2495270286.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	3,991,360	3,991,360	3,972,201	3,972,201	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	5,496	2,583	47%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
33211	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	134-PUNTE NACIONAL	MATA DE JOBÓ	RURAL	2495270277.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	679,546	679,546	291,234	291,234	43%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	1	92%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
34058	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	144-SAYULA DE ALEMÁN	ALMAGRES	RURAL	2495270281.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	828,476	828,476	828,476	828,476	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	2,077	2,077	100%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
33243	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	160-TEMAPACHE	MONTÉ CHIQUITO Y LA DEFENSA	RURAL	2495270285.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	4,140,938	4,140,938	4,140,938	4,140,938	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	12,476	5,614	45%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
33271	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	162-TENAMPA	EL SUCHIL	RURAL	2495270275.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	472,081	472,081	472,081	472,081	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	1	71%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
33302	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	162-TENAMPA	EL SUCHIL	RURAL	249527295.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	472,171	472,171	461,269	461,269	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
33356	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	175-TLACOTEPEC DE MEJÍA	TLACOTEPEC DE MEJÍA	RURAL	2495270282.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,525,425	1,525,425	1,524,889	1,524,889	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	3,567	3,567	100%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
33333	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	175-TLACOTEPEC DE MEJÍA	TLACOTEPEC DE MEJÍA	RURAL	2495270272.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	511,374	511,374	511,374	511,374	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	1	91%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
34268	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	182-TLALNEHUAYOCÁN	TLALNEHUAYOCÁN	RURAL	249527303.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	441,052	441,052	441,052	441,052	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
32725	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-UXPANAPA	NUÉVIO ACAPULCO	RURAL	249527297.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	172,259	172,259	6,732	6,732	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 EN ESTE CONCEPTO NO APLICA AVANCE FISICO Y FINANCIERO
32538	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	23-ATZALÁN	VIARIAS	RURAL	249527301.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,190,277	1,190,277	1,190,277	1,190,277	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
32883	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION)	33-CAJONES	NUÉVIO TEJAMÁN Y GRAL FELIPE ANGELES	RURAL	2495270283.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,688,037	2,688,037	2,688,037	2,688,037	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	8,717	6,102	70%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
33570	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	37-COAHUILTLÁN	COAHUILTLÁN	RURAL	2495270287.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	3,210,269	3,210,269	3,210,269	3,210,269	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	2,604	2,604	100%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
32956	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	52-CUICHAPA	LOMA DEL CARMEN	RURAL	2495270279.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	566,845	566,845	566,845	566,845	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	1	100%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
32928	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL LA AGUA	52-CUICHAPA	CUICHAPA	RURAL	2495270278.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	572,731	572,731	572,731	572,731	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	1	100%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
32559	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-CHICONAMEL	FANCAZHUELA	RURAL	249527294.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	198,501	198,501	198,501	198,501	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
33479	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	58-CHICOTEPEC	ALAHUALTITLA	RURAL	2495270288.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	2,403,143	2,403,143	2,100,001	2,100,001	87%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	2,893	2,806	97%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
32588	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-LAS CHOAPAS	MURILLO VIDAL	RURAL	249527299.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	126,688	126,688	126,688	126,688	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
32604	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-LAS CHOAPAS	NUÉVIO XTACOMITÁN	RURAL	249527298.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	122,078	122,078	122,078	122,078	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
32670	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	61-LAS CHOAPAS	SATELITE	RURAL	249527300.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	166,524	166,524	166,524	166,524	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
33795	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	65-EMILIANO ZAPATA	VIARIAS	RURAL	2495270283.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	4,676,804	4,676,804	4,670,123	4,670,123	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	2,380	1,261	53%	PROSSAPYS 2007
33822	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	65-EMILIANO ZAPATA	RANCHO YEBJO	RURAL	249527296.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	596,201	596,201	596,201	596,201	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
32950	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	77-ISLA	EL NAPIE	RURAL	2495270285.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,090,070	1,090,070	1,090,070	1,090,070	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	3,552	1,385	39%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
33931	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	77-ISLA	PAL BLANCO SOLENNILAS Y LAS MACAYAS	RURAL	2495270287.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,083,336	1,083,336	1,009,884	1,009,884	93%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	6,189	2,785	45%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007
33882	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	LOS LAURELES	RURAL	2495270280.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	1,111,087	1,111,087	1,111,087	1,111,087	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS	1,407	1,407	100%	PROSSAPYS 2007
32517	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-ALPATLÁHUAC	COCALZINGO	RURAL	249527293.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	223,502	223,502	8,403	8,403	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
32706	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	83-IXHUATLÁN DE MADRIDO	EL TIZAL PUYEACCO Y HUEYOTITLA	RURAL	249527304.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV	251,096	251,096	251,096	251,096	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROGRAMA PROSSAPYS 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCES FISICOS SE CORRIGE EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE PUYEACCO POR PUYEACCO, COMO ESTA REGISTRADO EN INEGI





74671		PY 93 PERFORACION DE POZO PROFUNDO (TERMINACION)	128-PEROTE	SAN ANTONIO	RURAL	105C80082800 69	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		375,588	375,588	375,588	375,588	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
74763		PY 69 PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	134-PUENTE NACIONAL	HATO DE LA HIGUERA	RURAL	105C80082800 17	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		326,743	326,743	235,543	235,543	72%	0	0	0	POZO	1	1	89%	
74774		PY 61 PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	134-PUENTE NACIONAL	MATA DE JOBBO	RURAL	105C80082800 14	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		291,234	291,234	194,071	194,071	67%	0	0	0	POZO	1	0	49%	
74600		PY 84 CONSTRUCCION DE TERRANCIAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO LOS BERRIOS-OMILUVA-TZOCOLCO, SUBTRAMO LOS	135-RAFAEL DELGADO	VIARIAS	RURAL	3111170181	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		4,622,871	4,622,871	4,622,873	4,622,873	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
74905		PY 68 CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA) (TERMINACION)	144-SAYULA DE ALEMAN	ALMAGRES	RURAL	105C80082800 24	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		351,061	351,061	295,884	295,884	84%	0	0	0	METROS	2,077	2,077	100%	
74784		PY 85 CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL "LA PUERTA" (TERMINACION)	153-TANCOCO	EL BAJIO Y ZACAMITILE	RURAL	105C80082800 89	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		1,048,796	1,048,796	0	0	0%	0	0	0	METROS	13,003	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION.
74901		PY 66 CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION) (PERROGRAMADO)	160-TEMAPACHE	MONTE CHIGUITI Y LA DEFENSA	RURAL	105C80082800 11	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		1,223,008	1,223,008	1,260	1,260	0%	0	0	0	METROS	12,476	4,367	35%	
74807		PY 52 PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	162-TENAMPAPA	EL SLUICHIL	RURAL	105C80082800 95	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		202,320	202,320	0	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION.
74813		PY 56 PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	RURAL	105C80082800 99	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		219,160	219,160	134,883	134,883	62%	0	0	0	POZO	1	0	0%	
74675		PY 69 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) (TERMINACION)	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	URBANO	105C80082800 25	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		653,754	653,754	1,375	1,375	0%	0	0	0	METROS	3,567	0	0%	
63942		PY 17 CONSTRUCCION DE LA PISTA DE CANOTAJE EN EL RIO TUXPAN (PRIMERA ASIGNACION)	189-TUXPAM	TUXPAN	URBANO	2411170181.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE		3,134,511	3,134,511	3,134,511	3,134,511	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	686	686	100%	
69356		PY 184 INTRODUCCION DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SALA DE ESPERA EN EL AEROPUERTO "FALSTO VEGA SANDAIDER"	189-TUXPAM	TUXPAN	URBANO	112517001800 85	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		832,100	832,100	0	0	0%	0	0	0	OBRAS	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
68381		PY 13 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y ELECTRIFICACION DE POZO, LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TUBO DE REGULACION DE 30.8P	191-URSULO GALVAN	JAREROS	RURAL	2496270124.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		571,452	571,452	571,452	571,452	100%	0	0	0	METROS	558	558	100%	
26237		PY 100 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL VADO"	192-VEGA DE ALATORRE	VIARIAS	RURAL	112511001800 37	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		6,593,520	6,593,520	1,978,066	1,978,066	30%	0	0	0	PUENTE	1	1	78%	
44154		PY 26 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO "LA GUADALUPE" CLAVE 30E107909Q	207-TRES VALLES	LA GUADALUPE	URBANO	104C80083805 97	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		1,500,000	1,500,000	0	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
74887		PY 74 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (TERMINACION)	211-SAN RAFAEL	PURTILA ALDAMA	URBANO	105C80082800 85	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		1,944,315	1,944,315	0	0	0%	0	0	0	METROS	4,962	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION.
24670		PY 101 CONSTRUCCION DEL PUENTE "LA COCHOTA" UBICADO EN EL KM. 24590 DE LA CARRETERA TLAPACOYAN-PLAN DE ARROYOS	23ATZALAN	VIARIAS	RURAL	112511001800 43	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		849,999	849,999	849,999	849,999	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
74638		PY 66 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) (TERMINACION)	25-AYAHUALILCO	XOLOCOYAN	RURAL	105C80082800 19	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		1,650,369	1,650,369	1,375,305	1,375,305	83%	0	0	0	METROS	6,366	6,366	100%	
89051		PY 176 PAVIMENTACION DEL ACCESO AL HELIPUERTO	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	112517001800 89	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		3,530,434	3,530,434	0	0	0%	0	0	0	OBRAS	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
74689		PY 39 CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) (TERMINACION)	33-CAZONES	MUNDO TEJAMANI Y GRAL FELIPE ANGELES	URBANO	105C80082800 12	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		1,152,016	1,152,016	1,889	1,889	0%	0	0	0	METROS	8,717	3,748	43%	
74852		PY 67 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) (TERMINACION)	37-COMHUXTLAN	COMHUXTLAN	RURAL	105C80082800 20	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		1,375,830	1,375,830	941	941	0%	0	0	0	METROS	2,604	443	17%	
51691		PY 189 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA)	38-COATEZACACOS	ALLENDE	URBANO	105C80083800 98	ENTIDAD ESTATAL	CONSTRUCTORA DE SALUD		2,000,000	2,000,000	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
99817		PY 188 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REBSAMEN, CON SISTEMA CONSTRUCTIVO RBS SLCLAVE	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	104C80083805 88	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		2,291,493	2,291,493	1,611,009	1,611,009	70%	0	0	0	OBRAS	1	1	99%	
74699		PY 62 PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA AGUJA (TERMINACION)	52-CUICHAPA	CUICHAPA	URBANO	105C80082800 15	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		245,456	245,456	160,476	160,476	65%	0	0	0	POZO	1	1	69%	
74705		PY 63 PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	52-CUICHAPA	LOMA DEL CARMEN	URBANO	105C80082800 18	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		242,934	242,934	162,494	162,494	67%	0	0	0	POZO	1	1	88%	
74845		PY 64 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (TERMINACION)	58-CHICONTEPEC	ALAHUALITLA	RURAL	105C80082800 17	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		1,029,918	1,029,918	0	0	0%	0	0	0	METROS	2,893	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION.
44092		PY 134 CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, LAB-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO LAS TRANCAS CLAVE 30E10817R (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	65-EMILIANO ZAPATA	SAN FRANCISCO LAS TRANCAS	URBANO	104C80083805 96	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		5,300,000	5,300,000	0	0	0%	0	0	0	AULA	9	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
89066		PY 171 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL EN EL ACCESO NORTE DEL AEROPUERTO "EL LENGERO" (UBICACION DE HANGARES), EN EL MUNICIPIO ZAPATA	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	URBANO	112517001800 86	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		2,096,100	2,096,100	0	0	0%	0	0	0	OBRAS	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
89328		PY 165 RENOVACION DE TERRANCIAS EN PLATAFORMA ADYACENTE A LA CARRETERA 68 DEL AEROPUERTO "EL LENGERO"	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	URBANO	112517001800 86	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		106,611	106,611	0	0	0%	0	0	0	OBRAS	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
74857		PY 71 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) (TERMINACION)	65-EMILIANO ZAPATA	VIARIAS	URBANO	105C80082800 28	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		2,004,344	2,004,344	0	0	0%	0	0	0	METROS	2,380	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION.
44056		PY 125 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE VERACRUZ SIN CLAVE	69-GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	URBANO	104C80083804 54	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		39,970,775	39,970,775	0	0	0%	0	0	0	OBRAS	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
65192		PY 24 CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO-TLAHUELUPA TRAMO 997.647-6360 (1A. ETAPA)	76-LAMANTLAN	XALAPA	RURAL	3195370626.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIADO CON RENDIMIENTOS DEL FONDO.
74711		PY 43 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) (TERMINACION)	77-ISLA	SAN MATEO Y TLAHUELUPA EL NAPE	RURAL	105C80082800 91	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		467,173	467,173	0	0	0%	0	0	0	METROS	3,562	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION.
74717		PY 58 CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	77-ISLA	PALO BLANCO SOLIERILAS Y LASMACAYAS	RURAL	105C80082800 82	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		464,287	464,287	91,560	91,560	20%	0	0	0	METROS	6,189	2,788	45%	
74665		PY 63 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACION)	79-IXHUACAN DE LOS REYES	LOS LAURELES	RURAL	105C80082800 16	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		476,180	476,180	396,817	396,817	83%	0	0	0	METROS	1,407	1,407	100%	
99905		PY 190 SANEAMIENTO PARA LA CIUDAD ASISTENCIAL CONCECALI (PLANTA DE TRATAMIENTO, CAPACIDAD 10 M3/DIA)	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	105S15001801 35	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE		626,750	626,750	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADADO	25	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
74590		PY 78 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA PLANTA POTABILIZADORA EN CASA DE GOBIERNO	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	109S15001830 35	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE		126,500	126,500	126,500	126,500	100%	0	0	0	OBRAS	1	1	100%	
74602		PY 86 CONSTRUCCION DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV) MURILLO VIDAL (SEGUNDA ETAPA)	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	3115170317	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	OBRAS	1	1	100%	
89899		PY 194 INTRODUCCION DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SALA DE ESPERA EN EL AEROPUERTO DE PALMA SOLA	89-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PALMA SOLA	URBANO	112517001800 84	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		572,050	572,050	0	0	0%	0	0	0	OBRAS	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
74725		PY 61 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) (TERMINACION)	84-JUAN RODRIGUEZ CLARA	LOMA DE LOS CHANGOS	URBANO	105C80082800 83	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		395,649	395,649	62,549	62,549	16%	0	0	0	METROS	1,653	1,653	100%	
74733		PY 53 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) (TERMINACION)	84-JUAN RODRIGUEZ CLARA	PASO GANADO	RURAL	105C80082800 96	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ		417,322	417,322	0	0	0%	0	0	0	METROS	3,925	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION.
16058		PY 11 CONSTRUCCION DE ACCESOS AL PUENTE "CACICHIAL"	95-JUCHIQUE DE FERRER	CARRIZAL	RURAL	3195370653.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		1,691,978	1,691,978	1,691,978	1,691,978	100%	0	0	0	METROS	320	320	100%	
43590		PY 120 CONSTRUCCION DE ACCESOS AL PUENTE "CACICHIAL"	95-JUCHIQUE DE FERRER	CARRIZAL	RURAL	3195370653	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		8,022	8,022	0	0	0%	0	0	0	METROS	320	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA.
74659		AMPLIACION	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	RURAL	2299570170	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CONSTRUCCION DE SALUD		1,049,562	1,049,56											



50771	PY 10 ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE POZA RICA INSTRUMENTO LEGAL CON CARÁCTER REGULADOR QUE PERMITA ORGANIZAR LOS USOS DE SUELOS	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	105C8080180014	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA.	
58460	PY 162 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE UN HOSPITAL	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA DE HIDALGO	URBANO	103C8080381032	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
60156	PY 187 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA INTRODUCCION DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD RANCHOAPAN II	141-SAN ANDRÉS Tuxtla	RANCHOAPAN II	RURAL	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	62,300	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
60177	PY 188 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION POR CAMBIO DE PISO DEL PARQUE	141-SAN ANDRÉS Tuxtla	VILLA COMAPAN	RURAL	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	62,300	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
60193	PY 189 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO ZA ETAPA	141-SAN ANDRÉS Tuxtla	VILLA COMAPAN	RURAL	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	62,300	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
74620	PY 83 SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACION DEL CAMINO LA PALMA-CACOBAL EL KTMALMONTI VERDE DEL KM. 6+000 AL KM. 16+000 NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)	142-SAN AJUAN EVANGELISTA	VARIAS	URBANO	90003115178334	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	6,568	6,568	6,500	6,500	98%	0	0	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
28035	PY 110 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TABANITAS Y LA PUNTILLA (ASOCIACION)	151-TAMAHULIA	TARABITAS Y LA PUNTILLA	RURAL	106S1500181036	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,371,693	1,371,693	693,830	693,830	51%	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	70%		
49482	PY 132 PROYECTO DE RESTAURACION AL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD CASTILLO DE TEAYO	157-CASTILLO DE TEAYO	CASTILLO DE TEAYO	URBANO	106S1500180139	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
31596	PY 149 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRÁFICOS E IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	157-CASTILLO DE TEAYO	EL PITAL	URBANO	103C8080380031	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	3	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
60136	PY 116 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION URBANA DE LA LOCALIDAD LA ANTIQUA	16-LA ANTIQUA	LA ANTIQUA	URBANO	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	83,700	83,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
43654	PY 121 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA PROTEGER DE INUNDACIONES A LAS LOCALIDADES DE ALAMO, ESTERO DEL IDOLO, LA UNION Y JARDIN VIEJO	160-TEMAPACHE	TEMAPACHE	RURAL	2411177177	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
38818	PY 164 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRÁFICOS E IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	160-TEMAPACHE	CHAPOPOTE NUNEZ	URBANO	103C8080380429	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
60209	PY 203 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES PLUVIALES	160-TEMAPACHE	ALAMO	URBANO	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	62,300	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
49411	PY 130 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	162-TENAMPA	EL SUCIHL	URBANO	106C8080280039	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	202,320	202,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
60237	PY 201 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 3A ETAPA DE RASTRO MUNICIPAL	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	62,300	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
49436	PY 131 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	182-TLANHUIHUAYOCAN	TLANHUIHUAYOCAN	URBANO	106C8080280032	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	189,023	189,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
58540	PY 165 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRÁFICOS E IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	184-TLAQUILPA	TLAQUILCHICO	URBANO	103C8080380052	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
58560	PY 166 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE UN HOSPITAL	189-TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	URBANO	106C8080381034	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
63909	PY 18 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE CANOTAJE EN EL RIO TUXPAM	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2411177181.07	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,489,250	1,489,250	586,548	586,548	39%	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
39388	PY 185 SUPERVISIÓN DE LA INTRODUCCION DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SALA DE ESPERA EN EL AEROPUERTO "FAUSTO VEGA"	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	112S17001820	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	14,471	14,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
28317	PY 111 SUPERVISIÓN DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL VADO NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	RURAL	112S11001820	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	57,336	57,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
51363	PY 148 ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA DE ORDENACION DE LA ZONA CONURBADA DE VERACRUZ	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	106C8080180039	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA	1,490,000	1,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN.	
58722	PY 168 SUPERVISIÓN DE LA REPARACION DE PORTÓN Y CUBIERTA DE LA ESTRUCTURA DE LA LÁMINA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL HANGAR DE BARRIO	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	41,021	41,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.	
60258	PY 202 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO LUIS "EL PIRATA FUENTE"	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	83,700	83,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
60293	PY 203 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE EN LAS COLONIAS MATA COCHITE Y 2 LÓMAS	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	62,300	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
60330	PY 204 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DEL POLIFORUM CULTURAL VERACRUZANO Y ADUANA DEL PUERTO DE VERACRUZ	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	62,300	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
49620	PY 136 GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN CERESOS "PECULES MAMORADO URRUTIA"	194-VILLA ALDAMA	CERRO DE LEÓN	URBANO	106S1500182120	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	31,800	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
74636	PY 86 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRÁFICOS E IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	204-AGUA DULCE	TONALA	RURAL	103C8080380429	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	89,700	89,700	89,700	89,700	100%	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	3	3	100%		
74820	PY 70 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	210-UXPANAPA	NUEVO ACAPULCO	RURAL	106C8080280027	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	2,888	2,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS RECURSOS EJERCIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION.	
44391	PY 129 GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	URBANO	106C8080280085	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	39,886	39,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26648	PY 162 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	23-ATZALAN	VARIAS	URBANO	106C8080280023	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	510,118	510,118	243,987	243,987	48%	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	85%		
19232	PY 15 ADECUACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL BOULEVARD TURISTICO BOCA DEL INVIGANTO LLEGANDO Y ADECUACION AL PROYECTO ESTRUCTURAL	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	319617030.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	176,717	176,717	176,717	176,717	100%	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%		
59074	PY 17 SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO AL HELIPUERTO (NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	112S1700182039	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	60,870	60,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
19251	PY 25 ADECUACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL BOULEVARD TURISTICO BOCA DEL INVIGANTO LLEGANDO Y ADECUACION AL PROYECTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE EL ESTERO	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	319617030.07	ENTIDAD ESTATAL	CARRITERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	0	0	0	0	0	0	17,111	17,111	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIADO CON REMIENIMOTOS DEL FONDO.	
60064	PY 192 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALBERGUE "RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA"	30-CAMERNO Z. MENDOZA	CD MENDOZA	URBANO	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	62,300	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
74642	PY 78 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, TOPOGRÁFICOS E IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	33-CAZONES	CAZONES DE HERRERA	RURAL	103C8080380427	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	89,700	89,700	89,700	89,700	100%	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	3	3	100%		
48513	PY 133 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	106S1500180140	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
60088	PY 193 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DEL TALLER DE ORTESIS Y PROTESIS	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	62,300	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
60104	PY 194 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL "QUEZALLI"	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	NO DISPONIBLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	62,300	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS, DEBIDO A QUE ESTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
49654	PY 137 ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE CORDOBA (INSTRUMENTO LEGAL CON CARÁCTER REGULADOR QUE PERMITA ORGANIZAR LOS																							











Clave	Proyecto	Municipio	Localidad	Tipología	Beneficiarios	Dependencia	Programa	Comentarios	Presupuesto	Cometido	Avance	Avance Físico	Indicador	Valor	Valor	Porcentaje	Observaciones	
74991	PY 188 ADQUISICION DE UN TERRENO RUSTICO DENOMINADO "LOMA DEL CONEJO" PARA REUBICAR A LOS AFECTADOS POR EL HUNDIMIENTO DE UN CERRO EN LA LOCALIDAD MATA COCHILE (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	11-ALVARADO	MATA COCHILE	RURAL	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		0	0	0	0		43,569	43,569	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIADO CON RENDIMIENTOS DEL FONDO, NO APLICA AVANCE FISICO.	
74990	PY 174 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO PARA ADQUISICION DE UN PREDIO RUSTICO DENOMINADO "LOS CUJES" PARA RESERVA TERRITORIAL MATA COCHILE (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	27-BENITO JUAREZ	AZUQUITPA	URBANO	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		424,000	424,000	0	0		0	0	0%	0 HECTAREA 11 0 0%	
74995	PY 185 ADQUISICION DE UN PREDIO EN LA COLONIA LIBERTAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD AMBIENTATORIA INTEGRAL A LA SALUD EN LA CONGRUGACION GAVILAN DE ALLENDE (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	39-COATZACOALCOS	SINGRIFICACION GAVILAN DE ALLENDE	RURAL	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		0	0	0	0		625,169	625,169	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIADO CON RENDIMIENTOS DEL FONDO, NO APLICA AVANCE FISICO.	
74875	PY 2 ADQUISICION DE PREDIO PARA REUBICAR LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		7,375,000	7,375,000	7,375,000	7,375,000	100%	0	0	100%	0 METRO CUADRADO 4,531 4,531 100%	
74985	DERECHOS DE VIA PY 173 PAGO DE DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE CORDOBA	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		1,663,244	1,663,244	1,663,244	1,663,244	100%	0	0	100%	SE UTILIZO COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO CONSIDERA LA OPCION VARIOS MUNICIPIOS	
74830	PY 5 PAGO DE DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FEDERAL XALAPA	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		29,546,026	29,546,026	29,546,026	29,546,026	100%	0	0	100%	SE UTILIZO COBERTURA ESTATAL POR QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS	
74999	PY 170 PAGO DE DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE INDEPENDENCIA (ADQUISICION DE MINIBUS UBICADO EN LA CALLE SUR 4 NO. 25, MANZANA 30, DEL CUARTEL TERCERO Y VARIAS SUPERFICIES)	118-ORIZABA	ORIZABA	URBANO	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		0	0	0	0		691,600	691,600	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINANCIADO CON RENDIMIENTOS DEL FONDO, NO APLICA AVANCE FISICO.	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																		
<b>INVERSION</b>																		
<b>OBRA PUBLICA</b>																		
74553	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		0	0	0	0		1,537	0	0%	FONDO: FONREGION R 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	
74900	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		0	0	0	0		758,004	0	0%	FONDO: FONREGION R 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	
74544	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES		0	0	0	0		3,183,434	0	0%	FONDO: FONREGION R 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	
33441	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAP) (PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 340 MTS DE PROFUNDIDAD, BARRIOS 1, 2 Y 3)	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	RURAL	249527022107	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		489,839	489,839	288,080	288,080	99%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
33410	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) (PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 190 MTS DE PROFUNDIDAD)	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	RURAL	249527022207	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		177,379	177,379	177,379	177,379	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
33424	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE REGULACION Y DISTRIBUCION (ELIVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD Y TORRE DE 10 MTS)	104-MECAYAPAN	XHAPAPAN	RURAL	249527022007	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		236,105	236,105	233,238	233,238	99%	0	0	94%	FONDO: FONREGION 2007	
33482	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	108-MINATITLAN	EL DIAMANTE	RURAL	249527026007	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		136,193	136,193	83,504	83,504	61%	0	0	0%	FONDO: FONREGION 2007	
34059	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	117-OMEALLCA	MATA TENATITO	RURAL	249527025907	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		2,687,599	2,687,599	0	0	0%	0	0	77%	FONDO: FONREGION 2007	
49950	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN-MINZAPAN TRAMO 0.000 - 4.000 SUBTRAMO KM 0.897 AL KM 1.497	122-PAJAPAN	LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN Y MINZAPAN	RURAL	319537091207	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		1,959,964	1,959,964	1,959,963	1,959,963	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
34092	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	124-PAPANTLA	EL TALIN	RURAL	249527022707	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		417,846	417,846	379,918	379,918	91%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
37037	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN PAPANTLA (2A ETAPA)	124-PAPANTLA	PAPANTLA	URBANO	242017012107	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE		6,062,945	6,062,945	6,053,207	6,053,207	100%	0	0	100%	EL RECURSO ES FONREGION 2007.	
41862	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	127-LA PERLA	TUZZANTLA	RURAL	2295570103	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE INICIACION DE LLAVÉ		399,968	399,968	388,064	388,064	97%	0	0	97%	FONREGION 07	
41947	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE CINCO CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	128-PEROTE	PEROTE	URBANO	2295570114	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE INICIACION DE LLAVÉ		2,198,029	2,198,029	2,184,754	2,184,754	98%	0	0	100%	FONREGION 07	
33586	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	129-PLATON SANCHEZ	VIARIAS	RURAL	249527025407	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		864,902	864,902	864,902	864,902	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
70188	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LAZARO CARDES-VILLA ALTA DEL KM 0.000 AL KM 2.500	142-SAN JUAN EVANGELISTA	VIARIAS	URBANO	311517817407	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO		78,551	78,551	78,536	78,536	100%	0	0	0%	FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)	
34112	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	RURAL	249527023107	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		686,301	686,301	686,300	686,300	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
36305	UNIDAD DE RIEGO RINCON BRILJO PRIMERA ETAPA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 130 MTS AFORO	15-ANGEL R. CABADA	RINCON BRILJO	RURAL	219527059907	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAOPAPAN		905,356	905,356	905,356	905,356	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
49973	CONSTRUCCION DEL CAMINO TANTOYUCA - MINCUINI TRAMO 11.740 - 12.220	155-TANTOYUCA	MINCUINI	URBANO	319537096707	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		2,120,650	2,120,650	2,120,650	2,120,650	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
33607	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (4A ETAPA)	155-TANTOYUCA	VIARIAS	RURAL	249527021907	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		517,358	517,358	517,358	517,358	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
49992	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL KM. 6.000 DEL CAMINO CHARPOTE- MESON MOLINO	160-TEMPACHE	MESON MOLINO	RURAL	319537095807	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	25%	FONREGION 07	
42015	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO MAS UN DENTAL	161-TEMPAL	LA CENTRAL	RURAL	2295570133	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE INICIACION DE LA		2,009,394	2,009,394	1,521,355	1,521,355	76%	0	0	69%	FONREGION 07	
43089	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 14 CAMAS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	169-JOSE AZUETA	JOSE AZUETA	URBANO	2295570169	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE INICIACION DE LA		9,391,321	9,391,321	9,344,854	9,344,854	100%	0	0	99%	FONREGION 07	
22586	APERTURA DE LA CARRETERA TEXCATEPEC-AYOTULXLAHTAGAHUAYO DEL KM. 0.000 AL KM. 80.000 TRAMO A RECURTAR EJERCIO 2007 DEL KM. 19.500 AL KM. 22.500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	170-TEXCATEPEC	VIARIAS	URBANO	311217010207	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO		1,403,215	1,403,215	1,403,215	1,403,215	100%	0	0	100%	FONREGION 2007	
22580	CONSTRUCCION DEL PUENTE AYOTULXLA SOBRE EL RIO CHIGUITO EN EL KM. 28.000 DE 90 ML. (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	170-TEXCATEPEC	VIARIAS	URBANO	311217011207	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO		2,498,036	2,498,036	2,484,215	2,484,215	99%	0	0	65%	FONREGION 2007	
34132	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	170-TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	RURAL	249527022907	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		721,798	721,798	661,579	661,579	92%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
42046	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE TRES CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	173-TEZONAPA	PALMAR GRANDE	RURAL	2295570203	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE INICIACION DE LLAVÉ		399,976	399,976	389,779	389,779	97%	0	0	97%	FONREGION 07	
30765	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-ASTACINGA	ACUAYUCAN	RURAL	249527021807	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		410,975	410,975	410,974	410,974	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
20401	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL LAUREL-EL RAUDAL DEL KM. 1.000 AL KM. 2.000	192-VEGA DE ALATORRE	EL LAUREL EL RAUDAL	URBANO	311170190007	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO		2,930,575	2,930,575	2,926,686	2,926,686	100%	0	0	99%	FONREGION 2007	
20412	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL LAUREL-EL RAUDAL DEL KM. 1.000 AL KM. 2.000	192-VEGA DE ALATORRE	VIARIAS	URBANO	311178190007	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO		50,966	50,966	41,880	41,880	82%	0	0	0%	FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)	
33706	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	202-ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES	EL CUAYO Y TIZLAPOLLO	RURAL	249527025207	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		479,595	479,595	479,595	479,595	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
36321	UNIDAD DE RIEGO "EL MANZANILLO" PRIMERA ETAPA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 115 METROS, AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	208-CARLOS A. CARRILLO	DE LOS PIONCHIS	RURAL	219527007107	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAOPAPAN		1,411,262	1,411,262	1,411,262	1,411,262	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
36447	UNIDAD DE RIEGO "RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA" (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO Y CONSTRUCCION DE LA ZONA DE RIEGO)	208-CARLOS A. CARRILLO	RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA	RURAL	219527007007	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAOPAPAN		2,776,685	2,776,685	2,776,667	2,776,667	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
36383	UNIDAD DE RIEGO "RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA" PRIMERA ETAPA, PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 115 MTS. Y AFORO	208-CARLOS A. CARRILLO	RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA	RURAL	219527005807	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAOPAPAN		723,293	723,293	723,293	723,293	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	
33667	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO A 125 MTS DE PROFUNDIDAD)	210-UNPANAPA	NUEVO ACAPULCO	RURAL	249527021707	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ CAEV		118,080	118,080	118,080	118,080	100%	0	0	100%	FONDO: FONREGION 2007	



41652	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	23-ATZALAN	CUEVA SANTA	RURAL	2295570005	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	399,980	399,980	396,219	396,219	99%	0	0	OTROS	1	1	99%	FONREGION 07
39782	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-BENITO JUAREZ	PRIMO VERDAD	RURAL	2496270230.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	195,835	195,835	195,835	195,835	100%	0	0	METROS	3,669	3,632	99%	FONDO: FONREGION 2007
37010	CONSTRUCCION DEL PASEO ECOTURISTICO DEL RIO BLANCO (2A ETAPA)	30-CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA	URBANO	2420170112.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	9,699,996	9,699,996	8,003,159	8,003,159	83%	0	0	METRO CUADRADO	17,205	16,345	95%	EL RECURSO ES FONREGION 2007.
41707	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	31-CARRILLO PUERTO	PICA PICA	RURAL	2295570007	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	399,992	399,992	397,224	397,224	99%	0	0	OTROS	1	1	99%	FONREGION 07
33856	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1A ETAPA)	37-COMHUATLAN	MACEDONIO ALONSO	RURAL	2496270228.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	1,180,302	1,180,302	1,180,302	1,180,302	100%	0	0	METROS	6,896	6,896	100%	FONDO: FONREGION 2007
41787	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	RURAL	2295570009	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	399,992	399,992	388,622	388,622	97%	0	0	OTROS	1	1	97%	FONREGION 2007
20378	CONSTRUCCION DEL PUENTE "SAN MIGUELITO"	44-CORDOBA	VARIAS	URBANO	311170126.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,070,975	2,070,975	2,070,975	2,070,975	100%	0	0	PUENTE	1	1	99%	FONREGION 2007
27617	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUELITO (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	44-CORDOBA	VARIAS	URBANO	112511001800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	849,584	849,584	0	0	0%	0	0	PUENTE	1	1	99%	
27555	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUELITO (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	44-CORDOBA	VARIAS	URBANO	112511001820	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	14,775	14,775	4,433	4,433	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
20390	SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUELITO	44-CORDOBA	VARIAS	URBANO	3111718126.0	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	36,017	36,017	10,805	10,805	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
36502	CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO Y SANIDAD ANIMAL PARA LA ENGORDA INTENSIVA DE GANADO BOVINO	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	EL COCUTE	RURAL	2195270991.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOARAN	396,929	396,929	396,929	396,929	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36418	PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL COCUTE"	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	EL COCUTE	RURAL	2195270992.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOARAN	807,692	807,692	807,692	807,692	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
36400	PERFORACION DEL POZO PROFUNDO "EL TECNOLÓGICO" DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	COSAMALOAPAN DE CARRIO	RURAL	2195270957.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOARAN	768,148	768,148	768,148	768,148	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
36483	UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO POR ASPERSION FUJA DEL POZO "LOS BALSAMOS" (ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	LOS BALSAMOS	RURAL	2195271008.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOARAN	1,014,295	1,014,295	1,014,295	1,014,295	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
43002	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 15 CAMAS (PRIMERA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	URBANO	2295570166	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	8,736,352	8,736,352	3,325,190	3,325,190	38%	0	0	OTROS	1	1	75%	FONREGION 07
32556	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-CHICONTPEC	HUIZAPOLI	RURAL	2496270246.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	222,000	222,000	221,999	221,999	100%	0	0	METROS	4,443	4,443	100%	FONDO: FONREGION 2007
33028	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	58-CHICONTPEC	VARIAS	RURAL	2496270224.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	6,155,203	6,155,203	6,155,203	6,155,203	100%	0	0	METROS	42,434	38,615	91%	FONDO: FONREGION 2007
33759	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1A ETAPA)	63-CHONTLA	SAN FRANCISCO	RURAL	2496270223.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	686,684	686,684	686,684	686,684	100%	0	0	METROS	7,244	7,244	100%	FONDO: FONREGION 2007
33782	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1A ETAPA)	64-CHUMATLAN	CHUMATLAN	RURAL	2496270226.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	1,315,096	1,315,096	1,315,096	1,315,096	100%	0	0	METROS	4,772	4,772	100%	FONDO: FONREGION 2007
33906	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2A ETAPA)	67-FILOMENO MATA	FILOMENO MATA	RURAL	2496270197.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	487,702	487,702	487,702	487,702	100%	0	0	METROS	1,438	1,438	100%	FONDO: FONREGION 2007
22541	CONSTRUCCION DEL PUENTE XOXOCAPEA SOBRE EL RIO GARCES EN EL KM. 30.000 DEL CAMINO ILAMATLAN-XOXOCAPEA-CONTECOMATLAN (TERMINACION) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	76-ILAMATLAN	VARIAS	URBANO	3112170113.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	996,510	996,510	996,281	996,281	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	FONREGION 2007
33924	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	76-ILAMATLAN	CHIHUATLAN	RURAL	2496270225.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	229,986	229,986	226,973	226,973	99%	0	0	METROS	1,222	1,222	100%	FONDO: FONREGION 2007
22555	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BELTRAN EN EL KM. 10.360 DE 150 ML. (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	83-HXHUATLAN DE MADERO	VARIAS	URBANO	3112170111.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,380,124	2,380,124	2,380,124	2,380,124	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	FONREGION 2007
33955	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)	83-HXHUATLAN DE MADERO	COLATLAN	RURAL	2496270233.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	686,911	686,911	686,911	686,911	100%	0	0	METROS	4,387	4,168	95%	FONDO: FONREGION 2007
41822	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	85-XITACZOQUITLAN	ZAPAPAN	RURAL	2295570012	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	546,319	546,319	534,865	534,865	98%	0	0	OTROS	1	1	97%	FONREGION 07
	RECONSTRUCCION TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO TANTOYUCA- ACECIGA-PLATAN SANJEZ TRAMO 13.254 -12.239	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	3195370605.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,000,000	2,000,000	1,995,206	1,995,206	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
46023	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO LOBOS-HUAYACOCOTLA TRAMO 5.810- 23.000 (TRAMOS AISLADOS) SUBTRAMO DEL KM. 7.810 - 9.310	72-HUAYACOCOTLA	PUERTO LOBOS	URBANO	3195370610.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	99%	
22615	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MAGDALENA-TLAPAN-RAFAEL DELGADO DEL KM. 0.090 AL KM. 9.334 TRAMO 2007 DEL KM. 3.000 AL KM. 7.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	3112170099.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,957,728	2,957,728	2,908,192	2,908,192	98%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	FONREGION 2007
22608	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FERNANDO-SOLTEPEC DEL KM. 0.000 AL 22.000 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 2.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	3112170114.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,105,432	1,105,432	1,105,141	1,105,141	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	FONREGION 2007
22560	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TENHUAPANGO-MIXTLA DE ALTAMIRANO DEL KM. 0.000 AL KM. 15.068.34 TRAMO 2007 DEL KM. 7.000 AL KM. 11.500	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	VARIAS	URBANO	3112170098.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,572,725	3,572,725	3,572,723	3,572,723	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	FONREGION 2007
22566	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ENTRONQUE TUXTEPEC-PALOMARES-VIÑA DE JORAL DEL KM. 0.000 AL KM. 34.000 TRAMO 2007 DEL KM. 3.000 AL KM. 6.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	130-PLAYA VICENTE	VARIAS	URBANO	3112170096.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,229,099	2,229,099	2,229,004	2,229,004	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	FONREGION 2007
22571	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEXAPAQA-CRUXTITLA DEL KM. 0.000 AL KM. 13.400 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 4.000	147-SOLEIDAD ATZOMPACA	VARIAS	URBANO	3112170105.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,810,055	2,810,055	2,709,223	2,709,223	96%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	FONREGION 2007
22590	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OXITEMPA-TLACHICHILCO DEL KM. 0.000 AL KM. 31.000 TRAMO 2007 DEL KM. 20.000 AL KM. 23.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	180-TLACHICHILCO	VARIAS	URBANO	3112170109.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,782,386	1,782,386	1,514,820	1,514,820	85%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	FONREGION 2007
22595	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TLAGUILPA-VIÑA HERMOSA-XOCHTLA-QUETZAL TOTOTL-LIMITES CON EL ESTADO DE PUEBLA DEL KM. 0.000 AL KM. 5.000 TRAMO 2007 DEL KM. 2.000 AL KM. 4.000	194-TLAGUILPA	VARIAS	URBANO	3112170097.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,379,707	1,379,707	1,172,507	1,172,507	85%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	FONREGION 2007
22631	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COETZALA-AXALAPA-SAN SEBASTIAN-TOTOLACATLA-XONAMANCA DEL KM. 0.000 AL KM. 14.000 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 4.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	201-ZONGOLICA	VARIAS	URBANO	3112170104.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	4,366,005	4,366,005	4,365,994	4,365,994	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	FONREGION 2007
22626	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEXMACALAPA-CHICOMAPA-LAGUNA CHICA DEL KM. 0.000 AL KM. 35.000 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 5.500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	201-ZONGOLICA	VARIAS	URBANO	3112170103.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,642,861	3,642,861	3,371,063	3,371,063	93%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	FONREGION 2007
22617	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO XONAMANCA-COMALAPA-VICENTE GUERRERO DEL KM. 0.000 AL KM. 39.000 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 4.500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	201-ZONGOLICA	VARIAS	URBANO	3112170105.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,079,537	3,079,537	3,063,400	3,063,400	99%	0	0	KILOMETRO	1	1	60%	FONREGION 2007
22636	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZOZOCCOLO DE HIDALGO-ZOZOCCOLO DE GUERRERO DEL KM. 0.000 AL KM. 27.000 TRAMO 2007 DEL KM. 21.000 AL KM. 24.500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	203-ZOZOCCOLO DE HIDALGO	VARIAS	URBANO	3112170108.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,398,183	2,398,183	1,199,060	1,199,060	50%	0	0	KILOMETRO	1	1	97%	FONREGION 2007
22576	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-PERLA DEL GOLFO DEL KM. 0.000 AL KM. 44.000 TRAMO 2007 DEL KM. 7.700 AL KM. 11.500	209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ	VARIAS	URBANO	3112170095.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,177,411	3,177,411	3,174,364	3,174,364	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	FONREGION 2007
22604	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA CHINANTLA-CASA BLANCA- LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA DEL KM. 0.000 AL KM. 38.500 TRAMO 2007 DEL KM. 20.500 AL KM. 28.500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	210-UXPANAPA	VARIAS	URBANO	3112170098.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	5,937,329	5,937,329	5,935,775	5,935,775	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	98%	FONREGION 2007
22462	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO AHUATLENO-TORILLITO-TECOMATE DEL KM. 0.000 AL KM. 18.000 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 3.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	58-CHICONTPEC	VARIAS	URBANO	3112170115.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,448,715	1,448,715	1,417,529	1,417,529	98%	0	0	KILOMETRO	1	1	97%	FONREGION 2007
22520	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO FILOMENO MATA-JOPALLALIMITES CON EL EDO. DE PUEBLA DEL KM. 0.000 AL KM. 6.326 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 3.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	67-FILOMENO MATA	VARIAS	URBANO	3112170107.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,749,546	1,749,546	524,864	524,864	30%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	FONREGION 2007





70216	REHABILITACION DEL CAMINO CNINPA-DE ABAJO-ANGEL R. CABADA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM. 0.000 AL KM. 1.500	15-ANGEL R. CABADA	VARIAS	RURAL	31121770016.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	194,648	194,648	190,502	190,502	98%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
21887	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO CNINPA-DE ABAJO-ANGEL R. CABADA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM. 0.000 AL KM. 1.500	15-ANGEL R. CABADA	VARIAS	RURAL	31121770016.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	5,078	5,078	4,860	4,860	96%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
41703	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TANTUYUCA- ACECECA- PLATON SANCHEZ TRAMO 7.560 -13.124	159-TANTUYUCA	ACECECA	URBANO	31953705020.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,800,000	2,800,000	2,317,404	2,317,404	83%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	1	83%	EL PORCENTAJE DE LA META ACUMULADA ES CORRECTO, YA SE REALIZO LA CORRECCION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE AVANCES FISICOS-FRANCREROS
41875	CONSERVACION DEL PUENTE "JOSE LOPEZ PORTILLO" TRAMO 34.200 - 35.300 (TRAMOS AISLADOS)	160-TEMPAPACHE	TEMPAPACHE	URBANO	3195370051.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	100,000	100,000	99,998	99,998	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
20778	CONSTRUCCION DEL CAMINO TEPETLAN-MAFAFAS DEL KM. 0.000 AL KM. 2.300	160-TEPETLAN	VARIAS	URBANO	3111170018.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,923,729	2,923,729	2,921,653	2,921,653	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	1	0	45%	
20521	SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TEPETLAN-MAFAFAS DEL KM. 0.000 AL KM. 2.300	160-TEPETLAN	VARIAS	URBANO	3111178018.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	76,271	76,271	62,005	62,005	88%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
41444	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A JOSE AZUETA TRAMO 0.000 - 8.000 (TRAMOS AISLADOS)	169-JOSE AZUETA	VILLA AZUETA	URBANO	3195370295.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	400,000	400,000	399,931	399,931	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
70158	ELEVACION DE TERRAPLENES Y PAVIMENTACION DEL CAMINO A TEXISTEPEC-SAN LORENZO TENOCHTITLAN	172-TEXISTEPEC	VARIAS	RURAL	3115170122.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,622,387	1,622,387	1,622,368	1,622,368	100%	0	0	0	0	METROS	328	328	100%	
23037	SUPERVISION DE LA ELEVACION DE TERRAPLENES Y PAVIMENTACION DEL CAMINO A TEXISTEPEC-SAN LORENZO TENOCHTITLAN DEL KM. 2.000 AL KM. 3.000	172-TEXISTEPEC	VARIAS	RURAL	3115178122.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	42,323	42,323	42,320	42,320	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
34527	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO "CAMINO VIEJO A TEXISTEPEC-JALTIPAN" DEL KM. 0.000 AL KM. 10.000	172-TEXISTEPEC	VARIAS	RURAL	3115178189.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	6,350	6,350	5,333	5,333	84%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
30393	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA RAMAL A TEZONAPA DEL KM. 16.400 AL KM. 13.200 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	173-TEZONAPA	VARIAS	URBANO	3111170033.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,549,981	3,549,981	3,549,981	3,549,981	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
34162	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA RAMAL A TEZONAPA DEL KM. 16.400 AL KM. 13.200 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	173-TEZONAPA	VARIAS	URBANO	3111178033.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	58,523	58,523	58,523	58,523	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
41723	CONSERVACION DEL CAMINO CIRCUNVALACION - LAS YAGUAS - LOS NARANJOS TRAMO 0.000 - 12.000 (TRAMOS AISLADOS)	174-TIERRA BLANCA	CIRCUNVALACION LAS YAGUAS Y LOS NARANJOS	URBANO	3195370297.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	113,294	113,294	113,278	113,278	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
41734	CONSERVACION DEL CAMINO EL AMATE- RIO AMPAPA TRAMO 0.000 - 5.400 (TRAMOS AISLADOS) (ETAPA 2007)	174-TIERRA BLANCA	EL AMATE Y RIO AMPAPA	URBANO	3195370595.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,030,000	1,029,716	1,029,716	1,029,716	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
41746	CONSERVACION DEL CAMINO MATA REDONDA - JOACHIN-LA BOCA TRAMO 0.000 - 22.000 (TRAMOS AISLADOS)	174-TIERRA BLANCA	MATA REDONDA-JOACHIN Y LA BOCA	URBANO	3195370301.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	500,000	498,508	498,508	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	
41774	CONSERVACION DEL CAMINO LIZ DEL BARRIO - SAN ANDRES TLALNEHUAYOCAN TRAMO 0.000 - 5.000 (TRAMOS AISLADOS)	182-TLALNEHUAYOCAN	TLALNEHUAYOCAN	URBANO	3195370103.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	150,000	150,000	149,998	149,998	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
41792	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A JUAN A MOZA TRAMO 0.000 - 4.000 (TRAMOS AISLADOS)	189-TUXPAM	JUAN A MOZA	URBANO	3195370015.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	150,000	150,000	149,999	149,999	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
34184	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL VADO"	192-VEGA DE ALATORRE	VARIAS	URBANO	3111170003.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	7,309,215	7,309,215	7,309,215	7,309,215	100%	0	0	0	0	PUENTE	1	0	0%	REPORTADA AL 100% EN EL 1ER. TRIMESTRE
20927	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL VADO" EN VEGA DE ALATORRE	192-VEGA DE ALATORRE	VARIAS	URBANO	3111178003.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	180,678	180,678	181,991	181,991	95%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
30725	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	193-VERACRUZ	LAS BAJADA	URBANO	2495270016.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	750,000	750,000	718,628	718,628	96%	0	0	0	0	POZO	1	1	100%	
54017	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE ORNATO	196-YANGA	POCHOTE	RURAL	2111178053.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	4,596	4,596	0	0	0%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
54068	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE ORNATO	196-YANGA	YANGA	RURAL	2111178052.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	7,776	7,776	0	0	0%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
20957	CUNETEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1 KM. EN LA CALLE MORELOS	199-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	3111170034.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	195,104	195,104	195,104	195,104	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
40850	CONSERVACION DEL CAMINO BANDERILLA-LUZ BELLA TRAMO 0.000 - 57.000 (TRAMOS AISLADOS)	2-ACATLAN	ACATLAN	URBANO	3195370092.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	600,000	600,000	599,998	599,998	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	58	58	100%	
41857	CONSERVACION DEL CAMINO MANUEL GONZALEZ - EJIDO LA PINA TRAMO 0.000 - 13.400 (TRAMOS AISLADOS)	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ	URBANO	3195370190.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	180,000	180,000	179,822	179,822	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
41839	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A CUATRO CAMINOS - COLONIA MANUEL GONZALEZ TRAMO 0.000 - 25.000 (TRAMOS AISLADOS)	200-ZENTLA	COLONIA MANUEL GONZALEZ	URBANO	3195370197.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	300,000	299,998	299,998	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	
23910	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO A NANCHITAL (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	206-NANCHITAL DELAZARO CARDENAS DEL RIO	NANCHITAL	RURAL	3115170120.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	7,012,986	7,012,986	7,012,986	7,012,986	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	0	0	75%	
23926	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO A NANCHITAL	206-NANCHITAL DELAZARO CARDENAS DEL RIO	NANCHITAL	URBANO	3115178120.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	182,947	182,947	182,947	182,947	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
70120	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN CRISTOBAL-MANZANILLO DEL KM. 0.000 AL KM. 21.000	208-CARLOS A. CARRILLO	VARIAS	RURAL	3115170096.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,294,841	1,294,841	1,294,342	1,294,342	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	
41123	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A OASIS - POTRERO TRAMO 0.000 - 10.800 (TRAMOS AISLADOS)	21-ATOYAC	ATOYAC	URBANO	3195370203.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	250,000	250,000	249,995	249,995	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
38720	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO A 125 MTS. DE PROFUNDIDAD)	210-UXPANAPA	NUYEO ACAPULCO	RURAL	2495270257.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DAVY	22,734	22,734	22,734	22,734	100%	0	0	0	0	POZO	1	1	100%	
41133	CONSERVACION DEL CAMINO ORIZABA- ATIZCAN TRAMO 0.000 - 4.200 (TRAMOS AISLADOS)	22-ATIZCAN	ATIZCAN	URBANO	3195370195.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	180,000	180,000	179,999	179,999	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
34566	CONSTRUCCION DE EMPACADORA DE CIROCAS	27-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	URBANO	2199170041.0	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL Y PESQUERO	2,743,350	2,743,350	2,743,350	2,743,350	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	MEDIANTE OFICIO SPF-426/2008 SE REALIZO UNA REDUCCION EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ESTA OBRA POR UN IMPORTE DE \$47,512.00 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)
62153	CONCLUSION DEL PUENTE BOCA DEL RIO I	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	3115170230.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	148,357	148,357	148,356	148,356	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	82	82	100%	
62150	CONCLUSION DEL PUENTE BOCA DEL RIO II	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	3115170231.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	248,974	248,974	247,787	247,787	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
34491	SUPERVISION DE LA CONCLUSION DEL PUENTE BOCA DEL RIO I	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	3115178230.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,870	3,870	3,850	3,850	99%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
34502	SUPERVISION DE LA CONCLUSION DEL PUENTE BOCA DEL RIO II	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	3115178231.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	6,495	6,495	6,145	6,145	95%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
34475	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO ACAYUCAN-UNIDAD DEPORTIVA DEL KM. 0.000 AL KM. 1.000	3-ACAYUCAN	VARIAS	RURAL	3115178184.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,288	2,288	2,271	2,271	99%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
34458	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO COLONIA HIDALGO-PASO LIMON DEL KM. 0.000 AL KM. 8.263	3-ACAYUCAN	VARIAS	RURAL	3115178181.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	10,253	10,253	10,206	10,206	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
34479	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO CORRAL NUEVO-UNO NUEVO ORIZABA LA MONTANA DEL KM. 0.000 AL 5.000	3-ACAYUCAN	VARIAS	RURAL	3115178183.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	9,148	9,148	9,143	9,143	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
34465	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO EL HATO-JALAPA-TIERRA COLORADA DEL KM. 0.000 AL 5.000	3-ACAYUCAN	VARIAS	RURAL	3115178182.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	6,410	6,410	6,398	6,398	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
22954	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN DE LOS LANOS-EL REFUGIO-EL MARQUESILLO DEL KM. 0.000 AL KM. 5.000	3-ACAYUCAN	VARIAS	RURAL	3115178180.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	9,211	9,211	9,175	9,175	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
70209	MODERNIZACION DEL CAMINO COYAME-TEBANCA-LAS MARGARITAS DEL KM. 4800 AL KM. 5000 Y OBRA DE DRENAJE COMPLEMENTARIA DEL KM. 1100 AL KM. 4800	32-CATEMACO	VARIAS	RURAL	3112170007.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,940,133	3,940,133	3,938,722	3,938,722	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
21992	SUPERVISION DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO COYAME-TEBANCA-LAS MARGARITAS DEL KM. 4800 AL KM. 5000 Y OBRA DE DRENAJE COMPLEMENTARIA DEL KM. 1100 AL KM. 4800	32-CATEMACO	COYAME-TEBANCA LAS MARGARITAS	RURAL	3112178007.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	102,786	102,786	102,380	102,380	100%	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
41305	CONSERVACION DEL CAMINO LAS FRASCAS- COATEPEC TRAMO 0.000 - 19.100 (TRAMOS AISLADOS)	38-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	3195370118.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	300,000	299,928	299,928	100%	0	0	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	
41208	CONSERVACION DEL CAMINO XALAPA- COATEPEC (CAMINO ANTIGUO) TRAMO 0.000 - 10.800 (TRAMOS AISLADOS)	38-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	3195370117.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	150,000	150,000	149,321											

41029	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A ACTOPAN TRAMO 0.000 - 25.600 (TRAMOS AISLADOS)	ACTOPAN	ACTOPAN	URBANO	3195370100.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	280,000	280,000	279,989	279,989	100%	0	0	0	KILOMETRO	26	26	100%	
40712	CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A EL JICARO TRAMO DEL KM. 0.000 AL KM. 7.000 (TRAMOS AISLADOS)	ACTOPAN	EL JICARO	RURAL	3195370431.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	420,000	420,000	419,892	419,892	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
39272	PAVIMENTACION DEL CAMINO RAFAEL CALERIA EL CALLEJO DEL KM. 2.200 AL KM. 5.000 TRAMOS AISLADOS	44-CORDOBA	VIARIAS	URBANO	3111170117.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	4,385,593	4,385,593	4,385,573	4,385,573	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
34129	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO RAFAEL LUCIO EL GALLEGO DEL KM. 2.200 AL KM. 5.000 (TRAMOS AISLADOS)	44-CORDOBA	VIARIAS	URBANO	3111178117.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	85,247	85,247	85,247	85,247	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
40763	CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A SALADERO TRAMO 0.000 - 1.900	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	SALADERO	RURAL	3195370486.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3,370,000	3,370,000	3,369,990	3,369,990	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
41354	CONSERVACION DEL CAMINO COATEPEC- VAQUERIA TRAMO 0.000 - 44.800 (TRAMOS AISLADOS)	46-COSAHUTLAN DE CARVAJAL	VAQUERIA	URBANO	3195370113.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	500,000	499,998	499,998	100%	0	0	0	KILOMETRO	45	45	100%	
41380	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO CHOTE- COYUTLA TRAMO 1.00 - 54.800 (TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS) SUBTRAMO	51-COYUTLA	COYUTLA	URBANO	3195370559.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	29,012	29,012	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
41193	CONSERVACION DEL CAMINO TIERRA BLANCA- TLACOLULAN TRAMO 0.000 - 9.000 (TRAMOS AISLADOS)	58-CHICOMTEPEC	TIERRA BLANCA	URBANO	3195370914.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	300,000	299,886	299,886	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
30731	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	60-CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	URBANO	2495270196.0	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	729,454	729,454	670,676	670,676	92%	0	0	0	METROS	1,968	1,968	100%	
40833	CONSTRUCCION DEL PUENTE GRACIANO SANCHEZ, UBICADO EN EL KM. 35.000 DEL CAMINO RIO PLAYAS- GRACIANO SANCHEZ	61-LAS CHOAPAS	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	3195370486.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	9,054,885	9,054,885	8,716,500	8,716,500	96%	0	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	
70175	REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE 3.3 KM DE CONCRETO HERALDO GUARNICIONES BANQUETAS DRENAJE Y AGUA POTABLE (1A ETAPA) COMPLEMENTO DE RECURSOS	61-LAS CHOAPAS	VIARIAS	URBANO	3111170036.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,272,280	1,272,280	1,248,790	1,248,790	98%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
20860	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CHOCAMAN-TETLA-CHOCOTLA DEL KM. 0.000 AL KM. 27.000	62-CHOCAMAN	VIARIAS	URBANO	3111178006.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	127,119	127,119	85,610	85,610	67%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
40712	CONSERVACION DEL AEROPUERTO "EL LENCERO" TRAMO 0.000 - 1.126 (TRAMOS AISLADOS)	65-EMILIANO ZAPATA	EL LENCERO	URBANO	3195370125.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	200,000	199,923	199,923	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
63867	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INVENERADERO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS	65-EMILIANO ZAPATA	EL GUAYABO	RURAL	2111178045.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	5,174	5,174	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
63916	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN INVENERADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate	65-EMILIANO ZAPATA	PINOLTEPEC	RURAL	2111178047.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	10,370	10,370	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
41393	CONSERVACION DEL CAMINO EL CHOTE - ESPINAL-COYUTLA TRAMO 0.000 - 54.800 (TRAMOS AISLADOS)	66-ESPINAL	ESPINAL	URBANO	3195370550.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	55	55	100%	
70170	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PASO BARRILES (SEGUNDA ETAPA) COMPLEMENTO DE RECURSOS)	69-GUTIERREZ ZAMORA	PASO BARRILES	URBANO	3111170001.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	5,013,564	5,013,564	4,989,928	4,989,928	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
63951	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA CASA SOBRA PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES	71-HUATUSCO	PUENTECILLA	RURAL	2111178046.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	5,174	5,174	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
41407	CONSERVACION DEL CAMINO POCITOS-IXHUACAN TRAMO 0.000 - 11.700 (TRAMOS AISLADOS)	79-IXHUACAN DE LOS REYES	POCITOS	URBANO	3195370112.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	200,000	199,999	199,999	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
70125	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUMIXTLAN-PUEBLA-IXHUACAN DE LOS REYES (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	79-IXHUACAN DE LOS REYES	EL ARENAL	RURAL	3116170097.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,252,974	1,252,974	1,252,970	1,252,970	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
70248	REHABILITACION DEL CAMINO HUAMHUACO-HUEKOTITLA DEL KM. 0000 AL KM. 4000	83-IXHUATLAN DE MADERO	HUAMHUACO-HUEKOTITLA	RURAL	3112170010.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	775,612	775,612	777,588	777,588	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
21896	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO HUAMHUACO-HUEKOTITLA, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 4000	83-IXHUATLAN DE MADERO	HUAMHUACO-HUEKOTITLA	URBANO	3112178010.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	20,338	20,338	20,200	20,200	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
21903	SUPERVISION DE LA TERMINACION DEL PUENTE "VINAZO" SOBRE EL RIO VINAZO	83-IXHUATLAN DE MADERO	OXTEMPA	URBANO	3112178003.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	330,508	330,508	330,377	330,377	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
21735	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM. 0.000 AL KM. 0.300	85-IXTACZOQUILAN	VIARIAS	URBANO	3111178101.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,874	2,874	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
41807	CONSERVACION DEL CAMINO XALAPA- EL CASTILLO TRAMO 0.000 - 5.900 (TRAMOS AISLADOS)	87-XALAPA	EL CASTILLO	URBANO	3195370104.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	171,000	171,000	170,948	170,948	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
40817	CONSERVACION DEL PRIMER CAMINO ANTIGUO XALAPA- COATEPEC TRAMO 0.000 - 0.800	87-XALAPA	XALAPA	RURAL	3195370591.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	225,000	225,000	216,428	216,428	96%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
41113	CONSERVACION DEL CAMINO EL CASTILLO- ALTO LUCERO TRAMO 0.000 - 32.100 (TRAMOS AISLADOS)	87-XALAPA	ALTO LUCERO	URBANO	3195370105.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	250,000	250,000	249,999	249,999	100%	0	0	0	KILOMETRO	32	32	100%	
62112	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO CASCAJAL DOS NIÑOS HEROES DE CHAHULTEPEC-CHAHUTEMEC DE TIERRA BLANCA DEL KM. 0.000 AL KM. 6.000	91-JESUS CARRANZA	VIARIAS	RURAL	3115178186.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	12,707	12,707	12,706	12,706	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
21984	CONSTRUCCION DEL CAMINO POCITOS-CHAHUTEMEC-TLA-COATITLAN TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 1700	92-XICO	POCITOS-CHAHUTEMEC-TLA-COATITLAN	URBANO	3112170005.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,897,743	3,897,743	3,886,931	3,886,931	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
63982	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL BIENEFICIO DE CAFE IXTLANAPA	92-XICO	IXTLANAPA	RURAL	3111178051.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	9,286	9,286	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
21926	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO POCITOS-CHAHUTEMEC-TLA-COATITLAN TRAMO DEL KM. 0.000 AL KM. 1.700	92-XICO	VIARIAS	URBANO	3112178005.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	101,680	101,680	101,103	101,103	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
40779	CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A CASA BLANCA - LAS LOMAS TRAMO 0.000 - 0.800	93-JILOTEPEC	CASA BLANCA Y LAS LOMAS	RURAL	3195370514.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	1,385,452	1,385,452	1,385,451	1,385,451	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
20724	PAVIMENTACION DEL CAMINO LA CONCEPCION-SAN ANTONIO PASO DEL TORO DEL KM. 1.000 AL KM. 4.000	93-JILOTEPEC	VIARIAS	URBANO	3111170020.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,322,034	3,322,034	3,173,408	3,173,408	96%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	60%	
34143	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA CONCEPCION-SAN ANTONIO-PASO DEL TORO DEL KM. 1.000 AL KM. 4.000	93-JILOTEPEC	VIARIAS	URBANO	3111178020.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	81,571	81,571	81,571	81,571	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
70205	PAVIMENTACION DEL CAMINO JUAN RODRIGUEZ CLARA-NOPALAPAN DEL KM. 6.000 AL KM. 10.000	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	VIARIAS	URBANO	3111170023.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	4,785,457	4,785,457	4,785,457	4,785,457	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
34156	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO JUAN RODRIGUEZ CLARA-NOPALAPAN DEL KM. 6.000 AL KM. 10.000	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	VIARIAS	URBANO	3111178023.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	122,517	122,517	122,517	122,517	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
<b>FISM</b>																				
URBANIZACION MUNICIPAL																				
CALLE																				
CONSTRUCCION																				
65919	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DORA COL. ALBERTO	123-PANUOCO	PANUOCO	URBANO	2008126032	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVER CONSTRUCCIONES SA DE CV	763,400	763,400	744,232	744,232	97%	0	0	0	METROS	763,400	744,232	97%	
33128	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16, ENTRE AVENIDAS 44 Y 46	44-CORDOBA	COLONIA DANTE DELGADO	URBANO	2008045401	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA	106,780	106,780	106,780	106,780	100%	0	0	0	METROS	231	231	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
47075	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE ANDADOR SIN NOMBRE, DE CALLE PRINCIPAL A FINAL DEL ANDADOR	87-XALAPA	COLONIA EL MORAL	URBANO	2008020304	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VERACRUZ	276,827	268,086	268,086	268,086	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	105	72	68%	
46915	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE BUGAMBILIAS, DE FINAL DE LA CALLE A MAGNOLIAS	87-XALAPA	COLONIA NUEVO RENACIMIENTO	URBANO	2008202303	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VER	284,437	267,969	267,969	267,969	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	185	128	69%	
47163	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTRELLA POLAR DEL NORTE, DE CDA MENOR A 15 DE MAYO	87-XALAPA	COLONIA ARROYO BLANCO	URBANO	2008202305	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VERACRUZ	1,361,479	353,322	353,322	353,322	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	485	348	72%	
47254	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MAYA, DE PLAZA DE ARMAS A ZACATECAS	87-XALAPA	COLONIA CULTURAS MEXICANAS	URBANO	2008202306	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VERACRUZ	602,310	286,427	286,427	286,427	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	553	553	100%	
47254	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TULIPANES (DE FINAL DE LA CALLE A MAGNOLIAS) Y MAGNOLIAS (DE AZABACHE A TULIPANES)	87-XALAPA	COLONIA NUEVO RENACIMIENTO	URBANO	2008202307	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VERACRUZ	801,167	361,910	361,910	361,910	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	358	261	73%	
46585	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE DE ALVARADO, DE PASEO XALAPA A COATZACOALCOS	87-XALAPA	COLONIA RUBEN FABELLO ACOSTA	URBANO	2008202301	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VERACRUZ	3,563,971	1,859,681	1,859,681	1,859,681	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,569	1,220	34%	
46827	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ORQUESTA SINFONICA DE XALAPA, DE PAVIMENTO EXISTENTE A MODESTO MARTINEZ	87-XALAPA	COLONIA J J PANES	URBANO	2008202302	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VER	298,232	280,513	280,513	280,513	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	
41005	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. REVOLUCION	158-TECOLUTLA	TECOLUTLA	URBANO	2008162201	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECOLUTLA	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL REMANENTE 2007
32289	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DALLAS ENTRE CRIBANTEMO Y ARROYO	44-CORDOBA	COLONIA POPULAR LA POSTA	URBANO	2008045402	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VERACRUZ	310,963	310,963	310,963	310,963	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	603	603	100%	OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE
32464	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL ALEMAN (ANTORCHISTA "C")	44-CORDOBA	COLONIA LOS MANGOS	URBANO	2008045404	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VERACRUZ	265,154	265,154	265,154	265,154	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	853	853	100%	
33035	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRIVADA DE AVENIDA 44 Y CALLE 10 A	44-CORDOBA	COLONIA LOS CARRILES	URBANO	2008045405	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VERACRUZ	482,932	482,932	482,932	482,932	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	989	989	100%	
33062	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 42A, ENTRE AVENIDAS 39 Y 41	44-CORDOBA	COLONIA BUGAMBILIAS	URBANO	2008045406	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VERACRUZ	183,454	183,454	183,454	183,454	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	469	469	100%	
32358	PAVIMENTACION ASFALTICA PRIVADA DE LA CALLE E, ENTRE AVENIDAS 32 Y CIERRADA	44-CORDOBA	COLONIA NUEVO TOXPAN	URBANO	2008045403	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA VERACRUZ	262,943	262,943	262,943	262,943	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	475	475	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																				
RED DE ELECTRICIDAD																				

AMPLIACIÓN			RESUMEN FINANCIERO										TOTAL		OBSERVACIONES											
ID	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD	ESTADO	TIPO	CONCEPTO	COMPRADO	ORDENADO	CONTRATADO	RECIBIDO	POR PAGAR	POR PAGAR	CANCELADO	OTRO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
23168	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION LOS BARREALES	44-CORDOBA	226.201	226.201	226.201	226.201	100%	0	0	0	0	0	0	0	287.326	213.914	0	0	0	0	0	7	7	100%	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE. COLONIA.	
	<b>FORAMUN</b>		<b>4.991.861</b>	<b>2.496.742</b>	<b>2.496.742</b>	<b>2.423.330</b>	<b>97%</b>	<b>287.326</b>	<b>213.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.326</b>	<b>213.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>		
	<b>INVERSION</b>																									
	<b>OBRA PUBLICA</b>																									
	<b>CONSTRUCCION</b>																									
58775	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 2 ENTRE AVS. 1 Y 2	71-HUATUSCO	287.326	287.326	287.326	213.914	74%	287.326	213.914	0	0	0	0	0	287.326	213.914	0	0	0	0	0	287.326	213.914	74%		
48367	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLE CONSTITUYENTES DE 1824, DE CALLE CONGRESO DE APATZINGAN Y CONSTITUYENTES DE 1824	87-XALAPA	850.000	557.424	557.424	557.424	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	57%		
47779	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ANDADOR UNO Y CALLE DOS (CTO. EL ROSAL) DE AMAZONAS A CALLE UNO Y DE CALLE UNO A CALLE DOS	87-XALAPA	864.927	353.316	353.316	353.316	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	506	100%		
47455	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INSURGENTES, DE AV. CUARTHEMOC A BOULEVARD XALAPA-BANDERILLA	87-XALAPA	107.758	103.807	103.807	103.807	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	162	121%		
47516	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MUNICIPAL, DE AV. MIGUEL ALEMAN A LUIS G. RUZ	87-XALAPA	281.173	272.984	272.984	272.984	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	471	99%		
47409	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA EBANO, ENTRE RIZCORTINES Y SA PRIVADA DE EBANO	87-XALAPA	2.293.155	787.362	787.362	787.362	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.351	1.951	83%		
	<b>GASTO CORRIENTE</b>																									
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																									
48012	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	87-XALAPA	172.410	52.962	52.962	52.962	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50%			
	<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																									
59791	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	93-JILOTEPEC	135.112	81.559	81.559	81.559	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	60%		
	<b>IFAM</b>		<b>341.188.192</b>	<b>341.188.192</b>	<b>243.826.181</b>	<b>243.826.181</b>	<b>71%</b>	<b>4.553.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.553.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.560</b>	<b>50.266</b>	<b>50%</b>		
	<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>																									
	<b>APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL</b>																									
26256	PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES	0-COBERATURA ESTATAL	700.000	280.008	280.008	280.008	40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39%		
29115	PROGRAMA DE ASIGNACION DE APOYOS ECONOMICOS A CASAS ASISTENCIALES Y ALBERGUES	0-COBERATURA ESTATAL	800.000	709.000	709.000	709.000	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	88%		
36987	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)	0-COBERATURA ESTATAL	106.660	106.660	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR.	
26124	PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	0-COBERATURA ESTATAL	1.000.017	1.000.017	1.000.017	1.000.017	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
26406	PROGRAMA PROYECTOS COMUNIDAD DEF..ERENTE	0-COBERATURA ESTATAL	6.903.340	6.699.019	6.699.019	6.699.019	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	97%		
	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																									
	<b>CONSTRUCCION</b>																									
21269	PROYECTO ELECTRO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30PR1291C	103-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	46.576	46.576	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE!	
25599	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30PR1290D	103-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	115.322	115.322	115.083	115.083	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
25883	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DP8049U	103-MECATLAN	303.653	303.653	300.084	300.084	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%		
30945	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CLAVE 30DP8049U	103-MECATLAN	7.921	7.921	6.788	6.788	86%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
26018	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30PR1354Y	104-MECAYAPAN	270.955	270.955	270.563	270.563	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
41450	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D	104-MECAYAPAN	222.938	222.938	222.711	222.711	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
30964	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D	104-MECAYAPAN	3.133	3.133	2.384	2.384	76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO! NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE!	
47653	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D	104-MECAYAPAN	3.826	3.826	3.826	3.826	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA	
24692	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DJN1568J	105-MEDELLIN	263.135	263.135	261.438	261.438	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%		
47738	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DJN1568J	105-MEDELLIN	6.481	6.481	6.481	6.481	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA	
26135	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DP0984G	108-MINATITLAN	734.313	734.313	710.388	710.388	97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
47715	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DP0984G	108-MINATITLAN	9.024	9.024	9.024	9.024	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA	
26348	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL, CLAVE 30EPR2809Y	109-MISANTLA	419.874	419.874	417.740	417.740	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
26389	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 30DP81174N	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	519.029	519.029	518.757	518.757	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
32140	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 30DP81174N	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	13.540	13.540	7.076	7.076	52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE!	
26729	CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EPR1975F	120-OTEPAPAN	234.124	234.124	222.935	222.935	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
32520	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1975F	120-OTEPAPAN	6.108	6.108	4.492	4.492	74%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE!	
41527	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DTV0906K	124-PAPANTLA	355.967	355.967	355.329	355.329	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		

48437	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30D70600K	124-PAPANTLA	EL PALMAR KM 40	RURAL	2395573168.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,157	6,157	6,157	6,157	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA
41574	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30D7V1609H	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	2395570172.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	254,242	254,242	177,428	177,428	70%	0	0	0	0	0	0	0	
33134	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30D7V1609H	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	URBANO	239557317.0	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,632	6,632	4,629	4,629	70%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
11640	CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA, CLAVE 30D7V1118V	126-PEROTE	EL CONEJO	RURAL	2395570174.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	267,916	267,916	221,476	221,476	83%	0	0	0	0	0	0	0	
33245	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE 30D7V1118V	126-PEROTE	EL CONEJO	RURAL	2395573174.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,989	6,989	2,097	2,097	30%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
47221	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30D7V1344R	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2395572182.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	
22428	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARTÍ CLAVE 30D7V0197R	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICATLÉ	RURAL	2395572633.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	43,700	43,700	94%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25218	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DC0678T	137-LOS REYES	LOS REYES	URBANO	2395570130.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,338	242,338	216,213	216,213	89%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34456	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DC0678T	137-LOS REYES	LOS REYES	URBANO	2395573130.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,322	6,322	3,870	3,870	61%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25220	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EJN0943P	138-RIO BLANCO	CONGREGACION VICENTE GUERRERO	RURAL	2395570186.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202,998	202,998	190,307	190,307	94%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34555	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EJN0943P	138-RIO BLANCO	CONGREGACION VICENTE GUERRERO	URBANO	2395573186.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,296	5,296	3,608	3,608	68%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
29292	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO CLAVE 30EPR1872J	139-SALTABARRANCA	EL RINCÓN CALETON	RURAL	2395570189.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,600	242,600	183,477	183,477	76%	0	0	0	0	0	0	0	
28331	CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0292U	14-AMATLÁN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	URBANO	2395570016.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	898,655	898,655	790,784	790,784	88%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
25849	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR0292U	14-AMATLÁN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	RURAL	2395573016.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,374	12,374	12,374	12,374	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA.
29534	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0469S	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	ENCINO GRANDE	RURAL	2395570190.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	463,178	463,178	186,416	186,416	40%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34848	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0469S	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	ENCINO GRANDE	RURAL	2395573190.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,083	12,083	4,863	4,863	40%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
34006	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30E7V0200N	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	BALZAPOTE	RURAL	2395570192.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,945	479,945	143,984	143,984	30%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25220	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30CC02007Z	149-SOTEAPAN	BENITO JUAREZ	RURAL	2395570208.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,297	258,297	126,709	126,709	49%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
47374	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEÓN HERRERA, CLAVE 30EPR0286Z (PRIMERA ETAPA)	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	URBANO	2395570217.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,899,226	1,899,226	1,899,226	1,899,226	100%	0	0	0	0	0	0	0	
47339	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30EPR1815Z	155-TANTOYUCA	EL MAPAN DEL TIGRE EL MARANAJUA 2	RURAL	2395570216.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	319,831	319,831	275,530	275,530	86%	0	0	0	0	0	0	0	
28919	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 30D9B0378A	159-TEHUAPANGO	SANITA CRUZ ATTLA	RURAL	2395573221.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,343	7,343	2,203	2,203	30%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
37860	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE, SALA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, ESCALERAS, TALLER DE CARPINTERIA CORTE Y CONECCION EN LA ESC. SEC. ORAL ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30EES0168P	16-LA ANTIGUA	CARDEL	URBANO	2395570468.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,304,967	4,304,967	4,299,344	4,299,344	100%	0	0	0	0	0	0	0	
49055	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30EES0168P	16-LA ANTIGUA	CARDEL	URBANO	2395573468.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,979	60,979	60,979	60,979	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA.
47408	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR3340D	168-TEQUILA	TEQUILA	URBANO	2395570230.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	228,488	228,488	228,067	228,067	100%	0	0	0	0	0	0	0	
29220	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR3340D	168-TEQUILA	TEQUILA	URBANO	2395573230.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,961	5,961	4,338	4,338	73%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
38652	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 149 CLAVE 30D0T0149J	173-TEZONAPA	RANCHO NUEVO	RURAL	2395570237.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,087	455,087	453,560	453,560	100%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
48125	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 149 CLAVE 30D0T0149J	173-TEZONAPA	RANCHO NUEVO	RURAL	2395573237.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,146	7,146	7,146	7,146	100%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA
40172	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30D7V0124Z	176-TLACOJALPAN	TLACOJALPAN	URBANO	2395570243.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	289,932	289,932	274,938	274,938	95%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40174	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30E7V0165Y	177-TLACOLLILAN	EL FRESNO	RURAL	2395570246.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	215,901	215,901	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40177	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30D7V1912W	177-TLACOLLILAN	HUICHILA	RURAL	2395570247.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,996	409,996	409,788	409,788	100%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30066	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30D7V1612W	177-TLACOLLILAN	HUICHILA	RURAL	2395573247.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,696	10,696	9,685	9,685	91%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
29984	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30E7V0165Y	177-TLACOLLILAN	EL FRESNO	RURAL	2395573246.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,632	5,632	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
30503	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30EPR3537T	184-TLAQUILPA	TENEXCALCO	RURAL	2395570255.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	315,201	315,201	314,804	314,804	100%	0	0	0	0	0	0	0	
30245	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30EPR3537T	184-TLAQUILPA	TENEXCALCO	RURAL	2395573255.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,223	8,223	2,467	2,467	30%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32066	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 30EPR2547T	191-URUSILO GALVÁN	ZEMPOALA	URBANO	2395573634.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,029	6,029	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FÍSICO.
22801	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2547T	191-URUSILO GALVÁN	ZEMPOALA	RURAL	2395572634.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	12,650	12,650	27%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32228	TRABAJO ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2547T	191-URUSILO GALVÁN	ZEMPOALA	URBANO	2395570634.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	231,111	231,111	220,081	220,081	95%	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32593	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ (2001-2004), CLAVE 30DPR5501T	193-VERACRUZ	RESERVA TARMOYA II	URBANO	2395574090.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,000	4,000	3,421	3,421	86%	0	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

48383	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN CLAVE 300PR1348D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573639.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,519	5,519	5,519	5,519	100%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA
47237	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 300PR0404M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395572643.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	0	1	1	100%	
22343	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 30DTV1030R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395572641.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
96859	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 300PB0091Y	201-ZONGOLICA	COMALAPA	RURAL	2395573306.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	578,433	578,433	566,656	566,656	98%	0	0	0	3	3	100%	
48497	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 300PB0091Y	201-ZONGOLICA	COMALAPA	RURAL	2395573306.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,090	15,090	14,782	14,782	98%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
37778	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 300PB0046L	203-ZOZOCCOLO DE HIDALGO	EL COLÓN	RURAL	2395570309.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	246,382	246,382	246,294	246,294	100%	0	0	0	2	2	100%	
48467	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 300PB0046L	203-ZOZOCCOLO DE HIDALGO	EL COLÓN	RURAL	2395573309.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,427	6,427	6,425	6,425	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
30581	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRO, CLAVE 300PB0112U (PRIMERA ETAPA: SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "E")	207-TRES VALLES	POBLADO 3	RURAL	2395570262.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	780,813	780,813	234,244	234,244	30%	0	0	0	4	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30568	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADRO, CLAVE 300PB0112U	207-TRES VALLES	POBLADO 3	RURAL	2395573262.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,369	20,369	6,111	6,111	30%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22684	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, LABORATORIO-TALLER, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DAVID ALFARO SQUIERROS, CLAVE 30DTV1532K	207-TRES VALLES	TRES VALLES	URBANO	2395572864.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,500	22,500	17,689	17,689	79%	0	0	0	1	1	79%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
29918	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 30EPR1344R	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	RURAL	2395570196.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	569,216	569,216	568,537	568,537	100%	0	0	0	2	2	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
48974	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 30EPR1344R	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	RURAL	2395573196.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,455	4,455	4,455	4,455	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA.
40753	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0191X	23-ATZALAN	ALMANZA	RURAL	2395570021.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	291,876	291,876	291,093	291,093	100%	0	0	0	1	1	100%	
20977	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1598T	23-ATZALAN	SOMPASCOL	RURAL	2395572023.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,924	55,924	55,848	55,848	100%	0	0	0	1	1	99%	
46265	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DTV0191X	23-ATZALAN	ALMANZA	RURAL	2395573021.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,818	4,818	4,818	4,818	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA.
29089	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DTV0191X	23-ATZALAN	ALMANZA	RURAL	2395572021.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,999	11,999	8,894	8,894	74%	0	0	0	1	1	75%	
37977	CONSTRUCCION EN P.A. Y P.B. OCHO AULAS, PÓRTECO, ESCALERAS, AUDIOVISUAL Y REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ILUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO, CLAVE 30EES0139D	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395570621.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,940,769	5,940,769	5,583,836	5,583,836	94%	0	0	0	8	8	100%	
23929	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ILUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO, CLAVE 30EES0139D	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395573621.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	154,977	154,977	123,120	123,120	79%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
31029	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 300PR3563S	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395572628.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
21008	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BOCA DEL RIO CLAVE 30EES0139E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395572629.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23843	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO MORENO CLAVE 30DPR1601F (PRIMERA ETAPA)	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	2395570039.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,513,857	4,513,857	4,513,748	4,513,748	100%	0	0	0	12	12	100%	
46718	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO MORENO CLAVE 30DPR1601F	32-CATEMACO	CATEMACO	URBANO	2395573039.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,103	105,103	105,103	105,103	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA.
23881	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DOS DIRECCIONES, CONSERJERIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 111 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 300PR3209E	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	URBANO	2395570044.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,371,311	1,371,311	894,984	894,984	73%	0	0	0	3	3	100%	
41003	CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1568Z	35-CITLALTÉPETL	LA CEIBA	RURAL	2395570054.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	909,782	909,782	907,990	907,990	100%	0	0	0	1	1	100%	
26646	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1568Z	35-CITLALTÉPETL	LA CEIBA	RURAL	2395573054.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,733	23,733	22,308	22,308	94%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
38020	CONSTRUCCION DE TALLER DE SOLDADURA, FORJIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NÚMERO 143, CLAVE 30D5TH43Z	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	URBANO	2395570061.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,818,932	1,818,932	1,801,087	1,801,087	99%	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24075	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUIETZAL, CLAVE 30D.JN3221F	41-COETZALA	COETZALA	URBANO	2395570065.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	222,958	222,958	66,887	66,887	30%	0	0	0	1	1	99%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24315	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 30EPR0518K	41-COETZALA	COETZALA	RURAL	2395570068.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	578,547	578,547	434,548	434,548	75%	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
27551	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS QUIETZAL, CLAVE 30D.JN3221F	41-COETZALA	COETZALA	URBANO	2395573065.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,816	5,816	1,745	1,745	30%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
28336	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA MES DE LA CRUZ, CLAVE 30DVT0421Z	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	RURAL	2395573823.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,019	7,019	7,012	7,012	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24688	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR5441V	47-COSCOMATEPEC	CUCHAPA	RURAL	2395570089.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	254,789	254,789	76,437	76,437	30%	0	0	0	1	1	71%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
29993	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR5441V	47-COSCOMATEPEC	CUCHAPA	RURAL	2395573069.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,647	6,647	1,994	1,994	30%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22411	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (POR SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "E") EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA MURILLO CLAVE 30EJN0210E	5-ACULLA	ACULLA	URBANO	2395570005.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,799	189,799	176,403	176,403	93%	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
41147	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LETRINA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DTV1227B	51-COYUTLA	SAN MARCOS	RURAL	2395570075.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	447,390	447,390	446,909	446,909	100%	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30930	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DTV1227B	51-COYUTLA	SAN MARCOS	RURAL	2395573075.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,671	11,671	11,658	11,658	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
21150	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LETRINAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DTV1227B	51-COYUTLA	SAN MARCOS	RURAL	2395572075.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,799	7,799	5,614	5,614	72%	0	0	0	1	1	72%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40989	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JACINTO CANEK, CLAVE 30EVT0018D	61-LAS CHOAPAS	ELIDO RIO PLAYAS LOS ROBLES	RURAL	2395570122.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	466,963	466,963	402,221	402,221	86%	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26572	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JACINTO CANEK CLAVE 30EVT0018D	61-LAS CHOAPAS	ELIDO RIO PLAYAS LOS ROBLES	RURAL	2395573122.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,182	12,182	7,396	7,396	61%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.



24169	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CLAVE 30EJN1376T	65-EMILIANO ZAPATA	LAS BUGAMBILIAS	URBANO	239557080.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	953,095	953,095	892,224	892,224	94%	0	0	0	0	0	AULA	2	2	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
47198	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30EJN1376T	65-EMILIANO ZAPATA	LAS BUGAMBILIAS	RURAL	239557390.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,387	22,387	22,387	22,387	100%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO, CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
25149	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 300PR95112	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	URBANO	239557083.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	447,720	447,720	446,123	446,123	100%	0	0	0	0	0	AULA	2	2	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24204	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR CLAVE 30D3N437E	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	URBANO	239557082.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	207,332	207,332	62,200	62,200	30%	0	0	0	0	0	AULA	1	1	94%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
47250	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 300PR95112	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	URBANO	239557393.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,472	8,472	8,472	8,472	100%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO, CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
23690	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PALMA MILAN, CLAVE 30EPR0979D	7-CAMARON DE TEJEDA	CAMARON DE TEJEDA	URBANO	239557003.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	247,469	247,469	160,533	160,533	65%	0	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
25161	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 300PR9522A	73-HUEYAPAN DE OCCAMPO	TIERRA NUEVA	RURAL	239557089.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	854,600	854,600	839,309	839,309	98%	0	0	0	0	0	AULA	3	3	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
41199	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30EY0227W	73-HUEYAPAN DE OCCAMPO	LOMA DE SOGOTEGOYO	RURAL	239557087.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	507,088	507,088	480,884	480,884	95%	0	0	0	0	0	AULA	2	2	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
41228	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30D7V1390B	76-ILAMATLAN	SAN GREGORIO	RURAL	239557093.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	289,212	289,212	289,212	289,212	100%	0	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
30644	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30D7V1390B	76-ILAMATLAN	SAN GREGORIO	RURAL	239557393.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,546	7,545	7,519	7,519	100%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'
47196	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30D7V1390B	82-XIHUATLAN DEL SURESTE	EL TUNEL	RURAL	239557210.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,024	27,024	25,520	25,520	96%	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'
26540	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30D3N974G	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	239557390.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	915,765	915,765	485,366	485,366	53%	0	0	0	0	0	INMUEBLE	3	2	62%	
40296	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JIMNE TORRES BOGOT CLAVE 30D7V1390B	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	239557026.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,031,375	1,031,375	1,011,547	1,011,547	98%	0	0	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
35635	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENIA ORTUÑO CLAVE 30EPR2764H	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570287.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	304,880	304,880	291,799	291,799	96%	0	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
48393	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENIA ORTUÑO CLAVE 30EPR2764H	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573287.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,883	5,883	5,883	5,883	100%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO, CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
33872	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30D3N974G	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	239557390.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,890	23,890	7,167	7,167	30%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
41354	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30EY0936D	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATELA	RURAL	2395570104.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,597	240,597	225,940	225,940	94%	0	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	
26645	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO ACLA SERVIN MURRIETA CLAVE 30EJN949J	92-XICO	XICO	URBANO	2395570299.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,174	778,174	495,549	495,549	64%	0	0	0	0	0	INMUEBLE	1	1	77%	
34987	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ACLA SERVIN MURRIETA CLAVE 30EJN949J	92-XICO	XICO	URBANO	2395573299.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,300	20,300	11,398	11,398	56%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
24430	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN1127M	99-MALTRATA	CARLOS SALINAS DE GORTARI	RURAL	2395570131.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,624	258,624	235,237	235,237	91%	0	0	0	0	0	AULA	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
30986	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN1127M	99-MALTRATA	CARLOS SALINAS DE GORTARI	RURAL	2395573131.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,747	6,747	4,057	4,057	60%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'
36951	REHABILITACION PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	61	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	34,158,591	34,158,591	0	0	0%	0	0	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE CAPTURARA COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE LA OPCION DE CAPTURAR VARIOS MUNICIPIOS, Y LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN DEVENGAR.
36972	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	RURAL	0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0%	4,553,709	0	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SE CAPTURÓ COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE CAPTURAR VARIOS MUNICIPIOS. LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA.
26682	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS CLAVE 30EPR0002N	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	2395570747.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	173,898	173,898	156,989	156,989	90%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26838	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0006K	1-ACAJETE	LA JOYA	RURAL	2395570748.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	345,274	345,274	342,578	342,578	99%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26888	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0007J	1-ACAJETE	MAZATEPEC	RURAL	2395570748.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	175,488	175,488	172,354	172,354	98%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
45577	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 30EPR0149H	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2395573757.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,541	4,541	4,541	4,541	100%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO, CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
27635	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR0149H	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2395570757.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	340,681	340,681	256,562	256,562	75%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
27738	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CLAVE 300PR2999W	10-ALTOTONGA	CONGREGACION CHAMPULICO	RURAL	2395570727.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	162,119	162,119	159,577	159,577	98%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
27715	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 30EPR0120X	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2395570756.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	733,895	733,895	731,881	731,881	100%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
37830	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PORFIRIO ABURTO APARICIO CLAVE 30E59060J	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	URBANO	2395570756.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	781,030	781,030	778,634	778,634	100%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26616	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30EY0269W	10-ALTOTONGA	SAN MIGUEL	RURAL	2395570726.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,247	148,247	140,942	140,942	95%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
30915	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30E08005H	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	RURAL	2395573946.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,697	9,697	9,651	9,651	100%	0	0	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'
24631	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CASTAÑEDA CLAVE 30D3N909D	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	RURAL	2395570821.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	137,821	137,821	135,628	135,628	98%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
25719	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1291C	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	RURAL	2395570874.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	191,060	191,060	189,468	189,468	99%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25774	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUÑOZ LANDERO CLAVE 30EPR1306O	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	TEMENEKXAN	RURAL	239557018.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	371,785	371,785	370,201	370,201	100%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25662	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR3339T	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	URBANO	2395570873.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,678	281,678	279,898	279,898	99%	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

25661	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DPR1713V	100-MANLIO FABIO ALTAIRAMANO	MANLIO FABIO ALTAIRAMANO	URBANO	2395570222.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	114,703	114,703	111,633	111,633	97%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
28242	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CLAVE 30DE3008H	100-MANLIO FABIO ALTAIRAMANO	MANLIO FABIO ALTAIRAMANO	URBANO	2395570946.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	371,724	371,724	369,938	369,938	100%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25752	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN CLAVE 30EPR129Y	100-MANLIO FABIO ALTAIRAMANO	PLATAFORMA	URBANO	2395571208.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	35,050	35,050	34,852	34,852	99%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26700	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SERRA CLAVE 30ER128X	100-MANLIO FABIO ALTAIRAMANO	MANLIO FABIO ALTAIRAMANO	URBANO	2395570133.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	232,336	232,336	231,988	231,988	100%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22195	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 98 CLAVE 30DST00689D	101-MARIANO ESCOBEDO	UH PUERTA GRANDE	RURAL	2395572136.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43,125	43,125	0	0	0%				0	0	PROYECTO			0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30925	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR2Z7K	102-MARTÍNEZ DE LA TORRE	FLAMENCOS	RURAL	2395573789.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,562	5,562	5,543	5,543	100%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30935	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR0274G	102-MARTÍNEZ DE LA TORRE	LOMAS DE LAS FLORES	RURAL	2395573985.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,468	3,468	3,455	3,455	100%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
25822	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR2Z7K	102-MARTÍNEZ DE LA TORRE	FLAMENCOS	RURAL	2395570789.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	213,196	213,196	212,496	212,496	100%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25847	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR0274G	102-MARTÍNEZ DE LA TORRE	LOMA DE LAS FLORES	RURAL	2395570985.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,957	132,957	132,443	132,443	100%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25900	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO BADILO CLAVE 30DPR0281Q	102-MARTÍNEZ DE LA TORRE	EL REFUGIO	RURAL	2395570136.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	52,461	52,461	51,859	51,859	99%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30981	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CLAVE 30DPR067ZG	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	URBANO	2395573947.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,346	7,346	4,194	4,194	57%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30955	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTANA RODRIGUEZ CLAVE 30EPR135X	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	RURAL	2395573948.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,210	6,210	4,171	4,171	67%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
01424	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	HUAPAPAN	RURAL	2395573140.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,080	4,080	4,080	4,080	100%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA
30970	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	HUAPAPAN	RURAL	2395573914.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,190	3,190	1,781	1,781	55%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
30974	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CLAVE 30DPR067ZG	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	URBANO	2395570947.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,609	281,609	160,769	160,769	57%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25955	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AXAYACATI CLAVE 30DPR016H	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	RURAL	2395570919.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	252,195	252,195	251,709	251,709	100%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30949	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IJC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DPR010KE	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	URBANO	2395570917.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	142,194	142,194	140,527	140,527	99%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25899	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR0966F	104-MECAYAPAN	ENCINO AMARILLO	RURAL	2395570916.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,163	105,163	86,592	86,592	82%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30160	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30DPR0293V	104-MECAYAPAN	TOMALAPA	RURAL	2395570915.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	130,582	130,582	130,538	130,538	100%				0	0	OTROS	1	1	80%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25990	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	HUAPAPAN	RURAL	2395570914.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	122,289	122,289	114,817	114,817	94%				0	0	OTROS	1	1	80%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
41435	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE CLAVE 30TV0994D	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	RURAL	2395570913.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,111	120,111	108,243	108,243	90%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
41470	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANNA NIEVES DE LA CRUZ CLAVE 30TV0817I	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	URBANO	2395570918.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	227,813	227,813	224,337	224,337	98%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25925	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTANA RODRIGUEZ CLAVE 30EPR135X	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	RURAL	2395570948.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	238,062	238,062	159,879	159,879	67%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24704	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS DELFINO VALENZUELA CLAVE 30DUA048R	106-MAHUAJTLAN	MAHUAJTLAN	URBANO	2395570541.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	88,136	88,136	87,850	87,850	100%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32077	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123 CLAVE 30DPR430EJ	109-MISANTLA	MINATITLAN	URBANO	2395574075.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,344	8,344	0	0	0%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
26179	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO CLAVE 30EPR1399U	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2395570990.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	531,848	531,848	531,708	531,708	100%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26208	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123 CLAVE 30DPR430EJ	109-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	2395571075.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	319,846	319,846	307,010	307,010	96%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32095	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR0393N	109-MISANTLA	LA DEFENSA	RURAL	2395573678.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,453	3,453	3,427	3,427	99%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
32106	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAIRAMANO CLAVE 30DPR0352U	109-MISANTLA	MISANTLA	URBANO	2395573707.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,397	20,397	0	0	0%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
32123	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 62 CLAVE 30DST0062P	109-MISANTLA	MISANTLA	URBANO	2395573706.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,964	11,964	0	0	0%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
26270	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAIRAMANO CLAVE 30DPR0352U	109-MISANTLA	MISANTLA	URBANO	2395570707.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	781,887	781,887	766,324	766,324	98%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26315	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1447N	109-MISANTLA	MISANTLA	URBANO	2395570736.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	141,881	141,881	130,114	130,114	92%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38355	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 62 CLAVE 30DST0062P	109-MISANTLA	MISANTLA	URBANO	2395570706.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	458,609	458,609	407,469	407,469	89%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26235	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR0393N	109-MISANTLA	LA DEFENSA	RURAL	2395570678.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,355	132,355	131,353	131,353	99%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26272	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL IGACIO MEJÍA CLAVE 30DSE0026S	109-MISANTLA	MISANTLA	URBANO	2395570677.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	347,414	347,414	343,140	343,140	99%				0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
45780	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENOIGNO DE NOGUEIRA, CLAVE 30EPR3153O	11-ALVARADO	EL FARO	RURAL	2395573803.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,022	2,022	2,022	2,022	100%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
23667	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA COMODORO MANUEL AZUETA CLAVE 30DPR0254U	11-ALVARADO	ANTÓN LIZARDO	RURAL	2395573797.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,610	6,610	1,150	1,150	17%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
23680	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO, CLAVE 30EPR0199P	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	RURAL	2395573921.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,304	4,304	4,283	4,283	100%				0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."

23643	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS, CLAVE 300PR5409S	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	239557373.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,302	5,302	3,710	3,710	70%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23634	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSÉ RUIZ PARRA, CLAVE 300PR340E	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	2395573793.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,168	9,168	2,751	2,751	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FÍSICO PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
45658	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL P. HERNÁNDEZ, CLAVE 30EPR0184N	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	2395573795.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,081	1,081	1,081	1,081	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA.
45713	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS CLEMENTINA UHART FERNÁNDEZ, CLAVE 30J0N021E	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	2395573799.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,330	2,330	2,330	2,330	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA.
23696	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR ÁNGEL DELFIN ALMEIDA, CLAVE 30EJN0027S	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	RURAL	2395573922.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,137	2,137	2,120	2,120	99%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23693	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CLEMENTINA UHART FERNÁNDEZ, CLAVE 30J0N021E	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	2395570799.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	297,660	297,660	296,858	296,858	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
22879	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS DR. LUIS E. RUÍZ, CLAVE 30EJN0146U	11-ALVARADO	ANTÓN LIZARDO	RURAL	2395570804.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,561	145,561	145,038	145,038	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28098	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTE GABRIEL CARBALLAL CLAVE 30EPR0167X	11-ALVARADO	ANTÓN LIZARDO	RURAL	2395570794.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	203,642	203,642	198,501	198,501	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28144	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENIGNO DE NOGUERA, CLAVE 30EPR01930	11-ALVARADO	EL FARO	RURAL	2395570803.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,305	258,305	257,718	257,718	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28118	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA COMODORO MANUEL AZUETA, CLAVE 30DPR2547U	11-ALVARADO	ANTÓN LIZARDO	RURAL	2395570797.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253,387	253,387	252,920	252,920	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
27831	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0376X	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	2395570796.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,761	120,761	113,907	113,907	94%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28036	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE 300PR5409S	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	2395570733.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	203,230	203,230	203,111	203,111	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
27947	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSÉ RUIZ PARRA, CLAVE 300PR340E	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	2395570793.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	351,455	351,455	105,437	105,437	30%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28069	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL P. HERNÁNDEZ, CLAVE 30EPR0184N	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	2395570795.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	138,100	138,100	128,112	128,112	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
28199	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR0148C	11-ALVARADO	PASO NACIONAL	RURAL	2395570805.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	194,343	194,343	193,609	193,609	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28232	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30EPR0190Q	11-ALVARADO	SALINAS	RURAL	2395570796.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	192,340	192,340	191,787	191,787	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
27743	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, Y" OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VÁLDES CLAVE 30DPR3288D	11-ALVARADO	ALVARADO	URBANO	2395570013.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,074,181	1,074,181	1,061,696	1,061,696	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
22899	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR ÁNGEL DELFIN ALMEIDA, CLAVE 30EJN0027S	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	RURAL	2395570922.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	81,929	81,929	81,283	81,283	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28167	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR0199P	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	RURAL	2395570921.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	164,988	164,988	164,182	164,182	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
47767	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 300PR5108Q	11-MOLACÁN	CUICHAPA	RURAL	2395573151.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,272	2,272	2,272	2,272	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA
32166	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR0527T	11-MOLACÁN	CUICHAPA	RURAL	2395574060.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,981	3,981	2,382	2,382	60%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32149	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DR. ALFONSO G. ALARCON, CLAVE 30DSE0067S	11-MOLACÁN	CUICHAPA	URBANO	2395574059.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,450	8,450	5,144	5,144	61%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
28411	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR0527T	11-MOLACÁN	CUICHAPA	RURAL	2395571060.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	152,609	152,609	107,825	107,825	71%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38370	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DR. ALFONSO G. ALARCON CLAVE 30DSE0067S	11-MOLACÁN	CUICHAPA	URBANO	2395571059.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	323,901	323,901	276,907	276,907	85%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
28457	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 300PR5108Q	11-MOLACÁN	CUICHAPA	URBANO	2395570151.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	113,011	113,011	108,876	108,876	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
32256	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1480V	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	RURAL	2395573153.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,390	11,390	10,827	10,827	95%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32236	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA MES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0876Y	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	RURAL	2395574176.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,674	2,674	2,410	2,410	90%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
31492	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA MES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0876Y	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	URBANO	2395571176.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	102,519	102,519	102,109	102,109	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28499	REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1480V	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	RURAL	2395570153.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	436,601	436,601	433,212	433,212	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32353	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30EPR1503G	115-NOGALES	PALM VERDE	RURAL	2395574228.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,101	1,101	912	912	83%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32277	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DTV0467H	115-NOGALES	CECILIO TERÁN	URBANO	2395573156.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,059	5,059	2,773	2,773	55%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32293	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA LEYVA CLAVE 30DJN1265P	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2395573667.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	953	953	941	941	99%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
28555	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA GALLAGA CLAVE 30PR148UJ	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2395571226.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	305,686	305,686	305,371	305,371	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
28576	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANAHAUAC CLAVE 30DPR2859H	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2395571223.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	329,694	329,694	327,605	327,605	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
41513	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DTV0467H	115-NOGALES	CECILIO TERÁN	RURAL	2395570156.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	193,928	193,928	193,841	193,841	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
24838	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA LEYVA CLAVE 30DJN1265P	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2395570667.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	36,544	36,544	36,067	36,067	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
24957	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS HELEN PARKUSI CLAVE 30DJN2464	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2395571227.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,868	145,868	144,978	144,978	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26532	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1490W	115-NOGALES	NOGALES	URBANO	2395571225.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	230,959	230,959	228,511	228,511	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.















22350	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0252A	16-LA ANTIGUA	CARDEL	URBANO	2395570654.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,094,706	3,094,709	3,053,596	3,053,598	99%	0	0	0	OTROS	1	1	95%	
23483	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZAAGA CLAVE 30ELN011E	16-LA ANTIGUA	CARDEL	RURAL	2395570980.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,256	145,256	121,540	121,540	84%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
23522	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSA DE LA INFANCIA, CLAVE 30DIN0079N	16-LA ANTIGUA	SALMORAL	RURAL	2395570528.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,997	55,997	55,568	55,568	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
22458	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCION, CLAVE 30DPR3163W	16-LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	RURAL	2395571062.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	246,026	246,026	245,711	245,711	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22697	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO CASAS, CLAVE 30EPR0267W	16-LA ANTIGUA	PUREZA	RURAL	2395570526.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,630	60,630	60,248	60,248	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22603	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELODIA ROSALES, CLAVE 30EPR0264Z	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	URBANO	2395570924.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	53,734	53,734	52,928	52,928	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22433	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR084Z	16-LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	RURAL	2395570814.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	195,585	195,585	195,203	195,203	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22715	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CARDEL, CLAVE 30EPR0268V	16-LA ANTIGUA	SALMORAL	RURAL	2395570527.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	176,118	176,118	175,688	175,688	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22526	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DPR1113A	16-LA ANTIGUA	JOSE CARDEL	RURAL	2395570525.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	133,136	133,136	132,850	132,850	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40657	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR GONZALEZ LAGUNES, CLAVE 30DVT0410D	16-LA ANTIGUA	SALMORAL	RURAL	2395570118.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	106,432	106,432	106,193	106,193	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
48008	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 85 CLAVE 30DST0089W	160-TEMAPACHE	TEMAPACHE	URBANO	2395573222.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,537	47,537	47,537	47,537	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA
47451	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚMERO 85, CLAVE 30DST0089W	160-TEMAPACHE	TEMAPACHE	URBANO	2395570222.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,047,351	2,047,351	2,046,777	2,046,777	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AMPLIATORIO DE \$162,113.00
28976	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL PLATÓN SANCHEZ, CLAVE 30EPR3151Q	161-TEMPOAL	TEMPOAL	URBANO	2395573669.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,420	15,420	10,714	10,714	69%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28950	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSALINDO ORTEGA, CLAVE 30EPR2210I	161-TEMPOAL	TEMPOAL	URBANO	2395573670.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,970	4,970	4,853	4,853	98%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26452	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL PLATON SANCHEZ CLAVE 30EPR3151Q	161-TEMPOAL	TEMPOAL	URBANO	2395570669.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	591,107	591,107	588,025	588,025	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26425	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSALINDO ORTEGA JUÁREZ CLAVE 30EPR2210I	161-TEMPOAL	TEMPOAL	URBANO	2395570670.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	190,506	190,506	189,886	189,886	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
29746	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2223M	162-TENAMPA	EL COYOLITO	RURAL	2395573740.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,279	9,279	5,357	5,357	58%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
29809	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR2223M	162-TENAMPA	TENAMPA	URBANO	2395573725.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,394	11,394	3,107	3,107	27%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
39859	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA, CLAVE 30DVT0169K	162-TENAMPA	TENAMPA	URBANO	2395573725.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,090	9,090	5,247	5,247	58%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28286	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2223M	162-TENAMPA	EL COYOLITO	RURAL	2395570724.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,713	355,713	317,325	317,325	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
28315	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR2223M	162-TENAMPA	TENAMPA	URBANO	2395570723.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	436,760	436,760	387,903	387,903	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34465	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA, CLAVE 30DVT0169K	162-TENAMPA	TENAMPA	URBANO	2395570725.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348,445	348,445	308,372	308,372	88%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
29882	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2289A	164-TEOCELO	EL ZAPOTE	RURAL	2395574186.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	702	702	455	455	65%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28332	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2384A	164-TEOCELO	EL ZAPOTE	RURAL	2395571186.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	26,906	26,906	17,448	17,448	65%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
28355	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR1033P	164-TEOCELO	TEOCELO	URBANO	2395571185.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,972	161,972	161,257	161,257	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38640	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL C. TELLO CLAVE 30DSE0075A	164-TEOCELO	TEOCELO	URBANO	2395570987.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,782	242,782	242,502	242,502	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30057	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2020S	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUETA	RURAL	2395574014.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,350	6,350	5,394	5,394	85%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25531	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRIDO CLAVE 30DPR0521K	169-JOSÉ AZUETA	VILLA ZUETA	RURAL	2395570116.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	218,821	218,821	218,234	218,234	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25241	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 30DPR1062K	169-JOSÉ AZUETA	EL MAGLEY	RURAL	2395570115.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	256,744	256,744	243,306	243,306	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25512	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONÁ VICARIO CLAVE 30DPR1983D	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUETA	RURAL	2395570117.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,290	409,290	408,905	408,905	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25491	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2020S	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUETA	RURAL	2395570114.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,419	243,419	206,786	206,786	85%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25244	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR1079K	169-JOSÉ AZUETA	VILLA AZUETA	RURAL	2395570113.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	174,951	174,951	174,372	174,372	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23904	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL, CLAVE 30DIN0092Z	17-APAZAPAN	APAZAPAN	URBANO	2395573679.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,153	1,153	1,133	1,133	98%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33793	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 30DVT0058Y	17-APAZAPAN	AGUA CALIENTE	RURAL	2395573683.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,488	1,488	1,485	1,485	99%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23548	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL, CLAVE 30DIN0092Z	17-APAZAPAN	APAZAPAN	URBANO	2395570679.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	44,192	44,192	43,441	43,441	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
22784	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO A. SHERWELL, CLAVE 30EPR0289U	17-APAZAPAN	APAZAPAN	URBANO	2395571202.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,860	105,860	105,721	105,721	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40683	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DVT0058Y	17-APAZAPAN	AGUA CALIENTE	RURAL	2395570683.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,437	57,437	56,910	56,910	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28455	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ, CLAVE 30DPR06060K	170-TEXCATÉPEC	TEXCATÉPEC	URBANO	2395570253.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	336,884	336,884	335,959	335,959	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

28495	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA J. GABRIEL CIFUENTES CLAVE 300PR070K	173-TEZONAPA	LAGUNA CHICA	RURAL	2395570741.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	110,638	110,638	110,396	110,398	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34951	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 300TV035G	175-THUJTLÁN	ERIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	2395570844.7	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	196,244	196,244	196,022	196,022	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
40169	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN CLAVE 300TV1281W	175-THUJTLÁN	SECTOR 5 TOTOLAPA	RURAL	2395570845.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	80,781	80,781	80,382	80,382	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
28522	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA PAVÓN CLAVE 30EPR2424J	177-TLACOLLÁN	TLACOLLÁN	URBANO	2395570713.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	487,237	487,237	486,571	486,571	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
48171	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 30EPR2429E	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	RURAL	2395573863.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	5,823	5,823	5,823	5,823	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA
30021	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ CLAVE 30EPR2428F	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2395573865.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	9,060	9,060	0	0	0%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE." PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
25596	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA MURILLO, CLAVE 30DAN00610	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2395570684.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	125,060	125,060	109,543	109,543	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
30299	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30EPR2429E	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2395570683.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	289,280	289,280	228,893	228,893	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
28671	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ CLAVE 30EPR2428F	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	URBANO	2395570685.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	347,305	347,305	347,157	347,157	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30069	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. CLAUJERO CLAVE 30DPR1210C	179-TLACOATEPEC DE MELIJA	TLACOATEPEC DE MELIJA	URBANO	2395573574.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	6,694	6,694	6,389	6,389	95%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
25615	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY LUIS DE LEÓN CLAVE 30DIN1296D	179-TLACOATEPEC DE MELIJA	TLACOATEPEC DE MELIJA	URBANO	2395570575.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	83,104	83,104	83,005	83,005	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
30335	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. CLAUJERO CLAVE 30DPR1190C	179-TLACOATEPEC DE MELIJA	TLACOATEPEC DE MELIJA	URBANO	2395570574.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	256,591	256,591	244,147	244,147	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30319	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN CORTINA CARVAJAL CLAVE 30DPR0958M	179-TLACOATEPEC DE MELIJA	AMATITLA RANCHO AMATITLA	RURAL	2395570573.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	177,824	177,824	170,495	170,495	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30116	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBAMEN, CLAVE 30EPR2448T	181-TLALIXCOYÁN	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	2395573781.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	8,980	8,980	0	0	0%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE." PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
30356	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR1719H	181-TLALIXCOYÁN	CERRO DE LAS CONCHAS	RURAL	2395570740.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	41,303	41,303	37,136	37,136	90%	0	0	OTROS	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30388	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBAMEN, CLAVE 30EPR2448T	181-TLALIXCOYÁN	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	2395570781.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	344,252	344,252	319,989	319,989	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30156	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EPR3862P	182-TLALNELHUAYOCÁN	TLALNELHUAYOCÁN	URBANO	2395574199.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	474	474	365	365	77%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
30436	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA PESALTA, CLAVE 30EPR0479D	182-TLALNELHUAYOCÁN	XOCOTLA	RURAL	2395570897.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	99,713	99,713	99,543	99,543	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30411	REHABILITACIÓN / APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CLAVE 30EPR3862P	182-TLALNELHUAYOCÁN	TLALNELHUAYOCÁN COL EJIDAL	RURAL	2395571199.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	18,189	18,189	13,978	13,978	77%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30370	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR3564K	183-TLAPACOYÁN	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	2395570782.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	230,674	230,674	228,766	228,766	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30529	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0401M	186-TOMATLÁN	TOMATLÁN	URBANO	2395570258.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	291,138	291,138	290,878	290,878	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30460	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 30DTV0604H	187-TONAYÁN	TONAYÁN	URBANO	2395573259.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	12,522	12,522	12,476	12,476	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
40213	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE 30DTV0604H	187-TONAYÁN	TONAYÁN	URBANO	2395570259.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	480,010	480,010	478,240	478,240	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30558	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR2592K	188-TOTUTLA	MATA OSCURA	RURAL	2395570901.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	191,802	191,802	190,534	190,534	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40222	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DVT0017Q	188-TOTUTLA	TOTUTLA	URBANO	2395570900.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	316,833	316,833	315,565	315,565	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
48499	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HERÓLES, CLAVE 30DPR9519C	189-TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	URBANO	2395574032.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	5,887	5,887	5,887	5,887	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA
48471	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, CLAVE 30EPR2516Z	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2395574031.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	8,871	8,871	8,871	8,871	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA
30629	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HERÓLES, CLAVE 30DPR9519C	189-TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	URBANO	2395571032.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	264,392	264,392	263,659	263,659	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30665	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, CLAVE 30EPR2516Z	189-TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	URBANO	2395571031.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	397,556	397,556	395,864	395,864	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
31966	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPR1335K	191-URSULO GALVÁN	REAL DEL ORO	RURAL	2395574206.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	10,438	10,438	9,992	9,992	96%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
31993	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2549R	191-URSULO GALVÁN	URSULO GALVÁN	URBANO	2395573270.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	20,304	20,304	19,887	19,887	98%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
48519	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS REYES HERÓLES CLAVE 30DVT0079F	191-URSULO GALVÁN	JARECOS	RURAL	2395573884.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	4,199	4,199	4,199	4,199	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO, CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA
32160	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MOSES SAENZ CLAVE 30EPR2592Z	191-URSULO GALVÁN	PLAYA DE CHACHALCÁS	RURAL	2395570893.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	272,088	272,088	271,503	271,503	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25653	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS TIZOC, CLAVE 30DAN0195D	191-URSULO GALVÁN	REAL DEL ORO	RURAL	2395571306.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	107,993	107,993	107,379	107,379	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32179	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPR1335K	191-URSULO GALVÁN	REAL DEL ORO	RURAL	2395571206.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	400,129	400,129	383,026	383,026	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32209	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2549R	191-URSULO GALVÁN	ZEMPOALA	RURAL	2395570270.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	778,307	778,307	777,960	777,960	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32195	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30EPR2556A	191-URSULO GALVÁN	ZEMPOALA	RURAL	2395571205.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	205,919	205,919	205,531	205,531	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32142	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30EPR1335M	191-URSULO GALVÁN	PASO DE DOÑA JUANA	RURAL	2395571210.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	227,792	227,792	227,315	227,315	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

30699	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 300PR402R	191-URSULO GALVÁN	LÓMAS DE SAN RAFAEL	RURAL	239557140.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,221	148,221	146,682	146,682	99%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
30678	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN, CLAVE 300PR4073K	191-URSULO GALVÁN	LA GLORIA	RURAL	2395571188.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	323,451	323,451	323,172	323,172	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
38662	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 300E9086U	191-URSULO GALVÁN	LA GLORIA	RURAL	2395571297.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	542,184	542,184	541,706	541,706	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40233	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO LÓPEZ ARIAS, CLAVE 300TV1145S	191-URSULO GALVÁN	PLAYA DE CHACHALACAS	RURAL	2395570582.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	78,226	78,226	75,438	75,438	96%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40228	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 300TV809WPF	191-URSULO GALVÁN	JAREROS	RURAL	2395570984.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	176,118	176,118	162,830	162,830	92%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32634	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS DORA HERRERA DE PELAYO, CLAVE 300JN6100Q	191-URSULO GALVÁN	PLAYA DE CHACHALACAS	RURAL	2395570849.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	63,796	63,796	63,600	63,600	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32245	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVAJERO, CLAVE 300PR1572M	191-URSULO GALVÁN	ZEMPOALA	RURAL	2395570929.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202,863	202,863	202,597	202,597	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40226	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO ZAICO, CLAVE 300TV0107H	191-URSULO GALVÁN	BARRA DE CHACHALACAS	RURAL	2395570848.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,103	95,103	94,918	94,918	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32275	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 300PR3690N	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	URBANO	2395573686.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,377	2,377	2,350	2,350	99%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32234	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 300PR2558Z	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	URBANO	2395573688.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,330	3,330	3,304	3,304	99%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32043	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 300PR2562L	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	URBANO	2395573711.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,193	13,193	11,680	11,680	89%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32073	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 300ST0204H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	URBANO	2395573710.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,231	18,231	17,589	17,589	96%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32093	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 300ST0204H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	URBANO	2395573272.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,775	47,775	27,614	27,614	58%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO.
32337	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMIGOS, CLAVE 300JN0478K	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	URBANO	2395573687.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,068	2,068	1,941	1,941	94%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32357	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CLAVE 300JN0351E	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	URBANO	2395573685.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	872	872	846	846	97%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
22878	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "C, D, H, G" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 300ST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	URBANO	2395572272.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	54,300	54,300	43,440	43,440	80%	0	0	0	0	0	1	1	80%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32382	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 300PR3799E	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	URBANO	2395570709.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	111,724	111,724	107,119	107,119	96%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32266	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 300PR2562L	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	URBANO	2395570711.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	505,721	505,721	447,719	447,719	89%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38674	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 300ST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	URBANO	2395570710.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	698,873	698,873	673,478	673,478	96%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40236	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CLAVE 300TV0118JJ	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	URBANO	2395570708.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,180	281,180	276,470	276,470	98%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38685	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "C, G, H" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 300ST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	RURAL	2395570272.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,831,366	1,831,366	1,058,519	1,058,519	58%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26698	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMIGOS CLAVE 300JN0478K	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	URBANO	2395570687.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	78,873	78,873	74,417	74,417	94%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
2671	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 300JN0351E	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	RURAL	2395570685.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33,410	33,410	32,415	32,415	97%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32411	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 300PR3690N	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	URBANO	2395570686.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	91,100	91,100	90,082	90,082	99%	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32382	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 300PR2558Z	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	URBANO	2395570688.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	127,688	127,688	126,657	126,657	99%	0	0	0	0	0	1	0	3%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33086	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALVADOR DÍAZ MIRON, CLAVE 300E9086U	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573691.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,928	19,928	16,564	16,564	83%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
33122	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 300PR1704N	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395574028.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,668	19,668	18,218	18,218	93%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
33105	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CLÍN DE LEONES, CLAVE 300PR1594Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573689.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,585	13,585	7,912	7,912	58%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
48185	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO F. VALENZUELA, CLAVE 300PR2625G	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573636.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,273	4,273	4,273	4,273	100%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA
33182	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN MORALES, CLAVE 300PR2821K	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573588.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,891	14,891	8,631	8,631	58%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
33204	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 300PR2603V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395574162.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,340	8,340	6,624	6,624	79%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32992	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA HERRERA, CLAVE 300PR2594D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573673.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,729	7,729	7,690	7,690	99%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
48378	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA FERMINA RIVERA, CLAVE 300PR2597A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573863.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,557	3,557	3,557	3,557	100%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA
48360	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 300PR4911T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573786.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,068	4,068	4,068	4,068	100%	0	0	0	0	0	1	0	0%	EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO ACUMULADO CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA
32964	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 300PR2675P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573690.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,979	14,979	7,975	7,975	53%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
48248	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS HUGO ALVARADO, CLAVE 300PR8414Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573787.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,948	2,948	2,948	2,948	100%	0	0	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISCO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA
32704	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CLAVE 300PR5232C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	UR																	

33057	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL, CLAVE 30EPR2589A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	239557159.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,788	7,788	5,932	5,932	76%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
4428	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 148, CLAVE 30DST0148V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573785.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,141	9,141	9,141	9,141	100%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA
32798	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAREDA, CLAVE 30D702081	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573600.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,006	3,006	2,999	2,999	100%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
32666	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS TAMISA, CLAVE 30JN0589N	193-VERACRUZ	VELENTE DIAZ	RURAL	2395574006.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,519	2,519	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
33039	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS TILOLLI, CLAVE 30JN0116A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395573601.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,736	3,736	2,624	2,624	70%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
38741	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO.739 CLAVE 30EST0002Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570882.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	781,073	781,073	774,986	774,986	98%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
2876	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS DR. MAURO LOYO SÁNCHEZ, CLAVE 30DNO6073T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570938.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	146,436	146,436	128,063	128,063	87%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28779	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CLAVE 30DNO677D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570788.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	54,365	54,365	50,994	50,994	94%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
28585	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUELA ANGÉLICA PARADA HERNÁNDEZ, CLAVE 30DNO658Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571588.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	267,136	267,136	266,799	266,799	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
29590	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA CAROLINA ESCALANTE VERA CLAVE 30EJN0131S	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570810.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	268,148	268,148	268,490	268,490	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
33193	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA LOMBARDO TOLEADO, CLAVE 30DPR5397V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571163.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220,734	220,734	220,207	220,207	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32711	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPR2164O	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571161.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	514,390	514,390	512,481	512,481	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32900	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARBOSA HELDT, CLAVE 30DPR2899Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571029.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	497,797	497,797	489,402	489,402	98%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34383	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR5140Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570993.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	260,525	260,525	246,622	246,622	95%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33889	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR1704N	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571028.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	753,946	753,946	698,361	698,361	93%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32891	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO RIVERA, CLAVE 30DPR3206P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570865.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460,766	460,766	460,428	460,428	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33144	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE APATZINGAN, CLAVE 30DPR1365E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570586.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	733,298	733,298	733,067	733,067	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33771	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO F. VALBUENA, CLAVE 30DPR3295S	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571268.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	493,401	493,401	490,315	490,315	99%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34146	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIDORO BATALLA, CLAVE 30DPR1700M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571160.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	422,675	422,675	422,308	422,308	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32519	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DISCONTINUA H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CLAVE 30DPR3501T	193-VERACRUZ	RESERVA DE TARMOVA II	URBANO	2395571090.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	153,343	153,343	131,154	131,154	86%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33448	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO MONTOTO LIMÓN, CLAVE 30DPR3505E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571089.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,298	242,298	216,872	216,872	90%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34294	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN MORALES, CLAVE 30EPR2081K	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570588.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	570,817	570,817	435,875	435,875	76%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33409	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 30EPR2603V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571162.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	319,807	319,807	253,909	253,909	79%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32972	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALBARRÁN CLAVE 30DPR1335B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570811.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	399,351	399,351	398,235	398,235	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33361	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, CLAVE 30DPR3332B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570281.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	410,206	410,206	409,871	409,871	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33238	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO, CLAVE 30DPR0209X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571027.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	134,700	134,700	130,176	130,176	97%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33022	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MALARD, CLAVE 30EPR2595C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571267.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	448,676	448,676	443,238	443,238	99%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33563	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30DPR0461T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570786.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	323,219	323,219	296,285	296,285	92%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33679	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 30DPR2675P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570960.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	574,189	574,189	574,053	574,053	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33718	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS HUGO ALVARADO TORRES, CLAVE 30DPR5414Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570787.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	154,322	154,322	152,202	152,202	99%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33943	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CLAVE 30DPR1347P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571036.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	622,203	622,203	601,129	601,129	97%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33055	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DPR0416L	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570866.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	306,331	306,331	306,083	306,083	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34009	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TABLAJEROS NO. 1, CLAVE 30DPR1345R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570994.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	623,824	623,824	574,102	574,102	92%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32612	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN FEMENINA IBERO AMERICANA, CLAVE 30DPR285EY	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571088.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	398,625	398,625	390,985	390,985	98%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
33902	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30DPR0470E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571030.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	454,348	454,348	448,807	448,807	99%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32793	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE E. BARRIOS CLAVE 30EPR2584X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395570279.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	387,300	387,300	386,347	386,347	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
32684	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL, CLAVE 30EPR2586A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571159.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	298,557	298,557	298,111	298,111	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34444	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EPR3090Z	193-VERACRUZ	VILLARRÍN	RURAL	2395570996.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	88,257	88,257	76,838	76,838	87%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.



23015	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CERDAN, CLAVE 30EPR0912V	2	ACATLÁN	ACATLÁN	URBANO	2395573001.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,538	28,538	27,645	27,645	97%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
26930	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I" EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CERDAN, CLAVE 30EPR0012N	2	ACATLÁN	ACATLÁN	URBANO	2395570001.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,093,962	1,093,962	1,099,732	1,099,732	97%	0	0	0	0	0	OTROS
38990	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CLAVE 30EPR0578N	200	ZENTLA	EJIDO LA PINA MAROMILLA	RURAL	2395573763.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,455	4,455	4,422	4,422	99%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38997	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EYV1912H	200	ZENTLA	SAN RAFAEL PINA	RURAL	2395574065.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,461	5,461	2,942	2,942	54%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38530	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CLAVE 30EPR2678N	200	ZENTLA	EJIDO LA PINA MAROMILLA	RURAL	2395570763.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	170,771	170,771	169,503	169,503	99%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40304	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 300TV0911K	200	ZENTLA	ZENTLA	URBANO	2395571064.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	228,607	228,607	228,400	228,400	100%	0	0	0	0	0	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
40301	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EYV1912H	200	ZENTLA	SAN RAFAEL PINA	RURAL	2395571065.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	209,323	209,323	209,220	209,220	100%	0	0	0	0	0	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
39008	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 300E0041K	201	ZONGOLICA	ZONGOLICA	URBANO	2395574220.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,681	11,681	11,007	11,007	94%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
39006	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BEATRIZ CAMPOS PÉREZ, CLAVE 30DVO068D	201	ZONGOLICA	XPALCUAHUTLA MOXALA	RURAL	2395573937.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,958	2,958	2,894	2,894	98%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
37091	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30EPR0604G	201	ZONGOLICA	ZONGOLICA	URBANO	2395571224.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	421,324	421,324	420,297	420,297	100%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38943	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 300E0041K	201	ZONGOLICA	ZONGOLICA	URBANO	2395571220.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	447,785	447,785	446,596	446,596	100%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38933	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 54, CLAVE 30DST0054G	201	ZONGOLICA	ZONGOLICA	URBANO	2395571222.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,898	518,898	518,336	518,336	100%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40307	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BEATRIZ CAMPOS PÉREZ CLAVE 30DVO068D	201	ZONGOLICA	XPALCUAHUTLA MOXALA	RURAL	2395570937.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	113,395	113,395	110,934	110,934	98%	0	0	0	0	0	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
35455	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALFONSO LAVERAN, CLAVE 30DJN1298B	204	AGUA DULCE	AGUA DULCE	URBANO	239557142.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,929	2,929	2,929	2,929	100%	0	0	0	0	0	EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
23477	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MATIANA R. DE AVELERA, CLAVE 30DJN0162M	204	AGUA DULCE	AGUA DULCE	URBANO	2395573862.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,238	4,238	3,879	3,879	92%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22667	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALFONSO LAVERAN, CLAVE 30DJN1298B	204	AGUA DULCE	AGUA DULCE	URBANO	2395571422.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202,218	202,218	201,587	201,587	100%	0	0	0	0	0	
22662	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MATIANA R. DE AVELERDARA, CLAVE 30DJN0162M	204	AGUA DULCE	AGUA DULCE	URBANO	2395570982.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	162,453	162,453	148,705	148,705	92%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
27524	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS CERDAN, CLAVE 30DPR2368F	204	AGUA DULCE	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	2395570881.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,970	132,970	129,653	129,653	98%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
27461	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR3299H	204	AGUA DULCE	AGUA DULCE	URBANO	2395571153.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	150,282	150,282	144,421	144,421	96%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
27486	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR0163B	204	AGUA DULCE	EJIDO EL FAISAN	RURAL	239557141.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	235,651	235,651	229,370	229,370	97%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
47384	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30DPR1029Q	205	EL HIGO	EL HIGO	URBANO	2395574052.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,444	10,444	10,444	10,444	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
38106	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30D0N0034I	205	EL HIGO	EL HIGO	URBANO	2395571053.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	492,584	492,584	466,891	466,891	95%	0	0	0	0	0	
25154	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30DPR1029Q	205	EL HIGO	EL HIGO	URBANO	2395571052.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	439,582	439,582	436,697	436,697	99%	0	0	0	0	0	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
32219	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 18 MARZO CLAVE 30E0S0911SL	206	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	URBANO	2395574061.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,466	12,466	9,692	9,692	78%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
47755	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJM0229C	206	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	URBANO	2395574063.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,535	3,535	3,535	3,535	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
32181	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ZOLA GUZMAN RUÍZ CLAVE 30DJN1388Z	206	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	URBANO	2395574062.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,262	3,262	2,360	2,360	72%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24788	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ZOLA GUZMAN RUÍZ CLAVE 30DJN1388Z	206	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	URBANO	2395571062.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,050	125,050	112,333	112,333	90%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38389	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 18 DE MARZO CLAVE 30E0S0915HL	206	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	URBANO	2395571061.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	477,863	477,863	429,999	429,999	90%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24532	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJM0229C	206	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	NANCHITAL DE LAZARO Cárdenas DEL RIO	URBANO	2395571063.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	167,690	167,690	166,694	166,694	99%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22653	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN: 1A ETAPA, SUSTITUCIÓN (REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "E" CUATRO AJALAS INDICADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR09112J)	207	TRES VALLES	POBLADO 3	RURAL	2395572262.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,000	27,000	24,562	24,562	91%	0	0	0	0	0	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
40898	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTRUCCIÓN MEXICANA, CLAVE 30DVO0568S	209	CARLOS A. CARRILLO	CARLOS A. CARRILLO	URBANO	2395570734.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	398,511	398,511	398,177	398,177	100%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23783	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR1621E	209	CARLOS A. CARRILLO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	2395571134.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	136,280	136,280	127,599	127,599	94%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23757	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RÉSAMEN, CLAVE 30EPR0372F	209	TATAHUJAPAN DE JUÁREZ	BENIGNO MENDOZA	RURAL	2395570862.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	190,639	190,639	185,189	185,189	97%	0	0	0	0	0	
25783	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DPO0602X	209	TATAHUJAPAN DE JUÁREZ	MAGALLANÉS	RURAL	2395570861.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	58,057	58,057	49,326	49,326	85%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
46125	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30EPR0285L	21	ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMÁN POTRERO NUEVO	RURAL	2395573019.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,910	14,910	14,910	14,910	100%	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
23016	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EPR0285K	21	ATOYAC	MANZANILLO	RURAL	2395570020.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,122	125,122	124,804	124,804	100%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22896	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 30EPR0285L	21	ATOYAC	GENERAL MIGUEL ALEMÁN	RURAL	2395570019.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	689,002	689,002	605,175	605,175	88%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22800	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JIMÉNEZ CLAVE 30DJN0695C	21	ATOYAC	ATOYAC	URBANO	2395570951.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	53,529	53,529	53,243	53,243	99%	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

37887		REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 44, CLAVE 30057044Z	21-ATOTYAC	GENERAL MIGUEL ALEMAN	RURAL	2395570988.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	500,456	500,456	486,977	486,977	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40713		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30070897K	21-ATOTYAC	ATOTYAC	URBANO	2395571289.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	171,644	171,644	171,217	171,217	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
22876		REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30039335P	21-ATOTYAC	GENERAL MIGUEL ALEMAN POTYREKO NUEVO	RURAL	2395570663.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	113,126	113,126	112,983	112,983	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22961		REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 300PR0278B	21-ATOTYAC	LA ESPERANZA	RURAL	2395571306.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	38,171	38,171	37,694	37,694	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
22860		REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN CLAVE 300PR0279A	21-ATOTYAC	ATOTYAC	URBANO	2395570662.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	152,250	152,250	151,546	151,546	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
35534		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS CLAVE 300PR0212U	212-SANTIAGO SOCHAPAN	XOCHAPAN	RURAL	2395571198.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,523	17,523	14,318	14,318	82%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34998		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 300PR2101C	212-SANTIAGO SOCHAPAN	TATAHUICAPA	RURAL	2395573934.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,145	6,145	5,273	5,273	86%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
29945		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 300PR2101C	212-SANTIAGO SOCHAPAN	TATAHUICAPA	RURAL	2395570934.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	235,570	235,570	234,623	234,623	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34148		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 300TV0172	212-SANTIAGO SOCHAPAN	LA UNION PROGRESO TATAHUICAPA	RURAL	2395570932.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,295	159,295	158,796	158,796	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
29964		REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS, CLAVE 300PR0212U	212-SANTIAGO SOCHAPAN	XOCHAPAN	URBANO	2395570198.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	671,704	671,704	548,853	548,853	82%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23823		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 300PR3510N	23-ATZALAN	CUAUZAPOTTAN	RURAL	2395574070.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,175	4,175	1,596	1,596	38%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23840		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 300TV0201N	23-ATZALAN	ZAPOTTILAN	RURAL	2395573729.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,935	4,935	3,600	3,600	73%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23034		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 300PR3510N	23-ATZALAN	CUAUZAPOTTAN	RURAL	2395571070.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	160,026	160,026	142,937	142,937	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40623		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 300TV0201N	23-ATZALAN	ZAPOTTILAN	RURAL	2395570729.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,189	189,189	138,019	138,019	73%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30231		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 300PR0341N	24-TLATELETA	OHUAPAN	RURAL	2395574221.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,726	7,726	5,307	5,307	69%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30478		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA COPREBODORA, CLAVE 300PR0377A	24-TLATELETA	TLATELETA	URBANO	2395571218.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	344,563	344,563	342,383	342,383	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30458		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CLAVE 300PR0341N	24-TLATELETA	OHUAPAN	RURAL	2395571221.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296,157	296,157	295,642	295,642	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40179		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARULLO PUERTO, CLAVE 300TV0332T	24-TLATELETA	TLATELETA	URBANO	2395571219.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	288,041	288,041	287,483	287,483	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23573		REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMANUEL KANT, CLAVE 300JN2033F	25-AYAHUALILCO	AYAHUALILCO	URBANO	2395571207.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	39,768	39,768	39,458	39,458	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
23326		REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 300PR0346F	25-AYAHUALILCO	XOCTOPEC	RURAL	2395570476.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	128,425	128,425	128,196	128,196	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23647		REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CLAVE 300JN0995Q	26-BANDERILLA	BANDERILLA	URBANO	2395571005.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,514	22,514	21,966	21,966	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
23975		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 300PR0379Z	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395574105.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,704	5,704	3,843	3,843	67%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23940		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CIAUHTEMOC CLAVE 300PR0009M	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395574190.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,908	10,908	4,818	4,818	44%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23942		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 47 CLAVE 300PR4262C	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395574232.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,847	10,847	10,015	10,015	92%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23918		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 300EPR3711J	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395574230.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,218	8,218	7,241	7,241	88%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23951		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 300PR0514P	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395573626.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,962	14,962	13,984	13,984	93%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23971		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTERUR, CLAVE 300PR2911B	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395573860.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,166	9,166	5,128	5,128	56%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
46366		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BOCA DEL RIO, CLAVE 300E98093E	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395573936.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,300	14,300	14,300	14,300	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
23966		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 JOSÉ AZUETA, CLAVE 300E80017K	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395573030.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,858	60,858	18,258	18,258	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23958		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS IRENE GARCIA DE GEOFFRAY, CLAVE 300EJN0198L	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395573479.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,665	2,665	2,665	2,665	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
37940		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DURANA CLAVE 300E85009E	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395570936.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	747,129	747,129	742,329	742,329	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23547		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 300PR35986	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395570983.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,625	355,625	352,408	352,408	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23961		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO MOLINA CLAVE 300PR0323M	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395571303.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	780,624	780,624	703,300	703,300	90%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23514		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CIAUHTEMOC, CLAVE 300PR0009M	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395571190.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	418,132	418,132	416,225	416,225	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23614		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 47, CLAVE 300PR4262C	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395571232.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	415,806	415,806	383,921	383,921	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23531		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 300EPR3711J	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395571230.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	315,030	315,030	277,586	277,586	88%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23651		REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTERUR CLAVE 300PR2911B	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395570886.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	351,345	351,345	342,909	342,909	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
37909		REHABILITACION DEL EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 JOSÉ AZUETA CLAVE 300E80017K (SEGUNDA ETAPA)	26-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2395570050.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,332,909	2,332,909	1,902,904	1,902,904	82%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.





24040	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 300PR2095E	38-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	2395570871.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	342,361	342,361	341,986	341,986	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24011	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 300PR4800	38-COATEPEC	BELLA ESPERANZA	RURAL	2395570872.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	277,834	277,834	277,368	277,368	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24031	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 300PR3233Z	38-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	2395570885.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	502,328	502,328	499,857	499,857	100%	0	0	OTROS	1	1	52%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24070	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ, CLAVE 300PR3215L	38-COATEPEC	MAHUKTLAN	RURAL	2395570869.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,551	258,551	258,524	258,524	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23988	REHABILITACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EJN014E	38-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	2395570997.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	144,455	144,455	143,599	143,599	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
23907	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELINA MURRIETA DE SERVIN CLAVE 30EJN049B	38-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	2395570996.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	81,846	81,846	77,264	77,264	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
24013	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA GARCIA C DE N CLAVE 30EJN009H	38-COATEPEC	MAHUKTLAN	RURAL	2395570999.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	94,823	94,823	86,120	86,120	91%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
23948	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CLAVE 30EJN017Z	38-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	2395570998.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	136,851	136,851	121,300	121,300	89%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26993	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CLAVE 300PR6773D	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	239557148.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,980	7,980	4,307	4,307	54%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
27119	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 300PR0782R	39-COATZACALCOS	RANCHO ALEGRE	RURAL	2395571443.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,244	9,244	4,197	4,197	45%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
27092	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUÁREZ, CLAVE 300PR3191S	39-COATZACALCOS	FRANCISCO VILLA	RURAL	2395571402.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,978	1,978	692	692	35%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
27067	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 300PR5302U	39-COATZACALCOS	DIVINA PROVIDENCIA	RURAL	2395571444.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,111	7,111	3,501	3,501	49%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
26889	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO V. LÓPEZ, CLAVE 300PR0493S	39-COATZACALCOS	ALLENDE	RURAL	239557374.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,639	7,639	5,820	5,820	76%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
27012	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 300PR2001D	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395571417.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,519	12,519	7,173	7,173	57%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
26899	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 300PR2002C	39-COATZACALCOS	ALLENDE	RURAL	239557376.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,384	6,384	5,318	5,318	83%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
26920	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 300PR5426H	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395571418.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,172	13,172	7,280	7,280	55%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
26957	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 300PR5318V	39-COATZACALCOS	ALLENDE	RURAL	239557377.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,983	2,983	2,222	2,222	74%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
27032	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL COATZACALCOS CLAVE 300S2000Z	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395573671.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,119	12,119	12,009	12,009	99%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
36970	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 143, CLAVE 300SD1043Z	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395573718.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,491	12,491	9,388	9,388	75%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
27052	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 143 CLAVE 300SD1043Z	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395573061.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,450	47,450	45,814	45,814	97%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO 'NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE'
24228	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 300PR3844A	39-COATZACALCOS	GUILLELMO PRIETO SANTA ROSA	RURAL	2395571104.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	188,589	188,589	187,168	187,168	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24252	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 300PR0782R	39-COATZACALCOS	RANCHO ALEGRE	RURAL	2395571443.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	354,366	354,366	343,458	343,458	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24222	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUÁREZ, CLAVE 300PR3191S	39-COATZACALCOS	FRANCISCO VILLA	RURAL	2395571102.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	75,808	75,808	26,534	26,534	35%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'
24240	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 300PR5407I	39-COATZACALCOS	LA CANGREJERA GAVILAN SUR	RURAL	2395571101.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,197	57,197	56,880	56,880	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'
24205	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 300PR5302U	39-COATZACALCOS	DIVINA PROVIDENCIA	RURAL	2395571144.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,598	272,598	271,399	271,399	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'
24088	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO V. LÓPEZ CLAVE 300PR0493S	39-COATZACALCOS	ALLENDE	RURAL	2395570714.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	292,829	292,829	292,063	292,063	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24115	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAÑOZA, CLAVE 300PR4803W	39-COATZACALCOS	CINCO DE MAYO	RURAL	2395571100.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	169,956	169,956	168,748	168,748	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24143	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 300PR2001D	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395571147.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,903	479,903	477,847	477,847	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24108	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 300PR2002C	39-COATZACALCOS	ALLENDE	RURAL	2395570716.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	244,739	244,739	226,438	226,438	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24125	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CLAVE 300PR4773D	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395571145.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	306,913	306,913	304,873	304,873	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24155	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 300PR5420I	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395571148.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	504,926	504,926	503,537	503,537	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24184	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CLAVE 300PR5249P	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395571149.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	697,278	697,278	695,718	695,718	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'
24099	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 300PR5318V	39-COATZACALCOS	ALLENDE	RURAL	2395570717.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	114,341	114,341	85,473	85,473	75%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38007	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 96, CLAVE 300SD10969F	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395571126.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,673,009	1,673,009	1,672,004	1,672,004	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
241075	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁDENAS DEL RÍO CLAVE 300TV0089U	39-COATZACALCOS	ALLENDE	RURAL	2395570715.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	143,376	143,376	142,994	142,994	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
24046	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAMME NUNO, CLAVE 30EJN1357	39-COATZACALCOS	MUNDO NUEVO	RURAL	2395571103.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,845	32,845	28,973	28,973	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
24197	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 300PR4768M	39-COATZACALCOS	COATZACALCOS	URBANO	2395571085.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	163,863	163,863	163,158	163,158	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.'

38031	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL, NO. 143 CLAVE 3005TR143Z	39-COATZACOLCOS	COATZACOLCOS	URBANO	2395570718.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	478,829	478,828	413,736	413,736	86%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23436	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EP0052W	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	RURAL	2395573004.7	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,556	4,556	4,551	4,551	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
23428	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ CLAVE 30EP0259K	4-ACTOPAN	CERRO GORDO	RURAL	2395574067.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,600	8,600	7,033	7,033	82%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
23463	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO JUSTINO SARMIENTO, CLAVE 30DNJN1640C	4-ACTOPAN	VILLA NUEVA	RURAL	2395573946.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	292	292	298	298	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
22150	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PAGET, CLAVE 30EJN0936J	4-ACTOPAN	EL GUARUMBO	RURAL	2395570813.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,185	18,185	17,946	17,946	99%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
23215	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE 30DNJN0692G	4-ACTOPAN	SAN ISIDORO	RURAL	2395571211.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	84,025	84,025	83,547	83,547	99%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
27150	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EP0052W	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	RURAL	2395570004.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	174,665	174,665	174,443	174,443	100%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
27022	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ, CLAVE 30EP0259K	4-ACTOPAN	CERRO GORDO	RURAL	2395571067.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	329,651	329,651	269,591	269,591	82%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
27049	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30EP0168W	4-ACTOPAN	CHICUASEN	RURAL	2395570003.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	614,973	614,973	613,477	613,477	100%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
27111	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EP0042P	4-ACTOPAN	MOLCIBCA	RURAL	2395570906.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	167,536	167,536	167,297	167,297	100%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
22378	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO JUSTINO SARMIENTO, CLAVE 30DNJN1640C	4-ACTOPAN	VILLA NUEVA	RURAL	2395570846.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,186	11,186	11,055	11,055	99%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
22229	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, CLAVE 30DNJN275D	4-ACTOPAN	LA ESPERANZA	RURAL	2395570472.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	71,398	71,398	70,929	70,929	99%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
27090	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EP00607D	4-ACTOPAN	EL GUARUMBO	RURAL	2395570812.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	37,204	37,204	36,774	36,774	99%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
27815	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30E0S0031D	4-ACTOPAN	ACTOPAN	URBANO	2395570907.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	311,189	311,189	310,951	310,951	100%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
27352	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30PR04987C	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2395573750.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,697	2,697	2,664	2,664	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
27426	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CLAVE 30EP0324B	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2395573840.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,830	5,830	5,826	5,826	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
27468	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 19 DE MARZO, CLAVE 30DP0313M	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2395573941.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,673	4,673	4,670	4,670	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24264	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30PR04987C	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2395570790.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	103,388	103,388	102,102	102,102	99%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24300	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DP01249W	40-COATZINTLA	CORRALILLOS	RURAL	2395570942.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	201,652	201,652	200,415	200,415	99%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24273	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CLAVE 30EP0324B	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2395570840.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	223,473	223,473	223,319	223,319	100%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24281	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DP0318IX	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2395570986.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,771	148,771	148,165	148,165	100%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24292	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 19 DE MARZO CLAVE 30DP0313M	40-COATZINTLA	COATZINTLA	URBANO	2395570841.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	179,145	179,145	179,009	179,009	100%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
27559	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EP00518K	41-COETZALA	COETZALA	URBANO	2395573064.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,093	15,093	11,336	11,336	75%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
28860	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DC02181L	41-COETZALA	COETZAPOTILLA	RURAL	2395573698.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	603	603	0	0	0%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24326	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EP00519J	41-COETZALA	COETZAPOTILLA	RURAL	2395570697.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	279,152	279,152	269,865	269,865	97%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
41098	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESOR JOSE MANUEL PALAFOX POSADAS CLAVE 30ETV0285K	41-COETZALA	COETZALA	URBANO	2395570696.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	171,666	171,666	169,856	169,856	99%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24096	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DC02181L	41-COETZALA	COETZAPOTILLA	RURAL	2395570698.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,122	23,122	19,279	19,279	83%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
46898	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EP00529G	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	RURAL	2395573764.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,997	8,997	8,994	8,994	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA ALUN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
29899	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EP00542K	43-COMAPA	SONORA	RURAL	2395573765.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,081	3,081	2,689	2,689	87%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24340	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EP00529G	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	RURAL	2395570764.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	344,898	344,898	344,752	344,752	100%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24352	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EP00542K	43-COMAPA	SONORA	RURAL	2395570765.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,096	118,096	103,093	103,093	87%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
41119	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30OTV0427Z	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	RURAL	2395570823.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	269,065	269,065	268,777	268,777	100%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
29912	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DP03794J	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	2395573964.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,237	15,237	4,143	4,143	27%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24364	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA FRANCISCA DE IRIVAS, CLAVE 30EP00579G	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	2395571277.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	779,733	779,733	521,806	521,806	67%	0	0	0	0	70%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24386	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DP03794J	44-CORDOBA	CORDOBA	URBANO	2395570964.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	584,085	584,085	494,396	494,396	85%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
29930	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EP00530E	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	2395573658.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33,222	33,222	27,080	27,080	82%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24439	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIERO, CLAVE 30EP00629I	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	2395571135.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	373,987	373,987	372,030	372,030	99%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
24538	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EP00530E	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	2395570658.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,273,494	1,273,494	1,272,645	1,272,645	100%	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."

46942	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR0635P	46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL	PIEDRA PARADA	RURAL	2395573967.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,447	5,447	5,423	5,423	100%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN ALUN EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
29960	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30EPR0651R	46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	URBANO	2395573965.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,093	13,093	13,062	13,062	100%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
29968	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 68, CLAVE 30OST0596J	46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	URBANO	2395573968.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,704	4,704	4,675	4,675	99%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
29946	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA SERRANO, CLAVE 30EJN0120M	46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	URBANO	2395573966.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,848	2,848	2,819	2,819	99%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24635	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR0635P	46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL	PIEDRA PARADA	RURAL	2395570967.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	208,797	208,797	207,877	207,877	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24586	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30EPR0651R	46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	URBANO	2395570965.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	501,912	501,912	500,696	500,696	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24109	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA SERRANO, CLAVE 30EJN0120M	46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	URBANO	2395570966.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	109,188	109,188	108,045	108,045	99%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
38087	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 68, CLAVE 30OST0596J	46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL	COSAUTLÁN DE CARVAJAL	URBANO	2395570968.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	180,327	180,327	179,219	179,219	99%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24697	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VERNUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30PRF1500T	47-COSCOMATEPEC	LINDA VISTA	RURAL	2395570824.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	21,202	21,202	21,078	21,078	99%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30013	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30EPR03252P	48-COSOLEACAQUE	SAN PEDRO MARTIR	RURAL	2395574074.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,050	7,050	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24706	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CAVE 30EPR0605H	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	URBANO	2395570949.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	259,823	259,823	258,165	258,165	99%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24755	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30EPR03252P	48-COSOLEACAQUE	SAN PEDRO MARTIR	RURAL	2395571074.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	270,258	270,258	269,543	269,543	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24709	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30EPR0328T	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	URBANO	2395571146.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	300,444	300,444	299,243	299,243	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
24701	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ELEUTERIO T. HERNÁNDEZ NAVEDA, CLAVE 30EPR0931A	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	URBANO	2395570950.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	177,807	177,807	177,482	177,482	100%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40933	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0822W	54-CHACALTIANGUIS	JOACHÍN	RURAL	2395570045.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	305,753	305,753	300,965	300,965	98%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26549	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0805C	58-CHICONTEPEC	LAS GURAS	RURAL	2395574051.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,608	4,608	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26290	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA JOSE DOLORES HERNANDEZ CLAVE 30EPR0780D	58-CHICONTEPEC	XCACUATILLA	RURAL	2395574046.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,527	5,527	2,739	2,739	50%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26481	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 103 CLAVE 30OST05103Z	58-CHICONTEPEC	XCACUATILLA	RURAL	2395574041.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,361	11,361	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
24128	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DCC0462U	58-CHICONTEPEC	AHUICA	URBANO	2395574048.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,068	4,068	3,613	3,613	89%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
25844	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, CLAVE 30DCC0917Z	58-CHICONTEPEC	CHAMOLA	RURAL	2395574039.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	388	388	294	294	76%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26010	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DCC1384N	58-CHICONTEPEC	EMLIANO ZAPATA	RURAL	2395574038.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	774	774	555	555	72%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26505	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL, CLAVE 30DJN0273T	58-CHICONTEPEC	LAS GURAS	RURAL	2395574040.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	418	418	267	267	64%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23737	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DCC0462U	58-CHICONTEPEC	AHUICA	RURAL	2395571049.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	155,922	155,922	138,494	138,494	89%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23832	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DCC0040V	58-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRÍA	RURAL	2395571037.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	34,491	34,491	32,749	32,749	95%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23787	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, CLAVE 30DCC1384N	58-CHICONTEPEC	EMLIANO ZAPATA	RURAL	2395571038.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	29,682	29,682	21,262	21,262	72%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23937	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR0328J	58-CHICONTEPEC	CHAMOLA	RURAL	2395571050.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,327	118,327	109,229	109,229	92%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23969	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30DPR4053X	58-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRÍA	RURAL	2395571045.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	107,059	107,059	104,229	104,229	97%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23915	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30EPR06570G	58-CHICONTEPEC	AHUICA	RURAL	2395571042.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	225,297	225,297	223,132	223,132	99%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23956	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0802G	58-CHICONTEPEC	LAS GURAS	RURAL	2395571051.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	176,641	176,641	72,303	72,303	41%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23945	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSE DOLORES HERNANDEZ CLAVE 30EPR0780D	58-CHICONTEPEC	XCACUATILLA	RURAL	2395571046.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	211,866	211,866	105,014	105,014	50%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40973	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DTV0851X	58-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRÍA	RURAL	2395571049.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	158,441	158,441	152,736	152,736	96%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40952	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE, CLAVE 30EPT0916Q	58-CHICONTEPEC	AHUICA	RURAL	2395571047.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	119,920	119,920	113,924	113,924	95%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23759	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, CLAVE 30DCC0917Z	58-CHICONTEPEC	CHAMOLA	RURAL	2395571039.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,882	14,882	11,284	11,284	76%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23812	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DJN0273T	58-CHICONTEPEC	LAS GURAS	RURAL	2395571040.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,024	16,024	10,226	10,226	64%	0	0	0	0	0	0	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26619	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 30DPR0243N	62-CHOCAMÁN	CHOCAMÁN	URBANO	2395573825.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,362	3,362	3,356	3,356	100%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26583	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30EPR0850K	62-CHOCAMÁN	CHOCAMÁN	URBANO	2395573866.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,493	2,493	2,478	2,478	99%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26604	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE CLAVE 30DJN0283T	62-CHOCAMÁN	CHOCAMÁN	URBANO	2395573857.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,972	1,972	1,959	1,959	99%	0	0	0	0	0	0	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
23856	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE CLAVE 30DJN0283T																		

2377	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 300PR0204N	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	239557028.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	128,891	128,891	128,852	128,602	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
2394	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0856K	62-CHOCAMAN	NERIA	RURAL	239557066.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,571	95,571	95,506	95,008	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
30308	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPR0504R	65-EMILIANO ZAPATA	EL CHICO	RURAL	239557328.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,203	4,203	4,201	4,201	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
47220	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30DPR0885F	65-EMILIANO ZAPATA	MIRADORES DEL MAR	RURAL	2395574109.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,891	3,891	3,891	3,891	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
30563	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR0887D	65-EMILIANO ZAPATA	PACHO NUEVO	RURAL	2395573512.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,586	4,586	4,586	4,586	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30580	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SEBASTIÁN LERDO DE TEJEDA, CLAVE 30EPR0893O	65-EMILIANO ZAPATA	RINCÓNADA	RURAL	2395573712.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,861	12,861	12,833	12,833	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
46985	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, CLAVE 30DPR4055V	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	RURAL	2395574112.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,859	4,859	4,859	4,859	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
30541	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0886E	65-EMILIANO ZAPATA	OJO DE AGUA	RURAL	2395573770.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,099	5,099	5,074	5,074	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30574	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30EPR0899R	65-EMILIANO ZAPATA	PALO GACHO	RURAL	2395574108.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,531	5,531	4,908	4,908	89%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
47112	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CLAVE 30DPR3172Z	65-EMILIANO ZAPATA	LA TINAJA	RURAL	2395574110.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,315	2,315	2,315	2,315	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
30598	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 30DPR1838C	65-EMILIANO ZAPATA	RINCÓNADA	RURAL	2395573713.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,398	1,398	1,363	1,363	97%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30078	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30D7V034G	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	RURAL	2395573768.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,460	1,460	1,436	1,436	98%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30609	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS CLARA JULIA HUERTA DE LEYVA CLAVE 30D40803E	65-EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA CARRIZAL	RURAL	2395574078.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,289	2,289	2,260	2,260	99%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
47053	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS LUISA TODO DE SÁNCHEZ, CLAVE 30D2N195R	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	RURAL	2395574111.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,141	1,141	1,141	1,141	100%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
24191	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CLARA JULIA HUERTA DE LEYVA CLAVE 30D40803E	65-EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA CARRIZAL	RURAL	2395571079.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	87,729	87,729	86,823	86,823	99%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
24119	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUISA TODO DE SÁNCHEZ, CLAVE 30D2N195R	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	RURAL	2395571111.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,243	60,243	56,139	56,139	93%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
24831	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPR0504R	65-EMILIANO ZAPATA	EL CHICO	RURAL	239557028.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	164,555	164,555	163,352	163,352	99%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
25133	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ARETA, CLAVE 30EPR0889P	65-EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	RURAL	2395571212.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	223,891	223,891	223,411	223,411	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
24966	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30EPR0885F	65-EMILIANO ZAPATA	MIRADORES DEL MAR	RURAL	2395571109.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184,299	184,299	182,111	182,111	99%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
24836	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 30EPR0204N	65-EMILIANO ZAPATA	LA ESTANZUELA	RURAL	2395570829.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	227,187	227,187	226,221	226,221	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
24985	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR0887D	65-EMILIANO ZAPATA	PACHO NUEVO	RURAL	2395570512.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	175,812	175,812	174,647	174,647	99%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
25137	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SEBASTIÁN LERDO DE TEJEDA CLAVE 30EPR0893O	65-EMILIANO ZAPATA	RINCÓNADA	RURAL	2395570712.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	493,017	493,017	491,930	491,930	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
24759	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, CLAVE 30DPR4055V	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	RURAL	2395571112.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	288,428	288,428	284,477	284,477	99%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
24945	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0886E	65-EMILIANO ZAPATA	OJO DE AGUA	RURAL	2395570770.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	195,453	195,453	194,517	194,517	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
25089	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30EPR0899R	65-EMILIANO ZAPATA	PALO GACHO	RURAL	2395571108.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,036	212,036	188,148	188,148	89%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
24862	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CLAVE 30DPR3172Z	65-EMILIANO ZAPATA	LA TINAJA	RURAL	2395571110.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,618	156,618	153,754	153,754	98%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
24149	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS NINFA VICTORIA VICUÑA CLAVE 30D4N052U	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	RURAL	2395570767.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	51,886	51,886	50,675	50,675	98%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
24810	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR PÉLIK Z. LICONA CLAVE 30EPR0874Z	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	URBANO	2395570769.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,054	30,054	28,402	28,402	95%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
25140	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR1838C	65-EMILIANO ZAPATA	RINCÓNADA	RURAL	2395570713.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	53,609	53,609	51,854	51,854	97%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
41165	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30D7V034G	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	RURAL	2395570768.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,985	55,985	55,059	55,059	98%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
30619	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR CLAVE 30D4N0437E	68-FORTÍN	FORTÍN DE LAS FLORES	URBANO	2395573082.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,409	5,409	1,623	1,623	30%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
23993	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILLAN CLAVE 30EPR0079D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	URBANO	2395573053.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,456	6,456	4,188	4,188	65%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
40957	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30D7V0554P	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LA MESTIZA	RURAL	2395571291.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	52,205	52,205	42,910	42,910	82%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
33706	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILLAN, CLAVE 30EPR0079D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	URBANO	2395570853.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	280,943	280,943	280,690	280,690	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
23749	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA CARACAS, CLAVE 30DPR0204D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	RINCÓN DE BARRADAS	RURAL	2395570856.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	110,020	110,020	109,798	109,798	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	1			

40841	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30D19131	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	URBANO	2395570912.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	74,558	74,558	73,026	73,026	98%	0	0	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
30638	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30DPB0602J	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	TIERRA NUEVA	RURAL	2395573089.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,294	22,294	14,519	14,519	65%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
30624	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETW0027W	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	LOMA DE SOGOTEGOYO	RURAL	2395573087.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,228	13,228	5,160	5,160	39%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
47484	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS HUILOAPAN CLAVE 30D.JN0287U	74-HUILOAPAN	HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC	URBANO	2395573090.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,399	8,399	8,399	8,399	100%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
24231	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN EL JARDIN DE NIÑOS HUILOAPAN CLAVE 30D.JN0287U	74-HUILOAPAN	HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC	URBANO	2395570090.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	427,036	427,036	426,482	426,482	100%	0	0	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
25168	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR1919V	77-ISLA	MAZOCO	RURAL	2395570827.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,426	118,426	100,304	100,304	85%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30653	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS XIOTENCATL CLAVE 30D.JN112F	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA GRANDE	RURAL	2395573905.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	322	322	311	311	97%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
24291	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EJN11250	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	LOS LAURELES	RURAL	2395570833.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,659	10,659	10,469	10,469	98%	0	0	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
24263	REHABILITACION Y APLICACION DE PNTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XIOTENCATL CLAVE 30D.JN112F	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA GRANDE	RURAL	2395570906.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,362	12,362	11,932	11,932	97%	0	0	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
25173	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GIADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR829L	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	RANCHO DON VICENTE	RURAL	2395570834.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,678	20,678	20,440	20,440	99%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
25178	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSE MARIA OLANO WIDOBRO CLAVE 30DPR0054V	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	XIXTLA	RURAL	2395570935.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,272	22,272	21,890	21,890	98%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30710	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR1051D	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	URBANO	2395573761.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,468	8,468	8,454	8,454	100%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
30728	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HDALGO CLAVE 30EPR1060L	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	PRESIDIO	RURAL	2395573762.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,894	7,894	7,809	7,809	99%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
30720	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1057Y	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	OCCOTILAN	RURAL	2395573766.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,174	6,174	6,142	6,142	99%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
25188	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR1051D	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	URBANO	2395570761.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	324,617	324,617	324,085	324,085	100%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
25196	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HDALGO CLAVE 30EPR1060L	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	PRESIDIO	RURAL	2395570762.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	302,588	302,588	299,181	299,181	99%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
25191	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1057Y	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	OCCOTILAN	RURAL	2395570766.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,680	236,680	235,456	235,456	99%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
47513	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ESPUERZO CAMPEÑO CLAVE 30EPR08067	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	AMATITLÁN	RURAL	2395574058.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,276	1,276	1,276	1,276	100%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA
47593	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1064H	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLÁN DEL SURESTE	URBANO	2395574057.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,070	4,070	4,070	4,070	100%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA
25205	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1064H	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLÁN DEL SURESTE	URBANO	2395571057.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,751	409,751	368,758	368,758	90%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
25201	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESPUERZO CAMPEÑO CLAVE 30EPR0806M	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	AMATITLÁN	RURAL	2395571058.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	63,969	63,969	66,332	66,332	98%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
47586	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DPR0857Z	83-IXHUATLÁN DE MADERO	COULATLÁN	RURAL	2395573097.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,145	16,145	16,145	16,145	100%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA.
25182	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CLAVE 30DPB057Z	83-IXHUATLÁN DE MADERO	COULATLÁN	URBANO	2395570997.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	748,967	748,967	733,822	733,822	98%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30761	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGON CLAVE 30EPR1128B	86-JALISCO	VISTA HERMOZA	RURAL	2395574066.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,076	12,076	8,476	8,476	70%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
30741	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SERRA CLAVE 30DPR2120D	86-JALISCO	JALISCO	URBANO	2395573750.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,237	14,237	7,868	7,868	55%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
30753	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30D.JN244H	86-JALISCO	SANTA ANA	RURAL	2395573735.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	287	287	280	280	98%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
25216	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGON CLAVE 30EPR1128B	86-JALISCO	VISTA HERMOZA	RURAL	2395571066.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	462,904	462,904	428,318	428,318	93%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
25212	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SERRA CLAVE 30DPR2120D	86-JALISCO	JALISCO	URBANO	2395570750.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	545,765	545,765	301,622	301,622	55%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
25207	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1120J	86-JALISCO	JALISCO	URBANO	2395570752.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	610,606	610,606	608,908	608,908	100%	0	0	0	0	0	0	100%	"NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
38140	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AGUILAS SERDAN CLAVE 30E8P118	86-JALISCO	JALISCO	URBANO	2395570751.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	704,917	704,917	701,110	701,110	99%	0	0	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
41255	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAME NUÑO CLAVE 30D1V013A	86-JALISCO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	2395570728.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	141,731	141,731	139,524	139,524	98%	0	0	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
24306	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30D.JN244H	86-JALISCO	SANTA ANA	RURAL	2395570735.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,008	11,008	10,747	10,747	98%	0	0	0	0	0	0	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
33684	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS TRINIDAD LOPEZ GONZÁLEZ, CLAVE 30D.JN0606H	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573758.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,146	8,145	7,540	7,540	93%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
34373	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR3448B	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573612.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,087	4,087	4,087	4,087	100%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
34792	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30EPR1165F	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573860.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,277	15,277	14,881	14,881	98%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
34847	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30EPR1162J	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395574004.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,967	5,967	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
33905	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GONZÁLEZ LORCA, CLAVE 30EPR2936J	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573760.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,108	1,103	912	912	83%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE"
34449	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA, CLAVE 30EPR2936K	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573719.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,322	20,322	20,309	20,309	100%	0	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

48449	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN CLAVE 300PR3343G	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573294.0	6,849	6,849	6,849	6,849	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA.
34570	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACOZARI, CLAVE 300PR1562Z	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573181.0	5,323	5,323	5,196	5,196	98%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
34919	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA HUGO TOPP, CLAVE 30EP29371	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395574003.0	7,455	7,455	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
34540	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL 28 DE AGOSTO DE 1924, CLAVE 300PR3479U	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573676.0	20,382	20,382	20,382	20,382	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
33954	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR, CLAVE 300PR4869Q	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573611.0	2,806	2,806	2,800	2,800	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
34474	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE 30DTY1055S	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395574069.0	4,652	4,652	4,408	4,408	95%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
33927	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 30DTY0168W	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573858.0	3,508	3,508	3,403	3,403	97%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
33789	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CHEDRAUI CARAM, CLAVE 30DJN269H	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573902.0	1,289	1,289	1,278	1,278	99%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
34002	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JESUS GARCIA, CLAVE 30DJN950R	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573807.0	3,047	3,047	2,625	2,625	86%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
34338	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ CLAVE 30EJN045Q	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573606.0	2,129	2,129	2,124	2,124	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
34804	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA, CLAVE 30DJN3915Q	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395574000.0	728	728	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
48309	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARIA CEBALLOS LONGORIA, CLAVE 30DJN424Y	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573623.0	7,902	7,902	7,902	7,902	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. CANCELACIÓN DE RECURSOS POR ECONOMÍAS EN LA OBRA.
34962	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE, CLAVE 30DJN037L	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573614.0	2,640	2,640	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
34783	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MARTIRES 28 DE AGOSTO, CLAVE 30DJN055H	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395573806.0	7,904	7,904	4,673	4,673	59%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
34601	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA FLORA ELENA LINERA, CLAVE 30DJN0245V	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395574164.0	4,206	4,206	1,711	1,711	41%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO. NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
35768	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C Y D" Y REMEDIACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN CLAVE 300PR3343G	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570294.0	351,023	351,023	337,432	337,432	96%	0	0	1	OTROS	1	1	100%	
26455	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA RODRIGUEZ RIVERA, CLAVE 30DJN2525S	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570909.0	142,929	142,929	140,581	140,581	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26199	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO GARCIA BARRA, CLAVE 30DJN1919Z	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570864.0	159,669	159,669	158,236	158,236	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
36281	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ITZCALLI CLAVE 30DJN0121M	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570806.0	213,627	213,627	202,676	202,676	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26498	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESUS GARCIA, CLAVE 30DJN950R	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570807.0	116,796	116,796	110,584	110,584	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26111	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ CLAVE 30EJN0645Q	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570606.0	81,602	81,602	81,408	81,408	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26004	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ FERNANDEZ DE HERRERA, CLAVE 30DJN027G	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570984.0	94,508	94,508	94,151	94,151	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26092	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARTIRES 28 DE AGOSTO, CLAVE 30DJN055H	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570909.0	302,970	302,970	227,611	227,611	75%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
26472	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS TRINIDAD PÉREZ GONZÁLEZ CLAVE 30DJN0608H	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570758.0	312,243	312,243	304,735	304,735	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
36069	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 28, CLAVE 30DMIB049S	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570820.0	692,135	692,135	691,868	691,868	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34924	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EP1916F	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570860.0	585,634	585,634	562,790	562,790	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
35716	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. AGUSTIN GARCIA FIGUEROA CLAVE 30EP1169B	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570759.0	765,506	765,506	761,843	761,843	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34884	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUÉ ZAPATA, CLAVE 30EP1162E	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395571004.0	228,739	228,739	213,348	213,348	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
35540	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUÉ GONZÁLEZ LLORCA CLAVE 30EP2936J	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570760.0	42,273	42,273	34,978	34,978	83%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34823	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA, CLAVE 30EP2935K	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570719.0	779,002	779,002	778,512	778,512	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
35580	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HUGO TOPP, CLAVE 30EP192971	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395571003.0	285,791	285,791	237,387	237,387	83%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
34796	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMÉNEZ CLAVE 30EP1192B	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570297.0	746,864	746,864	745,896	745,896	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
34855	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DE BOZA, CLAVE 30EP1141W	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570903.0	230,297	230,297	230,059	230,059	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
35516	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL 28 DE AGOSTO DE 1924 CLAVE 300PR3479U	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570676.0	781,307	781,307	780,663	780,663	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
35985	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 7 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EP3448Z	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570604.0	361,137	361,137	360,755	360,755	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
40292	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE 30DTY1055S	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395571068.0	178,337	178,337	168,967	168,967	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISIÓN) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26159	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA ROSARIO GUEVARA BALDRAS, CLAVE 30DJN0248S	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570991.0	125,584	125,584	125,016	125,016	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
35938	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CLAVE 30DP95202V	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570992.0	138,042	138,042	128,729	128,729	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

26424	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C Y OBRAS EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARÍA CEBALLOS LONGORIA CLAVE 300JN0242F	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570263.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	381,027	381,027	360,877	360,877	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26184	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0904E	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570293.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,892	3,892	3,648	3,648	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
26033	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CHEDRAUI CARAM, CLAVE 30EJN2599	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570902.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	49,417	49,417	49,001	49,001	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
26061	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30EJN3913Q	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395571000.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,913	27,913	27,607	27,607	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
26562	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE, CLAVE 30EJN0337L	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570614.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	101,186	101,186	91,779	91,779	91%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		
26072	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA FLORA ELENA LINERA, CLAVE 30EJN0245V	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395571164.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,216	161,216	65,571	65,571	41%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
35541	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR35590	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570859.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	271,198	271,198	270,834	270,834	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
35869	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACOZARI, CLAVE 30DPR1662Z	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570818.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,048	204,048	199,166	199,166	98%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
35813	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA, CLAVE 30EPR3699I	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570930.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,871	236,871	236,710	236,710	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
35606	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 30DPR274X	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570605.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,169	145,169	144,786	144,786	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
34906	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CLAVE 30EJN2599J	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570815.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	39,444	39,444	39,205	39,205	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
35744	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR, CLAVE 30DPR4869Q	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570611.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	107,556	107,556	107,318	107,318	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
40278	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERODE NACOZARI, CLAVE 30DTV0273E	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570613.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	121,031	121,031	120,745	120,745	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
40291	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DTV0168W	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570858.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	134,470	134,470	130,450	130,450	97%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
40287	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 21 DE MARZO, CLAVE 30DTV1024G	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570819.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	114,774	114,774	113,492	113,492	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
35794	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TELERA, CLAVE 30EPR5468B	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2395570612.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,654	156,654	155,902	155,902	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
30789	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1171Q	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATIELA	RURAL	2395573163.0	ENTIDAD FEDERAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,826	3,826	1,148	1,148	30%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30772	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA URIBULO GALVAN CLAVE 30EPR1170R	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	RURAL	2395573908.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,143	5,143	5,136	5,136	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
30779	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0036D	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATIELA	RURAL	2395573164.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,276	6,276	4,074	4,074	65%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
27798	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV035U	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	URBANO	2395574007.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,347	6,347	6,347	6,347	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO CANCELACION DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA OBRA
41302	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV035U	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	URBANO	2395571007.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	325,822	325,822	243,318	243,318	75%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
25229	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRAS EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1171Q	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATIELA	RURAL	2395570103.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	146,678	146,678	44,003	44,003	30%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
24320	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINO SARMIENTO CLAVE 30DIN0365H	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	URBANO	2395570937.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,028	55,028	54,692	54,692	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
25222	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URIBULO GALVAN CLAVE 30EPR1170R	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	URBANO	2395570908.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	197,137	197,137	196,898	196,898	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
20840	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA REBECA ARIAS DE LOPEZ CLAVE 30EPR1177K	88-JALTIPIAN	JALTIPIAN	URBANO	2395573106.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,339	32,339	31,350	31,350	97%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
25231	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, I Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REBECA ARIAS DE LOPEZ CLAVE 30EPR1177K	88-JALTIPIAN	JALTIPIAN	URBANO	2395570106.0	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,239,674	1,239,674	1,238,282	1,238,282	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."	
23113	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA GALLAGA, CLAVE 30EPR0123Z	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	RURAL	2395573981.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,803	2,803	2,788	2,788	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
23503	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917, CLAVE 30DTV0499D	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	RURAL	2395573682.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,365	1,365	1,349	1,349	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
23611	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO PROEBEL, CLAVE 30EJN1447X	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	RURAL	2395573947.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,241	1,241	1,238	1,238	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO "NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (EL GASTO DE SUPERVISION) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
22797	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALLOZZI CLAVE 30EAG0278N	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	MESA DE GUADALUPE	RURAL	2395570731.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	215,045	215,045	214,388	214,388	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
39893	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUILES SERDAN CLAVE 30DTV0077E	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	SANTA ANA	RURAL	2395570732.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,776	281,776	281,454	281,454	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
27550	REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR0196J	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	BLANCA ESPUMA	RURAL	2395570009.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,417	132,417	132,005	132,005	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
22692	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	RURAL	2395570847.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,574	47,574	47,489	47,489	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
27585	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA GALLAGA CLAVE 30EPR0123Z	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	RURAL	2395570681.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	107,448	107,448	106,889	106,889	99%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
27686	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILBERNARDI, CLAVE 30EPR0119N	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PALMA SOLA	RURAL	2395571187.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,041	212,041	211,621	211,621	100%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA,	





63178	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FAFEF 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,631	1,631	0	0	0%	0	0	0%			0	0%
39391	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	1,907,662	0	PROGRAMA	1	0	0%	EL RECURSO ES FAFEF R 2007. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.
60474	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	114-NAUTLA	VARIAS	RURAL	2762570006.0	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NAUTLA	440,866	440,866	440,866	440,866	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL H. AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISICAL.
60217	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE NAUTLA	114-NAUTLA	VARIAS	URBANO	108S43058000 11.08	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NAUTLA	212,281	212,281	212,281	212,281	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL H. AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISICAL.
63138	SISTEMA E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y MICROASPERION EN LA MARTINCA	114-NAUTLA	MARTINCA	RURAL	2112170048	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	1,783,100	1,783,100	1,348,400	1,348,400	75%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
60575	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	123-PANUJO	VARIAS	RURAL	2762570007.0	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PANUJO	570,433	570,433	553,482	553,482	97%	0	0	OTROS	1	1	97%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL H. AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISICAL.
60269	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE PANUJO	123-PANUJO	VARIAS	URBANO	108S43058000 13.08	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PANUJO	270,036	270,036	270,036	270,036	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL H. AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISICAL.
63168	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD EL GUAYABAL 2A ETAPA, PASO DE OVEJAS	126-PASO DE OVEJAS	GUAYABAL	RURAL	2112170072.0	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	797,000	797,000	518,507	518,507	65%	0	0	OTROS	1	1	100%	
33988	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TUBULAR LAS YAGUIAS (TERMINACION DE OBRA)	130-PLAYA VICENTE	VARIAS	RURAL	3111170040.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	708,036	78,036	78,036	78,036	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
35563	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CANALIZACION Y DRENE, GUARNICIONES Y EMPASTADO EN EL ESTADIO 16 DE MARZO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2420170011.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,910,147	2,910,147	2,909,576	2,909,576	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO FAFEF 2007
60351	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO	133-PUEBLO VIEJO	VARIAS	URBANO	108S43058000 15.08	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO VIEJO	299,402	299,402	299,402	299,402	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL H. AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISICAL.
36210	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO 0 AL 20 Y DEL 160 AL 186, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0 AL 186 DE LA CALLE LOPEZ ARENAS	144-SAYULA DE ALEMAN	SAYULA DE ALEMAN	URBANO	2420170015.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	137,335	137,335	136,931	136,931	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007.
36235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0 AL 230 DE LA CALLE PIPILA	144-SAYULA DE ALEMAN	SAYULA DE ALEMAN	URBANO	2420170014.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	117,663	117,663	117,617	117,617	100%	0	0	METRO CUADRADO	265	265	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007.
36264	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA	147-SOLEIDAD ATZOMPA	HUITZILA	RURAL	2411170103.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,794,527	1,794,527	1,785,780	1,785,780	100%	0	0	METRO CUADRADO	331	331	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007.
33344	REESTRUCTURACION DE LA PLATAFORMA DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	147-SOLEIDAD ATZOMPA	SOLEIDAD ATZOMPA	RURAL	2295570018	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUACIO DE LA LLAVE	1,383,698	1,383,698	1,383,691	1,383,691	100%	0	0	OBRA	100	88	88%	
62639	SUPERVISION DE LA CONCLUSION DEL BOULEVARD "ANGEL R. CABADA"	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	RURAL	3115178143.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	50,838	50,838	50,823	50,823	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
33476	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO Y UN DENTAL	162-TAMPICO ALTO	LA MAJAHUA	RURAL	2295570019	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUACIO DE LA LLAVE	113,500	113,500	56,178	56,178	49%	0	0	METROS CUADRADOS	241	241	100%	
33787	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL	166-TATATILA	PHIJALTEPEC	RURAL	2295570020	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUACIO DE LA LLAVE	390,593	390,593	375,233	375,233	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	
35551	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	166-TEMPAPACHE	ALAMO	URBANO	2420170016.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	994,204	994,204	994,203	994,203	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO FAFEF 2007
34057	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEMPAOL-TANGUAM DE ESCOBEDO (S.L.P.) TRAMO TANICHECHE-EL TULE DEL KM. 2820 AL KM. 4420(SEGUNDA ETAPA)	161-TEMPAOL	VARIAS	RURAL	3111178027.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	104,147	104,147	104,147	104,147	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
34320	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL INTEGRAL DE 14 CAMAS	169-JOSÉ AZUETA	JOSÉ AZUETA	URBANO	2295570096	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUACIO DE LA LLAVE	6,991,528	6,991,528	6,984,038	6,984,038	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
36216	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA DEL POZO 16 "NUEVO MAZAMILLA" (ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y ZONA DE RIEGO)	174-TIERRA BLANCA	NUEVO MAZAMILLA	RURAL	2195270003.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALAPAN	3,180,733	3,180,733	3,178,548	3,178,548	100%	0	0	SISTEMA	100	100	100%	
34376	CONSTRUCCION DEL AREA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	2295570136	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUACIO DE LA LLAVE	1,495,877	1,495,877	1,493,814	1,493,814	100%	0	0	OTROS	1	1	99%	
36165	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA DEL POZO 2 "LOS BALSAMOS" (ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y ZONA DE RIEGO)	174-TIERRA BLANCA	NUEVO MAZAMILLA	RURAL	2195278004.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALAPAN	72,019	72,019	72,019	72,019	100%	0	0	SUPERVISION	0	0	0%	
36144	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA "LA GALERA"	174-TIERRA BLANCA	EL RECOVECO	RURAL	2195278003.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALAPAN	31,850	31,850	31,848	31,848	100%	0	0	SUPERVISION	0	0	0%	
35598	TERMINACION DE CENTRO DE ACOPIO PARA ENVASES VACIOS DE PESTICIDAS	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	URBANO	2411170025.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	290,792	290,792	290,182	290,182	100%	0	0	METRO CUADRADO	171	171	100%	RECURSO FAFEF 2007
22791	SUPERVISION DEL CAMINO TATAHUICAPAN-MEZCALAPA DEL KM. 0.000 AL KM. 25.000	209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ	MEZCALAPA	RURAL	3115178021.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	90,828	90,828	90,828	90,828	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
60432	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	211-SAN RAFAEL	VARIAS	URBANO	108S43058000 17.08	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	212,281	212,281	212,281	212,281	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL H. AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISICAL.
33125	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	28-SOCA DEL RIO	SOCA DEL RIO	URBANO	2295570091	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUACIO DE LA LLAVE	1,999,920	1,999,920	1,995,665	1,995,665	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA ES UNA UNIDAD DE APOYO
59858	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	VARIAS	URBANO	108S43058000 03.08	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE COSAMALOAPAN	0	0	0	0	0%	458,055	458,055	OTROS	1	1	100%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL H. AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISICAL.
36191	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO POR ASPERSION FIJA DEL POZO 2 "LOS BALSAMOS" (ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y ZONA DE RIEGO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LOS BALSAMOS	RURAL	2195270008.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALAPAN	2,902,902	2,902,902	2,885,499	2,885,499	99%	0	0	SISTEMA	100	100	100%	
23382	INTERCONEXION DE POZO DE ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE DE 5 SISTEMAS EN LOS EJIDOS DE SAN ISIDRO, COYOL, BALSAMO, 20 DE NOVIEMBRE Y EL MIRADOR (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	2411170005.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,580,780	1,580,780	1,521,453	1,521,453	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO ES FAFEF 2007
59919	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE	48-COSOLEACAQUE	VARIAS	URBANO	108S43058000 05.08	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE COSOLEACAQUE	380,352	380,352	380,352	380,352	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL H. AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISICAL.
35414	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA	55-CHALMA	CHAPOPOTE	URBANO	2420170018.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,738,119	2,738,119	2,738,117	2,738,117	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO FAFEF 2007
23567	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA	55-CHALMA	CHAPOPOTE	URBANO	2420178018.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	71,429	71,429	71,429	71,429	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	RECURSO FAFEF 2007
42916	CONSTRUCCION DEL PUENTE TEPEZICLOTLA	62-CHOCAMAN	VARIAS	RURAL	3195170004.0	ENTIDAD ESTATAL	DPO CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	1,914,386	1,914,386	1,914,386	1,914,386	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
59984	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	69-GUTIERREZ ZAMORA	VARIAS	URBANO	108S43058000 197.08	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA	467,000	467,000	467,000	467,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL H. AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISICAL.

36568		CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO-TLAHUELUMPA TRAMO 5.974.67- 6.360 (1A ETAPA)	76-ILAMATLAN	SAN MATEO Y TLAHUELUMPA	RURAL	3195370923.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	94,940	94,940	94,906	94,906	100%	0	0	0	0	0	100%							
36119		GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FLIA "EL NUTRILO"	77-ISLA	ISLA	RURAL	2195278006.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPILOMARI	43,105	43,105	43,104	43,104	100%	0	0	0	0	0	0%							
40544		APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2007 (COMPLEMENTO DE RECURSOS) EN EL MUNICIPIO DE IXHUALTLAN DEL SURESTE	82-IXHUALTLAN DEL SURESTE	VIARIAS	URBANO	108543005800	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE IXHUALTLAN DEL SURESTE	3,220	3,220	3,220	3,220	100%	0	0	0	1	1	100%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.						
90041		APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE PARA EL MUNICIPIO DE IXHUALTLAN DEL SURESTE	82-IXHUALTLAN DEL SURESTE	VIARIAS	URBANO	108543005800	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE IXHUALTLAN DEL SURESTE	377,132	377,132	377,132	377,132	100%	0	0	0	1	1	100%	SE REGISTRA LA APORTACION DEL 10% QUE LE CORRESPONDE AL ESTADO PARA CONFORMAR EL FONDO DEL PROGRAMA CAPUFE. EL RESTO ESTA INTEGRADO POR LA APORTACION FEDERAL DEL 80% Y EL 10% RESTANTE ES APORTACION DEL MUNICIPIO. NO APLICA EL AVANCE FISICO. CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO (CONVENIO CAPUFE) DE ACUERDO AL ART. 9. DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.						
20549		PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM. 0000 AL KM. 0309	85-IXTACZOQUITLAN	VIARIAS	RURAL	3111170989.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	56,473	56,473	56,472	56,472	100%	0	0	0	19	19	100%							
34111		PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM. 0000 AL KM. 0309 (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	85-IXTACZOQUITLAN	VIARIAS	RURAL	3111170989.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	16,509	16,509	16,509	16,509	100%	0	0	0	10	10	100%							
21001		PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM. 0000 AL KM. 0309 (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	85-IXTACZOQUITLAN	VIARIAS	RURAL	3111170989.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	16,510	16,510	16,509	16,509	100%	0	0	0	10	10	100%							
21146		SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM. 0000 AL KM. 0309	85-IXTACZOQUITLAN	VIARIAS	RURAL	3111170989.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	982	982	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
21154		SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM. 0000 AL KM. 0309	85-IXTACZOQUITLAN	VIARIAS	RURAL	3111170989.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	287	287	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
34339		CONSTRUCCION DE 2 HELIPUERTOS Y CAMINO DE ACCESO	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	3115170984.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,301,880	2,301,880	2,301,880	2,301,880	100%	0	0	0	1	1	100%							
39382		PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO JAMAPA-LA MATAMBA-LA HIGUERA (RAMO DEL KM. 0.000 AL KM. 3.730)	90-JAMAPA	JAMAPA	URBANO	100515001800	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	EL RECURSO ES FAPEF R 2007.						
36544		CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MARCOS, UBICADO EN LA CARRETERA COATEPEC-3020 EN EL KM. 4.000	92-XICO	SAN MARCOS DE LEON	URBANO	3195370614.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,836,762	2,836,762	2,836,762	2,836,762	100%	0	0	0	25	25	100%							
35452		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	URBANO	2420170005.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,598,380	1,598,380	1,598,378	1,598,378	100%	0	0	0	1	1	100%	RECURSO FAPEF 2007						
RECONSTRUCCION																										
34391		RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PAJAPAN-TATAHUCAPAN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	122-PAJAPAN	PAJAPAN	RURAL	3115170106.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,532,108	2,532,108	2,532,108	2,532,108	100%	0	0	0	1	1	95%							
22780		SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUATOTOLAPAN-JUAN DIAZ COVARRUBIAS DEL KM. 0.000 AL KM. 1.000	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	CUATOTOLAPAN	RURAL	3115178070.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	33,800	33,800	33,800	33,800	100%	0	0	0	1	0	0%							
AMPLIACION																										
34217		REMODELACION Y AMPLIACION PARA LA CREACION DE UN HOSPITAL DE 8 CAMAS "SI MUJER"	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	RURAL	2395570118	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	3,198,980	3,198,980	3,198,980	3,198,980	100%	0	0	0	1	1	93%							
MODERNIZACION																										
36665		AMPLIACION DEL PUENTE HUBIENYAPAN, UBICADO EN EL KM. 1.296.31 DEL CAMINO SAN MARCOS-COLONIA URSULO GALVAN (LIBRAMIENTO SAN MARCOS) (TERMINACION DE MEJORAMIENTO	92-XICO	SAN MARCOS DE LEON	URBANO	3195370681.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4,076,686	4,076,686	3,831,299	3,831,299	94%	0	0	0	25	23	90%							
36678		DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FAPEF 07	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	URBANO	0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	5,113	5,113	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%							
36102		REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	50-COQUIHUI	COQUIHUI	URBANO	2420170001.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	550,521	550,521	503,253	503,253	91%	0	0	0	1	1	100%	EL RECURSO ES FAPEF 2007.						
36138		RENTA Y RESTAURACION DEL MAUSOLEO DE LOS VERACRUZANOS ILUSTRES, UBICADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DEL CERRO MACULTEPETL	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2420170037.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	913,947	913,947	910,914	910,914	100%	0	0	0	1	1	100%	EL RECURSO ES FAPEF 2007.						
MANTENIMIENTO																										
36624		CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA-ISLA TRAMO 0.000-62.000 (TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	URBANO	3195370631.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	200,000	76,040	76,040	38%	0	0	0	62	19	30%							
35703		CONSERVACION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS TRAMO 0.000-5.300 (TRAMOS AISLADOS)	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	3195370630.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	100,000	100,000	79,229	79,229	79%	0	0	0	6	3	51%							
35610		CONSERVACION DEL CAMINO ALTO LUCERO-PLAN DE LAS HAYAS TRAMO 0.000-15.300 (TRAMOS AISLADOS)	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PLAN DE LAS HAYAS	URBANO	3195370629.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	200,000	162,185	162,185	81%	0	0	0	15	5	30%							
35592		CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS-COLONIA URSULO GALVAN TRAMO 0.000-9.915 (TRAMOS AISLADOS)	92-XICO	SAN MARCOS	RURAL	3195370632.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	357,000	357,000	300,673	300,673	84%	0	0	0	1	1	59%							
REHABILITACION																										
35729		GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO DE REPRESENTACION DEL ESTADO DE VERACRUZ EN MEXICO, D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	MEXICO DF	URBANO	2411178135.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	29,060	29,060	2,661	2,661	9%	0	0	0	1	0	0%	EL RECURSO ES FAPEF 2007. NO APLICA AVANCE FISICO.						
35633		REHABILITACION DE EDIFICIO DE REPRESENTACION DEL ESTADO DE VERACRUZ EN MEXICO, D.F.	0-COBERTURA ESTATAL	VIARIAS	URBANO	2411170135.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,592,614	1,592,614	1,522,843	1,522,843	96%	0	0	0	1	1	100%	RECURSO FAPEF 2007						
22710		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TERRACERIAS DEL CAMINO LA LIBERTAD-TEPOZOTE- JUAN MARCOS (12 KM.) (TRAMO DEL KM. 0.000 AL KM. 12.000)	10-ALTOTONGA	VIARIAS	RURAL	3115178076.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	31,500	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	0	1	0	0%							
22763		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TERRACERIAS EN EL CAMINO LA LIBERTAD-ADOLFO MORENO (10 KM.)	10-ALTOTONGA	VIARIAS	RURAL	3115178075.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	16,420	16,420	16,420	16,420	100%	0	0	0	1	0	0%							
21100		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO TEPOZOTECO	10-ALTOTONGA	VIARIAS	RURAL	3111178060.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,735	2,735	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
22787		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS RURALES	108-MINATITLAN	VIARIAS	RURAL	3115178048.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	41,500	41,500	41,500	41,500	100%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
21166		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA	114-NAUTLA	VIARIAS	RURAL	3111178077.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,936	1,936	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
30496		GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	148-SOLEDADE DE DOBLADO	SOLEDADE DE DOBLADO	URBANO	2411178012.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	24,968	24,968	23,714	23,714	95%	0	0	0	1	0	0%	RECURSO FAPEF 2007. NO APLICA AVANCE FISICO.						
61942		REHABILITACION DE CAMINOS	155-TANTOYUCA	VIARIAS	RURAL	3111170981.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	206,718	206,718	206,717	206,717	100%	1	0	0	2	2	100%							
21196		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS	155-TANTOYUCA	VIARIAS	RURAL	3111178081.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	5,393	5,393	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
34352		REHABILITACION DE TERRACERA Y ALCANTARILLAS DEL CAMINO TEAYO-LA DEFENSA DEL KM. 2.900 AL KM. 12.000 (PRIMER COMPLEMENTO DE RECURSOS)	157-CASTILLO DE TEAYO	VIARIAS	RURAL	3115170107.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	0	4	4	100%							
34013		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS DIVERSOS	158-TECOLUTLA	VIARIAS	RURAL	3111178075.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,675	3,675	3,675	3,675	100%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)						
61948		REHABILITACION DEL CAMINO LA CENTRAL	161-TEMPOAL	VIARIAS	RURAL	3111170880.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	92,801	92,801	92,800	92,800	100%	0	0	0	0	0	100%							
21280		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO LA CENTRAL	161-TEMPOAL	VIARIAS	RURAL	3111178080.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,421	2,421	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
21295		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO LA LIBERTAD	194-VILLA ALDAMA	VIARIAS	RURAL	3111178089.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,728	2,728	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
33999		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS DIVERSOS	209-TATAHUCAPAN DE JUAREZ	VIARIAS	URBANO	3111178085.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,469	3,469	3,469	3,469	100%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)						
21191		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO TRES BOCAS	211-SAN RAFAEL	VIARIAS	RURAL	3111178078.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	1,987	1,987	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
33977		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS	95-CITLALTEPEL	VIARIAS	RURAL	3111178087.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	3,675	3,675	3,675	3,675	100%	0	0	0	1	0	0%	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)						
22713		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO E.C. FEDERAL COATZACOALCOS-VILLA HERMOZA A CANGREJERA II DEL KM. 0.000 AL KM. 1.000	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	RURAL	3115178048.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	7,367	7,367	7,367	7,367	100%	0	0	0	1	0	0%							
65926		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE. ESPINAL-COYUTLA TRAMO (99-14.900 TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	51-COYUTLA	COYUTLA	URBANO	3195370633.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4,970,988	4,970,988	2,980,688	2,980,688	60%	0	0	0	1	0	0%							
34380		REHABILITACION DEL CAMINO FERNANDO LOPEZ ARIAS EL OCHO CUARTO (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	65-EMILIANO ZAPATA	VIARIAS	RURAL	3115170330.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	17,901	17,901	17,901	17,901	100%	0	0	0	0	0	100%							
22724		SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TERRACERIAS DEL CAMINO EL TERRERO-RANCHO NUEVO	65-EMILIANO ZAPATA	VIARIAS	RURAL	3115178313.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	8,500	8,500	8,															



36781	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION DE AV. ELIJO	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2411178130.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE		0	0	0	0	0%	0	0	0%	EL RECURSO ES COPROIN 2007. CANCELACION DE REGISTRO	
36843	PAVIMENTACION DE AV. EL ELIJO	117-OMEALCA	OMEALCA	URBANO	2411170130.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,598,632	2,598,632	2,598,632	2,598,632	100%	0	METRO CUADRADO	3,673	3,673	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36447	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO BRECHA HUASTECA, EN EL NORTE DEL ESTADO TRAMO DEL KM. 0.000 AL KM. 14.090 Y RAMAL LA RIBERA (1.09 KM)	121-OZULIAMA DE MASCARENAS	VARIAS	RURAL	3115170154.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	30,000,000	30,000,000	29,999,678	29,999,678	100%	0	0 KILOMETRO	15	15	100%	COPROIN 2007
37221	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA (RAMO: KM. 0.0 AL KM. 0.35)	121-OZULIAMA DE MASCARENAS	OZULIAMA DE MASCARENAS	URBANO	2420178048.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	11,495	11,495	11,495	11,495	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007
37230	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA (RAMO: KM. 0.000 AL KM. 0.350)	121-OZULIAMA DE MASCARENAS	OZULIAMA DE MASCARENAS	URBANO	2420170048.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,402,529	2,402,529	2,402,528	2,402,528	100%	0	0 METRO CUADRADO	2,199	2,199	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
33710	CONSTRUCCION DEL CAMINO LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN - MINZAPAN SUBTRAMO 0.000 - 0.897	122-PAJAPAN	LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN Y MINZAPAN	RURAL	3195370541.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS	3,437,691	3,437,691	3,416,430	3,416,430	99%	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	COPROIN 2007. ESTE FONDO NO CONTIENE EL CAMPO DE BENEFICIARIOS
35783	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RAFAEL PAVON ENTRE ZAMORA E IGNACIO DE LA LLAVE COL. PAVON	123-PANUCO	PANUCO	URBANO	2007 PAN-CP 903	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PANUCO	8,162	8,162	8,162	8,162	100%	13,111	13,111 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	274	274	100%	CONVENIO QUE CELEBRA EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SHCP, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EL H. AYUNTAMIENTO DE PANUCO, VER., CON LA PARTICIPACION DE CAPUPE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 90 A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL (PROGRAMA CAPUPE), CONVENIO INTEGRADO POR UN FONDO TRIPARTITA, FEDERACION, ESTADO, MUNICIPIO. EL MUNICIPIO UNICAMENTE REPORTA EL RECURSO EJECUTIVO. LA META AQUÍ REPORTADA ES POR EL TOTAL DEL MONTO DE LA OBRA. EN ESTA OBRA SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DE TODO EL EJERCICIO CAPUPE 2007.
33303	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARR. NACIONAL C. 20 DE NOVIEMBRE HASTA EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 0+500	123-PANUCO	PANUCO	URBANO	2007 PAN-CP 901	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS DAMEJO SA DE CV	1,310,990	1,310,990	1,310,990	1,310,990	100%	1,310,990	1,310,990 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,310,990	1,310,990	100%	
33557	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO OTERO ENTRE CALLES ALDAMA Y ALVARO OBREGON COL. REVOLUCION MEXICANA	123-PANUCO	PANUCO	URBANO	2007 PAN-CP 902	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CORPORATIVO Z CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,307,752	1,307,752	1,307,752	1,307,752	100%	1,307,752	1,307,752 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2,531	2,531	100%	
37128	CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ARTESANAS E INSTALACIONES DEL PARQUE TEMATICO TAKILHSUKUT (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	124-PAPANTLA	EL TAJIN	RURAL	2411170180.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,802,116	2,802,116	2,802,116	2,802,116	100%	0	0 METRO CUADRADO	1,150	1,150	100%	EL SISTEMA NO DA ACCESO AL CAMPO DE BENEFICIARIOS PERO EL DATO ES EL SIGUIENTE: 2.000 EL TIPO DE RECURSO ES PRODETUR 2007.
39406	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ARTESANAS EN INSTALACIONES DEL PARQUE TEMATICO "TAKILHSUKUT" EN EL TAJIN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	124-PAPANTLA	EL TAJIN	URBANO	165S15001821 98.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	73,099	73,099	73,099	73,099	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE. EL RECURSO ES PRODETUR 2007.
37239	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES REPUBLICA DOMINICANA, ECUADOR Y VENEZUELA Y CONSTRUCCION DE MUROS EN LAS CALLES REPUBLICA DOMINICANA, HAITI Y VENEZUELA	124-PAPANTLA	PAPANTLA	URBANO	2420170079.0	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEDESISA	2,299,744	2,299,744	2,299,744	2,299,744	100%	0	0 METRO CUADRADO	1,739	1,739	100%	EL NOMBRE DE LA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL SIGUIENTE TEXTO: DE LA COL. FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS. EL RECURSO ES COPROIN 2007
36469	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XOMETLA-SAN MIGUEL XOMELA-PASO DEL LEON DEL KM. 0.790 AL KM. 2.540 (2A. ETAPA)	127-LA PERLA	VARIAS	RURAL	3111170071.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	9,748,453	9,748,453	9,743,184	9,743,184	100%	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	COPROIN 2007
20524	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XOMETLA-SAN MIGUEL XOMELA-PASO DEL LEON DEL KM. 0.790 AL KM. 2.540 (2A. ETAPA)	127-LA PERLA	VARIAS	RURAL	3111178071.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	169,538	169,538	148,869	148,869	88%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	COPROIN 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
32934	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAIS) PRIMERA ETAPA	128-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	URBANO	2295570140	ENTIDAD ESTATAL	CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	4,996,593	4,996,593	4,996,593	4,996,593	100%	0	0 OTROS	1	1	95%	COPROIN 2007
32888	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAIS)	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	URBANO	2295578140	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	86,710	86,710	86,710	86,710	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO COPROIN 2007
44950	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "VICENTE GUERRERO"	158-TECOCUILTLA	NUEVA GUADALUPE	RURAL	308	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOCUILTLA	114,759	114,759	114,759	114,759	100%	0	0 SANCHE	1	1	100%	EL RECURSO ES DEL REMANENTE 2007 (CONVENIO CAPUPE)
36859	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-LA ANTIGUA	CIDAD CARDEL	URBANO	2411170105.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,646,868	2,646,868	2,646,868	2,646,868	100%	0	0 METRO CUADRADO	1,639	1,639	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36708	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-LA ANTIGUA	CIDAD CARDEL	URBANO	2411178105.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	32,451	32,451	32,451	32,451	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
37201	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA LAZARO CARDENAS	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2420170076.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	453,672	453,672	453,672	453,672	100%	0	0 METRO CUADRADO	634	634	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36399	CONSTRUCCION DE PISTA DE CANOAJE EN RIO TUXPAM	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2411170182.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0 METRO CUADRADO	547	547	100%	EL RECURSO ES CONADE 2007.
37170	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA LAZARO CARDENAS	189-TUXPAM	TUXPAM	URBANO	2420178076.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	7,890	7,890	7,890	7,890	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
37212	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA	193-VERACRUZ	MATACOCULTE	URBANO	2420170074.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	368,358	368,358	368,358	368,358	100%	0	0 METRO CUADRADO	634	634	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36604	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EN EL TELEBACHILLERATO CUAUHTEMOC CLAVE 30ETH0519T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571025.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,620,709	1,620,709	1,613,036	1,613,036	100%	0	0 AULA	2	2	100%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007).
36512	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 130 CLAVE 30US01919W	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571463.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,062,748	2,062,748	2,033,379	2,033,379	99%	0	0 TALLER	1	1	100%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)
36596	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL TELEBACHILLERATO COLONIA RUZ CORTINEZ CLAVE 30ETH0084U	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571024.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,858,165	1,858,165	1,376,527	1,376,527	74%	0	0 AULA	3	3	100%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007).
37181	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA	193-VERACRUZ	MATACOCULTE	URBANO	2420178074.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	6,566	6,566	6,566	6,566	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36572	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO SANTA FE-EL PANTEON	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2411178099.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	56,598	56,598	56,598	56,598	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36536	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO VARGAS-SANTA FE	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2411178098.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	45,208	45,208	45,208	45,208	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007
36430	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL TELEBACHILLERATO COLONIA CUAUHTEMOC CLAVE 30ETH0519T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395574025.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,186	28,186	28,053	28,053	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007), EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.
36354	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL TELEBACHILLERATO COLONIA RUZ CORTINEZ CLAVE 30ETH0084U	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395574024.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,316	32,316	23,940	23,940	74%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
36436	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO SANTA FE-EL PANTEON	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2411170099.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	3,249,494	3,249,494	3,249,494	3,249,494	100%	0	0 METRO CUADRADO	24,500	24,500	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
37194	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA 13 DE DICIEMBRE	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	URBANO	2420170075.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	350,081	350,081	350,081	350,081	100%	0	0 METRO CUADRADO	63,375	63,375	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
37163	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA 13 DE DICIEMBRE	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	URBANO	2420178075.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	6,083	6,083	6,083	6,083	100%	0	0 SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007
32010	GUARNICIONES Y PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUERTO VALLARTA ENTRE PUERTO DE ACAPULCO Y PUERTO DE ALVARADO	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	URBANO	20071452003	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	663,638	663,638	663,638	663,638	100%	0	0 METRO CUADRADO	520	520	100%	
31992	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y AZUCENAS	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	URBANO	20071452002	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	771,666	771,666	771,666	771,666	100%	0	0 METRO CUADRADO	750	750	100%	
31945	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE 14 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE PALMAS	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	URBANO	20071452001	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN RAFAEL	687,500	687,500	687,500	687,500	100%	976	976 METRO CUADRADO	680	680	100%	
32422	CONSTRUCCION DEL CAMINO PETROLERO - TRINIDAD SANCHEZ- CABECERA MUNICIPAL CARRILLO PUERTO TRAMO 2.450 - 4.148	31-CARRILLO PUERTO	PETROLERO Y TRINIDAD SANCHEZ	RURAL	3195370537.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS	3,495,912	3,495,912	3,470,967	3,470,967	99%	0	0 KILOMETRO	2	2	95%	COPROIN 2007
36730	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS)	31-CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	URBANO	2411178125.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	0	0 SUPERVISION	0	0	0%	EL RECURSO ES COPROIN 2007. CANCELACION DE REGISTRO

36888		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS)	31-CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	URBANO	241170125.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,455,282	1,455,282	1,455,282	1,455,282	100%		0	0	0	METRO CUADRADO	6,300	6,300	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.	
35660		GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO EL INGENIERO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	GLORIAS DE COAPA	RURAL	2195278011.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	46,990	46,990	44,171	44,171	94%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35686		GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO EL POPO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	GLORIAS DE COAPA	RURAL	2195278010.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	47,027	47,027	44,586	44,586	95%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35745		GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO SAN ALFREDO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	GLORIAS DE COAPA	RURAL	2195278009.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	47,129	47,129	42,035	42,035	89%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35720		GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO SAN ISIDRO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	GLORIAS DE COAPA	RURAL	2195278008.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	42,000	42,000	32,731	32,731	78%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35762		GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA (GRUPO EL CAPULIN)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	LA POCHOTA	RURAL	2195278014.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	42,595	42,595	27,479	27,479	65%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35783		GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA (GRUPO LAS PALMAS)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	LA POCHOTA	RURAL	2195278015.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	34,370	34,370	23,486	23,486	68%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35834		GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS (GRUPO LOS PATACAS)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	SAS LIMAS	RURAL	2195278013.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	34,466	34,466	22,467	22,467	65%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35816		GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS (GRUPO SAN ALEJANDRO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	SAS LIMAS	RURAL	2195278012.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	46,954	46,954	36,284	36,284	77%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35874		OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO EL INGENIERO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	GLORIAS DE COAPA	RURAL	2195270084.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,701,897	2,701,897	2,580,419	2,580,419	96%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35928		OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO EL POPO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	GLORIAS DE COAPA	RURAL	2195270083.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,704,045	2,704,045	2,586,941	2,586,941	96%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35951		OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO SAN ALFREDO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	GLORIAS DE COAPA	RURAL	2195270082.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,709,915	2,709,915	2,588,702	2,588,702	96%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35969		OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO SAN ISIDRO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	GLORIAS DE COAPA	RURAL	2195270081.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,414,978	2,414,978	1,850,316	1,850,316	77%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
35986		OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA (GRUPO EL CAPULIN)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	LA POCHOTA	RURAL	2195270087.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,449,191	2,449,191	1,616,027	1,616,027	66%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
36000		OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA (GRUPO LAS PALMAS)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	LA POCHOTA	RURAL	2195270086.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	1,976,277	1,976,277	1,472,943	1,472,943	75%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
36045		OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS (GRUPO LOS PATACAS)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	SAS LIMAS	RURAL	2195270085.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	1,981,785	1,981,785	1,484,293	1,484,293	75%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
36027		OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS (GRUPO SAN ALEJANDRO)	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	SAS LIMAS	RURAL	2195270085.0	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,699,866	2,699,866	2,128,775	2,128,775	79%	0	0	0	0	0	0	0	0%		
32625		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL BLDV. SAN CRISTOBAL DEL KM 4+30 AL KM 5+310	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	COSAMALOAPAN	URBANO	0PCOS08003	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,628,336	1,628,336	1,628,336	1,628,336	100%	0	0	0	0	0	METRO CUBICO	437	437	100%	
32616		PAVIMENTACION CON CONCRETO HD. DEL BLDV. SAN CRISTOBAL ENTRE ZARAGOZA Y ENO SUAREZ	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	COSAMALOAPAN	URBANO	0PCOS08002	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,508,624	1,508,624	1,508,624	1,508,624	100%	0	0	0	0	0	METRO CUBICO	566	566	100%	
32587		REHABILITACION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO DEL BLDV. SAN CRISTOBAL DEL KM 4+00 AL BLDV. SAN CRISTOBAL DEL KM 4+400	45-COSAMALOAPAN DE CARRIO	COSAMALOAPAN	URBANO	0PCOS08001	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN	1,443,581	1,443,581	1,443,581	1,443,581	100%	0	0	0	0	0	METRO CUBICO	447	447	100%	
33496		CONSTRUCCION DEL CAMINO CUCIACHA - PUENTE XUCHILES TRAMO 0.000 - 1.200	92-CUCIACHA	XUCHILES	RURAL	3195370536.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,435,981	2,435,981	2,435,980	2,435,980	100%	0	1	91%		0	0	0	0	COPROIN 2007. EL AVANCE FISICO Y META ACUMULADA SON LAS CORRECTAS	
34543		CONSTRUCCION DE VALIADADES INTERNAS EN EL RASTRO DE CUTILAHUAC	93-CUTILAHUAC	CUTILAHUAC	URBANO	3195370536.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3,289,422	3,289,422	3,289,026	3,289,026	100%	0	1	100%		0	0	0	0	COPROIN 2007	
36816		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2411170102.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,676,008	5,676,008	5,676,008	5,676,008	100%	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	6,981	6,981	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36748		GASTOS INDIRECTOS DE LA DEFENSA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	URBANO	2411178152.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	94,194	94,194	94,194	94,194	100%	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.	
88085		CONSTRUCCION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LOMAS CHICAS-CORONADO, DEL KM 0.990 AL 0.990	69-GUTIERREZ ZAMORA	LOMAS CHICAS	RURAL	94	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	392,319	392,319	392,319	392,319	100%	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,080	1,080	100%	LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA CAPUFE REMANENTE 2007. AQUI SE REPORTA SOLO LA APORTACION FEDERAL. YA QUE EL ESTADO SE ENCARGARA DE REPORTAR SU APORTACION DE 76,464.00 EN EL PROGRAMA DE OBRAS DEL PROPIO ESTADO, Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 78,464.00
88018		CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A LA COMUNIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO	69-GUTIERREZ ZAMORA	QUEJUTE	RURAL	93	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	349,514	349,514	349,514	349,514	100%	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	800	800	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA CAPUFE REMANENTE 2007. AQUI SE REPORTA SOLO LA APORTACION FEDERAL. YA QUE EL ESTADO SE ENCARGARA DE REPORTAR SU APORTACION DE 69,903.00 EN EL PROGRAMA DE OBRAS DEL PROPIO ESTADO, Y LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE 89,903.00
88001		PAVIMENTACION, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE CUTILAHUAC ENTRE CABEZAS Y DR. PATINO DE LA COL. DEL CARMEN (MURILLO VIDAL)	69-GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	URBANO	91	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	589,391	589,391	589,391	589,391	100%	5,764	5,764		0	0	METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA CAPUFE REMANENTE 2007. AQUI ESTAMOS REPORTANDO SOLO LA APORTACION FEDERAL. YA QUE EL ESTADO SE ENCARGARA DE REPORTAR LOS RECURSOS QUE LE COMPETEN QUE SON DE 117,879.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL DE 117,879.00. EN ESTA OBRA SE REPORTA LOS INTERESES GENERADOS DE ESTE PROGRAMA QUE ES DE \$6,764.11
98910		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUATUSCO PRIMERA ETAPA	71-HUATUSCO	HUATUSCO	URBANO	2411170104.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,049,814	2,049,814	2,049,814	2,049,814	100%	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	2,884	2,884	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
96766		GASTOS INDIRECTOS DE LA DEFENSA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUATUSCO PRIMERA ETAPA	71-HUATUSCO	HUATUSCO	URBANO	2411178104.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	11,157	11,157	11,157	11,157	100%	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.	
21831		SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TEHECACHOAN A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE LAS GARZAS	77-ISLA	SAS GARZAS	URBANO	3112178154.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	34,185	34,185	33,920	33,920	99%	0	0	0	0	0	0	0	0%	COPROIN 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)	
90861		MURO DE CONTENCION	82-XHUATLAN DEL SURESTE	XHUATLAN DEL SURESTE	URBANO	2009084001	COOPERACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XHUATLAN DEL SURESTE VER.	1,568,390	1,568,390	1,568,390	1,568,390	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
96977		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y SIETE DE NOVIEMBRE DE LA CONGREGACION DEL CHAPO.	82-XHUATLAN DEL SURESTE	CONG EL CHAPO	RURAL	2009084002	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XHUATLAN DEL SURESTE VER.	1,570,691	1,570,691	1,570,691	1,570,691	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SCHP. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EL H. AYUNTAMIENTO DE XHUATLAN DEL SURESTE, VER. CON LA PARTICIPACION DE CAPUFE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 80-A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PROGRAMA CAPUFE. CONVENIO INTEGRADO POR UN FONDO TRIPARTITA, FEDERACION, ESTADO Y MUNICIPIO. EL MUNICIPIO UNICAMENTE REPORTA EL RECURSO FEDERAL LA META AQUI REPORTADA ES POR EL TOTAL DEL MONTO DE LA OBRA
20341		PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM. 0.000 AL KM. 0.309	86-XITACZOQUITLAN	VARIAS	RURAL	3111170104.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	24,989	24,989	24,988	24,988	100%	0	0	0	0	0	METROS	4	4	100%	COPROIN 2007
20516		SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM. 0.000 AL KM. 0.309	86-XITACZOQUITLAN	VARIAS	RURAL	3111178104.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	438	438	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	COPROIN 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)	
36179		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL BACHILLERATO ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL CLAVE 30E8H0061U	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	239557026.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,652,032	1,652,032	785,060	785,060	48%	0	0	0	0	0	AULA	2	1	51%	FONDO/ CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)
36802		GASTOS INDIRECTOS DE LA DEFENSA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL FUENTES BOTTINGER ENTRE CALLES M. SANCHEZ Y CIRCUITO VERACRUZ	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2411178128.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	15,351	15,351	15,351	15,351	100%	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.	
36444		GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL BACHILLERATO ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL CLAVE 30E8H0061U	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	239557026.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,367	28,367	12,273	12,273	43%	0	0	0	0	0	0	0	0%	FONDO/ CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007). EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.	
36526		PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL FUENTES BOTTINGER ENTRE CALLES M. SANCHEZ Y CIRCUITO VERACRUZ	87-XALAPA	XALAPA	URBANO	2411170128.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	994,317	994,317	994,317	994,317	100%	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,228	1,228	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
41362		CONSTRUCCION DEL PUENTE "LOMAS DE TACAMICHAPAN" SOBRE EL CAMINO JALTIPAN HIDALGOTTILAN, TRAMO JALTIPAN LOMAS DE TACAMICHAPAN KM. 12.000	89-JALTIPAN	LOMAS DE TACAMICHAPAN	RURAL	3195170029.0	ENTIDAD ESTATAL	OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	0	0	0	0	0%	1,999,992	1,999,992		0	0	0	0	100%	FONDO/ RENDIMIENTOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN R 2007)	
36582		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, AULA DE COMPUTO, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y TERMINACION EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, PINTURA EN EDIFICIOS "A, B, D" Y... (CONTINUA)	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	RURAL	2395571021.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,130,969	1,130,969	1,102,363	1,102,363	97%	0	0	0	0	0	AULA	2	2	100%	FONDO/ CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007). CONTINUA NOMBRE DEL PROYECTO... OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO LA REFORMA CLAVE 30E7H0499J.
36560		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE COMPUTO, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS Y TERMINACION EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, PINTURA EN EDIFICIOS "A, B, D" ... (CONTINUA)	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	EL CAPELAT	RURAL	2395571022.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,118,191	1,118,191	1,104,734	1,104,734	99%	0	0	0	0	0	AULA	2	2	100%	FONDO/ CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007). CONTINUA NOMBRE DEL PROYECTO... Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO EL CAPELAT CLAVE 30E7H0499J.
20485		CONSTRUCCION DEL CAMINO CERRILLOS DE DIAZ-OU DE ZARCO																					

33804	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUEBLO NUEVO - OTATITLAN-CHALCANTIANGUS-CARLOS A. CARRILLO TRAMO 3.7.3 - 8.483	119-OTATITLAN	OTATITLAN	URBANO	3195370539.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,800,000	2,800,000	2,799,938	2,799,938	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	COPROIN 2007
33462	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A LA PERLA EN TRAMOS AISLADOS	127-LA PERLA	LA PERLA	URBANO	3195370533.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,863,687	2,863,687	2,863,581	2,863,581	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	COPROIN 2007
37354	MICROCAMBIO PROGRAMA FORESTAL COMUNITARIO EN ZONAS MARGINADAS EN LA REGION DE LAS MONTANAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	100S11003800 20.08	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,415,250	4,415,250	4,415,250	4,415,250	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	EL RECURSO ES FOMEPOR 2007.
40598	CONSERVACION DEL CAMINO HUAZUITLAN - MECAYAPAN TRAMO 0.000 - 12.900 (TRAMOS AISLADOS)	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	URBANO	3195370646.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	198,620	198,620	198,620	198,620	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	FONFEMUN 2007, DESTINO DEL GASTO ES MANTENIMIENTO
36602	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA "ESFUERZO OBRERO"	30-CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	URBANO	2411178113.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	29,031	29,031	29,031	29,031	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36112	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA INSTALACION DEL ESTADIO DE BEISBOL (ALUMBRADO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	2411178093.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	47,842	47,842	47,842	47,842	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007
36940	INSTALACION DE ILUMINACION DEL ESTADIO DE BEISBOL (ALUMBRADO) COMPLEMENTO DE RECURSOS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	URBANO	2411179121.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	1,126,650	1,126,650	INSTALACION	1	1	100%	EL RECURSO ESTA ETIQUETADO COMO COPROIN R 2007.	
40098	MANTENIMIENTO APORTACION DEL AL MILLAR, RECURSOS FONFEMUN, PARA FISCALIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	112C80803805 38	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	11,700	11,700	11,700	11,700	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	FONFEMUN 2007 APORTACION DEL 1 AL MILLAR PARA FISCALIZACION NO APLICA AVANCE FISICO, DESTINO DEL GASTO ES MANTENIMIENTO
51640	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	NO APLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELACION DE REGISTRO
40623	CONSERVACION DEL CAMINO PUENTE ANAHUAC- PUENTE EL PRIETO TRAMO 0.000 - 13.100 (TRAMOS AISLADOS)	133-PUEBLO VIEJO	CIUDAD CUAUHTEMOC	URBANO	3195370636.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	199,974	199,974	199,974	199,974	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	FONFEMUN 2007
40613	CONSERVACION DEL CAMINO PUENTE EL PRIETO - PUENTE DEL MORRALLO TRAMO 0.000 - 6.000 (TRAMOS AISLADOS)	133-PUEBLO VIEJO	CIUDAD CUAUHTEMOC	URBANO	3195370636.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	199,903	199,903	199,903	199,903	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	FONFEMUN 2007
36621	CONSERVACION DEL CAMINO ISLA - PLAYA VICENTE TRAMO 0.000 - 47.000 (TRAMOS AISLADOS)	77-ISLA	ISLA	URBANO	3195370645.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	89,805	89,805	89,805	89,805	100%	0	0	0	KILOMETRO	47	47	100%	FONFEMUN 2007
36611	CONSERVACION DEL CAMINO SANCTUARIA - ISLA TRAMO 0.000 - 62.000 (TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	77-ISLA	ISLA	URBANO	3195370644.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	149,998	149,998	149,998	149,998	100%	0	0	0	KILOMETRO	62	62	100%	FONFEMUN 2007
51919	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE ESPECIES FORESTALES EN CONVENIO CONAFOR- SEDARPA 2007	92-XICO	OXTLAPA	RURAL	2130170028.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	100%	0	0	0	PLANTA	8,000,000	5,500,000	69%	FOMEPOR 2007
36628	REHABILITACION GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	2411178119.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	8,946	8,946	8,946	8,946	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
33775	REHABILITACION DEL CAMINO LIMONES - TENEXPAN TRAMO 0.000 - 14.500 (TRAMOS AISLADOS)	100-MANLIO FABIO AL TAMBARANO	LOS LIMONES Y TENEXPAN	URBANO	3195370531.0	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	17,000,000	17,000,000	16,999,974	16,999,974	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	COPROIN 2007
34330	REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL (1A ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	3115170156.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	2,917,692	2,917,692	2,917,692	2,917,692	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	COPROIN 2007
34274	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL (1A ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	108-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	3115178156.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	COPROIN 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)
36683	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE TEMATICO TAKHLISUKUT	124-PAPANTLA	EL TAJIN	RURAL	2411178124.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	35,971	35,971	35,971	35,971	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
39349	REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE TEMATICO TAKHLISUKUT	124-PAPANTLA	EL TAJIN	RURAL	2411170124.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,068,621	2,068,621	2,068,621	2,068,621	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007
36271	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL S/C	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2395574919.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	61,328	61,328	18,398	18,398	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
36196	REVELACION DE AILAS Y TRABAJOS DE RELLENO DEL TERRENO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL S/C	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	URBANO	2395571919.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,526,336	3,526,336	1,435,983	1,435,983	41%	0	0	0	OTROS	1	1	55%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)
29144	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DELGADA DE 3 CMS DE ESPESOR DE 39 A FINOS EN LA CALLE EMILOANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AMATE	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008003007	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	746,797	746,797	746,797	746,797	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,147	3,147	100%	
28822	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DELGADA DE 3 CMS DE ESPESOR DE 39 A FINOS EN LAS CALLES PANORAMICA Y HERIBERTO JARA ENTRE LAS CALLES CONTADORA Y GUADALUPE VICTORIA COL. ACOSTA LAGUNES	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008001007	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	980,964	980,964	980,964	980,964	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,585	4,585	100%	
29961	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DELGADA DE 3 CMS DE ESPESOR DE 39 A FINOS EN LAS CALLES PRINCIPALES Y PLATAN SANCHEZ ENTRE INBURGENTES Y QUINTANA ROO DE LA COL EMILOANO ZAPATA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008002007	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	948,391	948,391	948,391	948,391	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,742	3,742	100%	
29917	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DELGADA DE 3 CMS DE ESPESOR DE 39 A FINOS EN LAS CALLES PRINCIPALES Y PLATAN SANCHEZ ENTRE INBURGENTES Y QUINTANA ROO DE LA COL EMILOANO ZAPATA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008002007	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	948,391	948,391	948,391	948,391	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,742	3,742	100%	
29963	REHABILITACION A BASE DE ESCORIA EN GREÑA Y FINOS EN LA CALLE MEXICO ENTRE COLOMBIA Y AZUCENA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008004007	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	429,943	429,943	429,943	429,943	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,790	2,790	100%	
29909	REHABILITACION A BASE DE ESCORIA EN GREÑA Y FINOS EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y PRIMERO DE MAYO ENTRE MORELOS Y ZAPATA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	URBANO	2008005007	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	502,969	502,969	502,969	502,969	100%	16,186	16,186	METRO CUADRADO	3,191	3,191	100%		
44835	REHABILITACION DE CALLE DIAZ MIRON ENTRE AV. REVOLUCION Y AV. CONSTITUCION	158-TECOLUTLA	HUEYTEPEC	RURAL	004	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA	83,280	83,280	83,280	83,280	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	EL RECURSO ES DEL REMANENTE 2007 (CONVENIO CAPUFE)
44506	REHABILITACION DE CALLES BENITO JUAREZ, ROFRHO DIAZ, JUAN PALICO E, MARIANO ESCOBEDO ENTRE LAS CALLES MANUEL SANTIABAN E IGNACIO ZARAGOZA Y MANUEL SANTIABAN ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y BENITO JUAREZ	158-TECOLUTLA	5 DE MAYO	RURAL	001	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA	216,873	216,873	216,873	216,873	100%	2,149	2,149	METROS CUADRADOS	9,461	9,461	100%	EL RECURSO ES DEL REMANENTE 2007 (CONVENIO CAPUFE) ESTA OBRA TUVO UN RENDIMIENTO POR LO TANTO SE REALIZO UNA AMPLIACION DE LA MISMA	
44891	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. BOCA DE LIMA-SAN LORENZO DEL KM 0+00 AL 2+900	158-TECOLUTLA	BOCA DE LIMA	RURAL	005	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA	872,010	872,010	872,010	872,010	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15,000	15,000	100%	EL RECURSO ES DEL REMANENTE 2007 (CONVENIO CAPUFE)
44750	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA FLORIDA - AMPLIACION LA FLORIDA DEL KM 0+00 AL 2+900	158-TECOLUTLA	LA FLORIDA	RURAL	003	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA	546,587	546,587	546,587	546,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	EL RECURSO ES DEL REMANENTE 2007 (CONVENIO CAPUFE)
44651	REHABILITACION DE CAMINO RURAL OSIONAL - SAN LUIS DEL KM 0+00 AL 2+900	158-TECOLUTLA	OSIONAL	RURAL	002	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECOLUTLA	501,511	501,511	501,511	501,511	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	13,140	13,140	100%	ESTE RECURSO PERTENECE AL REMANENTE 2007 (CONVENIO CAPUFE)
36696	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	2411178137.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	26,087	26,087	26,087	26,087	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36323	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 139 CLAVE 300S01319W	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395574463.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	35,874	35,874	35,363	35,363	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
36289	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CLAVE 300UP0004A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395574288.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,610	30,610	21,551	21,551	70%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007) EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO
36215	REMODELACION DE LOS EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CLAVE 300UP0004A (SEGUNDA ETAPA)	193-VERACRUZ	VERACRUZ	URBANO	2395571288.0	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,760,054	1,760,054	1,239,187	1,239,187	70%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	FONDO: CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN 2007)
36444	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	195-XOXOCOTLA	VARIAS	URBANO	2411178118.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	9,222	9,222	9,222	9,222	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36671	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	195-XOXOCOTLA	VARIAS	URBANO	2411170118.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	530,619	530,619	530,619	530,619	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36590	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DEL ESTADIO LUIS DE LA FUENTE "EL PRATA"	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2411178129.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	49,787	49,787	49,787	49,787	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES COPROIN 2007.
36660	REHABILITACION DEL ESTADIO LUIS DE LA FUENTE "EL PRATA"	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	URBANO	2411170129.0	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	3,323,207	3,323,207	3,323,207	3,323,207	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO ES COPROIN 2007.

67982	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	69-GUTIERREZ ZAMORA	GUTIERREZ ZAMORA	URBANO	02	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	1,003,776	1,003,776	1,003,776	1,003,776	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,797	2,797	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO DEL PROGRAMA CAPUFE REMANENTE 2007. SE REPORTA SOLAMENTE LA APORTACION FEDERAL DE 1,003,776.00. YA QUE EL ESTADO SE ENCARGARA DE REPORTAR AL PROGRAMA DE OBRAS DEL MISMO ESTADO LA CANTIDAD DE 200,755.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL DE 200,755.00
67052	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES PRINCIPALES DE LA CD. DE IXHUATLAN DEL SURESTE	62-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	URBANO	200808403	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE VER	1,446,446	1,446,446	1,446,446	1,446,446	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,070	1,070	100%	CONVENIO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SICHP, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EL H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLAN DEL SURESTE VER, CON LA PARTICIPACION DE CAPUFE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 10 A DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL (PROGRAMA CAPUFE, CONVENIO INTEGRADO POR UN FONDO TRIPARTITA: FEDERACION, ESTADO Y MUNICIPIO, EL MUNICIPIO UNICAMENTE REPORTA EL RECURSO FEDERAL. LA META AGU REPORTADA ES POR EL TOTAL DEL MONTO DE LA OBRA. EN ESTA OBRA SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DE TODO EL EJERCICIO 2007.
EQUIPAMIENTO																				
OTROS:																				
70498	CONVENIO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PIC 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO		ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,548,720	16,548,720	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	CONVENIO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PIC 2007 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS "PROGRAMA DE IMPULSO A LA CALIDAD 2007"
70519	CONVENIO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROFOR 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO		ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,622	242,622	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	CONVENIO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROFOR 2007 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS "PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS PLANTELES AGROPECUARIOS 2007"