

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							2	3	4								
35995	SISTEMAS DE INFORMACION	0-COBERTURA ESTATAL		COOPARTICIPACION FEDERAL-	SEDARPA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,088,500	77%	0	0	PROGRAMA	1	1	60%	
36780	OTROS	0-COBERTURA ESTATAL		COOPARTICIPACION FEDERAL-	SEDARPA	212,494,300	212,494,300	212,494,300	86,695,400	41%	0	0	OTROS	133,462	33,365	25%	METAS: EQUIPO, HECTAREA, COMPONENTE, CORDINADORES
PROARBOL - PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)																	
OBRA PUBLICA																	
MEJORAMIENTO																	
65303	PRODUCCION DE PLANTA DE ESPECIES FORESTALES TROPICALES CONVENIO CONAFOR-SEDARPA 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,249,500	1,249,500	1,249,500	1,249,500	100%	0	0	PLANTA	1,470,000	1,381,800	94%	FOMEFOR 2007 LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PLANTAS FORESTALES
65677	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,415,250	4,415,250	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	FOMEFOR 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
65543	PROGRAMA FORESTAL COMUNITARIO EN ZONAS MARGINADAS DE LA REGION DE LAS MONTAÑAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,415,250	4,415,250	4,415,250	4,415,250	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	FOMEFOR 2007 ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																	
61905	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,370,000	1,370,000	1,327,155	1,327,155	97%	0	0	ACCION	16,172	0	0%	AGUA LIMPIA 2007
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																	
CONSTRUCCION																	
63255	GASTOS IND. DE LA DEP. EJECUTORA PARA LA 1 ETAPA DEL SIST. MULTIPLE DE ABASTECIM. DE AGUA POTABLE: CONSTRUCC. DE LINEA DE CONDUCCION DE LA CAJA DE TRANSICION-TAMOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	109,520	109,520	52,311	52,311	48%	0	0	SUPERVISION	1	0	47%	APAZU 2007 BENEFICIARIOS: NO APLICA PARA ESTA UNIDAD DE MEDIDA
63189	G.TOS. IND. Y ETAPA DEL SIST. MULTIP. PARA EL ABASTECIM. DE AGUA POTAB. CONST. DE CAPTACION, CARCAMO DE BOMBO, LINEA DE PRESION, CAJA DE TRANSIC., EQUIPAM. ELECTROMECC. Y ELECTRIFICAC. EN 1/2 TENSION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	280,538	280,538	138,194	138,194	49%	0	0	SUPERVISION	1	0	49%	APAZU 2007 BENEFICIARIOS: NO APLICA PARA ESTA UNIDAD DE MEDIDA
64901	PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA MULTIPLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA CAJA DE TRANSICION-TAMOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	5,512,893	5,512,893	4,050,223	4,050,223	73%	0	0	METRO LINEAL	11,228	2,695	24%	APAZU 2007
80013	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	2,156,561	2,156,561	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	APAZU 2007 RECURSOS QUE SE REINTEGRARAN A LA FEDERACION
63793	1 ETAPA DE SIST. MULTIPLE PARA EL ABASTECIM. DE AGUA POTABLE: SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC Y PZAS. ESPECIALES TERMOFUSIONALES PARA LA CONSTRUCC. DE LA LINEA DE CONDUCC. DE LA CAJA DE TRANSICION-TAMOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	14,170,770	14,170,770	14,170,770	14,170,770	100%	0	0	OTROS	1	1	55%	METAS: SUMINISTRO APAZU 2007
63722	1 ETAPA DEL SIST. MULTIPLE PARA EL ABASTECIM. DE AGUA POTABLE: CONSTRUCC. DE CAPTACION CARCAMO DE BOMBO LINEA DE PRESION CAJA DE TRANSIC., EQUIP. ELECTROMECCAN. Y ELECTRIFIC. EN MEDIA TENSION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	14,026,920	14,026,920	14,026,920	14,026,920	100%	0	0	METRO LINEAL	652	235	36%	APAZU 2007
77231	GASTOS INDIRECTOS PARA LA INTERCONEXION DEL COLECTOR SANITARIO CIRCUNVALACION AL COLECTOR VIA MUERTA	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	91,445	91,445	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	APAZU 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. BENEFICIARIOS Y AVANCE FISICO: NO APLICA PARA ESTA UNIDAD DE MEDIDA
77095	INTERCONEXION DEL COLECTOR SANITARIO CIRCUNVALACION AL COLECTOR VIA MUERTA	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	4,572,227	4,572,227	2,743,336	2,743,336	60%	0	0	METRO LINEAL	569	0	0%	APAZU 2007
77056	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 ETAPA)	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	20,145,255	20,145,255	20,145,255	20,145,255	100%	0	0	OTROS	1	1	79%	METAS: PLANTA DE TRATAMIENTO APAZU 2007
76882	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 ETAPA)	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	358,060	358,060	92,533	92,533	26%	0	0	SUPERVISION	1	0	25%	APAZU 2007 BENEFICIARIOS Y AVANCE FISICO: NO APLICA PARA ESTA UNIDAD DE MEDIDA
64584	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	128-PEROTE	SAN ANTONIO TENEXTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	756,523	756,523	453,914	453,914	60%	0	0	POZOS	1	0	0%	APAZU 2007
76393	CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL (3A ETAPA)	189-TUXPAM	TUXPAM	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	9,803,922	9,803,922	8,707,993	8,707,993	89%	0	0	METRO LINEAL	18,024	7,210	40%	APAZU 2007
76896	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL (3A. ETAPA)	189-TUXPAM	TUXPAM	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	196,078	196,078	130,518	130,518	67%	0	0	SUPERVISION	1	1	66%	APAZU 2007 BENEFICIARIOS Y AVANCE FISICO: NO APLICA PARA ESTA UNIDAD DE MEDIDA
76069	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA "LOPEZ MATEOS" ZONA SUR	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	9,428,477	9,428,477	9,428,477	9,428,477	100%	0	0	METRO LINEAL	12,697	11,010	87%	APAZU 2007
76805	CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y RED DE DRENAJE (INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOMAS DEL ANGEL)	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,498,615	1,498,615	1,498,615	1,498,615	100%	0	0	METRO LINEAL	1,232	1,232	100%	APAZU 2007
76093	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COLONIA "LOPEZ MATEOS" ZONA SUR	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	188,570	188,570	70,486	70,486	37%	0	0	SUPERVISION	1	0	37%	APAZU 2007 BENEFICIARIOS Y AVANCE FISICO: NO APLICA PARA ESTA UNIDAD DE MEDIDA
77266	GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y RED DE DRENAJE (INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN LA COL. LOMAS DEL ANGEL	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	29,704	29,704	9,714	9,714	33%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	APAZU 2007 BENEFICIARIOS Y AVANCE FISICO: NO APLICA PARA ESTA UNIDAD DE MEDIDA
77141	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,944,315	1,944,315	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4,952	0	0%	APAZU 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
77175	GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	38,886	38,886	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1	0	0%	APAZU 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. BENEFICIARIOS Y AVANCE FISICO: NO APLICA PARA ESTA UNIDAD DE MEDIDA
REHABILITACION																	
77028	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO (PLAYERO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	546,919	546,919	118,307	118,307	22%	0	0	SUPERVISION	1	0	21%	APAZU 2007 EN ACLARACION AL NOMBRE DEL PROYECTO: (POR INTRODUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL), BENEFICIARIOS Y AVANCE FISICO: NO APLICA PARA ESTA UNIDAD DE MEDIDA COBERTURA: ZONA CONURBADA VERACRUZ-BOCA DEL RIO
78582	REHABILITACION DEL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO (PLAYERO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	26,292,321	26,292,321	21,117,838	21,117,838	80%	0	0	METRO LINEAL	2,448	654	27%	APAZU 2007 COBERTURA: CORRESPONDE A LA ZONA CONURBADA VERACRUZ-BOCA DEL RIO
64412	REHABILITACION DE LA BATERIA DE POZOS EN CANTICAS (2A ETAPA)	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	4,607,890	4,607,890	2,764,734	2,764,734	60%	0	0	POZOS	3	0	0%	APAZU 2007
64744	REHABILITACION DE CAPTACION TEPETLAN, ESTACION DE BOMBO NO. 2 Y REBOMBO DEL KM. 5 ESTACION DE BOMBO 3	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,384,724	1,384,724	1,013,213	1,013,213	73%	0	0	OTROS	2	0	0%	METAS: ESTACION DE BOMBO APAZU 2007
63566	REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION	189-TUXPAM	TUXPAM DE RODRIGUEZ CAND	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	6,858,867	6,858,867	6,858,867	6,858,867	100%	0	0	METRO LINEAL	11,174	8,939	80%	APAZU 2007
CULTURA DEL AGUA																	
EQUIPAMIENTO																	
67354	OTROS	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,000,000	1,000,000	896,666	896,666	90%	0	0	ACCION	39	39	100%	PROCA 2007 DESTINO DEL GASTO: OTROS (PARA EQUIPO Y MATERIAL DE DIFUSION DEL PROGRAMA PARA APERTURAR ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA)
UNEMES																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
78155	AFORTACION DEL 1 AL MILLAR AL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO (ORFIS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	13,872	13,872	0	0	0%	0	0	APOYO	1	0	0%	FONDO UNEMES 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
78169	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	14,752	14,752	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	FONDO UNEMES 2007 RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
78098	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	1,359,991	1,359,991	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	FONDO UNEMES 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
75822	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE SALUD MENTAL	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	1,895,468	1,895,468	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	FONDO UNEMES 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
67701	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	160-TEMPAPACHE	MONTE CHIQUITO Y LA DEFENSA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	4,140,936	4,140,936	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	12,476	0	0%	FONDO: PROSSAPYS 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
67795	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	162-TENAMPA	EL SUCHIL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	472,081	472,081	0	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	FONDO: PROSSAPYS 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
78239	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	162-TENAMPA	EL SUCHIL	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	472,171	472,171	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	FONDO: PROSSAPYS 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
74189	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,525,734	1,525,734	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,567	0	0%	FONDO: PROSSAPYS 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
67850	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	511,374	511,374	0	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	FONDO: PROSSAPYS 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
76267	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL	162-TLALNELHUAYOCAN	TLANELHUAYOCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	441,052	441,052	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	FONDO: PROSSAPYS 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
67374	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	210-UXPANAPA	NUEVO ACAPULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	172,259	172,259	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
68428	MANTENIMIENTO ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	ENTIDAD FEDERAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,051,050	1,051,050	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	FONDO: PROSSAPYS 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. ESTA ACCION CONSISTE EN INFORMAR A LA COMUNIDAD BENEFICIADA SOBRE LA UTILIZACION, OPTIMIZACION, BUEN USO Y MANTENIMIENTO DE SUS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. ABARCA VARIOS MUNICIPIOS.
UNEMES DE SOBREPESO RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID																		
78120	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	2,059,996	2,059,996	0	407,548	20%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	FONDO: UNEMES 2007
78064	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ESPECIALIZADA DE SOBRE PESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	2,073,995	2,073,995	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	FONDO: UNEMES 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
78128	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA DE SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	2,073,990	2,073,990	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	FONDO: UNEMES 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES FONHAPO																		
78907	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONHAPO 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA	78,006,958	78,006,958	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	FONDO: FONHAPO 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
FACOMPT																		
77064	APOYOS A LA COPEITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA, RURAL, FORESTAL Y PESCA	121,847,718	121,847,718	0	121,847,718	100%	0	0	0	APOYO	12	12	100%	FONDO: FACOMPT 2007
FOISSA 2007																		
77222	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	51,979,889	51,979,889	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	FONDO: FOISSA 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
77169	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	6,152,899	6,152,899	0	6,152,899	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FONDO: FOISSA 2007
77143	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 30 CAMAS	13-NARANJOS AMATLÁN	NARANJOS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	2,597,600	2,597,600	0	2,597,600	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FONDO: FOISSA 2007
77198	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS	160-TEMPAPACHE	ESTERO DEL IDOLO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	9,269,642	9,269,642	0	9,269,642	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FONDO: FOISSA 2007
INAH																		
77448	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	3,110	3,110	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	FONDO: INAH 2007 RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
77359	CONSTRUCCION DE CASAS SOMBRA PARA EL CULTIVO DE VAINILLA EN VARIAS LOCALIDADES	124-PAPANTLA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	2,271,213	2,271,213	0	627,713	28%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	FONDO: INAH 2007
77401	SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASAS SOMBRA PARA EL CULTIVO DE VAINILLA EN VARIAS LOCALIDADES	124-PAPANTLA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	36,180	36,180	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: INAH 2007 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA O ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE SE REPORTARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
FIES-FIEIF-OTROS																		
						790,031,967	1,111,022,306	537,158,595	537,158,595	48%	0	0	0	1,243,187	1,075,410	87%		
64194	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE ORDENAMIENTO, REGULACION Y DESARROLLO URBANO, Y AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	192,166,009	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	PROYECTO NO. 2 REGISTRADO EN LA SHCP. CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES 2007 SE REGISTRA EL PRESENTE PROGRAMA GENERAL. TODA VEZ QUE EL DESGLOSE DE DICHS RECURSOS EN PROYECTOS ESPECIFICOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO (MEDIANTE EL ANEXO NO. 2 CORRESPONDIENTE) ANTE LA SHCP.
RECONSTRUCCION																		
23065	APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	VARIAS	43,477,843	43,477,843	43,477,843	43,477,843	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APORTACION EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE CAPTURE "COBERTURA ESTATAL", EN EL ENTENDIDO DE QUE SE TRATA DE VARIOS MUNICIPIOS. EN EL CAMPO DE SECTOR Y SUBSECTOR SE ELIGIO OTROS, DEBIDO A QUE ESTA APORTACION ESTATAL SE DESTINA A VARIOS SECTORES.
22971	APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	VARIAS	5,430,351	5,430,351	5,430,351	5,430,351	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APORTACION EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE CAPTURE "COBERTURA ESTATAL", EN EL ENTENDIDO DE QUE SE TRATA DE VARIOS MUNICIPIOS. EN EL CAMPO DE SECTOR Y SUBSECTOR SE ELIGIO OTROS, DEBIDO A QUE ESTA APORTACION ESTATAL SE DESTINA A VARIOS SECTORES.
22998	APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	VARIAS	2,252,612	2,252,612	2,252,612	2,252,612	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APORTACION EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE CAPTURE "COBERTURA ESTATAL", EN EL ENTENDIDO DE QUE SE TRATA DE VARIOS MUNICIPIOS. EN EL CAMPO DE SECTOR Y SUBSECTOR SE ELIGIO OTROS, DEBIDO A QUE ESTA APORTACION ESTATAL SE DESTINA A VARIOS SECTORES.
81975	OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	55,844,672	55,844,672	55,844,672	55,844,672	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: HELICOPTERO PROYECTO NO. 7 REGISTRADO ANTE LA SHCP CON EL NOMBRE "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DE LA POBLACION VERACRUZANA (INCLUYE ADQUISICION DE HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER MODELO AS 365 N3)(COMPLEMENTO DE RECURSOS)
OTROS																		
DERECHOS DE VIA																		
30327	PAGO DE DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO XALAPA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	28,000,000	28,000,000	20,432,089	20,432,089	73%	0	0	0	METRO CUADRADO	442,183	425,928	96%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE CAPTURE "COBERTURA ESTATAL", EN EL ENTENDIDO DE QUE SE TRATA DE VARIOS MUNICIPIOS. PROYECTO NUMERO 6 ANTE LA SHCP.
FIEIF																		
INVERSION																		
OBRA PUBLICA																		
CONSTRUCCION																		
20906	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y A LA SALUD EN ZONAS MARGINADAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	18,343,974	18,343,974	18,339,036	18,339,036	100%	0	0	0	METRO CUBICO	8,709	8,709	100%	PROYECTO NO. 6 REGISTRADO EN LA SHCP. SE MANEJO COMO COBERTURA ESTATAL POR QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION "VARIOS MUNICIPIOS"
65238	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	0	196,623,694	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	PROYECTO NO. 1 REGISTRADO EN LA SHCP CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES 2007 Y QUE APLICA EN FORMA ANALOGA PARA EL FIEIF 2007. SE REGISTRA EL PRESENTE PROGRAMA GENERAL. TODA VEZ QUE EL DESGLOSE DE DICHS RECURSOS EN PROYECTOS ESPECIFICOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO (MEDIANTE EL ANEXO NO. 2 CORRESPONDIENTE) ANTE LA SHCP.
81956	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACION, SALUD, DEPORTE CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, ENTRE OTROS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	0	17,204,366	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	PROYECTO NO. 7 REGISTRADO ANTE LA SHCP CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DE LOS LINEAMIENTOS DEL FIES 2007 SE REGISTRA EL PRESENTE PROGRAMA GENERAL. TODA VEZ QUE EL DESGLOSE DE DICHS RECURSOS EN PROYECTOS ESPECIFICOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO (MEDIANTE EL ANEXO NO. 2 CORRESPONDIENTE) ANTE LA SHCP.

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
51192	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	32,882,001	32,882,001	32,882,001	32,882,001	100%	0	0	CONSULTA	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES
51220	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	2,739,492	2,739,492	2,739,492	2,739,492	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES
	FAIS					1,305,693,763	1,303,531,928	1,252,511,929	1,270,007,780	97%	5,027,349	4,695,600		50,731,791	49,433,072	97%	
	FISE																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
48540	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA LA REGION CAPITAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470,720	5,470,720	5,470,557	5,470,557	100%	0	0	METRO CUBICO	2,792	2,792	100%	
48624	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION DE LA HUASTECA BAJA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470,720	5,470,720	5,469,750	5,469,750	100%	0	0	METRO CUBICO	2,495	2,495	100%	
48613	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION HUASTECA ALTA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470,720	5,470,720	5,470,457	5,470,457	100%	0	0	METRO CUBICO	2,510	2,510	100%	
48654	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION MONTANAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470,720	5,470,720	5,465,559	5,465,559	100%	0	0	METRO CUBICO	2,510	2,510	100%	
48699	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION NAUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,200,000	1,200,000	1,198,130	1,198,130	100%	0	0	METRO CUBICO	603	603	100%	
48714	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION OLMECA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470,720	5,470,720	5,462,474	5,462,474	100%	0	0	METRO CUBICO	2,731	2,731	100%	
48728	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION PAPALOAPAN	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470,720	5,470,720	5,458,919	5,458,919	100%	0	0	METRO CUBICO	2,784	2,784	100%	
48745	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION SOTAVENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	935,000	935,000	932,416	932,416	100%	0	0	METRO CUBICO	480	480	100%	
48770	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION TONACACA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470,720	5,470,720	5,464,920	5,464,920	100%	0	0	METRO CUBICO	2,523	2,523	100%	
48680	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION TUXTLAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	5,470,720	5,470,720	5,462,361	5,462,361	100%	0	0	METRO CUBICO	2,793	2,793	100%	
49769	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS 4A. ETAPA REGION GEOGRAFICA DE PAPALOAPAN, MONTAÑAS, CAPITAL, HUASTECA ALTA, OLMECA Y NAUTLA.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	25,963,650	25,963,650	25,952,832	25,952,832	100%	0	0	METRO CUBICO	12,447	12,447	100%	
76709	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS 8A. ETAPA REGION GEOGRAFICA DE NAUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	1,989,729	1,987,705	METRO CUBICO	943	943	100%	ESTA ACCION SE FINANCI CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FISE 2007
48819	PROGRAMA DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,247,000	4,247,000	4,240,336	4,240,336	100%	0	0	LOTE	68	68	100%	
50535	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS MARGINADAS (SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZIC)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	31,817,530	31,817,530	31,817,530	31,817,530	100%	0	0	PIEZA	245,000	245,000	100%	
49813	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC) QUINTA ASIGNACION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	16,330,601	16,330,601	16,330,601	16,330,601	100%	0	0	PIEZA	114,198	114,198	100%	
61189	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SALUDABLE Y SEGURO EN LA VIVIENDA PARA REGIONES HUASTECA ALTA Y HUASTECA BAJA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	978,613	978,613	978,609	978,609	100%	0	0	LOTE	18	18	100%	
50434	SUMINISTRO DE LOTES DE MANTENIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION DE LAS MONTAÑAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	LOTE	134	134	100%	
50360	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION HUASTECA ALTA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	LOTE	139	139	100%	
50393	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION HUASTECA BAJA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200,000	2,200,000	2,199,999	2,199,999	100%	0	0	LOTE	139	139	100%	
50503	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION LOS TUXTLAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	LOTE	120	120	100%	
50420	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION NAUTLA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200,000	2,200,000	2,199,994	2,199,994	100%	0	0	LOTE	118	118	100%	
50398	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION TONACACA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	LOTE	118	118	100%	
50485	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION PAPALOAPAN	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	LOTE	107	107	100%	
50516	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION OLMECA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	LOTE	153	153	100%	
50447	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION CAPITAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	LOTE	256	256	100%	
50467	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA VIAL, IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA REGION SOTAVENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,200,000	2,200,000	2,199,954	2,199,954	100%	0	0	LOTE	149	149	100%	
48786	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS MARTIANAS EN ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,971,000	4,971,000	4,965,459	4,965,459	100%	0	0	LOTE	2,892	2,892	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
48799	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS EN ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,716,240	4,716,240	4,714,943	4,714,943	100%	0	0	LOTE	369	369	100%	
49785	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SALUDABLE Y SEGURO EN LA VIVIENDA PARA REGION CAPITAL	1-ACAJETE	MESA DE LA HERBA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	149,972	149,972	149,972	149,972	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	210	100%	
61139	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SALUDABLE Y SEGURO EN LA VIVIENDA PARA REGION CAPITAL, 2A. ETAPA	1-ACAJETE	MESA DE LA HERBA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	221,387	221,387	221,386	221,386	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	
39614	PROGRAMA EMERGENTE DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS	39-COATZACOALCOS	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	4,847,215	4,847,215	4,847,088	4,847,088	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTE PROGRAMA SE IMPLEMENTARA EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL ESTADO CON PROBLEMAS DE SEQUIA O CONTAMINACION DE MANTOS FREATICOS.
48515	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ZONAS INDIGENAS	201-ZONGOLICA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTE PROGRAMA SE IMPLEMENTARA EN LOS MUNICIPIOS CON POBLACION INDIGENA
39434	PROGRAMA DE ESPIRALES INDIGENAS MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y MARGINADAS	201-ZONGOLICA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	10,000,000	10,000,000	9,376,625	9,376,625	94%	0	0	PROGRAMA	1	1	94%	ESTE PROGRAMA SE IMPLEMENTARA EN LOS MUNICIPIOS INDIGENAS
47631	PROGRAMA FORESTAL Y DE FOMENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	201-ZONGOLICA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LO MUNICIPIOS BENEFICIADOS SERAN LOS DE LA SIERRA DE ZONGOLICA.
48602	ADQUISICION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA PROGRESIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA	14,029,396	14,029,396	14,029,202	14,029,202	100%	0	0	LOTE	198	198	100%	EN MUNICIPIO CORRESPONDE "VARIOS MUNICIPIOS" DEBIDO A QUE NO ES LA COBERTURA TOTAL DEL ESTADO, PERO NO EXISTE ESE VALOR EN LA LISTA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES "MODULOS" PERO NO EXISTE ESE VALOR EN LA LISTA.
62325	APORTACION AL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 20 "DESARROLLO SOCIAL"	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,639,236	1,639,236	1,639,236	1,639,236	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APORTACION
61893	APORTACION DEL ESTADO AL CONVENIO ESPECIFICO PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ELECTRIFICACION DE POBLADOS, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (10A. ASIGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	817,698	817,698	817,698	817,698	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: APORTACION
76761	APORTACION DEL ESTADO AL CONVENIO ESPECIFICO PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ELECTRIFICACION DE POBLADOS, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (7A. ASIGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	2,152,824	2,152,824	OTROS	1	0	0%	METAS: APORTACION ESTA ACCION SE FINANCIAN CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FISE 2007
48495	CONSERVACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OTROS	212	212	100%	METAS: CASETAS
48447	INSTALACION DE TELEFONIA RURAL CELULAR	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	4,500,000	4,500,000	4,497,156	4,497,156	100%	0	0	EQUIPO	500	380	76%	
48475	INSTALACION DEL PROGRAMA DE CONECTIVIDAD FIEL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	3,500,000	3,500,000	2,912,457	2,912,457	83%	0	0	EQUIPO	25	23	93%	
48729	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,147,755	1,147,755	1,147,755	1,147,755	100%	0	0	ACCION	22,715	22,715	100%	EN MUNICIPIO CORRESPONDE "VARIOS MUNICIPIOS" DEBIDO A QUE NO ES LA COBERTURA TOTAL DEL ESTADO, PERO NO EXISTE ESE VALOR EN LA LISTA.
61536	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,000,000	1,000,000	901,716	901,716	90%	0	0	ACCION	38	38	100%	
61045	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZING) OCTAVA ASIGNACION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	12,000,000	12,000,000	11,999,999	11,999,999	100%	0	0	PIEZA	83,915	83,915	100%	
67024	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	658,164	658,164	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
67047	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	7,947	7,947	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
67062	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	600,000	600,000	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
67230	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,096,473	4,096,473	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
67004	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	352,083	352,083	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
67088	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	5,271	5,271	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
67196	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	350,007	350,007	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
67210	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	76,633	76,633	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
66980	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESCA	13,463	13,463	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
48690	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	1,975,732	1,975,732	1,975,731	1,975,731	100%	0	0	METRO LINEAL	403	403	100%	EN MUNICIPIO CORRESPONDE A CAMERINO Z. MENDOZA, NOGALES Y RIO BLANCO, PERO NO EXISTE EL VALOR DE "VARIOS MUNICIPIOS" EN LA LISTA Y POR TAL MOTIVO SE ASIGNO "COBERTURA TOTAL".
61047	SUMINISTRO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CUARTA ASIGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,663,265	4,663,265	0	0	0%	0	0	LOTE	2,520	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
76730	SUMINISTRO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TERCERA ASIGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0%	329,783	0	LOTE	178	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. ESTA ACCION SE FINANCIAN CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FISE 2007.
61863	SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL (PRIMERA ASIGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,536,735	2,536,735	0	0	0%	0	0	LOTE	3,536	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
47621	CONSERVACION DEL CAMINO BANDERILLA-LUZ BELLA TRAMO 0+000-57+900 (TRAMOS AISLADOS)	2-ACATLAN	ACATLAN	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	600,000	600,000	599,998	599,998	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	58	58	100%	
54528	REHABILITACION DEL CAMINO ACAYUCAN-UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0+000 AL 1+000	3-ACAYUCAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	87,595	87,595	87,595	87,595	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
54556	REHABILITACION DEL CAMINO COLONIA HIDALGO-PASO LIMON DEL KM. 0+000 AL KM. 8+263	3-ACAYUCAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	589,558	589,558	589,558	589,558	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
54538	REHABILITACION DEL CAMINO CORRAL NUEVO-UNO-NUEVO ORGANOLA-MONTANA DEL KM 0+000 AL 5+000	3-ACAYUCAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	350,589	350,589	350,589	350,589	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
54543	REHABILITACION DEL CAMINO EL HATO-JALAPA-TIERRA COLORADA DEL KM 0+000 AL 5+000	3-ACAYUCAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	368,460	368,460	368,460	368,460	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
54567	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN DE LOS LLANOS-EL REFUGIO-EL MARQUESILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	3-ACAYUCAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	353,093	353,093	353,093	353,093	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007		PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA													
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
49288	1 APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE PLANTA PIE DIRECTO PARA CAFE	44-CORDOBA	EL PORVENIR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	36,154	36,154	36,154	36,154	100%	0	0	PLANTA	50,000	50,000	100%	
54286	PAVIMENTACION DEL CAMINO RAFAEL CALERIA-EL GALLEGO DEL KM 2+200 AL 5+000 TRAMOS AISLADOS	44-CORDOBA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	4,385,593	4,385,593	4,189,707	4,189,707	96%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	94%	
54288	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO RAFAEL LUCIO-EL GALLEGO DEL KM. 2+200 AL KM. 5+000 (TRAMOS AISLADOS)	44-CORDOBA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	114,407	114,407	85,247	85,247	75%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
62175	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON SISTEMAS DE PANELES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	100%	0	0	VIVIENDA	55	55	100%	
50639	CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A SALADERO TRAMO 0+000-1+900	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	SALADERO	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	3,370,000	3,370,000	3,369,950	3,369,950	100%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	2	2	100%	
47626	CONSERVACION DEL CAMINO COATEPEC-VAQUERIA TRAMO 0+000-4+800 (TRAMOS AISLADOS)	46-COSAUTLAN DE CARVAJAL	VAQUERIA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	500,000	500,000	499,998	499,998	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	45	45	100%	
56807	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO CHOTE-COYUTLA TRAMO 7+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)	51-COYUTLA	COYUTLA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	29,012	29,012	0	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES DE 0.02 NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
48784	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	54-CHACALTANGUIS	JOACHIN	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	965,491	965,491	949,126	949,126	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 'TANQUE' PERO NO EXISTE EN LA LISTA DE VALORES.
39649	CONSERVACION DEL CAMINO TIERRA BLANCA-TLACOLLULAN TRAMO 0+000-9+000 (TRAMOS AISLADOS)	58-CHICONTEPEC	TIERRA BLANCA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	300,000	300,000	299,886	299,886	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	
61582	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)	60-CHINAMPA DE GOROSTIZA	CHINAMPA DE GOROSTIZA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	729,454	729,454	336,788	336,788	46%	0	0	METRO LINEAL	1,968	1,909	97%	
50725	CONSTRUCCION DEL PUENTE "GRACIANO SANCHEZ", UBICADO EN EL KM. 35+000 DEL CAMINO RIO PLAYAS-GRACIANO SANCHEZ	61-LAS CHOAPAS	GRACIANO SANCHEZ	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	9,054,885	9,054,885	6,240,995	6,240,995	69%	0	0	METRO LINEAL	90	45	50%	
48058	REHABILITACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE 3.5 KM. DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES BANQUETAS DRENAJE Y	61-LAS CHOAPAS	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,272,280	1,272,280	1,248,790	1,248,790	98%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	98%	
55409	REHABILITACION DEL CAMINO FERNANDO LOPEZ ARIAS-EL OCHO (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	61-LAS CHOAPAS	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	276,601	276,601	0	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
48445	APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE PLANTA INJERTADA EN VIVERO PARA CAFE EN CHOCAMAN	62-CHOCAMAN	CHOCAMAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	39,345	39,345	39,345	39,345	100%	0	0	PLANTA	50,000	50,000	100%	
51022	PAVIMENTACION DEL CAMINO CHOCOMAN-TETLA-CHOCOTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+700 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	62-CHOCAMAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	4,872,881	4,872,881	4,872,881	4,872,881	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	61%	
51110	SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CHOCOMAN-TETLA-CHOCOTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+700 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	62-CHOCAMAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	127,119	127,119	85,610	85,610	67%	0	0	SUPERVISION	1	1	67%	
49830	PRODUCCION DE LA PLANTA EN VIVERO TECNIFICADO DE ESPECIES FORESTALES EN CHONTLA	63-CHONTLA	CHONTLA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	406,956	406,956	406,956	406,956	100%	0	0	PLANTA	439,612	395,651	90%	
59023	CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS	65-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	198,356	198,356	198,356	198,356	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
59002	CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate	65-EMILIANO ZAPATA	PINOLTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	397,521	397,521	397,521	397,521	100%	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
50599	COSERVACION DEL AEROPISTA "EL LENCERO" TRAMO 0+000-1+126 (TRAMOS AISLADOS)	65-EMILIANO ZAPATA	EL LENCERO	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	200,000	199,923	199,923	100%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	1	1	100%	
59093	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS	65-EMILIANO ZAPATA	EL GUAYABO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	5,174	5,174	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA SUPERVISION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
59326	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate	65-EMILIANO ZAPATA	PINOLTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	10,370	10,370	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA SUPERVISION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
47629	CONSERVACION DEL CAMINO EL CHOTE-ESPINAL-COYUTLA TRAMO 0+000-5+400 (TRAMOS AISLADOS)	66-ESPINAL	ESPINAL	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	600,000	600,000	548,530	548,530	91%	0	0	KILOMETRO LINEAL	56	55	100%	
48047	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PASO BARRILES (SEGUNDA ETAPA) COMPLEMENTO DE RECURSOS	69-GUTIERREZ ZAMORA	PASO BARRILES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	5,013,564	5,013,564	4,989,928	4,989,928	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
49269	APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE PLANTA INJERTADA EN VIVERO PARA CAFE EN HUATUSCO	71-HUATUSCO	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	118,035	118,035	118,035	118,035	100%	0	0	PLANTA	150,000	150,000	100%	
48337	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION AGROPECUARIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	71-HUATUSCO	HUATUSCO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	2,280,583	2,280,583	2,280,583	2,280,583	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
59131	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA CASA SOMBRA PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES	71-HUATUSCO	PUENTECILLA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	198,356	198,356	198,356	198,356	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CASA SOMBRA
59268	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA CASA SOMBRA PARA LA PRODUCCION DE ARBOLES FORESTALES	71-HUATUSCO	PUENTECILLA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	5,174	5,174	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA SUPERVISION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
50889	SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION AGROPECUARIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	71-HUATUSCO	HUATUSCO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	39,652	39,652	39,652	39,652	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
50071	CONSERVACION DEL CAMINO POCITOS-IXHUACAN TRAMO 0+000-11+700 (TRAMOS AISLADOS)	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	POCITOS	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	200,000	132,958	132,958	66%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	
51341	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUIMIXTLAN-PUEBLA-IXHUACAN DE LOS REYES (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	EL ARENAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,252,974	1,252,974	1,252,970	1,252,970	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
49242	APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE PLANTA INJERTADA EN VIVERO PARA CAFE EN IXHUATLAN DEL CAFE	80-IXHUATLAN DEL CAFE	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	196,725	196,725	196,725	196,725	100%	0	0	PLANTA	250,000	250,000	100%	
61787	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO DE LA MEDICINA INDIGENA TRADICIONAL DE VERACRUZ	81-IXHUATLANCILLO	IXHUATLANCILLO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	1,116,795	1,116,795	1,116,795	1,116,795	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
61756	SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO DE LA MEDICINA INDIGENA TRADICIONAL DE VERACRUZ	81-IXHUATLANCILLO	IXHUATLANCILLO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	20,665	20,665	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA SUPERVISION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Table with 12 main columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia, Institución Ejecutora, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros, Meta, and Información complementaria. Rows include projects like 'REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE' and 'CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO 20 M3 EN EL PARAJE ACHICHAVASCO'.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUAO DE LA

Table with columns for Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNAO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales) FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA TORRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Meta (Unidad de Medida, Programada, Acumulada al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros, Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							2	Ministrado	Programado								
12837	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA CEIBA ENTRE CAMINO NACIONAL Y VIAS DEL FTCC COL REFORMA	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER	149,976	149,976	149,976	149,976	100%	0	0	METRO CUADRADO	219	219	100%	
12835	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA COL	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER	242,238	242,238	242,238	242,238	100%	0	0	METRO CUADRADO	532	532	100%	
12677	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NORTE 17 ENTRE PONIENTE 1 Y BOULEVARD COL CENTRO	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	125,853	125,853	125,853	125,853	100%	0	0	METRO CUADRADO	239	239	100%	
12670	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTE 17 ENTRE NORTE 4 Y 6 COL CENTRO	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	203,496	203,496	203,496	203,496	100%	0	0	METRO CUADRADO	317	317	100%	
12888	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTE 17 ENTRE NORTE 6 Y 8 COL CENTRO	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	249,730	249,730	249,730	249,730	100%	0	0	METRO CUADRADO	418	418	100%	
12818	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE 5 DE FEBRERO Y 2 ABRIL COL MODELO	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER	331,191	331,191	331,191	331,191	100%	0	0	METRO CUADRADO	728	728	100%	
12646	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1ERO DE MAYO ENTRE CONSTITUCION Y 5 DE MAYO COL MODELO	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	334,200	334,200	334,200	334,200	100%	0	0	METRO CUADRADO	758	758	100%	
12904	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE FELIPE CARRILLO PUERTO E IGNACIO DE LA LLAVE COL	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	283,296	283,296	283,296	283,296	100%	0	0	METRO CUADRADO	699	699	100%	
12658	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 7 DE ENERO ENTRE 5 DE FEBRERO Y 2 DE ABRIL COL MODELO	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	336,182	336,182	336,182	336,182	100%	0	0	METRO CUADRADO	724	724	100%	
12825	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 7 DE ENERO ENTRE 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO COL MODELO	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER	291,037	291,037	291,037	291,037	100%	0	0	METRO CUADRADO	725	725	100%	
12950	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL 7 DE ENERO COL REFORMA	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	49,715	49,715	49,715	49,715	100%	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	
12763	CONSTRUCCION PAVIMENTO CON ASFALTO EN PRIVADA LA REFORMA ENTRE LUIS S URBINA Y CERRADA COL BENITO JUAREZ	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER	186,768	186,768	186,768	186,768	100%	0	0	METRO CUADRADO	548	548	100%	
12894	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JOAQUIN HERRERA ENTRE CALLES SANTIAGO APOSTOL Y GOMEZ FARIAS COL VENUSTIANO CARRANZA	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	129,988	129,988	129,988	129,988	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	METAS: LUMINARIA
12928	REHABILITACION DE CUBIERTA DE LAMINA EN COCINA DE ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC COL CUAHUTEMOC	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	22,377	22,377	22,377	22,377	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
12845	REHABILITACION DE MUROS DE CONTENCIÓN DEL RIO DE LA CARBONERA ESQ CON CALLE MAXIMO SERDAN COL FRANCISCO I MADERO ASI COMO EL TRAMO	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER	94,971	94,971	94,971	94,971	100%	0	0	METRO CUBICO	40	40	100%	
12899	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE ABAZOLO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CEDRO COL FELIPE CARRILLO PUERTO	138-RI0 BLANCO	RI0 BLANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	41,483	41,483	41,483	41,483	100%	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	
559	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AGUASCALIENTES Y TABASCO Y YUCATAN ENTRE ZACATECAS Y TABASCO	145-SOCOONUSCO	COL LEALTAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. CONSTRUCCIONES DEL GOLFO (LUIS MIGUEL BARRAGAN REYES)	538,070	538,070	538,070	538,070	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,280	1,280	100%	
562	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDAUALICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE ESPERANZA ENTRE OCAEMPO Y 5 DE MAYO	145-SOCOONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. CONSTRUCCIONES DEL GOLFO (LUIS MIGUEL BARRAGAN REYES)	491,116	491,116	491,116	491,116	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,152	1,152	100%	
567	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION	145-SOCOONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. (ING. RAUL ROSADO CASTILLO)	144,230	144,230	144,230	144,230	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: GASTO EN LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO, SE SELECCIONARON LOS QUE ESTAN DISPONIBLES EN LOS CAMPOS, POR QUE NINGUNO CORRESPONDA AL TIPO DE ACCION, YA QUE SE TRATA DE GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION FUE MODIFICADO MEDIANTE ACTA EL MONTO ANUAL DE \$ 144,000.00 A \$ 144,230.15
558	2007149006 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TABASCO ENTRE AGUASCALIENTES Y YUCATAN	145-SOCOONUSCO	COL LEALTAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. Y/O MIGUEL ANGEL CASTILLO LANDA	162,732	162,732	162,732	162,732	100%	0	0	METRO CUADRADO	856	856	100%	
561	2007149008 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE YUCATAN ENTRE HIDALGO Y ZACATECAS	145-SOCOONUSCO	COL LEALTAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. Y/O VICTOR RANGEL PEREZ REYES	272,150	272,150	272,150	272,150	100%	0	0	METRO CUADRADO	454	454	100%	
560	2007149016 REHABILITACION DE CALLES VARIAS (YUCATAN ENTRE HIDALGO Y TABASCO; Y ZACATECAS ENTRE AGUASCALIENTES Y YUCATAN)	145-SOCOONUSCO	COL LEALTAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. Y/O ANGEL CUEBRO RAMON	150,520	150,520	150,520	150,520	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,508	5,508	100%	
563	2007149017 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE ENTRE TABASCO Y VERACRUZ	145-SOCOONUSCO	COL LEALTAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. Y/O MIGUEL ANGEL CASTILLO LANDA	52,706	52,706	52,706	52,706	100%	0	0	METRO LINEAL	170	170	100%	
9454	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS CALLE BENITO JUAREZ (FDO. LOPEZ ARIAS Y A LOPEZ MATEOS)	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS Y CONTROL SA DE	168,016	168,016	168,016	168,016	100%	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	
9467	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS CALLE NICOLAS BRAVO (FERNANDO LOPEZ ARIAS-SIMON BOLIVARS)	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ESPECIALIZADOS SA DE CV	423,008	423,008	423,008	423,008	100%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	
8396	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	149-SOTEAPAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ESPECIALIZADOS SA DE CV	826,133	826,133	826,133	826,133	100%	0	0	METRO CUADRADO	707	707	100%	
8391	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICION Y BANQUETAS CALLE NIÑOS HEROES	149-SOTEAPAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SURANT GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	352,660	352,660	352,660	352,660	100%	0	0	METRO CUADRADO	512	512	100%	
8394	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICION Y BANQUETAS CALLE NICOLAS BRAVO	149-SOTEAPAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SURANT GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	629,987	629,987	629,987	629,987	100%	0	0	METRO CUADRADO	624	624	100%	
8395	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICION Y BANQUETAS CALLE 16 DE SEP.	149-SOTEAPAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES ESPECIALIZADOS SA DE CV	540,155	540,155	540,155	540,155	100%	0	0	METRO CUADRADO	436	436	100%	
9488	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	149-SOTEAPAN	SANTA MARTHA	ENTIDAD MUNICIPAL	SURY JUDITH MANABANILLA GRANADOS	446,278	446,278	446,278	446,278	100%	0	0	OBRA	12	12	100%	
9460	CONSTRUCCION DE UN AULA TELEBACHILLERATO	149-SOTEAPAN	MORELOS	ENTIDAD MUNICIPAL	GABRIEL ZARATE BOCARANDO	249,088	249,088	249,088	249,088	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
9469	CONSTRUCCION Y GUARNICION DE BANQUETAS CALLE 18 DE MARZO M-06	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y CONTROL SA DE	250,971	250,971	250,971	250,971	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
9499	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS CALLE 30 DE SEP.	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	158,495	158,495	158,495	158,495	100%	50,861	50,861	METRO CUADRADO	240	240	100%	
8393	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS CALLE MORELOS	149-SOTEAPAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ESPECIALIZADOS SA DE CV	444,490	444,490	444,490	444,490	100%	0	0	METRO CUADRADO	583	583	100%	
9475	REHABILITACION ANDADOR B RAVO (CALLE BRAVO Y CUITLAHUAC)	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ESPECIALIZADOS SA DE CV	324,397	324,397	324,397	324,397	100%	0	0	METRO CUADRADO	182	182	100%	
9474	REHABILITACION DE ANDADOR CALLEJON ALEMAN ENTRE VICENTE GUERRERO Y LOPEZ ARIAS	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ESPECIALIZADOS SA DE CV	195,628	195,628	195,628	195,628	100%	0	0	METRO CUADRADO	177	177	100%	
9472	REHABILITACION DE ANDADOR ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	CONSTRUCTORES, EDIFICADORES Y ESPECIALIZADOS SA DE CV	140,745	140,745	140,745	140,745	100%	0	0	METRO CUADRADO	230	230	100%	
8403	REHABILITACION DE CALLES	149-SOTEAPAN	BUENA VISTA	ENTIDAD MUNICIPAL	SURANT GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	901,047	901,047	901,047	901,047	100%	0	0	METRO CUADRADO	24,543	24,543	100%	
8397	REHABILITACION DE CALLES	149-SOTEAPAN	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOTEAPAN	453,502	453,502	453,502	453,502	100%	0	0	METRO CUADRADO	50,000	50,000	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
	1																
6333	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE ANEXOS EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE)	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	CABECERA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	476,300	476,300	476,300	476,208	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: ANEXO OBRA TERMINADA AL 100%
6320	CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS"	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	TIERRA BLANCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	82,105	82,105	82,105	82,105	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO OBRA TERMINADA AL 100%
6310	REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "OJO ZARCO"	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	OJO ZARCO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS, VER.	120,000	120,000	120,000	119,999	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA OBRA EJECUTADA AL 100%
10742	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TEBÁ	10-ALTOTONGA	MECACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	231,221	231,221	231,221	231,221	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
10751	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA PANCHO POZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
10633	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. FCO. JAVIER GOMEZ CLAVE 30EPR01555	10-ALTOTONGA	FRANCISCO JAVIER GOMEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
10770	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA	10-ALTOTONGA	MECACALCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	231,170	231,170	231,170	231,170	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10639	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA	10-ALTOTONGA	TEMIMILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	215,339	215,339	215,339	215,339	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
10605	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL 30EJN3705	10-ALTOTONGA	ZARAGOZA PRIMERA SECCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	174,732	174,732	174,732	174,732	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
10759	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR PROFR. BRUNO A. VILLALOBOS 30DJN276X	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA PANCHO POZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	174,280	174,280	174,280	174,280	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
10880	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. AVILA CAMACHO CLAVE 30DPR2999W	10-ALTOTONGA	CHAMPILICO COL 21 DE AGOSTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	194,334	194,334	194,334	194,334	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
10609	CONSTRUCCION DE AULA (INCL. BAÑOS) EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0245U	10-ALTOTONGA	XOAMPOLCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	340,500	340,500	340,500	340,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
10593	CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA	10-ALTOTONGA	ESTANZUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	225,237	225,237	225,237	225,237	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
10753	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN TEBÁ (INCL. REHAB. BAÑOS)	10-ALTOTONGA	SAN JOSE TEPOZOTECO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	202,470	202,470	202,470	202,470	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: ANEXO
10643	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	PASTOR VERGARA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	280,544	280,544	280,544	280,544	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10879	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (INCL. LOSA EN BODEGA Y BANDA PERIMETRAL) ESC. PRIM. EUFROSINA CAMACHO	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	METAS: ANEXO
10878	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PREESCOLAR 30 DE ABRIL CLAVE 30DJN1648V	10-ALTOTONGA	CHAMPILICO COL 21 DE AGOSTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	174,733	174,733	174,733	174,733	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10747	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	SAN PEDRO TEPOZOTECO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	503,871	503,871	503,871	503,871	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10585	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	10-ALTOTONGA	SANTA CRUZ TEPOZOTECO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	674,597	674,597	674,597	674,597	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10595	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEPORTIVA TELESECUNDARIA VERACRUZ	10-ALTOTONGA	JUAN MARCOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	632,557	632,557	632,557	632,557	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10635	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TEBÁ	10-ALTOTONGA	TEMIMILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	230,984	230,984	230,984	230,984	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
10647	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA Y DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR ALTOTONGA CLAVE 30DJN2777W	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	45,061	45,061	45,061	45,061	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10848	REHABILITACION ANEXO MULTIPLE EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	PASTOR VERGARA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	12,609	12,609	12,609	12,609	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10850	REHABILITACION ANEXO MULTIPLE EN TEBÁ	10-ALTOTONGA	TEMIMILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	6,565	6,565	6,565	6,565	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10565	REHABILITACION CANCHA DEPORTIVA DE ESC. MIGUEL HGO. Y COSTILLA CLAVE 30DPR1560H	10-ALTOTONGA	SAN PEDRO TEPOZOTECO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10854	REHABILITACION DE ANEXO MULTIPLE EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	JUAN MARCOS 4 SECCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	8,381	8,381	8,381	8,381	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10853	REHABILITACION DE ANEXO MULTIPLE EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	ESTANZUELA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	41,745	41,745	41,745	41,745	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10579	REHABILITACION DE ANEXO MULTIPLE (HERRERIA) EN PRIMARIA	10-ALTOTONGA	FRANCISCO JAVIER GOMEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	29,440	29,440	29,440	29,440	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10858	REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	COAHUISTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	14,350	14,350	14,350	14,350	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA
10569	REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR PESTALOZI	10-ALTOTONGA	KILATE NUEVO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	19,712	19,712	19,712	19,712	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
10558	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	GUADALUPE VICTORIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	5,405	5,405	5,405	5,405	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS
10857	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	10-ALTOTONGA	RIO VASCO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	50,050	50,050	50,050	50,050	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULA
9530	REHABILITACION DE AULAS EN PRIM. HERIBERTO JARA CORONA	10-ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA PRIMER CUARTEL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	30,946	30,946	30,946	30,946	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS
10575	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	10-ALTOTONGA	LAS BARRANCAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10859	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA JUAN ALVAREZ	10-ALTOTONGA	SAN FELIPE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	36,499	36,499	36,499	36,499	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
9536	REHABILITACION DE CANCHA (PORTERIAS) ESC. PRIM. I. ZARAGOZA	10-ALTOTONGA	IGNACIO ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
10860	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA	10-ALTOTONGA	RICARDO FLORES MAGON	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
9535	REHABILITACION ESC. BACHILLERES (ACCESO PRINCIPAL HERRERIA)	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.	6,297	6,297	6,297	6,297	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
15892	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EQUIPADAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	724,610	724,610	724,610	724,610	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS
17321	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EQUIPADAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL SECTOR LOS COCOS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	462,909	462,909	462,909	462,909	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS
18473	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NINOS GABRIELA MISTRAL	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	108,509	108,509	108,509	108,509	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
18697	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NINOS JOSE VASCONCELOS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	108,509	108,509	108,509	108,509	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
18533	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NINOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	126,417	126,417	126,417	126,417	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
17495	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CANUTO MARIO RIVERA MAYA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	228,020	228,020	228,020	228,020	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
17734	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	202,814	202,814	202,814	202,814	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
17568	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I COSTILLA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	200,586	200,586	200,586	200,586	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
17623	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	170,946	170,946	170,946	170,946	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
19718	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	163,895	163,895	163,895	163,895	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
18239	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y LOSA EN UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	297,199	297,199	297,199	297,199	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
19464	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MATA REDONDA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	676,053	676,053	676,053	676,053	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
19109	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	741,025	741,025	741,025	741,025	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ANEXO
17448	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	313,721	313,721	313,721	313,721	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
17281	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL REVOLUCION MEXICANA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	384,752	384,752	384,752	384,752	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULAS
17358	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EQUIPADADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL MONTEMAYOR CHAPA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	282,341	282,341	282,341	282,341	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
19565	CONSTRUCCION DE UN AULA DE EDUCACION ESPECIAL EN EL JARDIN DE NINOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	284,650	284,650	284,650	284,650	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
19691	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EQUIPADADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AZUETA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	262,247	262,247	262,247	262,247	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: AULA
15249	IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	49,209	49,209	49,209	49,209	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	METAS: AULAS
15665	REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PINTURA EN GENERAL	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	47,509	47,509	47,509	47,509	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	METAS: AULAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
24297	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA AURORA ALEJANDRE CONSTRUCCION DE FORO, COLOCACION DE CONCERTINA EN BARRA, PINTURA EN GENERAL, IMPERMEABILIZACION Y CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION ESPECIAL	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	640,002	640,002	640,002	640,002	100%	0	0	OTROS		1	1	100%	METAS: AULA
15860	REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN GENERALA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	150,363	150,363	150,363	150,363	100%	0	0	OTROS		10	10	100%	METAS: AULAS
15815	REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA GENERAL	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	97,065	97,065	97,065	97,065	100%	0	0	OTROS		8	8	100%	METAS: AULAS
15768	REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI TVESPertino REHABILITACION DE SANITARIOS Y COLOCACION DE ABANICOS Y PINTURA EN GENERAL	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	96,497	96,497	96,497	96,497	100%	0	0	OTROS		10	10	100%	METAS: AULAS
15718	REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR IMPERMEABILIZACION Y COLOCACION DE VITROPISO EN AULAS EN GENERAL	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	117,016	117,016	117,016	117,016	100%	0	0	OTROS		5	5	100%	METAS: AULAS
15515	REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE IMPERMEABILIZACION Y CONSTRUCCION DE PILETA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	317,845	317,845	317,845	317,845	100%	0	0	OTROS		21	21	100%	METAS: AULAS
15474	REHABILITACION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DIAZ MIRON PINTURA EN GENERAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES DE HERRERIA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	82,198	82,198	82,198	82,198	100%	0	0	OTROS		4	4	100%	METAS: AULAS
15390	REHABILITACION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUERTAS, PROTECCIONES, REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA EN GENERAL	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	138,366	138,366	138,366	138,366	100%	0	0	OTROS		4	4	100%	METAS: AULAS
566	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30GPR1959N	145-SOCOENUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. (JORGE ANTONIO RUIZ REYNOSO)	260,981	260,981	260,981	260,981	100%	0	0	OTROS		1	1	100%	METAS: ANEXO
564	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DJN2391T	145-SOCOENUSCO	CHOGOTA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. CONSTRUCCIONES DEL GOLFO (LUIS MIGUEL BARRAGAN REYES)	252,110	252,110	252,110	252,110	100%	0	0	OTROS		1	1	100%	METAS: AULA
565	2007149611 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROES DE NACAZARI CLAVE 30ETV0213R	145-SOCOENUSCO	COL. LEALTAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. Y/O VICTOR MORA GONZALEZ	236,989	236,989	236,989	236,989	100%	0	0	OTROS		1	1	100%	METAS: AULA
8382	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PRIMARIA BILINGUE JOSE M.Y PAVON CLAVE 30DPB176C	149-SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	GABRIEL ZARATE BOCARANDO	448,706	448,706	448,706	448,706	100%	0	0	OBRA		2	2	100%	
8379	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TELEBACHILLERATOS CLAVE 30ETH0683P	149-SOTEAPAN	BUENA VISTA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ESPECIALIZADOS SA DE CV	470,095	470,095	470,095	470,095	100%	0	0	OBRA		2	2	100%	
8384	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1267C	149-SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	SURY JUDITH MANZANILLA	448,860	448,860	448,860	448,860	100%	0	0	OBRA		2	2	100%	
8390	CONSTRUCCION DE ECERCADO PERIMETRAL TELEBACHILLERATO TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30ETH0485P	149-SOTEAPAN	TIERRA Y LIBERTAD	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ESPECIALIZADOS SA DE CV	255,435	255,435	255,435	255,435	100%	0	0	METRO LINEAL	296	296	100%		
8387	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPB054S	149-SOTEAPAN	KILOMETRO 10	ENTIDAD MUNICIPAL	GABRIEL ZARATE BOCARANDO	249,088	249,088	249,088	249,088	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
8386	CONSTRUCCION DE UN AULA SECUNDARIA CONAFE CLAVE 30KTV0079M	149-SOTEAPAN	KILOMETRO 10	ENTIDAD MUNICIPAL	GABRIEL ZARATE BOCARANDO	274,230	274,230	274,230	274,230	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
8385	CONSTRUCCION DE UN AULA TELEBACHILLERATO CLAVE 30ETH0749H	149-SOTEAPAN	OCOZOTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	SURY JUDITH MANZANILLA	268,270	268,270	268,270	268,270	100%	0	0	OBRA		2	2	100%	
8388	CONSTRUCCION DE UN AULA Y CERCADO PERIMETRAL PREESCOLAR BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DC09296K	149-SOTEAPAN	CUILONA NUEVA	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORES Y EDIFICACIONES ESPECIALIZADOS SA DE CV	404,987	404,987	404,987	404,987	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2363	CONSTRUCCION DE ANDADORES, AMPLIACION DE PLAZA CIVICA Y REHAB. GENERAL DE TELESECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	152-TAMPICO ALTO	LLANO DE BUSTOS	ENTIDAD MUNICIPAL	RAMON REYES LUNA	107,078	107,078	107,078	107,078	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2364	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 58 DE LA COL. BUENA VISTA	152-TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAMON REYES LUNA	329,280	329,280	329,280	329,280	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2352	CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS "ROBERTO OWEN"	152-TAMPICO ALTO	KILOMETRO 100	ENTIDAD MUNICIPAL	MARIA ARCELIA VALADEZ SILVA	96,328	96,328	96,328	96,328	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2360	CONSTRUCCION DE GALERA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN LA COL. BUENA VISTA.	152-TAMPICO ALTO	COL. BUENA VISTA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAMON REYES LUNA	248,956	248,956	248,956	248,956	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2358	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA RETAMA	152-TAMPICO ALTO	LA RETAMA	ENTIDAD MUNICIPAL	GILBERTO ROMAN DELGADO SANCHEZ	142,052	142,052	142,052	142,052	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2355	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "FDO. MONTES DE OCA"	152-TAMPICO ALTO	EJ PUNTA DE BUSTOS	ENTIDAD MUNICIPAL	RAMON REYES LUNA	86,290	86,290	86,290	86,290	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2350	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET" EN LA COL. IMSS	152-TAMPICO ALTO	TAMPICO ALTO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAMON REYES LUNA	199,791	199,791	199,791	199,791	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2178	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "URSULO GALVAN"	152-TAMPICO ALTO	ELJDO KILOMETRO 75	ENTIDAD MUNICIPAL	CARLOS EUGENIO MORALES NAVARRO	32,660	32,660	32,660	32,660	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%		
2217	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION GENERAL DE ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ"	152-TAMPICO ALTO	MORALES CABO ROJO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO (OBRAS PUBLICAS)	79,387	79,387	79,387	79,387	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2183	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO"	152-TAMPICO ALTO	ESTACION PALACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	CARLOS EUGENIO MORALES NAVARRO	39,980	39,980	39,980	39,980	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2188	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO"	152-TAMPICO ALTO	EL SAUCE	ENTIDAD MUNICIPAL	RAMON REYES LUNA	132,161	132,161	132,161	132,161	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2165	REHABILITACION DE PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, EN MORALES CABO ROJO	152-TAMPICO ALTO	MORALES CABO ROJO	ENTIDAD MUNICIPAL	RAMON REYES LUNA	75,583	75,583	75,583	75,583	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2221	TERMINACION DE GALERA DE CONCRETO PARA JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL DE CERVANTES SAVERDA"	152-TAMPICO ALTO	COL. LAS CHACAS	ENTIDAD MUNICIPAL	RAMON REYES LUNA	89,803	89,803	89,803	89,803	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
2379	TERMINACION DE GALERA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "AGUILAS SERDAN"	152-TAMPICO ALTO	LA BICRAS	ENTIDAD MUNICIPAL	RAMON REYES LUNA	147,680	147,680	147,680	147,680	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
38308	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE COMPUTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CV.30DTV0091X DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA	167-TEPETZINTLA	LA LOMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPETZINTLA	272,560	272,560	272,560	272,560	100%	0	0	OTROS		1	1	100%	METAS: ANEXO TERMINADA 100%
8844	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESCUELA PRIMARIA	170-TECATEPEC	EL PAPA TLAR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	255,914	255,914	255,914	255,914	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	ESTA TERMINADA LA AULA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros, Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre), and Información complementaria y explicación de variaciones.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
2034	CONSTRUCCION DE ESTABLOS	105-MEDELLIN	EL GUAYABO	ENTIDAD MUNICIPAL	FEDERICO DE JESUS QUILANTAN VALVERDE	159,079	159,079	0	159,079	100%	0	0	OTROS	159,079	159,079	100%	METAS: ESTABLO
2335	CONSTRUCCION DE ESTANQUE	105-MEDELLIN	EL TEJAR	ENTIDAD MUNICIPAL	GENIA CONSTRUCTORES	66,284	66,284	0	66,284	100%	0	0	OTROS	66,284	66,284	100%	METAS: ESTANQUE
2023	INSTALACIONES PSICOLAS	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	ENTIDAD MUNICIPAL	GENIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	144,664	144,664	0	144,664	100%	0	0	OBRA	144,664	144,664	100%	
7230	ADQUISICION DE EQUIPO PESQUERO	123-PANUCO	EJIDO EL MANGO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO, VER.	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
7231	ADQUISICION DE EQUIPO PESQUERO	123-PANUCO	MATA DE LA MONTEADA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO, VER.	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
7229	ADQUISICION DE EQUIPO PESQUERO	123-PANUCO	URSULO GALVAN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO, VER.	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
7221	CONSTRUCCION DE BODEGA	123-PANUCO	COL PILOTO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO BODEGA
7193	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUCO	CHUOL 17	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO
7192	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUCO	EJIDO CACALILAO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO
7191	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUCO	EJIDO TAMANTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO. OBRA TERMINADA
7190	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUCO	GUAYALEJO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO. OBRA TERMINADA
7194	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUCO	OVIEDO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO
7195	CONSTRUCCION DE ESTABLO PARA GANADO	123-PANUCO	TLAXCALITA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO ESTABLO. OBRA TERMINADA
7216	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	ALAMO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	36,600	36,600	36,600	36,600	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA.
7212	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	AQUILES SERDAN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	48,650	48,650	48,650	48,650	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA. SE CAMBIA EL MONTO DE INVERSION
7213	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CACALLAO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	88,300	88,300	88,300	88,300	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA CON GRANJA.
7199	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CHAPACAO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	373,500	373,500	373,500	373,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7196	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	COL LOS AZTECAS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7203	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION TLAHLIAC	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	62,250	62,250	62,250	62,250	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7207	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION AZTLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	172,150	172,150	172,150	172,150	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7206	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION BARCO Y PERIGUILLO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	69,900	69,900	69,900	69,900	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7211	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION CHICAYAN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	63,850	63,850	63,850	63,850	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7202	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION CORCOVADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	115,900	115,900	115,900	115,900	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7201	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION DESIDERIO PAVON	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7204	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION JOPOY	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	80,700	80,700	80,700	80,700	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
7200	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION MENDEZ	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7208	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION REVENTADERO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	104,800	104,800	104,800	104,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7209	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION TAMICHO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	65,300	65,300	65,300	65,300	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7205	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION TAMPUCHE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	232,175	232,175	232,175	232,175	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA.
7210	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	CONGREGACION TLAXCALITA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	102,100	102,100	102,100	102,100	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7218	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	EJIDO TAMPUCHE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA.
7197	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	EX HACIENDA CHINTON	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7198	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	EX HACIENDA CHINTON	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7219	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	NUEVO MICHOCAN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	53,350	53,350	53,350	53,350	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7217	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	TAMANTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	72,800	72,800	72,800	72,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7214	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	TAMOS	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	37,300	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO GRANJA
7228	CONSTRUCCION DE GRANJA PECUARIA	123-PANUCO	VEGA DE OTATES	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO, VER.	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES GRANJA.
7184	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	COL CNC	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO, VER.	148,175	148,175	148,175	148,175	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	OBRA TERMINADA
7188	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	COL LA ANGOSTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	172,125	172,125	172,125	172,125	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CATALOGADA COMO PRESA
7182	CONSTRUCCION DE PRESAS	123-PANUCO	EJIDO ALTO DELCHUOL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PANUCO	114,750	114,750	114,750	114,750	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	OBRA TERMINADA

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Meta (Unidad de Medida, Programada Anual, Acumulada al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
8684	combustible vehiculos de seguridad publica	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	1,006,392	1,006,391	1,006,391	1,006,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
8795	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,591,701	1,591,701	1,591,701	1,591,701	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
8806	DESPENSAS	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,200,000	1,199,760	1,199,760	1,199,760	100%	0	0	OTROS	4,000	4,000	100%	METAS: DESPENSAS
8695	MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	1,456,000	1,122,121	1,122,121	1,122,121	100%	0	0	OTROS	137	137	100%	METAS: ELEMENTOS
8679	PAGO DE DEUDA PUBLICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	4,367,389	4,367,389	4,367,389	4,367,389	100%	0	0	PAGO	43	43	100%	EN GRUPO SECTOR NO ENCONTRE ALGUN RUBRO PARA ESTA ACCION
8829	SEGURO DE VIDA, SEGURIDAD PUBLICA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	40,000	30,682	30,682	30,682	100%	0	0	OTROS	137	137	100%	METAS: ELEMENTO
8702	SEGUROS Y TENENCIAS	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	148,928	135,878	135,878	135,878	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
8691	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MUNICIPIO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARTINEZ DE LA TORRE	8,297,562	7,958,108	7,958,108	7,958,108	100%	0	0	OTROS	137	137	100%	METAS: ELEMENTO
3335	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	105-MEDELLIN	MEDELLIN	ENTIDAD MUNICIPAL	ELECTRO CONTROL Y DISTRIBUCION S.A.	79,158	79,158	0	79,158	100%	0	0	OTROS	79,158	79,158	100%	METAS: LUMINARIAS
3863	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	105-MEDELLIN	MEDELLIN	ENTIDAD MUNICIPAL	PITALUA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	97,750	97,750	0	97,750	100%	0	0	LOTE	97,750	97,750	100%	
2377	PAGO DE AUDITORIA	105-MEDELLIN	MEDELLIN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESPACHO AUDITOR FREYSENER MORIN	495,000	495,000	0	495,000	100%	0	0	PAGO	495,000	495,000	100%	
3875	POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS, (FLOTILLA DE POLICIAS)	105-MEDELLIN	MEDELLIN	ENTIDAD MUNICIPAL	OTROS	41,162	41,162	0	41,162	100%	0	0	PAGO	41,162	41,162	100%	
3865	PRUEBAS ANTIDROGA A ELEMENTOS POLICIAOS	105-MEDELLIN	MEDELLIN	ENTIDAD MUNICIPAL	OTROS	17,250	17,250	0	17,250	100%	0	0	OTROS	17,250	17,250	100%	METAS: ELEMENTOS
8634	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, ANTENAS Y ACCESORIOS, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	108-MINATITLAN	MINATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	198,204	198,204	198,204	198,204	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
8642	PROYECTO DE SISTEMATIZACION INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN, VER.	108-MINATITLAN	MINATITLAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MINATITLAN, VER.	416,242	416,242	416,242	416,242	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REHABILITACION DE LINEAS TELEFONICAS E INCORPORACION A LA RED DE DATOS Y TELEFONIA TODOS LOS DEPARTAMENTOS.
12989	EQUIPO DE COMUNICACIONES	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	MIXTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	3,012	3,012	3,012	3,012	100%	0	0	LOTE	3,012	3,012	100%	
7403	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	118-ORIZABA	ORIZABA	ENTIDAD ESTATAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	3,261,798	3,261,798	3,261,798	3,261,798	100%	37,938	37,938	LOTE	1	1	100%	
7368	PAGO DE DEUDA PUBLICA (LAUDOS, AGUINALDOS Y PROVEEDORES)	118-ORIZABA	ORIZABA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	1,567,034	1,567,034	1,567,034	1,567,034	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
8007	ADQUISICION DE UN MOTOR YAMAHA PARA LA LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO	119-OTATITLAN	OTATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTATITLAN.	1,763,807	1,763,807	29,400	29,400	2%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: UNIDAD
8015	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD	119-OTATITLAN	OTATITLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTATITLAN.	1,763,807	1,763,807	22,003	22,003	1%	0	0	LOTE	1	1	100%	
7628	-	123-PANUCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO, VER.	4,900,000	4,618,836	4,618,836	4,618,836	100%	0	0	BENEFICIARIO	120	120	100%	FINQUITADA
7630	-	123-PANUCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO, VER.	1,500,000	1,489,617	1,489,617	1,489,617	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	FINQUITADA
7627	-	123-PANUCO	-	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO, VER.	12,300,000	12,216,821	12,216,821	12,216,821	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	FINQUITADA
7662	ADQUISICION DE PLANTAS PARA LA REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	29,587	9,505	9,505	9,505	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	FINQUITADA
7642	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL PROYECTO DE AGUA EN MAYORAZGO	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO	235,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%	FINQUITADA
7629	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO	197,666	197,666	197,666	197,666	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
7641	AUDITORIA DE CUENTA PUBLICA Y RAMO 033 EJERCICIO 2007 POR DESPACHO AUTORIZADO	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO	2,030,000	2,018,250	2,018,250	2,018,250	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	FINQUITADA
7640	COSTOS DE PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO	136,283	136,283	136,283	136,283	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ACCION TERMINADA
7661	MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	426,805	426,805	426,805	100%	0	0	CIUDADANO	120	120	100%	FINQUITADO
7645	PROTECCION CIVIL, CASOS DE CONTINGENCIA POR FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS, SEQUIAS, INUNDACIONES (SUMINISTRO DE AGUA, ADQUISICION DE COBERTORES, DESPENSAS, ETC.)	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DE PANUCO, VER.	575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	FINQUITADA
7668	SERVICIOS PROFESIONALES	123-PANUCO	PANUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	FINQUITADA
9140	ADQUISICION DE CAJA COMPACTADORA DE BASURA	128-PEROTE	PEROTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VER.	828,000	828,000	828,000	828,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ACCION CONCLUIDA
13245	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	217,919	217,919	217,919	217,919	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
13871	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	36,206	36,206	36,206	36,206	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
13448	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO DE VERACRUZ	381,225	381,225	381,225	381,225	100%	0	0	OTROS	381	381	100%	METAS: LUMINARIAS
13350	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	1,756	1,756	1,756	1,756	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
13373	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	74,215	74,215	74,215	74,215	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
13794	AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y TECNICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,173,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
13258	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA EL 20% DE LO FACTURADO	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	219,472	219,472	219,472	219,472	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
13492	COSTO DE PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	58,006	58,006	58,006	58,006	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
13711	ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS Y DESPENSAS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	519,248	519,248	519,248	519,248	100%	0	0	BECA	550	550	100%	
13601	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	37,415	37,415	37,415	37,415	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
12761	MEDICAMENTO APARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	359,106	359,106	359,106	359,106	100%	0	0	TRABAJADOR	101	101	100%	
12731	PAGO DE DEUDA PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	5,510,833	5,510,833	5,510,833	5,510,833	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
13303	PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	650,981	650,981	650,981	650,981	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
13289	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	757,067	757,067	757,067	757,067	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
13274	REPARACION MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	602,078	602,078	602,078	602,078	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
12748	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	133-PUEBLO VIEJO	CUAUHTEMOC VERACRUZ	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUEBLO VIEJO VERACRUZ	6,142,574	6,079,629	6,079,629	6,079,629	100%	2,115	2,115	TRABAJADOR	101	101	100%	
881	2007149112 LUMINARIAS Y BALASTROS	145-SOCONUSCO	SOCONUSCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOCONUSCO, VER. YO ISABEL CANUTO ALEMAN	249,625	249,625	249,625	249,625	100%	0	0	OTROS	87	87	100%	METAS: LUMINARIAS Y BALASTROS
11008	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMUNICACION (RADIO BASE Y PORTATIL)	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	JOSE DEL CARMEN ORTIZ AGUIRRE	97,150	97,150	97,150	97,150	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
11019	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	ANTONIO MECALCO CABRERA	193,404	193,404	193,404	193,404	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
10981	ADQUISICION DE UN CAMION DE BASURA	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	DIEZ INTERNACIONAL CAMIONES S A	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
10318	COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOTEAPAN	25,145	25,145	25,145	25,145	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
10309	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOTEAPAN	22,320	22,320	22,320	22,320	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
10320	PAGO DE MANO DE OBRA EVENTUAL	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOTEAPAN	9,850	9,850	9,850	9,850	100%	0	0	JORNAL	365	365	100%	
10303	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA M-06	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCTORES Y EDIFICADORES ESPECIALIZADOS SA DE CV	824,101	824,101	824,101	824,101	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10321	REHABILITACION DE MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOTEAPAN	583,318	583,318	583,318	583,318	100%	0	0	LOTE	18	18	100%	
10304	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL BENITO JUAREZ	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	EFRAIN GUTIERREZ PACHECO	1,719,862	1,719,862	1,719,862	1,719,862	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
10306	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL AREAS EXTERIORES CAMELLON CENTRAL	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN VER	ENTIDAD MUNICIPAL	SURANT GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	541,744	541,744	541,744	541,744	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4852	ADQUISICION DE TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO EN SAN MIGUEL MECATEPEC	175-TIHUATLAN	SAN MIGUEL MECATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
4850	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE SALUD EN LA COMUNIDAD EL HORCON	175-TIHUATLAN	EL HORCON	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIHUATLAN, VER.	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
1644	ADD. DE TERRENO PARA PANTEON	177-TLACOLULAN	FRESNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VER.	32,500	32,500	32,500	32,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	TERMINADA
1643	REHABILITACION DE SALON SOCIAL	177-TLACOLULAN	DURAZNAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLACOLULAN, VER.	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TERMINADA
14200	EQUIPAMIENTO DE POLICIAS	189-TUXPAM	TUXPAM	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUXPAM	168,436	168,436	168,436	168,436	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
4789	EQUIPAMIENTO URBANO REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA VEGA 2007198016	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VEGA DE ALATORRE, VER.	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4779	ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS Y DESPENSAS 2007198013	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE VER	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VEGA DE ALATORRE, VER.	265,100	265,100	265,100	265,100	100%	0	0	BECA	420	420	100%	
16382	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	199-ZARAGOZA	ZARAGOZA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER.	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
4287	CONST. CANCHA DEPORT. DE USOS MULT. E.J. EL PROGRESO	210-LUXPANAPA	EJ. EL PROGRESO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	199,829	200,000	199,829	100%	0	0	OBRA	200,000	199,830	100%	
4324	PRUEBAS ANTIDOPING	210-LUXPANAPA	LA CHINANTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20,000	5,400	20,000	5,400	100%	0	0	PERSONA	20,000	5,400	27%	
4327	20% DE FACTURACION C.F.E.	210-LUXPANAPA	LA CHINANTLA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380,000	350,149	380,000	350,149	100%	0	0	CONVENIO	380,000	350,149	92%	
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
11186	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	19-ASTACINGA	ASTACINGA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO ASTACINGA, VER.	131,200	131,200	131,200	131,200	100%	0	0	PAGO	40	40	100%	
5987	SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL VER	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYTO. DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER.	2,508,162	2,508,162	2,508,162	2,508,162	100%	0	0	OTROS	43	43	100%	METAS: ELEMENTO
6255	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
6257	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA	286,586	286,586	286,586	286,586	100%	0	0	PERSONA	7	7	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
48574	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO II (CATORCE AULAS DIDACTICAS, DOS MODULOS DE SERV. SANITARIOS, ESCALERA, VESTIBULO Y VENTIDOS ANEXOS) EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CLAVE 30E1T0010B	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE ONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,590,049	13,590,049	4,077,015	4,077,015	30%	0	0	0	INMUEBLE	14	0	0%	
5177	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (POR SUSTITUCION DEL EDIFICIO "E") EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA MURILLO CLAVE 30EJN0210E	5-ACULA	ACULA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,799	189,799	176,403	176,403	93%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
5181	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA MURILLO CLAVE 30EJN0210E	5-ACULA	ACULA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,951	4,951	4,951	4,951	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
4957	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILAN, CLAVE 30EPR0076D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	247,469	247,469	74,241	74,241	30%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	
4963	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILLAN, CLAVE 30EPR0076D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,329	7,329	7,329	7,329	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
4477	CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30DPR0228U	14-AMATLÁN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	898,655	898,655	762,576	762,576	85%	0	0	0	INMUEBLE	5	4	70%	
4481	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR0228U	14-AMATLÁN DE LOS REYES	PARAJE NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,443	23,443	12,374	12,374	53%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
4515	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE, SALA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, PÓRICO, ESCALERAS, TALLER DE CARPINTERIA CORTE Y CONECCION EN LA ESC. SEC. GRAL. ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30E50148P	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,304,967	4,304,967	4,029,248	4,029,248	94%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
4529	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30E50168P	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	100,539	100,539	60,979	60,979	61%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
4583	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CLAVE 30DTV0239Z	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,010	27,010	27,010	27,010	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
4777	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0191X	23-ATZALAN	ALMANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	291,876	291,876	271,376	271,376	93%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	63%	
4788	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1598T	23-ATZALAN	SOMPASOL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,924	55,924	55,848	55,848	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	99%	
4781	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DTV0191X	23-ATZALAN	ALMANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,614	7,614	4,818	4,818	63%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
4784	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DTV0191X	23-ATZALAN	ALMANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,999	11,999	8,894	8,894	74%	0	0	0	PROYECTO	1	1	75%	
4947	CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS, PÓRICOS, ESCALERAS, AUDIOVISUAL EN DOS PLANTAS; REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. GRAL. ILLUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO CLAVE 30E501280	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,940,769	5,940,769	4,428,165	4,428,165	75%	0	0	0	INMUEBLE	8	5	67%	
4884	GASTOS INDIRRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ILLUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO CLAVE 30E501280	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	154,977	154,977	85,926	85,926	55%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
4888	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0514P	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
51086	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30DPR3563S	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
50958	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BOCA DEL RIO CLAVE 30E50030E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE."
4889	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUZ MARÍA LORENTE DE POSADAS CLAVE 30E50136Y	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
67449	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO MORENO CLAVE 30DPR1661F (PRIMERA ETAPA)	32-CATEMACO	CATEMACO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,513,857	4,513,857	4,458,293	4,458,293	99%	0	0	0	INMUEBLE	12	11	94%	
67464	GASTOS INDIRRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO MORENO CLAVE 30DPR1661F	32-CATEMACO	CATEMACO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	117,753	117,753	105,103	105,103	89%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
67512	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DOS DIRECCIONES, CONSERJERIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 111 GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30DPR3205E	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,371,311	1,371,311	640,241	640,241	47%	0	0	0	INMUEBLE	3	1	25%	
67646	CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1568Z	35-CITLALTEPETL	LA CEIBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	909,782	909,782	404,314	404,314	44%	0	0	0	TALLER	1	0	45%	EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DEL 2%, SIN EMBARGO, EN EL CAMPO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE NO PERMITE CAPTURAR CÉNTESIMOS PARA REFLEJAR EL 2%, ES DECIR, NO PERMITE CAPTURAR 0.02.
67633	GASTOS INDIRRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1568Z	35-CITLALTEPETL	LA CEIBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,733	23,733	7,120	7,120	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
67833	CONSTRUCCION DE TALLER DE SOLDADURA, FORJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 143, CLAVE 30DST0143Z	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,818,932	1,818,932	1,801,087	1,801,087	99%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DEL 7%, SIN EMBARGO, EN EL CAMPO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE NO PERMITE CAPTURAR CÉNTESIMOS PARA REFLEJAR EL 7%, ES DECIR, NO PERMITE CAPTURAR 0.07.
5467	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR0518K	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	578,547	578,547	173,564	173,564	30%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	32%	
5604	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZAL, CLAVE 30DJN321F	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	222,958	222,958	66,887	66,887	30%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	16%	
5609	GASTOS INDIRRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS QUETZAL, CLAVE 30DJN321F	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,816	5,816	1,745	1,745	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5613	GASTOS INDIRRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CLAVE 30DTV0421Z	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,019	7,019	7,012	7,012	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
6894	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR5441V	47-COSCOMATEPEC	CUCHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	254,789	254,789	76,437	76,437	30%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	30%	
6904	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR5441V	47-COSCOMATEPEC	CUCHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,647	6,647	1,994	1,994	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
6923	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE LETRINA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DVT1227B	51-COYUTLA	SAN MARCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	447,390	447,390	427,326	427,326	96%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	95%	
6928	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DVT1227B	51-COYUTLA	SAN MARCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,671	11,671	5,508	5,508	47%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
6934	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE LETRINAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DVT1227B	51-COYUTLA	SAN MARCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,799	7,799	5,614	5,614	72%	0	0	0	PROYECTO	1	1	72%	
67553	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JACINTO CANEK, CLAVE 30ETV00180	61-LAS CHOAPAS	EJIDO RIO PLAYAS LOS ROBLES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	466,963	466,963	402,221	402,221	86%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	86%	
67571	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JACINTO CANEK CLAVE 30ETV00180	61-LAS CHOAPAS	EJIDO RIO PLAYAS LOS ROBLES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,182	12,182	7,396	7,396	61%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
67700	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABLONDO SOLER, CLAVE 30EJN1376T	65-EMILIANO ZAPATA	LAS BUGAMBILIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	953,095	953,095	858,162	858,162	90%	0	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
67758	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABLONDO SOLER CLAVE 30EJN1376T	65-EMILIANO ZAPATA	LAS BUGAMBILIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,863	24,863	22,387	22,387	90%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3108	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 30DPR5511Z	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	447,720	447,720	324,759	324,759	73%	0	0	0	INMUEBLE	2	1	69%	
3576	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR CLAVE 30DIN3437E	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	207,332	207,332	62,200	62,200	30%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	14%	
3111	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 30DPR5511Z	68-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,680	11,680	8,472	8,472	73%	0	0	0	SUPERVISIÓN	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3118	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN CLAVE 30DPB0502J	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	TIERRA NUEVA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	854,600	854,600	256,380	256,380	30%	0	0	0	INMUEBLE	3	1	41%	
3115	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOBRE CLAVE 30ETV0027W	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	LOMA DE SOGOTEGOVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	507,068	507,068	364,315	364,315	72%	0	0	0	INMUEBLE	2	2	92%	
67811	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DVT1350B	76-ILAMATLÁN	SAN GREGORIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	289,212	289,212	288,212	288,212	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
67820	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DVT1350B	76-ILAMATLÁN	SAN GREGORIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,545	7,545	7,519	7,519	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
68227	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1059W	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	POTRERILLO CONTRABANDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,900	30,900	30,900	30,900	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
68260	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DVT1247P	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	EL TUNEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,024	27,024	25,920	25,920	96%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
9317	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30DJN3674G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	915,765	915,765	274,730	274,730	30%	0	0	0	INMUEBLE	3	0	10%	
4560	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30EPR2764H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	304,880	304,880	287,013	287,013	94%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
4581	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30EPR2764H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,953	7,953	5,883	5,883	74%	0	0	0	SUPERVISIÓN	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
9716	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30DJN3674G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,890	23,890	7,167	7,167	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3706	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0003D	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,597	240,597	156,159	156,159	65%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	25%	
4631	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO ACELA SERVÍN MURRIETA CLAVE 30EJN0949J	92-XICO	XICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,174	778,174	436,925	436,925	56%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	25%	
4633	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS ACELA SERVÍN MURRIETA CLAVE 30EJN0949J	92-XICO	XICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,300	20,300	6,090	6,090	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3444	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN1127M	99-MALTRATA	CARLOS SALINAS DE GORTARI	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,624	258,624	235,237	235,237	91%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
3445	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN1127M	99-MALTRATA	CARLOS SALINAS DE GORTARI	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,747	6,747	4,057	4,057	60%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
58708	PROYECTO ELECTRICNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1291C	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
3501	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1290D	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	LOMAS DE LOS CARMONA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115,322	115,322	115,083	115,083	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3512	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DPB0491U	103-MECATLÁN	NARANJAES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	303,653	303,653	260,224	260,224	86%	0	0	0	INMUEBLE	2	1	47%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
3513	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CLAVE 30DPB0491U	103-MECATLAN	NARANUALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,921	7,921	4,952	4,952	63%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3453	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	XHUIAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	270,955	270,955	169,699	169,699	63%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	64%	
3452	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	222,938	222,938	166,672	166,672	75%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	92%	
3516	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AXAYACATL CLAVE 30DPB0149H	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,579	6,579	6,579	6,579	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3517	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,816	5,816	3,828	3,828	66%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3518	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,133	3,133	2,384	2,384	76%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3454	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30DJN1568J	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	263,135	263,135	256,890	256,890	98%	0	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
3455	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30DJN1568J	105-MEDELLIN	LA LAGUNA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,864	6,864	6,461	6,461	94%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3456	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR0984G	108-MINATITLAN	EJIDO LA REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	734,313	734,313	597,580	597,580	81%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	42%	
3457	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR0984G	108-MINATITLAN	EJIDO LA REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,156	19,156	9,024	9,024	47%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3459	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL, CLAVE 30EPR2880Y	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	419,874	419,874	417,745	417,745	99%	0	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
3460	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL CLAVE 30EPR2880Y	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,953	10,953	10,953	10,953	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3462	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 30DPB1174N	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	TEPECUITLAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	519,029	519,029	476,111	476,111	92%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
3463	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 30DPB1174N	110-MIXTLA DE ALTAMIRANO	TEPECUITLAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,540	13,540	7,076	7,076	52%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3466	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EPR1975F	120-OTEPAN	OTEPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	234,124	234,124	222,935	222,935	95%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	82%	
3467	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1975F	120-OTEPAN	OTEPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,108	6,108	4,492	4,492	74%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3469	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DTV0600K	124-PAPANTLA	EL PALMAR KM 40	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,967	355,967	236,037	236,037	66%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
3470	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DTV0600K	124-PAPANTLA	EL PALMAR KM 40	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,286	9,286	6,157	6,157	66%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
10728	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1609H	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	254,242	254,242	76,273	76,273	30%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	15%	
10739	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1609H	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,632	6,632	1,990	1,990	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
10765	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO-TALLER Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE 30DTV1118V	128-PEROTE	EL CONEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	267,916	267,916	80,375	80,375	30%	0	0	0	LABORATORIO	1	0	35%	
10768	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE 30DTV1118V	128-PEROTE	EL CONEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,989	6,989	2,097	2,097	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
62296	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1344R	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,000	30,000	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
3482	PROYECTO ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARTÍ CLAVE 30DTV0197K	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLÉ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	43,700	43,700	94%	0	0	0	PROYECTO	1	1	94%	
3487	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DCC0967G	137-LOS REYES	LOS REYES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,338	242,338	216,213	216,213	89%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
3488	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DCC0967G	137-LOS REYES	LOS REYES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,322	6,322	3,870	3,870	61%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3491	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EJN0943P	138-RÍO BLANCO	CONGREGACIÓN VICENTE GUERRERO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202,998	202,998	190,907	190,907	94%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
3490	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EJN0943P	138-RÍO BLANCO	CONGREGACIÓN VICENTE GUERRERO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,296	5,296	3,608	3,608	68%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3492	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30EPR1872J	139-SALTABARRANCA	EL RINCÓN CALETÓN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,600	242,600	146,473	146,473	60%	0	0	0	INMUEBLE	2	1	55%	
14778	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0469S	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	ENCINO GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	463,178	463,178	138,953	138,953	30%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	60%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
14819	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DP04695	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	ENCINO GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,083	12,083	3,625	3,625	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3493	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE SERVI. SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30ETV0200N	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	BALZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,945	479,945	143,984	143,984	30%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DEL 1%, SIN EMBARGO, EN EL CAMPO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE NO PERMITE CAPTURAR CENTESIMOS PARA REFLEJAR EL 1%, ES DECIR, NO PERMITE CAPTURAR 0.01.
17395	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DC0037Z	149-SOTEAPAN	BENITO JUÁREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,297	258,297	126,709	126,709	49%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	26%	
3179	CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEÓN HERRERA, CLAVE 30EPR2082Z (PRIMERA ETAPA)	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,899,225	1,899,225	569,768	569,768	30%	0	0	0	INMUEBLE	7	1	14%	
3887	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 CLAVE 30DPR1510Z	155-TANTOYUCA	EL MAPAN DEL TIGRE EL MAPAN LAJA 2	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	319,831	319,831	212,281	212,281	66%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	66%	
5901	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 30DP0378A	159-TEHUIPANGO	SANTA CRUZ ATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,343	7,343	2,203	2,203	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
4137	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR3345D	168-TEQUILA	TEQUILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	228,488	228,488	223,499	223,499	98%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
4150	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR3345D	168-TEQUILA	TEQUILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,981	5,981	4,338	4,338	73%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
4162	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 149 CLAVE 30DST0149U	173-TEZONAPA	RANCHO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,087	455,087	399,400	399,400	88%	0	0	0	INMUEBLE	2	1	72%	
4178	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 149 CLAVE 30DST0149U	173-TEZONAPA	RANCHO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,872	11,872	7,146	7,146	60%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
4189	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV0124Z	176-TLACQJALPAN	TLACQJALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	289,932	289,932	274,938	274,938	95%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
4194	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV0124Z	176-TLACQJALPAN	TLACQJALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,563	7,563	7,563	7,563	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
61050	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30ETV0165Y	177-TLACOLULAN	EL FREÑO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	215,901	215,901	0	0	0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
4198	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1612W	177-TLACOLULAN	HUICHLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,998	409,998	409,788	409,788	100%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
4204	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1612W	177-TLACOLULAN	HUICHLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,686	10,686	9,685	9,685	91%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
61054	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 30ETV0165Y	177-TLACOLULAN	EL FREÑO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,632	5,632	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5361	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30EPR3337T	184-TLAQUILPA	TENEXCALCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	315,201	315,201	237,141	237,141	75%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	82%	
5363	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30EPR3337T	184-TLAQUILPA	TENEXCALCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,223	8,223	2,467	2,467	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
55010	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 30EPR2547T	191-URSULO GALVÁN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,029	6,029	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5621	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2547T	191-URSULO GALVÁN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	12,650	12,650	27%	0	0	0	PROYECTO	1	0	27%	
55090	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2547T	191-URSULO GALVÁN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	231,111	231,111	220,081	220,081	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
5792	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ (2001-2004), CLAVE 30DPR3501T	193-VERACRUZ	RESERVA TARIMOYA III	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,000	4,000	3,421	3,421	86%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
4380	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DPR1346D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,388	18,388	5,519	5,519	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
5914	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS TEOCALLI, CLAVE 30DND2453P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
56992	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 30DPR0940M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
5920	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO F. VALEZUELA, CLAVE 30EPR2625F	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
5926	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE ZAMUDIO ESPINOZA, CLAVE 30DPR4880M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
4390	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVUERO CLAVE 30EPR2619W	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
5931	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 30DPR1385S	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
5934	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MALPICA SILVA, CLAVE 30DPR1354G	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNAO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
4393	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR13480	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
4396	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 30DPR522C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	46,575	46,575	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
56941	PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 30DPTV1030R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	46,575	46,575	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
4660	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPB0091Y	201-ZONGOLICA	COMALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	578,433	578,433	399,771	399,771	69%	0	0	INMUEBLE	3	2	60%	
5775	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPB0091Y	201-ZONGOLICA	COMALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,090	15,090	4,527	4,527	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5813	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPB0046L	203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO	EL COLÓN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	246,382	246,382	180,832	180,832	73%	0	0	INMUEBLE	2	1	65%	
5851	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPB0046L	203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO	EL COLÓN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,427	6,427	1,928	1,928	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5853	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPB0046L	203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO	EL COLÓN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,499	7,499	7,499	7,499	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
5382	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPB0112U (PRIMERA ETAPA: SUSTITUCION DEL EDIFICIO "E": (207-TRES VALLES	POBLADO 3	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	780,813	780,813	234,244	234,244	30%	0	0	INMUEBLE	4	0	0%	EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DEL 1%, SIN EMBARGO, EN EL CAMPO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE NO PERMITE CAPTURAR CENTESIMOS PARA REFLEJAR EL 1%, ES DECIR, NO PERMITE CAPTURAR 0.01.
5379	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPB0112U	207-TRES VALLES	POBLADO 3	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,369	20,369	6,111	6,111	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
5389	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, LABORATORIO-TALLER, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DAVID ALFARO SIGUEIROS, CLAVE 30DVT1532K	207-TRES VALLES	TRES VALLES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,500	22,500	17,669	17,669	79%	0	0	PROYECTO	1	1	79%	
3494	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 30EPR1344R	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	569,216	569,216	170,765	170,765	30%	0	0	INMUEBLE	2	2	100%	
15046	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 30EPR1344R	211-SAN RAFAEL	PUNTILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,849	14,849	4,455	4,455	30%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61818	REHABILITACION PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	65,869,176	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
2729	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0006K	1-ACAJETE	LA JOYA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,007	9,007	9,007	9,007	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
2723	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0003N	1-ACAJETE	ACAJETE	ENTIDAD FEDERAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,536	4,536	4,536	4,536	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
2731	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0007J	1-ACAJETE	MAZATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,578	4,578	4,578	4,578	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
2719	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 30EPR0003N	1-ACAJETE	ACAJETE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	173,898	173,898	156,989	156,989	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
2720	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0006K	1-ACAJETE	LA JOYA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	345,274	345,274	342,578	342,578	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3139	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0007J	1-ACAJETE	MAZATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	175,488	175,488	172,354	172,354	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
2826	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CERDAN, CLAVE 30EPR0012V	2-ACATLAN	ACATLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,538	28,538	16,213	16,213	57%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
2732	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JORGE CERDAN CLAVE 30EPR0012V	2-ACATLAN	ACATLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
2827	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I," EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CERDAN, CLAVE 30EPR0012N	2-ACATLAN	ACATLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,093,962	1,093,962	1,013,165	1,013,165	93%	0	0	OTROS	1	1	95%	METAS: REHABILITACION
2829	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DR. SALVADOR ALLENDE, CLAVE 30EPR0067D	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,035	16,035	9,493	9,493	59%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
2832	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL M. AGUIRRE CINTA, CLAVE 30EPR0018P	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,934	4,934	4,416	4,416	90%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
2867	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DR. SALVADOR ALLENDE, CLAVE 30EPR0067D	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	614,682	614,682	363,888	363,888	59%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
2876	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL M. AGUIRRE CINTA, CLAVE 30EPR0018P	3-ACAYUCAN	ACAYUCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,125	189,125	169,278	169,278	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
49120	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR0042P	4-ACTOPAN	MZOMBONA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,371	4,371	4,371	4,371	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
2990	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EPR0052W	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,556	4,556	4,551	4,551	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
48879	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0037D	4-ACTOPAN	EL GUARUMBO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE ONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	971	971	971	971	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3163	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30EPR0168W	4-ACTOPAN	CHICLASEN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,043	16,043	16,043	16,043	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
2896	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR2956X	4-ACTOPAN	CERRO GORDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,600	8,600	7,033	7,033	82%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
48704	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE DE90031D	4-ACTOPAN	ACTOPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE ONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,118	8,118	8,118	8,118	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3020	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO JUSTINO SARMIENTO, CLAVE 30DJN1640C	4-ACTOPAN	VILLA NUEVA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	292	292	288	288	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
2960	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, CLAVE 30EJN0536J	4-ACTOPAN	EL GUARUMBO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	474	474	474	474	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
49176	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DJN0696G	4-ACTOPAN	SAN ISIDRO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE ONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,192	2,192	2,192	2,192	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
48967	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 30DJN2175D	4-ACTOPAN	LA ESPERANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE ONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,863	1,863	1,863	1,863	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
2943	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30EPR0168W	4-ACTOPAN	CHICLASEN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	1	100%		
2970	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, CLAVE 30EJN0536J	4-ACTOPAN	EL GUARUMBO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,185	18,185	17,946	17,946	99%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
2987	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE 30DJN0696G	4-ACTOPAN	SAN ISIDRO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	84,025	84,025	83,547	83,547	99%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
3014	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EPR0052W	4-ACTOPAN	SANTA ROSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	174,665	174,665	174,443	174,443	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
2926	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR2956X	4-ACTOPAN	CERRO GORDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	329,651	329,651	269,591	269,591	82%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
3171	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30EPR0168W	4-ACTOPAN	CHICLASEN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	614,973	614,973	613,477	613,477	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
49053	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR0042P	4-ACTOPAN	MOZOMBOA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE ONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	167,536	167,536	167,297	167,297	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
3025	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO JUSTINO SARMIENTO, CLAVE 30DJN1640C	4-ACTOPAN	VILLA NUEVA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,186	11,186	11,055	11,055	99%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
2978	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, CLAVE 30DJN2175D	4-ACTOPAN	LA ESPERANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	71,398	71,398	70,920	70,920	99%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
48818	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0037D	4-ACTOPAN	EL GUARUMBO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE ONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	37,204	37,204	36,774	36,774	99%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
2887	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DES90031D	4-ACTOPAN	ACTOPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	311,189	311,189	310,951	310,951	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
52554	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILLAN CLAVE 30EPR0078D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,456	6,456	1,937	1,937	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5042	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA CARACAS, CLAVE 30DPR2042D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	RINCÓN DE BARRADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,870	2,870	2,870	2,870	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4974	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR0079C	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LA MESTIZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,269	3,269	3,269	3,269	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4977	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR2044B	7-CAMARÓN DE TEJEDA	MATA DE AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,894	3,894	3,894	3,894	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
52591	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0131I	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,945	1,945	1,945	1,945	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4978	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CLAVE 30DTV0414P	7-CAMARÓN DE TEJEDA	MATA DE AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,896	3,896	3,896	3,896	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
54368	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DTV0554P	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LA MESTIZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	52,205	52,205	42,910	42,910	82%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
4971	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILAN, CLAVE 30EPR0078D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	280,943	280,943	280,690	280,690	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
5044	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA CARACAS, CLAVE 30DPR2042D	7-CAMARÓN DE TEJEDA	RINCÓN DE BARRADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	110,020	110,020	109,788	109,788	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
4975	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR0079C	7-CAMARÓN DE TEJEDA	LA MESTIZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,304	125,304	125,007	125,007	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
4980	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR2044B	7-CAMARÓN DE TEJEDA	MATA DE AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	149,287	149,287	148,982	148,982	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							1	2	3								
4981	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CLAVE 30DTV0414P	7-CAMARÓN DE TEJEDA	MATA DE AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	149,346	149,346	146,491	146,491	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4966	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30TV01311	7-CAMARÓN DE TEJEDA	CAMARÓN DE TEJEDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	74,558	74,558	73,026	73,026	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3932	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA GALLAGA, CLAVE 30EPR0132Z	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,803	2,803	2,788	2,788	99%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3263	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CLAVE 06PR0106J	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,454	3,454	3,454	3,454	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
49275	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30EPR0119N	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PALMA SOLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE ONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,532	5,532	5,532	5,532	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3996	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN, CLAVE 30TV0077E	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	SANTA ANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,351	7,351	7,351	7,351	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3936	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCIÓN DE 1917, CLAVE 30TV0409D	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,365	1,365	1,349	1,349	99%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3261	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE 30DTV0271I	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,149	5,149	5,149	5,149	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3941	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CLAVE 30EJN1447X	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,241	1,241	1,239	1,239	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3963	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, CLAVE 30EJN0276N	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	MESA DE GUADALUPE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,610	5,610	5,610	5,610	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3266	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR0106J	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	BLANCA ESPUMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,692	5,692	5,692	5,692	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
3969	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30EJN0276N	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	MESA DE GUADALUPE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	215,045	215,045	214,398	214,398	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4002	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30TV0077E	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	SANTA ANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,776	281,776	281,454	281,454	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3928	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "B" EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR0106J	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	BLANCA ESPUMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,417	132,417	132,005	132,005	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3948	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CLAVE 30EJN1447X	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,574	47,574	47,489	47,489	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3951	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA GALLAGA CLAVE 30EPR0132Z	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	107,448	107,448	106,889	106,889	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3990	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI BERNARDI, CLAVE 30EPR0119N	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PALMA SOLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,041	212,041	211,621	211,621	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3955	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 CLAVE 30TV0409D	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	LA REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	52,324	52,324	51,723	51,723	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3262	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 30DTV0271I	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	197,362	197,362	196,795	196,795	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4044	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 30EPR0149H	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,887	8,887	4,541	4,541	51%	0	0	SUPERVISIÓN	10	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
49352	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 30DPR2999W	10-ALTOTONGA	CONGREGACIÓN CHAMPILICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,229	4,229	4,229	4,229	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4049	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO, CLAVE 30EPR0150X	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,145	19,145	19,145	19,145	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4056	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PORFIRIO ABURTO APARICIO, CLAVE 30DES0001J	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,375	20,375	20,375	20,375	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
49392	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0266W	10-ALTOTONGA	SAN MIGUEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,867	3,867	3,867	3,867	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4061	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR0149H	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	340,681	340,681	174,068	174,068	51%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4071	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CLAVE 30DPR2999W	10-ALTOTONGA	CONGREGACIÓN CHAMPILICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	162,119	162,119	159,577	159,577	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4063	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 30EPR0150X	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	733,895	733,895	730,493	730,493	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4064	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PORFIRIO ABURTO APARICIO CLAVE 30DES0001J	10-ALTOTONGA	ALTOTONGA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	781,030	781,030	776,634	776,634	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4079	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30ETV0266W	10-ALTOTONGA	SAN MIGUEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,247	148,247	140,942	140,942	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
49636	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALTE GABRIEL CARBALLO CLAVE 30EPR0167X	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,312	5,312	5,312	5,312	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
4423	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENIGNO DE NOGUEIRA, CLAVE 30DPR31530	11-ALVARADO	EL FARO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,738	6,738	2,022	2,022	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
49674	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA COMODORO MANUEL AZUETA CLAVE 30DPR25470	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,610	6,610	1,150	1,150	17%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4430	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30PR0190P	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,304	4,304	4,283	4,283	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
49481	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3376X	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,150	3,150	3,150	3,150	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4081	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS, CLAVE 30DPR5405Q	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,302	5,302	3,710	3,710	70%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4087	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSÉ RUIZ PARRA, CLAVE 30DPR3840E	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,168	9,168	2,751	2,751	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4103	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL P. HERNÁNDEZ, CLAVE 30EPR0184N	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,603	3,603	1,081	1,081	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4461	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR3148C	11-ALVARADO	PASO NACIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,070	5,070	5,070	5,070	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4113	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES CLAVE 30DPR3288D	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,022	28,022	28,022	28,022	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4468	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDÉS, CLAVE 30EPR0198Q	11-ALVARADO	SALINAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,018	5,018	5,018	5,018	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4129	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS CLEMENTINA UHART FERNÁNDEZ, CLAVE 30DJN0211E	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,765	7,765	2,330	2,330	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4409	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS DR. LUIS E. RUIZ, CLAVE 30EJN0146U	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,797	3,797	3,797	3,797	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4433	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ÁNGEL DELFIN ALMEIDA, CLAVE 30EJN0027G	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,137	2,137	2,120	2,120	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
4142	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLEMENTINA UHART FERNÁNDEZ, CLAVE 30DJN0211E	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	297,660	297,660	89,298	89,298	30%	0	0	OTROS	1	1	92%	METAS: REHABILITACION
4414	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DR. LUIS E. RUIZ, CLAVE 30EJN0146U	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,561	145,561	145,038	145,038	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
49714	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTE GABRIEL CARBALLO CLAVE 30EPR0167X	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	203,642	203,642	198,501	198,501	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4428	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENIGNO DE NOGUEIRA, CLAVE 30EPR31530	11-ALVARADO	EL FARO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,305	258,305	77,492	77,492	30%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4420	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA COMODORO MANUEL AZUETA, CLAVE 30DPR25470	11-ALVARADO	ANTON LIZARDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253,387	253,387	252,920	252,920	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
49588	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3376X	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,761	120,761	113,907	113,907	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4145	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30DPR5405Q	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	203,233	203,233	203,111	203,111	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4398	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSÉ RUIZ PARRA, CLAVE 30DPR3840E	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	351,455	351,455	105,437	105,437	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: REHABILITACION
4403	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL P. HERNÁNDEZ, CLAVE 30EPR0184N	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	138,100	138,100	41,430	41,430	30%	0	0	OTROS	1	1	96%	METAS: REHABILITACION
4467	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR3148C	11-ALVARADO	PASO NACIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	194,343	194,343	193,809	193,809	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4473	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30EPR0198Q	11-ALVARADO	SALINAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	192,340	192,340	191,797	191,797	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4134	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS " A, B " Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES CLAVE 30DPR3288D	11-ALVARADO	ALVARADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,074,181	1,074,181	1,061,695	1,061,695	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4452	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ÁNGEL DELFIN ALMEIDA, CLAVE 30EJN0027G	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	81,929	81,929	81,283	81,283	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4457	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR0190P	11-ALVARADO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	164,988	164,988	164,182	164,182	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4467	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DVT00680	15-ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R CABADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,658	9,658	9,658	9,658	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4491	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30EPR0238A	15-ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R CABADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,678	10,678	10,678	10,678	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4494	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA BERNAL CARVAJAL, CLAVE 30EPR0239Z	15-ÁNGEL R. CABADA	ÁNGEL R CABADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,505	14,505	14,505	14,505	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
	1					2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
4500	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30EPR0238A	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,310	409,310	407,752	407,752	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4484	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA BERNAL DE CARVAJAL, CLAVE 30EPR0239Z	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	556,006	556,006	554,303	554,303	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4505	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMLIANO ZAPATA, CLAVE 30DTV0084O	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	370,213	370,213	368,311	368,311	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4559	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCIÓN, CLAVE 303DPR3163W	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,418	6,418	6,318	6,318	98%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
50022	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DONATO CASAS CLAVE 30EPR0267W	16-LA ANTIGUA	PUREZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,582	1,582	1,582	1,582	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4625	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ELODIA ROSALES, CLAVE 30EPR0264Z	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,402	1,402	1,381	1,381	99%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4564	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR0842I	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,102	5,102	5,102	5,102	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4693	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CARDEL, CLAVE 30EPR0268V	16-LA ANTIGUA	SALMORAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,594	4,594	4,583	4,583	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4686	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30EPR2952A	16-LA ANTIGUA	NICOLÁS BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,625	7,625	7,625	7,625	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4524	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0262A	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	80,731	80,731	66,824	66,824	83%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4672	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR0265X	16-LA ANTIGUA	LOMA IGUANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,622	3,622	3,622	3,622	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
49939	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DPR1113A	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,473	3,473	3,473	3,473	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4569	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 79, CLAVE 30DST0084A	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	36,931	36,931	26,948	26,948	73%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
50081	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DTV0401L	16-LA ANTIGUA	SAN PANCHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,611	2,611	2,611	2,611	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4632	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CLAVE 30DTV0251V	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,000	3,000	2,856	2,856	95%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4696	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR GONZÁLEZ LAGUNES, CLAVE 30DTV0415O	16-LA ANTIGUA	SALMORAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,776	2,776	2,776	2,776	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
49973	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA IZAZAGA CLAVE 30EJN011E	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,789	3,789	3,171	3,171	84%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
49780	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS AMERICA CLAVE 30DJN0340Z	16-LA ANTIGUA	CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,026	2,026	2,026	2,026	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4640	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS ARNULFO SANTIABÁEZ CID, CLAVE 30DJN1035X	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,568	1,568	1,563	1,563	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4578	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ CARDEL MURRIETA, CLAVE 30DJN0874K	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,768	5,768	5,761	5,761	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4699	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA, CLAVE 30DJN0079N	16-LA ANTIGUA	SALMORAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,461	1,461	1,461	1,461	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4553	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, D" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 79, CLAVE 30DST0084A	16-LA ANTIGUA	EL MODELO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,800	19,800	19,800	19,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
4684	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30EPR2952A	16-LA ANTIGUA	NICOLÁS BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	292,291	292,291	291,659	291,659	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4545	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMERICA, CLAVE 30DJN0340Z	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	77,671	77,671	77,480	77,480	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4655	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ARNULFO SANTIABÁEZ CID, CLAVE 30DJN1035X	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,097	60,097	59,914	59,914	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4602	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ CARDEL MURRIETA, CLAVE 30DJN0874K	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	221,092	221,092	220,853	220,853	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4679	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCOS A. MUÑOZ, CLAVE 30EPR0268X	16-LA ANTIGUA	LOMA IGUANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	138,841	138,841	138,488	138,488	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4608	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 79, CLAVE 30DST0084A	16-LA ANTIGUA	JOSÉ CARDEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,415,685	1,415,685	1,415,347	1,415,347	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4717	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 30DTV0401L	16-LA ANTIGUA	SAN PANCHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	100,092	100,092	99,614	99,614	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4670	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DTV0251V	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115,015	115,015	109,497	109,497	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros, Meta (Unidad de Medida, Programada, Avance), and Información complementaria y explicación de variaciones. It lists various educational projects such as school rehabilitation and supervision across different municipalities in Veracruz.

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
50557	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR3510N	23-ATZALAN	CUAUZAPOTTAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,175	4,175	1,596	1,596	38%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
50601	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0201N	23-ATZALAN	ZAPOTITLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,935	4,935	3,600	3,600	73%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4787	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30DPR3510N	23-ATZALAN	CUAUZAPOTTAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	160,026	160,026	142,937	142,937	89%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4790	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DTV0201N	23-ATZALAN	ZAPOTITLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,189	189,189	138,019	138,019	73%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
61239	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA CLAVE 30EPR0337A	24-TLALTETELA	TLALTETELA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,989	8,989	8,989	8,989	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
61195	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30EPR0341N	24-TLALTETELA	OHUAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,726	7,726	5,307	5,307	69%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
61213	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DTV0352T	24-TLALTETELA	TLALTETELA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,514	7,514	7,514	7,514	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5352	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, CLAVE 30EPR0337A	24-TLALTETELA	TLALTETELA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	344,563	344,563	342,363	342,363	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5348	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CLAVE 30EPR0341N	24-TLALTETELA	OHUAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296,157	296,157	295,642	295,642	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5357	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 30DTV0352T	24-TLALTETELA	TLALTETELA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	288,041	288,041	287,483	287,483	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
50706	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0349F	25-AYAHUALULCO	XOCOTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,350	3,350	3,350	3,350	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
50633	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EMMANUEL KANT CLAVE 30DJN2033F	25-AYAHUALULCO	AYAHUALULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,037	1,037	1,037	1,037	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4792	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMANUEL KANT, CLAVE 30DJN2033F	25-AYAHUALULCO	AYAHUALULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	39,768	39,768	39,458	39,458	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
50673	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0349F	25-AYAHUALULCO	XOCOTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	128,425	128,425	128,186	128,186	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
50808	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CLAVE 30EJN0959Q	26-BANDERILLA	BANDERILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	587	587	587	587	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
50767	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CLAVE 30EJN0959Q	26-BANDERILLA	BANDERILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,514	22,514	21,966	21,966	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4876	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DPR3598Q	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,277	9,277	9,277	9,277	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
52507	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0378Z	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,704	5,704	3,843	3,843	67%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
52451	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR3633X	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,305	7,305	7,305	7,305	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
52401	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR0005M	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,908	10,908	4,818	4,818	44%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
52262	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 47 CLAVE 30DPR4262C	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,847	10,847	10,015	10,015	92%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4878	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPR4016Z	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,702	3,702	3,702	3,702	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
52223	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DPR1953Y	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,816	6,816	6,816	6,816	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
52202	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EPR3711J	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,218	8,218	7,241	7,241	88%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
52411	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0914P	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,962	14,962	13,984	13,984	93%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4881	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR, CLAVE 30DPR2911B	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,166	9,166	5,128	5,128	56%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4856	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO ESAU TOLEDO LOPEZ, CLAVE 30DES0146E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,373	15,373	15,373	15,373	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4883	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BOCA DEL RIO, CLAVE 30DES0303E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,490	19,490	14,300	14,300	73%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4885	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 JOSÉ AZUETA, CLAVE 30DES0017K	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,858	60,858	18,258	18,258	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
52289	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PESQUERA NO. 114 CLAVE 30DST0114E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,153	4,153	4,153	4,153	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
4886	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS IRENE GARCIA DE GEOFFRAY, CLAVE 30EJN0138L	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,665	2,665	2,659	2,659	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4887	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PARAISO INFANTIL, CLAVE 30DJN3079H	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,454	3,454	3,454	3,454	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4890	REHABILITACION APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEANDRO MOLINA CLAVE 30EPR0303E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	747,129	747,129	548,177	548,177	73%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4925	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DPR3558G	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,625	355,625	352,406	352,406	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
51043	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEANDRO MOLINA CLAVE 30EPR0383M	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	780,624	780,624	703,300	703,300	90%	0	0	0	0	80%	METAS: REHABILITACION	
4930	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTÉMOC, CLAVE 30DPR0005M	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	418,132	418,132	416,225	416,225	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4933	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 47, CLAVE 30DPR4262C	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	415,606	415,606	383,921	383,921	92%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4937	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30EPR3711J	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	315,030	315,030	277,586	277,586	88%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4943	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR CLAVE 30DPR2911B	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	351,345	351,345	342,909	342,909	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4794	REHABILITACION DEL EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 JOSÉ AZUETA CLAVE 30DES0017K (SEGUNDA ETAPA)	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,332,909	2,332,909	699,873	699,873	30%	0	0	0	0	31%	METAS: REHABILITACION	
4920	REHABILITACION Y APLICACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO ESAU TOLEDO LOPEZ, CLAVE 30DES0146E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	589,309	589,309	587,554	587,554	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4922	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR3633X	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	280,017	280,017	271,353	271,353	97%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4924	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PARAISO INFANTIL, CLAVE 30DJN3079H	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,395	132,395	129,539	129,539	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4892	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IRENE GARCIA DE GEOFFRAY, CLAVE 30EJN0138L	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	102,152	102,152	101,913	101,913	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4897	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 30EPR0579Z	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	218,655	218,655	147,306	147,306	67%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4900	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPR4010Z	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	141,898	141,898	139,381	139,381	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
52471	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLEES CLAVE 30DPR1553Y	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	261,261	261,261	254,926	254,926	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4905	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA PESQUERA NO. 114, CLAVE 30DST0114E	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,214	159,214	158,976	158,976	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
52329	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0514P	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	573,553	573,553	536,053	536,053	93%	0	0	0	0	55%		
54378	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVEV 30APR3543D	30-CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31,292	31,292	29,180	29,180	93%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5048	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3543D	30-CAMERINO Z. MENDOZA	CAMERINO Z. MENDOZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	36,052	36,052	36,052	36,052	100%	0	0	0	0	100%		
5049	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3543D	30-CAMERINO Z. MENDOZA	CIUDAD MENDOZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,199,545	1,199,545	1,118,558	1,118,558	93%	0	0	0	0	90%	METAS: REHABILITACION	
5068	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE 30EPR0404	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,350	5,350	5,229	5,229	98%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5062	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0406G	31-CARRILLO PUERTO	EL PALMAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,680	2,680	2,525	2,525	94%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5070	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARRILLO PUERTO, CLAVE 30DTY0931A	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,438	3,438	3,234	3,234	94%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5074	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DJN0713Y	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,318	9,318	4,930	4,930	53%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5075	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN0713Y	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,148	11,148	11,148	11,148	100%	0	0	0	0	100%		
5090	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE 30EPR0404I	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	205,068	205,068	200,433	200,433	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5091	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 30DTY09031A	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	131,775	131,775	123,972	123,972	94%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5089	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN0713Y	31-CARRILLO PUERTO	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	357,185	357,185	354,169	354,169	99%	0	0	0	0	62%	METAS: REHABILITACION	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
5066	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR04065	31-CARRILLO PUERTO	EL PALMAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	102,723	102,723	96,789	96,789	94%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
5105	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN RULFO, CLAVE 30DTV1567Z	33-CAZONES	BUENA VISTA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,499	7,499	7,499	7,499	100%	0	0	0	0	0	100%	
54423	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 111 GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30DPR3205E	34-CERRO AZUL	COL LA CEIBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	35,773	35,773	14,824	14,824	41%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
67526	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUYENTES DE QUERETARO CLAVE 30DES0021X	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	56,289	56,289	53,124	53,124	94%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
67488	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" Y REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONSTITUYENTES DE QUERETARO, CLAVE 30DES0021X (SEGUNDA ETAPA)	34-CERRO AZUL	CERRO AZUL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,157,759	2,157,759	2,036,460	2,036,460	94%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
5295	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR3212O	38-COATEPEC	LA ORDUNA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,790	6,790	6,778	6,778	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5318	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR0470H	38-COATEPEC	PACHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,642	11,642	11,642	11,642	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5272	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR2965E	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,931	8,931	8,921	8,921	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5262	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 30EPR0480O	38-COATEPEC	BELLA ESPERANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,248	7,248	7,236	7,236	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
55055	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR3333Z	38-COATEPEC	COL CENTRO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,104	13,104	13,104	13,104	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5305	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, CLAVE 30DPR3215L	38-COATEPEC	MAHUIXTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,771	6,771	6,771	6,771	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
54900	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EJN0116Z	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,768	3,768	3,768	3,768	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
54936	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELINA DE SERVIN CLAVE 30EJN0469B	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,135	2,135	2,135	2,135	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
55156	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA GARCIA C. DE N. CLAVE 30DJN0092H	38-COATEPEC	MAHUIXTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,474	2,474	2,474	2,474	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5322	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA, CLAVE 30DJN1152M	38-COATEPEC	PACHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,361	2,361	2,332	2,332	99%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5280	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA JACOME REBOLLEDO, CLAVE 30DJN1598D	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,244	3,244	3,163	3,163	98%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
55012	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CLAVE 30EJN0117Z	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,570	3,570	3,164	3,164	89%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5284	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVA SENDA, CLAVE 30DJN2302J	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,160	3,160	3,111	3,111	98%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
67778	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA CLAVE 30DJN1152M	38-COATEPEC	PACHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	90,508	90,508	89,398	89,398	99%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
5288	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA JACOME REBOLLEDO, CLAVE 30DJN1598D	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	124,353	124,353	121,241	121,241	97%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
67708	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA SENDA CLAVE 30DJN2302J	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	121,141	121,141	119,238	119,238	98%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
5299	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR3212O	38-COATEPEC	LA ORDUNA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	260,287	260,287	259,806	259,806	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
5331	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR0470H	38-COATEPEC	PACHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	446,291	446,291	445,590	445,590	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
67755	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2965E	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	342,361	342,361	341,986	341,986	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
67695	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0480O	38-COATEPEC	BELLA ESPERANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	277,834	277,834	277,368	277,368	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
67770	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR3333Z	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	502,328	502,328	499,857	499,857	100%	0	0	0	0	0	52%	METAS: REHABILITACION
5313	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, CLAVE 30DPR3215L	38-COATEPEC	MAHUIXTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	259,551	259,551	258,524	258,524	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
55092	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EJN0116Z	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	144,455	144,455	143,599	143,599	99%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
54969	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELINA MURRIETA DE SERVIN CLAVE 30EJN0469B	38-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	81,845	81,845	77,264	77,264	94%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
55122	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA GARCIA C DE N CLAVE 30DJN0092H	38-COATEPEC	MAHUIXTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	94,823	94,823	86,120	86,120	91%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
54869	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CLAVE 30EJN0117Z	39-COATEPEC	COATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	136,851	136,851	121,300	121,300	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5360	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CLAVE 30DPR4773D	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,980	7,980	4,307	4,307	54%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5431	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR0792R	39-COATZACOALCOS	RANCHO ALEGRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,244	9,244	4,197	4,197	45%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5398	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 30DPR3191S	39-COATZACOALCOS	FRANCISCO VILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,978	1,978	692	692	35%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5413	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR3457I	39-COATZACOALCOS	LA CANGREJERA GAVILAN SUR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,492	1,492	1,492	1,492	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5393	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR5302U	39-COATZACOALCOS	DIVINA PROVIDENCIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,111	7,111	3,501	3,501	49%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5406	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR3844A	39-COATZACOALCOS	GUILLERMO PRIETO SANTA ROSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,946	4,946	4,946	4,946	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5339	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO V. LOPEZ, CLAVE 30EPR0493S	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,639	7,639	5,820	5,820	76%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5351	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DPR4863W	39-COATZACOALCOS	CINCO DE MAYO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,434	4,434	4,434	4,434	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5364	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 30DPR2001D	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,519	12,519	7,173	7,173	57%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5344	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 30DPR2002C	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,384	6,384	5,318	5,318	83%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5368	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DPR5420I	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,172	13,172	7,280	7,280	55%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5370	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CLAVE 30DPR5249P	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,190	18,190	18,190	18,190	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5335	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30DPR5318V	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,983	2,983	2,222	2,222	74%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
67852	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL COATZACOALCOS CLAVE 30DE50002I	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,119	12,119	12,009	12,009	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5373	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 143, CLAVE 30DST0143Z	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,491	12,491	9,385	9,385	75%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
67838	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 143 CLAVE 30DST0143Z	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,450	47,450	45,814	45,814	97%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5375	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 96, CLAVE 30DST0096F	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43,644	43,644	43,644	43,644	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5347	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE 30DTV0095U	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,740	3,740	3,740	3,740	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5422	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO, CLAVE 30EJN1335T	39-COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	857	857	857	857	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5408	REHABILITACION - APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR3844A	39-COATZACOALCOS	GUILLERMO PRIETO SANTA ROSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,589	189,589	187,168	187,168	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5434	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR0792R	39-COATZACOALCOS	RANCHO ALEGRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	354,366	354,366	343,458	343,458	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5400	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 30DPR3191S	39-COATZACOALCOS	FRANCISCO VILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	75,808	75,808	26,534	26,534	35%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5418	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR3457I	39-COATZACOALCOS	LA CANGREJERA GAVILAN SUR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,197	57,197	56,880	56,880	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5397	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR5302U	39-COATZACOALCOS	DIVINA PROVIDENCIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,598	272,598	271,399	271,399	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
67791	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO V. LOPEZ CLAVE 30EPR0493S	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	292,829	292,829	292,063	292,063	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5356	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DPR4863W	39-COATZACOALCOS	CINCO DE MAYO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	169,956	169,956	168,748	168,748	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5361	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 30DPR2001D	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	479,903	479,903	477,847	477,847	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
67799	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR2002C	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	244,739	244,739	226,438	226,438	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5384	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CLAVE 30DPR4773D	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	305,913	305,913	304,873	304,873	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
5386	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DPR5420I	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	504,926	504,926	503,537	503,537	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5387	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CLAVE 30DPR5249P	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	697,278	697,278	695,718	695,718	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
67810	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR5318V	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	114,341	114,341	85,473	85,473	75%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5391	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 96, CLAVE 30DST0096F	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,673,009	1,673,009	1,664,366	1,664,366	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
67818	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 30DTV0096U	39-COATZACOALCOS	ALLENDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	143,376	143,376	142,994	142,994	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5424	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME MUNO, CLAVE 30EJN135T	39-COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,845	32,845	28,973	28,973	88%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
55191	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR4780N	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	163,863	163,863	163,158	163,158	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
67483	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL COATZACOALCOS NO. 4, CLAVE 30DE50002J	39-COATZACOALCOS	MUNDO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	464,574	464,574	460,355	460,355	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
67860	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 143 CLAVE 30DST0143Z	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	478,825	478,825	413,736	413,736	86%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5449	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR4907C	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,697	2,697	2,664	2,664	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5461	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CLAVE 30DPR2149W	40-COATZINTLA	CORRALILLOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,260	5,260	5,260	5,260	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5454	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CLAVE 30DPR3249B	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,830	5,830	5,826	5,826	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5456	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DPR5381X	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,881	3,881	3,881	3,881	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5444	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CLAVE 30DPR3313M	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,673	4,673	4,670	4,670	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
67516	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR4907C	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	103,388	103,388	102,102	102,102	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
67564	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR1249W	40-COATZINTLA	CORRALILLOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	201,652	201,652	200,415	200,415	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
67532	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CLAVE 30DPR3249B	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	223,473	223,473	223,319	223,319	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5459	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DPR5381X	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,771	148,771	148,185	148,185	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
67544	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30DPR3313M	40-COATZINTLA	COATZINTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	179,145	179,145	179,009	179,009	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
55381	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0519J	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,282	7,282	7,282	7,282	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5608	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 30EPR0518K	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,093	15,093	4,528	4,528	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
55263	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESOR JOSE MANUEL PALAFOX POSADAS CLAVE 30ETV0285K	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,478	4,478	4,478	4,478	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
55416	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DC0918L	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	603	603	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
56035	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0519J	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	279,152	279,152	269,865	269,865	97%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
55226	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESOR JOSE MANUEL PALAFOX POSADAS CLAVE 30ETV0285K	41-COETZALA	COETZALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	171,666	171,666	169,856	169,856	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
55840	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DC0918L	41-COETZALA	COETZAPOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,122	23,122	0	0	0%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION OBRA EN PROCESO DE PAGO	
5611	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EPR0529Q	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,997	8,997	8,994	8,994	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5614	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0542K	43-COMAPA	SONORA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,081	3,081	2,689	2,689	87%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
67579	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EPR0529Q	43-COMAPA	BOCA EL MONTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	344,898	344,898	344,752	344,752	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
67610	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR0542K	43-COMAPA	SONORA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,096	118,096	103,093	103,093	87%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
67592	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0421Z	43-COMAPA	BOCA DEL MONTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	269,065	269,065	268,777	268,777	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
6727	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DPR3734J	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,237	15,237	4,143	4,143	27%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
6739	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA FRANCISCA DE IRIVAS, CLAVE 30EPR0570G	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	779,733	779,733	521,806	521,806	67%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
6743	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DPR3734J	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	584,085	584,085	494,396	494,396	85%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
6750	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EPR0630E	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33,222	33,222	27,080	27,080	82%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
6754	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVJERO, CLAVE 30EPR0625T	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,756	9,756	9,756	9,756	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
6761	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVJERO, CLAVE 30EPR0625T	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	373,987	373,987	362,843	362,843	97%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
6765	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EPR0360E	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,273,494	1,273,494	1,038,067	1,038,067	82%	0	0	0	0	91%	METAS: REHABILITACIÓN	
6883	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR0653P	46-COSAULTAN DE CARVAJAL	PIEDRA PARADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,447	5,447	5,423	5,423	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
6780	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30EPR0651R	46-COSAULTAN DE CARVAJAL	COSAULTAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,093	13,093	13,062	13,062	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
6797	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 68, CLAVE 30DST0068J	46-COSAULTAN DE CARVAJAL	COSAULTAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,704	4,704	4,675	4,675	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
6772	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA SERRANO, CLAVE 30EJN0120M	46-COSAULTAN DE CARVAJAL	COSAULTAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,848	2,848	2,819	2,819	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
6887	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR0653P	46-COSAULTAN DE CARVAJAL	PIEDRA PARADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	208,797	208,797	207,877	207,877	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
6828	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30EPR0651R	46-COSAULTAN DE CARVAJAL	COSAULTAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	501,912	501,912	500,695	500,695	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
6781	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA SERRANO, CLAVE 30EJN0120M	46-COSAULTAN DE CARVAJAL	COSAULTAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	109,188	109,188	108,045	108,045	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
6802	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 68, CLAVE 30DST0068J	46-COSAULTAN DE CARVAJAL	COSAULTAN DE CARVAJAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	180,327	180,327	179,219	179,219	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
6908	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR1500T	47-COSCOMATEPEC	LINDA VISTA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	553	553	553	553	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
6911	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR1500T	47-COSCOMATEPEC	LINDA VISTA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	21,202	21,202	21,078	21,078	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
55917	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, CLAVE 30EPR0695H	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,778	6,778	6,778	6,778	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
56154	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30DPR3252P	48-COSOLEACAQUE	SAN PEDRO MARTIR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,050	7,050	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE: PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
6913	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR3538T	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,838	7,838	7,838	7,838	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
56117	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ELEUTERIO T. HERNANDEZ NAVEDA CLAVE 30EPR0931A	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,638	4,638	4,638	4,638	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
56096	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CAVE 30EPR0695H	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	259,823	259,823	256,165	256,165	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
56206	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30EPR3252P	48-COSOLEACAQUE	SAN PEDRO MARTIR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	270,258	270,258	0	0	0%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN OBRA EN PROCESO DE PAGO	
6918	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR3538T	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	300,444	300,444	299,243	299,243	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
6920	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ELEUTERIO T. HERNÁNDEZ NAVEDA, CLAVE 30EPR0931A	48-COSOLEACAQUE	COSOLEACAQUE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	177,807	177,807	177,482	177,482	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
5108	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30DTV0523W	54-CHACALTIANQUIS	JOACHIN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,976	7,976	7,976	7,976	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
67537	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0523W	54-CHACALTIANQUIS	JOACHIN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	305,753	305,753	300,965	300,965	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACIÓN	
54641	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0802G	58-CHICONTEPEC	LAS GUIRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,608	4,608	0	0	0%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
54490	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR3200J	58-CHICONTEPEC	CHAMOLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,087	3,087	3,087	3,087	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
54783	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR4053X	S8-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,793	2,793	2,793	2,793	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
54438	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30DPR0570G	S8-CHICONTEPEC	AHUJICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,877	5,877	5,877	5,877	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
54595	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA JOSE DOLORES HERNANDEZ CLAVE 30EPR0788D	S8-CHICONTEPEC	XCACUATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,527	5,527	2,739	2,739	50%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
54574	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 103 CLAVE 30DST1013Z	S8-CHICONTEPEC	XCACUATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,361	11,361	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
54744	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENTO JUAREZ CLAVE 30DTV0051X	S8-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,133	4,133	4,133	4,133	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
54457	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30ETV0016Q	S8-CHICONTEPEC	AHUJICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,128	3,128	3,128	3,128	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5112	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DCC0462U	S8-CHICONTEPEC	AHUJICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,068	4,068	3,613	3,613	89%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5119	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DCC0176Z	S8-CHICONTEPEC	CHAMOLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	388	388	294	294	76%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
54801	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DCO0914O	S8-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	900	900	900	900	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
54548	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DCC1384N	S8-CHICONTEPEC	EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	774	774	555	555	72%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
54611	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DJN2763T	S8-CHICONTEPEC	LAS GUIRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	418	418	267	267	64%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
54833	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0470H	S8-CHICONTEPEC	TEMOCTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
5114	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DCC0462U	S8-CHICONTEPEC	AHUJICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	155,922	155,922	138,494	138,494	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
54764	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DCC0014O	S8-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	34,491	34,491	32,749	32,749	95%	0	0	0	OTROS	1	1	87%	METAS: REHABILITACION
5217	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, CLAVE 30DCC1384N	S8-CHICONTEPEC	EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	29,682	29,682	21,262	21,262	72%	0	0	0	OTROS	1	1	87%	METAS: REHABILITACION
54533	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR3206J	S8-CHICONTEPEC	CHAMOLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,327	118,327	109,229	109,229	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5224	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30DPR4053X	S8-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	107,059	107,059	104,229	104,229	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
54466	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30DPR0570G	S8-CHICONTEPEC	AHUJICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	225,297	225,297	223,132	223,132	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
54691	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0802G	S8-CHICONTEPEC	LAS GUIRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	176,641	176,641	72,303	72,303	41%	0	0	0	OTROS	1	1	87%	METAS: REHABILITACION
5218	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSE DOLORES HERNANDEZ, CLAVE 30EPR0788D	S8-CHICONTEPEC	XCACUATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	211,866	211,866	105,014	105,014	50%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5236	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENTO JUAREZ, CLAVE 30DTV0051X	S8-CHICONTEPEC	LINDERO AGUA FRIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	158,441	158,441	152,736	152,736	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5118	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE, CLAVE 30ETV016Q	S8-CHICONTEPEC	AHUJICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	119,920	119,920	113,924	113,924	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5122	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, CLAVE 30DCC0176Z	S8-CHICONTEPEC	CHAMOLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,882	14,882	11,284	11,284	76%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
54668	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DJN2763T	S8-CHICONTEPEC	LAS GUIRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,024	16,024	10,226	10,226	64%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5238	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 30DPR0243N	B2-CHOCAMAN	CHOCAMAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,362	3,362	3,356	3,356	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5242	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30EPR0856K	B2-CHOCAMAN	CHOCAMAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,493	2,493	2,478	2,478	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
67601	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE CLAVE 30DJN0283Y	B2-CHOCAMAN	CHOCAMAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,972	1,972	1,959	1,959	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
67586	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE CLAVE 30DJN0283Y	B2-CHOCAMAN	CHOCAMAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	75,592	75,592	75,093	75,093	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5251	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 30DPR0243N	B2-CHOCAMAN	CHOCAMAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	128,891	128,891	128,652	128,652	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
67616	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0856K	B2-CHOCAMAN	NERIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,571	95,571	95,006	95,006	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
7056	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 30DPR5049R	65-EMILIANO ZAPATA	EL CHICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,293	4,293	4,261	4,261	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
56357	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ARISTA CLAVE 30EPR0892P	65-EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,841	5,841	5,841	5,841	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
7079	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30DPR0885F	65-EMILIANO ZAPATA	MIRADORES DEL MAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,808	4,808	3,891	3,891	81%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
56321	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30EPR0882I	65-EMILIANO ZAPATA	LA ESTANZUELA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,927	5,927	5,927	5,927	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
7116	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR0887D	65-EMILIANO ZAPATA	PACHO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,586	4,586	4,556	4,556	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
7152	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SEBASTIÁN LERDO DE TEJEDA, CLAVE 30EPR0893O	65-EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,861	12,861	12,833	12,833	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
6938	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, CLAVE 30DPR4055V	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,524	7,524	4,859	4,859	65%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
7105	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0886E	65-EMILIANO ZAPATA	OJO DE AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,099	5,099	5,074	5,074	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
7124	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30EPR0890R	65-EMILIANO ZAPATA	PALO GACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,531	5,531	4,908	4,908	89%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
7070	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CLAVE 30DPR3176Z	65-EMILIANO ZAPATA	LA TINAJA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,086	4,086	2,315	2,315	57%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
56249	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FELIX Z. LICONA CLAVE 30EPR0874Z	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	784	784	784	784	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
7153	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 30DPR1838C	65-EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,398	1,398	1,353	1,353	97%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
7049	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DTV0348G	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,460	1,460	1,436	1,436	98%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3575	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CLARA JULIA HUERTA DE LEYVA CLAVE 30DJN0839E	65-EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA CARRIZAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,289	2,289	2,265	2,265	99%	0	0	0	SUPERVISION	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
6942	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LUISA TOOD DE SÁNCHEZ, CLAVE 30DJN2195R	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,572	1,572	1,141	1,141	73%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
56285	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NINFA VICTORIA VICUÑA CLAVE 30DJN0502U	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,354	1,354	1,354	1,354	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3573	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLARA JULIA HUERTA DE LEYVA CLAVE 30DJN0939E	65-EMILIANO ZAPATA	VILLA EMILIANO ZAPATA CARRIZAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	87,729	87,729	86,823	86,823	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7039	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUISA TOOD DE SÁNCHEZ, CLAVE 30DJN2195R	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,243	60,243	43,734	43,734	73%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7065	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 30DPR5049R	65-EMILIANO ZAPATA	EL CHICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	164,555	164,555	163,352	163,352	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7147	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ARISTA, CLAVE 30EPR0892P	65-EMILIANO ZAPATA	RANCHO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	223,891	223,891	223,411	223,411	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7087	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30EPR0885F	65-EMILIANO ZAPATA	MIRADORES DEL MAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184,299	184,299	149,147	149,147	81%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
67644	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30EPR0882I	65-EMILIANO ZAPATA	LA ESTANZUELA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	227,187	227,187	226,221	226,221	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7120	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR0887D	65-EMILIANO ZAPATA	PACHO NUEVO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	175,812	175,812	174,647	174,647	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3044	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SEBASTIÁN LERDO DE TEJEDA CLAVE 30EPR0893O	65-EMILIANO ZAPATA	RINCONADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	493,017	493,017	491,930	491,930	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7044	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, CLAVE 30DPR4055V	65-EMILIANO ZAPATA	ALBORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	288,428	288,428	186,257	186,257	65%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7107	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0886E	65-EMILIANO ZAPATA	OJO DE AGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	195,453	195,453	194,517	194,517	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7135	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30EPR0890R	65-EMILIANO ZAPATA	PALO GACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,036	212,036	188,149	188,149	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7075	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CLAVE 30DPR3176Z	65-EMILIANO ZAPATA	LA TINAJA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,618	156,618	88,727	88,727	57%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
67624	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NINFA VICTORIA VICUÑA CLAVE 30DJN0502U	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	51,886	51,886	50,675	50,675	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
67637	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FELIX Z. LICONA CLAVE 30EPR0874Z	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RIOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	30,054	30,054	28,402	28,402	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
6774	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR1838C	65-EMILIANO ZAPATA	RINCÓNADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	53,609	53,609	51,854	51,854	97%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7052	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DVO3480	65-EMILIANO ZAPATA	DOS RÍOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,985	55,985	55,059	55,059	98%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3578	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR CLAVE 30DNJ3437E	66-FORTIN	FORTIN DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,409	5,409	1,623	1,623	30%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3583	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN CLAVE 30DPR0502J	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	TIERRA NUEVA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,294	22,294	6,688	6,688	30%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3581	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV027W	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	LOMA DE SOGOTEGUYO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,228	13,228	5,160	5,160	39%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3121	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS HUILLOAPAN CLAVE 30DNJ0287U	74-HUILLOAPAN	HUILLOAPAN DE CLAUHTEMÓC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,140	11,140	8,399	8,399	75%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3124	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN EL JARDIN DE NIÑOS HUILLOAPAN CLAVE 30DNJ0287U	74-HUILLOAPAN	HUILLOAPAN DE CLAUHTEMÓC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,480	12,480	12,480	12,480	100%	0	0	0	1	1	100%	
3125	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30EPR0982H	74-HUILLOAPAN	HUILLOAPAN DE CLAUHTEMÓC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
3127	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN EL JARDIN DE NIÑOS HUILLOAPAN CLAVE 30DNJ0287U	74-HUILLOAPAN	HUILLOAPAN DE CLAUHTEMÓC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	427,036	427,036	391,971	391,971	92%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3584	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30EPR1019V	77-ISLA	MOZOCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,089	3,089	3,089	3,089	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3624	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30EPR1019V	77-ISLA	MAZOCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,426	118,426	100,304	100,304	85%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56513	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR5475L	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	RANCHO DON VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	539	539	539	539	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
56562	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ MARIA OLANO WIDOBRO CLAVE 30DPR0054V	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	XIXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	581	581	581	581	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
56435	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30EJN11250	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	LOS LAURELES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	278	278	278	278	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3626	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL CLAVE 30DJN1712F	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	322	322	311	311	97%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3629	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30EJN11250	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	LOS LAURELES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,659	10,659	10,469	10,469	98%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3627	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL CLAVE 30DJN1712F	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	BARRANCA GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,362	12,362	11,932	11,932	97%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56468	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR5475L	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	RANCHO DON VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,678	20,678	20,440	20,440	99%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3631	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ MARIA OLANO WIDOBRO CLAVE 30DPR0054V	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	XIXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,272	22,272	21,890	21,890	98%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3632	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR1051D	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,468	8,468	8,454	8,454	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3676	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1060L	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	PRESIDIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,894	7,894	7,805	7,805	99%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3634	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1057Y	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	OCCOTITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,174	6,174	6,142	6,142	99%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
68073	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR1051D	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	324,617	324,617	324,085	324,085	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
68242	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1060L	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	PRESIDIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	302,588	302,588	299,181	299,181	99%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
68218	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1057Y	80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ	OCCOTITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,680	236,680	235,456	235,456	99%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3678	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO CLAVE 30EPR008607	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	AMATITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,669	1,669	1,276	1,276	76%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3682	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1064H	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLÁN DEL SURESTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,689	10,689	4,070	4,070	38%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3684	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1064H	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	IXHUATLÁN DEL SURESTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,751	409,751	336,902	336,902	82%	0	0	0	1	1	86%	METAS: REHABILITACION
3680	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO CLAVE 30EPR00860M	82-IXHUATLÁN DEL SURESTE	AMATITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	63,969	63,969	56,332	56,332	88%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
67845	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONELOS CLAVE 30DPR0577Z	83-IXHUATLÁN DE MADERO	COLATLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,538	19,538	16,145	16,145	83%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
67866	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DPB6577Z	83-IXHUATLÁN DE MADERO	COLATLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	748,967	748,967	618,881	618,881	83%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
56646	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGON CLAVE 30EPR1128B	86-JALACINGO	VISTA HERMOSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,076	12,076	8,476	8,476	70%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3687	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR2162Q	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,237	14,237	7,868	7,868	55%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3689	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ CLAVE 30EPR1120J	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,929	15,929	15,929	15,929	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3690	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AQUILES SERDAN CLAVE 30DES018I	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,389	18,389	18,389	18,389	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3695	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME NUNO CLAVE 30DTY1013A	86-JALACINGO	MIGUEL HIDALGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,697	3,697	3,697	3,697	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3699	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DJN2444H	86-JALACINGO	SANTA ANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	287	287	280	280	98%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3700	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGON CLAVE 30EPR1128B	86-JALACINGO	VISTA HERMOSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	462,904	462,904	428,318	428,318	93%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
68326	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR2162Q	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	545,765	545,765	301,622	301,622	55%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
68341	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ CLAVE 30EPR1120J	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	610,606	610,606	608,905	608,905	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
68384	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AQUILES SERDAN CLAVE 30DES018I	86-JALACINGO	JALACINGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	704,917	704,917	701,110	701,110	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
3698	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIETAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME NUNO CLAVE 30DTY1013A	86-JALACINGO	MIGUEL HIDALGO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	141,731	141,731	139,524	139,524	98%	0	0	0	0	96%	METAS: REHABILITACION	
68403	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DJN2444H	86-JALACINGO	SANTA ANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,008	11,008	10,747	10,747	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
9322	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS TRINIDAD LOPEZ GONZALEZ, CLAVE 30DJN0068H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,145	8,145	7,540	7,540	93%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9405	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 28, CLAVE 30DML0049S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,056	18,056	18,056	18,056	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4565	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR3446B	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,087	4,087	4,067	4,067	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9407	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30EPR1165F	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,277	15,277	14,681	14,681	96%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
58896	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPR3550O	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,075	7,075	7,075	7,075	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9408	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. AGUSTIN GARCIA FIGUEROA, CLAVE 30EPR169B	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,970	19,970	19,970	19,970	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
58883	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30EPR1162I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,967	5,967	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9409	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GONZALEZ LLORCA, CLAVE 30EPR2935J	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,103	1,103	912	912	83%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9410	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA, CLAVE 30EPR2935K	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,322	20,322	20,309	20,309	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4571	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON CLAVE 30DPR3343G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,157	9,157	6,849	6,849	75%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9433	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE MACOZARI, CLAVE 30DPR1568Z	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,323	5,323	5,196	5,196	98%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
59137	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HUGO TOPF, CLAVE 30EPR2937I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,455	7,455	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
9436	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA, CLAVE 30EPR3695I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,179	6,179	6,179	6,179	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9439	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 30DPR2718X	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,787	3,787	3,787	3,787	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4577	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMENEZ CLAVE 30EPR1152B	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,483	19,483	19,483	19,483	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9441	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DE BOZA, CLAVE 30EPR1141W	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,008	6,008	6,008	6,008	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5342	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL 28 DE AGOSTO DE 1924, CLAVE 30DPR3479J	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,382	20,382	20,365	20,365	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
9444	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR, CLAVE 30DPR4689Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,806	2,806	2,800	2,800	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9406	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 7 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EPR3448Z	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,421	9,421	9,421	9,421	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59377	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROES DE NACOZARI, CLAVE 30DTV0275E	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,157	3,157	3,157	3,157	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59550	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE 30DTV1005S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,652	4,652	4,408	4,408	95%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9450	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 30DTV0168W	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,508	3,508	3,403	3,403	97%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9446	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 21 DE MARZO, CLAVE 30DTV1024G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,994	2,994	2,994	2,994	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9452	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA RODRIGUEZ RIVERA, CLAVE 30DJN2525S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,729	3,729	3,729	3,729	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9456	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CHEDRAUI CARAM, CLAVE 30DJN2699J	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,289	1,289	1,278	1,278	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9703	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER, CLAVE 30EJN0094E	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	102	102	102	102	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9707	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO GARCIA BARNA, CLAVE 30DJN1619Z	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,165	4,165	4,165	4,165	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59454	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI CLAVE 30DJN0121M	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,573	5,573	5,573	5,573	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59062	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JESUS GARCIA, CLAVE 30DJN0505R	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,047	3,047	2,625	2,625	86%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9712	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DJN2599J	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,029	1,029	1,029	1,029	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
4584	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EJN0645Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,129	2,129	2,124	2,124	100%	0	0	0	SUPERVISION	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58940	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DJN03913Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	728	728	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
9813	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ FERNÁNDEZ DE HERRERA, CLAVE 30DJN2817G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,465	2,465	2,465	2,465	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9815	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA CEBALLOS LONGORIA, CLAVE 30DJN242Y	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,940	9,940	7,902	7,902	79%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59160	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE, CLAVE 30DJN0337L	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,640	2,640	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
59505	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARTIRES 28 DE AGOSTO, CLAVE 30DJN0051H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,904	7,904	4,673	4,673	59%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9820	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA FLORA ELENA LINERA, CLAVE 30DJN0245V	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,206	4,206	1,711	1,711	41%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
4587	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR3343G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	351,023	351,023	327,259	327,259	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
58959	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, CLAVE 30DPR1480W	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,800	28,800	28,800	28,800	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
5316	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA RODRIGUEZ RIVERA, CLAVE 30DJN2525S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	142,929	142,929	140,581	140,581	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5320	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO GARCIA BARNA, CLAVE 30DJN1619Z	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,669	159,669	158,236	158,236	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59231	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI, CLAVE 30DJN0121M	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	213,627	213,627	202,676	202,676	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59263	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS GARCIA, CLAVE 30DJN0505R	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	116,796	116,796	110,584	110,584	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4611	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EJN0645Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	81,602	81,602	81,408	81,408	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5323	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ FERNÁNDEZ DE HERRERA, CLAVE 30DJN2817G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	94,508	94,508	94,151	94,151	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59291	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARTIRES 28 DE AGOSTO, CLAVE 30DJN0051H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	302,970	302,970	227,611	227,611	75%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4613	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TRINIDAD PÉREZ GONZÁLEZ CLAVE 30DJN0068H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	312,243	312,243	304,735	304,735	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
5326	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 28, CLAVE 30DML0049S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	692,135	692,135	687,697	687,697	99%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4616	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR1165F	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	585,634	585,634	562,790	562,790	96%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4619	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. AGUSTIN GARCÍA FIGUEROA CLAVE 30EPR1169B	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	765,506	765,506	761,843	761,843	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
58987	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30EPR1162I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	228,739	228,739	0	0	0%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
4620	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GONZÁLEZ LLORCA CLAVE 30EPR2936J	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	42,273	42,273	34,978	34,978	83%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4622	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA CLAVE 30EPR2935K	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	779,002	779,002	776,512	776,512	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
59527	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HUGO TOPF, CLAVE 30EPR2937I	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	285,791	285,791	0	0	0%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
4643	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMÉNEZ CLAVE 30EPR1152B	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	746,864	746,864	745,896	745,896	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
5330	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DE BOZA, CLAVE 30EPR1141W	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	230,297	230,297	230,059	230,059	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4624	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINES DEL 28 DE AGOSTO DE 1924 CLAVE 30DPR3479U	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	781,307	781,307	780,663	780,663	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
5303	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 7 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EPR3448Z	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	361,137	361,137	360,755	360,755	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
5334	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CLAVE 30DTY1065S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	178,337	178,337	168,967	168,967	95%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
59432	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSARIO GUEVARA BALDERAS, CLAVE 30DJN0248S	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,584	125,584	125,016	125,016	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
58916	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CLAVE 30DPRS202V	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	138,042	138,042	128,729	128,729	93%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4591	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA CEBALLOS LONGORIA CLAVE 30DJN0242Y	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	381,027	381,027	302,912	302,912	79%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4594	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0094E	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,892	3,892	3,649	3,649	94%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9826	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CHEDRAUI CARAM, CLAVE 30DJN2699H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	49,417	49,417	49,001	49,001	99%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
59040	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIDO MURRIETA, CLAVE 30DJN3913Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,913	27,913	0	0	0%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
59094	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE, CLAVE 30DJN0337L	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	101,185	101,185	0	0	0%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
9834	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA FLORA ELENA LINERA, CLAVE 30DJN0245V	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,215	161,215	65,571	65,571	41%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4599	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR3550D	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	271,198	271,198	270,834	270,834	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9840	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACOZARI, CLAVE 30DPR1568Z	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,048	204,048	199,165	199,165	98%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
5266	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA, CLAVE 30EPR3695H	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	236,871	236,871	236,710	236,710	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
5276	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 30DPR2718X	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,169	145,169	144,788	144,788	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
5283	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DJN2599J	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	39,444	39,444	39,205	39,205	99%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
5289	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR, CLAVE 30DPR4695Q	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	107,556	107,556	107,318	107,318	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
58553	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, CLAVE 30DTV0275E	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	121,031	121,031	120,745	120,745	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4605	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 30DTV0168W	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	134,470	134,470	130,450	130,450	97%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
5297	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 21 DE MARZO, CLAVE 30DTV1024G	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	114,774	114,774	113,482	113,482	99%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
4609	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR3446B	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	156,654	156,654	155,902	155,902	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercicio									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
3709	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1171Q	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	ENTIDAD FEDERAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,826	3,826	1,148	1,148	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3702	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVÁN CLAVE 30EPR1170R	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,143	5,143	5,136	5,136	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3750	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0036D	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,276	6,276	1,883	1,883	30%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
56780	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV0351U	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,500	8,500	6,347	6,347	75%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
56748	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTINO SARMIENTO CLAVE 30JN0365H	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,435	1,435	1,435	1,435	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
56709	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV0351U	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	325,822	325,822	243,318	243,318	75%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3752	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1171Q	88-JALCOMULCO	SANTA MARIA TATETLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	146,678	146,678	44,003	44,003	30%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	METAS: REHABILITACION
3703	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINO SARMIENTO CLAVE 30JN0365H	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	55,026	55,026	54,692	54,692	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3705	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVÁN CLAVE 30EPR1170R	88-JALCOMULCO	JALCOMULCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	197,137	197,137	196,898	196,898	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
68412	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA REBECA ARIAS DE LÓPEZ CLAVE 30EPR1177K	89-JALTIPAN	JALTIPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,339	32,339	31,350	31,350	97%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
68428	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, I" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REBECA ARIAS DE LÓPEZ CLAVE 30EPR1177K	89-JALTIPAN	JALTIPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,239,674	1,239,674	1,238,282	1,238,282	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3754	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30EPR1189Q	90-JAMAPA	JAMAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,025	7,025	7,025	7,025	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3755	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CLAVE 30ES0087FF	90-JAMAPA	JAMAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,232	8,232	8,232	8,232	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
3753	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 63 CLAVE 30DTV0063B	90-JAMAPA	JAMAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,371	6,371	6,371	6,371	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
68468	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1189Q	90-JAMAPA	JAMAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	269,296	269,296	267,760	267,760	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
68484	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIN NOMBRE CLAVE 30ES0087FF	90-JAMAPA	JAMAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	315,551	315,551	313,799	313,799	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
68499	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 63 CLAVE 30DTV0063B	90-JAMAPA	JAMAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	244,205	244,205	243,348	243,348	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5497	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 30DPR4266Z	92-XICO	SAN MARCOS DE LEON	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,243	2,243	2,243	2,243	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
5515	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE 30EPR1226C	92-XICO	XICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,723	2,723	2,713	2,713	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
5484	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL DELGADO, CLAVE 30EPR2893B	92-XICO	FINCA SAN BARTOLO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,379	9,379	9,379	9,379	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
5522	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDEZ DE LIZARDI, CLAVE 30JN0373Q	92-XICO	XICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	888	888	869	869	98%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
59604	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ, CLAVE 30DJN1481E	92-XICO	SAN MARCOS DE LEON	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,424	1,424	1,424	1,424	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
59710	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, CLAVE 30EPR1225D	92-XICO	XICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,375	2,375	2,375	2,375	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
5488	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL DELGADO, CLAVE 30EPR2893B	92-XICO	FINCA SAN BARTOLO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	359,533	359,533	357,490	357,490	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59632	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ, CLAVE 30DJN1481E	92-XICO	SAN MARCOS DE LEON	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	54,570	54,570	53,552	53,552	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4637	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDEZ DE LIZARDI CLAVE 30JN0373Q	92-XICO	XICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	34,037	34,037	33,296	33,296	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5493	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 30DPR4266Z	92-XICO	SAN MARCOS DE LEON	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	85,985	85,985	85,837	85,837	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59685	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA, CLAVE 30EPR1225D	92-XICO	XICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	91,038	91,038	90,929	90,929	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5528	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE 30EPR1226C	92-XICO	XICO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	104,394	104,394	103,997	103,997	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3758	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ CLAVE 30JN0250G	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,590	1,590	1,574	1,574	99%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
3169	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MATEOS CLAVE 30DJN02595	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	60,944	60,944	60,343	60,343	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56932	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR1696V	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	LOS TIGRES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	173,369	173,369	173,142	173,142	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56698	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DVT0951M	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	127,583	127,583	124,869	124,869	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56969	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1248O	95-JUCHIQUE DE FERRER	EL CHAPARRAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,965	4,965	3,634	3,634	73%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
57005	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO CLAVE 30DPR0518L	95-JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,626	3,626	3,626	3,626	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
57104	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DVT0179B	95-JUCHIQUE DE FERRER	PLAN DE LAS HAYAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,817	3,817	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3814	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1248O	95-JUCHIQUE DE FERRER	EL CHAPARRAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	190,314	190,314	139,285	139,285	73%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
57057	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DVT0179B	95-JUCHIQUE DE FERRER	PLAN DE LAS HAYAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	146,303	146,303	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION OBRA EN PROCESO DE PAGO
3851	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO CLAVE 30DPR0518L	95-JUCHIQUE DE FERRER	JUCHIQUE DE FERRER	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	139,004	139,004	138,499	138,499	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3173	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CLAVE 30DJN0820G	96-LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,708	7,708	7,556	7,556	98%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3174	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL. CLAVE 30DJN0820G	96-LANDERO Y COSS	LANDERO Y COSS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	295,468	295,468	294,948	294,948	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3852	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUVENTINO MUÑOZ CLAVE 30EES0179V	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,016	5,016	5,016	5,016	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
57151	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 45 CLAVE 30DST0045Z	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,888	15,888	14,299	14,299	90%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3854	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUVENTINO MUÑOZ CLAVE 30EES0179V	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	192,285	192,285	190,364	190,364	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3856	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 45 CLAVE 30DST0045Z	97-LERDO DE TEJADA	LERDO DE TEJADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	609,033	609,033	548,129	548,129	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
58747	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN, CLAVE 30EPR1296Y	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	PLATAFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	914	914	914	914	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58650	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1291C	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,984	4,984	4,984	4,984	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3506	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUÑOZ LANDERO CLAVE 30EPR1306O	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	TENENEXPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,699	9,699	9,699	9,699	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58565	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR3339T	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,348	7,348	7,348	7,348	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58616	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1280X	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,061	6,061	6,061	6,061	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
57203	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1290D	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	LOMA DE LOS CARMON	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,008	3,008	3,008	3,008	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58594	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JOSE LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR1713V	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,992	2,992	2,992	2,992	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3502	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DES0085H	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,697	9,697	9,651	9,651	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58675	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CASTAÑEDA CLAVE 30DJN0509O	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,595	3,595	3,595	3,595	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3448	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CASTAÑEDA CLAVE 30DJN0509O	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	137,821	137,821	135,628	135,628	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3449	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1291C	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MATA LOMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	191,060	191,060	189,468	189,468	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3507	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUÑOS LANDERO CLAVE 30EPR1306O	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	TENENEXPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	371,785	371,785	370,201	370,201	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3446	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR3339T	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,678	281,678	279,898	279,898	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3447	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR1713V	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	114,703	114,703	111,633	111,633	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3504	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DES0085H	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	371,724	371,724	369,938	369,938	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
3505	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30EPR1295Y	103-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	PLATAFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	35,050	35,050	34,852	34,852	99%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
3503	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30ER1280X	103-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	232,336	232,336	231,988	231,988	100%	0	0	0	0	0	90%	METAS: REHABILITACION
58787	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 98 CLAVE 30DST00980D	101-MARIANO ESCOBEDO	U H PUERTA GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	43,125	43,125	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
3509	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR0270K	102-MARTINEZ DE LA TORRE	FLAMENCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,562	5,562	5,543	5,543	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3508	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO BADILLO CLAVE 30DPR0281Q	102-MARTINEZ DE LA TORRE	EL REFUGIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,369	1,369	1,369	1,369	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3510	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR0274G	102-MARTINEZ DE LA TORRE	LOMAS DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,468	3,468	3,455	3,455	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3451	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR0270K	102-MARTINEZ DE LA TORRE	FLAMENCOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	213,196	213,196	212,498	212,498	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
3511	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR0274G	102-MARTINEZ DE LA TORRE	LOMA DE LAS FLORES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,957	132,957	132,443	132,443	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
3450	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO BADILLO CLAVE 30DPR0281Q	102-MARTINEZ DE LA TORRE	EL REFUGIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	52,461	52,461	51,859	51,859	99%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
59068	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DP8676Z	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,346	7,346	4,194	4,194	57%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9418	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DP81026E	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,709	3,709	3,709	3,709	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
3514	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 30DP80506F	104-MECAYAPAN	ENCINO AMARILLO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,743	2,743	2,743	2,743	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9425	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0293V	104-MECAYAPAN	TONALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,406	3,406	3,406	3,406	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58966	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTANA RODRIGUEZ CLAVE 30EPR1355X	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,210	6,210	4,171	4,171	67%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9413	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	0XHJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,068	7,068	4,080	4,080	58%	0	0	0	0	0	0%	
9415	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	0XHJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,190	3,190	1,761	1,761	55%	0	0	0	0	0	0%	
9419	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV9817I	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,943	5,943	5,943	5,943	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9420	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR0276Z	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,609	281,609	160,769	160,769	57%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
3519	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AXAYACATL CLAVE 30DP8149H	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	252,195	252,195	251,709	251,709	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
9421	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DP81036E	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	142,194	142,194	125,758	125,758	88%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
3515	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 30DP80506F	104-MECAYAPAN	ENCINO AMARILLO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,163	105,163	86,592	86,592	82%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
9426	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0293V	104-MECAYAPAN	TONALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	130,582	130,582	130,538	130,538	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
9416	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y	104-MECAYAPAN	0XHJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	122,289	122,289	114,817	114,817	94%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
3520	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE CLAVE 30DTV9904D	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,111	120,111	108,243	108,243	90%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
9423	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV9817I	104-MECAYAPAN	MECAYAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	227,813	227,813	224,337	224,337	98%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
58895	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTANA RODRIGUEZ CLAVE 30EPR1355X	104-MECAYAPAN	HUAZUNTLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	238,062	238,062	159,879	159,879	67%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
61077	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS DELFINO VALENZUELA CLAVE 0JN488R	106-MIAHUATLÁN	MIAHUATLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,299	2,299	2,299	2,299	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61062	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DELFINO VALENZUELA CLAVE 30DJN488R	106-MIAHUATLÁN	MIAHUATLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	88,136	88,136	87,850	87,850	100%	0	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION
61091	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123 CLAVE 30DPR4306J	108-MINATITLÁN	MINATITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,344	8,344	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA; POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9427	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR1399U	108-MINATITLÁN	MINATITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,874	13,874	13,874	13,874	100%	0	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
9428	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR1399U	108-MINATITLÁN	MINATITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	531,848	531,848	531,708	531,708	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
61104	REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123 CLAVE 30DPR4306J	108-MINATITLÁN	MINATITLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	319,846	319,846	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION OBRA EN PROCESO DE PAGO
9429	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR6059N	109-MISANTLA	LA DEFENSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,453	3,453	3,427	3,427	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
61167	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0352U	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,397	20,397	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA; POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9430	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1447N	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,701	3,701	3,701	3,701	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9431	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MEJIA CLAVE 30DES0026S	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,063	9,063	9,063	9,063	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61117	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 62 CLAVE 30DST0062P	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,964	11,964	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA; POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61150	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0352U	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	781,887	781,887	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA; POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. OBRA EN PROCESO DE PAGO
9432	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1447N	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	141,881	141,881	130,114	130,114	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
61128	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 62 CLAVE 30DST0062P	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	458,609	458,609	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA; POR LO QUE SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. OBRA EN PROCESO DE PAGO
3458	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR0359N	109-MISANTLA	LA DEFENSA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	132,355	132,355	131,353	131,353	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3461	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL IGNACIO MEJIA CLAVE 30DES0026S	109-MISANTLA	MISANTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	347,414	347,414	343,140	343,140	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
9435	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR5108Q	111-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,948	2,948	2,272	2,272	77%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9437	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR0527T	111-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,981	3,981	2,382	2,382	60%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9438	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DR. ALFONSO G. ALARCON, CLAVE 30DES0067S	111-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,450	8,450	5,144	5,144	61%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9442	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR0527T	111-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	152,609	152,609	107,825	107,825	71%	0	0	0	OTROS	1	1	87%	METAS: REHABILITACION
9445	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DR. ALFONSO G. ALARCON CLAVE 30DES0067S	111-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	323,901	323,901	276,907	276,907	85%	0	0	0	OTROS	1	1	87%	METAS: REHABILITACION
9440	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR5108Q	111-MOLOACÁN	CUICHAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	113,011	113,011	101,910	101,910	90%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
61204	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1480V	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,390	11,390	10,827	10,827	95%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61186	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0876Y	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,674	2,674	2,410	2,410	90%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9461	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0876Y	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	102,519	102,519	102,109	102,109	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
9458	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1480V	112-NAOLINCO	SAN PABLO COAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	436,601	436,601	433,212	433,212	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
61300	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA GALLAGA CLAVE 30EPR1498U	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,974	7,974	7,974	7,974	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61235	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CLAVE 30DPR2055H	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,601	8,601	8,601	8,601	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61262	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1496W	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61389	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30EPR1502Q	115-NOGALES	PALO VERDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,101	1,101	912	912	83%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61416	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR0190Z	115-NOGALES	REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,237	1,237	1,237	1,237	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9462	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DTV0487H	115-NOGALES	CECILIO TERAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,059	5,059	2,773	2,773	55%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9464	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA LEYVA CLAVE 30DJN1265P	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	953	953	941	941	99%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61352	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS HELEN PARKUST CLAVE 30DJN2484I	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,805	3,805	3,805	3,805	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
9476	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARÍA GALLAGA CLAVE 30PR1498U	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	305,685	305,685	305,371	305,371	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9477	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMAHUAC CLAVE 30DPR2055H	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	329,694	329,694	327,605	327,605	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
3464	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DVT0487H	115-NOGALES	CECILIO TERAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	193,928	193,928	193,841	193,841	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
3465	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA CLAVE 30D.JN1265P	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	36,544	36,544	36,067	36,067	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9465	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HELEN PARKUST CLAVE 30D.JN2484I	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,868	145,868	144,978	144,978	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9466	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1496W	115-NOGALES	NOGALES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	230,959	230,959	228,511	228,511	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9479	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30EPR1502Q	115-NOGALES	PALO VERDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	42,189	42,189	42,089	42,089	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9481	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR0190Z	115-NOGALES	REFORMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,416	47,416	47,156	47,156	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
61456	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPB0601J	117-OMEALCA	BUENA VISTA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	343,816	343,816	343,498	343,498	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
61483	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR2688T	117-OMEALCA	MATA TENATTO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,261	355,261	354,513	354,513	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9484	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS DIANA GURIAEB DE ROJI CLAVE 30D.JN2873Z	118-ORIZABA	ORIZABA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,717	3,717	2,105	2,105	57%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61531	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN EL JARDIN DE NIÑOS CHRISTIANE MAGNANI DE ALEMAN CLAVE 30EJN0186V	118-ORIZABA	ORIZABA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,000	9,000	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA". POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
61566	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0172J	118-ORIZABA	ORIZABA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,400	14,400	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA". POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
9540	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DIANA GURIAEB DE ROJI CLAVE 30D.JN2873Z	118-ORIZABA	ORIZABA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	142,480	142,480	80,708	80,708	57%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9542	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DOLORES CORREA ZAPATA CLAVE 30EPR1620E	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,763	10,763	8,989	8,989	84%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9544	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1615T	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,041	14,041	11,589	11,589	83%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9546	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 30DES0094P	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	29,011	29,011	26,460	26,460	91%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61676	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL "A" CLAVE 30ES0119G	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31,317	31,317	24,681	24,681	79%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9547	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 35 JESUS REYES HEROLEZ CLAVE 30DST0035S	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	40,598	40,598	28,683	28,683	71%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
9548	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSSEAU CLAVE 30D.JN0102Y	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,347	6,347	5,760	5,760	91%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61640	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA V DE LA PARRA CLAVE 30EJN0066I	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
9550	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSSEAU CLAVE 30D.JN0102Y	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,317	243,317	220,790	220,790	91%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9551	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DOLORES CORREA ZAPATA CLAVE 30EPR1620E	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	412,563	412,563	411,189	411,189	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
3468	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1615T	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	538,236	538,236	533,727	533,727	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
9553	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 30DES0004P	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,112,088	1,112,088	1,079,099	1,079,099	97%	0	0	OTROS	1	1	99%	METAS: REHABILITACIÓN
9554	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL "A" CLAVE 30ES0119G	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,200,485	1,200,485	1,183,429	1,183,429	99%	0	0	OTROS	1	1	99%	METAS: REHABILITACIÓN
9555	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 35 JESUS REYES HEROLEZ, CLAVE 30DST0035S	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,556,249	1,556,249	1,493,985	1,493,985	96%	0	0	OTROS	1	1	99%	METAS: REHABILITACIÓN
10729	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30EPR1704M	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,354	11,354	11,337	11,337	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
10733	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR0069J	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,467	1,467	1,460	1,460	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
10734	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DPR0974Z	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,937	7,937	7,937	7,937	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
10744	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABASA CLAVE 30DJN1193M	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	890	890	808	808	91%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
10720	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30E.N0331Q	125-PASO DEL MACHO	BUENOS AIRES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	996	996	991	991	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
10717	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN MANUEL BETANCOURT CLAVE 30DJN1190P	125-PASO DEL MACHO	BENITO JUAREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,259	1,259	1,249	1,249	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
62043	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN264J	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	599	599	599	599	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3474	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CAVE 30E.N0331Q	125-PASO DEL MACHO	BUENOS AIRES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	38,181	38,181	37,981	37,981	99%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
3473	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN MANUEL BETANCOURT CLAVE 30DJN1190P	125-PASO DEL MACHO	BENITO JUAREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	48,275	48,275	47,879	47,879	99%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
61961	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESPERANZA DIAZ BALDERAS CLAVE 30DPR2074W	125-PASO DEL MACHO	BENITO JUAREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	328,625	328,625	308,250	308,250	94%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
3475	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30EPR1704M	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	435,251	435,251	434,588	434,588	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
62074	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30EPR1699R	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	302,178	302,178	301,867	301,867	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
10763	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DPR0974Z	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	304,265	304,265	274,759	274,759	90%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
3476	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DPR0049J	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	56,227	56,227	55,985	55,985	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
10750	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABASA CLAVE 30DJN1193M	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	34,116	34,116	30,991	30,991	91%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
62112	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN264J	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,954	22,954	22,233	22,233	97%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
61990	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DOMINGUEZ VELEZ CLAVE 30EPR1701P	125-PASO DEL MACHO	CERRO AZUL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	86,002	86,002	85,434	85,434	99%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
9560	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1729V	126-PASO DE OVEJAS	PALMARITOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,308	6,308	5,018	5,018	80%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
10712	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENTO FENTANES CLAVE 30EPR1738C	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,136	16,136	16,136	16,136	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
61887	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO AMERICA CLAVE 30EPR1714T	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,089	11,089	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
61731	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO SHERWELL CLAVE 30EPR1713U	126-PASO DE OVEJAS	LOMA DEL NANCHE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,069	2,069	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9562	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CLAVE 30DPR1712W	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,286	9,286	9,286	9,286	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9559	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1727X	126-PASO DE OVEJAS	MATA GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,655	1,655	1,645	1,645	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9557	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JORGE CERDAN CLAVE 30EPR1739B	126-PASO DE OVEJAS	LAS TRANCAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,328	1,328	1,322	1,322	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9556	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO CLAVE 30EPR1723A	126-PASO DE OVEJAS	EL HATITO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,742	5,742	5,669	5,669	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
10690	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR1732	126-PASO DE OVEJAS	PLAN DE MANANTIAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,698	5,698	5,698	5,698	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
61852	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DSE9112Q	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,237	20,237	18,871	18,871	93%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
10705	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 132 CALVE 30DST1012U	126-PASO DE OVEJAS	TIERRA COLORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,071	10,071	10,071	10,071	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
10699	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CITLALLI CLAVE 30DJN0072U	126-PASO DE OVEJAS	PUNTE DE JULA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,669	5,669	5,669	5,669	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
10702	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CITLALLI CLAVE 30DJN0072U	126-PASO DE OVEJAS	PUNTE DE JULA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	217,325	217,325	216,284	216,284	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
9561	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1729V	126-PASO DE OVEJAS	PALMARITOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	241,825	241,825	199,157	199,157	82%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
10715	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EPR1738C	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	618,550	618,550	612,683	612,683	99%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	
9564	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CLAVE 30DPR1712W	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,958	355,958	354,485	354,485	100%	0	0	0	1	100%	METAS: REHABILITACION	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
3472	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1727X	126-PASO DE OVEJAS	MATA GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	63,435	63,435	63,054	63,054	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
9558	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JORGE CERDAN CLAVE 30EPR1739B	126-PASO DE OVEJAS	LAS TRANCAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	50,896	50,896	50,676	50,676	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
3471	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 30EPR1723A	126-PASO DE OVEJAS	EL HAITO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	220,091	220,091	217,315	217,315	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
10693	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN CLAVE 30EPR1732I	126-PASO DE OVEJAS	PLAN DE MANANTIAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	218,415	218,415	205,394	205,394	94%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
10709	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 132 CLAVE 30DST0132U	126-PASO DE OVEJAS	TIERRA COLORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	386,061	386,061	380,455	380,455	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
61940	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO AMERICA CLAVE 30DPR1714T	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	425,073	425,073	0	0	0%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. OBRA EN PROCESO DE PAGO	
61796	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO SHERWELL CLAVE 30EPR1713U	126-PASO DE OVEJAS	LOMA DEL NANCHE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	79,306	79,306	0	0	0%	0	0	0	0	0%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
9563	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN VALDES, CLAVE 30DES0112O	126-PASO DE OVEJAS	PASO DE OVEJAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	775,741	775,741	775,619	775,619	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
10773	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPR1749I	128-PEROTE	PEROTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	16,903	16,903	16,903	16,903	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
10774	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0619J	128-PEROTE	PEROTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	16,323	16,323	16,323	16,323	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
62174	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES CLAVE 30DTV0224Y	128-PEROTE	SAN ANTONIO TENEXTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	5,736	5,736	5,736	5,736	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
10781	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS HERMILO ABREU GÓMEZ CLAVE 30DJN1046C	128-PEROTE	SAN ANTONIO TENEXTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	2,103	2,103	2,098	2,098	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
3477	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPR1749I	128-PEROTE	PEROTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	647,945	647,945	643,383	643,383	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
3478	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0619J	128-PEROTE	PEROTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	625,726	625,726	617,210	617,210	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
3480	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES CLAVE 30DTV0224Y	128-PEROTE	SAN ANTONIO TENEXTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	219,867	219,867	217,659	217,659	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
3479	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HERMILO ABREU GÓMEZ CLAVE 30DJN1046C	128-PEROTE	SAN ANTONIO TENEXTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	80,628	80,628	80,429	80,429	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
62244	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA MURILLO CLAVE 30EPR1769W	130-PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	7,969	7,969	7,658	7,658	96%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
12133	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1768X	130-PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	12,684	12,684	11,145	11,145	88%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
10784	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30DPR0503I	130-PLAYA VICENTE	NUEVO IXCATLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	10,550	10,550	10,143	10,143	96%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
12144	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 16 CLAVE 30DST0016D	130-PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	18,063	18,063	14,847	14,847	82%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
12149	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0135E	130-PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	12,047	12,047	12,047	12,047	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
12156	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA MURILLO CLAVE 30EPR1769W	130-PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	305,461	305,461	293,543	293,543	96%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
12108	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30DPR0503I	130-PLAYA VICENTE	NUEVO IXCATLÁN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	404,404	404,404	404,226	404,226	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
12158	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1768X	130-PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	486,232	486,232	472,852	472,852	97%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
12163	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 16 CLAVE 30DST0016D	130-PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	692,431	692,431	643,484	643,484	93%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
12241	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0135E	130-PLAYA VICENTE	PLAYA VICENTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	461,787	461,787	440,623	440,623	95%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
12245	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR590U	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	2,415	2,415	2,415	2,415	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
12248	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR4753Q	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	3,082	3,082	3,082	3,082	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
62400	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 1 CLAVE 30EPR1807I	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	5,727	5,727	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	
12252	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB SERTOMA NO. 2 CLAVE 30DPR0184O	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	7,552	7,552	7,552	7,552	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO	

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
12258	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO HERNÁNDEZ TOPETE CLAVE 30DPR0804F	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,697	2,697	2,697	2,697	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
12408	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 30EPR1799Q	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,929	8,929	8,929	8,929	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
12417	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO, CLAVE 30EPR1797S	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,315	8,315	8,315	8,315	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
12425	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30EPR1796T	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,906	6,906	5,954	5,954	86%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
13648	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES CLAVE 30DPR063C	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,755	2,755	2,755	2,755	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
12265	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EPR1793W	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,779	7,779	7,779	7,779	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
62495	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DPR4003P	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,399	6,399	6,399	6,399	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
12273	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDES CLAVE 30DPR0679Y	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,889	11,889	11,889	11,889	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
12280	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA POZA RICA CLAVE 30DPR0152W	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,287	1,287	1,287	1,287	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
12311	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30DPR4415Q	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,368	3,368	3,368	3,368	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
12318	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DES0012P	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,049	20,049	20,049	20,049	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
13662	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CINCO DE MAYO CLAVE 30DTV0534B	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,270	4,270	4,270	4,270	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
13806	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DES0012P	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	768,539	768,539	767,928	767,928	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
3481	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDES CLAVE 30DPR0679Y	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	455,759	455,759	455,221	455,221	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
13842	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR3166T	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	357,797	357,797	317,532	317,532	89%	0	0	OTROS	1	1	90%	METAS: REHABILITACIÓN
13855	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0535A	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	261,624	261,624	233,820	233,820	89%	0	0	OTROS	1	1	90%	METAS: REHABILITACIÓN
62552	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EES0090S	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	997,758	997,758	997,522	997,522	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
13716	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEÓN FELIPE CLAVE 30DIN0453B	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	245,491	245,491	228,103	228,103	93%	0	0	OTROS	1	1	93%	METAS: REHABILITACIÓN
12327	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR5500U	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	92,566	92,566	80,846	80,846	87%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
12336	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR4753Q	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	118,130	118,130	103,825	103,825	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
12343	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 1 CLAVE 30EPR1807I	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	219,524	219,524	207,192	207,192	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
13728	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB SERTOMA NO. 2 CLAVE 30DPR0184O	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	289,476	289,476	275,625	275,625	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
12346	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO HERNÁNDEZ TOPETE CLAVE 30DPR0804F	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	103,369	103,369	97,369	97,369	94%	0	0	OTROS	1	1	98%	METAS: REHABILITACIÓN
12351	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CLAVE 30EPR1799Q	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	342,271	342,271	308,788	308,788	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
13741	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L MADERO CLAVE 30EPR1797S	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	318,751	318,751	303,039	303,039	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
12443	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30EPR1796T	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	264,745	264,745	228,253	228,253	86%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
12370	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES CLAVE 30DPR063C	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	105,620	105,620	101,177	101,177	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
12376	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EPR1793W	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	298,199	298,199	279,555	279,555	94%	0	0	OTROS	1	1	94%	METAS: REHABILITACIÓN
12383	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DPR4003P	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	245,294	245,294	243,323	243,323	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
12391	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA POZA RICA CLAVE 30DPR0152W	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	49,329	49,329	44,781	44,781	91%	0	0	OTROS	1	1	98%	METAS: REHABILITACIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
12401	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR4415Q	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	129,124	129,124	120,007	120,007	93%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
13790	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 5 DE MAYO CLAVE 30DTV0534B	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	163,702	163,702	152,008	152,008	93%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
9293	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30EPR1810W	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,057	13,057	3,917	3,917	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9296	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 30DPR2262P	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,962	9,962	9,962	9,962	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
57109	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA, CLAVE 30DPR1745N	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LOMA DE TABLAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,269	1,269	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJEUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9307	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 30DTV1449L	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	TOXTLACOAYA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	743	743	743	743	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
9300	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE, CLAVE 30DJN0247T	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,155	1,155	1,155	1,155	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4548	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR1810W	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	500,502	500,502	150,151	150,151	30%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4550	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR2262P	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	381,887	381,887	381,710	381,710	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
9304	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE, CLAVE 30DJN0247T	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LAS VIGAS DE RAMIREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	44,287	44,287	43,953	43,953	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
57163	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA, CLAVE 30DPR1745N	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	LOMA DE TABLAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	48,657	48,657	0	0	0%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJEUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
9309	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1449L	132-LAS VIGAS DE RAMIREZ	TOXTLACOAYA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,485	28,485	28,151	28,151	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
13917	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AZUETA CLAVE 30DPR0694Q	133-PUEBLO VIEJO	CIUDAD CUAUHTEMOC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,085	13,085	13,085	13,085	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
62706	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJNB0311C	133-PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,145	3,145	2,704	2,704	86%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
13934	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AZUETA CLAVE 30DPR0694Q	133-PUEBLO VIEJO	LA RIVERA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	501,595	501,595	499,167	499,167	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
62604	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJNB0311C	133-PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	120,561	120,561	103,663	103,663	86%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
63043	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR5336K	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,114	1,114	1,114	1,114	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
13988	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO CLAVE 30DPR9371X	134-PUENTE NACIONAL	CABEZAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,767	2,767	2,767	2,767	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
63158	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0701J	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,492	3,492	3,492	3,492	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
62963	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR0699L	134-PUENTE NACIONAL	HATO DE LA HIGUERA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,142	2,142	2,142	2,142	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
14081	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR1836D	134-PUENTE NACIONAL	EL PALMAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,092	5,092	5,092	5,092	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
14114	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR1836D	134-PUENTE NACIONAL	EL PALMAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,889	2,889	2,889	2,889	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
62783	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARTI CLAVE 30DTV0197R	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLÉ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,860	5,860	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJEUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
14002	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DTV0968D	134-PUENTE NACIONAL	CABEZAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,496	6,496	5,568	5,568	86%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
56365	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0969N	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,166	2,166	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJEUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
14176	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR0699L	134-PUENTE NACIONAL	HATO DE LA HIGUERA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	82,128	82,128	81,259	81,259	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
14073	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DTV0968D	134-PUENTE NACIONAL	CABEZAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	249,028	249,028	241,605	241,605	97%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
62912	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30EPR1829U	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLÉ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	189,418	189,418	188,940	188,940	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
14157	REHABILITACION, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR1836D	134-PUENTE NACIONAL	EL PALMAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	195,186	195,186	194,224	194,224	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
14198	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR5336K	134-PUENTE NACIONAL	PUENTE NACIONAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	42,689	42,689	41,981	41,981	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
14059	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO CLAVE 30DPR3971X	134-PUENTE NACIONAL	CABEZAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	106,067	106,067	105,446	105,446	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
14210	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0701J	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	133,869	133,869	133,512	133,512	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
14131	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR1830D	134-PUENTE NACIONAL	EL PALMAR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	110,739	110,739	110,431	110,431	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
63098	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTP0969N	134-PUENTE NACIONAL	TAMARINDO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	83,025	83,025	0	0	0%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE (LA OBRA O PROYECTO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. OBRA EN PROCESO DE PAGO	
62844	TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARTI CLAVE 30DTP0197R	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLÉ	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	224,651	224,651	187,796	187,796	84%	0	0	0	0	100%		
14226	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR0707D	136-RAFAEL LUCIO	PILETAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,012	6,012	6,012	6,012	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
56617	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR4571H	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,131	8,131	3,630	3,630	45%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
56547	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1847J	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,347	6,347	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
14239	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTP0227V	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,600	6,600	1,980	1,980	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3483	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR0707D	136-RAFAEL LUCIO	PILETAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	230,456	230,456	227,551	227,551	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
14258	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR4571H	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	311,672	311,672	264,894	264,894	85%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
3484	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTP0227V	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	253,003	253,003	75,901	75,901	30%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
56460	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1847J	136-RAFAEL LUCIO	RAFAEL LUCIO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,288	243,288	0	0	0%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.	
56701	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS CLAVE 30DPB1198X	137-LOS REYES	LOS REYES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,993	3,993	3,993	3,993	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3485	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1851W	137-LOS REYES	ICZOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	634	634	621	621	98%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3489	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS CLAVE 30DPB1198X	137-LOS REYES	LOS REYES	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	153,056	153,056	152,539	152,539	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
3486	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1851W	137-LOS REYES	ICZOTITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,285	24,285	23,808	23,808	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
14288	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30EPR1860D	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,985	19,985	14,224	14,224	71%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
14702	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL FERNANDEZ LARA CLAVE 30DPR2053J	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	17,875	17,875	16,952	16,952	95%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
14722	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30EPR1860D	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	766,088	766,088	597,623	597,623	78%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
14735	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL FERNANDEZ LARA CLAVE 30DPR2053J	138-RIO BLANCO	RIO BLANCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	685,217	685,217	649,842	649,842	95%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
57328	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AVELINO BOLAÑOS CLAVE 30EPR1873H	139-SALTABARRANCA	ZAMORA CALETON	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,507	6,507	6,507	6,507	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
14751	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAIMPO CLAVE 30EPR1872I	139-SALTABARRANCA	EL RINCON CALETON	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,329	6,329	3,542	3,542	56%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
56770	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTP0028Y	139-SALTABARRANCA	SALTABARRANCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,865	12,865	12,865	12,865	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
57100	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTP0028Y	139-SALTABARRANCA	SALTABARRANCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	493,143	493,143	491,199	491,199	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
57189	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AVELINO BOLAÑOS CLAVE 30EPR1873H	139-SALTABARRANCA	ZAMORA CALETON	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	249,453	249,453	247,608	247,608	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
57672	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CLAVE 30DPB1043V	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	TIERRA COLORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,392	2,392	0	0	0%	0	0	0	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
57405	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0469S	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	ENCINO GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,676	3,676	3,676	3,676	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
57535	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 30DPR0711Q	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	TEOPANCAHUALCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,518	3,518	3,518	3,518	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
57472	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS UXMAL CLAVE 30DJN0960H	140-SAN ANDRES TENEJAPAN	SAN ANDRES TENEJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	416	416	416	416	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							2	3	4								
57732	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CLAVE 30DPB1043V	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	TIERRA COLORADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	91,699	91,699	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
14827	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0469S	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	ENCINO GRANDE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	140,904	140,904	140,253	140,253	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
57607	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 30DPR0711Q	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	TEOPANCAHUJLCO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	134,866	134,866	134,432	134,432	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
14838	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS UXMAL CLAVE 30DJN0860H	140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN	SAN ANDRÉS TENEJAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,928	15,928	15,277	15,277	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
14928	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1908G	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	XOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,726	3,726	3,176	3,176	85%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58772	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR3622R	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,748	6,748	6,748	6,748	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
14848	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL TURRENT CLAVE 30DPR0721X	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	CALERIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,263	5,263	5,263	5,263	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58672	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EPR3241I	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,003	9,003	5,212	5,212	58%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58738	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRICIO REDONDO CLAVE 30DPR2793D	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,920	13,920	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
58862	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 13 CLAVE 30DST0013G	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SIHUAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,636	11,636	10,930	10,930	94%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58596	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0102N	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	COMOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,340	5,340	5,340	5,340	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
58563	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30ETV0200N	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	BALZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,520	12,520	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
14871	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0728Q	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	CHNIAPAN DE ARRIBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,399	14,399	10,522	10,522	73%	0	0	PROYECTO	1	1	73%	
58710	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR3622R	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	258,678	258,678	249,542	249,542	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
58809	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRICIO REDONDO CLAVE 30DPR2793D	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	533,581	533,581	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
58892	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 13 CLAVE 30DST0013G	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SIHUAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	446,057	446,057	418,975	418,975	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
58644	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0102N	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	COMOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,692	204,692	202,055	202,055	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
14986	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1908G	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	XOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	142,830	142,830	121,752	121,752	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
14859	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL TURRENT CLAVE 30DPR0721X	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	CALERIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	201,732	201,732	190,641	190,641	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
58837	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EPR3241I	141-SAN ANDRÉS TUXTLA	SAN ANDRES TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	345,104	345,104	199,784	199,784	58%	0	0	OTROS	1	1	80%	METAS: REHABILITACION
15223	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN BERNAL DE CARVAJAL CLAVE 30EPR1930I	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,013	9,013	9,013	9,013	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
17275	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR1950W	143-SANTIAGO TUXTLA	TLAPACOYAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,304	9,304	9,304	9,304	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
15230	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ERASMO CASTELLANOS QUINTO CLAVE 30DPR1790Z	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,210	10,210	10,210	10,210	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
17236	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR CLAVE 30EPR1945K	143-SANTIAGO TUXTLA	SEHUJALACA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,277	4,277	4,277	4,277	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59026	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR3244F	143-SANTIAGO TUXTLA	TRES ZAPOTES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,183	7,183	5,733	5,733	80%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
15244	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 80 CLAVE 30DST0085Z	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,816	18,816	18,816	18,816	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
15255	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO A. CASTELLANOS CLAVE 30DTV0357O	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,823	4,823	4,823	4,823	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
17242	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MEXICO CLAVE 30DTV0446E	143-SANTIAGO TUXTLA	SEHUJALACA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,544	4,544	4,544	4,544	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
17256	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS DOLORES DIAZ CASTELLANOS CLAVE 30DJN1355H	143-SANTIAGO TUXTLA	SEHUJALACA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,914	1,914	1,914	1,914	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
15269	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0224H	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,895	6,895	6,895	6,895	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
59507	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB9738W	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,211	5,211	5,211	5,211	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59584	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR1668Z	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,149	4,149	4,149	4,149	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
17402	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DCC003Z	149-SOTEAPAN	BENITO JUÁREZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,738	6,738	2,021	2,021	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
17418	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DPB1129A	149-SOTEAPAN	MORELOS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	155,344	155,344	141,975	141,975	91%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59472	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL HILARIO C. SALAS CLAVE 30EPR2001C	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	304,832	304,832	214,934	214,934	71%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
17411	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DPB0866R	149-SOTEAPAN	EL TULIN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	149,843	149,843	131,293	131,293	88%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
17430	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB90738W	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	199,757	199,757	199,435	199,435	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59626	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR1668Z	149-SOTEAPAN	SOTEAPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,046	159,046	147,681	147,681	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4707	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2005Z	151-TAMAHUJA	ESTERO DE MILPAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,455	14,455	12,478	12,478	86%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
59945	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2006Y	151-TAMAHUJA	TAMAHUJA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,000	14,000	11,271	11,271	81%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59714	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2007X	151-TAMAHUJA	ACATLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,774	4,774	4,258	4,258	89%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59912	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FILIBERTO ROMAN LIMA CLAVE 30EPR3360W	151-TAMAHUJA	TAMAHUJA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,836	4,836	4,836	4,836	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59745	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2008W	151-TAMAHUJA	EL ANONO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,231	6,231	5,107	5,107	82%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59788	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30DPR0877Y	151-TAMAHUJA	EL OJITAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,406	3,406	2,742	2,742	81%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59886	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 14 CLAVE 30DST0014F	151-TAMAHUJA	TAMAHUJA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,470	16,470	12,904	12,904	78%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
4719	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2005Z	151-TAMAHUJA	ESTERO DE MILPAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	554,107	554,107	478,335	478,335	86%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59853	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2006Y	151-TAMAHUJA	TAMAHUJA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	536,669	536,669	432,069	432,069	81%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4730	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO ROMAN LIMA, CLAVE 30EPR3360W	151-TAMAHUJA	TAMAHUJA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	185,382	185,382	180,426	180,426	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
17450	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2007X	151-TAMAHUJA	ACALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	182,987	182,987	163,230	163,230	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
17461	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2008W	151-TAMAHUJA	EL ANONO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	238,858	238,858	195,771	195,771	82%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4680	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CLAVE 30DPR0877Y	151-TAMAHUJA	EL OJITAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	130,577	130,577	105,092	105,092	80%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59820	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 14 CLAVE 30DST0014F	151-TAMAHUJA	TAMAHUJA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	631,361	631,361	494,648	494,648	78%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
60005	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILERAS SERDAN CLAVE 30EPR2025M	152-TAMPICO ALTO	LA RIBERA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,439	8,439	5,542	5,542	66%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
59969	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILERAS SERDAN CLAVE 30EPR2025M	152-TAMPICO ALTO	FRANCISCO I MADERO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	323,494	323,494	212,446	212,446	66%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4734	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917, CLAVE 30DPR1510Z	155-TANTOYUCA	EL MAPAN DEL TIGRE EL MAPAN LAJA ZDA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,343	8,343	2,503	2,503	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
3265	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEON HERRERA CLAVE 30EPR2082Z	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	49,545	49,545	14,864	14,864	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
4766	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CLAVE 30EPR2060S	155-TANTOYUCA	EL MEZQUITE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,047	11,047	9,322	9,322	84%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
4797	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, CLAVE 30DJN2706B	155-TANTOYUCA	TANTOYUCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,663	5,663	3,299	3,299	58%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
4785	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, CLAVE 30DJN2706B	155-TANTOYUCA	TANTO YUCA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	217,084	217,084	161,083	161,083	74%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4778	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CLAVE 30EPR2060S	155-TANTOYUCA	EL MEZQUITE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	423,463	423,463	357,326	357,326	84%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
4996	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2108V	156-TATATILA	PIEDRA PARADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,725	7,725	7,725	7,725	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
4999	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO, CLAVE 30EPR2104Z	156-TATATILA	TATATILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,060	6,060	1,818	1,818	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
3267	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR2108V	156-TATATILA	PIEDRA PARADA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296,125	296,125	293,972	293,972	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4004	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 30EPR2104Z	156-TATATILA	TATATILA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	232,298	232,298	69,689	69,689	30%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5099	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DES0122V	157-CASTILLO DE TEAYO	MEQUETLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,289	9,289	7,970	7,970	86%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5102	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DES0122V	157-CASTILLO DE TEAYO	MEQUETLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	356,077	356,077	356,820	356,820	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5003	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 30DP90376A	159-TEHUIPANGO	SANTA CRUZ ATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,488	281,488	84,446	84,446	30%	0	0	0	0	35%	METAS: REHABILITACION EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DEL 3%, SIN EMBARGO, EN EL CAMPO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE NO PERMITE CAPTURAR CENTESIMOS PARA REFLEJAR EL 3%, ES DECIR, NO PERMITE CAPTURAR 0.03.	
4043	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 85 CLAVE 30DST0089W	160-TEMPAPACHE	TEMPAPACHE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	48,658	48,658	47,537	47,537	98%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
4112	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚMERO 85, CLAVE 30DST0089W	160-TEMPAPACHE	TEMPAPACHE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,865,238	1,865,238	1,822,237	1,822,237	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5006	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ, CLAVE 30EPR3151Q	161-TEMPOAL	TEMPOAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,420	15,420	10,714	10,714	69%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5007	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSALINO ORTEGA, CLAVE 30EPR2210I	161-TEMPOAL	TEMPOAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,970	4,970	4,853	4,853	98%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
4116	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL PLATON SÁNCHEZ CLAVE 30EPR3151Q	161-TEMPOAL	TEMPOAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	591,107	591,107	588,025	588,025	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4119	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSALINO ORTEGA JUÁREZ CLAVE 30EPR2210I	161-TEMPOAL	TEMPOAL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	190,508	190,508	189,886	189,886	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5011	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2223M	162-TENAMPA	EL COYOLITO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,279	9,279	5,357	5,357	58%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5012	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR2222N	162-TENAMPA	TENAMPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,394	11,394	3,107	3,107	27%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5013	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA, CLAVE 30DTV0105K	162-TENAMPA	TENAMPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,090	9,090	5,247	5,247	58%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5009	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2223M	162-TENAMPA	EL COYOLILLO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	355,713	355,713	317,325	317,325	89%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5014	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR2222N	162-TENAMPA	TENAMPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	436,760	436,760	387,903	387,903	89%	0	0	0	0	85%	METAS: REHABILITACION	
5015	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA, CLAVE 30DTV0105K	162-TENAMPA	TENAMPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348,445	348,445	308,372	308,372	88%	0	0	0	0	95%	METAS: REHABILITACION	
60038	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2894A	164-TEOCELO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	702	702	455	455	65%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
60121	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR1033P	164-TEOCELO	TEOCELO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,225	4,225	4,225	4,225	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
5016	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL C. TELLO, CLAVE 30DES0075A	164-TEOCELO	TEOCELO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,333	6,333	6,333	6,333	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
60075	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2894A	164-TEOCELO	EL ZAPOTE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	26,906	26,906	17,448	17,448	65%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5017	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, CLAVE 30DPR1033P	164-TEOCELO	TEOCELO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,972	161,972	161,257	161,257	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4126	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL C. TELLO CLAVE 30DES0075A	164-TEOCELO	TEOCELO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,782	242,782	242,502	242,502	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
56859	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR1079K	169-JOSE AZUETA	VILLA AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,564	4,564	4,564	4,564	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3803	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR5121K	169-JOSE AZUETA	VILLA AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,708	5,708	5,708	5,708	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3798	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 30DPR1062K	169-JOSE AZUETA	EL MAGUEY	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,698	6,698	6,698	6,698	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3805	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR1983O	169-JOSE AZUETA	VILLA AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,677	10,677	10,677	10,677	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	
3801	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2020S	169-JOSE AZUETA	VILLA AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,350	6,350	5,394	5,394	85%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
3810	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR5121K	169-JOSE AZUETA	VILLA ZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	218,821	218,821	218,234	218,234	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3800	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 30DPR1062K	169-JOSE AZUETA	EL MAGUEY	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	256,744	256,744	243,305	243,305	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3812	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR1983O	169-JOSE AZUETA	VILLA AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,290	409,290	408,905	408,905	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3808	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2020S	169-JOSE AZUETA	VILLA AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,419	243,419	206,786	206,786	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3807	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR1079K	169-JOSE AZUETA	VILLA AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	174,951	174,951	174,372	174,372	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
60156	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ CLAVE 30DPB0600K	170-TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,788	8,788	8,788	8,788	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5018	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ, CLAVE 30DPB0600K	170-TEXCATEPEC	TEXCATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	336,884	336,884	335,959	335,959	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5269	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA J. GABRIEL CIFUENTES CASTELLANOS, CLAVE 30DPR7000K	173-TEZONAPA	LAGUNA CHICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,886	2,886	2,886	2,886	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
4151	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA J. GABRIEL CIFUENTES CLAVE 30DPR7000K	173-TEZONAPA	LAGUNA CHICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	110,638	110,638	110,396	110,396	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5277	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 30DTV0355Q	175-TIHUATLAN	EMILIANO ZAPATA LA BOMBA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,119	5,119	5,119	5,119	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
5281	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN, CLAVE 30DTV1281W	175-TIHUATLAN	SECTOR 5	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,107	2,107	2,107	2,107	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
60202	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVERO CLAVE 30DJN0205U	175-TIHUATLAN	LA CONCEPCION	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
4182	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0355Q	175-TIHUATLAN	EJIDO EMILIANO ZAPATA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	196,245	196,245	196,022	196,022	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4185	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN CLAVE 30DTV1281W	175-TIHUATLAN	SECTOR 5 TOTOLAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	80,781	80,781	80,382	80,382	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5286	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA PAVÓN, CLAVE 30EPR2424J	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,711	12,711	12,711	12,711	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
61500	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA PAVÓN CLAVE 30EPR2424J	177-TLACOLULAN	TLACOLULAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	487,237	487,237	486,571	486,571	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5292	GASTOS INDERECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR2429E	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,025	7,025	5,823	5,823	83%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
61063	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR2428F	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,060	9,060	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
5296	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA MURILLO, CLAVE 30DJN0601O	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,262	3,262	3,262	3,262	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
5301	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA MURILLO, CLAVE 30DJN0601O	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,060	125,060	109,543	109,543	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4221	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2429E	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	269,280	269,280	223,207	223,207	83%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
61059	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR2428F	178-TLACOTALPAN	TLACOTALPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	347,305	347,305	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
61090	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. CLAVERO CLAVE 30DPR1219C	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,684	6,684	6,369	6,369	95%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
61082	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN CORTINA CARVAJAL CLAVE 30DPR0954M	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	AMATITLA RANCHO AMATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,639	4,639	4,639	4,639	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO
5304	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRAY LUIS DE LEÓN, CLAVE 30DJN1266O	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,168	2,168	2,168	2,168	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
4306	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY LUIS DE LEÓN CLAVE 30DJN1266O	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	83,104	83,104	83,005	83,005	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
61121	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. CLAVERO CLAVE 30DPR1210C	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	TLACOTEPEC DE MEJIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	256,591	256,591	244,147	244,147	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
61067	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN CORTINA CARVAJAL CLAVE 30DPR0954M	179-TLACOTEPEC DE MEJIA	AMATITLA RANCHO AMATITLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	177,824	177,824	170,495	170,495	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5311	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR1775H	181-TLALIXCOYAN	CERRO DE LAS CONCHAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,077	1,077	1,077	1,077	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.
61131	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2448T	181-TLALIXCOYAN	PEDRAS NEGRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,980	8,980	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACION DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
5319	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN, CLAVE 30EPR2464K	181-TLALIXCOYAN	PIEDRAS NEGRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,018	6,018	6,018	6,018	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5317	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIZANO ZAPATA, CLAVE 30DPR1775H	181-TLALIXCOYAN	SERRO DE LAS CONCHAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	41,303	41,303	37,136	37,136	90%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5325	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR2448T	181-TLALIXCOYAN	PIEDRAS NEGRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	344,252	344,252	319,985	319,985	93%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5338	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA PERALTA, CLAVE 30EPR2475Q	182-TLALNEHUAYOCAN	XOCOTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,601	2,601	2,601	2,601	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
61158	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EPR3862P	182-TLALNEHUAYOCAN	TLALNEHUAYOCAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	474	474	365	365	77%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5341	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA PERALTA, CLAVE 30EPR2475Q	182-TLALNEHUAYOCAN	XOCOTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	99,713	99,713	99,543	99,543	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5333	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CLAVE 30EPR3862P	182-TLALNEHUAYOCAN	TLALNEHUAYOCAN COL. EJDAL.	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,189	18,189	13,978	13,978	77%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5327	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN, CLAVE 30EPR2464K	183-TLAPACOYAN	PIEDRAS NEGRAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	230,674	230,674	228,766	228,766	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5369	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, CLAVE 30DPR0401M	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,595	7,595	7,595	7,595	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
4312	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0401M	186-TOMATLAN	TOMATLAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	291,138	291,138	290,879	290,879	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
4313	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30DTV0504H	187-TONAYAN	TONAYAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,522	12,522	12,476	12,476	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
4316	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, CLAVE 30DTV0504H	187-TONAYAN	TONAYAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	480,010	480,010	478,240	478,240	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5371	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR2502X	189-TOTUTLA	MAYA OSCURA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,004	5,004	5,004	5,004	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5374	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DTV0017Q	189-TOTUTLA	TOTUTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,265	8,265	8,265	8,265	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5372	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR2502X	188-TOTUTLA	MAYA OSCURA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	191,802	191,802	190,534	190,534	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5376	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DTV0017Q	188-TOTUTLA	TOTUTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	316,833	316,833	315,565	315,565	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5402	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES, CLAVE 30DPR5013C	189-TUXPAM	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,897	6,897	5,887	5,887	85%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5411	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, CLAVE 30EPR2516Z	189-TUXPAM	TUXPAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,371	10,371	8,871	8,871	86%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5396	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES, CLAVE 30DPR5013C	189-TUXPAM	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	264,392	264,392	256,346	256,346	97%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5399	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA, CLAVE 30EPR2516Z	189-TUXPAM	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	397,556	397,556	340,062	340,062	86%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
54827	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CHAUHTEMOC, CLAVE 30DPR1335K	191-URSULO GALVAN	REAL DEL ORO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,438	10,438	9,992	9,992	96%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5620	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIERO, CLAVE 30DPR1572M	191-URSULO GALVAN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,292	5,292	5,292	5,292	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5617	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2549R	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,304	20,304	19,867	19,867	98%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
61471	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR1333M	191-URSULO GALVAN	PASO DE DOÑA JUANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,942	5,942	5,942	5,942	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
54942	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 30EPR2556A	191-URSULO GALVAN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,372	5,372	5,372	5,372	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
54789	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MOSES SAENZ, CLAVE 30EPR2537Z	191-URSULO GALVAN	PLAYA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,098	7,098	7,098	7,098	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
61433	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 30DPR4073K	191-URSULO GALVAN	LA GLORIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,438	8,438	8,438	8,438	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
61500	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO LOPEZ ARIAS CLAVE 30DTV1145S	191-URSULO GALVAN	PLAYA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,041	2,041	2,041	2,041	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5416	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO ZARCO, CLAVE 30E1V0107H	191-URSULO GALVAN	BARRA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,481	2,481	2,481	2,481	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
61343	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DTV0076F	191-URSULO GALVAN	JAREROS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,594	4,594	4,199	4,199	91%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
5445	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS DORA HERRERA DE PELAYO, CLAVE 30DJN01600	191-URSULO GALVAN	PLAYA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,664	1,664	1,664	1,664	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
61533	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MOISES SAENZ CLAVE 30EPR2557Z	191-URSULO GALVAN	PLAYA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	272,088	272,088	271,503	271,503	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
54884	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TIZOC, CLAVE 30DJN01950D	191-URSULO GALVAN	REAL DEL ORO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	107,993	107,993	107,379	107,379	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5615	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 30DPR1335K	191-URSULO GALVAN	REAL DEL ORO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	400,129	400,129	383,026	383,026	96%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5623	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2549R	191-URSULO GALVAN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	778,307	778,307	777,960	777,960	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5624	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30EPR2556A	191-URSULO GALVAN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	205,919	205,919	205,531	205,531	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5433	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DPR1333M	191-URSULO GALVAN	PASO DE DONA JUANA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	227,792	227,792	227,315	227,315	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5428	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO, CLAVE 30DPR4042R	191-URSULO GALVAN	LOMAS DE SAN RAFAEL	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,221	148,221	146,682	146,682	99%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5423	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, CLAVE 30DPR4073K	191-URSULO GALVAN	LA GLORIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	323,451	323,451	323,172	323,172	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
61388	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DES0065U	191-URSULO GALVAN	LA GLORIA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	542,184	542,184	541,706	541,706	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5612	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO LÓPEZ ARIAS, CLAVE 30DTV11455	191-URSULO GALVAN	PLAYA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	78,226	78,226	75,438	75,438	96%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
61279	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLÉS CLAVE 30DTV0076F	191-URSULO GALVAN	JAREROS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	176,118	176,118	160,975	160,975	91%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5451	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DORA HERRERA DE PELAYO, CLAVE 30DJN01600	191-URSULO GALVAN	PLAYA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	63,796	63,796	63,600	63,600	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5622	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVERO, CLAVE 30DPR1572M	191-URSULO GALVAN	ZEMPOALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202,863	202,863	202,597	202,597	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5420	REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO ZARCO, CLAVE 30ETV0107H	191-URSULO GALVAN	BARRA DE CHACHALACAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	95,103	95,103	94,918	94,918	100%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5632	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 30DPR3650N	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,377	2,377	2,350	2,350	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
55205	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR3799E	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,915	2,915	2,915	2,915	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5633	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR2558Z	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,330	3,330	3,304	3,304	99%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
55415	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30EPR2562L	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,193	13,193	11,680	11,680	89%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
55612	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	47,775	47,775	14,332	14,332	30%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
56179	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	18,231	18,231	17,569	17,569	96%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
56274	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINES, CLAVE 30DTV0188J	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,335	7,335	7,335	7,335	100%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5635	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS, CLAVE 30DJN0478K	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,058	2,058	1,941	1,941	94%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
5636	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DJN0351E	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	872	872	846	846	97%	0	0	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.	
55139	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, D, H, G" Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	54,300	54,300	43,440	43,440	80%	0	0	0	0	80%		
55297	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR3799E	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	111,724	111,724	107,119	107,119	96%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
55260	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30EPR2562L	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	505,721	505,721	447,719	447,719	89%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
55375	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	698,873	698,873	673,479	673,479	96%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
56307	REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CLAVE 30DTV0188J	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	281,180	281,180	276,470	276,470	98%	0	0	0	0	100%	METAS: REHABILITACION	
5628	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, D, G, H" Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,831,366	1,831,366	549,410	549,410	30%	0	0	0	0	15%	METAS: REHABILITACION	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
4320	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMIGOS CLAVE 30DJN6478K	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	78,873	78,873	74,417	74,417	94%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4319	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30JN0351E	192-VEGA DE ALATORRE	EMILIO CARRANZA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33,410	33,410	32,415	32,415	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4368	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUAHTÉMOC CLAVE 30DPR3650N	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	91,100	91,100	90,082	90,082	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4371	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 30EPR2558Z	192-VEGA DE ALATORRE	VEGA DE ALATORRE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	127,668	127,668	126,657	126,657	99%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: REHABILITACION EL AVANCE REAL A LA FECHA ES DEL 3%, SIN EMBARGO, EN EL CAMPO DE ACUMULADO AL TRIMESTRE NO PERMITE CAPTURAR CENTÉSIMOS PARA REFLEJAR EL 3%, ES DECIR, NO PERMITE CAPTURAR 0.03.
5800	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CLAVE 30DES0069Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,928	19,928	16,564	16,564	83%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5839	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR1546O	193-VERACRUZ	LAS BAJADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,504	1,504	1,504	1,504	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5804	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARBOSA HELDT, CLAVE 30DPR2699Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,986	12,986	12,986	12,986	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5808	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR1704N	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,668	19,668	18,218	18,218	93%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5810	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR5140Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,796	6,796	6,796	6,796	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5812	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO RIVERA, CLAVE 30EPR2628F	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,020	12,020	12,020	12,020	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5816	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES, CLAVE 30DPR1594Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,585	13,585	7,912	7,912	58%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5820	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE APÁTZNINGAN, CLAVE 30DPR1365E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	19,130	19,130	19,130	19,130	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5823	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO F. VALENZUELA, CLAVE 30EPR2625G	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,245	14,245	4,273	4,273	30%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
58798	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DIODORO BATALLA, CLAVE 30DPR1705M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,026	11,026	11,026	11,026	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5827	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO MONTOYA LIMÓN, CLAVE 30DPR5052E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,321	6,321	6,321	6,321	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5842	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR5178L	193-VERACRUZ	LAS BAJADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,349	6,349	6,349	6,349	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5829	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN MORALES, CLAVE 30EPR2621K	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,891	14,891	8,631	8,631	58%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5832	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPR2164O	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,419	13,419	13,419	13,419	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5833	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 30EPR2603V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,343	8,343	6,624	6,624	79%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5836	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30DPR1351B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,418	10,418	10,418	10,418	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
58620	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DPR5352B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,701	10,701	10,701	10,701	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5838	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO, CLAVE 30DPR0250X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,514	3,514	3,514	3,514	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5840	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA HERRERA, CLAVE 30EPR2594D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,729	7,729	7,690	7,690	99%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5843	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA FERMINA RIVERA, CLAVE 30EPR2597A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,918	9,918	3,557	3,557	36%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5847	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30DPR4511T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,432	8,432	4,068	4,068	48%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5849	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DPR2675P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,979	14,979	7,973	7,973	53%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5857	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS HUGO ALVARADO, CLAVE 30DPR5414Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,026	4,026	2,948	2,948	73%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5859	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CLAVE 30DPR1347P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,231	16,231	16,231	16,231	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
5863	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CLAVE 30DPR4618L	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,991	7,991	7,991	7,991	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.
58683	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CLAVE 30DPR5252C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	38,020	38,020	28,654	28,654	75%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercicio									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
5867	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA TABLAJEROS NO. 1, CLAVE 30DPR1345R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,274	16,274	14,977	14,977	92%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5870	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN FEMENNA IBERO AMERICANA, CLAVE 30DPR2683Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,399	10,399	10,399	10,399	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5873	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FÁRIAS, CLAVE 30DPR4970E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,853	11,853	11,853	11,853	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
5876	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE E. BARRIOS, CLAVE 30EPR2584X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,103	10,103	10,103	10,103	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
57018	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CLAVE 30DPRS397Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,758	5,758	5,758	5,758	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5877	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL, CLAVE 30EPR2580A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,788	7,788	5,932	5,932	76%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
9285	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EPR3309Z	193-VERACRUZ	VILLARIN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,302	2,302	2,302	2,302	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5881	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL, CLAVE 30EST0002Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20,376	20,376	20,376	20,376	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5883	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 130, CLAVE 30DST0130W	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,130	13,130	13,130	13,130	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5886	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 148, CLAVE 30DST0148V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,178	14,178	9,141	9,141	64%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5888	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DT02021I	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,006	3,006	2,999	2,999	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5637	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER, CLAVE 30DTV0130J	193-VERACRUZ	DELFINO VICTORIA SANTA FE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,457	7,457	7,457	7,457	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5777	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONCEPCIÓN LOZADA PRIETO, CLAVE 30DTR1047R	193-VERACRUZ	LAS BAJADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,262	2,262	2,262	2,262	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
4384	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV1065G	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,765	4,765	4,765	4,765	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5890	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. GUILLERMO HÉCTOR RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, CLAVE 30ETV0169U	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,044	3,044	3,044	3,044	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5892	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 30DTV0256Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,883	10,883	10,883	10,883	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5894	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE 30DTV1140X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,327	5,327	5,327	5,327	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5897	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS CADETE VIRGLIO URIBE, CLAVE 30DJN0230T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,710	1,710	1,710	1,710	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5900	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS DR. MAURO LOYO SÁNCHEZ, CLAVE 30DJN0073T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,820	3,820	3,820	3,820	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5902	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO NARCISO MENDOZA, CLAVE 30DJN3929R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	715	715	715	715	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5905	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CLAVE 30DJN3677D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,418	1,418	1,418	1,418	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5908	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUELA ANGÉLICA PARADA HERNÁNDEZ, CLAVE 30DJN035EZ	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,969	6,969	6,969	6,969	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
5911	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA CAROLINA ESCALANTE VERA, CLAVE 30EJN01315	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,021	7,021	7,021	7,021	100%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
56442	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS TAMSÁ, CLAVE 30DJN0509H	193-VERACRUZ	VELENTE DÍAZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,519	2,519	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
56611	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS TILLOLI, CLAVE 30DJN0116A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,736	3,736	2,624	2,624	70%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
9274	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR0320B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
4402	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 739 CLAVE 30EST0002Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	781,073	781,073	774,966	774,966	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
5962	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS DR. MAURO LOYO SÁNCHEZ, CLAVE 30DJN0073T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	146,436	146,436	128,063	128,063	87%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN
5966	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CLAVE 30DJN3677D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	54,365	54,365	49,763	49,763	92%	0	0	0	OTROS	1	1	92%	METAS: REHABILITACIÓN
5972	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUELA ANGÉLICA PARADA HERNÁNDEZ, CLAVE 30DJN035EZ	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	267,135	267,135	266,799	266,799	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercicio									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
4410	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA CAROLINA ESCALANTE VERA CLAVE 30EJN0131S	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	269,148	269,148	268,490	268,490	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5974	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA LOMBARDO TOLEDANO, CLAVE 30DPR5397Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	220,734	220,734	220,207	220,207	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5981	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPR21640	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	514,390	514,390	512,461	512,461	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5984	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARBOSA HELDT, CLAVE 30DPR2699Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	497,797	497,797	489,402	489,402	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
9281	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 0DPR5140Z	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	260,525	260,525	246,622	246,622	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5985	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR1704N	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	753,946	753,946	698,361	698,361	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4412	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO RIVERA CLAVE 30EPR2626F	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	460,766	460,766	460,428	460,428	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5986	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE APATZINGAN, CLAVE 30DPR1365E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	733,298	733,298	728,780	728,780	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56577	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO F. VALENZUELA, CLAVE 30EPR3625G	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	493,401	493,401	490,315	490,315	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5988	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIDORO BATALLA, CLAVE 30DPR1705M	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	422,675	422,675	422,308	422,308	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5790	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DISCONTINUA H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CLAVE 30DPR9591Y	193-VERACRUZ	RESERVA DE TARIMOYA III	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	153,343	153,343	131,154	131,154	86%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5991	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO MONTOYA LIMÓN, CLAVE 30DPR9592E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,298	242,298	216,872	216,872	90%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5994	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN MORALES, CLAVE 30EPR2621K	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	570,817	570,817	435,875	435,875	76%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5996	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 30EPR2603V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	319,807	319,807	253,909	253,909	79%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4416	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30DPR1351B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	399,351	399,351	398,235	398,235	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5999	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, CLAVE 30DPR9552B	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	410,206	410,206	409,871	409,871	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
6004	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO, CLAVE 30DPR0256X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	134,700	134,700	130,176	130,176	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56715	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MALARD, CLAVE 30EPR2596C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	449,676	449,676	443,238	443,238	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7159	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30DPR4511T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	323,219	323,219	155,958	155,958	48%	0	0	0	OTROS	1	1	85%	METAS: REHABILITACION
4407	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 30DPR2675P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	574,189	574,189	574,053	574,053	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7163	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS HUGO ALVARADO TORRES, CLAVE 30DPR5414Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	154,322	154,322	113,004	113,004	73%	0	0	0	OTROS	1	1	85%	METAS: REHABILITACION
7166	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN, CLAVE 30DPR1347P	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	622,203	622,203	601,129	601,129	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4418	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN CLAVE 30DPR4618L	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	306,331	306,331	306,083	306,083	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7168	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TABLAJEROS NO. 1, CLAVE 30DPR1345R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	623,824	623,824	574,102	574,102	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7172	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION FEMENINA IBERO AMERICANA, CLAVE 30DPR2683Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	398,625	398,625	390,985	390,985	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7174	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 30DPR4970E	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	454,348	454,348	448,807	448,807	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4424	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE E. BARRIOS CLAVE 30EPR2584X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	387,300	387,300	386,347	386,347	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7161	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL, CLAVE 30EPR2580A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	298,557	298,557	298,111	298,111	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
9287	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EPR3309Z	193-VERACRUZ	VILLARIN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	88,257	88,257	76,836	76,836	87%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56754	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 7, CLAVE 30DES0133A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	267,680	267,680	267,203	267,203	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
4432	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DES0069Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	763,908	763,908	744,599	744,599	97%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56496	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 136, CLAVE 30DST0136Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	999,717	999,717	893,843	893,843	89%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7185	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 148, CLAVE 30DST0148V	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	543,479	543,479	350,391	350,391	64%	0	0	0	1	1	85%	METAS: REHABILITACION
56966	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26, CLAVE 30DST0026K	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	624,194	624,194	509,931	509,931	82%	0	0	0	1	1	85%	METAS: REHABILITACION
5796	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER, CLAVE 30DTV0130J	193-VERACRUZ	SANTA FE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	285,870	285,870	284,823	284,823	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4435	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DTV0256Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	417,183	417,183	416,971	416,971	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
7187	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE 30DTV1140X	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,196	204,196	198,561	198,561	97%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4437	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE PASAMANOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA HERRERA CLAVE 30EPR2594D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	296,297	296,297	284,772	284,772	99%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5786	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RÉBSAMEN, CLAVE 30DPR5178L	193-VERACRUZ	LAS BAJADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	243,377	243,377	239,508	239,508	98%	0	0	0	1	1	95%	METAS: REHABILITACION
4399	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA FERMINA RIVERA CLAVE 30EPR2597A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	380,180	380,180	136,341	136,341	36%	0	0	0	1	1	99%	METAS: REHABILITACION
5939	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO NARCISO MENDOZA, CLAVE 30DJN3929R	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,418	27,418	27,179	27,179	99%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5942	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CADETE VIRGILIO URIBE, CLAVE 30DJN0230T	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	65,534	65,534	65,295	65,295	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56374	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TAMSA, CLAVE 30DJN0509N	193-VERACRUZ	VALENTE DIAZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	96,553	96,553	0	0	0%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
56658	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TILLOLI, CLAVE 30DJN0116A	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	143,230	143,230	100,575	100,575	70%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5782	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR1546Q	193-VERACRUZ	LAS BAJADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	57,650	57,650	57,412	57,412	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5946	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 130, CLAVE 30DST0130W	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	503,326	503,326	503,040	503,040	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5783	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONCEPCIÓN LOZADA PRIETO, CLAVE 30DTV1047R	193-VERACRUZ	LAS BAJADAS	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	86,729	86,729	86,491	86,491	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5949	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. GUILLERMO HÉCTOR RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, CLAVE 30ETV0169J	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	116,691	116,691	114,397	114,397	98%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5952	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DTV0288I	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	115,212	115,212	114,973	114,973	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4443	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES CLAVE 30DPR1594Y	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	520,745	520,745	505,950	505,950	97%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4537	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV1095G	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	182,662	182,662	181,112	181,112	99%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4540	TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO VALENZUELA CLAVE 30EPR2825Q	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	546,046	546,046	499,693	499,693	92%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4544	TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DPR1346D	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	705,260	705,260	642,561	642,561	91%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
56906	TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CLAVE 30DPR5252C	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,457,441	1,457,441	1,098,655	1,098,655	75%	0	0	0	1	1	58%	METAS: REHABILITACION
9312	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR1395Z	194-VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,834	8,834	8,834	8,834	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
57261	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR1396Y	194-VILLA ALDAMA	SAN ANDRÉS BUENA VISTA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,296	3,296	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.
9315	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CLAVE 30DES0040G	194-VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,256	8,256	8,256	8,256	100%	0	0	0	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO
4551	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR1395Z	194-VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	338,621	338,621	338,395	338,395	100%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
57236	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR1396Y	194-VILLA ALDAMA	SAN ANDRÉS BUENA VISTA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	126,362	126,362	0	0	0%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE RECURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE SE REFLEJARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
4555	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DES0040G	194-VILLA ALDAMA	VILLA ALDAMA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	316,496	316,496	311,575	311,575	98%	0	0	0	1	1	100%	METAS: REHABILITACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
5535	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2641Y	195-XOXOCOTLA	XOXOCOTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	53,997	53,997	53,996	53,996	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
5644	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR2647S	196-YANGA	GENERAL FRANCISCO PAZ EL POBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,349	5,349	5,346	5,346	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
5539	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DPR2079R	196-YANGA	EL MIRADOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,562	1,562	1,550	1,550	99%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4651	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR2647S	196-YANGA	GENERAL FRANCISCO PAZ EL POBLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	205,056	205,056	204,935	204,935	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4647	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR2079R	196-YANGA	EL MIRADOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,868	59,868	59,424	59,424	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4654	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ CLAVE 30DPR1405P	197-YECUATLA	YECUATLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,753	13,753	11,132	11,132	81%	0	0	SUPERVISIÓN	0	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
5645	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DTV0170K	197-YECUATLA	CRISTOBAL COLÓN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,634	4,634	3,289	3,289	71%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4656	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ CLAVE 30DPR1405P	197-YECUATLA	YECUATLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
5646	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DTV0170K	197-YECUATLA	CRISTOBAL COLÓN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	177,646	177,646	126,073	126,073	71%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4658	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ CLAVE 30DPR1405P	197-YECUATLA	YECUATLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	527,213	527,213	526,331	526,331	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5646	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CLAVE 30EPR2676N	200-ZENTLA	EJIDO LA PINA MAROMILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,455	4,455	4,422	4,422	99%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
5672	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DTV0071K	200-ZENTLA	ZENTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,964	5,964	5,964	5,964	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
5669	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30ETV0172H	200-ZENTLA	SAN RAFAEL PINA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,461	5,461	2,942	2,942	54%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
5668	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ CANO, CLAVE 30EPR2676N	200-ZENTLA	EJIDO LA PINA MAROMILLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	170,771	170,771	169,503	169,503	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5675	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DTV0071K	200-ZENTLA	ZENTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	228,607	228,607	228,400	228,400	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5671	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30ETV0172H	200-ZENTLA	SAN RAFAEL PINA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	209,323	209,323	209,220	209,220	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59780	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30EPR0604G	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,991	10,991	10,991	10,991	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
59757	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30DES0041K	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,681	11,681	11,007	11,007	94%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
59733	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 54, CLAVE 30DST0054G	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,536	13,536	13,536	13,536	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
5781	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BEATRIZ CAMPOS PÉREZ, CLAVE 30DV0598D	201-ZONGOLICA	XPALCUAHUTLA MOXALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,958	2,958	2,894	2,894	98%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
4664	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELITÓN GÚZMAN ROMERO CLAVE 30EPR2689R	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
5787	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30EPR0604G	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	421,324	421,324	420,297	420,297	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5794	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30DES0041K	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	447,785	447,785	446,596	446,596	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
5802	REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 54, CLAVE 30DST0054G	201-ZONGOLICA	ZONGOLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	518,898	518,898	518,336	518,336	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
4663	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BEATRIZ CAMPOS PÉREZ CLAVE 30DV0598D	201-ZONGOLICA	XPALCUAHUTLA MOXALA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	113,395	113,395	110,934	110,934	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
3251	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS CERDAN, CLAVE 30DPR2866F	204-AGUA DULCE	GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,469	3,469	3,469	3,469	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3047	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR3299I	204-AGUA DULCE	AGUA DULCE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,920	3,920	3,920	3,920	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3245	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR0163B	204-AGUA DULCE	EJIDO EL FAISAN	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,147	6,147	6,147	6,147	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO
3060	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALFONSO LAVERAN, CLAVE 30DJN1286B	204-AGUA DULCE	AGUA DULCE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,275	5,275	2,929	2,929	56%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	ESTA OBRA, SON GASTOS INDIRECTOS
3123	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MATIANA R. DE AVELYRA, CLAVE 30DJN0162M	204-AGUA DULCE	AGUA DULCE	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4,238	4,238	3,879	3,879	92%	0	0	SUPERVISIÓN	1	0	0%	PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
81863	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	0	17,910,181	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
40551	CONSTRUCCION PARA LA CONCLUSION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACION (USBI), SEGUNDA ETAPA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	11,657,546	11,657,546	4,660,261	4,660,261	40%	0	0	METRO CUADRADO	3,800	114	3%	
5069	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMPUS XTACZOQUITLAN, SEGUNDA ETAPA	85-XTACZOQUITLAN	XTACZOQUITLAN	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	421,969	421,969	210,985	210,985	50%	0	0	METRO CUADRADO	50,000	5,000	10%	
48476	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACION (USBI), SEGUNDA ETAPA (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	85-XTACZOQUITLAN	XTACZOQUITLAN	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	210,304	210,304	63,091	63,091	30%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	0	0%	
FAETA						244,320,422	244,320,422	244,320,422	242,647,915	99%	0	0		8,973	9,638	107%	
EDUCACION TECNOLOGICA																	
59250	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	122,572,159	122,572,159	122,572,159	122,616,659	100%	0	0	ALUMNO	8,883	9,558	107%	CIFRAS PRELIMINARES
59296	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	6,595,163	6,595,163	6,595,163	6,595,163	100%	0	0	EVALUACION	56	56	100%	CIFRAS PRELIMINARES
EDUCACION DE ADULTOS																	
59346	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	51,752,546	51,752,546	51,752,546	50,035,539	97%	0	0	ENTIDAD	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES
59427	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	63,400,554	63,400,554	63,400,554	63,400,554	100%	0	0	ENTIDAD	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES
FAFEF						1,137,642,104	1,136,376,140	1,117,399,259	1,117,399,231	98%	1,677,744	1,677,744		60,088	59,795	100%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
64380	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	1,442,342	1,442,342	0	0	0%	0	0	ACUERDO	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA APARECE EN CERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EL RECURSO ASIGNADO LA DEPENDENCIA EJECUTORA EN PROCESO DE SER EJERCIDO
64764	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,302,447	1,302,447	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA ESTA EN CERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EL RECURSO EN PROCESO DE SER EJERCIDO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
64862	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	566,189	566,189	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA SE ENCUENTRA TRANSITORIAMENTE EN CERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EL RECURSO EN PROCESO DE SER EJERCIDO.
51033	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 328.514 M2 EN UNA BODEGA PARA INSUMOS	4-ACTOPAN	SAN ISIDRO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	539,000	539,000	539,000	539,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
65480	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 328.514 M2 EN UNA BODEGA PARA INSUMOS	4-ACTOPAN	SAN ISIDRO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	14,060	14,060	14,060	14,060	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
51062	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO TERRERILLO	4-ACTOPAN	EJIDO TERRERILLO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	9,028	9,028	9,028	9,028	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
51094	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LOS CORRALES	4-ACTOPAN	LOS CORRALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	9,028	9,028	9,028	9,028	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
51122	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN MOZOMBOA (RAYA EL GUAYABO)	4-ACTOPAN	MOZOMBOA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	30,197	30,197	30,197	30,197	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
51179	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PALMAS DE ABAJO (LAS ROCAS 3)	4-ACTOPAN	PALMAS DE ABAJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	12,998	12,998	12,998	12,998	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
51203	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PALMAS DE ABAJO (MATA DE CAÑA)	4-ACTOPAN	PALMAS DE ABAJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	12,998	12,998	12,998	12,998	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
51234	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO TERRERILLO	4-ACTOPAN	EJIDO TERRERILLO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	346,099	346,099	346,099	346,099	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
67267	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PALMAS DE ABAJO (MATA DE CAÑA)	4-ACTOPAN	PALMAS DE ABAJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	498,257	498,257	498,257	498,257	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
54531	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL GENTIL	7-CAMARON DE TEJEDA	EL GENTIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	39,673	39,673	39,673	39,673	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
54540	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN ANTONIO DE PLAN DE OROS	7-CAMARON DE TEJEDA	PLAN DE OROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	40,577	40,577	40,577	40,577	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
40848	CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA LAS INSTALACIONES DE UN MODULO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN	170,843	170,843	170,843	170,843	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
42080	CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA LAS INSTALACIONES DE UN MODULO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	170,843	170,843	170,843	170,843	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
42100	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION PARA LAS INSTALACIONES EN MODULO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PALMA SOLA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	367,801	367,801	367,801	367,801	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
41885	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA LAS INSTALACIONES DE UN MODULO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	2,967	2,967	2,967	2,967	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
41979	SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL ALMACEN Y ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION PARA LAS INSTALACIONES DE UN MODULO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO	8-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	PALMA SOLA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	6,394	6,394	6,394	6,394	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
40039	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN EL CAMINO LA LIBERTAD-ADOLFO MORENO (10 KM)	10-ALTOTONGA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	632,163	632,163	632,163	632,163	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
52418	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	11-ALVARADO	VARIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIOS DEL PROGRAMA CAPUFE	786,887	663,960	663,960	663,960	100%	0	0	OTROS	1	1	84%	METAS: APORTACION
63311	CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN CAMARONERA	11-ALVARADO	CAMARONERA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	534,085	534,085	534,085	534,085	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
65509	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN CAMARONERA	11-ALVARADO	CAMARONERA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	13,932	13,932	13,932	13,932	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
79497	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN LA PIEDRA	11-ALVARADO	LA PIEDRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	13,932	13,932	13,932	13,932	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
61855	CONSTRUCCION DE UN MODULO ECOTURISTICO EN OJO DE AGUA GRANDE Y CHICO(TERMINACION/COMPLEMENTO DE RECURSOS)	14-AMATLAN DE LOS REYES	OJO DE AGUA GRANDE Y OJO DE AGUA CHICO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DEL PAPAJOAPAN	149,930	149,930	149,930	149,930	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE ESTA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
63965	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD "ANGEL R. CABADA"	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,948,788	1,948,788	1,948,788	1,948,788	100%	0	0	METRO LINEAL	326	228	70%	
64035	SUPERVISION DE LA CONCLUSION DEL BOULEVARD "ANGEL R. CABADA"	15-ANGEL R. CABADA	ANGEL R CABADA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	50,838	50,838	50,823	50,823	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
42518	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD	16-LA ANTIGUA	LA ANTIGUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	348,303	348,303	348,303	348,303	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO OBEDECE AL EQUIPAMIENTO DE LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD
42670	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	1,999,920	1,999,920	1,995,665	1,995,665	100%	0	0	OTROS	1	1	99%	METAS: EQUIPAMIENTO
42592	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD EN PRIMERO DE MAYO	28-BOCA DEL RIO	BOCA DEL RIO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	483,368	483,368	483,368	483,368	100%	0	0	OTROS	1	1	99%	METAS: EQUIPAMIENTO OBEDECE AL EQUIPAMIENTO DE LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD
65379	CONSTRUCCION DE TORRE PARA LA DETECCION Y UBICACION DE INCENDIOS FORESTALES	32-CATEMACO	LA PERLA DE SAN MARTIN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
79513	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TORRE PARA DETECCION Y UBICACION DE INCENDIOS FORESTALES	32-CATEMACO	LA PERLA DE SAN MARTIN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	7,434	7,434	7,434	7,434	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
79516	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE GALERIAS DE ENGORDA	33-CAZONES	EL MORISCO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	4,488	4,488	4,488	4,488	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
54732	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN COYOL RINCON DE MURILLO	43-COMAPA	COYOL RINCON DE MURILLO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	38,962	38,962	38,962	38,962	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
54617	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN COYOL RINCON DE MURILLO	43-COMAPA	COYOL RINCON DE MURILLO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	1,493,572	1,493,572	1,493,572	1,493,572	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
41942	CONSTRUCCION DE PARQUE DE FLORICULTURA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	CONSTRUCCION DE PARQUE DE FLORICULTURA	398,011	398,011	398,011	398,011	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
42030	SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE FLORICULTURA	44-CORDOBA	CORDOBA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	6,922	6,922	6,922	6,922	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
52450	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS DEL PROGRAMA CAPUFE	877,714	877,714	877,714	877,714	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APORTACION
48710	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA ALBERGAR UNA GRANJA PORCINA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	1,794,199	1,794,199	1,794,199	1,794,199	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META ACUMULADA ES DE 0.05
48569	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FUA DEL POZO 1 LOS BALSAMOS (CONSTRUCCION DE LA ZONA DE RIEGO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LOS BALSAMOS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	2,783,675	2,783,675	2,783,675	2,783,675	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
48314	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FUA DEL POZO 2 LOS BALSAMOS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LOS BALSAMOS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	2,902,902	2,902,902	2,885,499	2,885,499	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
48375	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO SEMI PORTATIL A BASE DE CANONES PARA LA S.P.R. DE R.L. SAN CHARBEL MAJLOUF PARA EL BENEFICIO DE 68 HAS.	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	558,837	558,837	558,837	558,837	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
48531	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO POR ASPERSION FUA DEL POZO 2 LOS BALSAMOS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LOS BALSAMOS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	62,448	62,448	62,448	62,448	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
48667	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA ALBERGAR UNA GRANJA PORCINA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	46,805	46,805	46,805	46,805	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
48635	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO SEMI PORTATIL A BASE DE CANONES PARA LA S.P.R. DE R.L. SAN CHARBEL MAJLOUF PARA BENEFICIO DE 68 HAS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL FORESTAL Y PESCA	16,765	16,765	16,765	16,765	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
40850	INTERCONEXION DEL POZO DE ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE DE 5 SISTEMAS EN LOS EJIDOS DE SAN ISIDRO, COYOL, BALSAMO Y 20 DE NOVIEMBRE Y EL MIRADOR (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,580,780	1,521,453	1,521,453	1,521,453	100%	0	0	OBRA	1	1	98%	
48208	INTERCONEXION DEL POZO DE ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE DE 5 SISTEMAS EN LOS EJIDOS DE SAN ISIDRO, COYOL, BALSAMO Y 20 DE NOVIEMBRE Y EL MIRADOR (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	COSAMALOAPAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,580,780	1,580,780	1,521,453	1,521,453	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	
48264	SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NOPALTEPEC 2A. ETAPA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,011,670	1,011,670	1,011,518	1,011,518	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
48240	SUMINISTRO DE LOTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN NOPALTEPEC 1A. ETAPA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	NOPALTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,499,150	1,499,150	1,499,150	1,499,150	100%	0	0	LOTE	21	21	100%	
64619	CONSTRUCCION DE ANEXO EMPACADORA AGROPECOSTCO	47-COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	265,261	265,261	265,261	265,261	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: OBRA
42837	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD	47-COSCOMATEPEC	HUILOTLA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	502,919	502,919	502,919	502,919	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO OBEDECE AL EQUIPAMIENTO DE LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD
79543	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANEXO EMPACADORA AGROPECOSTCO	47-COSCOMATEPEC	COSCOMATEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	6,919	6,919	6,919	6,919	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QU ESTA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
52456	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	48-COSOLEACAQUE	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS DEL PROGRAMA CAPUFE	784,981	730,895	730,895	730,895	100%	0	0	OTROS	1	1	93%	METAS: APORTACION
55909	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CECATI NO. 72 SAN PEDRO MARTIR-COSOLEACAQUE (GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO KM. 2+300 AL KM. 2+500)	48-COSOLEACAQUE	SAN PEDRO MARTIR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	127,571	127,571	127,571	127,571	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
56272	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CECATI NO. 72 SAN PEDRO MARTIR-COSOLEACAQUE (GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO KM. 2+300 AL KM. 2+500 Y PAVIMENTACION TRAMO KM. 2+300 AL KM. 3+400)	48-COSOLEACAQUE	SAN PEDRO MARTIR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	4,890,204	4,890,204	4,890,204	4,890,204	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,668	7,668	100%	
79570	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 6 ESTANGUES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN LA CAPILLA	49-COTAXTLA	LA CAPILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	19,988	19,988	19,988	19,988	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
55821	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	55-CHALMA	CHAPOPOTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,738,119	2,738,119	2,738,117	2,738,117	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
55679	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	55-CHALMA	CHAPOPOTE	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	71,429	71,429	71,428	71,428	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	99%	
52900	CONSTRUCCION DEL PUENTE TEPETZILOTLA	62-CHOCAMAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	1,914,392	1,914,392	1,914,392	1,914,392	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
52784	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TEPETZILOTLA	62-CHOCAMAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	49,941	49,941	49,941	49,941	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
65453	CONSTRUCCION DE TORRE PARA LA DETECCION Y UBICACION DE INCENDIOS FORESTALES	72-HUAYACOCOTLA	EJIDO LA SELVA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
79585	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TORRE PARA DETECCION Y UBICACION DE INCENDIOS FORESTALES	72-HUAYACOCOTLA	EJIDO LA SELVA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	7,434	7,434	7,434	7,434	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
62092	CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO EL SAUZALITO (PRIMERA ETAPA)	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	EL SAUZALITO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,752,494	2,752,494	2,752,494	2,752,494	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: MODULO
61945	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO EL SAUZALITO (PRIMERA PARTE)	73-HUEYAPAN DE OCAMPO	EL SAUZAL	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	71,804	71,804	71,804	71,804	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
62964	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MATEO-TLAHUELLOMIPA TRAMO 5+874.67-6+369(1A ETAPA)	76-ILAMATLAN	SAN MATEO TLAHUELLOMIPA	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	94,940	94,940	0	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO TIENE VALOR YA QUE ESTA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE. NOTALA OBRA PERTENECE AL FONDO FAFEF R 2007
62123	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA EL NUTROL	77-ISLA	ISLA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	1,900,234	1,900,234	1,900,234	1,900,234	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
61962	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FIJA EL NUTROL	77-ISLA	ISLA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	43,105	43,105	43,104	43,104	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	99%	
54963	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PREDIO LA MIEL DE LAS PIÑAS	77-ISLA	MATA LIMONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	32,823	32,823	32,823	32,823	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
55494	PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHEMOC	79-IXHUACÁN DE LOS REYES	IXHUACAN DE LOS REYES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,184,808	1,184,808	1,184,808	1,184,810	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,686	1,686	100%	
52515	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS DEL PROGRAMA CAPUFE	784,981	784,981	784,981	784,981	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APORTACION
3232	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MINATITLAN DE XALAPA A B. JUAREZ, COL. VERACRUZ	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	293,798	293,798	293,798	293,798	100%	0	0	METRO LINEAL	185	185	100%	
3229	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE VICENTE GUERRERO, COL. SANTA MAR, DEL CARMEN	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	130,625	130,625	130,625	130,625	100%	0	0	METRO LINEAL	136	136	100%	
3249	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, RED DE ALTA TENSION DEL EJIDO LIMON A ZAPOTAL Y BAJA TENSION EN LA ZONA URBANA	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	EJIDO ZAPOTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	870,890	870,890	870,890	870,890	100%	0	0	PIEZA	47	47	100%	
3242	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES MARGARITAS E ZAPATA DE LA ZONA URBANA, EJIDO PARAISO	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	EJIDO PARAISO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	729,102	729,102	729,102	729,102	100%	0	0	PIEZA	19	19	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE COMO NO SE ENCUENTRA EL CAMPO SE LE PUSO PIEZA
3223	PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 5 DE MAYO, COL. LAS PALOMAS	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	137,544	137,544	137,544	137,544	100%	0	0	METRO CUADRADO	217	217	100%	
3254	PAVIMENTACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE JUAN ESCUTIA A NIÑOS HEROES, COL. LAS PALOMAS	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	588,536	588,536	588,536	588,536	100%	0	0	METRO CUADRADO	798	798	100%	
3221	PAVIMENTACION EN LA CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS PALOMAS	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,045,450	1,045,450	1,045,450	1,045,450	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,617	1,617	100%	
3250	PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL, COL. REUBICADOS 2DA. ETAPA DEL KM. 8+000 AL 8+230 CONG. EL CHAPO	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	CONG EL CHAPO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,581	1,581	100%	
49220	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE BAMBU EN PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,571,838	2,571,838	2,571,838	2,571,838	100%	0	0	METRO CUADRADO	735	735	100%	
55651	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS EDIFICIOS XALLITIC DE UNIDAD HABITACIONAL XALAPA 2000	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,199,995	1,199,995	1,199,995	1,199,995	100%	0	0	METRO CUADRADO	806	805	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE ESTA EN PROCESO DE SER EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
49196	CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,135,924	2,135,924	2,135,924	2,135,924	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,207	4,207	100%	
49798	CONSTRUCCION DE 2 HELIPUERTOS Y CAMINO DE ACCESO	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	2,301,881	2,301,881	2,301,880	2,301,880	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
61858	CONSTRUCCION DE 2 HELIPUERTOS Y CAMINO DE ACCESO	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	2,301,881	2,301,880	2,301,880	2,301,880	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
49161	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE BAMBU EN PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	67,091	67,091	62,792	62,792	94%	0	0	SUPERVISION	1	1	93%	
49131	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN PARQUE NATURA	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	55,720	55,720	53,049	53,049	95%	0	0	SUPERVISION	1	1	95%	
49098	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE DOS HELIPUERTOS Y CAMINO DE ACCESO	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	60,049	60,049	60,049	60,049	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	0%	
61658	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE DOS HELIPUERTOS Y CAMINO DE ACCESO	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	60,049	60,049	60,049	60,049	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
42478	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MARCOS, UBICADO EN LA CARRETERA COATEPEC-XICO EN EL KM. 4+000	92-XICO	SAN MARCOS DE LEON	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	2,836,762	2,836,762	2,836,707	2,836,707	100%	0	0	METRO LINEAL	25	25	100%	
63076	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MARCOS, UBICADO EN LA CARRETERA COATEPEC-XICO EN EL KM. 4+000	92-XICO	SAN MARCOS DE LEON	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	544,403	544,403	544,403	544,403	100%	0	0	METRO LINEAL	25	25	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE ESTA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE. NOTALA OBRA PERTENESE AL FONDO FAFEF R 2007
55850	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,598,380	1,598,380	1,598,378	1,598,378	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
55746	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA	93-JILOTEPEC	JILOTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	41,697	41,697	41,697	41,697	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
55665	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN JUAN RODRIGUEZ CLARA (EL NOPAL)	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	24,973	24,973	24,973	24,973	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
55731	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA (RANCHO DEL INDIJO)	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	32,837	32,837	32,837	32,837	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
55782	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA (RANCHO DEL INDIJO)	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,258,768	1,258,768	1,258,768	1,258,768	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
63594	CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN MARIA DE LA TORRE	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	534,085	534,085	534,085	534,085	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION LA META ACUMULADA ES DE 0.08
79684	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN MARIA DE LA TORRE	102-MARTINEZ DE LA TORRE	MARTINEZ DE LA TORRE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	13,932	13,932	13,932	13,932	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
79676	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRC. DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HIDRAU., ELECTRICA Y AIREACION) PTLAPIA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	AGRICOLA EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	16,304	16,304	16,304	16,304	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
79696	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTANQUES OCTAGONALES PARA ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA	105-MEDELLIN	PLAYA DE VACA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	31,661	31,661	31,661	31,661	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
79707	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAU., ELECT. Y AIREACION) PTLAPIA	109-MISANTLA	ESPADILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURL, FORESTAL Y PESCA	8,347	8,347	8,347	8,347	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
79704	GTOS. DE SUPERV. DE LA OBRA DE CONST. DEL 2 TANQUES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HIDRAULICA ELECT. Y AIREACION) PARA TILAPIA	109-MISANTLA	VISTA HERMOSA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,778	8,778	8,778	8,778	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
52531	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	114-NAUTLA	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS DEL PROGRAMA CAPUFE	443,451	443,451	440,866	440,866	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APORTACION
56571	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN UNA SUPERFICIE DE 70 HAS. DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO EL ROSARIO	117-OMEALCA	EL ROSARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	543,478	543,478	543,478	543,478	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56817	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PASO REAL ETAPA 2	117-OMEALCA	PASO REAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	46,334	46,334	46,334	46,334	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
56793	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN UNA SUPERFICIE DE 70 HAS. DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO EL ROSARIO	117-OMEALCA	EL ROSARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	16,304	16,304	16,304	16,304	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
56675	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO Balsa Larga (2A. SECCION)	117-OMEALCA	EJIDO Balsa Larga	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	24,125	24,125	24,125	24,125	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
56706	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO CRUZ TETELA (ESFUERZO Y PROGRESO CRUZ TETELA)	117-OMEALCA	EJIDO CRUZ TETELA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	24,125	24,125	24,125	24,125	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
56927	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO LAS PALMAS (VIDA PROGRESO)	117-OMEALCA	EJIDO LAS PALMAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	24,125	24,125	24,125	24,125	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
55894	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTROS E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN MATA TENATITTO ETAPA 2	117-OMEALCA	MATA TENATITTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	83,916	83,916	83,916	83,916	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
56736	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO LAS PALMAS (VIDA Y PROGRESO)	117-OMEALCA	EJIDO LAS PALMAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	924,820	924,820	924,820	924,820	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
52686	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL RETACHE-OZULIAMA TRAMO: EL RETACHE-BERNABE SANCHEZ, CAD 0+000 AL 5+000	123-PANUJO	EL RETACHE	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	2,187,079	2,187,079	2,187,079	2,187,079	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
52736	CONSTRUCCION DEL RIEGO DE SELLO, OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTOS DEL CAMINO EL RETACHE-OZULUAMA, TRAMO EL RETACHE- BERNABE SANCHEZ CAD 0+000 AL 10+000	123-PANUJO	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	3,723,809	3,723,809	3,723,809	3,723,809	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	
50005	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION ZONA C CHICAYAN (TIERRA AMARILLA)	123-PANUJO	ZONA C CHICAYAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	27,366	27,366	27,366	27,366	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
52702	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL RETACHE-OZULUAMA, TRAMO: EL RETACHE-BERNABE SANCHEZ	123-PANUJO	EL RETACHE	DEPENDENCIA ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	57,054	57,054	57,054	57,054	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
52765	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL RIEGO DE SELLO, OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO EL RETACHE - OZULUAMA, TRAMO EL RETACHE - BERNABE SANCHEZ CAD 0+000 AL 10+000	123-PANUJO	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	O.P.D. CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	97,153	97,153	97,153	97,153	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
56005	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE COLONIA REVOLUCION MEXICANA (21 DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO, 5 DE MAYO, 12 DE OCTUBRE Y Fco. VILLA)	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	96,310	96,310	88,338	88,338	92%	0	0	SUPERVISION	1	1	91%	
56303	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DE COLONIA REVOLUCION MEXICANA (21 DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO, 5 DE MAYO, 12 DE OCTUBRE Y FRANCISCO VILLA)	123-PANUJO	PANUJO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	3,691,881	3,691,881	3,301,018	3,301,018	89%	0	0	METRO CUADRADO	11,730	11,730	100%	
57454	CONSTRUCCION DE REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	BALSA DE CAMARON	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,183,756	1,183,756	1,183,756	1,183,756	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REPRESA
57529	CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	LA LAGUNA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,688,452	1,688,452	1,688,452	1,688,452	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REPRESA
62988	CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	SAN JOSE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,476,850	1,476,850	1,476,850	1,476,850	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REPRESA
57487	CONSTRUCCION DE UNA REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	FRANCISCO VILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	988,785	988,785	988,785	988,785	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REPRESA
57578	CONSTRUCCION DE UNA REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	MAZAPA CONGREGACION PASO GAVILAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	781,123	781,123	781,123	781,123	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REPRESA
57300	GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	BALSA CAMARON	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURL, FORESTAL Y PESCA	30,880	30,880	30,880	30,880	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
57389	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	MAZAPA CONGREGACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	20,377	20,377	20,377	20,377	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
62871	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	SAN JOSE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	38,526	38,526	38,526	38,526	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
57327	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	FRANCISCO VILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	25,794	25,794	25,794	25,794	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
63119	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA	125-PASO DEL MACHO	MATA ESLABON	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	29,074	29,074	29,074	29,074	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
62748	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PASO DEL MACHO (AGUA Y PROGRESO)	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	40,577	40,577	40,577	40,577	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
57348	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	LA LAGUNA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	44,046	44,046	44,046	44,046	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
62778	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA	125-PASO DEL MACHO	MATA ESLABON	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,114,525	1,114,525	1,114,525	1,114,525	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
67200	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA D CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HIDRAU, ELECT. Y AIREACION) PTILAPIA EN TIERRA COLORADA	126-PASO DE OVEJAS	TIERRA COLORADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	9,065	9,065	9,065	9,065	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
67150	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE A 2.5 M (INST. HIDRAH, ELECT. Y AEREA.) PTILAPIA EN LA GRANJA DE LA CONQUISTA	126-PASO DE OVEJAS	EL HATTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	7,542	7,542	7,542	7,542	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
67311	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HIDRAU, ELECTRIC. Y AIREACION) PTILAPIA EN TOLOME II	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,347	8,347	8,347	8,347	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
67174	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HID, ELECT. Y AIREACION) PTILAPIA EN EL HATTO	126-PASO DE OVEJAS	EL HATTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,347	8,347	8,347	8,347	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
79726	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INST. HID, ELECT. Y AIREACION) PTILAPIA EN EL HATTO	126-PASO DE OVEJAS	EL HATTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,347	8,347	8,347	8,347	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercicio									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
67281	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CONS INSTALACION HIDRAU.ELECT. Y AIREACION) PTLPLAIA EN EL TOLOME 1	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,347	8,347	8,347	8,347	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
59337	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TUBULAR LAS YAGUAS (TERMINACION DE OBRA)	130-PLAYA VICENTE	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	2,995,951	2,995,951	2,995,951	2,995,951	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
55868	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CANALIZACIÓN Y DRENES, GUARNICIONES Y EMPASTADO EN EL ESTADIO 18 DE MARZO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,910,147	2,910,147	2,909,576	2,909,576	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
55774	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CANALIZACIÓN Y DRENES, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y EMPASTADO EN EL ESTADIO 18 DE MARZO	131-POZA RICA DE HIDALGO	POZA RICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	75,917	75,917	75,917	75,917	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
65537	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD 2A. ETAPA, PUENTE NACIONAL	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICXITLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	34,043	34,043	34,043	34,043	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
65413	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTROS E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN EJIDO CABEZAS	134-PUENTE NACIONAL	EJIDO CABEZAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,304	8,304	8,304	8,304	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
65324	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN EJIDO TAMARINDO II	134-PUENTE NACIONAL	EJIDO TAMARINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	35,045	35,045	35,045	35,045	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
65374	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA GALERA	134-PUENTE NACIONAL	LA GALERA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	37,955	37,955	37,955	37,955	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
56423	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO 0+000 AL 0+020 Y DEL 0+160 AL 0+186, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0+000 AL 0+186 DE LA CALLE LOPEZ ARIAS	144-SAYULA DE ALEMAN	SAYULA DE ALEMAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	137,335	137,335	136,931	136,931	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	
56404	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0+000 AL 0+230 DE LA CALLE PIPLA	144-SAYULA DE ALEMAN	SAYULA DE ALEMAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	117,663	117,663	117,617	117,617	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	265	265	100%	
56124	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO 0+000 AL 0+020 Y DEL 0+160 AL 0+186, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0+000 AL 0+186	144-SAYULA DE ALEMAN	SAYULA DE ALEMAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	3,582	3,582	3,500	3,500	98%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	97%	
56168	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0+000 AL 0+230 DE LA CALLE PIPLA	144-SAYULA DE ALEMAN	SAYULA DE ALEMAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	3,069	3,069	3,000	3,000	98%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	97%	
44780	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA	147-SOLEIDAD ATZOMPA	HUITZILA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,794,527	1,794,527	1,785,780	1,785,780	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	331	331	100%	
55551	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA	147-SOLEIDAD ATZOMPA	HUITZILA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	1,794,527	1,794,527	1,785,780	1,785,780	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	331	331	100%	
63355	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA BURRERA	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	LA BURRERA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	29,053	29,053	29,053	29,053	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
48801	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA BURRERA	148-SOLEIDAD DE DOBLADO	LA BURRERA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,113,713	1,113,713	1,113,713	1,113,713	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
49041	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO MEDICO Y UNO DENTAL	152-TAMPICO ALTO	LA MAJAHUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	113,500	113,500	56,178	56,178	49%	0	0	0	METRO CUADRADO	241	241	100%	
49116	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD	152-TAMPICO ALTO	LA MAJAHUA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	502,919	502,919	502,919	502,919	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO OBEDECE AL EQUIPAMIENTO DE LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD
49254	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UNO DENTAL	156-TATATILA	PHUALTEPEC	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	390,539	375,233	375,233	375,233	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
49443	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE CINCO CONSULTORIOS Y UN DENTAL (TERMINACION DE OBRA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	160-TEMPAPACHE	ALAMO TEMPAPACHE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	2,169,943	2,169,943	2,169,943	2,169,943	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	336	336	100%	
55888	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	160-TEMPAPACHE	ALAMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	994,204	994,203	994,203	994,203	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
63480	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN MIGUEL (POZO PASO REAL)	160-TEMPAPACHE	SAN MIGUEL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	18,447	18,447	18,447	18,447	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
55795	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	160-TEMPAPACHE	ALAMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	25,936	25,936	25,936	25,936	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
63562	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN MIGUEL (POZO PAZO REAL)	160-TEMPAPACHE	SAN MIGUEL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	707,172	707,172	707,172	707,172	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
49657	SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (OBRA COMPLEMENTARIA)	160-TEMPAPACHE	ALAMO TEMPAPACHE	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	56,419	56,419	56,419	56,419	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
67706	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y ELEVACION DE MURO DE REPRESA EN LA SOLEDAD	161-TEMPOAL	LA SOLEDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	20,119	20,119	20,119	20,119	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
59188	GASTOS DE SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEMPOAL-TANQUIAN DE ESCOBEDO (S.L.P.) TRAMO TANCHECHE-EL TULE, DEL KM. 2+820	161-TEMPOAL	TEMPOAL Y TANCHECHE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	104,203	104,203	104,147	104,147	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	99%	
55138	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEMPOAL-TANQUIAN DE ESCOBEDO (S.L.P.) TRAMO TANCHECHE - EL TULE, DEL KM 2+820B AL KM 4+420 (ZDA. ETAPA)	161-TEMPOAL	TEMPOAL TANCHECHE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	3,994,430	3,994,430	3,994,430	3,994,430	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
65318	CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS	166-TEPETLAN	VICENTE GUERRERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	978,164	978,164	978,164	978,164	100%	0	0	0	INVERNADERO	1	1	100%	
67757	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS	166-TEPETLAN	VICENTE GUERRERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	25,517	25,517	25,517	25,517	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
50042	CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL INTEGRAL DE 14 CAMAS	169-JOSE AZUETA	JOSE AZUETA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	6,991,528	6,991,528	6,984,038	6,984,038	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
61668	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO DEL POZO 2 DE EL CEDRO (TERMINACION, COMPLEMENTO DE RECURSOS)	173-TEZONAPA	EL CEDRO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	172,331	172,331	172,331	172,331	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE ESTA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
62380	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FUA DEL POZO 16 NUEVO MAZAMILA	174-TIERRA BLANCA	NUEVO MAZAMILA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	3,180,733	3,180,733	3,178,548	3,178,548	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
62156	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FUA LA GALERA	174-TIERRA BLANCA	EL RECOVECO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	1,220,907	1,220,907	1,220,907	1,220,907	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
61764	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO RANCHO SAN MIGUEL (TERMINACION, COMPLEMENTO DE RECURSOS)	174-TIERRA BLANCA	CONGREGACION MORENO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	241,647	241,647	241,647	241,647	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.
50164	CONSTRUCCION DEL AREA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL	174-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	1,495,877	1,495,877	753,356	753,356	50%	0	0	OTROS	1	0	29%	METAS: CONSTRUCCION
62041	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FUA EL POZO 16 NUEVO MAZAMILA	174-TIERRA BLANCA	NUEVO MAZAMILA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	72,019	72,019	72,018	72,018	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	99%	
61995	GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSION FUA LA GALERA	174-TIERRA BLANCA	EL RECOVECO	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAJOAPAN	31,850	31,850	31,848	31,848	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	99%	
64443	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA	174-TIERRA BLANCA	PASO ACHOTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	18,273	18,273	18,273	18,273	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64580	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO ELADIO RAMIREZ (EL PLATANAR)	174-TIERRA BLANCA	EJIDO ELADIO RAMIREZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	17,634	17,634	17,634	17,634	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64691	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN MATA PLANTA (LOMA DEL IZOTE 2)	174-TIERRA BLANCA	MATA PLANTA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	21,978	21,978	21,978	21,978	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64144	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN NUEVO IDEAL DE ABAJO	174-TIERRA BLANCA	NUEVO IDEAL DE ABAJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	66,112	66,112	66,112	66,112	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64168	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA	174-TIERRA BLANCA	PASO ACHOTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	700,486	700,486	700,486	700,486	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
63721	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL EJIDO ELADIO RAMIREZ (EL PLATANAR)	174-TIERRA BLANCA	EJIDO ELADIO RAMIREZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	675,997	675,997	675,997	675,997	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
63826	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN MATA PLANTA (LOMA DEL IZOTE 2)	174-TIERRA BLANCA	MATA PLANTA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	842,526	842,526	842,526	842,526	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
56483	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, RENOVACION DE CARPETA ASFALTICA Y REP. DE LOSAS DAÑADAS EN EL TRAMO KM 1+666 AL KM 2+800 DEL BVD. PLAN DE AYALA	175-TIHUATLAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	3,884,866	3,884,866	3,884,866	3,884,866	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO TIENE VALOR YA QUE ESTA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.
56228	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, RENOVACION DE CARPETA ASFALTICA Y REP. DE LOSAS DAÑADAS EN EL TRAMO KM 1+666 AL KM 2+800 DEL BVD. P. DE AYALA	175-TIHUATLAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	101,344	101,344	101,344	101,344	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CANTIDAD EJERCIDA SIN VALOR YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.
65247	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 1110 M2 EN INSTALACIONES PARA ALBERGAR GANADO BOVINO EL SALTO	181-TLALIXCOYAN	EL SALTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	992,500	814,186	814,186	814,186	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
52831	CONSTRUCCION DEL PUENTE MADEREROS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	181-TLALIXCOYAN	MADEREROS	ENTIDAD ESTATAL	CARRITERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
79437	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 1110 M2 EN INSTALACIONES PARA ALBERGAR GANADO BOVINO EL SALTO	181-TLALIXCOYAN	EL SALTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	25,891	25,891	25,891	25,891	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64047	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN AMPLIACION ISLA DE PAJARITOS	181-TLALIXCOYAN	AMPLIACION ISLA DE PAJARITOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	18,202	18,202	18,202	18,202	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64147	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN AMPLIACION ISLA DE PAJARITOS	181-TLALIXCOYAN	AMPLIACION DE LA ISLA PAJARITOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	697,779	697,779	697,779	697,779	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
65551	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA UN CUARTO DE MADURACION DE PLATANO CON UNA SUPERFICIE DE 53.20 M2	183-TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	371,000	371,000	371,000	371,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION LA META ACUMULADA ES DE 0.05
79450	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA UN CUARTO DE MADURACION DE PLATANO CON UNA SUPERFICIE DE 53.20 M2	183-TLAPACOYAN	TLAPACOYAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	9,678	9,678	9,678	9,678	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
52920	CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO DEL BOBO-LA GLORIA SOBRE EL CAMINO (PASO DEL BOBO-LA GLORIA) KM. 0+187	191-URSULO GALVAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRITERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	10,817,958	10,642,645	10,642,645	10,642,645	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
67498	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 2 ETANQUES CIRCULARES DE GEOMETRIAS DE 12.5 M (CON INST. HIDRAULICA Y AIREACION) P/ PRODUCC. DE TILAPIA EN BARRA DE CHACHALACAS II	191-URSULO GALVAN	BARRA DE CHACHALACAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	7,843	7,843	7,843	7,843	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64098	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA (EL ITUG)	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	18,087	18,087	18,087	18,087	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64074	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CEMPOALA	191-URSULO GALVAN	CEMPOALA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	13,657	13,657	13,657	13,657	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
49132	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL BOBO-LA GLORIA	191-URSULO GALVAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA	282,208	282,208	282,208	282,208	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64162	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CEMPOALA	191-URSULO GALVAN	CEMPOALA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	523,550	523,550	523,550	523,550	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
64182	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN URSULO GALVAN (EL ITUG)	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	693,365	693,365	693,365	693,365	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
65168	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DEL ZAPOTITO 1	191-URSULO GALVAN	EL ZAPOTITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,237,362	1,237,362	1,237,362	1,237,362	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
49306	TERMINACION DE CENTRO DE ACOPIO PARA ENVASES DE PESTICIDAS	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	290,792	290,792	290,182	290,182	100%	0	0	METRO CUADRADO	171	171	100%	
49390	TERMINACION DE CENTRO DE ACOPIO PARA ENVASES DE PESTICIDAS	191-URSULO GALVAN	URSULO GALVAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	290,792	290,182	290,182	290,182	100%	0	0	METRO CUADRADO	171	162	95%	
48906	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL CAMPO DEPORTIVO SANTA FE	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	226,000	226,000	226,000	226,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	151	151	100%	
48937	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LAS BAJADAS	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	689,358	689,358	689,358	689,358	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
48981	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA UN LABORATORIO DE ESPECIES MARINAS EN SISTEMAS DE CIRCULACION	193-VERACRUZ	VERACRUZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	17,355	17,355	17,355	17,355	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
55516	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 7 (ENTRE CALLES 2 Y 2 BIS), CALLE 9 (ENTRE CALLES 2 Y 2 BIS, CALLE 10 (ENTRE AV. 2 Y 4) Y AV. 2 BIS (ENTRE CALLE 7 Y 6))	196-YANGA	YANGA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1,179,000	1,179,000	1,179,000	1,179,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,059	2,059	100%	
65197	CONSTRUCCION DE REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	200-ZENTLA	TIO TONCHE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	2,138,942	2,138,942	2,138,942	2,138,942	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REPRESA
67587	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	200-ZENTLA	TIO TONCHE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	55,798	55,798	55,798	55,798	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
43154	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LA RED DE CANALES DE LAS SECCIONES DE RIEGO LAS PUENTES DEL MODULO 01 EL HIGO VERACRUZ A.C. DISTRITO DE RIEG	205-EL HIGO	LAS FUENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	18,170	18,170	18,170	18,170	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
54560	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LOS COCOS	208-CARLOS A. CARRILLO	LOS COCOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	18,320	18,320	18,320	18,320	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
54581	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LOS COCOS	208-CARLOS A. CARRILLO	LOS COCOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	702,299	702,299	702,299	702,299	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
52410	APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE	211-SAN RAFAEL	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS DEL PROGRAMA CAPUFE	422,525	422,525	422,525	422,525	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APORTACION
64925	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA UN CUARTO DE MADURACION DE PLATANO CON UNA SUPERFICIE DE 53.20 M2	211-SAN RAFAEL	EL PITAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	371,000	371,000	371,000	371,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
64999	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA UN CUARTO DE MADURACION DE PLATANO CON UNA SUPERFICIE DE 53.20 M2	211-SAN RAFAEL	EL PITAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	9,678	9,678	9,678	9,678	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
65024	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE UNA BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE FERTILIZANTE CON UNA SUPERFICIE DE 78 M2	211-SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	6,430	6,430	6,430	6,430	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
44634	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS) (TERMINACION DE OBRA)	212-SANTIAGO SOCHIAPAN	SANTIAGO SOCHIAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	396,029	396,029	396,029	396,029	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	LA META ES UN CENTRO DE SALUD
	RECONSTRUCCION																
55954	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	50-COXQUIHUI	COXQUIHUI	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	14,361	14,361	13,800	13,800	96%	0	0	SUPERVISION	1	1	96%	
56248	REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	50-COXQUIHUI	COXQUIHUI	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	550,521	550,521	503,253	503,253	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
63230	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUATOTOLAPAN - JUAN DIAZ COVARRUBIAS DEL KM 0+000 AL 1+000	73-HUEYAPAN DE OCCAMPO	CUATOTOLAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,296,356	1,296,356	1,296,356	1,296,356	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
63315	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUATOTOLAPAN - JUAN DIAZ COVARRUBIAS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	73-HUEYAPAN DE OCCAMPO	CUATOTOLAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	33,818	33,818	33,800	33,800	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
52337	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PAJAPAN - TATAHUICAPAN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)	122-PAJAPAN	PAJAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	2,533,898	2,532,108	2,532,108	2,532,108	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1,348	1,281	95%	
45130	REESTRUCTURACION PARA LA PLATAFORMA DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	147-SOLEDADE ATZOMPA	SOLEDADE ATZOMPA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	1,276,641	1,276,641	1,163,630	1,163,630	91%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: RECONSTRUCCION
	AMPLIACION																
41805	REMODELACION Y AMPLIACION PARA LA CREACION DE UN HOSPITAL DE 8 CAMAS "SI MUJER"	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	3,198,980	3,198,980	2,923,671	2,923,671	91%	0	0	OBRA	1	1	81%	
42313	REMODELACION Y AMPLIACION PARA LA CREACION DE UN HOSPITAL DE 8 CAMAS "SI MUJER"	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	3,198,980	3,198,980	2,923,671	2,923,671	91%	0	0	OTROS	1	1	81%	METAS: REHABILITACION
42222	SUPERVISION EXTERNA PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION PARA LA CREACION DE UN HOSPITAL DE 8 CAMAS "SI MUJER"	9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	ALTO LUCERO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	83,405	83,405	79,087	79,087	95%	0	0	SUPERVISION	1	1	59%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
49525	AMPLIACION DEL ALBERGUE ARTECA (SEGUNDA ETAPA 2007)	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	1,068,592	1,068,592	1,068,592	1,068,592	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
64222	MODERNIZACION PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	682,205	682,205	0	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA APARECE EN CERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EL RECURSO ASIGNADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA EN PROCESO DE EJERCER
64686	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	13,986	13,986	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA ESTA EN CERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE SER EJERCIDO EL RECURSO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
79611	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO DE AVANCE FRONTAL PARA 40 HAS EN LA S.P.R. DE R.L. COMERCIALIZADORES DEL VALLE DE PEROTE	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	20,296	20,296	20,296	20,296	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
79620	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO EN LOS TRENES DE DESCARGA EN UNIDADES DE RIEGO ZONA CENTRO	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	TENENEXPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	9,253	9,253	9,253	9,253	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
79719	GTO. DE SUPERV. DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INST. DE RIEGO POR GOTEY Y MICROASPERSION	114-NAUTLA	MARTINICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	53,793	53,793	16,138	16,138	30%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	30%	
67462	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EJIDO TAMARINDO 1	134-PUENTE NACIONAL	EJIDO TAMARINDO 1	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	12,878	12,878	12,878	12,878	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
65188	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY EN LA UNIDAD LA TINAJA 2A ETAPA, PUENTE NACIONAL	134-PUENTE NACIONAL	CHICHICAXTLÉ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,134,792	1,134,792	1,134,792	1,134,792	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: SISTEMA DE RIEGO
64353	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	MARQUEZ GALINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	402,140	402,140	402,140	402,140	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64397	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	MARQUEZ GALINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	902,890	902,890	902,890	902,890	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64488	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN NUEVO IDEAL DE ABAJO	174-TIERRA BLANCA	NUEVO IDEAL DE ABAJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	2,203,760	2,203,760	2,203,760	2,203,760	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: SISTEMA DE RIEGO
79470	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA CULTIVO DE VAINILLA	189-TUXPAM	LA CAMELIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	23,217	23,217	23,217	23,217	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
67568	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY EN LA UNIDAD EL ZAPOTITO 1, URSULO GALVAN	191-URSULO GALVAN	EL ZAPOTITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	37,120	37,120	37,120	37,120	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64985	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO	207-TRES VALLES	TRES VALLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,796,450	1,160,517	1,160,517	1,160,517	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64479	MEJORAMIENTO PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4,081,799	4,081,799	0	0	0%	0	0	0	ACUERDO	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA SE ENCUENTRA EN CERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO EL RECURSO POR EJERCER POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
65060	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,631	1,631	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESO POR SER EJERCIDO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
48449	CONSERVACION DEL CAMINO ALTO LUCERO-PLAN DE LAS HAYASTRAMO 0+000-15+300 (TRAMOS AISLADOS)	8-ALTO LUCERO DE GUITERREZ BARRIOS	PLAN DE LA HAYAS	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	200,000	60,000	60,000	30%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	15	0	0%	
56655	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO TEPOZOTECO	10-ALTOTONGA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	27,350	2,735	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO TIENE VALOR DEBIDO A QUE EL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
65228	AMPLIACION DE GALERIAS PARA CORRALES DE ENGORDA	33-CAZONES	EL MORISCO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	172,075	172,075	172,075	172,075	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META ACUMULADA ES DE 0.08
56871	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS	35-CITLALTEPETL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	2,735	2,735	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA SE ENCUENTRA EN CERO DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO EL RECURSO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
48406	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	MATA DE AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	2,835,800	2,835,800	2,835,800	2,835,800	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56940	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO EJIDO IXCATEPEC	78-IXCATEPEC	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	2,682	2,682	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA SE ENCUENTRA EN CERO DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO EL RECURSO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
57025	SUPERVISION DEL CAMINO EL CUAYO	83-IXHUIATLAN DE MADERO	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	3,662	3,662	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA SE ENCUENTRA EN CERO DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO EL RECURSO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
59843	PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM 0+000 AL KM 0+309 (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	85-IXTACZOQUITLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	16,510	16,510	16,509	16,509	100%	0	0	0	METRO LINEAL	11	11	100%	
59756	PAVIMENTACION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN DEL KM 0+309	85-IXTACZOQUITLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	56,473	56,473	29,074	29,074	51%	0	0	0	METRO LINEAL	19	19	100%	
57260	SUPERVISION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN-KM 0+000 AL KM 0+309	85-IXTACZOQUITLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	982	9,820	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA SE ENCUENTRA EN CERO DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO EL RECURSO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
57376	SUPERVISION DEL CAMINO CAMPO CHICO-ZAPOAPAN	85-IXTACZOQUITLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	287	287	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA SE ENCUENTRA EN CERO DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO EL RECURSO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
67626	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO DE AVANCE FRONTAL PARA 40 HAS EN LA S.P.R. DE R.L. COMERCIALIZADORES DEL VALLE DE PEROTE	86-JALACINGO	ORILLA DEL MONTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	676,540	676,540	676,540	676,540	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
59355	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE RESONANCIA MAGNETICA DEL C.E.M.E.V.	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	588,240	588,240	588,240	588,240	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO
49270	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA RESTAURACION DEL MAUSOLEO DE LOS VERACRUZANOS ILUSTRES, UBICADO EN EL PARQUE ECOLOGICO MACUILTEPETL	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	23,842	23,842	23,842	23,842	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
49298	RESTAURACION DEL MAUSOLEO DE LOS VERACRUZANOS ILUSTRES, UBICADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DEL CERRO MACUILTEPETL	87-XALAPA	XALAPA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	913,947	913,947	910,914	910,914	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
55287	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN NOPALAPAN	84-JUAN RODRIGUEZ CLARA	NOPALAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	49,375	49,375	49,375	49,375	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta				Información complementaria y explicación de variaciones
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
55362	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	NOPALAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,645,840	1,645,840	1,645,840	1,645,840	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79657	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO EN LOS TRENES DE DESCARGA EN UNIDADES DE RIEGO ZONA CENTRO	100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO	TENENEXPAN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	308,450	308,450	308,450	308,450	100%	0	0	INSTALACION	1	1	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
67612	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y MICROASPERSION	114-NAUTLA	MARTINICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,793,100	1,793,100	1,793,100	1,793,100	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
57433	SUPERVISION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA	114-NAUTLA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,936	1,936	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA SE ENCUENTRA EN CERO DEBIDO A QUE AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO EL RECURSOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
56603	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN MATA TENATITO ETAPA 2	117-OMEALCA	MATA TENATITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	2,797,200	2,797,200	2,797,200	2,797,200	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56645	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PASO REAL ETAPA 2	117-OMEALCA	PASO REAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,544,480	1,544,480	1,544,480	1,544,480	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
52362	PAVIMENTACION DEL CAMINO PAJAPAN - EL MANGAL- BENITO JUAREZ	122-PAJAPAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	124,473	124,473	124,473	124,473	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
50072	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ZONA C. CHICAYAN (ZONA AMARILLA)	123-PANUJO	ZONA C CHICAYAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	912,210	912,210	912,210	912,210	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
56090	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. I DE MAYO (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS)EL AVENIDA LA LAGUNILLA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE	82,102	82,102	82,092	82,092	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	99%	
56383	PAVIMENTACION ASFALTICA DA LA AV. I DE MAYO (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS);Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. LAGUNILLA	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE	3,147,204	3,147,204	3,147,204	3,147,204	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,621	4,621	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE ESTA EN PROCESO DE EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDENCIA.
67399	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN EL EJIDO LIBERTAD	128-PEROTE	EJIDO LIBERTAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	13,408	13,408	13,408	13,408	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
57564	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TABULAR LAS YAGUAS (TERMINACION DE OBRA)	130-PLAYA VICENTE	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	78,155	78,155	78,036	78,036	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	99%	
65109	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN EJIDO DOS CABEZAS	134-PUENTE NACIONAL	EJIDO DOS CABEZAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	276,800	276,800	276,800	276,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
65078	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EJIDO TAMARINDO I	134-PUENTE NACIONAL	EJIDO TAMARINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	493,653	493,653	493,653	493,653	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
65156	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN EL EJIDO TAMARINDO II	134-PUENTE NACIONAL	EJIDO TAMARINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,343,400	1,343,400	1,343,400	1,343,400	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
65241	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA GALERA	134-PUENTE NACIONAL	LA GALERA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,454,958	1,454,958	1,454,958	1,454,958	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
59163	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS	158-TECOLUTLA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	4,847	4,847	3,675	3,675	76%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64244	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO 1	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO 1	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	55,491	55,491	55,491	55,491	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64295	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	MARQUEZ GALINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	27,086	27,086	27,086	27,086	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64264	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	MARQUEZ GALINDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	12,064	12,064	12,064	12,064	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64080	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL AMATE POZO 1	174-TIERRA BLANCA	EL AMATE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	56,858	56,858	56,858	56,858	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
64329	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISREMA DE RIEGO POR ASPERSION	174-TIERRA BLANCA	EL AMATE	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,895,270	1,895,270	1,895,270	1,895,270	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
64041	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	174-TIERRA BLANCA	COLONIA PRIMERO DE MAYO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,849,730	1,849,730	1,849,730	1,849,730	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
52882	GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MADEREROS EN EL MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN	181-TLALIXCOYAN	MADEREROS	DEPENDENCIA ESTATAL	CARRTERAS Y PUENTES ESTATALES DE CIOTA	78,261	78,261	78,261	78,261	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: GASTOS DE SUPERVISION
65088	ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA CULTIVO DE VAINILLA	189-TUXPAM	LA CAMELIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	890,000	881,790	881,790	881,790	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ELECTRIFICACION
65137	ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO LOS CEDROS	189-TUXPAM	LOS CEDROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,199,000	1,199,000	1,199,000	1,199,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: ELECTRIFICACION
79479	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO	189-TUXPAM	LOS CEDROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	31,278	31,278	31,278	31,278	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
67548	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA LA PRODUCCION DE TILAPIA	191-URSULO GALVAN	BARRA DE CHACHALCAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	7,542	7,542	7,542	7,542	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
62785	APORTACION DEL ESTADO AL CONVENIO ESPECIFICO PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y ELECTRIFICACION DE POBLADOS, EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ(11A. ASIGNACION)	193-VERACRUZ	VARIOS MUNICIPIOS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	963,598	963,598	963,598	963,598	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: APORTACION LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE. NOTA:LA OBRA PERTENECE AL FONDO FAFEF R 2007
49010	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	224,354	224,354	224,354	224,354	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO
50222	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL	193-VERACRUZ	VERACRUZ	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	224,354	224,354	224,354	224,354	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO
43055	SUMINISTRO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO	205-EL HIGO	EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,940,200	1,940,200	1,940,200	1,940,200	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
43088	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO	205-EL HIGO	PALMAR PRIETO	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	2,525,650	2,525,650	2,525,650	2,525,650	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
79462	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO	207-TRES VALLES	TRES VALLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	46,349	46,349	46,349	46,349	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
59110	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS DIVERSOS	209-TA AHUICAPAN DE JUAREZ	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	7,728	7,728	3,469	3,469	45%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
59065	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS	211-SAN RAFAEL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	5,393	5,393	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA APARECE EN CERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN EL RECURSO ASIGNADO A LA DEPENDENCIA EN PROCESO DE SER EJERCIDO.
59024	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO TRES BOCAS	211-SAN RAFAEL	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,987	1,987	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA APARECE EN CERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN EL RECURSO ASIGNADO A LA DEPENDENCIA EN PROCESO DE SER EJERCIDO.
44686	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD	212-SANTIAGO SOCHAPAN	XOCHIAPA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	680,637	680,637	680,637	680,637	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO
52495	MANTENIMIENTO MUNICIPIOS CAPUFE	69-GUTIERREZ ZAMORA	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO CAPUFE	951,861	951,861	951,861	951,861	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APORTACION
42579	CONSERVACION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS TRAMO 0+000-5+500 (TRAMOS AISLADOS)	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	100,000	30,000	30,000	30,000	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0%	
52567	APORTACION DEL PROGRAMA CAPUFE	123-PANICO	VARIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO CAPUFE	571,068	571,068	553,482	553,482	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: APORTACION
63777	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO DE LA UNIDAD GUAYABAL	126-PASO DE OVEJAS	GUAYABAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	23,931	23,931	7,179	7,179	30%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
42383	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA-ISLA TRAMO 0+000-62+000 (TRAMOS AISLADOS)(COMPLEMENTO DE RECURSOS)	143-SANTIAGO TUXTLA	SANTIAGO TUXTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	200,000	200,000	60,000	60,000	30%	0	0	KILOMETRO LINEAL	62	0	0%	
48128	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN MATA DE AGUA	9-COBERTURA ESTATAL	MATA DE AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	85,074	85,074	85,074	85,074	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
50886	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN MOZOMBOA (RAYA EL GUAYABO)	4-ACTOPAN	MOZOMBOA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,157,571	1,157,571	1,157,571	1,157,571	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
50957	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PALMAS DE ABAJO (LAS ROCAS 3)	4-ACTOPAN	PALMAS DE ABAJO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	498,257	498,257	498,257	498,257	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
54464	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL GENTIL	7-CAMARON DE TEJEDA	EL GENTIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,520,817	1,520,817	1,520,817	1,520,817	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
54473	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SAN ANTONIO DE PLAN DE OROS	7-CAMARON DE TEJEDA	PLAN DE OROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,555,489	1,555,489	1,555,489	1,555,489	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
40241	REHABILITACION DE CAMINOS DIVERSOS, TRAMO: PASTOR VERGARA (LINDEROS DEL MUNICIPIO DE ATZALAN)-MALCATEPEC 10 KM. (TRAMO) BELISARIO DOMINGUEZ-URSULO GALVAN 18 KM. (QUINTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	10-ALTOTONGA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	255,390	255,390	255,390	255,390	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
40067	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN EL CAMINO LA LIBERTAD- TEPOZOTECO- JUAN MARCOS (12 KM) (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000)	10-ALTOTONGA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,215,735	1,215,735	1,215,735	1,215,735	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	
40181	REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO TEPOZOTECO	10-ALTOTONGA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES	104,852	104,852	104,852	104,852	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
40262	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TERRACERIAS EN EL CAMINO LA LIBERTAD - TEPOZOTECO - JUAN MARCOS (12 KM) (TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000)	10-ALTOTONGA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	31,715	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	99%	
40119	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TERRACERIAS EN EL CAMINO LA LIBERTAD-ADOLFO MORENO (10 KM)	10-ALTOTONGA	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	16,491	16,420	16,420	16,420	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	99%	
63266	CONSTRUCCION DE 20 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN COSTA DE LA PALMA	11-ALVARADO	COSTA DE LA PALMA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	2,401,160	2,401,160	2,401,160	2,401,160	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
63228	CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN LA PIEDRA	11-ALVARADO	LA PIEDRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	534,085	534,085	534,085	534,085	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
79491	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 20 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN COSTA DE LA PALMA	11-ALVARADO	COSTA DE LA PALMA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	62,638	62,638	62,638	62,638	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
40533	REHABILITACION DE CAMINOS	35-CITLALTEPETL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES	179,939	179,939	179,939	179,939	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
63113	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. FEDERAL COATZACOALCOS-VILLA HERMOSA A CANGREJERA I DEL KM. 0+000 AL KM 1+000	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	298,439	298,439	298,439	298,439	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
63773	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO E.C. FEDERAL COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA A CANGREJERA II DEL KM. 0+000 AL KM.	39-COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	7,785	7,785	7,367	7,367	95%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGUACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %	
							Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11							
63354	CONSTRUCCION DE 6 ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN LA CAPILLA	49-COATXTLA	LA CAPILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	766,213	766,213	766,213	766,213	100%	0	0	0	0	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
42253	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE-COYUTLA TRAMO 7+000-54+800 (TRAMOS AISLADOS)COMPLEMENTOS DE	51-COYUTLA	EL CHOTE	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4,970,988	4,970,988	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
63080	REHABILITACION DEL CAMINO FERNANDO LOPEZ ARIAS- EL OCHO (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)	61-LAS CHOAPAS	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	17,901	17,901	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	NO SE ENCUENTRA CANTIDAD EJERCIDA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO EL RECURSO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
54887	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN ISLA (LA MIEL DE LAS PIÑAS)	77-ISLA	ISLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,258,227	1,258,227	1,258,227	1,258,227	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
50622	REHABILITACION DEL CAMINO EJITO IXCATEPEC	78-IXCATEPEC	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES	102,796	102,796	102,796	102,796	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
3235	REHABILITACION DE FACHADA EXTERIOR, SANITARIOS Y VESTIDORES EN EL AUDITORIO LUIS DONALDO COLOSIO	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	676,444	676,444	676,444	676,444	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	
3244	REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, (PROTECCION CIVIL, PATIMONIO, COORDINACION DE EDUCACION, COCINA DIF).	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	564,224	564,224	564,224	564,224	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	
3227	REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE MORELOS, COL. CENTRO	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,488	2,488	100%	
3246	REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO AMADO HERNANDEZ	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	299,000	299,000	299,000	299,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	155	155	100%	
3238	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL JOSE MA. MORELOS Y PAVON	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,172,687	2,172,687	2,172,687	2,172,687	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	
3253	REHABILITACION EN LA CALLE PICO DE ORIZABA, CON MEZCLA ASFALTICA, COL. LOMA DE SAN CRISTOBAL	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	336,574	336,574	336,574	336,574	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,448	2,448	100%	
3252	REHABILITACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CON MEZCLA ASFALTICA, COL. LAS AGUILAS	82-IXHUATLAN DEL SURESTE	IXHUATLAN DEL SURESTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	274,000	274,000	274,000	274,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,920	3,920	100%	
42856	REHABILITACION DEL CAMINO EL CUAYO	83-IXHUATLAN DE MADERO	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES	140,360	140,360	140,360	140,360	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
63413	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA	85-IXTACZOQUITLAN	LAGUNILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
63479	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN ZAPOAPA	85-IXTACZOQUITLAN	ZAPOAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
79599	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN ZAPOAPA	85-IXTACZOQUITLAN	ZAPOAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,347	8,347	8,347	8,347	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
79593	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA	85-IXTACZOQUITLAN	LAGUNILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	8,347	8,347	8,347	8,347	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
49720	GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DEL ESTADIO HERIBERTO JARA CORONA Y CAMPO ANEXO	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	63,591	63,591	0	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE ESTA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.
55057	REHABILITACION DEL ESTADIO HERIBERTO JARA CORONA Y CAMPO ANEXO	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,437,663	2,437,633	2,437,663	2,437,633	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE ESTA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
55254	REHABILITACION DEL TEATRO DEL ESTADO "IGNACIO DE LA LLAVE"	87-XALAPA	XALAPA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	2,059,432	2,059,432	1,132,795	1,132,795	55%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR YA QUE ESTA EN PROCESO DE SER EJERCIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
55135	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL MAMEY	88-JALCOMULCO	EL MAMEY	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	12,670	12,670	12,670	12,670	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
55164	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL MAMEY	88-JALCOMULCO	EL MAMEY	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	485,686	485,686	485,686	485,686	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
41211	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS-COLONIA URSULO GALVAN TRAMO 0+000-915 (TRAMOS AISLADOS)	92-XICO	SAN MARCOS	ENTIDAD ESTATAL	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	357,000	357,000	107,100	107,100	30%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
55249	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN JUAN RODRIGUEZ CLARA (EL NOPAL)	94-JUAN RODRIGUEZ CLARA	JUAN RODRIGUEZ CLARA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	957,326	957,326	957,326	957,326	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	
63526	CONSTRUCCION DE 4 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN AGRICOLA EMILIANO ZAPATA	102-MARTINEZ DE LA TORRE	AGRICOLA EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	625,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION LA META ACUMULADA ES DE 0.05
63665	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTANQUES OCTAGONALES PARA ENGORDA DE MOJARRA TILAPIA PLAYA DE VACA	105-MEDELLIN	PLAYA DE VACA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,213,700	1,213,700	1,213,700	1,213,700	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
49922	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS "ANGEL J. HERMIDA" (AULAS, SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCA PERIMETRAL)	105-MEDELLIN	MEDELLIN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	643,936	643,936	643,936	643,936	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
63483	REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS RURALES	108-MINATITLAN	VARIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1,598,346	1,598,346	1,598,346	1,598,346	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	21	100%	
63530	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS	108-MINATITLAN	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	41,696	41,696	41,500	41,500	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	92%	
63709	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5M (CON INSTALACION HIDRAULICA,ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN ESPALDILLA	109-MISANTLA	ESPALELLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
63734	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN VISTA HERMOSA	109-MISANTLA	VISTA HERMOSA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	336,500	336,500	336,500	336,500	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
51296	REHABILITACION DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA	114-NAUTLA	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES	74,222	74,222	74,222	74,222	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
55853	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO Balsa Larga (2da. Sección)	117-OMEALCA	EJIDO Balsa Larga	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	924,820	924,820	924,820	924,820	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
55794	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO CRUZ TETELA (ESFUERZO Y PROGRESO CRUZ TETELA)	117-OMEALCA	EJIDO CRUZ TETELA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	924,820	924,820	924,820	924,820	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
56971	GASTO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS DESLIZANTES Y SUS MECANISMOS DE C.P.M.D. DEL KM 2+021 AL KM 35+ 047 Y SUS LATERALES, ASI COMO LA CONST. DE TERRAPLEN DE LA	121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS	PASO REAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	18,177	18,177	18,177	18,177	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
48585	REHAB. Y MODERNIZ. DE COMPUERTAS DESLIZ. Y SUS MECANIS. DEL C.P.M.D. DEL KM 2+021 AL KM 35+047 Y SUS LATERAL., ASI COMO, CONST. DE TERRAP. DE LA A.U. OZULLUAMA, A.C. DISTR. DE RIEGO 092 RIO PANUOCO	121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS	PASO REAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	696,810	696,810	696,810	696,810	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
50205	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LAS BOMBAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE LA A.U. LA TORTUGA, A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUOCO UNI	123-PANUOCO	LA TORTUGA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	12,712	12,712	12,712	12,712	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
50171	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LA REGADERA KM 4+580 DEL CANAL LATERAL "B" DEL KM 0+000 AL KM 0+700 DE LA U.A. EMILIANO ZAPATA, A.C. DISTRIT	123-PANUOCO	EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	18,152	18,152	18,152	18,152	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
50236	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL PRINCIPAL POR BOMBEO "JABONCILLO" DEL KM 1+540 AL 1+860 DE LA A.U.LOS SIETE	123-PANUOCO	SIETE EJIDOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	18,207	18,207	18,207	18,207	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
50763	G.TOS.DE SUPERV. DE LA OBRA REHAB. DE COMPTAS.Y SUS MECANIS.ELEVADORES DE LOS CANALES LATERALES KM 29+790 IZQ.DEL CANAL PRINC.BARROTE, DEL MOD.NO.2 EJIDO DEL NORT	123-PANUOCO	OVIEDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	20,879	20,879	20,879	20,879	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
50671	G.TOS.DE SUPERV.DE LA OBRA REHAB.DE COMPTAS.Y SUS MECANIS.ELEVADORES DE CANALES SUBLATERALES KM 22+460 DEL CNAL.PRINCIP.CHAPACAO DE LA UDAD.CHAPACAO,A.C. DEL DISTTO.DE ROO. 092 RIO PANUOCO, UDAD.	123-PANUOCO	CHAPACAO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	9,945	9,945	9,945	9,945	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
49576	REHAB. Y MODERNIZ. MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LA REGADERA KM. 4+580 DEL CANAL LATERAL "B" DEL KM 0+000 AL KM 0+700 DE LA A.U. EMILIANO ZAPATA, A.C. DIST. DE RIEGO 092 RIO PANUOCO, PANUOCO	123-PANUOCO	EMILIANO ZAPATA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	695,840	695,840	695,840	695,840	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
50132	REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES DE LOS CANALES LATERALES KM 29+790 IZQ. Y CANAL SUBLATERAL KM 2+751.22 DEL CANAL LATERAL 29+790 IZQ DEL CANAL PRINCIPAL BARROTE, DEL MODULO	123-PANUOCO	OVIEDO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	800,380	800,380	800,380	800,380	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
50104	REHABILITACION DE COPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES DE LOS CANALES SUBLATERALES KM. 22+460 DEL CANAL PRINCIPAL CHAPACAO DE LA A.U.CHAPACAO A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUOCO,UNIDAD PUJAL CO	123-PANUOCO	CHAPACAO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	381,258	381,258	381,258	381,258	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
49621	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LAS BOMBAS DE LA PLANTA DE BOMBEO DE LA A.U. LA TORTUGA, A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 092 PANUOCO UNIDAD CHICAYAN, PANUOCO	123-PANUOCO	LA TORTUGA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	487,300	487,300	487,300	487,300	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
49651	REHAB.Y MODERNIZ. MEDTE. REVEST.M CONCR.HIDRAUL DEL CANAL PRINC. P/BOMBEO "JABONCILLO" DEL KM. 1+540 AL 1+860 DE LA A.U. LOS SIETE EJIDOS, A.C. DIST. DE RIEGO 092 RIO PANUOCO, UNIDAD CHICAYAN	123-PANUOCO	SIETE EJIDOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	697,960	697,960	697,960	697,960	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REHABILITACION
57410	GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y DESAZOLVE DE REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	RINCON LOS TOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	5,547	5,547	5,547	5,547	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
56997	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN PASO DEL MACHO (AGUA Y PROGRESO)	125-PASO DEL MACHO	PASO DEL MACHO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	1,555,489	1,555,489	1,555,489	1,555,489	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
57600	REHABILITACION Y DESASOLVE DE REPRESA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	RINCON DE LOS TOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	212,652	212,652	212,652	212,652	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: REPRESA
62919	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE REPRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	125-PASO DEL MACHO	PASO GAVILAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	594,723	594,723	594,723	594,723	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
63935	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN TOLOME II	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
63834	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN EL HATITO	126-PASO DE OVEJAS	EL HATITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
63903	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN EL TOLOME I	126-PASO DE OVEJAS	TOLOME	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
63874	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES CIRCULARES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN TIERRA COLORADA	126-PASO DE OVEJAS	TIERRA COLORADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	347,500	347,500	347,500	347,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
63789	CONSTRUCCION DE 2 ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 12.5 M (CON INSTALACION HIDRAULICA, ELECTRICA Y AIREACION) PARA TILAPIA EN LA GRANJA LA CONQUISTA	126-PASO DE OVEJAS	EL HATITO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	289,131	289,131	289,131	289,131	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: CONSTRUCCION
50826	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL SUR DEL KM 1+162.43 AL P.F. Y SUS LATERALES DEL MODULO 02 PLATON SANCHEZ, A.C. DISTRITO DE	129-PLATON SANCHEZ	PLATON SANCHEZ	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA	14,509	14,509	14,509	14,509	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 30 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta			Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre		Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercicio								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
54928	REHABILITACION DEL CAMINO TRES BOCAS	211-SAN RAFAEL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES	76,159	76,159	76,159	76,159	100%	0	0	0	0	0	100%	
42471	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	644,997	644,997	644,997	644,997	100%	0	0	OTROS	1	1	99%	METAS: EQUIPAMIENTO
42812	BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	486,615	486,615	486,615	486,615	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO
42952	BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	576,723	576,723	576,723	576,723	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO
43054	BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	104,416	104,416	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: EQUIPAMIENTO NO SE APLICA LA CANTIDAD EJERCIDA DEBIDO A QUE SE ASIGNO EL RECURSO ECONOMICO A LA DEPENDENCIA Y ESTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO.
43137	BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	341,757	341,757	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: EQUIPAMIENTO SE LE ASIGNARON RECURSOS A LA ENTIDAD EJECUTORA PERO AUN ESTAN EN PROCESO DE SER EJERCIDOS.
48467	BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		DEPENDENCIA ESTATAL	EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE	592,253	592,253	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: EQUIPAMIENTO NO SE PRESENTA CANTIDAD EJERCIDA DEBIDO A QUE EL RECURSO AUN ESTA EN PROCESO DE SER EJERCIDO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
49208	BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	581,748	581,748	581,748	581,748	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	METAS: EQUIPAMIENTO
49407	BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	676,158	676,158	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA CANTIDAD EJERCIDA NO CUENTA CON VALOR DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO EL RECURSO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
49502	BIENES MUEBLES	0-COBERTURA ESTATAL		DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD	199,492	199,492	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	METAS: EQUIPAMIENTO LA CANTIDAD EJERCIDA NO TIENE VALOR DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER EJERCIDO EL RECURSO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
65654	SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	855,051,118	855,051,118	855,051,118	855,051,118	100%	1,677,744	1,677,744	SUBSIDIO	12	12	100%	MODIFICADO
CONVENIOS (20 REGISTROS)																	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION						60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0		1	1	100%	
GASTO CORRIENTE						60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0		1	1	100%	
6267	OTROS GASTOS DE OPERACION	41-COETZALA		ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS						1,624,594,722	1,624,594,722	1,619,865,378	1,619,865,378	100%	0	0		48	21	43%	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
78752	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	20,516	20,516	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	FONDO PEMEX 2007 RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
78127	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA GRUPO EL INGENIERO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	46,990	46,990	30,733	30,733	65%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: PEMEX 2007 PARA EL AVANCE FISICO NO APLICA ESTA UNIDAD DE MEDIDA.
78051	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA GRUPO EL POPO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	47,027	47,027	34,715	34,715	74%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: PEMEX 2007 NO APLICA LA UNIDAD DE MEDIDA PARA EL AVANCE FISICO.
78017	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA, GRUPO SAN ALFREDO.	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	47,129	47,129	37,483	37,483	80%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO PEMEX 2007 EL AVANCE FISICO NO APLICA PARA ESTA UNIDAD DE MEDIDA.
78263	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA GRUPO EL CAPULIN	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LA POCHOTA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	42,595	42,595	27,479	27,479	65%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: PEMEX 2007
78283	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA GRUPO LAS PALMAS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LA POCHOTA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	34,370	34,370	23,486	23,486	68%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: PEMEX 2007
78300	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS GRUPO SAN ALEJANDRO	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LAS MNAS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	46,954	46,954	36,284	36,284	77%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: PEMEX 2007
78335	GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS GRUPO LOS PATRACA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LAS LIMAS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	34,466	34,466	22,467	22,467	65%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	FONDO: PEMEX 2007
78486	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,701,897	2,701,897	2,207,819	2,207,819	82%	0	0	OBRA	1	1	85%	FONDO: PEMEX 2007
78460	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO EL POPO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,704,045	2,704,045	2,213,104	2,213,104	82%	0	0	OBRA	1	1	85%	FONDO: PEMEX 2007
78434	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO SAN ALFREDO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,709,916	2,709,916	2,214,865	2,214,865	82%	0	0	OBRA	1	1	85%	FONDO: PEMEX 2007
78109	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO GLORIAS DE COAPA (GRUPO SAN ISIDRO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	GLORIAS DE COAPA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,414,978	2,414,978	1,678,183	1,678,183	69%	0	0	OBRA	1	1	75%	FONDO: PEMEX 2007
78564	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA GRUPO LAS PALMAS	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LA POCHOTA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	1,978,277	1,978,277	1,472,943	1,472,943	75%	0	0	OBRA	1	1	80%	FONDO: PEMEX 2007
78680	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS (GRUPO LOS PATRACA)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LAS LIMAS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	1,981,785	1,981,785	1,484,293	1,484,293	75%	0	0	OBRA	1	1	85%	FONDO: PEMEX 2007
78591	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LAS LIMAS (GRUPO SAN ALEJANDRO)	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LAS LIMAS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,699,866	2,699,866	2,128,775	2,128,775	79%	0	0	OBRA	1	1	85%	FONDO: PEMEX 2007
78509	OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA GRUPO EL CAPULIN	45-COSAMALOAPAN DE CARPIO	LA POCHOTA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPAALOAPAN	2,449,191	2,449,191	1,616,027	1,616,027	66%	0	0	OBRA	1	1	75%	FONDO: PEMEX 2007
GASTO CORRIENTE																	
76913	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	35,751,898	35,751,898	35,751,898	35,751,898	100%	0	0	PATRULLAJE	10	1	10%	
59512	SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL		ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	1,515,504,004	1,515,504,004	1,515,504,004	1,515,504,004	100%	0	0	ENTIDAD	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES
76905	OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	53,380,820	53,380,820	53,380,820	53,380,820	100%	0	0	OTROS	10	1	10%	METAS: MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES Y ALIMENTACION