




H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE ATZALAN, VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2014
 (No.) TRIMESTRE 2
 Periodo: DEL 1/ABRIL/2014 AL 30/JUNIO/2014



FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 023 ATZALAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: \$ 54,060,109.00

Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)	Fecha de Aprobación:	30/06/2014				
		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												
		No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	% Inicio	% Término	% Inicio	% Término	C. No Total	Fuente de Financiamiento				Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otros Fuentes Federales
(SO-00) SALUD																		
(03) CONSTRUCCIÓN																		
a)																		
2014	30	023	0027	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	300230099	LA REFORMA												
2014	30	023	0028	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	300230040	NARANJILLO												
2014	30	023	0029	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO	300230186	NARANJAL												
(SJ-00) EDUCACIÓN																		
(02) CONSTRUCCIÓN																		
a)																		
2014	30	023	0030	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA", CLAVE: 300230005	300230005	ALMANZA												
(SJ-00) EDUCACIÓN																		
(02) CONSTRUCCIÓN																		
c)																		
2014	30	023	0031	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO", CLAVE: 300230039	300230039	NAPOALA												
(SJ-00) EDUCACIÓN																		
(02) CONSTRUCCIÓN																		
e)																		
2014	30	023	0032	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "SANTO JUÁREZ", CLAVE: 300230054	300230054	PLAN DE ARROYOS												
2014	30	023	0033	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE", CLAVE: 300230128	300230128	ZAPOTAL	46	12-may										
(SJ-00) EDUCACIÓN																		
(02) CONSTRUCCIÓN																		
g)																		
2014	30	023	0034	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE", CLAVE: 300230128	300230128	ZAPOTAL	35	15-may										
(SJ-00) EDUCACIÓN																		
(02) CONSTRUCCIÓN																		
i)																		
2014	30	023	0035	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA "ALFONSO ARROYO FLORES", CLAVE: 300230005	300230005	ALMANZA												
2014	30	023	0036	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA "MARIANO AZUELA", CLAVE: 300230003	300230003	EL PIMIENTO												
2014	30	023	0037	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA "PAULO FREIRE", CLAVE: 300230021	300230021	CHACHALACA	90	12-may										
2014	30	023	0038	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA "CARLOS MONSIVAID ACEVES", CLAVE: 300230050	300230050	COLONIAS PEDERNALES												
2014	30	023	0039	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA "CLAVE: 300230022	300230022	CHAPARRO GRANDE												
2014	30	023	0040	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA "GUAYATEMOS", CLAVE: 300230046	300230046	PAHUA HUECA												

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 C. ORLANDO BERNARDINO BOCARANDO SÁNCHEZ

H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzalan, Ver.
 2014 - 2017

TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. RAFAEL FERRER VILLAR

H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzalan, Ver.
 TESORERÍA
 Página 2
 2014 - 2017

CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. VÍCTOR HUGO GUEVARA SANTOS

H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzalan, Ver.
 CONTRALORIA
 2014 - 2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA MUNICIPAL
 C. ESTEBAN BUCARANDO ABURTO