



H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE ATZALAN, VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2014
 (No.) TRIMESTRE 2
 Periodo: DEL 1/ABRIL/2014 AL 30/JUNIO/2014



FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 023 ATZALAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: \$ 54,060,109.00

Fecha de Aprobación: 30/06/2014

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)													Metas		Observaciones								
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Gasto Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas												
							%	Fechas reales	%	Fechas reales											Inicio	Término	Inicio		Término							
(SE-00) URBANIZACIÓN MUNICIPAL (01) REHABILITACIÓN																																
2014	30	023	0058	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO (INCLUYE REFORZAMIENTO DEL PUNTE VEHICULAR)	300230001	ATZALAN				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0	CANCELADA									
(SE-00) URBANIZACIÓN MUNICIPAL (02) CONSTRUCCIÓN																																
2014	30	023	0059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL	300230191	LOMA BONITA				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	0	CANCELADA									
(UB-00) CAMINOS RURALES (01) REHABILITACIÓN																																
2014	30	023	0060	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO ZAPOTE - LA LOMA	300230173	EL ZAPOTE	100	19-may	17-jun	100	11-jun	11-jun	\$ 483,348	\$ 483,348	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KILOMETRO	1.4						
2014	30	023	0061	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN ISIDRO NORBERTO AGUIRRE Y EL ZAPOTE	300230122	NORBERTO AGUIRRE	100	17-mar	15-abr	95	26-mar		\$ 686,758	\$ 686,758	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KILOMETRO	4.95			
2014	30	023	0062	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LA LOMA - BUENA VISTA - BUENOS AIRES	300230013	BUENA VISTA	100	17-mar	30-abr	65	10-abr		\$ 1,501,511	\$ 1,501,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KILOMETRO	4.95			
2014	30	023	0063	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LA LOMA - LA PALMA - MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ	300230218	MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ	100	19-may	10-jun	100	11-jun	11-jun	\$ 508,552	\$ 508,552	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KILOMETRO	4.95			
2014	30	023	0064	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SAN ISIDRO (EL BARRANCO)	300230011	SAN ISIDRO (EL BARRANCO)							\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	KILOMETRO	1.4			
(SC-00) AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE) (01) REHABILITACIÓN																																
2014	30	023	0065	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	300230126	EL ARENAL							\$ 808,716	\$ 808,716	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SISTEMA	1		
(SD-00) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE) (01) REHABILITACIÓN																																
2014	30	023	0066	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	300230250	COLONIAS PEDERNALES							\$ 3,223,203	\$ 3,223,203	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PLANTA	1		
2014	30	023	0067	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	300230054	PLAN DE ARROYOS							\$ 2,078,140	\$ 2,078,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PLANTA	1		
(SD-00) AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE) (02) AMPLIACIÓN																																
2014	30	023	0068	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NUEVO LEON	300230080	ZAPOTITLAN	100	06-may	30-may	30	09-jun		\$ 206,237	\$ 206,237	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	160		
2014	30	023	0069	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALDAMA 'SALIDA AL TAJO'	300230001	ATZALAN							\$ 260,155	\$ 260,155	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	140		
(SE-00) URBANIZACIÓN MUNICIPAL (01) REHABILITACIÓN																																
2014	30	023	0070	REHABILITACIÓN DE PUNTE VEHICULAR "MANUEL T. PORTILLO", EN CALLE MIGUEL HIDALGO	300230001	ATZALAN	40	17-jun		33	16-abr		\$ 3,496,129	\$ 3,496,129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	10	

PRESIDENTE DEL CONEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 C. ORLANDO BERNARDINO BOCARANDO SÁNCHEZ

H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzacán, Ver.
 2014 - 2017

TESORERO MUNICIPAL
 C.P. RAFAEL HUESCA VILLAR

H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzacán, Ver.
 TESORERÍA
 2014 - 2017 Página 4

CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. VÍCTOR HUGO GUEVARA SANTOS

H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzacán, Ver.
 CONTRALORÍA
 2014 - 2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA MUNICIPAL
 C. ESTEBAN BOCARANDO ABURTO