





Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 025 AYAHUALULCO  
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
Presupuesto Autorizado: \$ 12,959,451.00

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada) de la fiscalización superior de los órdenes de autoridad.

Fecha de Aprobación: 31/03/2014

Programa	Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Metas		Observaciones						
						Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas							
						%	Fechas reales	%	Fechas reales														Inicio	Término	Inicio	Término		
[SB-00] ESTIMULOS A LA EDUCACION																												
[01] BECAS Y DESPENSAS																												
a																												
2014	30	025	0117	300250001	AYAHUALULCO	0.00				\$ 195,000	\$ 195,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ALUMNO	200		
[EP-00] ESTUDIOS																												
[01] ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PÚBLICA BÁSICA)																												
a																												
2014	30	025	0118	300250001	AYAHUALULCO	50	11-feb	51	27-feb	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PROYECTO	10		
[SE-00] URBANIZACION MUNICIPAL																												
[01] REHABILITACION																												
g																												
2014	30	025	0119	300250001	AYAHUALULCO	0.00				\$ 94,451	\$ 94,451	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ML	1000		
[SE-00] URBANIZACION MUNICIPAL																												
[02] CONSTRUCCION																												
a																												
2014	30	025	0120	300250001	AYAHUALULCO	0.00				\$ 2,121,200	\$ 2,121,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	3000		
2014	30	025	0121	300250003	LOS ALTOS	0.00				\$ 1,598,900	\$ 1,598,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	1320	1710	
2014	30	025	0122	300250019	RINCONADA (XONCHQUITL)	0.00				\$ 400,000	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	M2	300		
Total del Programa de la versión:										\$ 12,959,451	\$ 12,959,451	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total de Inversión del Municipio:										\$ 12,959,451	\$ 12,959,451	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. ABONDIO MORALES RIVERA

H. Ayto. Constitucional  
de Ayahualulco, Ver.  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2014 - 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. Ayto. Constitucional  
de Ayahualulco, Ver.  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2014 - 2017  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. CARLOS MOISES BLANCO MOTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. Ayto. Constitucional  
de Ayahualulco, Ver.  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
2014 - 2017  
CONTRALOR MUNICIPAL  
LIC. RUBÉN VÍRVEZ QUIROZ