



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYAHUALULCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 025 AYAHUALULCO
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 14,698,465.00

Hoja: 2 de 7
 Fecha de Aprobación: 20/04/2017

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Notas		Observaciones		
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																			
BM 01																								PIEZA	150.00			
2017 30 025 0111	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	30025000 1	AYAHUALULCO	86.00	01/03/ 2017		86.20	01/03/ 2017	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00		
FM 06																								LOTE	1.00			
2017 30 025 0112	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	30025000 1	AYAHUALULCO	100.00	10/03/ 2017	10/03/ 2017	100.00	10/03/ 2017	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	220.00		
FM 03																								PAGO	1.00			
2017 30 025 0113	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	30025000 1	AYAHUALULCO	19.00	31/03/ 2017		19.71	31/03/ 2017	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,433.00	37,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	26,694.00		
UM 02																								OBRA	1.00			
2017 30 025 0114	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	30025001 5	SAN ANTONIO XOQUITLA	0.00			0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
SE 02																								METRO CUADRADO	1,800.00			
2017 30 025 0115	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MEDIANTE ADOQUIN EN CALLE NIÑOS HEROES	30025001 2	TLALCONTENO	0.00			0.00		1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
SJ 05																								AULA	1.00			
2017 30 025 0116	MEJORAMIENTO DE AULA EN EL TEBA, CLAVE: 30ETH1002P	30025001 2	TLALCONTENO	0.00			0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	20.00		
UM 02																								OBRA	1.00			
2017 30 025 0117	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y USOS MULTIPLES	30025000 7	XOCOTEPEC	0.00			0.00		1,638,731.00	1,638,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	280.00		
SO 04																								CENTRO	1.00			
2017 30 025 0118	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	30025001 2	TLALCONTENO	100.00	28/02/ 2017	29/03/ 2017	50.10	09/02/ 2017	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,555.00	27,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
SE 02																								METRO CUBICO	150.00			
2017 30 025 0119	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRDA EN CALLE PRINCIPAL	30025003 0	SAN FRANCISCO	0.00			0.00		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	180.00		
SJ 02																								ANEXO	1.00			
2017 30 025 0120	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME SABINES CLAVE: 300TV1310A	30025000 8	XOLOLOYAN	0.00			0.00		525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

14,698,465.00 14,698,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,825,063.00 1,825,063.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ING. ABUNDIO MORALES ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C.P. CARLOS MOISES BLANCO MOTA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

L.A.E. YAZMIN PEBRERA FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: ayvuOTHen3gLIgV/htn/7YgzHPivkOIR7Hg6fM1d5S6b+Hk1CWXeFTW/4Vty9ANmQvSlek8ii9V+QPA93tUY7sPctuHdi/JaOE/P29iHFVsQ/YX7CtYP2QtWukWYPcwqUWF0fRreSX68M542er9Eayy7nNmVhSP14uswRA=

2014 - 2017