



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
No. de Obra	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS				
01242017000065	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: BANDERILLA - MISANTLA DEL KM. 3+150 AL 23+000, DEL KM. 45+700 AL KM. 55+700 Y DEL KM. 58+700 AL KM. 72+100, EN VARIOS MUNICIPIOS.	SIOP	113,748,074.62	26.00%	0.00%
01252017000028	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+300, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN.	SIOP	94,991,049.41	37.00%	14.16%
112S1300160149	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM. 1+120 DEL CAMINO EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN-CONSTITUCIÓN EN LAS CHOAPAS (ETAPA DE TERMINACIÓN), EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS.	SIOP	13,980,000.00	27.76%	0.00%
112S1300160047	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA-SAN LORENZO DEL KM. 2+500 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE TANTOYUCA.	SIOP	13,048,973.92	16.00%	9.31%
112S1300160135	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO CHAVARRILLO - MONTE OSCURO - PALMAR ESTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.	SIOP	10,366,234.54	75.00%	38.93%
112S1300160113	REHABILITACIÓN DEL PASO INFERIOR VEHICULAR "CENTRAL DE ABASTOS", EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA.	SIOP	7,212,040.00	100.00%	100.00%
		SUB-TOTAL	253,346,372.49		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO , SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
No de Obra	INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ				
1	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO.	IEEV	6,200,000.00	0.00%	0.00%
		SUB-TOTAL:	6,200,000.00		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO , SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
No. de Obra	INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA				
VARIOS	CONSTRUCCIÓN DE 715 CUARTOS PARA DORMITORIO, DEL PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA, EN LOS MUNICIPIOS DE ILAMATLÁN, ZONTECOMATLÁN, MIXTLA DE ALTAMIRANO, TEHUIPANGO, CHICONTEPEC, PLATÓN SÁNCHEZ, TIHUATLÁN, ATZALAN, CHICONQUIACO, ACATLÁN.	INVIVIENDA	46,280,898.41	11.00%	0.00%
		SUB-TOTAL:	46,280,898.41		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO , SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
No. de Obra	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ				
02492017000007	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ZONGOLICA.	CAEV	6,279,103.30	45.00%	32.00%
024920170000010	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DE MADERO.	CAEV	5,981,938.11	15.00%	9.00%
		SUB-TOTAL:	12,261,041.41		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO , SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
No. de Obra	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ				
02022017000052	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ Y TERMINACIÓN DEL HOSPITAL DEL NIÑO VERACRUZANO, EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ.	SESVER	278,935,835.01	56.65%	42.06%
02022017000040	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, UNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO Y UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD (CAE) "DR. RAFAEL LUCIO", EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	SESVER	47,729,948.32	93.38%	70.70%
02022017000044	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA), EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ATZOMPA.	SESVER	39,980,990.85	76.98%	60.40%
02022017000041	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL "LUIS F. NACHÓN", EN EL MUNICIPIO DE XALAPA.	SESVER	37,415,318.19	60.01%	31.19%
		SUB-TOTAL:	404,062,092.37		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO , SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA



OBRA		UNIDAD PRESUPUESTAL	APROBADO 2017 (en Pesos)	AVANCE FÍSICO U.P.	AVANCE FINANCIERO U.P.
No. de Obra	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA				
VARIOS	CONSTRUCCIÓN DE 155 BORDOS DE AGUA PARA LA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN 16 MUNICIPIOS DEL ESTADO.	SEDARPA	44,267,415.46	14.80%	0.00%
		SUB-TOTAL:	44,267,415.46		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO REFLEJA EL ANTICIPO , SI NO HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DEVENGADO (EJECUTADO).

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017