

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA).

NO. DE OBRA

02492019000002

LOCALIZACIÓN



MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

MUNICIPIO

SOLEDAD ATZOMPA

LOCALIDAD

HUITZILA

REGIÓN

LAS MONTAÑAS

NÚMERO DE CONTRATOS(S)

CAEV-FISE-2019-E01-LPE

COSTO DEL CONTRATO

\$ 9,665,056.47

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.

50.00%

AVANCE FINANCIERO

46.65%

AUTORIZADO EN 2019

\$ 9,665,056.47

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEVENGADO EN 2019

\$ 4,508,579.82

FECHA DE CORTE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

METAS

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (SCALL), INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO (447.6 METROS) INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES DE 32 MILÍMETROS, INSTALACIÓN DE CANOAS Y ACCESORIOS DE PVC TIPO COLONIAL, INSTALACIÓN DE 2,080.8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 75 MILÍMETROS DE DIÁMETRO, CISTERNA DE FERROCEMENTO CON CAPACIDAD DE 12.00 METROS CÚBICOS.

