

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ATZALAN.

NO. DE OBRA
02492021000090



MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATOS(S)
CAEV-CRE 2021-2022-E06-LP

COSTO DEL CONTRATO	\$	49,256,760.01

MUNICIPIO	ATZALAN

LOCALIDAD	PLAN DE ARROYOS

REGIÓN	NAUTLA

AUTORIZADO 2023	\$	8,229,755.25

AVANCES

AVANCE FÍSICO U.P.	98.85%

TRAMITADO HASTA 2022	\$	41,027,004.76

TRAMITADO EN 2023	\$	7,665,042.29

POR TRAMITAR	\$	564,712.96

FECHA DE CORTE	31 DE AGOSTO DE 2023

AVANCE FINANCIERO	98.85%

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

METAS

OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD, CÁRCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN (CAPTACIÓN), EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA CAPTACIÓN, CASETA DE CONTROLES EN CÁRCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO KM. 0+000 AL KM. 3+877.62, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD TIPO "A" ESTRUCTURAL, FONTANERÍA EN TANQUE SUPERFICIAL DE 50 M3 (REBOMBEO), LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL REBOMBEO, CASETA DE CONTROLES EN REBOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN REBOMBEO KM. 0+000 AL KM. 6+432.00, TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD TIPO "A" ESTRUCTURAL, FONTANERÍA EN TANQUE SUPERFICIAL DE PROYECTO, CASETA DE DESINFECCIÓN EN SITIO DE TANQUE DE REGULACIÓN, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS.

