Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2023

Elaboró

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2023

corte: 31 de diciembre 2023

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			Nº OF. T.O	REFRENDO 2024	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO						
	REGIÓN XALAPA																						
050010	Construcción de Tlagna Centro Cultural	273	6226001	11912	5/7103119121 09101	132,428.37	0.00	132,428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,428.37	99%	0%	saldo por cobrar	saldo por cobrar
050010	Construcción de Tlagna Centro Cultural	273	6226001	11912	5/7271191 2F 00102	52,875.69	0.00	52,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,875.69	99%	0%	saldo por cobrar	saldo por cobrar
050010	Construcción de Tlagna Centro Cultural	273	6226001	11912	5/7321191 2F 00102	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.43	100%	0%	saldo por cobrar	saldo por cobrar
091014	Construccion del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Region Xalapa	295	6226001	11106	5/7103111060 0001	1,697.48	0.00	1,697.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.48	0.00	1,697.48	XAL/034/23 20-10-23	0.00	100%	0%	proceso legal	proceso legal
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	6226001	11107	5/7103111070 0001	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	XAL/034/23 20-10-23	0.00	100%	0%	proceso legal	proceso legal
091014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	6226001	11106	5/7261110600803	1,569,785.72	0.00	1,569,785.72	1,491,534.49	0.00	1,491,534.49	1,491,534.49	0.00	1,491,534.49	18,251.23	0.00	18,251.23	XAL/028/23 14-6-23	0.00	100%	100%	11/11/2022	30/03/2023
091014	Construcción del edificio de la Facultad de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Región Xalapa (obra eléctrica, pluvial, hidrosanitaria y acabados) etapa 2	749	6226001	11107	5/7261110700803	1,569,785.73	0.00	1,569,785.73	1,491,534.50	0.00	1,491,534.50	1,491,534.50	0.00	1,491,534.50	18,251.23	0.00	18,251.23	XAL/028/23 14-6-23	0.00	100%	100%	11/11/2022	30/03/2023
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, region Xalapa (Fachada principal edificio B de lower y sistema de captacion pluvial con bombeo solar)".	912	6226001	11106	5/7103111060 0102	675,000.00	0.00	675,000.00	166,824.52	0.00	166,824.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	2%	0%	13/12/2023	30/03/2024
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, region Xalapa (Fachada principal edificio B de lower y sistema de captacion pluvial con bombeo solar)".	912	6226001	11107	5/7103111070 0102	675,000.00	0.00	675,000.00	166,824.53	0.00	166,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	2%	0%	13/12/2023	30/03/2024
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, region Xalapa (Fachada principal edificio B de lower y sistema de captacion pluvial con bombeo solar)".	1091	6226001	11106	5/7261110600806	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	2%	0%	13/12/2023	30/03/2024
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, region Xalapa (Fachada principal edificio B de lower y sistema de captacion pluvial con bombeo solar)".	1091	6226001	11107	5/7261110700805	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	2%	0%	13/12/2023	30/03/2024
191022	Conexión de la Subestación Eléctrica de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa	912	6226001	11128	5/1103119281 00101	38,320.56	0.00	38,320.56	38,111.80	0.00	38,111.80	38,111.80	0.00	38,111.80	208.76	0.00	208.76	XAL/033/23 31-12-23	0.00	100%	100%	14/06/2023	30/11/2023
202013	Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz	912	6226001	11512	4/7601191261 00107	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0%	0%	en proceso de cobranza	en proceso de cobranza
211995	Construcción Ter. Nivel en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa.	749	6226001	11414	5/2861141400802	270,470.88	0.00	270,470.88	270,424.96	0.00	270,424.96	270,424.96	0.00	270,424.96	45.92	0.00	45.92	XAL/027/23 14-6-23	0.00	100%	100%	02/06/2022	31/12/2022
211947	Instalación de obra eléctrica para conexión de framformador con línea CFE en la Galería "Ramón Alva de la Canal"	749	6226001	11917	5/2861197/800804	500,000.00	0.00	500,000.00	436,623.84	0.00	436,623.84	436,623.84	0.00	436,623.84	63,376.16	0.00	63,376.16	XAL/M009/23 31-3-23	0.00	100%	100%	02/06/2022	30/11/2023
221009	Construcción de Anfa en la Planta Alta de Edificio R (CIDEA)	131	6226001	11115	161/1111152 00105	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88	XAL/061/23 22-3-23	0.00	100%	100%	01/06/2022	30/06/2022
221016	Conclusión de área Técnico- Académica y Administrativa de Tlagna- Centro Cultural Región Xalapa	118	6226001	11817	5/7103118170 0001	1,003,764.32	0.00	1,003,764.32	1,003,161.60	0.00	1,003,161.60	1,003,161.60	0.00	1,003,161.60	602.72	0.00	602.72	XAL/M001/23 31-3-23	0.00	100%	100%	04/07/2022	31/05/2023
221019	Conclusión de área Técnico- Académica y Administrativa de Tlagna- Centro Cultural Región Xalapa (Voz y datos).	118	6226001	11817	5/2851181/800801	35,765.27	0.00	35,765.27	35,765.27	0.00	35,765.27	35,765.27	0.00	35,765.27	0.00	0.00	0.00	XAL/M001/23 31-3-23	0.00	100%	100%	23/12/2022	23/01/2023
221019	Conclusion de área Técnico-Académica y Administrativa de Tlagna- Centro Cultural, region Xalapa (voz y datos)	1091	6226001	11817	5/2861181/800801	19,892.70	0.00	19,892.70	19,838.43	0.00	19,838.43	19,838.43	0.00	19,838.43	54.27	0.00	54.27	XAL/M022/23 31-3-23	0.00	100%	100%	23/12/2022	23/01/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414611301E 00103	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/032/23 21-9-23	0.00	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414611301E 00104	700,000.00	0.00	700,000.00	471,296.45	0.00	471,296.45	471,296.45	0.00	471,296.45	228,703.55	0.00	228,703.55	XAL/032/23 21-9-23	0.00	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414611301E 00104	270,000.00	0.00	270,000.00	313,982.13	0.00	313,982.13	313,982.13	0.00	313,982.13	496,017.87	0.00	496,017.87	XAL/032/23 21-9-23	0.00	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221015	Suministro y colocación de elevador Montacargas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	133	6226001	11301	1414611301E 00104	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/032/23 21-9-23	0.00	100%	100%	14/11/2022	24/06/2023
221052	Construccion de cafeteria abierta en la explanada de acceso de la Unidad Académica de Artes, region Xalapa	912	6226001	11611	5/7103116110 0101	770,000.00	96,753.14	866,753.14	866,689.15	0.00	866,689.15	866,689.15	0.00	866,689.15	0.00	0.00	0.00		22.00	100%	100%	29/12/2022	28/02/2023
221053	Construccion de cubierta de acceso peatonal al auditorio y al edificio A en instalacion de elevador para edificio de 3 niveles en la Unidad Academica de Humanidades, region Xalapa	912	6226001	11202	5/7103112020 0101	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	651,999.99	1,328,000.42	1,979,999.41	651,999.99	0.00	651,999.99	0.00	0.00	0.00		1,348,000.01	32%	33%	04/12/2023	31/05/2024
221054	Construcción de cortinero de fachada en la Facultad de Derecho, región Xalapa	912	6226001	11201	5/7103112010 0101	150,000.00	0.00	150,000.00	149,825.00	0.00	149,825.00	149,825.00	0.00	149,825.00	175.00	0.00	175.00	XAL/031/23 29-8-23	0.00	100%	100%	29/12/2022	31/03/2023
221050	Construcción de comedor universitario con techumbre en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Xalapa	912	6226001	11501	5/7103115010 0102	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,003,162.85	0.00	3,003,162.85	2,753,299.55	0.00	2,753,299.55	0.00	0.00	0.00		446,700.45	100%	86%	14/04/2023	11/08/2023
221060	Suministro e instalación de 3 elevadores y redistribución de iluminación exterior en la Unidad Académica de Ingeniería y	912	6226001	11101	5/7103111010 0101	3,100,000.00									2,754,629.72	0.00	2,754,629.72	XAL/033/23 6-11-23					

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023							
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO	Nº OF. T.O	REFRENDO 2024	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
221061	Reforzamiento de fornanación exterior en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa	912	6226001	11108	5710311108E00101	900,000.00	0.00	900,000.00	898,594.51	0.00	898,594.51	884,053.98	0.00	884,053.98	0.00	0.00	0.00		15,946.02	100%	98%	23/12/2022	28/03/2024
221062	Construcción de un elevador para la Unidad Académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias, región Xalapa	912	6226001	11501	5710311501E00101	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	XAL/039/23 28-11-23	0.00	100%	100%	29/12/2022	28/09/2023
221064	Construcción de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, en el 2° Nivel del edificio "B" de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	912	6226001	11703	5710311703E00101	12,390,000.00	0.00	12,390,000.00	0.00	7,724,632.35	7,724,632.35	0.00	3,330,308.49	3,330,308.49	0.00	0.00	0.00		9,059,691.51	69%	27%	10/01/2023	05/03/2024
221082	Construcción de aulas en planta alta del Edificio "U" en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa	912	6226001	11401	5710311401L00101	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	5,914,338.76	0.00	5,914,338.76	764,700.59	0.00	764,700.59	0.00	0.00	0.00		7,535,299.41	25%	9%	04/12/2023	01/05/2024
221084	Construcción de edificio "G" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa.	133	6226001	11302	5710311302L00101	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	14/04/2023	09/11/2023
221084	Construcción de edificio "G" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa	912	6226001	11302	5710311302S00102	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,241,017.52	0.00	5,241,017.52	0.00	0.00	0.00		758,982.48	100%	87%	14/04/2023	09/11/2023
221094	Suministro e instalación de elevador en el Edificio "D" de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa	133	6226001	11108	1410/11108L00104	720,864.54	0.00	720,864.54	720,864.54	0.00	720,864.54	720,862.40	0.00	720,862.40	0.00	0.00	0.00		2.14	100%	100%	26/12/2022	31/05/2023
223015	Ampliación del edificio "G" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba	133	6226001	11603	1426811603E00103	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
223015	Ampliación del edificio "G" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba	912	6226001	11603	5710311603E00101	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
231001	Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus Sur para las Facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa	1001	6226001	11722	5728611722800801	0.00	2,927,990.59	2,927,990.59	0.00	2,000,749.71	2,000,749.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,927,990.59	2%	0%	04/12/2023	22/03/2024
231001	Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus Sur para las Facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa	1001	6226001	11722	5728811722800801	0.00	2,811.04	2,811.04	0.00	2,811.04	2,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,811.04	0%	0%	04/12/2023	22/03/2024
231003	Sistema de captación de agua pluvial y modificación de cisterna existente en Facultad de Contaduría y Administración Xalapa, región Xalapa	133	6226001	11301	1414111301E00106	0.00	148,821.97	148,821.97	0.00	141,400.95	141,400.95	0.00	141,400.95	141,400.95	0.00	6,621.02	6,621.02	XAL/036/23 27-10-23	0.00	100%	100%	08/05/2023	15/06/2023
231004	Construcción 2da etapa del edificio "C" (1 nivel) en la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Totonacapan en Espanol	1004	6226001	11704	5710311704800801	0.00	1,450,240.00	1,450,240.00	0.00	1,450,240.00	1,450,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,240.00	1%	0%	04/12/2023	12/03/2024
231004	Construcción 2da etapa del edificio "C" (1 nivel) en la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Totonacapan, Región Poza Rica- Tuxpan	1004	6226001	11704	5728511704800801	0.00	72,349.35	72,349.35	0.00	67,948.73	67,948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.62	4,400.62	Reintegro	67,948.73	1%	0%	04/12/2023	12/03/2024
231006	Construcción de aulas en la UVI Sede Huatusco, Región Poza Rica-Tuxpan	824	6226001	11704	4612211704U99803	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	2,846,772.63	2,846,772.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.37	3,227.37	Reintegro	2,846,772.63	99%	0%	28/12/2023	02/02/2024
231007	Construcción de aulas en la UVI Sede Totonacapan, Region Poza Rica-Tuxpan	824	6226001	11704	4612211704U99804	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,595,794.23	3,595,794.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.77	4,205.77	Reintegro	3,595,794.23	5%	0%	29/12/2023	31/05/2024
231008	Construcción de sala de juntas aulas en la UVI Sede Totonacapan, Region Poza Rica-Tuxpan	824	6226001	11704	4612211704U99805	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	4,198,024.90	4,198,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.10	1,975.10	Reintegro	4,198,024.90	95%	0%	27/09/2023	08/02/2024
231009	Construcción de aulas y laboratorio de simulación para la Facultad de Medicina, región Xalapa	824	6226001	11402	4702511402U99802	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,464.81	4,999,464.81	0.00	674,356.41	674,356.41	0.00	535.19	535.19	Reintegro	4,325,108.40	20%	14%	10/11/2023	12/04/2024
231011	Ampliación edificio "F" para aula de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas región Xalapa	824	6226001	11213	4702511213U99803	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,199,501.30	2,199,501.30	0.00	245,680.74	245,680.74	0.00	498.70	498.70	Reintegro	1,953,820.56	45%	11%	06/11/2023	24/02/2024
231013	Adecuación de espacios de edificio "E" en la UVI Sede Tequila, Region Orizaba-Cordoba	824	6226001	11704	4612211704U99801	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,596,631.01	1,596,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.99	3,368.99	Reintegro	1,596,631.01	12%	0%	27/11/2023	24/02/2024
231014	Construcción de aulas en la UVI Sede Grandes Montañas, Region Orizaba-Cordoba.	824	6226001	11704	4612211704U99802	0.00	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	2,866,951.30	2,866,951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.70	3,048.70	Reintegro	2,866,951.30	35%	0%	27/11/2023	03/04/2024
231025	Construccion de Teatro Universitario, región Xalapa	824	6226001	11917	5724211917U99801	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000,000.00	4%	0%	11/12/2023	06/08/2024
231027	Suministro e instalación de 2 elevadores en la Unidad Académica de ingeniería y Ciencias Químicas,región Xalapa	912	6226001	11101	5710311101E00102	0.00	2,754,629.72	2,754,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,754,629.72	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
231031	Espacios para aulas de accesibilidad tecnológica	824	6226001	11912	4612211912U99802	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,487,463.78	1,487,463.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.22	12,536.22	Reintegro	1,487,463.78	0%	0%	En tramite de embargo	En tramite de embargo
	TOTAL REGIÓN XALAPA					50,475,669.59	121,281,797.81	171,757,466.40	28,486,668.50	126,506,289.16	154,992,957.76	19,919,992.93	4,391,746.59	24,311,739.52	3,492,105.81	40,417.69	3,532,523.49		143,913,203.39	54.26%	14%		
	REGIÓN VERACRUZ																						
192001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	6226001	22105	5710322105B00801	19,736,911.69	0.00	19,736,911.69	19,931,949.82	0.00	19,931,949.82	2,468,126.04	0.00	2,468,126.04	0.00	0.00	0.00		17,268,785.65	100%	13%	07/09/2019	30/11/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30ISU8903R.	133	6226001	22105	1410222105E00103	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	29/12/2022	29/01/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30ISU8903R.	133	6226001	22105	1410222105E00103	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	29/12/2022	29/01/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30ISU8903R.	133	6226001	22105	1426222105E00103	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	29/12/2022	29/01/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30ISU8903R.	133	6226001	22105	1411922105E00104	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	29/12/2022	29/01/2023
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30ISU8903R.	912	6226001	22105	5710322105E00101	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,927,249.02	0.00	7,927,249.02	7,740,495.41	0.00	7,740,495.41	0.00	0.00	0.00		186,504.59	100%	98%	29/12/2022	29/01/2023
192002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	759	6226001	22505	5710322505B00801	4,838,642.29	0.00	4,838,642.29	9,332.90	0.00	9,332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,838,642.29	100%	0%	02/09/2019	14/03/2023
212005	Ampliación en 1er. Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Encanalées, Región Veracruz	133	6226001	21403	1416221403E00104	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,449,503.76	0.00	1,449,503.76	1,034,284.62	0.00	1,034,284.62	0.00	0.00	0.00		415,715.38	89%	71%	08/06/2022	30/11/2023
222001	Ampliación de red de media tensión en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, para los edificios "A y B". Región Veracruz	749	6226001	22106	5728221106B0804	631,236.56	0.00	631,236.56	617,139.75	0.00	617,139.75	617,139.75	0.00	617,139.75	14,096.81	0.00	14,096.81	VER/011/23 31-1-23	0.00	100%	100%	13/01/2022	14/03/2023
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de modulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y aire en la Facultad de	133	6226001	22302	1414222302E00104	1,001,564.89	0.00	1,001,564.89	1,001,564.89	0.00	1,001,564.89	2,859,537.42	0.00	2,859,537.42	0.00	0.00	0.00		141,962.47	99%	0%	23/06/2022	02/06/2023

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			Nº OF. T.O	REFRENDO 2024	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO						
222602	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz	133	6226001	22302	1414822302E00104	1,218,948.59	0.00	1,218,948.59	1,218,634.52	0.00	1,218,634.52	1,218,634.52	0.00	1,218,634.52	0.00	0.00	0.00		314.07	100%	100%	21/06/2022	07/06/2024
222605	Suministro y colocación de lajas y áreas de granito en el Edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, Región Veracruz	1001	6226001	22506	5728225060B0803	4,160.94	0.00	4,160.94	3,926.30	0.00	3,926.30	3,926.30	0.00	3,926.30	234.64	0.00	234.64	VER/01423 31-3-23	0.00	100%	100%	17/10/2022	05/11/2022
222212	Construccion de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz	133	6226001	22202	1412122202E00106	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	19/12/2022	27/05/2023
222212	Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz	912	6226001	22202	5710322202E00102	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,897,141.79	0.00	2,897,141.79	2,894,021.21	0.00	2,894,021.21	0.00	0.00	0.00		5,978.79	100%	100%	19/12/2022	27/05/2023
222213	Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz	133	6226001	21406	1416421406E00105	700,000.00	0.00	700,000.00	475,066.89	0.00	475,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0%	0%	03/01/2024	01/04/2024
222213	Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz	912	6226001	21406	5710321406E00101	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0%	0%	03/01/2024	01/04/2024
222214	Construcción de patios de oleaje y anexo postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y bodegas/otros en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz	133	6226001	21501	1418221501E00103	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	10%	0%	15/12/2023	12/04/2024
222214	Construcción de patios de oleaje y anexo postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y bodegas/otros en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz	912	6226001	21501	5710321501E00101	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00	1,896,218.80	0.00	1,896,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,670,000.00	10%	0%	15/12/2023	12/04/2024
222215	Construccion de area para estudiantes de posgrados y cuarto de resguardo de medidores sismorobticas en el Instituto de Ingeniería, región Veracruz	912	6226001	22102	5710322102E00101	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,850,000.00	0%	0%	en proceso de licitacion	en proceso de licitacion
222216	Construccion de aula y ampliacion del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz	133	6226001	21301	1414121301E00103	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	299,285.61	299,285.61	0.00	0.00	0.00		700,714.39	70%	30%	25/06/2023	06/02/2024
222216	Construccion de aula y ampliacion del centro de cómputo en la Facultad de Administración, region Veracruz	133	6226001	21301	1414121301E00103	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	299,275.57	299,275.57	0.00	0.00	0.00		200,724.43	70%	58%	25/06/2023	06/02/2024
222216	Construccion de aula y ampliacion del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz	912	6226001	21301	5710321301E00101	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,196,471.27	0.00	2,196,471.27	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	70%	0%	25/06/2023	06/02/2024
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, region Veracruz	133	6226001	22401	1416122401E00106	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	5%	0%	19/12/2023	16/04/2024
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, region Veracruz	912	6226001	22401	5710322401E00101	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	5%	0%	19/12/2023	16/04/2024
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, region Veracruz	133	6226001	22401	1416122401E00106	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	5%	0%	19/12/2023	16/04/2024
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, region Veracruz	912	6226001	22401	5710322401E00101	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	876,750.24	0.00	876,750.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	5%	0%	19/12/2023	16/04/2024
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, region Veracruz	912	6226001	22906	5710322906E00101	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	5%	0%	19/12/2023	16/04/2024
232001	Construccion 3a Etapa del Edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz	1004	6226001	21301	5710321301B0801	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,994,415.51	3,994,415.51	0.00	2,989,628.49	2,989,628.49	0.00	5,584.49	5,584.49	Rendigo	1,611,786.11	100%	75%	19/07/2023	19/12/2023
232002	Construcción de auditorio para la Facultad de Contaduría y Negocios, Region Veracruz	824	6226001	22302	4612222302B0801	0.00	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00	4,796,942.71	4,796,942.71	0.00	1,514,121.46	1,514,121.46	0.00	3,057.29	3,057.29	Rendigo	3,282,821.25	50%	32%	03/11/2023	10/05/2024
232003	Construcción de hospital de pequeñas especies en Facultad de Veterinaria y Zootecnia, Region Veracruz.	824	6226001	21501	4702521501B0801	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00	5,747,710.80	5,747,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.20	2,289.20	Rendigo	5,747,710.80	5%	0%	15/11/2023	12/04/2024
232004	Construcción de aulas en Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz	824	6226001	21502	4702521502B0801	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	6,295,995.22	6,295,995.22	0.00	566,373.94	566,373.94	0.00	4,004.78	4,004.78	Rendigo	5,729,621.28	20%	9%	03/11/2023	31/03/2024
232005	Conclusion de la Construcción de Edificio "F" en Ciencias Químicas, Region Veracruz	824	6226001	22105	4612222105B0801	0.00	16,451,677.00	16,451,677.00	0.00	16,449,569.78	16,449,569.78	0.00	2,147,677.23	2,147,677.23	0.00	2,107.22	2,107.22	Rendigo	14,301,892.55	18%	13%	16/10/2023	04/06/2024
232006	Construccion de Infraestructura de Accesibilidad (rampas y elevador en la Facultad de Contaduría, región Veracruz	1005	6226001	22302	5728622302B0801	0.00	1,484,428.86	1,484,428.86	0.00	1,189,389.71	1,189,389.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,484,428.86	0%	0%	en proceso de licitacion	en proceso de licitacion
232006	Construcción de Infraestructura de Accesibilidad (rampas y elevador en la Facultad de Contaduría, region Veracruz	1005	6226001	22302	5728622302B0801	0.00	2,700.73	2,700.73	0.00	2,700.73	2,700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.73	0%	0%	en proceso de licitacion	en proceso de licitacion
232008	Sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, region Veracruz	1004	6226001	22501	5728225018B0801	0.00	2,843,189.76	2,843,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,189.76	0%	0%	en proceso de licitacion	en proceso de licitacion
232008	Sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz	1004	6226001	22501	5728225018B0801	0.00	351.29	351.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351.29	0%	0%	en proceso de licitacion	en proceso de licitacion
232016	Construcción de almacen de RPBI de la Facultad de Odontología, region Veracruz	133	6226001	22401	1416122401E00107	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	314,632.28	314,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	100%	0%	15/12/2023	09/04/2024
	TOTAL REGIÓN VERACRUZ					58,531,384.59	42,052,347.55	100,583,732.51	29,550,900.86	38,791,356.74	68,342,257.60	20,136,165.27	7,988,382.21	28,124,547.48	14,311.45	17,042.98	31,354.43		72,467,850.60	53.15%	28%		
	REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA																						
1/3019	Construcción de centro de cómputo en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Cordoba	758	6226001	36401	5710336401B0801	149,609.33	0.00	149,609.33	19,682.64	0.00	19,682.64	19,682.64	0.00	19,682.64	138,926.69	0.00	138,926.69	COR/08/23 25-5-23	0.00	100%	100%	30/04/2018	24/08/2018
213999	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba	133	6226001	31401	1416314101E00104	42,517.73	0.00	42,517.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,517.73	100%	0%	13/04/2022	09/06/2022
223001	Construcción de laboratorio y biotero para Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba- Córdoba	118	6226001	31101	5710331101B0801	4,686,458.34	0.00	4,686,458.34	4,686,458.34	0.00	4,686,458.34	4,686,458.34	0.00	4,686,458.34	0.00	0.00	0.00	COR/09/23 19-4-23	0.00	100%	100%	09/07/2022	14/03/2023
223002	Construcción de cancha deportiva en la Facultad de Odontología, region Orizaba-Cordoba	912	6226001	36401	5710336401E00101	750,000.00	0.00	750,000.00	748,959.99	0.00	748,959.99	748,959.99	0.00	748,959.99	1,040.01	0.00	1,040.01	COR/01/23 27-11-23	0.00	100%	100%	29/12/2022	26/09/2023
223008	Sistema de captacion de agua pluvial en la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas, region Orizaba-Cordoba	912	6226001	35501	5710335501E00101	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,693,468.71	0.00	1,693,468.71	1,692,935.96	0.00	1,692,935.96	0.00	0.00	0.00		1,807,064.04	72%	41%	17/05/2023	12/03/2024

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	REFRENDO 2024	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO						
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1424031701E00104	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	68%	100%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1424131701E00104	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	68%	100%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1422031701E00104	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	351,667.23	0.00	351,667.23	0.00	0.00	0.00		48,332.77	68%	88%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1422631701E00104	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	68%	100%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414034301E00103	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,390,000.00	68%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414134301E00104	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,390,000.00	68%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414834301E00104	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	68%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414634301E00106	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	68%	0%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1435234301E00103	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	74,291.75	0.00	74,291.75	0.00	0.00	0.00		225,708.25	68%	25%	28/04/2023	08/01/2024
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	34301	5710334301E00101	3,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,889,513.82	0.00	1,889,513.82	1,779,402.64	0.00	1,779,402.64	0.00	0.00	0.00		1,390,597.36	68%	56%	28/04/2023	08/01/2024
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1410133101E00104	730,800.00	0.00	730,800.00	730,800.00	0.00	730,800.00	730,800.00	0.00	730,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	28/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1410233101E00103	621,000.00	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	621,000.00	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	28/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1411933101E00101	717,400.00	0.00	717,400.00	717,400.00	0.00	717,400.00	717,400.00	0.00	717,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	28/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1420233101E00103	594,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	28/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1420433101E00103	1,336,800.00	0.00	1,336,800.00	1,336,800.00	0.00	1,336,800.00	671,811.13	0.00	671,811.13	0.00	0.00	0.00		664,988.87	100%	50%	28/04/2023	21/11/2023
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	33101	5710333101E00101	3,726,000.00	0.00	3,726,000.00	2,581,308.94	0.00	2,581,308.94	1,864,907.85	0.00	1,864,907.85	0.00	0.00	0.00		1,855,992.15	100%	50%	28/04/2023	21/11/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba	133	6226001	34301	1414034301E00104	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	12/05/2023	19/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba	133	6226001	34301	1414134301E00105	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	12/05/2023	19/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba	133	6226001	34301	1414834301E00105	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	12/05/2023	19/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba	133	6226001	34301	1414634301E00105	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	12/05/2023	19/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba	133	6226001	34301	1435234301E00104	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	12/05/2023	13/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba	912	6226001	34301	5710334301E00102	400,000.00	0.00	400,000.00	398,800.13	0.00	398,800.13	372,806.23	0.00	372,806.23	0.00	0.00	0.00		27,193.77	100%	93%	12/05/2023	19/07/2023
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba	912	6226001	36501	5710335501E00102	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	12/05/2023	19/07/2023
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba	133	6226001	32101	1410732101E00105	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba	912	6226001	32101	5710332101E00101	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0%	0%	en proceso de licitación	en proceso de licitación
233001	Construcción 2da etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, Región Orizaba-Córdoba	1004	6226001	36401	5710336401E00102	0.00	8,806,428.00	8,806,428.00	0.00	8,806,428.00	8,806,428.00	0.00	1,704,735.48	1,704,735.48	0.00	0.00	0.00		7,193,692.52	2%	19%	27/10/2023	03/04/2024
233001	Construcción 2da etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, Región Orizaba-Córdoba	1004	6226001	36401	5728536401E00101	0.00	367,674.15	367,674.15	0.00	366,351.26	366,351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.89	1,322.89	Fondeqro	366,351.26	2%	0%	27/10/2023	03/04/2024
233003	Construcción de invernadero tecnificado y sala de enfermería para la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Orizaba-Córdoba	824	6226001	35501	4612235501E00101	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,747,858.98	2,747,858.98	0.00	438,993.98	438,993.98	0.00	2,141.02	2,141.02	Fondeqro	2,308,865.98	16%	16%	29/11/2023	17/04/2024
233004	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Orizaba-Córdoba	824	6226001	33101	4612233101E00102	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	4,195,743.00	4,195,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	Fondeqro	4,195,743.00	20%	0%	18/11/2023	29/03/2024
233005	Conclusión de Biotemo en la Facultad de ciencias Químicas, región Orizaba- Córdoba	1004	6226001	31101	5710331101E00102	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1/09/2023	0.00	0%	0%	cancelada	cancelada
233007	Conclusión de Biotemo en la Facultad de ciencias Químicas, región Orizaba- Córdoba	1004	6226001	31101	5728631101E00101	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,049,755.32	1,049,755.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0%	0%	08/01/2024	03/04/2024
	TOTAL REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA					27,769,585.40	18,326,102.15	46,094,687.55	21,259,394.57	17,169,126.56	38,428,521.13	15,271,903.76	2,143,729.38	17,415,633.14	139,966.79	1,107,720.91	1,247,687.61		27,431,966.80	61.38%	39%		
	REGIÓN POZA RICA-TUXPAN																						
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	131	6226001	42301	1857423501E00102	61,951.97	0.00	61,951.97	61,951.97	0.00	61,951.97	61,951.97	0.00	61,951.97	0.00	0.00	0.00	PO/A0190/23 27-11-23	0.00	100%	100%	09/11/2022	01/09/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	131	6226001	42301	1858423501E00102	1,746.85	0.00	1,746.85	1,746.85	0.00	1,746.85	1,746.85	0.00	1,746.85	0.00	0.00	0.00	PO/A0190/23 27-11-23	0.00	100%	100%	09/11/2022	01/09/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42301	1414842301E00103	961,805.97	0.00	961,805.97	961,805.01	0.00	961,805.01	961,805.01	0.00	961,805.01	0.94	0.00	0.94	PO/A0190/23 27-11-23	0.00	100%	100%	09/11/2022	01/09/2023
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42301	1414842301E00103	967,365.56	0.00	967,365.56	967,365.56	0.00	967,365.56	967,365.56	0.00	967,365.56	0.00	0.00	0.00	PO/A0190/23 27-11-23	0.00	100%	100%	09/11/2022	01/09/2023

NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			Nº OF. T.O	REFRENDO 2024	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO						
224001	Construcción de aulas en la planta alta del edificio "A" de la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica- Tuxpan	912	6226001	42301	5710342301E00103	962,155.52	0.00	962,155.52	962,117.85	0.00	962,117.85	962,117.85	0.00	962,117.85	37.67	0.00	37.67	PO/AR/19/23 27-11-23	0.00	100%	100%	09/11/2022	01/07/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418042501E00103	200,000.00	0.00	200,000.00	198,361.64	0.00	198,361.64	198,361.64	0.00	198,361.64	0.00	0.00	0.00		1,638.36	100%	99%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418142501E00103	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418242501E00103	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,199,967.81	0.00	1,199,967.81	0.00	0.00	0.00		2.19	100%	100%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418442501E00103	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1438442501E00103	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	09/12/2022	02/04/2023
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	912	6226001	42501	5710342501E00104	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,874,775.59	1,874,775.59	0.00	295,753.33	295,753.33	0.00	0.00	0.00		2,604,246.67	10%	10%	20/10/2023	27/01/2024
224016	Puesta etapa de construccion de cafeteria, salo de lectores y complemento de cercado perimetral en la Facultad de Contaduria, region Poza Rica-Tuxpan	912	6226001	42301	5710342301E00104	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0%	0%	en proceso de licitacion	en proceso de licitacion
224017	Construcción de caseta de vigilancia y barda perimetral en el Taller Libre de Artes Poza Rica, region Poza Rica-Tuxpan	912	6226001	41801	5710341801E00101	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,277,670.88	0.00	1,277,670.88	897,568.51	0.00	897,568.51	0.00	0.00	0.00		652,431.49	100%	58%	14/09/2023	06/10/2023
224018	Reforzamiento de dominación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan	912	6226001	42501	5710342501E00102	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	28/04/2023	16/06/2023
224019	Reforzamiento de dominación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan	912	6226001	41104	5710341104E00101	350,000.00	0.00	350,000.00	347,870.00	0.00	347,870.00	347,870.00	0.00	347,870.00	0.00	0.00	0.00		2,130.00	100%	99%	28/04/2023	16/06/2023
224020	Adecuacion de acceso y construccion de mesas de uso recreativo en la Unidad de Humanidades, region Poza Rica-Tuxpan	912	6226001	41202	5710341202E00101	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,319,235.06	1,319,235.06	950,265.24	0.00	950,265.24	0.00	0.00	0.00		399,734.76	100%	70%	15/06/2023	12/10/2023
224024	Construccion de cafeteria, nucleo de servicios de resguardo y deshechos y area de practicas (comedor), en la Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, region Poza Rica-Tuxpan	912	6226001	42501	5710342501E00103	5,838,300.00	0.00	5,838,300.00	5,809,159.15	0.00	5,809,159.15	5,340,690.75	0.00	5,340,690.75	0.00	0.00	0.00		497,609.25	95%	92%	28/04/2023	04/12/2023
224026	Construccion de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan	912	6226001	41101	5710341101E00101	150,000.00	0.00	150,000.00	149,515.00	0.00	149,515.00	128,980.56	0.00	128,980.56	0.00	0.00	0.00		21,019.44	100%	86%	12/09/2023	16/06/2023
224029	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	41402	1418041402E00105	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	12/05/2023	16/06/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan	912	6226001	41401	5710341401E00101	91,700.00	0.00	91,700.00	91,215.00	0.00	91,215.00	91,215.00	0.00	91,215.00	0.00	0.00	0.00		485.00	100%	99%	12/05/2023	16/06/2023
224029	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	41403	1416141403E00104	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	12/05/2023	16/06/2023
224029	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	41404	1416441404E00105	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	12/05/2023	16/06/2023
224029	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	41405	1416441405E00105	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	12/05/2023	16/06/2023
234901	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica- Tuxpan	1001	6226001	41102	5728641102B00802	0.00	1,962,774.14	1,962,774.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,962,774.14	0%	0%	en proceso de licitacion	en proceso de licitacion
234901	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica- Tuxpan	1001	6226001	41102	5728841102B00802	0.00	5,633.81	5,633.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,633.81	0%	0%	en proceso de licitacion	en proceso de licitacion
234002	Construcción de laboratorio para Ingeniería Petrolera, Región Poza Rica-Tuxpan	824	6226001	41102	4702541102E00801	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	5,598,596.92	5,598,596.92	0.00	746,988.64	746,988.64	0.00	1,403.08	1,403.08	Rontegro	4,851,608.28	13%	13%	16/11/2023	13/02/2024
234003	Construcción de aulas para la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica-Tuxpan	824	6226001	42301	4612242301E00801	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	4,799,347.17	4,799,347.17	0.00	471,999.92	471,999.92	0.00	652.83	652.83	Rontegro	4,328,286.25	9%	10%	24/11/2023	17/04/2024
234004	Construcción de laboratorios de sanidad en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan	824	6226001	42501	4702542501E00801	0.00	4,629,000.00	4,629,000.00	0.00	4,617,716.88	4,617,716.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283.12	2,283.12	Rontegro	4,617,716.88	3%	0%	24/11/2023	01/04/2024
	TOTAL REGIÓN POZA RICA-TUXPAN					19,733,225.67	16,979,407.95	36,711,633.62	13,076,978.93	16,205,671.52	31,286,650.55	13,167,126.77	1,513,802.89	14,680,929.66	38.91	4,339.83	4,377.64		22,026,326.52	61.53%	40%		
	REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN																						
215004	Construccion de losa perimetral necesaria y garda en cancha de basquetbol en el Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán	749	6226001	51901	5728651901600803	67,564.36	0.00	67,564.36	15,396.15	0.00	15,396.15	15,396.15	0.00	15,396.15	52,568.21	0.00	52,568.21	OAE/01/071 24-5-23	0.00	100%	100%	30/06/2023	02/08/2023
225005	Construcción del segundo nivel del edificio "U" en el Campus Coatzacoalcos	912	6226001	51901	5710351901E00101	7,890,000.00	0.00	7,890,000.00	0.00	6,356,711.35	6,356,711.35	0.00	1,263,647.92	1,263,647.92	0.00	0.00	0.00		6,626,352.08	20%	16%	17/05/2023	04/07/2024
225006	Construccion de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán	133	6226001	52501	1418352501E00101	942,964.30	0.00	942,964.30	0.00	942,964.30	942,964.30	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		792,964.30	20%	16%	18/10/2023	25/01/2024
225006	Construccion de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán	133	6226001	52501	1418352501E00103	557,835.20	0.00	557,835.20	0.00	557,835.20	557,835.20	0.00	178,972.84	178,972.84	0.00	0.00	0.00		378,962.36	20%	12%	18/10/2023	25/01/2024
225006	Construccion de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán	912	6226001	52501	5710352501E00101	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	671,235.58	671,235.58	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	20%	10%	18/10/2023	25/01/2024

JO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO- PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2023			MONTOS CONTRATADOS EN 2023			DEVENGADO EN 2023			CANCELADO EN 2023			N° OF. T.O	REFRENDO 2024	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2023	TOTAL CANCELADO						
235010	Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán	133	6226001	52404	1416452404E00104	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,893,968.93	0.00	2,893,968.93	1,475,719.29	0.00	1,475,719.29	0.00	0.00	0.00		1,424,280.71	77%	51%	28/03/2023	15/01/2024
235010	Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán	912	6226001	52404	5716352404E00161	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	72%	100%	28/03/2023	15/01/2024
235011	Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán	133	6226001	52402	1416152402E00104	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	2,933,366.00	0.00	2,933,366.00	2,029,027.64	0.00	2,029,027.64	0.00	0.00	0.00		910,972.36	100%	69%	28/03/2023	14/10/2023
235011	Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán	912	6226001	52402	5716352402E00161	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100%	100%	28/03/2023	14/10/2023
235001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos-Minatitlán	1001	6226001	52401	5728652401I00801	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0%	0%	en proceso de ejecución	en proceso de ejecución
235002	Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán	1004	6226001	52401	5716352401I00801	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,997,799.65	2,997,799.65	0.00	290,396.88	290,396.88	0.00	2,200.35	2,200.35	Reintegro	2,707,402.77	40%	10%	15/10/2023	15/03/2024
235003	Construcción de laboratorio de Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán	824	6226001	51102	4702551102I00601	0.00	8,020,000.00	8,020,000.00	0.00	8,015,967.26	8,015,967.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.74	4,032.74	Reintegro	8,015,967.26	15%	0%	15/11/2023	27/04/2024
235004	Construcción de aulas en la Facultad de Trabajo Social, región Coatzacoalcos-Minatitlán	824	6226001	52201	4612252201I00601	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,746,870.00	2,746,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	Reintegro	2,746,870.00	0%	0%	06/11/2023	04/04/2024
235005	Construcción de clínica de admisión y sala de espera para Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán	824	6226001	52402	4612252402I00601	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,895,999.44	3,895,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.56	4,000.56	Reintegro	3,895,999.44	30%	0%	22/11/2023	28/03/2024
235006	Construcción de sala de juicios orales y aulas para el Sistema de Enseñanza Abierta, región Coatzacoalcos-Minatitlán	824	6226001	51701	4612251701I00601	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	4,797,993.65	4,797,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.35	2,006.35	Reintegro	4,797,993.65	20%	0%	15/11/2023	28/03/2024
235007	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51301	4612251301I00603	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,996,547.61	5,996,547.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.39	3,452.39	Reintegro	5,996,547.61	10%	0%	03/11/2023	09/03/2024
235009	Adecuación de espacios en el edificio del campus Agua Dulce, región Coatzacoalcos-Minatitlán	824	6226001	51901	4612251901I00601	0.00	2,928,323.00	2,928,323.00	0.00	2,926,569.18	2,926,569.18	0.00	413,001.99	413,001.99	0.00	1,753.82	1,753.82	Reintegro	2,543,567.19	25%	14%	16/10/2023	19/03/2024
235010	Construcción de edificio "P" para el CIRES, región Coatzacoalcos-Minatitlán	824	6226001	51703	4702551703I00601	0.00	17,685,000.00	17,685,000.00	0.00	17,682,180.19	17,682,180.19	0.00	2,760,946.92	2,760,946.92	0.00	2,819.81	2,819.81	Reintegro	14,921,233.27	20%	16%	30/11/2023	15/06/2024
235011	Construcción de Laboratorio y aula en la Escuela de Enfermería, región Coatzacoalcos-Minatitlán	824	6226001	51401	4702551401I00603	0.00	4,825,000.00	4,825,000.00	0.00	4,821,345.86	4,821,345.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.14	3,654.14	Reintegro	4,821,345.86	12%	0%	29/11/2023	11/04/2024
	TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLAN					17,307,994.36	66,908,323.00	73,216,317.36	6,442,731.08	62,410,199.77	68,852,930.85	4,120,143.08	5,206,368.58	9,326,809.63	52,588.21	27,060.16	79,648.37		63,810,159.36	33.46%	13%		
	TOTAL OBRA					173,616,659.18	254,526,978.46	428,343,837.64	108,915,664.04	263,065,653.85	371,981,317.89	72,614,731.81	21,244,007.62	93,858,739.43	3,699,020.76	1,196,570.76	4,895,591.54		329,589,506.67	52.75%	22%		

elaboró

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento